

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชน) (ระยะดำเนินการ) ของสำนักงาน สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ 4 หัวข้อ ได้แก่

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ดังรายละเอียดในบทที่ 2

5.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชน) (ระยะดำเนินการ) ของสำนักงาน สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 ได้แก่ คุณภาพ น้ำที่ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดง ดังบทที่ 4 เนื่องมาจากระบบบำบัดมีปัญหา ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและอยู่ในระหว่างการ แก้ไขระบบบำบัด อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรักษา ประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.2-1

ตารางที่ 5.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568

มาตรการ	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- พื้นที่โครงการ	- pH - Biochemical Oxygen Demand (BOD) - Total Suspended Solids (TSS) - Total Dissolved Solids (TDS) - Settleable Solids (SS) - Sulfide - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) - Fat Oil & Grease	- 18 ส.ค. 68 - 19 ก.ย. 68 - 14 ต.ค. 68 - 19 พ.ย. 68 - 8 ธ.ค. 68	ดัชนีค่าคุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข) ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) เนื่องจากกระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและอยู่ในระหว่างการแก้ไขระบบบำบัด อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว	หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่เสมอ เพื่อค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด