

ใบรายการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Inspection Sheet for Diesel Genset)

เลขที่ : 69/193

วันที่ : 23/6/2569

CUMMINS NTA855-G4 / STAMFORD HC.1544E / DSE6020

Job no: UJ-SP33126

รายการตรวจเช็ค	สภาพ	รายการตรวจเช็ค	สภาพ
1 ระบบระบายความร้อน		4 ระบบแบตเตอรี่	
1.1 ระดับน้ำระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	4.1 การชาร์จแบตเตอรี่ Gen Standby 26 VDC <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
1.2 สภาพหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	4.2 ระดับน้ำกรดแบตเตอรี่ <input type="checkbox"/> แบตเตอรี่ <input checked="" type="checkbox"/> แบตเตอรี่แห้ง <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
1.3 ความแข็งแรงของพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	4.3 ความสามารถในการจ่ายกระแสแบตเตอรี่ OCA(1) 1115 A <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	
1.4 เครื่องป้องกันพัดลม	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	4.4 ความสามารถในการจ่ายกระแสแบตเตอรี่ OCA(2) 1110 A <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	
1.5 ตรวจรอยรั่วของระบบระบายความร้อน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	หมายเหตุ แบตเตอรี่ยี่ห้อ 3k Battery ขนาด 12 V 100 AH เปลี่ยนเมื่อ 3/6/69	
1.6 ท่อยางหม้อน้ำและเข็มวัดรั่ว	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	5 ระบบเครื่องวัด (GEN)	
1.7 สภาพสายพาน ความตึงหย่อนของสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	5.1 AC VOLT. RS 397 VAC - A RN 230 VAC	
หมายเหตุ		ST 397 VAC - A SN 230 VAC	
2 ระบบน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์		TR 398 VAC - A TN 229 VAC	
2.1 ระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	5.2 BATT. VOLT..... 27.1 VDC <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
2.2 ตรวจเช็คสภาพน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	5.3 FREQUENCY 50.6 Hz <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
2.3 ตรวจเช็คสภาพการกรองน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	5.4 ENGINE TEMP 55 °C <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
2.4 ตรวจรอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	5.5 OIL PRESSURE 61 PSI <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
2.5 ถ้าน้ำมันเครื่องที่ 1.ม.		5.6 TACHO 1500 RPM <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข	
หมายเหตุ :		6 ชั่วโมงการทำงาน 160 Hr.	
3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณน้ำมันคงเหลือ 356 ลิตร		บันทึกเพิ่มเติม	
3.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง <input type="checkbox"/> Subbase tank <input checked="" type="checkbox"/> Day tank ความจุถึง 700 ลิตร			
3.2 ตรวจเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข			
3.3 ตรวจเช็คการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ควรแก้ไข			
หมายเหตุ :			



บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด
1405 ชั้น 3 ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310.

ใบรายงานช่าง (Time Sheet)

เลขที่ 69/193

วันที่ 23/6/2026

UU-SP 33/26

โครงการ : IDEO S115	รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2/4
ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สุขุมวิท 115	- ตรวจเช็คประตูป้อนพวง Battery
ที่อยู่ : 234 ม.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง	- ตรวจเช็คการพ่วง Battery charger
จ.สมุทรปราการ 10270	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และระดับน้ำหล่อเย็น
บุคคลติดต่อ : คุณวรวิทย์	- ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และท่อทางเดินน้ำมัน
063-989 3616	- ตรวจเช็คชุดควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รายละเอียดอุปกรณ์	- ทดสอบ start Generator Manual Mode
Genset : SAONON รุ่น : S390CC	- ปิดค่าพารามิเตอร์ว.หน้าควบคุม
Standby KW : 312 KVA : 390	- เปลี่ยนลวดขัดข้องตัน
Engine รุ่น : CUMMINS NTA855-G4	
S/N : 41239973	<input checked="" type="checkbox"/> ทำงานเสร็จเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ทำงานยังไม่เสร็จเรียบร้อย
Alternator รุ่น : STAMFORD HC.1544E	ผู้ให้บริการ : นิติพล อัครสิทธิ์
S/N : X161363664	วันที่ : 24/6/๒๕
ชุดควบคุม รุ่น : DSE6020	เริ่มงานเวลา : 13-00 น.
	เสร็จงานเวลา : 13-30 น.
หมายเหตุ :	
นัดเวลา : 13.00น.	ข้าพเจ้าได้รับรายงานช่างไว้เรียบร้อยแล้ว :
<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> NS	ลายเซ็นผู้ลูกค้าด้วยจริง : <i>Khobai</i>
เลขไม่ส :	วันที่ : <i>Khobai</i>
	ตำแหน่ง : <i>Khobai</i>
	งานเสร็จเวลา :