

บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง มกราคม – มิถุนายน 2569
ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	-บ่อพักสุดท้าย	-BOD	-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทบางและขนาด พ.ศ.2548	-เดือนละ 1 ครั้ง	ทีมวิศวกรในโครงการ
2.น้ำใช้	-เส้นท่อปะปา	-การแตกรั่วซึมของท่อปะปา	-ตรวจสอบ	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดทำการ	ทีมวิศวกรในโครงการ
3.มูลฝอย	-บริเวณห้องพักมูลฝอยประจำจุด	-ปริมาณมูลฝอยตกค้าง -ความสะอาด	-ตรวจสอบ	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดทำการ	ทีมวิศวกรในโครงการ
4.ระบบป้องกันอัคคีภัย	-อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย	-สภาพพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง	ทีมวิศวกรในโครงการ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง มกราคม – มิถุนายน 2569
ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	-ระบบจ่ายไฟสำรอง	-มิเตอร์รีสำรอง อยู่ตลอดเวลา มีสภาพพร้อมใช้งาน	-ทดสอบอุปกรณ์	- 1 เดือน/ครั้ง	ทีมวิศวกรในโครงการ
	-อุปกรณ์ดับเพลิง -เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว -หัวรับน้ำดับเพลิง -สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด	-สภาพพร้อมใช้งาน -สภาพพร้อมใช้งาน -สภาพพร้อมใช้งาน -เข้าถึงได้สะดวก	-ตรวจสอบ -ตรวจสอบ -ตรวจสอบ	- 1 เดือน/ครั้ง - 1 เดือน/ครั้ง - 1 เดือน/ครั้ง	ทีมวิศวกรในโครงการ
4.ระบบระบายอากาศ	-ช่องระบายอากาศธรรมชาติ	-ไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวาง	-ตรวจสอบ	-ตลอดระยะเปิดทำการ	ทีมวิศวกรในโครงการ
5.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ -บริเวณพื้นที่ตั้งถังมูลฝอย, ห้องพักมูลฝอย -ประจำชั้นและห้องพักมูลฝอย	-ไม่มีมูลฝอยตกค้าง	-ตรวจสอบ	-ตลอดระยะเปิดทำการ	ทีมวิศวกรในโครงการ

4.2 ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)

ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำประปา

ภาคผนวกที่ 4 รายงานการตรวจสอบระบบวิศวกรรม (ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569)

ภาคผนวกที่ 1 บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)

รายงานผลน้ำเสีย ประจำเดือน มกราคม 2569



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0248/ 2026

February 6, 2026

Customer Name **Anantara Huahin Resort & Spa**
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/ 1 Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Samples Source **Wastewater Treatment Plant : EQ. Tank & Lagoon**

Sampling Date / Time January 26, 2026 / 15 : 00 pm. – 15 : 20 pm.

Testing Date January 27 – February 2, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ-Tank	Lagoon	Effluent Standards A*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.1	7.5	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	358	11	≤ 20
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	1,880	15	≤ 30
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	126	3.8	≤ 35
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	20	1.2	≤ 20
6. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.0	< 1.0	≤ 1.0
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	100	< 0.5	-
Sample Condition			Turbid brown	Rather clear	

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent at Lagoon Of Anantara Huahin Resort & Spa In January 2026 Met The Effluent Standards.

N. Sookchai

(Ms. Noochnapa Sookchai)

Registration No. 6920201019

รายงานผลน้ำเสีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิเศษวานาราม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์:02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0741-1/ 2026

March 9, 2026

Customer Name **Anantara Huahin Resort & Spa**
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/ 1 Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Samples Source **EQ. Tank**

Sampling Date / Time February 26, 2026 / 13 : 00 pm.

Testing Date February 27 – March 5, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. 3.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ-Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	141
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	63
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	70
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	17
6. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.2
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	0.6
Sample Condition			Turbid grey

N. Sookchai

(Ms. Noochnapa Sookchai)
Registration No. 6920201019

รายงานผลน้ำเสีย ประจำเดือน มีนาคม 2569



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1102-1/ 2026

April 10, 2026

Customer Name **Anantara Huahin Resort & Spa**
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/ 1 Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Samples Source **EQ. Tank**

Sampling Date / Time March 30, 2026 / 11 : 30 am.

Testing Date March 31 – April 7, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. 2.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ-Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.2
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	114
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	90
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	77
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	20
6. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.3
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	0.6
Sample Condition			Turbid grey

N. Sookchai

(Ms. Noochnapa Sookchai)
Registration No. 6920201019

รายงานผลน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 2569



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดหัวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1470-1/ 2026

May 14, 2026

Customer Name **Anantara Huahin Resort & Spa**
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/ 1 Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Samples Source **EQ. Tank**

Sampling Date / Time April 30, 2026 / 10 : 40 am.

Testing Date May 1 - 7, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ-Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.2
2. BOD at 20 °C	mg / L.	APHA : 4500-O(C)5210B	114
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg / L.	APHA : 2540 D	90
4. Total Nitrogen (TKN)	mg / L.	APHA : 4500-Norg(B)	77
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg / L.	APHA : 5520 B	20
6. Sulfide (H ₂ S)	mg / L.	APHA : 4500-S-(F)	1.3
7. Settleable Solids	ml / L.	APHA : 2540 F	0.6
Sample Condition			Turbid grey

N. Sookchai

(Ms. Noochnapa Sookchai)
Registration No. 6920201019

รายงานผลน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_cng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1780-1/ 2026

June 2, 2026

Customer Name **Anantara Huahin Resort & Spa**
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/ 1 Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Samples Source **EQ. Tank**

Sampling Date / Time **May 22, 2026 / 11 : 40 am.**

Testing Date **May 23 - 29, 2026**

Sampling By **Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019**

Analysis By **Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029**

Sampling Method **Grab**

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ-Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.8
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	123
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	37
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	92
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	17
6. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.4
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	1.0
Sample Condition			Turbid yellow

N. Sookjai

(Ms. Noochnapa Sookjai)
Registration No. 6920201019

รายงานผลน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2569



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No. 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2192-1/ 2026

July 13, 2026

Customer Name **Anantara Huahin Resort & Spa**
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/ 1 Petchkasem Road, Hua Hin, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Samples Source **EQ. Tank**

Sampling Date / Time June 29, 2026 / 12 : 30 pm.

Testing Date June 30 - July 6, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ-Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.1
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	125
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	40
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	62
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	13
6. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.3
7. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	0.5
Sample Condition			Turbid yellow

N. Sookchai

(Ms. Noochnapa Sookchai)
Registration No. 6920201019

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง



ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพจราจรภายในบริเวณโรงแรม




รูปภาพ : จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้า - ออก



ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : ภาพแสดงการใช้น้ำภายในโครงการ



รูปภาพ : ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสียการใช้น้ำ



รูปภาพ : ตรวจสอบเครื่องตรวจจับปริมาณการตกตะกอนภายในถังเก็บน้ำใต้ดินโครงการ



ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : ภาพแสดงการใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน

รูปภาพ : ตรวจสอบและสอดคล้อง กรณีพบเห็นการชำรุดของสายไฟฟ้า หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า รีบทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยนทันที



รูปภาพ : เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและระบบปรับอากาศภายใต้โครงการเลือกใช้แบบประหยัดพลังงานสูงสุด



รูปภาพ : มาตรการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างอย่างจริงจังและต่อเนื่อง



ภาคผนวกที่ 2 ภาพแสดงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปภาพ : ภาพแสดงการจัดการขยะมูลฝอย	
รูปภาพ : จัดให้มีถังขยะประจำจุดและแยกประเภทขยะแต่ละประเภท	
	
รูปภาพ : จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ห้องพักขยะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์	
	
รูปภาพ : ภาพแสดงพื้นที่สีเขียว	
รูปภาพ : จัดให้มีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรมในของแต่ละจุดที่รับผิดชอบ	
	
	

ภาคผนวกที่ 3 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม
(ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569)

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011779-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008220	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 1. บ่อน้ำดิบ	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3485 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
	• Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
	• Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand


รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031727-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028559

Order No : EUTH01-00033257

Sample Name ¹ : ปอหน้าดิบ

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 1 bottle (1100 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 02-Jun-2026

Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 08-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011780-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008221	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 2. บ่อประปา 5 เหลี่ยม	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3255 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011781-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00008222

Order No : EUTH01-00023723

Sample Name * : 3. เครื่องทำน้ำแข็งจุด 1

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 3 bottles (3375 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 26-Mar-2026

Start - End of Analysis : 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011782-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008223	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 4. เครื่องทำน้ำแข็งจุด 2	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3375 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011783-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008224	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 5. เครื่องทำน้ำแข็งจุด 3	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3355 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT
D70J0	Escherichia coli		
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G			
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml
D710G	Legionella spp.		
Method: ISO 11731:2017			
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml
D70R5	Coliforms		
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B			
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011784-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008225	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 6. เครื่องทำน้ำแข็งจุด SFS	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3380 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011785-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008226	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 7.เครื่องทำน้ำแข็งจุด Lagoon Bar	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3295 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011786-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008227	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 8. เครื่องทำน้ำแข็งจุด Loy Nam Bar	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3335 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031728-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028560

Order No : EUTH01-00033257

Sample Name ¹ : เครื่องทำน้ำแข็งจุด Loy Nam Bar

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 1 bottle (1150 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 02-Jun-2026

Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 05-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011787-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008228	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 9. น้ำเย็นห้องพักแขก	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3405 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011788-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008229	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 10. น้ำร้อนห้องพักแขก	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3370 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011789-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008230	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 11.น้ำประปาครัวนอน	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3445 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031729-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028561

Order No : EUTH01-00033257

Sample Name * : น้ำประปาครัวเรือน

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 1 bottle (1145 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 02-Jun-2026

Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 05-Jun-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011790-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008231	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 12.น้ำประปาครึม SFS	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3440 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031730-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028562

Order No : EUTH01-00033257

Sample Name ¹ : น้ำประปาครัน SFS

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 1 bottle (1155 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 02-Jun-2026

Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 05-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011791-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:
Hua Hin Village Co., Ltd.
43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00008232 Order No : EUTH01-00023723
Sample Name * : 13.ระบบ Cooling Tower (Cooling Basin)
Arrival Temperature (°C) : 6.8
Sample Quantity : 3 bottles (3275 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 26-Mar-2026
Start - End of Analysis : 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ◆ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ◆ Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031731-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028563 Order No : EUTH01-00033257
Sample Name ¹ : Cooling Tower (Cooling Basin)
Arrival Temperature (°C) : 6.8
Sample Quantity : 1 bottle (1130 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 02-Jun-2026
Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 08-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011792-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008233	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 14.สระว่ายน้ำ Main Pool	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3370 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031732-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028564

Order No : EUTH01-00033257

Sample Name ¹ : สระว่ายน้ำ Main Pool

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 1 bottle (1115 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 02-Jun-2026

Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 05-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011793-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008234	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 15. สระว่ายนํ้า Lagoon Pool	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3380 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011794-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008235	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 16. สระว่ายน้ำ Access Pool ตึก4	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3445 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011795-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008236	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 17.สระว่ายน้ำ Access Pool ตึก3	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3390 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011796-01.



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008237	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 18.สระว่ายน้ำ Family pool access 606	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3275 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011797-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008238	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 19.สระว่ายน้ำ Family pool access 206	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3365 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011798-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008239	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 20.สระรายน้ำ Family pool access 306	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3370 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031733-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028565 Order No : EUTH01-00033257
Sample Name ¹ : สระน้ำ Family pool access 306
Arrival Temperature (°C) : 6.8
Sample Quantity : 1 bottle (1170 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 02-Jun-2026
Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 05-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011799-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00008240 Order No : EUTH01-00023723
Sample Name * : 21.น้ำเย็น SPA
Arrival Temperature (°C) : 6.8
Sample Quantity : 3 bottles (3410 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 26-Mar-2026
Start - End of Analysis : 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-031734-02.

Page No : 1/2



Report Date : 11-Jun-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00028566

Order No : EUTH01-00033257

Sample Name * : น้ำเย็น SPA

Arrival Temperature (°C) : 6.8

Sample Quantity : 1 bottle (1130 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 02-Jun-2026

Start - End of Analysis : 02-Jun-2026 to 05-Jun-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011800-01.

Report Date : 03-May-2026



Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008241	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 22. น้ำร้อน SPA	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3400 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-011801-01.

Page No : 1/2



Report Date : 03-May-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00008242	Order No : EUTH01-00023723
Sample Name *	: 23. HOT water tank	
Arrival Temperature (°C)	: 6.8	
Sample Quantity	: 3 bottles (3440 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 26-Mar-2026	
Start - End of Analysis	: 27-Mar-2026 to 10-Apr-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036363-01.



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031115	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name ¹	: 1. บ่อน้ำดื่ม	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3425 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	<i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
	◆ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
	◆ Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036364-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031116	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 2. บ่อประปา 5 เหลี่ยม	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 2 bottles (2280 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036365-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031117	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 3. เครื่องทำน้ำแข็งจุด 1	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bags (3580 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036366-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031118	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name ¹	: 4. เครื่องทำน้ำแข็งจุด 2	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 2 bags (2030 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036367-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031119	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 5. เครื่องทำน้ำแข็งจุด 3	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bags (3055 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036368-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031120	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name ¹	: 6. เครื่องทำน้ำแข็งจุด SFS	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bags (3145 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	<i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	<i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036369-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031121	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 7.เครื่องทำน้ำแข็งจุด Lagoon Bar	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bags (4025 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036370-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031122	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 8. เครื่องทำน้ำแข็งจุด Loy Nam Bar	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bags (3585 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036371-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031123

Order No : EUTH01-00034322

Sample Name ¹ : 9. น้ำเย็นห้องพักแขก

Arrival Temperature (°C) : 6.0

Sample Quantity : 3 bottles (3355 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 17-Jun-2026

Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
	◆ Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
	◆ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036372-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031124	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 10. น้ำร้อนห้องพักแขก	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3320 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ <i>Coliforms</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036373-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031125	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 11.น้ำประปาครัวเรือน	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3420 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036374-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031126	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 12.น้ำประปาครัม SFS	
Arrival Temperature (*C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3440 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036375-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031127

Order No : EUTH01-00034322

Sample Name * : 13.ระบบ Cooling Tower (Cooling Basin)

Arrival Temperature (°C) : 6.0

Sample Quantity : 3 bottles (3385 g)

Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.

Date of Sample Received : 17-Jun-2026

Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	<i>Escherichia coli</i>	Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	<i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65
Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036376-01.



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031128 Order No : EUTH01-00034322
Sample Name * : 14.สระว่ายน้ำ Main Pool
Arrival Temperature (°C) : 6.0
Sample Quantity : 3 bottles (3345 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 17-Jun-2026
Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036377-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031129	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 15. สระน้ำ Lagoon Pool	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3360 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025

Accreditation No. 1347/65

Page No : 1/2

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036378-01.



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031130 Order No : EUTH01-00034322
 Sample Name * : 16. สระว่ายน้ำ Access Pool ตึก4
 Arrival Temperature (°C) : 6.0
 Sample Quantity : 3 bottles (3410 g)
 Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
 Date of Sample Received : 17-Jun-2026
 Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036379-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031131	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name ¹	: 17.สระว่ายน้ำ Access Pool ตึก3	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3445 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	<i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	<i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036380-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031132	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 18.สระขายน้ำ Family pool access 606	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3420 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036381-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031133	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name *	: 19.สระรายน้ำ Family pool access 206	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3365 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
♦	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
♦	Coliforms	Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036382-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031134 Order No : EUTH01-00034322
Sample Name * : 20.สระรายน้ำ Family pool access 306
Arrival Temperature (°C) : 6.0
Sample Quantity : 3 bottles (3485 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 17-Jun-2026
Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 03-Jul-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen

Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036383-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031135 Order No : EUTH01-00034322
Sample Name ¹ : 21.น้ำเย็น SPA
Arrival Temperature (°C) : 6.0
Sample Quantity : 3 bottles (3425 g)
Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
Date of Sample Received : 17-Jun-2026
Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036384-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No : 965-2026-00031136 Order No : EUTH01-00034322
 Sample Name * : 22. น้ำร้อน SPA
 Arrival Temperature (°C) : 6.0
 Sample Quantity : 3 bottles (3430 g)
 Sample Packaging : Sample is contained in a plastic bottle.
 Date of Sample Received : 17-Jun-2026
 Start - End of Analysis : 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026

* : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS	RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0 Escherichia coli Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G <i>Escherichia coli</i>	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G Legionella spp. Method: ISO 11731:2017 ♦ <i>Legionella species</i>	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5 Coliforms Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B ♦ Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงแรม ประจำเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2569



ISO/IEC 17025
Accreditation No. 1347/65

ANALYTICAL REPORT

Report No. AR-26-D7-036385-01.

Page No : 1/2



Report Date : 04-Jul-2026

Client:

Hua Hin Village Co., Ltd.

43/1 Phetkasem Road, Hua Hin Sub-district, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, 77110, Thailand

Eurofins Sample No	: 965-2026-00031137	Order No : EUTH01-00034322
Sample Name ¹	: 23. HOT water tank	
Arrival Temperature (°C)	: 6.0	
Sample Quantity	: 3 bottles (3420 g)	
Sample Packaging	: Sample is contained in a plastic bottle.	
Date of Sample Received	: 17-Jun-2026	
Start - End of Analysis	: 17-Jun-2026 to 30-Jun-2026	

¹ : This information was provided by the customer. Data provided by the customer may have an impact on the validity of the test results.

ANALYTICAL RESULT

MICROBIOLOGY ANALYSIS		RESULT	UNIT	SPEC.
D70J0	Escherichia coli			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, part 9221 A-C, G				
	Escherichia coli	Not Detected	/100 ml	Not Detected
D710G	Legionella spp.			
Method: ISO 11731:2017				
◆	Legionella species	Not Detected	/1000 ml	Not Detected
D70R5	Coliforms			
Method: Standard Method for the Examination of Water and Waste water. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023, Part 9221B				
◆	Coliforms	Not Detected	/100 ml	Not Detected

The above test result(s), if relevant, has/have been validated by:

SIGNATURE

Kanjana Wongcharoen
Chemical Laboratory Manager Food Testing Thailand

**ภาคผนวกที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบระบบงานวิศวกรรม
(ตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569)**

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:1/4	Start :	1/04/2026		End:	3/04/2026			
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor Operation.
	FAP								
01	Power Supplies								
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/					/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/					/	228 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/					/	24 VDC
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/					/	
	> Battery connector	/	/					/	
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/					/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/					/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/					/	
	> 24 VDC Auxiliary power & connector.	/	/					/	24.06 VDC
02	3-CPU1								
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/					/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/					/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/					/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller								
	3.01 > Signature Circuit Connections.	/	/					/	
	3.02 > Filter Board	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model : EST3					
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:1/4	Start :	1/04/2026	End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor Operation.
04	Battery Charger								
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/					/ 24.0 VDC	
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)								
	5.01 > Alarm	/	/					/	
	5.02 > Supervisory	/	/					/	
	5.03 > Trouble	/	/					/	
	5.04 > Monitor	/	/					/	
	5.05 > Power	/	/					/	
	5.06 > Test	/	/					/	
	5.07 > CPU Fail	/	/					/	
	5.08 > Gnd Fault	/	/					/	
	5.09 > Disable	/	/					/	
06	Control Switches (At 3-LCD)								
	6.01 > Reset	/	/					/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/					/	
	6.03 > Drill	/	/					/	
	6.04 > Panal Silence	/	/					/	
	6.05 > Alarm	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model : EST3					
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:1/4		Start :	1/04/2026	End:	3/04/2026			
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	6.06 > Supervisory	/	/					/	
	6.07 > Trouble	/	/					/	
	6.08 > Monitor	/	/					/	
	6.09 > 0-9	/	/					/	
	6.10 > ENTER	/	/					/	
	6.11 > DEL.	/	/					/	
	6.12 > Detail	/	/					/	
	6.13 > Message Next	/	/					/	
	6.14 > Command Manu	/	/					/	
07	LCD Display	/	/					/	
08	Trouble Buzzer	/	/					/	
09	Graphic at Operator and Security	/	/					/	
10	Link Nc from FCP go to Operator for Alarm Buzzer	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information																
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3							
Revision :	V.5.47					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026							
Parts / Devices Types																
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -										
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd										
Inspections and Message List																
Logical Address	Description Message					Checking					Auditory,Lighting,Relaying Device			Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
3-SDDC LOOP1_2																
01020001	AD1_SMOKE_1FL L4_PANTRY					/	/	/				/	/			
01020002	AD3_SMOKE_1FL_L4_843					/	/	/				/	/			
01020003	AD4_SMOKE_1FL_L4_842					/	/	/				/	/			
01020004	AD5_SMOKE_1FL_L4_841					/	/	/				/	/			
01020005	AD7_SMOKE_2FL_L4_846					/	/	/				/	/			
01020006	AD8_SMOKE_2FL_L4_845					/	/	/				/	/			
01020007	AD9_SMOKE_2FL_L4_844					/	/	/				/	/			
01020008	AD11_SMOKE_1FL_L3_831					/	/	/				/	/			
01020009	AD12_SMOKE_1FL_L3_832					/	/	/				/	/			
01020010	AD13_SMOKE_1FL_L3_833					/	/	/				/	/			
01020011	AD14_SMOKE_1FL_L3_834					/	/	/				/	/			
01020012	AD15_SMOKE_2FL_L3_838					/	/	/				/	/			
01020013	AD16_SMOKE_2FL_L3_837					/	/	/				/	/			
01020014	AD17_SMOKE_2FL_L3_836					/	/	/				/	/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3				
Revision :	V.5.47					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026				
Parts / Devices Types													
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -							
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary/Initiating/Relinking Device					Functional			Remark	
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation			
01020015	AD19_SMOKE_2FL_L3_835	/	/	/				/		/			
01020016	AD20_SMOKE_1FL L2_PANTRY	/	/	/				/		/			
01020017	AD22_SMOKE_1FL_L2_821	/	/	/				/		/			
01020018	AD23_SMOKE_1FL_L2_822	/	/	/				/		/			
01020019	AD24_SMOKE_1FL_L2_823	/	/	/				/		/			
01020020	AD25_SMOKE_1FL_L2_824	/	/	/				/		/			
01020021	AD26_SMOKE_2FL_L2_828	/	/	/				/		/			
01020022	AD27_SMOKE_2FL_L2_827	/	/	/				/		/			
01020023	AD28_SMOKE_2FL_L2_826	/	/	/				/		/			
01020024	AD30_SMOKE_2FL_L2_825	/	/	/				/		/			
01020025	AD31_SMOKE_1FL L5_PANTRY	/	/	/				/		/			
01020026	AD33_SMOKE_1FL_L5_851	/	/	/				/		/			
01020027	AD34_SMOKE_1FL_L5_852	/	/	/				/		/			
01020028	AD35_SMOKE_1FL_L5_853	/	/	/				/		/			
01020029	AD36_SMOKE_1FL_L5_854	/	/	/				/		/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information											
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3		
Revision :	V.5.47					Manufacture :	Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026		
Parts / Devices Types											
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -					
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd					
Inspections and Message List											
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device				Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020030	AD37_SMOKE_2FL_L5_858	/	/	/				/		/	
01020031	AD38_SMOKE_2FL_L5_857	/	/	/				/		/	
01020032	AD39_SMOKE_2FL_L5_856	/	/	/				/		/	
01020033	AD41_SMOKE_2FL_L5_855	/	/	/				/		/	
01020034	AD42_SMOKE_1FL L1_PANTRY	/	/	/				/		/	
01020035	AD44_SMOKE_1FL_L1_811	/	/	/				/		/	
01020036	AD45_SMOKE_1FL_L1_812	/	/	/				/		/	
01020037	AD46_SMOKE_1FL_L1_813	/	/	/				/		/	
01020038	AD47_SMOKE_1FL_L1_814	/	/	/				/		/	
01020039	AD48_SMOKE_2FL_L1_818	/	/	/				/		/	
01020040	AD49_SMOKE_2FL_L1_817	/	/	/				/		/	
01020041	AD50_SMOKE_2FL_L1_816	/	/	/				/		/	
01020042	AD52_SMOKE_2FL_L1_815	/	/	/				/		/	
01020043	AD53_SMOKE_1FL C5_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/		/	
01020044	AD54_SMOKE_1FL C5_ZONE1(504)	/	/	/				/		/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture:Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	FCP					Installed by : -								
Location :	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020045	AD55_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(503)	/	/	/				/	/				
01020046	AD56_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(502)	/	/	/				/	/				
01020047	AD57_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(501)	/	/	/				/	/				
01020048	AD59_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(500)	/	/	/				/	/				
01020049	AD61_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(520)	/	/	/				/	/				
01020050	AD62_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(521)	/	/	/				/	/				
01020051	AD63_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(522)	/	/	/				/	/				
01020052	AD64_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(523)	/	/	/				/	/				
01020053	AD65_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(524)	/	/	/				/	/				
01020054	AD66_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(506)	/	/	/				/	/				
01020055	AD67_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(507)	/	/	/				/	/				
01020056	AD68_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(508)	/	/	/				/	/				
01020057	AD70_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(528)	/	/	/				/	/				
01020058	AD72_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(527)	/	/	/				/	/				
01020059	AD73_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(526)	/	/	/				/	/				

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3						
Revision :	V.5.47					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026						
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -									
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark	
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble		Operation
01020060	AD75_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(510)				/	/	/				/		/	
01020061	AD76_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(511)				/	/	/				/		/	
01020062	AD77_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(512)				/	/	/				/		/	
01020063	AD78_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(532)				/	/	/				/		/	
01020064	AD79_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(531)				/	/	/				/		/	
01020065	AD81_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(530)				/	/	/				/		/	
01020066	AD111_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(PANTRY)				/	/	/				/		/	
01020067	AD112_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(704)				/	/	/				/		/	
01020068	AD113_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(703)				/	/	/				/		/	
01020069	AD114_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(702)				/	/	/				/		/	
01020070	AD116_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(701)				/	/	/				/		/	
01020071	AD117_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(700)				/	/	/				/		/	
01020072	AD119_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(720)				/	/	/				/		/	
01020073	AD120_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(722)				/	/	/				/		/	
01020074	AD121_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(724)				/	/	/				/		/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary (Initiating/Relaying Device)				Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020075	AD122_SMOKE_1FL C7_ZONE2(709)					/	/	/				/	/	
01020076	AD123_SMOKE_1FL C7_ZONE2(708)					/	/	/				/	/	
01020077	AD124_SMOKE_1FL C7_ZONE2(707)					/	/	/				/	/	
01020078	AD125_SMOKE_1FL C7_ZONE2(706)					/	/	/				/	/	
01020079	AD127_SMOKE_1FL C7_ZONE2(705)					/	/	/				/	/	
01020080	AD129_SMOKE_2FL C7_ZONE2(726)					/	/	/				/	/	
01020081	AD130_SMOKE_2FL C7_ZONE2(727)					/	/	/				/	/	
01020082	AD131_SMOKE_2FL C7_ZONE2(728)					/	/	/				/	/	
01020083	AD133_SMOKE_1FL C7_ZONE3(710)					/	/	/				/	/	
01020084	AD134_SMOKE_1FL C7_ZONE3(711)					/	/	/				/	/	
01020085	AD135_SMOKE_1FL C7_ZONE3(712)					/	/	/				/	/	
01020086	AD136_SMOKE_2FL C7_ZONE3(732)					/	/	/				/	/	
01020087	AD137_SMOKE_2FL C7_ZONE3(731)					/	/	/				/	/	
01020088	AD139_SMOKE_2FL C7_ZONE3(730)					/	/	/				/	/	
01020089	AD140_SMOKE_1FL RUEN_NOK1					/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020090	AD141_SMOKE_1FL	RUEN_NOK2	/	/	/				/	/				
01020091	AD142_SMOKE_1FL	RUEN_NOK3	/	/	/				/	/				
01020092	AD82_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/	/				
01020093	AD83_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(603)	/	/	/				/	/				
01020094	AD84_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(602)	/	/	/				/	/				
01020095	AD85_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(601)	/	/	/				/	/				
01020096	AD87_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(600)	/	/	/				/	/				
01020097	AD89_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(620)	/	/	/				/	/				
01020098	AD90_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(621)	/	/	/				/	/				
01020099	AD91_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(622)	/	/	/				/	/				
01020100	AD92_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(623)	/	/	/				/	/				
01020101	AD94_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(605)	/	/	/				/	/				
01020102	AD95_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(606)	/	/	/				/	/				
01020103	AD96_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(607)	/	/	/				/	/				
01020104	AD97_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(608)	/	/	/				/	/				

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3						
Revision :	V.5.47					Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4					Start: 1/04/2026			End: 3/04/2026						
Parts / Devices Types															
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -									
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating,Relinking Device				Functional			Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020105	AD98_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(609)	/	/	/						/		/		
01020106	AD99_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(628)	/	/	/						/		/		
01020107	AD100_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(627)	/	/	/						/		/		
01020108	AD102_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(626)	/	/	/						/		/		
01020109	AD104_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(610)	/	/	/						/		/		
01020110	AD105_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(611)	/	/	/						/		/		
01020111	AD106_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(612)	/	/	/						/		/		
01020112	AD107_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(632)	/	/	/						/		/		
01020113	AD108_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(631)	/	/	/						/		/		
01020114	AD110_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(630)	/	/	/						/		/		
01020127	DZ2_SALE_OFFICE	BAR_SALA_SIAM_WINE	/	/	/						/		/		
01020128	DZ7_MDB_PUMP_ROOM	ENG_OFFICE	/	/	/						/		/		
01020129	DZ8_RSVN_ACC_OFFICE	GENERAL_STORE	/	/	/						/		/		
01020130	SPK_LOBBY_ZONE1		/	/						/			/	Test 004	
01020131	SPK_LOBBY_ZONE2		/	/						/			/	Test 004	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4		Start :	21/06/2026	End:	23/06/2026			
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	FAP								
01	Power Supplies								
1.01	3-PPS Primary Power Supply	/	/					/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/					/	228 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/					/	24 VDC
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/					/	
	> Battery connector	/	/					/	
1.02	3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/					/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/					/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/					/	
	> 24 VDC Auxilliary power & connector.	/	/					/	24.06 VDC
02	3-CPU1								
2.01	> Data Network Riser Next CPU	/	/					/	
2.02	> Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/					/	
2.03	> RS-232 Conection.	/	/					/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller								
3.01	> Signature Circuit Connections.	/	/					/	
3.02	> Filter Board	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3					
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No.	:2/4	Start :	21/06/2026	End:	23/06/2026					
Parts / Devices Types										
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-							
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.							
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions	Check			Functional				Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor		Operation.
04	Battery Charger									
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/						/	24.0 VDC
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/						/	
	5.02 > Supervisory	/	/						/	
	5.03 > Trouble	/	/						/	
	5.04 > Monitor	/	/						/	
	5.05 > Power	/	/						/	
	5.06 > Test	/	/						/	
	5.07 > CPU Fail	/	/						/	
	5.08 > Gnd Fault	/	/						/	
	5.09 > Disable	/	/						/	
06	Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/						/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/						/	
	6.03 > Drill	/	/						/	
	6.04 > Panal Silence	/	/						/	
	6.05 > Alarm	/	/						/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.47	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4	Start :	21/06/2026	End:	23/06/2026				
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional				Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	
	6.06 > Supervisory	/	/					/	
	6.07 > Trouble	/	/					/	
	6.08 > Monitor	/	/					/	
	6.09 > 0-9	/	/					/	
	6.10 > ENTER	/	/					/	
	6.11 > DEL.	/	/					/	
	6.12 > Detail	/	/					/	
	6.13 > Message Next	/	/					/	
	6.14 > Command Manu	/	/					/	
07	LCD Display	/	/					/	
08	Trouble Buzzer	/	/					/	
09	Graphic at Operator and Security	/	/					/	
10	Link Nc from FCP go to Operator for Alarm Buzzer	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information											
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3				
Revision :	V.5.47				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	2/4				Start: 21/06/2026		End: 23/06/2026				
Parts / Devices Types											
Part/Dev.	:FCP				Installed by : -						
Location	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List											
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary,Jetting,Relocating Device				Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020015	AD19_SMOKE_2FL_L3_835	/	/	/				/	/		
01020016	AD20_SMOKE_1FL L2_PANTRY	/	/	/				/	/		
01020017	AD22_SMOKE_1FL_L2_821	/	/	/				/	/		
01020018	AD23_SMOKE_1FL_L2_822	/	/	/				/	/		
01020019	AD24_SMOKE_1FL_L2_823	/	/	/				/	/		
01020020	AD25_SMOKE_1FL_L2_824	/	/	/				/	/		
01020021	AD26_SMOKE_2FL_L2_828	/	/	/				/	/		
01020022	AD27_SMOKE_2FL_L2_827	/	/	/				/	/		
01020023	AD28_SMOKE_2FL_L2_826	/	/	/				/	/		
01020024	AD30_SMOKE_2FL_L2_825	/	/	/				/	/		
01020025	AD31_SMOKE_1FL L5_PANTRY	/	/	/				/	/		
01020026	AD33_SMOKE_1FL_L5_851	/	/	/				/	/		
01020027	AD34_SMOKE_1FL_L5_852	/	/	/				/	/		
01020028	AD35_SMOKE_1FL_L5_853	/	/	/				/	/		
01020029	AD36_SMOKE_1FL_L5_854	/	/	/				/	/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary/Initiating/Relaying Device				Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
3-SDDC LOOP1_2														
01020001	AD1_SMOKE_1FL L4_PANTRY					/	/	/				/	/	
01020002	AD3_SMOKE_1FL_L4_843					/	/	/				/	/	
01020003	AD4_SMOKE_1FL_L4_842					/	/	/				/	/	
01020004	AD5_SMOKE_1FL_L4_841					/	/	/				/	/	
01020005	AD7_SMOKE_2FL_L4_846					/	/	/				/	/	
01020006	AD8_SMOKE_2FL_L4_845					/	/	/				/	/	
01020007	AD9_SMOKE_2FL_L4_844					/	/	/				/	/	
01020008	AD11_SMOKE_1FL_L3_831					/	/	/				/	/	
01020009	AD12_SMOKE_1FL_L3_832					/	/	/				/	/	
01020010	AD13_SMOKE_1FL_L3_833					/	/	/				/	/	
01020011	AD14_SMOKE_1FL_L3_834					/	/	/				/	/	
01020012	AD15_SMOKE_2FL_L3_838					/	/	/				/	/	
01020013	AD16_SMOKE_2FL_L3_837					/	/	/				/	/	
01020014	AD17_SMOKE_2FL_L3_836					/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3			
Revision :	V.5.47					Manufacture			Edwards Systems Technology,U.S.A.			
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026			
Parts / Devices Types												
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -						
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary Initiating Initiating Device				Functional			Remark	
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
01020030	AD37_SMOKE_2FL_L5_858	/	/	/				/		/		
01020031	AD38_SMOKE_2FL_L5_857	/	/	/				/		/		
01020032	AD39_SMOKE_2FL_L5_856	/	/	/				/		/		
01020033	AD41_SMOKE_2FL_L5_855	/	/	/				/		/		
01020034	AD42_SMOKE_1FL L1_PANTRY	/	/	/				/		/		
01020035	AD44_SMOKE_1FL_L1_811	/	/	/				/		/		
01020036	AD45_SMOKE_1FL_L1_812	/	/	/				/		/		
01020037	AD46_SMOKE_1FL_L1_813	/	/	/				/		/		
01020038	AD47_SMOKE_1FL_L1_814	/	/	/				/		/		
01020039	AD48_SMOKE_2FL_L1_818	/	/	/				/		/		
01020040	AD49_SMOKE_2FL_L1_817	/	/	/				/		/		
01020041	AD50_SMOKE_2FL_L1_816	/	/	/				/		/		
01020042	AD52_SMOKE_2FL_L1_815	/	/	/				/		/		
01020043	AD53_SMOKE_1FL C5_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/		/		
01020044	AD54_SMOKE_1FL C5_ZONE1(504)	/	/	/				/		/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm				EST3				
Revision :	V.5.47					Manufacture				Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026				End: 23/06/2026				
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating/Releasing Device				Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020045	AD55_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(503)	/	/	/					/	/			
01020046	AD56_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(502)	/	/	/					/	/			
01020047	AD57_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(501)	/	/	/					/	/			
01020048	AD59_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(500)	/	/	/					/	/			
01020049	AD61_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(520)	/	/	/					/	/			
01020050	AD62_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(521)	/	/	/					/	/			
01020051	AD63_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(522)	/	/	/					/	/			
01020052	AD64_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(523)	/	/	/					/	/			
01020053	AD65_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(524)	/	/	/					/	/			
01020054	AD66_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(506)	/	/	/					/	/			
01020055	AD67_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(507)	/	/	/					/	/			
01020056	AD68_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(508)	/	/	/					/	/			
01020057	AD70_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(528)	/	/	/					/	/			
01020058	AD72_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(527)	/	/	/					/	/			
01020059	AD73_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(526)	/	/	/					/	/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm				EST3					
Revision :	V.5.47					Manufacture				Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026				End: 23/06/2026					
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -									
Location	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking						Functional			Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020060	AD75_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(510)	/	/	/					/		/			
01020061	AD76_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(511)	/	/	/					/		/			
01020062	AD77_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(512)	/	/	/					/		/			
01020063	AD78_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(532)	/	/	/					/		/			
01020064	AD79_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(531)	/	/	/					/		/			
01020065	AD81_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(530)	/	/	/					/		/			
01020066	AD111_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(PANTRY)	/	/	/					/		/			
01020067	AD112_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(704)	/	/	/					/		/			
01020068	AD113_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(703)	/	/	/					/		/			
01020069	AD114_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(702)	/	/	/					/		/			
01020070	AD116_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(701)	/	/	/					/		/			
01020071	AD117_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(700)	/	/	/					/		/			
01020072	AD119_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(720)	/	/	/					/		/			
01020073	AD120_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(722)	/	/	/					/		/			
01020074	AD121_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(724)	/	/	/					/		/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2569



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm			EST3				
Revision :	V.5.47					Manufacture :	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	2/4					Start: 21/06/2026			End: 23/06/2026				
Parts / Devices Types													
Part/Dev. :	FCP					Installed by : -							
Location :	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Jockeying,Relaying,Device			Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	
01020075	AD122_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(709)	/	/	/					/		/	
01020076	AD123_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(708)	/	/	/					/		/	
01020077	AD124_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(707)	/	/	/					/		/	
01020078	AD125_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(706)	/	/	/					/		/	
01020079	AD127_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(705)	/	/	/					/		/	
01020080	AD129_SMOKE_2FL	C7_ZONE2(726)	/	/	/					/		/	
01020081	AD130_SMOKE_2FL	C7_ZONE2(727)	/	/	/					/		/	
01020082	AD131_SMOKE_2FL	C7_ZONE2(728)	/	/	/					/		/	
01020083	AD133_SMOKE_1FL	C7_ZONE3(710)	/	/	/					/		/	
01020084	AD134_SMOKE_1FL	C7_ZONE3(711)	/	/	/					/		/	
01020085	AD135_SMOKE_1FL	C7_ZONE3(712)	/	/	/					/		/	
01020086	AD136_SMOKE_2FL	C7_ZONE3(732)	/	/	/					/		/	
01020087	AD137_SMOKE_2FL	C7_ZONE3(731)	/	/	/					/		/	
01020088	AD139_SMOKE_2FL	C7_ZONE3(730)	/	/	/					/		/	
01020089	AD140_SMOKE_1FL	RUEN_NOK1	/	/	/					/		/	

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

1546

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	2.5	7.6	/										Hand
		15:00	2.5	7.6	/										Hand
	AS	15:00	2.0	7.6	/										QAW
		04:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	17:00	2.0	7.6	/								1550	4	QAW
		07:00	2.0	7.6	/										QAW
2	MS	09:00	2.0	7.6	/										QAW
		13:00	2.0	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		21:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	17:00	2.5	7.6	/								1555	5	QAW
		07:00	2.5	7.6	/										QAW
3	MS	09:00	2.0	7.6	/										QAW
		13:00	2.0	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		04:00	2.5	7.6	/										QAW
	NS	09:00	2.5	7.6	/								1559	4	QAW
		07:00	2.5	7.6	/										QAW
4	MS	09:00	2.5	7.6	/										QAW
		13:00	2.5	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		20:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	09:00	2.0	7.6	/								1564	5	QAW
		07:00	2.0	7.6	/										QAW
5	MS	09:00	2.0	7.6	/										QAW
		13:00	2.0	7.6	/										QAW
	AS	13:00	2.0	7.6	/										QAW
		20:00	2.0	7.6	/										QAW
	NS	09:00	2.0	7.6	/								1571	7	QAW
		07:00	2.0	7.6	/										QAW

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน มกราคม 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

DATE	SHIFT	TIME	th CL	th PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
6	MS	09:00	1.0	6.9	/										Amrit
		15:00	1.0	6.4	/										Amrit
	AS	17:00	1.0	6.9	/										Amrit
		20:00	1.0	6.9	/										Amrit
	NS	07:00	2.0	6.8	/								1575	4	Amrit
		07:00	2.0	6.8	/										Amrit
7	MS	09:00	1.0	6.9	/										Amrit
		15:00	1.0	6.9	/										Amrit
	AS	17:00	3.0	6.9	/										Amrit
		20:00	3.0	6.9	/										Amrit
	NS	07:00	3.0	6.9	/								1578	7	Amrit
		07:00	3.0	6.9	/										Amrit
8	MS	09:00	1.0	6.9	/										Amrit
		15:00	1.0	6.9	/										Amrit
	AS	17:00	4.0	6.9	/										Amrit
		20:00	4.0	6.9	/										Amrit
	NS	07:00	4.0	6.9	/								1584	6	Amrit
		07:00	4.0	6.9	/										Amrit
9	MS	09:00	2.0	7.1	/										Amrit
		15:00	2.0	7.1	/										Amrit
	AS	17:00	2.0	7.1	/										Amrit
		20:00	2.0	7.1	/										Amrit
	NS	07:00	2.0	7.0	/								1590	6	Amrit
		07:00	2.0	7.0	/										Amrit
10	MS	09:00	2.0	7.2	/										Amrit
		15:00	2.0	7.2	/										Amrit
	AS	17:00	2.0	7.2	/										Amrit
		20:00	2.0	7.2	/										Amrit
	NS	07:00	2.0	7.2	/								1594	4	Amrit
		07:00	2.0	7.2	/										Amrit

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
11	MS															
	AS	15.00	2.0	7.2	/											ดริบ
		16.00	2.0	7.2	/										ดริบ	
	NS	19.00	2.0	7.6	/								1600		ดริบ	
		07.00	2.0	7.6	/										ดริบ	
	12	MS	09.00	2.0	7.6	/										
AS		13.00	2.0	7.6	/											ดริบ
		17.00	2.5	7.6	/											ดริบ
NS		20.00	2.5	7.6	/											ดริบ
		23.00	2.0	7.2	/								1600	4	ดริบ	
13		MS	07.00	2.0	7.2	/										
	AS	10.00	2.0	7.2	/											ดริบ
		13.00	2.0	7.2	/											ดริบ
	NS	16.00	2.0	7.2	/								1609	5	ดริบ	
		06.00	2.0	7.2	/											ดริบ
	14	MS	09.00	2.0	7.6	/										
AS		13.00	2.0	7.6	/											ดริบ
		17.00	2.0	7.6	/											ดริบ
NS		20.00	2.0	7.6	/								1614	5	ดริบ	
		07.00	2.0	7.2	/											ดริบ
15		MS	09.00	2.0	7.6	/										
	AS	13.00	2.0	7.6	/											ดริบ
		17.00	2.0	7.2	/											ดริบ
	NS	20.00	2.0	7.2	/								1614	0	ดริบ	
		07.00	2.0	7.2	/											ดริบ

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
16	MS	07:00	2.0	7.4	/	/										✓	
		13:00	4.0	7.4	/	/										✓	
	AS	15:00	2.0	7.4	/	/										อดิษฐ์	
		21:00	2.0	9.6	/	/										อดิษฐ์	
	NS	07:00	2.0	7.4	/	/							1618	4		OK	
		07:00	2.0	7.4	/	/											
17	MS	09:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		13:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		21:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	NS	09:00	1.0	7.2	/	/							1621	3		✓	
		07:00	2.0	0.6	/	/											
18	MS	09:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		13:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	AS	15:00	3.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
		20:00	3.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
	NS	15:00	4.0	7.2	/	/							1622	4		อดิษฐ์	
		07:00	1.0	7.2	/	/										อดิษฐ์	
19	MS	09:00	1.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
		13:00	1.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
	AS	17:00	2.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
		20:00	3.0	6.8	/	/										อดิษฐ์	
	NS	14:00	4.0	6.8	/	/							1621	9		OK	
		07:00	1.0	6.8	/	/											
20	MS	09:00	1.0	6.8	/	/											
		13:00	1.0	6.06	/	/											
	AS																
		14:00	4.0	6.8	/	/							1621	0		OK	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
21	MS	09:00	1.0	7.8	/	/										สมิทธิ์	
		10:00	1.0	7.8	/	/										สมิทธิ์	
	AS	15:00	1.0	7.6	/	/										สมิทธิ์	
		16:00	7.0	/	/											สมิทธิ์	
	NS	17:00	7.0	/	/								1645	5		สมิทธิ์	
		18:00	7.0	/	/											สมิทธิ์	
	22	MS	09:00	1.0	7.0	/	/										สมิทธิ์
			10:00	2.0	7.0	/	/										สมิทธิ์
AS		15:00	2.0	7.9	/	/										สมิทธิ์	
		16:00	2.0	7.1	/	/										สมิทธิ์	
NS	17:00	7.1	/	/								1647	5		สมิทธิ์		
	18:00	7.1	/	/											สมิทธิ์		
23	MS	09:00	1.0	6.9	/	/										สมิทธิ์	
		10:00	3.0	6.8	/	/										สมิทธิ์	
	AS	15:00	2.0	6.8	/	/										สมิทธิ์	
		16:00	2.0	6.8	/	/										สมิทธิ์	
	NS	17:00	7.0	/	/								1640	5		สมิทธิ์	
		18:00	7.0	/	/											สมิทธิ์	
	24	MS	09:00	3.0	7.0	/	/										สมิทธิ์
			10:00	3.0	7.0	/	/										สมิทธิ์
AS		15:00	1.0	7.2	/	/										สมิทธิ์	
		16:00	3.0	7.2	/	/										สมิทธิ์	
NS		17:00	3.0	7.1	/	/							1645	5		สมิทธิ์	
		18:00	3.0	7.1	/	/										สมิทธิ์	
25		MS	09:00	3.0	7.1	/	/										สมิทธิ์
			10:00	3.0	7.1	/	/										สมิทธิ์
	AS	15:00	3.0	7.2	/	/										สมิทธิ์	
		16:00	3.0	7.2	/	/										สมิทธิ์	
	NS	17:00	7.0	7.2	/	/							1651	6		สมิทธิ์	
		18:00	7.0	7.2	/	/										สมิทธิ์	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
26	MS	09:00	2.0	7.6	/	/										Noon
		12:00	2.0	7.6	/	/										Noon
	AS	13:00	2.0	7.6	/	/										
		20:00	2.0	7.6	/	/										
	NS	07:00	2.0	7.6	/	/							1656	5		SS
		07:00	2.0	7.6	/	/										
27	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										Ad
		12:00	3.0	7.2	/	/										Ad
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/							1660	4		SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										
28	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										Noon
		12:00	3.0	7.2	/	/										Noon
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/							1664	4		SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										
29	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										Noon
		12:00	3.0	7.2	/	/										Noon
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/							1666	2		SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										
30	MS	09:00	3.0	7.2	/	/										W
		12:00	3.0	7.2	/	/										W
	AS	13:00	3.0	7.2	/	/										
		20:00	3.0	7.2	/	/										
	NS	07:00	3.0	7.2	/	/							1668	2		SS
		07:00	3.0	7.2	/	/										

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มกราคม 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
31	MS	9.00	0.1	7.2	/	/										
		14.00	0.1	7.2	/	/										
	AS	15.00	0.1	7.2	/											ด.น.ก.ว.
		20.00	0.1	7.2	/											ด.น.ก.ว.
	NS	23.00	0.1	7.2	/	/							16.9	1		✓
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

1669

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
1	MS	09:00	8.0	7.6	/	/									Norm	
		13:00	8.0	7.6	/	/									Norm	
	AS	16:00	8.0	7.6	/	/									OK	
		19:00	8.0	7.6	/	/									OK	
	NS	08:00	8.0	7.6	/	/							1672	3	OK	
		09:00	8.0	7.6	/	/									OK	
2	MS	09:00	8.0	7.6	/	/									Norm	
		13:00	8.0	7.6	/	/									Norm	
	AS															
NS	16:00	8.0	7.6	/	/							1678	6	OK		
	17:00	8.0	7.6	/	/											
3	MS	09:00	8.3	7.6	/	/									Norm	
		13:00	8.3	7.6	/	/									Norm	
	AS															
NS	16:00	8.5	7.6	/	/							1683	5	OK		
	17:00	8.5	7.6	/	/											
4	MS	09:00	8.5	7.6	/	/									Norm	
		13:00	8.5	7.6	/	/									Norm	
	AS	17:00	8.5	7.6	/	/									OK	
		19:00	8.5	7.6	/	/									OK	
	NS	08:00	8.0	7.6	/	/							1690	7	OK	
		09:00	8.0	7.6	/	/									OK	
5	AS	18:00	8.0	7.6	/	/									OK	
		20:00	8.0	7.6	/	/									OK	
	NS	08:00	8.0	7.6	/	/							1697	7	OK	
		09:00	8.0	7.6	/	/									OK	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
6	MS	09:00	1.0	7.6	/	/										11/1
		15:00	1.1	7.8	/	/										11/1
	AS	05:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		09:00	1.0	7.6	/	/										11/1
	NS	03:00	2.0	7.6	/	/							1705	2		11/1
		07:00	2.0	7.6	/	/										11/1
7	MS	09:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		15:00	2.0	7.6	/	/										11/1
	AS	09:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		13:00	2.0	7.6	/	/							1705	0		11/1
	NS	03:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		07:00	2.0	7.6	/	/										11/1
8	MS	09:00	1.0	7.6	/	/										11/1
		15:00	1.0	7.6	/	/										11/1
	AS	09:00	2.0	7.6	/	/										11/1
		13:00	2.0	7.6	/	/										11/1
	NS	03:00	2.0	7.6	/	/							1705	0		11/1
		07:00	2.0	7.6	/	/										11/1
9	MS	09:00	0.9	7.6	/	/										Noon
		15:00	0.9	7.6	/	/										Noon
	AS															
	NS	03:00	0.0	6.8	/	/							1706	1		11/1
		07:00	0.0	6.8	/	/										11/1
10	MS	09:00	1.0	7.6	/	/										Noon
		13:00	1.0	7.6	/	/										Noon
	AS															
	NS	03:00	1.0	7.0	/	/							1717	11		11/1
		07:00	1.0	7.0	/	/										11/1

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
11	MS	09:00	1.0	7.2	/	/											
		13:00	1.0	7.2	/	/											
	AS	17:00	1.0	7.2	/	/											
		20:00	1.0	7.2	/	/											
	NS	07:00	1.5	7.2	/	/							1718	1			
		07:00	2.5	7.2	/	/											
12	MS	09:00	1.5	7.2	/	/										Neon	
		13:00	1.5	7.2	/	/										Neon	
	AS	17:00	1.5	7.2	/	/											on
		20:00	1.5	7.2	/	/							1721	1			on
	NS	07:00	1.5	7.2	/	/											on
		07:00	1.5	7.2	/	/											on
13	MS	09:00	1.5	6.8	/	/										on	
		13:00	1.5	6.8	/	/										on	
	AS	17:00															
		20:00	1.5	6.8	/	/							1755	12			
	NS	07:00	1.5	6.8	/	/											
		07:00	1.5	6.8	/	/											
14	MS	09:00	1.5	6.8	/	/										on	
		13:00	1.5	6.8	/	/										on	
	AS	17:00	1.5	6.8	/	/										on	
		20:00	1.5	6.8	/	/							1756	3		on	
	NS	07:00	1.5	6.8	/	/											
		07:00	1.5	6.8	/	/											
15	MS	09:00	1.5	6.8	/	/										on	
		13:00	1.5	6.8	/	/										on	
	AS	17:00	1.5	6.8	/	/										on	
		20:00	1.5	6.8	/	/							1756	0		on	
	NS	07:00															
		07:00															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
16	MS	09.00	0.5	7.2	/	/										Norm	
		15.00	0.5	7.2	/	/										Norm	
	AS																
		NS													17626		
17	MS	09.00	1.0	-	/	/										Norm	
		15.00	1.0	-	/	/										Norm	
	AS																
		NS	2.0	3.5	6.0	/	/								17642		
18	MS	09.00	1.0	-	/	/										Norm	
		15.00	1.0	-	/	/										Norm	
	AS	17.00	3.0	0	/	/										Test	
		20.00	3.0	0	/	/										Test	
	NS														17640		
19	MS	09.00	1.0	6.8	/	/										17640	
		15.00	1.5	6.8	/	/										17640	
	AS																
		NS	2.0	4.5	6.2	/	/										
20	MS	09.00	1.0	6.8	/	/										17640	
		15.00	1.0	6.8	/	/										17640	
	AS																
		NS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ANANTARA
ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	F1 CL	F1 PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
21	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS	15:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	NS	07:00	1.0	6.4	/	/						1790	3	Norm	
		08:00	1.0	6.4	/	/									Norm
22	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	1.0	6.4	/	/						1771	1	Norm	
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
23	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	1.0	6.4	/	/						1774	1	Norm	
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
24	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS														
	NS	15:00	1.0	6.4	/	/						1781	8	Norm	
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
25	MS	09:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		10:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	AS	15:00	1.0	6.4	/	/									Norm
		16:00	1.0	6.4	/	/									Norm
	NS	07:00	1.0	6.4	/	/						1789	8	Norm	
		08:00	1.0	6.4	/	/									Norm

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	#ค่า CL	#ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
26	MS	09.00	2.0	8.8	/	/										✓
		13.00	2.0	6.4	/	/										✓
	AS	19.00	2.0	8.1	/	/										8.2 ✓
		21.00	2.0	8.0	/	/										8.0 ✓
	NS												1794	5		
	MS	09.00	2.0	6.4	/	/										✓
		13.00	2.0	6.4	/	/										✓
	AS	19.00	2.0	6.8	/	/										8.4 ✓
		21.00	2.0	6.8	/	/										8.4 ✓
	NS	06.00	2.0	6.8	/	/							1796	2		✓
		08.00	2.0	6.2	/	/										
	MS															
	AS	15.00	2.0	6.8	/	/										8.4 ✓
		20.00	2.0	6.8	/	/										8.4 ✓
	NS	23.00	2.0	6.4	/	/							1804	8		✓
		02.00	2.0	6.8	/	/										✓
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

1809

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
1	MS	09:00	8.0	7.6												Norm	
		13:00	8.0	7.6												Norm	
	AS	15:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย	
		20:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย	
	NS	09:00	2.0	7.6	/	/							1810	6		สมชาย	
		07:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย	
2	MS	09:00	8.0	6.5	/	/	/									Norm	
		13:00	8.0	6.4	/	/	/									Norm	
	AS																
		NS	09:00	2.0	6.8	/	/	/						1819	9		สมชาย
	07:00		2.0	6.8	/	/	/										
3	MS	09:00	8.0	6.4	/	/	/									Norm	
		13:00	8.0	6.4	/	/	/									Norm	
	AS	15:00	2.0	6.3	/	/	/									สมชาย	
		20:00	2.0	6.3	/	/	/									สมชาย	
	NS	09:00	2.0	6.4	/	/	/						1822	7		สมชาย	
		07:00	2.0	6.4	/	/	/										
4	MS	09:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
		13:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
	AS	15:00	1.5	6.3	/	/	/									สมชาย	
		20:00	1.5	6.3	/	/	/									สมชาย	
	NS				/	/	/						1827	9		สมชาย	
					/	/	/										
5	MS	09:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
		13:00	1.5	6.4	/	/	/									Norm	
	AS	15:00	1.5	6.4	/	/	/									สมชาย	
		20:00	1.5	6.4	/	/	/									สมชาย	
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						1847	10		สมชาย	
		07:00	2.0	7.2	/	/	/										

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
6	MS															
	AS	15.00	2.0	7.1	/	/	/									จตุพร
		21.00	2.0	7.6	/	/	/						1857	10	จตุพร	
	NS	01.00	2.0	7.2	/	/	/									
		07.00	2.0	7.1	/	/	/									
	7	MS	09.00	2.0	7.4	/	/	/								
AS		15.00	0.5	7.1	/	/	/									จตุพร
		21.00	0.2	7.6	/	/	/									จตุพร
NS		01.00	2.0	7.6	/	/	/						1955	4	ว	
		07.00	2.0	7.6	/	/	/									
8		MS	09.00	0.2	6.9	/	/	/								
	AS	15.00	0.2	6.9	/	/	/									Noon
		21.00	0.2	6.9	/	/	/									
	NS	01.00	0.15	7.2	/	/	/						1955	0	จตุพร	
		07.00	0.5	7.2	/	/	/									จตุพร
	9	MS	09.00	1.5	7.2	/	/	/								
AS		15.00	1.5	7.2	/	/	/									Noon
		21.00	2.5	7.2	/	/	/									
NS		01.00	2.5	7.2	/	/	/									
		07.00	0.5	7.2	/	/	/						1956	1	จตุพร	
10		MS	09.00	1.5	7.2	/	/	/								
	AS	15.00	1.5	7.2	/	/	/									Noon
		21.00	2.5	7.2	/	/	/									
	NS	01.00	2.5	7.2	/	/	/									
		07.00	2.5	7.2	/	/	/						1859	7	ว	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	H ₂ O CL	H ₂ O PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
11	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1868	9	
		04:00	2.0	7.2	/	/	/								
12	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/	/								Neon
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1879	11	
		04:00	2.0	7.2	/	/	/								
13	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								
		13:00	2.0	7.2	/	/	/								
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								
	NS	01:00	2.5	7.4	/	/	/						1888	9	
		04:00	2.5	7.4	/	/	/								
14	MS														
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1999	10	
04:00		2.0	7.2	/	/	/									
15	MS														
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/	/								
		20:00	2.0	7.2	/	/	/								
	NS	01:00	2.0	7.2	/	/	/						1906	7	
04:00		2.0	7.2	/	/	/									

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									Noon
	AS															
	NS	09:00	2.5	7.6		/	/						1944	8		
		09:00	2.5	7.6		/	/									
17	MS	09:00	2.0	7.4	/											ms
		13:00	2.0	7.4	/	/	/									ms
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									ms
		18:00	2.0	7.6	/	/	/									ms
	NS	09:00	2.5	7.6		/	/									
		07:00	2.5	7.6		/	/						1946	6		
18	MS	09:00	2.5	7.1	/	/	/									ms
		13:00	2.5	7.1	/	/	/									ms
	AS	17:00	2.5	7.2	/	/	/									ms
		18:00	2.5	7.2	/	/	/									ms
	NS	09:00	2.5	7.2	/	/	/									
		07:00	2.5	7.2	/	/	/						1946	6		
19	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/									
		13:00	2.0	7.2	/	/	/									
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									
		18:00	2.0	7.6	/	/	/									
	NS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		07:00	2.0	7.6	/	/	/						1946	6		
20	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									
		18:00	2.0	7.6	/	/	/									
	NS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									
		07:00	2.0	7.6	/	/	/						1957	6		

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
21	MS	05:00	1.5	7.2	/	/	/									11/1
		15:00	1.5	7.2	/	/	/									11/1
	AS	05:00	1.5	7.6	/	/	/									11/1
		15:00	1.5	7.6	/	/	/									11/1
	NS	05:00	1.9	9.1	/	/	/						1979	22		11/1
		07:00	1.2	9.6	/	/	/									11/1
22	MS	09:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
	AS	09:00	1.0	9.2	/	/	/									11/1
		15:00	1.0	9.2	/	/	/									11/1
	NS	09:00	1.0	9.2	/	/	/						1983	40		11/1
		07:00	1.0	9.2	/	/	/									11/1
23	MS	09:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						1987	4		11/1
		07:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1
24	MS	09:00	4.5	7.1	/	/	/									11/1
		15:00	1.5	7.2	/	/	/									11/1
	AS	09:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.5	9.2	/	/	/									Neon
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						1984	7		11/1
		07:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1
25	MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1
		15:00	0.5	7.2	/	/	/									11/1
	AS	09:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
		15:00	1.0	9.2	/	/	/									Neon
	NS	09:00	2.0	7.2	/	/	/						2004	10		11/1
		07:00	2.0	7.2	/	/	/									11/1

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
26	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		20:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
	NS	21:00	2.0	7.6	/	/	/										ดอญ
		23:00	2.0	7.6	/	/	/										ดอญ
27	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		20:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
	NS	21:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		23:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
28	MS	09:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		13:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
	AS	17:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		20:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
	NS	21:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
		23:00	2.0	7.6	/	/	/									ดอญ	
29	MS	09:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
		13:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
	AS	17:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
		20:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
	NS	21:00	0.5	7.4	/	/	/									ดอญ	
		23:00	0.5	7.4	/	/	/									ดอญ	
30	MS	09:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
		13:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
	AS	17:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
		20:00	0.5	7.0	/	/	/									ดอญ	
	NS	21:00	0.5	7.4	/	/	/									ดอญ	
		23:00	0.5	7.4	/	/	/									ดอญ	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มีนาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

UNIT	PMP	TIME	PH CL	PH PSI	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	LIMIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
51	MS	09:00	8.0	7.2	/	/										Norm
		13:00	8.0	7.2	/	/										Norm
	AS	17:00	2.0	7.2	/	/										
		20:00	2.0	7.2	/	/										
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/										
		07:00	2.0	7.2	/	/										
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															
	MS															
	AS															
	NS															

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

2045

E	SHIFT	TIME	CL	PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	1.5	7.2	/	/									Neon
		13:00	1.5	7.2	/	/								Neon	
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
		21:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	NS	21:00	0	7.2	/	/							2049 4.	Neon	
		07:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
2	MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
		21:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2055 5	Neon	
		07:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
3	MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
		21:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2064 7	Neon	
		07:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
4	MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
		21:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2072 8	Neon	
		07:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
5	MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Neon
		13:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
		21:00	2.0	7.2	/	/								Neon	
	NS	21:00	2.0	7.2	/	/							2077 5	Neon	
		07:00	2.0	7.2	/	/								Neon	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

SHIFT	TIME	#1 CL	#1 PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	13:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	1.5	7.2	/	/									อนุชา
	17:00	1.5	7.2	/	/									อนุชา
AS	19:00	1.5	7.2	/	/									
	21:00	1.5	7.2	/	/									
NS	23:00	1.5	7.2	/	/								2088 11	อนุชา
	01:00	1.5	7.2	/	/									อนุชา
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	13:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
	17:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
AS	19:00	2.0	7.2	/	/									
	21:00	2.0	7.2	/	/								2091 11	อนุชา
NS	23:00	2.0	7.2	/	/									
	01:00	2.0	7.2	/	/									
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	13:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
	17:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
AS	19:00	2.0	7.2	/	/									
	21:00	2.0	7.2	/	/								2101 10	อนุชา
NS	23:00	2.0	7.2	/	/									
	01:00	2.0	7.2	/	/									
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	13:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
	17:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
AS	19:00	2.0	7.2	/	/									
	21:00	2.0	7.2	/	/								2110 9	อนุชา
NS	23:00	2.0	7.2	/	/									
	01:00	2.0	7.2	/	/									
MS	09:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	13:00	8.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
	17:00	2.0	7.2	/	/									อนุชา
AS	19:00	2.0	7.2	/	/									
	21:00	2.0	7.2	/	/								2117 7	อนุชา
NS	23:00	2.0	7.2	/	/									
	01:00	2.0	7.2	/	/									

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	R1 CL	R1 PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	2.0	7.0	/										06
		13:00	2.0	7.0	/										06
	AS	15:00	2.0	7.2	/		/								สมชาย
		20:00	2.0	7.2	/		/								สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6	/	/	/						21247		สมชาย
		07:00	2.0	7.6	/	/	/								สมชาย
2	MS	09:00	2.0	8.6	/	/	/								Noon
		13:00	2.0	8.6	/	/	/								Noon
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								สมชาย
		20:00	1.0	7.2	/	/	/								สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.0	/	/							2135 11		สมชาย
		07:00	2.0	7.4	/	/									สมชาย
3	MS	09:00	1.0	8.8	/	/									Noon
		13:00	1.0	8.8	/	/									Noon
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/									สมชาย
		20:00	1.0	7.2	/	/									สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6		/	/						2145 10		สมชาย
		07:00	2.0	7.6		/	/								สมชาย
4	MS	09:00	2.5	8.8		/	/								Noon
		13:00	2.5	8.8		/	/								Noon
	AS	15:00	2.0	7.2		/	/								สมชาย
		20:00	2.0	7.2		/	/								สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6		/	/						2151 6		สมชาย
		07:00	2.0	7.6		/	/								สมชาย
5	MS	09:00	2.0	8.8		/	/								Noon
		13:00	2.0	8.8		/	/								Noon
	AS	15:00	2.0	7.2		/	/								สมชาย
		20:00	2.0	7.2		/	/								สมชาย
	NS	29:00	2.0	7.6		/	/						2157 6		สมชาย
		07:00	2.0	7.6		/	/								สมชาย

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	#/CL	#/PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										Nan
		10:00	2.0	7.2	/	/										Nan
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
17	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/							2168	6		อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
18	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/							2173	5		อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
19	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	AS	09:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
		10:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	2.0	7.2	/	/							2178	5		อดิษฐ์
		01:00	2.0	7.2	/	/										อดิษฐ์
20	MS	09:00	1.5	7.2	/	/										Noon
		10:00	1.5	7.2	/	/										Noon
	AS	12:00	2.5	7.2	/	/										อดิษฐ์
		01:00	2.5	7.2	/	/										อดิษฐ์
	NS	12:00	0.5	7.2	/	/										อดิษฐ์
		01:00				/	/									

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569


ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
21	MS	09.00	8.8	7.5	/	/									Nany
		15.00	8.0	7.2	/	/									Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/									Star
		20.00	2.0	7.2	/	/									Star
	NS	24.00	2.0	7.2	/	/							2194.9		Star
		07.00	2.0	7.2	/	/									Star
22	MS	09.00	8.0	7.2	/	/									Nany
		15.00	8.0	7.2	/	/									Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/									Star
		20.00	2.0	7.2	/	/									Star
	NS	24.00	2.0	7.2	/	/							2200.6		Star
		07.00	2.0	7.2	/	/									Star
23	MS	09.00	8.0	7.2	/	/									Nany
		15.00	8.0	7.2	/	/									Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/									Star
		20.00	2.0	7.2	/	/									Star
	NS	24.00	2.0	7.2	/	/							2204.3		Star
		07.00	2.0	7.2	/	/									Star
24	MS	09.00	8.0	7.2	/	/									Nany
		15.00	8.0	7.2	/	/									Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/									Star
		20.00	2.0	7.2	/	/									Star
	NS	24.00	2.0	7.2	/	/							2210.7		Star
		07.00	2.0	7.2	/	/									Star
25	MS	09.00	8.0	7.2	/	/									Nany
		15.00	8.0	7.2	/	/									Nany
	AS	17.00	2.0	7.2	/	/									Star
		20.00	2.0	7.2	/	/									Star
	NS	24.00	8.0	7.2	/	/							2218.8		Star
		07.00	2.0	7.2	/	/									Star

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน เมษายน 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE C/DEG	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY		
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE							
26	MS	09:00	7.4	7.6	/	/										ปณ	
		17:00	7.2	7.6	/	/										ปณ	
	AS	15:00	0.5	7.1	/	/										ณณ	
		17:00	0.5	7.2	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.4	/	/							2270	12		ณณ	
		07:00	0.0	7.4	/	/										ณณ	
27	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		15:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/							2278	8		ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
28	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/							2242	4		ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
29	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS	17:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/							2248	6		ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
30	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		13:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
	AS																
	NS	19:00	0.0	7.6	/	/										ณณ	
		07:00	0.0	7.6	/	/							2257	2		ณณ	

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ANANTARA
ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

KL57

DATE	SHIFT	TIME	pH CL	pH PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
1	MS	09.00	2.0	7.0	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.1	/											อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.1	/	/										อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/	/							2268	N		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
2	MS	09.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2279	11		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
3	MS	09.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2286	7		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.4	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.4	/		/									อ.ก.ว
4	MS	09.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.1	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2293	7		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
5	MS	09.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		13.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
	AS	15.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		18.00	2.0	7.2	/		/						2302	9		อ.ก.ว
	NS	21.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว
		01.00	2.0	7.2	/		/									อ.ก.ว

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

**ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT**

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
MS	07.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	13.00	2.0	7.2	/		/								อ.ก.ก
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว
NS	07.00	2.0	7.2	/		/								ว
	13.00	2.0	7.2	/		/								ว
	AS	19.00	2.0	7.2	/		/							ว

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ANANTARA
ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	9.0	7.8	/	/									Noon
	15:00	9.0	7.8	/	/									Noon
AS	17:00	9.0	7.2											Even
	22:00	2.0	7.2											Even
NS	03:00	0.5	7.5	/	/						2329	0		Even
	07:00	2.0	7.5	/	/									Even
MS	09:00	2.0	7.6	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.6	/	/									Noon
AS	17:00	2.0	7.6	/	/									Even
	22:00	2.0	7.6	/	/									Even
NS	03:00	2.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	2.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	2.0	7.2	/	/									Even
	22:00	2.0	7.2	/	/									Even
NS	03:00	2.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	2.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	2.0	7.2	/	/									Even
	22:00	2.0	7.2	/	/									Even
NS	03:00	2.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	2.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	2.0	7.2	/	/									Even
	22:00	2.0	7.2	/	/									Even
NS	03:00	2.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	2.0	7.2	/	/									Even
MS	09:00	2.0	7.2	/	/									Noon
	15:00	2.0	7.2	/	/									Noon
AS	17:00	2.0	7.2	/	/									Even
	22:00	2.0	7.2	/	/									Even
NS	03:00	2.0	7.2	/	/						2329			Even
	07:00	2.0	7.2	/	/									Even

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ft CL	ft PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
16	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										สมชาย
		15:00	0.0	7.6	/	/										สมชาย
	AS	15:00	2.0	7.6	/	/										สมชาย
		18:00	8.0	7.6	/	/										สมชาย
	NS	03:00	2.0	7.6	/	/							2374	2		สมชาย
		07:00	2.0	7.6	/	/										
17	MS	09:00	0.0	7.6	/	/										Noon
		15:00	1.5	7.6	/	/										Noon
	AS	15:00	1.5	7.6	/	/										Full
		18:00	1.5	7.6	/	/										Full
	NS	03:00	0.0	7.6	/	/							2389	15		สมชาย
		07:00	1.0	7.6	/	/										สมชาย
18	MS	09:00	1.0	7.2	/	/										Noon
		13:00	1.0	7.2	/	/										Noon
	AS	15:00	1.0	7.2	/	/										Full
		18:00	1.0	7.2	/	/										Full
	NS	03:00	0.0	7.2	/	/							2394	5		สมชาย
		07:00														
19	MS	09:00	0.5	7.2	/	/										Noon
		15:00	1.5	7.2	/	/										Noon
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										Full
		18:00	2.0	7.2	/	/										Full
	NS	03:00	0.0	7.2	/	/							2402	3		สมชาย
		07:00	0.0	7.2	/	/										สมชาย
20	MS	09:00	2.0	7.2	/	/										Noon
		15:00	2.0	7.2	/	/										Noon
	AS	15:00	2.0	7.2	/	/										Noon
		18:00	2.0	7.2	/	/										Noon
	NS	03:00	2.0	7.2	/	/							2402	0		สมชาย
		07:00	2.0	7.2	/	/										สมชาย

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ANANTARA
HUA HIN THAILAND

Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY	
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE						
21	MS	05:00	2.0	7.2	/		/									อ.อ.อ.
		15:00	2.0	7.1	/		/									อ.อ.อ.
	AS	19:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.อ.
		20:00	0.0	7.1	/		/									น.อ.อ.
NS	01:00	0.0	7.1	/		/						2405	3			
	07:00	0.0	7.1	/		/										
22	MS	05:00	0.0	7.2	/		/									อ.อ.อ.
		15:00	0.0	7.2	/		/									อ.อ.อ.
AS																
	NS	01:00	0.0	7.2	/		/						2407	2		
		07:00	0.0	7.2	/		/									
23	MS	05:00	0.0	7.2	/		/									อ.อ.อ.
		15:00	0.0	7.2	/		/									อ.อ.อ.
	AS	19:00	0.0	7.1												
		20:00	0.0	7.1												
NS	01:00	0.0	7.2	/		/						2410	3			
	07:00	0.0	7.2	/		/										
24	MS	05:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.อ.
		15:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.อ.
	AS	19:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.อ.
		20:00	0.0	7.2	/		/									น.อ.อ.
NS	01:00	0.0	7.6	/		/						2415	3		อ.อ.อ.	
	07:00		7.6	/		/									อ.อ.อ.	
25	MS	05:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.อ.
		15:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.อ.
	AS	19:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.อ.
		20:00	0.0	7.6	/		/									น.อ.อ.
NS	01:00	0.0	7.6	/		/										
	07:00	0.0	7.6	/		/										

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569



ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

Main SWP

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
26	MS	07:00	8.0	7.2		/	/								Noon
		15:00	8.0	7.2		/	/							Noon	
	AS	19:00	8.0	7.1		/	/							Even	
		22:00	8.0	7.2		/	/							Even	
	NS	07:00	8.0	7.1		/	/								
		15:00	8.0	7.1		/	/								
27	MS	07:00	8.0	7.2		/	/								Even
		15:00	8.0	7.2		/	/							Even	
	AS	19:00	8.0	7.2		/	/								
		22:00	8.0	7.2		/	/								
	NS	07:00	8.0	7.2		/	/								
		15:00	8.0	7.2		/	/								
28	MS	07:00	8.0	7.2		/	/								Even
		15:00	8.0	7.2		/	/								
	AS	19:00	8.0	7.2		/	/								
		22:00	8.0	7.2		/	/								
	NS	07:00	8.0	7.2		/	/								
		15:00	8.0	7.2		/	/								
29	MS	07:00	8.0	7.2		/	/								Even
		15:00	8.0	7.2		/	/								
	AS	19:00	8.0	7.2		/	/								
		22:00	8.0	7.2		/	/								
	NS	07:00	8.0	7.2		/	/								
		15:00	8.0	7.2		/	/								
30	MS	07:00	8.0	7.2		/	/								Even
		15:00	8.0	7.2		/	/								
	AS	19:00	8.0	7.2		/	/								
		22:00	8.0	7.2		/	/								
	NS	07:00	8.0	7.2		/	/								
		15:00	8.0	7.2		/	/								
31	NS	07:00	8.0	7.2		/	/								Even
		15:00	8.0	7.2		/	/								
		22:00	8.0	7.2		/	/								

Approved by: _____

2454 2454

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

2454

DATE	SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
					1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
1	MS	09:00	8.0	7.1		/	/								Fin
		13:00	8.0	7.2		/	/								Fin
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		18:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	0	7.2		/	/						2454	0	อนงค์
		07:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
2	MS	09:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
		13:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		18:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	0.5	7.2		/	/						2454	0	อนงค์
		07:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
3	MS	09:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
		13:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		18:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	1.0	7.2		/	/						2454	3	อนงค์
		07:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
4	MS	09:00	2.0	7.4		/	/								อนงค์
		13:00	2.0	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								Noon
		18:00	1.0	7.2		/	/								Noon
	NS	23:00	2.0	7.4		/	/						2467	8	อนงค์
		07:00	2.0	7.4		/	/								อนงค์
5	MS	09:00	3.70	7.4		/	/								อนงค์
		13:00	4.7	7.2		/	/								อนงค์
	AS	15:00	1.0	7.2		/	/								อนงค์
		18:00	1.0	7.2		/	/								อนงค์
	NS	23:00	1.0	7.2		/	/						2472	5	อนงค์
		07:00	2.0	7.4		/	/								อนงค์

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	9.00	9.0	7.2		/	/								fu
	12.00	9.0	7.2		/	/								fu
AS	18.00	1.0	7.2		/	/								อนนตรี
	20.00	1.0	7.2		/	/								อนนตรี
NS	22.00	1.0	7.2	/	/	/						2475	9	อนนตรี
	07.00	9.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
MS	9.00	9.0	7.2	/	/	/								fu
	12.00	9.0	7.2	/	/	/								fu
AS	17.00	1.5	7.2	/	/	/								อนนตรี
	20.00	1.5	7.2	/	/	/								อนนตรี
NS	23.00	2.0	7.2	/	/	/						2480	5	อนนตรี
	07.00	9.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	17.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
	20.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
NS	23.00	0.3	7.2	/	/	/								อนนตรี
	07.00	2.0	7.2	/	/	/						2482	2	อนนตรี
MS	09:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
	13:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
AS	17:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	23.00	1.0	7.2	/	/	/						2482	0	อนนตรี
	6.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
MS	09.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
	13.00	2.0	7.2	/	/	/								อนนตรี
AS	17.00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	23.00	9.0	7.2	/	/	/						2521	99	อนนตรี
	07.00	9.0	7.2	/	/	/								อนนตรี

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	05:00	2.2	7.6	/		/								W/P
	13:00	2.0	7.6	/		/								W/P
AS	19:00	1.0	7.2	/		/								Noon
	01:00	1.0	7.2	/		/								Noon
NS	03:00	2.0	7.2	/	/	/						2534	13	Qaw
	05:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
AS	19:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
NS	03:00	2.0	7.2	/	/	/						2534	0	Qaw
	05:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								W/P
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								Qaw
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Qaw
NS	03:00	1.0	7.2	/	/	/						2534	4	W
	05:00	2.0	7.2	/	/	/								W
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
NS	23:00	0.0	7.2	/	/	/						2542	4	Qaw
	07:00	0.0	7.2	/	/	/								Qaw
MS	09:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								fu
NS	23:00	0.5	7.2	/	/	/						2502	6	Qaw
	06:00	2.0	7.2	/	/	/								Qaw

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND ANANTARA POOL CHECK LIST ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/		/								Noon
AS	15:00	2.0	7.1	/		/								fu
	18:00	2.0	7.2	/		/								fu
NS	22:00	0.6	7.2	/		/						2558	10	fu
	06:00	2.0	7.2	/		/								fu
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								u
	13:00	2.0	7.1	/		/								u
AS	15:00	2.0	7.1	/		/								fu
	18:00	2.0	7.1	/		/								fu
NS	22:00	0.6	7.2	/		/						2558	0	fu
	06:00	2.0	7.2	/		/								fu
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								u
	13:00	2.0	7.1	/		/								u
AS	15:00	2.0	7.2	/		/								Name
	18:00	2.0	7.2	/		/								Name
NS	22:00	2.0	7.2	/		/						2567	5	อ.อ.พ
	06:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
	13:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
AS	15:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
	18:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
NS	22:00	2.0	7.2	/		/						2570	7	อ.อ.พ
	06:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
MS	09:00	2.0	7.2	/		/								u
	13:00	2.0	7.2	/		/								u
AS	15:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
	18:00	2.0	7.2	/		/								อ.อ.พ
NS	22:00	0.0	7.2	/	/	/						2581	11	อ.อ.พ
	06:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.อ.พ

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	1.5	7.2	/	/	/								อนันต์
	20:00	1.5	7.2	/	/	/								อนันต์
NS	22:00	0.0	7.2	/	/	/						5880	7	ณัฐพร
	01:00	0.0	7.2	/	/	/								ณัฐพร
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0.0	7.2	/	/	/						1595	11	อนันต์
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								อนันต์
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0	7.2	/	/	/						2596	1	ห
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								อน
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อน
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0	7.2	/	/	/						2605	9	ห
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								ห
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								อน
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อน
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	22:00	0.5	7.4	/	/	/						2618	819	ณัฐพร
	01:00	2.0	7.2	/	/	/								ณัฐพร

Approved by: _____

ใบตัวเช็คระบบสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569



Main SWP

ANANTARA HUA HIN THAILAND
ANANTARA POOL CHECK LIST
ENGINEERING DEPARTMENT

SHIFT	TIME	ค่า CL	ค่า PH	MOTOR PUMP				CHEMICAL		TEMPERATURE CHECK	BACK WASH	WATER METER	UNIT	CHECK BY
				1	2	3	4	SALT	CHLORINE					
MS	12:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
	15:00	0.5	7.2	/	/	/								อ.นพ
AS	20:00	0.3	7.2	/	/	/								อ.นพ
	22:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
NS	07:00	4.0	7.2	/	/	/						2629	11	อ.นพ
														อ.นพ
MS	07:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
NS	07:00	0.5	7.2	/	/	/						2625	6	อ.นพ
	07:00	3.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
	20:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
NS	07:00	0.5	7.2	/	/	/						2647	8	อ.นพ
	07:00	3.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								Noon
	13:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
NS	07:00	0.1	7.2	/	/	/						2651	8	อ.นพ
	07:00	3.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
MS	09:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
	13:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ
AS	15:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
	20:00	1.0	7.2	/	/	/								Noon
NS	07:00	0	7.2	/	/	/						2660	9	อ.นพ
	06:00	2.0	7.2	/	/	/								อ.นพ

Approved by: _____