

5.2 ภาคผนวก 2

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2-1

เอกสารการตรวจสอบระบบระบายอากาศ

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

วันที่.....15.....เดือน.....ส.ค......พ.ศ.....๖๙.....

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หาลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลทของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....A.1.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....4.2.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....4.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งลวิทธ์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย Tenn
ลงชื่อ.....Tenn.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....Tenn.....ช่างเทคนิค
วันที่.....15/11/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย N
ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง
วันที่.....15/11/69.....
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย Shin
ลงชื่อ.....Shin.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่.....15/11/69.....
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน 11 พ.ศ. 69

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.4.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.3.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คูเฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คูเฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คูเฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....27.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
หาคำถามสถานะขาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/11/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....

วันที่.....15.....เดือน.....ม.ค......พ.ศ.....69.....

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....3.0.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....วิมล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....วิมล.....ช่างเทคนิค

วันที่.....15/1/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....น.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....วิมล.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ 15 เดือน ม.ค. พ.ศ. 69.....

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....595.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	หัวข้อความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....โกลน.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/1/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/1/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/1/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่.....16.....เดือน.....ม.ค.....พ.ศ.....69.....

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย.....
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค.....
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค.....
วันที่.....16/1/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย.....
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง.....
วันที่.....16/1/69.....
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย.....
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร.....
วันที่.....16/1/69.....
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 69

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....250.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	หาความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย ท. ภูมิ
 ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
 ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
 วันที่ 16/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย ท. ภูมิ
 ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
 วันที่ 16/1/69
 เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย ท. ภูมิ
 ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
 วันที่ 16/1/69
 เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....

วันที่ 16 เดือน ๖.๖ พ.ศ. ๖๖

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	✓			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
7	สกรูยึดคัปปลบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
10	วัดกระแสมอเตอร์	✓			
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	✓			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 2.29A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 2.30A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 2.30A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... 16/11/69ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... 16/11/69ช่างเทคนิค

วันที่ 16/11/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... 16/11/69หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/11/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... 16/11/69ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/11/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่ 17 เดือน 1 พ.ศ. 69

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	✓			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
7	สลักยึดคัพเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
10	วัดกระแสมอเตอร์	✓			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส R	✓			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	✓			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	✓			
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	✓			No.1.....398.....A
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส R	✓			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส S	✓			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	✓			
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....Taron.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 17/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 17/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 17/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 17 เดือน ม.ค. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.9.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....22.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....23.0.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....23.0.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 17/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 17/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 17/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 17 เดือน ม.ค. พ.ศ. ๖๙

ประจำเดือน.....

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดล่อนสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปรนจ์รับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.9A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 22.9A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
ท้าวความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..... ช่างเทคนิค

วันที่ 17/1/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 17/1/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 17/1/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลุดสัณฐานไฟ	✓			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	✓			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
7	สลักยึดคัฟลปรัง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	ลูกยางและสปรังรับฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
10	วัดกระแสมอเตอร์	✓			
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 4.1A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 4.2A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 4.1A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	✓			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1..... 0.98A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1..... 0.09A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1..... 0.09A
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.28A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.29A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.09A
	หาคำถามสะอาด				
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... วิศวกร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*14* เดือน.....*ก.พ.* พ.ศ.....*2569*

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....2.6.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1.....0.98.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1.....0.99.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1.....0.99.....A
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....2.98.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....2.99.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....2.99.....A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*ว.พ.จ.อ.*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....*14/2/69* เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*ว.*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*14/2/69*.....

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*ว.พ.จ.อ.*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*14/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*14* เดือน.....*ก.พ.* พ.ศ.....*2569*

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....A.9.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....A.1.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....A.1.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1.....395.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....008.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....009.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....009.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*วชิระ*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....*14/2/69* เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*ว*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*14/2/69*.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*วิภา*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*14/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*14* เดือน.....*ก.พ.* พ.ศ.....*2569*

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สลักยึดคัพปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....0.7.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....0.6.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....0.8.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....0.8.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....0.01.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....0.01.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*สมศักดิ์*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....*14/2/69* เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*ส*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*14/2/69*.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*สมศักดิ์*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*14/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์

วันที่.....15 เดือน.....ก.พ. พ.ศ.....2569

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)				
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์				
3	หลอดสัญญาณไฟ				
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ				
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)				
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม				
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)				
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม				
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม				
10	วัดกระแสมอเตอร์				
	Phase / เฟส R				No.1..... <u>0.8</u>A
	Phase / เฟส S				No.1..... <u>0.7</u>A
	Phase / เฟส T				No.1..... <u>0.8</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์				
12	ความตึงของสายพาน				
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ				
	คู่เฟส R - S (380 Volts)				No.1..... <u>008</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)				No.1..... <u>009</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)				No.1..... <u>009</u>A
	Phase / เฟส R				No.1..... <u>008</u>A
	Phase / เฟส S				No.1..... <u>009</u>A
	Phase / เฟส T				No.1..... <u>009</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์				
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม				
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์				

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมศักดิ์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....สมศักดิ์.....ช่างเทคนิค

วันที่.....15/2/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมศักดิ์.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....15/2/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมศักดิ์.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....15/2/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*15*.....เดือน.....*ก.พ.*.....พ.ศ.....*๒๕๖๙*

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอตสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	☒			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	☒			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....0.7.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....0.8.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....0.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1.....0.98.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1.....0.99.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1.....0.99.....A
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....0.98.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....0.99.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....0.99.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....*15/2/69*.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*15/2/69*.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*15/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*15* เดือน.....*ก.พ.* พ.ศ.....*2569*

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)				
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์				
3	หลอดสัญญาณไฟ				
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ				
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)				
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม				
7	สลักยึดค้ำหลังปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)				
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม				
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม				
10	วัดกระแสมอเตอร์				
	Phase / เฟส R				No.1.....0.8.....A
	Phase / เฟส S				No.1.....0.7.....A
	Phase / เฟส T				No.1.....0.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์				
12	ความตึงของสายพาน				
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ				
	คู่เฟส R - S (380 Volts)				No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)				No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)				No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R				No.1.....008.....A
	Phase / เฟส S				No.1.....009.....A
	Phase / เฟส T				No.1.....009.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์				
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม				
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์				

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....*15/2/69*.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*N*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*15.2.69*.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*15/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*16*.....เดือน.....*ก.พ.*.....พ.ศ.....*2569*

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)				
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์				
3	หลอดสัญญาณไฟ				
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ				
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)				
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม				
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)				
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม				
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม				
10	วัดกระแสมอเตอร์				
	Phase / เฟส R				No.1.....0.7.....A
	Phase / เฟส S				No.1.....0.7.....A
	Phase / เฟส T				No.1.....0.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์				
12	ความตึงของสายพาน				
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ				
	คู่เฟส R - S (380 Volts)				No.1.....0.98.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)				No.1.....0.99.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)				No.1.....0.99.....A
	Phase / เฟส R				No.1.....0.98.....A
	Phase / เฟส S				No.1.....0.99.....A
	Phase / เฟส T				No.1.....0.99.....A
	ห้ความสะอาด				
1	มอเตอร์				
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม				
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์				

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....*16/2/69*.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*ก*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*16/2/69*.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*16/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์*

วันที่.....*16*.....เดือน.....*ก.พ.*.....พ.ศ.....*2569*

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	☒			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	☒			
3	หลอดสัญญาณไฟ	☒			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	☒			
5	ซีลเพลทของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	☒			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	☒			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	☒			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	☒			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	☒			
10	วัดกระแสมอเตอร์	☒			
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....0.8.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....0.8.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....0.7.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	☒			
12	ความตึงของสายพาน	☒			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	☒			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	☒			No.1.....008.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	☒			No.1.....009.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	☒			No.1.....009.....A
	Phase / เฟส R	☒			No.1.....008.....A
	Phase / เฟส S	☒			No.1.....009.....A
	Phase / เฟส T	☒			No.1.....009.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	☒			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	☒			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	☒			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....*สมศักดิ์*.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....*16/2/69*.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*ท*.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....*16/2/69*.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....*สมศักดิ์*.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....*16/2/69*.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	✓			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
3	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	✓			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	✓			
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.7A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.8A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	✓			
12	ความตึงของสายพาน	✓			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	✓			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	✓			No.1..... 0.98A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	✓			No.1..... 0.99A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	✓			No.1..... 0.99A
	Phase / เฟส R	✓			No.1..... 0.98A
	Phase / เฟส S	✓			No.1..... 0.99A
	Phase / เฟส T	✓			No.1..... 0.99A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	✓			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	✓			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ๙๙๙๙.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ก.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ๙๙๙๙.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... ๙/๗/๖๙

วันที่ ๙ เดือน ๙/๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสลักแฉวยไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			No.1..... 4.1A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 4.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 4.1A
	Phase / เฟส T	/			
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 380A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 380A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ๑๑๑๑๑๑.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๙/๓/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ๙๙.....หัวหน้าช่าง

วันที่ ๙/๓/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ๑๑๑๑๑๑.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๙/๓/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กันยายน

วันที่ 9 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลทของปั้ม MECHANICAL SEAL (หายรอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>2.4</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>2.3</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>2.5</u>A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>398</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>229</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>230</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>230</u>A
	ท้าวความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มีนาคม.....

วันที่ 9 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัพลิ่งบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>2.9</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>2.8</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>3.0</u>A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>398</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>399</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>380</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>380</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ศุภวดี นวล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ ๙/๗/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

.....หัวหน้าช่าง

7

.....

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๙

ເວລາ.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มิ.ค.๖๙.....

วันที่.....๙.....เดือน.....มิ.ค.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....380.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....380.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อ.อ.พล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....๙/๓/๖๙.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....๙/๓/๖๙.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....๙/๓/๖๙.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....9.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....9.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....9.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....99.8.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....99.9.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....99.9.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....99.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....98.0.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....98.0.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย ผลิต ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 9/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ว หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย ผลิต ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ 10 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัพปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย ภูมิ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....สมชาย ภูมิ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....น.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย ภูมิ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน... ๘/๖๖๘๙

วันที่ 10 เดือน ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสลัฏญานไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสลบรึงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... ๕.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... ๕.7A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... ๕.8A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... ๕๙๘A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... ๕๙๙A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... ๕๙๙A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... ๕๙๙A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... ๕๙๐A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... ๕๙๐A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย ธิติ)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/3/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย ธิติ)หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/๓/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย ธิติ)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/3/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน.....มิ.ค.....

วันที่.....10.....เดือน.....ม.ค.....พ.ศ.....2569.....

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสลักฐานไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....(ควอลพล).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....10/3/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....10/4/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....Jhm.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....10/3/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสัญญานไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยหัว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพลปรัง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 8.8A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 8.9A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 8.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตซ์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 89.8A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 89.9A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 89.9A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 89.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 89.0A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 89.0A
	หาคความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... นวตพลช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/8/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 10/7/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/8/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 10 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของบีม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับบีม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์บีม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....99.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....98.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....99.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....998.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....999.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....999.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....999.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....930.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....930.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์บีม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/8/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/8/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/8/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน... เมษายน ๒๕๖๑

วันที่... ๑ ...เดือน... เม.ย. ...พ.ศ. ๒๕๖๑

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	ลูกยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 4.1A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 4.2A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 4.1A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... เกรียงพลช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๑/๔/๖๑เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... วหัวหน้าช่าง

วันที่ ๑/๔/๖๑

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Jimผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๑/๔/๖๑

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ๐๙/๗/๖๖

วันที่ ๙ เดือน ๐๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 8.4A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 8.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 8.5A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 898A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 899A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 899A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 889A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 880A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 880A
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (อรรถพล)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๙/๔/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ ๙/๔/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Jmrผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๙/๔/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน เมษายน

วันที่ 9 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....3.0.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....380.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....380.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย ทรัพย์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Jim ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๙ เดือน เม.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย วัฒนกุล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๙/๔/๖๒ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย วัฒนกุล หัวหน้าช่าง

วันที่ ๙/๔/๖๒

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย วัฒนกุล ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๙/๔/๖๒

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....298.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....299.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....299.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/4/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/4/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Shin ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/4/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน ๒๘/๕/๖๖

วันที่ ๑๐ เดือน ๒๘/๕ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....998.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....999.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....999.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	หาค่าความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถวิทย์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....อรรถวิทย์.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๑๐/๔/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ก.....หัวหน้าช่าง

วันที่ ๑๐/๔/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....วิวัฒน์.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๑๐/๔/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม

วันที่ 10 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2564

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....298.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....299.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....299.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....299.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....290.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....290.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ดร.อ.พล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/4/64 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 5 หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/4/64

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Shin ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/4/64

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....กันยายน.....

วันที่.....10.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2569.....

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.9.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....390.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....390.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย ผลิต.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....10/4/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....10/4/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....10/4/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน กันยายน

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.9.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....378.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....นายอานพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่ 10/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ หัวหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

วันที่.....9.....เดือน.....พ.ค.....พ.ศ.....2569.....

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสัณฐานไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....41.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....42.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....41.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....998.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....999.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....999.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	หัดความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....นายสมชาย.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่.....9/5/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....9/5/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..........ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....9/5/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน...พฤษภาคม...

วันที่...9...เดือน...พ.ค...พ.ศ...2569...

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หวอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.4.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.3.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.5.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ..........ช่างเทคนิค

วันที่...9/5/69...เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่...9/5/69.....

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สมชาย พล.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่...9/5/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... พฤษภาคม

วันที่... 9 ...เดือน... พ.ค. ...พ.ศ. 2569

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลบริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 8.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 8.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 8.0A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทั่วความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... สมชาย พลช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่... 9/5/69เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... Nหัวหน้าช่าง

วันที่... 9/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... Johnผู้จัดการอาคาร

วันที่... 9/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 9 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....390.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....390.....A
	Phase / เฟส T	/			
ทำความสะอาด					
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถพลช่างเทคนิค

ลงชื่อช่างเทคนิค

วันที่ 9/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ นหัวหน้าช่าง

วันที่ 9/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Shonผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 9 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....220.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....220.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชายช่างเทคนิค

ลงชื่อช่างเทคนิค

วันที่ 9/5/69เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 9/5/69เวลา

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Jimผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/5/69เวลา

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน...พฤษภาคม...

วันที่...10...เดือน...พ.ค...พ.ศ...2569...

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....229.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....230.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....230.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรสาพร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่...10/5/69...เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่...10/5/69...

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่...10/5/69...

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

วันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส T	/			
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			No.1..... 39.8A
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 39.9A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 39.9A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 22.9A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 23.0A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 23.0A
	Phase / เฟส T	/			
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นายสุวิมล)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 10/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (Signature)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.8 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.9 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 39.4 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 39.9 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 39.9 A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 22.9 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 23.0 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 23.0 A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... วิศวกร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/5/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หวอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>29</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>28</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>29</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... <u>998</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... <u>999</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... <u>999</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... <u>999</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... <u>990</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... <u>990</u>A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....อรรถพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....สม.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน... พฤษภาคม

วันที่... 10 ...เดือน... พ.ค. ...พ.ศ. 2569

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.9A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 892A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 899A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 899A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 889A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 880A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 880A
	หาคความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... สมชาย พลช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่... 10/5/69เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... วหัวหน้าช่าง

วันที่... 10/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... สมชาย พลผู้จัดการอาคาร

วันที่... 10/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 9 เดือน 8 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม 9

อาคาร 1 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสลักปรังฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสลมมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1 4.1 A
	Phase / เฟส S	/			No.1 4.2 A
	Phase / เฟส T	/			No.1 4.1 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1 398 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1 399 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1 399 A
	Phase / เฟส R	/			No.1 399 A
	Phase / เฟส S	/			No.1 380 A
	Phase / เฟส T	/			No.1 380 A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 9/6/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/6/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/6/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 9 เดือน 8 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

อาคาร 1 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลุดสตั๊นบูทไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			No.1..... 24A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 23A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 25A
	Phase / เฟส T	/			
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			No.1..... 298A
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 299A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 299A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 299A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 220A
	Phase / เฟส T	/			
	หัวความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/6/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... สิงหาคม ๒๕๖๙

วันที่... ๙... เดือน... สิงหาคม... พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 2 (ลานจอดรถ)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือนครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 3.0A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... อรรสา พล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่... ๙/๖/๖๙.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... น.....หัวหน้าช่าง

วันที่... ๙/๖/๖๙.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่... ๙/๖/๖๙.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 2 (ชั้น 8)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.7.....A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....29.8.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....29.9.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....29.9.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....22.9.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....22.0.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....22.0.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....นางสาวพัชร์.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๙/๖/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....นาย.....หัวหน้าช่าง

วันที่ ๙/๖/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๙/๖/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 9 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 3 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สกรูยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปรนกับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1.....2.8.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....2.7.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....2.8.....A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตซ์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1.....398.....A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1.....399.....A
	Phase / เฟส R	/			No.1.....299.....A
	Phase / เฟส S	/			No.1.....290.....A
	Phase / เฟส T	/			No.1.....290.....A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 9/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 9/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 9/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

วันที่ ๑๐ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 4 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หล่อลื่นสัญญาณไฟ	/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
7	สลักยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	ลูกยางและสลักปรับรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1 <u>๑.๗</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1 <u>๑.๘</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1 <u>๑.๗</u>A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1 <u>๑๑๘</u>A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1 <u>๑๑๙</u>A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1 <u>๑๑๙</u>A
	Phase / เฟส R	/			No.1 <u>๑๑๙</u>A
	Phase / เฟส S	/			No.1 <u>๑๒๐</u>A
	Phase / เฟส T	/			No.1 <u>๑๒๐</u>A
	หาคความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย วัฒน ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๑๐/๖/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ก หัวหน้าช่าง

วันที่ ๑๐/๖/๖๙

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย วัฒน ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๑๐/๖/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....
9

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

อาคาร 6 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.7A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 218A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 229A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....
ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....
ช่างเทคนิค

วันที่ 10/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....
หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....
ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙

วันที่ 10 เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 8 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเหลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.8A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.9A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 229A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230A
	ทำความสะอาด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ภาณุพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาฬ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 10 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 10 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.9 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.8 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.9 A
11	จุดเชื่อมสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิทช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 298 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 299 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 299 A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 299 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 230 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 230 A
	หาคำถามสะดวก				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... ธรรมวิมล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Pressurized Fan พัดลมอัดอากาศ

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 12 (ชั้น 4)

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เดินทดสอบเครื่องแบบ Manule 10 นาที (2 เดือน/ครั้ง)	/			
2	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
3	หาลอดสัญญาณไฟ	/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
5	ซีลเพลาของปั้ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั้ม)	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
10	วัดกระแสมอเตอร์	/			
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 2.8 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 2.9 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 2.8 A
11	จุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ ตำแหน่งสวิตช์	/			
12	ความตึงของสายพาน	/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/			
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/			No.1..... 398 A
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/			No.1..... 399 A
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/			No.1..... 399 A
	Phase / เฟส R	/			No.1..... 399 A
	Phase / เฟส S	/			No.1..... 380 A
	Phase / เฟส T	/			No.1..... 380 A
	หาค่าความเสียด				
1	มอเตอร์	/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั้ม	/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 10/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/6/69

เวลา.....

Preventive Maintenance Checklist

แบบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 15 เดือน 2.ค. พ.ศ. 69

ประจำเดือน 2/ก.ค.

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุเลมอเตอร์	/			
4	ทุเลพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R 2.1 S 2.2 T 2.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R S T
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R S T
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R S T
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R S T
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย 1. ลม
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 15/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย ก.
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 15/1/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 15/1/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่.....15.....เดือน.....ม.ค.....พ.ศ.....69.....

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R.....2.1.....S.....2.2.....T.....2.1.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....[Signature].....ช่างเทคนิค

วันที่.....15/1/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....หัวหน้าช่าง

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... มกราคม

วันที่ 15 เดือน ม.ค. พ.ศ. ๖๙

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. <u>11.9</u> S. <u>11.9</u> T. <u>11.4</u>
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทั่วไป				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ โสม ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/1/๖๙ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/1/๖๙

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สม ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/1/๖๙

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่.....15.....เดือน.....ม.ค.....พ.ศ.....69.....

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 11.2 S..... 11.1 T..... 11.3
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....โสม.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....15/1/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....โสม.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน.....มกราคม.....

วันที่.....15.....เดือน.....ม.ค.....พ.ศ.....69.....

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R.....12.1.....S.....11.9.....T.....11.5.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนแทรกของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....15/1/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....หัวหน้าช่าง

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....15/1/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มกราคม

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 12.1 S. 11.9 T. 11.5
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อช่างเทคนิค

ลงชื่อช่างเทคนิค

วันที่ 15/1/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อหัวหน้าช่าง

วันที่ 15/1/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/1/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน 02 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน.....
สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	✓			
4	ทุลุ่มพัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	✓			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. 11.9 S. 12.2 T. 12.1
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/2/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	ฟิวส์มอเตอร์	✓			
4	ฟิวส์พัดลม	✓			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. 11.9 S. 11.7 T. 11.8
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกร หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูลมอเตอร์	✓			
4	พูลพัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	✓			R. 11.8 S. 11.9 T. 11.9
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๕๗๑๐ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/๑/๖๙ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๕ หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/๑/๖๙

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๑๗๗ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/๑/๖๙

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 10 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน.....
สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	พูลมอเตอร์	✓			
4	พูลพัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R..... 11.6 S..... 11.5 T..... 11.7
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ท้าวความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....
ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....
ช่างเทคนิค

วันที่ 10/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....
หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/2/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/2/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน ต.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน.....
สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	✓			
4	ทุลุ่มพัดลม	✓			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	✓			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	✓			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	✓			R..... S..... T.....
ท้าวความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/9/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/9/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/9/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	✓			
2	หลอดสัญญาณไฟ	✓			
3	ทุเล่มอเตอร์	✓			
4	ทุเล่พัดลม	✓			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	✓			
6	สายพานต้นกำลัง	✓			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	✓			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	✓			R 11.2 S 11.1 T 11.3
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	✓			R S T
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R S T
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R S T
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R S T
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	✓			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	✓			
	ตะแกรงพัดลม	✓			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	✓			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ปรพจล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น ห้วยน้ำช้าง

วันที่ 15/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มี.ค. 2569

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พุ่มอเตอร์	/			
4	พุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 2.1 S. 2.2 T. 2.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.9 S. 11.0 T. 11.4
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (เซ็นชื่อ)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/8/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (เซ็นชื่อ)หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/8/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (เซ็นชื่อ)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/8/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.9 S. 11.9 T. 11.4
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 15/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 69

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุเลมอเตอร์	/			
4	ทุเลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R..... 11.8 S..... 11.1 T..... 11.3
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 16/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 16/4/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มีนาคม

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จากระบบลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R.....12.1.....S.....11.9.....T.....11.5.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R.....S.....T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R.....S.....T.....
หัวข้อความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (เสกธนาพร)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ 16/3/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (เสกธนาพร)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 16 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 69

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 18.1 S..... 11.9 T..... 11.5
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (สมรรถพล)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 16/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... นหัวหน้าช่าง

วันที่ 16/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (สม)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน ๑๑/๑๑/๖๙

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุบมอเตอร์	/			
4	ทุบพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีบ	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีบ	/			R. 12.2 S. 12.0 T. 12.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๑๑/๑๑/๖๙ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ๑๑/๑๑/๖๙ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/11/๖๙ เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๑๑/๑๑/๖๙ หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/๖๙

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๑๑/๑๑/๖๙ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/๖๙

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน... ๒๘/๕/๖๖

วันที่... 14... เดือน... ๒๘/๕... พ.ศ... ๒๕๖๙

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R..... 11.9 S..... 12.2 T..... 12.1
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งสัญญาณ	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... ๒๘/๕/๖๖... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่... 14/4/69... เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ๖... หัวหน้าช่าง

วันที่... 19/4/69

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่... 14/4/69

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน 11 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 11/11/69

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พุ่มอเตอร์	/			
4	พุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R..... 11.9 S..... 11.6 T..... 11.8
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... สมชาย พล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 14/11/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... M ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/11/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... สมชาย ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/11/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน 11 ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 11/2569

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.8 S. 11.4 T. 11.9
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
หาความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 10/11/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน 11 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 11/11/69

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.1 S. 11.3 T. 11.2
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/11/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/11/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/11/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ๘/๒๕๖๖

วันที่ 15 เดือน ๘ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 11.8 S..... 11.1 T..... 11.3
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	—			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	—			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	—			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ๘๘๘.๘.๘๘๘ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/4/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/4/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ๘๘๘.๘.๘๘๘ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/4/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์บีม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์บีม	/			R. 11.9 S. 12.8 T. 12.1
9	วัดกระแสลมมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสลมมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสลมมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสลมมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย พล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ค หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ สมชาย ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาราเกซ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 14 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูล์มอเตอร์	/			
4	พูล์พัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.9 S. 11.6 T. 11.8
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อนุสรณ์ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	พูลมอเตอร์	/			
4	พูลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.2 S. 11.4 T. 11.8
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกรฯ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุเลมอเตอร์	/			
4	ทุเลพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 11.1 S..... 11.3 T..... 11.2
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พ.ค. 2569

สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.2 S. 11.1 T. 11.3
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... ออราณ... ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ช่างเทคนิค

วันที่ 15/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ห้วยหน้าช่าง

วันที่ 15/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 15/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569
สถานที่ หลังห้องช่าง

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R 11.9 S 19.2 T 19.1
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 14 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค				
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... S..... T..... 11.9 11.6 11.8
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R..... S..... T.....
	ทำความสะอาด				
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งชุดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 14/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 12/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบบอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 14 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

สถานที่ ลานจอดรถอาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 12.2 S. 12.0 T. 12.1
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
		-			
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 14/6/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 14/6/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/6/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารารเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 69

สถานที่ ห้องสระ A

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ฟิวส์มอเตอร์	/			
4	ฟิวส์พัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			R. 11.2 S. 11.4 T. 11.8
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	—			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	—			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	—			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... [ลายเซ็น] ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 15/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [ลายเซ็น] ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [ลายเซ็น] ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 14/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 15 เดือน มิ.ย พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย 2569

สถานที่ ห้องสระ B

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R..... 11.1 S..... 11.3 T..... 11.2
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	—			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	—			R..... S..... T.....
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	—			R..... S..... T.....
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรคของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อวตพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 15/6/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ น. หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/6/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/6/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Ventilation System (ระบายอากาศ)

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 15 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569
สถานที่ ห้องสระ C

ITEM	Description / รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
ตรวจเช็ค					
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/			
2	หลอดสัญญาณไฟ	/			
3	ทุลุ่มมอเตอร์	/			
4	ทุลุ่มพัดลม	/			
5	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั้ม	/			
6	สายพานต้นกำลัง	/			
7	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/			
8	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั้ม	/			
9	วัดกระแสมอเตอร์ No.1	/			R. 11.2 S. 11.1 T. 11.3
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3	-			R. S. T.
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4	-			R. S. T.
ทำความสะอาด					
	บริเวณฐานมอเตอร์	/			
	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/			
	หน้าคอนเทรลของตัวแมกเนติก	/			
	ตะแกรงพัดลม	/			
	ตัวเครื่องส่งดูดลม	/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ดร.วิมล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 15/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ 15 หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ [Signature] ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 16/6/69

เวลา.....

ภาคผนวก 2-2

เอกสารการตรวจสอบระบบประปา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน ๕ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่อข้ออื่น (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 224 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 399
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 394 No. 398
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 233 No. 233
	Phase / เฟส T	/		/			No. 231 No. 250
	ท้าวความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย ทราน...
 ลงชื่อ...
 ลงชื่อ...
 วันที่ 5/1/69 เวลา...

ตรวจสอบโดย...
 ลงชื่อ...
 วันที่ 5/1/69 เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย...
 ลงชื่อ...
 วันที่ 5/1/69 เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 5 เดือน ๘.๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำเดือน ๘.๑

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่อข้ออื่น (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จากระดับลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R: 6.1 S: 6.2 T: 6.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R: 6.3 S: 6.9 T: 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R: S: T:						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R: S: T:						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN: 50 PSI / OUT: 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN: 50 PSI / OUT: 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN: PSI / OUT: PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN: PSI / OUT: PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 029 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 349 No. 358 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 398 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 397 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 029 No. 029 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	วัดความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ Tamm ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 5/11/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ K หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/11/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Jinn ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/11/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 6.2 S... 6.1 T... 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 6.3 S... 6.2 T... 6.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 224 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 250 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 250 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 250 No. 299 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ T.ช่างเทคนิค

ลงชื่อช่างเทคนิค

วันที่ 5/1/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ Mหัวหน้าช่าง

วันที่ 5/1/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ J.ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/1/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน ๖/๖/๖๙

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกาซ์วัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 5.1 S... 5.2 T... 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 4.9 S... 5.1 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 398
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 399
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No.....		No.....		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกาซ์วัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...4.9... S...5.0... T...4.9...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...4.9... S...5.1... T...5.0...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN...50...PSI / OUT...80...PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN...50...PSI / OUT...80...PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN.....PSI / OUT.....PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN.....PSI / OUT.....PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. 229 No. 230	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399	
	Phase / เฟส R	/		/		No. 229 No. 229	
	Phase / เฟส S	/		/		No. 230 No. 229	
	Phase / เฟส T	/		/		No. 230 No. 230	
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม พ่นน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน ๘ ค. พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน ๘ กรกฎาคม

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่อข้อเหวี่ยง (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจ์วัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.0 S 5.1 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 5.1 S 5.2 T 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 348
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230
	ค่าความสั่นสะเทือน						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย T. งาม
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 7/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย M
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 7/1/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย J. งาม
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 7/1/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 7 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัพเพริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...5.0 S...5.1 T...5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...5.0 S...4.9 T...5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN...50 PSI / OUT...80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN...50 PSI / OUT...80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 239 No. No.
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารกาเกษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 4.9 S... 5.1 T... 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 5.1 S... 4.9 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 8.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. 229 No. 229 No. No.	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399 No. No.	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399 No. No.	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. 399 No. 399 No. No.	
	Phase / เฟส R	/		/		No. 299 No. 299 No. No.	
	Phase / เฟส S	/		/		No. 299 No. 299 No. No.	
	Phase / เฟส T	/		/		No. 299 No. 299 No. No.	
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 7/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/1/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/1/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน มกราคม

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	หัวต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.1 S 8.0 T 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 5.0 S 4.9 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No 229 No 229	No.....No.....
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No 298 No 299	No.....No.....
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No 399 No 397	No.....No.....
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No 399 No 399	No.....No.....
	Phase / เฟส R	/		/		No 229 No 229	No.....No.....
	Phase / เฟส S	/		/		No 230 No 230	No.....No.....
	Phase / เฟส T	/		/		No 230 No 229	No.....No.....
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย T. วิชาเทคนิค
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/1/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย N. หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/1/69 เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย O. ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/1/69 เวลา.....

Preventive Maintenance Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump
Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
วันที่ 4 เดือน ๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน กุมภาพันธ์
อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจสอบ						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนใบมีด	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999
	Phase / เฟส R	/		/			No. 930 No. 930
	Phase / เฟส S	/		/			No. 930 No. 930
	Phase / เฟส T	/		/			No. 930 No. 930
	ทำความสะอาด	/		/			
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 4/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....
วันที่ 4/2/69 เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....
วันที่ 4/2/69 เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สลักยึดค้ำเพลา (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่อข้อต่อ (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 6.1... S... 6.3... T... 6.1...	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 6.9... S... 6.3... T... 6.9...	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50... PSI / OUT... 80... PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50... PSI / OUT... 80... PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/	/	/	/		
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 599 No. 999 No..... No.....
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 998 No. 998 No..... No.....
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 999 No. 999 No..... No.....
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 999 No. 999 No..... No.....
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 999 No. 999 No..... No.....
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 930 No. 930 No..... No.....
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 930 No. 930 No..... No.....
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (อรรถพล) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 4/2/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/2/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/2/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืน	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สลักยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 6.2 S. 6.1 T. 6.2	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 6.2 S. 6.3 T. 6.3	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 4/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกร หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/2/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลุดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเหลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 920 No. 920 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 920 No. 920 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 5/2/69 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/2/69

เวลา...

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/2/69

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาลากาช ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน พ.ค. 2569

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืน	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สกรูยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.0 T. 4.9	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 40 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 40 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI	/	/	/	/		
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 5/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/2/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (ลายเซ็น) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน ส.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลุดสลักแฉกไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเหลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เก็ชวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ท่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (นาย) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 6/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/2/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (นาย) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 7 มิ.ย. 2569

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หดรัดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 5.0 S... 5.1 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 5.0 S... 4.9 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... ภาณุพล...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 6/2/69 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/2/69

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/2/69

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๗ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ (นาย) ข้างเทคนิค

ลงชื่อ ข้างเทคนิค

วันที่ 7/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 7 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดค้ำทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อต่อ (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจ์วัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อช่างเทคนิค

ลงชื่อช่างเทคนิค

วันที่ 7/2/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อหัวหน้าช่าง

วันที่ 7/2/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/2/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มี.ค. 2569

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R.. 6.2 S.. 6.1 T.. 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R.. 6.2 S.. 6.3 T.. 6.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 ...PSI / OUT... 80 ...PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 ...PSI / OUT... 80 ...PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN.....PSI / OUT.....PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN.....PSI / OUT.....PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. 229 No. 229 No.....No.....	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. 298 No. 298 No.....No.....	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. 299 No. 299 No.....No.....	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. 299 No. 299 No.....No.....	
	Phase / เฟส R	/		/		No. 229 No. 229 No.....No.....	
	Phase / เฟส S	/		/		No. 220 No. 220 No.....No.....	
	Phase / เฟส T	/		/		No. 220 No. 220 No.....No.....	
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 4/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/3/69

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (นาย).....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยหัว)	/		/			
6	นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัพลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (นารอยหัว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998 No. No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 999 No. 999 No. No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 990 No. 990 No. No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 990 No. 990 No. No. No.
	หุ้มความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 4/8/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/8/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 8/8/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มีนาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 6.1... S... 6.3... T... 6.1...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 6.2... S... 6.3... T... 6.2...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50... PSI / OUT... 80... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50... PSI / OUT... 80... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 228 No. 228 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	หั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... สรรพหล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 4/3/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/3/69

เวลา.....

พบหน้าตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/3/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มาราเกช ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 5 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 5.1 S... 5.2 T... 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 4.9 S... 5.1 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	หัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (นาย) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 5/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (นาย) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 5 เดือน 5 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 228 No. 228
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (เซ็นเซอร์) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 5/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (เซ็นเซอร์) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดค้ำสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.0 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 228 No. 228 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 220 No. 220 No. No.
	ท้าวความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... (เซ็นชื่อ) ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 6/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... (เซ็นชื่อ) ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากรท ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 2569

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 50 S. 51 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 50 S. 49 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (มารากรท)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... น.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน มิ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเหลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 49 S. 51 T. 52	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 51 S. 49 T. 50	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 280 No. 280 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 280 No. 280 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

วันที่ 7/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

วันที่ 7/3/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 7 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์						
2	เสียงลูกปืนปั๊ม						
3	หลอดสัญญาณไฟ						
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ						
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)						
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม						
7	สกรูยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)						
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)						
9	เกจวัดความดัน						
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม						
11	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม						
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 51 S. 50 T. 49						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 50 S. 49 T. 51						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่มือ Phase-N (220 Volts)						No. 999 No. 999 No. No.
	คู่มือ R - S (380 Volts)						No. 998 No. 998 No. No.
	คู่มือ S - T (380 Volts)						No. 999 No. 999 No. No.
	คู่มือ T - R (380 Volts)						No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส R						No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส S						No. 990 No. 990 No. No.
	Phase / เฟส T						No. 990 No. 990 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ						
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม						
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์						

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 7/3/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/7/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/3/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 4 เดือน 12 ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 68194418

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค	/	/	/	/		
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/	/	/	/		
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/	/	/	/		
3	หลอดสัญญาณไฟ	/	/	/	/		
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/	/	/	/		
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/	/	/	/		
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/	/	/	/		
9	เกจวัดความดัน	/	/	/	/		
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
11	ลูกยางและคัปปลิงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 5.1	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.	/	/	/	/		
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.	/	/	/	/		
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI	/	/	/	/		
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI	/	/	/	/		
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/	/	/	/		No. 999 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/	/	/	/		No. 818 No. 898
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/	/	/	/		No. 899 No. 899
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/	/	/	/		No. 899 No. 899
	Phase / เฟส R	/	/	/	/		No. 999 No. 999
	Phase / เฟส S	/	/	/	/		No. 999 No. 999
	Phase / เฟส T	/	/	/	/		No. 999 No. 999
	ทำความสะอาด	/	/	/	/		
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/	/	/	/		
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/	/	/	/		
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/	/	/	/		

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 4/12/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/12/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (ลายเซ็น)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/12/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน 6 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 6 สิงหาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 889 No. 889
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 889 No. 889
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 889 No. 889
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 889 No. 889
	Phase / เฟส R	/		/			No. 889 No. 889
	Phase / เฟส S	/		/			No. 889 No. 889
	Phase / เฟส T	/		/			No. 889 No. 889
	วัดความสะอาด	/		/			
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 4/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 1/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน ๒๙.๑. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน.....เมษายน

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No.....1.....		No.....2.....		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	นอตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN.....PSI / OUT.....PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN.....PSI / OUT.....PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN.....PSI / OUT.....PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN.....PSI / OUT.....PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No.....No.....No.....No.....
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No.....No.....No.....No.....
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No.....No.....No.....No.....
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No.....No.....No.....No.....
	Phase / เฟส R	/		/			No.....No.....No.....No.....
	Phase / เฟส S	/		/			No.....No.....No.....No.....
	Phase / เฟส T	/		/			No.....No.....No.....No.....
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ศรดาพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 4/4/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... น..... หัวหน้าช่าง

วันที่ ๗/๔/๖๙

1287.....

ทดสอบตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/2/69

ເວລາ.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน ๖/๑/๖๙

วันที่ ๕ เดือน ๖/๑/๖๙ พ.ศ. ๒๕๖๙

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.2 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. ๗๗๗ No. ๗๗๗ No. No.
	ทั่วความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ..... (อรรถพล)ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ ๕/๑/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... Nหัวหน้าช่าง

วันที่ ๕/๑/๖๙

เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ..... (อรรถพล)ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๕/๑/๖๙

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. <u>1</u>		No. <u>2</u>		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. <u>49</u> S. <u>50</u> T. <u>49</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. <u>49</u> S. <u>51</u> T. <u>50</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. <u>50</u> PSI / OUT. <u>40</u> PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. <u>50</u> PSI / OUT. <u>40</u> PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. <u>889</u> No. <u>889</u> No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. <u>898</u> No. <u>898</u> No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. <u>899</u> No. <u>899</u> No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. <u>899</u> No. <u>899</u> No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. <u>889</u> No. <u>889</u> No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. <u>880</u> No. <u>880</u> No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. <u>880</u> No. <u>880</u> No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ สมชาย น. ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 5/4/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/4/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ John ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/4/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน เมษายน 2569

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229 No. No. No.
	ทั่วความสะอาด	/		/			
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/4/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/4/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/4/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน 6 ปี พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 6 มิ.ย. 69

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN.....PSI / OUT.....PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN.....PSI / OUT.....PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN.....PSI / OUT.....PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN.....PSI / OUT.....PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/6/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/6/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน 68.61 พ.ศ. 2569

ประจำเดือน 68.61.68.61

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 4.9 S. 5.1 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.1 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	Phase / เฟส R	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	Phase / เฟส S	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	Phase / เฟส T	/		/		No. 999 No. 999 No. No.	
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อนุชา นาคาศัย

ลงชื่อ

วันที่ 7/4/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N

วันที่ 7/4/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ J

วันที่ 7/4/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

ประจำเดือน เมษายน

วันที่ 7 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. <u>1</u>		No. <u>2</u>		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสลิงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. <u>5.1</u> S. <u>5.0</u> T. <u>4.9</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. <u>5.0</u> S. <u>4.9</u> T. <u>5.1</u>	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. <u>50</u> PSI / OUT. <u>80</u> PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. <u>50</u> PSI / OUT. <u>80</u> PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/		No. <u>228</u> No. <u>228</u> No. No.	
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	Phase / เฟส R	/		/		No. <u>229</u> No. <u>229</u> No. No.	
	Phase / เฟส S	/		/		No. <u>220</u> No. <u>220</u> No. No.	
	Phase / เฟส T	/		/		No. <u>220</u> No. <u>220</u> No. No.	
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อรรถาพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 7/4/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 7/4/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ อรรถาพล ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 7/4/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 4 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगพื้นฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R: 5.1 S: 5.2 T: 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R: 4.9 S: 4.9 T: 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R: S: T:						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R: S: T:						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN: 50 PSI / OUT: 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN: 50 PSI / OUT: 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN: PSI / OUT: PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN: PSI / OUT: PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 998 No. 998 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 999 No. 999 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 990 No. 990 No. No.
	หาค่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ อนุชิต พงษ์...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ...ช่างเทคนิค

วันที่ 4/5/69 เวลา...

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ K...หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/5/69

เวลา...

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/5/69

เวลา...

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 4 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัพสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 6.1 S. 6.8 T. 6.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 6.2 S. 6.8 T. 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 280 No. 280 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 280 No. 280 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกร ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ช่างเทคนิค

วันที่ 4/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 4 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 6.2 S... 6.1 T... 6.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 6.2 S... 6.3 T... 6.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 40 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No..... No.....
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298 No..... No.....
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No..... No.....
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No..... No.....
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No..... No.....
	Phase / เฟส S	/		/			No. 220 No. 220 No..... No.....
	Phase / เฟส T	/		/			No. 220 No. 220 No..... No.....
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... อวลาพล ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 4/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N ...หัวหน้าช่าง

วันที่ 4/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... [Signature] ...ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 4/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 5 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 898 No. 898 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 899 No. 899 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 899 No. 899 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 880 No. 880 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 880 No. 880 No. No.
	หัวความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 5/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 5/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

ประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 5 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค อาการเสีย	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 4.9 S... 5.0 T... 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 4.9 S... 5.1 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ... มารากษ...ช่างเทคนิค

ลงชื่อ... ..ช่างเทคนิค

วันที่ 5/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... N...หัวหน้าช่าง

วันที่ 5/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ... ..ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 6 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R: 5.0 S: 5.1 T: 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R: 5.1 S: 5.2 T: 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R: S: T:						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R: S: T:						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN: 50 PSI / OUT: 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN: 50 PSI / OUT: 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN: PSI / OUT: PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN: PSI / OUT: PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

ลงชื่อ วิศวกรช่างเทคนิค

วันที่ 6/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ N หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/5/69

เวลา

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 6 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่ 6/5/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง

วันที่ 6/5/69

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 6/5/69

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

วันที่.....7.....เดือน.....พ.ค. พ.ศ. 2569.....

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No...1.....		No...2.....		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจสอบ						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทลิ่ง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (นารอยั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....	/		/			
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI	/		/			
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 298 No. 298 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ผู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ.....นางสาวพล.....ช่างเทคนิค

ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค

วันที่.....7/5/69.....เวลา.....

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....N.....หัวหน้าช่าง

วันที่.....7/5/69.....

เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร

วันที่.....7/5/69.....

เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 7 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2569

ประจำเดือน พฤษภาคม

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยตัว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยตัว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.0 T. 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 5.0 PSI / OUT. 8.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 5.0 PSI / OUT. 8.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 888 No. 888 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 889 No. 889 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 880 No. 880 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 880 No. 880 No. No.
	ท่าความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย

ลงชื่อ วรรณพล ช่างเทคนิค

ลงชื่อ

วันที่ 7/5/69 เวลา

ตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่ 7/5/69

เวลา

พบทวนตรวจสอบโดย

ลงชื่อ

วันที่ 7/5/69

เวลา

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69
อาคาร ส่วนกลาง (หลังห้องเช่า)

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค	/		/			
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.2 S. 5.1 T. 5.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 4.9 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 228
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 395 No. 392
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 231
	Phase / เฟส T	/		/			No. 231 No. 230
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย T.
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย M.
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 6/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย J.
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 6/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนซ์

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 1

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืน	/		/			
3	หลุดสกรูยึดไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...5.0 S...5.2 T...5.3	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...4.1 S...5.0 T...4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ปิดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN...50 PSI / OUT...80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN...50 PSI / OUT...80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 387 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 387 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 231 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 299 No. 231 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย Taw
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย K
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ 6/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ 6/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ ๒ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๖๙

ประจำเดือน มิ.ย. ๖๙

อาคาร 2

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R. 5.1 S. 5.1 T. 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R. 5.0 S. 4.9 T. 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R. S. T.						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R. S. T.						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN. 50 PSI / OUT. 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN. PSI / OUT. PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN. PSI / OUT. PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 228 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 398 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 397 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 398 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 220 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 231 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....ช่างเทคนิค
วันที่ ๒๒/๖/๖๙ เวลา.....

ตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....หัวหน้าช่าง
วันที่ ๒๒/๖/๖๙
เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย
ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคาร
วันที่ ๒๒/๖/๖๙
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 3

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 5.1 S... 5.0 T... 5.2	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 4.9 S... 5.2 T... 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 50 PSI / OUT... 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 50 PSI / OUT... 60 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่มือ Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 228 No. 2
	คู่มือ R - S (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 397
	คู่มือ S - T (380 Volts)	/		/			No. 398 No. 399
	คู่มือ T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 399
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 231
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 231
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 230
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย T.M. ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย N. หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย [Signature] ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 6/6/69 เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 7 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิถุนายน

อาคาร 4

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ข้อต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.0 S 5.1 T 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 5.0 S 4.9 T 4.9	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 228 No. 229 No..... No.....
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No..... No.....
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No..... No.....
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No..... No.....
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No..... No.....
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 229 No..... No.....
	Phase / เฟส T	/		/			No. 230 No. 230 No..... No.....
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย ท.ร.น. ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย ก. หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69
เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย ก. ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 7 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิถุนายน

อาคาร 6

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หาลอดส์สัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น๊อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัปปลิง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จากระดับลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.0 S 5.1 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 4.9 S 5.0 T 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R S T						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R S T						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN PSI / OUT PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN PSI / OUT PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 230 No. 230 No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย ไรน ข้างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย หน ห้วยหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย หน ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเชส

วันที่ 7 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิ.ย. 69

อาคาร 8

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (หารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สลักยึดคัปเพลริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (หารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงกับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R 5.1 S 5.0 T 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R 4.9 S 5.0 T 5.1	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN 50 PSI / OUT 80 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN..... PSI / OUT..... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN..... PSI / OUT..... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 390 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 299 No. 299 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 231 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. No. No. No.
	ทว้ความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย T.รณ.ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย K.หน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69
เวลา.....

ทบทวนตรวจสอบโดย J.หน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 7/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน 8-8 พ.ศ. 69

ประจำเดือน มิถุนายน

อาคาร 10

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	อาการเสีย	
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลาของปั๊ม MECHANICAL SEAL (ทารอยรั่ว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัพทสปริง (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่อข้อ (ทารอยรั่ว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปริงรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R...5.0... S...5.0... T...5.1...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R...4.9... S...4.9... T...5.0...	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R..... S..... T.....						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R..... S..... T.....						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN...50...PSI / OUT...80...PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN...50...PSI / OUT...80...PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN.....PSI / OUT.....PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN.....PSI / OUT.....PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 230 No. 229 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 230 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 230 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 231 No. 230 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย [Signature] ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 8/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย [Signature] หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 8/6/69
เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย [Signature] ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 8/6/69
เวลา.....

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Booster Pump

Building / อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส

วันที่ 8 เดือน 8 พ.ศ. 69

ประจำเดือน สิงหาคม

อาคาร 12

ITEM	Description / รายการ	No. 1		No. 2		ผลการตรวจเช็ค	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
	ตรวจเช็ค						
1	เสียงลูกปืนมอเตอร์	/		/			
2	เสียงลูกปืนปั๊ม	/		/			
3	หลอดสัญญาณไฟ	/		/			
4	ขั้วต่อสายไฟต่างๆ	/		/			
5	ซีลเพลทของปั๊ม MECHANICAL SEAL (นารอยตัว)	/		/			
6	น็อตยึดฐานชุดมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
7	สกรูยึดคัพเพลต (ระหว่างมอเตอร์กับปั๊ม)	/		/			
8	ข้อต่ออ่อน (นารอยตัว)	/		/			
9	เกจวัดความดัน	/		/			
10	จาระบีลูกปืนมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
11	ลูกยางและสปรिंगรับฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
12	วัดกระแสมอเตอร์ No.1 R... 4.9 S... 5.0 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.2 R... 5.0 S... 5.1 T... 5.0	/		/			
	วัดกระแสมอเตอร์ No.3 R... S... T...						
	วัดกระแสมอเตอร์ No.4 R... S... T...						
13	อุปกรณ์ยึดแนวท่อ						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.1 IN... 5.0 PSI / OUT... 8.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.2 IN... 5.0 PSI / OUT... 4.0 PSI	/		/			
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.3 IN... PSI / OUT... PSI						
	แรงดันน้ำเข้า / ออก No.4 IN... PSI / OUT... PSI						
14	คู่สาย Phase-N (220 Volts)	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	คู่เฟส R - S (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส S - T (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	คู่เฟส T - R (380 Volts)	/		/			No. 399 No. 399 No. No.
	Phase / เฟส R	/		/			No. 229 No. 229 No. No.
	Phase / เฟส S	/		/			No. 230 No. 231 No. No.
	Phase / เฟส T	/		/			No. 231 No. 231 No. No.
	ทำความสะอาด						
1	มอเตอร์ ปั๊ม ท่อน้ำ	/		/			
2	บริเวณฐานมอเตอร์ปั๊ม	/		/			
3	ตู้ควบคุมมอเตอร์	/		/			

ดำเนินการโดย Tom ช่างเทคนิค
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
วันที่ 8/6/69 เวลา.....

ตรวจสอบโดย ก หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ.....
วันที่ 8/6/69
เวลา.....

พบทวนตรวจสอบโดย Tom ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ.....
วันที่ 8/6/69
เวลา.....