
สรุปผลการดำเนินการมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือเลขที่ สกพ 5502/2491 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังภาคผนวก ก โดยสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการดำเนินการอย่างครบถ้วน และได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ดังแสดงในบทที่ 2

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำ สภาพสังคม-เศรษฐกิจ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	• วัดหนองแพบ	- NO ₂ - TSP - WS/WD	ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (WS&WD ให้เลือก ตรวจวัด 1 สถานี)	- NO ₂ มีค่าอยู่ในช่วง 4.3-9.0 ppb - TSP มีค่าอยู่ในช่วง 23.2-30.4 µg/m ³ - ลมที่พัดผ่านบริเวณสถานีตรวจวัดส่วนใหญ่มาจากทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ (SW) คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมาเป็น ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก (WSW) คิดเป็นร้อยละ 16.66 โดยลมที่พัดผ่านบริเวณสถานี ตรวจวัดมีความเร็วลมอยู่ในช่วงระหว่าง 0.9-2.7 เมตรต่อ วินาที ซึ่งมีลมสงบคิดเป็นร้อยละ 27.98 ของช่วงที่ทำการ ตรวจวัด	- ผลการตรวจวัด NOx และ TSP มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
	• วัดมาบชวลิต	- NO ₂ - TSP		- NO ₂ มีค่าอยู่ในช่วง 4.8-19.0 ppb - TSP มีค่าอยู่ในช่วง 24.7-35.1 µg/m ³	

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
2. คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด	• HRSG#1	- NO _x as NO ₂ - TSP	ทุก 6 เดือน	- NO _x at 7% O ₂ = 14.93 ppm และ 1.473 g/sec - TSP at 7% O ₂ = 0.35 mg/ Nm ³ และ 0.018 g/sec	- ผลการตรวจวัด NOx และ TSP มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 และเกณฑ์ที่กำหนดในรายงาน EIA
	• HRSG#2	- NO _x as NO ₂ - TSP		- NO _x at 7% O ₂ = 20.36 ppm และ 1.917 g/sec - TSP at 7% O ₂ = <0.21 mg/ Nm ³ และ <0.010 g/sec	
	• HRSG#3	- NO _x as NO ₂ - TSP		- NO _x at 7% O ₂ = 34.07 ppm และ 3.605 g/sec - TSP at 7% O ₂ = <0.19 mg/ Nm ³ และ <0.011 g/sec	
	• HRSG#4	- NO _x as NO ₂ - TSP		- NO _x at 7% O ₂ = 22.91 ppm และ 2.099 g/sec - TSP at 7% O ₂ = <0.21 mg/ Nm ³ และ <0.010 g/sec	
	• HRSG#5	- NO _x as NO ₂ - TSP		- NO _x at 7% O ₂ = 9.77 ppm และ 0.998 g/sec - TSP at 7% O ₂ = <0.17 mg/ Nm ³ และ <0.009 g/sec	
	• HRSG#6	- NO _x as NO ₂ - TSP		- NO _x at 7% O ₂ = 13.14 ppm และ 1.349 g/sec - TSP at 7% O ₂ = <0.20 mg/ Nm ³ และ <0.011 g/sec	
	• Auxiliary Boiler	- NO _x as NO ₂ - TSP		- ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดอากาศจากปล่องของหม้อไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) ได้ เนื่องจากไม่มีแผนการผลิตไอน้ำด้วยหม้อน้ำดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้มีการแจ้งหยุดใช้หม้อน้ำดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังกล่าวแนบที่ 45 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีแผนเดินเครื่องหม้อน้ำ บริษัทฯ จะแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทราบต่อไป	

ตารางที่ 4.2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
3. คุณภาพอากาศใน สถานประกอบการ	• HRSG#3	- NH ₃	ทุก 6 เดือน	- NH ₃ = 0.0652 ppm	- ผลการตรวจวัด NH ₃ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2560) และค่าคำแนะนำ ACGIH
	• HRSG#4			- NH ₃ = 1.1810 ppm	
	• HRSG#5			- NH ₃ = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0. 0289 ppm)	
	• HRSG#6			- NH ₃ = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0. 0289 ppm)	
	• NH ₄ OH Tank	- NH ₃	ทุก 6 เดือน (ตรวจวัดเพิ่มเติม จากมาตรการ กำหนด)	- NH ₃ = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0. 0289 ppm)	- ผลการตรวจวัด NH ₃ , Cl ₂ , HCl และ NaOH มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2560) และค่าแนะนำ ACGIH
	• Cooling Tower#1	- Cl ₂		- Cl ₂ = 0.0164 ppm	
	• Cooling Tower#2			- Cl ₂ = 0.0113 ppm	
	• Cooling Tower#3			- Cl ₂ = 0.0038 ppm	
	• Demin Plant#1	- HCl		- HCl = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0.0029 ppm)	
		- NaOH		- NaOH = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0.4154 mg/m ³)	
	• Demin Plant#2			- HCl = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0.0029 ppm)	
				- NaOH = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ (<0.4154 mg/m ³)	
4. ระดับเสียงทั่วไป	• ริมรั้วโรงงานด้านทางเข้า	- Leq 24 hrs. - Lmax - L90	ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง	- Leq 24 hrs. = 66.8-67.3 dB(A) - Lmax = 90.8-98.7 dB(A) - L90 = 64.4-65.5 dB(A)	- ผลการตรวจวัด Leq 24 hrs. และ Lmax มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) สำหรับ L90 ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.2-3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
5. ระดับเสียงในสถานประกอบการ	• Air Compressor	- Leq 8 hrs. - Lmax	ทุก 3 เดือน	- Leq 8 hrs. = 79.6 และ 81.8 dBA - Lmax = 92.6 และ 94.0 dBA	- ผลการตรวจวัด Leq 8 hrs. และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546
	• Cooling Tower	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 71.7 และ 70.0 dBA - Lmax = 87.6 และ 88.6 dBA	
	• GTG#1	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 79.5 และ 80.8 dBA - Lmax = 90.4 และ 86.5 dBA	
	• GTG#2	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 81.3 และ 80.2 dBA - Lmax = 86.4 และ 87.7 dBA	
	• GTG#3	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 82.0 และ 82.0 dBA - Lmax = 91.3 และ 88.5 dBA	
	• GTG#4	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 78.8 และ 80.6 dBA - Lmax = 81.4 และ 88.5 dBA	
	• GTG#5	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 81.6 และ 82.3 dBA - Lmax = 88.9 และ 84.2 dBA	
	• GTG#6	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 82.4 และ 83.8 dBA - Lmax = 85.3 และ 94.1 dBA	
	• HRSG#1	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 80.8 และ 78.1 dBA - Lmax = 85.2 และ 81.9 dBA	
	• HRSG#2	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 80.9 และ 81.4 dBA - Lmax = 81.9 และ 83.4 dBA	

ตารางที่ 4.2-4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
5. ระดับเสียงในสถานประกอบการ (ต่อ)	• HRSG#3	- Leq 8 hrs. - Lmax	ทุก 3 เดือน	- Leq 8 hrs. = 81.9 และ 81.4 dBA - Lmax = 83.0 และ 84.1 dBA	- ผลการตรวจวัด Leq 8 hrs. และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546
	• HRSG#4	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 79.6 และ 79.6 dBA - Lmax = 90.6 และ 85.5 dBA	
	• HRSG#5	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 77.9 และ 79.9 dBA - Lmax = 79.4 และ 81.8 dBA	
	• HRSG#6	- Leq 8 hrs. - Lmax		- Leq 8 hrs. = 77.4 และ 78.5 dBA - Lmax = 79.0 และ 83.6 dBA	
	• Auxiliary Boiler	- Leq 8 hrs. - Lmax		- ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณปล่องของหม้อไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) ได้ เนื่องจากไม่มีแผนการผลิตไอน้ำด้วยหม้อน้ำดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้มีการแจ้งหยุดใช้หม้อน้ำดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารแนบที่ 45 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีแผนเดินเครื่องหม้อน้ำ บริษัทฯ จะแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทราบต่อไป	
6. คุณภาพน้ำทิ้ง	• Inspection Manhole	- pH - Temperature - TDS - BOD - Oil & Grease	ทุก 1 เดือน	- pH = 7.3-7.9 - Temperature = 29.3-32.6 °C - TDS = 282-1,048 mg/L - BOD = <2.0-4 mg/L - Oil & Grease = <2 mg/L	- ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ตารางที่ 4.2-5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
7. ระดับความร้อน	• GTG#1	- WBGT	ทุก 6 เดือน	- WBGT = 29.0 °C	- ผลการตรวจวัดค่าระดับความร้อนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน
	• GTG#2	- WBGT		- WBGT = 28.8 °C	
	• GTG#3	- WBGT		- WBGT = 29.3 °C	
	• GTG#4	- WBGT		- WBGT = 30.1 °C	
	• GTG#5	- WBGT		- WBGT = 30.3 °C	
	• GTG#6	- WBGT		- WBGT = 28.4 °C	
	• HRS#1	- WBGT		- WBGT = 30.7 °C	
	• HRS#2	- WBGT		- WBGT = 30.8 °C	
	• HRS#3	- WBGT		- WBGT = 29.9 °C	
	• HRS#4	- WBGT		- WBGT = 29.6 °C	
	• HRS#5	- WBGT		- WBGT = 29.4 °C	
	• HRS#6	- WBGT		- WBGT = 28.6 °C	
	• Auxiliary Boiler	- WBGT		- ไม่สามารถดำเนินการตรวจวัดระดับความร้อนในบริเวณปล่องของหม้อไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) ได้ เนื่องจากไม่มีแผนการผลิตไอน้ำด้วยหม้อน้ำดังกล่าว โดยโครงการฯ ได้มีการแจ้งหยุดใช้หม้อน้ำดังกล่าวไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบที่ 45 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีแผนเดินเครื่องหม้อน้ำ บริษัทฯ จะแจ้งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทราบต่อไป	

ตารางที่ 4.2-6 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
8. การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน	- พนักงานทุกคน - พนักงานที่ทำงานในสภาพที่มีเสียงดังเกิน 85 dBA - พนักงานที่ทำงานเชื่อมหรือทำงานเกี่ยวข้องกับความร้อน	- ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป - เอ็กซเรย์ปอด - ตรวจการได้ยิน - ตรวจวัดสายตาและทดสอบการทำงานของปอด	ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง หลังจากนั้นปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ. 2569 โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานในช่วงระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งจะรวบรวมผลและนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป โดยครั้งล่าสุด โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานในช่วงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 15 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง แบ่งออกเป็น การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจสอบสุขภาพตามลักษณะงาน ได้แก่ การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสอบสมรรถภาพปอด การตรวจวัดสายตา และการเอกซเรย์ปอด โดยมีพนักงานที่เข้าตรวจสอบสุขภาพจำนวน 43 ท่าน พบว่า ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ สำหรับผลการตรวจสอบสุขภาพที่พบว่าผิดปกติ โครงการจะจัดให้มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ชี้แจงผลการตรวจแก่พนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ พร้อมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงดังต่อไป และโครงการจะดำเนินการติดตามความผิดปกติของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด	- เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพพนักงานแสดงดังเอกสารแนบที่ 19

ตารางที่ 4.2-7 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
9. การบันทึกอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน	• ภายในพื้นที่โครงการ	- สถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงาน	ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดมีการจัดทำบันทึกสถิติการทำงาน โดยสรุปข้อมูลเป็นรายเดือนและแสดงข้อมูลไว้ ณ ป้ายสถิติอุบัติเหตุบริเวณหน้าพื้นที่โครงการ โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงาน โดยจำนวนชั่วโมงปลอดอุบัติเหตุสะสมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เท่ากับ 3,627,525 ชั่วโมง	- สถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานและการทำงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 แสดงตั้งเอกสารแนบที่ 30
10. สถิติสภาวะการเจ็บป่วยและการตรวจสุขภาพ	• ภายในพื้นที่โครงการ	- สถิติสภาวะการเจ็บป่วยและการตรวจสุขภาพประจำปี	ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการได้ทำการรวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วยเกิดขึ้นของพนักงานภายในโรงงานและการทำงาน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ส่วนใหญ่พนักงานมีอาการไม่สบายทั่วไป เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบหู ตา คอ จมูก และระบบทางเดินอาหารตามลำดับ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง ภูมิแพ้ และรวบรวมสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวของประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน	- สถิติรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม 21 กลุ่มโรค (รง 504) แสดงตั้งเอกสารแนบที่ 38 - สถิติสภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานภายในโรงงานและการทำงาน เอกสารแนบที่ 39

ตารางที่ 4.2-8 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณสุขการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน / ปัญหา / อุปสรรค / การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
11. เศรษฐกิจ-สังคม	พื้นที่ศึกษาโดยรอบโครงการ	สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ	ปีละ 1 ครั้ง	ในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งจะรวบรวมผลและนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป โดยครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2568 โครงการได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ในชุมชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวน 471 ตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 3 ตัวอย่าง กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 28 ตัวอย่าง กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 42 ตัวอย่าง และกลุ่มครัวเรือน จำนวน 398 ตัวอย่าง จากการสำรวจความพึงพอใจต่อภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ มีความพึงพอใจในระดับมาก	รายงานการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2568 เอกสารแนบที่ 40