

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)

เลขที่ 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 9 ห้อง 909 A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
(ระยะก่อสร้าง)



TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
เลขที่ 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 9 ห้อง 909 A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
(ระยะก่อสร้าง)



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)


วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
ฉบับประจำเดือน


- (✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569
() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569
() อื่นๆ

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน



ลายมือชื่อ



ตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)**

1. ชื่อโครงการ โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 9 ห้อง 909 A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
5. จัดทำโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ทส 1009.5/25322 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : มกราคม พ.ศ. 2569
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวมที่เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A สูง 34 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ
อาคาร B สูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยใช้ประโยชน์เป็นโรงแรมจำนวน 273
ห้อง พื้นที่สำนักงาน (ให้เช่า) 15,430 ตารางเมตร พื้นที่พาณิชย์กรรม 2,089
ตารางเมตร และที่จอดรถ 529 คัน
 - กิจกรรมในโครงการ นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

บทที่	หน้าที่
1. บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 แผนการดำเนินการประจำปี	1-2
1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-4
2. รายละเอียดของโครงการ	2-1
2.1 ที่ตั้ง และการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-1
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ และการคมนาคมเข้าสู่โครงการ	2-1
2.1.2 การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ	2-1
2.1.3 การจัดผังบริเวณพื้นที่โครงการ	2-3
2.1.4 คนงานก่อสร้างและที่พัก	2-3
2.1.5 ระบบสาธารณูปโภคในช่วงการก่อสร้าง	2-6
2.1.6 ระบบป้องกันอัคคีภัยในช่วงการก่อสร้าง	2-10
2.1.7 ปริมาณดินและการจัดการในระยะก่อสร้าง	2-19
3. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)	4-23
4.1.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมา	4-43
4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)	4-84
4.2.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา	4-89
4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-129
4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)	4-132
4.4.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา	4-138



สารบัญ (ต่อ)

บทที่

หน้าที่

ภาคผนวก	ก หนังสือเห็นชอบและเอกสารสำคัญโครงการ
	ก1 หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.5/25322 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566
	ก2 ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรการ 39 ตรี
	ข รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ค เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ค1 กรมธรรม์ประกันภัย
	ค2 ใบประกอบวิศวกรรมควบคุม
	ค3 แผนการระงับเหตุฉุกเฉิน
	ค4 กฎระเบียบข้อห้าม
	ค5 ใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
	ค6 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน
	ค7 แผนเส้นทางรถบรรทุก
	ค8 เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงาน
	ค9 ใบผ่านอบรมผู้ควบคุมปั้นจั่น
	ค10 เดินสำรวจข้างเคียงก่อนเริ่มก่อสร้าง
	ค11 แบบตรวจ ปจ.1 สำหรับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
	ค12 เอกสารแจ้งทำงานล่วงเวลา
	ค13 ใบเสร็จขยะมูลฝอย
	ค14 เอกสารเดินสำรวจบ้านข้างเคียง
	ค15 เอกสารตรวจสอบสุขภาพคนงาน
	ค16 ใบเสร็จกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง
	ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
	ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ		หน้าที่
1-1	สภาพภายในพื้นที่โครงการ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569	1-4
4.1-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-23
4.1-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-27
4.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-28
4.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-29
4.1.1-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-81
4.1.1-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-82
4.1.1-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-83
4.2-1	จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-84
4.2-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-87
4.2-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง (Lmax) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-88
4.2-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สยาม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-88



สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพ	หน้าที่
4.2.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีสลม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-127
4.2.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง (Lmax) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีสลม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-127
4.2.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีสลม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-128
4.3-1 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-129
4.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	4-132
4.4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-134
4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-134
4.4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-135
4.4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-135
4.4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-136
4.4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-136
4.4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-137
4.4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-137



สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปภาพ	หน้าที่
4.1.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-142
4.1.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-142
4.1.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-143
4.1.1-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-143
4.1.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-144
4.1.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-144
4.1.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-145
4.1.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	4-145



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
3-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	
3-2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ บุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ระยะก่อสร้างของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	3-11
4-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4-2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ บุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)	4-2
4.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5)	4-24
4.1-2	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)	4-30
4.1-3	ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)	4-33
4.1-4	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)	4-36
4.1-5	ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)	4-39
4.1-6	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO2)	4-41
4.1.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5)	4-43
4.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)	4-85
4.2.1-1	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)	4-89
4.3-1	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-130
4.4-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ	4-133
4.4.1-1	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา	4-139

