

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)  
ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569



โครงการ ดี คอนโด ฮาย  
บริหารงานโดย นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ฮาย  
ที่ตั้งถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

## ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง



จัดทำโดย  
บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด  
เลขที่ 280/19 หมู่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160  
โทรศัพท์ : 02-082-2448 / 092-444-9800-2

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ดี คอนโด ฮาย

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนต์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ของนิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ฮาย ฉบับประจำเดือน

- ( ✓ ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569  
(   ) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569  
(   ) อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

| ผู้จัดทำรายงาน                                                                          | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1.  |            | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| 2.  |            | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |
| 3.  |            | นักวิชาการสิ่งแวดล้อม |



ขอแสดงความนับถือ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ดี คอนโด ฮาย**

1. ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด ฮาย
2. สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด ฮาย (ภาคผนวก ข-1)
3. สถานที่ติดต่อ : ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4. จัดทำโดย : บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนท์ จำกัด
5. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เลขที่ ทส.1009.5/4783 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย : ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 แสดงดัง (ภาคผนวก ข-2)
8. หน่วยงานอนุญาต : เทศบาลนครเชียงราย
9. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 10.3 ตารางวา (8,841.2 ตารางเมตร)
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - ระบบสาธารณูปโภค : ถนนภายในโครงการ ทางเข้า-ออกโครงการ มีจำนวน 1 แห่ง โดยถนนมีความกว้าง 10.6 เมตร เชื่อมกับถนนสาธารณะจ่ายอม ซึ่งมีความกว้างของเขตทาง 12 เมตร จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด จำนวน 143 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 19 คัน อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ
    - ระบบน้ำใช้ : แหล่งน้ำใช้ที่จ่ายให้แก่โครงการ ได้แก่ น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค โดยพื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และได้รับรองความสามารถในการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ
    - น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล : น้ำเสียที่เกิดจากโครงการ มาจากกิจกรรมในการดำเนินชีวิตตามกิจวัตรประจำวันทั่วไปของแหล่งที่พักอาศัย เช่น การซักล้าง การอาบน้ำชำระ ห้องส้วมและครัว คาดว่ามีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นของโครงการประมาณ 246.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดที่ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย
    - ระบบระบายน้ำ : การระบายน้ำในแนวดิ่ง เป็นระบบระบายน้ำแบบแยก (Separate System) โดยมีท่อระบายน้ำแยกกันระหว่างน้ำฝนและน้ำเสีย หลังจากนั้นจะไหลลงสู่ด้านล่างของอาคาร ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยจะเป็นท่อระบายน้ำในแนวดิ่งเพื่อรวบรวมระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไปการระบายน้ำในแนวนอน โดยน้ำฝนจากตัวอาคารจะถูกรวบรวมโดยท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตรสำหรับพื้นที่ต้นทาง และขนาด 0.60 เมตรสำหรับบริเวณปลายทางระบายน้ำ Slope 1:500
    - การจัดการมูลฝอย : ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ เป็นการคาดการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ประกอบด้วย ห้องพักทั้งหมด 482 ห้อง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นของอาคาร คำนวณจากชั้นที่มีจำนวนห้องพักอาศัยมากที่สุด คือ 20 ห้อง คิดเป็นปริมาณมูลฝอยรวม 288 ลิตร/ชั้น/วัน/อาคาร หากประเมินเป็นปริมาณมูลฝอยแยกประเภท จะได้ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท/ชั้น/วัน ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลาย 184.32 ลิตร มูลฝอยที่นำไปรีไซเคิล 86.4 ลิตร มูลฝอยทั่วไป 8.64 ลิตร และมูลฝอยอันตราย 8.64 ลิตร

- ระบบไฟฟ้าหลัก : โครงการได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และได้รับรองความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการอย่างเพียงพอ โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งไว้บนเสาอาคารละ 1 ชุด ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณลานจอดรถของแต่ละอาคาร จากนั้นจะเดินสายเข้าสู่เครื่องควบคุมไฟฟ้าก่อนที่จะจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารต่อไป ทั้งนี้ โครงการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Immersed type transformer ขนาด 800 KVA สำหรับอาคาร B และขนาด 1,000 KVA สำหรับอาคาร A เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของแต่ละชั้นในโครงการ
- ระบบระบายอากาศ : แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิดของห้องพัก ได้แก่ ประตูและหน้าต่างของแต่ละห้อง และหน้าต่างบริเวณสุดทางเดินภายในอาคาร ส่วนที่สอง บริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้พัดลมระบายอากาศช่วย ได้แก่ ภายในห้องน้ำ
- ระบบป้องกันอัคคีภัย : อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Signaling Devices) เป็นอุปกรณ์แจ้งสัญญาณให้ทราบว่าเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้น ซึ่งสามารถส่งเสียงให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน โดยอุปกรณ์ที่โครงการเลือกใช้ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 บันได จำนวน 1 ชุด/บันได ทั้ง 2 อาคาร
- พื้นที่สีเขียว : โครงการต้องจัดเตรียมและออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวสอดคล้องตามสัดส่วนของจำนวนผู้พักอาศัย 1 คนต่อพื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร และตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีที่จะต้องมีย่านพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าโดยปลูกไว้บริเวณชั้นล่าง (พื้นดิน)
- ระบบรักษาความปลอดภัย : โครงการจัดให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ และภายในอาคารตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัยและผู้มาเยี่ยมเยียนตลอดเวลา นอกจากนี้ จัดให้มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู Lobby จากห้องพัก พร้อมสัญญาณภาพโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการเข้า-ออกของบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนผู้พักอาศัยในโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โถงต้อนรับ ทางเดินในอาคาร โถงลิฟต์ และบันได

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                      | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| สารบัญ                                                                      | ก    |
| สารบัญภาพ                                                                   | ค    |
| สารบัญตาราง                                                                 | ง    |
| <br>                                                                        |      |
| <b>บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ</b>                                            |      |
| 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | 1-1  |
| 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป                                              | 1-2  |
| 1.3 รายละเอียดโครงการ                                                       | 1-4  |
| 1.3.1 ประเภท ขนาดของโครงการ และรูปแบบอาคารของโครงการ                        | 1-4  |
| 1.3.2 ระบบสาธารณูปโภค                                                       | 1-5  |
| 1.3.3 ระบบน้ำใช้                                                            | 1-5  |
| 1.3.4 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล                                                  | 1-7  |
| 1.3.5 ระบบระบายน้ำ                                                          | 1-8  |
| 1.3.6 การจัดการมูลฝอย                                                       | 1-9  |
| 1.3.7 ระบบไฟฟ้าหลัก                                                         | 1-10 |
| 1.3.8 ระบบระบายอากาศ                                                        | 1-10 |
| 1.3.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย                                                   | 1-11 |
| 1.3.10 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ                                           | 1-12 |
| 1.3.11 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ                                       | 1-12 |
| 1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 1-12 |
| 1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม              | 1-12 |
| 1.4.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                | 1-12 |
| <br>                                                                        |      |
| <b>บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>      |      |
| 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                   | 2-1  |
| 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | 2-1  |

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                                                              | หน้า                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                |                                                                                                                     |
| 3.1 บทนำ                                                                                                            | 3-1                                                                                                                 |
| 3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        | 3-1                                                                                                                 |
| 3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                           | 3-3                                                                                                                 |
| 3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                 | 3-8                                                                                                                 |
| 3.4.1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                              | 3-8                                                                                                                 |
| 3.4.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์                                                                                | 3-9                                                                                                                 |
| 3.4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง                                                                                   | 3-9                                                                                                                 |
| 3.4.4 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ                                                                                           | 3-15                                                                                                                |
| <b>บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b> |                                                                                                                     |
| 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                     | 4-1                                                                                                                 |
| 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                       | 4-1                                                                                                                 |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                                      |                                                                                                                     |
| ภาคผนวก ก                                                                                                           | สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ ของโครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ) |
| ภาคผนวก ข                                                                                                           | หนังสือสำคัญจากหน่วยงานราชการ                                                                                       |
| ภาคผนวก ค                                                                                                           | เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                   |
| ภาคผนวก ง                                                                                                           | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                 |
| ภาคผนวก จ                                                                                                           | สำเนาหนังสือรับรองการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์                                                     |
| ภาคผนวก ฉ                                                                                                           | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                 |
| ภาคผนวก ช                                                                                                           | สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน                                                           |

## สารบัญภาพ

| เรื่อง                                                                                           | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการ ดีคอนโด ฮาย                                                          | 1-3  |
| ภาพที่ 1.2-2 ลักษณะโครงการ                                                                       | 1-4  |
| ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่เขียวและการบำรุงรักษา                                                        | 2-38 |
| ภาพที่ 2.2-2 แนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ                                                            | 2-39 |
| ภาพที่ 2.2-3 การจัดการด้านการจราจร                                                               | 2-40 |
| ภาพที่ 2.2-4 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย                                                           | 2-42 |
| ภาพที่ 2.2-5 การจัดการด้านระบบประปาและน้ำใช้                                                     | 2-44 |
| ภาพที่ 2.2-6 การจัดการดูแลสรวายน้ำ                                                               | 2-46 |
| ภาพที่ 2.2-7 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม                                                       | 2-48 |
| ภาพที่ 2.2-8 การจัดการขยะมูลฝอย                                                                  | 2-49 |
| ภาพที่ 2.2-9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                           | 2-50 |
| ภาพที่ 2.2-10 ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน                                                     | 2-52 |
| ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย                                                    | 2-53 |
| ภาพที่ 3.4.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง                                                           | 3-10 |
| ภาพที่ 3.4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)                               | 3-13 |
| ภาพที่ 3.4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)                                        | 3-13 |
| ภาพที่ 3.4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)                       | 3-13 |
| ภาพที่ 3.4.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)                     | 3-14 |
| ภาพที่ 3.4.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (TKN)                                      | 3-14 |
| ภาพที่ 3.4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)                                   | 3-14 |
| ภาพที่ 3.4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)            | 3-15 |
| ภาพที่ 3.4.4-1 การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ประจำวัน        | 3-15 |
| ภาพที่ 3.4.4-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสรวายน้ำ                                                     | 3-16 |
| ภาพที่ 3.4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) | 3-18 |
| ภาพที่ 3.4.4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)            | 3-18 |

## สารบัญตาราง

| เรื่อง                                                                                                             | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                          | 1-12 |
| ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                            | 1-13 |
| ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ)     | 2-2  |
| ตารางที่ 3.3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ)       | 3-2  |
| ตารางที่ 3.4.1-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                  | 3-8  |
| ตารางที่ 3.4.2-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                    | 3-9  |
| ตารางที่ 3.4.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569                               | 3-11 |
| ตารางที่ 3.4.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569                                               | 3-12 |
| ตารางที่ 3.4.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2569                       | 3-17 |
| ตารางที่ 3.4.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ระหว่างปี 2567-2569                                       | 3-17 |
| ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ) | 4-2  |
| ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ)   | 4-5  |



## ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก**    สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ ของโครงการ ดี คอนโด ฮาย (ระยะดำเนินการ)
- ภาคผนวก ข**    หนังสือสำคัญจากหน่วยงานราชการ
- ภาคผนวก ข-1    หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
- ภาคผนวก ข-2    สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
- ภาคผนวก ข-3    ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และใบรับรองตรวจสอบอาคาร
- ภาคผนวก ค**    เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ภาคผนวก ค-1    ระเบียบการพักอาศัย
- ภาคผนวก ค-2    วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ภาคผนวก ค-3    เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
- ภาคผนวก ค-4    รายการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ภาคผนวก ค-5    ใบรับรองการซ่อมอพยพหนีไฟ
- ภาคผนวก ค-6    รายงานสรุปสถิติการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก ง**    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง-1    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก ง-2    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโดยห้องปฏิบัติการ
- ภาคผนวก จ**    สำเนาหนังสือรับรองการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ภาคผนวก ฉ**    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก ช**    สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน