

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการโรงแรมรอยัลริเวอร์ ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2569 (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569) สามารถสรุปผลได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการโรงแรมรอยัลริเวอร์ ในระยะ ดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สรุปผลได้ว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ยกเว้น บางมาตรการที่โครงการได้มีการงดเว้นกิจกรรม ดังกล่าวแล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะนำมาผ่านระบบกรองน้ำ และ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ให้มีมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากปัจจุบันโครงการรับน้ำประปาจากการประปาเพื่อใช้ใน กิจกรรมภายในโครงการทั้งหมด ไม่มีการสูบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตเป็นน้ำประปา จึงไม่ต้องดำเนินการในมาตรการดังกล่าว

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. การรวบรวมข้อมูลของโครงการ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการบันทึกและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ระบบระบาย น้ำทิ้งและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝนและป้องกันน้ำท่วม ระบบน้ำใช้ การจราจร และระบบกำจัดมูลฝอยและความปลอดภัย ใน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สรุปผลได้ว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ น้ำเสียหลังผ่าน ระบบบำบัด (EFFULGENCE) โดยผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า เมื่อนำผลการติดตามตรวจสอบ เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบ ของน้ำเสียบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดทั้งหมด เป็นไปตามมาตรฐานฯ