

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ แห่งที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายน้ำ สามารถสรุปได้ดังนี้

4.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Office CC/TC, จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen, จุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Office CC/TC และจุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen รายละเอียดดังนี้

คุณภาพน้ำทิ้งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 โรงอาหาร (Canteen) อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดก่อนเข้าระบบที่ Sewage Manhole Canteen และจุดบ่อตรวจการระบายก่อนออกภายนอกโครงการ Canteen ได้ โดยภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ โรงอาหารได้กลับมาเปิดใช้งานตามปกติ อย่างไรก็ตาม ระบบบำบัดน้ำเสียยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเดินระบบ (Start-up Phase) เพื่อปรับสภาวะการทำงานและสร้างเสถียรภาพของระบบบำบัด จึงยังไม่มีเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดดังกล่าวระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

สำหรับคุณภาพน้ำทิ้งบางสัปดาห์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น โครงการได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้มีความอยู่ในมาตรฐานกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียจุดก่อนเข้าระบบจะไม่นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เนื่องจากน้ำทิ้งจุดดังกล่าวยังไม่ผ่านการบำบัด และไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ

4.2.2 การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

การติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทำความสะอาดบ่อดักตะกอน โดยได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ หากพบปริมาณตะกอนสะสมในปริมาณมากจะดำเนินการทำความสะอาดทันที รายละเอียดดังภาคผนวก ข-7

4.2.3 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการฯ มีการติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยมีความถี่ในการตรวจสอบทุก 3 เดือน รายละเอียดดังภาคผนวก ข-6

4.2.4 การติดตามตรวจสอบระบบระบายน้ำ

โครงการมีการทำความสะอาดบ่อดักตะกอนความถี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากพบว่ามียตะกอนสะสมในปริมาณมาก