

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ ดินและการชะล้างของดิน ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย การจราจร การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขและสุขภาพ การจัดการสละขี้เถ้า สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว การบดบังแสงแดด การบังลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ การบดบังทัศนทิวทางลม การชดเชยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ การชดเชยสู่สังคม (Community-social) และการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ทางโครงการสามารถปฏิบัติครบถ้วนทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Whale Marina Condominium ของบริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
1. สภาพภูมิประเทศ	- รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของรั้วรอบพื้นที่โครงการ - ความสมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-23 และ ข-24	-
2. ดินและการชะล้างของดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ชนิด จำนวน และความสมบูรณ์ของต้นไม้ที่ปลูก	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-24	-
3. ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	- พื้นที่โครงการ	- คู่มือแผนปฏิบัติการเตรียมการรับมือ เรื่อง แผ่นดินไหว	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-20	-
4. คุณภาพอากาศ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่สีเขียว - เครื่องปรับอากาศประจำห้องพักอาศัย	- สภาพป้ายกำจัดความเร็ว - ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ความสะอาดและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-24 และ ข-25	-
	- พื้นที่โครงการ	- ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของสารไฮโดรคาร์บอน (HCL) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) ในเวลา 1 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _x) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) ในเวลา 24 ชั่วโมง - ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง	- ตรวจปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.023 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.0170 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 1.9990 ส่วนในล้านส่วน - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่า 0.0064 ส่วนในล้านส่วน - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.0047 ส่วนในล้านส่วน	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
5. เสียง	- ถนนภายในพื้นที่โครงการกำหนด สถานีตรวจวัดเสียงจำนวน 3 สถานีคือ 1. บริเวณพื้นที่โครงการ 2. ชุมชนบ้านพักอาศัยด้าน ทิศตะวันตก 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล นาจอมเทียน	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว - ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq} 24 hr) - ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L_{dn})	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ และรายงานผลการตรวจวัดต่อ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ปีละ 1 ครั้ง	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 55.1 - 60.4 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงสูงสุด มีค่าระหว่าง 98.1 - 103.2 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) มีค่า ระหว่าง 41.4 - 65.9 เดซิเบล (เอ)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานทุกพารามิเตอร์
6. ความสั่นสะเทือน	- ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-25	-
7. ทรัพยากรน้ำและ คุณภาพน้ำ	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลัง ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- ความเป็นกรดและด่างมีค่าระหว่าง 6.4 - 6.8 - บีโอดี มีค่าระหว่าง 4.0 - 92.4 มิลลิกรัมต่อลิตร - สารแขวนลอย มีค่าระหว่าง <10 - 38 มิลลิกรัมต่อลิตร - ซัลไฟด์ มีค่าระหว่าง <0.1 - 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร - สารที่ละลายได้ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 366 - 526 มิลลิกรัมต่อลิตร - ตะกอนหนัก มีค่า <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร - น้ำมันและไขมัน มีค่า <1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร - ทีเคเอ็น มีค่าระหว่าง 2.6 - 28.9 มิลลิกรัมต่อลิตร	- ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี และ ซัลไฟด์
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำวันทุกวัน และจัดเก็บสถิติ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-7	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
7. ทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ (ต่อ)			ข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูล - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือนและเสนอรายงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		
	- บ่อบำบัดและท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักมูลฝอย	- เศษมูลฝอย	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ		
8. การใช้น้ำ	- ระบบท่อจ่ายน้ำ - ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา (การรั่วซึมหรือแตก) - สี (Color), Pt-Co unit - รส (Taste) - กลิ่น (Odour) - ความขุ่น (Turbidity) - ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) - ปริมาณเหล็กทั้งหมด - ความกระด้างของน้ำ - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria) - อีโคไล (E.coli)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- สี มีค่าระหว่าง 3 – 5 แพลทินัม-โคบอลต์ - รส ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ - กลิ่น ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ - ความขุ่นมีค่า <0.01 เอ็นทียู - ความเป็นกรดและด่าง มีค่าระหว่าง 7.2 - 7.3 - ปริมาณเหล็กทั้งหมด มีค่าระหว่าง 0.037 - 0.044 มิลลิกรัมต่อลิตร - ความกระด้างทั้งหมด มีค่าระหว่าง 61 – 57 มิลลิกรัมต่อลิตร - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจไม่พบ - อีโคไล ตรวจไม่พบ	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
8. การใช้น้ำ (ต่อ)	- ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นหลังคา มิเตอร์น้ำประปาประจำห้องพัก	- ความสะอาดของน้ำใช้ - สถิติการใช้น้ำ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-26	-
9. การบำบัดน้ำเสีย	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อเกรอะ - บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบ โครงการ และบ่อดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) - ตะกอนหนัก (Settleable solids) - น้ำมันและไขมัน (Fat oil and grease) - ทีเคเอ็น (TKN) - ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย - สภาพการชำรุดของระบบสุขาภิบาล	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ และ จัดเก็บสถิติข้อมูลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ใน โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลเสนอต่อเทศบาล ตำบลนาจอมเทียน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	- ความเป็นกรดและด่างมีค่าระหว่าง 6.4 - 6.8 - บีโอดี มีค่าระหว่าง 4.0 - 92.4 มิลลิกรัมต่อลิตร - สารแขวนลอยมีค่าระหว่าง <10-38 มิลลิกรัมต่อลิตร - ซัลไฟด์ มีค่าระหว่าง <0.1 - 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร - สารที่ละลายได้ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 366 - 526 มิลลิกรัมต่อลิตร - ตะกอนหนัก มีค่า <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร - น้ำมันและไขมัน มีค่า <1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร - ทีเคเอ็น มีค่าระหว่าง 2.6 - 28.9 มิลลิกรัมต่อลิตร - รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-6 และ ข-7	- ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บีโอดี และ ซัลไฟด์

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
10. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำของโครงการ - ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การอุดตันหรือตันเงิน - การแตกรั่วหรือชำรุด	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
11. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย	- สภาพทั่วไป (การชำรุด) - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
12. การใช้ไฟฟ้า	- โคมไฟส่องสว่าง ส่วนภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ของบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง - ตำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - มิเตอร์ไฟฟ้าประจำห้องพัก - พื้นที่โครงการ - ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า	- สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ - สภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า - สถิติการใช้ไฟฟ้า - การสภาพการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า - การปิดล๊อคของหม้อแปลงไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงตั้ง ภาคผนวก ข-27 และ ข-28	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
13. การป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - พื้นที่โครงการ	- ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร - การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน ปีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-16	-
14. การจราจร	- บริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - สัญญาณจราจร - ที่จอดรถยนต์ที่เตรียมไว้ - พื้นที่โครงการ	- ระบบส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถยนต์ถนนและบริเวณทางเข้า-ออก - สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - จำนวนที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ 109 คัน - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน ปีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-29 และ ข-30	-
15. การสื่อสารและโทรคมนาคม	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง หรือผู้ร้องเรียน	- จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวัน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี	- ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการแต่อย่างใด	-
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
	- พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านทัศนียภาพ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านภูมิประเทศ - การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านทิศทางลม - การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับด้านทิศทางแสง	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		
17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) อาชีวอนามัย	- ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ห้องพักรวมมูลฝอย	- สภาพการใช้งานของระบบสุขาภิบาล - ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2) ความปลอดภัย 2.1 บุคคลภายในโครงการ	- พื้นที่โครงการ - ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ละชั้นของอาคาร - พื้นที่โครงการ - ระบบศัลยกรรม - พื้นที่โครงการ	- ระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ - สภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิด (CCTV) - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - สภาพการใช้งานระบบศัลยกรรม - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-31	-
2.2 บุคคลภายนอกโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- ระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ		

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
18. สาธารณสุขและสุขภาพผลกระทบหลัก 1) โรคที่เกิดจากมูลฝอยและน้ำเสีย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย	- สภาพทั่วไป (การชำรุด) - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - การลงบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
2) โรคระบบทางเดินอาหาร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	- เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ		
3) โรคผิวหนัง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	- เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ		
4) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักรวมมูลฝอย - พื้นที่โครงการ	- ความสามารถในการรองรับมูลฝอย - สภาพทั่วไป (การชำรุด) - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาดของห้องพักรวมมูลฝอย - สำนักรวความชุกชนของหนู แมลงวัน และแมลงสาบ - สภาพป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
18. สาธารณสุขและ สุขภาพผลกระทบ 1) โรคระบบหายใจ จากฝุ่นละออง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- ถนนโดยรอบพื้นที่โครงการ	- สภาพป้ายจำกัดความเร็ว	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงตั้ง ภาคผนวก ข-25	-
2) โรคระบบประสาท หูเสื่อมจากเสียง (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- ถนนภายในพื้นที่โครงการ - บริเวณติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร	- ป้ายจำกัดความเร็ว - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		
3) โรคที่เกิดจากสัตว์ เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- จุดวางถังรองรับมูลฝอย	- ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		
4) โรคที่เกิดจากคน เป็นพาหะนำโรค (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ความสะอาดและสุขอนามัย - สถิติการประชาสัมพันธ์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
18. สาธารณสุขและสุขภาพผลกระทบรอง (ต่อ) 5) อุบัติเหตุจากการจราจร (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บริเวณที่จอดรถยนต์ถนน และทางเข้า-ออกโครงการ - จุดติดตั้งสัญญาณจราจรภายในโครงการ - ที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียมไว้ - พื้นที่โครงการ	- ระบบส่องสว่างจราจร - สัญญาณจราจร - จำนวนที่จอดรถยนต์และที่จอดรถจักรยานยนต์ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด รายละเอียดแสดงตั้ง ภาคผนวก ข-29 และ ข-30	-
6) อุบัติเหตุจากระยะดำเนินการ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- บันทึกการทำงานของ รปภ. - พื้นที่โครงการ	- สถิติความปลอดภัย - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		
7) อุบัติเหตุจากอัคคีภัย (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- การซ้อมอพยพหนีไฟ - อุปกรณ์ป้องกันและเตือนภัย	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ		

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
19. การจัดการสระว่ายน้ำ 1) ด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ (1) โครงสร้าง (2) รางระบายน้ำ (3) โคมไฟส่องสว่าง (4) การแตกชำรุดของกระเบื้อง (5) ความสะอาดสระว่ายน้ำ (6) ขอบสระว่ายน้ำและทางเดิน	- สถานที่ตั้งรั้วหรือกำแพงและบริเวณของสระว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ - บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ - บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ - บริเวณสระว่ายน้ำโดยรอบ - สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ - สระว่ายน้ำ	- โครงสร้างและความปลอดภัยของรั้วหรือกำแพงและบริเวณของสระว่ายน้ำรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค - โครงสร้างของสระว่ายน้ำ - สภาพของรางระบายน้ำและฝาปิดรอบสระ - ตรวจสอบโคมไฟส่องสว่าง หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - สภาพกระเบื้องสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ หากชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - สภาพพื้นที่ว่างสำหรับใช้เป็นทิศทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
2) มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำและการใช้สระว่ายน้ำ (1) ความปลอดภัย (2) การช่วยชีวิต	- บริเวณสระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	- ป้ายบอกความลึกหรือเลขวอกระดับความลึก - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิต - ชุดปฐมพยาบาล	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
(3) การปฐมพยาบาล (4) รถรับ-ส่งผู้ป่วย (5) อุปกรณ์สื่อสารกรณีเหตุฉุกเฉิน (6) กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ว่ายน้ำไม่เป็น	- รถรับ-ส่งผู้ป่วย - โทรศัพท์ประจำสระว่ายน้ำ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีดารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ - สระว่ายน้ำ	- ความพร้อมรถรับ-ส่งผู้ป่วย - โทรศัพท์และประกาศหมายเลขโทรศัพท์ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เป็นต้น - อายุของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ		
3) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (1) การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free chlorine) - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria)	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น มีค่า <0.01 - 0.71 มิลลิกรัมต่อลิตร - ค่าความเป็นด่าง มีค่าระหว่าง 14 - 93 มิลลิกรัมต่อลิตร - ความกระด้าง มีค่าระหว่าง 34 - 329 มิลลิกรัมต่อลิตร - กรดไซยานูริก มีค่าระหว่าง 3 - 5 มิลลิกรัมต่อลิตร - คลอไรด์ มีค่าระหว่าง 105 - 5,943 มิลลิกรัมต่อลิตร - แอมโมเนีย มีค่า <0.20 - 0.77 มิลลิกรัมต่อลิตร - ไนเตรท มีค่าระหว่าง 0.7 - 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร - โคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่า <1.8 - <3 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร	- ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น คลอไรด์

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
3) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		- ฟิคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Fecal coliform) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- ฟิคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด ตรวจไม่พบ - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli) ตรวจไม่พบ	
(1)การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (2) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ (3) ตะกอนและตะไคร่ (4) กฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ (5) การจัดการสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและมูลฝอย	- เครื่องกรองสระว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำ - สระว่ายน้ำ - หอน้ำห้องส้วมบริเวณสระว่ายน้ำ	- การชำระหรือดูดตันของเครื่องกรองน้ำ - ความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ - ประกาศกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
(6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม (7) สระว่ายน้ำ (8) การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (9) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี	- บ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ท่อระบายน้ำของโครงการ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย - สระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบ - บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ - สถานที่เก็บสารเคมี	- เศษมูลฝอยในการบำบัดน้ำเสีย - ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย - การอุดตันหรือตันเขิน - ความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย - การบริโภคอาหารและน้ำดื่ม - การนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ - หลักสุขาภิบาลในการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ แมลงนำโรคและหนู - ระบบจัดการสารเคมี	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้างรายงานผลต่อ สผ. และเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เดือนละ 1 ครั้ง - ทุก 6 เดือน/ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ		
20. สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว	- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- ความสมบูรณ์ของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียว	- เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะดำเนินการ	- รวบรวมข้อมูลโดย บริษัท พาววิลเลียน บีช จำกัด - รายละเอียดแสดงตั้ง ภาคผนวก ข-24	-
21. การบดบังแสงแดด การบังลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวันตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 - ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการแต่อย่างใด	-
22. การบดบังทัศนภาพ	- ผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียงหรือผู้ร้องเรียน	- ร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ทุกวันตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 - ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการแต่อย่างใด	-

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่		
23. การขุดเซยสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปจากการพัฒนาโครงการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
24. การขุดเซยสังคม (Community-social)	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-
25. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ เป็นต้น	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- แสดงรายละเอียดในบทที่ 2 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-