

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KENSINGTON Kaset Campus (ระยะดำเนินการ) ภายใต้การดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด เคนซิงตัน เกษตร แคมปัส ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการ KENSINGTON Kaset Campus มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการฯ ที่ทางโครงการยังไม่ได้มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัท วี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
13. สระว่ายน้ำ - คุณภาพน้ำ (ระบบคลอรีน)	พารามิเตอร์ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) บริเวณที่ตรวจวัด - จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึกและบริเวณน้ำตื้น ความถี่ - วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิด และหลังดำเนินการ	การดำเนินการปัจจุบัน - โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 1 จุด แนวทางการดำเนินการ - ให้นิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้มีการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วันละ 2 ครั้ง ครึ่งละ 2 จุด ครอบคลุมพื้นที่บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น ดังนั้น ให้โครงการเพิ่มจำนวนจุดในการตรวจวัดเพิ่มอีก 1 จุด เป็นวันละ 2 ครั้ง ครึ่งละ 2 จุด ตามมาตรการที่กำหนด
	พารามิเตอร์ - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform bacteria) - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform bacteria) - จุลินทรีย์ หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> บริเวณที่ตรวจวัด - จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึกและบริเวณน้ำตื้น เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัด ขณะที่ผู้ใช้บริการสรวายน้ำมากที่สุด ความถี่ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	การดำเนินการปัจจุบัน - โครงการยังไม่มีมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำสรวายน้ำในพารามิเตอร์ <i>Total Coliform bacteria</i> , <i>Fecal Coliform bacteria</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> แต่อย่างใด แนวทางการดำเนินการ - ให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดหาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้นับอนุญาตเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สรวายน้ำ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น ได้แก่ <i>Total Coliform bacteria</i> , <i>Fecal Coliform bacteria</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ในความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ตามมาตรการที่กำหนด
	พารามิเตอร์ - คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) บริเวณที่ตรวจวัด - จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัด ขณะที่ผู้ใช้บริการสรวายน้ำมากที่สุด ความถี่ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	การดำเนินการปัจจุบัน - โครงการยังไม่มีมีการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำสรวายน้ำในพารามิเตอร์ Total Chlorine, Chloride, Ammonia และ Nitrate แนวทางการดำเนินการ - ให้โครงการทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสรวายน้ำ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น ในพารามิเตอร์ Total Chlorine, Chloride, Ammonia และ Nitrate ในความถี่ 1 ครั้ง/ปี ตามมาตรการที่กำหนด