

บทที่ 2

ผลการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II) ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ดี ชัวร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยดำเนินการก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 291/2568 ออกให้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568 (แสดงในภาคผนวก ข.) มีรายละเอียดผลการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

2.1 ขอบเขตการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/22975 เรื่อง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (แสดงไว้ในภาคผนวก ก.)

โดยได้กำหนดขอบเขตการตรวจวัดไว้ 3 ประเภท คือ

- ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ฯ
- ไม่มีข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ โดยบริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด ได้เริ่มติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากโครงการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว มีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 2.2-1

ตารางที่ 2.2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 ภูมิประเทศและภูมิสัณฐาน 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษจากการก่อสร้างอาคารโครงการ และติดตั้ง Mesh Sheet คลุมโดยรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของตัวอาคารกรณีติดต่อกับที่สาธารณะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง		×		รูปที่ 2-1		- โครงการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว จึงอยู่ในระหว่างการจัดให้มีแนวรั้วถาวรกันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ และไม่ได้จัดให้มี Mesh Sheet คลุมตัวอาคาร แต่จัดให้มีป้ายที่แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
2. จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	✓			รูปที่ 2-2	- โครงการจัดให้มีห้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ โดยห้องเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	✓			รูปที่ 2-3	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนงานโครงสร้างอาคารและการตกแต่งอาคาร รวมงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร ซึ่งได้ผ่านช่วงทำฐานรากและทำชั้นใต้ดินมาแล้ว	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (ก.ขย.) ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ บริษัทผู้รับเหมา พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ เมืองพัทยา และเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงาน เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ	√			รูปที่ 2-2	- โครงการติดป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้างไว้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการ หรือที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย โดยป้ายได้มีการระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ของโครงการ รวมถึงจัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา	
5. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการ เฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	√			รูปที่ 2-3	- โครงการได้ผ่านการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างมาแล้ว ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นโดยกำหนดแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจนและควบคุมการดำเนินงานไม่ให้รุกล้ำพื้นที่ภายนอก ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนงานโครงสร้างอาคารและการตกแต่งอาคาร รวมงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น บริเวณด้านหน้าโครงการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน กรณีมีเรื่องราวร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน และปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ	
7. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนอย่างน้อย 3 ช่องทาง ประกอบด้วย โทรศัพท์ Social Network (Line กลุ่ม) จดหมายร้องเรียนเจ้าหน้าที่ มวลชนสัมพันธ์ ของโครงการ และกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหน้าโครงการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน		×		รูปที่ 2-4		- โครงการไม่ได้จัดให้มีช่องทางร้องเรียนอย่างน้อย 3 ช่องทาง แต่จัดให้มีสำนักงานก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องราวร้องเรียน - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ
8. ตีตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		×		-		- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายตารางมาตรการฯ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการ แต่โครงการได้เก็บเอกสารมาตรการไว้ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการที่สามารถตรวจสอบได้สะดวก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
9. คูแลบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ	
10. บริษัท ดี ชัวร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ต้องดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-4	- บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการอยู่เสมอ	
11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความ สมบูรณ์และแข็งแรงมั่นคง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-1	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลสภาพรั้วให้มีความแข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ หากพบ การชำรุดจะรีบแก้ไขทันที	
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลายของดิน มาตรการขุดดินและถมดิน 1. กำหนดเวลาการขุดดินหรือถมดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ให้ดำเนินการเฉพาะ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และห้ามขุดดินหรือถมดิน ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	√			-	- โครงการได้ผ่านการขุดดินหรือถมดิน เพื่อก่อสร้าง ฐานรากมาแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ใน ระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงาน สถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร	
2. โครงการต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการได้ผ่านการขุดดินหรือถมดิน เพื่อก่อสร้าง ฐานรากมาแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ใน ระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงาน สถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. จัดที่จอดรถบรรทุกทุกภายในพื้นที่โครงการ เพื่อนำดินชุดออกจากโครงการใส่รถบรรทุกทุกดิน และขนดินออกจากโครงการ ในเวลาเร่งด่วน (10.00-15.00 น.)	√			-	- โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการขุดดินและถมดินมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถบรรทุกที่จัดให้มีเป็นสัดส่วน และไม่จอดรถกีดขวางทางจราจร	
4. ต้องคลุมท้ายรถบรรทุกให้เรียบร้อย โดยปิดคลุมส่วนบรรทุกทั้งหมด พร้อมผูกยึดผ้าใบกับรถบรรทุกให้แน่นหนา ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง	√			-	- การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการจัดให้มีการควบคุมให้รถบรรทุกทุกคันจะต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิดและผูกยึดให้แน่นหนาก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของวัสดุ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนงานโครงสร้างอาคารและการตกแต่งอาคาร รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ซึ่งได้ผ่านช่วงการขนส่งดินมาแล้ว	
5. จัดให้มีจุดล้างล้อรถภายในโครงการ ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกดินก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และโดยรอบ และป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการขนส่งหรือบรรทุกดินออกจากโครงการมาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณภายในโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นและการอุดตันของท่อระบายน้ำ	
6. จัดให้คนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบายน้ำ	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการขนส่งหรือบรรทุกดินออกจากโครงการมาแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณภายในโครงการเป็นประจำอยู่เสมอ	
7. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคัน ณ สถานที่ทิ้งดิน ก่อนออกจากสถานที่ทิ้งดิน	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่ทิ้งดิน และบริเวณภายในโครงการเป็นประจำอยู่เสมอ	
8. ขนส่งดินชุด ในช่วงเวลาขนส่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่ 'ไม่อยู่' ในข้อห้ามของกองบังคับการจราจร	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้จัดให้มีการขนส่งดินในช่วงเวลาตามที่กฎจราจรกำหนด และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของการจราจรอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	
9. จัดให้มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่ขุดดินดังกล่าวก่อนปรับกลับ	√			-	- โครงการจัดให้มีวัสดุคลุมดินในบริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
10. ตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการ ตลอดระยะก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันทีเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่สภาพดีดังเดิม	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากอาคารข้างเคียงอยู่เสมอ และในปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนความเสียหายจากการดำเนินโครงการต่ออาคารข้างเคียง	
11. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	√			-	- การดำเนินการที่ผ่านมาโครงการเลือกใช้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักและขนาดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่ให้เกินพิกัดและกำชับผู้ขับขี่ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	
12. โครงการแจ้งชุดและปรับถมดินภายในพื้นที่โครงการกับเมืองพัทยาก่อนเริ่มปฏิบัติ	√			-	- โครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตก่อสร้าง และได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	
13. ความเสียหายอันเกิดจากการขุดดินและถมดินที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเจ้าของโครงการรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที			√	-		- โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการขุดดินและถมดินมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีความเสียหายหรือข้อร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
14. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับขนส่งดินได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน	√			-	- ช่วงเวลาในการขนส่งดินโครงการได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน ในขณะที่ขนส่งดินอยู่เสมอ ทั้งนี้ โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการขนส่งดินมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ไม่มีการขนส่งดินในระหว่างนี้	
15. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก		×		-	-	- โครงการไม่ได้จัดให้มีแผ่นเหล็กอย่างหนาปูบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่านเพื่อป้องกันรถจมโคลน ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการไม่มีการขนส่งดินในระหว่างนี้
16. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่นอยู่นอกรั้วพื้นที่โครงการหรือถนนด้านหน้าโครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและในกรณีที่มีเศษดินเปียกร่วงหล่นต้องใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดทันที	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดเศษดินและทรายตามถนนด้านหน้าโครงการเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
17. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการคอยดูแลความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	
18. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนให้แก้ไขทันที		×		รูปที่ 2-4	- โครงการไม่มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น แต่จัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ	
19. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน และบริเวณสถานที่ทิ้งดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน เศษปูน และเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบและคอยทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อความสะอาดและไม่ให้มีเศษวัสดุตกค้างและอุดตันท่อระบายน้ำ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
20. บริษัท ดี ซีวี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ต้องควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขภาพได้ดิน</u> 1. จัดให้มีระบบป้องกันดินพังใช้ในส่วนงานก่อสร้างฐานราก และบำบัดน้ำเสีย เป็น Sheet Pile ความลึก 12 เมตร เพื่อความปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของดิน และป้องกันการพังทลายของดิน ส่วนบ่อหนองน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	√			รูปที่ 2-6	- โครงการจัดให้มีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและวางระบบของบ่อหนองน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหายจากการก่อสร้าง	
2. ตรวจสอบอาคารข้างเคียงโครงการตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าเกิดความเสียหาย โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโครงการคอยเพื่อตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงและขอรับรองเรียนจากอาคารข้างเคียง และในปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนความเสียหายจากการดำเนินโครงการต่ออาคารข้างเคียง	
3. จัดให้มีวิศวกรโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	√			-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบและสอบถามผู้พักอาศัยโดยรอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ ยังไม่มีความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
หากเกิดปัญหาขึ้นจากการก่อสร้างโครงการเจ้าของโครงการต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที					หากเกิดความเสียหายหรือมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง	
4. กรณีอาคารข้างเคียงมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง จะต้องกำหนดวิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซม และเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้าน และบริษัทควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมีเอกสารรับรองรายงานสภาพความเสียหายแนวทางการแก้ไขและซ่อมแซม กำหนดนัดหมายการซ่อม และการตรวจรับจากเจ้าของบ้านโดยต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 15 วันและหรือตามที่ได้ตกลงเวลาความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย			✓	-		- ในปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ และหากเกิดความเสียหายของอาคารข้างเคียง โครงการพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายโดยเร็วหากมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
1.3 คุณภาพอากาศ มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1. ในระหว่างก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้างและแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อติดต่อได้โดยตรง	√			-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบและสอบถามผู้พักอาศัยโดยรอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ ยังไม่มีความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ หากเกิดความเสียหายหรือมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ โครงการพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความเสียหายหรือข้อร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง	
2. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ไลน์กลุ่ม) หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที		×		รูปที่ 2-4		- โครงการไม่ได้จัดให้มีช่องรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงที่เป็นสื่อออนไลน์หรือกล่องรับความคิดเห็น แต่โครงการจัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียน - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. จัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชน โดยรอบรับทราบถึงแผนการดำเนินการของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโดยประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้พื้นที่ข้างเคียงรับทราบเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งในปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ	
4. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (ก x ย) ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ บริษัทผู้รับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ และเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง พร้อมแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดตั้ง Line Add เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ		×		รูปที่ 2-4		- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการและมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1. ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง		×		รูปที่ 2-5		- โครงการไม่ได้ติดตั้ง Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) ปิดคลุมอาคารขณะก่อสร้าง ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยและชุมชนโดยรอบ และโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีร่องรอยจากอาคารข้างเคียง
2. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่จำเป็น	√			รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-5	- โครงการได้จัดให้พื้นที่กองวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ และไม่ใช่พื้นที่ภายนอกโครงการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยการดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุอยู่เสมอ	
3. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด	√			-	- โครงการจัดให้ใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเพื่อลดการหล่อคอนกรีตภายในพื้นที่ก่อสร้างและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดทำในพื้นที่ที่คลุมผ้าใบหรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	√			รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-5	- โครงการควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง ตัดเหล็ก หรือดำเนินการที่ก่อให้เกิดมลภาวะในพื้นที่ปิด มีหลังคาคลุม และเนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากบ้านอาศัยและชุมชน ประกอบกับโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน	
5. ฉีดพรมน้ำภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เช่น ทางเดินรถ จุดกองเศษวัสดุ เป็นต้น ทุกวัน ทั้งนี้ ต้องฉีดพรมน้ำให้มีความชื้นตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดฝุ่นละออง และตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำ และการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางเข้า-ออกทางเดินรถ จุดกองเศษวัสดุ รวมถึงบริเวณบ้านพักคนงานเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. ติดตั้งระบบท่อพ่นละอองน้ำบนรั้วโครงการก่อสร้างและบนผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ที่คลุมอาคารตามความสูงของอาคารและให้ดำเนินการเครื่องพ่นละอองน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมการทำงานและดำเนินการต่อเนื่อง ไปจนกว่าจะดำเนินการด้านภูมิสถาปัตย์แล้วเสร็จ		×		รูปที่ 2-5		- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งระบบท่อพ่นละอองน้ำในช่วงที่มีการทำกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นประจำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด เก็บกวาดเศษวัสดุ เศษดิน ทราาย ภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ
7. บริเวณปากทางเข้า-ออกเชื่อมกับถนนสาธารณะประโยชน์ต้องปิดทึบตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราาย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ		×		รูปที่ 2-1 และ รูปที่ 2-5		- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งรั้วปิดทึบทางเข้า-ออก ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณทางเข้า-ออกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราาย หรือฝุ่นตกค้างบนถนนสาธารณะประโยชน์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
8. บริษัท ที ซีวี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	√			-	- บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานฯ โดยควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง	
9. โครงการต้องจัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมูลงานก่อสร้างของโครงการ	√			-	- โครงการได้แจ้งมาตรการที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องพึงปฏิบัติตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการให้ทราบตั้งแต่ต้น เพื่อให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานฯ	
10. โครงการจะติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ จากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่า คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม หรือมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จะหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาด	√			-	- ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โครงการได้มีการติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในโครงการเพื่อลดผลกระทบจาก ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัดเจาะเจียร์ ชัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างโครงการชั่วคราว โครงการต้องให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด						
11. ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และสั่นสะเทือน บริเวณด้านหน้าโครงการ		×		-		- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ โครงการจะรีบติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถได้เห็นได้ชัดเจน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการด้านการขุดดิน 1. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้าง ให้คนงานใช้สายฉีดน้ำ ล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่งออกภายนอกโครงการ และทำความสะอาดดินเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนน และท่อระบายน้ำ	√			-	- โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการขนส่งดินออกนอกโครงการมาแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร และโครงการยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เสมอ	
2. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่น	√			รูปที่ 2-4	- โครงการได้จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรอยู่เสมอ	
3. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	√			-	- โครงการได้จัดให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาตามที่กฎจราจรกำหนด และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของการจราจรอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	
4. จัดให้มีที่ล้างล้อบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง หรือให้มีคนงานฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โครงการให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
5. บริเวณปากทางเข้า-ออกเชื่อมกับทางสาธารณะด้านเหนือ ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างเสร็จ		×		รูปที่ 2-1 และ รูปที่ 2-5		- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งรั้วปิดทึบทางเข้า-ออก ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณทางเข้า-ออกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างบนถนนสาธารณะประโยชน์
มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1. การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในพื้นที่ของโครงการ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเก็บกองเศษวัสดุต่าง ๆ ไว้ให้เป็นระเบียบ อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด และคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กองเศษวัสดุอยู่เสมอเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	
2. ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด หากมีผงซีเมนต์มากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าหรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อม	√			รูปที่ 2-2	- โครงการจัดให้มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ภายในบริเวณพื้นที่โครงการที่มีลักษณะปิดมิดชิดเพื่อเก็บผงซีเมนต์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. จัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำ	√			รูปที่ 2-2	- โครงการจัดให้มีการกองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ภายในบริเวณพื้นที่อย่างเป็นระเบียบอยู่เป็นสัดส่วน ไม่กีดขวางทางสัญจร และอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัด ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีรถขนย้ายวัสดุก่อสร้างออกจากโครงการเพื่อนำไปกำจัด	
4. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดและทำความสะอาดเศษดินและทรายที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ รวมทั้งฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นและถนนโครงการเป็นประจำ	
มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร						
1. ใช้ผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	√			-	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างหิน และทรายเพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	
2. กำหนดให้มีมาตรการล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยใช้แรงดันน้ำฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณถนนภายในโครงการก่อนออกสู่ถนนสาธารณะเป็นประจำอยู่เสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องลงระหว่างการพัก	√			-	- โครงการได้กำหนดให้การใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องย่นระหว่างช่วงพัก เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงรบกวน	
4. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างการก่อสร้างโดยต้องตรวจสอบบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนำการบำรุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร)	√			-	- โครงการได้จัดให้มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น และดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งานอุปกรณ์ก่อสร้างของคนงานก่อสร้าง	
5. จำกัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กม./ชม.	√			รูปที่ 2-4	- โครงการได้จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของรถที่สัญจรภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ	
6. ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กัน หลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย และจัดให้มีการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการอย่างเป็นระเบียบ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในขณะ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					ถ้าเสี่ยงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งป้องกันการจราจรติดขัดในบริเวณใกล้เคียง	
7. มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	√			-	- โครงการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรในการดำเนินการขนย้ายวัสดุก่อสร้างของโครงการ	
มาตรการด้านการจัดการของเสีย 1. กำชับคนงานไม่ให้เผาทำลายมูลฝอยและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมรณรงค์ และติดป้าย “ห้ามจุดไฟ ห้ามเผามูลฝอย วัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง”	√			-	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานก่อสร้างคอยกำชับคนงานไม่ให้เผาทำลายมูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างและติดป้ายห้ามจุดไฟและห้ามเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้าง และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงานอยู่เสมอ	
2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยกำชับให้คนงานก่อสร้างดูแลและทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริเวณห้องน้ำมีความสะอาดและไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสู่ภายนอก	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน - จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมพื้นที่ที่มีการขุดดิน หากไม่ได้ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่นั้น	√			-	- โครงการจัดให้มีการขุดดินและถมดินภายในบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น รวมถึงจัดให้มีการดูแลปิดคลุมและทำความสะอาดพื้นที่ขุดดินอยู่เสมอ	
มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 1. จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) บริเวณพื้นที่โครงการ โดยกำหนดจุดติดตั้งเครื่องตรวจวัดได้บริเวณด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 จุดทุกวันในช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อเมืองพัทยา ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) และตรวจวัดบริเวณร้านขายเครื่องดื่ม (ด้านทิศตะวันออก) จำนวน 1 จุดตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) โดยรายงานผลการตรวจวัดต่อเมืองพัทยา ทุกเดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	√			รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงใน ภาคผนวก ค.	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้ในพื้นที่โครงการบริเวณทิศตะวันออกและบริเวณร้านขายเครื่องดื่ม (ด้านทิศตะวันตก) ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ภายในพื้นที่โครงการ โดยกำหนดจุด ติดตั้งเครื่องตรวจวัดไว้บริเวณด้านทิศตะวันออก จำนวน 1 จุด เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง)	√			รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงในภาคผนวก ค.	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้ภายในพื้นที่โครงการบริเวณทิศตะวันออก โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามที่มาตรการกำหนด	
3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5และเมืองพัทยา หากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	√			-	- โครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตรวจวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา และโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน	
4. โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการจัดให้มีการกำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
1.4 เสียง 1. กำหนดช่วงเวลางานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นต้น วันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องเฉพาะเพนระบบฐานรากเท่านั้น ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต และดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างโดยเด็ดขาด	√			รูปที่ 2-3	- โครงการได้ผ่านขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม การก่อสร้างฐานรากแล้ว ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ โครงการได้ควบคุมเสียงจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	√			-	- โครงการได้เข้าพบและสอบถามผู้พักอาศัยโดยรอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ ยังไม่มีความเสียหายจากการดำเนินการของโครงการ หากเกิดความเสียหายหรือมีการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง	
3. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี พร้อมทั้งแจ้งแผนที่ชัดเจนให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	√			-	- โครงการได้วางแผนกำหนดเวลาและวิธีการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน โดยกำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานให้เหมาะสม และเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยลดระดับเสียง และในปัจจุบันไม่มีข้อร้องเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. จัดให้มีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนา 0.45 มม.3 แผ่น ซ้อนกัน ให้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม. (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB (A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียง ออกแบบให้ประกอบและถอดได้ โดยนำไปวางรอบแหล่งกำเนิดเสียง แต่ละช่วง ดังนี้ - ช่วงทำฐานราก เป็น Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ความหนา 0.45 มม. 3 แผ่น ซ้อนกัน ให้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม. (หรือวัสดุอื่นเทียบเท่าที่ลดระดับเสียงลงไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการทุกด้าน		×		-		- การดำเนินการที่ผ่านมาในช่วงการทำฐานราก โครงการไม่ได้ให้มี Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดเป็นลอน) ตามที่มาตรการกำหนดไว้
- ช่วงงานขึ้นโครงสร้าง ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และช่วงตกแต่ง และช่วงตกแต่งและเก็บงาน เป็น Metal Sheet (แผ่นเหล็กรีดลอน) ความหนา 0.45 มม. 3 แผ่นซ้อนกัน ให้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม. (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า		×		รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงแสดงในภาคผนวก ค.		- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง Metal Sheet เพื่อป้องกันเสียง ทั้งนี้ โครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงที่ติดตั้งไว้ภายในบริเวณโครงการเพื่อเฝ้าระวัง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
25 dB (A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 3.00 เมตร ที่ขอบอาคารโรงแรมทุกชั้นในการก่อสร้างซึ่งต้องทำกิจกรรมตกแต่งเฉพาะชั้นที่ผนังแล้วเท่านั้น						ผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
- ช่วงตกแต่งและเก็บงาน เริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง	√			รูปที่ 2-3	- ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างผนังปิดล้อมชั้นของอาคารในแต่ละชั้นแล้ว ทั้งนี้ โครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร	
5. ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง	√			-	- โครงการได้กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคอยควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานโดยลดการส่งเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	
6. ก่อนที่จะลงเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคาร ให้เจ้าของโครงการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานงานและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าของอาคาร ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้า 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการและต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	√			-	- โครงการได้ผ่านช่วงเวลาการลงเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากมาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ จากการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการยังไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
7. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงชื่อ โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II) ของบริษัท ดี ชัวร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประเภทอาคารโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม สูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก รวม 152 ห้อง พื้นที่อาคารรวม 7,876.18 ตร.ม. ห้องอาหาร พื้นที่นั่งเล่น-พักผ่อน สระว่ายน้ำ พื้นที่สีเขียวพร้อมทั้งระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างของเมืองพัทยา และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน		×		รูปที่ 2-2 และรูปที่ 2-4		- โครงการติดป้ายเขตพื้นที่ก่อสร้างแต่ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ติดต่อผู้ดำเนินโครงการได้ และมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งยังไม่ได้ติดป้ายแสดงช่องทางร้องเรียนไว้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการหรือที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย - โครงการจัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ
8. เลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคาร/บ้านพักอาศัยใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรไปยังผู้พักอาศัยข้างเคียง	√			-	- โครงการได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลโดยคำนึงถึงระยะห่างจากอาคารและที่พักอาศัยโดยรอบ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน ทั้งนี้ บริเวณข้างเคียงโครงการไม่มีบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
					ทำให้ไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกิจกรรมของโครงการ อีกทั้งโครงการคอยตรวจสอบเครื่องจักรกลทุกครั้งก่อนใช้งานอยู่เสมอ	
9. ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	
10. การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน	√			-	- โครงการกำชับให้การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงจากการตกหล่น รวมทั้งลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน	
11. ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน กรณีมีการร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ สำนักงานก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
12. กรณีผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย ประสานงานกับ บ้านพักอาศัยที่ได้รับ ความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไข ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดซึ่งสามารถยอมรับได้กับทั้งสองฝ่าย เช่น การจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและ เด็กเล็ก โดยจะจัดหาที่พักชั่วคราวตามความประสงค์ ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าจะจบกิจกรรม การก่อสร้างที่มีเสียงดัง โดยพิจารณาเป็นแต่ละราย			✓	-		- การดำเนินการของโครงการในปัจจุบันนี้ยังไม่มีกรณีผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุย ประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับ ความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางทันที ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียน - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจาก ผู้พักอาศัยข้างเคียงกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
13. เลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	√			-	- โครงการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้างที่ช่วยลดระดับเสียงรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด	
14. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวจะต้องให้ดับเครื่องหรือเบาดเครื่องลงระหว่างพัก	√			-	- โครงการได้กำหนดให้การใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องยนต์ระหว่างช่วงพักเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและเสียงรบกวน	
15. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการเพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดไว้ไม่เกิน 70 B/A ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540) หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานโครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข	√			รายงานผลการตรวจวัดเสียงแสดงในภาคผนวก ค.	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามที่มาตรการได้กำหนด เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านเสียงอย่างต่อเนื่อง	
16. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียงในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน		×		-		- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ จะรีบดำเนินการติดตั้งป้ายดังกล่าวโดยเร็ว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
17.โครงการต้องแจ้งวิธีการดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทราบเพื่อนำไปดำเนินการติดตั้งลดผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้าง		×		-		- โครงการไม่ได้ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราว รวมทั้งพื้นที่ ก่อสร้างโครงการไม่ได้อยู่ติดกับอาคารบ้านเรือนจึงไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างใกล้เสร็จ และยังไม่มีการร้องเรียน
1.5 ความสิ้นสละเทือน 1. จัดให้มีตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างประสานงานกับอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร พร้อม ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนาเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย	√			-	- โครงการได้จัดให้มีตัวแทนของโครงการร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าตรวจสอบสภาพอาคารก่อนการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง	
2. ก่อนที่จะทำการก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่ออาคารที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	√			-	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาเข้าพบอาคารข้างเคียงเพื่อแจ้งการดำเนินงาน พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างสำหรับการติดต่อโดยตรง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. จัดให้มีการทำเสาเข็มอาคารด้วยวิธี Hydraulic Static Pile Driver or Jack In Pile หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเทคนิคการพื้นฐานรากที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง	√			-	- การดำเนินการที่ผ่านมาในช่วงลงเสาเข็มโครงการเลือกใช้วิธีการทำเสาเข็มด้วยเทคนิคที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการลงเสาเข็มมาแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร	
4. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากมีการเทปูนหรือคอนกรีตที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง และเกินจากเวลาที่กำหนด จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และไม่เกิน 3 วัน/ สัปดาห์ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	√			-	- โครงการได้ผ่านช่วงการเทปูนหรือคอนกรีตที่ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องมาแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระหว่างขั้นตอนการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร	
5. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารข้างเคียง และความเสียหายจากการก่อสร้างต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก		×		-		- โครงการยังไม่มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าวหลุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรมทันที เมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากชุมชน			✓	-		- การดำเนินกิจกรรมของโครงการในปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดความเสียหายของอาคารข้างเคียงเกิดขึ้นและยังไม่มีข้อร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
7. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด	✓			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญคอยทำการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงให้มากที่สุด	
8. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแก้ไขโดยทันที		×		รูปที่ 2-4		- โครงการยังไม่ได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามแต่จัดให้มีสำนักงานก่อสร้างและมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ
9. โครงการต้องคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างและกำหนดเงื่อนไขต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับและให้หยุดการก่อสร้างทันทีโดยเงื่อนไขดังกล่าวจะระบุอยู่ใน TOR ในสัญญาว่าจ้าง	✓			-	- โครงการจัดให้ผู้ควบคุมก่อสร้างรวมถึงคนงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
10. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลตรวจวัด ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	√			รายงานผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแสดงในภาคผนวก ค.	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับการสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งในปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์ และงานระบบในอาคาร โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างตามที่มาตรการกำหนด	
11. กรณีผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐาน (5 มม./วินาที) ต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการทำงาน	√			รายงานผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแสดงในภาคผนวก ค.	- จากผลการตรวจวัดการสั่นสะเทือนในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2569 เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	
12. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และเสนอรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 51/5 และเมืองพัทยา หากหลีกเลี่ยงหรือไม่นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 101/2	√			-	- โครงการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตรวจวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา และโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
1.6 ทรัพยากรน้ำ 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน จัดให้มีห้องส้วม 12 ห้อง คิดเป็นคนงาน 10 คน ต่อ 1 ห้อง	√			รูปที่ 2-7	- ปัจจุบันโครงการมีคนงานก่อสร้างจำนวน 20 คน โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน จำนวน 5 ห้องซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง ดังนั้นสัดส่วนการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมดังกล่าว จึงมีความเพียงพอ (คิดเป็นคนงาน 4 คน/ห้อง)	
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระบบถึงสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร ก่อนระบายลงสู่ระบายน้ำด้านหน้าโครงการ		×		รูปที่ 2-6		- โครงการยังไม่ได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ แต่ใช้ระบบเกราะเท่านั้น
3. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	√			รูปที่ 2-7	- โครงการจัดให้มีคนงานรับผิดชอบดูแลและทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสะอาดและสุขลักษณะที่เหมาะสม	
4. ประสานงานให้รถสูบล้างถนนของเมืองพัทยาเข้ามาสูบล้างถนนภายในระบบบำบัดไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม			√	-		- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีรถสูบล้างถนน ทั้งนี้ เมื่อรถสูบล้างถนนในระบบบำบัดเต็ม โครงการจะประสานงานเมืองพัทยาหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เข้ามาสูบล้างโดยทันที

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
5. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบของเสียภายในห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสียออก โดยให้เมืองพัฒนานำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบ พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ			√	-		- โครงการอยู่ในช่วงระหว่างขั้นตอนการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรมและงานระบบในอาคาร ทั้งนี้ ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะดำเนินการสูบของเสียจากห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสียให้เมืองพัฒนานำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล จากนั้นปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่เก็บกวาดมูลฝอยออกจากบ่อดักมูลฝอยสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับผิดชอบทำความสะอาดและเก็บกวาดมูลฝอยจากบ่อดักมูลฝอยชั้นสุดท้ายก่อนปล่อยน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการประจำอยู่เสมอไม่ให้มีมูลฝอยอุดตันระบบระบายน้ำ	
7. ให้ชุดลอกแนวรางระบายน้ำที่ขุดไว้รอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อดักตะกอนตามความเหมาะสม (ก่อนเข้าฤดูฝนและหลังผ่านฤดูฝน) ตลอดระยะก่อสร้าง		×		-		- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกแนวรางระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างและบ่อดักตะกอน เนื่องจากสภาพรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนยังอยู่ในสภาพใช้งานได้และไม่พบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
						การอุดต้นในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยหรือเศษวัสดุอุดต้นระบบระบายน้ำ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	√			-	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	
2. จัดทำรั้ว ความสูง 6 เมตร ตามขอบของพื้นที่โครงการ และควบคุมการดำเนินงานเฉพาะบริเวณก่อสร้างที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเสียงที่มีผลต่อกิจกรรมของสัตว์ป่าในพื้นที่ใกล้เคียง		×		รูปที่ 2-1		- การดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโครงการไม่ได้จัดให้มีการก่อสร้างรั้วความสูง 6 เมตร ตามขอบพื้นที่โครงการ แต่โครงการจัดให้มีแนวรั้วถาวรกันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. หากพบสัตว์ป่าในพื้นที่ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง			✓	-		- การดำเนินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสภาพโครงการไม่มีลักษณะที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ารวมถึงพื้นที่โดยรอบโครงการ
4. กำหนดระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้คนงานก่อสร้างล่านำมาเป็นอาหารหรือทำอันตรายต่อสัตว์ที่พบในระหว่างก่อสร้างโดยจงใจ ยกเว้นเหตุจำเป็น	✓			-	- โครงการกำชับคนงานก่อสร้างห้ามล่าหรือทำอันตรายต่อสัตว์หากพบว่ามีสัตว์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบสัตว์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง	
5. ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทผู้รับเหมา/หัวหน้างาน/คนงานก่อสร้าง ทราบว่าห้ามล่าหรือจับสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มนก ซึ่งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดให้นกบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ฝ่าฝืนมีความผิดจะถูกดำเนินคดีและได้รับโทษตามกฎหมายทั้งจำคุกและปรับ	✓			-	- โครงการได้กำชับให้ผู้ควบคุมคนงานและคนงานก่อสร้างไม่ให้มีการล่าสัตว์หรือจับสัตว์ป่า หรือนกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	√			-	- โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์การใช้น้ำ 3.1 การใช้น้ำ 1. พื้นที่ก่อสร้างจัดตั้งสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถึงสำเร็จรูปความจุ 20 ลบ.ม จำนวน 1 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.25 วัน	√			รูปที่ 2-6	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปชนิดถึงสำเร็จรูปเพื่อใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ	
2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้ เป็นต้น	√			-	- โครงการได้กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน และตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	
3. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง	√			-	- ปัจจุบันยังไม่มีรั่วไหลของน้ำของท่อ ทั้งนี้ โครงการจัดให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะบริเวณข้อต่ออย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ	
4. จัดให้มีที่เก็บสำรองน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงานไว้ อย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน	√			-	- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้และจัดให้มีน้ำดื่มบรรจุขวดให้คนงานก่อสร้างใช้ได้เพียงพอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
5. ประสานงานให้การประสานงานภูมิภาควิทยา (ชั้นพิเศษ) เข้าตรวจสอบจุดเชื่อมต่อน้ำประปาที่ใช้ร่วมกับชุมชน หากพบปัญหา เช่น ท่อน้ำประปาแตกหรือรั่วซึม ให้ดำเนินการแก้ไขทันที	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรของโครงการทำการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อน้ำประปาที่ใช้ร่วมกับชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการแก้ไขทันทีหากพบการรั่วซึมหรือความเสียหายของท่อ	
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีห้องส้วม 12 ห้อง ซึ่งมีลักษณะมิดชิด คิดเป็นคนงาน 10 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม/วัน จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจนได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง (ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ			√	รูปที่ 2-7	- ปัจจุบันโครงการมีคนงานก่อสร้างจำนวน 20 คน โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน จำนวน 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง ดังนั้นสัดส่วนการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมดังกล่าวจึงมีความเพียงพอ คิดเป็นคนงาน 4 คน/ห้อง	
2. จัดพื้นที่สำหรับการชำระล้างให้แก่คนงานโดยเฉพาะโดยมิให้น้ำเสียท่วมขังในบริเวณดังกล่าวและมีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ		×		รูปที่ 2-7		- โครงการไม่ได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับการชำระล้างของคนงานโดยเฉพาะไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้คนงานก่อสร้างได้กลับไปชำระล้างร่างกายที่บริเวณบ้านพักคนงานเนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการอยู่ติดกับบ้านพักคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. จัดให้มีหัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	√			รูปที่ 2-7	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	
4. ห้ามทิ้งเศษมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ใด ๆ และน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงในท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด	√			-	- โครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างห้ามทิ้งมูลฝอยเศษวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ หรือปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	
5. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องส้วมโดยใช้การดักและใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุมบ่อที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง	√			-	- โครงการดำเนินการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเข้าดำเนินการทันทีเมื่อพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	
6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมน้ำสะอาดและไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่กลิ่นรบกวนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
7. ประสานเมืองพัทยาให้สุบสิ่งปฏิกูลในส่วนเกรอะไปกำจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน /ครั้ง หรือเมื่อส่วนเกรอะเต็ม			√			-โครงการจะประสานงานให้รถสุบสิ่งปฏิกูลของเมืองพัทยาเข้ามาดำเนินการสุบ และกำจัดสิ่งปฏิกูลในระบบบำบัดทันทีเมื่อเต็มเพื่อป้องกันการรั่วไหลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8. กำหนดให้มีการตรวจวัด pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, TKN และ Fat, oil and Grease จากน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	√			รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแสดงในภาคผนวก ค.	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายที่บริเวณบ้านพักคนงานของโครงการที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	
มาตรการรื้อถอนห้องส้วมคนงานหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1. ทำความสะอาดพื้นที่ ภายหลักรื้อถอนและเมื่อนิคมพื้นที่แล้วเสร็จทันที			√	-	-	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ตามมาตรการที่กำหนดทันที

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคทั้งก่อนและหลังรื้อถอน			√	-		
3. กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ โดยให้เมืองพัทยานำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล			√	-		
4. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดถังส้วมที่รื้อถอนแล้วก่อนนำไปกำจัดหรือไม่เก็บกองรวมกับเศษวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนนำไปกำจัด			√	-		
5. สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยเมืองพัทยานำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล			√	-		
6. ฉีดล้างทำความสะอาดถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและสูบน้ำออกจากถังบำบัดจนสะอาด			√	-		
7. น้ำจากการฉีดล้างทำความสะอาด จะนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ			√	-		
8. ขุดถังบำบัดขึ้นมาจากใต้ดิน แล้วขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำถังบำบัดน้ำเสียที่ขุดขึ้นมาไปกำจัด			√	-		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป						
9. การขนส่งถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่จะเคลื่อนย้ายให้เป็นระบบปิด โดยใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ใช้ขนส่ง			✓	-		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม						
1. จัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณจุดล่างล้อยรถ และบ่อดักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✓			-	- โครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำนอกพื้นที่โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ	
2. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✓			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณหน้างานเพื่อป้องกันมิให้เศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างอุดตัน หรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	
3. ดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	✓			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. ล้างรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นลงสู่พื้นถนนที่ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ฝุ่นละออง และอุบัติเหตุบนท้องถนน	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดเศษดินที่ตกหล่นบนพื้นถนนอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	
3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง (แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว) ที่มีความคงทน ขนาดเหมาะสม และมีฝาปิดมิดชิด	√			รูปที่ 2-7	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่มีความเหมาะสม และมีฝาปิดมิดชิดเพื่อรองรับการคัดแยกและจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ	
2. จัดคนงานทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้ง เป็นประจำทุกวัน	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปจำหน่ายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็นประจำทุกวันเพื่อลดภาระการทำงานของหน่วยงานเก็บขน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. กำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมงานกำกับดูแลและกำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับที่โครงการจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	
4. ติดต่อประสานงานสำนักงานสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมมลพิษฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูลเมืองพัทยาให้เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ และรอการเก็บขนจากเมืองพัทยา เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในพื้นที่โครงการ	
5. ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ต้องปิดให้มิดชิดและทำความสะอาดเป็นประจำ โดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	√			รูปที่ 2-7	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี มีการปิดฝาให้มิดชิดทำความสะอาดเป็นประจำและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมห่างจากอาคารข้างเคียง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ โครงการหมั่นตรวจสอบไม่มีมูลฝอยล้นออกจากถังอยู่เสมอ	
6. ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	√			-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรค หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
7. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่น	√			-	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมงานกำกับดูแลและควบคุมไม่ให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด	
8. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสะสม	√			-	- โครงการได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บเศษวัสดุไว้แล้วที่มีพื้นที่เก็บเพียงพอและอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้มีการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของเศษวัสดุในพื้นที่โครงการ	
9. จัดพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล กับเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัด	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบโดยแยกเศษวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลออกจากเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ	
10. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูนก็จะนำมาปรับระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบ่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	√			-	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยทำการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจำหน่ายและประสานให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยทั้งภายในและภายนอกโครงการ เพื่อไม่ให้แหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน และป้องกันการตกค้างของมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาดพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการสะสมของมูลฝอยกลิ่นเหม็น และการรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน 1. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการเพื่อความปลอดภัยจากมัจฉาชีพ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่ส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	√			รูปที่ 2-8	- โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย และจัดให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่ส่องไปยังบริเวณข้างเคียง	
2. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น	√			รูปที่ 2-8	- โครงการกำหนดให้คนงานใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน โดยเปิดใช้งานเฉพาะที่จำเป็น	
3. ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-8	- โครงการยังได้ติดสติ๊กเกอร์ “ช่วยกันประหยัดไฟ” ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ ได้กำชับให้คนงานปิดไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้า	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎและมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด	
5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน	√			-	- โครงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการประหยัดพลังงานและความทนทานในการใช้งาน	
6. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน	√			-	- โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าประจำหน้างาน ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลการใช้งานระบบไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างปลอดภัย	
7. ประสานงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับชุมชน หากพบปัญหา เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด/ไฟดับ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที			√	-		- การดำเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้าง ในปัจจุบันนั้น ยังไม่เกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดหรือขัดข้องแต่อย่างใด
3.6 การจราจร 1. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ โดยไม่ล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนภายนอกโครงการ	√			รูปที่ 2-5	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่ขนย้ายวัสดุ และพื้นที่จอดรถบรรทุกภายในโครงการ ที่จัดให้มีภายในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยไม่ล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนภายนอกโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกลงบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ				รูปที่ 2-5	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	
3. จัดเตรียมผ้าใบคลุมท้ายกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้าออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกลงบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัยและหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถขนส่ง ร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย	√			-	- โครงการจัดให้มีการควบคุมให้รถบรรทุกทุกคันจะต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิดและผูกยึดให้แน่นหนาก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดทำความสะอาดทันที	
4. จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัยทั้งในและนอกพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ชุมชนและผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนด้านทางเข้าออกโครงการเห็นได้ชัดเจนและมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการสัญจร	
5. กำหนดเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือโครงการ และถนนสุขุมวิทเป็นหลักในการขนส่ง	√			-	- โครงการกำหนดเส้นทางในการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือของโครงการและถนนสุขุมวิทเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. รถบรรทุกที่เข้าสู่โครงการทุกคันจะต้องติดป้ายทั้ง 3 ด้าน ของรถบรรทุกโดยเป็นป้ายขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งป้ายต้องระบุชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ผู้ชุมชนโทรแจ้งหากขับขีไม่สุภาพหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ		×		-		- การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการไม่ได้ติดติดป้ายแสดงชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบนรถบรรทุก แต่โครงการได้กำชับให้คนขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังและควบคุมความเร็วตามที่ได้กำหนดในมาตรการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
7. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่ข้ายาย เพื่อป้องกันการหลุดตัวของถนน	√			-	- โครงการได้เลือกใช้รถบรรทุกที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะงานและวัสดุที่ขนย้าย เพื่อป้องกันความเสียหายและการหลุดตัวของถนน	
8. กวดขันและตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่าง ๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และต้องขับด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	√			-	- โครงการตรวจสอบพนักงานขับรถและผู้ควบคุมเครื่องจักรอย่างเข้มงวดห้ามดื่มสุราหรือใช้สารที่มีผลต่อระบบประสาทขณะปฏิบัติงานและให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	
9. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นยานพาหนะหรือเครื่องจักรนั้นเกิดชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	√			-	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำ เพื่อให้พร้อมใช้งานและลดความเสี่ยงจากการชำรุดขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
10. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนน สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน		×		-		- โครงการไม่ได้ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและสีบริเวณท้ายรถขณะที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง แต่โครงการได้กำชับให้คนขับรถขับด้วยความระมัดระวังและควบคุมความเร็วรถเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะขนส่ง
11. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน		×		รูปที่ 2-4		- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบ และป้ายจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณหน้าโครงการคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร
12. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	√			-	- โครงการได้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้อยู่ในพิกัดที่กำหนด และกำชับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
13. จัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นและกรณีที่มีความยาวของวัสดุมากกว่ากระเบบรถบรรทุกจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก		×		รูปที่ 2-3		- โครงการไม่ได้ติดตั้งสัญญาณเตือนให้รถตามหลังมองเห็น แต่โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนส่งเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุ
14. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนากับรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้ให้มีการตรวจสอบการผูกมัดและยึดวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับรถบรรทุกให้แน่นหนาก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการตกหล่นของวัสดุ	
15. ห้ามจอดรถเจ้าหน้าที่ รถรับ-ส่งคนงาน รถบรรทุก หรือกองวัสดุก่อสร้าง บริเวณไหล่ทางของทางสาธารณะประโยชน์ ถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร	√			รูปที่ 2-4	- โครงการได้กำชับห้ามจอดยานพาหนะและวางวัสดุก่อสร้างบนไหล่ทางหรือถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการจราจร นอกจากนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและตรวจตราโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำอยู่เสมอ	
16. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่ง และก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการข่าจรูจของทางเท้าหรือฝาบ่อพัก หรือเกิดความเสียหายบนถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่โครงการจากรถบรรทุกของโครงการโครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือ		×		-		- รถบรรทุกที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ ทั้งนี้ โครงการได้กำชับให้คนขับรถบรรทุกด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและหากเกิดความ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
สาธารณูปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที						เสียหายต่อถนน ทางเท้าฝาบ่อพักหรือสาธารณูปการในพื้นที่โดยรอบโครงการจรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทันที
17. จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถปูน ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่ต้นทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจร และไม่มีการจอดสะสม ทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการติดขัด	√			รูปที่ 2-4	- โครงการได้จัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรอยู่เสมอ เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณการจราจร และไม่มีการจอดสะสม ทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการติดขัด	
18. วางแผนและจัดการขนส่งดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกำหนดช่วงการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ - รถบรรทุก 6 ล้อ นอกชั่วโมงเร่งด่วน - รถบรรทุก 10 ล้อ ห้ามเวลา 07.00-08.30 น. และ 15.00-20.00 น.	√			-	- โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านการจราจรและชุมชน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
19. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมออกทางสาธารณประโยชน์ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อแอมสะท้อนแสงในเวลากลางวัน และกระบอกไฟกระพริบหรือธงสีแดง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการจัดการ ตลอดระยะก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุสำเร็จรูปจากโรงงาน 1. เลือกผู้จำหน่ายและให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐานกรมการขนส่ง มีการติดระบบ GPS เพื่อตรวจสอบความเร็วในการขับขี่ ตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขับขี่อยู่เสมอ มีการตรวจเช็คสภาพรถตามระยะทางและเวลาในการขนส่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน และขับขี่ตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด		×		-	- โครงการไม่ได้ใช้ระบบติดตาม GPS เพื่อตรวจสอบความเร็วในการขับขี่ ทั้งนี้ โครงการได้กำชับให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกในขณะขนส่งต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และจะต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนขนส่งทุกครั้ง รวมถึงควบคุมปริมาณวัสดุให้เหมาะสมกับการรองรับน้ำหนักของวัสดุ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่ออุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบจากการขนส่งวัสดุของโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. โครงการหรือผู้ที่ให้บริการขนส่ง ต้องเลือกพาหนะในการขนส่ง ให้มีความเหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักวัสดุที่ต้องการขนส่ง ไม่บรรทุกเกินขีดจำกัดของรถ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	√			-	- โครงการเลือกใช้พาหนะที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักวัสดุโดยควบคุมไม่ให้บรรทุกวัสดุเกินพิกัดของรถบรรทุก และปฏิบัติตามมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
3. โครงการต้องแจ้งผู้ให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป เพิ่มความปลอดภัยในระหว่างขนส่งสินค้ามาด้วยการรัด ไม่ว่าจะเป็นรัดพาเลท หรือรัดที่บรรจุภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเบรค การเลี้ยว การหักหลบบนถนนที่ไม่ราบเรียบ	√			-	- โครงการกำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างดำเนินการบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนาระหว่างการขนส่งพร้อมทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนทำการขนส่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ	
4. รถขนส่งวัสดุทุกคันต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ เพื่อป้องกันฝุ่นและฝน	√			-	- โครงการจัดให้รถขนส่งวัสดุทุกคันมีการคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะขนส่งและได้รับผลกระทบจากฝนตกระหว่างการขนส่ง	
5. โครงการต้องแจ้งผู้ให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป ติดป้ายแสดงชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้บริเวณท้าย และด้านข้างของรถขนส่งวัสดุทุกคันที่มายังโครงการ	√			-	- โครงการได้แจ้งให้กับผู้ให้บริการขนส่งวัสดุก่อสร้างทำการติดติดป้ายแสดงชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อบนรถบรรทุก ทั้งนี้ โครงการได้กำชับให้คนขับรถขับซัดด้วยความระมัดระวังและควบคุมความเร็วตามที่กำหนดในมาตรการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้างสำเร็จรูปที่เข้ามาภายในโครงการทุกคัน ให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย เช่น สายรัด ผ้าใบคลุม ป้ายแสดงชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น	√			-	- โครงการจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบรถขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกคันก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของโครงการ	
7. กรณีพบว่าผู้ให้บริการขนส่งวัสดุปฏิบัติตามความปลอดภัยไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติ โครงการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการขนส่งวัสดุแก้ไขโดยทันที	√			-	- โครงการได้กำชับผู้ให้บริการขนส่งวัสดุได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1. ก่อสร้างแนวอาคาร ส่วนประกอบของอาคารให้ได้ตามขนาดและแบบแปลนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานคอยปฏิบัติงานที่อยู่ประจำโครงการอยู่เสมอ	
2. วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมดูแลการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนการวางผังฐานรากของอาคารและการกำหนดตำแหน่งเสาเข็มของอาคารให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้อย่างเคร่งครัด และตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ตำแหน่งขนาดระยะต่าง ๆ ภายในโครงการให้ถูกต้องตรงตาม	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างดูแลตั้งแต่การวางผังฐานรากและตำแหน่งเสาเข็มให้ตรงตามแบบแปลนพร้อมตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้ายให้เป็นไปตามแบบแปลนและกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
แบบแปลนและเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทุกประการ						
3. จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ ความชำนาญในการก่อสร้าง เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่กำหนด	
4. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบก่อสร้างให้ละเอียด	√			-	- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งคนงานก่อสร้างศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบก่อสร้างอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการดำเนินงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด	
5. การก่อสร้างอาคารแต่ละชั้น จะต้องวัดความสูงของชั้นจากระดับอ้างอิงของอาคาร ถึงชั้นนั้น ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความสูงของอาคารและความถูกต้องของการทำงานระหว่างชั้นให้ตรงกับแบบที่ออกแบบไว้	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรได้ดำเนินการตรวจวัดความสูงของอาคารในแต่ละชั้นทุกครั้งก่อนทำการก่อสร้างอาคารทุกครั้ง เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของระดับความสูงและการก่อสร้างระหว่างชั้นให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้าง โดยตรวจสอบ หมดหลัก หมดอ้างอิง ตำแหน่ง ขนาด ระดับแนว ก่อสร้าง (ตั้งกล้องวางแนว) เป็นต้น เพื่อให้ก่อสร้าง บนพื้นที่ดินได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามแบบ ก่อสร้าง และให้ช่างสำรวจทำการปักหมุดวางแนว ก่อนก่อสร้าง	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบแบบแปลนกับพื้นที่ ก่อสร้าง โดยตรวจสอบหมดอ้างอิง ตำแหน่งและ แนวก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด และถูกต้องตามแบบก่อสร้างแล้ว	
7. ระหว่างการก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ก่อสร้างทุกวัน	√			-	- โครงการจัดให้มีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนอย่างต่อเนื่องตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เมืองพัทยา) เข้าไปรับรองเรื่องพื้นที่ใช้สอยของอาคาร ในช่วงที่ ก่อสร้างอาคารในแต่ละชั้น			√	-		- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระหว่าง ขั้นตอนการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์และงานระบบ ในอาคารซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จโครงการจะแจ้งให้หน่วยงาน อนุญาตเข้ามาตรวจสอบและรับรอง พื้นที่ใช้สอยของอาคารต่อไป

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3.6 การสื่อสาร 1. โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงโดยโครงการต้องทำหนังสือแจ้งบ้าน/อาคารที่อยู่ในระยะประชิด และระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ หากได้รับผลกระทบจากการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ สามารถหารือกับเจ้าหน้าที่ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้จนถึงภายในระยะ 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ โดยติดต่อได้ที่เจ้าของโครงการ (คุณธนกร) หมายเลขโทรศัพท์ 081-893-0933 กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบเพื่อหาหรือการแก้ไขปัญหา แต่หากเกิดกรณีตกลงกันไม่ได้ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)		×		รูปที่ 2-4		- โครงการไม่ได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งมาตรการฯ ต่าง ๆ ให้แก่ บ้าน/อาคารในระยะประชิด และภายใน 100 เมตร จากขอบเขตโครงการ แต่จัดให้มีมาตรการฯ เก็บไว้ที่สำนักงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการและใช้เป็นจุดประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ - ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจและสังคม 1. โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน การทรุดตัว การระบายน้ำ น้ำเสีย มูลฝอย การจราจรติดขัด ความปลอดภัย เศรษฐกิจตกต่ำ น้ำประปาแรงดันต่ำ	√			-	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง เสียงรบกวน การระบายน้ำ การจราจร และความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง อีกทั้งโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	
2. กำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในระยะการก่อสร้างตลอดจนปัญหา และความ ต้องการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่าง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ เพื่อสำรวจผลกระทบจากการมีโครงการ พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่โครงการเสนอไว้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเปิดใช้อาคาร ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ปีละ 1 ครั้ง		×		รูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-4		- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนไว้ที่สำนักงานก่อสร้างซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ของโครงการที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ - ปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารหรือพื้นที่ข้างเคียง และไม่พบข้อ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
						ร้องเรียนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
3. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	√			-	- โครงการได้พิจารณาคัดเลือกแรงงานสัญชาติไทยเป็นลำดับแรก โดยแรงงานส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในโครงการเป็นคนไทย และมีแรงงานต่างชาติร่วมปฏิบัติงานบางส่วนตามความเหมาะสมและความจำเป็นของงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการมีคนงานก่อสร้างจำนวน 20 คน	
4. กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	√			-	- โครงการได้คัดเลือกแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	
5. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	√			-	- โครงการได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่อสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดเก็บข้อมูลและเอกสารไว้ที่สำนักงานก่อสร้างเพื่อที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย	
6. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุใส่เสื้อผ้าชุดปฏิบัติพร้อมติดบัตรแสดง ข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสอบสภาพร่างกายว่าเป็น		×		-		- โครงการไม่ได้จัดให้คนงานก่อสร้างติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
ผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมตรวจสอบได้เสมอ						คอยตรวจสอบดูแลคนงานก่อสร้างอยู่เสมอ อีกทั้งโครงการได้ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งเสพติดหรือของมีนเมาในบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ
7. จัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับคนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยไม่ให้อยู่ติดกับบ้าน/อาคารข้างเคียง		×		-		- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับคนงานก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะดำเนินการจัดให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
4.2 การสาธารณสุข มาตรการป้องกันโรคจากคนงานก่อสร้าง 1. พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	√			-	- โครงการได้คัดเลือกบริษัทรับเหมาที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และกำหนดให้ในสัญญาว่าจ้างระบุแนวทางคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของพนักงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงออกเสียก่อนจะรับเข้าทำงาน กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	√			-	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติสุขภาพของพนักงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองโรคติดต่อร้ายแรงก่อนเข้าทำงาน และในกรณีจ้างแรงงานต่างด้าวโครงการได้คัดเลือกเฉพาะแรงงานที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคไข้เลือดออก 1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่วิศวกรคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างและอาศัยอยู่ภายในบ้านพักคนงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันโรค		×		-		- โครงการยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่วิศวกรคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง แต่โครงการได้กำชับและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
2. จัดเจ้าหน้าที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตามภาชนะหรือจุดต่าง ๆ ที่มีน้ำขังภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	√			-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะและจุดที่มีน้ำขังภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ทั้งนี้ โครงการได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในช่วงที่มีฝนตกและมีน้ำท่วมขัง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. ภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ต้องมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้ยุ่งลายวางไข่ สำหรับภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง		×		รูปที่ 2-7		- โครงการไม่ได้จัดให้มีภาชนะกักเก็บน้ำที่มีฝาปิด เช่น อ่างเก็บน้ำอาบเพื่อป้องกันยุ่งลายวางไข่ ทั้งนี้ได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ำอยู่เสมอ
4. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นไปที่ถังน้ำในห้องน้ำ บ่อน้ำ และภาชนะที่ขังน้ำได้เมื่อฝนตก	√			-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเน้นบริเวณถังน้ำในห้องน้ำพนักงาน บ่อน้ำและภาชนะที่อาจมีน้ำขังจากฝนตก ไม่มีลูกน้ำยุงลายหากพบให้รีบดำเนินการทิ้งอยู่เสมอ	
5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุในหัวข้อ 3.4 เรื่อง การจัดการมูลฝอย	√			-	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคอุจจาระร่วง 1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง แก่วิศวกรคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานภายใน พื้นที่ก่อสร้างและอาศัยอยู่ภายในบ้านพักคนงาน ให้มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ การเตรียม การปรุง การบริโภคอาหารโดยยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"		×		-		- โครงการยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง แก่วิศวกรควบคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง แต่โครงการได้กำชับและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
						ในโครงการอยู่เสมอ รวมทั้งแจ้งให้มีการรับประทานอาหารเช้าที่ปรุงสุกและสะอาดอยู่เสมอ
2. ติดตั้งอ่างล้างมือ สบู่หรือเจลล้างมือ และกระดาษสำหรับเช็ดมือบริเวณหน้าห้องน้ำ และจุดรับประทานอาหาร เพื่อให้สามารถล้างมือได้ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ		×		-		- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งอ่างล้างมือสบู่หรือเจลล้างมือ และกระดาษเช็ดมือบริเวณหน้าห้องน้ำ และจุดรับประทานอาหาร และได้กำชับให้พนักงานรักษาความสะอาดและรักษาสุขลักษณะอยู่เสมอ
3. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้แก่เจ้าหน้าที่และคนงานของโครงการ	√			-	- โครงการได้จัดให้น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดสำหรับเจ้าหน้าที่และคนงานภายในพื้นที่โครงการไว้อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
4. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล และถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ	√			-	- โครงการได้กำชับให้มีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล และให้คนงานถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำทุกวัน	√			รูปที่ 2-7	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างคอยทำความสะอาดห้องน้ำที่บริเวณบ้านพักคนงานเป็นประจำอยู่เสมอ รวมทั้งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	
6. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอย ที่ระบุในหัวข้อ 1.6 เรื่องทรัพยากรน้ำ หัวข้อ 3.2 เรื่องการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และหัวข้อ 3.3 เรื่องการจัดการมูลฝอย	√			-	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยตามที่ระบุไว้ในหัวข้อดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ 1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แก่วิศวกรคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง ที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างและอาศัยอยู่ภายในบ้านพักคนงาน ให้มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ การป้องกันตนเองจากการถูกกัด		×		-		- โครงการยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่วิศวกรควบคุมงาน ผู้รับเหมา และคนงานก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการจะรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจ้งให้ทราบ และการทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานโดยเด็ดขาด	√			-	- โครงการไม่อนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับและจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน	
3. หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด โดยไม่เหยหรือรังแกให้สัตว์โมโห รวมทั้งไม่ยุ่งหรือเข้าใกล้สัตว์ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ	√			-	- โครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และคนงานหลีกเลี่ยงเข้าใกล้สัตว์และไม่เหยหรือรังแกสัตว์ ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า	
4. ผู้ที่ถูกสัตว์ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง นานอย่างน้อย 15 นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อ กักสัตว์ที่กัดไว้ 10 วัน และไปหาหมอโดยเร็วที่สุด เพื่อรับการฉีดวัคซีนสังเกตอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา 10 วัน			√	-		- การดำเนินการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างถูกสัตว์กัดหรือข่วน ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่สำนักงานก่อสร้างไว้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 1. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักภายในพื้นที่ก่อสร้างเด็ดขาด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	√			รูปที่ 2-3	- โครงการจัดไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานที่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและดูแลตลอดเวลา	
2. โครงการนำมาตรการของกรมควบคุมโรคมาใช้กำหนดเป็นมาตรการทั้งในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ)	√			-	- โครงการจัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรคทั้งภายในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงานนอกพื้นที่โครงการ	
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงอย่างเคร่งครัด			√	-		- ปัจจุบันไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ.2563 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558			√	-		- ปัจจุบันไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่อพื้นที่โดยรอบ 1. พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัท รับเหมา จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	√			-	- โครงการมีบริษัทรับเหมาที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ	
2. ตรวจสอบประวัติทางด้านสุขภาพของพนักงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองคนงานที่อาจเป็นโรคติดต่อร้ายแรงออกเสียก่อนจะรับเข้าทำงาน กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	√			-	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติสุขภาพของคนงานก่อสร้างเพื่อคัดกรองโรคติดต่อร้ายแรงก่อนเข้าทำงาน และในกรณีจ้างแรงงานต่างด้าวโครงการได้คัดเลือกเฉพาะแรงงานที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย	
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียงความสั่นสะเทือน การจราจร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ระบุในหัวข้อ 1.3 เรื่องคุณภาพอากาศ 1.4 เรื่องเสียง หัวข้อ 1.5 เรื่องความสั่นสะเทือน หัวข้อ 3.6 เรื่องการจราจรและหัวข้อ 4.3 เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การจราจร และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ล้อมรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกำหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		×		รูปที่ 2-1	-	- โครงการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว จึงอยู่ระหว่างการจัดให้มีแนวรั้วถาวรกันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ และไม่ได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ล้อมรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ แต่จัดให้มีป้ายที่แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
2. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้างหรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด	√			รูปที่ 2-3	- โครงการจัดการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างออกเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกในการดำเนินการก่อสร้าง	
3. สถานที่ที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ซึ่งป้ายสัญลักษณ์ต้องมีขนาดเหมาะสมและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้	√			รูปที่ 2-1	- โครงการได้จัดให้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และข้อควรปฏิบัติในบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตรายภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีขนาดเหมาะสมเห็นได้ชัดเจนไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และใช้สัญลักษณ์สากลที่สามารถเข้าใจได้	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น ในส่วนของตัวอาคารที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผ่นกันควรทำราวกัน และมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก		×		-		- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นกันและตาข่ายป้องกันวัตถุตกลงมาตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งในปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีผนังปิดล้อมรอบอาคารโครงการแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระหว่างขั้นตอนการตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตย์และงานระบบในอาคาร และการดำเนินกิจกรรมของโครงการในปัจจุบันยังไม่พบกรณีวัสดุหรือวัตถุตกลงจากอาคาร
5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้าออกโครงการ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร				รูปที่ 2-4	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	
6. จัดไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-8	- โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1. จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	√			คู่มือความปลอดภัย แสดงผัง ภาคนวค ฉ.	- โครงการได้จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยให้ผู้ควบคุมคนงานและคนงานก่อสร้างปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังอย่างเคร่งครัด	
2. สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในคนงานทุกคน ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอย่างไร ความปลอดภัยในการทำงานต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ	√			-	- โครงการได้กำชับให้คนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติงาน	
3. จัดวางวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	√			รูปที่ 2-2	- โครงการได้จัดให้มีห้องจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอ	
4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	√			-	- โครงการได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
มาตรการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	√			คู่มือความปลอดภัย แสดงดัง ภาคผนวก จ.	- โครงการได้จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยให้ผู้ควบคุมคนงานและคนงานก่อสร้างปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังอย่างเคร่งครัด	
2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามกฎหมายระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างติดตามและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้คนงานสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	
3. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้างและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	√			รูปที่ 2-8	- โครงการได้จัดเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างได้สวมใส่ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. ห้ามดื่มสุราหรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	√			เอกสาร ประกอบการ ผูกอบรม พนักงาน แสดงใน ภาคนวก ฉ.	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมคนงานคอยกำชับให้คนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและห้ามไม่ให้คนงานดื่มสุรา เสพสิ่งมึนเมา หรือหยอกล้อเล่นกันในระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีผู้ควบคุมคนงานคอยกำกับดูแลและบังคับใช้บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน	
5. จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	√			รูปที่ 2-8	- โครงการจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้อยู่ที่บริเวณสำนักงานก่อสร้างใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างในกรณีเกิดอุบัติเหตุ	
มาตรการด้านความปลอดภัยจากการใช้ทาวเวอร์เครน 1. ควบคุมการกวาดแขนบูม (Boom) ของทาวเวอร์เครนให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	√			-	- การดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้ติดตั้งทาวเวอร์เครนไว้บริเวณด้านทิศเหนือของโครงการและได้ควบคุมการกวาดแขนบูมของทาวเวอร์เครนให้อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและควบคุมอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปัจจุบันโครงการได้ถอดการติดตั้งทาวเวอร์เครนแล้ว	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
2. จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานของเครนอย่างใกล้ชิด	√			-	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งในปัจจุบันโครงการได้ถอดการติดตั้งทาวเวอร์เครนแล้ว	
3. ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพของการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิงค์ เชือก อุปกรณ์การยก และต้องคลองควบคุมโดยไม่มี Load	√			-	- โครงการได้จัดให้วิศวกรและผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครนและอุปกรณ์ยกก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันโครงการได้ถอดการติดตั้งทาวเวอร์เครนแล้ว	
4. การติดตั้งเครนต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรอง รวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น	√			-	- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งเครนโดยมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองและมีวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมคอยควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันโครงการได้ถอดการติดตั้งทาวเวอร์เครนแล้ว	
5. ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรรับทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที	√			-	- โครงการได้กำชับให้หยุดงานทันทีเมื่อตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และแจ้งผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรเพื่อดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
6. ในการประกอบการทดสอบใช้งาน การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทาวเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้ ทาวเวอร์เครน ต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	√			-	- โครงการได้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิต กำหนดอย่างเคร่งครัด ในการประกอบ การทดสอบ ใช้งานการซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทาวเวอร์ เครนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน โครงการได้ถอดการติดตั้งทาวเวอร์เครน	
7. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมเสมอ เช่น หมวกนิรภัย ปลั๊กดเสียง เป็นต้น	√			-	- โครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงาน	
8. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ ทำหน้าที่ในส่วนของทาวเวอร์เครน เข้าใกล้ในสถานที่ ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด	√			-	- โครงการได้ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านทาวเวอร์เครน เข้าใกล้บริเวณปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและควบคุม พื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันโครงการได้ถอดการติดตั้ง ทาวเวอร์เครนแล้ว	
9. ขณะที่มีการยกหรือฝนตกหนัก ทาวเวอร์เครนต้อง หยุดทำงาน ไม่มีการขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายของ โดยเด็ดขาด	√			-	- ปัจจุบันโครงการได้ถอดการติดตั้งทาวเวอร์เครน แล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระหว่างขั้นตอน การตกแต่งและเก็บงาน รวมถึงงานสถาปัตยกรรม งานระบบในอาคาร	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย 1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในระยะก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ห้ามคนงานสูบบุหรี่ หรือใช้วัตถุไวไฟ บริเวณริมรั้วภายในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีร่องรอยจากเพื่อนบ้านจะต้องมีบทลงโทษ	√			รูปที่ 2-8	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในระยะก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม และมีการตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งห้ามคนงานสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุไวไฟบริเวณริมรั้วและภายในพื้นที่ก่อสร้าง	
2. จัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน		×		-		- โครงการยังไม่ได้จัดทำป้ายเตือน เช่น “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” หรือ “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” อย่างไรก็ตาม มีผู้ควบคุมคนงานคอยกำกับดูแลและแจ้งกำชับไม่ให้มีการสูบบุหรี่หรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟภายในพื้นที่ก่อสร้าง
3. หลังก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	√			-	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมคนงานได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน และจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคารซึ่งมีสารไวไฟ	√			รูปที่ 2-9	- โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้พร้อมทั้งจัดวางในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้สะดวก เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น	
5. จัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟให้อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ห่างจากวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	√			รูปที่ 2-2	- โครงการได้จัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมีที่ไวไฟในบริเวณที่ปลอดภัย และแยกออกจากแหล่งที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	
6. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	√			รูปที่ 2-4	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการอยู่ตลอดเวลา	
7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทั่วทั้งที่ และไม่ตกใจกลัว		×		คู่มือความปลอดภัย แสดงดัง ภาคผนวก ฉ.	- โครงการยังไม่ได้จัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการซ้อมอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง แต่โครงการได้จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยไว้ให้กับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติตาม	

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
4.5 สุนทรียภาพ 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ล้อมรอบบริเวณแนวเขตที่ดินโครงการ ยกเว้นบริเวณเข้า-ออกที่ต้องติดตั้งผ่าน ซึ่งทำด้วยผ้าใบ PVC ปิดตลอดเวลาเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกเท่านั้น และโครงการจะติดตั้งสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายพิมพ์พุ่มไม้สีเขียวตลอดแนวรั้ว		×		รูปที่ 2-1	-	- โครงการไม่ได้จัดให้มีรั้ว Metal Sheet ล้อมรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ และไม่ได้จัดให้มีการติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายพิมพ์พุ่มไม้เขียว ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว จึงอยู่ในระหว่างการจัดให้มีแนวรั้วถาวรกันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ
2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบแต่ละอาคาร และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ		×		รูปที่ 2-1		- โครงการไม่ได้ติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ปิดคลุมอาคารขณะก่อสร้าง ทั้งนี้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยและชุมชนโดยรอบ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการไทยบัว 2 (THAI BUA II)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบ			สิ่งอ้างอิง	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	ไม่มีข้อมูล			
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว และสติ๊กเกอร์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ		×		รูปที่ 2-1		- โครงการจัดให้มีแนวรั้วถาวรกันโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ และจัดให้มีป้ายที่แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดไว้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและมีตรวจสอบแนวรั้วให้อยู่สภาพดีเสมอ
4. ดูแลบริเวณหน้างานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมูลฝอยและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว	√			รูปที่ 2-5	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้างานโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและจัดเก็บมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้วอย่างสม่ำเสมอ	

หมายเหตุ : 1. บริษัท ดี ซีวาร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ เสนอต่อเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท


2. กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ แต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เข้าสู่กระบวนการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดย บริษัท ดี ซีวาร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (เจ้าของโครงการ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการไกล่เกลี่ย



โครงการจัดให้มีแนวรั้วกำแพงถาวรโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ



จัดให้มีแนวรั้วกั้นระหว่างพื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน



เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน-แจ้งเหตุ	
รถพยาบาล-ส่งโรงพยาบาล	191
รถดับเพลิง	199
รถตำรวจ	1669
รถกู้ชีพ	1137
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน-แจ้งเหตุ	
รถพยาบาล-ส่งโรงพยาบาล	191
รถดับเพลิง	199
รถตำรวจ	1669
รถกู้ชีพ	1137
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน-แจ้งเหตุ	
รถพยาบาล-ส่งโรงพยาบาล	191
รถดับเพลิง	199
รถตำรวจ	1669
รถกู้ชีพ	1137

ป้ายเขตก่อสร้างและความปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมป้ายแสดงเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

รูปที่ 2-1	การจัดให้มีแนวรั้วถาวรตามแนวเขตพื้นที่โครงการ รั้วกั้นระหว่างพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน และป้ายเขตก่อสร้างและความปลอดภัยต่าง ๆ
------------	--

ที่มา : บริษัท เนเซอร์ล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569









สภาพโครงการในปัจจุบัน



โครงการจัดให้มีพื้นที่และห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างและสารเคมี โดยจัดให้มีการดูแลความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

รูปที่ 2-2	สภาพโครงการในปัจจุบัน และพื้นที่ห้องเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569	



การตกแต่งอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบในอาคาร



โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างที่จัดอยู่นอกเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (อยู่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

รูปที่ 2-3	สภาพปัจจุบันของกิจกรรมการตกแต่งอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบภายในอาคาร และจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ดีเสมอ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569	



สำนักงานก่อสร้างโครงการ และมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ



จัดให้มีป้อมยามที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรักษาความปลอดภัย และจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วรถในโครงการ

รูปที่ 2-4	สำนักงานก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และป้ายจำกัดความเร็วรถในโครงการ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569	





โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับกองเก็บทราย หิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างอย่าง และกองวัสดุ
ไว้เป็นอย่างดีเป็นระเบียบและดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ



โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
เป็นประจำอยู่เสมอ

รูปที่ 2-5	พื้นที่สำหรับเก็บกองทราย หิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และกองวัสดุก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง จัดเก็บเศษวัสดุต่าง ๆ และทำความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569	



บ่อท่หน่งน้ำ



รูปที่ 2-6

จัดให้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง


ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569



โครงการจัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วมที่อยู่บริเวณบ้านพักคนงาน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ





จัดให้มีที่ชำระร่างกายของคนงานก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดอยู่เสมอ




โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่ตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2-7	จัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้วม ที่ล้างชำระร่างกายของคนงานก่อสร้างบริเวณบ้านพักคนงาน และถังรองรับมูลฝอยตั้งวางไว้ภายในพื้นที่โครงการ
------------	---

ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเพอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569









จัดให้มีป้ายลดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าภายในโครงการ



รูปที่ 2-8

จัดให้มีไฟส่องสว่าง การติดตั้งงานระบบต่าง ๆ ภายในอาคารโครงการ
จัดให้ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
และจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง

ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569



อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (FHC)

รูปที่ 2-9	กิจกรรมการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ
ที่มา : บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด, มิถุนายน 2569	