

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทีเออร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการดำเนินการและได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทีเออร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเธอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ	- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร	(1) ฝุ่นละออง (TSP) (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) (5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) (6) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)	ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจวัดที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารพบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- จำนวน 2 จุดบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งแต่ละถัง	(1) pH (2) BOD (3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (8) TKN (9) Total Coliform Bacteria (10) Fecal Coliform Bacteria	ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งแต่ละถังพบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด - โครงการมีการจัดเก็บสถิติข้อมูลและจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-2	สาเหตุจากมีตะกอนแขวนลอยบางส่วนที่หลุดออกมากับน้ำทิ้งแล้วเกิดการสะสมที่ก้นบ่อสูบน้ำทิ้ง จึงทำให้ค่าดังกล่าวสูงขึ้น ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้ทำการล้างบ่อเก็บกักน้ำทิ้งสุดท้ายเดือนละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด (ต่อ)	- ส่วนตกตะกอน	- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอนของ ระบบบำบัด น้ำเสีย	ทุกปี ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	- โครงการมีการสูบตะกอนในส่วนตกตะกอน ของระบบบำบัดน้ำเสีย และดักไขมันทุกวันไป ตากแห้งก่อนส่งให้เทศบาลตำบลเชิงทะเลมา รับไปกำจัด โดยสูบกากตะกอนเป็นประจำ ทุกปี รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-3	-
	- บ่อดักไขมัน	- ดักไขมันทุกวันไปตากแห้งก่อนส่งให้ เทศบาลตำบลเชิงทะเลมารับไปกำจัด	ดักไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	- โครงการมีการดักไขมันไปตากแห้งทุก 3 วัน ก่อนส่งไปกำจัด	-
2.2 คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำในโครงการ	(1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	วันละ 2 ครั้ง ก่อน เปิดและหลังปิด บริการ	- โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน รายละเอียด แสดงดังภาคผนวก ข-4	-
		(2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 2. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 3. <i>Escherichia coli</i> 4. <i>Staphylococcus aureus</i> 5. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ทุกเดือน ตลอดช่วง เปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 2.2 คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ (ต่อ)		(3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำโดย พารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจ วิเคราะห์ดังนี้ 1. pH 2. คลอรีนอิสระ 3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4. ค่าความเป็นด่าง 5. ความกระด้าง 6. กรดไซยานูริก 7. คลอไรด์ 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 11. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 12. <i>Escherichia coli</i> 13. <i>Staphylococcus aureus</i> 14. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ทุก 3 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานกำหนด	โครงการหมั่นทำการ ตรวจสอบดูแลคุณภาพ สระว่ายน้ำให้มีค่าเป็นไป ตามมาตรฐานอยู่เสมอ

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 2.2 คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	(1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริการ	- โครงการมีการทำความสะอาดห้องน้ำและ ห้องอาบน้ำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ มีการซ่อมบำรุง ห้องน้ำและห้องอาบน้ำหากพบที่เกิดความ ชำรุดเสียหาย โดยมีพนักงานและแม่บ้านเก็บ กวาดทำความสะอาดอยู่เสมอ	-
		(2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	ทุกวัน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ		
		(3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	ทุกปี ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ		
	- ความปลอดภัยสำหรับผู้ ใช้สระว่ายน้ำ (กรณี การจมน้ำ)	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความ ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ) (1) กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่น้ำเด็ก อายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้มาใช้ บริการสระว่ายน้ำ (2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน	ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	- โครงการมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้ง อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจน	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 2.2 คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ความปลอดภัยสำหรับ ผู้ใช้สระว่ายน้ำ (กรณี การจมน้ำ) (ต่อ)	2) หัวชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับ เชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของ สระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน 3) ไม่ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาว ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ ปลายส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และ สำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5) ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและ อยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด (3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล หรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้หรือมี คนจมน้ำ และปิดประกาศหมายเลข โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ		- โครงการมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้ง อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจน	

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 2.2 คุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ความปลอดภัยสำหรับ ผู้ใช้สระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม)	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ ความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม) (1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคง แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง เล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี (2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำใน เวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่าง เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้ มองเห็นได้ชัดเจน (3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดิน รอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อย กว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำ ความสะอาดง่าย (4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิด รอบ สระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำ ความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และ ไม่มีน้ำล้นออกจากราง (5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำและ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้เพื่อ ดูแล ผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิด	ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	- โครงการมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้ง อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจน	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
3. ตรวจสอบระบบ ท่อน้ำประปาและ ถังสำรองน้ำใช้	- แนวท่อประปา	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการ ทำงาน ของเครื่องสูบน้ำและวาล์ว ต่างๆ	ทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบเส้นท่อประปาและ การทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ดังภาคผนวก ข-5	-
	- ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง ภายในโครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ (1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (2) เอสเชอริเชียโคไล (3) สตาฟีโลค็อกคัสสอเรียส (4) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	ทุก 6 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายในโครงการ พบว่า คุณภาพน้ำใช้ ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ทุกพารามิเตอร์มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด	-
4. มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอย ภายในโครงการ	(1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	ทุกวัน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของ ถังรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการ ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายใน พื้นที่โครงการ ทำความสะอาดถังรองรับ มูลฝอยของโครงการอยู่เป็นประจำ และ ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง ที่มีการเก็บขนจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล	-
	- ห้องพักมูลฝอยรวม ของ โครงการ	(2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายใน พื้นที่โครงการ (3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของ โครงการ (4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม	ทุกครั้งที่มีการเก็บขน จากเทศบาลตำบล เชิงทะเลตลอดช่วง เปิดดำเนินการ		
5. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	(1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ ภายในโครงการ (2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ ภายในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	ทุก 1 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่ อยู่ภายในโครงการ และตรวจสอบปริมาณ ตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อพักน้ำและ ท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
6. การจราจร	- ถนนในโครงการ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง (2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง และหากพบว่าชำรุด จะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลาตลอด 24 ชั่วโมง	-
	- ทางเข้า-ออกโครงการ	(1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร บริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา	ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ		
7. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และหากพบว่าชำรุดจะทำการซ่อมแซมทันที	-
8. พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	(1) ดูแลและบำรุงรักษาด้านไม้ในโครงการ	ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการบำรุง ดูแลรักษาด้านไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยมีพนักงานตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงาม และมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว	-
		(2) ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ		
9. เชื้อลิจิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	(1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ส่วนกลาง	ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน	-
		(2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- ผลการตรวจวัดคุณภาพเครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ พบว่าไม่พบเชื้อลิจิโอเนลลาในบริเวณเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
10. การป้องกัน อัคคีภัยและความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- ระบบสัญญาณเตือน อัคคีภัยและอุปกรณ์ ดับเพลิง	- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้ อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน	ทุก 3 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและ เตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหาย ชำรุด หรือใช้การ ไม่ได้จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที รายละเอียด แสดงดังภาคผนวก ข-6	-
	- ป้ายแสดงทางหนีไฟ	- ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยดูจากมาตรวัดความดันและ ตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง	ทุก 1 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ		-
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน - อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง	ทุก 1 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ		-
	- ทางหนีไฟ				
	- เจ้าหน้าที่ป้องกัน อัคคีภัย	- ซ้อมอพยพหนีไฟ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันอัคคีภัยของโครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟ และฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยทุกปี โดยในปี 2568 ได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ และฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดแสดงดัง ภาคผนวก ข-7	-
	- เครื่องกำเนิดพลังงาน ไฟฟ้าสำรอง (Generator)	- สภาพพร้อมใช้งาน	ทุก 1 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องกำเนิด พลังงานไฟฟ้าสำรอง (Generator) ให้มีสภาพ พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกเดือน	-

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	ความถี่		
11. การประหยั พลังงาน	- เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง	- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของ ส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้	ทุก 1 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของ ส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ หากเกิดการ ชำรุดจะทำการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ ใช้งานได้ พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน และ ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟเป็นประจำ	-
		- ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของ ส่วน กลางหากเกิดการชำรุด	ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ		
	- เจ้าหน้าที่ของโครงการ	- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนัก เรื่อง การประหยัดพลังงาน	ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ		
		- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	ทุก 1 เดือน ตลอด ช่วงเปิดดำเนินการ		