

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 1

หนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ที่ทส 1009.5/19292 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567

จัดเตรียมโดย



บริษัท ทีอ็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๕๒๕๒



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด ที่ MFG:135/2023-10

ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๑๔/๑๔๒๑๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๒๕๔ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามประกาศ

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
ต่อไปและหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข
ให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



MASTER FOR GREEN CO., LTD.
บริษัท มาสเตอร์ ฟอว์ กรีน จำกัด

188/47 หมู่บ้าน วิเศษสุขนคร 25 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
188/47 Wisatesuknakhon 25, Prachia-Uttd Rd., Thungkru Bangkok 10140 Thailand
Tel/fax : 02-408-3905 e-mail : ajanma99@gmail.com, master.for.green@gmail.com

14660
1449
25 ต.ค. 2566
ได้รับ

MFG : 135 / 2023-10

19 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : รายงานฉบับหลัก)
โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด


เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : รายงานฉบับหลัก) จำนวน 6 เล่ม
พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท มาสเตอร์ ฟอว์ กรีน จำกัด ผู้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตเลขที่ 15/2565 ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอกว๊าน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 254 ห้อง โดยมีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม ทั้งโครงการ 20,279.43 ตารางเมตร ดำเนินการบนที่ดินขนาด 3-3-89.4 ไร่ หรือ 6,357.60 ตารางเมตร เพื่อเสนอ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : รายงานฉบับหลัก) จำนวน 6 เล่ม พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ที่ ปช ๐๐๑๔/๑๔๖๑๖

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๒๒๔๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๑๔/ว๒๒๒๓๔

ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. รายงานฯ (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

จำนวน ๑ เล่ม

๔. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๑๔/ว๒๐๖๙๐

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๖. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๑๔/ว๒๕๒๑

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๗. รายงานฯ (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

จำนวน ๒ เล่ม

๘. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๑๔/ว๒๖๗๔

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๙. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๑๐. รายงานฯ (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

จำนวน ๑ เล่ม

๑๑. มาตรการที่โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ

จำนวน ๖ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการตรวจสอบและพิจารณารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ขอยอหวัดอน ตำบลหนองแก อำเภอนาทน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๒๕๔ ห้อง

/ขนาดพื้นที่...

ขนาดพื้นที่โครงการ ๓-๓-๘๙.๔ ไร่ ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๓ อาคาร จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด นั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเรียนว่าได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณารายงานฯ ในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบต่อรายงานฯ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดรวม ๑๐ ประเด็น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๕) ต่อมาจังหวัดฯ ได้นำส่งรายงานฯ (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖-๗) และขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อรายงานฯ โดยให้แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดรวม ๔ ประเด็น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘-๙) ต่อมาบริษัท มาสเตอร์ ฟอร์ กรีน จำกัด ได้นำส่งรายงานฯ (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาแล้ว พบว่าได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตามประเด็นถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) โดยโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้โดยเคร่งครัดตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๒๖๐-๒๔๔๖ ต่อ ๑๓

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 2
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มาตรการทั่วไป)

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ร่วมอิสสระ
จำกัด (เจ้าของโครงการ)/นิติบุคคล
ด (หลังจดทะเบียนอาคาร

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปรมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin) ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มาตรการทั่วไป)

องค์ประกอบ มาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ (1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลการประเมินกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ (2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (เจ้าของโครงการ)/นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด)

ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มาตรการทั่วไป)

องค์ประกอบ มาตรการ	รายละเอียดมาตรการ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (เจ้าของโครงการ)/นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด)
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (เจ้าของโครงการ)/นิติบุคคลอาคารชุด (หลังจดทะเบียนอาคารชุด)

เขตอาคารชุด/จัดสรรที่ดิน ผู้รับผิดชอบ คือ เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซ่าส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1.จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet วัสดุ Steel, 18 ga หรือวัสดุเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (ยกเว้นบริเวณทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง) พร้อมใช้เป็นรั้วโครงการในระยะก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ดังรูปที่ 3 2.กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัดดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตรงสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ 4.กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารที่ผิดไปจากที่ได้รับขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานอนุญาต	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
1.2 ทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน การก่อสร้างโครงการจะมีการขุด	1.จัดให้มีโครงสร้างป้องกันดินพังแบบ Sheet Pile ร่วมกับคานและเสาเหล็ก (King post) สำหรับการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน และเพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน นอกจากการจัดให้มี	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
มาถมกลับและปรับระดับดิน 4,604 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจะมีปริมาตรดินเหลือที่ต้องขนออกจากโครงการประมาณ 2,839 ลูกบาศก์เมตร โดยเก็บกองดินภายในพื้นที่โครงการดังรูปที่ 4 ซึ่งโครงการจะนำดินที่เหลือไปทิ้งในพื้นที่ทิ้งดินบริเวณภายนอกโครงการในแปลงที่ดินในกรรมสิทธิ์ที่ดินของนายสมบูรณ์ สุดแสง ซึ่งยินยอมให้โครงการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทิ้งดิน โดยปัจจุบันเป็นที่ว่าง ขนาด 16-3-50 ไร่ (27,000 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ที่ตำบล	3.จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะก่อสร้าง 4.จัดให้มีพนักงานคอยเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย ในกรณีที่มีการร่วนหล่นของเศษหินและดิน 5.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแก้ไข ปัญหาที่พบโดยทันที 6.ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อ บริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวก รื้อนจากการขนส่งดิน 7.กำหนดให้นำดินที่เหลือจากการก่อสร้างโครงการไปทิ้งยังพื้นที่ทิ้งดิน			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
(ไม่ปรากฏชื่อ) ทิศตะวันออกติดบ้านพักอาศัย สูง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง และทิศตะวันตกติดถนนสาธารณะ (ไม่ปรากฏชื่อ) ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6	9.วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและการจราจร โดยกำหนดให้ขนดินออกด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ในช่วงเวลากลางวัน ในช่วง 10.00-15.00 น. นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 10.ใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ดี ปิดคลุมกระบะของรถขนดินให้มิดชิด ก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันเศษดินร่วงหล่นและฝุ่นดินฟุ้งกระจายในขณะที่ขนส่ง 11.จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ และมีคนงานทำความสะอาดผิวทางถนนสาธารณะบริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ที่ดินทุกครั้งที่พบว่า มีวัสดุร่วงหล่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 12.กำชับเจ้าของสถานที่ที่ดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดและถมดินให้ครบถ้วน หากไม่ปฏิบัติตามให้ระงับการนำดินไปทิ้งทันที			
1.3 สภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	1.จัดให้มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหวให้ไว้เผยแพร่ก่อนงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	1.จัดให้มีผนังหรือผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม ติดตั้งปิดคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ดังรูปที่ 11 2.ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย และเศษคอนกรีต เศษปูนฉาบ เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามิก เศษกระเบื้อง หลังคา เศษยิปซัมบอร์ด เพื่อป้องกันการรบกวนสิ่งแวดล้อม 3.การกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องทำในพื้นที่ที่คลุมผ้า หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน 4.จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด 5.บริเวณปากทางเข้า-ออกต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ 6.เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มี	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ลงชื่อ...

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	ร่วมอิสสระ จำกัดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 9.จัดให้มีการติดตั้งระบบท่อพ่นละอองน้ำบนรั้วชั่วคราวในระยะก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 10.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า เที่ยง และเย็น และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ 11.หากมีกิจกรรมหรือเหตุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองมากกว่าปกติและไม่ให้น้ำที่ใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง <u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 11.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1 เมตร โดยติดป้ายไว้บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้าง 12.จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง จากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 13.จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา			



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	<u>ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</u> ชื่อโครงการ โครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) พื้นที่ติดมาตรการ การก่อสร้างอาคารชนิด อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 3 อาคาร เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 7 ชั้น มีห้องชุดพักอาศัยทั้งสิ้น จำนวน 248 ห้อง ใบอนุญาตเลขที่.....ลงวันที่..... กำหนดแล้วเสร็จในวันที่..... เจ้าของอาคาร บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด ผู้ดำเนินการ.....บริษัทรับเหมาก่อสร้าง..... ผู้ควบคุมงาน.....เลขที่ทะเบียน ก.ว..... ผู้ควบคุมงาน.....เลขที่ทะเบียน ก.ส..... เบอร์โทรศัพท์..... ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 24 เดือน ตั้งแต่.....ถึง..... เวลาก่อสร้างประจำวัน 8.00-17.00 น. หน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลเมืองหัวหิน (หน่วยงานอนุญาต) เบอร์โทรศัพท์ มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่..... <u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 14.จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 15.ควบคุมและลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 16.ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหากจำเป็นต้องกองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ำหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง			

.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท
รณนา อารีกุล)

กรกฎาคม 2567
หน้า 10/132

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร 17.ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 18.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 19.หากมีการขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด มาตรการการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 20.ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 21.จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ 22.ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 23.จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย 24.ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 25.เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นพื้นที่นั้น มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง เก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และฉีดพรมบ่อยขึ้นเสมอ นำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในที่มีมิดชิด			

ลง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท
(ลงชื่อ)

กรกฎาคม 2567

หน้า 11/132

ลิ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 28.ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และสอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร 29.ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 30.ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ 31.ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ดินแห้ง 32.ทำประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุก ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ 33.วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ มาตรการเฉพาะด้านการจัดการดินชุดดินถม 34.กำหนดให้ปิดคลุมกองดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและน้ำชะกองดินฟุ้งกระจาย โดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นๆ ที่ สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ดี ปิดคลุมกองดินให้มิดชิด และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าผ้าใบหรือวัสดุ ปิดคลุมกองดินมีการฉีกขาดหรือไม่ 35.วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยกำหนดให้ขนดินออกด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ในช่วงเวลา ในช่วง 10.00-15.00 น. นอกช่วงเวลาเร่งด่วน 36.ใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ ปิดคลุมกระบะของรถขนดินให้มิดชิด ก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อ			

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ขอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	ป้องกันเศษดินร่วนหล่นและฝุ่นดินฟุ้งกระจายในขณะที่ขนส่ง 37.จัดให้มีพื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินก่อนออกสู่ถนน สาธารณะ และมีคนงานทำความสะอาดผิวทางถนนสาธารณะบริเวณ ปากทางเข้า-ออกพื้นที่ทั้งดินทุกครั้งที่พบว่ามิ่วสดร่วนหล่น เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย			
2) มลสารทางอากาศ	1.ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2.หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ 3.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 4.ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 5.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้าง หากโครงการได้รับ เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ หรือ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างเกินค่ามาตรฐานที่ กำหนด โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างนั้นเป็นการชั่วคราว ตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ดี	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ร่วมอิสระ จำกัดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 2.กำหนดระยะเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร เป็นต้น โดยให้กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. และให้อยู่เกินงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้ กรณีที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องทำงานต่อเนื่อง ให้ทำได้เฉพาะการเทพื้นฐานรากเท่านั้น แต่ต้องทำงานไม่เกิน 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดเสียงดังรบกวนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท

(ลง)

กรกฎาคม 2567

หน้า 14/132

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)	6.ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 7.ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุจำเป็น 8.ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 9.งานเสาเข็มและทำฐานรากของโครงการใช้เสาเข็มกด (Jack-In Pile System) ซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มที่มีผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนน้อยกว่าการตอกเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง ดังรูปที่ 8 10.ช่วงกิจกรรมงานฐานราก จัดทำกำแพงกันเสียงโดยใช้ Metal Sheet วัสดุ Steel, 18 ga หรือวัสดุเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซึ่งสามารถลดระดับเสียงเมื่อผ่านกำแพงกันเสียงได้ 25 dB(A) ดังรูปที่ 9 11.ช่วงกิจกรรมงานขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียง (ตั้งแต่ชั้น 2-7) ชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้วัสดุ Metal Sheet Steel, 18 ga หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะเป็นแผงกันทึบที่เสมือนเป็นกำแพงกันเสียง ความสูงประมาณ 3.5 เมตร บริเวณด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยติดตั้งจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร สามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านแผ่นกันเสียงได้ 25 dB(A) และด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก จะติดประกอบด้วย			

ลงชื่อ

.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท

(.....)

กรกฎาคม 2567

หน้า 15/132

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)	ผนังกันเสียงรุ่น Cylence Zoundblock 050 (หรือวัสดุเทียบเท่า) สามารถลดเสียงลงได้ 47 dB(A) 12.ช่วงเก็บงานและตกแต่ง ก่อนเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผู้รับเหมา จะต้องก่อผนังอาคารจากพื้นจนถึงเพดานชั้นก่อสร้าง ทำให้เมื่อเริ่มงานตกแต่งอาคาร ผนังอาคารและกระจกจะทำหน้าที่เป็นกำแพงกันเสียงที่สามารถลดเสียงได้ 36 dB(A) และ 22 dB(A) ตามลำดับ ทั้งนี้ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจะติดตั้งผนังกันเสียงรุ่น Cylence Zoundblock 050 (หรือวัสดุเทียบเท่า) ปิดบังบริเวณ หน้าต่างและบริเวณผนังอาคารที่เสียงอาจลอดไปยังบ้านข้างเคียงได้ สามารถลดเสียงได้ 47 dB(A) 13.จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีบริษัท ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 14.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้าง หากโครงการ ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ หรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างเกิน มาตรฐานที่กำหนด โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างนั้นเป็น การชั่วคราว ตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขโดยใช้เทคนิคการ ก่อสร้างที่ดีกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ พื้นที่ข้างเคียง			

.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท

นาย อารีกุล)

กรกฎาคม 2567

หน้า 16/132

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)	15.มาตรการในการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกันและกำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ear plugs หรือ ear muffs 16.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้างและดำเนินการกรณีที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ถ้ามี)			
1.6 ความสิ้นสະເຫຼີອນ	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะก่อสร้าง และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ร่วมอิสระ จำกัดเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน ระยะเวลาก่อสร้างสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร งานตกแต่งอาคาร โดยให้กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. และให้อยู่เกินงานได้ไม่เกิน 18.00 น. ทั้งนี้ กรณีที่มีกิจกรรมที่ต้องทำงานต่อเนื่อง ให้ทำได้เฉพาะการเทพื้นฐานราก แต่ต้องทำงานไม่เกิน 20.00 น. โดยต้องได้รับอนุญาตจาก	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด

ลงชื่อ.

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท

(ลงชื่อ)

กรกฎาคม 2567

หน้า 17/132

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงานผู้อนุญาต และแจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน โดยให้ก่อสร้างในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดความสั่นสะเทือนในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.งานเสาเข็มและทำฐานรากของโครงการใช้เสาเข็มกด (Jack-In Pile System) ซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มที่มีผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนน้อยกว่าการตอกเสาเข็ม เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง ดังรูปที่ 8 4.ก่อนก่อสร้างโครงการผู้รับเหมาต้องทำการสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารข้างเคียงโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ เพื่อเป็นการยืนยันและกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง 5.ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.6 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	บริเวณพื้นที่โครงการตลอดระยะก่อสร้าง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน 8.จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดีตลอดจนควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน 9.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้าง หากโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการหรือผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด โครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้างนั้นเป็นการชั่วคราว ตรวจสอบหาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขโดยใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ดีกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ข้างเคียง 10.จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 ทรัพยากรแหล่งน้ำและ คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	2.จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 3.จัดให้มีการระบายน้ำ ทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำจากการชำระล้าง และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการ รวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ ชั่วคราว ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่บ่อพักตะกอนดิน เพื่อทำการดักตะกอน ดินและเศษมูลฝอย ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป			
1.8 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ ใต้ดิน	1.กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2.ตรวจจุดรั่วซึมของระบบท่อ หากพบให้รีบแก้ไขโดยด่วน 3.จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2. ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1.จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่แนวเขต ที่ดินโดยรอบโครงการ (ยกเว้นบริเวณทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง) พร้อมใช้ เป็นรั้วโครงการในระยะก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2.กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท ร่วมอิสสระจำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3 จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินให้มี	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

สำเนาขอแจ้ง

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	3.จัดให้มีการระบายน้ำ ทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว น้ำจากการชำระล้าง และน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการ ให้รวบรวมเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ ชั่วคราว ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่บ่อพักตะกอนดิน เพื่อทำการดักตะกอน ดินและเศษมูลฝอย ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป			
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	1.กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2.ตรวจจุดรั่วซึมของระบบท่อ หากพบให้รีบแก้ไขโดยด่วน 3.จัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ในพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอกับความต้องการ ไม่กระทบกับการใช้น้ำของพื้นที่ข้างเคียง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	1.ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ ที่สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด โดยสามารถบำบัดน้ำเสีย ให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และจะระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 2.กำหนดให้มีการสูบน้ำออกจาก บ่อเกราะเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	5.ดูแลความสะอาดไม่ให้มีแหล่งแพร่เชื้อโรคเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ เป็นต้น 6.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของผู้พักอาศัยที่สัญจรผ่านพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย			
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1.จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน โดยน้ำหลากที่เกิดจากพื้นที่โครงการจะสูบผ่านรางระบาย เพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำหน้าโครงการ 2.ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ 3.จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง แยกเป็นมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย อย่างละ 2 ถัง นอกจากนี้จัดให้มีถังขยะติดเชื้อ (รองรับด้วยถุงขยะสีแดง) ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ถัง ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็น ตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างโดย	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin) ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระบกก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	เหมาะสมของปริมาณมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป 3.ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ 4.ติดต่อประสานงานให้เทศบาลเมืองหัวหินเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 5.ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน 6.กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม 7.จัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษเหล็ก ไม้แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาจะรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป 8.กำหนดให้ผู้รับเหมานำเศษวัสดุก่อสร้างต่อไปนี้ ได้แก่ เศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามิก เศษกระเบื้องหลังคา เศษยิปซัม เศษปูนซีเมนต์ เศษเหล็ก เศษพลาสติก เศษผ้า เศษกระดาษ เศษไม้ ไปถมที่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่ในการหาพื้นที่ทิ้งมูลฝอยดังกล่าว 9.ให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอยที่ถูกต้อง 10.ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ให้คนงานทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย ณ ต้นทาง ตั้งแต่แหล่งกำเนิดด้วยหลัก 3 ข ได้แก่			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 10.กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด			
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์ พลังงาน	1.กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2.ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย	1.จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet วัสดุ Steel, 18 ga หรือวัสดุ เทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (ยกเว้นบริเวณทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง) พร้อมใช้เป็นรั้วโครงการใน ระยะก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง ดังรูปที่ 3 2.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อนได้รับอนุญาต 3.ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 4.จัดให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบความปลอดภัย ป้ายเตือน และป้ายความ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 8.จัดให้มีการอบรมให้คนงานก่อสร้างรู้จักการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกวิธี 9.เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 10.จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ 11.จัดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างขึ้นเป็นประจำ โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ การสร้างนั่งร้านและค้ำยันเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขหมวดการก่อสร้างอาคาร ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 12.จัดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่นหอ			

ลงชื่อ....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กระทำการแทนบริษัท

(ลง)

กรกฎาคม 2567

หน้า 25/132

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	ก่อสร้างอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 15.เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ จัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันรอบบริเวณนั้นและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ตั้งแต่ เวลา 18.00 ถึง 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 16.จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่กองดิน หิน กรวด อยู่ในพื้นที่ ก่อสร้าง ห้ามกองดินบนที่สาธารณะและขุดเจาะดินล้าที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และหากมี บ่อที่ขุด ต้องกองห่างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้ผนังบ่อ เสียหายและมีให้วัสดุร่วงหล่นที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ขุดได้ รวมทั้งอาจทำ ให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนที่พักอาศัยจึงอาจมี ผลกระทบด้านทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ขัดกับภาพของที่พักอาศัย 17.เมื่อมีการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อไฟฟ้าใกล้สาย			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 ความปลอดภัยและการ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	นำหนังสือของให้ลอยตัวอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดได้โดยปลอดภัย 20.จัดให้มีการป้องกันมิให้ปั่นจั่น หรือลิฟต์ส่งของเลื่อน ล้มหรือหมุน อันอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 21.จัดให้มีผู้ควบคุมที่มีความชำนาญควบคุมการใช้เครื่องมือกล เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกล และจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ 22.จัดให้มีการประกันที่ครอบคลุมการประกันอัคคีภัยรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาทารกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจัดส่งรายละเอียดวงเงินประกันให้พื้นที่ติดโครงการก่อนเริ่มการก่อสร้าง ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ถ้ามี)			
3.7 การจราจร	1.หากมีความเสียหายต่อผิวจราจรบนถนนเข้า - ออกหน้าโครงการ โครงการต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และทำให้ดีดังเดิมเมื่อสิ้นสุดการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การจราจร (ต่อ)	ของผู้รับเหมาในเขตชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 4.ห้ามมิให้ผู้รับเหมาจอดรถ หรือกองวัสดุก่อสร้างในบริเวณไหล่ทางของถนนสาธารณะ โดยเฉพาะด้านหน้าโครงการเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 5.ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะขนส่งให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และกรณีที่มีความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองเห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 6.ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะอาจทำให้ถนนชำรุด 7.กำหนดจัดทำป้ายผ้าหรือไวนิลระบุชื่อโครงการ และผู้รับเหมา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้ที่รถขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ 8.จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การจราจร (ต่อ)	จราจรติดขัด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บนถนนสาธารณะ 11.จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์และกองเก็บวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ อย่างเพียงพอและสะดวกต่อการเข้า – ออกโครงการ 12.กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน และหลีกเลี่ยงการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดยาว (Long weekend) 13.หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนสาธารณะ บริเวณโครงการ หรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ โครงการต้องรีบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจรของสถานีตำรวจท้องที่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ ให้เข้ามาดูแลกดดันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว			
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1.โครงการจัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบ แผนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ 2.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะก่อสร้าง หากโครงการได้รับ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	3.ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะก่อสร้างและข้อความแสดง การขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความ เข้าใจกับประชาชน (ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนแสดงในรูปที่ 1) 4.ให้นำข้อคิดเห็นจากกล่องรับฟังความคิดเห็นและการรับเรื่องเรียนมา ปรับปรุงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และหาก มีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที 5.จัดมีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดติดไว้บริเวณพื้นที่ โครงการตลอดระยะก่อสร้างให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน 6.กำชับให้ผู้รับเหมาภายใต้การกำกับของบริษัท ร่วมอิสระ จำกัด ดูแล พื้นที่โครงการและบริเวณบ้านพักคนงาน ให้เป็นระเบียบตลอดระยะ ก่อสร้าง 7.จัดให้มีการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเยียวยา			



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 ด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ประกันภัย ซึ่งหากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ และอาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ถ้ามี) 8.ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ต้องประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผนงานก่อสร้าง ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การบดบังแสงแดด-ทิศทางลม และมาตรการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในระยะประชิด และระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถโต้ตอบปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ เช่น การประชุมหารือ หรือการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	3.จัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย หรือทรัพย์สิน ที่ติดต่อกับที่สาธารณะ โดยจัดทำราวกันตกเหล็กยื่นจากอาคาร ขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น เมื่อย้ายราวกันตกเหล็กไปแล้วต้องทำการติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม กันรอบอาคาร โดยใช้โครงเหล็กซึ่งทุกชั้น 4.จัดให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จและวันส่ง/รับมอบงานให้แก่เจ้าของโครงการ 5.จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 6.จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างาน พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 7.ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	10.จัดให้ใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารที่เกี่ยวกับการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนหรือความปลอดภัย ต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กำหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่ได้รับอนุญาต 11.จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 12.จัดให้มีผนังหรือผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม ติดตั้งปิดคลุมโดยรอบอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารไปยังพื้นที่ข้างเคียง ดังรูปที่ 11 13.ควบคุมการกวาดแซนของเครน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ไม่ให้ล้ำไปยังพื้นที่ข้างเคียง 14.ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสู่และเดอริกเครนที่ใช้สอยเป็นประจำตามคู่มือของผู้ผลิต/ข้อกำหนดที่จัดทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563)			



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	จ้างแรงงานต่างด้าวกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบของการจ้างแรงงานต่างด้าว ดังนี้ (1) ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคไข้หวัด เป็นต้น (2) เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ พร้อมจัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานด้านสุขอนามัย 4.จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ และกำกับให้คนงานดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ 5.เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 6.จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอและดูแลความสะอาดไม่ให้มีมูลฝอยล้นถังเพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรครบกวน เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ เป็นต้น 7.ติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่โครงการไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 8.จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ทำงาน			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	2.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น เก็บเศษขยะและภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น 3.จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณพื้นที่ปรับปรุงโครงการ คั่ว และปิดฝาภาชนะ หรือไม่ปล่อยให้ภาชนะมีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงมาวางไข่ ใส่ทรายอะเบท (ABATE) ตามภาชนะใส่น้ำ เช่น แจกัน ถังเก็บน้ำ เป็นต้น เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย 4.กำกับดูแลคนงานแต่งกายมิดชิด สวมเสื้อและกางเกงขายาวในการปฏิบัติงาน 5.ฉีดสเปรย์หรือทายากันยุง เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการของโรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และวิธีการป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม 2.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคอุจจาระร่วง เช่น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลรวมถึงน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร เป็นต้น			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	โรคพิษสุนัขบ้า 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการของโรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และวิธีการป้องกันการเกิดโรคเพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม 2.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 3.ไม่อนุญาตให้คนงานเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยดุร้ายทั้งภายในและภายนอกโครงการ 5.หากคนงานถูกสุนัขกัดให้รีบล้างแผลและรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง 6.ไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงภายนอกพื้นที่โครงการเข้ามาภายในพื้นที่ก่อสร้าง โรคลมแดด 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคลมแดด			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง 5. ให้คนงานที่เจ็บป่วย ด้วยอาการท้องร่วง เป็นไข้ ให้หยุดพักงาน จนกว่าจะหายเจ็บป่วย โรคมะเร็งจากควันบุหรี่ 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการของโรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และวิธีการป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม 2.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งจากควันบุหรี่ 3.ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 4.จัดให้มีเวลาพักเบรกระหว่างการทำงาน เพื่อความผ่อนคลายสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โรกระบบทางเดินหายใจ 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรกระบบทางเดินหายใจ ที่อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการของโรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และวิธีการป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	โรคผิวหนัง 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่ อาจเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง โดยให้ความรู้ทางด้านลักษณะอาการของ โรค สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค และวิธีการป้องกันการเกิดโรค เพื่อให้คนงานปฏิบัติตาม 2.ติดป้ายรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคผิวหนัง เช่น การหลีกเลี่ยงการ สัมผัสกับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เป็นต้น 3.กำกับดูแลให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดัดและสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้อง สัมผัสผงปูนซีเมนต์หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง 4.ดูแลความสะอาดภายในห้องพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ 5.ล้างทำความสะอาดรองเท้าที่ใส่ทำงานทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และตาก ให้แห้งก่อนนำไปสวมใส่			
4.4 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	1.จัดทำรั้วโดยใช้วัสดุ Metal Sheet วัสดุ Steel, 18 ga หรือวัสดุเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ติดตั้งที่แนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ (ยกเว้นบริเวณ ทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง) พร้อมใช้เป็นรั้วโครงการในระยะก่อสร้าง และ ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3.โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ตามวิธีประมวลผลการบดบังทิศทางลมของโครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ และโครงการจัดให้มีนโยบายในการรับผิดชอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ โดยบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ ในกรณีไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (ถ้ามี) โดยดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตลอดระยะก่อสร้าง จนถึงโครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 4.จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ ทก			สำเนาถูกต้อง

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	อย่างน้อย 3 เมตร 3.ภายในบริเวณบ้านพักคนงานจะต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม 20 ห้อง ลานซักล้าง และถังมูลฝอย จำนวน 8 ถัง 4.จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลสอดส่องความประพฤติของคนงาน และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 5.กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน 6.จัดเตรียมถังสำรองน้ำใช้ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 7.ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองเติมอากาศ ที่สามารถรองรับ น้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 8.จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกัน ผลกระทบด้านอัคคีภัย จำนวน 3 เครื่อง (1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร) 9.กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน 10.บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการ เข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง			

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 ที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	13.ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน เช่น - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท - ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยใกล้เคียง - ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น. - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจะพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้าย ดัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของบริษัทผู้รับเหมาทุกกรณี - ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี - ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน			

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้นำหน่วยงานเฝ้าระวังตามประกาศ

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/ สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ	- ตรวจสอบรั้วที่ บรอบๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- หากพบว่าเกิดการชำรุดให้ซ่อมแซม โดยทันที	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ และ มลพิษทางอากาศ - ฝุ่นละออง	- ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) หรือ ฝุ่น ละ ออง ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน	- ตรวจสอบโดยใช้ High Volume Air Sampler ในการเก็บตัวอย่าง และ วิเคราะห์ โดยวิธี Gravimetric Method	- พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียง เหนือติดกับอาคารชุด พักอาศัย เดอะ บริซ หัวหิน และบ้านวิววิมาน)	- ตรวจวัดทุกวันในช่วงที่ทำ เสาเข็ม รายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน ตลอด ระยะก่อสร้าง	- ครั้งละ 7,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ใน งบดำเนินการ)	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
	- ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)		- พื้นที่ติดโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง		
	- ตรวจสอบสภาพของผ้าใบ หรือวัสดุปิดคลุมดิน	- ตรวจสอบสภาพของผ้าใบหรือวัสดุปิด คลุมดินว่ามีการฉีกขาดหรือไม่	- พื้นที่โครงการ และ กระบะรถบรรทุกดิน	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	
- มลสารทางอากาศ	- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	- CO ตรวจวัดด้วยวิธี Non-Dispersive Infrared Method - NO ₂ ตรวจวัดด้วยวิธี Chemilumine cence Method	- พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียง เหนือติดกับอาคารชุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- ครั้งละ 20,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ใน งบดำเนินการ)	

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียงและความสั่น สะเทือน - ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ระดับเสียงสูงสุด L _{max} - เสียงรบกวน	- เครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level Method)	- พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอาคารชุดพักอาศัย เดอะ บีช หัวหิน และบ้านวิวิमान) - พื้นที่ติดโครงการ	- ตรวจวัดทุกวันในช่วงที่ ทำเสาเข็ม รายงานผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน ตลอด ระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- ครั้งละ 3,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ใน งบดำเนินการ)	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
- ความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV)	- ตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดความ สั่นสะเทือน (Vibration Meter)	- พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอาคารชุดพักอาศัย เดอะ บีช หัวหิน และบ้านวิวิमान) - พื้นที่ติดโครงการ	- ตรวจวัดทุกวันในช่วงที่ ทำเสาเข็ม รายงานผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุกเดือน ตลอด ระยะก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- ครั้งละ 4,000 บาท (โดยประมาณ และอยู่ใน งบดำเนินการ)	

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5. การบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- บ่อพักน้ำชั่วคราว สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทั้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- ครั้งละ 3,000 บาท (โดยประมาณและอยู่ในงบดำเนินการ)	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
6. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้างและความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย	- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง - ถังรองรับต้องมีสภาพพร้อมการใช้งานและสะอาด	- บริเวณภาชนะรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
7. ไฟฟ้า	- สถิติการใช้ไฟฟ้าเพื่อรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและประหยัด	- จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
8. ความปลอดภัยและ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการใช้งาน	- บริเวณที่ติดตั้งถัง	- ทุก 6 เดือน	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซาซาส์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
9. จราจร	- ความเร็วและการกีดขวาง การจราจร - สภาพถนนสาธารณะ	- ตรวจสอบความเร็วและการกีดขวาง การจราจร - สภาพถนนและการชำรุดเสียหาย	- ถนนสาธารณะที่ใช้ใน การขนส่งวัสดุ และ อุปกรณ์การก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
10. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE)	- ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน อุบัติเหตุในระหว่างการทำงานของ คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น ทุกๆ วัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และบริเวณ ที่พักคนงานก่อสร้าง โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
11. สุขภาพและ สาธารณสุข	- ตรวจสอบสุขภาพคนงาน	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานทั่วไป	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และบริเวณ ที่พักคนงานก่อสร้าง โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
12.การรับเรื่องร้องเรียน	- ประเมินเรื่องราร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ของผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่อง ร้องเรียนและความคิดเห็น	- ผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- อยู่ในงบดำเนินการ	- บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวเป็นเดือนและไตรมาส (รวมรวม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)


ภาคผนวก 3
ขั้นตอนสำหรับผู้ร้องเรียน และข้อร้องเรียน(ระยะก่อสร้าง)

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ขั้นตอนสำหรับผู้ร้องเรียน (ระยะก่อสร้าง)



ผังแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนระยะก่อสร้าง



บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.

3785/1-2,3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
3785/1-2,3785/5-6 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 02712-2442
www.sangfah.co.th E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

SFC/SASA/013/69

เรื่อง แจ้งมาตรการป้องกันฝุ่นละอองในงานก่อสร้าง

เรียน บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ได้รับสัญญาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคาร คสล.7 ชั้น จำนวน 3 หลังโดยได้เริ่มดำเนินงานตามสัญญาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่30 เมษายน 2570 โดยในปัจจุบันอยู่ในช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.38 น.ทางโครงการได้รับข้อร้องเรียนจากทางนิติบุคคลอาคาร The Sanctuary Hua Hin ว่าได้รับผลกระทบเศษปูนและฝุ่นปลิวมาติดบริเวณลานจอดรถของอาคาร ขอให้ทางโครงการแก้ไขและมีมาตรการป้องกัน

ตามที่ได้รับแจ้งทางบริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อเพื่อนบ้านและชุมชนโดยรอบเป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ดังนี้

1. จัดให้มีระบบสเปรย์น้ำรอบรั้วโครงการ
2. จัดให้มีพนักงานกวาดทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำถนนในและนอกโครงการอยู่เสมอ
3. จัดให้มีอุปกรณ์ล้างล้อรถและเจ้าหน้าที่ล้างล้อก่อนออกนอกโครงการทุกครั้ง
4. จัดให้พนักงานทุกคนทำความสะอาดพื้นที่การทำงานทุกวันก่อนเลิกงาน
5. จัดให้มีห้องสำหรับงานตัดที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรืออุปกรณ์สำหรับดูดฝุ่น
6. จัดให้มีถุงใส่ขยะหรือถุง Big Bag และขนย้ายขยะออกเป็นประจำ
7. ติดตั้งระบบป้องกันฝุ่นคลุมอาคารก่อสร้าง (Protection) รั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร
8. จัดให้มีการปิดคลุมวัสดุรอใช้งานในโครงการ
9. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการ EIA(แบบผลตรวจวัดคุณภาพฝุ่นเดือน(มกราคม)

โดยระหว่างการทำงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมดูแล และติดตามงานให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม ป้องกัน แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงระยะเวลาในการทำงาน หากมีข้อเสนอแนะประการใด สามารถติดต่อ/ประสานงานได้ตลอดเวลาที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-219-1878 นางสาวชญาณิศา เปรินทร์ (จป.วิชาชีพ) ทางบริษัทยินดีรับฟังและจะนำไปปรับปรุงดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ





บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.

3785/1-2,3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
3785/1-2,3785/5-6 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 02712-2442
www.sangfah.co.th E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

ภาพประกอบการป้องกันฝุ่นโครงการ SASA huahin



1.จัดให้มีระบบสเปรย์น้ำรอบรั้วโครงการ



2.จัดให้มีพนักงานกวาดทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำถนนในและนอกโครงการอยู่เสมอ



3.จัดให้มีอุปกรณ์ล้างล้อรถและเจ้าหน้าที่ล้างล้อก่อนออกนอกโครงการทุกครั้ง



บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.

3785/1-2,3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand
3785/1-2,3785/5-6 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 02712-2442
www.sangfah.co.th E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

ภาพประกอบการป้องกันการฝุ่นโครงการ SASA huahin



4. จัดให้พนักงานทุกคนทำความสะอาดพื้นที่การทำงานทุกวันก่อนเลิกงาน



5. จัดให้มีห้องสำหรับงานตัดที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรืออุปกรณ์สำหรับดูดฝุ่น



6. จัดให้มีถุงใส่ขยะหรือถุง Big Bag และขนย้ายขยะออกเป็นประจำ



บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.

3785/1-2,3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand

3785/1-2,3785/5-6 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 02712-2442

www.sangfah.co.th

E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

ภาพประกอบมาตรการป้องกันฝุ่นโครงการ SASA huahin



7.ติดตั้งระบบป้องกันฝุ่นคลุมอาคารก่อสร้าง (Protection) รั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร



8.จัดให้มีการปิดคลุมวัสดุรอใช้งานในโครงการ



บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

SANGFAH CONSTRUCTION & ENGINEERING CO.,LTD.

3785/1-2,3785/5-6 Rama 4 Rd. Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 , Thailand

3785/1-2,3785/5-6 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel. 0-2391-1163, 0-2392-5476, 0-2392-9923 Fax : 0-2381-1578, 02712-2442

www.sangfah.co.th

E-mail: sangfah@sangfah.co.th

THE PROFESSIONAL CONTRACTOR SINCE 1969

ภาพประกอบการป้องกันฝุ่นโครงการ SASA huahin



9. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการ EIA(แนบผลตรวจวัดคุณภาพฝุ่นเดือน(มกราคม)

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซา หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริชหัวหิน และบ้านวิวิमान) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605902 E, 1383272 N วันที่ทดสอบ : 22-23 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : US.EPA.40 CFR 50/Gravimetric Method

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (TSP) : TE-5009X และ 1940

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (PM-10) : TE-6001 และ 2824

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TE-5025A และ 3092

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : August 24, 2026

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด	
		ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
21-22/01/69	มคก./ลบ.ม.	73.2	39.3
ค่ามาตรฐาน		200	100

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้าว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริซหัวหิน และบ้านวิวิमान) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605902 E, 1383272 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NO_x Chemiluminescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : 42C และ 362

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 54.81

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ; หน่วย ppb
14.00-15.00 น.	11.2
15.00-16.00 น.	12.6
16.00-17.00 น.	13.5
17.00-18.00 น.	14.7
18.00-19.00 น.	15.6
19.00-20.00 น.	14.3
20.00-21.00 น.	12.2
21.00-22.00 น.	11.5
22.00-23.00 น.	9.4
23.00-00.00 น.	8.6
00.00-01.00 น.	7.2
01.00-02.00 น.	6.4
02.00-03.00 น.	5.3
03.00-04.00 น.	6.7
04.00-05.00 น.	8.9
05.00-06.00 น.	10.4
06.00-07.00 น.	9.3
07.00-08.00 น.	8.6
08.00-09.00 น.	6.3
09.00-10.00 น.	5.2
10.00-11.00 น.	7.3
11.00-12.00 น.	8.6
12.00-13.00 น.	9.6
13.00-14.00 น.	10.3
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	15.6
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	9.7
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	120

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซา หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริซหัวหิน และบ้านวิวิमान) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605902 E, 1383272 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : SO₂ UV-Fluorescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : 43C และ 357

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 52.99

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ; หน่วย ppb
14.00-15.00 น.	1.7
15.00-16.00 น.	1.5
16.00-17.00 น.	1.4
17.00-18.00 น.	1.6
18.00-19.00 น.	1.5
19.00-20.00 น.	1.7
20.00-21.00 น.	1.8
21.00-22.00 น.	1.6
22.00-23.00 น.	1.9
23.00-00.00 น.	1.7
00.00-01.00 น.	1.8
01.00-02.00 น.	1.6
02.00-03.00 น.	1.5
03.00-04.00 น.	1.6
04.00-05.00 น.	1.9
05.00-06.00 น.	1.7
06.00-07.00 น.	1.8
07.00-08.00 น.	1.6
08.00-09.00 น.	1.9
09.00-10.00 น.	1.7
10.00-11.00 น.	1.6
11.00-12.00 น.	1.8
12.00-13.00 น.	1.9
13.00-14.00 น.	1.8
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	1.9
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1.7
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹⁾	100
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²⁾	50

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริชหัวหิน และบ้านวิวิมาน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605902 E, 1383272 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : NDIR/CO Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : T300 และ 1757

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 4,469

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm
14.00-15.00 น.	0.52
15.00-16.00 น.	0.53
16.00-17.00 น.	0.50
17.00-18.00 น.	0.54
18.00-19.00 น.	0.57
19.00-20.00 น.	0.58
20.00-21.00 น.	0.54
21.00-22.00 น.	0.56
22.00-23.00 น.	0.53
23.00-00.00 น.	0.52
00.00-01.00 น.	0.50
01.00-02.00 น.	0.47
02.00-03.00 น.	0.48
03.00-04.00 น.	0.49
04.00-05.00 น.	0.46
05.00-06.00 น.	0.48
06.00-07.00 น.	0.49
07.00-08.00 น.	0.46
08.00-09.00 น.	0.44
09.00-10.00 น.	0.45
10.00-11.00 น.	0.47
11.00-12.00 น.	0.49
12.00-13.00 น.	0.50
13.00-14.00 น.	0.51
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.58
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	0.54
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	9

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้าว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริซหัวหิน และบ้านวิวิमान) วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605902 E, 1383272 N วันที่ทดสอบ : 23 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) : 55C และ 42553-371

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH ₄)	Non-Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
22/01/69	07.00-10.00 น.	3.04	0.83	3.87

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)
ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริซหัวหิน และบ้านวิวิมาน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605898 E, 1383252 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ST-11D และ 820880
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ST-120 และ ST-120C0231E
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 114.0 dB (A)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 114.0 dB (A) และ 114.0 dB (A)
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : January 27, 2025
เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL.BP.101/0168

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
14.00-15.00 น.	68.4	80.6	65.6
15.00-16.00 น.	67.1	78.9	63.3
16.00-17.00 น.	66.8	76.9	62.5
17.00-18.00 น.	65.9	82.5	62.1
18.00-19.00 น.	65.3	82.2	61.4
19.00-20.00 น.	64.1	81.6	61.0
20.00-21.00 น.	63.2	77.7	60.2
21.00-22.00 น.	62.5	74.3	59.9
22.00-23.00 น.	61.8	73.6	58.3
23.00-00.00 น.	60.0	72.8	58.5
00.00-01.00 น.	59.9	81.0	56.6
01.00-02.00 น.	59.3	82.3	55.7
02.00-03.00 น.	58.8	77.7	54.3
03.00-04.00 น.	58.6	74.5	53.6
04.00-05.00 น.	61.1	75.6	57.7
05.00-06.00 น.	62.4	81.2	58.2
06.00-07.00 น.	64.5	82.0	61.1
07.00-08.00 น.	63.3	88.9	60.0
08.00-09.00 น.	64.8	84.6	61.2
09.00-10.00 น.	65.9	97.9	62.3
10.00-11.00 น.	66.6	87.4	62.5
11.00-12.00 น.	65.3	88.9	62.4
12.00-13.00 น.	64.7	88.6	61.0
13.00-14.00 น.	64.1	76.3	61.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	64.3	-	56.0
ระดับเสียงสูงสุด	-	97.9	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)
ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริซหัวหิน และบ้านวิวิमान) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605898 E, 1383252 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ST-11D และ 820880
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ST-120 และ ST-120C0231E
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 114.0 dB (A)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 114.0 dB (A) และ 114.0 dB (A)
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : January 27, 2025
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL.BP.101/0168

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. – 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	68.4 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	63.9 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	66.5
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	66.5
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	58.9 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	7.6
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

- หมายเหตุ :
- 1) ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 14.00-15.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2569
 - 2) ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 13.10-13.15 น. วันที่ 22 มกราคม 2569
 - 3) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
 - 4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ อาคารชุดพักอาศัย เดอะ บริซหัวหิน และบ้านวิวิमान) วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605892 E, 1383239 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		ค่ามาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
14.00-15.00 น.	0.315	>100	0.307	>100	1.122	>100	f>100	20
15.00-16.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	0.197	>100	0.331	>100	0.292	>100	f>100	20
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00-08.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00-09.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00-11.00 น.	0.229	>100	0.512	73	0.102	>100	50<f≤100	17.3
11.00-12.00 น.	0.701	13	0.394	>100	0.883	19	10<f≤50	7.25
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
13.00-14.00 น.	0.567	85	0.197	>100	0.583	>100	f>100	20

หมายเหตุ : N/A= Not Applicable

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ชื่อผู้บันทึก : นายพิระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอกะหฬุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605975 E, 1383224 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 22-23 มกราคม 2569

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: US.EPA.40 CFR 50/Gravimetric Method

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)

: นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (TSP)

: TE-5009X และ 1947

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (PM-10)

: TE-6001 และ 0847

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: TE-5025A และ 3092

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: August 24, 2026

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด	
		ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
20-21/01/69	มคก./ลบ.ม.	69.3	32.0
ค่ามาตรฐาน		200	100

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605975 E, 1383224 N

วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: NO_x Chemiluminescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 200A และ 615

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 54.81

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ; หน่วย ppb
14.00-15.00 น.	10.6
15.00-16.00 น.	11.5
16.00-17.00 น.	12.3
17.00-18.00 น.	13.7
18.00-19.00 น.	14.6
19.00-20.00 น.	15.2
20.00-21.00 น.	16.3
21.00-22.00 น.	15.2
22.00-23.00 น.	14.3
23.00-00.00 น.	12.6
00.00-01.00 น.	13.0
01.00-02.00 น.	10.3
02.00-03.00 น.	9.4
03.00-04.00 น.	7.3
04.00-05.00 น.	6.4
05.00-06.00 น.	5.2
06.00-07.00 น.	6.7
07.00-08.00 น.	8.3
08.00-09.00 น.	9.5
09.00-10.00 น.	8.2
10.00-11.00 น.	6.3
11.00-12.00 น.	7.4
12.00-13.00 น.	6.2
13.00-14.00 น.	9.4
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	16.3
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	10.4
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	120

คำมาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605975 E, 1383224 N

วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: SO₂ UV-Fluorescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: M102E และ 1116

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 52.99

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ; หน่วย ppb
13.00-14.00 น.	1.8
14.00-15.00 น.	1.9
15.00-16.00 น.	1.6
16.00-17.00 น.	2.0
17.00-18.00 น.	1.8
18.00-19.00 น.	1.7
19.00-20.00 น.	1.5
20.00-21.00 น.	1.6
21.00-22.00 น.	1.8
22.00-23.00 น.	1.6
23.00-00.00 น.	1.7
00.00-01.00 น.	1.6
01.00-02.00 น.	1.8
02.00-03.00 น.	1.9
03.00-04.00 น.	2.0
04.00-05.00 น.	1.7
05.00-06.00 น.	1.8
06.00-07.00 น.	1.9
07.00-08.00 น.	1.6
08.00-09.00 น.	1.7
09.00-10.00 น.	1.9
10.00-11.00 น.	1.8
11.00-12.00 น.	1.9
12.00-13.00 น.	1.6
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	2.0
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1.8
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ¹⁾	100
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ²⁾	50

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้าว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605975 E, 1383224 N

วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: NDIR/CO Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 300E และ 173-S

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 4,469

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm
13.00-14.00 น.	0.53
14.00-15.00 น.	0.55
15.00-16.00 น.	0.54
16.00-17.00 น.	0.53
17.00-18.00 น.	0.55
18.00-19.00 น.	0.56
19.00-20.00 น.	0.57
20.00-21.00 น.	0.55
21.00-22.00 น.	0.56
22.00-23.00 น.	0.54
23.00-00.00 น.	0.55
00.00-01.00 น.	0.56
01.00-02.00 น.	0.54
02.00-03.00 น.	0.53
03.00-04.00 น.	0.51
04.00-05.00 น.	0.50
05.00-06.00 น.	0.48
06.00-07.00 น.	0.49
07.00-08.00 น.	0.50
08.00-09.00 น.	0.47
09.00-10.00 น.	0.49
10.00-11.00 น.	0.50
11.00-12.00 น.	0.52
12.00-13.00 น.	0.51
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.57
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	0.56
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	9

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605975 E, 1383224 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 23 มกราคม 2569

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

: Sampling Bag/FID Method

: 55C และ 42553-371

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH ₄)	Non-Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
21/01/69	07.00-10.00 น.	2.96	0.87	3.83

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มข้าว

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662) 159-0121 Fax : (662) 159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)
ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569
ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605989 E, 1383266 N วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : ST-11D และ 820954
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : ST-120 และ ST-120C0231E
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 114.0 dB (A)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)) : 114.0 dB (A) และ 114.0 dB (A)
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : January 27, 2025
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL.BP.101/0168

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ)		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
13.00-14.00 น.	62.6	75.6	57.7
14.00-15.00 น.	61.4	72.2	57.4
15.00-16.00 น.	60.3	71.0	58.3
16.00-17.00 น.	59.1	72.7	56.6
17.00-18.00 น.	58.8	78.5	55.5
18.00-19.00 น.	58.3	74.1	54.2
19.00-20.00 น.	57.9	74.3	53.1
20.00-21.00 น.	57.4	73.6	52.8
21.00-22.00 น.	56.3	75.5	52.6
22.00-23.00 น.	55.8	81.2	51.0
23.00-00.00 น.	55.2	80.0	51.3
00.00-01.00 น.	54.3	77.7	52.4
01.00-02.00 น.	53.1	74.5	51.6
02.00-03.00 น.	52.6	73.6	50.0
03.00-04.00 น.	50.0	75.8	48.5
04.00-05.00 น.	51.8	81.2	48.3
05.00-06.00 น.	49.2	71.4	45.6
06.00-07.00 น.	50.9	77.7	45.7
07.00-08.00 น.	52.6	74.5	47.1
08.00-09.00 น.	53.4	73.3	48.3
09.00-10.00 น.	54.8	72.5	48.9
10.00-11.00 น.	56.9	72.4	51.1
11.00-12.00 น.	57.8	71.6	53.2
12.00-13.00 น.	55.6	73.3	52.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.0	-	47.5
ระดับเสียงสูงสุด	-	81.2	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD. เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605989 E, 1383266 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820954

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST-120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.0 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 27, 2025

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: EEL.BP.101/0168

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. – 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	62.6 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	55.1 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	61.7
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	61.7
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	52.6 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	9.1
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 13.00-14.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 08.25-08.30 น. วันที่ 21 มกราคม 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้าว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6901049
ประเภทตัวอย่าง : ความสั่นสะเทือน

ชื่อโครงการ : โครงการซาซ่า หัวหิน (SASA Hua Hin)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ติดโครงการ

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0605987 E, 1383240 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21-22 มกราคม 2569

วันที่ทดสอบ : 21-22 มกราคม 2569

วันที่รายงานผล : 23 มกราคม 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Ground Vibration

เวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		ค่ามาตรฐาน	
	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)
13.00-14.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
14.00-15.00 น.	0.260	15	0.331	18	0.410	22	10<f≤50	8
15.00-16.00 น.	0.315	19	0.307	19	0.418	21	10<f≤50	12.75
16.00-17.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
17.00-18.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
18.00-19.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
19.00-20.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
20.00-21.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
21.00-22.00 น.	0.252	>100	0.418	32	0.244	28	10<f≤50	10.5
22.00-23.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
23.00-00.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00-01.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00-02.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00-03.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00-04.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00-05.00 น.	0.189	43	0.449	43	0.252	13	10<f≤50	13.25
05.00-06.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00-07.00 น.	0.142	51	0.363	39	0.307	8.5	10<f≤50	12.25
07.00-08.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00-09.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00-10.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00-11.00 น.	0.260	73	0.828	57	0.638	47	50<f≤100	15.7
11.00-12.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00-13.00 น.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-

หมายเหตุ : N/A= Not Applicable

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 4
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่: 518-1 / 2567

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 10

อนุญาตให้ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 2922/196

ตรอก/ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางกะปิ

อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง หนองแขก อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 55757,55759

เป็นที่ดินของ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ข้อที่ ๒ เป็นอาคารถาวร

(๑) ชนิด อาคารค.ส.ล.7ชั้น(อาคารเอ) จำนวน 1 หลัง(136ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุด

พื้นที่/ความยาว 9837.32 ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 41 คัน

พื้นที่ ตารางเมตร (47ห้องและ 1สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด) นิติบุคคลอาคารชุด

(๒) ชนิด อาคารค.ส.ล.7ชั้น(อาคารบี) จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุด และสำนักงาน

พื้นที่/ความยาว 4549.89 ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 18 คัน

พื้นที่ ตารางเมตร

(๓) ชนิด อาคารค.ส.ล.7ชั้น(อาคารซี) จำนวน 1 หลัง(65ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุด

พื้นที่/ความยาว 5720.09 ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กั้นรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 21 คัน

พื้นที่ ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 5 6 5 - 1 / 2 5 6 7 ที่แนบท้ายใบอนุญาต

ข้อที่ ๓ โดยมี นายยุทธนา เหล่าแก้ว สย.4311 , นายวิวัฒน์ เลิศไพศาลกุล ส-สธ.3742 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อที่ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๘(๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ พ.ศ. 2569

ออกให้ ณ วันที่ พ.ศ. 2567

ค่าใบอนุญาต 200 บาท

ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 81535 บาท

รวมเป็นเงิน 81735 บาท

ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
ให้ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต

เตือน
นี้ เป็นอาคารประเภท
ตรา 32 เมื่อทำการ
ครอบครองอาคารยื่นคำ
แบบ ข.6 ก่อนใช้อาคาร



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่: 518-2 / 2567

อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 10

อนุญาตให้ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด เจ้าของอาคาร อยู่บ้านเลขที่ 2922/196

ตรอก/ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บางกะปิ

อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง หนองแก อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 55757,55759

เป็นที่ดินของ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ข้อที่ ๒ เป็นอาคารถาวร

(๑) ชนิด ถนน+ทางเดินภายนอกอาคาร จำนวน - เพื่อใช้เป็น ถนน+ทางเดินภายนอกอาคาร

พื้นที่/ความยาว 500 ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กั๊ปรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 0 คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด สระว่ายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 สระ เพื่อใช้เป็น สระว่ายน้ำ

พื้นที่/ความยาว 101 ตร.ม. ที่จอดรถ ที่กั๊ปรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 0 คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน 450 เมตร เพื่อใช้เป็น ท่อระบายน้ำ

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั๊ปรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน 0 คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 5 6 5 - 2 / 2 5 6 7 ที่แนบท้ายใบอนุญาต

ข้อที่ ๓ โดยมี นายยุทธนา เหล่าแก้ว สย.4311 , นายวิวัฒน์ เลิศไพศาลกุล ส-สอ.3742 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อที่ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความตามมาตรา ๘(๑๑) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

ออกให้ ณ วันที่ พ.ศ. 2567

ค่าใบอนุญาต 0 บาท

ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 0 บาท

รวมเป็นเงิน 0 บาท

ห้ามแก้ไขดัดแปลงต่อเติมอาคาร
ให้ผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาตก่อน
นี้ เป็นอาคารประเภท
รา 32 เมื่อทำการ
ครอบครองอาคารยื่นคำ
แบบ ข.6 ก่อนใช้อาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 5
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

จัดเตรียมโดย



บริษัท ทีเอส-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด



Work Instruction

วิธีการปฏิบัติ

Subject : แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เลขที่เอกสาร :

Date. :

Page : 1

แนวทางปฏิบัติในการรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว

แนวทางปฏิบัติก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว

1. การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย ควรระบุจุดรวมพลที่ห่างจากโครงสร้างสูง สายไฟ และเครื่องจักร ทำเครื่องหมายพื้นที่ปลอดภัยอย่างชัดเจน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางออกไม่มีสิ่งกีดขวาง
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการอพยพ และผู้นำกลุ่ม จัดอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเอง หลังเกิดเหตุ กำหนดผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ว่าทุกคนได้อพยพออกไปแล้ว
3. จัดทำคู่มือ เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินและขั้นตอนการปฏิบัติ และให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้
4. การฝึกซ้อมแผนอพยพ ควรมีการฝึกซ้อมแผนอพยพอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม ประเมินผลการฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายจุดรวมพลให้ชัดเจน เคลียร์เส้นทางอพยพอยู่เสมอ ห้ามมีวัสดุกีดขวางตลอดแนวเส้นทาง
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ตรวจสอบให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
7. จัดทำทะเบียนรายชื่อพนักงาน และคนงานทุกคนที่เข้าหน่วยงาน และอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แนวทางปฏิบัติขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว

1. ขณะอยู่ในอาคาร หรือไซต์ก่อสร้าง
 - 1.1 หมอบ (Drop) ลดตัวลงกับพื้นเพื่อลดโอกาสล้ม
 - 1.2 ป้อง (Cover) หาที่กำบัง เช่น โต๊ะที่แข็งแรง หรือใช้แขนป้องกันศีรษะ
 - 1.3 เกาะ (Hold On) จับยึดสิ่งที่มีมั่นคงจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุด ห้ามใช้ลิฟท์ในการอพยพ อยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง กระชก และวัตถุที่อาจร่วงลงมา
 - 1.4 อย่าวิ่งออกจากอาคารในขณะที่อาคารกำลังสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่ออาคารหยุดสั่นไหว ให้อพยพมายังจุดรวมพล
2. ขณะอยู่กลางแจ้ง
 - 2.1 หลีกเลียงการอยู่ใกล้อาคาร ต้นไม้ สายไฟ หรือโครงสร้างสูง
 - 2.2 ไปยังพื้นที่โล่ง และป้องกันศีรษะจากเศษวัสดุที่อาจตกลงมา
3. ขณะใช้เครนหรือเครื่องจักรหนัก
 - 3.1 หยุดเครื่องจักรทันทีที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
 - 3.2 ลดโหลดลงให้สัมผัสพื้นอย่างปลอดภัย หากเป็นไปได้
 - 3.3 อพยพออกจากเครื่องจักรหลังจากแรงสั่นสะเทือนหยุด

แนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

1. จัดทีมเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้าง หลีกเลียงการกลับเข้าอาคารหรือไซต์งานจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบจุดอันตราย แจ้งทีมกู้ภัยหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มี Aftershock รุนแรง
3. ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือนำส่งสถานพยาบาลหากจำเป็น
4. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินทราบ



Work Instruction

วิธีการปฏิบัติ

Subject : แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เลขที่เอกสาร :

Date. :

Page :

2

ขณะเกิดเหตุ

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้

พนักงานและคนงานทุกคน

ให้ทุกคนรีบยืนหรือหมอบอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง หรือหลบอยู่ใต้โต๊ะที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก และให้อยู่ห่างจากประตู ระเบียงหรือหน้าต่าง

หลังเกิดเหตุ

ทีมอพยพ เคลื่อนย้ายและค้นหา

เมื่อแผ่นดินไหวสงบ ให้ทีมอพยพ เคลื่อนย้ายและค้นหา รีบอพยพบุคคลที่อยู่ภายในอาคารออกไป ที่จุดรวมพล ภายใต้การตัดสินใจและสั่งการของผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน(ผู้จัดการโครงการ) แต่ให้ระวังการเกิดอาฟเตอร์ช็อก (aftershock)

ทีมประชาสัมพันธ์

เมื่อทุกคนอพยพมาอยู่จุดรวมพลแล้ว ให้ทีมประชาสัมพันธ์และผู้ได้รับมอบหมายตรวจนับจำนวนคนงาน/ และแจ้งให้ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินรับทราบ เพื่อค้นหาและช่วยเหลือในกรณีตรวจนับแล้วมีจำนวนไม่ครบ (กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง)

ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

สังเกต/วิเคราะห์สถานการณ์ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการสั่งการของผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

เหตุการณ์ไม่รุนแรง

ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

ตัดสินใจและสั่งการให้ทุกคนทำงานหรือดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ตามปกติ

A

เหตุการณ์รุนแรง


ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

แจ้งเหตุแผ่นดินไหวและความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น

ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

ตัดสินใจและสั่งการให้ทุกคนห้ามเข้าในอาคาร

B



หมายเหตุ : กรณีแผ่นดินไหวไม่กระทบโครงสร้างของอาคารหรืออาคารยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ ให้ดำเนินการดังนี้

* ให้ทีมอพยพ เคลื่อนย้าย และค้นหา และทีมปฐมพยาบาล รวมถึงผู้ได้รับมอบหมายเข้าค้นหา ช่วยเหลือ และ ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยได้

** ให้ทีมดับเพลิง หรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าทำการดับเพลิงในเบื้องต้นได้ (หากเกิดเหตุ)

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector By)	ผู้อนุมัติ (Approved By)
..... (คุณอภิรักษ์ แก้วอุดม)/...../.....	 (คุณชัชวาล ขวณชัย)/...../.....	 (คุณฟ้ารุ่ง วิไลพรรัตน)/...../.....

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 6
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โครงการ ซาฮาส หัวหิน (SASA Hua Hin)

การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตั้งอยู่ที่ ซอยอ่าวหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ดำเนินการโดย

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2922/196 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของโครงการเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ที่
/You can download the English version of the public relations document of

the project at the QR Code :



หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ตัวอย่างแผ่นพับภาษาไทย รายละเอียดภาคผนวก ก.1-1

Public relations document

Project name: SASA Hua Hin

Study and preparation of environmental impact
assessment reports

Location : Soi Ao Hua Don, Nong Kae, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan



Project owner

Issara United Co., Ltd.

Location: 2922/196 Charn-issara Tower 2 Building, 10th Floor,
New Petchburi Road, Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310

ตัวอย่างแผ่นพับภาษาอังกฤษ รายละเอียดภาคผนวก ก.1-1

รูปที่ 3.4.3-1 ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการ





การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้านหน้าโครงการ

รูปที่ 3.4.3-3 แสดงการประชาสัมพันธ์ของโครงการ

ชื่อโครงการ / Project name: ซาฮาส์ หัวหิน / SASA Hua Hin

เจ้าของโครงการ / Project owner: บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด / Issara United Property Co., Ltd.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และร่างมาตรการตรวจสอบโครงการ

ได้ที่ QR Code :



Ver. Thai



Ver. Eng

และสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ QR Code :



ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาการไหลเวียนของลมในพื้นที่
ออนไลน์ ได้ที่ QR Code :



Ver. Thai



Ver. Eng

บริษัท มาสเตอร์ ฟอว์ กรีน จำกัด / Master for green Co., Ltd.

1

รูปที่ 3.4.3-4 การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ โดยมีคิวอาร์โค้ดในการให้ความเห็น

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 7
เอกสารใบเสร็จเก็บและขนมูลฝอย
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ใบเสร็จรับเงิน


เลขที่

RCPT-03135/69

วันที่

3 ธันวาคม 2568





ใบเสร็จรับเงิน


เลขที่

RCPT-14434/63

วันที่

16 กันยายน 2563

เทศบาลนครหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 8
เอกสารรับรองการตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องจักร

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด



รหัส/ชื่อเรียก
Code No.
TC1

หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA RAJAHIN.....
ใบตรวจเช็คประจำวัน
Tower Crane

ประเภทเครนกระดก ขุม.....
ยี่ห้อ รุ่น.....SCM D120 SN.20161704N.....
วันที่ออกใช้ 01 / 07 / 68

ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงานนางสาวชมพูนุท ธรรมมา.....
ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1
วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ

ลำดับ

รายการตรวจสอบ

เดือนมกราคม.....

พ.ศ. 25 69

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

- 1 เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch
- 2 ลวดสลิง Trolley / สลึง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว
- 3 Limit Switch ของพิกัดน้ำหนักและพิกัดการตั้งบูม-นอนนูน
- 4 ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch
- 5 การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก
- 6 สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์
- 7 การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง
- 8 แผงสวิทช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์
- 9 กัดสวิตช์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่
- 10 รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป
- 11 แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก
- 12 เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม
- 13 สลึงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น
- 14 สลึงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม
- 15 ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ
- 16 ดับเบิลเฟลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)

บริษัท รับซ่อม
มีปัญหาคือ
บลิค

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

Symbol

การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ

สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)

✓

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน

สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)

X

ธุรการสนาม

ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

N

จป.หน่วยงาน

บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :

Safety

	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA LAUAHIN	ประเภทเครน.....กร-๑๕.๖	ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงานนางสาวชมพูนพ ธรรมา
	Code No.	ใบตรวจเช็คประจำวัน	ยี่ห้อ รุ่น.....QLCM QD5021	ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1
	TC2	Tower Crane	วันที่ออกใช้ ๐1 / 10 / 68	วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือนมกราคม..... พ.ศ.2569																															หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
 	1	เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch					/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3	Limit Switch ของพิกัดน้ำหนักและพิกัดการตั้งบูม-นอนบูม					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5	การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	6	สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	7	การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8	แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9	กดสวิตช์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	10	รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	11	แกนตะขอมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	เมื่อเคลื่อนที่มือเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือทลวม					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	13	สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	14	สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	15	ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	16	ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

ทำเครื่องหมายบน (mark on)	Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)	√	หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	X	ธุรการสนาม
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)	N	จป.หน่วยงาน


บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :	Safety
-------------------------------	--------


	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SAS.....UAHIN.....	ประเภทเครน.....QT.....	ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงานนางสาวชมพูนุท ธรรมมา
	Code No.	ใบตรวจเช็คประจำวัน	ยี่ห้อ รุ่น.....QLCM QD5021	ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1
	TC2	Tower Crane	วันที่ออกใช้ 01 / 10 / 68	วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569																															หมายเหตุ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
 	1	เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3	Limit Switch ของพิคักน้ำหนักและพิคักการตั้งบูม-นอนนูน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5	การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	6	สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	7	การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8	แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	9	ทดสอบลิฟต์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	10	รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	11	แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12	เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	13	สลิงที่อยู่ในตัวม้วนเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	14	สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	15	ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	16	ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ทำเครื่องหมายบน (mark on)	Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)	✓	หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	X	ธุรการสนาม
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)	N	จป.หน่วยงาน

บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :

	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA HUAHIN		ประเภทเครน.....กระดาน		ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงาน.....นางสาวชนนิตา ธรรมมา																															
	Code No.	ใบตรวจเช็คประจำวัน		ยี่ห้อ รุ่น.....SCM D120 SN 20161704N		ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1.....																															
	TC1	Tower Crane		วันที่ออกใช้.....01/07/68		วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด.....																															
รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ		ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2569																															หมายเหตุ		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
 		1	เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		สวิตช์วงจร 1	
		2	ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		3	Limit Switch ของพิกัดน้ำหนักและพิกัดการตั้งบูม-นอนบูม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		4	ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		5	การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		6	สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		7	การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		8	แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		9	ทดสอบลิฟต์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		10	รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่มีบิดงอเสียรูป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		11	แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบ ไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		12	เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		13	สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		14	สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		15	ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		16	ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ทำเครื่องหมายบน (mark on)		Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ																																		
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)		√	หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน																																	ตรวจสอบ	
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)		X	ธุรการสนาม																																	ตรวจสอบ/ติดตาม	
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)		N	จป.หน่วยงาน																																	ตรวจสอบ/ติดตาม	
บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :			รับทราบ																																		

	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA MUAHIN	ประเภทเครน.....กร: ดก ขุม	ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงาน.....นางสาวชมพูนพ ธรรมา																																
	Code No.	ใบตรวจเช็คประจำวัน	ยี่ห้อ รุ่น.....SCM D120 SN 20161704N	ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1.....																																
	TC1	Tower Crane	วันที่ออกใช้.....01/07/68	วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด.....																																
รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2569																															หมายเหตุ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
 	1	เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	2	ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขีดหรือแตกร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	3	Limit Switch ของพิคัดน้ำหนักและพิคัดการตั้งบูม-นอนบูม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	4	ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	5	การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	6	สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	7	การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	8	แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9	ทดสอบลิฟต์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	10	รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	11	แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	12	เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือทลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	13	สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	สลิงไม่ร้อยต2	
	14	สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	15	ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	16	ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ทำเครื่องหมายบน (mark on)		Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ																																	
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)		√	หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน			ตรวจสอบ																														
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)		X	ธุรการสนาม			ตรวจสอบ/ติดตาม																														
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)		N	จป.หน่วยงาน			ตรวจสอบ/ติดตาม																														
บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :																																				รับทราบ



รหัส/ชื่อเรียก
Code No.
TC2

หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA MUAHIN.....
ใบตรวจเช็คประจำวัน
Tower Crane

ประเภทเครน.....Tower Crane.....
ยี่ห้อ รุ่น.....QLCM QD5021.....
วันที่ออกใช้.....01 / 10 / 69.....

ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงาน.....นางสาวชมพูนพ ธรรมา.....
ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1.....
วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด.....

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ

ลำดับ

รายการตรวจสอบ

เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2569.....

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



- 1 เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch
- 2 ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว
- 3 Limit Switch ของพิคัดน้ำหนักและพิคัดการตั้งมุม-นอนนอน
- 4 ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch
- 5 การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก
- 6 สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์
- 7 การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง
- 8 แผงสวิทช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์
- 9 กัดสวิตช์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่
- 10 รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป
- 11 แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก
- 12 เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม
- 13 สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น
- 14 สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม
- 15 ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ
- 16 ถึงดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

Symbol

การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ

สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)

✓

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน

สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)

X

ธุรการสนาม

ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

N

จป.หน่วยงาน


บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ/ติดตาม


ตรวจสอบ/ติดตาม

รับทราบ



	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ SASA HUAHIN	ประเภทเครน กวดัก ม	ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงาน นางสาวชมพูนุท ธรรมา
	Code No.	ใบตรวจเช็คประจำวัน	ยี่ห้อ รุ่น QLCM QD5021	ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1
	TC2	Tower Crane	วันที่ออกใช้ 01 / 10 / 68	วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน เมษายน พ.ศ. 2569																															หมายเหตุ		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
 	1	เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3	Limit Switch ของพิคติน้ำหนักและพิคติการตั้งบูม-นอนบูม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5	การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	6	สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	7	การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8	แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9	กวดสลิงขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	10	รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	11	แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12	เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	13	สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	14	สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	15	ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	16	ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ทำเครื่องหมายบน (mark on)	Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ	
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)	✓		ตรวจสอบ
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	X		ตรวจสอบ/ติดตาม
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)	N		ตรวจสอบ/ติดตาม
บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :		รับทราบ	

	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA HUAHIN	ประเภทเครน..... <u>กร.ดก ม</u>	ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงาน.....นางสาวชมพูนพ ธรรมา	
	Code No. TC1	ใบตรวจเช็คประจำวัน Tower Crane	ยี่ห้อ รุ่น.....SCM D120 SN.20161704N วันที่ออกใช้..... <u>๐1 / ๐7 / ๖๕</u>	ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1..... วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด.....	
รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ  	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน..... <u>พฤษภาคม</u>พ.ศ. <u>๖๕๖๙</u>	หมายเหตุ	
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
		1 เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch	/		
		2 ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว	/		
		3 Limit Switch ของพิกัดน้ำหนักและพิกัดการตั้งบูม-นอนนวม	/		
		4 ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch	/		
		5 การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก	/		
		6 สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์	/		
		7 การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง	/		
		8 แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์	/		
		9 กดสวิตช์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่	/		
		10 รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป	/		
		11 แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก	/		
		12 เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม	/		
		13 สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น	/		
		14 สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม	/		
		15 ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ	/		
		16 ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)	/		
ทำเครื่องหมายบน (mark on)		Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ		
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)		✓	หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน		ตรวจสอบ
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)		X	ธุรการสนาม		ตรวจสอบ/ติดตาม
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)		N	จป.หน่วยงาน		ตรวจสอบ/ติดตาม
บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :					รับทราบ



รหัส/ชื่อเรียก
Code No.
TC2

หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA HUAHIN
ใบตรวจเช็คประจำวัน
Tower Crane

ประเภทเครน.....กระเช้า
ยี่ห้อ รุ่น.....QLCM QD5021
วันที่ออกใช้.....๑๖/๑๐/๕๙

ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงาน.....นางสาวชมพูนุท ธรรมา
ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1.....
วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด.....

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ

ลำดับ

รายการตรวจสอบ

เดือน.....พฤษภาคม.....

พ.ศ.....2569

หมายเหตุ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				



- เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch
- ลวดสลิง Trolley / สลึง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว
- Limit Switch ของพิกัดน้ำหนักและพิกัดการตั้งบูม-นอนบูม
- ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch
- การทำงานของ Limit Switch ของชุดตะขอยก
- สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์
- การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง
- แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์
- กวดสวิตช์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่
- รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่บิดงอเสียรูป
- แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก
- เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม
- สลึงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น
- สลึงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม
- ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ
- ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)

ทำเครื่องหมายบน (mark on)

Symbol

การลงนามอนุมัติซ่อมหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ

สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)

✓

หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน

สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)

X

ผู้การสนาม

ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

N

จป.หน่วยงาน

บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบ


ตรวจสอบ/ติดตาม

ตรวจสอบ/ติดตาม

รับทราบ

	รหัส/ชื่อเรียก	หน่วยงานก่อสร้างโครงการ.....SASA HUAHIN.....	ประเภทเครน..... <u>กรร ดระ ๒๕</u>	ส่วนงาน / ผู้ควบคุมงานนางสาวชมพูนพ ธรรมมา.....
	Code No.	ใบตรวจเช็คประจำวัน	ยี่ห้อ รุ่น.....QLCM QD5021.....	ระยะเวลาที่อนุญาต ในปจ.1
	TC2	Tower Crane	วันที่ออกใช้	วันที่ซ่อมบำรุงล่าสุด

รูปภาพแสดง หรือรายละเอียดที่ตรวจสอบ	ลำดับ	รายการตรวจสอบ	เดือน..... <u>กรกฎาคม</u> พ.ศ. <u>2569</u>																															หมายเหตุ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
 	1	เบรคและคลัทช์ของ Motor Trolley / Motor Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	2	ลวดสลิง Trolley / สลิง Winch ไม่มีขาดหรือแตกร้าว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	3	Limit Switch ของพิคัดน้ำหนักและพิคัดการตั้งบูม-นอนบูม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	4	ลูกปืนรอก Motor / Trolley / Winch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	5	การทำงานของ Limit Switch ของชุดชะลอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	6	สภาพโครงสร้าง รอยเชื่อมและความสมบูรณ์ของสลักยึด น็อต โบลท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	7	การยึดโยงน้ำหนักถ่วง (Counter Weight) มั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	8	แผงสวิตช์ไฟฟ้า / รีเลย์อุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	9	ทดสอบลิฟต์ขึ้นลงแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง/การหมุนซ้าย-ขวา ว่าถูกต้องหรือไม่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	10	รอกยกและตะขอมีสภาพปกติ ไม่มีดงอเสียรูป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	11	แกนตะขอหมุนรอบได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดและตะขอยกมีสลัก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	12	เมื่อเคลื่อนที่มอเตอร์ไม่มีเสียงดังและสั่น หรือหลวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	13	สลิงที่อยู่ในดรัมเรียงเป็นลำดับและอยู่ในสภาพดีมีสารหล่อลื่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	14	สลิงหรือโซ่มีสารหล่อลื่นเคลือบอยู่อย่างเหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	15	ระบบสัญญาณเสียงเตือนใช้งานได้ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	16	ถังดับเพลิง (แนะนำควรเป็นชนิด BF2000)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ทำเครื่องหมายบน (mark on)	Symbol	การลงนามอนุมัติข้อมูลหลังจากบันทึกผลการตรวจสอบ	
สภาพปกติใช้งานได้ (Condition is good.)	✓		ตรวจสอบ
สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)	X		ตรวจสอบ/ติดตาม
ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)	N		ตรวจสอบ/ติดตาม

บันทึกการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ :

.....รับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาซาสี หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 9
เอกสารการทำงานการกดเสาเข็ม Jack in Pile

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด



โครงการ : SASA HUAHIN
งานระบบ : งานกดเสาเข็มคอนกรีต
ผู้รับจ้าง : บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์คอนกรีต (1993) จำกัด

เลขที่ : AEC-STI-SSH-RFA-TEC-24-001Rev.01
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2568

REQUEST FOR APPROVAL (RFA)

เรื่อง : ขออนุมัติ Method การทำงานของ รถกดเสาเข็ม Model 360 TON
เพิ่มเติมเอกสารรับรองผล Certificate calibrat Jack in Pile
เรียน : บริษัท ร่วม อีสสระ จำกัด
เรียนผ่าน: บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.Method รถกดเสาเข็ม Model 360 TON
2.เอกสารรับรองผล Certificate calibrat Jack in Pile
จำนวน 1 ชุด

เพื่อ : ☐ ขอข้อมูลทางเทคนิค ☐ ตัวอย่าง ☐ แบบทำงาน ☐ อื่นๆ :
☐ ขออนุมัติ ☐ เพื่อพิจารณา ☒ เพื่อทราบ ☐ ขอความเห็น

ตามรายละเอียดประกอบแบบ : /แบบคู่สัญญาเลขที่ :
(นายศักดิ์ดิษฐ์ แยมรัมย์บุญ)
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2568

Note :

เรียน :
☐ เพื่อขออนุมัติ ☐ เพื่อขอความเห็น
☐ เพื่อทราบ ☐ อื่นๆ :
ความเห็น :
หัวหน้าควบคุมงานโครงการฯ
วันที่ :

เรียน : **ผู้ควบคุมงาน**
☒ อนุมัติ ☐ ส่งคืนเพื่อแก้ไข
☐ อนุมัติตามหมายเหตุ ☐ อื่นๆ :
ความเห็น :
วันที่ :

เรียน : นายศักดิ์ดิษฐ์ แยมรัมย์บุญ บ.เอเชียผลิตภัณฑ์ (1993) จำกัด
☒ รับทราบ ☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามความเห็น ☐ แก้ไขและขออนุมัติใหม่ ☐ ไม่อนุมัติ
ความเห็น : แม้ว่าผู้รับจ้างมีวิศวกรระดับ สามัญวิศวกรรับรองค่าทดสอบการ Calibration Pressure Gauge วัดค่าแรงกดเสาเข็มแล้ว
หากพิสูจน์ได้ว่าเสาเข็มนั้นๆ ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน))
นายสวริศ บุญญวัฒน์ศรี
วันที่ : 3/3/68

ASIA EXPANSION CONCRETE PRODUCT (1993) CO., LTD.

บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์คอนกรีต (1993) จำกัด

13/4 หมู่ที่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร:0-2453-1941-9

โทรสาร:0-2867-0002 / E-mail: info@asiagroup1999.com

สำเนา : ☒ เจ้าของโครงการ ☒ ผู้ควบคุมงาน
☒ ผู้รับจ้าง ☒ อื่นๆ: ผู้ออกแบบ โครงสร้าง



ASIA
GROUP

METHOD HYDRAULIC STATIC PILE DRIVER MODEL 360 TON

Oil pressure (Mpa) pressing - in 4 cylinder work





ASIA
GROUP



ข้อมูลการกดเสาเข็ม

- รถกดเสาเข็มเป็นวิธีการติดตั้งที่ไม่มีแรงสั่นสะเทือน และไม่เกิดเสียงจากการกดเสาเข็ม ทำงานโดยการจับและกดเสาเข็มลงไปในดิน เป็นการติดตั้งเสาเข็มแบบไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและเสียงน้อยกว่าเสาเข็มตอก ดังนั้นการติดตั้งเสาเข็มวิธีนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในพื้นที่เขตเมือง หรือใกล้เคียงสิ่งก่อสร้าง ลดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับการตอกเสาเข็ม และเสียงรบกวนเฉลี่ยที่ 60dBA (อยู่ในระดับเกณฑ์ควบคุม)

➤ กดเสาเข็มแบบปกติ

- 360 tons ระยะแคบสุดของรถกดที่สามารถทำงานได้ ≥ 3.50 เมตร
(ขนาดตัวรถ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร)



➤ กรณีพื้นที่ด้านข้างแคบ



- Model 360 tons ระยะแคบ
สุดของรถกดที่สามารถ
ทำงานได้ ≥ 1.20 เมตร

****น้ำหนักที่กดได้จริง จะลดลง50-70%****

➤ ระยะกระรณยกเสาเข็มสูงสุดลงตำแหน่งกด



- Model 360 tons ระยะยกของเครนรถ
กดสามารถ ยกได้ ไม่เกิน 13.00 เมตร

****กรณีใช้รถกดขนาดเล็กแต่เสาเข็มยาวเกินขีดจำกัด
ของตัวรถ จะต้องใช้รถเครนประจำช่วยยกเสาเข็ม**



➤ ประกอบติดตั้งรถยกเสาเข็ม



➤ การกองเสาเข็ม การลากและยกเสาเข็ม



- เดินรถกดเข้าตำแหน่ง ตามที่survey วางหมุดสำหรับกดเสาเข็ม ยก
เสาเข็มไปยังตำแหน่งกดของตัวรถ ปรับตั้งแนวตั้งให้ได้ 90 องศา




➤ เชื่อมต่อเสาเข็ม



➤ การกดเสาเข็ม ตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มจากगेवटแรงดัน โดยเทียบกับตาราง



**MAIN SPECIFICATION
ZYJ 360B**



➤ บันทึกข้อมูล จากเกจวัดต่อการกดแต่ละครั้ง (ในการกดแต่ละช่วง
ความยาวเสาเข็มที่ 1.50 เมตรต่อการกด1ครั้ง)



ASIA GROUP

PILE DRIVING RECORD
บันทึกผลการลงเข็ม - static pile drive

Project: _____ Customer / บริษัท: _____
Date / วันที่: _____ Type of Pile / ชนิดเสาเข็ม: _____

Oil pressure (Mpa) _____
pressing - in 2 cylinder work together (Ton.) _____
pressing - in 4 cylinder work together (Ton.) _____

No. / ลำดับ	LOCATION / ตำแหน่ง	Drive Time / เวลาที่ใช้ในการกด	Oil Spm. (M) / ปริมาณน้ำมันที่ใช้	Actual Oil Pressure (Mpa) / ความดันน้ำมันจริง	Oil pressure (Mpa) / ความดันน้ำมัน	pressing - in 2 cylinder work together (Ton.) / การกดด้วย 2 สูบ	pressing - in 4 cylinder work together (Ton.) / การกดด้วย 4 สูบ	Remarks / หมายเหตุ
1		START / เริ่มต้น						
2		FINISH / จบ						
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

Note / หมายเหตุ: _____


RECORDED / ลงบันทึกการลงเข็ม

ASIA GROUP



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับแรงกด

เครื่องจักรรุ่น ZYJ 360B



- จากข้อมูลการสอบเทียบ ค่าที่อ่านได้จากหน้าปัด คือค่า Y (มีหน่วยเป็น Mpa) แทนค่าในสมการ $Y=0.0716X+0.042$ จะสามารถหาค่าแรงกดที่ใช้ในขณะนั้นคือ X (มีหน่วยเป็น ตัน)

Average Actual Load Reading (Ton)	GAUGE Reading (Mpa)
X	Y
13.9	1
27.8	2
41.7	3
55.5	4
69.4	5
83.3	6
97.2	7
111.1	8
125	9
138.9	10
152.7	11
166.6	12
180.5	13
194.4	14
208.4	15
222.2	16
238.8	17
249.9	18
263.8	19
277.7	20
291.6	21
305.5	22
319.4	23
333.3	24
354.1	25

การบันทึกค่าLoad



ASIA GROUP (1999) CO., LTD

บริษัท เอเซียกรีน (1999) จำกัด

757 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

TEL: 02-4531941-9 FAX: 02-867-0135

PILE DRIVING RECORD

บันทึกผลการทดสอบเสาเข็ม - static pile drive

กำลังรับน้ำหนักบรรทุกทุกปอดคัย 60 ตัน/ตัน * 2.5 เท่า
จะได้ 150 ตัน/ตัน

[illegible]

FM-PDO-28, Rev.01.22/06/63

ขนาดเครื่องจักรที่ใช้งาน ในตัวอย่าง 360 ตัน

ที่แสดงบนหน้าปัดต้องไม่น้อยกว่า 11 Mpa
 จึงจะได้กำลังรับน้ำหนัก 152.7 ตัน/ตัน

➤ การบันทึกค่าLoad

- บันทึกค่าแรกเมื่อเข็มวัดแรงดันจากเกทเริ่มทำงาน โดยไม่คำนึงถึงระดับเสาเข็มที่เริ่มลดลงไป
- Load ที่บันทึกแต่ละครั้ง เกจวัดจะเริ่มทำงานโดยบอกตัวเลขจากแรงดันหรือน้ำหนักที่กดได้ไม่เท่ากันจะแปรผันตามสภาพพื้นที่ และลักษณะที่แตกต่างของชั้นดิน
- บันทึกค่าทุกครั้งที่เกิดวัดทำงานจนกว่าจะได้ค่าที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ตามแบบใช้งาน

1)เสาเข็ม สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 x 14.00 M. (ท่อนเดียว) รถกดเสาเข็ม Model 360 TON pressing - in 4 cylinder work

2)เสาเข็มรับน้ำหนักปลอดภัย 35 ตัน/ต้น (FS.=2.5) เท่ากับ 87.50 ตัน/ต้น

3)ตัวอย่างผลการกดเสาเข็ม

3.1)เริ่มบันทึกLoadครั้งแรกได้ 27.80 ตัน (กดเสาเข็มลงไป 4.40 m.)

3.2)บันทึกLoadครั้งที่2ได้ 41.70 ตัน (กดเสาเข็มลงไป 6.00 m.)

3.3)บันทึกLoadครั้งที่3ได้ 55.50 ตัน (กดเสาเข็มลงไป 8.20 m.)

3.4)บันทึกLoadครั้งที่4ได้ 69.40 ตัน (กดเสาเข็มลงไป 10.00 m.)

3.5)บันทึกLoadครั้งที่5ได้ 83.30 ตัน (กดเสาเข็มลงไป 12.50 m.)

3.6)บันทึกLoadครั้งสุดท้ายได้ 97.20 ตัน (กดเสาเข็มลงไป 14.30 m.)

ดังนั้น เสาเข็มต้นนี้ต้องส่งลงไปจากระดับดิน0.10m.-0.30m. จึงสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้เจ้าของโครงการสามารถพิจารณาดำเนินการทำ *Dynamic Load Test (Restrike Test)* เพื่อยืนยันข้อมูลผลการกดเสาเข็ม ตามเงื่อนไขของบริษัทได้ภายหลังจากงานแล้วเสร็จ

➤ ตรวจสอบค่าเยื้องศูนย์ โดยเช็คจากOff set ที่ทำไว้ก่อนกดเสาเข็ม
และบันทึกค่า



➤ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และแนวทางป้องกันก่อนเริ่มงาน

- สภาพดินต้องมีความแข็งพอสมควร ไม่ละเอียดหรือSoftเกินไป เจ้าของโครงการจะต้องตรวจสอบและจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม และพร้อมก่อนเริ่มงานกดเสาเข็ม
- กรณีดินอ่อนและละเอียดมาก จะส่งผลให้เวลาถ่ายน้ำหนักตัวรถกด ดินบริเวณรอบๆจะถูกบีบตัวดันขึ้นมา ทำให้เสาเข็มที่กดไปแล้วในฐานนั้นล้มเอียงหรือหนีหลุดออกจากตำแหน่งเกินค่าที่กำหนดได้



ผลงานที่ผ่านมา

1. เดอะนิช ไอดี พระราม2 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. เดอะนิช ไอดี เสรีไทย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3. The Niche Mono สุขุมวิท 50 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
4. เสนาฮันคิว เอกมัย บริษัท เสนาฮันคิว 3 จำกัด
5. The Niche Pride TaoPoon Interchange บริษัท เสนาฮันคิว 1 จำกัด
6. อาคารโรงแรม 3 ชั้น ริมหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7. Noting Hill Grand Sukumvit 105 บริษัท อริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
8. The Excel ลาซาล บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
9. ดิเอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 50 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
10. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม บริษัท เอส.ซี.ดับบลิว.599 จำกัด

Certificate of Calibration

PRESSURE GAUGE



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0183

Certificate No.: MC 2502243

Page 1 of 3



Customer : PROVIDERS TECH CO., LTD.

38/1 Moo 2, Napa, Muang Chonburi, Chonburi 20000 Thailand.

Reference Job No. : 25-0399

Received Date : 14 February 2025

Description : Pressure Gauge

Class : 1.6

Manufacturer : N/A

Model : N/A

Measure Range : 40 MPa

Resolution : 1 MPa

Serial No. : CF0136

ID. No. : N/A

Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked with this certificate number (MC 2502243) has been attached to the case.

Method : In-house calibration procedure MWI-F-006 this method is reference to DKD-R 6-1 Edition 03/2014 "Pressure Gauge".

Location of Calibration : Master Calibration Co., Ltd.; Laboratory No. 2.

Environmental Conditions : Ambient Temperature : (23 ± 2) °C

Relative Humidity : (55 ± 15) %

Date of Calibration : 18 February 2025

Date of Issue : 18 February 2025

Checked by :

(Calibration Engineer)

(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co.,Ltd.

Certificate No.: MC 2502243

Page 2 of 3

Reference Standard Instrument :

Description	Certificate No.	Serial No.	Due date	Traceable thru
Digital Test Gauge	24P1494	543404	2 May 2025	TPA

Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above

Result of calibration:**1. Test Condition**

As agree with customer, the calibration point as shown in the table was carried out.

The instrument was tested on Oil media and ambient air with its display in a vertical plane. The calibration of pressure gauge was carried out at the points indicated by following the in-house calibration procedure number MWI-F-006, base on DKD-R 6-1 Edition 03/2014; Pressure Gauge. For Pressure Gauge reference level chosen for testing was the center of the gauge. For Digital Pressure Gauge reference level chosen for testing was the lower groove of pressure sensor.

Scale and conversion factor is 1 kPa = 0.001 MPa

Adjustment : No

2. Pressure Performance Test**2.1 Increasing**

UUC* Setting (MPa)	10	20	30	40
Standard Reading (MPa)	9.45	19.44	29.37	39.07
Correction (MPa)	-0.55	-0.56	-0.63	-0.93
Uncertainty ($\pm$ MPa)	0.24	0.25	0.28	0.31

2.2 Decreasing

UUC* Setting (MPa)	10	20	30	40
Standard Reading (MPa)	9.43	19.43	29.38	39.07
Correction (MPa)	-0.57	-0.57	-0.62	-0.93
Uncertainty ($\pm$ MPa)	0.24	0.25	0.28	0.31

*UUC : Unit Under Calibration

Checked by :



Certificate No.: MC 2502243

Page 3 of 3


The reported uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate



Checked by





ใช้สำหรับรับรองผลการสอบการ Calibration Pressure Gauge วัดค่าแรงกด
เสาค้ำ ขนาดสี่เหลี่ยม 0.40x0.40 รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 60 ตัน/ตัน
และเสาค้ำ ขนาดสี่เหลี่ยม 0.30x0.30 รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 35 ตัน/ตัน



000022235

สภาวิศวกร
COUNCIL OF ENGINEERS
www.coe.or.th



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ซาฮาล์ หัวหิน (SASA Hua Hin)
(ระยะก่อสร้าง)
(ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2569)

ภาคผนวก 10
หนังสือสั่งจ้างผู้รับเหมาบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมโดย



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด



หนังสือสั่งจ้าง

เลขที่ WO67R1-2506001

9 มิถุนายน 2568

ข้อตกลงในสัญญา

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ทั้งหมด โดยรับผิดชอบต่อ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ว่าจ้าง และอ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 09/06/2025

- เจ้าของโครงการ
ชื่อโครงการ
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
SASA HUAHIN (ค่าบริหาร+งานภายนอก) [67R1] (67R1)
- ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า
ผู้ลงลายมือชื่อ
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง
โทรศัพท์ติดต่อได้ที่
205/5 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก้ง
อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
- สัญญานี้เป็นสัญญา
ทั้งค่าแรงและค่าของ
- งานระบบ
CIVIL
- ลักษณะสัญญา
งานเสาเข็มเจาะฐานทาวเวอร์คอน TC-1, TC-2
- มูลค่าสัญญา (ไม่รวม VAT)
280,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
VAT 7.00 %, หัก ณ ที่จ่าย 3.00% ค่าบริการ
- เงื่อนไขการจ่ายเงิน
กำหนดจ่ายเงินเดือนละ 1 งวด แต่งวดชำระภายใน 30 วัน หลังจากวันรับวางบิล
7.1 เงินล่วงหน้า 0.00% 0.00 บาท
7.2 เงินงวดสัญญา
7.3 หักเงินประกันผลงาน 0.00%
7.4 หักเงินคืนเงินจ่ายล่วงหน้า ของทุกงวดการจ่ายเงิน
7.5 หักอื่นๆ - ไม่มี -
- ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568
8.1 เลยกำหนดปรับเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00% ของมูลค่างาน
8.2 ประกันผลงาน เดือน
- อ้างอิงสัญญา
- ไม่มี -
- เงื่อนไขอื่น ๆ ระบุเพิ่มเติม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(Cost Code = G040221)

นางสาว นิภา พาสิน ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ 09/06/2025	ผู้อนุมัติ	ผู้จัดการโครงการ	ผู้รับจ้าง
--	------------	------------------	------------



หนังสือสั่งจ้าง

ข้อตกลงในสัญญา

เลขที่ WO67R1-2506003

23 มิถุนายน 2568

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ทั้งหมด โดยรับผิดชอบต่อ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ว่าจ้าง และอ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 23/06/2025

- เจ้าของโครงการ
ชื่อโครงการ
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
SASA HUAHIN (ค่าบริหาร+งานภายนอก) [67R1] (67R1)
- ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า
ผู้ลงลายมือชื่อ
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง
นาย เตชินท์ สมรตัน
นาย เตชินท์ สมรตัน
44/1 หมู่ที่ 1 ต.สะเดาใหญ่ อ.ชุมพวง
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ติดต่อได้ที่
- สัญญานี้เป็นสัญญา
คำบริการ
- งานระบบ
CIVIL
- ลักษณะสัญญา
ค่าบริการรถ Backhoe PC 135 งานขุดรอกดินเดิม งานฐานราก ขึ้นได้ดิน
- มูลค่าสัญญา (ไม่รวม VAT)
339,999.90 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
, หัก ณ ที่จ่าย 3.00% ค่าบริการ
- เงื่อนไขการจ่ายเงิน
กำหนดจ่ายเงินเดือนละ 1 งวด แต่จะงวดชำระภายใน วัน หลังจากวันรับวางบิล
7.1 เงินล่วงหน้า 0.00% 0.00 บาท
7.2 เงินงวดสัญญา
7.3 หักเงินประกันผลงาน 0.00%
7.4 หักเงินคืนเงินจ่ายล่วงหน้า ของทุกงวดการจ่ายเงิน
7.5 หักอื่นๆ - ไม่มี -
- ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568
8.1 เลยกำหนดปรับเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00% ของมูลค่างาน
8.2 ประกันผลงาน เดือน
- อ้างอิงสัญญา
- ไม่มี -
- เงื่อนไขอื่น ๆ ระบุเพิ่มเติม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(Cost Code = G051108)

นางสาว นิภา พาชื่น ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ 23/06/2025	ผู้อนุมัติ	ผู้จัดการโครงการ	ผู้รับจ้าง
---	------------	------------------	------------



หนังสือสั่งจ้าง

ข้อตกลงในสัญญา

เลขที่ WO67R1-2502007

17 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ทั้งหมด โดยรับผิดชอบต่อ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ว่าจ้าง และอ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 17/02/2025

- เจ้าของโครงการ
ชื่อโครงการ
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
SASA HUAHIN (ค่าบริหาร+งานภายนอก) [67R1] (67R1)
- ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า
ผู้ลงลายมือชื่อ
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง
โทรศัพท์ติดต่อได้ที่
112 หมู่ที่ 3 ตำบลวังกุง
อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
- สัญญานี้เป็นสัญญา
งานระบบ
CIVIL
- ลักษณะสัญญา
งานก่อกำสร้างโครงการ SASA
- มูลค่าสัญญา (ไม่รวม VAT)
110,500.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
VAT 7.00 %, หัก ณ ที่จ่าย 3.00% ค่าบริการ
- เงื่อนไขการจ่ายเงิน
กำหนดจ่ายเงินเดือนละ 1 งวด แต่งวดชำระภายใน 30 วัน หลังจากวันรับส่งมอบ
7.1 เงินล่วงหน้า 0.00% 0.00 บาท
7.2 เงินงวดสัญญา
7.3 หักเงินประกันผลงาน 0.00%
7.4 หักเงินคืนเงินจ่ายล่วงหน้า ของทุกงวดการจ่ายเงิน
7.5 หักอื่นๆ - ไม่มี -
- ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2568
8.1 เลยกำหนดปรับเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00% ของมูลค่างาน
8.2 ประกันผลงาน เดือน
- อ้างอิงสัญญา
- ไม่มี -
- เงื่อนไขอื่น ๆ ระบุเพิ่มเติม
*** แบบโขนขนาด 30 ที่ต้องใช้รถยกเพราะไม่ได้ใช้รถต่อเนื่อง

(Cost Code = G040103, G040101)

นางสาว พัชรีย์ หมั่นยศ ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ 17/02/2025	ผู้อนุมัติ	ผู้จัดการโครงการ	ผู้รับจ้าง
---	------------	------------------	------------



หนังสือสั่งจ้าง

ข้อตกลงในสัญญา

เลขที่ WO67R1-2505002

29 พฤษภาคม 2568

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ต่อไปนี้ทั้งหมด โดยรับผิดชอบต่อ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้ว่าจ้าง และอ้างอิงใบเสนอราคาเลขที่ ลงวันที่ 29/05/2025

- เจ้าของโครงการ
ชื่อโครงการ
บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
SASA HUAHIN (ค่าบริหาร+งานภายนอก) [67R1] (67R1)
- ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า
ผู้ลงลายมือชื่อ
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง
โทรศัพท์ติดต่อได้ที่
บริษัท เอ็น แอนด์ อาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นางสาวน้ำฝน รักหาญ, นางแตง รักหาญ
54/188 หมู่ที่ 5 ต.บางพลับ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
มือถือ 0626921255
- สัญญานี้เป็นสัญญา
งานระบบ
CIVIL
- ลักษณะสัญญา
งานเทคนิคกริด หยาดเหล็ก จุดวางของและอื่นๆ
- มูลค่าสัญญา (ไม่รวม VAT)
42,000.00 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
VAT 7.00 %, หัก ณ ที่จ่าย 3.00% ค่าบริการ
- เงื่อนไขการจ่ายเงิน
กำหนดจ่ายเงินเดือนละ 2 งวด แต่งวดชำระภายใน 15 วัน หลังจากวันรับวางบิล
7.1 เงินล่วงหน้า 0.00% 0.00 บาท
7.2 เงินงวดสัญญา
7.3 หักเงินประกันผลงาน 0.00%
7.4 หักเงินคืนเงินจ่ายล่วงหน้า ของทุกงวดการจ่ายเงิน
7.5 หักอื่นๆ - ไม่มี -
- ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
8.1 เลยกำหนดปรับเป็นจำนวนเงินวันละ 0.00% ของมูลค่างาน
8.2 ประกันผลงาน เดือน
- อ้างอิงสัญญา
- ไม่มี -
- เงื่อนไขอื่นๆ ระบุเพิ่มเติม

(Cost Code = G040102)

นางสาว กัตติณี อุเชิง ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ 29/05/2025	ผู้อนุมัติ	ผู้จัดการโครงการ	ผู้รับจ้าง
--	------------	------------------	------------