

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

THE CLOUD

โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)
ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม
445/550 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 092-8364993



บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่เชิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)

Tel.02-441-7147-58 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th

E-mail : cemtechnology@outlook.co.th , E-mail : cemtechnology@hotmail.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOUD
ตั้งอยู่ที่ 445/550 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คลาวด์
คอนโดมิเนียม ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569.....

() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.

() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวรัตนภรณ์ รัตนศรีสุข		หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ
นางสาวกัญญาวิรี ฟ้าขาว		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
นางสาวโสภณทิพย์ ยอดอ้าย		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
นางสาวเจนจิรา สมคำ		เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

.....
(ดร.แพทย์ไทยภูติศ ภาณุภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)

ชื่อ-สกุล / คุณวุฒิการศึกษา	หัวข้อการศึกษา	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงาน คิดเป็น % ของ การจัดทำรายงาน	ลายเซ็น
นางสาวกัญญาวิร์ ฟ้าขาว วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	- สภาพภูมิประเทศ - ดินและการชะล้างพังทลาย - การเกิดแผ่นดินไหว - คุณภาพอากาศ - เสียง - ความสั่นสะเทือน - ทรัพยากรน้ำ - ทรัพยากรชีวภาพบนบก - ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	40	
นางสาวรัตนภรณ์ รัตนศรีสุข วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)	- การใช้น้ำ - การบำบัดน้ำเสีย - การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - การจัดการมูลฝอย - การใช้ไฟฟ้า - การป้องกันอัคคีภัย	บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	20	
นางสาวโสภาวดี ยอดอ้าย วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)	- การจราจร - การระบายอากาศ - การสื่อสาร (สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์) - การใช้ประโยชน์ที่ดิน - สภาพเศรษฐกิจและสังคม - การศึกษา	บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	20	
นางสาวเจนจิรา สมคำ สบ. (อนามัยชุมชน)	- ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม - อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - สาธารณสุข และสุขภาพ - ความปลอดภัย และอุบัติเหตุการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ - สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว	บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210	20	

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป	1-1
1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-13

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
---	-----

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 สภาพภูมิประเทศ/ดิน และการชะล้างพังทลาย	3-12
3.2 คุณภาพอากาศ	3-12
3.3 เสียง	3-12
3.4 ทรัพยากรน้ำ	3-12
3.5 การใช้น้ำ	3-12
3.6 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-27
3.7 คุณภาพน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง	3-39
3.8 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	3-39
3.9 การจัดการมูลฝอย	3-39
3.10 การใช้ไฟฟ้า	3-39
3.11 การจราจร	3-40
3.12 การป้องกันอัคคีภัย	3-40
3.13 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	3-40
3.14 สุนทรียภาพ	3-40
3.15 สรรพมูลทรัพย์	3-40
3.16 ผลกระทบทางสุขภาพ	3-57

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569	1-10
1.2	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงระยะดำเนินการ)	1-11
1.3	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำปี 2569	1-13
2.1	แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ)	2-3
3.1	รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-2
3.2	วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ	3-14
3.3	รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	3-14
3.4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-15
3.5	วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-12
3.6	รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-28
3.7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-29
3.8	วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำระวายน้	3-41
3.9	รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้	3-42
3.10	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	3-43

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	พื้นที่ตั้งของโครงการ	1-3
1.2	ผังแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	1-4
1.3	สภาพโครงการในปัจจุบัน	1-5
3.1	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา	3-13
3.2	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปา	3-13
3.3	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Color (Pt-Co) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-17
3.4	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Color (Pt-Co) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-17
3.5	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Taste จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-18
3.6	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Taste จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-18
3.7	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Odour จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-19
3.8	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Odour จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-19
3.9	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Turbidity จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-20
3.10	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Turbidity จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-20
3.11	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-21
3.12	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-21
3.13	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Iron (Fe) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-22
3.14	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Iron (Fe) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-22
3.15	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total hardness (as CaCO ₃) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-23
3.16	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total hardness (as CaCO ₃) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-23
3.17	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total coliform bacteria (TCB) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-24
3.18	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total coliform bacteria (TCB) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-24
3.19	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-25
3.20	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-25
3.21	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Salmonella ตรวจวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน	3-26
3.22	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Salmonella ตรวจวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	3-26
3.23	แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-27
3.24	การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	3-28
3.25	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 1 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	3-31
3.26	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 2 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-31
3.27	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 1 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	3-32

สารบัญรูป (ต่อ)

[illegible]

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.55	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen (NO_3^- -N) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำลึก	3-51
3.56	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen (NO_3^- -N) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น	3-51
3.57	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total coliform bacteria (TCB) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำลึก	3-52
3.58	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total coliform bacteria (TCB) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น	3-52
3.59	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal coliform bacteria (FCB) จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำลึก	3-53
3.60	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal coliform bacteria (FCB) จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น	3-53
3.61	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ <i>E.Coli</i> จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำลึก	3-54
3.62	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ <i>E.Coli</i> จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น	3-54
3.63	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ <i>Staphylococcus aureus</i> จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำลึก	3-55
3.64	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ <i>Staphylococcus aureus</i> จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น	3-55
3.65	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำลึก	3-56
3.66	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> จุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า บริเวณน้ำตื้น	3-56

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 2	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่ 4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่ 5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 7	ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ภาคผนวกที่ 8	เอกสารหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ภาคผนวกที่ 9	ใบอนุญาตการก่อสร้าง และใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6)
ภาคผนวกที่ 10	เอกสารตรวจสอบค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ
ภาคผนวกที่ 11	เอกสารระเบียบการเข้าพักอาศัยของโครงการ

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOUD (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คลาวด์ คอนโดมิเนียม ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ซึ่งมีผลการตรวจวัด ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา จำนวน 2 จุด พบว่า จุดที่ 1 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดิน และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำประปา บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า Color (Pt-Co), Taste, Odour, Turbidity, pH, Fe, Total hardness (as CaCO₃) และ *Salmonella* มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามคำสั่งการประสานส่วนภูมิภาค เรื่อง ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 ทั้งนี้มีการตรวจพบเชื้อของ TCB (เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคม 2569) และ *E.Coli* (เดือนพฤษภาคม 2569) ในน้ำประปา

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด พบว่า จุดที่ 1 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพื่อควบคุม และจุดที่ 2 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย pH, TSS, Sulfide, TDS และ Oil and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 BOD ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด TKN (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด พบว่า จุดที่ 1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก และจุดที่ 2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น CL, NH₃, NO₃-N, TCB, FCB, *E.Coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน Combined chlorine และ Alkalinity มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด Calcium hardness ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นเดือนมิถุนายน 2569 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด Cyanuric acid (เดือนมกราคม-มีนาคม 2569) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นเดือนมิถุนายน 2569 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นเชื้อ *Staphylococcus aureus* เดือนมิถุนายน 2569 มีการตรวจพบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในสระว่ายน้ำทั้ง 2 จุด

เพื่อให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางโครงการจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปนี้

1. คุณภาพน้ำ

- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ
- โครงการจะดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

2. สระว่ายน้ำ

- โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขอบสระและทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำไม่ให้มีน้ำขัง และดูแลพื้นสระว่ายน้ำให้มีสภาพดีไม่แตกร้า
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด

