

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการพราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) ของ บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่า ทาง บริษัท คิวไลฟ์สไตล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัดที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านฯ (บ่อดักตะกอน) ของโครงการโรงแรมพราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ข้อเสนอแนะ

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องต่อไป
- ควรเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
- กรณีนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ควรจะจัดทำป้ายติดที่ท่อจ่ายน้ำผ่านการบำบัดสำหรับรดน้ำต้นไม้ให้ชัดเจน แยกจากท่อน้ำประปา เพื่อป้องกันการนำน้ำผ่านการบำบัดไปใช้แทนน้ำประปา

4.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของ โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่า สระว่ายน้ำสระเด็ก สระผู้ใหญ่ สระป๊อ มีค่าเป็นไปตามคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

- สระว่ายน้ำ (สระผู้ใหญ่) มีค่า คลอรีนอิสระ (Chlorine (Residual)) ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

- สระว่ายน้ำ (สระปืช) มีค่า คลอรีนอิสระ (Chlorine (Residual)) ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
- สระว่ายน้ำ (สระเด็ก) มีค่า คลอรีนอิสระ (Chlorine (Residual)) ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

4.3 การเกิดแผ่นดินไหว

โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดเส้นทางหนีภัยภายในโครงการเป็นอย่างดี โดยติดตั้งแผนผังเส้นทางหนีภัย และติดตั้งป้ายทางหนีไฟ และมีการซักซ้อมแผนอพยพของผู้พักอาศัยและพนักงานทุกคนปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2568 โครงการมีการฝึกซ้อมแล้ว (ภาคผนวกที่ 8)

4.4 การคมนาคมขนส่ง

โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบสิ่งกีดขวางการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเสมอ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆในการจราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

4.5 การใช้น้ำ

โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปา และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

4.6 ระบบระบายน้ำ

โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำเป็นประจำ และมีการขุดลอกตะกอนอยู่เป็นประจำ เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ

4.7 การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบการกำจัดของถังขยะเป็นประจำ และตรวจสอบปริมาณการตกค้างภายในห้องพักขยะรวม

4.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการโรงแรม พราณา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยทุกชนิดเป็นประจำ

4.9 สุขภาพ

โครงการโรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการตรวจสอบ ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ และมีการตรวจสอบการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีคนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่เสมอ

4.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการโรงแรม พรานา รีสอร์ท นันทนา (ส่วนขยาย) มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั่วทุกพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง