

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการดีคอนโด เนินพระ ของนิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด เนินพระ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดดำเนินการ) พบว่า จากการติดตามตรวจสอบ โครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการดีคอนโด เนินพระ ของนิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด เนินพระ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดดำเนินการ) สรุปได้ดังนี้

4.2.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

อาคาร A

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารชนิดที่ 1 ประเภท ข.) จะเห็นว่า BOD, Total Suspended Solids, Sulfide และ Total Kjeldahl Nitrogen มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

อาคาร B

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารชนิดที่ 1 ประเภท ข.) จะเห็นว่า BOD, Sulfide และ Total Kjeldahl Nitrogen มีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

ส่วนต้น

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จะเห็นว่า Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity และ Calcium Hardness ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนลึก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จะเห็นว่า Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity และ Calcium Hardness ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และจะทำการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานกำหนด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป