

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่นิคมอุตสาหกรรมชุด เสนาคีทท์ รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามตามเงื่อนไขของมาตรการฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนาคิท์ รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 2) ความสมบูรณ์ของต้นไม้ การดูแลรักษา 3) รักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนังกระจก รอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตต้องได้รับการทำความสะอาดหรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อ	ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคารส่วนตกแต่งอาคารและรอบรั้วโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร ส่วนตกแต่งอาคารและรอบรั้วโครงการ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ภาพที่ 2.1-1,2

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	ความสวยงามของตัว อาคารสภาพของรั้ว โดยรอบต้องมีความ สมบูรณ์แข็งแรงไม่ปล่อย ให้ทรุดโทรม				
1.2 ทรัพยากรดิน	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	ตรวจสอบพื้นที่สีเขียว และความ สมบูรณ์ของต้นไม้	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ภาพที่ 2.1-2
1.3 ธรณีวิทยา/ แผ่นดินไหว	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคาร และรอบรั้วโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลสภาพของตัวอาคารและรอบ รั้วโครงการ	ภาพที่ 2.1-1
1.4 คุณภาพอากาศ	บริเวณพื้นที่โครงการ	1)การทำความสะอาดและ ทำลายเชื้อโรคจากระบบ ปรับอากาศของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่โครงการต้องทำความสะอาดและ ทำลายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศของ โครงการ	ภาพที่ 2.1-8

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.4 คุณภาพอากาศ(ต่อ)	บริเวณพื้นที่โครงการ	2) ตรวจสอบป้ายเตือน “ห้ามติด เครื่องชนิดขณะจอดรถ” ใน บริเวณพื้นที่ จอดรถของ โครงการ 3) ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถ อย่างสม่ำเสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่โครงการต้องติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติด เครื่องชนิดขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่ จอดรถของ โครงการ กำชับเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดพื้นที่จอดรถ อย่างสม่ำเสมอ	ภาพที่ 2.1-13 ภาพที่ 2.1-11
1.5 การบดบังแสง และ ทิศทางลม	บริเวณพื้นที่โครงการ	มีการติดตามประเมินส่วนงาน รับเรื่อง ร้องเรียนและความ คิดเห็น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาโดย ทันที	ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	โครงการต้องมีการติดตามประเมินส่วนงานรับเรื่อง ร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องแก้ไขปัญหาโดยทันที	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนวิเศษ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.6 เสียง	บริเวณพื้นที่โครงการ	1) กำหนดเงื่อนไขการพักอาศัยในโครงการโดยผู้พักอาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน เช่น การจัดเลี้ยง หรือกิจกรรม อื่นๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น 2) ควบคุมความเร็วรถยนต์ในโครงการ และ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด ขวางทางเข้า-ออก เพื่อลดการใช้แตรรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออก	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ	กำหนดเงื่อนไขการพักอาศัยในโครงการโดยผู้พักอาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมความเร็วรถยนต์ในโครงการ และ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออก	ภาคผนวก 2 ภาพที่ 2.1-4

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.6 เสียง(ต่อ)	บริเวณพื้นที่โครงการ	3) ให้นิบุคคลแจ้งผู้พักอาศัยในโครงการเข้าใจและยอมรับในวิถีชีวิตของชุมชน ตั้งแต่รวมถึงแจ้งช่วงเวลาและกิจกรรมทางศาสนา 4) ติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ใน บริเวณ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ	นิบุคคลต้องแจ้งผู้พักอาศัยในโครงการเข้าใจและยอมรับในวิถีชีวิตของชุมชน ตั้งแต่โครงการต้องติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูป สัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน	- -

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.6 เสียง(ต่อ)	บริเวณพื้นที่โครงการ	ถนนและพื้นที่จอดรถภายใน โครงการ 5) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยใน โครงการห้องพัก หมายเลข ทะเบียนรถ พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งให้ เจ้าของรถทราบในกรณีที่ เครื่องส่งสัญญาณกันขโมยดัง และสามารถปิดสัญญาณได้ อย่างรวดเร็วไม่รบกวนต่อผู้พัก อาศัยอื่น และผู้พักอาศัยใน บ้านพัก ใกล้เคียง	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	โครงการต้องติดตั้งป้ายเตือน “งดใช้เสียงแตร” ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูป สัญลักษณ์ ที่ มองเห็น ได้อย่างชัดเจน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้พักอาศัยในโครงการห้องพัก หมายเลขทะเบียนรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบในกรณีที่เครื่องส่ง สัญญาณกันขโมยดัง	- -

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.7 ความสั่นสะเทือน	บริเวณพื้นที่โครงการ	1) จำกัดความเร็วของยานพาหนะ ในพื้นที่ ต โครงการ ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2) ติดตั้งต้นชะลอความเร็วหรือ ตัวหนอนบน ทางวิ่งทุกชั้นที่ เป็นชั้นจอดรถของ โครงการ และทางวิ่งภายในโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	กำชับพนักงานให้จำกัดความเร็วของยานพาหนะใน พื้นที่ ต โครงการ ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง โครงการต้องติดตั้งต้นชะลอความเร็วหรือตัวหนอน บน ทางวิ่งทุกชั้นที่เป็นชั้นจอดรถของ โครงการ	ภาพที่ 2.1-13 ภาพที่ 2.1-13
1.8 คุณภาพน้ำผิวดิน	คลองพระพิมล จำนวน 3 จุด (จุดระบายน้ำทั้งจุด เหนือจากจุดระบาย 500 เมตร และจุดจุดระบายน้ำ ทั้ง 500 เมตร)	Odor, Color, pH, Temperature, DO, BOD, NO, N, NH-N, TSS, Oil and Grease, Total Coliform Bacteria, Faecal Coliform BacteriaPhosphate	ทุก 3 เดือน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเก็บ ตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์น้ำ	ภาคผนวก 2

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ					
1.9 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ	บริเวณพื้นที่โครงการ	ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของ โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ภาพที่ 2.1-2
2. ทรัพยากรชีวภาพ					
2.1 ทรัพยากรชีวภาพใน น้ำ	คลองพระพิมล จำนวน 3 จุด (จุดระบายน้ำทั้งจุด เหนือจากจุดระบาย 500 เมตร และจุดจุด ระบายน้ำทั้ง 500 เมตร)	Odor, Color, pH, Temperature, DO, BOD, NO, N, NH-N, TSS, Oil and Grease, Total Coliform Bacteria, Faecal Coliform Bacteria Phosphate	ทุก 3 เดือน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเก็บ ตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์น้ำ	ภาคผนวก 2
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.1 การใช้น้ำ	ถังเก็บน้ำบริเวณชั้นใต้ดิน และอาคาร	ตรวจสอบการรั่วไหลของถัง สำรองน้ำใช้	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรอง น้ำใช้	ภาพที่ 2.1-7

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนาทิพย์ รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.2 การบำบัดน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	1) น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ บำบัด 1 ตัวอย่าง 2) บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่คลอง สาธารณะ 1 ตัวอย่าง ระบบ ดังรูปที่ 7 (ใน เอกสารแนบท้าย 2) 3) คลองพระพิมล จำนวน 3 จุด (จุดระบายน้ำทิ้ง จุด เหนือน้ำจากจุด ระบาย น้ำทิ้ง 500 เมตร และจุด ท้ายน้ำจากจุด ระบายน้ำ ทิ้ง 500 เมตร) ดังรูปที่ 16 (ใน เอกสารแนบท้าย 2)	1) pH 2) BOD 3) SS 4) TDS 5) Settleable Solids 6) TKN 7) Sulfide 8) น้ำมันและไขมัน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการเก็บ ตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์น้ำ	ภาคผนวก 2

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.3 การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	บ่อดักตะกอนและราง ระบายน้ำของโครงการ	ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวาง การไหลของน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	กำชับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตะกอนและสิ่งกีดขวางการ ไหลของน้ำ	-
3.4 การจัดการมูลฝอย	เส้นทางเก็บขนมูลฝอยและ บริเวณที่จอดรถเก็บขนมูล ฝอย	1) มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อน รวบรวมไปกำจัด โดยจัดหาถัง รองรับ 1 มูลฝอยแยกประเภทมี ฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ในห้องพัก มูลฝอยรวม 2) มีจุดรวบรวมมูลฝอยประจำชั้น พัก อาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 2 จนถึง ชั้นที่ 8 เป็น ห้องที่มีประตูปิด มิดชิด ภายในห้อง	ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อน รวบรวมไปกำจัด โดยจัดหาถังรองรับ 1 มูลฝอยแยก ประเภทมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยรวม จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีจุดรวบรวมมูลฝอยประจำชั้นพัก อาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 2 จนถึงชั้นที่ 8 เป็น ห้องที่มีประตู ปิดมิดชิด	ภาพที่ 2.1-5 ภาพที่ 2.1-5

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	เส้นทางเก็บขนมูลฝอยและ บริเวณที่จอดรถเก็บขนมูล ฝอย	จะบรรจุถึงรองรับมูลฝอยแยก ประเภท 3) มีห้องพักมูลฝอยรวม สามารถ เก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น แต่ละชนิดได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน ยกเว้นห้องพักมูลฝอยอันตราย ต้องเก็บมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 4) มีรางระบายน้ำที่มีตะแกรง เหล็กปิด เพื่อรวบรวมน้ำ	ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม สามารถเก็บกัก ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดได้ โครงการต้องมีรางระบายน้ำที่มีตะแกรงเหล็กปิด เพื่อ รวบรวมน้ำล้างทำความสะอาด ไปบำบัดยังระบบ บำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 2.1-5 -

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	เส้นทางเก็บขนมูลฝอยและ บริเวณที่จอดรถเก็บขนมูล ฝอย	ล้างทำความสะอาด ไปบำบัดยัง ระบบบำบัดน้ำเสีย 5) ตรวจสอบสภาพถุงดำและ ภาชนะรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิด การชำรุดเสียหาย มีรูที่ทำให้ เกิดรั่วไหล	ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพถุงดำและภาชนะ รองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย	ภาพที่ 2.1-5
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	1) ตรวจสอบความพร้อมใน การใช้งานให้อยู่ใน สภาพ ที่ดีอยู่เสมอ	1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟหม้อแปลง ฯลฯ ให้ ตรวจสอบความพร้อมในการ ใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ เสมอ	ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุก 6 เดือนตลอด ระยะดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ หม้อแปลง ฯลฯ ให้ตรวจสอบความพร้อมในการใช้ งานให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนวิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	2) เลือกใช้หลอดไฟส่อง สว่าง แบบ LED ซึ่งใช้ พลังงานต่ำ	2) เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ	ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุก 6 เดือนตลอด ระยะดำเนินการ	โครงการต้องเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่าง แบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำ	-
3.6 การจราจร	1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุ บริเวณ ทางเข้า-ออกของ โครงการ	1) สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า- ออก	1) บันทึกอุบัติเหตุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ปลอดภัย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	กำกับให้มีเจ้าหน้าที่สถิติอุบัติเหตุบริเวณ ทางเข้า-ออก	ภาพที่ 2.1-4

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
3.6 การจราจร(ต่อ)	2) ตรวจสอบอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือนต่างๆ การจราจรภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพ ดีอยู่เสมอ	2) อุปกรณ์อำนวยความสะดวก การจราจรภายในโครงการ	2) โดยรวบรวมผล รายงานต่อ หน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก การจราจรภายในโครงการ	ภาพที่ 2.1-4
3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตรวจสอบขนาดพื้นที่ปกคลุม อาคาร พื้นที่ว่าง ให้เป็นไปตาม การออกแบบ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	ตรวจสอบขนาดพื้นที่ปกคลุมอาคาร พื้นที่ว่าง ให้ เป็นไปตามการออกแบบ	ภาพที่ 2.1-1

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนวิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม	1) มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 2) สำรวจกลุ่มบ้านติดและ บ้าน 100 เมตร กรณีที่มี การเปลี่ยนแปลง โครงการภายหลังเปิด ดำเนินการที่ก่อให้เกิด ผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างมี นัยสำคัญ ให้สำรวจใน ระยะ 1,000 เมตรจาก ขอบเขตโครงการ	1) ข้อร้องเรียนจากปัญหาความ เดือนร้อน และผลกระทบที่ ได้รับการดำเนินการของ โครงการ 2) ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ ประชาชนผู้นำชุมชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาวการณ์ เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความ เดือดร้อน ตลอดจนความ ต้องการที่มีต่อโครงการ	ปีแรกหลังจากเปิด ใช้อาคาร ทุกครั้ง ก่อนที่ โครงการจะมีการ เปลี่ยนแปลง ที่ ก่อให้เกิดผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญ	โครงการต้องแก้ไขข้อร้องเรียนจากปัญหาความเดือน ร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินการของ โครงการ โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	- -

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และ สังคม(ต่อ)		3) ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการที่ แตกต่างไปจาก รายละเอียดที่เสนอไว้ ในรายงานฉบับที่ ได้รับความเห็นชอบ	โครงการไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงใดๆ	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนนิเวศน์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ ชุมชนสัมพันธ์ ■ ด้านชุมชนสัมพันธ์	พื้นที่โครงการและชุมชน ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ	มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ต่างๆเพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนเข้าร่วมในวันสำคัญ ต่างๆ เช่น วันปีใหม่วัน สงกรานต์ วันเข้าพรรษาวัน ออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ	อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง (โดยเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 ครั้งX	โครงการต้องมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาวันออก พรรษา วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ	-
■ ด้านพัฒนาชุมชน	ชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ	ฟื้นฟูภูมิทัศน์ของแหล่งน้ำใน ชุมชนได้แก่	ปีละ 1 ครั้ง	-โครงการต้องฟื้นฟูภูมิทัศน์ของแหล่งน้ำในชุมชน	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนาคิท์ รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ ชุมชนสัมพันธ์(ต่อ) ■ ด้านพัฒนาชุมชน (ต่อ)	ชุมชนใกล้เคียงที่ตั้ง โครงการ	1) กิจกรรมกำจัดวัชพืชริมคลอง หรือแหล่งน้ำในชุมชน 2) กิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดสวนริม คลอง	ปีละ 1 ครั้ง	โครงการต้องร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชริมคลองหรือ แหล่งน้ำในชุมชน โครงการต้องกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดสวนริมคลอง	- -
■ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	ภายในโครงการ และชุมชน ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ	■ แผนงานการนำทรัพยากรมาใช้ อย่าง รู้คุณค่าโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมและนำเนินงานตาม แผนงานส่งเสริมการประหยัด พลังงาน	ทุก 3 เดือน	โครงการต้องปฏิบัติตามแผนงานการนำทรัพยากรมา ใช้อย่าง รู้คุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและนำเนิน งานตามแผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนาทิพย์ รัตนวิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ ชุมชนสัมพันธ์(ต่อ) ■ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย(ต่อ)	ภายในโครงการ และชุมชน ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ	■ การดำเนินงานตามแผนงาน ส่งเสริมความปลอดภัย เช่นการ สนับสนุนป้ายจราจรหรือจัด กิจกรรมความปลอดภัยร่วมกับ ชุมชน	ปีละ 2 ครั้ง	โครงการต้องเข้าร่วมการดำเนินงานตามแผนงาน ส่งเสริมความปลอดภัย เช่นการสนับสนุนป้ายจราจร หรือจัดกิจกรรมความปลอดภัยร่วมกับชุมชน	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนาคิท์ รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.1 ผลกระทบต่อ บริการด้าน การแพทย์	สำนักงานนิติบุคคล	1) จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐม พยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงาน นิติบุคคลของโครงการ 2) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน โครงการให้มีความรู้ด้านการ ปฐม พยาบาลเบื้องต้นและมี ความสามารถในการปฏิบัติเมื่อ ประสบเหตุเบื้องต้น	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องจัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐม พยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่สำนักงานนิติ บุคคล โครงการต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน โครงการให้มีความรู้ด้านการปฐม พยาบาลเบื้องต้น	- -

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนวิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.2 การเกิดโรค ■ โรคระบบทางเดิน หายใจ	พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ โครงการ	1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติด เครื่องยนต์ขณะจอดรอ” ที่ มองเห็น ได้อย่างชัดเจน ใน บริเวณพื้นที่จอดรอของ โครงการ 2) ทำความสะอาดที่จอดรออย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่น ละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อคุณภาพอากาศ	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติด เครื่องยนต์ ขณะจอดรอ” ที่มองเห็น ได้อย่างชัดเจน กำชับพนักงานต้องทำความสะอาดที่จอดรออย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม	ภาพที่ 2.1-13 ภาพที่ 2.1-11

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.2 การเกิดโรค(ต่อ) ■ โรคระบบทางเดิน หายใจ	พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ โครงการ	3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ เท่ากับ 2,507.53 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สีเขียว นอกอาคารที่ ระดับพื้นดินทั้งหมด โดย กำหนดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืน ต้น 1,041.55 ตารางเมตร และ พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 2,507.53 ตารางเมตร	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งโครงการเท่ากับ 2,507.53 ตารางเมตร	ภาพที่ 2.1-2

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.2 การเกิดโรค(ต่อ) ■ โรคระบบทางเดิน หายใจ	พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ โครงการ	4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใน โครงการ ดำเนินการล้างแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 5) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของ รถยนต์ ภายในโครงการ ให้มี ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	นิติบุคคลต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใน โครงการ ดำเนินการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โครงการต้องติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	- ภาพที่ 2.1-13

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนวิเศษ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.2 การเกิดโรค(ต่อ) ■ โรคระบบทางเดิน หายใจ	พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ โครงการ	6) ติดตั้งป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์ เสียงดัง” ไว้ บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องติดตั้งป้าย “ห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง” ไว้ บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ	-
■ โรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)	อาคาร โครงการ	1) กำหนดให้มีการเช็ดทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอด เชื้อ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	กำชับพนักงานให้มีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอด เชื้อ	ภาพที่ 2.1-11

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.2 การเกิดโรค(ต่อ)	อาคารโครงการ	2) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับ ฆ่าเชื้อไว้ให้บริการแก่ผู้พัก อาศัยและพนักงานโครงการ	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับฆ่าเชื้อไว้ ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ	-
■ โรคเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)		3) ถ้าพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการ แสดงของผู้ติดเชื้อทางเดิน หายใจ ให้แยกผู้ป่วยและพา ผู้ป่วยไปพบแพทย์		ถ้าพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดิน หายใจ ให้แยกผู้ป่วยและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.2 การเกิดโรค(ต่อ)					
ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตรวจวัดตามดัชนีเช่นเดียวกับหัวข้อด้านเสียง	ทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	โครงการต้องตรวจวัดตามดัชนีเช่นเดียวกับหัวข้อด้านเสียง	-
โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค	ห้องพัสดุของโครงการ	มีการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ	กำชับพนักงานให้มีการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	-
4.3.3 อุบัติเหตุ					
อุบัติเหตุจากรถยนต์	ภายในพื้นที่โครงการ	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ	กำชับพนักงานให้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	-

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.3 อุบัติเหตุ(ต่อ) ■ อุบัติเหตุจากอัคคีภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	บันทึกสถิติการเกิดเหตุอัคคีภัย	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	กำชับพนักงานให้บันทึกสถิติการเกิดเหตุอัคคีภัย	-
4.3.4 ความเครียด	ภายในพื้นที่โครงการ	1) ติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน 2) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน กำชับพนักงานสวนให้ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้	- ภาพที่ 2.1-2

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนวิเศษ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.3 สุขภาพและ สาธารณสุข 4.3.5 การประสบ อุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยตามลำพัง	ภายในพื้นที่โครงการ	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ การเจ็บป่วยตามลำพัง	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	โครงการต้องบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการ เจ็บป่วยตามลำพัง	-
4.4 อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบอุปกรณ์ และ เครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแรงดันและระบบ อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	โครงการต้องตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ใน การปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กำกับให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแรง ดันและระบบอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ภาพที่ 2.1-9

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง




ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.4 อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย	ภายในพื้นที่โครงการ	■ บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ ■ ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ	กำกับพนักงานให้บันทึกสถิติอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ โครงการต้องตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ป้ายเตือนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ภาพที่ 2.1-13
4.5 การป้องกันอัคคีภัย	1) ตรวจสอบแต่ละชั้นของอาคาร 2) บริเวณจุดรวมพลและสำนักงานของโครงการ	การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ	กำกับพนักงานตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร กำกับพนักงานตรวจสอบบริเวณจุดรวมพลและสำนักงานของโครงการ	ภาพที่ 2.1-9 -

ตารางที่ 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการสถานีรถไฟฟ้า รัตนาธิเบศร์ - บางบัวทอง

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด/พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.6 การป้องกันของตก จากที่สูง	บริเวณพื้นที่โครงการ	1) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการเข้าพักอาศัย	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	กำชับพนักงานให้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ กำชับพนักงานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่า ด้วยการเข้าพักอาศัย	- -
4.7 สุขทรียภาพ	พื้นที่สีเขียวและอาคาร โครงการ	1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และความสมบูรณ์ของต้นไม้ 2) ตรวจสอบสภาพของตัวอาคาร โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาเปิด ดำเนินการ	กำชับพนักงานสวนตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียว และ ความสมบูรณ์ของต้นไม้ กำชับพนักงานตรวจสอบสภาพของตัวอาคาร โครงการ	ภาพที่ 2.1-2 ภาพที่ 2.1-1
4.8 การบดบังสัญญาณ วิทยุโทรทัศน์	จุดรับเรื่องร้องเรียนที่สา นักงานนิคมคลองของ โครงการ	ข้อร้องเรียนจากปัญหาความ เดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับ จากการบดบังสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์	ทุก 6 เดือนตลอดระยะ ดำเนินการ	กำชับพนักงานตรวจสอบข้อร้องเรียนจากปัญหาความ เดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับจากการบดบัง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์	-

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 5 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ จำนวน 1 จุด และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินคลองพระพิมล จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดเหนือน้ำจากจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตรจำนวน 1 จุด และจุดท้ายน้ำจากจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร



ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และทำการเก็บตัวอย่างน้ำตามที่มาตรการกำหนด ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ได้ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาภิบาล รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง ของ นิติบุคคลอาคารชุด เสนาภิบาล รัตนธิเบศร์ บางบัวทอง
จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุฬารวมรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี x = 653271.25 y = 1539137.26 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		28 ม.ค.	16 ก.พ.	11 มี.ค.	2 เม.ย.	12 พ.ค.	10 มิ.ย.		
pH	-	7.48	7.95	7.36	7.40	-	7.23	5-9	
BOD	mg/l	59	87	92	62	-	196	≤ 30	
SS	mg/l	25	28	30	27	-	464	≤ 40	
Sulfide	mg/l	1.0	1.6	3.2	3.1	-	1.4	≤ 1.0	
TDS	mg/l	244	270	306	278	-	688	≤ 1000	
Oil & Grease	mg/l	2.3	2.7	14.2	5.8	-	13.7	≤ 20	
TKN	mg/l	42.63	48.34	75.64	50.10	-	102.50	≤ 35	
Settleble Solids	ml/l/hr	0.5	0.4	0.5	0.2	-	5.0	≤ 0.5	

- หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
 (๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาคีทท์ รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง ของ นิติบุคคลอาคารชุด เสนาคีทท์ รัตนธิเบศร์ บางบัวทอง
จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 653271.25$ $y = 1539137.26$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		28 ม.ค.	16 ก.พ.	11 มี.ค.	2 เม.ย.	12 พ.ค.	10 มิ.ย.		
pH	-	7.88	8.03	7.47	7.57	8.21	7.46	5-9	
BOD	mg/l	8	60	60	65	58	29	≤ 30	
SS	mg/l	14	184	20	22	22	9	≤ 40	
Sulfide	mg/l	<0.2	<0.2	1.3	0.8	<0.2	0.3	≤ 1.0	
TDS	mg/l	492	384	240	225	474	410	≤ 1000	
Oil & Grease	mg/l	1.2	1.7	5.8	6.0	2.4	1.9	≤ 20	
TKN	mg/l	7.28	17.47	23.36	38.71	36.98	18.93	≤ 35	
Settleble Solids	ml/l/hr	<0.1	3.5	<0.1	0.2	2.4	<0.1	≤ 0.5	

- หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาภิบาล รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง ของ นิติบุคคลอาคารชุด เสนาภิบาล รัตนธิเบศร์ บางบัวทอง
จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดเก็บน้ำคุณภาพน้ำผิวดิน จุดเหนือน้ำจากจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 653271.25$ $y = 1539137.26$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		-	-	11 มี.ค.	-	-	10 มิ.ย.		
pH	-	-	-	7.51	-	-	7.24	5-9	
BOD	mg/l	-	-	1.1	-	-	2.0	≤ 4.0	
SS	mg/l	-	-	21	-	-	<5	≤ 30	
Odour	-	-	-	ไม่มีกลิ่น	-	-	ไม่มีกลิ่น	-	
Color (Normal)	ADMI	-	-	เหลืองอ่อน	-	-	เหลืองอ่อน	-	
Color (Adjust)	ADMI	-	-	-	-	-	-	-	
Temperature	°C	-	-	33.80	-	-	31.80	²	
Dissolved (DO)	mg/l	-	-	5.10	-	-	4.15	≥ 4.0	
Nitrate-nitrogen	mg/l	-	-	0.54	-	-	0.05	≤ 5.0	
Ammonia-Nitrogen	mg/l	-	-	<0.02	-	-	<0.02	≤ 0.5	
Oil & Grease	mg/l	-	-	1.1	-	-	1.6	≤ 20	
TCB	MPN/100 mL	-	-	1.6×10	-	-	5.4×10	$\leq 20,000$	
FCB	MPN/100 mL	-	-	1.1×10	-	-	3.5×10	≤ 4000	

- หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ เสนาภิบาล รัตนธิเบศร์ - บางบัวทอง ของ นิติบุคคลอาคารชุด เสนาภิบาล รัตนธิเบศร์ บางบัวทอง

จัดทำรายงานโดย บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด(มหาชน)

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

ตำแหน่งที่ตรวจวัด จุดเก็บน้ำคุณภาพน้ำผิวดิน จุดท้ายน้ำจากจุดระบายน้ำทิ้ง 500 เมตร

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี $x = 653271.25$ $y = 1539137.26$ 47P

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ^(๑)						ค่ามาตรฐาน ^(๒)	เกณฑ์กำหนด ในรายงานฯ ^(๓)
		-	-	11 มิ.ค.	-	-	10 มิ.ย.		
pH	-	-	-	7.41	-	-	7.60	5-9	
BOD	mg/l	-	-	1.2	-	-	2.0	≤ 4.0	
SS	mg/l	-	-	20	-	-	<5	≤ 30	
Odour	-	-	-	ไม่มีกลิ่น	-	-	ไม่มีกลิ่น	-	
Color (Normal)	ADMI	-	-	เหลืองอ่อน	-	-	เหลืองอ่อน	-	
Color (Adjust)	ADMI	-	-	-	-	-	-	-	
Temperature	°C	-	-	34.00	-	-	30.10	²	
Dissolved (DO)	mg/l	-	-	5.10	-	-	4.25	≥ 4.0	
Nitrate-nitrogen	mg/l	-	-	0.53	-	-	0.25	≤ 5.0	
NH ₂	mg/l	-	-	<0.02	-	-	<0.02	≤ 0.5	
Oil & Grease	mg/l	-	-	0.9	-	-	1.6	≤ 20	
TCB	MPN/100 mL	-	-	3.5×10	-	-	1.3×10	$\leq 20,000$	
FCB	MPN/100 mL	-	-	2.4×10	-	-	7.9×10	≤ 4000	

หมายเหตุ (๑) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้

(๒) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

(๓) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

