

7สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.1 สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการเดือน กุมภาพันธ์ , เมษายน และ มิถุนายน 2569 พบว่า

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็น เบสอ่อน pH 7.4-7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. พบว่า ไม่เกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน (pH 5.5-9)

ค่าตะกอนละลาย (TDS)ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งพบว่า มีค่า ต่ำ ได้แก่ 215-690 มก./ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน(ไม่เกิน 1000 มก./ลิตร)

ค่าตะกอนแขวนลอย (SS) พบว่า ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือน กุมภาพันธ์ , เมษายน และ มิถุนายน 2569 มีค่า 28-31 มก./ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 40 มก./ลิตร) ค่าตะกอนค่อนข้างสูงเกินค่ามาตรฐานฯ ซึ่งในเดือน เมษายน 2569 มีค่า 42 มก./ลิตร เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ

ค่าตะกอนจมตัว (Settleable Solids) พบว่า ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าค่อนข้างต่ำ ไม่เกิน 0.1 มก./ลิตร ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน (กำหนดค่ามาตรฐานใหม่ พ.ศ.2567)

ค่าความสกปรก (BOD) พบว่า ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ค่าความสกปรก เดือนเมษายน 2569 มีค่า 30 มก./ลิตร อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานฯ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. และมีค่าสูงในเดือน ตุลาคม และธันวาคม 2568 เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) พบว่า ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่า ต่ำกว่า 1.0 มก./ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ

ค่าไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า ที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่า 41-46 มก./ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. พบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ (<35มก./ลิตร)

ค่าไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำ มีค่า 0.5-10 มก./ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ (<20 มิลลิกรัม/ลิตร)

สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยรวมที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำในครั้งพบว่า ค่าความสกปรกของน้ำ มีค่าปานกลางถึงสูง เกินเกณฑ์มาตรฐานบางเดือน และบางเดือนยังคง อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.ทางโครงการควรดำเนินการตรวจเช็คระบบบำบัดอากาศให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย

7.2 สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

โครงการได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำในเดือน เมษายน 2569 ทั้งส่วนลึก และส่วนตื้น เพื่อตรวจหาเชื้อ Total coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria พบว่า สระว่ายน้ำ ไม่พบเชื้อทั้งสองชนิด และตรวจสอบเชื้อ E.coli , S.Aureus , Pseudomonas aeruginosa เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารและโรคผิวหนังในคน เมื่อวิเคราะห์หาเชื้อทั้งสามชนิดนี้ที่สระว่ายน้ำ ไม่พบซึ่งอยู่ในเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (20 มกราคม 2560)

7.3 สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ตรวจวิเคราะห์ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง)

โครงการได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นระบบเกลือ ประจำปี ในเดือนเมษายน 2569 ผลที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ดังนี้

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่า 6.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ ควรตรวจสอบและปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.2-8.4
- ค่าคลอรีนอิสระ มีค่า 10 ซึ่งสูงกว่าค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ
- ค่าคอมบายคลอรีน มีค่าต่ำกว่าน้อยกว่า 0.1 มก./ลิตร ซึ่งต่ำกว่าค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ
- ค่าอัลคาไลน์ตี (ความเป็นด่าง) พบว่า มีค่า 46 มก./ลิตร อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ
- ค่าความกระด้าง Total Hardness พบว่ามีความกระด้างของน้ำค่อนข้างต่ำ 110 มก./ลิตร มีค่าต่ำกว่าค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ
- กรดไซยาไนด์ พบว่า มีค่า 100 มก./ลิตร เกินเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ
- ค่าคลอไรด์มีค่า สูงเกินเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ 3,550 มก./ลิตร (ต้องไม่เกิน 600 มก./ลิตร)
- แอมโมเนีย ไนโตรเจน มีค่า น้อยกว่า 0.14 มก./ลิตร ซึ่งไม่เกินค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ (ไม่เกิน 20 มก./ลิตร)
- ไนเตรท ไนโตรเจน มีค่าต่ำ 127 มก./ลิตร ซึ่งเกินค่าคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฯ (เกิน 50 มก./ลิตร)

7.4 สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อสำรองน้ำใต้ดิน

โครงการได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่ ถังเก็บสำรองน้ำใต้ดินในเดือน เมษายน 2569 เพื่อตรวจหาเชื้อ อี โคไลน์ Total Coliform Bacteria , S.aureus และ C.Perfringens พบว่า ไม่พบเชือดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 6 (พ.ศ.2553) เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.4 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ค่าความขุ่น 0.63 NTU อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สีของน้ำ ต่ำกว่า 5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ค่าตะกอนละลาย 160 มก./ลิตร

7.5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Dolce Lasalle เป็นโครงการอาคารชุดที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการ การเข้าพักอาศัยภายในโครงการมีผู้พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นแต่ ยังไม่เต็มความจุของอาคารชุด ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอยู่ในสภาพดี ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบอค์คีย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบระบายอากาศภายในโครงการอยู่ในสภาพดี ทั้งหมด การเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการมีความเพียงพออย่างยิ่ง และมีรถเข้ามาเก็บขนเป็นประจำทุกวัน ไม่มีขยะตกค้างภายในโครงการ แม้บ้านคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำไปขายและนำไปรีไซเคิลต่อไปได้แก่ กระดาษลัง ขวดน้ำดื่ม ขวดแก้ว และทำความสะอาดพื้นที่โครงการและห้องพักขยะมูลฝอยรวมไว้เป็นอย่างดี มีความสะอาดและไม่มีการเหม็นรบกวน ทางโครงการยังได้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทำให้ช่วยเรื่องทัศนียภาพห้องพักมูลฝอยและช่วยดูดซับกลิ่นรบกวนจากห้องขยะได้อีกด้วย

พื้นที่สีเขียวของโครงการปลูกไม้ยืนต้นไม่ที่มีความสูงช่วยบดบังทัศนียภาพด้านหน้าโครงการและมีความสูงประมาณ 5 เมตรตามมาตรการที่กำหนดไว้ พื้นที่สีเขียวมีความร่มรื่น สวยงาม ไม่มีสวนใดที่ต้นไม่มีความเขียวเงา และตัดแต่งกิ่งไม่ให้ยื่นไปยังสายไฟภายนอกโครงการ

สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยออกจากพื้นที่โครงการไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ พบว่า มีคุณภาพน้ำโดยรวม มีความสกปรกค่อนข้างสูงและเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานฯในบางเดือน และบางเดือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ การระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข. มีช่างอาคารคอยดูแลซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ต่อไปได้ดำเนินการสูบน้ำและขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง

การเดินทางของผู้พักอาศัย โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้รถไฟฟ้าสาธารณะ ทางโครงการมีรถรับส่งรถไฟฟ้าให้สามารถเข้าออกและใช้รถไฟฟ้าสาธารณะได้โดยสะดวก และมียามรักษาความปลอดภัย คอยดูแลทางเข้าออกโครงการไม่ให้เกิดการจอดรถบังทางเข้าออก หรือทำให้การเข้า-ออกพื้นที่โครงการไม่สะดวก โดยการตั้งกรวยพลาสติกสีส้มไว้บริเวณริมทาง ถนนด้านหน้าโครงการ

ตารางที่ 15 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ

แบบ ตต.3

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ความถี่	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
1.คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย/การระบายน้ำ	จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และจุดบ่อกักน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในเดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และมิถุนายน 2569	ทุก 1 เดือน	ภาพที่ 5	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	ตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน	สูบน้ำตะกอนบ่อดักไว้แล้ว	ทุก 1 เดือน	ภาพที่ 4-39	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	บ่อดักไขมัน	สูบน้ำไขมันไว้แล้ว	ทุก 1 เดือน	ภาพที่ 4-39	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบัญชีรายละเอียดและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	ดำเนินการไว้แล้วทุกเดือน	ทุก 1 เดือน	-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
2.ระบบท่อประปาและถังสำรองน้ำใช้	แนวท่อประปา	เส้นท่อประปา ระบบจ่ายน้ำ เครื่องสูบน้ำอยู่ในสภาพดีไม่มีรั่วซึม	ทุก 1 เดือน	ภาพที่ 4-10	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	ถังสำรองน้ำใช้	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ pH , Turbidity , สี , TDS , Total Coliform Bacteria , E.coli , Straphylococcus Aureus , Clostridium	ทุก 6 เดือน	ภาพที่ 5	

ตารางที่ 15 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ความถี่	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
3.มูลฝอย	ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้น	อยู่ในสภาพดี และรองรับมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ	ทุกวัน	ภาพที่ 4-17	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	ห้องพักมูลฝอยรวม	ไม่มีขยะตกค้าง มีความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น	ทุกวัน	ภาพที่ 4-18	
4.สระว่ายน้ำ	เก็บตัวอย่างน้ำ ณ สระขณะที่มีผู้ว่ายน้ำมากที่สุด โดยมีดัชนี pH , Free Chlorine ,	ตรวจสอบไว้แล้วทุกวันอยู่ในเกณฑ์ค่าคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข	ทุกวัน	-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	เก็บตัวอย่างน้ำ สหาค่า Total Coliform Bacteria , Fecal Coliform Bacteria , Staphylococcus Aureus , Pseudomonas aeruginosa Escherichia Coli	ตรวจสอบไว้แล้วในเดือน เมษายน 2569	เดือนละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 5	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	เก็บตัวอย่างน้ำ สหาค่า Combine Chlorine , Alkalinity , Calcium Hardness , Cyanuric Acid , Chloride , Ammonia , Nitrate	ตรวจสอบไว้แล้วในเดือน เมษายน 2569	ปีละ 2 ครั้ง	ภาพที่ 5	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
5.ไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้าพื้นที่โครงการ	หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานเป็นปกติ มีไฟส่องสว่างอยู่ในสภาพดี เป็นแบบประหยัดพลังงานมีอายุการใช้งานยาวนาน	เดือนละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 4-14	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
6.พื้นที่สีเขียว	บริเวณสวนหย่อมและพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน	ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสวยงาม และลดความร้อนภายในพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 4-1	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
7.การป้องกันอัคคีภัย	ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อเย็น ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	ทุก 6 เดือน	ภาพที่ 4-29	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน Fire Alarm Bell	อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	ทุก 6 เดือน	ภาพที่ 4-28	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล

ตารางที่ 15 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ความถี่	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
7.การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	Manual Station			-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	ทางหนีไฟ	ติดป้ายบอกทางหนีไฟ	เดือนละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 4-36	
	ภายในพื้นที่โครงการ	เจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์หนีไฟในเบื้องต้น	ปีละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 4-37	
8.คมนาคม	ป้ายและเครื่องหมายจราจร	ป้ายลูกศรแสดงทิศทางวิ่งรถ อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน	เดือนละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 4-7	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	สัญลักษณ์จราจร CCTV กระดาษถนน บริเวณชั้นล่างของโครงการ	อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	เดือนละ 1 ครั้ง	ภาพที่ 4-20 ภาพที่ 4-19	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
9.ทัศนียภาพ	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ต้นไม้ภายในโครงการ บริเวณสวนหย่อม มีไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน มีการเจริญเติบโตดี ไม่เหี่ยวเฉา รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ยและตัดแต่งกิ่งไว้อย่างสวยงาม	ทุกวัน	ภาพที่ 4-1	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
10.การบดบังทัศนียภาพและการบดบัง/สะท้อนแสงแดด	ผู้พักอาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังทัศนียภาพและแสงแดดจากอาคารโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด	-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
11. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรศัพท์	ผู้พักอาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรศัพท์จากอาคารโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด	-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล

ตารางที่ 15 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ความถี่	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
12.สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนด้านผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการแต่อย่างใด	ทุกวัน สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
13.ความเป็นส่วนตัว	ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบการอยู่อาศัยภายในอาคารชุดอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่มีการส่งเสียงดังรบกวนข้างเคียง มีเพียงผลกระทบจากภายนอกที่รบกวนผู้พักอาศัย ได้แก่ เสียงฝึกซ้อมยิงปืน ของหน่วยงานสนามกีฬาภูติอนันท์อยู่ด้านทิศตะวันตกของโครงการ	ทุกวัน	-	นิติบุคคลอาคารชุด โดเช่ ลาซาล
	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ต้นไม้ภายในโครงการเจริญเติบโตดี ไม่มีเหี่ยวเฉา	ทุกวัน	ภาพที่ 4-1	