

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิด เฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	1. โครงการมีกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบทุกด้าน และยังไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	- ควรมีการกันรั้วให้ครบทุกด้านตามมาตรการกำหนด - ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	
	2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร	2. โครงการได้ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ปิดล้อมอาคารบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคาร	- ควรปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ให้ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคารตามมาตรการที่กำหนด	
	3. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 250.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 จุด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	3. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ยังไม่มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	- ควรมีบ่อดักตะกอนดินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิ ประเทศ (ต่อ)	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ กองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม กรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก	4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่าง น้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตาม ความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละออง จำนวนมาก	-	
	5. จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ใน งานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	5. โครงการมีการจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิ ประเทศ (ต่อ)	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม มาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดย เฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	6. โครงการมีการกำหนดให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐาน การก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงาน ฐานรากและงานโครงสร้างหลักรวมถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตาม ความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด	-	-
	7. ระหว่างการรื้อถอนของแต่ละชั้น ต้องมี แผงกันวัสดุตกหล่นรอบข้างอาคาร มีการ ฉีดน้ำดักฝุ่นตลอดเวลา ก่อนการลำเลียง วัสดุลงชั้นล่างต้องฉีดน้ำให้ชุ่ม และมีผ้าใบ กันฝุ่นด้วย	7. โครงการอยู่ในระหว่างช่วงก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร ยังไม่มีการรื้อถอน อาคาร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	1. โครงการจะก่อสร้างกำแพงกันดินระดับความสูงตั้งแต่ 0.50 - 4.00 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ออกจากโครงการ และต่อด้วยรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทางเข้า-ออก	1. เนื่องจากโครงการมีการถมดินสูงจากดินเดิมเล็กน้อย จึงไม่มีการก่อสร้างกำแพงกันดิน แต่โครงการมีรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตร แต่ไม่ครบทุกด้าน	-	
	2. บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มารถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	2. โครงการไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	- โครงการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง	-
	3. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร	2. โครงการได้ติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ปิดล้อมอาคารบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคาร	- ควรปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ให้ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคารตามมาตรการที่กำหนด	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	4. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 250.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 จุด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	4. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ยังไม่มีการบ่อดักตะกอนดินเพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	- ควรมีบ่อดักตะกอนดินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	
	6. จัดให้มีการตรวจสอบดินตะกอนภายในบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องมีการขุดลอกดินตะกอนในบ่อดักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน	6. โครงการไม่ได้จัดให้มีการบ่อดักตะกอนดินในพื้นที่ก่อสร้าง	- ควรมีบ่อดักตะกอนดินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	-
	7. ก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	7. โครงการมีการอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	8. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	8. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	-
	9. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำกรณีที่ทำระบายน้ำมีการอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุก 1 เดือน	9. หากท่อระบายน้ำมีการอุดตัน โครงการจะทำการขุดลอกคูระบายน้ำ	-	 19/06/69
	10. จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ	10. โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ แต่โครงการแต่มีพนักงานคอยฉีดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	- ควรให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการตามที่มาตรการระบุ	-
	11. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน	11. โครงการมีการจัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน	-	 19/06/69

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้าง พังทลายของดิน (ต่อ)	12. ห้ามคนงานทำงานขุดโดยเด็ดขาด ในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือพายุ หรือ แผ่นดินไหว	12. โครงการห้ามคนงานทำงานขุด โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือพายุ หรือแผ่นดินไหว	-	-
	13. โครงการต้องดำเนินการก่อสร้าง ช่วงหน้าแล้ง ต้องเร่งทำท่อระบายน้ำ ให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร	13. หากโครงการมีการดำเนินการก่อสร้าง ช่วงหน้าแล้ง จะเร่งทำท่อระบายน้ำ ให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร	-	-
	14. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่อ อาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความ เสียหายดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้าง โครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความ ช่วยเหลือโดยทันที	14. โครงการมีการชดเชยความเสียหาย ต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหาก ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการ ก่อสร้างโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ ความช่วยเหลือโดยทันที	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้าง พังทลายของดิน (ต่อ)	มาตรการป้องกันดินพังทลาย 1. ในการกต Sheet Pile ต้องกระทำ โดยใช้เครื่องมือประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนมากเกินไป จนอาจทำให้ อาคารข้างเคียง เกิดการเสียหาย หรือ แตกร้าวได้	มาตรการป้องกันดินพังทลาย 1. โครงการมีการกต Sheet Pile โดยใช้ เครื่องมือประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการ สั่นสะเทือนมากเกินไป	-	-
	2. ต้องให้ Sheet Pile ความยาวไม่น้อย กว่าที่ระบุไว้ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่ามี ความจำเป็นต้องให้ความยาวที่มากกว่า ก็ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้	2. โครงการมีการใช้ Sheet Pile ความ ยาวไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ	-	-
	3. การตอก Sheet Pile ต้องให้แต่ละแผ่น ต่อเนื่องกัน โดยต้องมีการ Lock กันทุกแผ่นยกเว้นบริเวณมุมฉากแต่ จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้น ตามหลักวิศวกรรม	3. โครงการมีการตอก Sheet Pile แต่ละ แผ่นต่อเนื่องกันและมีการ Lock กัน ทุกแผ่น	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	4. การขุดดินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้กดตอก Sheet Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอดพื้นที่แล้ว และต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดินตลอดเวลาที่ขุดดิน	4. โครงการมีการกดตอก Sheet Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอดพื้นที่แล้ว และต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดินตลอดเวลาที่ขุดดิน	-	-
	5. การขุดดินให้ดำเนินการขุดลอกออกเป็นระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการขุดลอกแต่ละชั้น เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว โดยต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่เกิน 50 ซม. เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อย	5. การขุดดินให้ดำเนินการขุดลอกออกเป็นระดับชั้น โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการขุดลอกแต่ละชั้น เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับตัว โดยต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่เกิน 50 ซม. เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	6. การขนย้ายดินต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด	6. โครงการไม่มีการขนย้ายดินออกนอกพื้นที่โครงการ	-	-
	<u>มาตรการรื้อถอน Sheet Pile</u> 1. ติดตั้ง Silent Pile พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะถอน Sheet Pile	<u>มาตรการรื้อถอน Sheet Pile</u> 1. โครงการมีการติดตั้ง Silent Pile พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะถอน Sheet Pile	-	-
	2. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เริ่มถอน Sheet Pile โดยที่ในระหว่างการถอนนั้นให้ Grouting Cement-Bentonite ไปตามท่อ Ground hose อย่างต่อเนื่องจนล้นถึงระดับผิวดินเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile	2. โครงการยังไม่มีกรรื้อถอน	-	-
	3. การถอน Sheet Pile และ Grouting Cement-Bentonite ไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะ 2 เมตรหรือประมาณ 5 แผ่น แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Terminate Pipe ไปยังตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะถอนต่อไป	3. โครงการยังไม่มีกรรื้อถอน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะล้าง พังทลายของดิน (ต่อ)	มาตรการด้านฝุ่นละอองและเศษดิน มาตรการบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้ 1. ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและ ถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่า ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการ พังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการ ขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร	มาตรการด้านฝุ่นละอองและเศษดิน มาตรการบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้ 1. โครงการได้ควบคุมดูแลและกำชับให้ ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการ ป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูก สร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงานก่อสร้างฐาน รากอาคาร	-	-
	2. จัดวางแผนเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า - ออก และจัดให้มีการล้าง ล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนน สาธารณะ	2. โครงการไม่มีแผ่นเหล็กและจุดล้าง ล้อรถ แต่มีพนักงานคอยฉีดล้างล้อและ ถนนที่มีเศษดินตกหล่นบริเวณด้านหน้า โครงการ	- ควรมีการจัดหาแผ่นเหล็กวางให้ ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายใน โครงการรวมถึงจุดล้างล้อรถก่อน ออกโครงการ	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ)	3. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	3. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	-
	มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน ดังนี้ 1. กองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ	มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน ดังนี้ 1. โครงการมีกองดินและฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ	-	
	2. ออกแบบระบายน้ำบริเวณจุดที่มีการกองดินเพื่อป้องกันดินไหลออกนอกพื้นที่โครงการในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก	2. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ยังไม่มีการปิดกั้นดิน เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	- ควรมี บ่อดักตะกอนดินตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ	



ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดสึนามิ	1. จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ผู้พักอาศัย พนักงาน และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของโครงการต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นโดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	1. โครงการมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟร่วมกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	 
	2. ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	2. โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)	3. โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	-	-
	4. จัดให้มีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพลติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับแผนผังแสดงเส้นทางการอพยพภัยจากจุดรวมพลไปยังจุดที่ปลอดภัย	4. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร แต่ทางโครงการมีการติดป้ายเส้นทางอพยพมายังจุดรวมพลไปยังจุดที่ปลอดภัย	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)	5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ	5.โครงการมีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัยรับทราบ	-	
	6. โครงการต้องมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำแผนประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ	6. โครงการมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ โดยจัดทำคู่มือให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ ร่วมกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	7. เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันที	7. โครงการมีการเตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันที	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)	8. ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	8. โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ	<u>มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง</u> 1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด-ปิด-บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	<u>มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง</u> 1. โครงการมี กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบทุกด้าน และยังไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- ควรมีการกันรั้วให้ครบทุกด้านตามมาตรการกำหนด - ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร ซึ่งทำให้ความเร็วลมและกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการมีกำลังน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การฟุ้งกระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยตามไปด้วย	2. โครงการมีการติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) เพื่อปิดล้อมอาคารบางส่วน โดยยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อาคารทั้งหมด	- ควรติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ให้ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคาร ตามมาตรการที่กำหนด	
	3. จัดหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	3. โครงการไม่มีแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	- ควรมีการจัดหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการตามมาตรการระบุ	-
	4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก	4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	5. กองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ จะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน	5. โครงการมีพื้นที่กันสำหรับเศษวัสดุที่เหลือใช้	-	 
	6. บริเวณทางเข้า - ออกในช่วงก่อสร้างจะปิดที่ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า - ออก และรักษาพื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหินเศษดิน ทราาย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง	6. โครงการไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออก แต่โครงการมีพนักงานรักษาพื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหินเศษดิน ทราาย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการ ใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) ทั้งนี้โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง	- ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	7. โครงการมีการกองหรือกักเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	-	-
	8. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราศ ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที	8. โครงการมีการจัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราศ ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ และในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที	-	-
	9. ตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และแผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที	9. โครงการมีการติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ปิดล้อมอาคารแต่บางส่วน ทั้งนี้ โครงการมีการตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และแผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี	- ควรติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ให้ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูงของอาคาร ตามมาตรการที่กำหนด	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	10. การผสมคอนกรีต หรือการกระทำใด ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้ คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห่อที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ วิธีการอื่นที่เหมาะสม	10.โครงการไม่มีพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุม หรือในห่อที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้าง อีก 3 ด้าน	- จัดให้มีพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุม หรือในห่อที่มีหลังคาและผนัง ปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	-
	11. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ใน การขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	11. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและ อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการ เกิดมลพิษ	-	-
	12. หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบาย ควันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	12. โครงการหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มี การระบายควันเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด	-	-
	13 กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละ ชนิดภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ ทำงานในเวลาเดียวกัน	13 โครงการมีการกำหนดเวลาในการใช้ เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลา ก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	14. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	14. โครงการมีการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	-	-
	15. ห้ามเผาเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด	15. โครงการมีการห้ามเผาเศษวัสดุ ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	-	-
	16. ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างชื่อผู้รับผิดชอบ โครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ใน ตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้ อย่างชัดเจน	16. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดง ชื่อโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่ บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่าง ชัดเจน	-	
	17. จัดกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที	17. โครงการไม่มีกล่องกล่องรับความ คิดเห็น แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณหน้า โครงการคอยรับเรื่องร้องเรียน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	18. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	18. โครงการไม่มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	-ควรมีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการตามที่มาตรการระบุ	-
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	เสียง 1. โครงการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยใช้เสาเข็มกดทั้งหมด	เสียง 1. โครงการมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยใช้เสาเข็มกดทั้งหมด	-	-
	2. ก่อนที่จะดำเนินการกดเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากตัวอาคาร ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที	2. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	3. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	3. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	-	
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	4. โครงการมีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	-	-
	5. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	5. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	-	-
	6. จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น ห้องตัดกระจก และห้องตัดอลูมิเนียม	6. โครงการยังไม่มีห้องตัดกระจก และห้องตัดอลูมิเนียมเนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างการสร้างโครงสร้างอาคาร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่ เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับ ต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)	7. โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการ ทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตาม ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่ เกิน 90 เดซิเบล (เอ) - ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับ ต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)	-	-
	8. กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงใน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องงดกิจกรรมที่ทำ ให้เกิดเสียงดัง	8. โครงการมีเวลาในการทำงานที่ ก่อให้เกิดเสียงดังไม่เกินระยะเวลาที่ มาตรการกำหนด	- ควรมีการกำหนดเวลาการทำงานที่ เกิดเสียงตามที่มาตรการระบุอย่าง เคร่งครัด	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	9. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	9. โครงการมีการแบ่งชั่วโมงการทำงานเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	-	-
	10.กรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนดเช่น การเทคอนกรีต ต้องแจ้งให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์	10.โครงการมีการแจ้งให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ กรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	11. การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขน ย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยน วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้นเป็นต้น ซึ่ง การกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง รบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง	11. โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้ ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขน ย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยน วัสดุก่อสร้าง	-	-
	12. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์ โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัด ให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้ สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้ เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากหน้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม	12. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศ ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบใน การประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้า โครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับ เรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่ โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้	เรื่องร่วร้องเรียนทุกวัน หากหน้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ ซึ่งกล่องรับความคิดเห็นของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)		

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	13. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้ง ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่าง เป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความเข้าใจ กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับ ความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชย ให้กับผู้ได้รับความเสียหายจะต้องชดเชย ให้กับผู้ได้รับความเสียหาย	13. ในกรณีมีเหตุให้เกิดความเสียหาย ทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน โดยรอบเกิดขึ้น โครงการมีการให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โครงการต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความ เสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ ได้รับความเสียหาย	-	-
	14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โดยตรงสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา	14. โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ อาศัยข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อโดยตรงสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	15. โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามี การก่อสร้างรुकล้ำในที่ดินข้างเคียง และถ้า มีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับ ความเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของ ข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจาก การก่อสร้างครั้งนี้	15. โครงการจะรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามี การก่อสร้างรुकล้ำในที่ดินข้างเคียง และถ้า มีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับ ความเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของ ข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจาก การก่อสร้างครั้งนี้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	16. ระหว่างการรื้อถอนอาคารโครงการ ต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายและแสดง ขอบเขตการรื้อถอนอาคาร พร้อมด้วย ไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตราย ไว้รอบบริเวณที่ต้องรื้อถอนเพื่อเตือนไม่ให้ บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใน บริเวณนั้น และจัดให้มีพนักงานสำหรับ ทันบุคคล ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ ดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อย ของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณ ด้วย	16. โครงการไม่มีกิจกรรมรื้อถอนอาคาร	-	-
	17. ในการรื้อถอนต้องทำเฉพาะในเวลา ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก แต่หากมีความจำเป็นต้องกระทำในเวลา พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น โครงการ ต้องขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ	17. โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร จึงยังไม่มีกิจกรรมรื้อ ถอนอาคาร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	ความสั่นสะเทือน 1. โครงการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบ กดทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียง และแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง	ความสั่นสะเทือน 1. โครงการมีการดำเนินการโดยใช้เสาเข็ม แบบกดทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่อง เสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง	-	-
	2. ก่อนที่จะกดเสาเข็มและก่อสร้างฐาน รากอาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไป แจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ โดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหากที่ เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน	2. ก่อนที่จะกดเสาเข็มและก่อสร้างฐาน รากอาคาร โครงการมีการให้ผู้รับเหมาจัด เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับ พื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ ทันทีที่ได้รับความสะดวกจากการ ก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องเร่ง แก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน	-	  

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่งอย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	3. โครงการมีการให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง อย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-
	4. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	4. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ	-	 
	5. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	5. โครงการมีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	6. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ สั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของ ผู้ผลิตเครื่องจักร	6. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ ลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตเครื่องจักร	-	-
	7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของ คนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)	7. โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการ ทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไป ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ - ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้อง ไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	8. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12:00-13:00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากแรงสั่น สะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	8. โครงการมีการแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็น ช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.และ 13.00- 16.00 น.โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12:00- 13:00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจาก แรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	9. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์ โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงาน เกี่ยวกับโครงการไว้หน้าโครงการ และจัด ให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้ สำหรับรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้ เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไป ไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อ สอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจาก โครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงใน การชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับ เรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็น ระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้	9. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศ ชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบใน การประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้า โครงการ และโครงการมีหน่วยรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มี เจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราว ร้องเรียนไว้ 1 คน แต่ไม่มีตู้รับเรื่องราว ร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ หากมิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไป พบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถาม ถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ อย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำ บันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียก ตรวจสอบได้	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	10. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชุดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้	10. โครงการมีการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชุดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง	-	 
	11. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด	11. โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด	-	-
	12. ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง	12. โครงการมีการประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	13. ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุก ขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็ว ของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขต ชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มี ความเร็วไม่เกิน 20 กม.	13. โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถที่ ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชน และพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็ว ไม่เกิน 30 กม.	-	
	14. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่ สำนักงานชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้อง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ พบทันที	14. โครงการไม่มีกล่องรับความคิดเห็น แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณหน้าโครงการ คอยรับเรื่องร้องเรียน	-	
	15. จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชย ความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของ บุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณี que ตรวจสอบได้ ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของ โครงการ	15. โครงการมีการประกันภัยเพื่อชดเชย ความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของ บุคคลที่อยู่ข้างเคียงในกรณี que ตรวจสอบได้ ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของ โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	16. เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจน ซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคาร ข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้าง โครงการ	16. เจ้าของโครงการมีการซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณีเสียหายจน ซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคาร ข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้าง โครงการ	-	-
	<u>เครน และทาวเวอร์เครน</u> 1. โครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ ดูแลการก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ ใกล้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	<u>เครน และทาวเวอร์เครน</u> 1. โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ดูแลการก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ ใกล้กับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 เสียงและความ สั่นสะเทือน (ต่อ)	2. ถ้ามีการก่อสร้างรูก้าวในที่ดินข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียง ได้รับความเสียหาย โครงการรับผิดชอบ ทุกๆ กรณีหากการก่อสร้างอาคารส่ง ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จะ ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี เหมือนเดิม และชดเชยค่าเสียหาย ในเมื่อ ทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้	2. โครงการมีการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหาก การก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ อาศัยข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดเชย ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของ ข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจาก การก่อสร้างครั้งนี้ ถ้ามีการก่อสร้างรูก้าวใน ที่ดินข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย	-	-
	3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแล ตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง จัดให้มีการฝึกอบรมให้คำแนะนำและ ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง หัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ ข้างเคียงน้อยที่สุด	3. โครงการมีการให้วิศวกรผู้ควบคุม โครงการ ดูแลตรวจสอบเครนอย่าง สม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-
	4. ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	4. โครงการมีการให้คำแนะนำและข้อมูลที่ จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากร ชีวภาพทางบก	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	-	-
	2. ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลาย ต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง	2. โครงการมีการควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ ไปทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ ข้างเคียง	-	-
	3. การกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือกตำแหน่ง ที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของ โครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณ ในบริเวณใกล้เคียง ต้องมีการปรับปรุง พื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการ ก่อสร้าง	3. โครงการมีการกองวัสดุก่อสร้างต้อง เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะ ในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลาย พืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ต้องมีการ ปรับปรุงพื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อน เสร็จสิ้นการก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก (ต่อ)	4. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำปอร์ตน้ำดื่มไม่ได้โดยเด็ดขาด	4. โครงการมีการห้ามไม่ให้คนงานนำสารเคมีปอร์ตน้ำดื่มไม่ได้โดยเด็ดขาด	-	-
	5. ควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	5. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ	1. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป	1. โครงการมีการบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำชั่วคราว เมื่อระบบบำบัดน้ำเสียเต็มจะมีการสูบตะกอนออกทันที	-	-
	2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาต้องรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อย	2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาต้องรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อย	-	-
3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1. จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับปรับบริโภคไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ	1. โครงการมีการซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับปรับบริโภคไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	2. ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ ขนส่งน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ภายใน พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และ ซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	2. โครงการมีการตรวจสอบดูแลสภาพ ของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดี อยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการ ชำรุด	-	-
	3. ต้องมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายใน พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ	3. โครงการมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายใน พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ	-	 19/06/69
	4. ผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วย ความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง และใช้อุปโภคบริโภค	4. โครงการให้ผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มี การใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอน การก่อสร้าง และใช้อุปโภคบริโภค	-	-
	5. น้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ต้องนำมาล้างล้อรถ หรือ ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง	5. โครงการนำน้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต้องนำมาล้าง ล้อรถ หรือฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง	-	 19/06/69

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	6. ต้องมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้	6. โครงการมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้	-	-
	8. จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค	8. โครงการมีจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค	-	-
	9. เลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป	9. โครงการเลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป	-	
	10. ดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ	10. โครงการมีการดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ	-	-
	11. จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะอาดในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว	11. โครงการมีการจัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะอาดในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ	1. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 250.0 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 จุด พร้อม ทั้งโครงการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ละจุด มีอันมีอัตราการระบายน้ำออก 432.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (0.120 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที) ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายน้ำบนถนนภาระจ่ายอม และออกสู่ คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป	1. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ ก่อสร้าง แต่ยังไม่มีการบ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันการชะล้างของดินนอกนอก โครงการ	- ควรมี บ่อดักตะกอนดินตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการ ชะล้างของดินนอกนอกโครงการ	
	2. จัดการทำความสะอาดคูระบายน้ำ ชั่วคราวและบ่อดักภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง ทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการอุดตัน และการสะสมตัวของดินตะกอน	2. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ ก่อสร้าง แต่ยังไม่มีการบ่อดักตะกอนดิน เพื่อ ป้องกันการชะล้างของดินนอกนอก โครงการ	- ควรมี บ่อดักตะกอนดินตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการ ชะล้างของดินนอกนอกโครงการ	
	3. วางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้ กีดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิด น้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	3. โครงการมีการวางกองวัสดุให้เป็น สัดส่วน โดยไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำ และไม่ทำให้เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	4. ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด	4. โครงการมีการควบคุมให้มีการใช้น้ำ อย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสีย เกิดขึ้นน้อยที่สุด	-	-
	5. งดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก	5. โครงการมีการงดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก	-	-
	6. ไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ	6. โครงการไม่มีการเทหรือทิ้งเศษวัสดุลง ในท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดขวางการ ระบายน้ำ	-	-
	7. เร่งดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่ ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง และจัดทำทางระบายน้ำฝนชั่วคราว หรือ ทางระบายน้ำฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง	7. โครงการมีการเร่งดำเนินการกิจกรรมการ ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ในช่วงฤดูแล้ง และจัดทำทางระบายน้ำฝน ชั่วคราว หรือทางระบายน้ำฉุกเฉิน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	8. ในกรณีที่มีการขุดดินในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วนำมากองไว้ต้องไม่กีดขวางทางไหล ของน้ำฝนที่ไหลลงทางระบายน้ำ	8. โครงการมีการนำกองดินวางไว้ โดยไม่ กีดขวางทางไหลของน้ำฝนที่ไหลลงทาง ระบายน้ำ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	9. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณ ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อ รับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นของ ประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อนำไป พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	9. โครงการไม่มีกล่องรับความคิดเห็น แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณหน้าโครงการ คอยรับเรื่องร้องเรียน	-	
	10. โครงการต้องดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงหน้าแล้ง ก่อสร้างถนน และระบบ ระบายน้ำให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการนั้น	10. โครงการมีการดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงหน้าแล้ง ก่อสร้างถนน และระบบ ระบายน้ำให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการนั้น	-	-
	11. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือน อันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน	11. โครงการมีการจัดเตรียมป้ายหรือ สัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลา ทำงาน	-	
	12. ห้ามคนงานทำงานชุดโดยเด็ดขาด ในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือ แผ่นดินไหว	12. โครงการมีการห้ามคนงานทำงานชุด โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมี พายุ หรือแผ่นดินไหว	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)	13. ก่อนเริ่มงานขุดถมดิน และวางท่อ ต้องเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีด ขวางต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ในขณะปฏิบัติงาน	13. โครงการมีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงานก่อน เริ่มงานขุดถมดิน และวางท่อ	-	-
3.3 การจัดการ น้ำเสีย	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำ เสียจากส้วม	1. โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน ก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ภายในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	-	
	2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความ สะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อม ทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการอย่างสม่ำเสมอ	2. โครงการมีคนงานคอยดูแลรักษาความ สะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อม ทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น เหม็นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	3. ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง กรณีที่คูระบายน้ำมีการอุดตัน หรือขุดลอกทุก 6 เดือน	3. หากกรณีที่คูระบายน้ำมีการอุดตัน โครงการจะทำการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	
	4. ประสานให้รถสูบล้างปลวกขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบล้างตะกอน ไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม และหลังจากการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้าง ปลวกภายในถังเกรอะออกโดยให้องค์การ บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลดำเนินการ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบในทันที	4. โครงการจะประสานให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชิงทะเลเข้าดำเนินการสูบล้าง ปลวกจากถังเกรอะเมื่อปริมาณตะกอน เต็มและหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสูบล้าง อีกครั้งเพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล อย่างถูกต้อง	-	-
	5. รมรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	5. โครงการมีการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำ อย่างประหยัด เช่น ปิดน้ำทุกครั้งหลังเลิก ใช้เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	6. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัด กลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	6. โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่าง สม่ำเสมอ	-	-
3.4 การจัดการ มูลฝอย	1. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มี ความคงทนขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จำนวนมากเพียงพอในการรองรับมูลฝอย ที่เกิดขึ้น	1. โครงการมีภาชนะรองรับมูลฝอย และมี การติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้น ทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง ทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาล โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอย ของโครงการ ใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	2. จัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการ ก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำ กลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่กองเศษวัสดุ ก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้	2. โครงการมีการจัดเตรียมจุดกองเศษ วัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุ ก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่ กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการ มูลฝอย (ต่อ)	3. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 24 ถังประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไปถังมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ และถังมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน วางไว้บริเวณจุดที่พิกมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อเป็นที่พักและรวบรวมมูลฝอย และคอยตรวจสอบถึงมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี	3. โครงการมีภาชนะรองรับมูลฝอย และมีการติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	4. กำชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดและติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	4. โครงการมีการกำชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และติดต่อประสานงานเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอยของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	5. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่	5. โครงการมีการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหนะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ซึ่งภาชนะรองรับมูลฝอย ของโครงการ ใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	6. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	-	 

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม	1. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม.	1. โครงการมีการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม.	-	
	2. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	2. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน	-	-
	3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้างเป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชื่อ แสดงลูกศรทิศทางการเข้าสู่โครงการชัดเจน	3. โครงการมีการติดตั้งป้ายระวางมีรถเข้า - ออกบริเวณทางเข้า-ออก ซึ่งป้ายสัญญาณจราจรของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	4. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	4. โครงการมีการดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	5. ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างใน ชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น) และเวลา กลางคืนเพื่อป้องกันความแออัดของ การจราจร	5. โครงการมีการห้ามขนส่งดิน และวัสดุ ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00- 09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น) และ เวลากลางคืนเพื่อป้องกันความแออัด ของการจราจร	-	-
	6. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น ของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	6. โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและ แน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและ ตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	
	7. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถ ที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการ ติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา	7. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนิน โครงการมีปัญหา	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	8. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นใน ขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัด กระแสจราจร	8. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถ ขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวัง เพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร	-	-
	9. ล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายใน โครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อน ออกสู่ถนนสาธารณะ	9. โครงการมีการล้างทำความสะอาด ล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อ รถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนน สาธารณะ	-	-
	10. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่น บนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้ พนักงานเก็บหรือทำความสะอาดทันที	10. โครงการมีการให้พนักงานเก็บหรือทำ ความสะอาดทันทีที่ดินโคลนหรือเศษวัสดุ ตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ	-	
	11. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่ว บริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วง ฝนตก	11. โครงการไม่มีแผ่นเหล็กวางให้ทั่ว บริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก	- ควรมีการจัดหาแผ่นเหล็กวางให้ ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายใน โครงการตามมาตรการระบุ	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	12. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือ ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่ ก่อสร้างเท่านั้น	12. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุก ขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	-	
	13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและ ดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่ เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม ก่อนเข้าสู่ โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียง ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและ ดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่ เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม ก่อนเข้าสู่ โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียง ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ซึ่งป้ายสัญญาณจราจร ของโครงการ ใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	14. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้าน การจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	14. โครงการให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการตลอดเวลาที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการ อาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2) และมีการจัดเจ้าหน้าที่ชุด เดียวกันในการปฏิบัติงาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	15. ห้ามรถบรรทุกจอดหน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่รื้อถอนหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	15. โครงการมีการห้ามรถบรรทุกจอด หน้าโครงการ รวมทั้งห้ามวางวัสดุที่ รื้อถอนหน้าโครงการ เพื่อป้องกันการกีด ขวางการจราจร	-	-
	16. งดขนส่งวัสดุที่รื้อถอนในช่วงเวลา เร่งด่วนและเวลากลางคืน	16. โครงการมีการงดขนส่งวัสดุที่รื้อถอน ในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	-	-
	17. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงาน ต้องขับด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะใน เขตชุมชนและทางแยก	17. โครงการมีการจำกัดความเร็วของ รถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยพนักงานต้องขับด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเขตชุมชนและทางแยก	-	
	18. ควรมีการกวาดล้างถนนเมื่อมีเศษหิน ดินทราย ตกหล่นบนถนน เพราะอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุได้	18. โครงการมีการกวาดล้างถนนเมื่อมี เศษหิน ดินทราย ตกหล่นบนถนน เพราะ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	19. รถบรรทุกไม่ควรวิ่งเร็ว เพราะฝุ่นละอองกระจาย ทั้งนี้ หากมีเศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนถนน ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพราะอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ และไม่ควรจอดรถริมถนนสาธารณะ	19. โครงการมีการจำกัดความเร็วรถบรรทุก เพราะฝุ่นละอองกระจาย หากมีเศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนถนน มีพนักงานทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพราะอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ และไม่ควรถอดรถริมถนนสาธารณะ	-	-
	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก</u> 1. ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก</u> 1. โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน	-	-
	2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรลดเวลาที่ก่อสร้าง	2. โครงการมีจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลาที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการ ใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	3. ความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-
	4. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	4. โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด	-	-
	5. ติดป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	5. โครงการมีการติดป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	6. จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือ ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขต ก่อสร้างเท่านั้น	6. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุก ขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ ในเขตก่อสร้างเท่านั้น	-	-
	7. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น ของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	7. โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและ แน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและ ตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	-	
	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ การเลี้ยวตัดกระแสจราจรของรถขนส่ง วัสดุก่อสร้าง</u> 1. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นใน ขณะที่ขับผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัด กระแสจราจร	<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ การเลี้ยวตัดกระแสจราจรของรถขนส่ง วัสดุก่อสร้าง</u> 1. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวัง เพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การคมนาคม (ต่อ)	2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณถนนการะจำยอม ที่ เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจร ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	2. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวก การจราจรบริเวณถนนการะจำยอม ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะเพื่อ อำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกัน กับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	3. ต้องมีป้ายแจ้งเตือนระวางการเข้า-ออก ของรถบรรทุกก่อสร้าง	3. โครงการมีการป้ายแจ้งเตือนระวางการ เข้า - ออกของรถบรรทุกก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกัน กับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	1. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ	-	-
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น	1. โครงการมีการกำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	-
	2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	2. โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	-	-
	3. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน	3. โครงการมีการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	4. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้า ต้องถูกต้องตามมาตรฐาน	4. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์และการ จ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน	-	
4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม	1. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุม คนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอก โครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอย กำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้ เข้าพักโดยรอบ เช่น - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพัก คนงาน โดยได้รับได้รับอนุญาต - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้ รับอนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก	1. โครงการมีการวางมาตรการกำกับดูแล และควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่ นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยกำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่า ฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อน ต่อผู้เข้าพักโดยรอบ เช่น - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพัก คนงาน โดยได้รับได้รับอนุญาต - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้ รับอนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก	-	-
	2. ระมัดระวังมิให้เศษวัสดุหล่น ไปทำ ความเสียหายให้กับทรัพย์สินของ ประชาชนบริเวณใกล้เคียง	2. โครงการมีการระมัดระวังมิให้เศษวัสดุ หล่น ไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สิน ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	3. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการและ ข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับ ความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	3. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศ เกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง โครงการ และแสดงข้อความขอภัยที่อาจ ไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการ ก่อสร้าง	-	 
	4. โครงการต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ที่อยู่ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอก สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน	4. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ที่อยู่ โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่ บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่าง ชัดเจน	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร	5. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	6. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	6. โครงการมีการผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	-
	7. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	7. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	8. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และ ข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงาน ก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และ รองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขต ก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาใน สถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	8. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความ ปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของ คนงานก่อสร้าง ได้แก่ สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ใน เขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้า มาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	-	-
	9. บริเวณโดยรอบโครงการต้องมีการกั้น รั้วโดยรอบ และบริเวณประตูทางเข้าต้อง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล การเข้า-ออกตลอดเวลา	9. โครงการมีการกั้นรั้วแต่ไม่ครบทุกด้าน และบริเวณประตูทางเข้าต้องมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า- ออกตลอดเวลา การจราจร ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการ โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	- ควรมีการกั้นรั้วให้ครบทุกด้านตาม มาตรการกำหนด	
	10. การเดินทางเข้า-ออกของคนงาน ก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง	10. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดินทาง เข้า-ออกของคนงานก่อสร้างในเวลา งาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ ผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	11. ติดป้ายรับเรื่องร้องเรียนหรือกล่องรับเรื่องร้องเรียนในบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนเมื่อมีเรื่องต้องเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบโดยทันที กรณีที่สืบได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที	11. โครงการมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนในบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนเมื่อมีเรื่องต้องเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบโดยทันที กรณีที่สืบได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที ซึ่งกล่องรับความคิดเห็นของโครงการ ใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	-
	<u>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ</u> 1. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	<u>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ</u> 1. โครงการกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.1 ด้านสังคม (ต่อ)	2. ต้องควบคุมไม่ให้มีการนำสิ่งของมีคม เข้าไปในพื้นที่โครงการ	2. โครงการมีการควบคุมไม่ให้มีการนำ สิ่งของมีคมเข้าไปในพื้นที่โครงการ	-	
	3. ห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงดัง นอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การร้องเพลง หรือการ กระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน	3. โครงการมีการห้ามไม่ให้มีการส่งเสียง ดังนอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน	-	-
	4. การเดินทางเข้า-ออกของคนงาน ก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง และต้องเข้า-ออก เป็นเวลา	4. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดิน ทางเข้า-ออกของคนงานก่อสร้างในเวลา งาน ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ ผู้พักอาศัยข้างเคียง และต้องเข้า-ออก เป็นเวลา	-	-
	5. คนงานต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการคอย สอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา	5. โครงการมีการดูแลคนงานให้ทำงานอยู่ ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และมีเจ้าหน้าที่ โครงการคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อย ตลอดเวลา	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.2 ด้านเศรษฐกิจ	1. จ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างใน ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	1. โครงการมีการจ้างคนงาน และ ผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	-	-
	2. เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับร้านค้าที่อยู่ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการสนับสนุน ธุรกิจในชุมชน	2. โครงการมีการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับ ร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อ การสนับสนุนธุรกิจในชุมชน	-	-
	3. หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่เกิดการ ก่อสร้างของโครงการไปรบกวนการ ทำงานของพื้นที่ข้างเคียงโครงการต้อง ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าว	3. โครงการมีการดำเนินการแก้ไขโดยด่วน หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่เกิดการ ก่อสร้างของโครงการไปรบกวนการ ทำงานของพื้นที่ข้างเคียง และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าว	-	-
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	ความปลอดภัยในสถานที่ 1. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวาง ผังงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนด ตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่ง พื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความ ปลอดภัยมากที่สุด	ความปลอดภัยในสถานที่ 1. โครงการมีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่การวางผังงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่ การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้าง ชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความ สะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2. สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้อง เป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย	2. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ เตือนภัยในสถานที่อันตรายทุกแห่งในเขต ก่อสร้าง	-	
	3. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัสดุตกลง มาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น	3. โครงการมีการติดตั้งแผ่นกันกันวัสดุตก หล่นบริเวณขอบอาคาร และติดตั้งตาข่าย ในบางบริเวณ เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- ควรติดตั้งแผ่นกันกันวัสดุตกหล่น และตาข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยและป้องกันวัสดุตก หล่นออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	
	4. อาคารขณะก่อสร้างในที่มีช่องเปิดหรือ ที่ไม่มีแผ่นกัน ต้องทำราวกันและมีตาข่าย เสริมเพื่อป้องกันการตก	4. โครงการได้ติดตั้งราวกันและตาข่าย บริเวณช่องเปิดของอาคารในบางพื้นที่ เพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ปฏิบัติงาน	- ควรติดตั้งราวกันและตาข่ายให้ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 1. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูก วัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่าง เหมาะสม ซึ่งจะส่งทำให้เกิดประสิทธิผล ในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจาก การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 1. โครงการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และ ประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่ง ทำให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และ ไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น	-	-
	2. ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณ ที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และ ติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "สถานที่เก็บ วัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน	2. โครงการมีการห้ามคนงานจุดไฟ หรือ สูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่าง เด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบ บุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	
	3. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมี การเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้ม โดยตลอด	3. โครงการมีการเดินสายไฟอย่าง ปลอดภัย และมีฉนวนหุ้มโดยตลอด สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	4. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องตรวจสอบและซ่อม แซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้	4. โครงการมีการกำชับในการใช้งาน เครื่องมือ เครื่องจักรทุกครั้ง ต้องมีการ ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนและ หลังการใช้	-	-
	5. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องดูในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ ในงานก่อสร้างต้องดูในสภาพที่พร้อมใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-
	6. อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเลือกให้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ ลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด	6. โครงการมีการอบรมคนงานให้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการเลือกให้เครื่องมือให้ เหมาะสมกับลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช่ เครื่องมือชำรุด	-	-
	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง อันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควร ทราบ	ความปลอดภัยส่วนบุคคล 1. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่าง ปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการ ทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	2. โครงการมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้อง แนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงาน ก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	-	-
	3. ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้ คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและ กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีผู้ควบคุมงานต้องสอดส่อง ดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกัน อันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	-	
	4. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และ ข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงาน ก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และ รองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขต ก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามา ในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	4. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความ ปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของ คนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ใน เขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้า มาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	5. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น หมวก นิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับ จำนวนของพนักงานก่อสร้าง และอยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้ สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอ กับจำนวนของพนักงานก่อสร้าง และอยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคนงานให้ สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	-	 19/06/69
	6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมี เมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกัน ในระหว่างการทำงานอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	6. โครงการมีการห้ามดื่มสุรา หรือเสพ เครื่องดื่มของมีเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่น หรือหยอกล้อกันในระหว่างการทำงาน อย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	-	 19/06/69
	7. จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน ภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุ อันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	7. โครงการมีการจัดหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และ เพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้น	-	 19/06/69

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ	โรคระบบทางเดินหายใจ 1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูง 3.00 เมตรรอบพื้นที่โครงการ สำหรับตัวอาคารใช้ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้างเพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา	โรคระบบทางเดินหายใจ 1. โครงการมีกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบทุกด้าน และยังไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	- ควรมีการกันรั้วให้ครบทุกด้านตามมาตรการกำหนด - ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	
	2. โครงการจัดให้มีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	2. โครงการไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	- ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีมิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	3. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีมิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	-	 19/06/69
	4. จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง	4. โครงการมีการจัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง	-	-
	5. ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	5. โครงการมีการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	-	 19/06/69

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น	6. โครงการมีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง	-	-
	7. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	7. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น	-	-
	8. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	8. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	-	-
	9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก	9. โครงการมีผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	10. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะ ในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มี ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	10. โครงการมีการจำกัดความเร็วของ ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่ โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและใน พื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	
	11. ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายใน พื้นที่ก่อสร้าง	11. โครงการมีการห้ามเผามูลฝอยหรือ เศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
	12. การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบ ด้านคุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อ่อนไหวหรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่ บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะ ไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อมอล พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด) และคนกลางคือ หน่วยงาน ท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์)	12. โครงการมีการก่อสร้างโครงการส่งผล กระทบด้านคุณภาพอากาศต่อพื้นที่ ใกล้เคียง หรือพื้นที่ อ่อนไหวหรือ หน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบ โครงการ ในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลง กันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจร หาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับ ผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท อมอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วน ตำบลสิงห์)	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u> 1. ปิดฝากลังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ	<u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u> 1. โครงการมีการปิดฝากลังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ	-	
	2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	2. โครงการมีการเก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด	-	-
	3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ	3. โครงการมีการดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ	-	-
	4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	4. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	-	
	5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน	5. โครงการมีการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาเก็บไปกำจัดต่อไป	6. โครงการมีการกำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณ ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาเก็บไปกำจัดต่อไป	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	พื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามา รับไปกำจัดต่อไป - สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานเพื่อ รอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อ ถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	- สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานเพื่อ รอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อ ถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	-	-
	โรคอุจจาระร่วง 1. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	โรคอุจจาระร่วง 1. โครงการยังไม่มีมาตรการติดป้ายรณรงค์ให้ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ	- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหารที่ถูก สุขลักษณะ	-
	2. จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน	2. โครงการมีการจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ ให้คนงาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	3. กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณ พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่าง สม่ำเสมอ	3. โครงการมีการกำจัดมูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	-	
	4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ	4. โครงการมีการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูก สุขลักษณะ	-	
	5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้อง ส้วมและห้องอาบน้ำสม่ำเสมอ	5. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ สะอาดห้องส้วม	-	-
	<u>โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค</u> 1. ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่ อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ ให้คว่ำหรือใส่ ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง	<u>โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค</u> 1. โครงการมีการคว่ำขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง	-	-
	2. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่	2. โครงการมีการปิดปากภาชนะเก็บน้ำ อย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	3. ติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้คนงาน นอนในมุ้ง	3. โครงการได้ให้คนงานนอนในมุ้ง	-	-
	4. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย บริเวณที่พักเป็นประจำ	4. โครงการมีการสำรวจและกำจัดแหล่ง ลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ	-	-
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำ การฉีดพ่นยา ในกรณีที่ใช้ไล่ยุงออก ระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย	5. โครงการมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามา ทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่ใช้ไล่ยุงออก ระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย	-	-
	6. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงได้ดี	6. โครงการมีการเก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้ มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	-	-
	7. ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบาย น้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด น้ำขัง และสามารถระบายน้ำ ออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน	7. หากกรณีที่รางระบายน้ำมีการอุดตัน โครงการจะทำการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณรอบโครงการ	-	-
	8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้า ทำงาน	8. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพ คนงานก่อนรับเข้าทำงาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	9. กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นอาแล้วเสร็จทันที	9. โครงการมีการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นอาแล้วเสร็จทันที	-	-
	<u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะนำโรค</u> 1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล	<u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะนำโรค</u> 1. โครงการมีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล	-	
	2. จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน	2. โครงการมีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน	-	-
	3. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	3. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	4. ติดป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่ ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มี แมลงวันตอม	4. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	- ติดป้ายรณรงค์ให้รับประทาน อาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้าม รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	-
	5. ติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่ อาหารให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน	5. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด เพื่อ ป้องกันแมลงวัน	- ติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่ อาหารให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน	-
	6. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มี แมลงวันชุมชุม	6. โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลงวัน ในบริเวณที่มีแมลงวันชุมชุม	-	-
	7. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	7. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงาน ก่อนรับเข้าทำงาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	8. กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป - สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปโดยให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือเอกชนที่ได้รับ อนุญาตนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ ฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดยาแล้วเสร็จทันที	8. โครงการมีการกำจัดแมลงวัน และ แหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธี ดังต่อไปนี้ - ฉีดยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงาน ทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับ อนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป - สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปโดยให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ หรือเอกชนที่ได้รับ อนุญาตนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ ฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ ภายหลังการ รื้อถอน และเมื่อฉีดยาแล้วเสร็จทันที	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	<u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u> 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	<u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u> 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	3. โครงการยังไม่มี การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	-
	4. ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	4. โครงการยังไม่มี การประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	5. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	-	-
	<u>โรคผิวหนัง</u> 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	<u>โรคผิวหนัง</u> 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	3. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด จนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำบำบัดน้ำเสียจากห้องในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	3. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด จนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำบำบัดน้ำเสียจากห้องในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	-	-
	โรคไข้หวัดนก 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	โรคไข้หวัดนก 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนและพื้นที่ก่อสร้าง	3. โครงการมีการห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนและพื้นที่ก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ทุกครั้งที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก	4. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ ล้างมือด้วยสบู่	- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่	-
	5. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ติดป้าย รณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง	5. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย หรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวม ผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และ น้ำทุกครั้งในช่วงที่มีการระบาดของโรค	- ติดป้ายรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าใน การสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	6. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานตรงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ที่ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจารห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้	6. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานตรงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ที่ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจารห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูล ฝอยเหลือตกค้าง	อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัด ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูล ฝอยเหลือตกค้าง		
	โรคซาร์ส 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับ แรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้า ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	โรคซาร์ส 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงาน ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่าง ด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มี ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับ ทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพ คนงานก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณ บ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง	3. โครงการมีการห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามา เลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ ก่อสร้าง	-	-
	4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และ น้ำโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก	4. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำโดยเฉพาะ หลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูก หรือปาก	- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่ และน้ำโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	5. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	- ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	-
	6. จัดระบบสาธารณสุข ปolik และสาธารณสุขการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกกษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม	6. โครงการมีการจัดระบบสาธารณสุขปolik และสาธารณสุขการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกกษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	จำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง	จำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ - จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง		
	โรคเครียด 1. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	โรคเครียด 1. โครงการมีการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	2. แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม	2. โครงการมีการแบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม	-	-
	3. วางมาตรการกับดูแลควบคุมคนงาน รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อ ป้องกันปัญหาการลักขโมยกับทำร้าย ร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ ไม่เกิน 22.00 น. และจะต้องมีการเซ็นชื่อ เข้า-ออกบ้านพัก - โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพัก อาศัยที่บริเวณโครงการ - มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง	3. โครงการมีการวางมาตรการกับดูแล ควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่ นอกโครงการ เช่น - ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยกับทำร้าย ร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง - กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ ไม่เกิน 22.00 น. และจะต้องมีการเซ็น ชื่อเข้า-ออกบ้านพัก - โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพัก อาศัยที่บริเวณโครงการ - มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน - ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย - หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย - หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด		
	อุบัติเหตุ 1. ติดถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง	อุบัติเหตุ 1. โครงการมีการติดถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง	-	-
	2. ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง	2. โครงการมีการให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง	-	-
	3. เคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ ที่มีการเชื่อม	3. โครงการมีการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ ที่มีการเชื่อม	-	-
	4. เก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน	4. โครงการมีการเก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน	- ติดป้ายแจ้งเตือนสถานที่เก็บวัสดุไวไฟให้ชัดเจน	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	5. ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน	5. โครงการมีการห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน	-	
	6. เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ	6. โครงการมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ	-	-
	7. เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน	7. โครงการมีการห้ามใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุด	-	-
	8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง	8. โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง	-	-
	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง	9. โครงการมีการจัดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	10. ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย	10. โครงการมีการติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย	-	
	11. ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"	11. โครงการมีการติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"	-	-
	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ทางโครงการจะรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	-	-
	2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	-	-
	3. ตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อนเข้าพื้นที่โครงการ	3. โครงการมีการตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อนเข้าพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	4. ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล์เจลหรือล้างด้วยสบู่ นาน 20 วินาที	4. โครงการไม่มีการติดป้ายให้ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยสบู่ นาน 20 วินาที	- ติดป้ายให้ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยสบู่ นาน 20 วินาที	-
	5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	5. โครงการยังไม่มีติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	- ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม	
	6. จัดเตรียมจาน ช้อน ประจำตัวสำหรับคนงานทุกคน ไม่ให้ใช้ปะปนกัน	6. โครงการมีการจัดเตรียมจาน ช้อน ประจำตัวสำหรับคนงานทุกคน ไม่ให้ใช้ปะปนกัน	-	-
	7. ในกรณีที่คนงานมีอาการเจ็บป่วย ต้องแยกคนงานออกจากคนอื่นๆ และนำส่งโรงพยาบาลทันที	7. กรณีที่คนงานมีอาการเจ็บป่วย โครงการจะแยกคนงานออกจากคนอื่นๆ และนำส่งโรงพยาบาลทันที	-	-
	8. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในที่โครงการเท่านั้น	8. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในที่โครงการเท่านั้น	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุขภาพ (ต่อ)	9. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ	9. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น - บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป - จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ - จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา - จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และเพียงพอ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกัน อัคคีภัย	1. ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รับซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้	1. โครงการมีการตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รับซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้	-	-
	2. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	2. โครงการมีการไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	-	-
	3. จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	3. โครงการมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	4. ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปใน พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	4. โครงการมีการห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุ ไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ เกิดอัคคีภัย	-	
	5. ห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุต่างๆ ใน พื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	5. โครงการมีการห้ามเผามูลฝอย และเศษ วัสดุต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	- ติดป้ายห้ามเผามูลฝอย และเศษ วัสดุต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เด็ดขาด	-
	6. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในใบ บริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขต ก่อสร้าง" " ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้าย เตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	6. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในใบบริเวณที่อาจจะเกิด อันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" " ห้ามเข้า ก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-	
	7.การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก ชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักหลัก วิชาการ	7. โครงการมีการเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูก หลักหลักวิชาการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	8. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	8. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	-	-
	9. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	9. โครงการมีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-	 19/06/69
	10. จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	10. โครงการมีการจัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	-	-
	11. จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย	11. โครงการมีการจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	12. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	12. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของ โครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	-	
	13. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังดับเพลิง แบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิง ไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็นได้ง่าย	13. โครงการมีผู้รับเหมาจัดเตรียมถัง ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่าจะเกิด เพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่ สามารถมองเห็นได้ง่าย	-	
4.6 การบดบัง ทิศทางลม	1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือ ดังกล่าวจะระบุ ชื่อและหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้เป็นเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับ	1. โครงการมีการทำหนังสือแจ้งผู้พัก อาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือ ดังกล่าวจะระบุ ชื่อและหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้เป็นเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การบดบัง ทิศทางลม (ต่อ)	ผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากัน และแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือ การดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ - การชดเชยค่าเสียหายหรือการ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่ อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบัง ทิศทางลม ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผู้ที่ได้รับความ - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและ ผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหา ข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไข ดังกล่าว โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะ เริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิด ดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี	ผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากัน และแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือ การดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ - การชดเชยค่าเสียหายหรือการ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่ อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบัง ทิศทางลม ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ เจ้าของโครงการ - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและ ผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลง ร่วมกันเงื่อนไข ดังกล่าว โครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะเริ่ม ตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิด ดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี		

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.6 การบดบัง ทิศทางลม (ต่อ)	2. รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่ กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ดังกล่าว	2. โครงการมีการรักษาระยะถอยร่นของ โครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างและปลูก ต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว	-	-
	3. ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการ ปะทะของลมมายังตัวอาคาร อันจะลด การเปลี่ยนแปลงบริเวณโดยรอบทิศทาง ลมได้ พร้อมทั้งโครงการเลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่ ระดับความสูง 7-10 เมตร ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นลูกหว้า ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะเคียน และคันทรมัด เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลด ความกระด้างของโครงการอีกด้วย	3. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการสร้าง โครงสร้างอาคาร	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.7 การบดบังแสง (ต่อ)	1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ - การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ	1. โครงการมีการทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ - การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.7 การบดบังแสง (ต่อ)	- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี	- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี	-	-
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ	1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	1. โครงการมีกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 3.00 เมตร แล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบทุกด้าน และยังไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง แต่ไม่มีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งทางเข้า - ออกของโครงการใช้ร่วมกันกับโครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 2 (Park Residence 2)	- ควรมีการกันรั้วให้ครบทุกด้านตามมาตรการกำหนด - ควรมีการติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ (ต่อ)	2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วย ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอด ความสูงของอาคาร	2. โครงการมีการติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) เพื่อปิดล้อมอาคารบางส่วน โดย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่อาคารทั้งหมด	- ควรติดตั้งผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ให้ครอบคลุมโดยรอบตลอดความสูง ของอาคาร ตามมาตรการที่กำหนด	-
	3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ ส่งผลกระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของ อาคารต้องเป็นสีที่ไม่มีความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชนโดยรอบ	3. โครงการมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การ ก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา	-	-
	4. ควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็น สัดส่วนและเป็นระเบียบมากที่สุด	4. โครงการมีการควบคุมดูแลการวางวัสดุ ก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ มากที่สุด	-	-
	5. ดูแลรักษาความสะอาดภายในที่ ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	5. โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาด ภายในที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	-	-
	6. ห้องน้ำชั่วคราวของคนงานต้องปกปิด อย่างมิดชิด และต้องทำความสะอาดอยู่ เสมอ	6. โครงการมีห้องน้ำชั่วคราวของคนงาน ต้องปกปิดอย่างมิดชิด และต้องทำความ สะอาดอยู่เสมอ	-	

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.8 สุนทรียภาพ/ ทัศนียภาพ (ต่อ)	7. จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที	7. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที	-	-
	8. จัดปล่อยรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร และให้พรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อยเพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง	8. โครงการมีปล่อยรองรับเศษวัสดุก่อสร้าง	-	-

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1) ระยะก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต แสดง ดัง รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-8 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ไฟส่องสว่างในโครงการ



รูปที่ 2.2-2 ป้อมยาม



รูปที่ 2.2-3 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-4 ถังเก็บน้ำสำรอง



รูปที่ 2.2-5 จุดรวมพล



รูปที่ 2.2-6 ถังขยะภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-7 ป้ายอันตรายเขตก่อสร้าง



รูปที่ 2.2-8 ป้ายควบคุมความเร็ว 30 km/hr.

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-8 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด พาร์ค เรสซิเดนซ์ 1 (Park Residences 1)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569