

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น ในระยะดำเนินการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ซึ่งในเวลาดังกล่าวมีการเก็บน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียแล้วและมีการเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำในวันที่ 20 เมษายน 2569

3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัทที่ปรึกษา ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น ซึ่งสรุป ผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบ ได้ดังนี้

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 96.34 ไม่สามารถประเมินได้ คิดเป็นร้อยละ 2.44 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 1.22 โดยในระหว่างการดำเนินการของโครงการ จึงเสนอให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

3.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการอาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น จะต้องทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดน้ำเสียแล้วและคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดยคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารโครงการในวันที่ 20 เมษายน 2569 มีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค จากอาคารบางประเภท ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 (จำนวนห้องพัก 50 ห้อง แต่ไม่เกิน 250 ห้อง)

3.2.3 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป

1. ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
2. ดำเนินการดูแลถังไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3. ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์จักรกลต่างๆ หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการแจ้งซ่อมแซมทันที
4. ควรจัดให้มีบ่อน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมกับพื้นที่ข้างเคียง
5. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. ขุดลอกตะกอนที่ระบายน้ำทุก 6 เดือน
7. ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังบำบัดน้ำเสียแล้ว ทุกๆ 1 เดือน