

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: US.EPA.40 CFR 50/Gravimetric Method

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)

: นายทรงภพ ศรีธาบุญ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (PM-2.5)

: PQ 200 และ 170799

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: DCL-H และ 7154

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: May 29, 2025

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด
		ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
23-24/04/69	มคก./ลบ.ม.	21.0
24-25/04/69		16.4
25-26/04/69		20.8
26-27/04/69		15.4
27-28/04/69		19.1
ค่ามาตรฐาน		37.5

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือประมงไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: NO_x Chemiluminescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 200A และ 1648

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 54.81

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ; หน่วย ppb				
	23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69
14.00-15.00 น.	9.6	10.4	8.5	9.7	10.6
15.00-16.00 น.	11.8	11.3	10.3	10.8	11.5
16.00-17.00 น.	13.7	13.2	11.4	11.9	12.4
17.00-18.00 น.	14.8	15.2	13.2	13.4	13.5
18.00-19.00 น.	15.7	16.4	15.2	14.6	14.6
19.00-20.00 น.	16.4	17.3	16.7	16.9	16.2
20.00-21.00 น.	18.0	15.3	17.1	18.4	17.5
21.00-22.00 น.	16.6	14.3	18.2	17.6	18.6
22.00-23.00 น.	15.5	13.2	16.4	15.4	17.4
23.00-00.00 น.	14.4	12.4	15.3	13.2	16.4
00.00-01.00 น.	12.7	11.4	13.2	11.8	15.3
01.00-02.00 น.	10.5	10.5	11.4	10.6	13.6
02.00-03.00 น.	9.6	9.1	10.3	8.9	12.4
03.00-04.00 น.	8.5	7.3	9.5	7.3	10.3
04.00-05.00 น.	7.8	8.5	8.3	8.4	8.4
05.00-06.00 น.	8.7	9.4	7.2	10.3	7.3
06.00-07.00 น.	9.9	8.4	8.5	9.4	9.5
07.00-08.00 น.	11.6	10.4	10.4	11.4	10.5
08.00-09.00 น.	12.7	11.3	9.3	12.6	11.5
09.00-10.00 น.	10.8	12.6	11.4	11.3	12.3
10.00-11.00 น.	9.6	10.3	12.5	10.6	10.3
11.00-12.00 น.	8.5	9.4	10.6	9.3	11.4
12.00-13.00 น.	7.4	8.2	9.2	7.4	9.5
13.00-14.00 น.	8.7	7.1	7.5	8.0	7.6
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	18.0	17.3	18.2	18.4	18.6
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	11.8	11.4	11.7	11.6	12.4
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	120				

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.


เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: SO₂ UV-Fluorescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 43C และ 335003716

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ใช้การสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 52.99

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ; หน่วย ppb				
	23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69
14.00-15.00 น.	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3
15.00-16.00 น.	1.8	2.3	2.1	2.4	2.4
16.00-17.00 น.	1.9	2.1	2.0	2.2	2.5
17.00-18.00 น.	2.1	2.0	1.9	2.3	2.3
18.00-19.00 น.	1.9	2.1	2.3	2.5	2.4
19.00-20.00 น.	2.2	1.9	2.1	2.4	2.5
20.00-21.00 น.	2.0	2.2	2.3	2.1	2.3
21.00-22.00 น.	1.8	2.1	2.4	2.3	2.4
22.00-23.00 น.	1.9	2.3	2.1	2.4	2.3
23.00-00.00 น.	2.1	2.0	1.8	2.5	2.1
00.00-01.00 น.	2.3	1.9	1.9	2.4	2.0
01.00-02.00 น.	2.4	2.2	2.0	2.6	2.2
02.00-03.00 น.	2.2	2.4	2.1	2.4	2.3
03.00-04.00 น.	2.1	2.3	2.0	2.2	2.1
04.00-05.00 น.	2.3	2.5	2.4	2.3	2.2
05.00-06.00 น.	2.1	2.4	2.3	2.4	2.1
06.00-07.00 น.	1.9	2.2	2.1	2.5	1.9
07.00-08.00 น.	2.0	2.4	1.8	2.3	2.0
08.00-09.00 น.	2.3	2.2	1.9	2.4	2.2
09.00-10.00 น.	2.2	2.1	2.0	2.2	2.3
10.00-11.00 น.	2.1	2.0	2.3	2.5	2.4
11.00-12.00 น.	2.3	1.9	2.2	2.3	2.3
12.00-13.00 น.	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5
13.00-14.00 น.	1.9	2.0	2.4	2.3	2.2
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	2.1	2.2	2.1	2.4	2.3
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	100				
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	50				

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: NDIR/CO Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: M300E และ 2088

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 4,469

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm				
	23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69
14.00-15.00 น.	0.61	0.62	0.58	0.62	0.60
15.00-16.00 น.	0.63	0.64	0.60	0.63	0.63
16.00-17.00 น.	0.62	0.65	0.63	0.62	0.62
17.00-18.00 น.	0.65	0.64	0.66	0.65	0.64
18.00-19.00 น.	0.67	0.66	0.69	0.68	0.65
19.00-20.00 น.	0.65	0.63	0.68	0.66	0.64
20.00-21.00 น.	0.64	0.62	0.65	0.65	0.63
21.00-22.00 น.	0.63	0.61	0.62	0.64	0.60
22.00-23.00 น.	0.64	0.62	0.63	0.62	0.61
23.00-00.00 น.	0.63	0.60	0.62	0.61	0.59
00.00-01.00 น.	0.61	0.59	0.60	0.60	0.58
01.00-02.00 น.	0.60	0.57	0.59	0.58	0.57
02.00-03.00 น.	0.58	0.56	0.58	0.59	0.58
03.00-04.00 น.	0.59	0.57	0.56	0.57	0.55
04.00-05.00 น.	0.57	0.55	0.54	0.53	0.56
05.00-06.00 น.	0.56	0.54	0.55	0.54	0.54
06.00-07.00 น.	0.55	0.53	0.56	0.52	0.53
07.00-08.00 น.	0.53	0.52	0.54	0.50	0.52
08.00-09.00 น.	0.54	0.50	0.55	0.51	0.53
09.00-10.00 น.	0.55	0.51	0.56	0.52	0.54
10.00-11.00 น.	0.53	0.52	0.57	0.54	0.55
11.00-12.00 น.	0.56	0.51	0.58	0.53	0.58
12.00-13.00 น.	0.57	0.54	0.60	0.55	0.56
13.00-14.00 น.	0.60	0.56	0.62	0.58	0.59
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.67	0.66	0.69	0.68	0.65
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	0.64	0.63	0.65	0.65	0.63
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30				
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	9				

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

เวลา	ผลการตรวจวัด								
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
14.00-15.00 น.	2.2	N	31.5	1.0	WNW	32.5	2.5	WSW	33.9
15.00-16.00 น.	1.4	WSW	31.0	1.3	WNW	32.6	1.6	WSW	32.5
16.00-17.00 น.	0.9	WSW	30.6	1.1	NNW	33.3	1.7	WSW	32.1
17.00-18.00 น.	0.5	NE	30.2	0.7	NW	32.1	1.3	WSW	31.4
18.00-19.00 น.	1.3	NNE	29.9	3.1	N	31.4	2.6	WSW	30.6
19.00-20.00 น.	0.9	NE	29.3	0.8	N	30.5	1.2	WSW	30.2
20.00-21.00 น.	0.8	NNW	28.8	0.4	NNE	29.9	0.4	S	29.9
21.00-22.00 น.	0.7	NE	28.5	0.6	SSW	29.3	0.3	NNE	29.3
22.00-23.00 น.	0.3	NE	28.2	0.6	NW	28.5	0.0	---	28.8
23.00-00.00 น.	0.0	---	28.1	0.7	SSE	28.1	0.3	ENE	28.5
00.00-01.00 น.	0.4	ENE	27.9	0.4	WNW	27.4	0.0	---	27.4
01.00-02.00 น.	0.0	---	27.5	0.6	SSW	27.2	0.8	S	27.1
02.00-03.00 น.	0.0	---	27.2	0.0	---	26.9	0.6	SSW	26.9
03.00-04.00 น.	0.5	NE	26.9	0.0	---	26.3	0.3	S	26.3
04.00-05.00 น.	0.3	ENE	26.7	0.4	W	25.8	0.6	W	25.8
05.00-06.00 น.	0.6	SSW	25.8	0.0	---	26.1	0.5	N	26.1
06.00-07.00 น.	1.2	W	25.3	1.6	WSW	26.6	1.1	W	27.4
07.00-08.00 น.	1.4	W	25.1	1.0	WSW	26.7	1.0	WSW	28.3
08.00-09.00 น.	1.3	WNW	26.3	0.9	S	27.4	0.9	ENE	28.9
09.00-10.00 น.	1.3	WSW	27.8	1.5	WSW	27.8	0.8	W	29.6
10.00-11.00 น.	1.8	WSW	28.9	1.4	NNW	28.9	1.5	NE	30.0
11.00-12.00 น.	1.3	ENE	29.6	1.5	NE	29.3	0.8	SE	30.1
12.00-13.00 น.	1.4	NE	30.0	1.8	ENE	30.6	1.0	ENE	31.5
13.00-14.00 น.	1.2	NNW	30.1	3.9	WSW	31.2	1.2	ENE	33.6

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

ข้อสรุปทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตก

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.3 ถึง 1.4 เมตร/วินาที

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



M. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	26-27/04/69			27-28/04/69		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
14.00-15.00 น.	0.9	NNE	32.2	1.4	NNE	32.2
15.00-16.00 น.	1.1	W	31.4	1.1	N	32.1
16.00-17.00 น.	0.7	NW	30.5	1.5	WNW	31.4
17.00-18.00 น.	2.4	WSW	30.2	1.0	WNW	30.5
18.00-19.00 น.	1.0	ENE	29.9	1.1	NW	30.2
19.00-20.00 น.	1.0	S	29.3	2.0	WSW	29.6
20.00-21.00 น.	0.8	WSW	28.8	1.7	WSW	29.3
21.00-22.00 น.	1.8	NNE	28.5	1.3	WSW	28.8
22.00-23.00 น.	1.1	NNE	28.1	1.6	WSW	28.1
23.00-00.00 น.	0.0	---	27.4	2.4	WSW	27.4
00.00-01.00 น.	0.5	SSW	26.9	1.6	WSW	27.2
01.00-02.00 น.	0.8	SW	26.3	0.5	W	26.9
02.00-03.00 น.	0.5	S	25.8	2.3	WSW	26.3
03.00-04.00 น.	0.5	SSE	25.1	0.7	NW	25.8
04.00-05.00 น.	0.7	SW	26.3	2.2	WSW	26.1
05.00-06.00 น.	1.1	W	26.7	1.5	WSW	26.6
06.00-07.00 น.	1.0	NNE	27.8	1.3	NW	27.8
07.00-08.00 น.	1.6	NNE	28.9	1.2	N	28.3
08.00-09.00 น.	1.3	NNW	29.2	1.3	NNW	29.9
09.00-10.00 น.	1.0	NW	29.6	1.4	WSW	30.0
10.00-11.00 น.	1.4	N	30.0	0.6	W	30.1
11.00-12.00 น.	1.3	NNE	30.1	1.2	NNE	31.5
12.00-13.00 น.	1.6	NE	31.5	0.0	---	32.6
13.00-14.00 น.	1.3	N	33.6	0.0	---	33.3

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

ข้อสรุปทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตก

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.3 ถึง 1.4 เมตร/วินาที

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



M. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเออรี่

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)					รวม
	ลมเบา 0.3-1.4	ลมอ่อน 1.4-3.1	ลมโชย 3.1-5.3	ลมปานกลาง 5.3-7.8	ลมแรง >= 7.8	
N	5	2	1	0	0	8
NNE	8	3	0	0	0	11
NE	5	4	0	0	0	9
ENE	8	1	0	0	0	9
E	0	0	0	0	0	0
ESE	0	0	0	0	0	0
SE	1	0	0	0	0	1
SSE	2	0	0	0	0	2
S	6	0	0	0	0	6
SSW	5	0	0	0	0	5
SW	2	0	0	0	0	2
WSW	8	18	1	0	0	27
W	9	1	0	0	0	10
WNW	5	1	0	0	0	6
NW	7	0	0	0	0	7
NNW	5	1	0	0	0	6
Total	76	31	2	0	0	109
ร้อยละ	63.33	25.83	1.67	0.00	0.00	90.83

Frequency of Calm Wind : 11

Frequency of Calm Wind : 9.17 %

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 4 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A4)
(ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569


วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671935 E, 1596125 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction



C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



M. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (TSP)

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (PM-10)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 29-30 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: US.EPA.40 CFR 50/Gravimetric Method

: นายทรงภพ ศรีธาบุญ

: GMW-105 และ 303760

: RK-2000 และ 3180

: TE-5025A และ 3092

: August 24, 2026

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด	
		ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
23-24/04/69	มคก./ลบ.ม.	88.6	37.4
24-25/04/69		91.9	41.3
25-26/04/69		96.6	48.9
26-27/04/69		82.3	35.2
27-28/04/69		79.8	30.1
ค่ามาตรฐาน		200	100

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 29-30 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: USEPA 40 CFR 50/Gravimetric Method

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)

: นายทรงภพ ศรีธาบุญ

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Model และ Serial No.) (PM-2.5)

: PQ 200 และ 161586

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: DCL-H และ 7154

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: May 19, 2026

วันที่เก็บตัวอย่าง	หน่วย	ผลการตรวจวัด
		ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
23-24/04/69	มคก./ลบ.ม.	18.3
24-25/04/69		20.2
25-26/04/69		22.8
26-27/04/69		18.1
27-28/04/69		17.8
ค่ามาตรฐาน		37.5

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: NO_x Chemiluminescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 42C และ 384

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 54.81

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ; หน่วย ppb				
	23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69
14.00-15.00 น.	10.6	11.6	11.3	10.2	9.6
15.00-16.00 น.	11.5	12.5	12.3	11.5	10.3
16.00-17.00 น.	13.4	13.4	13.5	13.3	12.5
17.00-18.00 น.	15.2	15.2	14.6	15.1	14.6
18.00-19.00 น.	16.2	16.4	15.7	16.7	15.2
19.00-20.00 น.	17.5	17.1	16.2	17.2	16.4
20.00-21.00 น.	16.3	18.2	17.8	16.0	17.5
21.00-22.00 น.	15.2	16.3	15.9	14.7	18.4
22.00-23.00 น.	14.6	15.6	14.7	13.1	17.2
23.00-00.00 น.	12.3	13.2	13.6	12.4	15.4
00.00-01.00 น.	10.6	11.4	12.4	11.3	13.2
01.00-02.00 น.	9.3	10.5	11.3	10.2	12.1
02.00-03.00 น.	8.2	9.4	10.2	9.3	11.4
03.00-04.00 น.	7.6	8.4	9.7	8.5	9.6
04.00-05.00 น.	8.5	7.6	8.1	7.4	8.4
05.00-06.00 น.	9.4	8.9	7.5	8.4	7.6
06.00-07.00 น.	10.2	9.7	8.4	9.3	8.5
07.00-08.00 น.	11.6	10.3	9.3	11.2	9.4
08.00-09.00 น.	10.3	11.8	10.5	12.1	10.3
09.00-10.00 น.	9.6	9.4	12.3	10.2	12.1
10.00-11.00 น.	8.4	7.6	10.4	9.3	9.6
11.00-12.00 น.	7.6	8.5	9.3	8.1	7.4
12.00-13.00 น.	9.4	9.7	7.2	7.5	8.5
13.00-14.00 น.	10.3	10.8	9.4	8.4	9.7
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	17.5	18.2	17.8	17.2	18.4
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	11.4	11.8	11.7	11.3	11.9
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	120				

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : 2-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: SO₂ UV-Fluorescence Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 43C และ 508011048

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 52.99

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) ; หน่วย ppb				
	23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69
14.00-15.00 น.	1.8	1.6	1.7	2.0	1.7
15.00-16.00 น.	1.9	1.5	1.4	1.8	1.5
16.00-17.00 น.	1.7	1.8	1.5	1.6	1.6
17.00-18.00 น.	1.9	2.0	1.7	1.7	1.4
18.00-19.00 น.	2.1	1.7	1.6	1.8	1.5
19.00-20.00 น.	2.0	2.2	1.9	1.6	1.6
20.00-21.00 น.	1.8	2.1	1.8	1.9	1.9
21.00-22.00 น.	1.9	1.8	1.4	1.7	1.6
22.00-23.00 น.	1.7	1.6	1.6	1.5	1.8
23.00-00.00 น.	1.6	1.8	1.7	1.9	1.7
00.00-01.00 น.	1.8	1.9	1.6	1.7	1.5
01.00-02.00 น.	1.7	1.6	1.8	1.5	1.6
02.00-03.00 น.	1.9	1.5	1.6	1.7	1.4
03.00-04.00 น.	2.0	1.7	1.4	1.8	1.5
04.00-05.00 น.	1.7	1.6	1.5	1.9	1.7
05.00-06.00 น.	1.5	1.4	1.6	2.0	1.8
06.00-07.00 น.	1.6	1.7	1.8	2.1	1.9
07.00-08.00 น.	1.8	1.6	1.6	2.0	1.7
08.00-09.00 น.	1.6	1.8	1.8	1.7	1.6
09.00-10.00 น.	1.9	1.7	1.7	2.0	1.8
10.00-11.00 น.	2.0	1.8	1.4	1.6	1.5
11.00-12.00 น.	1.8	1.6	1.6	1.8	1.9
12.00-13.00 น.	1.9	1.8	1.5	1.7	1.7
13.00-14.00 น.	1.7	1.9	1.9	1.8	1.8
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	2.1	2.2	1.9	2.1	1.9
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	100				
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	50				

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธัญญ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: NDIR/CO Analyzer

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)

: 300E และ 173-S

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: B22019 และ APPVD

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)

: EB0125123

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)

: 4,469

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)

: November 06, 2027

เวลา	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ; หน่วย ppm				
	23-24/04/69	24-25/04/69	25-26/04/69	26-27/04/69	27-28/04/69
14.00-15.00 น.	0.58	0.57	0.57	0.54	0.54
15.00-16.00 น.	0.60	0.59	0.59	0.55	0.55
16.00-17.00 น.	0.61	0.61	0.58	0.56	0.57
17.00-18.00 น.	0.62	0.62	0.60	0.62	0.56
18.00-19.00 น.	0.64	0.63	0.61	0.61	0.58
19.00-20.00 น.	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60
20.00-21.00 น.	0.60	0.60	0.59	0.61	0.58
21.00-22.00 น.	0.61	0.58	0.57	0.59	0.57
22.00-23.00 น.	0.60	0.57	0.58	0.57	0.58
23.00-00.00 น.	0.58	0.58	0.56	0.55	0.55
00.00-01.00 น.	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54
01.00-02.00 น.	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53
02.00-03.00 น.	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50
03.00-04.00 น.	0.54	0.57	0.54	0.54	0.51
04.00-05.00 น.	0.53	0.53	0.55	0.51	0.48
05.00-06.00 น.	0.51	0.51	0.53	0.50	0.47
06.00-07.00 น.	0.53	0.52	0.51	0.49	0.46
07.00-08.00 น.	0.50	0.51	0.49	0.48	0.47
08.00-09.00 น.	0.48	0.53	0.51	0.50	0.46
09.00-10.00 น.	0.49	0.52	0.52	0.51	0.48
10.00-11.00 น.	0.50	0.55	0.54	0.53	0.49
11.00-12.00 น.	0.53	0.53	0.52	0.54	0.50
12.00-13.00 น.	0.54	0.54	0.53	0.56	0.53
13.00-14.00 น.	0.53	0.56	0.55	0.54	0.57
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	0.64	0.63	0.61	0.62	0.60
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30				
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง	9				

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 143 ตอนพิเศษ 20 ง วันที่ 21 มกราคม 2569

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนวิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

เวลา	ผลการตรวจวัด								
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
14.00-15.00 น.	1.8	N	32.5	1.1	NNE	32.6	1.2	SE	32.1
15.00-16.00 น.	1.7	NNW	31.4	1.7	WSW	33.3	1.5	WSW	31.4
16.00-17.00 น.	1.7	N	31.0	1.8	NNW	32.5	1.8	WSW	30.5
17.00-18.00 น.	2.2	WSW	30.6	1.1	NW	32.1	1.7	WSW	30.2
18.00-19.00 น.	1.4	WSW	30.2	0.9	WNW	31.4	0.9	WSW	29.9
19.00-20.00 น.	0.9	NNE	29.9	1.4	NNW	30.6	1.8	WSW	29.3
20.00-21.00 น.	1.1	NE	29.6	1.3	NW	30.2	1.1	WSW	28.8
21.00-22.00 น.	0.6	N	28.8	0.9	NE	29.8	1.3	WSW	28.5
22.00-23.00 น.	0.9	NNW	28.5	0.7	N	28.6	0.3	W	28.1
23.00-00.00 น.	0.6	NE	28.3	0.5	SW	28.2	0.0	---	27.7
00.00-01.00 น.	0.0	---	28.1	0.8	SW	28.1	0.3	ENE	27.4
01.00-02.00 น.	0.6	NE	27.7	0.5	SSW	27.5	0.6	S	26.9
02.00-03.00 น.	0.0	---	27.4	0.7	SW	27.2	0.5	SSE	26.3
03.00-04.00 น.	0.5	NE	26.6	0.4	SSW	26.9	0.8	SSW	25.8
04.00-05.00 น.	0.6	N	26.3	0.7	SW	26.3	0.9	W	26.6
05.00-06.00 น.	0.4	ENE	25.8	0.3	SSE	25.8	0.5	W	26.7
06.00-07.00 น.	0.0	---	26.1	0.3	NNE	26.1	0.4	N	27.4
07.00-08.00 น.	0.6	S	26.6	0.6	NW	27.8	0.8	WSW	28.8
08.00-09.00 น.	1.0	WSW	27.8	1.3	W	28.9	1.0	WNW	28.9
09.00-10.00 น.	1.7	SW	28.3	0.9	SSW	29.3	1.1	SW	29.0
10.00-11.00 น.	1.6	WSW	29.9	0.7	NNE	30.6	0.9	NNW	30.6
11.00-12.00 น.	1.7	WSW	30.0	1.1	WNW	31.2	1.4	NNE	31.1
12.00-13.00 น.	1.1	SSW	30.1	1.6	NNE	32.6	1.2	WSW	32.5
13.00-14.00 น.	1.6	N	31.5	2.0	NNE	33.3	1.4	NNE	33.6

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.


เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

ข้อสรุปทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตก

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.3 ถึง 1.4 เมตร/วินาที


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4 วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-28 เมษายน 2569
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ) วันที่ทดสอบ : 26-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

เวลา	ผลการตรวจวัด					
	26-27/04/69			27-28/04/69		
	WS	WD	Temp	WS	WD	Temp
14.00-15.00 น.	1.2	ENE	33.3	1.4	NNE	33.4
15.00-16.00 น.	0.9	WSW	32.5	1.7	NNE	32.1
16.00-17.00 น.	0.9	NW	31.4	1.6	NNE	31.5
17.00-18.00 น.	0.9	NNW	30.8	1.0	NNE	30.8
18.00-19.00 น.	0.7	NW	30.2	0.9	N	30.2
19.00-20.00 น.	1.9	WSW	29.9	1.2	NW	29.9
20.00-21.00 น.	2.4	WSW	29.3	0.8	NNW	29.3
21.00-22.00 น.	1.6	WSW	28.5	0.7	WNW	28.8
22.00-23.00 น.	0.7	ENE	28.1	2.2	WSW	28.5
23.00-00.00 น.	0.0	---	27.4	2.1	WSW	28.0
00.00-01.00 น.	1.3	NNE	27.2	2.4	WSW	27.4
01.00-02.00 น.	0.7	NNW	26.9	1.8	WSW	27.1
02.00-03.00 น.	0.4	ESE	26.3	1.1	W	26.9
03.00-04.00 น.	1.0	WSW	25.8	0.3	SE	26.3
04.00-05.00 น.	0.7	SW	26.1	1.9	WSW	25.8
05.00-06.00 น.	0.8	S	26.7	2.1	WSW	26.6
06.00-07.00 น.	0.7	S	27.4	1.6	WSW	27.1
07.00-08.00 น.	1.1	WSW	28.5	2.3	WSW	28.9
08.00-09.00 น.	1.2	WSW	29.4	1.5	W	29.3
09.00-10.00 น.	1.0	NW	29.9	1.3	NW	30.6
10.00-11.00 น.	1.1	SW	30.0	1.3	NNW	31.1
11.00-12.00 น.	1.5	N	30.6	2.0	WSW	31.5
12.00-13.00 น.	1.5	N	31.5	1.8	WSW	32.8
13.00-14.00 น.	1.3	NNE	32.6	1.5	SW	33.6

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้าว

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

ข้อสรุปทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.3 ถึง 1.4 เมตร/วินาที


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือประมงไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4
บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction

ทิศ	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)					รวม
	ลมเบา 0.3-1.4	ลมอ่อน 1.4-3.1	ลมโชย 3.1-5.3	ลมปานกลาง 5.3-7.8	ลมแรง >= 7.8	
N	5	5	0	0	0	10
NNE	7	7	0	0	0	14
NE	5	0	0	0	0	5
ENE	4	0	0	0	0	4
E	0	0	0	0	0	0
ESE	1	0	0	0	0	1
SE	2	0	0	0	0	2
SSE	2	0	0	0	0	2
S	4	0	0	0	0	4
SSW	5	0	0	0	0	5
SW	7	2	0	0	0	9
WSW	10	22	0	0	0	32
W	5	1	0	0	0	6
WNW	4	0	0	0	0	4
NW	8	0	0	0	0	8
NNW	6	3	0	0	0	9
Total	75	40	0	0	0	115
ร้อยละ	62.50	33.33	0.00	0.00	0.00	95.83

Frequency of Calm Wind : 5

Frequency of Calm Wind : 4.17 %


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 5 ที่พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (A5) (ทิศตะวันออกเฉียงใต้จากพื้นที่โครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-28 เมษายน 2569


วันที่ทดสอบ : 23-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671945 E, 1594867 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Wind Speed & Direction



C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



PREMTHAI ENERGY
Quality. Reliability. Service.

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำแท้งเบรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ค่าความทึบแสง (Opacity)

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6811971

ประเภทตัวอย่าง : ความทึบแสง

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 หน้าท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672135 E, 1595790 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

วันเก็บตัวอย่าง : 03 พฤศจิกายน 2568

วันที่ทดสอบ : 03 พฤศจิกายน 2568

วันที่รายงานผล : 04 พฤศจิกายน 2568

: Digital Smoke Meter

ค่าความทึบแสงสูงสุดที่อ่านได้ (ร้อยละ) ครั้งที่ตรวจวัด										ค่าเฉลี่ย	มาตรฐาน ¹⁾
ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	≤5

ค่ามาตรฐาน : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 188 ง ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550)

ชื่อผู้บันทึก : นายปรัชญา กันหยู


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 2-2

เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

บริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ โกรฟท์ คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ [REDACTED]

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ให้เพื่อรับรองว่า

[REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ตั้งแต่วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

[REDACTED]

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ โกรฟท์ คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ [REDACTED]

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ให้เพื่อรับรองว่า

[REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 - 29 มีนาคม 2561

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

[REDACTED]

กรรมการผู้จัดการ




เลขทะเบียนบัตร [REDACTED]

**สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท กิ๊ป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด**

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ [REDACTED]


มอบบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า



ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่ [REDACTED] วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐



กรรมการผู้จัดการ





PREMTHAI ENERGY
Quality. Reliability. Service.

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 2-3

บันทึกการตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

ใบบันทึกการตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ : 206508 + ล้อมาลา 2 ล้อ

พนักงานผู้รับผิดชอบ : [REDACTED]

ประจำเดือน 267/22 พ.ศ. 2569

ลำดับ	จุดที่ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	กด 1						✓									✓																		✓
	กด 2						✓									✓										✓								✓
	กด 3						✓									✓										✓								✓
	กด 4						✓									✓										✓								✓
	กด 5						✓									✓										✓								✓
	ข้อบกพร่อง						✓									✓										✓								✓
หมายเหตุ	☐	☒	☒	☒	☒	ผู้ตรวจ																												
	แบบ	ปกติ	ผิดปกติ	หยุด	แก้ไขแล้ว	ผู้ดูแล																												

วันที่	ตำแหน่งที่แก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ

01/4/2017

ใบบันทึกการตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ : 2051405 + ล้อมาลา 2 ล้อ

พนักงานผู้รับผิดชอบ : [REDACTED]

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ	จุดที่ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	กด 1						✓									✓										✓								✓
	กด 2						✓									✓										✓								✓
	กด 3						✓									✓										✓								✓
	กด 4						✓									✓										✓								✓
	กด 5						✓									✓										✓								✓
	ข้อบกพร่อง						✓									✓										✓								✓
หมายเหตุ	☐	☒	☒	☒	☒	ผู้ตรวจ																												
	แบบ	ปกติ	ผิดปกติ	หยุด	แก้ไขแล้ว	ผู้ดูแล																												

วันที่	ตำแหน่งที่แก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ

01/4/2017

ใบบันทึกการตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ : 205/205 + สาย พอส วิลิ้ง

พนักงานผู้รับผิดชอบ : [REDACTED]

ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	จุดที่ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วันที่																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	เกวียน 1						✓																✓										✓
	เกวียน 2						✓																✓										✓
	เกวียน 3						✓																✓										✓
	เกวียน 4						✓																✓										✓
	เกวียน 5						✓																✓										✓
	ข้อผิดพลาด						✓																✓										✓
หมายเหตุ	☐	☒	☒	☒	☒	ผู้ตรวจ																											
	บน	ปกติ	ผิดปกติ	หยุด	แก้ไขแล้ว	ผู้ดูแล																											

วันที่	ตำแหน่งที่แก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ

01/4/2017

ใบบันทึกการตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ : 205/205 + สาย พอส วิลิ้ง

พนักงานผู้รับผิดชอบ : [REDACTED]

ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	จุดที่ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วันที่																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	เกวียน 1						✓																✓										✓
	เกวียน 2						✓																✓										✓
	เกวียน 3						✓																✓										✓
	เกวียน 4						✓																✓										✓
	เกวียน 5						✓																✓										✓
	ข้อผิดพลาด						✓																✓										✓
หมายเหตุ	☐	☒	☒	☒	☒	ผู้ตรวจ																											
	บน	ปกติ	ผิดปกติ	หยุด	แก้ไขแล้ว	ผู้ดูแล																											

วันที่	ตำแหน่งที่แก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ

01/4/2017

ใบบันทึกการตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ : 205/1705 + สายพานลำเลียง

พนักงานผู้รับผิดชอบ : [REDACTED]

ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	จุดที่ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	โครงสร้าง 1																																	
	โครงสร้าง 2																																	
	โครงสร้าง 3																																	
	โครงสร้าง 4																																	
	โครงสร้าง 5																																	
	สายพานลำเลียง																																	
หมายเหตุ	☐	ผู้ตรวจ																																
	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
บันทึกการแก้ไข																																		
วันที่	ตำแหน่งที่แก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ																											

01/4/2017

ใบบันทึกการตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์

ชื่อเครื่องจักร อุปกรณ์ : 205/1705 + สายพานลำเลียง

พนักงานผู้รับผิดชอบ : [REDACTED]

ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	จุดที่ตรวจสอบ	มาตรฐานการตรวจสอบ	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	โครงสร้าง 1																																	
	โครงสร้าง 2																																	
	โครงสร้าง 3																																	
	โครงสร้าง 4																																	
	โครงสร้าง 5																																	
	สายพานลำเลียง																																	
หมายเหตุ	☐	ผู้ตรวจ																																
	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
บันทึกการแก้ไข																																		
วันที่	ตำแหน่งที่แก้ไข	สาเหตุ	การแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้ซ่อม	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ																											

01/4/2017



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 2-4

บันทึกการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

แบบบันทึกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ประจำเดือน มกราคม 2569	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ
	วันที่ 29/01/69	วันที่

รายการ	วันที่																															หมายเหตุ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1.ทำความสะอาดบ่อล้างล้อ					✓							✓								✓							✓						
2.ขูด ลอกรางระบายน้ำ					✓								✓							✓							✓						
3.ทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ					✓								✓							✓							✓						
4.ตักเศษตะกอนในบ่อตกตะกอน					✓								✓							✓							✓						
5. ขูด ลอก ตะกอนบ่อไต้ตาซัง													✓															✓					
6 สภาพแสงกันฝุ่นรอบโรงงาน					×								×							×							×						

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจเช็ค



หมายถึงปกติ



หมายถึง ผิดปกติ ควรปรับปรุงแก้ไขทันที

สรุปผลการตรวจประจำเดือน

พบเงื่อนไขบริเวณด้านหน้าโรงงานเพื่อขยาย 1 ช่องกักน้ำ

แบบบันทึกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ
	วันที่ 26/02/69	วันที่

รายการ	วันที่																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. ทำความสะอาดบ่อล้างล้อ			✓										✓										✓									
2. ชูด ลอกรางระบายน้ำ			✓										✓										✓									
3. ทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ																							✓									
4. ตักเศษตะกอนในบ่อตกตะกอน			✓										✓										✓									
5. ชูด ลอก ตะกอนบ่อไต้ตาซัง																							✓									
6. สภาพแวดล้อมในพื้นรอบโรงงาน	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓																					

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจเช็ค



หมายถึงปกติ



หมายถึง ผิดปกติ ควรปรับปรุงแก้ไขทันที

สรุปผลการตรวจประจำเดือน

พบเงื่อนไขด้านหน้าหรือมีทรายเกาะในเรือ วันที่ 10/02/69

แบบบันทึกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ
	วันที่ 31/06/26.	วันที่

รายการ	วันที่																															หมายเหตุ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1. ทำความสะอาดบ่อล้างล้อ		✓							✓							✓							✓									✓	
2. ชูต ลอกวางระบายน้ำ		✓							✓														✓									✓	
3. ทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ		✓							✓							✓							✓									✓	
4. ตักเศษตะกอนในบ่อดักตะกอน		✓							✓														✓									✓	
5. ชูต ลอก ตะกอนบ่อไต้ตาขัง		✓							✓																								
6 สภาพแวดล้อมกันฝุ่นรอบโรงงาน									✓							✓																	

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจเช็ค

✓ หมายถึงปกติ

X หมายถึง ผิดปกติ ควรปรับปรุงแก้ไขทันที

สรุปผลการตรวจประจำเดือน

แบบบันทึกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ
	วันที่ 27/04/26	วันที่

รายการ	วันที่																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. ทำความสะอาดบ่อล้างล้อ		✓						✓												✓						✓						
2. ชูต ลอกวางระบายน้ำ		✓						✓												✓						✓						
3. ทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ		✓						✓												✓						✓						
4. ตักเศษตะกอนในบ่อดักตะกอน		✓						✓												✓						✓						
5. ชูต ลอก ตะกอนบ่อไต้ตาขัง																										✓						
6. สภาพแวดล้อมพื้นที่รอบโรงงาน								✓												✓						✓						

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจเช็ค

✓ หมายถึงปกติ

X หมายถึง ผิดปกติ ควรปรับปรุงแก้ไขทันที

สรุปผลการตรวจประจำเดือน

แบบบันทึกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ประจำเดือน พฤษภาคม ๖๕๖๙

ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ
วันที่ ๑๕/๐๕/๒๐๒๖	วันที่

รายการ	วันที่																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.ทำความสะอาดบ่อล้างล้อ					✓							✓								✓								✓				
2. ชูต ลอกรางระบายน้ำ					✓							✓								✓								✓				
3.ทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ					✓							✓								✓								✓				
4. ตักเศษตะกอนในบ่อดักตะกอน					✓							✓								✓								✓				
5. ชูต ลอก ตะกอนบ่อไต้ตาขัง												✓								✓								✓				
6 สภาพแสงนก้นฝุ่นรอบโรงงาน					✓							✓								✓								✓				

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจเช็ค



หมายถึงปกติ



หมายถึง ผิดปกติ ควรปรับปรุงแก้ไขทันที

สรุปผลการตรวจประจำเดือน

แบบบันทึกตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ประจำเดือน มิถุนายน ๖๕๖๙

ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ
วันที่ ๓๐/๐๖/๒๐๒๖	วันที่

รายการ	วันที่																															หมายเหตุ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. ทำความสะอาดบ่อล้างล้อ		✓								✓												✓										
2. ชูต ลอกรางระบายน้ำ		✓								✓												✓							✓			
3. ทำความสะอาดบริเวณท่าเทียบเรือ		✓								✓												✓							✓			
4. ตักเศษตะกอนในบ่อดักตะกอน		✓								✓												✓							✓			
5. ชูต ลอก ตะกอนบ่อไต้ตาขัง										✓												✓							✓			
6. สภาพแวดล้อมพื้นที่รอบโรงงาน		✓								✓												✓							✓			

หมายเหตุ : เครื่องหมายการตรวจเช็ค



หมายถึงปกติ



หมายถึง ผิดปกติ ควรปรับปรุงแก้ไขทันที

สรุปผลการตรวจประจำเดือน



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำแท้งเบรื่อเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 2-5

บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิของกองถ่านหิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

เวรเข้าเดือน

วันที่ 1 มีนาคม 2568

แผนที่ กองช่างเดิน

โกดัง 1 0-50 มม.	สถานที่ กองช่างเดิน	โกดัง 3 0-50 มม.
		

- หมายเหตุ 1. เติมน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ระหว่าง ทุกๆ 3 เมตร รอบกองช่างเดิน
2. ถังขยะเปิดปิด เช่น มีควันขึ้น ถังดับไฟ มีกลิ่นเหม็นไหม้
3. ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิของกองช่างเดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบถึงระดับความร้อนของกองช่างเดิน
4. กรณีกองช่างเดินมีอุณหภูมิเกิน 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องแจ้งนายช่างเดินกองช่างเดิน หรือใช้มาตรการอื่นเพื่อป้องกันกองช่างเดินไหม้

เวรเข้าเดือน

วันที่ 3 เมษายน 2568

แผนที่ กองช่างเดิน


โกดัง 1 0-50 มม.	สถานที่ กองช่างเดิน	โกดัง 3 0-50 มม.
		

- หมายเหตุ 1. เติมน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ระหว่าง ทุกๆ 3 เมตร รอบกองช่างเดิน
2. ถังขยะเปิดปิด เช่น มีควันขึ้น ถังดับไฟ มีกลิ่นเหม็นไหม้
3. ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิของกองช่างเดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบถึงระดับความร้อนของกองช่างเดิน
4. กรณีกองช่างเดินมีอุณหภูมิเกิน 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องแจ้งนายช่างเดินกองช่างเดิน หรือใช้มาตรการอื่นเพื่อป้องกันกองช่างเดินไหม้

ประจำเดือน

วันที่ 4 มกราคม 2568

แผนที่ กองช่างเดิน

โกดัง 1 0-50 มม.	สถานที่ กองช่างเดิน	โกดัง 3 10-30 มม.
		

- หมายเหตุ 1. เติมน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ระหว่าง ทุกๆ 3 เมตร รอบกองช่างเดิน
2. ถังขยะเปิดปิด เช่น มีควันขึ้น ถังดับไฟ มีกลิ่นเหม็นไหม้
3. ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิของกองช่างเดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบถึงระดับความร้อนของกองช่างเดิน
4. กรณีกองช่างเดินมีอุณหภูมิเกิน 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องแจ้งนายช่างเดินกองช่างเดิน หรือใช้มาตรการอื่นเพื่อป้องกันกองช่างเดินไหม้

ประจำเดือน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

แผนที่ กองช่างเดิน


โกดัง 1 0-50 มม.	สถานที่ กองช่างเดิน	โกดัง 3 0-50 มม.
		

- หมายเหตุ 1. เติมน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ระหว่าง ทุกๆ 3 เมตร รอบกองช่างเดิน
2. ถังขยะเปิดปิด เช่น มีควันขึ้น ถังดับไฟ มีกลิ่นเหม็นไหม้
3. ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิของกองช่างเดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้ทราบถึงระดับความร้อนของกองช่างเดิน
4. กรณีกองช่างเดินมีอุณหภูมิเกิน 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องแจ้งนายช่างเดินกองช่างเดิน หรือใช้มาตรการอื่นเพื่อป้องกันกองช่างเดินไหม้

ประจำเดือน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

แผนที่ กองกั้นดิน

ใกล้ 1 0-50 มม.	สามเหลี่ยมแจ้ง 0-50 มม.	ใกล้ 3 0-50 มม.
		

- หมายเหตุ 1. เห็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิระหว่าง ทุกๆ 3 เมตร รอบกองกั้นดิน
2. ลักษณะดินปกติ เช่น มีหินขึ้น ด้านทิศใต้ มีกลิ่นเหม็นไหม้
3. ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิของกองกั้นดินอย่างต่อเนื่องไปทางทิศใต้หรือย้อนหลังสินค้า
4. กรณีต้องนำหินขึ้นมาใช้พบผู้ปฏิบัติงาน 65 ลงจากเขยเขี่ยขึ้นไป ต้องแจ้งแยกกันหินออกจากรถกอง หรือใช้มาตรการอื่นเพื่อป้องกันการถูกไฟไหม้

ประจำเดือน

วันที่ 2 มิถุนายน 2568

แผนที่ กองกั้นดิน

ใกล้ 1 0-50 มม.	สามเหลี่ยมแจ้ง 0-50 มม.	ใกล้ 3 0-50 มม.
		

- หมายเหตุ 1. เห็นผู้ตรวจวัดอุณหภูมิระหว่าง ทุกๆ 3 เมตร รอบกองกั้นดิน
2. ลักษณะดินปกติ เช่น มีหินขึ้น ด้านทิศใต้ มีกลิ่นเหม็นไหม้
3. ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิของกองกั้นดินอย่างต่อเนื่องไปทางทิศใต้หรือย้อนหลังสินค้า
4. กรณีต้องนำหินขึ้นมาใช้พบผู้ปฏิบัติงาน 65 ลงจากเขยเขี่ยขึ้นไป ต้องแจ้งแยกกันหินออกจากรถกอง หรือใช้มาตรการอื่นเพื่อป้องกันการถูกไฟไหม้



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 3

แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 3-1

ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ระดับเสียงโดยทั่วไป

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: Sound Level Meter

: ST-11D และ 820951

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))								
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
10.00-11.00 น.	57.5	82.4	52.6	63.4	86.2	57.1	62.4	88.0	57.1
11.00-12.00 น.	61.7	84.4	55.3	60.9	82.3	57.5	61.0	85.5	56.3
12.00-13.00 น.	60.3	81.5	55.2	61.1	81.5	57.3	60.5	83.0	55.2
13.00-14.00 น.	61.7	82.5	57.0	63.2	82.6	57.3	61.9	88.0	55.6
14.00-15.00 น.	60.4	88.0	55.3	63.2	81.7	57.0	61.5	84.1	57.6
15.00-16.00 น.	59.4	81.2	54.3	63.0	81.4	58.2	62.1	82.4	57.8
16.00-17.00 น.	62.1	82.6	57.2	64.1	82.5	59.5	60.8	83.7	57.3
17.00-18.00 น.	59.2	81.2	55.4	60.9	87.9	55.0	60.4	82.5	56.9
18.00-19.00 น.	59.1	75.4	54.0	59.4	81.2	54.8	61.8	84.3	56.3
19.00-20.00 น.	59.2	81.4	54.6	59.0	81.0	54.4	63.9	87.2	56.7
20.00-21.00 น.	58.7	81.3	54.1	60.5	86.5	54.3	63.6	89.8	57.5
21.00-22.00 น.	47.8	69.9	43.2	65.0	88.8	60.3	50.8	69.4	47.2
22.00-23.00 น.	48.4	74.2	42.3	56.9	81.2	52.6	49.8	64.3	43.7
23.00-00.00 น.	48.1	68.4	43.2	51.4	84.7	45.3	49.9	69.9	45.1
00.00-01.00 น.	45.5	70.4	43.3	50.9	75.2	45.2	54.2	71.6	46.6
01.00-02.00 น.	49.4	68.9	43.6	48.6	68.5	45.4	50.7	69.8	46.8
02.00-03.00 น.	48.1	65.8	43.2	48.2	71.2	45.3	51.8	68.8	47.9
03.00-04.00 น.	48.0	68.5	43.2	47.6	71.5	45.1	49.5	68.5	47.0
04.00-05.00 น.	47.1	66.6	42.2	47.8	68.2	45.1	49.9	68.8	47.2
05.00-06.00 น.	47.3	69.3	42.6	49.4	72.5	45.4	52.4	69.0	47.7
06.00-07.00 น.	60.9	81.5	53.4	56.7	75.5	51.4	62.4	85.5	53.4
07.00-08.00 น.	62.8	84.1	58.5	63.7	87.0	58.8	61.7	86.0	55.8
08.00-09.00 น.	63.7	81.5	59.0	64.0	87.8	60.0	61.6	86.5	57.0
09.00-10.00 น.	63.5	88.8	56.0	64.0	86.6	59.0	64.7	92.9	58.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	59.1	-	42.8	60.9	-	45.3	60.4	-	46.7
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.8	-	-	88.8	-	-	92.9	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-
L _{dn}	61.6			62.6			63.3		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: Sound Level Meter

: ST-11D และ 820951

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))					
	26-27/04/69			27-28/04/69		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
10.00-11.00 น.	64.1	98.4	58.3	63.1	85.8	59.1
11.00-12.00 น.	62.2	84.0	56.9	63.6	85.5	58.9
12.00-13.00 น.	62.9	82.5	56.7	64.5	85.6	60.2
13.00-14.00 น.	62.1	87.4	57.2	62.0	83.6	56.3
14.00-15.00 น.	63.1	84.9	56.8	64.7	84.8	59.0
15.00-16.00 น.	62.6	89.5	57.1	62.2	83.6	58.1
16.00-17.00 น.	63.9	85.5	58.9	63.2	88.8	59.0
17.00-18.00 น.	63.1	88.9	57.7	63.4	85.9	58.0
18.00-19.00 น.	64.9	89.7	59.2	62.0	82.1	57.9
19.00-20.00 น.	63.1	84.6	57.4	61.8	81.3	56.2
20.00-21.00 น.	62.4	86.9	55.0	61.4	81.5	56.7
21.00-22.00 น.	50.7	72.8	46.6	53.6	71.5	49.0
22.00-23.00 น.	53.8	69.5	47.6	52.6	77.9	47.3
23.00-00.00 น.	46.9	70.1	42.1	59.8	87.9	50.8
00.00-01.00 น.	47.9	75.5	43.2	57.5	81.0	48.4
01.00-02.00 น.	47.4	69.9	45.2	60.3	82.1	49.3
02.00-03.00 น.	48.0	65.5	45.8	50.5	77.8	45.5
03.00-04.00 น.	47.9	68.2	45.1	51.1	68.5	45.6
04.00-05.00 น.	48.4	65.8	44.4	50.7	70.4	47.7
05.00-06.00 น.	52.1	73.8	46.5	54.7	81.4	48.6
06.00-07.00 น.	62.5	86.9	55.6	55.0	81.6	48.5
07.00-08.00 น.	64.4	88.1	58.7	63.9	85.0	58.7
08.00-09.00 น.	62.8	86.1	58.3	62.3	81.5	58.3
09.00-10.00 น.	62.5	87.1	57.1	62.4	82.2	58.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	61.3	-	44.6	61.2	-	47.4
ระดับเสียงสูงสุด	-	98.4	-	-	88.8	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-
L _{dn}	63.6			64.4		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวิ คุ่มข้า

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: ST-11D และ 820951

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Is}$)	เดซิเบล (เอ)	63.7 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	57.4 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	62.5
4. เสียงกระแทก/แหลมดั่ง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	62.5
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	53.3 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	9.2
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 08.00-09.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 10.40-10.45 น. วันที่ 23 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธัญญา

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820951

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	64.1 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	59.6 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	62.2
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	62.2
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	57.9 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	4.3
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 16.00-17.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 11.05-11.10 น. วันที่ 24 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: ST-11D และ 820951

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Is}$)	เดซิเบล (เอ)	64.7 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	60.4 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	62.7
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	62.7
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	56.1 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	6.6
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 09.00-10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 12.10-12.15 น. วันที่ 25 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธนาบุญ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820951

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	64.1 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	59.7 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	62.1
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	62.1
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	56.6 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	5.5
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 10.00-11.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 13.00-13.05 น. วันที่ 26 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้า

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: ST-11D และ 820951

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Is}$)	เดซิเบล (เอ)	64.5 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	62.4 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	60.8
4. เสียงกระทบ/แหลมต่ง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	60.8
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	59.9 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	0.9
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 12.00-13.00 น. วันที่ 27 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 14.05-14.10 น. วันที่ 27 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	59.9	81.5	55.5	12.00-12.05 น.	59.8	78.8	55.7
10.05-10.10 น.	58.5	82.3	54.3	12.05-12.10 น.	58.1	81.2	54.9
10.10-10.15 น.	58.3	82.4	53.6	12.10-12.15 น.	59.6	81.5	56.0
10.15-10.20 น.	57.4	81.6	53.4	12.15-12.20 น.	61.0	81.3	59.9
10.20-10.25 น.	57.0	80.0	54.1	12.20-12.25 น.	60.5	77.7	56.6
10.25-10.30 น.	56.6	75.4	53.2	12.25-12.30 น.	60.9	74.5	56.7
10.30-10.35 น.	55.8	77.5	52.6	12.30-12.35 น.	61.2	81.2	56.5
10.35-10.40 น.	55.3	74.9	51.4	12.35-12.40 น.	59.1	80.3	55.1
10.40-10.45 น.	57.4	75.8	53.3	12.40-12.45 น.	59.2	71.1	55.9
10.45-10.50 น.	57.1	81.3	53.0	12.45-12.50 น.	59.4	72.5	56.1
10.50-10.55 น.	56.6	77.4	53.2	12.50-12.55 น.	60.8	73.6	58.3
10.55-11.00 น.	58.3	75.6	54.6	12.55-13.00 น.	62.4	81.5	57.5
11.00-11.05 น.	60.0	75.5	55.5	13.00-13.05 น.	62.0	72.5	58.1
11.05-11.10 น.	60.2	71.3	55.6	13.05-13.10 น.	62.4	81.4	58.7
11.10-11.15 น.	60.6	75.5	55.3	13.10-13.15 น.	63.3	82.3	60.9
11.15-11.20 น.	59.2	74.6	54.8	13.15-13.20 น.	62.2	80.0	58.9
11.20-11.25 น.	61.0	75.8	58.9	13.20-13.25 น.	63.1	81.4	60.0
11.25-11.30 น.	63.2	81.2	59.6	13.25-13.30 น.	63.4	82.3	60.5
11.30-11.35 น.	61.9	81.3	58.5	13.30-13.35 น.	62.2	82.5	58.8
11.35-11.40 น.	62.7	80.0	59.3	13.35-13.40 น.	61.0	81.6	58.1
11.40-11.45 น.	61.9	81.5	58.9	13.40-13.45 น.	59.9	77.7	57.4
11.45-11.50 น.	63.1	82.6	60.5	13.45-13.50 น.	59.3	81.4	57.0
11.50-11.55 น.	62.6	83.3	59.2	13.50-13.55 น.	58.5	81.3	56.2
11.55-12.00 น.	61.5	84.4	58.0	13.55-14.00 น.	59.8	82.2	57.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	59.3	78.8	56.7	16.00-16.05 น.	64.6	78.2	61.6
14.05-14.10 น.	61.1	84.5	57.8	16.05-16.10 น.	64.2	78.4	60.7
14.10-14.15 น.	61.5	81.3	58.1	16.10-16.15 น.	61.3	81.2	57.4
14.15-14.20 น.	62.2	80.0	57.1	16.15-16.20 น.	63.4	82.3	57.8
14.20-14.25 น.	60.8	72.2	58.2	16.20-16.25 น.	61.5	80.0	57.1
14.25-14.30 น.	60.1	71.5	57.3	16.25-16.30 น.	62.4	77.7	58.6
14.30-14.35 น.	60.2	81.6	57.3	16.30-16.35 น.	60.8	74.5	57.2
14.35-14.40 น.	61.3	88.0	57.7	16.35-16.40 น.	61.0	81.2	57.2
14.40-14.45 น.	60.2	85.6	56.6	16.40-16.45 น.	61.1	82.3	57.5
14.45-14.50 น.	58.4	81.4	55.3	16.45-16.50 น.	60.9	82.6	58.0
14.50-14.55 น.	58.2	82.3	55.2	16.50-16.55 น.	60.5	81.4	57.8
14.55-15.00 น.	58.9	82.9	55.3	16.55-17.00 น.	60.7	80.0	58.1
15.00-15.05 น.	59.8	69.9	56.9	17.00-17.05 น.	60.2	72.5	57.8
15.05-15.10 น.	57.9	75.5	56.1	17.05-17.10 น.	59.5	71.3	56.6
15.10-15.15 น.	58.8	81.2	56.4	17.10-17.15 น.	59.9	72.0	56.5
15.15-15.20 น.	58.3	70.0	55.0	17.15-17.20 น.	60.0	71.6	56.8
15.20-15.25 น.	57.9	71.5	55.1	17.20-17.25 น.	59.5	69.9	56.5
15.25-15.30 น.	57.0	72.6	54.2	17.25-17.30 น.	58.3	69.3	55.4
15.30-15.35 น.	59.2	72.2	54.1	17.30-17.35 น.	57.5	68.8	55.3
15.35-15.40 น.	61.4	79.4	58.6	17.35-17.40 น.	58.6	75.4	56.5
15.40-15.45 น.	61.5	73.9	58.3	17.40-17.45 น.	58.3	68.5	55.9
15.45-15.50 น.	58.5	68.8	56.1	17.45-17.50 น.	59.1	71.5	57.1
15.50-15.55 น.	58.0	73.3	56.3	17.50-17.55 น.	59.2	73.6	55.8
15.55-16.00 น.	61.2	73.7	57.1	17.55-18.00 น.	59.3	81.2	57.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	59.4	69.9	54.4	20.00-20.05 น.	59.2	75.8	57.0
18.05-18.10 น.	58.6	74.7	55.3	20.05-20.10 น.	59.6	81.2	57.3
18.10-18.15 น.	61.1	71.5	57.1	20.10-20.15 น.	58.5	80.3	60.3
18.15-18.20 น.	57.8	75.4	54.0	20.15-20.20 น.	59.7	69.9	57.4
18.20-18.25 น.	56.6	72.3	53.5	20.20-20.25 น.	59.8	74.4	57.3
18.25-18.30 น.	59.6	74.1	55.7	20.25-20.30 น.	59.7	71.2	57.2
18.30-18.35 น.	59.2	70.0	56.4	20.30-20.35 น.	57.4	72.3	55.5
18.35-18.40 น.	57.7	71.5	54.1	20.35-20.40 น.	58.2	72.5	54.3
18.40-18.45 น.	59.5	72.3	56.4	20.40-20.45 น.	58.3	71.6	53.6
18.45-18.50 น.	59.8	74.4	56.6	20.45-20.50 น.	56.9	74.8	54.1
18.50-18.55 น.	59.4	71.6	56.0	20.50-20.55 น.	58.1	81.3	55.5
18.55-19.00 น.	59.1	72.3	55.7	20.55-21.00 น.	58.4	77.7	55.8
19.00-19.05 น.	59.0	70.2	55.5	21.00-21.05 น.	46.9	62.8	44.4
19.05-19.10 น.	59.2	69.9	55.6	21.05-21.10 น.	49.9	64.3	45.1
19.10-19.15 น.	59.3	69.3	55.7	21.10-21.15 น.	47.3	63.5	45.2
19.15-19.20 น.	59.6	81.4	58.3	21.15-21.20 น.	46.8	68.8	44.4
19.20-19.25 น.	60.2	81.2	56.2	21.20-21.25 น.	47.9	69.6	43.3
19.25-19.30 น.	60.6	80.3	57.2	21.25-21.30 น.	46.0	68.5	43.2
19.30-19.35 น.	58.5	75.4	55.4	21.30-21.35 น.	48.5	68.1	42.5
19.35-19.40 น.	57.4	71.6	54.5	21.35-21.40 น.	46.6	68.3	44.1
19.40-19.45 น.	59.0	73.9	57.1	21.40-21.45 น.	48.0	69.9	43.6
19.45-19.50 น.	59.4	74.5	56.4	21.45-21.50 น.	46.3	69.2	44.2
19.50-19.55 น.	57.7	75.6	56.7	21.50-21.55 น.	49.1	68.8	45.5
19.55-20.00 น.	59.1	81.3	54.5	21.55-22.00 น.	48.8	62.0	44.4


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	45.3	68.9	42.2	00.00-00.05 น.	47.3	68.1	45.1
22.05-22.10 น.	45.6	69.3	41.5	00.05-00.10 น.	46.4	62.5	45.1
22.10-22.15 น.	46.8	68.4	43.3	00.10-00.15 น.	45.7	70.4	43.3
22.15-22.20 น.	47.0	68.1	44.4	00.15-00.20 น.	45.6	64.5	42.1
22.20-22.25 น.	47.5	68.5	44.2	00.20-00.25 น.	45.4	64.7	44.3
22.25-22.30 น.	48.2	59.1	44.5	00.25-00.30 น.	44.6	64.9	43.5
22.30-22.35 น.	48.6	68.4	45.1	00.30-00.35 น.	45.2	65.3	44.2
22.35-22.40 น.	49.9	71.6	45.3	00.35-00.40 น.	45.4	66.6	44.4
22.40-22.45 น.	50.0	74.2	46.6	00.40-00.45 น.	45.2	64.1	43.7
22.45-22.50 น.	51.4	71.7	48.2	00.45-00.50 น.	45.0	65.8	43.8
22.50-22.55 น.	49.2	63.3	45.7	00.50-00.55 น.	44.7	65.2	43.6
22.55-23.00 น.	46.1	62.5	44.5	00.55-01.00 น.	44.6	66.9	43.6
23.00-23.05 น.	47.5	63.6	44.0	01.00-01.05 น.	47.8	68.9	44.9
23.05-23.10 น.	48.8	59.5	45.1	01.05-01.10 น.	51.1	63.8	47.1
23.10-23.15 น.	45.7	66.6	43.3	01.10-01.15 น.	51.4	61.5	48.2
23.15-23.20 น.	45.4	68.1	43.2	01.15-01.20 น.	50.2	66.2	46.3
23.20-23.25 น.	45.0	68.4	42.5	01.20-01.25 น.	49.4	64.1	45.8
23.25-23.30 น.	49.7	66.3	45.1	01.25-01.30 น.	48.6	64.5	45.2
23.30-23.35 น.	50.4	65.9	44.6	01.30-01.35 น.	50.4	63.3	46.6
23.35-23.40 น.	46.0	68.2	44.8	01.35-01.40 น.	47.9	62.8	44.4
23.40-23.45 น.	45.4	66.0	44.2	01.40-01.45 น.	48.2	64.1	43.3
23.45-23.50 น.	45.9	64.4	44.9	01.45-01.50 น.	47.7	65.0	43.5
23.50-23.55 น.	47.8	64.5	46.4	01.50-01.55 น.	49.3	62.6	45.1
23.55-00.00 น.	52.2	65.8	47.1	01.55-02.00 น.	48.3	63.9	45.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	48.3	62.5	45.5	04.00-04.05 น.	48.5	63.3	43.4
02.05-02.10 น.	48.4	64.1	45.4	04.05-04.10 น.	47.2	62.5	43.1
02.10-02.15 น.	48.3	63.3	45.3	04.10-04.15 น.	46.3	61.4	42.7
02.15-02.20 น.	47.9	62.9	43.6	04.15-04.20 น.	45.8	59.4	42.6
02.20-02.25 น.	48.1	61.5	45.1	04.20-04.25 น.	47.1	66.6	43.2
02.25-02.30 น.	48.0	61.4	45.0	04.25-04.30 น.	46.6	62.3	42.6
02.30-02.35 น.	49.5	60.0	45.6	04.30-04.35 น.	47.2	64.9	42.5
02.35-02.40 น.	47.7	62.8	43.3	04.35-04.40 น.	46.4	62.2	41.7
02.40-02.45 น.	47.8	63.1	43.1	04.40-04.45 น.	46.5	62.9	42.2
02.45-02.50 น.	47.4	64.4	43.2	04.45-04.50 น.	46.9	62.5	42.7
02.50-02.55 น.	47.7	63.9	44.1	04.50-04.55 น.	47.8	64.1	42.9
02.55-03.00 น.	47.3	65.8	44.5	04.55-05.00 น.	48.3	63.3	44.5
03.00-03.05 น.	47.5	68.5	43.3	05.00-05.05 น.	47.4	68.5	44.4
03.05-03.10 น.	47.4	66.3	43.2	05.05-05.10 น.	48.1	66.6	45.2
03.10-03.15 น.	47.5	64.1	44.4	05.10-05.15 น.	46.0	69.3	43.6
03.15-03.20 น.	47.9	64.8	44.1	05.15-05.20 น.	46.2	68.4	43.1
03.20-03.25 น.	47.8	65.9	43.6	05.20-05.25 น.	46.9	61.1	43.2
03.25-03.30 น.	48.1	62.2	43.5	05.25-05.30 น.	45.8	55.8	42.5
03.30-03.35 น.	48.9	63.3	45.2	05.30-05.35 น.	48.5	58.6	44.4
03.35-03.40 น.	47.7	62.5	44.8	05.35-05.40 น.	48.1	64.7	44.6
03.40-03.45 น.	49.2	62.1	45.6	05.40-05.45 น.	46.6	61.6	43.3
03.45-03.50 น.	47.6	58.2	43.3	05.45-05.50 น.	45.8	61.1	42.5
03.50-03.55 น.	47.4	65.0	43.2	05.50-05.55 น.	49.3	61.5	44.1
03.55-04.00 น.	48.0	64.1	44.9	05.55-06.00 น.	47.2	60.3	43.9

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.


วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	54.0	71.5	51.1	08.00-08.05 น.	63.1	73.2	60.2
06.05-06.10 น.	57.5	72.4	53.3	08.05-08.10 น.	63.4	77.3	60.6
06.10-06.15 น.	58.6	71.6	54.4	08.10-08.15 น.	63.5	74.4	60.1
06.15-06.20 น.	62.7	73.3	58.5	08.15-08.20 น.	64.3	77.2	61.2
06.20-06.25 น.	61.5	81.4	57.1	08.20-08.25 น.	63.2	77.3	59.6
06.25-06.30 น.	61.1	77.3	56.6	08.25-08.30 น.	62.3	81.5	59.0
06.30-06.35 น.	61.4	75.9	57.4	08.30-08.35 น.	62.1	72.6	59.3
06.35-06.40 น.	61.7	74.5	56.6	08.35-08.40 น.	64.6	77.4	61.6
06.40-06.45 น.	61.1	73.6	57.8	08.40-08.45 น.	64.2	76.2	61.3
06.45-06.50 น.	58.6	71.2	55.5	08.45-08.50 น.	62.8	73.7	60.2
06.50-06.55 น.	63.7	75.8	58.3	08.50-08.55 น.	66.4	81.5	61.8
06.55-07.00 น.	61.5	81.5	56.9	08.55-09.00 น.	62.6	74.3	58.7
07.00-07.05 น.	63.2	81.5	60.1	09.00-09.05 น.	58.9	69.2	55.9
07.05-07.10 น.	62.3	82.3	58.7	09.05-09.10 น.	58.0	74.1	55.9
07.10-07.15 น.	62.8	77.0	58.5	09.10-09.15 น.	59.8	75.4	57.3
07.15-07.20 น.	62.1	74.8	58.6	09.15-09.20 น.	60.7	74.5	57.8
07.20-07.25 น.	62.8	81.6	59.5	09.20-09.25 น.	66.1	81.1	62.4
07.25-07.30 น.	62.1	82.3	58.8	09.25-09.30 น.	63.8	82.3	61.2
07.30-07.35 น.	62.4	82.5	59.2	09.30-09.35 น.	63.5	82.6	61.6
07.35-07.40 น.	63.8	81.9	60.0	09.35-09.40 น.	64.0	75.7	61.4
07.40-07.45 น.	64.0	82.3	60.2	09.40-09.45 น.	64.3	78.4	61.9
07.45-07.50 น.	63.4	82.4	60.3	09.45-09.50 น.	64.2	75.9	61.1
07.50-07.55 น.	60.7	84.1	58.5	09.50-09.55 น.	64.5	88.8	61.4
07.55-08.00 น.	63.0	82.6	60.0	09.55-10.00 น.	65.7	77.0	62.2


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	64.3	86.1	60.9	12.00-12.05 น.	61.4	75.5	57.4
10.05-10.10 น.	64.2	86.2	60.7	12.05-12.10 น.	58.5	74.3	57.1
10.10-10.15 น.	63.9	75.0	61.0	12.10-12.15 น.	59.6	72.6	57.9
10.15-10.20 น.	65.7	76.8	62.1	12.15-12.20 น.	59.6	69.9	57.3
10.20-10.25 น.	63.3	85.1	58.4	12.20-12.25 น.	59.4	71.5	57.5
10.25-10.30 น.	62.4	81.6	59.8	12.25-12.30 น.	62.9	73.3	58.1
10.30-10.35 น.	64.1	82.3	61.1	12.30-12.35 น.	59.7	81.5	57.8
10.35-10.40 น.	61.7	82.9	56.9	12.35-12.40 น.	60.3	80.0	58.5
10.40-10.45 น.	63.5	85.4	58.1	12.40-12.45 น.	60.7	71.1	58.6
10.45-10.50 น.	61.6	81.0	58.7	12.45-12.50 น.	62.1	72.5	59.2
10.50-10.55 น.	62.0	82.4	57.5	12.50-12.55 น.	61.6	73.6	59.3
10.55-11.00 น.	61.5	81.6	57.1	12.55-13.00 น.	63.7	73.8	60.9
11.00-11.05 น.	62.2	81.5	58.4	13.00-13.05 น.	63.9	75.4	60.3
11.05-11.10 น.	59.6	77.7	57.9	13.05-13.10 น.	64.1	77.8	60.4
11.10-11.15 น.	59.7	80.3	57.7	13.10-13.15 น.	64.3	78.1	60.2
11.15-11.20 น.	60.1	81.1	57.8	13.15-13.20 น.	64.6	78.2	61.6
11.20-11.25 น.	60.0	81.0	58.0	13.20-13.25 น.	63.4	77.6	59.0
11.25-11.30 น.	60.2	82.3	58.5	13.25-13.30 น.	60.0	75.0	57.3
11.30-11.35 น.	63.3	80.0	58.8	13.30-13.35 น.	62.8	81.1	57.5
11.35-11.40 น.	63.0	76.5	59.4	13.35-13.40 น.	65.7	80.0	57.4
11.40-11.45 น.	61.6	75.7	57.9	13.40-13.45 น.	60.1	77.7	57.3
11.45-11.50 น.	59.4	69.5	57.8	13.45-13.50 น.	60.0	74.8	57.8
11.50-11.55 น.	60.3	71.3	57.5	13.50-13.55 น.	62.5	81.2	58.2
11.55-12.00 น.	59.1	77.7	57.0	13.55-14.00 น.	63.3	82.6	57.7

C. Kumlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	59.5	68.3	57.0	16.00-16.05 น.	64.2	81.1	61.1
14.05-14.10 น.	59.3	69.7	57.0	16.05-16.10 น.	62.6	82.3	59.9
14.10-14.15 น.	61.0	71.5	57.9	16.10-16.15 น.	64.5	80.0	60.1
14.15-14.20 น.	64.2	81.7	60.6	16.15-16.20 น.	64.5	77.7	60.1
14.20-14.25 น.	65.9	76.5	61.7	16.20-16.25 น.	63.0	74.5	59.5
14.25-14.30 น.	65.3	76.4	59.6	16.25-16.30 น.	66.1	81.2	63.0
14.30-14.35 น.	61.8	75.6	57.1	16.30-16.35 น.	65.7	82.3	61.8
14.35-14.40 น.	64.1	74.5	60.0	16.35-16.40 น.	62.9	80.0	59.3
14.40-14.45 น.	62.8	76.2	58.5	16.40-16.45 น.	62.1	81.6	59.5
14.45-14.50 น.	64.5	74.9	59.6	16.45-16.50 น.	64.8	82.4	60.9
14.50-14.55 น.	61.2	72.5	58.3	16.50-16.55 น.	63.1	81.0	59.8
14.55-15.00 น.	63.4	76.5	58.2	16.55-17.00 น.	64.3	82.5	61.1
15.00-15.05 น.	64.4	75.4	61.1	17.00-17.05 น.	61.1	75.0	59.3
15.05-15.10 น.	62.4	75.3	58.8	17.05-17.10 น.	61.5	81.1	60.1
15.10-15.15 น.	63.3	75.5	59.7	17.10-17.15 น.	62.2	78.5	58.4
15.15-15.20 น.	64.0	81.4	60.5	17.15-17.20 น.	62.0	87.9	57.3
15.20-15.25 น.	62.1	81.2	59.4	17.20-17.25 น.	60.9	74.1	59.0
15.25-15.30 น.	62.8	80.3	58.8	17.25-17.30 น.	61.1	71.3	57.8
15.30-15.35 น.	63.9	77.7	59.4	17.30-17.35 น.	60.6	72.5	57.1
15.35-15.40 น.	60.3	74.5	58.1	17.35-17.40 น.	56.7	69.8	54.4
15.40-15.45 น.	58.9	81.2	56.9	17.40-17.45 น.	59.2	69.4	56.6
15.45-15.50 น.	63.0	80.3	59.0	17.45-17.50 น.	61.4	74.8	56.5
15.50-15.55 น.	65.0	80.6	60.8	17.50-17.55 น.	59.9	75.5	54.8
15.55-16.00 น.	62.8	75.7	59.3	17.55-18.00 น.	62.2	74.6	58.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	58.9	69.5	54.8	20.00-20.05 น.	58.0	75.4	54.4
18.05-18.10 น.	58.2	70.8	54.1	20.05-20.10 น.	58.9	71.9	55.2
18.10-18.15 น.	60.4	75.4	55.3	20.10-20.15 น.	61.1	86.5	56.6
18.15-18.20 น.	59.8	71.6	57.6	20.15-20.20 น.	62.5	85.1	57.8
18.20-18.25 น.	59.3	75.8	56.3	20.20-20.25 น.	57.7	71.5	54.3
18.25-18.30 น.	58.1	81.2	55.1	20.25-20.30 น.	58.2	73.3	55.2
18.30-18.35 น.	59.4	80.0	56.7	20.30-20.35 น.	57.7	69.9	53.6
18.35-18.40 น.	59.7	70.0	57.1	20.35-20.40 น.	63.0	73.4	58.8
18.40-18.45 น.	60.4	71.4	55.5	20.40-20.45 น.	59.8	70.1	56.6
18.45-18.50 น.	58.9	78.3	55.9	20.45-20.50 น.	61.6	73.3	57.1
18.50-18.55 น.	60.0	77.7	56.8	20.50-20.55 น.	61.1	75.5	57.4
18.55-19.00 น.	59.5	74.5	55.2	20.55-21.00 น.	61.5	81.2	55.6
19.00-19.05 น.	58.5	70.9	52.8	21.00-21.05 น.	63.4	88.8	61.1
19.05-19.10 น.	58.1	72.7	54.4	21.05-21.10 น.	64.1	84.5	60.2
19.10-19.15 น.	58.9	69.2	56.6	21.10-21.15 น.	65.8	81.0	62.5
19.15-19.20 น.	59.8	69.9	56.2	21.15-21.20 น.	66.3	77.3	62.4
19.20-19.25 น.	57.9	68.5	55.3	21.20-21.25 น.	65.0	81.1	62.1
19.25-19.30 น.	61.6	75.4	56.2	21.25-21.30 น.	62.9	85.2	58.9
19.30-19.35 น.	60.4	71.6	56.1	21.30-21.35 น.	64.1	74.5	61.3
19.35-19.40 น.	57.8	73.3	55.1	21.35-21.40 น.	65.3	78.8	61.4
19.40-19.45 น.	58.4	72.5	55.5	21.40-21.45 น.	65.8	81.2	61.2
19.45-19.50 น.	58.3	71.8	55.0	21.45-21.50 น.	66.6	82.3	62.5
19.50-19.55 น.	57.8	81.0	54.5	21.50-21.55 น.	64.2	86.6	61.3
19.55-20.00 น.	58.0	78.1	54.5	21.55-22.00 น.	64.8	84.9	60.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	57.5	75.8	54.4	00.00-00.05 น.	49.8	60.6	46.4
22.05-22.10 น.	59.0	81.2	55.5	00.05-00.10 น.	48.5	66.9	47.3
22.10-22.15 น.	55.6	80.3	53.6	00.10-00.15 น.	52.9	68.1	48.7
22.15-22.20 น.	57.4	77.4	53.4	00.15-00.20 น.	52.0	64.5	48.2
22.20-22.25 น.	56.9	71.2	54.1	00.20-00.25 น.	51.2	75.2	50.0
22.25-22.30 น.	56.2	72.6	53.2	00.25-00.30 น.	52.3	64.5	50.6
22.30-22.35 น.	55.8	73.0	52.6	00.30-00.35 น.	53.2	66.0	48.3
22.35-22.40 น.	56.3	69.9	53.0	00.35-00.40 น.	48.8	63.3	47.0
22.40-22.45 น.	56.4	68.4	52.5	00.40-00.45 น.	52.5	68.8	47.6
22.45-22.50 น.	57.7	68.0	54.1	00.45-00.50 น.	47.7	68.4	46.4
22.50-22.55 น.	56.1	75.4	53.3	00.50-00.55 น.	46.6	63.3	45.1
22.55-23.00 น.	56.8	71.6	52.6	00.55-01.00 น.	48.8	61.6	45.0
23.00-23.05 น.	50.8	71.1	47.3	01.00-01.05 น.	47.2	68.5	45.8
23.05-23.10 น.	48.1	69.9	46.2	01.05-01.10 น.	47.3	63.3	45.9
23.10-23.15 น.	51.9	68.2	46.6	01.10-01.15 น.	46.8	62.5	45.4
23.15-23.20 น.	54.2	74.6	48.8	01.15-01.20 น.	46.9	61.4	45.7
23.20-23.25 น.	47.0	60.8	45.4	01.20-01.25 น.	48.1	65.9	45.6
23.25-23.30 น.	49.4	62.6	45.6	01.25-01.30 น.	46.9	65.6	45.7
23.30-23.35 น.	47.3	61.8	45.3	01.30-01.35 น.	49.4	66.3	46.4
23.35-23.40 น.	53.6	82.9	51.5	01.35-01.40 น.	47.3	65.8	45.7
23.40-23.45 น.	53.4	84.7	51.0	01.40-01.45 น.	47.0	67.4	45.5
23.45-23.50 น.	54.3	77.0	51.2	01.45-01.50 น.	49.9	63.3	46.0
23.50-23.55 น.	49.1	71.7	46.3	01.50-01.55 น.	50.5	62.5	45.4
23.55-00.00 น.	47.7	69.4	45.0	01.55-02.00 น.	51.6	62.1	46.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	46.8	68.9	45.2	04.00-04.05 น.	49.1	68.2	47.3
02.05-02.10 น.	49.1	68.4	46.2	04.05-04.10 น.	48.6	66.3	46.4
02.10-02.15 น.	50.3	66.6	46.4	04.10-04.15 น.	47.3	65.9	46.1
02.15-02.20 น.	47.2	65.3	45.3	04.15-04.20 น.	47.5	67.4	45.8
02.20-02.25 น.	47.5	65.8	46.1	04.20-04.25 น.	47.9	68.1	46.6
02.25-02.30 น.	48.8	71.2	46.0	04.25-04.30 น.	46.3	66.3	44.4
02.30-02.35 น.	48.2	70.3	46.4	04.30-04.35 น.	46.4	65.8	45.1
02.35-02.40 น.	47.3	69.9	45.6	04.35-04.40 น.	46.7	65.0	45.4
02.40-02.45 น.	47.8	68.8	46.2	04.40-04.45 น.	46.6	64.2	45.5
02.45-02.50 น.	47.9	66.3	46.3	04.45-04.50 น.	47.4	64.1	45.7
02.50-02.55 น.	48.8	65.4	46.2	04.50-04.55 น.	48.8	66.6	45.9
02.55-03.00 น.	47.9	64.7	46.4	04.55-05.00 น.	49.4	63.9	46.0
03.00-03.05 น.	46.5	68.8	45.1	05.00-05.05 น.	48.0	63.1	45.4
03.05-03.10 น.	47.3	68.0	45.3	05.05-05.10 น.	49.5	62.0	45.4
03.10-03.15 น.	48.8	66.3	46.0	05.10-05.15 น.	47.0	68.6	45.7
03.15-03.20 น.	47.9	65.8	46.3	05.15-05.20 น.	48.7	69.3	46.6
03.20-03.25 น.	47.6	64.1	46.2	05.20-05.25 น.	47.9	68.4	46.3
03.25-03.30 น.	47.7	64.9	46.3	05.25-05.30 น.	49.3	72.5	46.5
03.30-03.35 น.	46.6	65.0	44.5	05.30-05.35 น.	49.0	71.3	46.3
03.35-03.40 น.	47.2	66.6	45.4	05.35-05.40 น.	48.5	64.1	45.8
03.40-03.45 น.	46.9	68.3	45.5	05.40-05.45 น.	49.9	69.9	45.6
03.45-03.50 น.	47.6	68.2	45.6	05.45-05.50 น.	51.1	68.5	49.0
03.50-03.55 น.	48.2	71.5	46.5	05.50-05.55 น.	50.2	66.6	48.9
03.55-04.00 น.	48.0	58.0	45.8	05.55-06.00 น.	51.3	65.0	49.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	58.1	69.9	54.4	08.00-08.05 น.	63.5	81.5	60.1
06.05-06.10 น.	54.6	68.6	51.3	08.05-08.10 น.	61.3	82.3	58.7
06.10-06.15 น.	57.0	72.1	53.2	08.10-08.15 น.	64.9	87.8	62.6
06.15-06.20 น.	57.2	71.5	54.0	08.15-08.20 น.	64.0	82.5	62.2
06.20-06.25 น.	55.8	73.6	52.6	08.20-08.25 น.	64.7	81.6	61.1
06.25-06.30 น.	56.3	71.9	53.3	08.25-08.30 น.	64.6	82.3	61.6
06.30-06.35 น.	56.1	69.8	53.4	08.30-08.35 น.	63.8	81.4	61.9
06.35-06.40 น.	54.7	65.4	51.1	08.35-08.40 น.	64.6	77.7	62.5
06.40-06.45 น.	58.2	75.5	54.2	08.40-08.45 น.	64.9	81.5	61.8
06.45-06.50 น.	56.9	74.8	53.6	08.45-08.50 น.	63.2	82.3	60.0
06.50-06.55 น.	58.3	72.0	55.5	08.50-08.55 น.	62.4	78.3	60.2
06.55-07.00 น.	55.5	68.8	51.8	08.55-09.00 น.	64.5	85.3	61.3
07.00-07.05 น.	62.6	81.1	58.8	09.00-09.05 น.	64.8	84.2	61.8
07.05-07.10 น.	64.3	80.5	60.2	09.05-09.10 น.	65.1	77.7	62.3
07.10-07.15 น.	64.2	77.4	58.9	09.10-09.15 น.	64.4	81.8	61.4
07.15-07.20 น.	62.9	74.6	60.8	09.15-09.20 น.	65.0	86.4	60.9
07.20-07.25 น.	62.3	81.2	60.2	09.20-09.25 น.	64.5	85.0	61.4
07.25-07.30 น.	63.2	82.3	60.4	09.25-09.30 น.	64.7	78.1	61.5
07.30-07.35 น.	63.8	75.5	60.9	09.30-09.35 น.	64.1	77.7	61.3
07.35-07.40 น.	62.5	81.4	59.1	09.35-09.40 น.	60.6	74.5	58.7
07.40-07.45 น.	62.8	83.5	58.6	09.40-09.45 น.	61.1	72.2	58.9
07.45-07.50 น.	65.4	87.0	61.2	09.45-09.50 น.	63.4	86.6	60.1
07.50-07.55 น.	64.1	82.5	62.3	09.50-09.55 น.	64.2	85.7	61.1
07.55-08.00 น.	64.5	77.8	61.8	09.55-10.00 น.	64.1	75.3	61.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	64.3	86.1	60.9	12.00-12.05 น.	58.3	69.9	55.8
10.05-10.10 น.	64.2	86.2	60.7	12.05-12.10 น.	59.7	75.5	57.5
10.10-10.15 น.	63.9	75.0	61.0	12.10-12.15 น.	60.4	71.8	56.1
10.15-10.20 น.	63.3	76.8	59.7	12.15-12.20 น.	59.5	71.1	55.5
10.20-10.25 น.	60.7	71.0	58.4	12.20-12.25 น.	59.1	72.3	55.2
10.25-10.30 น.	62.4	78.8	59.7	12.25-12.30 น.	62.4	78.4	57.0
10.30-10.35 น.	61.5	81.5	58.8	12.30-12.35 น.	61.8	72.6	58.1
10.35-10.40 น.	61.7	78.6	56.9	12.35-12.40 น.	59.4	72.5	55.6
10.40-10.45 น.	60.6	76.2	58.1	12.40-12.45 น.	61.4	83.0	56.9
10.45-10.50 น.	63.8	88.0	58.7	12.45-12.50 น.	61.5	75.5	57.4
10.50-10.55 น.	59.5	75.5	57.5	12.50-12.55 น.	61.1	75.6	58.3
10.55-11.00 น.	58.9	75.9	57.1	12.55-13.00 น.	58.9	81.3	55.2
11.00-11.05 น.	63.9	74.7	60.1	13.00-13.05 น.	57.2	81.5	54.7
11.05-11.10 น.	63.0	76.6	60.2	13.05-13.10 น.	62.6	82.3	58.0
11.10-11.15 น.	63.1	74.9	60.3	13.10-13.15 น.	61.1	81.4	56.4
11.15-11.20 น.	59.5	78.2	57.0	13.15-13.20 น.	61.9	83.1	58.8
11.20-11.25 น.	60.0	84.5	57.3	13.20-13.25 น.	62.8	81.6	58.3
11.25-11.30 น.	59.7	81.3	57.0	13.25-13.30 น.	61.0	72.6	56.9
11.30-11.35 น.	59.0	77.6	56.6	13.30-13.35 น.	59.9	74.0	55.5
11.35-11.40 น.	59.1	69.5	56.3	13.35-13.40 น.	63.5	84.4	58.6
11.40-11.45 น.	60.0	81.5	56.6	13.40-13.45 น.	63.1	81.6	58.8
11.45-11.50 น.	62.4	73.2	59.1	13.45-13.50 น.	61.5	88.0	56.4
11.50-11.55 น.	60.0	71.1	56.7	13.50-13.55 น.	61.3	80.7	57.0
11.55-12.00 น.	57.5	85.5	55.8	13.55-14.00 น.	63.6	84.8	58.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	62.1	81.2	57.6	16.00-16.05 น.	59.3	74.7	57.5
14.05-14.10 น.	59.3	80.5	56.9	16.05-16.10 น.	61.2	73.8	57.4
14.10-14.15 น.	62.1	78.4	58.8	16.10-16.15 น.	60.4	73.1	57.9
14.15-14.20 น.	60.9	76.1	58.1	16.15-16.20 น.	58.9	75.7	55.8
14.20-14.25 น.	61.9	73.0	57.9	16.20-16.25 น.	58.8	74.2	57.3
14.25-14.30 น.	61.3	81.4	57.8	16.25-16.30 น.	60.3	74.0	58.2
14.30-14.35 น.	60.5	70.8	57.7	16.30-16.35 น.	62.4	82.6	59.2
14.35-14.40 น.	62.3	82.0	57.8	16.35-16.40 น.	59.9	73.6	57.9
14.40-14.45 น.	62.0	79.4	59.3	16.40-16.45 น.	62.3	81.5	59.4
14.45-14.50 น.	62.6	84.1	58.8	16.45-16.50 น.	63.2	83.7	59.8
14.50-14.55 น.	61.5	74.5	59.5	16.50-16.55 น.	61.3	81.5	58.4
14.55-15.00 น.	61.0	75.6	58.4	16.55-17.00 น.	59.1	82.3	57.4
15.00-15.05 น.	62.5	81.4	59.6	17.00-17.05 น.	59.7	69.9	57.6
15.05-15.10 น.	61.1	75.8	59.4	17.05-17.10 น.	61.1	81.4	58.7
15.10-15.15 น.	60.6	78.5	58.9	17.10-17.15 น.	59.8	82.3	57.9
15.15-15.20 น.	60.5	81.3	58.3	17.15-17.20 น.	59.9	69.9	57.7
15.20-15.25 น.	63.0	82.2	59.9	17.20-17.25 น.	58.8	81.4	57.1
15.25-15.30 น.	62.5	81.4	59.7	17.25-17.30 น.	59.3	81.2	56.9
15.30-15.35 น.	62.1	81.0	60.4	17.30-17.35 น.	59.6	82.3	56.9
15.35-15.40 น.	60.2	80.3	58.2	17.35-17.40 น.	59.6	80.0	56.1
15.40-15.45 น.	59.5	82.2	57.5	17.40-17.45 น.	58.7	80.5	57.3
15.45-15.50 น.	63.1	82.4	57.8	17.45-17.50 น.	62.5	81.6	57.9
15.50-15.55 น.	64.4	81.5	60.4	17.50-17.55 น.	61.8	82.5	59.2
15.55-16.00 น.	63.2	75.0	60.0	17.55-18.00 น.	61.6	81.3	58.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	62.3	75.4	59.0	20.00-20.05 น.	64.0	82.8	58.7
18.05-18.10 น.	59.0	71.3	57.1	20.05-20.10 น.	65.8	87.1	61.5
18.10-18.15 น.	61.3	72.6	57.3	20.10-20.15 น.	66.1	86.2	60.9
18.15-18.20 น.	62.0	81.2	57.9	20.15-20.20 น.	64.6	88.8	61.1
18.20-18.25 น.	63.1	80.2	58.8	20.20-20.25 น.	63.7	81.9	60.0
18.25-18.30 น.	60.2	81.2	57.6	20.25-20.30 น.	62.8	89.8	58.3
18.30-18.35 น.	63.8	84.3	59.4	20.30-20.35 น.	63.5	73.9	59.9
18.35-18.40 น.	61.4	83.9	57.5	20.35-20.40 น.	62.0	85.6	58.6
18.40-18.45 น.	61.6	71.8	56.2	20.40-20.45 น.	63.6	81.2	58.5
18.45-18.50 น.	60.4	81.2	55.8	20.45-20.50 น.	62.4	78.8	57.4
18.50-18.55 น.	62.3	77.7	57.9	20.50-20.55 น.	60.2	84.6	57.2
18.55-19.00 น.	62.6	83.8	57.4	20.55-21.00 น.	61.1	82.2	58.3
19.00-19.05 น.	64.3	81.4	60.3	21.00-21.05 น.	50.0	65.1	48.8
19.05-19.10 น.	61.2	75.5	56.6	21.05-21.10 น.	51.5	64.6	49.2
19.10-19.15 น.	61.7	82.3	56.6	21.10-21.15 น.	51.1	68.1	48.9
19.15-19.20 น.	63.5	74.8	58.9	21.15-21.20 น.	49.6	65.3	47.1
19.20-19.25 น.	63.7	83.9	57.5	21.20-21.25 น.	49.6	66.6	47.5
19.25-19.30 น.	64.6	75.6	59.9	21.25-21.30 น.	50.8	69.4	48.9
19.30-19.35 น.	63.2	82.2	59.0	21.30-21.35 น.	52.5	67.5	48.3
19.35-19.40 น.	64.3	84.6	59.6	21.35-21.40 น.	49.2	68.2	48.1
19.40-19.45 น.	65.4	85.2	59.3	21.40-21.45 น.	53.1	66.3	48.0
19.45-19.50 น.	65.3	77.7	60.6	21.45-21.50 น.	48.5	65.0	47.4
19.50-19.55 น.	65.0	87.2	60.1	21.50-21.55 น.	52.2	68.1	48.0
19.55-20.00 น.	62.1	75.9	59.2	21.55-22.00 น.	48.2	68.4	47.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	48.6	62.8	47.6	00.00-00.05 น.	49.7	66.6	46.6
22.05-22.10 น.	51.3	64.3	49.1	00.05-00.10 น.	52.8	66.3	46.9
22.10-22.15 น.	49.9	63.9	45.8	00.10-00.15 น.	50.8	63.0	46.6
22.15-22.20 น.	48.5	62.5	44.4	00.15-00.20 น.	49.4	59.9	46.9
22.20-22.25 น.	47.2	61.4	43.6	00.20-00.25 น.	51.5	64.1	47.6
22.25-22.30 น.	46.6	61.0	43.2	00.25-00.30 น.	61.3	71.6	57.4
22.30-22.35 น.	48.7	60.5	45.1	00.30-00.35 น.	56.7	70.5	53.3
22.35-22.40 น.	49.3	62.3	46.6	00.35-00.40 น.	55.4	68.6	52.2
22.40-22.45 น.	48.5	62.4	45.8	00.40-00.45 น.	51.7	69.1	48.5
22.45-22.50 น.	51.6	61.8	48.3	00.45-00.50 น.	47.3	66.3	46.2
22.50-22.55 น.	49.2	62.5	45.9	00.50-00.55 น.	48.5	64.5	46.9
22.55-23.00 น.	53.1	62.3	50.0	00.55-01.00 น.	49.2	65.8	47.8
23.00-23.05 น.	51.5	62.7	47.9	01.00-01.05 น.	48.4	68.9	47.3
23.05-23.10 น.	47.9	69.9	44.4	01.05-01.10 น.	51.5	68.5	47.4
23.10-23.15 น.	50.0	68.5	45.8	01.10-01.15 น.	51.4	68.4	47.3
23.15-23.20 น.	49.9	68.1	45.3	01.15-01.20 น.	48.3	64.1	47.1
23.20-23.25 น.	48.6	66.3	45.2	01.20-01.25 น.	53.1	69.8	47.2
23.25-23.30 น.	48.3	67.4	45.1	01.25-01.30 น.	47.8	63.3	46.8
23.30-23.35 น.	51.7	68.2	46.6	01.30-01.35 น.	52.2	65.4	46.9
23.35-23.40 น.	48.3	66.6	45.8	01.35-01.40 น.	48.1	65.5	46.8
23.40-23.45 น.	51.2	68.2	47.3	01.40-01.45 น.	48.4	63.3	47.2
23.45-23.50 น.	50.0	63.3	45.8	01.45-01.50 น.	51.5	66.8	48.3
23.50-23.55 น.	50.9	62.9	45.6	01.50-01.55 น.	52.3	67.4	48.6
23.55-00.00 น.	48.6	64.4	45.9	01.55-02.00 น.	50.6	64.1	48.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	50.0	65.8	48.4	04.00-04.05 น.	51.2	64.3	47.8
02.05-02.10 น.	51.2	65.3	49.8	04.05-04.10 น.	49.4	62.4	47.2
02.10-02.15 น.	52.8	65.5	49.4	04.10-04.15 น.	52.1	66.8	47.4
02.15-02.20 น.	51.6	64.1	50.2	04.15-04.20 น.	48.6	66.4	47.4
02.20-02.25 น.	52.7	64.0	50.1	04.20-04.25 น.	49.4	61.0	48.1
02.25-02.30 น.	54.5	68.5	50.7	04.25-04.30 น.	49.9	68.8	48.2
02.30-02.35 น.	53.6	68.8	49.7	04.30-04.35 น.	48.9	65.5	47.5
02.35-02.40 น.	51.4	61.4	49.0	04.35-04.40 น.	49.9	64.9	47.8
02.40-02.45 น.	49.6	66.6	47.9	04.40-04.45 น.	50.3	64.1	46.9
02.45-02.50 น.	49.4	64.1	48.1	04.45-04.50 น.	49.7	63.6	47.2
02.50-02.55 น.	49.2	65.8	47.4	04.50-04.55 น.	48.8	65.3	47.4
02.55-03.00 น.	51.9	66.3	47.9	04.55-05.00 น.	49.8	65.1	48.1
03.00-03.05 น.	49.0	68.5	47.2	05.00-05.05 น.	50.7	63.5	48.5
03.05-03.10 น.	49.3	66.3	47.7	05.05-05.10 น.	55.6	66.9	52.3
03.10-03.15 น.	51.1	65.1	47.2	05.10-05.15 น.	52.2	67.4	48.7
03.15-03.20 น.	48.8	64.0	47.0	05.15-05.20 น.	49.2	68.5	47.7
03.20-03.25 น.	50.0	60.3	47.6	05.20-05.25 น.	51.3	66.3	47.9
03.25-03.30 น.	49.0	62.5	47.4	05.25-05.30 น.	49.2	65.1	47.7
03.30-03.35 น.	48.9	61.4	47.0	05.30-05.35 น.	49.1	65.8	47.6
03.35-03.40 น.	48.6	65.8	47.1	05.35-05.40 น.	50.0	66.3	48.0
03.40-03.45 น.	50.7	66.9	47.5	05.40-05.45 น.	51.1	65.9	48.1
03.45-03.50 น.	49.6	68.3	48.2	05.45-05.50 น.	54.2	68.4	50.9
03.50-03.55 น.	49.7	66.6	47.5	05.50-05.55 น.	54.6	68.3	51.7
03.55-04.00 น.	49.0	68.1	47.1	05.55-06.00 น.	54.6	69.0	51.1

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	60.2	84.5	52.9	08.00-08.05 น.	60.2	81.1	58.0
06.05-06.10 น.	56.8	76.6	55.2	08.05-08.10 น.	63.5	86.5	61.0
06.10-06.15 น.	60.5	84.9	55.5	08.10-08.15 น.	63.2	82.3	58.8
06.15-06.20 น.	58.6	74.7	53.2	08.15-08.20 น.	61.3	82.4	58.4
06.20-06.25 น.	65.4	81.8	59.9	08.20-08.25 น.	61.1	81.0	59.1
06.25-06.30 น.	65.7	85.5	60.3	08.25-08.30 น.	65.5	82.5	60.9
06.30-06.35 น.	65.1	82.0	58.7	08.30-08.35 น.	58.8	81.6	57.0
06.35-06.40 น.	59.4	74.3	57.8	08.35-08.40 น.	60.7	77.7	57.6
06.40-06.45 น.	63.2	85.1	59.2	08.40-08.45 น.	59.8	70.8	57.0
06.45-06.50 น.	60.6	74.0	58.0	08.45-08.50 น.	59.2	76.2	56.7
06.50-06.55 น.	61.6	83.7	58.1	08.50-08.55 น.	60.1	74.5	58.0
06.55-07.00 น.	61.5	76.7	58.9	08.55-09.00 น.	59.9	75.6	57.8
07.00-07.05 น.	64.9	82.6	60.1	09.00-09.05 น.	65.8	88.8	61.1
07.05-07.10 น.	63.3	86.0	58.1	09.05-09.10 น.	64.2	81.5	60.2
07.10-07.15 น.	58.4	75.4	56.4	09.10-09.15 น.	62.3	82.3	58.3
07.15-07.20 น.	58.2	71.7	55.8	09.15-09.20 น.	62.0	84.4	58.2
07.20-07.25 น.	57.3	68.2	55.6	09.20-09.25 น.	61.5	81.6	57.4
07.25-07.30 น.	59.0	71.5	56.2	09.25-09.30 น.	64.5	90.4	61.1
07.30-07.35 น.	63.1	78.3	58.8	09.30-09.35 น.	65.9	83.9	61.5
07.35-07.40 น.	62.9	83.1	58.1	09.35-09.40 น.	64.9	92.9	62.3
07.40-07.45 น.	61.1	73.0	56.6	09.40-09.45 น.	66.6	92.0	63.2
07.45-07.50 น.	59.9	79.5	56.0	09.45-09.50 น.	64.0	90.0	62.1
07.50-07.55 น.	62.3	84.4	57.9	09.50-09.55 น.	65.0	90.2	61.5
07.55-08.00 น.	62.8	79.2	58.9	09.55-10.00 น.	66.3	87.8	62.4


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	62.9	89.0	58.3	12.00-12.05 น.	64.5	78.4	59.7
10.05-10.10 น.	64.8	85.5	58.9	12.05-12.10 น.	63.1	77.8	58.1
10.10-10.15 น.	65.1	85.4	61.0	12.10-12.15 น.	63.4	79.8	59.9
10.15-10.20 น.	64.2	85.2	59.1	12.15-12.20 น.	63.6	75.9	60.4
10.20-10.25 น.	62.9	98.4	59.7	12.20-12.25 น.	63.1	79.5	59.9
10.25-10.30 น.	65.4	86.8	61.0	12.25-12.30 น.	62.7	77.3	58.3
10.30-10.35 น.	63.9	84.8	59.6	12.30-12.35 น.	62.3	79.9	58.8
10.35-10.40 น.	65.2	88.5	60.8	12.35-12.40 น.	62.9	80.4	59.2
10.40-10.45 น.	63.3	83.4	58.3	12.40-12.45 น.	63.5	82.5	59.0
10.45-10.50 น.	64.6	84.2	60.4	12.45-12.50 น.	62.4	77.8	56.6
10.50-10.55 น.	63.3	75.6	60.2	12.50-12.55 น.	62.2	81.5	57.8
10.55-11.00 น.	63.0	82.2	57.4	12.55-13.00 น.	60.4	78.5	56.4
11.00-11.05 น.	58.8	68.9	56.2	13.00-13.05 น.	59.7	73.1	56.6
11.05-11.10 น.	60.5	80.3	57.4	13.05-13.10 น.	60.2	78.8	57.2
11.10-11.15 น.	61.9	72.1	58.0	13.10-13.15 น.	61.3	80.6	57.6
11.15-11.20 น.	62.6	78.4	58.6	13.15-13.20 น.	62.5	87.4	61.0
11.20-11.25 น.	63.8	84.0	59.2	13.20-13.25 น.	61.0	85.7	57.4
11.25-11.30 น.	61.1	76.7	57.6	13.25-13.30 น.	62.3	74.5	59.1
11.30-11.35 น.	62.7	83.8	56.9	13.30-13.35 น.	62.5	85.1	60.2
11.35-11.40 น.	62.8	80.5	58.9	13.35-13.40 น.	63.2	81.8	59.9
11.40-11.45 น.	62.5	79.2	59.1	13.40-13.45 น.	62.1	83.0	58.5
11.45-11.50 น.	62.8	79.4	58.9	13.45-13.50 น.	61.8	75.5	59.2
11.50-11.55 น.	61.4	82.2	57.0	13.50-13.55 น.	63.9	78.4	59.6
11.55-12.00 น.	63.3	68.4	57.8	13.55-14.00 น.	63.1	75.7	59.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter


วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	65.9	84.4	60.2	16.00-16.05 น.	62.6	80.1	58.9
14.05-14.10 น.	65.1	80.2	61.1	16.05-16.10 น.	64.2	81.0	60.1
14.10-14.15 น.	63.3	82.1	58.7	16.10-16.15 น.	63.1	73.1	59.7
14.15-14.20 น.	62.4	78.8	58.1	16.15-16.20 น.	62.5	81.6	59.4
14.20-14.25 น.	61.1	77.7	56.3	16.20-16.25 น.	62.7	85.5	59.5
14.25-14.30 น.	63.2	80.1	59.6	16.25-16.30 น.	63.9	77.4	60.7
14.30-14.35 น.	64.4	74.9	59.5	16.30-16.35 น.	63.1	73.7	60.3
14.35-14.40 น.	62.5	81.4	57.1	16.35-16.40 น.	63.2	78.8	59.0
14.40-14.45 น.	61.4	72.1	56.8	16.40-16.45 น.	63.7	79.2	60.8
14.45-14.50 น.	61.8	75.3	57.4	16.45-16.50 น.	63.2	82.1	58.7
14.50-14.55 น.	62.2	84.9	57.8	16.50-16.55 น.	65.6	83.1	61.2
14.55-15.00 น.	60.3	78.8	58.3	16.55-17.00 น.	66.4	85.5	63.1
15.00-15.05 น.	61.7	78.8	57.4	17.00-17.05 น.	63.3	76.9	60.0
15.05-15.10 น.	60.3	81.3	56.3	17.05-17.10 น.	62.5	83.2	58.3
15.10-15.15 น.	61.2	71.9	57.1	17.10-17.15 น.	61.4	81.4	58.4
15.15-15.20 น.	61.5	81.5	57.6	17.15-17.20 น.	62.8	85.5	57.1
15.20-15.25 น.	65.4	86.6	61.0	17.20-17.25 น.	63.3	88.9	58.6
15.25-15.30 น.	62.7	74.1	60.1	17.25-17.30 น.	62.4	85.7	58.2
15.30-15.35 น.	63.9	89.5	58.3	17.30-17.35 น.	63.5	76.0	58.0
15.35-15.40 น.	63.0	74.2	59.1	17.35-17.40 น.	61.0	78.6	58.5
15.40-15.45 น.	62.5	78.1	59.3	17.40-17.45 น.	60.5	84.1	57.7
15.45-15.50 น.	62.8	77.9	59.5	17.45-17.50 น.	65.3	82.9	61.5
15.50-15.55 น.	61.1	82.2	57.7	17.50-17.55 น.	65.2	77.7	61.1
15.55-16.00 น.	62.4	81.5	59.2	17.55-18.00 น.	62.8	85.3	58.9


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	63.3	83.7	60.0	20.00-20.05 น.	62.5	69.2	59.1
18.05-18.10 น.	64.9	84.3	61.8	20.05-20.10 น.	64.0	83.9	59.1
18.10-18.15 น.	64.3	84.5	61.1	20.10-20.15 น.	65.7	84.8	61.9
18.15-18.20 น.	64.1	74.4	60.5	20.15-20.20 น.	63.1	78.1	60.4
18.20-18.25 น.	64.4	82.8	60.4	20.20-20.25 น.	62.3	81.5	59.2
18.25-18.30 น.	63.5	79.0	60.2	20.25-20.30 น.	61.5	82.4	58.6
18.30-18.35 น.	63.2	85.5	59.1	20.30-20.35 น.	64.0	86.9	58.9
18.35-18.40 น.	62.7	82.4	57.7	20.35-20.40 น.	61.3	77.7	58.4
18.40-18.45 น.	66.6	86.7	62.7	20.40-20.45 น.	62.6	74.5	59.5
18.45-18.50 น.	66.5	81.1	63.8	20.45-20.50 น.	60.3	81.2	57.1
18.50-18.55 น.	65.4	89.7	62.0	20.50-20.55 น.	57.7	82.6	54.8
18.55-19.00 น.	66.8	77.4	64.5	20.55-21.00 น.	57.3	82.9	54.4
19.00-19.05 น.	66.2	84.6	61.3	21.00-21.05 น.	51.5	68.5	48.5
19.05-19.10 น.	64.3	81.9	59.7	21.05-21.10 น.	52.2	67.7	47.2
19.10-19.15 น.	63.4	80.3	59.5	21.10-21.15 น.	53.0	72.8	48.1
19.15-19.20 น.	63.0	78.9	59.7	21.15-21.20 น.	48.1	68.4	46.7
19.20-19.25 น.	61.6	81.2	58.1	21.20-21.25 น.	51.5	66.1	46.6
19.25-19.30 น.	62.5	82.3	59.2	21.25-21.30 น.	48.7	66.3	47.1
19.30-19.35 น.	61.7	80.0	57.8	21.30-21.35 น.	50.2	65.9	47.0
19.35-19.40 น.	61.8	77.4	57.3	21.35-21.40 น.	48.4	68.1	46.8
19.40-19.45 น.	61.3	74.7	57.1	21.40-21.45 น.	50.5	64.4	47.4
19.45-19.50 น.	62.4	76.3	59.5	21.45-21.50 น.	51.2	65.0	46.7
19.50-19.55 น.	62.2	75.6	58.3	21.50-21.55 น.	51.3	66.3	47.5
19.55-20.00 น.	64.0	81.7	60.5	21.55-22.00 น.	47.9	65.9	46.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	55.3	68.8	51.1	00.00-00.05 น.	51.8	65.4	47.7
22.05-22.10 น.	54.8	68.1	51.2	00.05-00.10 น.	47.3	62.1	45.3
22.10-22.15 น.	54.2	66.3	50.3	00.10-00.15 น.	47.5	72.4	43.6
22.15-22.20 น.	53.6	65.9	48.5	00.15-00.20 น.	47.7	75.5	42.5
22.20-22.25 น.	48.2	65.1	45.6	00.20-00.25 น.	48.6	65.0	44.4
22.25-22.30 น.	51.5	64.3	48.1	00.25-00.30 น.	48.3	69.9	44.1
22.30-22.35 น.	52.7	65.2	47.5	00.30-00.35 น.	45.9	63.3	43.6
22.35-22.40 น.	55.0	65.0	51.2	00.35-00.40 น.	46.9	62.5	43.2
22.40-22.45 น.	54.1	64.9	51.3	00.40-00.45 น.	46.1	61.4	44.1
22.45-22.50 น.	54.0	69.5	50.5	00.45-00.50 น.	46.5	61.0	45.3
22.50-22.55 น.	55.5	66.6	52.2	00.50-00.55 น.	46.7	60.2	45.2
22.55-23.00 น.	52.6	68.1	48.0	00.55-01.00 น.	47.1	61.3	45.8
23.00-23.05 น.	49.8	62.4	44.4	01.00-01.05 น.	47.4	62.5	46.2
23.05-23.10 น.	47.3	65.4	45.2	01.05-01.10 น.	46.8	61.4	45.4
23.10-23.15 น.	50.6	67.8	46.2	01.10-01.15 น.	47.4	60.0	46.0
23.15-23.20 น.	49.2	61.8	45.7	01.15-01.20 น.	46.7	59.9	45.3
23.20-23.25 น.	43.5	48.0	42.0	01.20-01.25 น.	48.1	62.1	45.2
23.25-23.30 น.	45.2	68.7	42.5	01.25-01.30 น.	46.5	62.5	45.1
23.30-23.35 น.	46.6	70.1	45.2	01.30-01.35 น.	47.7	61.4	45.5
23.35-23.40 น.	44.7	50.9	42.6	01.35-01.40 น.	47.8	69.9	45.4
23.40-23.45 น.	45.4	58.0	42.1	01.40-01.45 น.	47.3	60.2	46.1
23.45-23.50 น.	44.1	53.2	42.4	01.45-01.50 น.	47.4	58.9	46.0
23.50-23.55 น.	43.8	49.6	42.3	01.50-01.55 น.	48.5	59.6	46.2
23.55-00.00 น.	43.7	47.6	42.1	01.55-02.00 น.	47.3	59.3	46.0


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	47.5	63.3	46.0	04.00-04.05 น.	47.6	65.8	45.9
02.05-02.10 น.	48.6	62.5	46.3	04.05-04.10 น.	47.5	64.3	44.5
02.10-02.15 น.	47.5	61.4	45.7	04.10-04.15 น.	49.4	62.9	45.1
02.15-02.20 น.	48.7	61.8	47.1	04.15-04.20 น.	48.1	64.1	45.6
02.20-02.25 น.	47.8	63.3	46.5	04.20-04.25 น.	47.3	64.0	43.3
02.25-02.30 น.	47.0	60.0	45.8	04.25-04.30 น.	48.5	62.5	44.4
02.30-02.35 น.	48.2	62.9	46.8	04.30-04.35 น.	49.2	63.3	45.8
02.35-02.40 น.	48.4	64.5	47.0	04.35-04.40 น.	47.5	61.1	45.2
02.40-02.45 น.	48.1	65.0	46.5	04.40-04.45 น.	47.8	61.4	45.0
02.45-02.50 น.	47.4	65.5	45.8	04.45-04.50 น.	49.3	62.5	47.5
02.50-02.55 น.	47.9	64.1	46.4	04.50-04.55 น.	48.9	63.8	47.2
02.55-03.00 น.	48.6	64.8	47.0	04.55-05.00 น.	49.0	64.3	47.0
03.00-03.05 น.	48.9	62.5	46.3	05.00-05.05 น.	49.1	60.2	47.2
03.05-03.10 น.	47.5	63.0	45.1	05.05-05.10 น.	50.0	65.6	46.4
03.10-03.15 น.	47.6	62.4	46.0	05.10-05.15 น.	52.9	66.2	47.0
03.15-03.20 น.	47.9	61.5	46.2	05.15-05.20 น.	51.1	65.3	47.0
03.20-03.25 น.	47.4	68.2	45.5	05.20-05.25 น.	48.8	63.6	46.5
03.25-03.30 น.	49.5	63.4	45.3	05.25-05.30 น.	49.9	64.3	46.6
03.30-03.35 น.	47.8	62.3	46.1	05.30-05.35 น.	52.9	63.8	49.1
03.35-03.40 น.	47.9	61.5	46.2	05.35-05.40 น.	54.6	69.2	48.7
03.40-03.45 น.	47.1	60.0	44.4	05.40-05.45 น.	52.2	69.3	50.2
03.45-03.50 น.	47.3	62.3	45.9	05.45-05.50 น.	54.4	73.8	52.7
03.50-03.55 น.	47.6	63.8	46.2	05.50-05.55 น.	52.2	63.5	48.9
03.55-04.00 น.	48.1	64.9	46.3	05.55-06.00 น.	52.2	65.1	48.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	61.4	68.9	57.4	08.00-08.05 น.	62.1	70.5	59.5
06.05-06.10 น.	60.2	69.3	56.6	08.05-08.10 น.	62.1	83.6	58.3
06.10-06.15 น.	56.6	69.5	53.3	08.10-08.15 น.	61.3	80.0	58.5
06.15-06.20 น.	60.7	78.2	55.5	08.15-08.20 น.	61.7	72.9	59.2
06.20-06.25 น.	61.2	74.5	56.7	08.20-08.25 น.	63.0	82.9	59.8
06.25-06.30 น.	63.7	77.9	58.8	08.25-08.30 น.	60.9	72.3	59.0
06.30-06.35 น.	60.3	77.1	57.4	08.30-08.35 น.	63.9	85.3	60.1
06.35-06.40 น.	60.4	78.3	57.7	08.35-08.40 น.	64.3	86.1	60.4
06.40-06.45 น.	62.1	71.7	59.1	08.40-08.45 น.	64.8	82.0	61.5
06.45-06.50 น.	63.1	80.5	59.4	08.45-08.50 น.	63.4	78.1	60.8
06.50-06.55 น.	64.7	81.8	61.5	08.50-08.55 น.	61.7	82.0	58.5
06.55-07.00 น.	66.8	86.9	62.2	08.55-09.00 น.	62.1	85.0	58.3
07.00-07.05 น.	64.2	81.6	59.6	09.00-09.05 น.	61.3	80.9	57.5
07.05-07.10 น.	64.3	83.0	60.0	09.05-09.10 น.	63.1	74.1	58.9
07.10-07.15 น.	61.8	76.5	57.8	09.10-09.15 น.	61.2	81.5	57.1
07.15-07.20 น.	62.5	88.1	58.6	09.15-09.20 น.	60.5	82.3	57.4
07.20-07.25 น.	63.3	77.5	60.2	09.20-09.25 น.	61.2	80.4	56.0
07.25-07.30 น.	65.7	81.1	61.5	09.25-09.30 น.	63.0	84.7	58.8
07.30-07.35 น.	66.0	85.6	61.5	09.30-09.35 น.	61.7	83.4	58.2
07.35-07.40 น.	66.5	87.1	62.9	09.35-09.40 น.	62.0	77.7	57.4
07.40-07.45 น.	63.6	77.0	60.3	09.40-09.45 น.	62.2	80.3	57.5
07.45-07.50 น.	66.3	84.6	62.4	09.45-09.50 น.	64.8	87.1	61.1
07.50-07.55 น.	62.9	80.9	60.2	09.50-09.55 น.	63.1	81.5	61.2
07.55-08.00 น.	62.0	77.0	59.1	09.55-10.00 น.	63.4	80.0	60.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	62.7	74.5	60.2	12.00-12.05 น.	64.6	73.7	62.6
10.05-10.10 น.	64.0	85.8	60.1	12.05-12.10 น.	65.5	85.2	62.7
10.10-10.15 น.	63.5	80.8	59.7	12.10-12.15 น.	66.6	85.6	63.3
10.15-10.20 น.	62.1	76.6	59.1	12.15-12.20 น.	65.2	77.2	63.2
10.20-10.25 น.	62.9	77.5	59.9	12.20-12.25 น.	65.4	82.3	63.3
10.25-10.30 น.	63.0	81.6	59.2	12.25-12.30 น.	63.8	74.8	62.5
10.30-10.35 น.	63.1	79.8	60.0	12.30-12.35 น.	62.8	69.4	60.0
10.35-10.40 น.	63.5	80.7	60.5	12.35-12.40 น.	63.0	68.2	61.9
10.40-10.45 น.	62.6	82.0	59.6	12.40-12.45 น.	63.4	67.3	62.3
10.45-10.50 น.	62.5	77.4	60.3	12.45-12.50 น.	64.3	67.6	63.0
10.50-10.55 น.	63.0	84.8	59.1	12.50-12.55 น.	64.3	78.9	62.7
10.55-11.00 น.	63.5	80.4	60.0	12.55-13.00 น.	63.1	75.5	58.9
11.00-11.05 น.	62.7	81.2	58.9	13.00-13.05 น.	63.2	76.3	58.3
11.05-11.10 น.	63.2	83.7	60.1	13.05-13.10 น.	63.7	73.8	59.3
11.10-11.15 น.	61.7	77.5	59.5	13.10-13.15 น.	58.4	77.2	56.7
11.15-11.20 น.	63.0	80.3	58.3	13.15-13.20 น.	58.4	72.5	56.3
11.20-11.25 น.	64.5	71.8	61.2	13.20-13.25 น.	61.0	71.9	56.2
11.25-11.30 น.	64.7	81.9	61.0	13.25-13.30 น.	61.7	73.6	58.5
11.30-11.35 น.	62.9	82.0	59.0	13.30-13.35 น.	62.2	74.8	58.8
11.35-11.40 น.	63.8	81.0	60.8	13.35-13.40 น.	62.0	75.3	59.0
11.40-11.45 น.	62.5	75.8	61.5	13.40-13.45 น.	62.2	74.8	58.5
11.45-11.50 น.	63.2	76.9	59.9	13.45-13.50 น.	63.7	83.6	58.8
11.50-11.55 น.	64.6	85.5	61.1	13.50-13.55 น.	62.7	81.9	59.3
11.55-12.00 น.	65.3	75.9	62.3	13.55-14.00 น.	61.9	77.3	58.7

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	62.4	79.0	59.9	16.00-16.05 น.	62.5	85.4	59.0
14.05-14.10 น.	66.3	84.6	61.3	16.05-16.10 น.	61.6	80.8	59.4
14.10-14.15 น.	66.8	84.8	64.0	16.10-16.15 น.	62.0	77.4	59.5
14.15-14.20 น.	66.4	80.5	63.7	16.15-16.20 น.	62.9	75.7	59.8
14.20-14.25 น.	65.0	80.2	62.7	16.20-16.25 น.	63.9	82.9	60.3
14.25-14.30 น.	65.9	84.6	61.1	16.25-16.30 น.	61.6	72.8	59.6
14.30-14.35 น.	64.8	75.9	62.1	16.30-16.35 น.	62.5	77.9	60.2
14.35-14.40 น.	64.2	84.5	60.3	16.35-16.40 น.	63.3	81.5	60.1
14.40-14.45 น.	62.8	76.9	58.9	16.40-16.45 น.	61.2	88.8	58.4
14.45-14.50 น.	62.4	76.8	57.7	16.45-16.50 น.	63.8	83.5	60.6
14.50-14.55 น.	63.0	81.7	59.4	16.50-16.55 น.	64.8	83.3	62.5
14.55-15.00 น.	63.2	78.3	59.6	16.55-17.00 น.	65.6	84.1	62.6
15.00-15.05 น.	61.7	83.6	58.1	17.00-17.05 น.	64.5	77.1	60.1
15.05-15.10 น.	60.9	80.0	57.5	17.05-17.10 น.	61.5	72.9	59.3
15.10-15.15 น.	61.9	80.8	58.8	17.10-17.15 น.	66.2	85.9	62.4
15.15-15.20 น.	63.8	80.2	60.1	17.15-17.20 น.	66.0	82.4	62.1
15.20-15.25 น.	62.5	76.5	59.6	17.20-17.25 น.	63.7	79.0	58.8
15.25-15.30 น.	61.6	78.4	58.5	17.25-17.30 น.	62.6	80.9	58.9
15.30-15.35 น.	61.3	74.6	58.6	17.30-17.35 น.	62.7	77.0	59.7
15.35-15.40 น.	62.5	81.2	59.2	17.35-17.40 น.	60.8	71.6	57.6
15.40-15.45 น.	63.4	78.0	59.8	17.40-17.45 น.	61.6	81.8	57.9
15.45-15.50 น.	62.0	78.7	59.4	17.45-17.50 น.	62.6	78.4	58.8
15.50-15.55 น.	61.4	80.3	58.6	17.50-17.55 น.	62.5	79.6	59.4
15.55-16.00 น.	62.5	80.6	59.2	17.55-18.00 น.	62.0	76.9	58.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



N. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	61.1	78.8	59.1	20.00-20.05 น.	59.9	75.5	57.3
18.05-18.10 น.	60.8	81.4	58.5	20.05-20.10 น.	62.1	74.6	60.0
18.10-18.15 น.	60.0	79.5	57.4	20.10-20.15 น.	61.5	78.8	58.8
18.15-18.20 น.	61.3	82.1	58.0	20.15-20.20 น.	63.0	81.4	58.4
18.20-18.25 น.	63.6	74.9	58.7	20.20-20.25 น.	61.4	81.2	57.1
18.25-18.30 น.	62.8	80.1	59.8	20.25-20.30 น.	58.4	77.9	55.5
18.30-18.35 น.	61.5	77.7	59.9	20.30-20.35 น.	60.3	81.2	56.6
18.35-18.40 น.	63.3	74.5	58.8	20.35-20.40 น.	62.7	80.0	57.4
18.40-18.45 น.	61.7	81.3	58.8	20.40-20.45 น.	62.4	81.5	57.1
18.45-18.50 น.	63.5	77.4	59.6	20.45-20.50 น.	61.3	77.7	58.3
18.50-18.55 น.	62.3	79.9	59.3	20.50-20.55 น.	60.0	74.5	58.0
18.55-19.00 น.	60.6	77.8	57.9	20.55-21.00 น.	61.1	73.6	57.4
19.00-19.05 น.	61.1	77.3	58.2	21.00-21.05 น.	54.2	68.8	51.1
19.05-19.10 น.	61.2	71.5	57.0	21.05-21.10 น.	53.4	66.3	48.9
19.10-19.15 น.	63.4	75.4	60.1	21.10-21.15 น.	51.6	64.0	50.3
19.15-19.20 น.	59.5	72.2	56.9	21.15-21.20 น.	53.0	64.7	49.6
19.20-19.25 น.	58.0	81.3	54.6	21.20-21.25 น.	54.4	70.6	49.9
19.25-19.30 น.	60.1	72.6	56.1	21.25-21.30 น.	54.6	71.5	50.2
19.30-19.35 น.	63.4	76.0	58.7	21.30-21.35 น.	53.8	65.4	49.4
19.35-19.40 น.	62.2	74.4	58.6	21.35-21.40 น.	53.7	64.1	49.7
19.40-19.45 น.	63.1	75.5	59.2	21.40-21.45 น.	54.3	69.9	50.2
19.45-19.50 น.	62.4	71.3	59.1	21.45-21.50 น.	53.7	68.4	50.4
19.50-19.55 น.	61.6	79.5	58.6	21.50-21.55 น.	53.6	65.5	50.1
19.55-20.00 น.	62.7	69.0	58.9	21.55-22.00 น.	52.0	63.3	48.8

C. Umlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	52.2	68.0	48.8	00.00-00.05 น.	52.1	65.1	49.9
22.05-22.10 น.	52.3	62.5	49.2	00.05-00.10 น.	60.6	71.8	52.3
22.10-22.15 น.	55.1	77.8	51.4	00.10-00.15 น.	61.4	76.2	52.7
22.15-22.20 น.	51.5	66.3	48.3	00.15-00.20 น.	53.5	59.8	50.6
22.20-22.25 น.	54.2	67.5	51.2	00.20-00.25 น.	60.8	74.6	53.2
22.25-22.30 น.	53.3	67.8	51.4	00.25-00.30 น.	53.0	64.7	50.1
22.30-22.35 น.	53.0	63.1	50.0	00.30-00.35 น.	55.8	65.8	52.0
22.35-22.40 น.	51.1	62.4	48.3	00.35-00.40 น.	61.7	81.0	54.1
22.40-22.45 น.	51.4	61.8	48.5	00.40-00.45 น.	53.7	66.8	50.5
22.45-22.50 น.	51.5	75.7	47.2	00.45-00.50 น.	50.4	63.1	48.2
22.50-22.55 น.	51.6	77.9	47.1	00.50-00.55 น.	51.4	60.8	48.2
22.55-23.00 น.	52.4	76.2	48.6	00.55-01.00 น.	52.1	58.2	50.3
23.00-23.05 น.	57.2	79.3	50.7	01.00-01.05 น.	63.7	78.3	53.4
23.05-23.10 น.	58.8	79.8	52.2	01.05-01.10 น.	62.9	82.1	53.3
23.10-23.15 น.	59.4	71.1	51.4	01.10-01.15 น.	51.7	57.1	49.3
23.15-23.20 น.	57.5	87.9	51.1	01.15-01.20 น.	50.1	55.1	48.5
23.20-23.25 น.	58.2	77.5	50.9	01.20-01.25 น.	51.8	62.9	49.6
23.25-23.30 น.	56.6	69.4	50.8	01.25-01.30 น.	54.5	62.6	49.9
23.30-23.35 น.	58.3	78.8	51.4	01.30-01.35 น.	60.1	70.9	50.2
23.35-23.40 น.	60.7	69.5	51.0	01.35-01.40 น.	60.4	71.5	51.6
23.40-23.45 น.	62.9	73.0	54.4	01.40-01.45 น.	54.8	68.4	52.3
23.45-23.50 น.	63.2	80.3	54.5	01.45-01.50 น.	59.2	68.2	54.3
23.50-23.55 น.	61.8	73.2	53.4	01.50-01.55 น.	65.6	71.8	59.2
23.55-00.00 น.	55.3	61.3	51.5	01.55-02.00 น.	60.4	72.9	50.3

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))

เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	50.5	71.1	47.1	04.00-04.05 น.	49.9	67.8	48.2
02.05-02.10 น.	51.3	74.3	46.3	04.05-04.10 น.	51.9	65.4	48.7
02.10-02.15 น.	51.0	74.2	45.5	04.10-04.15 น.	49.6	65.3	47.5
02.15-02.20 น.	50.9	72.3	46.6	04.15-04.20 น.	50.5	66.6	48.8
02.20-02.25 น.	50.0	74.1	47.2	04.20-04.25 น.	50.8	65.8	49.2
02.25-02.30 น.	50.1	72.5	47.1	04.25-04.30 น.	50.0	65.9	48.1
02.30-02.35 น.	49.7	71.6	45.8	04.30-04.35 น.	49.9	65.8	47.7
02.35-02.40 น.	51.3	74.5	48.3	04.35-04.40 น.	50.3	64.1	48.6
02.40-02.45 น.	50.4	72.6	46.6	04.40-04.45 น.	50.2	65.3	48.4
02.45-02.50 น.	50.8	77.8	45.8	04.45-04.50 น.	50.7	65.4	48.6
02.50-02.55 น.	50.4	69.9	48.9	04.50-04.55 น.	51.2	66.2	48.6
02.55-03.00 น.	49.8	69.3	45.5	04.55-05.00 น.	52.3	70.4	49.6
03.00-03.05 น.	50.4	66.8	47.4	05.00-05.05 น.	56.5	81.2	52.0
03.05-03.10 น.	51.1	65.3	45.8	05.05-05.10 น.	53.4	81.4	50.1
03.10-03.15 น.	50.2	64.1	46.3	05.10-05.15 น.	52.6	77.4	50.2
03.15-03.20 น.	51.9	64.4	45.7	05.15-05.20 น.	52.5	70.3	51.0
03.20-03.25 น.	52.2	63.3	45.8	05.20-05.25 น.	51.0	71.5	49.0
03.25-03.30 น.	51.1	68.2	45.6	05.25-05.30 น.	50.3	72.0	48.5
03.30-03.35 น.	52.0	64.5	46.3	05.30-05.35 น.	50.4	69.3	48.6
03.35-03.40 น.	50.9	63.9	45.7	05.35-05.40 น.	58.1	68.2	54.4
03.40-03.45 น.	51.4	64.5	47.2	05.40-05.45 น.	57.2	72.4	53.6
03.45-03.50 น.	50.8	63.9	48.1	05.45-05.50 น.	53.5	69.8	50.1
03.50-03.55 น.	50.0	68.1	45.6	05.50-05.55 น.	57.7	68.2	50.8
03.55-04.00 น.	50.1	68.5	46.3	05.55-06.00 น.	52.3	68.5	50.2

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ (N1)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0672156 E, 1595776 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	56.8	68.9	52.2	08.00-08.05 น.	59.9	76.8	57.9
06.05-06.10 น.	56.0	68.5	52.5	08.05-08.10 น.	60.4	75.6	58.2
06.10-06.15 น.	57.4	67.0	53.0	08.10-08.15 น.	62.8	76.2	59.8
06.15-06.20 น.	55.5	66.6	51.6	08.15-08.20 น.	61.2	81.5	59.1
06.20-06.25 น.	56.3	67.8	52.4	08.20-08.25 น.	61.3	79.8	58.8
06.25-06.30 น.	54.1	71.5	51.0	08.25-08.30 น.	65.1	78.0	59.5
06.30-06.35 น.	55.2	68.1	51.4	08.30-08.35 น.	63.6	77.8	60.6
06.35-06.40 น.	53.0	76.5	50.3	08.35-08.40 น.	61.7	74.5	59.1
06.40-06.45 น.	52.6	75.4	48.8	08.40-08.45 น.	61.9	75.9	59.9
06.45-06.50 น.	53.3	81.6	48.5	08.45-08.50 น.	61.1	72.0	59.7
06.50-06.55 น.	52.5	71.8	48.0	08.50-08.55 น.	62.6	77.4	60.0
06.55-07.00 น.	54.0	72.1	51.4	08.55-09.00 น.	62.8	77.8	60.1
07.00-07.05 น.	65.4	83.5	61.4	09.00-09.05 น.	62.9	81.7	59.8
07.05-07.10 น.	64.6	78.0	60.1	09.05-09.10 น.	63.3	81.5	59.6
07.10-07.15 น.	62.7	73.7	59.9	09.10-09.15 น.	62.7	75.8	60.1
07.15-07.20 น.	62.3	85.0	58.5	09.15-09.20 น.	61.0	79.1	58.3
07.20-07.25 น.	64.8	78.4	61.5	09.20-09.25 น.	61.7	74.8	58.3
07.25-07.30 น.	65.1	77.7	61.3	09.25-09.30 น.	63.1	75.9	59.2
07.30-07.35 น.	64.0	82.7	60.2	09.30-09.35 น.	63.6	75.6	60.8
07.35-07.40 น.	64.9	82.6	61.7	09.35-09.40 น.	61.7	81.3	59.1
07.40-07.45 น.	64.1	78.9	60.8	09.40-09.45 น.	61.1	82.2	58.8
07.45-07.50 น.	63.4	78.6	60.5	09.45-09.50 น.	62.3	81.4	59.3
07.50-07.55 น.	61.5	71.1	58.7	09.50-09.55 น.	62.6	80.0	59.5
07.55-08.00 น.	61.9	79.4	59.1	09.55-10.00 น.	62.1	77.3	59.5

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



N. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820952

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))								
	23-24/04/69			24-25/04/69			25-26/04/69		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
14.00-15.00 น.	65.0	82.2	58.9	63.0	85.1	57.0	65.7	84.5	60.0
15.00-16.00 น.	61.3	81.5	9.0	62.9	89.9	57.8	64.2	83.2	57.3
16.00-17.00 น.	61.9	84.8	56.1	61.8	90.9	55.6	64.0	84.1	57.5
17.00-18.00 น.	65.1	83.9	60.3	62.7	88.8	57.2	61.1	84.0	54.2
18.00-19.00 น.	64.2	81.9	58.7	60.0	79.2	54.2	62.7	81.1	9.0
19.00-20.00 น.	63.2	85.4	58.2	61.5	86.1	54.8	64.1	83.8	57.6
20.00-21.00 น.	62.0	82.8	55.8	64.1	80.0	58.6	63.6	82.8	56.8
21.00-22.00 น.	54.2	75.5	48.3	57.2	82.4	51.3	58.3	77.7	53.2
22.00-23.00 น.	53.3	77.9	48.3	54.0	71.4	48.3	52.0	79.4	45.9
23.00-00.00 น.	50.8	72.7	44.3	52.3	69.5	47.1	51.3	72.8	45.6
00.00-01.00 น.	49.7	68.1	44.2	52.0	68.8	45.9	51.8	68.8	45.9
01.00-02.00 น.	47.2	70.3	43.0	50.7	76.3	45.2	50.2	76.3	43.6
02.00-03.00 น.	47.3	74.4	42.6	50.6	78.0	45.5	51.4	78.0	46.7
03.00-04.00 น.	50.4	74.7	43.7	52.1	78.7	45.6	49.1	70.5	44.2
04.00-05.00 น.	51.0	69.1	45.1	54.4	77.9	48.5	50.8	69.2	45.6
05.00-06.00 น.	51.5	79.2	44.5	55.3	78.3	49.9	51.8	72.8	47.2
06.00-07.00 น.	63.0	85.4	57.5	58.8	86.2	54.1	51.9	75.4	45.9
07.00-08.00 น.	63.4	93.8	57.5	65.5	89.3	59.0	63.4	84.1	57.5
08.00-09.00 น.	63.4	86.4	57.8	65.0	86.4	58.3	63.2	83.3	58.2
09.00-10.00 น.	66.8	91.2	62.1	67.1	91.2	58.5	63.9	80.5	58.3
10.00-11.00 น.	67.1	90.8	60.1	67.4	90.8	60.3	63.0	88.6	57.9
11.00-12.00 น.	64.6	88.8	58.2	65.7	89.2	60.3	62.5	91.7	56.6
12.00-13.00 น.	64.4	82.3	58.5	61.9	82.6	53.5	64.6	87.9	58.9
13.00-14.00 น.	64.8	89.4	60.2	64.8	82.6	58.5	63.2	81.5	58.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	62.4	-	43.2	62.3	-	45.7	61.5	-	44.6
ระดับเสียงสูงสุด	-	93.8	-	-	91.2	-	-	91.7	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-
L _{dn}	64.5			64.1			62.7		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์

: Sound Level Meter

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820952

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

เวลา	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))					
	26-27/04/69			27-28/04/69		
	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀	Leq 1 hr.	L _{max}	L ₉₀
14.00-15.00 น.	61.2	81.8	54.9	62.2	83.2	57.4
15.00-16.00 น.	61.4	82.3	55.4	62.1	83.3	56.2
16.00-17.00 น.	64.1	81.5	57.8	63.3	81.2	58.3
17.00-18.00 น.	64.4	80.7	58.5	63.7	77.6	58.8
18.00-19.00 น.	62.9	84.5	57.7	61.6	81.6	55.5
19.00-20.00 น.	61.2	79.3	55.5	62.1	81.2	57.5
20.00-21.00 น.	62.1	82.4	57.0	61.5	78.7	47.6
21.00-22.00 น.	55.1	78.5	50.0	54.8	74.4	46.5
22.00-23.00 น.	50.3	75.3	45.1	51.7	69.9	46.0
23.00-00.00 น.	49.5	68.9	44.6	51.4	74.1	46.2
00.00-01.00 น.	48.1	66.8	41.6	51.2	69.8	47.8
01.00-02.00 น.	47.1	69.5	44.0	49.5	71.7	44.9
02.00-03.00 น.	50.5	73.0	43.5	49.3	67.8	44.6
03.00-04.00 น.	47.0	69.4	43.6	50.2	81.1	46.3
04.00-05.00 น.	50.6	75.5	44.2	50.6	71.0	45.9
05.00-06.00 น.	53.6	72.8	47.2	53.6	78.2	46.0
06.00-07.00 น.	58.5	81.2	51.2	52.5	78.3	47.3
07.00-08.00 น.	61.9	88.8	55.9	63.3	82.3	57.8
08.00-09.00 น.	61.9	82.1	56.3	62.8	83.3	56.4
09.00-10.00 น.	64.3	81.1	58.6	63.9	80.5	58.3
10.00-11.00 น.	63.3	81.3	58.3	60.8	80.4	53.4
11.00-12.00 น.	62.9	81.7	57.8	59.5	80.2	53.2
12.00-13.00 น.	60.2	79.8	53.4	63.8	82.4	58.3
13.00-14.00 น.	59.9	78.7	54.9	64.5	81.1	59.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	60.5	-	43.7	60.6	-	45.9
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.8	-	-	83.3	-
ค่ามาตรฐาน	70.0	115.0	-	70.0	115.0	-
L _{dn}	62.3			62.1		

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820952

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	67.1 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	61.1 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	65.8
4. เสียงกระทบ/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	65.8
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	58.3 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	7.5
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 10.00-11.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 15.05-15.10 น. วันที่ 23 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

: ST-11D และ 820952

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	67.4 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	61.1 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	66.2
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	66.2
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	57.7 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	8.5
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 10.00-11.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 16.00-16.05 น. วันที่ 24 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธัญญ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มข้าว

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

C. Umlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820952

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	65.7 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,F}$)	เดซิเบล (เอ)	61.1 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	63.9
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	63.9
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	57.8 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	6.1
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 14.00-15.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 11.50-11.55 น. วันที่ 26 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธาบุญ


ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820952

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. – 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	64.3 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	59.9 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	62.3
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	62.3
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	55.6 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	6.7
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : ¹⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 09.00-10.00 น. วันที่ 27 เมษายน 2569

²⁾ ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 13.30-13.35 น. วันที่ 27 เมษายน 2569

³⁾ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

⁴⁾ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธนาบุญ

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงรบกวน

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

: ST-11D และ 820952

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

: ST-120 และ ST120C0231E

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

: 114.0 dB (A)

ค่าที่อ่านได้จาก เสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

: January 15, 2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

: RS-2601040-1

รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ))
		ช่วงเวลาทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.)
1. ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{eq,Ts}$)	เดซิเบล (เอ)	64.5 ¹⁾
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{eq,R}$)	เดซิเบล (เอ)	57.8 ²⁾
3. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{eq,Tr}$)	เดซิเบล (เอ)	63.5
4. เสียงกระแทก/แหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ³⁾	เดซิเบล (เอ)	0.0
5. ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตัวปรับค่าระดับเสียง : (3)+(4)	เดซิเบล (เอ)	63.5
6. ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	เดซิเบล (เอ)	54.0 ²⁾
7. ค่าระดับการรบกวน (5)-(6) = กลางวัน	เดซิเบล (เอ)	9.5
ค่ามาตรฐาน		≤ 10.0 ⁴⁾

หมายเหตุ : 1) ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด 13.00-14.00 น. วันที่ 28 เมษายน 2569

2) ช่วงเวลาทำงาน 08.00-17.00 น. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 11.40-11.45 น. วันที่ 28 เมษายน 2569

3) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงภพ ศรีธัญญ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018

E. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	66.8	80.2	63.3	16.00-16.05 น.	61.4	80.5	57.4
14.05-14.10 น.	66.0	76.4	63.2	16.05-16.10 น.	62.7	79.3	58.2
14.10-14.15 น.	64.1	76.7	61.5	16.10-16.15 น.	62.5	82.6	58.3
14.15-14.20 น.	66.5	80.5	62.2	16.15-16.20 น.	62.3	76.8	58.5
14.20-14.25 น.	64.4	77.6	61.4	16.20-16.25 น.	60.0	79.2	55.6
14.25-14.30 น.	66.5	81.4	62.3	16.25-16.30 น.	61.4	78.3	56.1
14.30-14.35 น.	64.3	76.1	60.0	16.30-16.35 น.	61.0	74.6	56.3
14.35-14.40 น.	62.0	74.9	58.8	16.35-16.40 น.	62.3	81.9	57.4
14.40-14.45 น.	63.4	82.2	59.9	16.40-16.45 น.	62.4	77.6	58.2
14.45-14.50 น.	65.6	81.0	62.2	16.45-16.50 น.	61.9	84.8	58.9
14.50-14.55 น.	64.9	77.4	61.1	16.50-16.55 น.	62.2	79.6	58.6
14.55-15.00 น.	61.8	74.3	58.3	16.55-17.00 น.	62.5	79.2	58.3
15.00-15.05 น.	62.5	75.2	58.8	17.00-17.05 น.	66.8	82.1	63.0
15.05-15.10 น.	61.1	80.6	58.3	17.05-17.10 น.	65.1	83.9	62.5
15.10-15.15 น.	60.8	72.3	58.5	17.10-17.15 น.	66.2	81.2	62.4
15.15-15.20 น.	62.0	77.9	59.9	17.15-17.20 น.	63.3	79.3	61.8
15.20-15.25 น.	62.5	81.5	60.0	17.20-17.25 น.	66.5	79.4	61.2
15.25-15.30 น.	60.4	72.8	57.4	17.25-17.30 น.	65.1	78.7	60.3
15.30-15.35 น.	60.3	73.7	57.2	17.30-17.35 น.	64.5	78.4	60.5
15.35-15.40 น.	59.5	77.5	56.6	17.35-17.40 น.	65.1	76.7	61.4
15.40-15.45 น.	60.6	73.8	56.3	17.40-17.45 น.	63.6	75.5	60.2
15.45-15.50 น.	61.3	77.9	58.2	17.45-17.50 น.	64.7	77.4	61.3
15.50-15.55 น.	61.4	80.7	58.4	17.50-17.55 น.	65.5	80.0	62.5
15.55-16.00 น.	62.2	79.5	59.0	17.55-18.00 น.	63.8	76.1	60.4

C. Kunlapat
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	64.6	78.0	61.1	20.00-20.05 น.	60.7	75.5	57.4
18.05-18.10 น.	64.4	76.3	61.5	20.05-20.10 น.	60.0	75.6	57.2
18.10-18.15 น.	64.3	81.4	61.3	20.10-20.15 น.	63.1	77.3	59.9
18.15-18.20 น.	64.8	77.5	60.0	20.15-20.20 น.	61.9	73.0	58.5
18.20-18.25 น.	64.5	77.8	61.4	20.20-20.25 น.	60.5	70.6	58.3
18.25-18.30 น.	65.0	81.9	61.2	20.25-20.30 น.	61.2	76.7	56.4
18.30-18.35 น.	62.5	77.7	58.3	20.30-20.35 น.	62.5	82.8	56.9
18.35-18.40 น.	61.4	80.6	58.6	20.35-20.40 น.	60.5	73.2	55.7
18.40-18.45 น.	64.0	75.4	61.4	20.40-20.45 น.	65.3	78.0	61.4
18.45-18.50 น.	63.8	78.7	61.2	20.45-20.50 น.	64.3	81.9	61.1
18.50-18.55 น.	63.5	78.6	59.9	20.50-20.55 น.	60.6	71.9	58.3
18.55-19.00 น.	66.0	79.1	63.0	20.55-21.00 น.	58.9	75.9	55.5
19.00-19.05 น.	61.7	76.3	57.4	21.00-21.05 น.	54.8	69.3	51.1
19.05-19.10 น.	63.5	76.6	59.9	21.05-21.10 น.	57.2	68.5	53.3
19.10-19.15 น.	65.3	77.4	62.2	21.10-21.15 น.	52.6	68.8	50.0
19.15-19.20 น.	63.9	75.4	61.5	21.15-21.20 น.	53.0	63.9	50.1
19.20-19.25 น.	62.5	77.0	58.3	21.20-21.25 น.	53.1	65.3	51.2
19.25-19.30 น.	63.4	77.6	59.9	21.25-21.30 น.	55.7	69.4	52.4
19.30-19.35 น.	65.5	80.9	62.2	21.30-21.35 น.	50.9	69.1	48.6
19.35-19.40 น.	63.7	77.6	61.4	21.35-21.40 น.	52.8	67.6	48.3
19.40-19.45 น.	61.3	74.3	58.6	21.40-21.45 น.	54.5	75.5	51.1
19.45-19.50 น.	62.0	85.4	58.3	21.45-21.50 น.	55.2	68.3	52.3
19.50-19.55 น.	61.5	79.6	58.5	21.50-21.55 น.	54.5	73.8	51.6
19.55-20.00 น.	61.4	80.5	58.2	21.55-22.00 น.	51.7	65.4	48.2

C. Umlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	53.2	69.3	51.1	00.00-00.05 น.	52.8	67.3	47.7
22.05-22.10 น.	54.1	69.9	51.4	00.05-00.10 น.	51.5	64.5	48.2
22.10-22.15 น.	53.6	68.4	50.0	00.10-00.15 น.	49.4	62.3	45.6
22.15-22.20 น.	55.5	66.3	51.2	00.15-00.20 น.	47.6	65.4	44.3
22.20-22.25 น.	54.8	77.9	51.3	00.20-00.25 น.	52.8	66.6	48.5
22.25-22.30 น.	51.7	66.0	48.8	00.25-00.30 น.	48.0	61.0	45.6
22.30-22.35 น.	53.2	76.8	51.4	00.30-00.35 น.	48.3	64.5	45.4
22.35-22.40 น.	50.8	63.3	46.6	00.35-00.40 น.	48.1	68.1	45.2
22.40-22.45 น.	52.2	63.1	48.3	00.40-00.45 น.	48.4	62.8	45.4
22.45-22.50 น.	51.6	65.8	48.5	00.45-00.50 น.	45.8	62.5	43.7
22.50-22.55 น.	52.3	65.3	49.9	00.50-00.55 น.	50.2	65.1	44.8
22.55-23.00 น.	54.2	70.5	51.4	00.55-01.00 น.	47.0	62.3	44.2
23.00-23.05 น.	50.3	62.7	47.7	01.00-01.05 น.	47.2	61.1	43.0
23.05-23.10 น.	51.4	63.6	48.5	01.05-01.10 น.	47.4	68.7	43.4
23.10-23.15 น.	52.1	66.8	48.3	01.10-01.15 น.	47.7	60.6	44.2
23.15-23.20 น.	54.5	72.5	51.1	01.15-01.20 น.	48.5	70.3	44.6
23.20-23.25 น.	52.8	72.7	48.5	01.20-01.25 น.	46.3	65.8	43.8
23.25-23.30 น.	46.7	64.3	44.3	01.25-01.30 น.	45.7	64.1	43.3
23.30-23.35 น.	47.5	59.7	43.6	01.30-01.35 น.	45.4	65.4	42.2
23.35-23.40 น.	48.6	66.2	45.1	01.35-01.40 น.	44.9	63.3	43.0
23.40-23.45 น.	49.2	63.6	45.8	01.40-01.45 น.	48.5	66.5	44.7
23.45-23.50 น.	50.5	63.8	46.6	01.45-01.50 น.	45.2	62.4	43.1
23.50-23.55 น.	46.2	64.5	44.4	01.50-01.55 น.	47.7	64.5	44.4
23.55-00.00 น.	52.1	67.4	47.5	01.55-02.00 น.	49.3	63.7	45.5

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเออร์รี่

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ) วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	47.7	62.3	44.4	04.00-04.05 น.	48.8	68.5	44.4
02.05-02.10 น.	46.1	62.5	44.2	04.05-04.10 น.	49.9	69.1	45.2
02.10-02.15 น.	45.4	61.4	43.6	04.10-04.15 น.	51.1	67.7	46.3
02.15-02.20 น.	45.0	56.3	43.1	04.15-04.20 น.	50.0	67.3	45.5
02.20-02.25 น.	48.8	74.4	44.4	04.20-04.25 น.	50.6	66.5	45.1
02.25-02.30 น.	49.6	66.6	45.2	04.25-04.30 น.	49.8	65.9	45.8
02.30-02.35 น.	46.0	58.4	42.5	04.30-04.35 น.	52.6	64.4	47.6
02.35-02.40 น.	49.6	68.9	45.6	04.35-04.40 น.	51.9	67.5	47.8
02.40-02.45 น.	44.9	58.0	42.2	04.40-04.45 น.	51.4	66.6	48.3
02.45-02.50 น.	47.6	64.4	43.3	04.45-04.50 น.	52.3	65.8	48.1
02.50-02.55 น.	45.0	55.3	43.1	04.50-04.55 น.	49.9	64.4	45.9
02.55-03.00 น.	47.4	64.0	44.4	04.55-05.00 น.	51.5	67.7	48.6
03.00-03.05 น.	50.9	68.7	45.8	05.00-05.05 น.	49.5	63.2	44.4
03.05-03.10 น.	46.4	60.2	44.3	05.05-05.10 น.	51.1	67.7	46.3
03.10-03.15 น.	45.4	61.1	43.6	05.10-05.15 น.	51.4	67.2	47.2
03.15-03.20 น.	52.6	66.3	47.7	05.15-05.20 น.	49.9	64.8	45.8
03.20-03.25 น.	52.9	68.4	48.5	05.20-05.25 น.	45.8	66.6	43.3
03.25-03.30 น.	53.1	69.1	51.1	05.25-05.30 น.	51.5	66.9	45.6
03.30-03.35 น.	46.0	54.1	43.3	05.30-05.35 น.	50.0	79.2	47.2
03.35-03.40 น.	48.5	65.4	45.8	05.35-05.40 น.	51.5	68.0	48.9
03.40-03.45 น.	49.9	64.7	45.3	05.40-05.45 น.	52.3	68.2	48.5
03.45-03.50 น.	51.1	74.7	48.2	05.45-05.50 น.	53.4	71.4	51.1
03.50-03.55 น.	50.0	71.7	48.6	05.50-05.55 น.	54.6	68.0	51.5
03.55-04.00 น.	50.3	67.0	47.1	05.55-06.00 น.	52.1	77.5	48.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	62.5	72.6	57.4	08.00-08.05 น.	61.6	74.1	57.7
06.05-06.10 น.	63.4	80.2	59.9	08.05-08.10 น.	62.7	75.8	57.4
06.10-06.15 น.	61.1	71.8	58.3	08.10-08.15 น.	63.4	76.5	58.3
06.15-06.20 น.	63.2	81.5	59.6	08.15-08.20 น.	62.7	74.8	58.5
06.20-06.25 น.	60.1	74.6	58.4	08.20-08.25 น.	62.0	76.9	59.9
06.25-06.30 น.	61.2	80.0	57.1	08.25-08.30 น.	66.4	80.1	61.1
06.30-06.35 น.	60.8	78.6	58.5	08.30-08.35 น.	63.3	76.6	60.0
06.35-06.40 น.	63.6	77.0	60.0	08.35-08.40 น.	62.6	76.9	60.2
06.40-06.45 น.	64.0	75.7	61.1	08.40-08.45 น.	63.5	76.5	61.5
06.45-06.50 น.	65.6	85.4	61.5	08.45-08.50 น.	64.1	79.2	61.3
06.50-06.55 น.	64.5	76.3	60.3	08.50-08.55 น.	64.5	81.4	61.4
06.55-07.00 น.	62.9	73.7	58.9	08.55-09.00 น.	62.0	86.4	58.6
07.00-07.05 น.	61.5	72.7	57.7	09.00-09.05 น.	68.0	89.3	64.4
07.05-07.10 น.	61.7	73.8	57.5	09.05-09.10 น.	66.2	91.2	64.2
07.10-07.15 น.	62.3	85.4	58.2	09.10-09.15 น.	67.8	90.6	63.3
07.15-07.20 น.	63.1	78.9	57.9	09.15-09.20 น.	66.3	84.1	62.5
07.20-07.25 น.	61.3	73.5	56.1	09.20-09.25 น.	64.0	77.8	61.4
07.25-07.30 น.	64.1	93.8	59.9	09.25-09.30 น.	65.7	79.2	62.0
07.30-07.35 น.	64.5	86.6	61.1	09.30-09.35 น.	66.6	87.9	62.5
07.35-07.40 น.	65.7	78.1	61.5	09.35-09.40 น.	67.0	87.1	63.3
07.40-07.45 น.	63.1	75.5	60.3	09.40-09.45 น.	67.4	83.3	63.4
07.45-07.50 น.	64.0	75.9	60.2	09.45-09.50 น.	67.2	85.4	62.5
07.50-07.55 น.	63.5	80.1	58.9	09.50-09.55 น.	66.1	81.0	62.8
07.55-08.00 น.	64.0	74.3	61.4	09.55-10.00 น.	68.2	88.8	62.6

C. Umlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 23-24 เมษายน 2569
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ) วันที่ทดสอบ : 23-24 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	65.7	90.8	61.3	12.00-12.05 น.	63.5	77.8	60.0
10.05-10.10 น.	68.4	88.3	64.4	12.05-12.10 น.	62.4	79.9	58.3
10.10-10.15 น.	68.3	83.5	62.8	12.10-12.15 น.	63.7	75.7	59.9
10.15-10.20 น.	68.4	82.2	63.1	12.15-12.20 น.	62.0	81.4	58.2
10.20-10.25 น.	69.2	82.3	64.5	12.20-12.25 น.	64.2	74.5	61.1
10.25-10.30 น.	68.4	82.2	63.3	12.25-12.30 น.	66.8	82.3	62.4
10.30-10.35 น.	68.1	88.6	62.8	12.30-12.35 น.	65.6	80.1	62.2
10.35-10.40 น.	65.7	79.0	61.1	12.35-12.40 น.	63.3	77.1	60.0
10.40-10.45 น.	66.3	78.3	62.5	12.40-12.45 น.	63.8	75.3	60.3
10.45-10.50 น.	62.6	75.5	58.9	12.45-12.50 น.	64.2	74.5	61.1
10.50-10.55 น.	64.8	80.2	61.3	12.50-12.55 น.	66.7	78.6	62.5
10.55-11.00 น.	63.9	76.3	60.0	12.55-13.00 น.	63.8	77.7	60.4
11.00-11.05 น.	63.3	76.9	59.8	13.00-13.05 น.	64.5	79.8	61.1
11.05-11.10 น.	62.5	78.8	57.4	13.05-13.10 น.	64.1	74.6	61.0
11.10-11.15 น.	65.2	78.0	61.1	13.10-13.15 น.	64.5	76.9	61.5
11.15-11.20 น.	62.4	79.6	58.3	13.15-13.20 น.	63.9	75.0	60.3
11.20-11.25 น.	64.3	77.2	61.4	13.20-13.25 น.	64.0	79.1	60.2
11.25-11.30 น.	61.5	88.8	58.2	13.25-13.30 น.	66.6	79.7	62.4
11.30-11.35 น.	66.0	80.4	62.2	13.30-13.35 น.	62.7	75.0	58.3
11.35-11.40 น.	63.2	76.8	60.0	13.35-13.40 น.	65.9	80.4	61.1
11.40-11.45 น.	66.6	80.6	61.5	13.40-13.45 น.	64.7	75.8	61.4
11.45-11.50 น.	64.4	78.6	61.3	13.45-13.50 น.	65.8	76.0	62.5
11.50-11.55 น.	66.5	78.1	62.4	13.50-13.55 น.	64.9	89.4	60.3
11.55-12.00 น.	65.7	82.2	62.8	13.55-14.00 น.	65.2	85.8	62.9

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	62.5	81.5	56.9	16.00-16.05 น.	61.1	71.9	57.7
14.05-14.10 น.	65.9	76.8	62.2	16.05-16.10 น.	59.9	81.7	55.5
14.10-14.15 น.	65.3	79.5	61.4	16.10-16.15 น.	59.6	74.4	55.3
14.15-14.20 น.	62.8	74.5	58.3	16.15-16.20 น.	61.5	77.5	56.6
14.20-14.25 น.	61.1	77.5	58.6	16.20-16.25 น.	62.3	73.9	57.4
14.25-14.30 น.	62.5	80.2	58.5	16.25-16.30 น.	60.4	80.5	57.2
14.30-14.35 น.	63.9	76.7	59.9	16.30-16.35 น.	61.5	75.1	58.0
14.35-14.40 น.	63.3	74.6	61.1	16.35-16.40 น.	62.3	79.4	58.6
14.40-14.45 น.	62.5	85.1	58.4	16.40-16.45 น.	63.5	90.9	59.9
14.45-14.50 น.	61.4	83.8	57.5	16.45-16.50 น.	64.1	75.6	61.1
14.50-14.55 น.	61.5	83.9	58.3	16.50-16.55 น.	62.5	80.5	58.6
14.55-15.00 น.	60.0	76.2	56.6	16.55-17.00 น.	60.0	80.8	58.3
15.00-15.05 น.	63.3	89.9	60.2	17.00-17.05 น.	63.2	81.8	60.0
15.05-15.10 น.	62.5	77.3	57.7	17.05-17.10 น.	61.5	82.1	58.3
15.10-15.15 น.	61.4	81.5	57.9	17.10-17.15 น.	62.4	87.5	58.4
15.15-15.20 น.	61.0	81.2	58.1	17.15-17.20 น.	60.0	80.8	57.1
15.20-15.25 น.	60.2	77.5	57.8	17.20-17.25 น.	63.3	77.3	59.6
15.25-15.30 น.	59.9	78.7	58.2	17.25-17.30 น.	62.5	84.1	58.8
15.30-15.35 น.	63.3	89.6	61.1	17.30-17.35 น.	62.4	75.7	58.5
15.35-15.40 น.	64.4	77.4	61.5	17.35-17.40 น.	61.9	77.9	58.6
15.40-15.45 น.	64.0	79.1	61.2	17.40-17.45 น.	64.5	88.8	59.9
15.45-15.50 น.	65.5	77.8	61.3	17.45-17.50 น.	65.9	76.5	62.2
15.50-15.55 น.	63.3	79.3	59.9	17.50-17.55 น.	61.3	78.6	60.0
15.55-16.00 น.	61.9	77.8	58.6	17.55-18.00 น.	58.9	69.6	55.5

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	61.1	73.1	57.4	20.00-20.05 น.	62.0	75.0	57.5
18.05-18.10 น.	57.7	70.3	54.3	20.05-20.10 น.	62.6	80.0	58.8
18.10-18.15 น.	59.3	72.0	55.5	20.10-20.15 น.	63.4	74.3	59.9
18.15-18.20 น.	60.4	74.7	55.6	20.15-20.20 น.	63.7	79.7	61.1
18.20-18.25 น.	60.1	74.6	56.1	20.20-20.25 น.	65.5	78.4	61.5
18.25-18.30 น.	59.9	78.3	54.8	20.25-20.30 น.	64.4	76.4	60.0
18.30-18.35 น.	61.5	71.4	56.3	20.30-20.35 น.	63.2	74.2	60.2
18.35-18.40 น.	61.7	77.1	56.7	20.35-20.40 น.	65.0	77.2	61.4
18.40-18.45 น.	58.3	69.0	54.2	20.40-20.45 น.	64.8	77.5	60.3
18.45-18.50 น.	57.6	67.8	53.6	20.45-20.50 น.	64.3	77.0	60.5
18.50-18.55 น.	61.2	79.2	55.5	20.50-20.55 น.	62.5	77.5	58.6
18.55-19.00 น.	58.5	73.7	54.8	20.55-21.00 น.	65.8	77.4	61.4
19.00-19.05 น.	59.8	79.6	55.5	21.00-21.05 น.	59.8	78.4	54.4
19.05-19.10 น.	61.9	76.0	57.4	21.05-21.10 น.	58.9	74.2	54.0
19.10-19.15 น.	62.8	86.1	58.3	21.10-21.15 น.	56.3	73.6	53.3
19.15-19.20 น.	58.1	68.5	55.2	21.15-21.20 น.	58.7	82.4	54.1
19.20-19.25 น.	60.6	78.1	56.6	21.20-21.25 น.	57.0	69.8	53.0
19.25-19.30 น.	61.2	79.1	54.7	21.25-21.30 น.	56.5	70.5	52.6
19.30-19.35 น.	60.4	77.6	54.2	21.30-21.35 น.	57.2	76.7	52.5
19.35-19.40 น.	61.5	77.5	56.6	21.35-21.40 น.	57.3	73.2	52.4
19.40-19.45 น.	62.3	75.8	57.8	21.40-21.45 น.	53.6	69.7	51.6
19.45-19.50 น.	63.4	77.5	58.3	21.45-21.50 น.	55.8	69.4	51.3
19.50-19.55 น.	61.5	76.4	58.1	21.50-21.55 น.	55.2	67.3	52.2
19.55-20.00 น.	62.2	82.0	57.1	21.55-22.00 น.	56.1	75.7	50.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	54.1	66.9	51.1	00.00-00.05 น.	54.4	67.9	51.1
22.05-22.10 น.	56.7	67.2	52.2	00.05-00.10 น.	52.8	67.2	48.5
22.10-22.15 น.	54.9	71.4	51.6	00.10-00.15 น.	50.4	67.6	48.3
22.15-22.20 น.	54.1	67.7	51.4	00.15-00.20 น.	51.1	65.9	47.5
22.20-22.25 น.	53.8	67.4	50.0	00.20-00.25 น.	51.0	68.8	47.2
22.25-22.30 น.	51.7	64.3	48.3	00.25-00.30 น.	52.1	68.1	46.6
22.30-22.35 น.	55.5	70.7	52.2	00.30-00.35 น.	51.5	63.9	48.5
22.35-22.40 น.	55.3	67.0	51.5	00.35-00.40 น.	52.3	62.5	48.3
22.40-22.45 น.	51.5	63.7	48.6	00.40-00.45 น.	51.2	63.9	45.8
22.45-22.50 น.	51.1	67.7	48.3	00.45-00.50 น.	53.8	68.6	51.1
22.50-22.55 น.	54.2	66.9	51.1	00.50-00.55 น.	51.9	66.5	48.5
22.55-23.00 น.	50.3	66.7	47.5	00.55-01.00 น.	47.5	60.9	45.6
23.00-23.05 น.	53.3	69.0	51.0	01.00-01.05 น.	52.2	68.9	48.5
23.05-23.10 น.	54.1	69.5	51.4	01.05-01.10 น.	52.0	66.5	47.2
23.10-23.15 น.	53.2	66.9	51.2	01.10-01.15 น.	50.5	69.9	46.6
23.15-23.20 น.	52.4	67.0	50.0	01.15-01.20 น.	51.4	65.7	48.4
23.20-23.25 น.	51.6	68.3	48.3	01.20-01.25 น.	48.7	67.2	45.1
23.25-23.30 น.	50.0	66.6	48.5	01.25-01.30 น.	51.6	68.4	46.3
23.30-23.35 น.	52.5	63.0	49.9	01.30-01.35 น.	53.0	74.8	50.0
23.35-23.40 น.	51.6	64.3	47.5	01.35-01.40 น.	50.2	76.3	47.2
23.40-23.45 น.	52.4	64.3	47.1	01.40-01.45 น.	50.3	65.8	47.5
23.45-23.50 น.	52.5	68.2	48.6	01.45-01.50 น.	48.1	65.5	45.8
23.50-23.55 น.	52.3	65.9	48.3	01.50-01.55 น.	50.7	65.4	45.6
23.55-00.00 น.	49.5	66.6	45.8	01.55-02.00 น.	45.0	68.2	43.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ) วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	51.1	65.1	47.4	04.00-04.05 น.	57.1	74.0	53.3
02.05-02.10 น.	49.8	51.7	45.6	04.05-04.10 น.	54.9	66.6	51.1
02.10-02.15 น.	50.9	67.4	46.3	04.10-04.15 น.	50.0	67.4	48.5
02.15-02.20 น.	52.1	68.0	48.2	04.15-04.20 น.	52.5	69.5	48.2
02.20-02.25 น.	50.2	67.0	45.5	04.20-04.25 น.	50.2	66.0	48.6
02.25-02.30 น.	47.5	60.7	44.4	04.25-04.30 น.	56.0	69.7	53.3
02.30-02.35 น.	51.7	68.3	46.6	04.30-04.35 น.	55.5	77.9	51.1
02.35-02.40 น.	51.1	72.6	46.3	04.35-04.40 น.	53.9	70.1	51.4
02.40-02.45 น.	47.6	59.2	45.8	04.40-04.45 น.	55.8	70.5	52.2
02.45-02.50 น.	50.2	68.7	47.2	04.45-04.50 น.	56.4	73.7	52.6
02.50-02.55 น.	49.4	65.7	45.9	04.50-04.55 น.	52.5	72.0	50.0
02.55-03.00 น.	52.3	78.0	48.6	04.55-05.00 น.	51.4	64.8	49.0
03.00-03.05 น.	52.2	70.5	48.5	05.00-05.05 น.	54.5	69.5	51.1
03.05-03.10 น.	51.3	69.5	47.8	05.05-05.10 น.	53.1	67.0	50.0
03.10-03.15 น.	48.8	64.2	45.6	05.10-05.15 น.	54.4	68.1	51.2
03.15-03.20 น.	49.7	67.3	45.3	05.15-05.20 น.	50.2	64.9	48.6
03.20-03.25 น.	52.8	73.1	48.9	05.20-05.25 น.	53.3	65.4	49.9
03.25-03.30 น.	52.5	78.7	48.4	05.25-05.30 น.	55.9	70.4	52.2
03.30-03.35 น.	53.0	69.1	49.9	05.30-05.35 น.	56.2	72.5	53.3
03.35-03.40 น.	53.1	70.3	51.1	05.35-05.40 น.	56.8	69.1	52.6
03.40-03.45 น.	53.3	65.8	51.2	05.40-05.45 น.	57.2	67.4	54.1
03.45-03.50 น.	53.4	66.9	51.3	05.45-05.50 น.	56.8	68.9	51.3
03.50-03.55 น.	52.9	69.2	48.5	05.50-05.55 น.	56.1	70.3	52.3
03.55-04.00 น.	49.0	65.6	45.9	05.55-06.00 น.	54.3	78.3	50.0

C. Umlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



M. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ) วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	58.1	78.8	54.4	08.00-08.05 น.	62.8	73.1	57.7
06.05-06.10 น.	58.8	81.5	54.2	08.05-08.10 น.	63.6	75.0	58.8
06.10-06.15 น.	59.1	73.8	55.6	08.10-08.15 น.	66.8	77.6	60.0
06.15-06.20 น.	59.4	75.2	55.3	08.15-08.20 น.	62.7	74.8	58.3
06.20-06.25 น.	58.6	70.5	54.1	08.20-08.25 น.	62.0	76.9	58.4
06.25-06.30 น.	58.3	72.0	54.2	08.25-08.30 น.	66.4	80.1	61.1
06.30-06.35 น.	58.1	77.7	55.3	08.30-08.35 น.	63.3	76.6	58.9
06.35-06.40 น.	58.3	86.2	55.6	08.35-08.40 น.	66.6	76.9	62.2
06.40-06.45 น.	58.4	81.0	55.3	08.40-08.45 น.	64.9	76.5	61.4
06.45-06.50 น.	58.6	77.3	54.1	08.45-08.50 น.	65.8	79.2	61.2
06.50-06.55 น.	59.9	74.9	56.8	08.50-08.55 น.	65.5	81.4	62.3
06.55-07.00 น.	60.0	77.2	55.6	08.55-09.00 น.	66.3	86.4	62.5
07.00-07.05 น.	63.2	76.5	60.0	09.00-09.05 น.	62.8	73.1	57.7
07.05-07.10 น.	65.9	80.0	61.1	09.05-09.10 น.	68.0	89.3	61.7
07.10-07.15 น.	66.6	82.3	62.3	09.10-09.15 น.	69.2	91.2	62.9
07.15-07.20 น.	62.5	73.6	58.9	09.15-09.20 น.	67.8	90.6	60.6
07.20-07.25 น.	62.6	81.1	58.6	09.20-09.25 น.	66.3	84.1	61.7
07.25-07.30 น.	64.7	82.3	61.1	09.25-09.30 น.	64.0	77.8	58.3
07.30-07.35 น.	66.6	77.8	62.3	09.30-09.35 น.	65.7	79.2	57.5
07.35-07.40 น.	65.5	75.5	61.1	09.35-09.40 น.	66.6	87.9	61.2
07.40-07.45 น.	63.4	75.4	60.0	09.40-09.45 น.	67.0	87.1	61.6
07.45-07.50 น.	67.3	80.2	63.3	09.45-09.50 น.	67.4	83.3	63.4
07.50-07.55 น.	68.3	89.3	64.4	09.50-09.55 น.	67.2	85.4	62.0
07.55-08.00 น.	64.4	76.1	61.5	09.55-10.00 น.	66.1	81.0	62.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-25 เมษายน 2569
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ) วันที่ทดสอบ : 24-25 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	67.7	90.8	63.3	12.00-12.05 น.	58.1	68.5	53.4
10.05-10.10 น.	69.1	88.3	64.4	12.05-12.10 น.	58.5	71.2	52.0
10.10-10.15 น.	67.5	83.5	64.1	12.10-12.15 น.	63.6	79.2	60.1
10.15-10.20 น.	68.4	82.2	65.2	12.15-12.20 น.	62.8	77.0	59.5
10.20-10.25 น.	69.2	82.3	65.3	12.20-12.25 น.	63.3	79.2	59.9
10.25-10.30 น.	68.4	82.2	65.0	12.25-12.30 น.	61.7	82.6	58.6
10.30-10.35 น.	67.5	88.6	64.3	12.30-12.35 น.	57.9	69.8	54.4
10.35-10.40 น.	68.8	79.0	63.8	12.35-12.40 น.	61.6	73.0	58.6
10.40-10.45 น.	66.3	78.3	62.2	12.40-12.45 น.	63.5	74.5	60.0
10.45-10.50 น.	62.6	75.5	57.6	12.45-12.50 น.	61.2	72.1	58.3
10.50-10.55 น.	64.8	80.2	61.1	12.50-12.55 น.	61.8	75.5	58.4
10.55-11.00 น.	63.9	76.3	60.2	12.55-13.00 น.	58.1	68.5	53.4
11.00-11.05 น.	66.7	76.9	64.1	13.00-13.05 น.	65.5	77.1	61.1
11.05-11.10 น.	68.2	85.6	63.3	13.05-13.10 น.	64.0	77.6	60.0
11.10-11.15 น.	64.4	81.5	61.1	13.10-13.15 น.	61.5	78.8	58.3
11.15-11.20 น.	63.8	75.7	61.2	13.15-13.20 น.	62.3	81.5	58.8
11.20-11.25 น.	64.2	75.5	61.5	13.20-13.25 น.	62.9	82.3	58.5
11.25-11.30 น.	63.9	81.4	60.3	13.25-13.30 น.	64.1	82.6	61.1
11.30-11.35 น.	65.0	81.1	62.2	13.30-13.35 น.	64.4	81.4	61.4
11.35-11.40 น.	69.5	84.7	64.4	13.35-13.40 น.	65.8	81.6	62.2
11.40-11.45 น.	63.3	89.2	61.5	13.40-13.45 น.	66.6	77.7	63.3
11.45-11.50 น.	63.6	74.3	60.3	13.45-13.50 น.	64.1	76.8	62.5
11.50-11.55 น.	67.0	86.6	63.4	13.50-13.55 น.	66.4	77.3	62.4
11.55-12.00 น.	62.5	85.3	58.9	13.55-14.00 น.	66.8	77.7	61.9

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	64.2	78.8	61.1	16.00-16.05 น.	63.6	75.6	58.5
14.05-14.10 น.	65.9	79.4	62.2	16.05-16.10 น.	63.6	72.9	58.9
14.10-14.15 น.	66.6	81.0	62.5	16.10-16.15 น.	67.8	77.6	63.3
14.15-14.20 น.	66.4	81.4	62.3	16.15-16.20 น.	66.7	78.5	62.5
14.20-14.25 น.	63.3	78.3	60.0	16.20-16.25 น.	65.5	84.1	62.3
14.25-14.30 น.	65.8	84.5	61.4	16.25-16.30 น.	64.2	82.7	60.5
14.30-14.35 น.	64.0	77.1	61.5	16.30-16.35 น.	62.1	78.4	58.8
14.35-14.40 น.	64.4	82.8	61.2	16.35-16.40 น.	60.3	74.3	56.6
14.40-14.45 น.	66.6	80.6	62.4	16.40-16.45 น.	61.9	78.9	58.1
14.45-14.50 น.	64.6	77.5	60.0	16.45-16.50 น.	61.6	74.1	57.4
14.50-14.55 น.	65.5	81.7	60.3	16.50-16.55 น.	62.2	75.1	58.3
14.55-15.00 น.	68.3	79.4	64.2	16.55-17.00 น.	60.8	78.4	58.0
15.00-15.05 น.	64.6	77.0	58.1	17.00-17.05 น.	61.1	84.0	56.1
15.05-15.10 น.	65.2	81.3	59.8	17.05-17.10 น.	58.6	72.9	54.4
15.10-15.15 น.	63.3	70.1	59.1	17.10-17.15 น.	64.4	77.0	55.3
15.15-15.20 น.	63.3	75.8	59.5	17.15-17.20 น.	63.9	80.1	59.0
15.20-15.25 น.	65.1	80.2	60.1	17.20-17.25 น.	62.4	72.2	58.3
15.25-15.30 น.	64.9	77.6	60.7	17.25-17.30 น.	60.2	81.3	54.8
15.30-15.35 น.	64.7	83.2	60.4	17.30-17.35 น.	58.7	70.0	54.6
15.35-15.40 น.	63.9	76.4	59.9	17.35-17.40 น.	59.5	73.5	54.2
15.40-15.45 น.	64.1	76.9	59.3	17.40-17.45 น.	60.6	77.1	55.0
15.45-15.50 น.	65.2	77.5	59.8	17.45-17.50 น.	60.2	80.5	55.2
15.50-15.55 น.	62.0	78.8	57.2	17.50-17.55 น.	59.9	77.9	55.0
15.55-16.00 น.	62.3	75.3	57.0	17.55-18.00 น.	58.4	79.0	52.7

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	61.2	78.4	57.4	20.00-20.05 น.	61.2	70.7	55.7
18.05-18.10 น.	61.0	74.3	55.5	20.05-20.10 น.	62.6	73.7	57.7
18.10-18.15 น.	63.3	73.8	58.3	20.10-20.15 น.	62.9	72.8	57.0
18.15-18.20 น.	62.5	75.5	58.2	20.15-20.20 น.	62.5	78.1	58.2
18.20-18.25 น.	62.4	76.2	58.6	20.20-20.25 น.	63.3	74.0	57.6
18.25-18.30 น.	60.8	73.8	57.4	20.25-20.30 น.	62.9	74.5	59.0
18.30-18.35 น.	60.9	73.3	57.1	20.30-20.35 น.	60.7	76.5	56.8
18.35-18.40 น.	65.3	78.1	61.5	20.35-20.40 น.	66.6	77.5	62.5
18.40-18.45 น.	64.3	76.0	60.0	20.40-20.45 น.	65.2	77.2	59.8
18.45-18.50 น.	62.1	74.2	58.6	20.45-20.50 น.	64.0	78.4	59.4
18.50-18.55 น.	62.5	81.1	58.3	20.50-20.55 น.	64.4	80.8	58.8
18.55-19.00 น.	63.7	74.9	59.0	20.55-21.00 น.	63.8	82.8	58.2
19.00-19.05 น.	64.6	79.1	61.1	21.00-21.05 น.	58.7	76.8	54.4
19.05-19.10 น.	64.2	81.3	60.0	21.05-21.10 น.	59.5	73.2	54.5
19.10-19.15 น.	64.4	76.0	59.9	21.10-21.15 น.	59.9	73.1	55.3
19.15-19.20 น.	62.6	74.6	58.3	21.15-21.20 น.	57.8	72.9	53.6
19.20-19.25 น.	62.9	71.7	58.5	21.20-21.25 น.	56.6	66.1	53.2
19.25-19.30 น.	65.1	83.8	58.6	21.25-21.30 น.	57.4	72.7	54.1
19.30-19.35 น.	65.2	78.0	61.1	21.30-21.35 น.	58.5	71.5	54.0
19.35-19.40 น.	61.7	70.2	57.5	21.35-21.40 น.	58.6	77.7	54.5
19.40-19.45 น.	63.8	77.2	58.3	21.40-21.45 น.	58.9	69.4	53.6
19.45-19.50 น.	61.7	75.6	56.6	21.45-21.50 น.	56.1	69.9	52.2
19.50-19.55 น.	65.2	81.2	59.9	21.50-21.55 น.	58.3	68.5	54.5
19.55-20.00 น.	65.5	78.7	58.7	21.55-22.00 น.	57.4	68.3	53.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



N. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	51.5	68.9	46.4	00.00-00.05 น.	54.4	67.9	51.5
22.05-22.10 น.	49.7	60.5	45.0	00.05-00.10 น.	52.8	67.2	48.3
22.10-22.15 น.	51.1	62.3	45.9	00.10-00.15 น.	50.4	67.6	48.5
22.15-22.20 น.	51.4	61.6	47.2	00.15-00.20 น.	51.5	65.9	48.2
22.20-22.25 น.	50.1	66.3	47.1	00.20-00.25 น.	51.0	68.8	48.3
22.25-22.30 น.	54.6	72.7	51.5	00.25-00.30 น.	52.1	68.1	48.5
22.30-22.35 น.	49.7	60.2	46.1	00.30-00.35 น.	51.5	63.9	47.4
22.35-22.40 น.	54.9	70.2	50.8	00.35-00.40 น.	48.3	62.5	45.6
22.40-22.45 น.	52.4	75.1	47.5	00.40-00.45 น.	51.2	63.9	48.2
22.45-22.50 น.	51.6	77.8	48.3	00.45-00.50 น.	53.8	68.6	49.9
22.50-22.55 น.	52.3	79.4	48.5	00.50-00.55 น.	51.9	66.5	48.6
22.55-23.00 น.	51.0	61.7	46.2	00.55-01.00 น.	47.5	60.9	45.7
23.00-23.05 น.	52.2	72.8	48.2	01.00-01.05 น.	45.2	58.7	43.1
23.05-23.10 น.	49.1	60.5	45.6	01.05-01.10 น.	52.0	66.5	48.5
23.10-23.15 น.	51.4	62.7	48.0	01.10-01.15 น.	50.5	69.9	47.2
23.15-23.20 น.	51.1	66.6	47.7	01.15-01.20 น.	51.1	65.7	48.3
23.20-23.25 น.	51.6	67.5	47.5	01.20-01.25 น.	50.4	67.2	48.5
23.25-23.30 น.	47.2	59.6	45.6	01.25-01.30 น.	46.7	59.3	43.6
23.30-23.35 น.	51.4	63.7	48.3	01.30-01.35 น.	53.0	74.8	50.0
23.35-23.40 น.	51.5	64.5	48.1	01.35-01.40 น.	51.5	76.3	48.5
23.40-23.45 น.	52.4	64.3	48.8	01.40-01.45 น.	50.3	65.8	47.6
23.45-23.50 น.	52.5	68.2	48.5	01.45-01.50 น.	48.1	65.5	44.5
23.50-23.55 น.	52.3	65.9	48.1	01.50-01.55 น.	50.7	65.4	45.8
23.55-00.00 น.	49.5	66.6	45.6	01.55-02.00 น.	45.0	53.9	43.6

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเออร์รี่

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	51.5	65.1	48.8	04.00-04.05 น.	51.3	67.4	47.3
02.05-02.10 น.	52.3	68.5	48.5	04.05-04.10 น.	52.8	67.0	48.5
02.10-02.15 น.	50.9	67.4	47.3	04.10-04.15 น.	48.2	62.8	45.6
02.15-02.20 น.	52.1	68.0	48.2	04.15-04.20 น.	51.4	66.1	48.3
02.20-02.25 น.	50.2	67.4	48.5	04.20-04.25 น.	51.5	59.4	47.7
02.25-02.30 น.	51.5	69.2	47.1	04.25-04.30 น.	50.8	62.8	47.4
02.30-02.35 น.	51.4	68.3	46.6	04.30-04.35 น.	50.0	68.5	48.5
02.35-02.40 น.	50.0	72.6	45.2	04.35-04.40 น.	51.2	66.7	48.2
02.40-02.45 น.	51.2	68.5	47.7	04.40-04.45 น.	51.3	64.4	48.6
02.45-02.50 น.	51.4	66.3	47.5	04.45-04.50 น.	47.0	59.5	45.9
02.50-02.55 น.	51.6	65.7	48.3	04.50-04.55 น.	52.5	69.2	48.3
02.55-03.00 น.	52.3	78.0	48.6	04.55-05.00 น.	46.9	60.0	44.4
03.00-03.05 น.	52.2	70.5	48.8	05.00-05.05 น.	52.5	69.2	48.5
03.05-03.10 น.	48.0	63.4	45.5	05.05-05.10 น.	50.9	68.9	47.2
03.10-03.15 น.	47.1	58.7	45.3	05.10-05.15 น.	51.0	65.2	48.5
03.15-03.20 น.	48.2	62.3	45.1	05.15-05.20 น.	52.2	69.4	48.3
03.20-03.25 น.	51.5	69.4	47.7	05.20-05.25 น.	49.1	62.8	45.6
03.25-03.30 น.	51.4	68.5	47.2	05.25-05.30 น.	52.5	64.2	48.7
03.30-03.35 น.	50.7	68.3	45.6	05.30-05.35 น.	51.7	65.7	47.4
03.35-03.40 น.	47.4	66.6	45.8	05.35-05.40 น.	51.5	70.2	48.2
03.40-03.45 น.	45.7	65.4	43.3	05.40-05.45 น.	52.6	68.7	48.1
03.45-03.50 น.	46.3	64.1	44.4	05.45-05.50 น.	52.3	70.0	48.5
03.50-03.55 น.	45.4	65.9	44.2	05.50-05.55 น.	52.5	68.6	48.3
03.55-04.00 น.	47.7	66.3	45.6	05.55-06.00 น.	51.6	72.8	47.8

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ) วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	52.7	61.7	48.5	08.00-08.05 น.	64.1	77.2	61.1
06.05-06.10 น.	52.4	72.4	48.3	08.05-08.10 น.	62.3	74.7	58.3
06.10-06.15 น.	51.6	66.7	47.5	08.10-08.15 น.	62.5	83.3	58.5
06.15-06.20 น.	52.3	72.3	47.2	08.15-08.20 น.	61.4	75.5	58.2
06.20-06.25 น.	50.0	65.9	46.6	08.20-08.25 น.	63.8	79.8	59.9
06.25-06.30 น.	51.4	74.0	45.8	08.25-08.30 น.	64.2	76.7	61.4
06.30-06.35 น.	51.8	67.8	45.7	08.30-08.35 น.	61.9	74.3	58.2
06.35-06.40 น.	52.3	72.5	47.2	08.35-08.40 น.	62.2	80.4	58.6
06.40-06.45 น.	52.0	73.0	48.1	08.40-08.45 น.	62.4	77.7	58.3
06.45-06.50 น.	52.4	69.7	48.3	08.45-08.50 น.	64.3	74.6	60.0
06.50-06.55 น.	51.5	71.9	48.5	08.50-08.55 น.	63.1	77.5	60.1
06.55-07.00 น.	52.3	75.4	48.6	08.55-09.00 น.	64.3	81.1	58.3
07.00-07.05 น.	62.2	74.7	57.4	09.00-09.05 น.	65.8	78.8	61.1
07.05-07.10 น.	62.7	74.9	57.2	09.05-09.10 น.	62.7	73.1	56.8
07.10-07.15 น.	65.5	80.2	61.1	09.10-09.15 น.	63.7	74.1	60.2
07.15-07.20 น.	63.9	75.4	58.9	09.15-09.20 น.	65.8	77.2	61.4
07.20-07.25 น.	62.1	74.1	58.0	09.20-09.25 น.	62.5	75.1	58.3
07.25-07.30 น.	63.0	75.6	59.9	09.25-09.30 น.	63.9	73.9	58.6
07.30-07.35 น.	64.3	78.8	61.1	09.30-09.35 น.	62.2	75.5	59.9
07.35-07.40 น.	64.5	84.1	61.4	09.35-09.40 น.	65.8	80.5	60.0
07.40-07.45 น.	61.0	75.5	58.3	09.40-09.45 น.	65.3	79.5	60.1
07.45-07.50 น.	63.9	74.4	59.6	09.45-09.50 น.	61.9	74.7	58.6
07.50-07.55 น.	61.3	74.8	58.3	09.50-09.55 น.	62.7	73.6	58.3
07.55-08.00 น.	64.1	78.4	60.0	09.55-10.00 น.	60.1	72.9	58.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25-26 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 25-26 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	65.8	76.6	60.0	12.00-12.05 น.	63.2	79.0	61.1
10.05-10.10 น.	63.3	88.3	60.1	12.05-12.10 น.	64.3	74.8	61.5
10.10-10.15 น.	62.5	83.5	58.9	12.10-12.15 น.	64.4	78.5	60.0
10.15-10.20 น.	64.1	82.2	61.1	12.15-12.20 น.	63.3	78.2	60.2
10.20-10.25 น.	63.3	82.3	61.2	12.20-12.25 น.	66.7	79.0	63.3
10.25-10.30 น.	62.5	82.2	58.6	12.25-12.30 น.	62.8	72.8	58.8
10.30-10.35 น.	62.4	88.6	58.3	12.30-12.35 น.	62.5	74.1	58.5
10.35-10.40 น.	61.8	79.0	58.4	12.35-12.40 น.	64.1	74.4	59.9
10.40-10.45 น.	60.0	78.3	57.2	12.40-12.45 น.	65.3	77.5	62.2
10.45-10.50 น.	62.3	75.5	57.8	12.45-12.50 น.	64.6	75.3	61.4
10.50-10.55 น.	62.5	80.2	58.6	12.50-12.55 น.	65.5	77.7	61.5
10.55-11.00 น.	63.4	76.3	60.0	12.55-13.00 น.	65.8	87.9	62.3
11.00-11.05 น.	62.7	76.9	59.8	13.00-13.05 น.	62.1	75.8	58.8
11.05-11.10 น.	62.5	78.8	57.4	13.05-13.10 น.	60.5	74.2	58.5
11.10-11.15 น.	63.2	78.0	58.0	13.10-13.15 น.	63.5	81.5	60.0
11.15-11.20 น.	62.4	79.6	57.2	13.15-13.20 น.	62.4	81.2	58.3
11.20-11.25 น.	61.0	77.2	57.6	13.20-13.25 น.	62.5	79.9	58.1
11.25-11.30 น.	61.5	88.9	56.2	13.25-13.30 น.	61.4	75.6	57.4
11.30-11.35 น.	62.2	80.4	56.5	13.30-13.35 น.	63.3	76.5	60.0
11.35-11.40 น.	63.1	76.8	57.9	13.35-13.40 น.	63.7	75.2	60.2
11.40-11.45 น.	63.3	91.7	59.4	13.40-13.45 น.	65.6	77.7	61.5
11.45-11.50 น.	62.6	78.5	57.9	13.45-13.50 น.	61.5	72.4	58.3
11.50-11.55 น.	61.1	73.5	57.8	13.50-13.55 น.	66.1	77.3	63.4
11.55-12.00 น.	63.4	79.3	59.2	13.55-14.00 น.	62.2	74.1	60.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	58.5	69.5	54.4	16.00-16.05 น.	64.5	78.3	60.0
14.05-14.10 น.	61.4	74.6	59.4	16.05-16.10 น.	63.1	76.2	60.1
14.10-14.15 น.	61.2	81.8	57.8	16.10-16.15 น.	60.9	77.6	57.7
14.15-14.20 น.	62.7	73.3	57.7	16.15-16.20 น.	63.7	74.1	58.6
14.20-14.25 น.	60.5	74.2	56.5	16.20-16.25 น.	64.4	80.4	61.1
14.25-14.30 น.	59.9	70.8	56.7	16.25-16.30 น.	65.2	76.3	62.3
14.30-14.35 น.	61.1	71.3	56.5	16.30-16.35 น.	64.6	81.5	62.4
14.35-14.40 น.	60.5	71.5	55.6	16.35-16.40 น.	65.2	79.1	61.5
14.40-14.45 น.	63.0	74.0	59.4	16.40-16.45 น.	66.8	81.4	62.3
14.45-14.50 น.	62.2	81.1	56.5	16.45-16.50 น.	64.4	76.7	62.0
14.50-14.55 น.	60.4	71.1	56.6	16.50-16.55 น.	61.1	74.1	58.8
14.55-15.00 น.	60.5	72.6	54.8	16.55-17.00 น.	60.9	72.2	57.4
15.00-15.05 น.	60.3	75.8	55.4	17.00-17.05 น.	61.9	73.3	58.4
15.05-15.10 น.	60.4	81.1	58.2	17.05-17.10 น.	62.6	73.7	60.0
15.10-15.15 น.	61.2	82.3	57.4	17.10-17.15 น.	66.1	79.5	63.3
15.15-15.20 น.	61.4	81.5	57.2	17.15-17.20 น.	65.5	80.7	62.1
15.20-15.25 น.	62.8	81.1	58.3	17.20-17.25 น.	66.4	75.6	61.5
15.25-15.30 น.	61.9	78.2	56.6	17.25-17.30 น.	64.0	74.6	61.0
15.30-15.35 น.	60.4	77.7	54.9	17.30-17.35 น.	65.6	80.4	61.5
15.35-15.40 น.	59.6	74.8	55.4	17.35-17.40 น.	64.9	73.9	61.3
15.40-15.45 น.	63.1	76.2	57.8	17.40-17.45 น.	62.3	73.1	58.8
15.45-15.50 น.	63.6	80.9	60.0	17.45-17.50 น.	63.7	77.2	58.9
15.50-15.55 น.	60.0	77.3	58.2	17.50-17.55 น.	60.1	72.2	58.5
15.55-16.00 น.	60.3	79.6	56.3	17.55-18.00 น.	65.3	80.3	61.1


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	63.7	76.8	60.0	20.00-20.05 น.	61.1	76.5	57.4
18.05-18.10 น.	62.6	79.2	58.3	20.05-20.10 น.	63.9	78.6	58.3
18.10-18.15 น.	62.3	73.0	58.5	20.10-20.15 น.	61.4	73.9	58.2
18.15-18.20 น.	64.4	84.5	61.1	20.15-20.20 น.	63.1	78.1	60.0
18.20-18.25 น.	64.1	79.7	61.4	20.20-20.25 น.	62.4	74.7	58.1
18.25-18.30 น.	62.9	75.0	58.3	20.25-20.30 น.	60.0	71.4	57.4
18.30-18.35 น.	62.5	73.2	58.2	20.30-20.35 น.	61.6	75.2	56.3
18.35-18.40 น.	61.6	72.5	57.6	20.35-20.40 น.	61.7	81.2	58.2
18.40-18.45 น.	60.3	73.3	57.4	20.40-20.45 น.	61.4	82.3	57.4
18.45-18.50 น.	65.5	77.7	62.2	20.45-20.50 น.	62.5	82.4	57.0
18.50-18.55 น.	61.8	74.1	58.5	20.50-20.55 น.	62.3	73.2	58.3
18.55-19.00 น.	60.0	74.4	58.6	20.55-21.00 น.	62.4	74.1	58.6
19.00-19.05 น.	60.3	70.7	57.4	21.00-21.05 น.	58.9	74.4	54.4
19.05-19.10 น.	64.9	78.5	61.1	21.05-21.10 น.	55.5	78.2	51.2
19.10-19.15 น.	62.6	76.1	58.2	21.10-21.15 น.	56.3	66.8	52.3
19.15-19.20 น.	60.1	70.6	56.3	21.15-21.20 น.	52.1	65.2	50.0
19.20-19.25 น.	61.0	73.5	57.4	21.20-21.25 น.	54.8	78.4	51.4
19.25-19.30 น.	59.5	73.8	55.5	21.25-21.30 น.	55.9	74.0	53.6
19.30-19.35 น.	60.4	79.3	55.6	21.30-21.35 น.	55.2	75.1	52.2
19.35-19.40 น.	61.1	78.0	58.2	21.35-21.40 น.	55.4	78.5	52.4
19.40-19.45 น.	61.0	75.5	58.4	21.40-21.45 น.	54.6	64.7	51.6
19.45-19.50 น.	60.2	70.4	57.1	21.45-21.50 น.	53.3	63.9	51.4
19.50-19.55 น.	58.6	71.2	54.4	21.50-21.55 น.	52.0	70.2	50.0
19.55-20.00 น.	61.0	77.8	56.0	21.55-22.00 น.	51.6	68.0	48.5

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	47.6	60.4	45.1	00.00-00.05 น.	46.5	65.8	41.6
22.05-22.10 น.	51.3	71.8	47.0	00.05-00.10 น.	46.1	57.4	41.6
22.10-22.15 น.	48.4	58.0	45.6	00.10-00.15 น.	45.8	58.3	41.8
22.15-22.20 น.	50.1	64.1	45.9	00.15-00.20 น.	48.0	63.3	43.5
22.20-22.25 น.	51.5	61.7	46.1	00.20-00.25 น.	46.5	57.7	44.1
22.25-22.30 น.	50.7	60.9	46.6	00.25-00.30 น.	48.1	59.8	44.3
22.30-22.35 น.	53.1	75.3	48.5	00.30-00.35 น.	50.5	62.2	44.9
22.35-22.40 น.	51.3	67.7	47.6	00.35-00.40 น.	50.3	66.8	46.6
22.40-22.45 น.	49.9	60.8	46.2	00.40-00.45 น.	50.4	65.6	45.0
22.45-22.50 น.	49.4	68.4	46.4	00.45-00.50 น.	47.9	58.3	44.8
22.50-22.55 น.	49.1	68.5	45.3	00.50-00.55 น.	46.9	60.5	44.3
22.55-23.00 น.	47.5	63.2	43.5	00.55-01.00 น.	46.1	57.1	44.1
23.00-23.05 น.	51.1	65.6	47.7	01.00-01.05 น.	48.2	61.7	44.8
23.05-23.10 น.	49.3	60.2	45.5	01.05-01.10 น.	46.6	68.8	44.6
23.10-23.15 น.	51.6	64.4	48.3	01.10-01.15 น.	46.0	68.5	44.7
23.15-23.20 น.	48.9	66.0	45.6	01.15-01.20 น.	46.8	66.3	44.8
23.20-23.25 น.	48.4	68.9	45.5	01.20-01.25 น.	46.4	68.5	44.6
23.25-23.30 น.	52.8	68.5	47.2	01.25-01.30 น.	47.3	59.0	44.8
23.30-23.35 น.	46.6	66.3	45.1	01.30-01.35 น.	46.1	69.1	44.0
23.35-23.40 น.	46.5	60.9	44.4	01.35-01.40 น.	46.2	57.7	44.2
23.40-23.45 น.	48.6	65.0	44.5	01.40-01.45 น.	47.8	69.5	44.5
23.45-23.50 น.	48.4	63.3	45.3	01.45-01.50 น.	49.4	61.2	45.8
23.50-23.55 น.	47.7	68.4	45.6	01.50-01.55 น.	47.0	62.4	44.5
23.55-00.00 น.	49.4	63.9	45.8	01.55-02.00 น.	46.1	58.5	43.9

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	53.4	69.7	49.9	04.00-04.05 น.	51.3	67.4	48.8
02.05-02.10 น.	48.6	61.2	45.5	04.05-04.10 น.	52.8	67.0	48.5
02.10-02.15 น.	51.6	67.1	47.7	04.10-04.15 น.	51.1	62.8	47.3
02.15-02.20 น.	46.4	52.3	43.3	04.15-04.20 น.	51.2	66.1	47.4
02.20-02.25 น.	46.8	58.3	43.0	04.20-04.25 น.	46.7	59.4	44.2
02.25-02.30 น.	52.3	66.5	48.5	04.25-04.30 น.	50.8	62.8	46.6
02.30-02.35 น.	51.6	65.8	47.1	04.30-04.35 น.	50.1	75.5	47.0
02.35-02.40 น.	51.1	73.0	48.2	04.35-04.40 น.	52.3	66.7	48.9
02.40-02.45 น.	51.4	68.5	48.3	04.40-04.45 น.	47.8	64.4	44.0
02.45-02.50 น.	50.0	66.2	47.5	04.45-04.50 น.	47.0	59.5	45.5
02.50-02.55 น.	47.5	60.7	45.6	04.50-04.55 น.	52.5	69.2	47.8
02.55-03.00 น.	48.9	64.4	45.1	04.55-05.00 น.	46.9	60.0	44.3
03.00-03.05 น.	45.5	68.9	44.0	05.00-05.05 น.	52.5	69.2	47.8
03.05-03.10 น.	48.0	63.4	44.3	05.05-05.10 น.	50.9	68.9	48.2
03.10-03.15 น.	47.1	58.7	43.6	05.10-05.15 น.	51.0	65.2	48.3
03.15-03.20 น.	48.2	62.3	43.5	05.15-05.20 น.	52.2	69.4	49.6
03.20-03.25 น.	47.4	69.4	43.7	05.20-05.25 น.	52.1	62.8	48.5
03.25-03.30 น.	45.1	66.6	43.6	05.25-05.30 น.	52.5	64.2	47.1
03.30-03.35 น.	48.5	65.8	45.3	05.30-05.35 น.	51.7	65.7	46.3
03.35-03.40 น.	47.4	67.1	44.2	05.35-05.40 น.	54.9	70.2	51.1
03.40-03.45 น.	45.7	64.3	44.0	05.40-05.45 น.	52.6	68.7	48.5
03.45-03.50 น.	46.3	63.5	44.5	05.45-05.50 น.	55.7	70.0	51.2
03.50-03.55 น.	45.4	62.5	44.1	05.50-05.55 น.	55.8	68.6	52.3
03.55-04.00 น.	47.7	60.1	44.1	05.55-06.00 น.	56.4	72.8	53.4


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	53.6	75.5	51.1	08.00-08.05 น.	61.8	79.8	57.4
06.05-06.10 น.	54.4	72.4	51.2	08.05-08.10 น.	61.0	75.1	56.3
06.10-06.15 น.	54.6	66.7	51.3	08.10-08.15 น.	61.7	79.9	55.8
06.15-06.20 น.	57.4	72.3	53.4	08.15-08.20 น.	62.9	75.5	57.2
06.20-06.25 น.	57.2	81.2	54.1	08.20-08.25 น.	62.7	74.6	57.4
06.25-06.30 น.	60.1	80.3	55.5	08.25-08.30 น.	60.4	81.2	57.0
06.30-06.35 น.	58.5	77.7	55.6	08.30-08.35 น.	61.1	80.0	56.3
06.35-06.40 น.	58.6	72.5	55.3	08.35-08.40 น.	61.5	77.7	56.6
06.40-06.45 น.	58.1	73.0	54.2	08.40-08.45 น.	62.3	79.1	58.8
06.45-06.50 น.	58.9	69.7	54.0	08.45-08.50 น.	63.2	79.2	59.0
06.50-06.55 น.	61.5	71.9	55.6	08.50-08.55 น.	62.1	74.5	58.3
06.55-07.00 น.	61.1	75.4	56.1	08.55-09.00 น.	60.5	82.1	57.4
07.00-07.05 น.	62.2	74.7	58.5	09.00-09.05 น.	65.6	80.8	62.2
07.05-07.10 น.	59.5	78.4	55.6	09.05-09.10 น.	64.9	76.9	60.0
07.10-07.15 น.	62.1	78.5	57.4	09.10-09.15 น.	66.4	78.4	61.1
07.15-07.20 น.	62.4	81.6	57.7	09.15-09.20 น.	64.3	76.3	61.4
07.20-07.25 น.	62.5	74.5	57.8	09.20-09.25 น.	66.4	78.8	62.3
07.25-07.30 น.	61.8	74.3	58.3	09.25-09.30 น.	62.1	75.8	58.8
07.30-07.35 น.	61.7	81.9	56.6	09.30-09.35 น.	61.2	73.9	58.6
07.35-07.40 น.	61.5	77.5	55.8	09.35-09.40 น.	60.8	72.0	58.4
07.40-07.45 น.	60.7	72.7	57.4	09.40-09.45 น.	63.6	81.1	61.1
07.45-07.50 น.	63.3	88.8	57.2	09.45-09.50 น.	63.9	77.5	61.2
07.50-07.55 น.	62.5	82.2	58.0	09.50-09.55 น.	64.3	80.4	62.3
07.55-08.00 น.	61.4	76.9	58.3	09.55-10.00 น.	63.6	76.1	60.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26-27 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 26-27 เมษายน 2569


ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	63.5	81.1	60.0	12.00-12.05 น.	64.0	77.5	61.1
10.05-10.10 น.	62.2	72.5	58.3	12.05-12.10 น.	61.1	73.5	57.7
10.10-10.15 น.	64.9	81.3	61.1	12.10-12.15 น.	60.6	79.8	57.4
10.15-10.20 น.	62.8	76.8	58.5	12.15-12.20 น.	63.0	77.7	58.3
10.20-10.25 น.	63.3	75.3	58.9	12.20-12.25 น.	60.5	75.8	56.6
10.25-10.30 น.	64.1	76.3	61.2	12.25-12.30 น.	55.3	68.5	52.2
10.30-10.35 น.	62.0	75.4	58.6	12.30-12.35 น.	57.5	70.2	54.1
10.35-10.40 น.	64.2	79.0	62.3	12.35-12.40 น.	56.9	72.6	53.3
10.40-10.45 น.	63.7	75.0	60.0	12.40-12.45 น.	60.1	76.0	57.4
10.45-10.50 น.	64.3	77.5	60.1	12.45-12.50 น.	56.8	71.7	55.2
10.50-10.55 น.	62.9	75.0	58.8	12.50-12.55 น.	59.2	75.3	55.6
10.55-11.00 น.	60.4	73.5	58.0	12.55-13.00 น.	59.3	78.2	55.8
11.00-11.05 น.	64.6	81.7	61.1	13.00-13.05 น.	61.1	78.7	57.4
11.05-11.10 น.	63.3	75.6	60.0	13.05-13.10 น.	60.0	73.1	57.2
11.10-11.15 น.	63.9	75.3	60.2	13.10-13.15 น.	57.5	72.8	55.3
11.15-11.20 น.	62.6	74.1	58.3	13.15-13.20 น.	58.8	71.0	55.5
11.20-11.25 น.	62.3	77.6	58.6	13.20-13.25 น.	60.0	71.5	57.4
11.25-11.30 น.	63.7	76.0	61.1	13.25-13.30 น.	60.6	77.6	57.1
11.30-11.35 น.	62.4	77.6	58.5	13.30-13.35 น.	59.9	66.9	55.6
11.35-11.40 น.	60.6	73.0	58.3	13.35-13.40 น.	58.4	71.5	55.3
11.40-11.45 น.	63.5	76.8	58.9	13.40-13.45 น.	59.1	74.5	54.5
11.45-11.50 น.	60.1	71.6	57.7	13.45-13.50 น.	59.8	73.4	54.8
11.50-11.55 น.	60.5	76.7	57.4	13.50-13.55 น.	60.2	70.9	56.6
11.55-12.00 น.	64.2	78.5	58.6	13.55-14.00 น.	62.0	73.4	58.3


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
14.00-14.05 น.	60.4	81.5	57.7	16.00-16.05 น.	63.4	74.0	60.0
14.05-14.10 น.	60.0	79.2	55.9	16.05-16.10 น.	64.5	76.1	61.1
14.10-14.15 น.	62.6	77.0	58.2	16.10-16.15 น.	63.3	75.5	60.2
14.15-14.20 น.	63.8	78.9	59.9	16.15-16.20 น.	61.4	73.6	58.3
14.20-14.25 น.	62.3	73.5	58.3	16.20-16.25 น.	62.5	75.8	58.5
14.25-14.30 น.	61.4	75.4	58.1	16.25-16.30 น.	64.3	75.6	61.1
14.30-14.35 น.	62.7	77.6	57.4	16.30-16.35 น.	62.7	74.3	58.8
14.35-14.40 น.	63.3	76.0	59.9	16.35-16.40 น.	63.8	81.2	59.9
14.40-14.45 น.	62.4	83.2	58.6	16.40-16.45 น.	63.9	80.7	58.6
14.45-14.50 น.	62.5	75.8	58.2	16.45-16.50 น.	63.5	76.3	60.0
14.50-14.55 น.	62.4	77.7	58.3	16.50-16.55 น.	64.4	76.3	61.1
14.55-15.00 น.	61.1	78.2	57.4	16.55-17.00 น.	60.8	71.5	57.4
15.00-15.05 น.	61.5	73.3	56.1	17.00-17.05 น.	61.2	75.1	58.3
15.05-15.10 น.	63.6	80.2	58.3	17.05-17.10 น.	64.3	75.3	61.1
15.10-15.15 น.	62.1	72.4	57.4	17.10-17.15 น.	62.2	73.9	58.8
15.15-15.20 น.	62.2	77.1	57.8	17.15-17.20 น.	63.6	77.4	60.0
15.20-15.25 น.	63.3	74.9	59.9	17.20-17.25 น.	63.3	74.3	59.3
15.25-15.30 น.	61.7	75.1	58.3	17.25-17.30 น.	62.4	71.1	58.8
15.30-15.35 น.	60.9	72.7	56.6	17.30-17.35 น.	63.5	76.1	59.6
15.35-15.40 น.	63.1	83.3	58.2	17.35-17.40 น.	62.2	74.4	58.8
15.40-15.45 น.	62.5	78.7	57.7	17.40-17.45 น.	65.4	77.6	61.2
15.45-15.50 น.	61.4	74.2	57.4	17.45-17.50 น.	63.6	74.8	60.5
15.50-15.55 น.	62.5	74.6	58.3	17.50-17.55 น.	66.3	74.2	63.6
15.55-16.00 น.	58.7	75.0	55.6	17.55-18.00 น.	63.3	76.8	60.1

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
18.00-18.05 น.	61.4	80.6	57.8	20.00-20.05 น.	62.5	73.8	63.5
18.05-18.10 น.	60.2	75.0	57.4	20.05-20.10 น.	61.1	71.2	63.7
18.10-18.15 น.	62.0	81.6	58.2	20.10-20.15 น.	61.0	75.8	62.4
18.15-18.20 น.	61.3	77.2	58.3	20.15-20.20 น.	60.3	68.7	51.4
18.20-18.25 น.	58.8	73.8	55.5	20.20-20.25 น.	60.1	63.1	51.3
18.25-18.30 น.	63.4	75.0	58.9	20.25-20.30 น.	61.5	74.4	52.2
18.30-18.35 น.	62.2	78.6	58.6	20.30-20.35 น.	62.4	66.8	51.7
18.35-18.40 น.	61.4	73.9	58.3	20.35-20.40 น.	61.3	78.7	54.0
18.40-18.45 น.	61.7	73.7	58.1	20.40-20.45 น.	62.9	70.1	49.2
18.45-18.50 น.	63.4	74.5	57.4	20.45-20.50 น.	62.0	73.8	51.5
18.50-18.55 น.	61.2	77.6	55.7	20.50-20.55 น.	61.5	71.2	47.4
18.55-19.00 น.	60.2	74.7	53.8	20.55-21.00 น.	60.3	65.2	45.7
19.00-19.05 น.	63.0	76.5	58.8	21.00-21.05 น.	54.5	64.4	46.6
19.05-19.10 น.	62.1	73.6	58.3	21.05-21.10 น.	56.4	72.3	46.5
19.10-19.15 น.	62.5	73.5	58.5	21.10-21.15 น.	52.2	62.1	47.2
19.15-19.20 น.	63.2	75.4	60.0	21.15-21.20 น.	57.1	74.4	46.5
19.20-19.25 น.	60.4	73.8	57.4	21.20-21.25 น.	52.7	65.3	46.7
19.25-19.30 น.	61.2	75.6	57.2	21.25-21.30 น.	57.5	74.0	49.6
19.30-19.35 น.	60.3	73.4	58.3	21.30-21.35 น.	52.6	62.8	48.0
19.35-19.40 น.	60.1	73.1	58.6	21.35-21.40 น.	52.2	63.5	47.7
19.40-19.45 น.	63.3	75.5	59.9	21.40-21.45 น.	53.9	67.0	47.4
19.45-19.50 น.	62.5	74.6	60.0	21.45-21.50 น.	50.6	61.3	47.4
19.50-19.55 น.	61.4	81.2	58.3	21.50-21.55 น.	52.4	65.6	48.6
19.55-20.00 น.	63.6	80.3	61.2	21.55-22.00 น.	57.7	73.0	48.0


(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
22.00-22.05 น.	53.1	66.2	47.1	00.00-00.05 น.	49.9	60.0	46.7
22.05-22.10 น.	51.6	65.2	46.0	00.05-00.10 น.	50.7	60.9	47.9
22.10-22.15 น.	51.3	65.2	47.3	00.10-00.15 น.	50.0	69.8	48.3
22.15-22.20 น.	50.8	61.3	47.3	00.15-00.20 น.	52.6	68.5	48.9
22.20-22.25 น.	52.9	65.8	47.5	00.20-00.25 น.	50.3	66.3	48.9
22.25-22.30 น.	53.8	69.9	47.6	00.25-00.30 น.	52.7	68.4	49.0
22.30-22.35 น.	50.6	58.8	47.5	00.30-00.35 น.	52.4	66.7	48.4
22.35-22.40 น.	50.1	59.6	47.5	00.35-00.40 น.	49.8	60.2	47.8
22.40-22.45 น.	48.3	57.5	45.7	00.40-00.45 น.	50.6	61.4	48.7
22.45-22.50 น.	50.2	68.5	46.1	00.45-00.50 น.	49.8	68.5	48.3
22.50-22.55 น.	51.9	64.3	46.2	00.50-00.55 น.	51.5	67.1	48.1
22.55-23.00 น.	52.8	67.6	47.5	00.55-01.00 น.	51.9	67.2	48.0
23.00-23.05 น.	50.9	62.3	46.7	01.00-01.05 น.	48.5	66.0	47.0
23.05-23.10 น.	50.4	67.2	44.9	01.05-01.10 น.	49.9	58.1	45.2
23.10-23.15 น.	52.2	71.9	46.6	01.10-01.15 น.	50.2	59.4	46.7
23.15-23.20 น.	55.2	74.1	48.5	01.15-01.20 น.	52.8	71.7	47.8
23.20-23.25 น.	51.5	67.6	47.1	01.20-01.25 น.	49.7	62.3	46.0
23.25-23.30 น.	52.8	72.5	47.3	01.25-01.30 น.	47.8	53.2	44.9
23.30-23.35 น.	49.9	67.7	46.6	01.30-01.35 น.	48.5	60.5	44.8
23.35-23.40 น.	48.9	68.2	46.2	01.35-01.40 น.	47.5	56.2	45.4
23.40-23.45 น.	50.7	69.5	46.3	01.40-01.45 น.	47.9	56.8	45.1
23.45-23.50 น.	50.1	67.2	46.2	01.45-01.50 น.	48.3	55.8	46.6
23.50-23.55 น.	49.2	60.6	47.0	01.50-01.55 น.	48.5	57.2	46.7
23.55-00.00 น.	51.3	62.0	47.7	01.55-02.00 น.	50.8	64.4	47.5

E. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
02.00-02.05 น.	51.3	62.3	47.8	04.00-04.05 น.	50.5	71.0	46.0
02.05-02.10 น.	49.1	60.1	47.1	04.05-04.10 น.	50.4	68.0	45.9
02.10-02.15 น.	50.5	60.5	47.4	04.10-04.15 น.	49.5	61.0	46.9
02.15-02.20 น.	50.6	61.2	47.4	04.15-04.20 น.	51.1	69.2	47.3
02.20-02.25 น.	47.3	62.5	46.3	04.20-04.25 น.	48.9	65.9	46.7
02.25-02.30 น.	47.5	62.3	44.5	04.25-04.30 น.	51.4	69.3	46.1
02.30-02.35 น.	49.1	62.4	46.7	04.30-04.35 น.	50.5	68.5	47.4
02.35-02.40 น.	50.5	61.8	46.9	04.35-04.40 น.	51.2	66.5	46.3
02.40-02.45 น.	47.7	62.3	44.4	04.40-04.45 น.	49.3	60.3	45.0
02.45-02.50 น.	48.8	67.8	45.6	04.45-04.50 น.	50.7	64.9	48.2
02.50-02.55 น.	47.9	63.3	46.3	04.50-04.55 น.	52.5	65.4	48.6
02.55-03.00 น.	48.6	63.4	47.0	04.55-05.00 น.	50.5	64.9	46.3
03.00-03.05 น.	52.2	72.1	48.1	05.00-05.05 น.	50.9	62.9	45.9
03.05-03.10 น.	49.0	68.5	47.3	05.05-05.10 น.	51.4	75.1	45.5
03.10-03.15 น.	52.7	68.3	47.0	05.10-05.15 น.	52.0	65.7	46.7
03.15-03.20 น.	49.9	66.6	47.6	05.15-05.20 น.	54.2	68.7	51.1
03.20-03.25 น.	50.6	63.8	47.7	05.20-05.25 น.	53.4	67.3	50.2
03.25-03.30 น.	48.7	71.1	47.4	05.25-05.30 น.	56.2	68.2	53.6
03.30-03.35 น.	48.4	71.2	47.0	05.30-05.35 น.	52.5	78.2	48.8
03.35-03.40 น.	47.8	72.3	46.7	05.35-05.40 น.	54.7	69.1	51.1
03.40-03.45 น.	48.2	73.4	46.7	05.40-05.45 น.	50.5	62.2	47.5
03.45-03.50 น.	51.6	74.5	46.3	05.45-05.50 น.	53.7	66.9	49.9
03.50-03.55 น.	51.1	81.1	46.3	05.50-05.55 น.	55.1	71.0	51.0
03.55-04.00 น.	49.0	69.9	45.9	05.55-06.00 น.	54.6	67.2	52.0

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
06.00-06.05 น.	53.6	71.8	48.4	08.00-08.05 น.	62.0	77.2	57.2
06.05-06.10 น.	51.0	63.5	48.1	08.05-08.10 น.	62.3	74.7	57.0
06.10-06.15 น.	52.5	66.5	47.2	08.10-08.15 น.	62.2	83.3	55.8
06.15-06.20 น.	51.4	65.7	48.3	08.15-08.20 น.	61.4	75.5	58.4
06.20-06.25 น.	50.0	68.2	48.5	08.20-08.25 น.	63.8	79.8	59.9
06.25-06.30 น.	51.4	68.1	47.0	08.25-08.30 น.	64.2	76.7	61.1
06.30-06.35 น.	52.3	63.2	48.2	08.30-08.35 น.	61.9	74.3	58.3
06.35-06.40 น.	52.5	76.5	48.6	08.35-08.40 น.	63.3	80.4	58.5
06.40-06.45 น.	51.6	70.4	48.3	08.40-08.45 น.	62.5	77.7	58.2
06.45-06.50 น.	52.4	75.2	47.7	08.45-08.50 น.	64.3	74.6	59.9
06.50-06.55 น.	55.5	78.3	51.1	08.50-08.55 น.	63.1	77.5	58.6
06.55-07.00 น.	53.3	74.6	51.2	08.55-09.00 น.	61.4	73.7	56.3
07.00-07.05 น.	60.5	75.5	57.4	09.00-09.05 น.	65.8	78.8	61.1
07.05-07.10 น.	62.7	74.9	58.3	09.05-09.10 น.	62.7	73.1	58.3
07.10-07.15 น.	65.5	80.2	60.0	09.10-09.15 น.	63.3	74.1	60.0
07.15-07.20 น.	63.9	74.4	58.2	09.15-09.20 น.	65.8	77.2	61.5
07.20-07.25 น.	62.1	74.6	57.7	09.20-09.25 น.	62.5	75.1	58.3
07.25-07.30 น.	63.0	73.3	58.6	09.25-09.30 น.	63.9	73.9	58.6
07.30-07.35 น.	64.3	78.8	61.1	09.30-09.35 น.	62.2	75.5	58.2
07.35-07.40 น.	64.5	81.5	61.2	09.35-09.40 น.	65.8	80.5	61.4
07.40-07.45 น.	61.0	82.3	58.3	09.40-09.45 น.	65.3	79.5	61.2
07.45-07.50 น.	63.9	74.4	59.9	09.45-09.50 น.	61.9	74.7	58.3
07.50-07.55 น.	61.3	74.8	58.6	09.50-09.55 น.	62.7	73.6	58.5
07.55-08.00 น.	64.1	78.4	61.1	09.55-10.00 น.	60.1	72.9	58.4

C. Kunlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 2 บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะแกเหนือ (N2)
(ด้านทิศตะวันตกของโครงการ)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2569

วันที่ทดสอบ : 27-28 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัด : 47P 0671953 E, 1595806 N

วันที่รายงานผล : 30 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))							
เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀	เวลา	Leq 5 min	L _{max}	L ₉₀
10.00-10.05 น.	62.3	76.6	57.3	12.00-12.05 น.	65.0	75.8	61.1
10.05-10.10 น.	61.0	77.7	56.7	12.05-12.10 น.	62.5	79.3	58.3
10.10-10.15 น.	61.4	77.6	58.0	12.10-12.15 น.	66.8	82.4	62.2
10.15-10.20 น.	62.5	77.2	57.4	12.15-12.20 น.	65.4	75.6	61.4
10.20-10.25 น.	61.1	79.6	56.1	12.20-12.25 น.	63.5	79.7	60.0
10.25-10.30 น.	60.9	71.2	55.5	12.25-12.30 น.	62.7	74.1	58.3
10.30-10.35 น.	63.3	74.5	58.8	12.30-12.35 น.	63.3	75.6	59.9
10.35-10.40 น.	59.6	77.7	54.4	12.35-12.40 น.	61.5	72.6	58.4
10.40-10.45 น.	55.2	73.0	51.6	12.40-12.45 น.	62.3	75.9	58.2
10.45-10.50 น.	59.1	77.6	54.5	12.45-12.50 น.	63.4	74.7	58.6
10.50-10.55 น.	58.9	76.4	53.9	12.50-12.55 น.	64.1	82.4	58.9
10.55-11.00 น.	58.2	80.4	53.3	12.55-13.00 น.	61.5	80.1	60.0
11.00-11.05 น.	60.4	74.6	57.4	13.00-13.05 น.	63.7	75.7	60.0
11.05-11.10 น.	60.3	75.5	57.2	13.05-13.10 น.	65.6	77.4	61.1
11.10-11.15 น.	63.9	74.1	58.6	13.10-13.15 น.	64.4	80.9	61.5
11.15-11.20 น.	61.1	74.2	56.3	13.15-13.20 น.	66.7	81.1	62.3
11.20-11.25 น.	57.8	80.2	54.1	13.20-13.25 น.	64.6	76.4	62.4
11.25-11.30 น.	56.5	79.3	54.2	13.25-13.30 น.	65.6	79.6	61.5
11.30-11.35 น.	58.2	74.6	53.6	13.30-13.35 น.	64.8	78.8	61.0
11.35-11.40 น.	58.9	72.7	53.2	13.35-13.40 น.	62.3	77.6	60.3
11.40-11.45 น.	57.8	73.5	54.0	13.40-13.45 น.	62.0	74.4	58.8
11.45-11.50 น.	56.3	70.7	53.8	13.45-13.50 น.	64.5	80.8	59.9
11.50-11.55 น.	56.7	70.3	52.6	13.50-13.55 น.	64.8	78.0	61.1
11.55-12.00 น.	58.5	72.2	54.0	13.55-14.00 น.	63.0	74.5	61.4

C. Khumlapat

(Kunlapat Chuichoti)

Technical Team



K. Metawee

(Metawee Khumkham)

Laboratory Supervisor



PREMTHAI ENERGY
Quality. Reliability. Service.

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ระดับเสียงของเรือลากจูง

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6904310

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงเรือลากจูง

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานีตรวจวัด : ทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี

ตำแหน่งพิกัด : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A))

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 มิถุนายน 2569

วันที่ทดสอบ : 12 มิถุนายน 2569

วันที่รายงานผล : 15 มิถุนายน 2569

: ST-11D และ 820882

: ST-120 และ ST120C0231E

: 114.0 dB (A)

: 114.1 dB (A) และ 114.0 dB (A)

: January 15, 2026

: RS-2601040-1

วันที่ตรวจวัด	ประเภทเรือ	ค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ค่าเฉลี่ย
12/06/69	เรือกลลำน้ำ	94.8	96.3	95.6
ค่ามาตรฐาน				≤100

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของเรือกล พ.ศ. 2553

ชื่อผู้บันทึก : นายพีระศักดิ์ ชูแก้ว


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิรัชญา รอยรัตน์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวเมธาวี คุ่มขำ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-159-0121

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-326-จ-0018


.....
(Kunlapat Chuichoti)
Technical Team




.....
(Metawee Khumkham)
Laboratory Supervisor



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 3-2

ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
หรือข้อกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เลขที่
อนุญาตให้
อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขวาง คลองสระแก้ว อำเภอ/เขต นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-779256 / 035-779258 โทรสาร 035-779258

ข้อ 1. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท กลุ่มที่ 12 กิจการที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์น้ำ
สารเคมี ลำดับที่ 12.4 การผลิต การผสม การขนส่ง การแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มน้ำลึก ค้ากรรมนิยม 2,000- บาท
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ เลขที่ RCPT-00048/67 ลงวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
โดยใช้อุปกรณ์ประกอบกิจการว่า บริษัท แปรรูปสัตว์น้ำอยุธยา จำกัด พื้นที่ประกอบการ ตารางเมตร
กำลังเครื่องจักร แรงม้า จำนวนคนงาน คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบล คลองสระแก้ว
อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-779256 / 035-779258 โทรสาร 035-779258

ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามเหิน หรือทำด้วยประการใดให้คน สัตว์ หรือสิ่งใดเข้าเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อคน สัตว์ หรือสิ่งใด
(2) การขนถ่าย และลำเลียงสินค้า จะต้องดำเนินการภายในห้องใส่สินค้า หรือใส่ถุงพลาสติก และตรวจสอบอุปกรณ์การขนถ่าย และทำความสะอาด
เช่น การคัดเลือกรูปแบบสินค้าและของหรืออุปกรณ์การขนถ่ายของสินค้า และตรวจสอบอุปกรณ์การขนถ่าย และทำความสะอาด
สะอาดอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง

(3) ระหว่างการขนถ่ายสินค้าต้องป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากฝุ่นละออง อันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ทำงาน หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
(4) ห้ามเทกองสินค้าในบ่อน้ำหรือมีภาชนะกักเก็บน้ำหรือของเหลวในภาชนะกักเก็บน้ำให้เกิดฝุ่นผงกระจาย และจัดทำระบบระบายน้ำ และระบายน้ำก่อนระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน
(5) ต้องกำกับดูแลให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าสวมหน้ากากหรือใช้อุปกรณ์กันฝุ่น และเสียขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

(6) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
(7) การขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือกับท่าเรือ หรือเรือกับท่าเรือหน้าท่าเรือให้กระทำได้ตั้งแต่ 06.00 น.-20.00 น.
(8) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเทศบัญญัติ ฯลฯ
(9) ต้องมีการจัดทำป้ายสื่อความหมายจากโรงงาน

(10) ต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต หรือหัวหน้าความสะอาดคน บริเวณกองสินค้าที่บรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าออกสู่ถนนใหญ่ตลอดระยะเวลาที่มีการขนถ่ายสินค้าเข้าหรือออกเพื่อเป็นการป้องกันและของที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าของเรือ
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

คำเตือน ต้องแจ้งใบอนุญาตนี้ไว้เป็นที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม

วัน / เดือน / ปี ที่ ออกใบอนุญาต	วัน / เดือน / ปี ที่ หมดอายุ	ใบเสร็จรับเงิน		
		เลขที่	เลขที่	วันเดือนปี
17 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	-	-	ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ปี 2564
24 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	-	-	ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ปี 2565
22 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	-	RCPT-00048/66	22 ธันวาคม 2565
22 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	-	RCPT-00067/67	21 ธันวาคม 2566



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 4

แผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 4-1

เอกสารการชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้บรรทุก
เกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569

035779256

035779256

ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่ 2026-0000-7820 ทะเบียนรถ นฐ70-2541 ประเภทสินค้า สินค้าออก
 บริษัทที่ติดต่อ XXXXXXXXXX
 สินค้า COAL IN BULK เลขที่ใบสั่งซื้อของ PO/3-2601-079

รถเข้า

รถออก

วันเวลาชั่งเข้า 04/02/2569 08:10:07

วันเวลาชั่งออก 04/02/2569 08:30:56

น้ำหนักชั่งเข้า 21,190 กก.

น้ำหนักชั่งเข้า 21,190 กก.

น้ำหนักชั่งออก 50,060 กก.

น้ำหนักสุทธิ 28,870 กก.

หมายเหตุ SIZE 10-30 MM.

ผู้ชั่ง

ผู้ส่ง

ผู้ตรวจ

ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่ 2026-0000-7996 ทะเบียนรถ ตก70-6637/70-6638 ประเภทสินค้า สินค้าออก
 บริษัทที่ติดต่อ XXXXXXXXXX
 สินค้า COAL IN BULK

รถเข้า

รถออก

วันเวลาชั่งเข้า 25/02/2569 08:25:09

วันเวลาชั่งออก 25/02/2569 08:55:04

น้ำหนักชั่งเข้า 17,840 กก.

น้ำหนักชั่งเข้า 17,840 กก.

น้ำหนักชั่งออก 50,160 กก.

น้ำหนักสุทธิ 32,320 กก.

หมายเหตุ Size 00-50 mm.

ผู้ชั่ง

ผู้ส่ง

ผู้ตรวจ

ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-8223	ทะเบียนรถ	นฐ72-6103	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
	รถเข้า		รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	02/03/2569 13:40:59		วันเวลาชั่งออก	02/03/2569 13:49:35	
น้ำหนักชั่งเข้า	12,040 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	12,040 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	29,600 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	17,560 กก.	
หมายเหตุ SIZE 30-50 MM. ลงสินค้า 3/3/2569					
	ผู้ชั่ง		ผู้ส่ง	ผู้ตรวจ	ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-8227	ทะเบียนรถ	พย70-4709	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
	รถเข้า		รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	04/03/2569 14:54:11		วันเวลาชั่งออก	04/03/2569 15:12:27	
น้ำหนักชั่งเข้า	18,240 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	18,240 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	50,280 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	32,040 กก.	
หมายเหตุ SIZE 30-50 MM.					
	ผู้ชั่ง		ผู้ส่ง	ผู้ตรวจ	ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-8448	ทะเบียนรถ	นฐ71-6027	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
	รถเข้า		รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	08/04/2569 08:31:39		วันเวลาชั่งออก	08/04/2569 08:40:04	
น้ำหนักชั่งเข้า	10,860 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	10,860 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	29,840 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	18,980 กก.	

หมายเหตุ SIZE 10-30 MM.

ผู้ชั่ง

ผู้ต่ง

ผู้ตรวจ

ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-8521	ทะเบียนรถ	สข72-3463/72-3464	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
	รถเข้า		รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	27/04/2569 10:42:46		วันเวลาชั่งออก	27/04/2569 11:06:58	
น้ำหนักชั่งเข้า	14,750 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	14,750 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	44,680 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	29,930 กก.	

หมายเหตุ Size 00-50 mm.

ผู้ชั่ง

ผู้ต่ง

ผู้ตรวจ

ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-8590	ทะเบียนรถ	กข71-0075	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
	รถเข้า		รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	05/05/2569 13:46:15		วันเวลาชั่งออก	05/05/2569 14:03:49	
น้ำหนักชั่งเข้า	19,540 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	19,540 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	50,060 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	<u>30,520</u> กก.	
หมายเหตุ SIZE 30-50 MM. ลงสินค้า 6/5/2569					
	ผู้ชั่ง		ผู้ส่ง	ผู้ตรวจ	ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-8659	ทะเบียนรถ	กข70-8811	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK เลขที่ใบสั่งซื้อของ PO/3-2604-061				
รถเข้า			รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	20/05/2569 08:13:07		วันเวลาชั่งออก	20/05/2569 08:32:37	
น้ำหนักชั่งเข้า	19,230 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	19,230 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	50,310 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	31,080 กก.	
หมายเหตุ SIZE 10-30 MM.					
	ผู้ชั่ง		ผู้ส่ง	ผู้ตรวจ	ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0000-9500	ทะเบียนรถ	กจ71-1515	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
รถเข้า			รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	01/06/2569 06:28:46		วันเวลาชั่งออก	01/06/2569 09:16:59	
น้ำหนักชั่งเข้า	20,240 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	20,240 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	50,310 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	30,070 กก.	
หมายเหตุ SIZE 10-30 MM.					
	ผู้ชั่ง		ผู้ส่ง	ผู้ตรวจ	ผู้รับ

PREMTHAI ENERGY LIMITED

139 Moo 4 Khongsakae Nakhonluang Ayutthaya 13260

035779256

บัตรชั่ง

บัตรชั่งเลขที่	2026-0001-0886	ทะเบียนรถ	อย71-3607	ประเภทสินค้า	สินค้าออก
บริษัทที่ติดต่อ					
สินค้า	COAL IN BULK				
	รถเข้า		รถออก		
วันเวลาชั่งเข้า	09/06/2569 08:48:30		วันเวลาชั่งออก	09/06/2569 09:07:42	
น้ำหนักชั่งเข้า	11,270 กก.		น้ำหนักชั่งเข้า	11,270 กก.	
			น้ำหนักชั่งออก	29,610 กก.	
			น้ำหนักสุทธิ	<u>18,340</u> กก.	
หมายเหตุ SIZE 10-30 MM.					
	ผู้ชั่ง		ผู้ส่ง	ผู้ตรวจ	ผู้รับ



PREMTHAI ENERGY
Quality. Reliability. Service.

บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 5

แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก 5-1

ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569



บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการทำแท้งเบรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

คุณภาพน้ำผิวดิน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



กรกฎาคม 2569