

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE ART @ THONGLOR (ระยะดำเนินการ) ภายใต้การดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด ดิอาร์ท แอท ทองหล่อ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่าโครงการ THE ART @ THONGLOR มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการฯ ที่ทางโครงการยังไม่ได้มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัท วี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4-1 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน	9. จัดให้มีพัดลมดูดอากาศขนาด 3,000 CFM จำนวน 2 ชุด และท่อระบายอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินไปยังชั้นดินของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ โดยใช้ดินและจุลินทรีย์ในดินเป็นตัวดูดซับและบำบัดอากาศเสีย ด้วยระบบ EAP (Earth Air Purifier)	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการได้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 3,000 CFM จำนวน 2 ชุด และท่อระบายอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินไปยังชั้นดินของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการมิได้ติดตั้งระบบ EAP (Earth Air Purifier) ที่ช่วยในการดูดซับและบำบัดอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาการติดตั้งระบบ EAP (Earth Air Purifier) ที่ช่วยในการดูดซับและบำบัดอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินว่าสามารถปรับปรุงระบบได้หรือไม่
1.6 ทรัพยากรน้ำ (1) การจัดการน้ำเสีย	8. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมิได้จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ หากเกิดระบบขัดข้องโครงการจะรีบดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียทันที แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาจัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
	10. ติดเส้นสีแดง ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมิได้ดำเนินการติดเส้นสีแดง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย” อย่างชัดเจน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาการติดเส้นสีแดง ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1.6 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ) (1) การจัดการน้ำเสีย	- คู่มือให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการยังมิได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการติดตั้งป้าย “ห้ามนำสัตว์เข้าบริเวณสระว่ายน้ำ” บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณสระว่ายน้ำ
(2) การจัดการสระว่ายน้ำ	- มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ปัจจุบันป้ายบอกระดับความลึกมีการชำรุด อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการซ่อมแซมป้ายบอกระดับความลึกบริเวณสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ห่วงชูชีพ จำนวน 1 อัน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งมีการฝึกใช้งานเบื้องต้น

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
3.4 การระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม	8. จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนานจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ระบายน้ำสาธารณะ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมิได้จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ หากเกิดระบบขัดข้องโครงการจะรีบดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียทันที แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาจัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ระบายน้ำสาธารณะ
	10. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมิได้ดำเนินการติดเส้นสีแดง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย” อย่างชัดเจน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาการติดเส้นสีแดง ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”
4. คุณภาพชีวิต		
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย	1.คุณภาพอากาศ 9. จัดให้มีพัดลมดูดอากาศขนาด 3,000 CMF จำนวน 2 ชุด และท่อระบายอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินไปยังชั้นดินของพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่างของโครงการ โดยใช้ดินและจุลินทรีย์ในดินเป็นตัวดูดซับ และบำบัดอากาศเสีย ด้วยระบบ EAP (Earth Air Purifier)	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการได้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 3,000 CFM จำนวน 2 ชุด และท่อระบายอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินไปยังชั้นดินของพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการมิได้ติดตั้งระบบ EAP (Earth Air Purifier) ที่ช่วยในการดูดซับและบำบัดอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาการติดตั้งระบบ EAP (Earth Air Purifier) ที่ช่วยในการดูดซับและบำบัดอากาศเสียจากลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดินว่าสามารถปรับปรุงระบบได้หรือไม่

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ)	5.การจัดการน้ำเสีย 8.จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภท อย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบนานจนทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ระบายน้ำสาธารณะ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมีได้จัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ หากเกิดระบบขัดข้องโครงการจะรีบดำเนินการจัดจ้างบริษัทเข้ามาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียทันที แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาจัดให้มีอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายที่ไม่ได้บำบัดระบายลงสู่ระบายน้ำสาธารณะ
	10. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมีได้ดำเนินการติดเส้นสีแดง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมติดตั้งป้าย “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย” อย่างชัดเจน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาการติดเส้นสีแดง ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย”
	6.การจัดการสระว่ายน้ำ 1) โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ 1.5 มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ปัจจุบันป้ายบอกระดับความลึกมีการชำรุด อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการซ่อมแซมป้ายบอกระดับความลึกบริเวณสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
	1.11 ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการยังมิได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการติดตั้งป้าย “ห้ามนำสัตว์เข้าบริเวณสระว่ายน้ำ” บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณสระว่ายน้ำ

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
4.2 การสาธารณสุข และอาชีวอนามัย (ต่อ)	3) โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ 3.4 มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ห่วงชูชีพ จำนวน 1 อัน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งมีการฝึกใช้งานเบื้องต้น
	3.8 จัดให้มีป้ายบอกความลึก หรือเลขบอกนระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะอย่างน้อย 3 ระยะ	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ปัจจุบันป้ายบอกระดับความลึกมีการชำรุด อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการซ่อมแซมป้ายบอกระดับความลึกบริเวณสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ตารางที่ 4-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
3. การจัดการสระว่ายน้ำ	บริเวณที่ตรวจสอบ - โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ - มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 ม. ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกตั้งแต่ 1.5 ม. ขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกในระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ ความถี่ - ทุกสัปดาห์	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่ปัจจุบันป้ายบอกระดับความลึกมีการชำรุด อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการซ่อมแซมป้ายบอกระดับความลึกบริเวณสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
	บริเวณที่ตรวจสอบ - คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ - มิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ ความถี่ - ทุกสัปดาห์	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการยังมิได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการติดตั้งป้าย “ห้ามนำสัตว์เข้าบริเวณสระว่ายน้ำ” บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณสระว่ายน้ำ
	บริเวณที่ตรวจสอบ - ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ - มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน ความถี่ - ทุกสัปดาห์	การดำเนินการในปัจจุบัน - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ห่วงชูชีพ จำนวน 1 อัน แนวทางการดำเนินการ - ให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำเพิ่มเติม ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งมีการฝึกใช้งานเบื้องต้น