

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

4.1 การดำเนินการ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ในด้านต่างๆ ดังนี้

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 2 จังหวัดชลบุรี ของบริษัท โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จำกัด (มหาชน) (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ยังมีมาตรการที่โครงการไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะดังตารางที่ 4.2-1 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะดังตารางที่ 4.2-2

ตารางที่ 4.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 คุณภาพอากาศ - ติดตั้งป้ายขอความร่วมมือ “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของโครงการ” ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลสาร	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ปัจจุบันยังไม่ได้ทำการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของโครงการ” ในโครงการแต่มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดหาป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของโครงการ” มาติดตั้งตามที่มาตรการกำหนด และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อลดการปล่อยมลสารบริเวณพื้นที่โครงการ
- จัดเก็บขยะและเวชภัณฑ์ในห้องปิดมิดชิด รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการเก็บขยะและเวชภัณฑ์ในห้องปิดมิดชิด แต่ยังไม่ได้มีการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว โดยหากมีการปลูกจะมีการรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ทางโครงการควรเร่งดำเนินการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้ว บริเวณห้องเวชภัณฑ์ ตามที่มาตรการได้กำหนด
1.3 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน - ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว และทำสัญลักษณ์ลดความเร็วเพื่อลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องการจราจรในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ และได้ทำการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ทั้งนี้ยังไม่ได้จัดทำสัญลักษณ์ลดความเร็ว ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ โครงการควรเร่งดำเนินการจัดทำสัญลักษณ์ลดความเร็วบริเวณทางเดินรถในพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ และงดการใช้แตรรถไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้มีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ และงดการใช้แตรในเขตโรงพยาบาล ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดหาป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ งดใช้แตรในเขตโรงพยาบาล เพื่อเป็นการงดการใช้เสียงดังรบกวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ที่เข้ามาใช้บริการท่านอื่นๆ

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ
ข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดเดือนละ 1 ครั้ง	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และ หลังผ่านการบำบัด 1 ครั้ง เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ทั้งนี้ จาก ผลการตรวจวัด พบว่า ยกเว้น ผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่าเกิน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นประจำ เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทาง สาธารณะต่อไป
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.2 การคมนาคมขนส่ง - จัดทำสันชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อลดการเดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหา การจราจรและอุบัติเหตุ	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้จัดทำสันชะลอรถ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการจราจร ของโครงการอยู่เสมอ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ให้โครงการดำเนินการจัดทำสันชะลอความเร็วบริเวณทางเดินรถใน พื้นที่โครงการเป็นระยะๆ เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสี่ยงจาก การเล่นของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับป้ายแสดงวิธีการประหยัด พลังงาน เป็นต้น	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้มี การกำชับให้พนักงานทุกคนคอยดูแลเรื่องการปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่ ใช้งาน เป็นต้น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานมาติดไว้ บริเวณสวิตช์ไฟของทุกห้อง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการประหยัด การใช้ไฟฟ้า

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ
ข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.4 น้ำใช้ - ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในโครงการบริเวณที่มีการใช้น้ำอาทิ “น้ำประปามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด ช่วยเศรษฐกิจได้” “น้ำคือชีวิต ปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้” “Use the water wisely, For the sake of your country” เป็นต้น	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ยังไม่ได้มีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ แต่มีการเลือกใช้ก๊อกน้ำหรือโถสุขภัณฑ์แบบเซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดหาป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำมาติดบริเวณห้องน้ำในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องการช่วยประหยัดน้ำ
- กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุก 6 เดือน	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ให้ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของน้ำใช้สำรอง
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย - รณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรืออาจใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้มีการติดป้ายรณรงค์ให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรืออาจใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดหาป้ายรณรงค์การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
3.6 การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด เดือนละ 1 ครั้ง	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด 1 ครั้ง เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดพบว่า ยกเว้น ผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นประจำ เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางสาธารณะต่อไป

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ
ข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.7 การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย - จัดให้มีจุดรวมพลตามที่ออกแบบ	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ มีจุดรวมพล 1 จุด อยู่บนพื้นที่สีเขียว ด้านข้างอาคารจอดรถอัตโนมัติ (เช่า) มีพื้นที่ 172 ตารางเมตร ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการติดป้ายจุดรวมพลให้ผู้เข้ามาใช้บริการเห็นได้อย่างชัดเจน
- จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเพลิงไหม้	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่โครงการ หากมีเหตุเพลิงไหม้จะทำการแจ้งเหตุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาติดไว้ในที่ที่สามารถให้ผู้ใช้บริการเห็นได้ชัดเจน และติดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโครงการ เพื่อการอำนวยความสะดวกหากเกิดเหตุเพลิงไหม้
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ - ติดตั้งป้ายขอความร่วมมือ “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ในพื้นที่จอดรถของโครงการ” เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลสาร	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ปัจจุบันยังไม่ได้ทำการติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของโครงการ” ในโครงการแต่มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรจัดทำป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถในพื้นที่จอดรถของโครงการ” มาติดตั้งตามที่มาตรการกำหนด และสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อลดการปล่อยมลสารบริเวณพื้นที่โครงการ
- มีการทำลายเชื้อ การทำความสะอาด และการกำจัดตะกอนในหอผึ่งเย็นเป็นระยะ ๆ โดยดำเนินการทุก 6 เดือน	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้ทำความสะอาดหอผึ่งเย็น ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยดำเนินการทุก 6 เดือน
- ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ท่อหล่อเย็น หรือถาดรองน้ำหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ และระบบระบายความร้อนไม่ให้มีน้ำขังเปื้อกขึ้น มีตะไคร่น้ำเกาะ อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังไม่ได้ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ท่อหล่อเย็น หรือถาดรองน้ำหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ และระบบระบายความร้อน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยดำเนินการอย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ 3) ผลกระทบจากการจัดการน้ำเสีย - ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด 1 ครั้ง เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดพบว่า ยกเว้น ผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นประจำ เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางสาธารณะต่อไป
- ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร ต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเติมรูปแบบเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังมีไม่ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ท่อหล่อเย็น หรือถาดรองน้ำหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ และระบบระบายความร้อน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการตามมาตรการให้ครบถ้วน โดยดำเนินการอย่างน้อย 1-2 ครั้ง/เดือน และดำเนินการแบบเติมรูปแบบเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน
4.4 ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ออกแบบไว้	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านข้างอาคารจอดรถอัตโนมัติ และบริเวณชั้น 6 ของอาคารโรงพยาบาล ตามที่ออกแบบไว้ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ปัจจุบันทางโครงการยังมิได้ดำเนินการทำพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 6 จึงควรเร่งดำเนินการทำพื้นที่สีเขียวตามที่ได้ทำการออกแบบไว้

ตารางที่ 4.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และข้อเสนอแนะ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
1. คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1.1 น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - น้ำเสียที่เกิดจากการบริการทางการแพทย์ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - น้ำเสียทั่วไป <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, TKN, Fat Oil & Grease, Sulfide, NH₃ และ NO₃ <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เก็บสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำเป็นบันทึกตามแบบ ทส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด 1 ครั้ง เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัด พบว่า ยกเว้น ผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นประจำ เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางสาธารณะต่อไป
1.2 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - น้ำเสียทั่วไป <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, TKN, Fat Oil & Grease, Sulfide, NH₃, NO₃, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เก็บสถิติและข้อมูลผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำเป็นบันทึกตามแบบ ทส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง และเสนอรายงานตามแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ จัดจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด 1 ครั้ง เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัด พบว่า ยกเว้น ผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นประจำ เพื่อให้ น้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ทางสาธารณะต่อไป

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และ
ข้อเสนอแนะ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบัติ
6. น้ำใช้ <u>บริเวณที่ตรวจวัด</u> - ระบบจ่ายน้ำประปา และถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> ตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน้ำประปา และบันทึกปริมาณน้ำใช้ของโครงการ <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ <u>ความถี่</u> - ทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	การดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพของระบบจ่ายน้ำประปา เป็นประจำแต่เนื่องจากโครงการเพิ่งได้เริ่มดำเนินการ จึงยังไม่มีกรรมการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง ทั้งนี้ควรทำความสะอาดตามความถี่ที่มาตรการได้กำหนดเสมอ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินการ ควรทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองทุก 6 เดือน ตามที่มาตรการได้กำหนดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของน้ำใช้สำรอง