

6.12 ตัวอย่างเอกสารรายงานการทำความสะอาด



รายงานทำความสะอาดประจำเดือน เมษายน 2569

**หน่วยงาน เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า
บริษัท คณินนิง เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด**

รายงานอัตรากำลังพล

สัญญาจ้าง

วันที่ 1- 30 เมษายน 2569

- รอบเช้า 19 คน / รอบดึก 12 คน
 - รวมพนักงาน 31 คน

สรุปยอดขาดจุด

ตั้งแต่วันที่ 1- 30 เมษายน 2569

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Plaza | ไม่มีขาดจุด |
| 2. Parking | ไม่มีขาดจุด |
| 3. Surrounding | ไม่มีขาดจุด |

- พนักงาน ขาด 0 แรง

รายงานอัตรากำลังพล

อัตรากำลังพล (รอบเช้า) ทั้งหมด 22 คน (รวมสแปร์)

รายชื่อหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาด – รอบเช้า 10.00 น. – 22.00 น.

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	วันหยุดประจำสัปดาห์	เวลาทำงาน	12	124011		พุธ	10.00 - 22.00
1	121929		อาทิตย์	10.00 - 22.00	13	123828		พุธ	10.00 - 22.00
2	121474		อาทิตย์	10.00 - 22.00	14	123930		พฤหัสบดี	10.00 - 22.00
3	124050		อาทิตย์	10.00 - 22.00	15	123498		พฤหัสบดี	10.00 - 22.00
4	110141		จันทร์	10.00 - 22.00	16	123828		พฤหัสบดี	10.00 - 22.00
5	223158		จันทร์	10.00 - 22.00	17	123373		ศุกร์	10.00 - 22.00
6	123550		จันทร์	10.00 - 22.00	18	120543		ศุกร์	10.00 - 22.00
7	123551		จันทร์	10.00 - 22.00	19	124107		ศุกร์	10.00 - 22.00
8	123252		อังคาร	10.00 - 22.00	20	224273		เสาร์	10.00 - 22.00
9	224271		อังคาร	10.00 - 22.00	21	121735		เสาร์	10.00 - 22.00
10	122176		อังคาร	10.00 - 22.00	22	124389		เสาร์	10.00 - 22.00
11	121485		พุธ	10.00 - 22.00					

รายงานอัตรากำลังพล

อัตรากำลังพล (รอบดึก) ทั้งหมด 15 คน (รวมสแปร์)

รายชื่อหัวหน้าและพนักงานทำความสะอาด – รอบดึก 22.00 น.- 10.00 น.

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ-สกุล	วันหยุด	กะทำงาน
1	123125		อาทิตย์	22.00 - 10.00
2	120155		อาทิตย์	22.00 - 10.00
3	110341		จันทร์	22.00 - 10.00
4	120455		จันทร์	22.00 - 10.00
5	224272		อังคาร	22.00 - 10.00
6	121754		พุธ	22.00 - 10.00
7	120149		พุธ	22.00 - 10.00
8	122514		พฤหัสบดี	2.00 - 10.00
9	123549		พฤหัสบดี	22.00 - 10.00
10	123799		ศุกร์	22.00 - 10.00
11	124170		ศุกร์	22.00 - 10.00
12	122635		เสาร์	22.00 - 10.00
13	123748		เสาร์	22.00 - 10.00

รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดจุดฝุ่นพรมจุดนั่งพัก พื้นที่ส่วนกลาง



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดห้องแต่งตัว ชาย - หญิง



- ทำความสะอาด ห้องรับฝากกระเป๋า




รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569



แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาด Office ห้องระบบ



- ทำความสะอาด Office CPN



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาด Office CX



- ทำความสะอาด Office LP



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาด Office CCTV



- ทำความสะอาด ห้องพยาบาล




รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดห้องศิลป์



- ทำความสะอาดห้องละหมาด




รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดพื้นที่ชั้น G



- ทำความสะอาดพื้นที่ชั้น 1




รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดพื้นที่ชั้น 2



- ทำความสะอาดพื้นที่ชั้น 3



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดลิฟต์ลูก้า



- ทำความสะอาดลิฟต์ขนสินค้า





รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดบันไดเลื่อน

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569



แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดห้องขยะเปียก



- ทำความสะอาดห้องขยะแห้ง




รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดกวาดขยะ มีอบพื้นลานจอดรถ



- ทำความสะอาดกวาดขยะ – ใบไม้ รอบอาคาร



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาด ห้องน้ำลูก้า GA-GC



- ทำความสะอาด ห้องพนง. GB



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาด ห้องน้ำลูกค้า 1A-1C



- ทำความสะอาด ห้องน้ำพนักงาน 1B




รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดห้องน้ำลูกค้า 2A-2C



- ทำความสะอาดห้องน้ำพนักงาน 2B



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดห้องน้ำลูกค้า 3A -3C



- ทำความสะอาดห้องน้ำพนักงาน 3B



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดห้องน้ำ- ห้องระบบ

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน



- ทำความสะอาดห้องน้ำ- Loading



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- ทำความสะอาดพื้นเดินออกไต่ชั้น G - 3



- ทำความสะอาดพรมทางเข้า - ออก



รายงานประจำวัน เดือน เมษายน 2569




แผนงานทำความสะอาด

งานประจำวัน

- กรีดกระจกประตูเข้า-ออก



- ทำความสะอาดปัดหยากไย่ ลานจอดรถ



- สรุปงานทำความสะอาดประจำวัน เดือน เมษายน 2569

1. ทำความสะอาดชุดฝุ่นพรม
2. ทำความสะอาดห้องแต่งตัว ชาย-หญิง
4. ทำความสะอาดห้องรับฝากกระเป๋า
5. ทำความสะอาด Office ห้องระบบ
6. ทำความสะอาด Office CPN
7. ทำความสะอาด Office CX.
8. ทำความสะอาด Office LP.
9. ทำความสะอาด Office CCTV.
10. ทำความสะอาด Office War Room
11. ทำความสะอาดจุดจอดรถเข็น-จุดรับฝากกระเป๋า
12. ทำความสะอาดพื้นที่ชั้น G-3
13. ทำความสะอาดลิฟต์ลูกค้า - ลิฟต์สินค้า
14. ทำความสะอาดบันไดเลื่อน
15. ทำความสะอาดห้องขยะเปียก-ขยะแห้ง
16. ทำความสะอาดกวาดขยะ – ม็อบพื้นลานจอดรถ
17. ทำความสะอาดกวาดใบไม้ เก็บขยะ รอบอาคาร
18. ทำความสะอาดห้องน้ำ ชั้น G (GA-GB-GC)
19. ทำความสะอาดห้องน้ำ ชั้น 1 (1A-1B-1C)
20. ทำความสะอาดห้องน้ำ ชั้น 2 (2A-2B-2C)
21. ทำความสะอาดห้องน้ำ ชั้น 3 (3A-3B-3C)
22. ทำความสะอาดห้องน้ำ พนักงานจุดโหลดสิ่ง
23. ทำความสะอาดห้องน้ำ Office ห้องระบบ
24. ทำความสะอาดห้องน้ำ loading
25. ทำความสะอาดพื้นเดินออกใต้ชั้น G - 3
26. ทำความสะอาดพรมประตูทางเข้า – ออก
27. ทำความสะอาดกริดกระจกประตูเข้า – ออก
28. ทำความสะอาดปิดหยากไย่ ลานจอดรถ

รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำสัปดาห์

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น - ห้องน้ำลูกค้า ชั้น GA - GC



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น - ห้องน้ำพนักงาน GB



รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด งานประจำสัปดาห์

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น - ห้องน้ำลูกค้า 1A – 1C



- ทำความสะอาด ขัดล้างพื้น - ห้องน้ำพนักงาน ชั้น 1B




รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น - ห้องน้ำลูกค้าชั้น 2A – 2C

แผนงานทำความสะอาด
งานประจำสัปดาห์



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน 2B



รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำสัปดาห์

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น - ห้องน้ำลูกค้าชั้น 3A – 3C



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน 3B



รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำสัปดาห์

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน Loading



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน CPN



รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำสัปดาห์

- ทำความสะอาดกวาดเก็บขยะ รางระบายน้ำคานฟ้า



- ทำความสะอาดห้องแก๊ส



รายงานประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำสัปดาห์

- ทำความสะอาดศาลพระตรีมูรตี



- สรุปงานทำความสะอาดประจำสัปดาห์ เดือน เมษายน 2569


1. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน GA-GC
2. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำลูกค้า GB
3. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน 1A - 1C
4. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำลูกค้า 1B
5. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน 2A – 2C
6. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำลูกค้า 2B
7. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงาน 3A – 3C
8. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำลูกค้า 3B
9. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – ห้องน้ำพนักงานจุดโหลดคิง
10. ทำความสะอาดเก็บขยะ – ขัดตะไคร่น้ำ คาดฟ้า
11. ทำความสะอาดสถานีแก๊ส
12. ทำความสะอาดศาลพระตรีมูรตี

รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดห้องปั้ม แผนกงานระบบ



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น – VIP



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น - Office CPN



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น ออฟฟิศ CX



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- ออฟฟิศ LP.



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- CCTV.



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- War Room



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- ห้อง Dressing room



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- ห้องรับฝากกระเป๋า



- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- ห้องให้นมบุตร







แผนงานทำความสะอาด
งานประจำเดือน

รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น- Drop Off

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ปั่นเงาปรับสภาพพื้น พื้นในส่วนกลาง ชั้น 1

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

-ทำความสะอาดเช็คฝุ่นช่องแอร์ - ส่วนสูงพื้นที่ส่วนกลาง



-ทำความสะอาดเช็คฝุ่นช่องแอร์ - ส่วนสูงห้องน้ำ



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

-ข้อตกลงพื้นที่ส่วนกลางชั้น 2



-ข้อตกลงพื้นที่ส่วนกลางชั้น 3








รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

-ขัดล้างพื้นที่ –ทางเดินจุด Loading

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดรางคัตเตอร์ - รอบอาคาร



- ทำความสะอาดรางคัตเตอร์ - ลานจอดรถ




รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

-ขัดล้างพื้น สטיפทางเข้า-ออกและลานจอดรถพิเศษ

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน





รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดขัดสีบันไดเลื่อน

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน




รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายในประตู Luxury




- ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายนอก ประตู Luxury



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดกระจกส่วนสูง Louis Vuitton



- ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงด้านหน้า Prada



แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายนอกประตูปากฉลาม




- ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นส่วนสูง Hermes




รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดกระจก - เช็ดฝุ่นส่วนสูง Cucci



- ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายนอก Burberry



แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดกระจกป้ายร้าน Dior



- ทำความสะอาดถังถังขยะพื้นที่ส่วนกลาง





รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดขัดล้างพื้น หน้า luxury



- ทำความสะอาดห้องไฟ Sub Station



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569


แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดชักพรมจุดนั่งพักผ่อน



- ทำความสะอาดกิริตกระจกทางเชื่อม




รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

- ทำความสะอาดถังบ่อน้ำ Drop off

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน



รายงานประจำ เดือน เมษายน 2569

แผนงานทำความสะอาด

งานประจำเดือน

- ทำความสะอาดชักพรมดักฝุ่นทางเข้า - ออก



- ทำความสะอาดขัดเชอร่าห้องน้ำ



รายงานประจำเดือน เมษายน 2569

- 1.ทำความสะอาดห้องปั๊ม แผนกงานระบบ
- 2.ทำความสะอาดป้ายบอกทาง รอบอาคาร
3. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น Vip
- 4.ทำความสะอาดขัดล้างพื้นออฟฟิศ CPN
- 5.ทำความสะอาดขัดล้างพื้น ออฟฟิศ CX.
6. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น LP.
7. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น CCTV.
8. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น War Room
9. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น ออฟฟิศแผนกอาคาร
- 10.ทำความสะอาดขัดล้างพื้น Drof off
- 11.ทำความสะอาดบันพาสต้า พื้นที่ส่วนกลางชั้น 1
- 12.ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นช่องแอร์ พื้นที่ส่วนกลาง
13. ทำความสะอาดขัดล้างพื้นที่ส่วนกลางชั้น 2
14. ทำความสะอาดขัดล้างพื้นที่ส่วนกลางชั้น 3
- 15.ทำความสะอาดรางระบายน้ำ - ลานจอดรถ
16. ขัดล้างสเต็ปทางเข้า-ออก - ลานจอดรถคนพิเศษ
- 17.ทำความสะอาดขัดเช็ดบันไดเลื่อน
- 18.ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายใน – ภายนอก ประตู Luxury
19. ทำความสะอาดกระจกป้าย Louis Vitton
- 20.ทำความสะอาดกระจกด้านข้างสตาร์บัค
21. ทำความสะอาดกระจกส่วนสูง หน้า Prada
22. ทำความสะอาดกระจกส่วนสูง ภายนอกประตูปากฉลาม
23. ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นส่วนสูงด้านหน้า Hermes
24. ทำความสะอาดกระจก - เช็ดฝุ่นส่วนสูง Cucci
25. ทำความสะอาดกระจกส่วนสูงภายนอก Burberry
26. ทำความสะอาดกระจกป้ายร้าน Dior
27. ล้างถังขยะ พื้นที่ส่วนกลาง
28. ทำความสะอาดขัดล้างพื้น หน้า luxury
29. ทำความสะอาด Sub Station
30. ทำความสะอาดซักพรมจุดนั่งพักลูกค้า
31. ทำความสะอาดกรีดกระจกทางเชื่อม
32. ล้างทำความสะอาดบ่อน้ำ Drop Off
33. ทำความสะอาดซักพรมดักฝุ่นทางเข้า – ออก
34. ทำความสะอาดขัดเช็ดราห้องน้ำ

6.13 แผนงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - แผนกลางระบบ

ลำดับ	รายการแผนงานบำรุงรักษา	จำนวนเครื่องจักร หรือพื้นที่	แผนบำรุงรักษาตามรอบ เวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	แผนงานบำรุงรักษา SUB	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา SUB		1 ครั้ง/ปี										Y			
2	แผนงานบำรุงรักษา Switch Gear Main SUB	13	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา Switch Gear Main SUB		1 ครั้ง/ปี										Y			
3	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm N2	1	M, Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ Fire Alarm N2		ครั้ง/ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	แผนงานบำรุงรักษา RMU	8	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา RMU		1 ครั้ง/ปี										Y			
5	แผนงานบำรุงรักษา TRANSFORMER HV.	3	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา TRANSFORMER HV.		1 ครั้ง/ปี										Y			
6	แผนงานบำรุงรักษา MDB , EMD	9	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา MDB , EMD		1 ครั้ง/ปี										Y			
7	แผนงานบำรุงรักษา CAP BANK	7	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา CAP BANK		1 ครั้ง/ปี										Y			
8	แผนงานบำรุงรักษา TRANSFORMER LV.	7	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา TRANSFORMER LV.		1 ครั้ง/ปี										Y			
9	แผนงานบำรุงรักษา PABX	1	M, Q	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา PABX		4 ครั้ง/ปี	Q			Q			Q			Q			
10	แผนงานบำรุงรักษา GENERATOR	2	W, M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา GENERATOR		2 ครั้ง/ปี						H						H	
11	แผนงานบำรุงรักษา EMERGENCYLIGHT	274	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
12	แผนงานบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL		3 ครั้ง/ปี			Q				Q				Q		
13	แผนงานบำรุงรักษา สอบเทียบมิเตอร์ไฟฟ้า	643	3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	แผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องควบคุมไฟฟ้าตามชั้นอาคาร	72	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
15	แผนงานบำรุงรักษาระบบ UPS	4	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ UPS		2 ครั้ง/ปี						H						H	
16	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Sound	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
17	แผนงานบำรุงรักษาระบบ Lighting Protection And Grounding System	57	Y										Y			
18	แผนงานบำรุงรักษาระบบ BAS / RMS	1	M, Y	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ BAS / RMS		3 ครั้ง/ปี			Q				Q					Q	
19	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ ลิฟท์ และทางเลื่อน	11	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
20	แผนงาน PM MA บำรุงรักษาระบบ บันไดเลื่อน	22	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
21	แผนสอบเทียบเครื่องมือวัด	3	Y	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	

CODE ☒ เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ☐ ไม่ได้ตรวจสอบ/ไม่มีใช้งาน *ต้องแก้ไข

W = ประจำสัปดาห์

M = ประจำเดือน

Q = ทุก 3 เดือน

H = ทุก 6 เดือน

Y = ประจำปี

อนุมัติโดย

Manager, Facility Management

วันที่.....

General Manager

วันที่.....

13.1 ตัวอย่างเอกสารทดสอบการเดินระบบไฟฟ้าสำรอง

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204885070

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST14-04-M2026

แผนซ่อม

24 Jan 2026 00:00 - 24 Jan 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

24 Jan 2026 17:46

วันที่ซ่อมเสร็จ

05 Feb 2026 21:15

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-A-ST14

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST14-04-No.197 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activ
☒	10	ทดสอบไฟ	อนุมัติ	0.08	0	OFF
☒	20	ทดสอบการทำงาน	อนุมัติ	0.08	0	OFF
☒	30	ระบบชาร์จไฟอัตโนมัติ	อนุมัติ	0.08	0	OFF

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All▼ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All▼ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All▼ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5▼ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Weerapong Luepongpan	PM-Emergency Light ST14-04-M2026	0.24	0	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[< ยกเลิก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน

24 Jan 2026 06:45

ผู้รับมอบหมาย

Weerapong Luepongpan

24 Jan 2026 17:46

ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri

06 Feb 2026 11:19

⚙️ ค้นหาซ่อมบำรุง

คำค้นหา

Emergency light

สถานะ

CLOSE_AND_COMPLETE

สาขา

PKT (CentralFloresta Phuket)

หน่วยงาน

งานระบบ-ไฟฟ้า

☐ แสดงทุกหน่วยงาน

วันที่แผนซ่อม

01 May 2026

ถึง

31 May 2026

วันที่รับงาน

ถึง

วันที่ปิดงาน

ถึง

↺ ล้างคำ

🔍 ค้นหา

กลับสู่การค้นหาแบบปกติ

⚙️ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

10 records

	รหัสงาน	รายละเอียดบำรุงรักษา	Branch	วันที่แผนซ่อม	วันเริ่มดำเนินการ	วันที่อนุมัติ	สถานะ
	2205075064	PM-Emergency Light ST7-05-M2026 equipment:EML-ST7-05-No.173 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 13	02 Jun 2026 14: 48	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075063	PM-Emergency Light ST7-04-M2026 equipment:EML-ST7-04-No.172 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 14	02 Jun 2026 14: 47	ปิดงาน(สมบูรณ์)

	รหัสงาน	รายละเอียดบำรุงรักษา	Branch	วันที่แผนซ่อม	วันเริ่มดำเนินการ	วันที่อนุมัติ	สถานะ
	2205075055	PM-Emergency Light ST6-01-M2026 equipment:EML-ST6-01-No.164 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 24	02 Jun 2026 14: 47	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075054	PM-Emergency Light ST5-05-M2026 equipment:EML-ST5-05-No.163 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 25	02 Jun 2026 14: 44	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075050	PM-Emergency Light ST5-01-M2026 equipment:EML-ST5-01-No.159 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 29	02 Jun 2026 14: 44	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075059	PM-Emergency Light ST6-05-M2026 equipment:EML-ST6-05-No.168 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 19	02 Jun 2026 14: 44	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075061	PM-Emergency Light ST7-02-M2026 equipment:EML-ST7-02-No.170 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 16	02 Jun 2026 14: 43	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075049	PM-Emergency Light ST4-05-M2026 equipment:EML-ST-4-05-No.158 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 30	02 Jun 2026 14: 43	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075051	PM-Emergency Light ST5-02-M2026 equipment:EML-ST5-02-No.160 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 28	02 Jun 2026 14: 43	ปิดงาน(สมบูรณ์)
	2205075058	PM-Emergency Light ST6-04-M2026 equipment:EML-ST6-04-No.167 Non Wt	PKT (CentralFloresta Phuket)	23 May 2026 00:00	01 Jun 2026 16: 20	02 Jun 2026 14: 43	ปิดงาน(สมบูรณ์)

Showing 1 to 10 of 60 entries (filtered from 10 total entries)

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2205029339

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Emergency Light ST6-05-M2026

แผนซ่อม

23 Apr 2026 00:00 - 23 Apr 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

23 Apr 2026 09:05

วันที่ซ่อมเสร็จ

21 May 2026 19:26

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PRK-A-ST6

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

EML-ST6-05-No.168 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Ty
☒	10	ทดสอบไฟ	ปกติ	0.08	0	OFNORM
☒	20	ทดสอบการทำงาน	ปกติ	0.08	0	OFNORM
☒	30	ระบบชาร์จอไฟอัตโนมัติ	ปกติ	0.08	0	OFNORM

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All

▼

records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table					
◀ ▶					

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All▼ records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

◀

▶

Showing 0 to 0 of 0 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All

▼

records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

◀

▶

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5

▼ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Weerapong Luepongpan	PM-Emergency Light ST6-05-M2026	0.24	0	au

◀

▶

Showing 1 to 1 of 1 entries

<

1

>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน

23 Apr 2026 06:45

ผู้รับมอบหมาย

Weerapong Luepongpan

23 Apr 2026 09:05

ผู้ปิดงาน

Anan Promkeeri

22 May 2026 11:09

13.2 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2205000652

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สปีดาร์ค)-W2026

แผนซ่อม

08 Apr 2026 00:00 - 08 Apr 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

10 Apr 2026 00:19

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 Apr 2026 00:21

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

GeneratorI(สปีดาค์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Acivi
☒	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
☒	80	ก่อนน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	OFN
☒	200	ตั้งสวิตช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	230	สรุประบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
☒	235578	ระบบไฟ ชาร์จBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	27	10 Apr 2026 00:20
☒	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังใช้งาน ระดับ น้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2340	10 Apr 2026 00:20
☒	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5	10 Apr 2026 00:20
☒	235581	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	10 Apr 2026 00:21
☒	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์จ แบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	28	10 Apr 2026 00:21
☒	235583	อุณหภูมิน้ำระบาย ความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	72	10 Apr 2026 00:21
☒	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	403	10 Apr 2026 00:21
☒	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	403.2	10 Apr 2026 00:21
☒	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	403.1	10 Apr 2026 00:21

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 ☐ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM- Generator1(สปีดาร์ค)- W2026	1.92	2.4	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[◀ ยกลึก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
08 Apr 2026 06:44
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
10 Apr 2026 00:19
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
10 Apr 2026 11:04

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204859898

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator2(สปีดาค์)-W2026

แผนซ่อม

07 Jan 2026 00:00 - 07 Jan 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Jan 2026 14:00

วันที่ซ่อมเสร็จ

07 Jan 2026 14:54

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

Generator2(สปีดาร์ค)-No.2 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
☒	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
☒	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	80	ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาทื	อนุมัติ	0.16	0.2
☒	200	ตั้งสวิตช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	230	ลมระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยัน
	235587	ระบบไฟ ชาร์จBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	ปกติ	22 - 30	27.7	07 Jan 20 14:52
	235588	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังใช้งาน ระดับ น้ำมัน	ปกติ	2080 - 2600	2250	07 Jan 20 14:52
	235589	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	ปกติ	4 - 8	5.43	07 Jan 20 14:53
	235590	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	ปกติ	1490 - 1515	1500	07 Jan 20 14:53
	235591	กระแสไฟฟ้าชาร์จ แบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	ปกติ	22 - 30	28.1	07 Jan 20 14:53
	235592	อุณหภูมิน้ำระบาย ความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	ปกติ	60 - 80	74	07 Jan 20 14:53
	235593	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	ปกติ	380 - 410	404	07 Jan 20 14:53
	235594	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	ปกติ	380 - 410	404	07 Jan 20 14:53
	235595	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	ปกติ	380 - 410	404	07 Jan 20 14:53

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5



records

ชื่อช่าง(พนักงาน)รายการปฏิบัติงาน		แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Teeranai Khumban	PM-Generator2(สัปดาห์)-W2026	1.92	2.4	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries



1



ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
07 Jan 2026 06:43
ผู้รับมอบหมาย
Teeranai Khumban
07 Jan 2026 14:00
ผู้ปฏิบัติงาน
Anan Promkeeri
07 Jan 2026 15:09

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2205071345

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-Generator1(สปีดาร์ค)-W2026

แผนซ่อม

20 May 2026 00:00 - 20 May 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

20 May 2026 10:32

วันที่ซ่อมเสร็จ

20 May 2026 10:35

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-PLZ-3-A-GEN (RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

GeneratorI(สปีดาค์)-No.1 Non Wt

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Acivi
☒	10	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	20	ระดับน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	30	Fillterกรองอากาศ	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	40	Fillterกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	50	Fillterกรองน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	60	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	70	ท่อน้ำมันหล่อลื่น	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activi
☒	80	ก่อนน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	90	ระบบไฟชาร์จBattery.....Amp	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	100	ระดับน้ำกลั่นในBattery	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	110	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	120	ชั่วโมงการทำงานก่อนStartเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	130	การสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติ(test)	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	140	แรงดันน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์.....BAR	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	150	ความเร็วรอบเครื่องยนต์.....RPM.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	160	กระแสไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่.....AMP.	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	170	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	180	การหมุนเวียนน้ำระบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	190	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ.....นาที	อนุมัติ	0.16	0.2	OFN
☒	200	ตั้งสวิทช์ทำงานไว้ที่AutoMatic	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	210	เสียงเครื่องยนต์และGenerator	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	220	แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตได้.....Volt	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN
☒	230	สรุประบายความร้อน	อนุมัติ	0.08	0.1	OFN

Showing 1 to 23 of 23 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
☒	235578	ระบบไฟ ชาร์จBattery..... ค่าแรงดันก่อนสตาร์ท	อนุมัติ	20 - 30	27	20 May 2026 10:34
☒	235579	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ในถังใช้งาน ระดับ น้ำมัน	อนุมัติ	2080 - 2600	2335	20 May 2026 10:34
☒	235580	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น ในเครื่องยนต์.....BAR แรงดันน้ำมัน	อนุมัติ	4 - 8	5	20 May 2026 10:34
☒	235581	ความเร็วรอบ เครื่องยนต์.....RPM. ความเร็วรอบ	อนุมัติ	1490 - 1515	1500	20 May 2026 10:34
☒	235582	กระแสไฟฟ้าชาร์จ แบตเตอรี่..... ค่าแรงดันหลังสตาร์ท	อนุมัติ	22 - 30	28	20 May 2026 10:34
☒	235583	อุณหภูมิน้ำระบาย ความร้อน.....oC ค่าแรงดันอุณหภูมิ	อนุมัติ	60 - 80	71	20 May 2026 10:34
☒	235584	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส R	อนุมัติ	380 - 410	403.1	20 May 2026 10:34
☒	235585	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส S	อนุมัติ	380 - 410	403	20 May 2026 10:35
☒	235586	จุดวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันเฟส T	อนุมัติ	380 - 410	403.2	20 May 2026 10:35

Showing 1 to 9 of 9 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 ☐ records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM- Generator1(สปีดาร์ค)- W2026	1.92	2.4	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

 ยกลึก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
20 May 2026 06:49
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
20 May 2026 10:32
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
20 May 2026 15:23

13.3 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2205002054

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2026

แผนซ่อม

09 Apr 2026 00:00 - 09 Apr 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

10 Apr 2026 00:15

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 Apr 2026 00:15

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-BOH-BI-C

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

FIRE ALARM CONTROL PANEL-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง
☒	10	ตรวจสอบใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย(FIREALARM)	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	20	CONTROLFIREALARM	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	30	SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	40	HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	50	MANUALSTATIONทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	60	ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	70	ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ	อนุมัติ	0.5	0.5

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง
☒	80	อยู่ในสภาวะnormal/trouble/alarm/fault	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	90	ตำแหน่งBREAKERON/OFF	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	100	หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถทำงานได้ครบ	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	110	หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	120	อุณหภูมิของห้องFirealarm.....0C.	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	130	มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	140	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้controlทั้งหมด	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	150	ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ	อนุมัติ	0.5	0.5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☒	293639	วัดแรงดันเฟส L-N จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	220 - 230	220	10 Apr 2026 00:15	ปกติ
☒	293640	วัดแรงดันแบตเตอรี่ จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	12 - 24	12	10 Apr 2026 00:15	ปกติ

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
Loading			

< >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 Apr 2026 06:47
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
10 Apr 2026 00:15
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2205052416

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2026

แผนซ่อม

09 May 2026 00:00 - 09 May 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

10 May 2026 12:53

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 May 2026 12:55

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-BOH-BI-C

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

FIRE ALARM CONTROL PANEL-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง
☒	10	ตรวจสอบใช้ระบบสัญญาณเตือนภัย(FIREALARM)	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	20	CONTROLFIREALARM	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	30	SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	40	HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	50	MANUALSTATIONทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	60	ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	70	ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ	อนุมัติ	0.5	0.5

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง
☒	80	อยู่ในสภาวะnormal/trouble/alarm/fault	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	90	ตำแหน่งBREAKERON/OFF	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	100	หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถทำงานได้ครบ	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	110	หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	120	อุณหภูมิของห้องFirealarm.....0C.	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	130	มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	140	เป่าฝุ่นทำความสะอาดตู้controlทั้งหมด	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	150	ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ	อนุมัติ	0.5	0.5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☒	293639	วัดแรงดันเฟส L-N จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	220 - 230	225	10 May 2026 12:54	ปกติ
☒	293640	วัดแรงดันแบตเตอรี่ จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	12 - 24	24	10 May 2026 12:55	ปกติ

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)
Loading			

< >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
09 May 2026 06:44
ผู้รับมอบหมาย
Sanuwat Suden
10 May 2026 12:53
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204863021

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2026

แผนซ่อม

09 Jan 2026 00:00 - 09 Jan 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

10 Jan 2026 17:54

วันที่ซ่อมเสร็จ

10 Jan 2026 17:55

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-BOH-BI-C

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

FIRE ALARM CONTROL PANEL-No.1 Non inc SP

ดินกุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงาน
☒	10	ตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนภัย(FIREALARM)	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	20	CONTROLFIREALARM	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	30	SMOKEDETECTORทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	40	HEATDETECTORทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงาน
☒	50	MANUALSTATIONทำงานปกติหรือไม่	อนุมัติ	4	4
☒	60	ตรวจสอบแบตเตอรี่และขั้วแบตเตอรี่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	70	ตรวจสอบแผงควบคุมระบบ	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	80	อยู่ในสถานะnormal/trouble/alarm/fault	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	90	ตำแหน่งBREAKERON/OFF	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	100	หลอดไฟแสดงจุดการทำงานสามารถทำงานได้ครบ	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	110	หลอดไฟLEDมีการทำงานหรือไม่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	120	อุณหภูมิของห้องFirealarm.....0C.	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	130	มีผู้ควบคุมดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่	อนุมัติ	0.08	0.1
☒	140	เป้าฝุ่นทำความสะอาดตู้controlทั้งหมด	อนุมัติ	0.5	0.5
☒	150	ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ	อนุมัติ	0.5	0.5

Showing 1 to 15 of 15 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All ☐ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
☒	293639	วัดแรงดันเฟส L-N จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	220 - 230	220	10 Jan 2026 17:55
☒	293640	วัดแรงดันแบตเตอรี่ จุดวัดแรงดันไฟฟ้า	อนุมัติ	12 - 24	12	10 Jan 2026 17:55

Showing 1 to 2 of 2 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-FIRE ALARM CONTROL PANEL-M2026	15.06	15.2	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

ผู้มอบหมายงาน
09 Jan 2026 06:43
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
10 Jan 2026 17:54
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
11 Jan 2026 09:14

13.4 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบลิฟต์

Service Docket

Project Name

Central Phuket Floresta (เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2)

Client Name

ฝ่ายงานระบบ

Docket Number

TH277705

Client Contact Number

08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance

Elevator ลิฟต์



Task Set	R	R	R
Building/Block	E09	E10	E11
Unit	143184	143185	143186
Arrival Tasks(มือถึงหน้างาน)	✓	✓	✓
Pit(บ่อลิฟต์)	✓	✓	✓
Car and Landing Indicators and Pushbuttons (ตัวลิฟต์ ไฟบอกขึ้นและปุ่มกดหน้าชั้น)	✓	✓	✓
Door Operation(ระบบควบคุมประตู)	✓	✓	✓
Machine Room Safety(อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง)	✓	✓	✓
Motor Room Equipment(อุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	✓	✓	✓
Departure(การออกจากหน่วยงาน)	✓	✓	✓
Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used	E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ทุ้งมือ น้ำมันราง E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ทุ้งมือ น้ำมันราง E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ทุ้งมือ น้ำมันราง		

Comments and Recommendations

E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: Pm ประจำเดือน มกราคม 2569(เติมน้ำมันรางทำความสะอาด###มีน้ำจากอาคารไหลลงบ่อ ทำให้อุปกรณ์เปียกน้ำชำรุด###รายการอะไหล่เสื่อมสภาพ1.ชุดGovernor = 1 Set2.สลิง Governor 8 mm. = 1 เส้น3.Limit Switch Governor = 1 Set
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: Pm ประจำเดือน มกราคม 2569(เติมน้ำมันรางทำความสะอาด###มีน้ำจากอาคารไหลลงบ่อ ทำให้อุปกรณ์เปียกน้ำชำรุด###รายการอะไหล่เสื่อมสภาพ1.ชุดGovernor = 1 Set2.สลิง Governor 8 mm. = 1 เส้น3.Limit Switch Governor = 1 Set
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: Pm ประจำเดือน มกราคม 2569(เติมน้ำมันรางทำความสะอาด###มีน้ำจากอาคารไหลลงบ่อ ทำให้อุปกรณ์เปียกน้ำชำรุด###รายการอะไหล่เสื่อมสภาพ1.ชุดGovernor = 1 Set2.สลิง Governor 8 mm. = 1 เส้น3.Limit Switch Governor = 1 Set

Service Docket

Technician Confirmation

Technician	Chaowalee Rachasak	Technician	Srinoon Somnoul	Technician	Tiamsorn Ruckchart
Travel Start Time	-	Travel Start Time	-	Travel Start Time	-
Time In	2026-01-08 22:09	Time In	2026-01-08 22:09	Time In	2026-01-08 23:50
Time Out	2026-01-09 00:13	Time Out	2026-01-09 00:13	Time Out	2026-01-09 00:13
Date วันที่	2026-01-09	Date วันที่	2026-01-09	Date วันที่	2026-01-09
Time Slots		Time Slots		Time Slots	
Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT
Start Date	2026-01-08 22:09	Start Date	2026-01-08 22:09	Start Date	2026-01-08 23:50
End Date	2026-01-09 00:13	End Date	2026-01-09 00:13	End Date	2026-01-09 00:13
Technician Signature		Technician Signature		Technician Signature	

Client Confirmation

Client Comment or Proposal

Date วันที่

2026-01-09

Client Signature



Client Name

ฝ่ายงานระบบ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th (Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)

Service Docket

Project Name

Central Phuket Floresta (เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2)

Client Name

ช่าง

Docket Number

TH283500

Client Contact Number

08-7278-6167

Contract Number

SC-SP-201008-20

Maintenance

Elevator ลิฟต์

Task Set	R	R	R	R	R	R
Building/Block	E06	E07	E08	E12	E13	E14
Unit	143306	143308	143309	143310	143311	143312
Arrival Tasks (เมื่อถึงหน้างาน)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Pit บ่อลิฟต์	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Car and Landing Indicators and Push buttons (ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Door Operation (ระบบควบคุมประตู)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Machine Room Safety (อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Motor Room Equipment (อุปกรณ์ในห้องเครื่อง)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Departure (การออกจากหน้างาน)	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used	E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: ถูมือ น้ำมันเครื่อง ผ้าเช็ด E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: ผ้าเช็ด น้ำมันเครื่อง ถูมือ E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: ผ้าเช็ด ถูมือ น้ำมันเครื่อง E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: ถูมือ น้ำมันเครื่อง ผ้าเช็ด E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: ถูมือ น้ำมันเครื่อง ผ้าเช็ด E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: ถูมือ น้ำมัน					

Comments and Recommendations

E06 143306-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน มีนาคม 2569
 E07 143308-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน มีนาคม 2569
 E08 143309-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน มีนาคม 2569
 E12 143310-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน มีนาคม 2569 เปลี่ยน คอนแทค ประตูดใน 2 ตัว2 เปลี่ยนลูกล่อประตูดใน 4 ลูก3 เปลี่ยนไกด์ชัวร์ประตูดใน 4 ตัว
 E13 143311-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน มีนาคม 2569 เปลี่ยน คอนแทค ประตูดใน 2 ตัว2 เปลี่ยนลูกล่อประตูดใน 4 ลูก3 เปลี่ยน ไกด์ชัวร์ประตูดใน 4 ตัว
 E14 143312-Elevator > MRL > Gearless: PM ประจำเดือน มีนาคม 2569 เติมน้ำมันทำความสะอาด1 เปลี่ยนคอนแทคประตูดใน 2 ตัว2 เปลี่ยนลูกล่อประตูดใน 4 ลูก3 เปลี่ยนไกด์ชัวร์ประตูดใน 4 ตัว

Service Docket

Technician Confirmation

Technician	Tongdaeng Niyom	Technician	Srinoon Somnoul	Technician	Chaowalee Rachasak
Travel Start Time	-	Travel Start Time	-	Travel Start Time	-
Time In	2026-03-05 21:37	Time In	2026-03-05 21:44	Time In	2026-03-05 22:11
Time Out	2026-03-06 00:13	Time Out	2026-03-06 00:13	Time Out	2026-03-06 00:13
Date วันที่	2026-03-06	Date วันที่	2026-03-06	Date วันที่	2026-03-06
Time Slots		Time Slots		Time Slots	
Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT
Start Date	2026-03-05 21:37	Start Date	2026-03-05 21:44	Start Date	2026-03-05 22:11
End Date	2026-03-06 00:13	End Date	2026-03-06 00:13	End Date	2026-03-06 00:13
Technician Signature		Technician Signature		Technician Signature	

Client Confirmation

Client Comment or Proposal

Date วันที่

2026-03-11

Client Signature



Client Name

ชื่อ

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattana.co.th (Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)



Service Docket

Project Name

Central Phuket Floresta (เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า) Central Festival Phuket 2 (เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 2)

Client Name

ศูนย์บัตร

Docket Number

TH290200

Client Contact Number

08-7278-6167

Contract Number

TH.CEN031.PL.26.1.0

Maintenance

Elevator ลิฟต์

Task Set	R	R	R	SR	SR
Building/Block	E09	E10	E11	ESC1	ESC2
Unit	143184	143185	143186	143313	143314
Arrival Tasks/เมื่อถึงหน่วยงาน	☒	☒	☒	☒	☒
Pit/บ่อลิฟต์	☒	☒	☒	☐	☐
Car and Landing Indicators and Pushbuttons ตัวลิฟต์ ไฟบอกชั้นและปุ่มกดหน้าชั้น	☒	☒	☒	☐	☐
Door Operation/ระบบควบคุมประตู	☒	☒	☒	☐	☐
Machine Room Safety/อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องเครื่อง	☒	☒	☒	☐	☐
Motor Room Equipment/อุปกรณ์ในห้องเครื่อง	☒	☒	☒	☐	☐
Top Trap/บ่อนบน	☐	☐	☐	☒	☒
Skirting/ฝ้าครอบ	☐	☐	☐	☒	☒
Controller/ระบบควบคุม	☐	☐	☐	☒	☒
Machine/เครื่อง	☐	☐	☐	☒	☒
Handrail Drive/อุปกรณ์ขับเคลื่อนราวมือจับ	☐	☐	☐	☒	☒
Step Chain/โซ่ลูกขึ้น	☐	☐	☐	☒	☒
Bottom Trap/บ่อล่าง	☐	☐	☐	☒	☒
Departure/การออกจากหน่วยงาน	☒	☒	☒	☒	☒
Material Used อุปกรณ์ที่ใช้/Spare Parts Used	E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ถังมือ, น้ำมัน E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ถังมือ, น้ำมัน E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ถังมือ, น้ำมัน ESC1 143313-Escalator > MW > Inclined: ถังมือ, น้ำมัน ESC2 143314-Escalator > MW > Inclined: ถังมือ, น้ำมัน				

TK ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD. | 65/52 Chamnan Phenjati Business Center, 4/F, Rama 9 Road, Huaykhwang, Huaykhwang District, Bangkok 10310 | Thailand.

T +66 2232 1500 | F +66 2232 1599 www.tkelevator.com/th-en/

CALL CENTER : +66 2232 1515


Service Docket

Comments and Recommendations

E09 143184-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คลิฟท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
E10 143185-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คลิฟท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
E11 143186-Elevator > MRL > Gearless: ตรวจเช็คลิฟท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
ESC1 143313-Escalator > MW > Inclined: ตรวจเช็คทางลาดเลื่อนประจำเดือนพฤษภาคม 2569
ESC2 143314-Escalator > MW > Inclined: ตรวจเช็คทางลาดเลื่อนประจำเดือนพฤษภาคม 2569

Service Docket

Technician Confirmation

Technician	Srinoon Somnouk	Technician	Chaowalee Rachasak
Travel Start Time	-	Travel Start Time	-
Time In	2026-05-13 21:07	Time In	2026-05-13 22:12
Time Out	2026-05-13 23:08	Time Out	2026-05-13 23:08
Date วันที่	2026-05-13	Date วันที่	2026-05-13
Time Slots		Time Slots	
Hour Type Name	NT	Hour Type Name	NT
Start Date	2026-05-13 21:07	Start Date	2026-05-13 22:12
End Date	2026-05-13 23:08	End Date	2026-05-13 23:08
Technician Signature		Technician Signature	

Client Confirmation

Client Comment or Proposal

Date วันที่

2026-05-25

Client Signature



Client Name

สนวัตร

Email

Group@cpn.co.th (Default)

me.pkt2group@centralpattan
a.co.th (Default)

MEPKT2Group@cpn.co.th (Default)

13.5 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้า

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204844861

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.2-1-M2026

แผนซ่อม

01 Jan 2026 00:00 - 01 Jan 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Jan 2026 13:59

วันที่ซ่อมเสร็จ

07 Jan 2026 14:00

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Ac
☒	10	ตรวจเช็ค อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิด มัดขัดอย่าง เรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	30	พัดลมระบาย อากาศภายในห้อง ทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	OF

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Aci
☒	40	พัดลมระบายอากาศภายในหม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	50	จุดต่อหม้อแปลงต้องไม่มีรอยอาร์ค, รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ▼ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
☒	305943	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	ปกติ	0 - 437	11.6	07 Jan 2026 14:00
☒	305944	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	ปกติ	0 - 437	8.1	07 Jan 2026 14:00
☒	305945	วัดกระแสเฟส T จุดวัดกระแสไฟฟ้า	ปกติ	0 - 437	5.3	07 Jan 2026 14:00

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM- 115KV/33KV- TR.2-1-M2026	1.28	3.2	ลว

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Jan 2026 06:43
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
07 Jan 2026 13:59
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
07 Jan 2026 15:16

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2205036650

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.2-1-M2026

แผนซ่อม

01 May 2026 00:00 - 01 May 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

02 May 2026 13:09

วันที่ซ่อมเสร็จ

02 May 2026 13:10

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.2-No.2 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown

☐

รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity T
☒	10	ตรวจเช็ค อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิด มิดชิดอย่าง เรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	30	พัดลมระบาย อากาศภายในห้อง ทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	40	พัดลมระบาย อากาศภายใน หม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	50	จุดต่อหม้อแปลง ต้องไม่มีรอย ยอาร์ค, รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
☒	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	100	น๊อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM
☒	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OFNORM

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity Type
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All  records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☒	305943	วัดกระแสเฟส R จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	11.38	02 May 2026 13:10	ปกติ

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
☒	305944	วัดกระแสเฟส S จุดวัดกระแสไฟฟ้า	อนุมัติ	0 - 437	8.11	02 May 2026 13:10	ป
☒	305945	วัดกระแสเฟส T	อนุมัติ	0 - 437	5.47	02 May 2026 13:10	ป

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All

▼

records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5

▼

records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM-115KV/33KV- TR.2-1-M2026	1.28	3.2	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

<

1

>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกล็อก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 May 2026 06:45
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
02 May 2026 13:09
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
02 May 2026 19:41

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2204844860

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

PM-115KV/33KV-TR.1-I-M2026

แผนซ่อม

01 Jan 2026 00:00 - 01 Jan 2026 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

07 Jan 2026 14:01

วันที่ซ่อมเสร็จ

07 Jan 2026 14:02

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PKT-SUR-A-SUB(RE)

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ไฟฟ้า08:00-17:00

อุปกรณ์

115KV/33KV-TR.1-No.1 Non inc SP

ต้นทุน

001PKT1570

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Act
☒	10	ตรวจเช็ค อุณหภูมิ หม้อแปลงไฟฟ้า	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	20	ฝาตู้หม้อแปลงปิด มัดขัดอย่าง เรียบร้อย	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	30	พัดลมระบาย อากาศภายในห้อง ทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	OF

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Aci
☒	40	พัดลมระบายอากาศภายในหม้อแปลงทำงาน	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	50	จุดต่อหม้อแปลงต้องไม่มีรอยอาร์ค, รอยไหม้	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	60	ไม่มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นในตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	70	ต้องไม่มีรอยคราบน้ำมันบริเวณตู้หม้อแปลง	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	80	บุชชิ่งและหัว PO-HEAD ไม่มีรอยการแตกร้าว	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	90	สายกราวนด์สภาพแข็งแรงและใช้งานได้ดี	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	100	น็อตยึดบัสบาร์ต้องไม่ร้อนหรือหลุดหลวม	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	110	ตู้หม้อแปลงต้องไม่มีสนิมหรือรอยบุบชำรุด	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	120	วัดอุณหภูมิวัดจุดต่อสายไฟของบัสบาร์	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	130	ค่าPOWER FACTORที่ตัวเก็บประจุค่าที่อ่าน	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	140	แรงดันในแต่ละเฟส R= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	150	แรงดันในแต่ละเฟส S= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OF
☒	160	แรงดันในแต่ละเฟส T= VOLTS.	อนุมัติ	0.08	0.2	OF

Showing 1 to 16 of 16 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All ▼ records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	Activity
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
☒	305940	วัดกระแสเฟส L1 จุดวัดกระแสไฟฟ้า	ปกติ	0 - 437	10.9	07 Jan 2026 14:01
☒	305941	วัดกระแสเฟส L2 จุดวัดกระแสไฟฟ้า	ปกติ	0 - 437	6.4	07 Jan 2026 14:02
☒	305942	วัดกระแสเฟส L3 จุดวัดกระแสไฟฟ้า	ปกติ	0 - 437	4.1	07 Jan 2026 14:02

Showing 1 to 3 of 3 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Kitti Naoopan	PM- 115KV/33KV- TR.1-1-M2026	1.28	3.2	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

< 1 >

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
01 Jan 2026 06:43
ผู้รับมอบหมาย
Kitti Naoopan
07 Jan 2026 14:01
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
07 Jan 2026 15:16

13.6 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, 83000	CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: คุณสันติ หนูปาน COMMENTS: S DATE: 29-01-2026
---	---

BLDG NAME:		เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2		
SERVICED BY:		1. นาย พิศพงษ์ รุ่งสุข 2. นาย สัญญา เหมหมั่น 3. นาย สิทธิพงศ์ บัวผัน 4. นาย เปรมกรวิล ภายฤทธิ์		
DATE & TIME SERVICED				REMARKS:
S/NO	IN	OUT	Description	
1	25-01-2026	25-01-2026	ES-1.1	
2	25-01-2026	25-01-2026	ES-4.4	

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
พื้นบ่อ	สภาพการทำงานของบันไดเลื่อน	○	✓			
	ความสมบูรณ์ของหรี	✓	✓			
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน(E-Stop)	✓	✓			
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
	ความสมบูรณ์ห้วยางครอบราวมือ	✓	✓			
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	✓	○			
	การทำงานของระบบเบรก	✓	✓			
	ตู้ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓			
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓			
	ปุ่มหยุด(E-Stop)ตู้ควบคุม	✓	✓			
	โซ่ขับเคลื่อนมอเตอร์	✓	✓			
	ลูกขึ้น	✓	○			

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขึ้น	✓	○			
	ราวมือ	✓	✓			
	ชุดขับเคลื่อนราวมือ	○	○			
	ชุดปรับความตึงราวมือ	✓	✓			
	แผ่นปิดด้านข้าง(Skirt guard)	○	✓			
	สภาพภายในโครงบันไดเลื่อน	○	✓			
อุปกรณ์เซฟตี้	สภาพกระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓			
	แผ่นป้องกันการชนเหนือศีรษะ	✓	✓			
	สวิตช์แผ่นปิดด้านข้าง(SGS)	✓	✓			
	สวิตช์ป้องกันราวมือ(TIS)	✓	✓			
	สภาพแผงสวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓			
	ความสมบูรณ์ Demarcation line	✓	✓			
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓			
	สวิตช์ป้องกันลูกขึ้นกระดก(SRS)	✓	✓			

LEGEND

☒ สภาพปกติ

☐ บริการหรือเปลี่ยน

☒ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

☐ รายการ N / A

ADVICE FOR DAILY CHECKING

1. ผู้สูงอายุและเด็กต้องมีผู้ดูแล เมื่อมีการใช้งานบันไดเลื่อนและไม่ควรใช้บันไดเลื่อนตามลำพัง
2. ผู้ใช้บันไดเลื่อนจะต้องยืนอยู่ภายในกรอบของลูกขึ้น และจับราวมือขณะใช้งาน
3. ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด แผ่นปิดกันด้านข้าง(Skirt Guard) ตามข้อแนะนำของบริษัทฯ เท่านั้น
4. ใช้ผ้านุ่มสะอาดขุมน้ำยาหมาดๆ และใช้ผ้าแห้งเช็ดราวมือเข้า เมื่อทำความสะอาดราวมือบันไดเลื่อน
5. ห้ามใช้น้ำยาเคมีทำความสะอาดราวมือบันไดเลื่อน นอกจากทางบริษัทฯ แนะนำเท่านั้น
6. กรณีเหตุฉุกเฉิน/ลิฟต์ขัดข้องโปรดแจ้ง Hitachi Call Center 02-641-3030 (24 ชม.)

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, 0-2320-5777

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, 0-2320-5777

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, 83000	CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: คุณสันติ หนูปาน COMMENTS: SIGN DATE: 29-01-2026
---	---

BLDG NAME:	เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2		
SERVICED BY:	1. นาย พิศพงษ์ รุ่งสุข 2. นาย สัญญา เหมหมั่น 3. นาย สิทธิพงศ์ บัวผัน 4. นาย เปรมกรวิล กายฤทธิ์		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	25-01-2026	25-01-2026	ES-1.2
2	25-01-2026	25-01-2026	ES-1.3
3	25-01-2026	25-01-2026	ES-1.4
4	26-01-2026	26-01-2026	ES-1.5
5	26-01-2026	26-01-2026	ES-1.6

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
พื้นบ่อ	สภาพการทำงานของบันไดเลื่อน	✓	○	○	○	✓
	ความสมบูรณ์ของหรี	✓	✓	✓	✓	✓
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน(E-Stop)	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสมบูรณ์หัวยางครอบราวจับ	○	○	○	✓	✓
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	○	○	○	○	○
	การทำงานของระบบเบรก	✓	✓	✓	✓	○
	ตู้ควบคุมการทำงาน	✓	✓	✓	○	○
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	✓	○	○	✓	✓
	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓	✓	✓	✓
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓	✓	✓	✓
	ปุ่มหยุด(E-Stop)ตู้ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓
	โซ่ขับเคลื่อนมอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓
	ลูกขึ้น	✓	✓	✓	○	✓

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขึ้น	✓	✓	✓	✓	○
	ราวจับ	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดขับเคลื่อนราวจับ	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดปรับความตึงราวจับ	✓	✓	✓	✓	✓
	แผ่นปิดด้านข้าง(Skirt guard)	✓	✓	✓	✓	✓
อุปกรณ์เซฟตี้	สภาพภายในโครงบันไดเลื่อน	○	✓	○	✓	✓
	สภาพกระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓
	แผ่นป้องกันการชนเหนือศีรษะ	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์แผ่นปิดด้านข้าง(SGS)	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์ป้องกันราวจับ(TIS)	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพแผงสวิตช์ควบคุมการทำงาน	○	✓	✓	✓	✓
	ความสมบูรณ์ Demarcation line	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์ป้องกันลูกขึ้นกระดก(SRS)	✓	✓	✓	✓	✓

LEGEND

☒ สภาพปกติ	☐ บริการหรือเปลี่ยน	☐ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่	☐ รายการ N / A
--	--	--	---------------------------------------

ADVICE FOR DAILY CHECKING

- ผู้สูงอายุและเด็กต้องมีผู้ดูแล เมื่อมีการใช้งานบันไดเลื่อนและไม่ควรใช้บันไดเลื่อนตามลำพัง
- ผู้ใช้นับไดเลื่อนจะต้องยืนอยู่ภายในกรอบของลูกขึ้น และจับราวจับขณะใช้งาน
- ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด แผ่นปิดกันด้านข้าง(Skirt Guard) ตามข้อแนะนำของบริษัทฯ เท่านั้น
- ใช้ผ้านุ่มสะอาดขุมน้ำยาหมาดๆ และใช้ผ้าแห้งเช็ดราวจับซ้ำ เมื่อทำความสะอาดราวจับบันไดเลื่อน
- ห้ามใช้น้ำยาเคมีทำความสะอาดราวจับบันไดเลื่อน นอกจากทางบริษัทฯ แนะนำเท่านั้น
- กรณีเกิดฉุกเฉิน/ลิฟต์ขัดข้องโปรดแจ้ง Hitachi Call Center 02-641-3030 (24 ชม.)

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ

บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Hitachi Elevator (Thailand) CO.,LTD.: 30 Soi On-Nuch 55/1, Praves Subdistrict, Praves District, Auto)
บริษัท ฮิตาชิ เอเลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร, Auto)

ESCALATOR MAINTENANCE REPORT

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, 83000	CUSTOMER USE ONLY I CONFIRM MAINTENANCE WORK HAD BEEN CARRIED OUT. NAME: คุณสันติ หนูปาน COMMENTS: DATE: 15-05-2026
--	--

BLDG NAME:	เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต		
SERVICED BY:	1. นาย พิศพงษ์ รุ่งสุข 2. นาย สัญญา เหมหมั่น 3. นาย ออกัส เล็กกุล		
DATE & TIME SERVICED		REMARKS:	
S/NO	IN	OUT	Description
1	15-05-2026	15-05-2026	ES-1.1
2	15-05-2026	15-05-2026	ES-1.2
3	15-05-2026	15-05-2026	ES-1.3
4	15-05-2026	15-05-2026	ES-1.4
5	15-05-2026	15-05-2026	ES-2.1

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
พื้นบ่อ	สภาพการทำงานของบันไดเลื่อน	○	○	○	○	○
	ความสมบูรณ์ของหรี	✓	✓	✓	✓	✓
	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน(E-Stop)	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสมบูรณ์ห้วยางครอบราวจับ	○	○	○	○	○
ห้องเครื่อง	สภาพห้องเครื่อง	✓	✓	○	○	✓
	การทำงานของระบบเบรก	✓	✓	✓	✓	✓
	ตู้ควบคุมการทำงาน	✓	○	○	✓	✓
	มอเตอร์ขับเคลื่อน	✓	○	✓	○	○
	ชุดเกียร์ขับเคลื่อน	✓	✓	✓	✓	✓
	เทอร์มินอลเกียร์	✓	✓	✓	✓	✓
	ปุ่มหยุด(E-Stop)ตู้ควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓
	โซ่ขับเคลื่อนมอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓
	ลูกขึ้น	✓	✓	✓	✓	✓

PART	SERVICED ITEMS	S/NO				
		1	2	3	4	5
อุปกรณ์อื่นๆ	โซ่ลูกขึ้น	✓	✓	✓	○	✓
	ราวจับ	○	○	✓	✓	✓
	ชุดขับเคลื่อนราวจับ	✓	✓	✓	✓	✓
	ชุดปรับความตึงราวจับ	✓	✓	✓	✓	✓
	แผ่นปิดด้านข้าง(Skirt guard)	✓	✓	✓	✓	✓
อุปกรณ์เซฟตี้	สภาพภายในโครงบันไดเลื่อน	○	○	○	○	○
	สภาพกระจกและไฟแสงสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓
	แผ่นป้องกันการชนเหนือศีรษะ	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์แผ่นปิดด้านข้าง(SGS)	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์ป้องกันราวจับ(TIS)	✓	✓	✓	✓	✓
	สภาพแผงสวิตช์ควบคุมการทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓
	ความสมบูรณ์ Demarcation line	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้ายเตือนความปลอดภัย	✓	✓	✓	✓	✓
	สวิตช์ป้องกันลูกขึ้นกระดก(SRS)	✓	✓	✓	✓	✓

LEGEND

☒ สภาพปกติ

☐ บริการหรือเปลี่ยน

☒ ในการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

☐ รายการ N / A

ADVICE FOR DAILY CHECKING

- ผู้สูงอายุและเด็กต้องมีผู้ดูแล เมื่อมีการใช้งานบันไดเลื่อนและไม่ควรใช้บันไดเลื่อนตามลำพัง
- ผู้ใช้นับไดเลื่อนจะต้องยืนอยู่ภายในกรอบของลูกขึ้น และจับราวจับขณะใช้งาน
- ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด แผ่นปิดกันด้านข้าง(Skirt Guard) ตามข้อแนะนำของบริษัทฯ เท่านั้น
- ใช้ผ้านุ่มสะอาดขุมน้ำยาหมาดๆ และใช้ผ้าแห้งเช็ดราวจับซ้ำ เมื่อทำความสะอาดราวจับบันไดเลื่อน
- ห้ามใช้น้ำยาเคมีทำความสะอาดราวจับบันไดเลื่อน นอกจากทางบริษัทฯ แนะนำเท่านั้น
- กรณีเกิดฉุกเฉิน/ลิฟต์ขัดข้องโปรดแจ้ง Hitachi Call Center 02-641-3030 (24 ชม.)

บริการด้วยความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดเสมอ