

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 107 (ซอยแบร์ริง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. ควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้	1.โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ได้ออกแบบไว้	-	
	2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 270 ตร.ม (พื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยประมาณ) และดูแลให้สภาพดีอยู่เสมอ	2. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 270 ตร.ม. และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งมีการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกไว้ทุกสัปดาห์ หากพบว่าตายหรือเสื่อมโทรมจะปลูกทดแทนทันที	-	
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	1. จัดทำแนวรั้วคอนกรีตล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอก และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	1.โครงการได้จัดทำแนวรั้วคอนกรีตล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินออกสู่ภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบรั้วกำแพงให้มีสภาพดี	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.2 ทรัพยากรดินและ การชะล้างพังทลาย ของดิน (ต่อ)	2. ปลูกต้นไม้จัดสวนและพืชคลุมดินในบริเวณ พื้นที่ว่างและดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	2. โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้จัดสวนและ พืชคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่าง	-	
1.3 แผ่นดินไหว	1. ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ใน สภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิด การเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที	1. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลส่วน โครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหาย จะรีบซ่อมแซมทันที	-	
	2. จัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณ โถงทางเดินทุกชั้น เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยใน โครงการ	2. โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ มีการรายงานเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวกับผู้บังคับบัญชา	-	
1.4 เสียงและความ สั่นสะเทือน	1. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆที่ทำให้ เกิดเสียงรบกวนและสร้างความรำคาญให้กับ ผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน	1. โครงการมีการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำ ใดๆที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน และสร้างความ รำคาญให้กับผู้พักอาศัยในโครงการและชุมชน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 คุณภาพอากาศ	1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ และพื้นที่ชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	1.โครงการมีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็ว ภายในโครงการไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	
	2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ตามที่ได้ออกแบบ ไว้ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เกิดจากรถยนต์ภายในโครงการ	2. โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อช่วยดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ ภายในโครงการ	-	
	3. ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของโครงการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	3. โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” และมี เจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้จอดรถติด เครื่องยนต์	-	
	4. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม กับสภาพจราจรภายนอกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วน (เช้า - เย็น) เพื่อลดการ ระบายนมลสารทางอากาศจากการจราจร	4. โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่คอยจัดระบบ การจราจรภายในโครงการ แต่ทางโครงการมี ระบบไม่กั้นเข้า - ออกหน้าโครงการแบบใช้คีย์ การ์ด และมีกล้องวงจรปิดจับป้ายทะเบียนรถ	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.5 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	5. จัดให้มีมาตรการชดเชยเบื้องต้น เนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ โดยหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการชดเชยความเสียหายให้กับ บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ข้อ ตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายกับ การเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ - ชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับ ผลกระทบดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ	5. โครงการมีมาตรการการชดเชยเบื้องต้น อันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจาก โครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ โดย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยความ เสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ ตกลงระหว่างผู้ที่ ได้รับความเสียหายกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่ง เป็นผู้ดำเนินโครงการ - โครงการมีการชดเชยความเสียหายให้กับ บุคคลที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว กับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยมีมาตรการชดเชยความเสียหายดังนี้	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.6 การบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์	1. มาตรการทั่วไป 1) ก่อนเปิดดำเนินการให้การเคหะแห่งชาติ ทำประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่ รอบโครงการ รัศมี 40 เมตร ถึงวิธีการติดต่อ โครงการในกรณีที่เกิดการ รบกวนสัญญาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ ไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง 2) กรณีไม่สามารถปรับแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณมีเพียง 1 จุดโครงการจะ พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทน แผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี เหมือนเดิม 3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับ สัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคาร มีมากกว่า 1 จุดจะพิจารณาติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณ โดย เพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ	1. โครงการดำเนินการตามมาตรการทั่วไป ดังนี้ 1) ก่อนเปิดดำเนินการให้การเคหะแห่งชาติ ทำประชาสัมพันธ์โดยจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่ อยู่รอบโครงการ รัศมี 40 เมตร ถึงวิธีการ ติดต่อโครงการในกรณีที่เกิดการ รบกวนสัญญาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ ไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง 2) กรณีไม่สามารถปรับแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณมีเพียง 1 จุดโครงการจะ พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทน แผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี เหมือนเดิม 3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับ สัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณภายในอาคาร มีมากกว่า 1 จุดจะพิจารณาติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณ โดย เพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
1.6 การบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์ (ต่อ)	4) กรณีบ้านพักอาศัยมีจานดาวเทียมติดตั้งอยู่ แล้ว จะพิจารณาย้ายตำแหน่งติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมให้ใหม่ เพื่อให้สามารถรับ สัญญาณได้ดีเหมือนเดิม	4) กรณีบ้านพักอาศัยมีจานดาวเทียมติด ตั้งอยู่แล้ว จะพิจารณาย้ายตำแหน่งติดตั้ง จานรับสัญญาณดาวเทียมให้ใหม่ เพื่อให้ สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บนบก	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ลดผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพและ ด้านการจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำที่จะ กล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 อย่าง เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ชีวภาพบริเวณใกล้เคียง	1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร กายภาพและด้านการจัดการน้ำเสียและการ ระบายน้ำที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณใกล้เคียง	-	
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลด ผลกระทบด้านทรัพยากรกายภาพและด้าน การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำที่จะกล่าว ต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ บริเวณใกล้เคียง	1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร กายภาพและด้านการจัดการน้ำเสียและการ ระบายน้ำที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.2 และ 3.3 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณใกล้เคียง	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1. ธรณกรค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่าง ประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา	1. โครงการมีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายใน โครงการอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณการใช้ น้ำประปา รวมทั้งมีการตรวจสอบระบบท่อจ่าย น้ำประปาในด้านความสามารถด้านวิศวกรรม ประปา (การรั่ว ซึม หรือแตก) หากพบเหตุ บกพร่องจะดำเนินการแก้ไขทันที	-	
	2. จัดทำป้าย/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์และ แนะนำแนวทางในการประหยัดน้ำเพื่อรณรงค์ให้ ผู้พักอาศัยประหยัด	2. โครงการมีการจัดทำป้าย และมีการ ประชาสัมพันธ์และแนะนำแนวทางในการ ประหยัดน้ำเพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยประหยัด	-	
	3. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำบน ดาดฟ้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำรองน้ำใช้ ภายในโครงการอย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน ใน กรณีที่การให้บริการน้ำของการประปานครหลวง เกิดขัดข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดิน : ขนาด 2.6×7.6×2.5 เมตร ปริมาตรกักเก็บน้ำ 49.90 ลบ.ม.	3. โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บ น้ำบนดาดฟ้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อสำรอง น้ำใช้ภายในโครงการอย่างเพียงพออย่างน้อย 1 วัน ในกรณีที่การให้บริการน้ำของการ ประปานครหลวงเกิดขัดข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ถังเก็บน้ำใต้ดิน : ขนาด 2.6×7.6×2.5 เมตร ปริมาตรกักเก็บน้ำ 49.90 ลบ.ม.	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ขนาด3.4×3.6×2.1 เมตร ปริมาตรกักเก็บน้ำ 25.70 ลบ.ม.	- ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า : ขนาด 3.4×3.6×2.1 เมตร ปริมาตรกักเก็บน้ำ 25.70 ลบ.ม.		
	4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	4. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามี การชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	-	
3.2 การจัดการน้ำเสีย	1. จัดให้มีบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย ขั้้นตัน (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร เพื่อบำบัดน้ำเสียขั้้นตันก่อน รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ถังดักไขมัน ปริมาตรกักเก็บ 1.02 ลบ.ม. โดยติดตั้งไว้จำนวน 1 ถัง/อาคาร - ถังบำบัดน้ำเสียขั้้นตัน (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร มีขนาดรองรับ น้ำเสีย 30 ลบ.ม./วัน/อาคาร	1. โครงการจัดให้มีบ่อดักไขมัน และระบบ บำบัดน้ำเสียขั้้นตัน (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร เพื่อบำบัด น้ำเสียขั้้นตันก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสียรวมต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ถังดักไขมัน ปริมาตรกักเก็บ 1.02 ลบ.ม. โดยติดตั้งไว้จำนวน 1 ถัง/อาคาร - ถังบำบัดน้ำเสียขั้้นตัน (Septic Anaerobic System) จำนวน 1 ชุด/อาคาร มีขนาด รองรับน้ำเสีย 30 ลบ.ม./วัน/อาคาร	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม Fixed Film Aeration System มีขนาดรองรับน้ำเสีย 200 ลบ.ม. /วัน ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ต่อไป	2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม Fixed Film Aeration System มีขนาดรองรับน้ำเสีย 200 ลบ.ม. /วัน ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนสุขุมวิท 107 ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีความถี่ในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่บริเวณบ่อตรวจสอบน้ำของแต่ละอาคาร (จุดก่อน - หลังผ่านการบำบัด และบ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ) ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, TSS, TKN, Nitrate, Oil & Grease	-	  

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	3. จัดให้มีการสูบกากตะกอนออกจากส่วน แยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ดังนี้ - ถังเกราะในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยสูบออก ประมาณ 1/3 ของปริมาตรถัง - ถังกักเก็บตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย รวม ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	3. โครงการมีการสูบกากตะกอนออกจาก ส่วนแยกกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย รวม ไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษา ประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ ดังนี้ - ถังเกราะในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยสูบออก ประมาณ 1/3 ของปริมาตรถัง - ถังกักเก็บตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	 
	4. กำหนดให้กำจัดกากไขมันออกจากถังดัก ไขมันแต่ละถังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย การตักเศษขยะและกากไขมันใส่ถุงดำ มัดปาก ถุงให้แน่นสนิทก่อน นำไปทิ้งในถังขยะเปียก	4. โครงการมีการกำจัดกากไขมันออกจากถังดัก ไขมันแต่ละถังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย การตักเศษขยะและกากไขมันใส่ถุงดำมัดปากถุง ให้แน่นสนิทก่อน นำไปทิ้งในถังขยะเปียก	-	
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญไว้ ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำ เสียที่ติดตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีอยู่ ตลอดเวลา	5. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ ชำนาญไว้ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพระบบ บำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งไว้ให้มีประสิทธิภาพการ ทำงานดีอยู่ตลอดเวลา	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	1. ระบบระบายน้ำให้แยกท่อระบายน้ำทิ้งและ ท่อระบายน้ำฝนออกจากกัน	1. โครงการได้ใช้ระบบระบายน้ำให้แยกท่อ ระบายน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำฝนออก จากกัน รวมทั้งตรวจสอบระบบเส้นท่อ ระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำ และต้องขุดลอก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันหรือ ดินเขิน	-	
	2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการไม่ให้เกินสภาพระบายน้ำเดิม คือไม่ เกิน 0.131 ลบ.ม./วินาที โดยจัดให้มีบ่อบังคับ น้ำ ปริมาตรกักเก็บ 230.33 ลบ.ม. เพื่อให้ สามารถหน่วงน้ำฝนส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ	2. โครงการได้ควบคุมอัตราการระบายน้ำออก จากโครงการไม่ให้เกินสภาพระบายน้ำเดิม คือไม่เกิน 0.131 ลบ.ม./วินาที โดยจัดให้มี บ่อบังคับน้ำ ปริมาตรกักเก็บ 230.33 ลบ.ม. เพื่อให้สามารถหน่วงน้ำฝนส่วนเกินได้อย่าง เพียงพอ	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ และระบบหน่วงน้ำที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆให้มีสภาพดีพร้อม ใช้งานอยู่ตลอดเวลา	3. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและ บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบหน่วง น้ำที่ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆให้ มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.3. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	4. จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน หรือพื้นที่ที่มีการอุดตันหรือตันขึ้น	4. โครงการมีการลอกท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝน หรือพื้นที่ ที่มีการอุดตันหรือตันขึ้น	-	
3.4 การจัดการขยะ	1. จัดให้มีจุดวางถังขยะภายในโครงการ จำนวน 6 จุด และตั้งวางถังขยะขนาด 240 ลิตร ที่มีความแข็งแรงทนทาน และ มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 3 ถัง/จุด แยกเป็น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง โดยให้ติดป้ายที่มีข้อความ “ถังขยะเปียก” “ถังขยะแห้ง” และ “ถังขยะ อันตราย” 2. ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือผู้พักอาศัย และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ คัดแยกขยะแต่ละ ประเภทใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อน นำมาทิ้งในถังขยะแต่ละประเภท	1. โครงการได้จัดเตรียมจุดวางถังรองรับ มูลฝอยไว้บริเวณด้านข้างของอาคารพักขยะ ซึ่งเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากการใช้ถัง ขยะจะไม่สะดวกต่อการเก็บขนมูลฝอยของ อบต.สำโรง และทาง อบต.สำโรงมีการเข้า เก็บขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์ (2 ครั้งต่อ สัปดาห์) 2. โครงการมีการติดป้ายให้คำแนะนำและ ขอความร่วมมือผู้พักอาศัย และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ คัดแยกขยะแต่ละประเภท ใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนนำมาทิ้งใน ถังขยะแต่ละประเภท	- โครงการควรประสานงาน ให้อบต.สำโรงเพิ่มความถี่ใน การเก็บมูลฝอย	 

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	3. จัดให้มีอาคารพักขยะรวมภายในโครงการ จำนวน 1 แห่ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรองรับขยะได้ 3 วัน	3. โครงการมีอาคารพักขยะรวมภายใน โครงการ แต่เนื่องจากวิธีการเก็บมูลฝอยของ อบต.สำโรง เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่สะดวก ในการเก็บมูลฝอย โครงการจึงรวบรวมจัดให้มี ที่พักมูลฝอยขยะบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ และทาง อบต.สำโรงมีการเข้าเก็บขยะทุกวัน จันทร์และวันศุกร์ (2 ครั้งต่อสัปดาห์)	-	  

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	4. อาคารพักขยะรวมควรแยกการกักเก็บขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย โดยจัดให้แบ่งอาคารพักขยะรวมเป็น 3 ห้อง ดังนี้ - ห้องพักขยะเปียก : ปริมาณขยะเปียก 2.034 ลบ.ม./วัน คิดปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 3 วัน เท่ากับ 6.102 ลบ.ม. ดังนั้นห้องพักขยะเปียกควรมีปริมาตรอย่างน้อย 6.2 ลบ.ม. - ห้องพักขยะแห้ง : ปริมาณขยะแห้ง 0.791 ลบ.ม./วัน คิดปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 3 วัน เท่ากับ 2.0373 ลบ.ม. ดังนั้นห้องพักขยะแห้งควรมีปริมาตรอย่างน้อย 2.4 ลบ.ม. - ห้องพักขยะอันตราย : ปริมาณขยะอันตราย 0.005 ลบ.ม./วัน คิดปริมาตรกักเก็บอย่างน้อย 3 วัน เท่ากับ 0.015 ลบ.ม. ดังนั้นห้องพักขยะเปียกควรมีปริมาตรอย่างน้อย 0.02 ลบ.ม.	4. โครงการมีอาคารพักขยะรวมภายในโครงการ แต่เนื่องจากวิธีการเก็บมูลฝอยของ อบต.สำโรง เป็นรถตู้คอนเทนเนอร์จึงไม่สะดวกในการเก็บมูลฝอย โครงการจึงรวบรวมจัดให้มีที่พักลมูลฝอยขยะบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ เพื่อสะดวกต่อการเก็บมูลฝอยของอบต.สำโรง	-	  

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)	5. ให้นักงานทำความสะอาดของโครงการ ทำหน้าที่ทำความสะอาดจุดวางถังขยะและ อาคารพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังการเก็บขน ขยะ เพื่อให้จุดวางถังขยะมีความสะอาดและ ถูกสุขลักษณะตลอดเวลา และเพื่อป้องกัน แมลงและกลิ่นเหม็นรบกวน	5. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาด จุดวางถังขยะ ภายหลังการเก็บขนขยะ เพื่อให้จุดวางถังขยะมีความสะอาดและถูก สุขลักษณะตลอดเวลา และเพื่อป้องกันแมลง และกลิ่นเหม็นรบกวน	- โครงการควรประสานงาน ให้อบต.สำโรงเพิ่มความถี่ใน การเก็บมูลฝอย	
	6. จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ จุดวางถังและ อาคารพักขยะรวม โดยการปลูกต้นไม้ ประดับหรือไม้อื่นที่มีกลิ่นหอม เพื่อเพิ่มความ สวยงามบดบังมุมมองจากภายนอก และลด ผลกระทบด้านกลิ่นจากขยะ	6. โครงการได้จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ จุดวางถัง แต่ไม่มีการปลูกต้นไม้ประดับ หรือไม้อื่นที่มีกลิ่นหอม	-	
	7. รวบรวมน้ำเสียจากจุดวางถังขยะและ อาคารพักขยะรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำเสีย เพื่อ รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อ บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง	7. โครงการได้มีการรวมน้ำเสียจากจุด วางถังขยะ เข้าสู่ท่อระบายน้ำเสีย เพื่อ รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อ บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง	-	-


ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน การไฟฟ้าทุกประการ	1. โครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้าทุกประการ	-	
	2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ การเดิน สายไฟฟ้า รวมถึงการเดินสายสัญญาณทาง ไฟฟ้าสื่อสาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม หลักวิชาการ	2. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการ ติดตั้งอุปกรณ์ การเดินสายไฟฟ้า รวมถึงการ เดินสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสาร และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการ	-	-
	3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบชำรุดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยน อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งาน	3. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล อุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอหากพบชำรุดเสียหาย ต้องมีการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยน อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งาน	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพอากาศ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคมและการขนส่ง	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัยและชะลอความเร็วรถโดยการติดตั้งสัญญาณจราจร ได้แก่ ป้ายหรือลูกศรแสดงทิศทางการจราจร บริเวณถนนหรือทางเดินรถ และลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และสัญญาณที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	1. โครงการได้ติดตั้งสัญญาณจราจรได้แก่ ป้ายหรือลูกศรแสดงทิศทางการจราจร บริเวณถนนหรือทางเดินรถ และลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งป้ายชะลอความเร็ว ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. และไม่มีสัญญาณที่บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ ซึ่งทางโครงการมีระบบไม้กั้นเข้า - ออกหน้าโครงการแบบใช้คีย์การ์ด และมีกล้องวงจรปิดจับป้ายทะเบียนรถ	-	   

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.6 การคมนาคมและ การขนส่ง (ต่อ)	2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ อย่าง น้อยจำนวน 56 คัน และห้ามประกอบกิจการ ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้ใช้ เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้จำนวนที่จอดรถ ลดลง	2. โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายใน โครงการ อย่างน้อยจำนวน 56 คัน และไม่มี การประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้าง ในบริเวณที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ อันจะ ทำให้จำนวนที่จอดรถลดลง	-	
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอยอำนวยความสะดวก และจัดระบบการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลาโดยเฉพาะใน ชั่วโมงเร่งด่วน	3. โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือยามคอย แต่ทางโครงการมีระบบไม้กั้นเข้า - ออก หน้าโครงการแบบใช้คีย์การ์ด และมีกล้อง วงจรปิดจับป้ายทะเบียนรถ	-	 

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
3.7 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน	1. ดำเนินการตามแผน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละ บริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. โครงการมีการดำเนินการตามแผน และผัง ภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-
	2. ห้ามก่อสร้างหรือการกระทำใดๆที่ทำให้เกิด การใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปแนวทางที่ ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	2. โครงการไม่มีการก่อสร้างหรือการกระทำ ใดๆ ที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไปแนวทางที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	-	-
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	-	-	-	-
4.2 อาชีวอนามัย	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง	1.โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ ปลอดภัย แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำภายใน โครงการและมีระบบไม้กั้นเข้า – ออกหน้า โครงการแบบใช้คีย์การ์ด และมีกล้องวงจร ปิดจับป้ายทะเบียนรถ	-	
4.3 สาธารณสุข	-	-	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.4 ความปลอดภัย สาธารณะและการ บรรเทาสาธารณภัย	1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออกของ โครงการตลอดเวลา	1. โครงการไม่มีเวรยามรักษาความปลอดภัย แต่ทางโครงการมีระบบไม้กั้นเข้า - ออกหน้า โครงการแบบใช้คีย์การ์ด และมีกล้องวงจรปิด จับป้ายทะเบียนรถ	-	
	2. ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ ต้องควบคุม การก่อสร้างและคุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้ได้ ตามมาตรฐานการก่อสร้าง	2. โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างและ คุณภาพของวัสดุก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน การก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีระบบอัคคีภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ และ ครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครบถ้วนทุกประการ ตามที่ออกแบบไว้ ในรายละเอียดโครงการ ได้แก่ 1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ไหม้ ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องบริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ ละอาคาร 2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิง ไหม้ โดยเลือกใช้สัญญาณแบบกริ่ง (Fire Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน จำนวน 2 จุด/ชั้น 3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ 3.1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินคู่กับ Alarm Bell ในทุกชั้นของอาคาร 2 จุด/ชั้น	1. โครงการจัดให้มีระบบอัคคีภัยครอบคลุมทุก พื้นที่ และครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง คือกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครบถ้วนทุก ประการ ตามที่ออกแบบไว้ในรายละเอียด โครงการ ได้แก่ 1.1 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่อง บริเวณชั้นที่ 1 ของแต่ละอาคาร 2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิง ไหม้ โดยเลือกใช้สัญญาณแบบกริ่ง (Fire Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน จำนวน 2 จุด/ชั้น 3) อุปกรณ์แจ้งเหตุ 3.1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินคู่กับ Alarm Bell ในทุกชั้นของอาคาร 2 จุด/ชั้น	-	   

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3.2) เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องที่ชั้น 1 ของแต่ละอาคาร พร้อมติดตั้งแผง Control ภายในแต่ละอาคาร 1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลาง 1 จุด/ชั้น 1.3 บันไดหนีไฟ แต่ละอาคารมีจำนวน 1 บันได เป็นบันไดที่สามารถลงถึงชั้นพื้นดิน 1.4 ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออก สู่บันไดหนีไฟ และบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลางรวม 2 จุด/ชั้น 1.5 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 2 ตัว บริเวณโถงทางเดินและบริเวณบันไดหนีไฟ ชั้นที่ 2-5 ติดตั้ง 3 ตัว/ชั้น	3.2) เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องที่ชั้น 1 ของแต่ละอาคารพร้อมติดตั้งแผง Control ภายในแต่ละอาคาร 1.2 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดบรรจุผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลาง 1 จุด/ชั้น 1.3 บันไดหนีไฟ แต่ละอาคารมีจำนวน 1 บันได เป็นบันไดที่สามารถลงถึงชั้นพื้นดิน 1.4 ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดไว้บริเวณทางเข้า-ออก สู่บันไดหนีไฟ และบริเวณโถงทางเดินหน้าบันไดกลางรวม 2 จุด/ชั้น 1.5 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ชั้นที่ 1 ติดตั้ง 2 ตัว บริเวณโถงทางเดินและบริเวณบันไดหนีไฟ ชั้นที่ 2-5 ติดตั้ง 3 ตัว/ชั้น	-	  

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. จัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด บริเวณ สวนมีขนาดพื้นที่ 943.56 ตร.ม.เพื่อให้ สามารถรองรับคนในโครงการอย่างเพียงพอ (1 ตร.ม./คน)	2. โครงการจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด บริเวณสวนมีขนาดพื้นที่ 943.56 ตร.ม. เพื่อให้สามารถรองรับคนในโครงการอย่าง เพียงพอ (1 ตร.ม./คน)	-	
	3. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น หากพบว่ามีปัญหาเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้ รีบดำเนินการแก้ไขทันที	3. โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัยทุกๆ 1 ปี/ครั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ดียิ่งขึ้น หากพบว่ามีปัญหาเสียหาย หรือ ใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	-
	4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ ในบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที	4. โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้ อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์ติด ตั้งอยู่	-	
	5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางการหนีไฟ และจุดรวมพล โดยติดตั้ง แบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร เช่น บริเวณหน้าโถงบันไดหลัก	5. โครงการไม่มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผัง แสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ป้ายบอกชั้น เส้นทางการหนีไฟ และจุดรวม พล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละ ชั้นของอาคาร เช่น บริเวณหน้าโถงบันไดหลัก	- ติดตั้งแบบแปลนแผนผัง แสดงตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆตาม ที่ติดตาม มาตรการระบุ	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย อำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้ รถดับเพลิงพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณที่จุด เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว	6. โครงการไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย แต่มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวก	-	
	7. ประสานงานร่วมกับตำรวจจราจรท้องที่ใน การช่วยจัดการจราจรให้รถดับเพลิงเข้า ดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งรวมถึงการนำคนเจ็บส่ง โรงพยาบาล	7. โครงการมีการประสานงานร่วมกับตำรวจ จราจรท้องที่ในการช่วยจัดการจราจรให้ รถดับเพลิงเข้าดับเพลิงได้ทันทั่วทั้งรวมถึง การนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล	-	
	8. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ ให้เข้ามา อำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่าง รวดเร็ว	8. โครงการมีการประสานงานกับ หน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ ให้เข้ามาอำนวยความสะดวก และดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	-	-
	9. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม้ขึ้น โดยให้บุคลากรภายในโครงการรวมทั้ง ผู้พักอาศัยทำการซ้อมอพยพเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน พร้อมแจกเอกสารการป้องกันอัคคีภัย และปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัย ทุกห้องพร้อมติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ชั้น ล่างของอาคาร	9. โครงการได้ดำเนินการประสานงานกับ อบต.สำโรง จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิด เหตุเพลิงไหม้ขึ้น โดยให้บุคลากรภายใน โครงการรวมทั้งผู้พักอาศัยทำการซ้อมอพยพ	-	-

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	10. ประสานงานกับการประปานครหลวง ใน การขอติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงสาธารณะ ไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรดดับเพลิง สามารถใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าวเข้าช่วยเหลือ ดับเพลิงได้ทันที	10. มีการประสานงานกับการประปานคร หลวง ในการขอติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง สาธารณะ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อ รดดับเพลิงสามารถใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าว เข้าช่วยเหลือดับเพลิงได้ทันที	-	
4.6 การศึกษา	-	-	-	-
4.7 ศาสนา ประเพณี และ วัฒนธรรม	-	-	-	-
4.8 ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ มีขนาด ประมาณ 3,787.76 ตร.ม. โดยจัดไว้ที่บริเวณชั้น ล่างภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด และแบ่งเป็น พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 270 ตร.ม. โดย โครงการจะต้องดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และ เพื่อให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย/ พนักงาน 4.01 ตร.ม./คน พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ มีขนาดประมาณ 3,787.76 ตร.ม. โดยจัดไว้ที่ บริเวณชั้นล่างภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด และแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อย 270 ตร.ม. โดยโครงการจะต้องดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่าง ยั่งยืน และเพื่อให้มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้ พักอาศัย/พนักงาน 4.01 ตร.ม./คน นอกจากนั้น บริเวณพื้นที่สีเขียวของ โครงการยังจัดให้เป็น พื้นที่สันทนาการ เช่น สนามเด็กเล่น เป็นต้น	-	

ตารางที่ 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ	เอกสารอ้างอิง
4.8 ทัศนียภาพและ สุนทรียภาพ (ต่อ)	2. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่างๆ ภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้	2. โครงการมีการควบคุมดูแลอาคารและ บริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ ดีและสวยงามอยู่เสมอ ตามแบบภูมิ สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้	-	
	3. ให้ใช้วัสดุและโทนสีธรรมชาติ ในการตกแต่ง และทาสีภายนอกตัวอาคาร	3. โครงการเลือกใช้วัสดุและโทนสีธรรมชาติ ในการตกแต่งและทาสีภายนอกตัวอาคาร	-	

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

ประจำเดือนมกราคม 2569				
เงื่อนไขตามมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดที่ 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 79.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 50.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
	จุดที่ 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 27.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 37.52 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย	จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 8.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) เท่ากับ 26.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569				
เงื่อนไขตามมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดที่ 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 2	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 30.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 66.64 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
	จุดที่ 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 2	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 36.12 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย	จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 22.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 42.28 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

ประจำเดือนมีนาคม 2569				
เงื่อนไขตามมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดที่ 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 3	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 24.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 50.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
	จุดที่ 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 3	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 161.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 47.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย	จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 151.3. มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 37.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

ประจำเดือนเมษายน 2569				
เงื่อนไขตามมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดที่ 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 56.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, , ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 44.24 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
	จุดที่ 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 4	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 18.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 36.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย	จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 738.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 48.16 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569				
เงื่อนไขตามมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดที่ 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 5	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 49 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 81.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 46.76 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
	จุดที่ 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 5	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 174.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 43.12 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย	จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 356.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 41.44 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ

ตารางที่ 2.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ชอยแบร์ริง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

ประจำเดือนมิถุนายน 2569				
เงื่อนไขตามมาตรการ	จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย	จุดที่ 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 31 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 72.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, , ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 51.80 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
	จุดที่ 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 6	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 37.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 33.32 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) ตรวจไม่พบ
2. ตรวจวิเคราะห์เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบาย	จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ	- pH - BOD - Total Suspended Solids - Oil & Grease - TKN - Nitrate - Nitrogen	เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจพบ มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 571.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 33.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านข้าราชการ (ประเภทเช่า) กองทัพเรือ ซอยแบร์ริง แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-8 ต่อไปนี้




รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.2-2 ถนนภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 หัวดับเพลิงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-4 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-5 บ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-6 จุตรอรรถาธารณะหน้าโครงการ



รูปที่ 2.2-7 ลำโพงกระจายเสียงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-9 ถังดับเพลิงภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-10 ป้ายห้ามจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-11 ระบบคีย์การ์ดก่อนเข้า - ออก
โครงการ



รูปที่ 2.2-12 ลูกศรภายในโครงการ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-10 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569