

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ระยะก่อสร้าง) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)

โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แส่นสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป	โครงการ โอเค 36 (OK36) ของบริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนน พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ดิน 4 ไร่ 1 งาน 88.3 ตร.วา หรือ 7,153.20 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 37 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้น ดาดฟ้า 172.40 เมตร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,045 ห้อง อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 3 ห้อง มีความสูงจากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงระดับผนังสูงสุด 4.50 เมตร และที่จอดรถยนต์ จำนวน 421 คัน (ที่จอดรถช่องจอดปกติ จำนวน 413 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จำนวน 8 คัน) โครงการมีพื้นที่อาคารรวมที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดินทั้งโครงการ 60,066.50 ตร.ม. โดยมีระยะก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 36 เดือน (รวมรื้อถอน 1 เดือน) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ตลาดา สิ่งแวดล้อม จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แส่นสิริ ดำเนินการโดยบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด อย่างเคร่งครัด (บริษัทได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากเดิมคือชื่อ “โครงการ โอเค 36 (OK36)” เป็น “โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แส่นสิริ” แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการเป็นจากเดิม “บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด” เป็น “บริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด” แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568)	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-2 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ก-4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โอเค 36 (OK36) ของบริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ดำเนินการโดยบริษัท สิริ- เอ็มเอฟ ทรี จำกัด อย่างเคร่งครัด (บริษัทได้ทำการเปลี่ยน ชื่อจากเดิมคือชื่อ “โครงการ โอเค 36 (OK36)” เป็น “โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ” แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และได้มีการเปลี่ยนชื่อ เจ้าของโครงการเป็นจากเดิม “บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด” เป็น “บริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด” แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568)	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-2 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ก-4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงาน ผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ตามแนวทางการเสนอรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งผลการดำเนินการ มายังหน่วยงานผู้อนุญาต (กรุงเทพมหานคร) และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัดและ วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นผู้จัดทำ รายงานตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ระยะก่อสร้าง)	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ก-6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ปัจจุบันบริษัท จีรภาส เรียดดี จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ โอเค 36 (OK36)” เป็น “โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ” แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ต่อมาโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจยิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงขอรับลดจำนวนห้องชุดพักอาศัย/ผู้พักอาศัย จากเดิม 1,045 ห้อง ลดลงเหลือ 946 ห้อง (ลดลง 99 ห้อง) ทำให้จำนวนผู้พักอาศัย ลดลงจาก 3,476 คน เหลือ 3,425 คน (ลดลง 51 คน) และพื้นที่ใช้สอยของโครงการ จากเดิม 60,066.5 ตารางเมตร ลดลงเหลือ 59,520.5 ตารางเมตร (ลดลง 546 ตารางเมตร) ทำให้ FAR ลดลงจาก 1:8.397 เป็น 1:8.32 (ยังเป็นไปตามเกณฑ์ 1:8.40) และ OSR เพิ่มขึ้นจาก 7.48% เป็น 7.54% (เพิ่มขึ้น 0.06% ยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องไม่น้อยกว่า 4.5%) ภายหลังบริษัท จีรภาส เรียดดี จำกัด เจ้าของโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการเป็น “บริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด” แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบทุกประการ และยังคงมีสิทธิและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบในรายงานฯ และจะยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-2 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ก-4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	- ปัจจุบันบริษัท จีรภาส เรียดดี จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ โอเค 36 (OK36)” เป็น “โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ” แล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ต่อมาโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจยิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงขอรับลดจำนวนห้องชุดพักอาศัย/ผู้พักอาศัย จากเดิม 1,045 ห้อง ลดเหลือ 946 ห้อง (ลดลง 99 ห้อง) ทำให้จำนวนผู้พักอาศัย ลดลงจาก 3,476 คน เหลือ 3,425 คน (ลดลง 51 คน) และพื้นที่ใช้สอยของโครงการ จากเดิม 60,066.5 ตารางเมตร ลดเหลือ 59,520.5 ตารางเมตร (ลดลง 546 ตารางเมตร) ทำให้ FAR ลดลงจาก 1:8.397 เป็น 1:8.32 (ยังเป็นไปตามเกณฑ์ 1:8.40) และ OSR เพิ่มขึ้นจาก 7.48% เป็น 7.54% (เพิ่มขึ้น 0.06% ยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องไม่น้อยกว่า 4.5%) ภายหลังบริษัท จีรภาส เรียดดี จำกัด เจ้าของโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการเป็น “บริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด” แล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบทุกประการ และยังคงมีสิทธิและหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบในรายงานฯ และจะยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-2 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ก-4

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุด ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- หากโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และ ก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด (ในกรณีที่ มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคล อาคารชุด ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิ และหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ดังกล่าวของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถือว่าเจ้าของโครงการ ยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- หากโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	6. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ราคายากจกกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทาง หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียน และ แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชย เสียหายของโครงการในระยะก่อสร้างเพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากได้รับเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข ปัญหาต่อไป ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก จึงมีการ ทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือน จากการเจาะ เสาเข็ม การปัก Casing ในบางช่วงเวลา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา ทำงาน (โครงการทำงาน เวลา 08.00 - 17.00 น.) และ โครงการได้หยุดเจาะเสาเข็มตั้งแต่เวลา 17.00 น. อย่างไร ก็ตามโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดเสียงโดยจัดทำรั้วทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลด ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้ว เป็นประจำ รวมถึงกำชับผู้รับเหมาปฏิบัติงานด้วยความ ระมัดระวังและห้ามส่งเสียงดัง ร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	7. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลัก และรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนด ไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้อง ปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิด เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการได้แจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและ รายย่อยทราบถึงรายละเอียดโครงการและมาตรการ ที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม รายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ	การประชาสัมพันธ์ โครงการให้แก่ประชาชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการ ต่างๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิด ติดโครงการ และระยะ 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย สถานดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยและสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการฯ ต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ โครงการและมาตรการต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการ ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ	1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนพระราม 4 เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โครงการ ไอเค 36 (OK36) ของบริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด โดยระบุ 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ 1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงานระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 1.9 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 1.10 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชม.	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	1.11 ตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.12 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1.13 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ เป็นต้น) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ 1.14 เลขที่หนังสือเห็นชอบ EIA ที่ ทส... ระบุวันที่...	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐาน เชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.2 รายละเอียด/ ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการ ชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการ จัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าพบเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโครงการ ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อม ทั้งจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด และกล่อง รับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการ และเผยแพร่ มาตรการโครงการ (ต่อ)	3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 3.1 ตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชน ใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิเช่น เว็บไซต์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บ่อน้ำที่รักษาความปลอดภัย และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน	1. ในกรณีที่มิได้มีการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บ สำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำ ออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ใน สถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่ง สำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อย หนึ่งชุด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง ไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	2. การทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำ ตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อ จะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อข. 22) เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง ไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	3. ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ หรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่าการกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สิน ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง ไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ฉบับประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 เมตร วัสดุเป็น Metal Sheet ปิดกันตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นบดบังมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว บริเวณโดยรอบแนวการก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4
	2. คูแบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11
	3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	- โครงการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37
	4. ติดตั้งป้ายประกาศขนาดไม่น้อยกว่า 3.6 × 4.8 เมตร ไว้บริเวณหน้าโครงการล่วงหน้าก่อนเริ่มก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนสาธารณะให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 หัวข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการพร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีความจำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระย่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
	6. ควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายในโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-15
	7. โครงการจะเข้มงวดในการควบคุมการก่อสร้างให้มีความสูงเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของโครงการและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ผู้คนละออง	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1. ก่อนการก่อสร้างในพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้า พบผู้ที่อยู่ติดกับ โครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน และระยะเวลาการก่อสร้าง	- ในช่วงก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง โครงการได้จัดให้ มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ กำหนดการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึง หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6
	2. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมี รายละเอียดแสดงใน ดังตารางที่ 1 หัวข้อ 2.1 การ ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการ โครงการ	- โครงการจัดให้มีการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แสนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7
	3. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ อากาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และชัดเจน โดยในช่วงฐานราก ให้แสดงผลการตรวจวัด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้ แสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ตาม มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้คนละออง (ต่อ)	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการ ก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ ชดเชยเยียวยาของ โครงการ ใน ระยะ ก่อ สร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ของ โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
	มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) 1. จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักร ดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการรวมทั้งมีการ ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) ในพื้นที่โครงการจำนวน 1 จุด บริเวณที่ใกล้กับอาคารชุดพัก อาศัย ไอเกะ เฮาส์ โดยตรวจวัดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง ไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน ทั้งนี้การตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการ รับรอง และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของ โครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและ เครื่องจักรที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโครงการตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-10

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้เฝ้าระวัง (ต่อ)	2. โครงการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในอากาศเกินค่ามาตรฐานฯ ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือโครงการจะให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โครงการมีมาตรการระงับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองโดยทันทีหากดัชนีคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โครงการยินดีประสานความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในทุกกรณี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรอบ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-11

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	3. ในช่วงที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) จากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐานฯ โครงการจะหยุดดำเนินกิจกรรมก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุ งานตัด เจริบ เจริบ หรือก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- โครงการได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ($PM_{2.5}$) อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โครงการมีมาตรการระงับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองโดยทันทีหากดัชนีคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โครงการยินดีประสานความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในทุกกรณี เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรอบ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-11
	4. โครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) และขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) โดยแสดงผลแบบ Real Time บนป้ายหน้าโครงการที่ประชาชนทั่วไปสามารถเห็นได้และรายงานต่อหน่วยงานอนุญาต และรายงานผลไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย	- โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผล โดยแสดงค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	5. เลือกใช้เครื่องจักรสภาพใหม่ และต้องตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่า และควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- โครงการเลือกใช้เครื่องจักรสภาพใหม่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15
	6. จัดทำรั้วชั่วคราว สูง 6 เมตร วัสดุเป็น Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีรั้วที่บิวชั่วคราว บริเวณโดยรอบแนวการก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงการและเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4
	7. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง/วัน ทั้งนี้จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดตะกอนฝุ่นละอองภายหลังการฉีดพรมน้ำทันที เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่ามีเศษดินเปื้อยตกหล่น โครงการจะให้คนงานทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	8. ติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำระหว่างชั้น ก่อสร้างของอาคาร โดยติดตั้งที่ชั้นล่างสุด ชั้นกลาง ชั้นบนสุดของอาคาร และตามแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ โดยหันหัวสเปรย์ละอองน้ำเข้ามาในโครงการเพื่อควบคุม ฝุ่นละอองภายในโครงการ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วง งานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการติดตั้ง ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้วชั่วคราวของ โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 - ภาคผนวก ข-4
	<u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอ หรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุ ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและ แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชย เสียหายของโครงการในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากได้รับเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ แก้ไขปัญหาต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	2. จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองภายใน โครงการ และได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด โดยได้จ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการ ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจน เป็นผู้จัดทำรายงานตามที่กำหนดในมาตรการฯ พร้อมทั้ง ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ (PM _{2.5}) จากกรม ควบคุมมลพิษ และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ตลอดช่วงดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) และฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) Sensor แบบ Realtime และแสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-11 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ค-1
	3. ติดตั้ง Metal Sheet (ชนิดกันไฟลามซึ่งเป็น PVC MESH SHEET 370 GSM ขึ้นไป) 2 ชั้น คลุมตลอดแนวอาคารที่ ก่อสร้าง และเพิ่มการคลุมระหว่างชั้น เพื่อลดการแพร่กระจาย ของฝุ่น PM _{2.5}	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วง งานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	4. การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องปิดหรือคลุม ผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือ เศษวัสดุที่เหลือใช้ให้มิดชิด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-8
	5. กำหนดการกองวัสดุ และจัดเก็บวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ โครงการเท่านั้น และห้ามให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ภายใน พื้นที่โครงการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และกำชับผู้รับเหมา ไม่ให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 - ภาคผนวก ข-8
	6. ขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่โครงการทุกวัน ซึ่งหากยังไม่ พร้อมที่จะขนย้ายต้องจัดให้มีที่พักรวมเศษวัสดุที่มีขนาด เพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และดูแลความ เป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรกประอะเปื้อน	- โครงการจัดให้มีที่พักรวมเศษวัสดุ อยู่ในตำแหน่ง ที่สะดวกต่อการจัดเก็บและขนย้ายออกจากพื้นที่โครงการ ได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยดูแลความ เป็นระเบียบและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรือสิ่งสกปรกประอะเปื้อน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-8
	7. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาเปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจาก เศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- บริเวณปากทางเข้า-ออกของโครงการจะทำการปิดทึบ ตลอดเวลา โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนน ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้าง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 - ภาคผนวก ข-4
	8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และความ สะอาดบริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทรายที่ตกหล่น ตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	9. จัดให้มีพลาสติกคลุมพื้นที่กองดิน และกองเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ให้มีขีด สำหรับพื้นที่กองดินโครงการมิได้จัดให้มีการใช้พลาสติกคลุม แต่โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมดินให้เปียกเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23
	10. รถบรรทุกทุกคันที่จะออกจากพื้นที่ก่อสร้างต้องผ่านการล้างล้อ โดยต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากโครงการเสมอ เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 - ภาคผนวก ข-4
	11. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน และการติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด และกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้ละออง (ต่อ)	12. การดำเนินงาน และสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโครงการ ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลา การก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้ง จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ พี จำกัด และกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6
	<u>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</u> 1. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	- โครงการติดป้ายไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ได้ใช้งาน และป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้ง กำชับให้พนักงานขับรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และต้องไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงและมลพิษทางอากาศต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26
	2. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	- โครงการเลือกใช้เครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลรักษา สภาพเครื่องจักรในการก่อสร้างเป็นประจำร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	3. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหา ฝุ่นและจากรถ โดยให้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภท และเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวัน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุด ดำเนินการในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการ จะทำการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็น ช่วงเวลาที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด ผลกระทบต่อสภาพการจราจร ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 1. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้ฉีดพรม เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	- โครงการได้จัดหาแหล่งน้ำสำหรับใช้สเปรย์น้ำรอบ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลดฝุ่น ซึ่งเพียงพอต่อ การลดฝุ่นเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19
	2. ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย รวมถึงเศษ วัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	3. จัดให้มีคนงานและระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกหรือร่วงหล่นของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทรายที่ตกหล่น ตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้ละออง (ต่อ)	มาตรการเฉพาะด้านการจัดการของเสีย - ห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บกองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่โครงการ เพื่อประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้าง ป้ายห้ามจุดไฟ และป้ายเตือนด้านความปลอดภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงติดตั้งป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเตือนให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับคนงานไม่ให้ห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk ร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-23
	มาตรการเฉพาะด้านเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน 1. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็นส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	- โครงการได้ควบคุมให้มีการเปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมดินให้เปียกเสมอเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23
	2. ฉีดพรมหน้าบริเวณพื้นที่ที่มีการถมดินตามความเหมาะสมและสภาพหน้างานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองปลิวไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมหน้าบริเวณพื้นที่ที่มีการถมดินและสภาพหน้างานให้เปียกเสมอตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ผู้เฝ้าระวัง (ต่อ)	<u>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</u> 1. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่มีการเก็บกองทราย ในบ้น (Bund) ทั้งนี้หากโครงการเข้าสู่ช่วงงานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	2. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามา โดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ จึงยังไม่มี การนำ ปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้หากโครงการมี งานก่อสร้างที่ต้องใช้ปูนซีเมนต์ โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	<u>มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน</u> 1. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีที่ล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อ รถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดล้างล้อ รถบรรทุก ก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไป รบกวนหล่นบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฟันละออง (ต่อ)	2. ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกดินในขณะที่ขนดินเข้า-ออก พื้นที่ ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช รวมถึงขนส่ง วัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	3. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และกรณีทำให้ถนนภายนอกขำรุดต้องรับผิดชอบซ่อมแซม ให้มีสภาพเดิม	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพ ถนนภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกที่ใช้เป็น เส้นทางเดินรถของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบเกิด การชำรุดและพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ โครงการ โครงการจะดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม และพร้อมใช้งานเสมอ นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มี คนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้า โครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราชที่ตกหล่น เพื่อไม่ให้กีดขวาง และอุดคันทาง ระบายน้ำร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข-4
	4. จัดให้มีการสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณริมรั้ว และบน อาคารที่กำลังก่อสร้าง โดยสเปรย์น้ำบนอาคารจะติดตั้งที่ บริเวณโครงสร้างอาคารชั้นที่กำลังก่อสร้าง และหันหัวสเปรย์ เข้าหา Metal sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับ ฝุ่นละออง โดยมีความถี่ในการเปิดสเปรย์น้ำไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/วัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการทำงานที่ทำให้เกิด ฝุ่นละออง น้ำที่ผ่านการสเปรย์แล้วจะตกลงสู่พื้นด้านล่างเข้าสู่ ระบบระบายน้ำของโครงการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วง งานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีการติดตั้ง ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้วชั่วคราวของ โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ก่อให้เกิด ฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้งทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง สำหรับฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่าเมื่อเศษดิน เปียกตกหล่น โครงการจะให้คนงานทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4
	<u>ด้านการติดตามตรวจสอบ</u> - กำหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) บริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงาน เสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการ และ 1 วันหยุด) ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน ต้องหยุด กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองโดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบ หาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองเป็นประจำทุกวัน ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการ และ 1 วันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้าง หน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะ ดำเนินการต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ค-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) มลพิษทางอากาศ	1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่โครงการ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) และไฮโดรคาร์บอน (HC) เดือนละ 1 ครั้ง และรายงานต่อหน่วยงานอนุญาต ทุกเดือน	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ค-1
	2. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการติดป้ายไม่เดินเครื่องขณะไม่ได้ใช้งาน และป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้ง กำชับให้พนักงานขับรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลัง ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และต้องไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ใน ขณะที่ไม่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด เพื่อลดการรบกวนด้าน เสียงและมลพิษทางอากาศต่อผู้ที่อาศัยข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26
	3. หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	- โครงการได้ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้ทำงานเป็นประจำก่อนเริ่มทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้ งานทุกวัน เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านเสียงร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4. ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการ ขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่ม ทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านเสียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16
	5. ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการ ขนส่ง และรถส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพดีเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการจะไม่นำรถ ที่มีควันดำจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน มาใช้ในโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่ม ทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านเสียง รวมถึงจัดให้มีจัดให้มีการตรวจวัด ควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการ ก่อสร้างโครงการร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-10 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง	1. กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ งานเทคอนกรีตเพื่อทำฐานราก ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุดดำเนินการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามหากโครงการมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	2. กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้ <u>ระยะงานฐานรากและเสาเข็ม</u> - ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 0.47 มม. จำนวน 3 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) สูง 6 เมตร รอบพื้นที่โครงการ และสามารถนำออกได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการจัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) จำนวน 3 แผ่น ซ้อนกัน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นส่วนตัวเรียบร้อย และลดระดับเสียงไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้วเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)	<u>ระยะก่อสร้างอาคารที่ระดับชั้นที่ 1</u> - กิจกรรมก่อสร้างงานโครงสร้าง ก่อนงานผนังปิดล้อมแล้วเสร็จ ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 0.47 มม. จำนวน 3 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) สูง 6 เมตร โดยติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 เมตร และสามารถนำออกได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการเข้าสู่ระยะก่อสร้างอาคารที่ระดับชั้นที่ 1 โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดระดับเสียงไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้วเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16
	<u>ระยะก่อสร้างอาคารที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป</u> - กิจกรรมก่อสร้างงานโครงสร้าง ก่อนงานผนังปิดล้อมแล้วเสร็จ ติดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ความหนา 0.47 มม. จำนวน 3 แผ่น ซ้อนกันจนได้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) สูง ไม่น้อยกว่า 2.7 เมตร รอบอาคารที่ก่อสร้าง และสามารถนำออกได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการเข้าสู่ระยะก่อสร้างอาคารที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดระดับเสียงไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้วเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)	- เมื่อกิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน จะทำ ภายหลังก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงใน ลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง สามารถลดเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบลเอ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการเข้าสู่ ในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำ รั้วทึบ (Metal Sheet) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดระดับเสียงไปยัง บริเวณพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตรวจสอบสภาพรั้วเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)	3. จัดตั้งเครื่องมือวัดระดับเสียง (โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ห้องปฏิบัติการของทางราชการ ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561) ในบริเวณ พื้นที่ โครงการด้านทิศตะวันออก ที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น และที่โรงเรียนปทุมคงคา ตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงงาน เสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างกรณีที่ค่าเกินค่ามาตรฐาน ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังขณะนั้น โดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะ ดำเนินการต่อไป	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเป็นประจำทุกวัน ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัดทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการ และ 1 วันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้าง หน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก จึงมีการ ทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือน จากการเจาะ เสาเข็ม การปัก Casing ในบางช่วงเวลา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา ทำงาน (โครงการทำงาน เวลา 08.00 - 17.00 น.) และ โครงการได้หยุดเจาะเสาเข็มตั้งแต่เวลา 17.00 น. อย่างไร ก็ตามโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดเสียงโดยจัดทำรั้วทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลด ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้ว เป็นประจำ รวมถึงกำชับผู้รับเหมาปฏิบัติงานด้วยความ ระมัดระวังและห้ามส่งเสียงดัง รบกวนด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ค-2 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมขาม พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งแจ้งช่อง ทางการติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการ ให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการ จัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการ ในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-16
	5. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด เสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่อาจ ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการก่อสร้างเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-16
	6. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้อง ดับเครื่องหรือเบาลงระหว่างการทำงาน	- โครงการติดป้ายไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ได้ใช้งาน และป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน พร้อมทั้ง กำชับให้พนักงานขับรถให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลัง ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และต้องไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ใน ขณะที่ไม่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด เพื่อลดการรบกวนด้าน เสียงและมลพิษทางอากาศต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)	7. การตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับเสียง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วง งานโครงสร้าง ช่วงงานสถาปัตยกรรม ช่วงงานตกแต่ง และเก็บงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	8. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่ม ทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านเสียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16
	9. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชน	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างดูแลตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการได้ดำเนินการติดป้ายกำหนด ความเร็ว และป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้คนงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสี่ยง (ต่อ)	10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสี่ยงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงฐานราก ให้แสดงผลการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้แสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ข-4
	11. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโครงการ ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แสนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด และกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสันติสุข	1. กำหนดช่วงเวลางานก่อสร้างวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และการเก็บเครื่องมือ โดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ งานเทคอนกรีตเพื่อทำฐานราก ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- โครงการได้กำหนดเวลางานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุดดำเนินการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตามหากโครงการมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	2. ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการต้องตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด และเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานสามเหลี่ยม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ ผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ในช่วงก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสำรวจสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากอาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการได้โดยตรง โครงการจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสันตะเทือน (ต่อ)	3. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุม การก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด ตามที่ระบุไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้อยู่ข้างเคียง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้างและให้ซื้อพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชม. ให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับ ความคิดเห็นที่บริเวณบ่อน้ำ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งแจ้งช่อง ทางการติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการ ให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการ จัดการเรื่องร้องเรียนและการขอความช่วยเหลือของโครงการ ในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	5. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มี การชดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายไว้ในวงเงิน 15,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	- โครงการจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้าง ต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่เกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยและเจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับบ้านข้างเคียงรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-16 - ภาคผนวก ข-17
	6. กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัยตลอดจนต่อสุขภาพ โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท จีรภาส เรียดดี จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสันตะเทือน (ต่อ)	7. ติดตั้งเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาค สูงสุด) (โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนขึ้นทะเบียนกรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการของทางราชการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อ ได้รับอนุญาตให้ดำเนิน โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561) ในบริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก ที่ติดกับบ้านพัก อาศัยสูง 2 ชั้น และที่โรงเรียนปทุมคงคา ทุกวันตลอดช่วงงาน เสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้นตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ในกรณีที่เกิดเกินมาตรฐาน และ กำหนดให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการ ต่อไป	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเป็น ประจำทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัด ทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการ และ 1 วันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้าง หน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ค-3
	8. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมา ให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมการก่อสร้าง ควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	9. เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ควบคุมหรือจัดจ้างผู้มาควบคุม ผู้รับเหมาให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมการก่อสร้างควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	10. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพความสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ให้แสดงผลการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้แสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แสนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดความสัมพันธ์เป็นประจำวันใน ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัดทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการ และ 1 วันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7 - ภาคผนวก ค-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	11. ติดตั้งเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน (Seismometer) เพื่อตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการของทางราชการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ โดยต้องควบคุมค่าสั่นสะเทือนไม่ให้เกิน 3.60 มม./วินาที ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และปรับพื้นที่โครงการ และควบคุมค่าสั่นสะเทือนไม่ให้เกิน 2.45 มม./วินาที ในงาน ขนส่งวัสดุหรือคอนกรีตและก่อสร้าง (Loaded Truck) ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้าง พร้อมกันมีค่าความสั่นสะเทือนเกิน 4.48 มม./วินาที ต้องหยุด กิจกรรมที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน โดยทันที พร้อมทั้ง ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้มีค่าไม่เกินค่าควบคุมก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนเป็นประจำทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัด ทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการ และ 1 วันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้าง หน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ค-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ความั่นสะเทือน (ต่อ)	12. ห้ามทำงานเสาเข็ม งานขนส่ง และงานเตรียมพื้นที่พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบด้านความั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมงาน โครงการ คอยดูแลตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโครงการและแผนงานเสาเข็มเจาะ โดยไม่ทำงานเสาเข็มงานขนส่ง และงานเตรียมพื้นที่พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบด้านความั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง นอกจากนี้โครงการได้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการให้ทราบถึงแผนการทำงานก่อสร้างร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-19
1.5 การพังทลายของดิน	1. กำหนดให้มีเข็มพืด (Sheet Pile) โดยรอบที่จะขุดดินล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่ต้องขุดดินลึก และในส่วนที่ต้องทำถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยผนังกันดินต้องรับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดิน โดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากที่ดินข้างเคียง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วงงานฐานรากและโครงสร้างได้ดิน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	2. จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการเจาะสำรวจดินและคำนวณระบบป้องกันดินพัง พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-20 - ภาคผนวก ข-21 - ภาคผนวก ข-22

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	3. ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ของบริษัท จีราส เรียตี้ จำกัด เพื่อให้ผู้ที่อาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม	- ในช่วงก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ กำหนดการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึง หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-19
	4. ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการต้องให้ตรวจสอบสภาพ บ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐาน สภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนา เอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด และเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไป ถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคาร ภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคาร โครงการ แล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้ บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ในช่วงก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ โครงการได้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ โครงการและมาตรการต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้ง สืบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/ เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรการ กำหนด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากอาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการได้โดยตรง โครงการจะ เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	5. กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัยตลอดจนต่อสุขภาพ โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	6. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)	7. กำหนดในการออกแบบอยู่ที่ร้อยละ 100 (75.76 มม.) และ ถ้าพบว่ามีความมากกว่าร้อยละ 70 (53.04 มม.) ของค่าออกแบบ ให้แจ้งผู้ออกแบบทราบเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างจะ เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเป็นทุกๆ 7 วัน และรายงานให้ ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบทราบ และหากมีค่ามากกว่า ร้อยละ 80 (60.61 มม.) ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง และปรึกษาผู้ออกแบบ เพื่อความมั่นใจในการก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย จะต้อง รายงานให้ผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบทราบทุกๆ 3 วัน และ กรณีที่มีค่ามากกว่าร้อยละ 90 (68.19 มม.) ของค่าที่ออกแบบ ให้หยุดการก่อสร้างและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพิจารณา ปรับปรุงขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบ ทั้งนี้จะต้อง รายงานให้ผู้ควบคุมงาน โดยต้องเตรียมแผนและมาตรการ ที่จะใช้แก้ไขหากการเคลื่อนตัวเกินกว่า Action Level โดย แสดงค่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมเสถียรภาพของกำแพงกันดิน ด้วยเครื่องมือ Inclinator	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายในโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้จัดให้มีการเจาะสำรวจดินและคำนวณงาน ระบบป้องกันดินพังร่วมด้วย ทั้งนี้หากพบว่าการเคลื่อน ตัวที่วัดได้เข้าใกล้หรือเกินกว่า Action Level โครงการจะ มีการปรับปรุงและแก้ไขตามที่มาตรการกำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-20 - ภาคผนวก ข-21 - ภาคผนวก ข-22

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดสร้างห้องส้วม ให้เพียงพอ กับความต้องการของแรงงาน โดยในการบำบัดน้ำเสียภายใน พื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้ มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลัง การบำบัดจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน พระราม 4 ซึ่งจะไหลลงสู่คลองห้วยโป่ง (คลองเตย) ต่อไป	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมไว้ในพื้นที่โครงการ ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของแรงงาน พร้อมทั้งจัดให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดขึ้น ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39
	2. กำหนดห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ คิดเป็นอัตราส่วน ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 15 คน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการมีคนงานก่อสร้าง 300 คน ต้องมีห้องส้วมแยกชาย- หญิงชัดเจน อย่างละ 10 ห้อง ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องส้วม สำหรับคนงาน 300 คน จำนวน 20 ห้อง	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมไว้ในพื้นที่โครงการ ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของแรงงาน ตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38
	3. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดห้องส้วม ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40
	4. ประสานให้รถสูบล้างของสำนักงานเขตคลองเตยมา สูบล้างไปกำจัด 2 เดือนต่อครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการ ก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์) จึงยังไม่มี การประสานงานให้รถสูบล้างเข้ามาสูบล้างไปกำจัด อย่างไรก็ตามโครงการจะดำเนินการประสานให้ รถสูบล้างเข้ามาสูบล้างไปกำจัดต่อไปตาม ความเหมาะสม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	5. หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสุบสิ่งปฏิกล ภายในถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกโดยให้สำนักงานเขต คลองเตยหรือบริษัทเอกชนนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล และบุดน้ำถึงบำบัดน้ำเสียดังกล่าวออกจากพื้นที่ โครงการในทันที	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	6. ห้ามไม่ให้คนงานหรือมีการทิ้งขยะ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลง คลองสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างซึ่งเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และ ประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาเก็บ ขนทุกวันหรือตามความเหมาะสม โดยไม่มีการตกค้าง ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมทั้ง กำชับให้คนงานทิ้งขยะ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงคลอง สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “โปรดช่วยกันรักษา ความสะอาด” บริเวณด้านหน้าโครงการ ตามมาตรการ กำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-23
2) บริเวณบ้านพักคนงาน	1. จัดให้มีห้องส้วม ที่อาบน้ำ ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ของคนงานให้ถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีห้องส้วมชาย จำนวน 5 ห้อง (ไม่น้อยกว่า 5 ห้อง) ห้องน้ำชาย จำนวน 5 ห้อง (ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง) และอ่างล้างมือ จำนวน 5 อ่าง (ไม่น้อย กว่า 2 อ่าง) ห้องส้วมหญิง จำนวน 5 ห้อง (ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง) ห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง (ไม่น้อยกว่า 4 ห้อง) และ อ่างล้างมือ จำนวน 5 อ่าง (ไม่น้อยกว่า 2 อ่าง)	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) บริเวณ บ้านพักคนงาน (ต่อ)	2. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อเนื่อง	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	3. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	4. กำหนดห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ คิดเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 15 คน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการมีคนงานก่อสร้าง 300 คน ต้องมีห้องส้วมแยกชาย-หญิงชัดเจน อย่างละ 10 ห้อง ซึ่งโครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงาน 300 คน จำนวน 20 ห้อง	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
1.7 การถมดินและทิ้งดินที่เหลือจากโครงการ	1. คัดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่มีความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน	- โครงการคัดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่มีความเดือดร้อนจากรถที่ใช้ในโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43
	2. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช รวมถึงเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่ โครงการให้มีผิวดินเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.7 การถมดินและทิ้งดินที่ เหลือจากโครงการ (ต่อ)	3. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน กรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ เวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร์-เสาร์ ซึ่งอยู่นอก ช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินในเวลา กลางวัน เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ ข้างเคียง	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวัน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุด ดำเนินการในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการ จะทำการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็น ช่วงเวลาที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด ผลกระทบต่อสภาพการจราจร ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	4. กำหนดให้ใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงฉีดล้างล้อรถก่อนที่จะนำ รถออกจากพื้นที่ทิ้งดิน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อ รถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดล้างล้อ รถบรรทุก ก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไป รบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 - ภาคผนวก ข-4
	5. จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพถนน ภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกที่ใช้เป็นเส้นทางเดิน รถของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบเกิดการชำรุดและ พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะ ดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมและพร้อมใช้งานเสมอ นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด พื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทรายที่ตกหล่น เพื่อไม่ให้ กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.7 การถมดินและที่ดินที่ เหลือจากโครงการ (ต่อ)	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โดยรอบพื้นที่ที่ดินในรัศมี 100 เมตร เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการถมดิน และให้หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อได้ 24 ชม. ให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่อง รับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงพื้นที่โดยรอบพื้นที่ที่ดินในรัศมี 100 เมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการติดป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เส้นทาง ร่วมกับรถขนส่งสินค้าได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อ กับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก รถที่ใช้ในโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43
	7. ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานถมดินซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายในโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-15
	8. การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขต ที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการ ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรอง จากผู้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่ดินของโครงการ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.7 การถมดินและที่ดินที่ เหลือจากโครงการ (ต่อ)	9. การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องคิด ป้ายสี่เหลี่ยมสีแดงเตือนอันตรายขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บน เนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่ดินของโครงการ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
	10. ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคง ปลอดภัยอยู่เสมอ	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่ดินของโครงการ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
	11. ในการนำดินไปทิ้งจะมีการปรับระดับเกลี่ยดินจากระดับ ดินเดิม มีความสูงประมาณ 1.00 เมตร และเว้นระยะห่างจาก ขอบเขตแนวที่ดินกับพื้นที่ข้างเคียง 5.00 เมตร และใช้วิธี ทำสไลป์เพื่อกันดินไหล และตามแนวขอบเขตที่ดินที่ดิน จัดทำร่องระบายน้ำกว้าง 1.00 เมตร มีความลึก 1.00 เมตร และเพื่อป้องกันน้ำไหล และดักตะกอนดินไหลเข้าพื้นที่ด้าน ข้างเคียง	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่ดินของโครงการ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
	12. การนำดินไปทิ้งจะมีการปรับระดับเกลี่ยดินจากระดับดิน เดิม มีความสูงประมาณ 1.59 เมตร ละเว้นระยะห่างจาก ขอบเขตแนวที่ดินกับคลองเชิงเลน 10.00 เมตร และใช้วิธี ทำสไลป์เพื่อกันดินไหล และตามแนวขอบเขตที่ดินที่ดิน จัดทำร่องระบายน้ำกว้าง 1.00 เมตร มีความลึก 1.00 เมตร และเพื่อป้องกันน้ำไหล และดักตะกอนดินไหลเข้าพื้นที่ด้าน ข้างเคียง	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่ดินของโครงการ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.7 การถมดินและที่ดินที่เหลือจากโครงการ (ต่อ)	13. ถัดน้ำสเปรย์น้ำตลอดการทิ้งดิน โดยตลอดเวลาที่กำลังทิ้งดิน	- โครงการมิได้จัดให้มีการฉีดน้ำสเปรย์น้ำตลอดการทิ้งดิน อย่างไรก็ตามในการขนส่งดินโครงการได้จัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดถนนด้านหน้าพื้นที่ที่นำดินไปทิ้ง	- โครงการมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดถนนด้านหน้าพื้นที่ที่นำดินไปทิ้ง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
	15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โดยรอบพื้นที่ทิ้งดินเป็นประจำตลอดช่วงเวลาทิ้งดิน และให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรง 24 ชม. พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ทิ้งดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหที่พบโดยทันที	- โครงการมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โดยรอบพื้นที่ทิ้งดินในรัศมี 100 เมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถที่ใช้ในโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43
	16. หากเจ้าของสถานที่รับทิ้งดิน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้จะต้องระงับการนำดินไปทิ้งในทันที	- โครงการกำหนดให้นำดินของโครงการไปทิ้งในที่ดินของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) (เป็นบริษัทแม่ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ) โดยได้ทำหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่เป็นที่รองรับดินขุดที่เกิดจากการก่อสร้าง และจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง พนักงาน และคนงานก่อสร้าง ห้ามกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่า ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้าง พนักงาน และคนงาน ก่อสร้าง ห้ามกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคาม ต่อสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการและบริเวณ ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32
	2. ห้ามพนักงานหรือคนงานจับสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการ และใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด	- โครงการกำชับพนักงาน และคนงานก่อสร้าง ห้ามจับ สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32
	3. คัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องข้อห้ามและข้อกฎหมาย ทางด้านสัตว์ป่าในช่วงระยะก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างและ ด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- โครงการมิได้คัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องข้อห้ามและ ข้อกฎหมายทางด้านสัตว์ป่า อย่างไรก็ตามโครงการได้กำชับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง พนักงาน และคนงานก่อสร้าง ห้าม กระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าใน พื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	4. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้ประชาชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการทราบถึงมาตรการการดำเนินการต่อสัตว์ป่า และการช่วยเหลือสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงกำหนดการ/แผนการก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการก่อสร้าง ซึ่งหากในช่วงก่อสร้าง หากผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพบเห็นนกที่สำคัญหรือสัตว์ป่าพลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บ ให้แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง	- โครงการมิได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้ประชาชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการทราบถึงมาตรการการดำเนินการต่อสัตว์ป่า และการช่วยเหลือสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด และกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6
	5. ในกรณีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่โครงการ จะพิจารณาล้อมและย้ายไปปลูกที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป	- หากโครงการพบต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีการว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งเป็นประจำทุกเดือนร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 - ภาคผนวก ค-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 8.397:1 (ไม่เกิน 8.40:1) - อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับ ร้อยละ 7.48 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5) - อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน เท่ากับร้อยละ 62.81 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)	- โครงการมีการเปลี่ยนแปลงขอปรับลดจำนวนห้องชุดพักอาศัย/ผู้พักอาศัย จากเดิม 1,045 ห้อง ลงเหลือ 946 ห้อง (ลดลง 99 ห้อง) ทำให้จำนวนผู้พักอาศัยลดลงจาก 3,476 คน เหลือ 3,425 คน (ลดลง 51 คน) และพื้นที่ใช้สอยของโครงการ จากเดิม 60,066.5 ตารางเมตร ลดลงเหลือ 59,520.5 ตารางเมตร (ลดลง 546 ตารางเมตร) ทำให้ FAR ลดลงจาก 1:8.397 เป็น 1:8.32 (ยังเป็นไปตามเกณฑ์ 1:8.40) และ OSR เพิ่มขึ้นจาก 7.48% เป็น 7.54% (เพิ่มขึ้น 0.06% ยังเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องไม่น้อยกว่า 4.5%) พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของโครงการและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	2. ควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนของโครงการและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้ผิดไปจากที่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	3. ควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอาคารอย่างเคร่งครัดและ สม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายในโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-15
	4. โครงการจะเข้มงวดในการควบคุมการก่อสร้างให้มีความสูง เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามแบบแปลนของโครงการและให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมาย ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
3.2 การจราจร	1. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่ สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่าง ปลอดภัย	- โครงการได้ติดตั้งป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศ ทางการเข้า-ออกโครงการ รวมถึงไฟสัญญาณเตือนไว้ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่สามารถ เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการ ขับขี่มากยิ่งขึ้นและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่าง ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 44 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 45 - ภาคผนวก ข-4
	2. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกสำหรับงานขนย้ายวัสดุ ก่อสร้าง และบรรทุกดิน ภายในโครงการโดยไม่ให้อุดล้าเข้า ไปในผิวการจราจรของถนนพระราม 4 รวมถึงถนนสาธารณะ ภายนอกโครงการ รวมทั้งไม่ให้มีการถอยกลับรถบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกสำหรับงาน ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง บรรทุกดิน ผู้มาติดต่อ และพนักงาน ภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้าเข้าไปในผิวการจราจร ของถนนพระราม 4 รวมถึงถนนสาธารณะภายนอก โครงการ และไม่ให้มีการถอยกลับรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	3. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีกีดขวางการจราจรบนถนนพระราม 4 และถนนสาทรณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาทรณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่มีกีดขวางการจราจรและถนนสาทรณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47
	4. จัดให้มีตารางเวลาเข้า-ออกโครงการ โดยใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนถนนพระราม 4	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. และหยุดดำเนินการในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการจะทำการขนขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 น. - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ทำงานที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจร ทั้งนี้ในกรณีมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนถนนพระราม 4 ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46
	5. กำหนดข้อห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุหรือรับ-ส่งคนงานบนถนนพระราม 4 และถนนสาทรณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	- โครงการห้ามไม่ให้จอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่ง คนงานบนถนนพระราม 4 และถนนสาทรณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	6. จัดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบ และแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการ ก่อสร้างโครงการฯ และสัญญาณไฟเตือน ไฟกะพริบ และ ป้ายการจราจรชั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้ สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและ กลางคืน	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วรถ ป้ายชื่อ โครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ไฟสัญญาณเตือน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ และ ป้ายสัญลักษณ์ลูกศรบอกทาง ในตำแหน่งที่สามารถ มองเห็น ได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 44 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 45 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 - ภาคผนวก ข-4
	7. ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้เกินตามที่ กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมรถบรรทุกไม่ให้มี การบรรทุกน้ำหนักเกินไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ และ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ใน การขนส่ง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	8. จัดการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมี รายละเอียดของ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และติดตารางสรุป มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็น อย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้าง โครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	9. ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักรต่างๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามกฎหมายจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการกำกับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	10. จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราซตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาด	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่าเศษดินเปื้อนตกหล่น โครงการจะให้คนงานทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4
	11. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดินก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	12. โครงการต้องคอยตรวจสอบสภาพผิวถนนพระราม 4 บริเวณด้านหน้าโครงการ กรณีถนนพระราม 4 เกิดการชำรุดจากการขนส่งของโครงการ ทางโครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีดังเดิมโดยเร็ว	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพถนนภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบเกิดการชำรุดและพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมและพร้อมใช้งานเสมอ นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาดปราศจากเศษหินดิน ทรายที่ตกหล่น เพื่อไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข-4
	13. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่มทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษด้านเสียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16
	14. จัดให้มีการใช้ผ้าคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดิน หิน ทราย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย รวมถึงขนส่งเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่ โครงการให้มีมิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวนกลิ่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	15. ให้รถที่ขนวัสดุก่อสร้าง/รถขนส่งคนงาน/รถขนส่งดิน ของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการไม่ว่าในขั้นตอนใดจะต้องคิด ป้ายไว้ที่บริเวณด้านข้างทั้งสองด้าน และที่บริเวณฝ้ายของ รถโดยให้ระบุชื่อผู้รับเหมา และชื่อโครงการพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา	- โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และ สามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากรถที่ใช้ในโครงการ ตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43
	16. กำหนดให้รถบรรทุกวิ่งในพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. และจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ในย่านชุมชน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และกำชับ ให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงกำชับ คนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง ความเร็วและน้ำหนักบรรทุก	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วย ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการ ได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการ อย่างชัดเจน เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	17. กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุก เข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้า สู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้าออกพื้นที่โครงการ พร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการจราจร ในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวัน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. และหยุดดำเนินการ ในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการจะทำการขน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 น. - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา ทำงานที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อ สภาพการจราจร พร้อมทั้งกำหนดให้มีแผนควบคุมการ ขนส่งของรถบรรทุก โดยให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่ โครงการ ไม่ให้รถบรรทุกเข้าออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการจราจรในขณะ ลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	18. กำหนดช่วงเวลาการขนส่งเจ้าหน้าที่โดยกำหนดให้เข้า หน่วยงานก่อนเวลา 07.00 น. และออกจากหน่วยงานหลัง เวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน สำหรับการขนส่ง วัสดุก่อสร้างจะขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่ง ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาทำงานที่อยู่นอกช่วงเวลา เร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายนอก ซึ่งจะ ระบุในสัญญาจ้างผู้รับเหมาในการขนส่งเศษวัสดุรีไซเคิลและ กำจัดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวัน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุด ดำเนินการในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการ จะทำการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็น ช่วงเวลาทำงานที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด ผลกระทบต่อสภาพการจราจร ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	19. จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน ทั้งนี้การตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-10
3.3 การใช้น้ำ	1. รมรงค้ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- โครงการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk และติดป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 49
	2. จัดให้มีถังสำรองน้ำชั่วคราวใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม. ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่โครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50
3.4 การบำบัดน้ำเสีย	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำผิวน้ำอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป พร้อมทั้งจัดให้มีการว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำทั้งเป็นประจำทุกเดือนร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 - ภาคผนวก ค-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การระบายน้ำ	1. จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อตกตะกอน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนพระราม 4	- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมบ่อดักตะกอน เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัวก่อนระบายออกสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย และระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะถนนพระราม 4 ต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53
	2. ทำความสะอาดบ่อตกตะกอนดินทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยขุดลอกรางระบายน้ำและทำความสะอาดบ่อตกตะกอนเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันทางระบายน้ำและสามารถระบายน้ำได้ดี	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54
	3. จัดให้มีบ่อตกตะกอนสุดท้าย ที่มีขนาด 0.5×0.4 เมตร (ลึก 1.0 เมตร) จำนวน 1 บ่อ ให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนพระราม 4	- โครงการจัดให้มีบ่อตกตะกอน เพื่อดักเศษตะกอนดินให้จมตัวก่อนระบายออกสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย และระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะถนนพระราม 4 ต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53
	4. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- โครงการจัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55
	5. จัดระบบการจัดการวัสดุจากการก่อสร้างให้ห่างจากแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างลงท่อระบายน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่เก็บกองเศษวัสดุที่เหลือใช้อย่างเป็นระเบียบ โดยจัดให้อยู่ห่างจากรางระบายน้ำของโครงการ เพื่อไม่ให้ขวางกั้นทางการไหลของน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 56 - ภาคผนวก ข-8

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย	<u>มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง</u> 1. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช รวมถึงเศษ วัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มีมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	2. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับ รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมรถบรรทุกไม่ให้มี การบรรทุกน้ำหนักเกินไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ และ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความ เร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการ ได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการ อย่างชัดเจน เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	3. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้ เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและ นำกลับมาใช้ประโยชน์	- โครงการจัดให้มีการคัดแยกวัสดุก่อสร้างเก็บและ รวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มี การคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20
	4. จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และต้องปกคลุมด้วย ผ้าคลุมมิดชิด โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างและปกคลุม ด้วยผ้าคลุมมิดชิด โดยจัดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 56 - ภาคผนวก ข-8

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่ในบริเวณนั้นๆ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่เก็บกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งกำชับคนงานไม่ให้ นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่ในบริเวณนั้นๆ ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-8
	6. มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชรับกำจัด ได้แก่ คอนกรีตปริมาณ 3,377.54 ตัน จะกำหนดให้ผู้รับเหมาส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกัน และต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกัน และต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช รายงานผลต่อบริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด และสำนักงานเขตคลองเตยทุกๆ เดือน	- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัทที่รับอนุญาตกำจัดมูลฝอยมาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัด พร้อมทั้งจัดบันทึกประเภทมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บมูลฝอย ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-23

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	- มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ไม่รับกำจัด โครงการจะจัดจ้างให้ บริษัทที่รับกำจัดมูลฝอย มาดำเนินการ เช่น บริษัท อินทรี โอโกลาเซล จำกัด เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดย กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของบริษัทที่รับกำจัดมูลฝอย และ รายงานผลต่อบริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด และสำนักงานเขต คลองเตยทุกๆ เดือน	- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัทที่รับอนุญาตกำจัดมูลฝอยมา ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัด พร้อมทั้งจดบันทึก ประเภทมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บมูลฝอย ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-23
	- มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ได้แก่ เหล็ก และ ไม้ ผู้รับเหมา จะนำไปใช้ในงานอื่นที่เหมาะสมหรือจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ	- โครงการจัดให้มีการคัดแยกวัสดุก่อสร้างโดยมูลฝอย ประเภทเหล็ก ไม้ อลูมิเนียม ผู้รับเหมาจะพิจารณา นำไปใช้ในงานอื่นที่เหมาะสม และบางส่วนจะถูก จำหน่ายแก่ผู้รับซื้อต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20
	- มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะทั่วไป กระดาษ เศษแก้ว และ พลาสติก โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตคลองเตย นำไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป	- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัทที่รับอนุญาตกำจัดมูลฝอยมา ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไปกำจัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-23

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	7. กำหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเสียวัสดุจากการก่อสร้าง ไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีต ส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการกำจัดเก็บ ของศูนย์กำจัดมูลฝอยไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกัน และต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช รายงานผลต่อบริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด และสำนักงานเขตคลองเตยทุกๆ เดือน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดบันทึกประเภทมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บมูลฝอยไว้ที่สำนักงานก่อสร้างตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-23
	8. กำหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้าง โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรภายในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับการขนส่งมูลฝอยไปยังโรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยกำหนดให้การขนส่งวัสดุขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งมูลฝอยจากการก่อสร้างในช่วงเวลา 09.00 น. - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจรและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	9. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดและจำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. และกำชับให้ผู้ขับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมรถบรรทุกไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งมูลฝอยไปกำจัดคอยดูแลตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<u>มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง</u> 1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดยถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ดังนี้ - ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ขนาด 240 ล. จำนวน 5 ถัง ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (สีฟ้า) ขนาด 240 ล. จำนวน 2 ถัง ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (สีเหลือง) ขนาด 240 ล. จำนวน 15 ถัง ภายในมีถุงใสรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) (สีส้ม) ขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง ภายในถังมีถุงสีส้มรองรับ โดยจะปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับทั้ง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)”	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และจัดให้มีพื้นที่สำหรับรวบรวมถังมูลฝอย พร้อมทั้งประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับขยะไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 - ภาคผนวก ข-23

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงานโดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดยถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ดังนี้ - ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ขนาด 240 ล. จำนวน 6 ถัง ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (สีฟ้า) ขนาด 240 ล. จำนวน 3 ถัง ภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (สีเหลือง) ขนาด 240 ล. จำนวน 12 ถัง ภายในมีถุงใสรองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ขนาด 240 ล. จำนวน 2 ถัง ภายในถังมีถุงสีแดงรองรับ โดยปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยอันตราย” - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) (สีส้ม) ขนาด 100 ล. จำนวน 1 ถัง ภายในถังมีถุงสีส้มรองรับ โดยจะปิดฉลากข้างถังรองรับมูลฝอย “มูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับทั้ง หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)”	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. กำจัดให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างซึ่งเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และ ประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาเก็บ ขนทุกวันหรือตามความเหมาะสม โดยไม่มีการตกค้าง ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และแพร่กระจายเชื้อโรค พร้อมทั้ง กำชับให้คนงานทิ้งขยะ/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงคลอง สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk พร้อมทั้งคิดป้ายเตือน “โปรดช่วยกันรักษา ความสะอาด” บริเวณด้านหน้าโครงการ ตามมาตรการ กำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-23
	4. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตคลองเตย หรือ บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ ตกค้าง โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย	- โครงการประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตเข้ามา เก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำ โดยไม่มีการตกค้าง ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวนและแพร่กระจายเชื้อโรค	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-23
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและ สภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอย ชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ทันที	- โครงการจัดให้คนงานตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้ง และสภาพภาชนะรองรับมูลฝอย และล้างทำความสะอาด ถังรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย ข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากพบว่ามีภาชนะรองรับมูล ฝอยชำรุดเสียหาย โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ตามมาตรการกำหนด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 57

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	6. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/ แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	- โครงการจัดให้คนงานตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับ มูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์ พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร ทั้งนี้ หากพบว่า มีภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหาย โครงการจะ ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน ตามมาตรการกำหนด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 57
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และติด ป้ายเตือนปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58
	2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่า ชำรุดเสียหาย	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งหม้อแปลง ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชั่วคราว และตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว โดยใช้บริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตคลองเตย เพื่อลดปัญหา การเกิดไฟฟ้าตก หรือกระแสช็อกต่อชุมชนข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง และป้ายเตือนห้ามเปิด/ห้ามถอดปลั๊ก รวมถึงจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อม ใช้งานเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1) พื้นที่ก่อสร้าง	1. โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างและการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาผังของโครงการก่อสร้าง รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปพื้นที่ฟู หลังการเกิดเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง หลักได้ดังนี้ - ระยะก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย แผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย และการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการ - ระยะขณะเกิดภัย ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ - ระยะหลังเกิดภัย ประกอบด้วย แผนการบรรเทาทุกข์ และแผนการปฏิรูปพื้นที่ฟู	- โครงการได้จัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงแผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดป้ายแผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และบอร์ดโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65 - ภาคผนวก ข-25 - ภาคผนวก ข-26

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) พื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	2. จัดเตรียมให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่า เครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสม ประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไว้ภายใน สำนักงานก่อสร้างและพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด และ เพิ่มชั้นตามชั้นที่มีการก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ถัง/จุด โดยการจัดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก ระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และ อยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมี การตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีและป้ายแสดงวิธีการใช้ ถังดับเพลิง ภายในพื้นที่ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ ได้ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบรับรองให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16 - ภาคผนวก ข-27
	3. จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูก ประเภทและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้มีความชำนาญเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับ มาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูกประเภท พร้อมทั้งคอย ดูแลตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) พื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	4. จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ โดยไม่เก็บไว้ในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเก็บไว้ในที่มิดชิด เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น อีกทั้งจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเตาภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารติดไฟ นอกจากนี้ให้จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น พร้อมทั้งติดป้ายห้ามจุดไฟ ป้ายระวังวัสดุไวไฟ และป้ายห้ามสูบบุหรี่ ไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดป้ายเตือนด้านความปลอดภัย และป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 69 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 70 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 71

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) พื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	5. อบรมพนักงานเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมการทำงานของคนงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการดังนี้ - ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟที่กำหนด - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต และกำหนดบริเวณพื้นที่ห้ามก่อเกิดประกายไฟให้ชัดเจน - ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการจัดให้มีการอบรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีผู้ควบคุมงาน โครงการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) คอยควบคุมการทำงานของ คนงานอย่างเข้มงวด นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายห้ามจุดไฟ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายระวังวัตถุไวไฟ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่อย่างเป็นสัดส่วน รวมถึงติดป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 69 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 70 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 71 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) พื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	6. คัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิด เหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมี รวมถึงป้ายแนะนำการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง ในพื้นที่ก่อสร้างเห็นได้อย่างชัดเจน ตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67
	7. หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันตรวจสอบ สภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของ พื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียม ไว้ทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-15
	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง ตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลใน พื้นที่ก่อสร้างเป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจ เกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่ก่อสร้างเป็นการป้องกัน และบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47
	9. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีเสียหายหรือใช้ การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ ภัยอัคคีภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 73 - ภาคผนวก ข-27

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) พื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)	10. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้กับคนงานในโครงการ มีป้ายบอกจุดรวมพล ป้ายแสดงเส้นทาง การอพยพ และข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งให้ชัดเจนในบริเวณก่อสร้างให้คนงานสามารถเห็นได้ง่าย สำหรับเส้นทางหนีไฟให้แสดงไว้ทุกชั้นของอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทั้งนี้ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดชั่วคราวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้	- โครงการยังมิได้จัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีการอบรมการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นให้กับคนงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีจุดรวมพล แผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 74 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16 - ภาคผนวก ข-25 - ภาคผนวก ข-26
	11. จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	- โครงการจัดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันทีตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65
2) บ้านพักคนงาน	1. การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	2. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	3. มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การขนส่งสินค้า	1. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งสินค้า กรณีใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งสินค้าในเวลากลางคืน เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุดดำเนินการในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการจะทำการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพการจราจร ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	2. ต้องเกลี่ยสิ่งบรรทุกลูกให้เสมอกะระบะทึบไม่ให้ล้นกระบะ และจัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถขนดินให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่น รั่วไหล ปิ่ว พุ้งกระจายของดินลงบนถนนในระหว่างขนส่ง	- โครงการกำชับให้คนงานเกลี่ยสิ่งบรรทุกลูกให้เสมอกะระบะทึบไม่ให้ล้นกระบะ และจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หินทราย รวมถึงขนส่งวัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการพุ้งกระจายของฝุ่นเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	3. จัดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งสินค้า โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจร โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งสินค้าได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งสินค้า	- โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจร โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งสินค้าได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถที่ใช้ในโครงการ ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การขนส่งดิน (ต่อ)	4. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดิน โดยใช้ น้ำ ฉีดแรงดันสูงก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่ดิน ของโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- โครงการกำหนดให้บริเวณพื้นที่ที่ดินของโครงการ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
	5. กำหนดให้รถบรรทุกวิ่งในพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20 กม./ชม. และจำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ในย่านชุมชน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และกำชับ ให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงกำชับ คนขับรถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่อง ความเร็วและน้ำหนักบรรทุก	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมรถบรรทุกไม่ให้มี การบรรทุกน้ำหนักเกินไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ และ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วย ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการ ได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการ อย่างชัดเจน เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เมื่อมีการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างและ พื้นที่ที่ดินของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า หรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้ โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรและถนน สาธารณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การขนส่งสินค้า (ต่อ)	7. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างดูแลตรวจสอบสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง รวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	8. จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งสินค้าและวัสดุก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพถนนภายในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบเกิดการชำรุดและพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมและพร้อมใช้งานเสมอ นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาดปราศจากเศษหินดิน ทรายที่ตกหล่น เพื่อไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 33 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การขนส่งสินค้า (ต่อ)	9. จัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณทางเข้าออกพื้นที่จุดที่ดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระย่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการ สำหรับพื้นที่ที่ดิน โครงการมิได้จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งสินค้าได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถที่ใช้ในโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
	10. ในการขนส่งสินค้าจะใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในการนำดินไปทิ้ง	- โครงการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในการนำดินไปทิ้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การขนส่งดิน (ต่อ)	11. งดการขนส่งสิ่งดินในช่วงวันเวลาที่ฝนตกหรือมีพายุ อย่างไรก็ตาม ในการระบายน้ำฝน และการป้องกันดินไหล เข้าแปลงที่ดินข้างเคียง และถนนสาธารณะ โครงการได้ตัดให้ มีมาตรการเพื่อป้องกันน้ำไหลไปยังพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ 1) ฉีดน้ำสเปรย์ตลอดการทิ้งดินบริเวณสถานที่ทิ้งดิน ตลอดเวลาที่กำลังทิ้งดิน	- โครงการมิได้จัดทำมีการฉีดน้ำสเปรย์น้ำตลอดการทิ้งดิน อย่างไรก็ตามในการขนส่งดิน โครงการได้จัดทำให้มีการใช้ ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดถนนด้านหน้าพื้นที่ ที่นำดินไปทิ้ง	- โครงการมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดถนน ด้านหน้าพื้นที่ที่นำดินไปทิ้ง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่ทิ้งดินเป็นประจำตลอดช่วงเวลาที่ทิ้งดิน และให้ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรง 24 ชม. พร้อมทั้งติดตั้งกล่อง รับความคิดเห็นที่บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ทิ้งดิน ของ โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนต้องค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหที่พบโดย ทันที	- โครงการมิได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียงพื้นที่โดยรอบพื้นที่ทิ้งดินในรัศมี 100 เมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีการติดป้าย ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช่เส้นทาง ร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อ กับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก รถที่ใช้ในโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43
	4) โครงการจะกำชับผู้รับเหมาในการนำดินไปทิ้งปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมงานโครงการ พร้อมทั้งกำชับ ให้ผู้รับเหมาในการนำดินไปทิ้งปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-24

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.9 การขนส่งดิน (ต่อ)	ทั้งนี้ ถ้าแหล่งที่รับดินจากโครงการมีพื้นที่ในการปรับ ถมดินตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. จะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ ขุดดินและถมดินด้วยทุกประการ ทั้งนี้ หากเจ้าของโครงการ พบว่าผู้ที่ยินยอมรับดินจากโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้จะต้องระงับการนำดินไปถมในพื้นที่	- โครงการกำหนดให้นำดินของโครงการไปทิ้งในที่ดิน ของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) (เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ) โดยได้ทำหนังสือ ยินยอมให้ใช้พื้นที่เป็นที่รองรับดินขุดที่เกิดจากการ ก่อสร้าง และจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-24
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	ไม่มี	-
	2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	3. คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร เพื่อแจ้งการ ก่อสร้างโครงการ บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการที่ติดกับ ถนนพระราม 4 ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยมี รายละเอียดดังตารางที่ 1 หัวข้อ 2.1 การประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโครงการ ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการทราบถึงกำหนดการเริ่มงาน แผนงาน ระยะเวลา การก่อสร้าง ตลอดจนมาตรการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้ง จัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ ทรี จำกัด และกล่อง รับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	4. กำหนดให้มีรั้วชั่วคราววัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อจำกัดขอบเขตการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีรั้วที่ชั่วคราว บริเวณโดยรอบแนวการก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4
	5. กำหนดให้คนงานมีป้ายแสดงชื่อและจำกัดให้คนงานอยู่เฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น	- โครงการกำหนดให้มีการจัดสรรชุดเครื่องแบบพนักงาน และชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงาน เพื่อแสดงสถานะการเป็นบุคลากรในสังกัดโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว โดยกำชับให้คนงานพกติดตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหรือพำนักอยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้าง ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้คนงานเข้าพักและปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการตามที่จัดสรรไว้ให้เท่านั้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 76 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	6. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เช่น ห้าม ก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่น การพนัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัย ของคนงานและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดัง รบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น พิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลาย และเคลื่อนย้าย คัดแปลง ทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หากมีการลัก ขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำบุคคลภายนอกมา พักในพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความ เป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-
	7. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการ โดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ	- โครงการกำหนดกฎระเบียบให้คนงานปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนหากฝ่าฝืน	ไม่มี	-
	8. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-
	9. กำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และติดป้าย ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้า โครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	10. กำหนดให้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่จากด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัย ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งติดกับอาคารชุดพักอาศัย โอเค เฮาส์ เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ/ สัตว์เลื้อยคลานหนีเข้าบ้านพักอาศัย	- โครงการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้าง โครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น โดยเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่จากด้านทิศตะวันออกและ ทิศเหนือ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัย ไปทางทิศตะวันตก ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37
	11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ก่อสร้างโครงการ หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการ ก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการ ก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ ชดเชยเยียวยาของโครงการ ใน ระยะ ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
	12. ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่ อยู่ติดกับโครงการ เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการ ได้โดยตรง	- ในช่วงก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมก่อสร้าง โครงการได้จัดให้ มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ กำหนดการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึง หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-19

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจ และสังคม (ต่อ)	13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการ โครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-16
- การควบคุมดูแลคนงาน	มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	2. กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที	- โครงการจัดให้มีจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-8

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	3. คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเป็นชุด ของบริษัทผู้รับเหมา เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการจัดสรรชุดเครื่องแบบพนักงาน และชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงาน เพื่อแสดงสถานะการ เป็นบุคลากรในสังกัดโครงการอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานชั่วคราว โดยกำชับให้คนงานพกติดตัวตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงานหรือพำนักอยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้คนงานเข้าพักและปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ ในบริเวณพื้นที่โครงการตามที่จัดสรรไว้ให้เท่านั้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 76 - ภาคผนวก ข-15
	4. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ใ้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไว้ โดยรอบบริเวณก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุม กล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ เรียบร้อยและความปลอดภัยภายใน โครงการตาม มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 77 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 78
	5. โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานใน พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวน การพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคอย ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อ ผู้ที่อยู่ข้างเคียงเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	6. จัดชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบคนงาน ทุกคนก่อนเข้าและออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ คอยตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าและ ออกพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47
	7. จัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการกำหนดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	8. จัดให้มีประตูปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอดเวลา โดยจะเปิดเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	- บริเวณปากทางเข้า-ออกของโครงการจะทำการปิดทึบตลอดเวลา โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออกเท่านั้น พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนน ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้าง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 - ภาคผนวก ข-4
	9. ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคอยควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	10. บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่	- โครงการกำหนดให้บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อโครงการ ต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานและติดบัตรผู้มาติดต่อตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานหรือพำนักอยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้าง รวมถึงห้ามพกพาอาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 79

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	11. ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงาน ไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคอย ควบคุมมิให้คนงานดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่า เป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือน คนงาน ไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-15
	12. ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน โครงการ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มี เหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคอย ควบคุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ ใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มี เหตุอันควรตลอดการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	<u>มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน</u> 13. การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน ได้ ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะ เป็นมาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงาน ก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	14. จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนู แมลงสาบ และแมลงวัน	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	15. จัดให้มีห้องส้วม ที่อาบน้ำ ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ของคนงานให้ถูกสุขลักษณะ	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	16. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง โดยติดตั้งระบบ บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ระบบระบายน้ำ สาธารณะต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	17. ติดต่อสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเก็บขยะของ คนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	18. จัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง และพาหะนำโรค ภายในอาคารทุกๆ 1 เดือน	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	19. การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของ คนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพัก ยกเว้น จะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้าคนงานก่อน	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	20. บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการ ก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และบันทึกประวัติของคนงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวที่มี การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามที่ กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-28
	21. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถ ติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความ เดือดร้อนจากบ้านพักคนงานและหากได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	22. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น.	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	23. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	24. ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุราในบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	25. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง โดยไม่มี ความจำเป็นหรือเหตุอันควร	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	26. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนด บทลงโทษที่ชัดเจน	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	27. ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน และ ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- โครงการยังมิได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน อย่างไรก็ตาม โครงการกำลังจัดให้มีบ้านพักคนงานให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคอยควบคุม คนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมย การทำ ร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วย กันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ด้านชุมชนสัมพันธ์	จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ โอเค 36 (OK36) โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ อย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี ตลอดระยะเวลาเฝ้าระวังและก่อสร้าง ดังนี้ 1. ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : โครงการจะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - การบำรุงรักษาต้นไม้ : จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีจำเป็น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์) จึงยังไม่มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	- การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง ให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทรายที่ตกหล่น ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4
	2. ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ ชุมชนในรัศมี 1 กิโลเมตร หรือตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ร่วมกับคริสตจักรอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์) จึงยังไม่มีกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3. ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1 กิโลเมตร หรือตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์) จึงยังไม่มีกิจกรรมด้านด้านการศึกษา	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	4. ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์ และตามความเหมาะสม	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์) จึงยังไม่มีกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุมงานเข้าพบปะบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่สำคัญ/พื้นที่อ่อนไหว เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ของโครงการ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อีกทั้งจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้างเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ 1) การติดตั้งกำแพงกันเสียง	- โครงการจัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) จำนวน 3 แผ่น ซ้อนกันโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดระดับเสียงไปยังบริเวณพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้วเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	2) ติดเครื่องมือวัดระดับเสียง (โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนขึ้นทะเบียนกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการของทางราชการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561) ในบริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก ที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น และที่โรงเรียนปทุมคงคา ตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง กรณีที่ค่าเกินมาตรฐานให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังขณะนั้น โดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเป็นประจำทุกวันในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก และตรวจวัดทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (2 วันทำการและ 1 วันหยุด) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก จึงมีการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม การบัก Casing ในบางช่วงเวลา ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาทำงาน (โครงการทำงาน เวลา 08.00 - 17.00 น.) และโครงการได้หยุดเจาะเสาเข็มตั้งแต่เวลา 17.00 น. อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดเสียงโดยจัดทำรั้วทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพรั้วเป็นประจำ รวมถึงกำชับผู้รับเหมาปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและห้ามส่งเสียงดัง ร่วมด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ค-2 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 สาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - ผู้คนละอองจากการก่อสร้าง	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ 1. ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีที่ล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถยนต์ออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 - ภาคผนวก ข-4
	2. ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราย รวมถึงเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	3. จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือหากมีปริมาณฝุ่นมากให้พิจารณาเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่ามีเศษดินเปื้อกตกหล่น โครงการจะให้คนงานทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ความสัมพันธ์และการเคลื่อนตัวของดิน	โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความสัมพันธ์ในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ 1. ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการต้องให้ตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด และเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคาร โครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ ผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปด้วยลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ในช่วงก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้างโครงการ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งสำรวจสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหาย ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากอาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการได้โดยตรง โครงการจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ความสัมพันธ์เพื่อนและการเคลื่อนไหวของดิน (ต่อ)	2. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และในระหว่างที่บริษัทประกันภัยยังไม่มี การชดเชยเยียวยาเจ้าของโครงการจะต้องสำรองเงินชดเชยค่าความเสียหายในวงเงิน 15,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	- โครงการจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้าง ต่ออาคารข้างเคียงในกรณีตรวจสอบได้ว่าเกิดจากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยและเจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับบ้านข้างเคียงรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-16 - ภาคผนวก ข-17
	3. กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง ต่อการพักอาศัย ตลอดจนต่อสุขภาพโครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท จีราส เรียลตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ด้านคุณภาพอากาศ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจรอย่าง เคร่งครัด	- โครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพ อากาศ และการจราจรอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 44 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 45 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-10 - ภาคผนวก ข-11 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ค-1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ด้านเสียง	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ค-2
- ด้านคุณภาพน้ำ	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำ และน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำ และน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ค-4
- การจัดการขยะมูลฝอย	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างการจัดการขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างการจัดการขยะมูล ฝอยในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-23

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ผลกระทบในด้าน ความเครียด	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 77 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 78 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-7 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
- ผลกระทบในด้าน ความเครียด (ต่อ)	2. ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการกรูกรุก พื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงาน กับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคอย ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการกรูกรุก พื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการ ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่าง คนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
2) อุบัติเหตุจากกิจกรรม การก่อสร้าง	1. โครงการจะจัดจ้างบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) เข้ามาดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายในโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-15
	2. เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ควบคุมหรือจัดจ้างผู้มาควบคุม ผู้รับเหมาให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ การบริหารจัดการงานก่อสร้างภายในโครงการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีวิศวกรควบคุมการ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานคอยดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11 - ภาคผนวก ข-9 - ภาคผนวก ข-15
	3. ก่อนมีการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีการแจ้งกติกา และ ให้มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้อง ปฏิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้แจ้งกติกา และให้มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติให้ผู้รับเหมา ทราบเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) อุบัติเหตุจากกิจกรรม การก่อสร้าง (ต่อ)	4. ติดตั้งรั้วชั่วคราววัสดุเป็น Metal Sheet ในช่วงก่อสร้าง เป็น รั้วทึบสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกัน เสียงและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้าย แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุจากงาน ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว บริเวณโดยรอบแนวการ ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็น สัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการ ก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-4
	5. กำหนดไม่ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างทำงาน นอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่ม ทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ และมลพิษด้านเสียง พร้อมทั้งกำหนดให้กำนันกิจกรรม ก่อสร้างโครงการภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-8 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16
	6. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของ ก้านเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดินและกำหนดให้ก้านเครนจำกัด อยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น โดยมีการควบคุม แขนเครน โดยจะไม่ยื่นออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	- โครงการดำเนินการวางแผนผังในพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เหมาะสม โดยจัดระยะการวางตำแหน่งเครื่องจักรให้อยู่ ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและจำกัดให้ก้านเครนให้อยู่ เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 80 - ภาคผนวก ข-8
	7. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 81

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) อุบัติเหตจากกิจกรรม การก่อสร้าง (ต่อ)	8. กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมี มาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้อง จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ก่อสร้างโครงการ ได้แก่ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด จากกิจกรรมการก่อสร้างและต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกัน วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการ ก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ ชดเชยเยียวยาของโครงการ ในระยะ ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
	- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำสำนักงานก่อสร้าง โครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่เป็นประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร โดยผู้รับ ข้อร้องเรียนจะจดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียน พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการ แก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำส่งไปยังบริษัท เจ้าของโครงการ	- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำสำนักงาน ก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาคอยรับเรื่องที่จะ เกิดจากการก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่อง ร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อ ร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน และการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 82 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) อุบัติเหตุจากกิจกรรม การก่อสร้าง (ต่อ)	- จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือ ผู้รับผิดชอบของโครงการ เจ้าของโครงการและบริษัท รับเหมาก่อสร้างเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ต่อไป	- หากโครงการพบว่าผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โครงการจะดำเนินการตามแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของ ปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข ต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่ก่อสร้างเป็นการป้องกัน และบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคอยอำนวยความสะดวก ความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า - ออกโครงการได้โดยสะดวกและ ปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรและถนนสาธารณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47
	10. จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถ ติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ	- โครงการจัดให้มีการติดประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการ ติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการไว้ที่ป้าย การประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านคุณภาพอากาศ	1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากสวมใส่หน้ากากตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83
	2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น	- โครงการได้ควบคุมให้มีการเปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมดินให้เปียกเสมอเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23
	3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่ามิเช่นนั้นเปิยกดกล่น โครงการจะให้คนงานทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)	4. กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกในพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน	- โครงการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการได้ดำเนินการติดป้ายกำหนดความเร็ว และป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณหน้าโครงการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	5. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อยู่ประจำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้างตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9
	7. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมากสวมใส่หน้ากากตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<u>ด้านเสียง</u>	<u>การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง</u> 1. วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้ เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน	- โครงการดำเนินการวางแผนผังในพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เหมาะสม โดยได้กำหนดเวลาการทำงานก่อสร้างในวัน จันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. และหยุดดำเนินการ ในวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ซึ่งโครงการจะทำการ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรหนัก และดิน ในช่วงเวลา 09.00 น. - 15.00 น. เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลา ทำงานที่อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบต่อ สภาพการจราจร พร้อมทั้งจัดวางเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ไว้ห่างจากบ้านเรือนและลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งาน พร้อมกัน นอกจากนี้ได้จัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว บริเวณ โดยรอบแนวการก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่ เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของโครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้งาน ก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่มทำงานและตรวจสอบทุกครั้ง หลังเลิกใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบ ด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษด้านเสียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-8 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านเสียง (ต่อ)	2. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูใน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การ ทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นใน ผู้ปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานก่อสร้าง ที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนรับเข้าทำงาน และใน ระหว่างการทำงานก่อสร้าง จนกว่าการก่อสร้างจะ แล้วเสร็จ	ไม่มี	-
	3. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้ มาตรฐานอย่างครบถ้วน และเพียงพอกับจำนวนคนงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่พนักงานก่อสร้าง และจัดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	4. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจเรื่องความ ปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านเสียง (ต่อ)	5. ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณ ที่มีเสียงดัง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	6. กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านเสียง (ต่อ)	7. ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	8. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 เมตร จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง ใส่ที่ครอบหู ค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านเสียง (ต่อ)	9. จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) ชนิด โฟม ค่า NRR 33 เดซิเบลเอ โดยต้องให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาที่ทำงานใน ระยะห่างไม่เกิน 3 เมตร และ 5 เมตร จากเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดัง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงาน ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อยู่ประจำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อควบคุมดูแล ด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9
ด้านสิ่งแวดล้อม	1. มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของ ความ สั่นสะเทือน เลือกใช้เสาเข็มเจาะในการก่อสร้างอาคาร	- โครงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากให้เป็นไปตาม แผนการลงเสาเข็ม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง ของฐานราก เสาเข็มเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-7 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 84 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-19

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน	- โครงการจัดให้มีการปูแผ่นเหล็ก (Platform) รองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีเบาะรองนั่ง สำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 85 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 86
	เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นประจำก่อนเริ่มทำงานและตรวจสอบทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษด้านเสียง และความสั่นสะเทือน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-12 - ภาคผนวก ข-13 - ภาคผนวก ข-14 - ภาคผนวก ข-15 - ภาคผนวก ข-16
	2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือ เบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะเพื่อลดความสั่นสะเทือน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน	- โครงการจัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-15
	กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- โครงการกำชับให้คนงานพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง โดยมีการแจ้งผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-9
	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบา สลับบ้าง	- โครงการกำหนดให้คนงานที่ต้องใช้แรงมากสลับมาทำงานที่ใช้แรงเบาตามความเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการคอยควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อยู่ประจำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้างตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9
	4. จัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนรับเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานก่อสร้าง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<u>ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</u>	5. เจ้าของโครงการจะต้องควบคุมผู้รับเหมาปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมการก่อสร้างควบคุม ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9 - ภาคผนวก ข-5
<u>การสัมผัสสารเคมี</u>	1. คิดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเตือนให้ คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่าง ทำงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และคิดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	2. กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสารละลายเบนโทไนท์ ที่ใช้ในการเจาะเสาเข็มไว้โดยเฉพาะ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 87
	3. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและ ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
การสัมผัสสารเคมี (ต่อ)	4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่าง การทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับ ป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมี หรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	- อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยง อันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี อุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือ กันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนลีน หรือนีโอพรีน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้าย ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม ป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<u>การสัมผัสสารเคมี</u> (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และจัดป้ายเตือนสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
<u>โรคลมแดด</u>	<u>การป้องกันอันตรายจากโรคลมแดดจากการก่อสร้าง</u> 1. จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงานเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 88
	2. ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชม.	- โครงการกำชับให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง โดยมี การแจ้งผ่าน กิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-9
<u>โรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน</u>	1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้างที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนรับเข้าทำงาน และในระหว่างการทำงานก่อสร้าง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<u>โรคที่เกิดจากคนเป็น พาหะนำโรคของคนงาน (ต่อ)</u>	2. จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่าง ถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสีย จากห้องส้วม ถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์	- โครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ ตามมาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 59 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 81 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 88
<u>โรคติดต่อร้ายแรง</u>	โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงในระยะก่อสร้าง ดังนี้ 1. ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟิร์วริง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อ ร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ที่คัดเลือกเข้ามาทำงานในช่วงก่อนรับเข้าทำงาน และใน ระหว่างการทำงานก่อสร้าง จนกว่าการก่อสร้างจะ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสาร จากหน่วยงานราชการและเฟิร์วริงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
โรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นให้คนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ	- โครงการมิได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นให้คนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9
	3. กำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยกำชับให้คนงานคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าหน่วยงานหากมีอาการเจ็บป่วยให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโครงการทราบทันทีผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-9
	4. ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงและปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง ทั้งนี้หากเกิดการแพร่ระบาดขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน และอุบัติเหตุ ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิด จากโครงการในระหว่างการ ก่อสร้าง	1. กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่ง คนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการ รับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณี ฉุกเฉิน ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่ อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65
	2. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่ก่อสร้างเป็นการป้องกัน และบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า - ออก โครงการได้โดยสะดวกและ ปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรและถนนสาธารณะอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47
	3. จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	- โครงการจัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจเรื่องความ ปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งติดป้ายเตือนด้านความ ปลอดภัย ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เห็นอย่าง ชัดเจน รวมถึงติดตั้งป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยใน การทำงานไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเตือนให้ คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน และอุบัติเหตุ ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิด จากโครงการในระหว่างการ ก่อสร้าง (ต่อ)	4. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า คนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	- โครงการจัดให้มีหนังสือคู่มือความปลอดภัยในงาน ก่อสร้างโครงการตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-15
	5. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ใช้ใน โครงการ และจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีและป้ายแสดง วิธีการใช้ถังดับเพลิง ภายในพื้นที่ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิด เพลิงไหม้ได้ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบรับรอง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามมาตรการ กำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 67 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 68 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-16 - ภาคผนวก ข-27
	6. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการอบรมทำความเข้าใจเรื่องความ ปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-15
	7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) อยู่ประจำในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อควบคุมดูแล ด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่าง เคร่งครัดตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก หรือวัตถุจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันทรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันน็อก (Bump Hat)	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	- อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง ป้องกันสารเคมี หรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่คนเราจะสามารถรับได้ คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ โดยหากระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบลเอ ถือว่าเป็นอันตรายต่อการได้ยินของหู เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	- อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนล่อน หรือนีโอพรีน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานก่อสร้าง และติดป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ รวมถึงป้ายเตือนด้านความปลอดภัยและป้ายข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อกำชับให้คนงานปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานผ่านกิจกรรม Safety Morning Talk โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-9
	9. โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย - พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) - พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ข

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน และอุบัติเหตุ ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิด จากโครงการในระหว่างการ ก่อสร้าง (ต่อ)	- กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และ การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2528 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หนิฉ และประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ต้อง ตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2554 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน) - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ การดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (ออกตาม พรบ.อาชีวอนามัย) - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงาน และอุบัติเหตุ ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิด จากโครงการในระหว่างการ ก่อสร้าง (ต่อ)	- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในลักษณะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน	1. จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้าง ให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก	- โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีหลังคาบังแดด ไม่แออัด สะอาด อากาศ ถ่ายเทสะดวก	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75
	2. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของ คนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีน้ำดื่มซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของ คนงานเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 88
	3. จัดแยกพื้นที่สุขาบูรีไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับสุขาบูรี โดยแยกออกจาก พื้นที่พักคนงานทั่วไปเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72
	4. ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่าง ถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อย กว่าที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง และสวัสดิการ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มี วันหยุดและวันลา พร้อมทั้งจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและ เพียงพอ รวมถึงห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะแยกชาย-หญิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ป้องกันส่วน บุคคล (PPE) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 83 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 88 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 89 - ภาคผนวก ข-28
	5. กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่ง คนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการ รับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณี ฉุกเฉิน ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่ อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4) ศักยภาพ และการ คุ้มครองแรงงาน (ต่อ)	6. จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักใน ระหว่างการทำงาน	- โครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้างสำหรับ นำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักใน ระหว่างการทำงานตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-
	7. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการ ทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ลูกเงินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบ ประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็น เหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการ ทำงาน	ไม่มี	-
4.4 คุณทึรียภาพ	1. จัดทำรั้วทึบชั่วคราววัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพ เศษวัสดุก่อสร้าง และภาพ กิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	- โครงการจัดให้มีรั้วทึบชั่วคราว บริเวณโดยรอบแนวการ ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็น สัดส่วน และบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมระหว่างการ ก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ โครงการ และบริเวณปากทางเข้า-ออกของโครงการจะทำ การปิดทึบตลอดเวลา โดยจะเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก เท่านั้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 - ภาคผนวก ข-4
	2. จัดให้มี Metal Sheet ปิดคลุมตลอดความสูงของอาคาร ที่ก่อสร้างทุกด้าน และมีความสูงจากชั้นที่ก่อสร้างขึ้นไป อย่างน้อย 2 เมตร	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วง งานโครงสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 คุณทรียภาพ (ต่อ)	3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	- โครงการจัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราช รวมถึงขนส่งเศษวัสดุที่เหลือใช้ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 - ภาคผนวก ข-4
	4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่โครงการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และกำชับผู้รับเหมาไม่ให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 - ภาคผนวก ข-8
	5. จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากพบว่าเมื่อเศษดินเปียกตกหล่น โครงการจะให้คนงานทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-4
	6. โครงการเลือกใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงออกนอกอาคาร (Light Reflection) ไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายกำหนด ในช่วงก่อสร้างจะต้องควบคุมการเลือกใช้กระจกของโครงการให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้โครงการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ)	7. บริเวณที่เคยเป็นพื้นคอนกรีตหรืออาคารที่มีอยู่เดิมที่โครงการจะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ต้องมีการนำหน้าดินที่ปะปนทรายหรือวัสดุที่ไชร่องพื้นที่มีอยู่เดิมออก และจัดให้มีการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ร่วมกับการนำดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาทดแทน ก่อนที่จะมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการเข้าสู่ช่วงงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
4.5 การบดบังแสงแดด	โครงการได้กำหนดมาตรการชดเชยผลกระทบอันเนื่องมาจากอาคารโครงการบดบังแสงแดดโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยบริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการ) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดของโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับบริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด โดยจัดให้มีการเจรจาข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ถ้ามี)	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม หากโครงการพบว่าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะก่อสร้างลำดับถัดไป ทั้งนี้ หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6 การเปลี่ยนแปลงของลม	กำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติม โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวบริษัท จีรภาส เรยลตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังทิศทางลมของโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับบริษัท จีรภาส เรยลตี้ จำกัด โดยจัดให้มีการเจรจาข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ถ้ามี)	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม หากโครงการพบว่าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเสียหายของโครงการในระยะก่อสร้างลำดับ ทั้งนี้ หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 การบดบังคลื่นวิทยุและ โทรทัศน์	กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก โครงการ โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบ ในรัศมี 100 เมตร ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยใน หนังสือดังกล่าวระบุ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะ เป็นผู้รับเรื่อง ที่ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท จิราส รีลตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง คลื่นวิทยุและโทรทัศน์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และ ลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการชดเชยผลกระทบให้เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับบริษัท จิราส รีลตี้ จำกัด ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน โดยเจ้าของโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ถ้ามี)	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม หากโครงการพบว่าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย จากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตาม แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชย เสียหายของโครงการในระยะก่อสร้างลำดับ ทั้งนี้ หาก โครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.8 การจดทะเบียนอาคารชุด	1. ในกรณีที่มีการทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือ ชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำใน รูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการดำเนิน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
	2. สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตาม แบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อข. 22) เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการดำเนิน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.8 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	3. โครงการจะกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการจะมีหนังสือ แจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดทราบมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคล อาคารชุดกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะ ดำเนินการ โครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การ ก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยอยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ ก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์ หากโครงการดำเนิน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3
4.9 การประชาสัมพันธ์ โครงการ	1. จัดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างโครงการ ให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งจัดให้มี การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ทราบว่า เป็นการก่อสร้างโครงการ XELF by sansiri เซลฟ์ บาย แชนสิริ ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ พี จำกัด และกล่อมรับ เรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.9 การ ประชาสัมพันธ์ โครงการ (ต่อ)	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งแจ้งช่อง ทางการติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการ ให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการ จัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการ ในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-16
	3. จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็น ตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีการติด QR Code ประชาสัมพันธ์ตาราง ฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.9 การประชาสัมพันธ์ โครงการ (ต่อ)	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งแจ้งช่อง ทางการติดต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนโครงการ ให้ทราบ รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการ จัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการ ในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-6 - ภาคผนวก ข-16
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง ซึ่งหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องที่จะเกิดจากการ ก่อสร้าง และจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิด จากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียน และแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการ ชดเชยเยียวยาของโครงการ ใน ระยะ ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.9 การประชาสัมพันธ์ โครงการ (ต่อ)	5. ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน ไว้ด้านหน้าพื้นที่โครงการ โดยต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับ ข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน ตาม มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 - ภาคผนวก ข-4
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน	1. จัดให้มีแผนการจัดการเรื่องร้องเรียนในระยะก่อสร้าง อาคาร แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน และการ ชัดเจนของโครงการ ระยะก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและการชัดเจนของโครงการในระยะ ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	2. ขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้ 1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการ ตรวจสอบความเสียหายทันที	- หากโครงการพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนและผังดำเนินการชัดเจนของโครงการเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	2) ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะต้องประสานบริษัทประกันพิสูจน์ความ เสียหายที่เกิดขึ้น	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	3) กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังนี้ 3.1 การชดเชยเป็นตัวแทน โครงการจัดให้มีเงินสำรอง เยียวยา จำนวน 15,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ ผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ และเพื่อความ รวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท ประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่ เหลือรอบริษัทประกันภัย 3.2 การซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะดำเนินการ แก้ไขทันทีหรือภายใน 3 วัน	- โครงการจัดให้มีแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการในระยะ ก่อสร้าง ต่ออาคารข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิด จากความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารภายในพื้นที่ โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยและ เจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับบ้านข้างเคียงรอบพื้นที่ โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-16 - ภาคผนวก ข-17

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	4) กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)	- หากโครงการพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและมิได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	3. การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ถอดบทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ปัญหา มาระบุเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ	- หากโครงการพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะถอดบทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ปัญหา มาระบุเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ	ไม่มี	-
	4. การประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยไว้ที่สำนักงานของโครงการ	- โครงการจัดให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการดูแลในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที ตามมาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	การจัดการเรื่องร้องเรียนเฉพาะอาคารชุดพักอาศัย โอเค เฮาส์ 1. จัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดบ้านพักอาศัย/ห้องชุดพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง (โดยแม่บ้านทำความสะอาดของเจ้าของโครงการ หรือโดยบริษัทที่ให้บริการทำความสะอาด)	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์) จึงยังไม่มี การดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) จำนวน 3 แผ่นซ้อนกัน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดระดับเสียง และป้องกันฝุ่นละออง พร้อมทั้งติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดและฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15
	2. มอบเครื่องฟอกอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยโครงการที่มีผู้ป่วยติดเตียง พร้อมชุดเชลค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดเครื่องปรับอากาศตามจริง	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซนต์) จึงยังไม่มี การดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานรับเรื่องในการทำความเข้าใจ เครื่องปรับอากาศสำหรับชุดพักอาศัยที่ได้รับผลกระทบด้าน ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และจัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้ผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยโอเคะ เฮาส์ ทุก 6 เดือน	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการ ก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์) จึงยังไม่มี ดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด อย่างไรก็ตามโครงการ ได้จัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) จำนวน 3 แผ่นซ้อนกัน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ลดระดับเสียง และป้องกันฝุ่นละออง พร้อมทั้ง ติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้ว ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณ ที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	4. จัดหาแม่บ้านเพื่อดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง ของอาคารโอเค เฮาส์ จำนวน 2 คน ในกรณีได้รับ ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ โดย บริษัท จิรภาส เรือลตี้ จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในระหว่างเริ่มต้นดำเนินการ ก่อสร้าง (อยู่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ซึ่งได้ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 0.90 เปอร์เซ็นต์) จึงยังไม่มี การดำเนินการตามมาตรการกำหนด อย่างไรก็ตามโครงการ ได้จัดทำรั้วทึบ (Metal Sheet) จำนวน 3 แผ่นซ้อนกัน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ลดระดับเสียง และป้องกันฝุ่นละออง พร้อมทั้ง ติดตั้งระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้ว ชั่วคราวของโครงการ และจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง หรือบริเวณ ที่ทำให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 - ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	5. โครงการจะจัดให้มีการลงทะเลเป็นนสำหรับผู้ที่เป็น ีรค ระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ ซึ่งหากมีผู้ที่เกิดอาการภูมิแพ้ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ สามารถนำใบเสร็จและ ใบรับรองแพทย์มาเบิกค่าใช้จ่ายกับทางโครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการ ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและ แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชย เยียวยาของโครงการ ในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากได้รับเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้ง หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการ แก้ไขปัญหาต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	6. ในกรณีที่ผู้พักอาศัยโดยรอบต้องทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) บริษัท จีราส เรียลตี้ จำกัด ยินดีจัดสถานที่ชั่วคราวที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยให้ท่านทำงาน ประชุมออนไลน์ ระหว่างการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีแบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและแผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาของโครงการ ในระยะก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหากได้รับเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้าและแจ้งหน่วยงานอนุญาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2 - ภาคผนวก ข-3 - ภาคผนวก ข-4
	7. กำหนดมาตรการชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ดังนี้ 1) กรณี “บุคคล” ได้รับอุบัติเหตุ อันเป็นสาเหตุมาจากการก่อสร้างจะต้องเข้ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ทางบริษัทฯ ตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง พร้อมใบรับรองแพทย์ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเป็นกรณีไป	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับขั้นนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	2) กรณี “บุคคล” เจ็บป่วย (กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)) อันเป็นสาเหตุมาจากการก่อสร้างจนต้องเข้ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนทางบริษัทฯ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมใบรับรองแพทย์เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเป็นกรณีไป	- หากโครงการพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับขั้น ทั้งนี้หากโครงการและมิได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	3) กรณี “บุคคล” เจ็บป่วย (กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)) อันเป็นสาเหตุมาจากการก่อสร้างจนต้องเข้ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนทางบริษัทฯ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง พร้อมใบรับรองแพทย์ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเป็นกรณีไป	- หากโครงการพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับขั้น ทั้งนี้หากโครงการและมิได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	4) กรณีที่ผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ประชิดโครงการได้แจ้งว่าการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อผู้ที่อยู่ในระยะประชิดพื้นที่โครงการและสมาชิกในครอบครัว ทางโครงการจะพิจารณาชดเชยและเยียวยาเป็นกรณีๆ ไป ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการ	- หากโครงการพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับขั้น ทั้งนี้หากโครงการและมิได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การจัดการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	5) กรณีที่ผู้พักอาศัยในอาคารที่อยู่ประชิดโครงการมีปัญหา ด้านสุขภาพมีความอ่อนไหวต่อมลภาวะที่เกิดขึ้นจาก โครงการในระยะก่อสร้างทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ ทางโครงการจะพิจารณาให้ผู้พักอาศัยย้ายไปอยู่ที่พักอาศัยอื่น ทดแทนชั่วคราวระหว่างก่อสร้างโครงการ ตามข้อตกลงกัน ระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าของโครงการเป็นกรณีไป	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2
	6) กรณี “บุคคล” เจ็บป่วยด้านสุขภาพจิต (โรคซึมเศร้า) อันเป็นสาเหตุมาจากการบดบังแสงแดดจากอาคาร โครงการ ทางบริษัทฯ คดลงจ่ายค่าปรึกษา/ค่ารักษากับจิตแพทย์ตามจริง โดยแสดงใบรับรองแพทย์ เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเป็น กรณีไป	- หากโครงการพบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง โครงการจะดำเนินการตามผังดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนและผังดำเนินการชดเชยเยียวยา เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโครงการลำดับ ทั้งนี้หากโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลง ร่วมกันได้ โครงการจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 - ภาคผนวก ข-2