

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรโอปร จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร ของบริษัท โรงพยาบาล ขยางกูร จำกัด โดยอาศัยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงพร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดพร้อม ทั้งบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงพยาบาล ขยางกูร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ และ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| มาตรการทั่วไป                                     | 1. โครงการ โรงพยาบาล RB นครพนม ตั้งอยู่ที่ ถนนชยางกูร ตำบลท่า<br>ค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ของบริษัท รีเทลเบสท์ จำกัด<br>เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน<br>98 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 16,730 ตารางเมตร มีขนาดพื้นที่<br>โครงการ 7-11-33.6 ไร่ ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล สูง 8 ชั้น<br>จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 16,527 ตารางเมตร อาคารร้านค้า<br>จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 105 ตารางเมตร และอาคารห้องพักรวม<br>ฝอยรวม จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคาร 98 ตารางเมตร พร้อมระบบ<br>สาธารณูปโภคต่างๆ ที่จอดรถยนต์ จำนวน 70 คัน และที่จอดรถ<br>จักรยานยนต์จำนวน 66 คัน ต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่<br>ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่<br>เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด | - โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร ของ บริษัท โรงพยาบาล ชยางกูร<br>จำกัด (เดิมชื่อ โครงการ โรงพยาบาล RB นครพนม ของบริษัท รีเทลเบสท์<br>จำกัด ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนจากชื่อเดิม เป็นโครงการ โรงพยาบาล<br>ชยางกูร ของบริษัท โรงพยาบาล ชยางกูร จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม<br>พ.ศ. 2569 ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่<br>เสนอไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                                                               | - ภาคผนวก ก-2 |
|                                                   | 2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือ<br>การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ<br>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน<br>รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการ<br>มายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผล<br>การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ<br>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการ<br>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ<br>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน<br>รายงานฯ อย่างเคร่งครัด โดยได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท<br>เอ็นไวโรโปร จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-156<br>เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนี<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นผู้จัดทำรายงานตามที่กำหนดใน<br>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร ของ<br>บริษัท โรงพยาบาล ชยางกูร ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน<br>พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) เรียบร้อยแล้ว | ไม่มี                                                               | - ภาคผนวก ก-4 |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| มาตรการทั่วไป                                     | <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> | <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทางโครงการจะดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตทันที</p> | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ก-2 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>มาตรการทั่วไป</b>                              | 4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการ<br>โอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลรับโอน (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ)<br>ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับ<br>โอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่าง<br>เคร่งครัด | - ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาล ขยางกูร ยังเป็นผู้ถือสิทธิ ในการดำเนินการ<br>ของ โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร หากโครงการดำเนินโครงการเสร็จ<br>สิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้แก่บุคคล โครงการจะแจ้งให้นิติ<br>บุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน<br>และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ก-3                                            |
|                                                   | 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ<br>จากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อสร้างก่อให้เกิด<br>ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินประชาชน<br>ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ใน<br>การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ<br>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการ<br>แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  | - ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าพบปะ<br>ประชาชนในชุมชนข้างเคียง เพื่อตรวจสอบและจัดทำรายงานสำรวจ<br>สภาพอาคารโดยรอบ พร้อมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน<br>และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการพร้อมหมายเลขติดต่อ<br>ผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบัน<br>โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งนี้ หากในอนาคตได้รับการแจ้ง<br>เหตุหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนรำคาญ หรือการเกิดความ<br>เสียหายต่อทรัพย์สินและสาธารณสมบัติ โครงการมีมาตรการเร่งด่วนใน<br>การเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเยียวยาปัญหาทันที | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1<br>- ภาคผนวก ข-2<br>- ภาคผนวก ข-3 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2. การประชาสัมพันธ์<br/>และเผยแพร่โครงการ</b>  | <p>การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชนและบ้านพักอาศัย/สถานประกอบการในระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการรวมทั้งประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ และสถานพยาบาลใกล้เคียง รับทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการจะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด</p> <p>1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4x4.8 เมตร เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ โรงพยาบาล RB นครพนม ตั้งอยู่ที่ ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม ของบริษัท รีนัลเบสท์ จำกัด โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบก่อนที่มีการก่อสร้าง และเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง พร้อมทั้งระบุอย่างน้อย ดังนี้ 1) ชื่อโครงการ 2) เจ้าของโครงการ 3) ลักษณะโครงการ และขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 4) ระยะเวลาการก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 5) แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 6) เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 7) สถาปนิกโครงการ 8) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 9) ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 10) เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส.....ลงวันที่.....)</p> <p>11) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 12) สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 13) ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> | <p>- โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดสำคัญของโครงการไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย เลขที่ใบอนุญาต, รายนามเจ้าของโครงการ, ทีมผู้ออกแบบและควบคุมงานทุกภาคส่วน, สถาปนิก และวิศวกรผู้ควบคุมงาน, ขอบเขตระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานร่วมกับชุมชน</p> | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2. การประชาสัมพันธ์<br>และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)    | 14) ผังรับเรื่องร้องเรียน 15) ชื่อและเบอร์ติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน<br>16) ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง)<br>17) ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาโตสร้าง และฝ่ายโยธา<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 18) ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น                                                                                                | - โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่<br>ก่อสร้างในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดสำคัญของ<br>โครงการไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย เลขที่ใบอนุญาต, รายนาม<br>เจ้าของโครงการ, ทีมผู้ออกแบบและควบคุมงานทุกภาคส่วน, สถาปนิก<br>และวิศวกรผู้ควบคุมงาน, ขอบเขตระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึง<br>หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและ<br>ข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานร่วมกับ<br>ชุมชน | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1                  |
|                                                   | - จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และ<br>ดำเนินการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารรายละเอียด/ผังรับเรื่อง<br>ร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย<br>ให้บ้าน/อาคารข้างเคียงติดโครงการ และบ้าน/อาคารในพื้นที่รัศมี 100<br>เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ                                                                | - โครงการได้ดำเนินการเข้าพบและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ<br>พร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไป<br>กับการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน<br>รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วให้แก่ประชาชน<br>โดยรอบ                                             | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1<br>- ภาคผนวก ข-3 |
| 1. สภาพภูมิประเทศ และ<br>ธรณีวิทยา                | 1. จัดให้มีรั้วทึบชั่วคราวความสูง 6 เมตร ตามแนวเขตที่ดินของโครงการ<br>โดยค้ำขึ้นถึงมุมมองหรือทัศนียภาพที่ช่วยลดผลกระทบมลพิษทาง<br>สายตา                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการได้จัดทำรั้วทึบชั่วคราวโดยรอบโครงการเพื่อกันขอบเขตพื้นที่<br>โครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งเพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม<br>ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเป็น<br>ระเบียบเรียบร้อยของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2                  |
|                                                   | 2. การออกแบบและการคำนวณอาคารเพื่อรองรับการด้านทาน<br>แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจะต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง<br>กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน<br>ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.<br>2564 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบโครงสร้าง<br>อาคาร เพื่อด้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 | - โครงการได้ดำเนินการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับ<br>การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่<br>กำหนดไว้ใน อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-4                           |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. สภาพภูมิประเทศ และ<br>ธรณีวิทยา (ต่อ)          | 3. ในช่วงก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกรควบคุมการ<br>ดำเนินการโดยตลอดเพื่อให้เป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างของ<br>อาคารได้ออกแบบไว้                                                                                                                                                 | - ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นฐานราก โครงการได้จัดให้มีวิศวกรวิชาชีพผู้<br>ควบคุมงานโครงสร้าง (งานเสาเข็มตอก) ประจําการในพื้นที่ปฏิบัติงาน<br>อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับดูแลและควบคุมขั้นตอนการตอกเสาเข็ม ให้<br>เป็นไปตามแบบวิศวกรรม และมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้เสมอ                                                                                                                                                       | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1                           |
|                                                   | 4. กำหนดให้บริเวณที่จะก่อสร้างที่มีการขุดดินมีระบบป้องกันดินพังโดยมี<br>การปรับ Slope ของงานขุดไม่เกิน 1:1.5 รอบบริเวณที่จะขุดดินเพื่อ<br>ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน บ่อหน่วงน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ตามที่ออกแบบ<br>และคำนวณไว้เพื่อช่วยป้องกัน ดินพังและการเลื่อนไหลของดินสู่พื้นที่<br>ข้างเคียง | - โครงการได้จัดให้มีการดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันด้านวิศวกรรมโดยจัด<br>ให้มีการคำนวณระบบป้องกันดินพัง เพื่อช่วยป้องกันการทรุดตัว การ<br>พังทลายของดิน และการเลื่อนไหลของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง เรียบร้อย<br>แล้ว                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-5                                    |
|                                                   | 5. การกองวัสดุ เช่น หิน ทราย หรือดิน ในบริเวณใกล้ที่ขุดดิน ต้องกอง<br>ห่างจากขอบ บ่อพอสสมควร เพื่อป้องกันมิให้ฝนบ่อเสียหายหรือมิให้เศษ<br>วัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขุดดิน                                                                                                            | - โครงการได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ภายในหน้างานอย่างเป็นระบบ โดย<br>จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับ การกองวัสดุก่อสร้าง หิน ดิน และทราย แยก<br>ออกจากบริเวณพื้นที่ขุดเจาะดินอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก<br>เศษวัสดุหรือดินสไลด์ร่วงหล่นลงสู่บ่อขุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านล่าง                                                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3                           |
|                                                   | 6. จัดให้มีพื้นที่เก็บกองดิน โดยเก็บกองดินสูงไม่เกิน 2.5 เมตร เพื่อนำดิน<br>ไปปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ถมกลบงานเสาเข็ม บ่อเก็บน้ำใต้ดิน บ่อ<br>หน่วงน้ำ และบ่อบำบัดน้ำเสียโดยบริเวณพื้นที่เก็บกองดินต้องไม่กีดขวาง<br>การจราจรภายในโครงการ                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                  |
|                                                   | 7. จัดให้มีผ้าใบ/ตาข่ายกันดิน พร้อมชุดระบายน้ำรอบบริเวณที่เก็บกอง<br>ดินเพื่อรวบรวมน้ำฝนไหลบ่าหน้าดินที่พัดพาตะกอนให้ไหลลงสู่บ่อพัก<br>น้ำฝนชั่วคราว                                                                                                                                            | - โครงการได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ภายในหน้างานอย่างเป็นระบบโดย<br>จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับกองวัสดุและกองดินแยกออกจากบริเวณพื้นที่<br>ขุดเจาะดินอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเศษวัสดุหรือดินสไลด์<br>ร่วงหล่นลงสู่บ่อขุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านล่าง ควบคู่ไปกับการจัดให้มีการชุดร่อนน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำ<br>ไหลบ่าหน้าดิน ให้ไหลลงสู่บ่อพักน้ำของโครงการอย่างเป็นทิศทาง | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 |
|                                                   | 8. จัดให้มีท่อระบายน้ำรอบโครงการเพื่อรวบรวมน้ำไหลบ่าหน้าดินให้<br>ไหลลงสู่บ่อพัก น้ำฝน ซึ่งน้ำส่วนนี้นำไปใช้ฉีดพรมดับฝุ่น                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                  |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. สภาพภูมิประเทศ และ<br>ธรณีวิทยา (ต่อ)          | 9. ห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพบ่อนดินชุด<br>โดยมิได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนและหากมีความ<br>จำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องมีการป้องกันการรบกวน และเสริมความ<br>แข็งแรงของระบบป้องกันดินพังทลายก่อนพร้อมทั้งให้เตรียมการและขอ<br>อนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน | - โครงการได้จัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ รวมทั้ง<br>กำกับให้ทีมงานและผู้รับเหมาทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด<br>โดยห้ามมิให้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการรบกวนสภาพบ่อนดินชุดก่อนได้รับ<br>อนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นฉุกเฉินหน้า<br>งาน เช่น ปัญหาน้ำท่วมขังหรือดินสไลด์ ทางโครงการจะทำการแจ้ง<br>ประสานงานเพื่อขออนุมัติแนวทางแก้ไขจากวิศวกรควบคุมงานก่อนลงมือ<br>ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของการดำเนินงาน | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1                  |
|                                                   | 10. ไม่ก่อกองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อนดินที่เปิดปากหลุมไว้ ห้ามกอง<br>วัสดุ และห้ามจอดรถบรรทุกทุกหนทุกแห่ง หรือกระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิด<br>การสั่นสะเทือนรอบๆ ปาก บ่อเปิด เพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อ<br>พังทลายลงมา                                                               | - โครงการได้ดำเนินการมาตรการควบคุมความปลอดภัยในงานขุดเจาะ โดย<br>จัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับกองดิน พื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง<br>รวมถึงพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกขนส่ง ซึ่งแยกส่วนออกจากบริเวณปาก<br>บ่อนดินในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด เพื่อช่วยลดแรงกดทับของน้ำหนัก<br>บริเวณขอบบ่อขุด พร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุดินสไลด์หรือ<br>พังทลาย หน้างาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3<br>- ภาคผนวก ข-6 |
|                                                   | 11. จัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันดิน<br>พังเป็นระยะอย่างเคร่งครัด ถ้าพบว่ามีอาการเคลื่อนตัวของผนังกันดิน ต้อง<br>รีบดำเนินการเสริมความแข็งแรงโดยทันที                                                                                                        | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมติดตั้งแนวกำแพง<br>ป้องกันดินพัง ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง<br>ของแนวกำแพงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเป็นระยะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                  |
|                                                   | 12. จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพความมั่นคงของกองดินของ<br>บริเวณเก็บกอง ดินทุกวัน หากพบว่า ตัวกองดินมีการทรุดตัวผิดปกติทรง<br>ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขโดยทันที                                                                                                                            | - โครงการได้จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับกองดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้<br>โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของ<br>กองดิน ณ บริเวณพื้นที่จัดเก็บเป็นประจำทุกวัน หากตรวจพบว่าตัวกอง<br>ดินมีการทรุดตัวหรือผิดปกติทรง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการแก้ไข<br>ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยโดยทันที                                                                                                                                                     | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3                  |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>2. คุณภาพอากาศ</b>                             | 1. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมรอบตัวอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมติดตั้งแนวกำแพงป้องกันดินพัง ทั้งนี้ เมื่อโครงการเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร โครงการจะดำเนินการตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6         |
|                                                   | 2. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำตามคำแนะนำคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าและควันที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นอยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด                                                                                                                                                                                                                        | - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้จัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นละออง ให้เว้นระยะห่างจากกลุ่มผู้รับผลกระทบให้มากที่สุด                                                                                                                    | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6<br>- ภาคผนวก ข-7 |
|                                                   | 3. โครงการต้องติดตามข่าวสาร ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หากพบว่าความเข้มข้นของฝุ่นภายในพื้นที่โครงการมีค่าเกินมาตรฐาน ในช่วงการก่อสร้างต้องหยุด กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อาทิ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัด เจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้ดีเซล เป็นต้น และในกรณีที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือใดๆโครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | - โครงการได้จัดให้มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง PM 2.5) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการเกินกว่ามาตรฐานกำหนด โครงการจะหยุดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นทันที         | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-7                  |
|                                                   | 4. จัดห้องเก็บฝุ่นในการตัด การเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันฝุ่นสำหรับคนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ปัจจุบัน กิจกรรมภายในโครงการโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานตัดเหล็กและจี้เชื่อมประกอบเหล็ก ซึ่งดำเนินการโดยตรงในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โครงการได้ควบคุมดูแลให้หน้างานเป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อลดการสะสมของควัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่น หน้ากากกันฝุ่น/ควัน แวนตานิรภัย และหน้ากากเชื่อม ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7         |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)                              | 5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง                    | - โครงการได้กำหนดมาตรการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและจุดที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตก ซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตามธรรมชาติ ทางโครงการจึงได้ปรับเปลี่ยนมาตรการเป็นการฝักระวังและจะดำเนินการฉีดพรมน้ำทันทีในวันที่ฝนหยุดตกหรือเริ่มมีสภาพพื้นที่แห้ง เพื่อให้สอดคล้องกับหน้างานจริงและควบคุมฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด         | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6  |
|                                                   | 6. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที | - โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาด พื้นที่บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนการกวาดเศษดินและทราาย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่ชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกหรือดินโคลนตกหล่นจากการขนส่ง โครงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดน้ำล้างและกวาดทำความสะอาดพื้นผิวถนนให้แห้งและสะอาดโดยทันที เพื่อความปลอดภัยในการจราจร | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8  |
|                                                   | 7. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิดหรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้พื้นผิวเปียกอยู่เสมอ หรือใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสม                                                                                                                             | - โครงการได้กำชับให้มีการคลุมวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด หรือฉีดพรมน้ำให้พื้นผิวเปียกชื้นอยู่เสมอ รวมถึงปรับใช้วิธีการป้องกันอื่นที่เหมาะสมตามสภาพหน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9  |
|                                                   | 8. บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก                                                                                                                                                                                | - โครงการได้มีการควบคุมการเปิด-ปิดประตูทางเข้าออกอย่างเคร่งครัด โดยจะทำการเปิดเฉพาะเมื่อมีรถขนส่งเข้า-ออกหน้างานเท่านั้น เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายและควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>                       | 9. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถโดยฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อมิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และไม่ให้นำน้ำใช้ในการฉีดล้างล้อรถนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยการทำรางระบายน้ำรอบๆ บริเวณที่ล้างล้อรถเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกนอกโครงการ                                                                                                                                                                                                     | - โครงการได้จัดทำพื้นที่ฉีดล้างล้อรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำหนดให้รถทุกชนิดต้องล้างล้อด้วยน้ำก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11        |
|                                                   | 10. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแนวกำแพงป้องกันดินพัง ทั้งนี้ สำหรับงานโครงสร้างอาคารในลำดับถัดไปทางโครงการจะเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลดการหล่อคอนกรีตหน้างานอย่างเคร่งครัดต่อไป"                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6         |
|                                                   | 11. ตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้จัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นละออง ให้เว้นระยะห่างจากกลุ่มผู้รับผลกระทบให้มากที่สุด                                                                                                                                                                                                                         | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6<br>- ภาคผนวก ข-7 |
|                                                   | 12. รลบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เด็ดขาด รวมถึงไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้/ไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น ทั้งนี้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนหรือกระจายขณะรถวิ่ง โดยกำหนด ช่วงเวลาขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน | - โครงการได้มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมยานพาหนะอย่างเคร่งครัด โดยกำชับรถบรรทุกขนส่งวัสดุทุกคันให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อลงของเสร็จ และห้ามติดเครื่องยนต์หรือเดินเครื่องจักรทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเพื่อลดเขม่าควันและกลิ่น พร้อมทั้งตรวจสอบการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่ และจำกัดเวลาขนส่งเฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (10.00 - 15.00 น.) เท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายประกาศมาตรการดังกล่าวเพื่อนำมาติดตั้งประจำจุดอย่างถาวรในลำดับถัดไป | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12        |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>                       | 9. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถโดยฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ำก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อมิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และไม่ให้นำไปใช้ในการฉีดล้างไหลออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยการทำรางระบายน้ำรอบๆ บริเวณที่ล้างล้อรถเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกนอกโครงการ                                                                                                                                                                                                     | - โครงการได้จัดทำพื้นที่ฉีดล้างล้อรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำหนดให้รถทุกชนิดต้องล้างล้อด้วยน้ำก่อนออกนอกพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11        |
|                                                   | 10. จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแนวกำแพงป้องกันดินพัง ทั้งนี้ สำหรับงานโครงสร้างอาคารในลำดับถัดไป ทางโครงการจะเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลดการหล่อคอนกรีตหน้างานอย่างเคร่งครัดต่อไป"                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6         |
|                                                   | 11. ตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังได้จัดวางตำแหน่งของเครื่องจักรและกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดฝุ่นละออง ให้เว้นระยะห่างจากกลุ่มผู้รับผลกระทบให้มากที่สุด                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6<br>- ภาคผนวก ข-7 |
|                                                   | 12. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เด็ดขาด รวมถึงไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้/ไม่เดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น ทั้งนี้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนหรือกระจายขณะรถวิ่ง โดยกำหนด ช่วงเวลาขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน | - โครงการได้เริ่มมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมยานพาหนะอย่างเคร่งครัด โดยกำชับรถบรรทุกขนส่งวัสดุทุกคันให้ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อลงของเสร็จ และห้ามติดเครื่องยนต์หรือเดินเครื่องจักรทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเพื่อลดเขม่าควันและกลิ่น พร้อมทั้งตรวจสอบการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่ และจำกัดเวลาขนส่งเฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (10.00 - 15.00 น.) เท่านั้น ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายประกาศมาตรการดังกล่าวเพื่อนำมาติดตั้งประจำจุดอย่างถาวรในลำดับถัดไป | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12        |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)</b>                       | 13. กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - โครงการได้กำหนดมาตรการควบคุมความเร็วของยานพาหนะทุกชนิด ทั้งรถขนส่งดิน วัสดุอุปกรณ์ และรถขนย้ายเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยในปัจจุบันโครงการได้ ระบุโซนและเส้นทางจำกัดความเร็วไว้ในแผนผังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วเพื่อ นำมาติดตั้งตามแนวเส้นทางเดินรถจริงในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                       | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-7                           |
|                                                   | 14. แจ้งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการให้ประชาชน ทราบโดยติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงผลการตรวจวัดดังกล่าว เพื่อนำไปติดตั้งประกาศไว้บริเวณด้านหน้า พื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อประชาชนและชุมชนโดยรอบได้รับทราบ ต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ค-1                           |
| <b>3. เสียงและความสั่นสะเทือน</b>                 | 1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่เจ้าของที่ดิน บ้านและสถานที่อยู่ในระยะ ประชิดพื้นที่โครงการ และในระยะ 100 เมตร ทราบก่อนก่อสร้างเสาเข็ม และก่อสร้างฐานรากอาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยร่วมกัน ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของแนวเขตที่ดินของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง รวมถึงสภาพบ้าน/อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มี พร้อมถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาสรุปเป็น 2 ชุด เก็บไว้ที่โครงการ 1 ชุด และเจ้าของที่ดิน บ้าน/อาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ ประเมิน หากมีความเสียหายเกิดขึ้น พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง (ชื่อ...เบอร์โทรศัพท์.) พร้อมเครือข่าย สังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของ โครงการ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง | - โครงการได้ดำเนินการเข้าพบและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ พร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไป กับการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ โครงการได้ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดสำคัญของโครงการไว้อย่าง ครบถ้วน ประกอบด้วย เลขที่ใบอนุญาต, รายนามเจ้าของโครงการ, ทีม ผู้ออกแบบและควบคุมงานทุกภาคส่วน, สถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุม งาน, ขอบเขตระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่อ อำนวยความสะดวกในการประสานงานร่วมกับชุมชน | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1<br>- ภาคผนวก ข-3 |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. เสี่ยงและความสั่นสะเทือน<br>(ต่อ)              | 2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้เจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน<br>ใกล้เคียงทราบ ถึงแนวอาคารที่ก่อสร้าง ระยะเวลาในการดำเนินการ<br>ก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงเวลาทำงาน และเส้นทางเข้า-ออกที่ใช้<br>ในการขนส่งช่วงก่อสร้างโดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของ<br>โครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปแนะนำตัว และมีการพบปะพูดคุย<br>อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ<br>เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี รับฟังความคิดเห็น และความเดือดร้อนรำคาญ<br>ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง | - โครงการได้ดำเนินมาตรการชุมชนสัมพันธ์ โดยการกำหนดให้มีการลง<br>พื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ<br>ทุกเดือน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน<br>รำคาญ และนำมาปรับปรุงแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างอย่าง<br>ทันทั่วถึง                                                                                                                                                 | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 |
|                                                   | 3. ทำประกันภัยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก และความ<br>เสียหายของพื้นที่ข้างเคียงให้ครอบคลุมถึงความบาดเจ็บของร่างกายจาก<br>อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยทาง ร่างกายใดๆ การสูญเสียหรือความเสียหาย<br>ของทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการก่อสร้างของโครงการ โดย<br>ชดเชยเยียวยาให้ครอบคลุมทุกประเด็น                                                                                                                                                                                                         | - โครงการได้ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ได้รับ<br>ผลกระทบ โดยจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกใน<br>ระหว่างการก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธรรมเนียมดังกล่าวให้ความ<br>คุ้มครองครอบคลุมการเสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อ<br>ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่มี<br>สาเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการตลอด<br>ระยะเวลาการดำเนินงาน | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-8           |
|                                                   | 4. จัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือ<br>เยียวยาให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการได้ทันทีโดยไม่<br>ต้องรอประกันภัย ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ<br>ต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน เจ้าของโครงการต้อง<br>รับผิดชอบทุกกรณี                                                                                                                                                                                                                   | - โครงการไม่มีการจัดตั้งกองทุนหรือเงินทุนสำรองแยกต่างหากสำหรับ<br>การเยียวยาโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในด้านความรับผิดชอบต่อความ<br>เสียหาย โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ<br>บุคคลภายนอก เพื่อรองรับการชดเชยเยียวยาความเสียหายต่อชีวิตและ<br>ทรัพย์สินของชุมชนข้างเคียงไว้แล้ว                                                                                                                                   | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-8           |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. เสี่ยงและความสั่นสะเทือน<br>(ต่อ)              | 5. ติดป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน "อันตรายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลภายนอกเข้า"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการได้ดำเนินการมาตรการควบคุมพื้นที่และป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด โดยทำการติดตั้งป้ายเตือน "อันตรายเขตก่อสร้าง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดบริเวณแนวรั้วรอบโครงการและประตูทางเข้า-ออกหลักในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14 |
|                                                   | 6. กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินช่วงเวลาดังกล่าวในกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งคราวจะดำเนินการได้เฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องหยุดดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง | - โครงการได้กำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงานก่อสร้างปกติ ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว สำหรับกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งคราว เช่น งานเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก โครงการจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะควบคุมระยะเวลาการทำงานดังกล่าวให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 20.00 น. เท่านั้น | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-9           |
|                                                   | 7. ควบคุมและกำหนดเวลาการก่อสร้างเสาเข็ม และก่อสร้างฐานราก โดยแบ่ง ชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดย มีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับเสียงและแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน                                                                                                                                                             | - ในชั้นงานก่อสร้างเสาเข็มที่ผ่านมา โครงการได้ดำเนินการมาตรการควบคุมช่วงเวลาการทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปัจจุบัน โครงการได้เสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมติดตั้งแนวกำแพงป้องกันดินพัง โดยยังคงใช้การควบคุม ชั่วโมงทำงานและเวลาหยุดพักตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด"                                                                  | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6  |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. เสียงและความสั่นสะเทือน<br>(ต่อ)               | 8. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร<br>เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังและ มีความสั่นสะเทือนไว้ให้ห่างจากอาคารและ<br>สิ่งก่อสร้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                        | - โครงการได้จัดทำแผนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีการออกแบบและจัด<br>ระยะตำแหน่งของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่มีระดับเสียงดังหรือเกิด<br>แรงสั่นสะเทือนสูง ให้ตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตอาคารและสิ่งปลูกสร้าง<br>ข้างเคียงให้มากที่สุด เพื่อลดทอนการส่งผ่านคลื่นเสียงและความ<br>สั่นสะเทือนที่จะไปกระทบต่อการพักอาศัยและความมั่นคงแข็งแรงของ<br>อาคารรอบข้าง                                                                                             | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6 |
|                                                   | 9. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดเสียงและความสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำ<br>ของผู้ผลิตเครื่องจักร และตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร<br>เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดความสั่นสะเทือน<br>และเสียงดังจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ชำรุด | - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์<br>และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเรียบร้อย<br>แล้ว เพื่อป้องกันปัญหาเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการชำรุดของ<br>เครื่องยนต์ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงและซับแรงสั่นสะเทือน<br>เพิ่มเติม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐานและคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม<br>มลพิษทางเสียงในพื้นที่ก่อสร้างต่อไป | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-7 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3. เสียงและความสั่นสะเทือน<br>(ต่อ)               | 10. กำหนดให้ใช้ผนังกันเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน ดังนี้<br>- ด้านทิศเหนือ ติดตั้งกำแพงกันเสียง 2 ชั้น ชั้นที่หนึ่งเลือกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด, STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) สามารถลดเสียงได้ 48.3 dB(A) ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร ชั้นที่สองใช้แนวรั้วเดียวกับรั้วชั่วคราวรอบแนวเขตโครงการในชั้นเลือกใช้ Steel ความหนา 0.64 มิลลิเมตร (หรือ วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) สามารถลดเสียงได้ 18 dB(A) (อ้างอิง : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2549) ติดตั้งสูง 6 เมตร ขนานแนวเขตที่ดิน | ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการติดตั้งรั้วชั่วคราวชนิดที่บิวโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของมาตรการที่กำหนดให้ใช้ผนังกันเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนนั้น โครงการได้พิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินงานตามสภาพจริงของหน้างาน โดยจากการตรวจสอบระยะทางพบว่า บ้านพักอาศัยของประชาชนข้างเคียงตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตโครงการเป็นระยะทางไกลถึง 70 เมตร ประกอบกับมีแนวอาคารบ้านพักคนงานของโครงการตั้งกันกลางอยู่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวบดบังเสียงและฉากกันเสียงชั่วคราวตามธรรมชาติ ช่วยดูดซับและลดทอนพลังงานเสียงจากเครื่องจักรไม่ให้แผ่ขยายไปถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการยังคงควบคุมกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงไม่ให้เกิดความดังเกินกว่ามาตรฐาน ควบคู่กับการจัดส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความคืบหน้า เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานโดยตรง เพื่อให้โครงการสามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ |                                                                    | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13<br>- ภาคผนวก ข-6 |
|                                                   | - ด้านทิศใต้ ติดตั้งกำแพงกันเสียง 1 ชั้น เลือกใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด, STC 50 (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) สามารถลดเสียงได้ 48.3 dB(A) ติดตั้งสูง 6 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |
|                                                   | - ด้านทิศตะวันตกติดตั้งกำแพงกันเสียง 1 ชั้น Steel ความหนา 0.79 มิลลิเมตร (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) สามารถลดเสียงได้ 20 dB(A) (อ้างอิง : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2549) ติดตั้งสูง 6 เมตร ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                    |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. เสี่ยงและความสั่นสะเทือน<br>(ต่อ)              | 11. วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ขนย้ายในเวลาเร่งด่วน และในการขนย้ายให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวนและมีแรงสั่นสะเทือนจนสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ข้างผ่าน | - โครงการได้จัดทำแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่เข้าสู่พื้นที่หน้างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งกำหนดหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ควบคู่ไปกับการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผูกมัดสิ่งของอย่างแน่นหนา ขนย้ายด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุวัสดุตกหล่น อันอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงรบกวน แรงสั่นสะเทือน หรือสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างถนนและพื้นที่สาธารณะตลอดเส้นทางเดินรถ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-10 |
|                                                   | 12. แจ้งผลตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการให้ประชาชนทราบโดยติดประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ                                                                                                                        | - โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดดังกล่าว เพื่อนำไปติดตั้งประกาศไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่อประชาชนและชุมชนโดยรอบได้รับทราบต่อไป                                                                                                                                                    | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ค-2  |
|                                                   | 13. ช่วงทำงานฐานรากขณะเจาะเสาเข็มของอาคารสูง 1 ชั้น ไม่ให้มีรถบรรทุกเคลื่อนที่ในพื้นที่โครงการ                                                                                                                                                            | - ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานฐานรากและกิจกรรมขุดเจาะเสาเข็มของอาคาร โครงการได้กำหนดมาตรการควบคุมและจัดระบบการจราจรภายในหน้างานอย่างเข้มงวด โดยห้ามไม่ให้มีรถบรรทุกขนส่งหรือยานพาหนะขนาดใหญ่ทุกชนิดเคลื่อนที่หรือติดเครื่องยนต์ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการชั่วคราว เพื่อลดการสะสมของแรงสั่นสะเทือนป้องกันแรงกดทับจากน้ำหนักรถบรรทุก ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับจอดพักของรถบรรทุก ไว้รองรับภายในโครงการร่วมด้วย          | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6  |
|                                                   | 14. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเสียงดังจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ชำรุด                                                                                                           | - โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการชำรุดของเครื่องยนต์                                                                                                                                                                                                                                    | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-7  |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3. เสียงและความสั่นสะเทือน<br>(ต่อ)               | 15. ย้ายเครื่องจักรหรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณกันแยกเฉพาะ หรือให้มีระยะทางห่างออกไปจากผู้ปฏิบัติงาน | - โครงการได้จัดให้มีการจัดระยะทางของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้อยู่ห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานหลักของผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อลดระดับความเข้มของเสียงที่พนักงานจะได้รับในแต่ละชั่วโมงการทำงาน และป้องกันอันตรายต่อระบบการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมไปกับการดำเนินการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการชำรุดของเครื่องยนต์ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6<br>- ภาคผนวก ข-7 |
|                                                   | 16. หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกัน                                                               | - โครงการได้กำหนดให้หลีกเลี่ยงการจัดช่วงเวลาปฏิบัติงานของกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรุนแรงพร้อมๆ กัน เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อชุมชนข้างเคียงและผู้ปฏิบัติงานหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมไปกับการดำเนินการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนจากการชำรุดของเครื่องยนต์                                                        | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-7                  |
| 4. การใช้น้ำ                                      | 1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง ปริมาตรรวม 30 ลูกบาศก์เมตร                                  | - โครงการได้ดำเนินการจัดสรรระบบสาธารณูปโภคและสำรองน้ำใช้งานภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอสำหรับการสำรองน้ำสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง การอุปโภคบริโภคของผู้ปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15        |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4. การใช้น้ำ (ต่อ)                                | 2. กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                      | - โครงการได้ดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำชับและรณรงค์ให้พนักงานรวมถึงคนงานก่อสร้างทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำ เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณห้องน้ำและห้องส้วมของคนงานก่อสร้างในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                              | -                                                 |
|                                                   | 3. ในกรณีที่พบการรั่วซึมของน้ำประปาที่ท่อหรือก๊อกน้ำให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที                                                                                                                                                                                                             | - โครงการได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลภายในหน้างานอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ตรวจพบการรั่วซึมของน้ำประปาบริเวณแนวท่อส่งน้ำ ข้อต่อ หรือก๊อกน้ำ โครงการจะจัดส่งทีมช่างซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ในทันที                                                                                                                                                                                                                                                 | ไม่มี                                                              | -                                                 |
|                                                   | 1. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสีย น้ำทิ้ง ที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่า BOD <sub>ออก</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร นำกลับไปใช้รดพรมพื้นที่เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนที่เหลือจึงระบายออก สู่อุโมงค์ระบายน้ำสาธารณะริมถนนขยางกูรด่านหน้าโครงการ | - เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียหลัก โครงการจึงได้จัดให้มีมาตรการรองรับชั่วคราวโดยติดตั้งระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ถังแซท) เพื่อบำบัดขั้นต้น สำหรับน้ำเสียและน้ำทิ้งโดยรวมที่เกิดจากกิจกรรมภายในโครงการทั้งหมด จะถูกรวบรวมผ่านระบบระบายน้ำชั่วคราวไหลลงสู่บ่อบักน้ำชั่วคราว เพื่อดักตะกอนดินและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งในขั้นต้น และระบายน้ำส่วนเกินที่เหลือออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำสาธารณะริมถนนขยางกูรด่านหน้าโครงการต่อไป | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 |
|                                                   | 2. จัดให้มีบ่อบักน้ำฝนชั่วคราว และวางระบายน้ำฝนรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับ น้ำฝนที่ไหลบ่าหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวบรวมสู่บ่อบักน้ำฝนชั่วคราวเพื่อ ดักตะกอน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนระบายออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำสาธารณะริมถนนขยางกูรด่านหน้าโครงการ                                       | - โครงการจัดให้มีการขุดร่องน้ำชั่วคราว เพื่อรวบรวมน้ำไหลบ่าหน้าดินให้ไหลลงสู่บ่อบักน้ำของโครงการอย่างเป็นทิศทาง เพื่อดักตะกอนดินและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งในขั้นต้น ก่อนระบายออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำสาธารณะริมถนนขยางกูรด่านหน้าโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5  |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5. การระบายน้ำและป้องกัน<br>น้ำท่วม               | 3. ขุดลอกตะกอนในบ่อบำบัดน้ำฝนชั่วคราวและวางระบายน้ำฝน อย่าง<br>น้อยเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนงานขุดดินและเพิ่งเริ่มระบบระบาย<br>น้ำชั่วคราว หน่วยงานจึงยังไม่พบการสะสมของตะกอนดินสะสมหนาแน่น<br>ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมแผนงานควบคุมระบบระบายน้ำเพื่อป้องกัน<br>การอุดตันของทางระบายน้ำอย่างตามารการกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไม่มี                                                              | -                                                  |
| 6. การจัดการน้ำเสีย                               | 1. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลสำหรับคนงานไม่น้อยกว่า 16 ห้อง<br>(สำหรับคนงาน 200 คน อัตราการใช้เฉลี่ย 13 คน/ห้อง) และดูแลรักษา<br>ความสะอาดอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                 | - โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลสำหรับคนงานก่อสร้าง<br>เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ<br>คนงานในพื้นที่ทั้งหมด ควบคุมไปกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แม่บ้าน<br>ประจำการเพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่สุขาภิบาลอย่าง<br>สม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและป้องกันการ<br>แพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                               | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 |
|                                                   | 2. จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>สำเร็จรูปที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน<br>จำนวน 2 ชุด และขนาดรองรับน้ำเสียได้ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1<br>ชุด มีประสิทธิภาพในการลดค่า BOD ร้อยละ 92 น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด<br>แล้วมีค่า BOD <sub>๑๐</sub> 20 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่<br>ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนขยางกูรด้านหน้าโครงการ | - เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัด<br>น้ำเสียหลัก โครงการจึงได้จัดให้มีมาตรการรองรับชั่วคราวโดยติดตั้งระบบ<br>ท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ถังแซท)<br>เพื่อบำบัดขั้นต้น สำหรับน้ำเสียและน้ำทิ้งโดยรวมที่เกิดจากกิจกรรม<br>ภายในโครงการทั้งหมด จะถูกรวบรวมผ่านระบบระบายน้ำชั่วคราวไหลลง<br>สู่บ่อบำบัดน้ำชั่วคราว เพื่อดักตะกอนดินและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งในขั้นต้น<br>และระบายน้ำส่วนเกินที่เหลือออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนขยางกู<br>รด้านหน้าโครงการต่อไปทั้งนี้ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16  |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6. การจัดการน้ำเสีย                               | 3. ในการรื้อถอนห้องส้วมของคณงานให้ปฏิบัติดังนี้<br>3.1 สูบของเสียออกจากห้องส้วมและถังบำบัดน้ำเสียให้หมดก่อนรื้อถอน<br>หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบและปรับถมบริเวณพื้นที่ห้อง<br>ส้วมให้มีระดับเสมอกับพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งฉีด/พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดดินและติดตั้งระบบป้องกัน<br>ดินพังทลาย จึงยังไม่มีกรรื้อถอนห้องส้วมพนักงาน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการจะจัดเตรียมมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุม<br>สุขอนามัยในช่วงสิ้นสุดกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อเข้าสู่<br>ช่วงการรื้อถอนห้องส้วมของคณงาน โครงการจะดำเนินการสูบน้ำของเสีย<br>ออกจนหมด ฝังกลบปรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่า<br>เชื้อโรคและยาฆ่าแมลงพาหะนำโรคอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหา<br>สุขอนามัยและโรคติดต่ออย่างยั่งยืน | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 |
|                                                   | 3.2 ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคราตรัดส้วมที่รื้อถอนแล้ว ก่อนนำไปกำจัดหรือไปเก็บ<br>กองรวมกับเศษวัสดุก่อสร้างที่ต้องขนนำไปกำจัด                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                        |
|                                                   | 3.3 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนห้องส้วม<br>และให้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคซ้ำอีกครั้งหลังการรื้อถอนแล้ว<br>ประมาณ 1 เดือน                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                        |
|                                                   | 4. กำหนดให้สูบน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ปี                                                                                                                                                                                                                  | - ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเปิดใช้งาน<br>มาตรการดังกล่าวจึงยังไม่ครบกำหนดรอบเวลาปฏิบัติ ทั้งนี้ โครงการจะ<br>จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและลงบันทึกปฏิบัติงานระบบสวัสดิการรองรับ<br>ไว้เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการประสานงานจัดเก็บตะกอนทันทีเมื่อ<br>ครบรอบเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 |
|                                                   | 5. สูบของเสียออกจากห้องส้วมและถังบำบัดน้ำเสียให้หมดก่อนรื้อถอน<br>หลังจากนั้นจึงปรับปรุงพื้นที่โดยการฝังกลบ พร้อมทั้งฉีด/พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ                                                                                                                     | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดดินและติดตั้งระบบป้องกัน<br>ดินพังทลาย จึงยังไม่มีกรรื้อถอนห้องส้วมพนักงาน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการจะจัดเตรียมมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุม<br>สุขอนามัยในช่วงสิ้นสุดกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อเข้าสู่<br>ช่วงการรื้อถอนห้องส้วมของคณงาน โครงการจะดำเนินการสูบน้ำของเสีย<br>ออกจนหมด ฝังกลบปรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่า<br>เชื้อโรคและยาฆ่าแมลงพาหะนำโรคอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหา<br>สุขอนามัยและโรคติดต่ออย่างยั่งยืน | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6. การจัดการน้ำเสีย                               | 6. จัดให้มีบ่อบำบัดน้ำทิ้งต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อใช้เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการโดยให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียหลัก โครงการจึงได้จัดให้มีมาตรการรองรับชั่วคราวโดยจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำชั่วคราว ทั้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อใช้เป็นจุดตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งสำหรับตรวจวัดคุณภาพก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ                                                                                   | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ค-4 |
| 7. การคมนาคมขนส่ง                                 | 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้างบนถนนทางหลวงตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                              | - โครงการได้กำหนดมาตรการควบคุมความเร็วของยานพาหนะทุกชนิด ทั้งรถขนส่งดิน วัสดุอุปกรณ์ และรถขนย้ายเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยในปัจจุบันโครงการได้ระบุโซนและเส้นทางจำกัดความเร็วไว้ในแผนผังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วเพื่อนำมาติดตั้งตามแนวเส้นทางเดินรถจริงในโครงการ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-7 |
|                                                   | 2. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะที่อยู่ติดกับแนวเขตพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร                                                                                                            | - โครงการได้กำหนดมาตรการห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือกองวางวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะที่อยู่ติดกับแนวเขตพื้นที่โครงการอย่างเด็ดขาด โดยโครงการได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะภายในเขตโครงการ สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนโดยรอบ                                                             | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6 |
|                                                   | 3. กำชับให้พนักงานขับรถต้องขับรถบรรทุกด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านถนนในเขตชุมชน                                                                                                                                 | นอกจากนี้ โครงการจะกำชับและควบคุมพนักงานขับรถขนส่งทุกราย ให้ขับรถบรรทุกด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องสัญจรผ่านถนนในเขตชุมชน                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                              | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                        | 4. รถบรรทุกกำหนดน้ำหนักบรรทุกไม่เกินที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                | - โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างทุกคัน ต้องควบคุม<br>น้ำหนักบรรทุกไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และ<br>กำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ขนส่งดิน และ<br>เศษวัสดุก่อสร้างทุกคัน ต้องจัดหาผ้าใบหนามาปิดคลุมกระบะบรรทุกและ<br>ทำการผูกมัดให้แน่นหนารัดกุมเรียบร้อยก่อนออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกัน<br>การร่วงหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง                                                                                                                                                                                          | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ขนส่งดินและเศษวัสดุก่อสร้างต้องหา<br>ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างและผูกมัดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกัน<br>การร่วงหล่นตามถนนในช่วงระหว่างการขนส่ง | - โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดิน และเศษวัสดุทุก<br>ชนิด ต้องวิ่งในเส้นทางและช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดย<br>โครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุทุกประเภทในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้ง<br>ช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่มี                                                              | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งของรถบรรทุกให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด<br>ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และหลีกเลี่ยงการเส้นทาง<br>การเดินรถบรรทุกขนส่งช่วงเวลาเร่งด่วน            | - โครงการกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าของรถบรรทุก<br>และพนักงานขับรถขนส่งทุกราย ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและ<br>ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานขับรถต้องอยู่ในสภาพที่<br>พร้อมปฏิบัติงานและมีความพร้อมในการขับขี่ที่ร่างกายและจิตใจ ห้าม<br>เสพของมึนเมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดทุกชนิด ทั้งก่อน<br>ปฏิบัติหน้าที่และในขณะที่ขับรถอย่างเด็ดขาด ตลอดจนไม่ขับขี่ด้วยความ<br>ประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง<br>ถนน ป้องกันความสูญเสียต่อชีวิต เวลา และทรัพย์สินของโครงการรวมถึง<br>ประชาชนผู้ร่วมทาง | ไม่มี                                                              | -                       |
| 7. กำหนดให้เจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถบรรทุกขับรถด้วยความ<br>ระมัดระวังคนขับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมา<br>หรือสารเสพติดก่อน ขับรถ หรือในขณะที่ขับรถ ไม่ประมาทในการขับขี่<br>เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                         |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                           | 8. ในกรณีที่ถนนเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง และขนส่งของโครงการให้โครงการรับผิดชอบปรับปรุงซ่อมแซมถนนทันที เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม                                                                                       | - ในกรณีที่ถนนสาธารณะโดยรอบ เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก กิจกรรมการก่อสร้าง หรือการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ โครงการ จะเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูผิวจราจรดังกล่าวให้ กลับมามีสภาพดี ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยทันที ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบสภาพผิวจราจรในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่ ปรากฏความเสียหายใด ๆ ที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของโครงการ                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 |
|                                                   | 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ เชื่อมต่อกับถนนขยางกูร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถที่ จะเข้าและออกจากโครงการ ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเพื่อความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไป-มาบริเวณถนนสาธารณะ | - โครงการได้จัดให้มีการจัดวางเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร (โบกรถ) ประจำบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนขยางกูร ตลอด ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมการขนส่งและการก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ปลอดภัย และจัดระเบียบรถขนส่งที่จะเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการหยุดรถกีดขวางบนช่องทางจราจรหลัก                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 |
|                                                   | 10. ติดป้ายชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา เบอร์โทร ไว้ ข้างรถบรรทุกทั้งสองด้าน ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ประชาชน สามารถ ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สะดวกเมื่อได้รับความเดือดร้อน ราคายุ                                     | - เนื่องจากรถบรรทุกที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ รับจ้างเหมาช่วงที่หมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานเป็นรายเที่ยว/รายรอบ ไม่ใช่ รถประจำของโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินการติดตั้งป้ายข้อมูลบริเวณ ตัวรถได้ ทั้งนี้ โครงการได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้า งานจริง โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรั้วโครงการที่ติดกับถนน สาธารณะ ซึ่งระบุชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมา และ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนสำหรับรับเรื่องร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ ประชาชนและผู้สัญจรผ่านไป-มาสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1  |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                           | 11. ผู้ขับรถยนต์ทุกคันต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะตีวงเลี้ยว<br>รถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกและให้สัญญาณจราจรตลอดเวลา เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรบริเวณดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการขนส่งเสาเข็ม โครงการได้กำกับให้ผู้ขับ<br>ซีเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะตีวงเลี้ยวเข้า-ออก และจัดเจ้าหน้าที่<br>คอยให้สัญญาณจราจรตลอดเวลาเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร<br>ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินงานเสาเข็มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่<br>ในขั้นตอนการเปิดหน้าดินพร้อมวางระบบค้ำยัน จึงไม่มีกิจกรรมการ<br>ขนส่งเสาเข็มเข้ามาในพื้นที่โครงการอีกในปัจจุบัน                                                                                                                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6  |
|                                                   | 12. ในการขนส่งดิน/วัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และเศษวัสดุก่อสร้าง<br>กำหนดให้ขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน เป็น ช่วงเวลา 10.00-15.00 น.<br>และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากจำเป็นต้องขนส่ง<br>นอกช่วงเวลาที่กำหนดได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละ<br>กรณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดิน และเศษวัสดุทุก<br>ชนิด ต้องวิ่งในเส้นทางและช่วงเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด<br>โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุทุกประเภทในช่วงเวลาเร่งด่วน<br>ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                                                              | -                       |
|                                                   | 13. ให้ผู้รับเหมาประสานกับเจ้าของสายสื่อสารต่างๆ ที่พาดผ่านอยู่<br>บริเวณแนวเขต ที่ดินด้านหน้าโครงการเพื่อขอยกระดับความสูงของสาย<br>ให้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านหน้าโครงการที่<br>ติดกับถนนขยางกูร โดยประสาน ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กสทช.<br>เขต 25 (นครพนม) เพื่อการบริหาร จัดการกับสายดังกล่าวอย่างถูกต้อง<br>โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างและมีการนำรถบรรทุก<br>เข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจว่าแนวของความ<br>สูงรถในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัย โดยพิจารณาตาม<br>ขั้นตอนหลักดังนี้ (1) การสำรวจและวางแผน (Survey and Planning)<br>(1.1) สำรวจและทำแผนที่: จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการร่วมตรวจสอบ<br>พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ กสทช. เพื่อบันทึกตำแหน่ง ประเภท ระดับความ<br>สูง และเจ้าของของสายไฟฟ้า (การไฟฟ้า) และสายสื่อสาร (เช่น<br>โทรศัพท์, อินเทอร์เน็ต, เคเบิล) ที่พาดผ่านหน้าโครงการ | - เจ้าหน้าที่โครงการได้ร่วมดำเนินการสำรวจและตรวจสอบแนวสายไฟฟ้า<br>และสายสื่อสารที่พาดผ่านบริเวณหน้าพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่า<br>แนวสายสัญญาณและระบบสื่อสารทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งและระดับความ<br>ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ไม่เกะกะหรือกีดขวางแนวขอบเขตที่ดิน<br>และไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกันหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้<br>เครื่องจักรและการขนส่งของโครงการ โครงการจึงไม่มีความจำเป็นต้อง<br>ประสานงานหน่วยงานภายนอกหรือ กสทช. เข้ามาดำเนินการปรับปรุง<br>หรือยกสายสูงเพิ่มเติมในปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการยังคงเฝ้าระวังและ<br>ตรวจสอบความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                           | <p>13. ให้ผู้รับเหมาประสานกับเจ้าของสายสื่อสารต่างๆ ที่พาดผ่านอยู่บริเวณแนวเขต ที่ดินด้านหน้าโครงการเพื่อขอยกระดับความสูงของสายให้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนขยางกูร โดยประสาน ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กสทช. เขต 25 (นครพนม) เพื่อการบริหาร จัดการกับสายดังกล่าวอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างและมีการนำรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจว่าแนวของความสูงรถในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัย โดยพิจารณาตามขั้นตอนหลักดังนี้</p> <p>(1) การสำรวจและวางแผน (Survey and Planning) (ต่อ)</p> <p>(1.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเพื่อประสานและติดตามผลจาก กสทช. เพื่อขอข้อมูลการทำงานในพื้นที่และปรึกษาแนวทางการจัดการ เช่น การปรับปรุงแนวสาย, การยกสูงตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>(1.3) กำหนดมาตรการความปลอดภัย: จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการใช้เครื่องจักรสูง หรือมีการขนส่งวัสดุเข้า-ออกโครงการตามคำแนะนำที่สอดคล้องกับที่ กสทช. กำหนดในการยกสายตลอดแนวเขตที่ดิน</p> | <p>- เจ้าหน้าที่โครงการได้ร่วมดำเนินการสำรวจและตรวจสอบแนวสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดผ่านบริเวณหน้าพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว พบว่าแนวสายสัญญาณและระบบสื่อสารทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งและระดับความที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ไม่เกาะกะหรือกีดขวางแนวขอบเขตที่ดิน และไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกันหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้เครื่องจักรและการขนส่งของโครงการ โครงการจึงไม่มีความจำเป็นต้องประสานงานหน่วยงานภายนอกหรือ กสทช. เข้ามาดำเนินการปรับปรุงหรือยกสายสูงเพิ่มเติมในปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                           | <p>13. ให้ผู้รับเหมาประสานกับเจ้าของสายสื่อสารต่างๆ ที่พาดผ่านอยู่บริเวณแนวเขต ที่ดินด้านหน้าโครงการเพื่อขอยกระดับความสูงของสายให้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนขยางกูร โดยประสาน ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กสทช. เขต 25 (นครพนม) เพื่อการบริหาร จัดการกับสายดังกล่าวอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มงาน ก่อสร้างและมีการนำรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการเพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีการตรวจว่าแนวของความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อความปลอดภัย โดยพิจารณาตามขั้นตอนหลักดังนี้</p> <p>(2) การดำเนินการใน ระยะ ก่อ สร้าง (Construction Phase Management)</p> <p>(2.1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อคอยดูแลการป้องกันและเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุมีการเกี่ยวพันสายไฟหรือสายสื่อสารที่ยกไว้</p> <p>(2.2) จัดให้มีการติดตั้ง ป้ายเตือน และป้ายแสดงระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างชัดเจนบริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>(2.3) จัดให้มี ผู้ควบคุมการจราจร หรือ ผู้ให้สัญญาณ (flagman) ในช่วงที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เข้า-ออก เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรและวัสดุจะไม่ไปเกี่ยวกับสัญญาณ</p> <p>(2.4) หากเจ้าหน้าที่ของโครงการพบว่ามีการเกี่ยวสายสัญญาณ ให้ทำการหยุดรถขนส่งที่เกี่ยวข้องพ่นสายสัญญาณทันที และให้หัวหน้างานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป</p> | <p>- แนวสายสัญญาณและระบบสื่อสารทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งและระดับความที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ไม่เกะกะหรือกีดขวางแนวขอบเขตที่ดิน และไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกันหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการใช้เครื่องจักรและการขนส่งของโครงการ ทั้งนี้ โครงการยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ควบคู่กับการจัดให้มีผู้ควบคุมการจราจร คอยประจำจุดในทุกช่วงเวลาที่มีการขนส่งดิน วัสดุ ก่อสร้าง หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้า-ออกพื้นที่ เพื่อคอยให้สัญญาณจราจร อำนวยความสะดวก และควบคุมระยะห่างของตัวรถอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรและตัวรถบรรทุกจะไม่ไปสัมผัสหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สายสัญญาณสาธารณะบริเวณดังกล่าว</p> | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)                           | 17. เลี่ยงเส้นทางที่วิ่งผ่านชุมชนให้มากที่สุด ถ้าจำเป็นต้องใช้ ให้ผู้ขับรถเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะวิ่งผ่าน เพราะอาจมีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุข้ามถนนหรือ ทำกิจกรรมอยู่ข้างทาง และใช้ความเร็วลดลง (ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง)                                                                                                                                                                              | - โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งทุกคันหลีกเลี่ยงเส้นทางที่วิ่งผ่านชุมชนให้มากที่สุด และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าว โครงการได้กำกับและควบคุมให้ผู้ขับรถบรรทุกเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะวิ่งผ่านเขตชุมชน โดยต้องลดความเร็วลงในเกณฑ์ควบคุมเข้มงวดไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันอันตรายแก่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือประชาชนที่ทำกิจกรรมอยู่ข้างทาง                                                                                                                                                     | ไม่มี                                                              | -                       |
|                                                   | 18. หากถนนได้รับความเสียหายจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่าน ทางโครงการต้องรับผิดชอบปรับปรุงและซ่อมแซมถนนทันทีเพื่อให้ใช้งานได้ตามเดิม โดยผูกไว้เป็นสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมาขนส่งดินให้กับโครงการ                                                                                                                                                                                                                          | - ในกรณีที่ถนนสาธารณะโดยรอบ เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง หรือการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ โครงการจะเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูผิวจราจรดังกล่าวให้กลับมามีสภาพดี ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยทันที ทั้งนี้จากการติดตามตรวจสอบสภาพผิวจราจรในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่ปรากฏความเสียหายใด ๆ ที่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของโครงการ                                                                                                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19 |
| 8. การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม       | 1. จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินหรือผู้อาศัยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบการบดบัง แสงอาทิตย์เพื่อให้ทราบว่าหากมีปัญหาผลกระทบอันเนื่องมาจากอาคารของโครงการ ให้แจ้งกับทางเจ้าของโครงการเพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าตรวจสอบและแก้ไข โดยมีการกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับทางโครงการตั้งแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง จนถึง 1 ปีแรก นับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.5) จากหน่วยงานอนุญาต | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการเปิดหน้าดินและวางระบบค้ำยันดิน จึงยังไม่มีตัวอาคารเหนือพื้นดินที่จะก่อให้เกิดการบดบังแสงอาทิตย์ โครงการจึงยังไม่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนและผู้อยู่อาศัยรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และแจ้งช่องทางการติดต่อหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8. การบดบังแสงอาทิตย์และ<br>การเปลี่ยนแปลงของลม (ต่อ) | 2. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย/ผลกระทบอันเนื่องมาจาก<br>อาคารโครงการในช่วงเริ่มก่อสร้าง จนถึงเปิดดำเนินการ โดยผู้ได้รับ<br>ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยบริษัท รีเนลเบสท์<br>จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ<br>บดบังแสงอาทิตย์ของโครงการต่อเจ้าของที่ดินและบ้านพักอาศัยหรือ<br>อาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่<br>วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้าง<br>อาคาร(อ.5) จากหน่วยงานอนุญาต | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการเปิดหน้าดินและวางระบบค้ำ<br>ยันดิน จึงยังไม่มีตัวอาคารเหนือพื้นดินที่จะก่อให้เกิดการบดบัง<br>แสงอาทิตย์ โครงการจึงยังไม่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ<br>อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลง<br>พื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนและผู้อยู่อาศัยรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และแจ้ง<br>ช่องทางการติดต่อหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก<br>กิจกรรมก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา<br>ได้อย่างทันท่วงที | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13 |
|                                                       | 3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบไม่<br>เท่ากันและลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และ<br>เงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับ<br>บุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความ<br>เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับ บริษัท รีเนลเบสท์ จำกัด (เจ้าของโครงการ)<br>เป็นรายกรณีไป                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                         |
|                                                       | 4. ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาข้อยุติระหว่างกันได้ให้<br>ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และให้<br>เจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่า ดำเนินการทั้งหมด หากมีการ<br>ชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                  | - ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการเปิดหน้าดินและวางระบบค้ำ<br>ยันดิน และยังไม่ปรากฏข้อพิพาท ข้อร้องเรียน หรือความเดือดร้อนใด ๆ<br>เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | -                       |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9. การจัดการมูลฝอย                                | 1. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลือกบริเวณที่ไม่<br>กีดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพื้นที่เก็บกองแบ่งเป็น 2 ส่วน<br>คือ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำ<br>กลับมาใช้ได้ (รอนำไปกำจัด)                                                                                                                                 | - โครงการได้กำหนดตำแหน่งพื้นที่เฉพาะสำหรับวางวัสดุก่อสร้าง ไว้ใน<br>แผนผังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกบริเวณที่ไม่กีดขวาง<br>เส้นทางจราจรภายในโครงการ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการ<br>จัดทำและปรับปรุงพื้นที่หน้างานจริงเพื่อเตรียมรองรับการคัดแยกเศษ<br>วัสดุก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ส่วนเศษวัสดุที่<br>สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เพื่อร<br>นำไปกำจัดภายนอกตามที่มาตรการกำหนด | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6           |
|                                                   | 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดในพื้นที่<br>ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงานนอกโครงการ โดยจัดถังรับมูลฝอย<br>ขนาด 240 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จำนวน 17 ถัง แยกเป็น ถังรองรับมูล<br>ฝอยย่อยสลายได้ (เปียก) 5 ถัง รองรับมูลฝอยทั่วไป 4 ถัง ถังรองรับมูล<br>ฝอยรีไซเคิล 5 ถังและถังรองรับมูลฝอยอันตราย 3 ถัง พร้อมติด<br>สติ๊กเกอร์บอกประเภทมูลฝอยข้างถัง/บนฝาถังให้ชัดเจน | - โครงการได้ดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อ<br>กระจายติดตั้งในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง<br>ขั้นตอนการจัดทำและผลิตสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์บอกประเภทมูลฝอย เพื่อ<br>นำมาติดบริเวณข้างถังและบนฝาถังให้มีความชัดเจนและครบถ้วนตาม<br>มาตรการในลำดับถัดไป ทั้งนี้ โครงการมีแผนงานที่จะจัดสรรและเพิ่ม<br>จำนวนถังรองรับมูลฝอยให้มากขึ้นตามสัดส่วนของปริมาณขยะและ<br>จำนวนคนงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต                           | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 |
|                                                   | 3. กำชับให้คนงานคัดแยกและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับแต่ละ<br>ประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - โครงการได้กำชับและอบรม ผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety Talk<br>ให้คนงานก่อสร้างทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการคัดแยกและทิ้งขยะมูลฝอย<br>ลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภทที่โครงการจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด<br>โดยห้ามทิ้งขยะรวมกันหรือทิ้งนอกภาชนะโดยเด็ดขาด                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9. การจัดการมูลฝอย                                | 4. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มี<br>ปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหาต้องติดต่อให้รถเก็บขนมูลฝอย<br>ของ อบต.ท่าค้อ ให้เข้ามาเก็บขนโดยเร็ว             | - โครงการได้ดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อ<br>กระจายติดตั้งในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการได้จัดสรรคนงานคอย<br>ทำหน้าที่รวบรวมขยะจากถังย่อยต่าง ๆ ไปยังถังขยะส่วนกลาง ภายใน<br>ไซต์งานเป็นประจำทุกวัน เพื่อความมีระเบียบเรียบร้อยและป้องกัน<br>ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ก่อนที่จะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (อบต.ท่าค้อ) เข้ามาเก็บขนนำไปกำจัด<br>ภายนอกโครงการตามรอบที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23<br>- ภาคผนวก ข-14 |
|                                                   | 5. ให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำเศษวัสดุจากการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใน<br>พื้นที่ก่อสร้างไปกำจัด                                                                                 | - โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเศษ<br>วัสดุจากการก่อสร้างไปกำจัดภายนอกพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ยังไม่มีเศษวัสดุ<br>จากการก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม โครงการอยู่<br>ในระหว่างการจัดทำและปรับปรุงพื้นที่หน้างานจริงเพื่อเตรียมรองรับการ<br>คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามกิจกรรมของงาน<br>และมีความพร้อมที่จะให้ผู้รับเหมาดำเนินการขนย้ายเศษวัสดุไปกำจัด<br>อย่างถูกต้องตามมาตรการทันที โดยในการขนย้ายมูลฝอยจากเศษวัสดุ<br>ก่อสร้างไปทิ้งหรือกำจัด โครงการจะควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการอย่าง<br>มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ป้องกันไม่ให้เกิดการตก<br>หล่น ปลิว หรือฟุ้งกระจายของเศษวัสดุ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ<br>สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบตลอดเส้นทางขนส่งอย่างเคร่งครัด | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                    |
|                                                   | 6.ในการขนย้ายมูลฝอยจากการก่อสร้างไปทิ้งหรือกำจัด ต้องดำเนินการ<br>อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ตกหล่น ปลิวหรือฟุ้ง<br>กระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                           |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         | 1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เพียงพอ และอยู่ในสถานที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา | - โครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล พร้อมทั้งจัดเตรียมยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการอย่างเพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25 |
|                                                   | 2. โครงการจะต้องจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง                            | - โครงการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุไว้อย่างเป็นระบบ โดยได้ระบุ ขั้นตอนการปฐมพยาบาล การวางแผนฉุกเฉิน ขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ ไว้ในคู่มือความปลอดภัย ของโครงการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายและส่งตัวผู้ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียงโดยทันที เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของบุคลากรและคนงานทุกคนในพื้นที่โครงการ          | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-11          |
|                                                   | 3. จัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งานประจำพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการทำงาน                                          | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาและเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะประจำไซต์งานก่อสร้าง จึงยังไม่ได้ดำเนินการจอดรถสแตนด์บายถาวร อย่างไรก็ตาม โครงการได้บรรจุแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้ในคู่มือความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และพร้อมปฏิบัติตามแผนงานอย่างเคร่งครัด โดยในระหว่างนี้หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ โครงการจะดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ตามขั้นตอนเผชิญเหตุฉุกเฉินหน่วยงานจริง พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายนำส่งสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-11          |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 4. จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรพยบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง                                                       | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำป้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรพยบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์โทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียง จึงยังไม่ได้ดำเนินการติดป้ายประกาศถาวร อย่างไรก็ตาม โครงการได้บรรจุแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้ในคู่มือความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และพร้อมปฏิบัติตามแผนงานอย่างเคร่งครัด โดยในระหว่างนี้หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ โครงการจะดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ตามขั้นตอนเผชิญเหตุฉุกเฉินทำงานจริง พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายนำส่งสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-11                            |
|                                                   | 5. โครงการมีการจัดสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุและระบบประกันอื่นๆ ตามความเหมาะสม ครอบคลุมการรักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้างในสถานพยาบาลในพื้นที่และสถานพยาบาลใกล้เคียง     | - โครงการไม่มีการกำหนดให้มีระบบประกันภัยตามความเหมาะสมที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการจัดทำ ประกันภัยการเสียชีวิตทุกชนิดของผู้รับเหมา ซึ่งคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคล รวมถึงคนงานที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-8                             |
|                                                   | 6. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จบ) ในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุ | - ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุม และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดกรองความเสี่ยงรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรมสื่อสารด้านความปลอดภัยในตอนเช้า (Morning Talk / Safety Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน เพื่อย้ำเตือนพฤติกรรมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในระหว่างกิจกรรมการทำงานปัจจุบันอย่างเคร่งครัด                                                                                         | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24<br>- ภาคผนวก ข-12 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 7. มีการอบรมคนงานก่อสร้าง โดยคนงานทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุและที่ตั้งของโทรศัพท์ โดยหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน                                                                                         | - ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุม และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคัดกรองความเสี่ยงรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรมสื่อสารด้านความปลอดภัยในตอนเช้า (Morning Talk / Safety Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มงาน เพื่อย้ำเตือนพฤติกรรมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในระหว่างกิจกรรมการทำงานปัจจุบันอย่างเคร่งครัด                                                         | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24<br>- ภาคผนวก ข-12                                                                |
|                                                   | 8. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ น้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ถังรองรับมูลฝอย โดยจัดให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - โครงการได้กำหนดให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการจัดสรรระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน้ำ น้ำใช้ ภาชนะรองรับน้ำดื่มสะอาดชนิดมีฝาปิด ถังแช่น้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมน้ำแข็งสำหรับคนงาน และถังรองรับมูลฝอย ไว้ให้บริการแก่คนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วน of ระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและติดตั้งระบบควบคู่ไปกับแผนงานการก่อสร้าง เพื่อรองรับจำนวนคนงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26 |
|                                                   | 9. กรณีมีการระบาดของโรคระบาดรุนแรงต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด                                                                                                                                     | - โครงการมีข้อกำหนดและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่มีการระบาดของโรคระบาดรุนแรง โครงการจะเข้าปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนดโดยทันที ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สภาพพนักงานและสุขอนามัยในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ปรากฏการระบาดของโรคติดต่อรุนแรงใด ๆ ภายในพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน                                                                                                                              | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                                                                                  |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 10. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้ามาทำงาน และหลังจากนั้น<br>ตรวจสอบสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง                                                  | - โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพหรือเรียกเก็บบันทึกใบรับรอง<br>แพทย์ก่อนเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม โครงการได้ควบคุมสุขอนามัย<br>ทดแทนโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คอยทำหน้าที่<br>สังเกตการณ์ สแกนคัดกรองสภาพความพร้อมทางร่างกายของคนงานใน<br>ทุกเช้าผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety Talk และหากพบคนงานที่มี<br>อาการเจ็บป่วยหรือไม่พร้อมปฏิบัติงาน จะสั่งระงับการเข้าพื้นที่ทันที                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                  |
|                                                   | 11. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม<br>ก่อนและหลังการรื้อถอนห้องส้วม โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมด<br>ย้ายออกไปหมดแล้ว | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดดินและติดตั้งระบบป้องกัน<br>ดินพังทลาย จึงยังไม่มีกรรื้อถอนห้องส้วมพนักงาน อย่างไรก็ตาม<br>โครงการจะจัดเตรียมมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุม<br>สุขอนามัยในช่วงสิ้นสุดกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อเข้าสู่<br>ช่วงการรื้อถอนห้องส้วมของคนงาน โครงการจะดำเนินการสูบล้างของเสีย<br>ออกจนหมด ฝักรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่า<br>เชื้อโรคและยาฆ่าแมลงพาหะนำโรคอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหา<br>สุขอนามัยและโรคติดต่ออย่างยั่งยืน                                                                                                       | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                   |
|                                                   | 12. กำจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ อบต.ท่าค้อ เข้า<br>มารับไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง                      | - โครงการกำหนดให้มีการควบคุม ดูแล และจัดเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงสิ่ง<br>ปฏิกูลที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงานอย่างเคร่งครัด โดยภายหลังจาก<br>ที่สิ้นสุดกิจกรรมการใช้งานและมีการรื้อถอนบ้านพักคนงานเสร็จสิ้นแล้ว<br>โครงการจะดำเนินการประสานงานแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ<br>(อบต.ท่าค้อ) ให้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บ ขนย้าย และนำเศษขยะมูลฝอย<br>ตกค้างทั้งหมดออกไปกำจัดภายนอกพื้นที่อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล<br>เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดและไม่ให้มีขยะหลงเหลือค้างในบริเวณดังกล่าว<br>โดยเด็ดขาด (ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพัก<br>คนงานภายในพื้นที่โครงการ ยังไม่มีการรื้อถอนใด ๆ เกิดขึ้น) | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6<br>- ภาคผนวก ข-12 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 13. สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับอบต.ทำคือนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในที่                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดดินและติดตั้งระบบป้องกันดินพังทลาย จึงยังไม่มีกรรื้อถอนห้องส้วมพนักงาน อย่างไรก็ตามโครงการจะจัดเตรียมมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมสุขอนามัยในช่วงสิ้นสุดกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อเข้าสู่ช่วงการรื้อถอนห้องส้วมของคณงาน โครงการจะดำเนินการสูบน้ำของเสียออกจนหมด ฝังกลบปรับระดับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยาฆ่าแมลงพาหะนำโรคอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาสุขอนามัยและโรคติดต่ออย่างยั่งยืน                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                                                                                                              |
|                                                   | 14. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และ รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อเตรียมนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จุดพักคอย และพื้นที่บ้านพักพนักงานในลำดับถัดไป โดยในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ได้นำหัวข้อสุขอนามัยดังกล่าวไปแจ้งเตือนย้ำปากเปล่าแก่พนักงานในช่วงกิจกรรม Morning Talk ก่อนเริ่มงานทุกเช้าเพื่อควบคุมสุขอนามัยพนักงานอย่างต่อเนื่อง                                                                                                | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                                                                                                             |
|                                                   | 15. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักพนักงาน จัดให้มีสิ่งต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพและอามัยของคณงานดังนี้<br>15.1 น้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คณงานและกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคณงานอย่างสม่ำเสมอ<br>15.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วม และห้องอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอ<br>15.3 ตรวจสอบพื้นที่ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง และปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด<br>15.4 จัดให้มีการติดตั้งมุ้งลวด หรือให้คณงานนอนในมุ้ง | - โครงการได้กำหนดให้มีการจัดระบบสาธารณสุขโรคอย่างถูกสุขลักษณะ และเพียงพอตามมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการจัดสรรระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน้ำ คณงานทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำใช้ ภาชนะรองรับน้ำดื่มสะอาด ชนิดมีฝาปิด ถังแช่น้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมน้ำแข็งสำหรับคณงาน และถังรองรับมูลฝอย ไว้ให้บริการแก่คณงานภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วนของระบบสาธารณสุขโรคอื่น ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและติดตั้งระบบควบคุมไปกับแผนงานการก่อสร้าง เพื่อรองรับจำนวนคณงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 15.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยาที่มีถุง และแมลงวันชุกชุม<br>15. บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน จัดให้มีสิ่งต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพและอนามัยของคนงาน (ต่อ)<br>15.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยาที่มีถุง และแมลงวันชุกชุม<br>15.6 กำจัดมูลและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนสำนักงานก่อสร้าง บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอนโดยฉีดพ่นเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว, ใส่ทรายอะเบทในภาชนะ ที่พบลูกน้ำ, ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที<br>15.7 พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างดาวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างดาวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | - โครงการได้กำหนดให้มีการพิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก โดยในกรณีที่มีการรับคนงานต่างดาวเข้ามาปฏิบัติงาน โครงการจะคัดเลือกเฉพาะคนงานที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ควบคู่กับการจัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการจัดสรรระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัดตั้งห้องน้ำ พร้อมมอบหมายให้คนงานทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ การจัดระบบน้ำใช้การจัดหาภาชนะรองรับน้ำดื่มสะอาดชนิดมีฝาปิดมิดชิด (ถังแช่น้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมน้ำแข็งสำหรับคนงาน) และการจัดตั้งถังรองรับมูลฝอย ไว้ให้บริการแก่คนงานภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วน of ระบบสาธารณสุขโรคอื่น ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและติดตั้งระบบควบคู่ไปกับแผนงานการก่อสร้าง เพื่อรองรับจำนวนคนงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในไซต์งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 26<br>- ภาคผนวก ข-13<br>- ภาคผนวก ข-15<br>- ภาคผนวก ข-16 |
|                                                   | 16. ให้โครงการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำค่อซึ่งรับผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้างและแจ้งจำนวนคนงานก่อสร้าง เพื่อให้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมในกรณีที่คนงานก่อสร้างเกิดการเจ็บป่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการยังไม่ได้มีการจัดส่งหนังสือประสานงานอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้บรรจุแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุไว้ในคู่มือความปลอดภัยประจำไซต์งานเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการจะดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ตามขั้นตอนเผชิญเหตุฉุกเฉินหน้างานจริง พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อเคลื่อนย้ายนำส่งสถานพยาบาลอย่างทันท่วงที                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-11                                                                                                                                                                            |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | <p>17. กำหนดให้มีมาตรการด้านสุขภาพจิต เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยที่อยู่โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้</p> <p>17.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบ ปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง</p> <p>17.2 ไม่ดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ที่อยู่โดยรอบ</p> <p>17.3 ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ - ห้องส้วมคนงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำ ต่างๆ ไม่ให้ น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้</p> <p>17.4 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ</p> | <p>- โครงการได้ควบคุมกิจกรรมการทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงไม่ให้เกิดความดังเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจนรบกวนพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ควบคู่กับการจัดส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานโดยตรง เพื่อให้โครงการสามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ</p> | ไม่มี                                                              | <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8</p> <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13</p> <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18</p> |
|                                                   | <p>18. มาตรการด้านการตรวจสอบสารเสพติด การดูแลด้านสุขภาพจิตต่างๆ สำหรับคนงาน ก่อสร้าง โดยเฉพาะโรคติดต่อ ทางเดินอาหาร และโรคติดเชื้อต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ท่าค้อ) ในพื้นที่ในช่วงก่อสร้าง</p> <p>18.1 กำหนดให้ผู้รับเหมามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจหาสารเสพติดคนงาน ก่อสร้างทุก 3 เดือน หากมีการตรวจพบสารเสพติดให้ผู้รับเหมาดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยส่งต่อสถานบำบัด เพื่อให้คนงานได้รับการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย</p> <p>18.2 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่น และการสัมผัสโดยตรงกับสารระเหย/สารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หน้ากากปิดจมูก แวนตาณีนัย ให้กับคนงาน</p>                                                                     | <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินและติดตั้งระบบค้ำยันดินซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการ จึงยังไม่ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำไซต์งาน ทำหน้าที่คอยกำกับดูแล สังเกตการณ์ และสแกนพฤติกรรมความพร้อมทางร่างกายของคนงานก่อสร้างรวมถึงพนักงานขับรถเครื่องจักรทุกคนอย่างเข้มงวด ผ่านกิจกรรม Morning Talk / Safety Talk ในทุกเช้าก่อนเริ่มงาน เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีคนที่มึนเมาหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเด็ดขาด</p>                                                                                                             | ไม่มี                                                              | <p>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24</p> <p>- ภาคผนวก ข-12</p>                                        |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 18.3 ภาชนะบรรจุสี และกากที่เป็นสารระเหย ต้องจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ<br>18.4 ดูแลด้านสุขาภิบาลต่างๆ สำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพ ที่ดีอยู่เสมอ โดยต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม น้ำใช้ น้ำดื่มระบบบำบัดน้ำเสีย และถังรองรับมูลฝอย โดยจัดให้มีจำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการได้ควบคุมกิจกรรมการทำงานภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงไม่ให้เกิดความดังเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจนรบกวนพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตา ควบคู่กับการจัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่พบปะพูดคุยกับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานโดยตรง เพื่อให้โครงการสามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18                                     |
|                                                   | 19. การเลือกผู้รับเหมาต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทผู้ดำเนินการโครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้ ต้องกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้<br>19.1 กฎเกณฑ์ และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน<br>19.2 การจัดให้มีและดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตากันเศษวัสดุ ที่อุดหูลดเสียง ครอบหูลดเสียง เป็นต้น<br>19.3 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน | - โครงการได้พิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบหลักในการเลือกผู้รับเหมา โดยได้ระบุข้อกำหนดที่ครอบคลุมการคุ้มครองคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานไว้ในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหลักอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีการจัดทำ คู่มือความปลอดภัยของโครงการเพื่อใช้ข้อปฏิบัติในการควบคุมพฤติกรรมการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งควบคุมกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้แก่คนงานก่อสร้างทุกคนในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำหน้างาน ดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ ทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการกำชับตรวจสอบคนงานทุกคนให้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนก่อนอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในไซต์งานทุกครั้ง | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27<br>- ภาคผนวก ข-11<br>- ภาคผนวก ข-16 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 20. ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เขตก่อสร้างเขตสวมหมวกนิรภัย เตือนเขตอันตรายกำลังก่อสร้าง และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามา และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้                                                                                                                      | - โครงการได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนความปลอดภัยในบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย และป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดไว้ที่รั้วด้านหน้าโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควบคู่กับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลบริเวณทางเข้า-ออกอย่างเข้มงวด                                                                                                    | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28                 |
|                                                   | 21. ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างพ.ศ. 2551 และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2564 ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และให้โครงการควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | - โครงการกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำหน่วยงานดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และกวดขันบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหลักอย่างใกล้ชิด | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-12                          |
|                                                   | 22. จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่คนงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเริ่มก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ดำเนินการอบรม ชี้แจง และสื่อสารข้อปฏิบัติความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Morning Talk และ Safety Talk ในทุกเช้าก่อนเริ่มงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อชี้แจงความเสี่ยงเฉพาะหน้า ทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และย้ำเตือนพฤติกรรมความปลอดภัยแก่คนงานก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด                                                        | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                 |
|                                                   | 23. รักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - โครงการได้จัดพื้นที่เก็บกองเครื่องมือ อุปกรณ์เหล็กค้ำยัน และอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นหมวดหมู่ ไม่วางกีดขวางทางเดินรถหรือทางสัญจรของคนงาน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดเศษวัสดุหน้างานทันทีเพื่อรักษาความสะอาดและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสูงสุด                                                                                                              | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6<br>- ภาคผนวก ข-6 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 24. เมื่อมีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันที และจัดทำรายงานบันทึกกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อธิบายถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และผลเสียหายที่เกิดขึ้น                                                                                                                                    | - โครงการกำหนดให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีการบาดเจ็บจากการทำงานในพื้นที่ จะต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานรับทราบโดยทันที ทั้งนี้ โครงการได้จัดตั้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวโดยบรรจุไว้ในคู่มือความปลอดภัยของโครงการ อย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-11                            |
|                                                   | 25. กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกิจกรรม ก่อสร้าง บริษัท ผู้รับเหมาต้องรายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บริษัท รีโนลเบสท์ จำกัด ทราบ ทุกครั้ง และจัดทำบันทึกรายละเอียดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเสียหายซ้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน | - โครงการได้จัดตั้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวโดยบรรจุไว้ในคู่มือความปลอดภัยของโครงการอย่างชัดเจน ซึ่งระบุขั้นตอนการจัดทำบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่ต้องอธิบายถึงสาเหตุ แนวทางการแก้ไขป้องกัน และการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาปฏิบัติงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์บาดเจ็บร้ายแรงใด ๆ ภายในพื้นที่โครงการ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30<br>- ภาคผนวก ข-11 |
|                                                   | 26. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการนั้นต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการ ก่อสร้าง                                                                                                                                                                     | - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยจัดสรรพื้นที่สำหรับเป็นจุดกองเก็บวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักรไว้ในเขตที่ดินของโครงการอย่างเป็นสัดส่วน ตามที่ระบุไว้ในแผนผังพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ในระหว่างกิจกรรม ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ ล้าออกไปกีดขวางทางสาธารณะโดยรอบ                                                                                                                                                          | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31<br>- ภาคผนวก ข-6  |
|                                                   | 27. ทำประกันภัยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายของพื้นที่ข้างเคียง ให้ครอบคลุมถึงความบาดเจ็บของร่างกายจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยทางร่างกายใดๆ การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจาก อุบัติเหตุ หรือจากการก่อสร้างของโครงการ โดยชดเชยเยียวยาให้ครอบคลุม ทุกประเด็น                               | - โครงการได้ดำเนินการมาตรการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ โดยจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในระหว่างการก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองครอบคลุมการเสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-8                             |

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 28. ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงาน ก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | - โครงการกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ ทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการกำชับตรวจสอบคนงานทุกคนให้สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในไซต์งานทุกครั้ง | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-12                                     |
|                                                   | 29. หากคนงานก่อสร้างต้องทำงานในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจัดให้มีผ้าปิดปาก ปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ                                                            | - โครงการได้ควบคุมกำกับดูแลให้มีการแจกจ่ายหน้ากากป้องกัน และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมให้แก่คนงานก่อสร้างทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยกำชับให้คนงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Morning Talk และ Safety Talk ในทุกเช้าก่อนเริ่มงานเป็นประจำทุกวัน                                                                                                                                                     | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27 |
|                                                   | 30. บริเวณการทำงานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องทำเครื่องหมายหรือป้ายเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังตลอดระยะเวลาที่ทำงาน สัมผัสเสียงดัง                       | - โครงการได้ควบคุมกดขุ่นให้ผู้รับเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายเตือนพื้นที่บังคับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ประจำไว้ในจุดเสี่ยงที่มีการใช้เครื่องจักรหนักเรียบร้อยแล้ว ควบคู่กับการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คอยกำชับและตรวจสอบคนงานรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดัง เช่น ที่อุดหูลดเสียง (Earplugs) หรือครอบหูลดเสียง (Earmuffs) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงดัง                                                                    | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27                            |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10. การสาธารณสุขขอชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 31. กำหนดให้คนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรแต่ละช่วงงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้<br>31.1 ช่วงทำฐานราก กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูชนิดโฟม ที่มีค่า NRR เท่ากับ 50 สำหรับคนงานที่ทำงานกับ Pile Diver ที่ระยะ 1 เมตร 3 เมตรและคนงานทั่วไปในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร)                                             | - โครงการกำหนดให้คนงานที่ทำงานใกล้กับเครื่องตอกเสาเข็ม และคนงานทั่วไปในพื้นที่ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงชนิดปลั๊กอุดหูโฟมตลอดเวลาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินงานในส่วนของการเสาเข็มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องตอกเสาเข็ม และไม่มีคนงานสัมผัสความเสี่ยงจากเครื่องจักรดังกล่าวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงกิจกรรมฐานรากที่ผ่านมา โครงการได้มีการควบคุมความปลอดภัยและกวดขันพฤติกรรมคนงานก่อสร้างผ่านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6  |
|                                                   | 31.2 ช่วงขึ้นโครงสร้าง กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR เท่ากับ 75 สำหรับคนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) ที่ระยะ 1 เมตร และกำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหู ที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 สำหรับคนงานทั่วไปในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร)                                     | - ปัจจุบันโครงการยังคงดำเนินงานอยู่ในช่วงกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินและติดตั้งระบบค้ำยันดิน ซึ่งเป็นงานโครงสร้างได้ดินและฐานราก จึงยังไม่มีกิจกรรมการขึ้นโครงสร้างอาคารส่วนบนและการใช้งานเครื่องมือนิวเมติกส์ตามเงื่อนไขดังกล่าวในปัจจุบัน โครงการจึงยังไม่ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการเฉพาะข้อนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ช่วงกิจกรรมการขึ้นโครงสร้างอาคาร โครงการจะควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์ PPE และกวดขันการสวมใส่ตามสเปกที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทันที                                | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6  |
|                                                   | 31.3 ช่วงงานตกแต่ง กำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลั๊กอุดหูที่มีค่า NRR เท่ากับ 30 สำหรับคนงานที่ทำงานกับ Paver ที่ระยะ 1 เมตร และคนงานทั่วไปในพื้นที่ก่อสร้าง (ระยะ 10 เมตร) และกำหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR เท่ากับ 75 สำหรับคนงานที่ทำงานกับ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) ที่ระยะ 1 เมตร |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                         |
|                                                   | 32. จัดให้มีราวกันตก และติดไฟส่องสว่างรอบบริเวณที่ขุดเปิดหน้าดิน                                                                                                                                                                                                                                                      | - โครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินและวางระบบค้ำยันดิน ซึ่งนางงานจริงกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งแผงกันและราวกันตกชั่วคราวที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบขอบขุด ควบคู่กับการจัดวางระบบไฟส่องสว่างชั่วคราวให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มของคนงานและยานพาหนะ                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 33. จัดให้มีข้อควรปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยนำไปติดประกาศให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบัติตน เช่น แผนการเตรียมตัว ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาและเตรียมความพร้อมในการจัดทำป้ายประกาศข้อมูลเพื่อนำไปติดตั้งบริเวณหน้างานจริง จึงยังไม่ได้ดำเนินการติดป้ายประกาศในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มี                                                              | -                                       |
|                                                   | 34. ชี้แจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือนและทุกครั้งที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้ต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด อาทิ ห้ามเล่นการพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้น      | - โครงการได้จัดทำข้อกำหนดและกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติ โครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นำข้อระบียบดังกล่าวมาชี้แจงและเน้นย้ำแก่คนงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงใช้คัดกรองอบรมชี้แจงแก่คนงานทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงานหน้างานผ่านกิจกรรม Morning Talk / Safety Talk ก่อนเริ่มงานในตอนเช้าเพื่อควบคุมพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                 |
|                                                   | 35. ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำป้อมยามหน้าโครงการ สังเกตและ บันทึกเหตุ/ข้อผิดพลาดของคนงานทุกคนที่เข้า-ออกโครงการ ทั้งในเวลาทำงานและเลิกงานเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามตรวจสอบคนงานได้                                            | - โครงการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสมุดบันทึก จึงยังไม่ได้ดำเนินการจดบันทึกเหตุ/ข้อผิดพลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โครงการได้ควบคุมความปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงทดแทนอย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยคัดกรองรถและบุคคลเข้า-ออก ควบคุมกับมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และหัวหน้างานคอยสแกนตรวจสอบความพร้อมของคนงานทุกคนผ่านกิจกรรม Safety Talk เป็นประจำทุกวัน                                                                      | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                 |
|                                                   | 36. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อนรำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชนไว้ในสำนักงานของพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมา ก่อสร้างและเจ้าของโครงการ เพื่อหาทางแก้ไขโดยทันที                                  | - โครงการได้ดำเนินการเข้าพบและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการพร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วให้แก่ประชาชนโดยรอบ                                          | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1<br>- ภาคผนวก ข-3 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 37. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                               | - ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการเปิดหน้าดินและวางระบบค้ำยันดิน และยังไม่ปรากฏข้อพิพาท ข้อร้องเรียน หรือความเดือดร้อนใด ๆ เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี                                                              | -                                         |
|                                                   | 38. กำหนดให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการระยะเวลาก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต และเบอร์โทร ติดต่อของเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และหน่วยงานอนุญาตเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ แอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน | - โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดสำคัญของโครงการไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย เลขที่ใบอนุญาต, รายนามเจ้าของโครงการ, ทีมผู้ออกแบบและควบคุมงานทุกภาคส่วน, สถาปนิก และวิศวกรผู้ควบคุมงาน, ขอบเขตระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานร่วมกับชุมชน                                                                        | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1                    |
|                                                   | 39. ติดตั้งไฟส่องสว่างตามแนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดถนนถนนสาธารณะเพื่อเพิ่มความสว่าง เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเวลากลางคืน                                                                                                                                                                                                                         | - โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างชั่วคราวให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการพลัดตกหล่นของคนงานและยานพาหนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32                   |
|                                                   | 40. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง โดยการควบคุมการเข้า-ออกที่พักของคนงานก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้รับเหมา ซึ่งจะจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบร้อย                                                                                                                                                                          | - ในการดำเนินการกิจกรรม โครงการได้ปฏิบัติตามเกณฑ์เวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในส่วนของมาตรการควบคุมการเข้า-ออกที่พักคนงาน เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักคนงานภายในไซต์งาน โดยคนงานทั้งหมดได้แยกย้ายพักอาศัยในรูปแบบการเช่าบ้านพักชั่วคราวภายนอก โครงการจึงได้มอบหมายให้มีหัวหน้าคนงานทำหน้าที่คอยกำกับดูแลพฤติกรรม ตรวจสอบการเข้า-ออก และรักษาความเรียบร้อยของกลุ่มคนงานในพื้นที่เช่าพักอาศัยภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34<br>- ภาคผนวก ข-13 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10. การสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)   | 41. ควบคุมตำแหน่งการกวาดขนของเครนให้อยู่เฉพาะในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการตกหล่นของวัสดุจาก Tower Crane รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้ Tower Crane ในการก่อสร้าง ตามกฎการปฏิบัติงานของเทคโนโลยีความปลอดภัยของ Tower Crane                                                                                                                                                                                                          | - โครงการกำหนดให้ควบคุมตำแหน่งการกวาดขนของเครนให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายจากวัสดุตกหล่น และ<br>อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการระบุตำแหน่งติดตั้งทาวเวอร์เครนไว้<br>อย่างชัดเจนในแผนผังพื้นที่ก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบจำกัถ่วงเลี้ยว และควบคุมไม่ให้แขนเครนกวาด<br>ล้ำออกไปนอกแนวเขตที่ดินสาธารณะ                                                     | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-6                           |
| 11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม                            | 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการสำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการไว้ ประจำในพื้นที่ก่อสร้างตลอด<br>ระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการได้ดำเนินการเข้าพบและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ<br>พร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ ควบคุมไป<br>กับการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน<br>รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วให้แก่ประชาชน<br>โดยรอบ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1<br>- ภาคผนวก ข-3 |
|                                                   | 2. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจาก<br>การดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง<br>อาคาร หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของ<br>ประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้เจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบ และ<br>ดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                         |
|                                                   | 3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - โครงการได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข                             |
|                                                   | 4. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วง<br>ก่อสร้าง รวมถึงแสดงผลการติดตามตรวจสอบมาตรการฯ ที่ได้ดำเนินการ<br>แล้ว ติดไว้ด้านหน้าโครงการเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าโครงการปฏิบัติตาม<br>มาตรการฯ ที่เสนอไว้จริงขณะเดียวกันผลการตรวจวัดต่างๆ ที่แจ้งให้<br>ทราบจะช่วยลดข้อห่วงกังวลของชุมชนโดยรอบว่าผลกระทบที่เคยห่วง<br>กังวลนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว | - โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำบอร์ดผลการตรวจวัดคุณภาพ<br>สิ่งแวดล้อมล่าสุดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้สะดวก ในระหว่างนี้<br>โครงการได้ส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นแก่<br>ชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง และจะเร่งรัดติดตั้งบอร์ดหน้าโครงการให้<br>เสร็จสมบูรณ์ในลำดับถัดไป                                                                                                                       | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13                 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม<br>(ต่อ)                   | 5. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดังนี้<br>5.1 จัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับชุมชน<br>5.2 จัดให้มีการส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมเชิงสุขภาพในชุมชน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคประจำถิ่น ไข้เลือดออก หรือความรู้ด้านสุขภาพเชิงป้องกันเพิ่มขึ้นและสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม                                                                                                                                                                                         | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานส่งเสริมกิจกรรม<br>สุนามิย์และสุขภาพเชิงป้องกันในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมด้าน<br>งบประมาณ เพื่อเข้าพิจารณาร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา<br>ประเพณี หรือวันสำคัญระดับชาติในลำดับถัดไปตามตารางปฏิทินชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มี                                                              | -                                       |
|                                                   | 6. เมื่อเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ<br>ต้องนำเงินชดเชยที่กันไว้ตามที่ทำประกันประเภท"ประกันภัยเสี่ยงภัยทุก<br>ชนิด (Construction All risks)" ดังกล่าวนำมาใช้ในการซ่อมแซมถนน<br>หรือต่อความเสียหายทันที                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - โครงการกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยในกรณีที่เกิดเหตุ<br>เดือดร้อนรำคาญหรือเกิดความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมการ<br>ก่อสร้างของโครงการ โครงการกำหนดให้มีการบังคับใช้และนำวงเงิน<br>ชดเชย/สินไหมทดแทนที่กันไว้ตามกฎหมาย ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุก<br>ชนิดของผู้รับเหมา นำมาใช้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร หรือ<br>ชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง<br>โดยรอบทันที ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ความเสียหายหรือข้อ<br>ร้องเรียนเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญใด ๆ เกิดขึ้น | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-8                           |
| 11. การจัดการเรื่องร้องเรียน                      | 1. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์<br>เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท<br>เจ้าของโครงการ แอป-พลิเคชันไลน์ เป็นต้น) หรือกล่องรับฟังความ<br>คิดเห็นติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน<br>และจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องประจำอยู่ในสำนักงานก่อสร้างของโครงการ<br>เพื่อคอยรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการก่อสร้างและเปิดดูรับเรื่อง<br>ร้องเรียนทุกวัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาให้นำเสนอหัวหน้างานเพื่อ<br>ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยทันที | - โครงการได้ดำเนินการเข้าพบและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ<br>พร้อมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไป<br>กับการจัดเตรียมแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน<br>รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วให้แก่ประชาชน<br>โดยรอบ                                                                                                     | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1<br>- ภาคผนวก ข-3 |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11. การจัดการเรื่องร้องเรียน<br>(ต่อ)             | 2. หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญที่บ้าน/สถานประกอบการ เพื่อสอบถามถึงความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับจากโครงการทันทีที่ได้รับเรื่อง พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการแก้ไขและลดผลกระทบ และ/หรือการชดเชย/เยียวยาความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับจากผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่าย และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพื่อเรียกตรวจสอบได้    | - โครงการกำหนดให้เมื่อพบหรือได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามแผนรับเรื่องร้องเรียน ควบคู่กับการจัดส่งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ณ บ้านพักอาศัยหรือสถานประกอบการโดยทันที เพื่อสอบถามรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมทั้งดำเนินการเจรจาทำข้อตกลงในการแก้ไข ลดผลกระทบ และ/หรือกำหนดแนวทางการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ตลอดจนจัดให้มีการจัดทำบันทึกเอกสารข้อตกลงไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ยังไม่เคยปรากฏกรณีข้อร้องเรียนหรือมิได้รับผลกระทบเดือดร้อนรำคาญใด ๆ เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-17 |
|                                                   | 3. กรณีมิได้รับผลกระทบต้องจัดเจ้าหน้าที่ไว้เฉพาะเพื่อคอยประสานงานและแจ้งความคืบหน้าของผลการดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนการชดเชย/เยียวยาความเดือดร้อนรำคาญที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาไปยังเจ้าของที่ดิน/บ้าน/อาคารที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญทราบทุกสัปดาห์ จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ และสำเนาเอกสารการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าค้อ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                |
|                                                   | 4. ในกรณีที่เจ้าของโครงการและผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อตกลงและระงับข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                  | - ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างกิจกรรมการเปิดหน้าดินและวางระบบค้ำยันดิน และยังไม่ปรากฏข้อพิพาท ข้อร้องเรียน หรือความเดือดร้อนใด ๆ เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                                              | -              |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>13. ทัศนียภาพ</b>                              | 1. ดูแลจัดการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคของคนงาน<br>ก่อสร้างให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลักสุขาภิบาล                                                                                                                                                                      | - โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่<br>โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและรักษา<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตา                                                                                                                                 | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 |
|                                                   | 2. ดูแล Mesh Sheet ป้องกันฝุ่นชนิดกันไฟลามติดตั้งรอบตัวอาคาร<br>และสภาพการใช้งานของรั้วชั่วคราว 6 เมตร ที่ติดตั้งรอบแนวเขตที่ดิน<br>ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อบังกั้นผู้ที่มิได้จากการ<br>ก่อสร้าง และประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้ปิดไว้ตลอดเวลา ยกเว้น<br>ช่วงรถเข้า-ออก | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแนวกำแพง<br>ป้องกันดินพัง ทั้งนี้ เมื่อโครงการเข้าสู่ช่วงการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร<br>โครงการจะดำเนินการตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                                                               | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                            |
|                                                   | 3. ก่อนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เดือน ให้ปรับปรุงบำรุง<br>ดินในพื้นที่โครงการบริเวณที่จัดสวนเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ตามที่ออกแบบ<br>ภูมิสถาปัตย์ไว้                                                                                                                                | - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งแนวกำแพง<br>ป้องกันดินพัง ทั้งนี้ โครงการจะควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาเข้า<br>ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน เติมน้ำหรือปุ๋ยบำรุงดินตาม<br>มาตรฐานเกษตรกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนตักเสร็จสิ้นเพื่อ<br>เตรียมปลูกต้นไม้ตามที่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ไว้ | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                            |
| <b>14. ทรัพยากรชีวภาพบนบก</b>                     | 1. ในระหว่างการเตรียมพื้นที่หากพบสัตว์ ตัวอ่อน ไข่ รัง หรือแหล่งที่อยู่<br>ของสัตว์ให้ทำการเคลื่อนย้ายโดยผู้เชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ที่มีลักษณะนิเวศ<br>ใกล้เคียงกัน                                                                                                                            | โครงการได้กำชับให้ในระหว่างการเตรียมพื้นที่หากพบสัตว์ ตัวอ่อน ไข่ รัง<br>หรือแหล่งที่อยู่ของสัตว์ ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายโดยผู้เชี่ยวชาญไปยัง<br>พื้นที่ที่มีลักษณะนิเวศใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการได้ผ่านพ้น<br>ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่และปรับสภาพหน้าดินขั้นต้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6                            |

**ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาล ขยางกูร  
ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) (ต่อ)**

| องค์ประกอบทรัพยากร<br>สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ<br>ปฏิบัติตามมาตรการฯ<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 13. ทัศนียภาพ (ต่อ)                               | 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คนงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ<br>ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์                                                                  | - โครงการได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่<br>โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและรักษา<br>ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สบายตา                                                                                                                                                                                                                                                                       | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8<br>- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 |
|                                                   | 3. ออกกฎระเบียบให้คนงานห้ามจับ และฆ่าสัตว์ภายในพื้นที่โครงการ                                                                                               | - ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการให้ความรู้และสื่อสารแก่คนงานก่อสร้าง<br>ทุกคนเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แจกเน้น<br>ย้ำและให้ความรู้แก่คนงานเรื่องกฎระเบียบข้อห้ามของโครงการ ผ่าน<br>กิจกรรม Morning Talk / Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในตอนเช้า<br>เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการทำ<br>ร้ายหรือทารุณกรรมต่อสัตว์บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างเคร่งครัด                        | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24                           |
|                                                   | 4. ปิดฝาถังขยะให้มิดชิดเพื่อป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย และจัดการเศษอาหาร<br>อย่างถูก สุขลักษณะเพื่อไม่ให้เป็แหล่งอาหารของสัตว์                                   | - โครงการได้ดำเนินการจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อ<br>กระจายติดตั้งในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการได้จัดสรรคนงานคอย<br>ทำหน้าที่รวบรวมขยะจากถังย่อยต่าง ๆ ไปยังถังขยะส่วนกลาง ภายใน<br>ไซต์งานเป็นประจำทุกวัน เพื่อความมีระเบียบเรียบร้อยและป้องกัน<br>ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ก่อนที่จะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (อบต.ท่าค้อ) เข้ามาเก็บขนนำไปกำจัด<br>ภายนอกโครงการตามรอบที่กำหนด | ไม่มี                                                              | - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23<br>- ภาคผนวก ข-14         |
|                                                   | 5. ให้ทำการล้อมย้ายต้นไม้เดิมจำนวน 5 ต้น (นนทรี สัก มะขาม) ไปดูแล<br>และนำกลับมาปลูกใหม่ในจุดที่ภูมิสถาปนิกเลือกไว้ในโครงการหรือ<br>จัดการอย่างเหมาะสมต่อไป | - โครงการกำหนดให้มีการล้อมย้ายต้นไม้เดิมจำนวน 5 ต้น (ประกอบด้วย<br>ต้นนนทรี ต้นสัก และต้นมะขาม) เพื่อนำไปดูแลรักษาและนำกลับมาปลูก<br>ใหม่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามแผนผังภูมิสถาปัตยกรรม เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                                                                                                                      | ไม่มี                                                              | -                                                 |