

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2.1 คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร)

3.2.2 คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัย

3.2.3 คุณภาพน้ำเสวียน้ำ

จัดทำโดย

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

โครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย

โครงการ ยูนิกซ์ เซาท์พัตยา

ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บทที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการ ยูนิกซ์ เซาท์พัตยา ตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดัชนีหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/10542 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ดังเอกสารแนบ 2 มีรายละเอียดผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 3-1 และภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังรูปที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพน้ำทิ้ง					
1.1 ก่อนการบำบัด	1. ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ของอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ บริเวณส่วนแยกกักของ ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุด เพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat, Oil and Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้สำรวจพื้นที่และดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) พบว่าบริเวณส่วนแยกกักของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) มีเพียงกากตะกอนอยู่ในระบบเท่านั้น จึงทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างในบริเวณดังกล่าวได้ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 6

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบและความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 หลังการบำบัด	<p>1. ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น</p> <p>อาคารชุดพักอาศัย บ่อพักน้ำสุดท้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH อยู่ระหว่าง 6-9 - BOD ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร - SS ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร - Oil & Grease ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร 	<p>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศเมืองพัทยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเมืองพัทยา เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอาคารชุดพักอาศัย ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอาคารชุดพักอาศัยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค) 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 6

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบและความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	2. ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ ส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (กักตุนคาร์)	<ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TKN - Fat, Oil and Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่งคอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งบริเวณบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (กักตุนคาร์) ในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่าคุณภาพน้ำทั้งบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (กักตุนคาร์) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 6
2. น้ำใช้					
	1. เส้นท่อประปา	ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปาเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบเส้นท่อประปาไม่ให้เกิดการรั่วซึม 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 11)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	2. ถึงเก็บน้ำใช้	- ตรวจสอบความสะอาด ปีละ 2 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการดำเนินการ ตรวจสอบและทำความสะอาด ถังสำรองน้ำอยู่เสมอ 	-	-
3. มูลฝอย					
	1. บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและ ห้องพักมูลฝอยรวมของ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย ตกค้าง ตรวจสอบความสะอาด ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลได้กำกับพนักงานทำ ความสะอาดตรวจสอบปริมาณ มูลฝอยตกค้างและตรวจสอบความ สะอาดบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ทุก ๆ วัน 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 13) (รูปที่ 14)
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย					
	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน อัคคีภัยและสัญญาณเตือน อัคคีภัย	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทุกๆ 3 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและ สัญญาณเตือนอัคคีภัยของโครงการ มีสภาพที่ดี ไม่มีการชำรุด และพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง มี แบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบให้ ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองมีแบตเตอรี่ สำรองและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ งานอยู่ตลอดเวลา 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 15)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดง การไฟฟ้าและแผนผังเส้นทาง การไฟฟ้า	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นและไม่เปลี่ยนแปลง ทุก 3 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลดำเนินการตรวจสอบป้าย และเครื่องหมายแสดงการไฟฟ้าและ แผนผังเส้นทางไฟฟ้าให้อยู่ใน สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและ ไม่เปลี่ยนแปลง 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ สะดวกทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและ ตู้เก็บสายฉีด (FHC)	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	- หัวดับเพลิง	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบระดับน้ำสำรอง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบระดับน้ำสำรองในถังสำรองน้ำอยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 7)
	5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพลเบื้องต้น	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบไม่หิมสิ่งกีดขวาง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมพลเบื้องต้น ให้ไม่มีสิ่งกีดขวาง และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 16)
5. ระบบระบายอากาศ					
	1. ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ตรวจสอบไม่หิมสิ่งกีดขวาง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารให้ไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 20)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	2. พัฒนาระบบอากาศ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบ การทำงานของพัดลมระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 	-	-
6. คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในโครงการ					
	1. ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอนะ และข้อคิดเห็น ของผู้พักอาศัยในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วน รับเรื่องร้องเรียน และ ความถี่เห็น หากพบว่ามี เรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข ปัญหาทันทีตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลอาคารชุดทำหน้าที่ติดตาม รับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น จากผู้พักอาศัยโครงการ โดยหาก พบว่ามีความร้องเรียนทางนิติบุคคล จะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที 	-	-
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย					
	1. พื้นที่โครงการ <ul style="list-style-type: none"> กรณีภายในพื้นที่โครงการ มีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอก อาคาร การซ่อมบำรุงผิว จราจร การชุดลอกท่อ ระบายน้ำ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้มีการติดตั้ง ป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ตรวจสอบให้มีสิ่งกีด ขวางตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลกำกับให้เจ้าหน้าที่ติดตั้ง ป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ ซ่อมแซมเมื่อปฏิบัติงานปรับปรุง/ ซ่อมแซมทุกครั้ง 	-	-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบและความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	2. ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- การสอบถามความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลอาคารชุดพื้นที่ที่ติดตามเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นจากผู้พักอาศัยใกล้เคียง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนทางนิติบุคคลจะตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที 	-	-
8. สุขภาพและการสาธารณสุข					
8.1 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	1. สระว่ายน้ำ - pH - คลอรีนตกค้าง	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลดำเนินการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนตกค้างของน้ำสระว่ายน้ำทุกวัน และมีการติดป้ายแสดงค่าที่ตรวจวัดได้ไว้บริเวณสระว่ายน้ำ 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 9)
	2. สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณสระ 1 จุด - Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ - Escherichia coli - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> นิติบุคคลมอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น เดือนละ 1 ครั้ง โดยการตรวจวิเคราะห์ pH, residual Chlorine, Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 	-	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารแนบ 6

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.2 ความสะอาด/ ปลอดภัย	1. ระบบกรองน้ำประปา	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • นิติบุคคลดำเนินการเดินระบบกรอง วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยขึ้นกับความขุ่นของน้ำใน ประปา 	-	-
	2. ขอบสระและทางเดินรอบ สระ	- ตรวจสอบให้ไม่มีน้ำขัง ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ประปา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติบุคคลจัดเตรียมพนักงานคอยทำ ความสะอาดขอบสระว่ายน้ำและ ทางเดินรอบสระว่ายน้ำไม่ให้เปียก ส้น หรือมีน้ำขัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ต่อผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ และมี การทำความสะอาดสระว่ายน้ำทุก วันหลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 	-	-
	3. ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี ไม่สลับเลื่อน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • นิติบุคคลดำเนินการติดตั้งป้ายแสดง กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้ สระว่ายน้ำไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 	-	<ul style="list-style-type: none"> • เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 9)
	4. อุปกรณ์ประปาประปา เช่น ไม่ช่วยชีวิต พวงชูชีพ โคมช่วยชีวิต	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • บริเวณสระว่ายน้ำของโครงการมีการ ติดตั้งอุปกรณ์ประปาประปา เช่น ไม้ช่วยชีวิต พวงชูชีพ โคมช่วยชีวิต เป็นต้น 	-	<ul style="list-style-type: none"> • เอกสารแนบ 5 (รูปที่ 10)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ/ พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ และความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	5. อุณหภูมิไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	-	-
	6. ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบให้ไม่มีตะกอน ตะไคร่ และเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none">เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบให้ไม่มีตะกอน ตะไคร่ และเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	-	-

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.2.1 คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร)

1) ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งดังตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 ดัชนีชี้วัดและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร)

ดัชนี	วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD)	5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification (4500-O C)
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Dried at 103-105°C (2540 D)
ปริมาณของแข็งละลาย (Total Dissolved Solids)	Dried at 180°C (2540 C)
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	Imhoff Cone (2540 F)
ซัลไฟด์ (Sulfide)	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN)	Macro Kjeldahl Method (4500-N _{org} B)
ไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease)	Partition-Gravimetric Method (5520 B)
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)
ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E)

2) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

- น้ำทิ้งก่อนการบำบัดบริเวณส่วนแยกกากของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร)
- น้ำทิ้งหลังการบำบัดบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร)

3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร)

จากการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัดบริเวณส่วนแยกกากของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) และหลังการบำบัดบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) พบว่าปัจจุบันโครงการไม่ได้ประกอบกิจการภัตตาคารแล้ว และบริเวณส่วนแยกกากของระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีน้ำเสียอยู่ทำให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างในบริเวณดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามยังคงสามารถเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียได้ โดยบริเวณส่วนตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารชุดพักอาศัย ได้ทางวิ่งรถยนต์ของโครงการ

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 แสดงดังตารางที่ 3-3 และมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งดังเอกสารแนบ 6

ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ (ภัตตาคาร) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง		พารามิเตอร์/Parameter									
วันที่เก็บตัวอย่าง		pH	Total Suspended Solids	Total Dissolved Solids	Settleable Solids	Biochemical Oxygen Demand	Fat, Oil and Grease	Sulfide	Total Kjeldahl Nitrogen	Total Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria
-		-	mg/L	mg/L	mL/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100 mL	MPN/100 mL
กรกฎาคม 2568		6.8	5.0	367	5	31	10	0.6	10.6	>160,000	>160,000
สิงหาคม 2568		8.6	5.0	426	3	58	7	3	57.9	160,000	92,000
กันยายน 2568		6.8	10.0	277	4	32	11	0.4	<10.0	>160,000	>160,000
ตุลาคม 2568		7.4	<5.0	365	1.9	32	8	0.2	15.7	>160,000	54,000
พฤศจิกายน 2568		6.6	<5.0	224	1.2	84	<4	8	20.2	35,000	35,000
ธันวาคม 2568		6.9	5.0	343	0.1	96	<4	6	17.4	160,000	92,000
ค่ามาตรฐาน ¹⁾		5.5 – 9.0	ไม่เกินกว่า 50	ไม่เกินกว่า 1,300	-	ไม่เกินกว่า 40	ไม่เกินกว่า 20	ไม่เกินกว่า 1.0	ไม่เกินกว่า 40	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค.)

3.2.2 คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัย

1) ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งดังตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4 ดัชนีชี้วัดและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัย

ดัชนี	วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)
ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD)	5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification (4500-O C)
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	Dried at 103-105°C (2540 D)
ไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease)	Partition-Gravimetric Method (5520 B)

2) สถานที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัย

- น้ำทิ้งหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอาคารชุดพักอาศัย

3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัย

จากการสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัยหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย พบว่าบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารชุดพักอาศัยได้ทางวิ่งรถยนต์ของโครงการ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอาคารชุดพักอาศัย ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 แสดงดังตารางที่ 3-5 และมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังเอกสารแนบ 6

ตารางที่ 3-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัยระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคารชุดพักอาศัย			
	pH	Suspended Solids	BOD	Fat, Oil and Grease
	-	mg/L	mg/L	mg/L
กรกฎาคม 2568	7.2	8.2	125	5
สิงหาคม 2568	7.4	5.0	82	<4
กันยายน 2568	7.3	9.7	115	6
ตุลาคม 2568	7.3	7.0	92	5
พฤศจิกายน 2568	7.2	22.0	76	<4
ธันวาคม 2568	7.3	9.0	63	<4
ค่ามาตรฐาน ¹⁾	5.5 – 9.0	≤50	≤40	≤20

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (อาคารประเภท ค.)

3.2.3 คุณภาพน้ำระวายน้ำ

1) ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ ดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3-6 ดัชนีชี้วัดและวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ

ดัชนี	วิธีวิเคราะห์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)
คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine)	DPD Ferrous Titrimetric Method (4500-CL ⁻ F)
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)
แบคทีเรียชนิดอีโคไล (E.coli)	Escherichia Coli Procedure (9221 F)
แบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus	Membrane Filter Technique (9213 B)
แบคทีเรียชนิด Pseudomonas aeruginosa	Membrane Filter Technique (9213 E), Microval Certificate No. 20LR66

2) สถานที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำระวายน้ำ

- สระวายน้ำบริเวณชั้น 1 ส่วนต้น
- สระวายน้ำบริเวณชั้น 1 ส่วนลึก
- สระวายน้ำบริเวณชั้น 6 ส่วนต้น
- สระวายน้ำบริเวณชั้น 6 ส่วนลึก

3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ

จากการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำระวายน้ำบริเวณชั้น 1 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอาคารชุดพักอาศัย และสระวายน้ำบริเวณชั้น 6 ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่โครงการ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 แสดงดังตารางที่ 3-7 และมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังเอกสารแนบ 6

ตารางที่ 3-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568

สถานีตรวจวัด	วันเดือนปีที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ					
		pH	Residual Chlorine	Total Coliform Bacteria	E.coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
สระว่ายน้ำบริเวณชั้น 1 ส่วนต้น	-	-	mg/L	MPN/100 mL	MPN/100 mL	In 100 mL	cfu/100 mL
	กรกฎาคม 2568	6.6	<0.10	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	สิงหาคม 2568	6.6	<0.10	3.6	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	กันยายน 2568	6.5	0.11	<1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	ตุลาคม 2568	6.7	0.96	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	พฤศจิกายน 2568	6.6	0.14	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
สระว่ายน้ำบริเวณชั้น 1 ส่วนลึก	ธันวาคม 2568	6.5	0.83	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	กรกฎาคม 2568	6.6	<0.10	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	สิงหาคม 2568	6.6	<0.10	3.6	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	กันยายน 2568	6.5	0.11	<1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	ตุลาคม 2568	6.7	0.95	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	พฤศจิกายน 2568	6.7	0.13	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
ค่ามาตรฐาน ¹⁾		7.2-8.4	0.6-1.0	≤10	Non - Detect	Non - Detect	Non - Detect

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ น้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในที่สาธารณะ

ตารางที่ 3-7 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเวียงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

สถานีตรวจวัด	วันเดือนปีที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประเวียง					
		pH	Residual Chlorine	Total Coliform Bacteria	E.coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
สระเวียงน้ำบริเวณชั้น 6 ส่วนต้น	-	-	mg/L	MPN/100 mL	MPN/100 mL	In 100 mL	In 100 mL
	กรกฎาคม 2568	7.2	1.42	1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	สิงหาคม 2568	7.2	<0.10	<1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	กันยายน 2568	7.0	1.89	<1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	ตุลาคม 2568	7.3	0.51	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	พฤศจิกายน 2568	7.3	0.53	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
สระเวียงน้ำบริเวณชั้น 6 ส่วนลึก	ธันวาคม 2568	7.2	0.85	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	กรกฎาคม 2568	7.2	1.46	1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	สิงหาคม 2568	7.2	<0.10	<1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	กันยายน 2568	7.0	1.96	<1.1	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	ตุลาคม 2568	7.5	0.54	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
	พฤศจิกายน 2568	7.3	0.54	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect	Non-Detect
ค่ามาตรฐาน ¹⁾		7.2-8.4	0.6-1.0	≤10	Non - Detect	Non - Detect	Non - Detect

หมายเหตุ : ¹⁾ มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ณ วันที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระเวียงน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน