

4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้น การนำเสนอรายงานในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ ในเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569 ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับ เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2569 (หมายเหตุ มิได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและน้ำสระว่ายน้ำในเดือน มิถุนายน 2569 เนื่องจากทางโครงการประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงขอทำการหยุดการเก็บน้ำในเดือนมิถุนายน 2569 เพียงเดือนเดียว หลังจากนั้น เมื่อสภาพคล่องทางการเงินของโครงการกลับมาเป็นปกติ ทางโครงการจะดำเนินการเก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนต่อไป ได้แก่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2569

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งดั่งรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียกำหนดพารามิเตอร์ไว้ ดังตารางที่ 1
- 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำพารามิเตอร์ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	ความถี่ในการตรวจสอบ	เดือนที่ตรวจสอบ
pH	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
BOD	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
SS	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
TDS	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
Settleable Solids	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
Oil&Grease	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
TKN	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569
Sulfide	เดือนละ 1 ครั้ง	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2569


ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง โดยบริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการบริษัทเอ็นไวรอนเม้นท์แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัดเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2569 ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ


ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวและเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทั้งในการตรวจทดสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งอาคารฯ.

ตารางที่ 2 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำ

พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	เดือนที่ตรวจสอบ
pH	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Free Chlorine (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Combine Chlorine (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Total Alkalinity (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Total Hardness (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Cyanuric acid (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Chloride (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Ammonia Nitrogen (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Nitrate Nitrogen (mg/l)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Total Coliform Bacteria (MPN/100 ml.)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 ml.)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
E.coli (MPN/100ml.)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
S.Aureus (/100ml.)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568
Pseudomonas aeruginosa (Per 500/ml.)	ปีละ 2 ครั้ง	ตุลาคม 2568


โครงการ จี เฮาส์ คอนโดเนียม สันติคาม 6 ตั้งอยู่ที่ 585 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท 109 ซอยสันติคาม 6 ตำบลลำไ้โรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ






ภาพที่ 4 แผนผังบำบัดน้ำเสียของโครงการ







ภาพที่ 6 ผังจราจรของโครงการ



ภาพที่ 7 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง



ภาพที่ 8 ผังพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า



ภาพที่ 9 มีเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล