

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชน) (ระยะดำเนินการ) ของสำนักงาน สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ 4 หัวข้อ ได้แก่

1. มาตรการทั่วไป
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

ทั้งนี้ ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ดังรายละเอียดในบทที่ 2

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชน) (ระยะดำเนินการ) ของสำนักงาน สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้แก่ คุณภาพ น้ำที่ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) และค่าปริมาณไนโตรเจน (TKN) ที่มีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด รายละเอียดแสดงดังบทที่ 3 เนื่องมาจากระบบบำบัดมีปัญหา ทั้งนี้ ทางโครงการได้ ดำเนินการตรวจสอบและอยู่ในระหว่างการแก้ไขระบบบำบัด อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว โดย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

มาตรการ	จุดติดตามตรวจสอบ	ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ	วันที่ติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- พื้นที่โครงการ	- pH - Biochemical Oxygen Demand (BOD) - Total Suspended Solids (TSS) - Total Dissolved Solids (TDS) - Sulfide - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) - Fat Oil & Grease	- 30 ม.ค. 69 - 9 ก.พ. 69 - 6 มี.ค. 69 - 9 เม.ย. 69 - 8 พ.ค. 69 - 22 มิ.ย. 69	ดัชนีค่าคุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข) ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) และปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) และค่าปริมาณไนโตรเจน (TKN) เนื่องจากจากระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหา ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบและอยู่ในระหว่างการแก้ไขระบบบำบัด อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว	หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่เสมอ เพื่อค่าอยู่ในมาตรฐานที่กำหนด