

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.โซแอนด์ทีฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1010.5/809 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 1. คุณภาพน้ำ 1.1 ลักษณะสมบัติน้ำ เสีย ก่อนเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย	- จำนวน 1 จุด บริเวณ จุดปล่อยน้ำเสียก่อน เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (3) สารแขวนลอย(Suspended Solide) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solide) (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) (8) ทีเคเอ็น (TKN)	- ทุก เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ		(9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (10) แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)		ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค
1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด	- จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อ พักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)	(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) (2) บีโอดี (BOD) (3) สารแขวนลอย (Suspended Solide) (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) (5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solide)	- ทุกเดี ื่อน ต ล อ ด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ 1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง ภายหลังการบำบัด	- จำนวน 1 จุด บริเวณบ่อ พักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)	(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) (7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) (8) ทีเคเอ็น (TKN) (9) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (10) แบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	- ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ค
	- ส่วนตกตะกอน	- สุ่ม ตะกอนใน ส่วน ตกตะกอนของระบบบำบัด น้ำเสีย	- เมื่อบ่อเกรอะเต็ม ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	เนื่องจากทางโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการได้ไม่ นาน หากทางโครงการมีตะกอนมากพอทาง โครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ	- บ่อตกไขมัน	- ตกไขมันเมื่อบ่อดักไขมันเต็ม หรือ ตาม ความเหมาะสม รวบรวมใส่ถุงมัดปากให้แน่น ก่อนนำไปเก็บไว้ในถังรองรับกากไขมันภายในถังจะซ้อนด้วยถุงดำที่จัดเตรียมไว้เพื่อรอให้สำนักงาน เขตคลองสานเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป	- เมื่อบ่อดักไขมันเต็ม หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เนื่องจากทางโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการได้ไม่นาน หากทางโครงการมีไขมันที่มากพอทางโครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- จัดเก็บสถิติข้อมูลและ รายงานผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไป ตามกฎหมายกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บ สถิติและ ข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียด และ รายงาน สรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยต้องเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกวันตามแบบ ทส.1 ตลอดช่วง เปิดดำเนินการ และเก็บรักษาเอกสาร ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	แ ล ะ จั ด ท ำ บ ั น ที่ ก รายละเอียดดังกล่าวตาม แบบ ทส. 1 ทุกวัน พร้อม ทั้งเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว เป็น ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติและ ข้อมูลนั้น	- ทุกวันตามแบบ ทส.1 ตลอดช่วง เปิดดำเนินการ และเก็บรักษาเอกสาร ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-
		- จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสียตามแบบ ทส2 ทุกเดือน เพื่อเสนอต่อ สำนักงานเขต คลองสานภายใน 15 วัน ของเดือน ถัดไป	- ทุกเดือนตามแบบ ทส.2 ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขต คลองสานภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (2) ตรวจสอบระบบ ท่อน้ำปะปาและถัง สำรองน้ำใช้	- แนวท่อประปา	- ตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่อง สูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ	- ทุก 3 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 10)
	- ถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง ภายในโครงการ	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2) เอสเซอร์เรียโคไล 3) สตาฟิโลค็อกคัสสอเรียส 4) คลอสทริเดียม	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ค
	- ล้างทำความสะอาดถัง สำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ล้างทำความสะอาดถัง สำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หรือกรณีมีผลการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเกินค่า มาตรฐาน	ทางโครงการกำหนดให้มีการล้างถัง สำรองน้ำใช้ของโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการจะจัดให้มีการล้างถัง เก็บน้ำในรอบถัดไป	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (3) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลางภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-
(4) มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคาร - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย ของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมในสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 39)
		(2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในอาคาร โครงการ และห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ			
		(3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของแต่ละชั้น	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (4) มูลฝอย (ต่อ)		(4) ทำความสะอาดห้องพัก มูลฝอยรวมของโครงการ	- ทุกครั้งที่มีการเก็บขน จากสำนักงานเขตคลอง สาน ตลอดระยะเวลาเปิด เนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 20)
		(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับสำนักงาน เขตคลองสาน กรณีที่มี ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ทุกครั้งที่มีการตกค้าง ของ มูล ฝอย ต ล อ ด ระยะเวลาเปิดเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 39) ภาคผนวก ฉ7
(5) เครื่องปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศบริเวณ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	- ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศในพื้นที่ ส่วนกลาง	- ปีละ 2 ครั้ง	โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ และ จัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศแบบ เต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (6) การจราจร	- ถนนในโครงการ	(1) ตรวจสอบ ความ เรียบร้อยของถนน ป้าย จราจร และเครื่องหมายบน พื้นทาง	- เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 39)
		(2) ในกรณีถนน ป้ายจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง เกิดชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพใช้การโดยเร่งด่วน	- โดยเร่งด่วน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ			
	- ทางเข้า - ออกโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม การจราจรบริเวณทางเข้า- ออก ตลอดเวลา	- ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 8)
(7) การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	(1) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ	- เป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอด ระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (7) การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		(2) ตรวจสอบปริมาณ ตะกอนที่สะสมอยู่ภายในบ่อ พักน้ำและท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-
(8) การป้องกัน อัคคีภัย	- อาคารในโครงการ	(1) ติดตามแผนการ ดำเนินการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ของระบบดับเพลิง	- ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	-
		(2) ตรวจสอบติดตามแผนปฏิบัติ การฉุกเฉิน โดยระบุวิธี อพยพผู้อยู่ภายในอาคาร ได้ หมดภายใน 1 ชั่วโมง	- ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ3

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (8) การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)		(3) ติดตามแผนการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ การป้องกัน อัคคีภัยและการฝึกซ้อม ดับเพลิงและ อพยพหนีไฟ ของโครงการ	- ปี ละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการได้ ไม่นาน จึงยังไม่ได้มีการซักซ้อมการ อพยพหนีไฟ	-	-
(9) พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	(1) ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ โครงการให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ (2) ตกแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ ให้มีความสวยงามอยู่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ กำหนด	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 8)

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการ ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (10) เศรษฐกิจ-สังคม	- บ้านพักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงกับโครงการ	- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังเปิดดำเนินการขอให้ทำการศึกษา สำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง ดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพ ตำแหน่งการสำรวจ	- ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง โครงการตลอด ช่วงเปิด ดำเนินการ	หากทางโครงการมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการ ทางโครงการจะดำเนินการตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับ เรื่อง ร้องเรียน และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาที่ได้รับการ ร้องเรียน อัน เนื่องมาจากการดำเนินโครงการให้ เรียบร้อย		ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติ บุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความ คิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของ โครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อร้องเรียน แต่อย่างใด หากพบว่าผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมี การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6)

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและ รูปภาพ ประกอบ มาตรการฯ
ระยะดำเนินการ (11) การบดบัง แสงแดด และทิศทาง ลม	- บ้านพักอาศัยที่อยู่ ใกล้เคียงกับ โครงการ	- กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการบดบังแสงแดด และ ทิศทางลม โดยเจ้าของ โครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบชดเชย ค่าเสียหาย และแก้ไข ผลกระทบดังกล่าว	- ทุกครั้งที่ มีผู้ได้รับ ผลกระทบ โดยความ รับผิดชอบของโครงการจะ สิ้นสุดลงหลังจากที่ โครงการเปิดดำเนินการ แล้วเป็นเวลา 1 ปี	ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติ บุคคล เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความ คิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของ โครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีข้อ ร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทาง โครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาโดยทันที	-	ภาคผนวก ฉ1 (รูปที่ 6)

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำทิ้ง	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
pH at 25 °C	Electrometric Method (4500-H+ B)
Biochemical Oxygen Demand	5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification Method (4500-O C)
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 oC (2540 D)
Total Dissolved Solids	Dried at 180oC (2540 C)
Oil & Grease	Partition-Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B)
Sulfide	Iodometric Method (4500-S2- F)
Settleable Solids	Imhoff Cone Method (2540 F)
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation Technique (9222-1 B)
Total Coliform Bacteria	Standard Total Coliform Fermentation Technique (9222-1 B)
คุณภาพน้ำใช้	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
Total Coliform Bacteria	Standard Total Coliform Fermentation Technique (9221 B)
Escherichia coli	Escherichia coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (9221 F)
Staphylococcus aureus	Swimming Pools (9213 B)
Clostridium perfringens	Environment Agency, The Drinking Water, 2010 Part 6
คุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ	
ดัชนีที่ตรวจวัด	การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation Technique (9222-1 B)
Total Coliform Bacteria	Standard Total Coliform Fermentation Technique (9222-1 B)
E.Coli	Escherichia Coli Procedure (9221 F)
Staphylococcus aureus	Membrane Filter Technique(SM:9213 B)
Pseudomonas aeruginosa	Membrane -Tube Technique(SM:9213 B)

3.4 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี้

ตารางที่ 3-3 ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE)
ของนิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด (พ.ศ.2569)					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ระยะดำเนินการ 1.คุณภาพน้ำทิ้ง 1.1 ลักษณะสมบัติน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1.2 คุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด - บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)	pH	เดือนละ 1 ครั้ง						
	Biochemical Oxygen Demand							
	Total Suspended Solids		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Settleable Solids							
	Total Dissolved Solids							
	Sulfide							
	Total Kjeldahl Nitrogen							
	Oil & Grease							
	Total Coliform Bacteria							
	Fecal Coliform Bacteria							

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE)
ของนิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (พ.ศ.2569)					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ระยะดำเนินการ 2.คุณภาพน้ำใช้ - ถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	Total Coliform Bacteria Escherichia coli Staphylococcus aureus Clostridium perfringens	6 เดือน/ 1 ครั้ง	-	-	-	-	-	-
← ระยะดำเนินการ →								

3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ในระยะดำเนินการ

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1) บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก A 2) บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก B 3) บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ตึก A 4) บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ตึก B ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-5

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก A

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก A					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		28/01/2569	24/02/2569	30/03/2569	28/04/2569	25/05/2569	29/06/2569
pH at 25 °C	-	7.3	6.6	6.9	7.3	7.3	6.8
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	103	161	190	382	66.3	47.8
Total Suspended Solids	mg/L	202	127	508	2,785	50	291
Total Dissolved Solids	mg/L	340	214	312	436	340	386
Oil & Grease	mg/L	3.6	35.6	<1.0	<1.0	5.2	5.3
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	31.8	112	108	251	57.3	39.9
Sulfide	mg/L	0.9	2.8	5.3	36.9	8.5	3.6
Settleable Solids	ml/L	4	0.5	40	40	<0.1	0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	15,000	3,500	7,500	7,500	7,500	7,900
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,300	<3	<3	<3	920	1,300

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก B

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ตึก B					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		28/01/2569	24/02/2569	30/03/2569	28/04/2569	25/05/2569	29/06/2569
pH at 25 °C	-	7.3	7.0	7.9	7.0	6.5	7.3
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	82.9	208	201	193	177	272
Total Suspended Solids	mg/L	165	153	55	126	565	543
Total Dissolved Solids	mg/L	542	542	364	194	618	682
Oil & Grease	mg/L	1.3	3.4	<1.0	<1.0	6.4	5.1
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	70.2	148	151	167	77.1	181
Sulfide	mg/L	4.9	3.4	3.6	6.3	6.8	5.9
Settleable Solids	ml/L	0.5	0.5	<0.1	0.5	10	10
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	110,000	3,500	7,500	3,500	7,500	7,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	15,000	2,000	<3	<3	920	930

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ตึก A

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ตึก A						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		28/01/2569	24/02/2569	30/03/2569	28/04/2569	25/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	5.3	5.8	5.7	6.8	6.9	5.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	20.6	41.2	29.5	44.7	14.6	24.6	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	19	17	16	42	13	10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	302	304	292	336	380	334	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	26.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	9.5	11.5	9.5	35.6	8.2	21.7	≤ 35
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	7,500	1,100	3,500	4,300	4,300	3,900	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	920	<3	<3	<3	<3	<1.8	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

- ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 3-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE)
นิติบุคคลอาคารชุด แซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569 บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ตึก B

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ตึก B						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		28/01/2569	24/02/2569	30/03/2569	28/04/2569	25/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	6.9	6.6	6.9	5.9	6.8	7.0	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	15.4	78.3	100	34.9	36.3	26.6	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	17	21	<10	15	14	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	328	284	334	280	480	336	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	13.7	8.4	11.0	27.9	8.3	3.8	≤ 35
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4.7	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	4,300	2,000	3,500	3,500	4,300	4,900	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<3	<3	<1.8	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

- (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

	
บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent Tank)
รูปที่ 3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ โครงการแซปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROEN NAKHON RIVERSIDE) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569	