

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไป ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในแต่ละด้านที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป	1. โครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) ตั้งอยู่ที่ ถนน เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็น โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 1,111 ห้อง ที่จอดรถยนต์ปกติ 525 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 10 คัน และ พื้นที่และอุปกรณ์จัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 6 คัน (บริเวณ ชั้นที่ 1 ด้านหน้าอาคาร A) ที่จอดรถจักรยาน 25 คัน และที่ จอดรถจักรยานยนต์ 33 คัน สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พื้นที่สวน และถนนภายในโครงการ มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 74,925.0 ตารางเมตร มีขนาดพื้นที่โครงการ 6-2-21.7 ไร่ หรือ 10,486.80 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A อาคารชุดพักอาศัย สูง 44 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร B อาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยมี ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 39 เดือน (รวมรื้อถอน 1.5 เดือน) ต้อง ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- โครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการก่อสร้างเป็นโครงการประเภทอาคาร อยู่อาศัยรวม โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และ โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวก ก-1 ภาคผนวก ก-2 ภาคผนวก ก-3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด	- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน อย่างเคร่งครัด โดยได้แจ้งหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวรโอ จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-2 - ภาคผนวก ก-4 - ภาคผนวก ค - บทที่ 3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับ จดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบ ต่อสาระสำคัญในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	- ปัจจุบัน โครงการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้พัฒนา โครงการและชื่อโครงการ จากโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) ของบริษัท บูรชา จำกัด เปลี่ยนชื่อ เป็นโครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของ บริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด แต่โครงการยังไม่มี ความ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบในปัจจุบันมีความเหมาะสมคืออยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทางโครงการจะ ดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติหรืออนุญาตทันที รวมทั้งจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	ภาคผนวก ก-1 ภาคผนวก ก-2 ภาคผนวก ก-3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตดำเนิน โครงการเสร็จสิ้นแล้ว และ ก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอน (ในกรณีที่มี การโอนสิทธิ) ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากโครงการดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วก่อนที่จะมีการ โอนสิทธิให้แก่นิติบุคคล โครงการจะแจ้ง ให้นิติบุคคลผู้รับ โอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ดำเนินการหรือผู้ ขออนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า	- ถ้าโครงการได้รับการร้องเรียนจากประชาชน และผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่ก่อสร้าง ว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนิน โครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนหรือผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ โครงการได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาและข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน และจะแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงาน โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง	1. บริษัท บูรยา จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามีที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 525 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 10 คัน และพื้นที่และอุปกรณ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 6 คัน (บริเวณ ชั้นที่ 1 ด้านหน้าอาคาร A) ที่จอดรถจักรยาน 25 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 33 คัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	2. การโฆษณาขายห้องชุด บริษัท บูรยา จำกัด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบว่าห้องชุดของโครงการ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยจำกัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นการเฉพาะในอาคาร A บริเวณชั้นพักอาศัยชั้นที่ 12 - 13 และชั้นที่ 43 - 44 และอาคาร B บริเวณชั้นพักอาศัยชั้นที่ 2 - 7 ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ			
	3. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง	- โครงการจัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	4. จัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยลดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ และป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใส่อาคารข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยลดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2
	5. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ฉบับที่ได้รับแจ้งจาก สผ. ประจำไว้ยังสถานที่ก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อชุมชน ข้างเคียง หรือผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดโครงการ	- โครงการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโครงการ ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ประจำไว้ที่โครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	6. ก่อนเริ่มทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมา เข้าไปประชาสัมพันธ์ แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากกิจกรรมในพื้นที่โครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน	- เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมา เข้าไปประชาสัมพันธ์แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากกิจกรรมในพื้นที่โครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
	7. จัดตั้งทีมประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินงาน ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงานโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างทำหน้าที่ประสานงานกับชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจร่วมกัน ในการกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอย่างเป็นธรรม	- โครงการดำเนินการจัดตั้งทีมประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	8. แจ้งประชาสัมพันธ์ผังบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โดยแสดงภาพถ่าย ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย ทาง Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบรองรับการใช้งาน เพื่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ, ผลการดำเนินงาน, ระบบร้องเรียน, ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สิทธิและการชดเชยเยียวยาผลกระทบ เป็นต้น	- โครงการประชาสัมพันธ์ผังบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง โดยแสดงภาพถ่าย ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ และช่องทางโซเชียลมีเดีย ทาง Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-4
	9. ก่อนเริ่มกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมาต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุดและเก็บไว้ที่ประธานชุมชนวัดเสด็จ 1 ชุด กรณีอาคารในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่ากรณีกิจกรรมในพื้นที่โครงการสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่โครงการได้ทุกวัน	- โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุดและเก็บไว้ที่ประธานชุมชนวัดเสด็จ 1 ชุดเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	10. ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการให้เจ้าของโครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายกำหนด อาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยดังต่อไปนี้ - กรณีเสียชีวิตทุพพลภาพจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ต้องจัดเก็บเอกสารการจัดให้มีการประกันภัยไว้ และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ตลอดเวลา 11. จัดให้มีเงินสำรองโครงการ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม หรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยเร็ว มีต้องรอประกันภัย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในพื้นที่โครงการต่อผู้เสียหายทั้งหมด ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคาร เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบ	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีเงินสำรองโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม หรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยเร็ว มีต้องรอประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	12. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องราวเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบรองรับการใช้งาน เพื่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ, ผลการดำเนินงาน, ระบบร้องเรียน, ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สิทธิและการชดเชยเยียวยาผลกระทบ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อ สอบถามกรณี ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	13. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยคำนึงถึงผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการมากที่สุด ดังนี้ - จัดวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคณงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงมากที่สุด พร้อมจัดคณงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำคณงานและที่พักมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความสกปรกและกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- โครงการจัดทำผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยจัดวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลของคณงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงมากที่สุด พร้อมทั้งจัดให้มีคณงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำคณงานและที่พักมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-7
	- จัดให้มีทางเข้า – ออก จำนวน 1 แห่ง เชื่อมกับถนนเจริญนคร	- โครงการจัดให้มีทางเข้า – ออก จำนวน 1 แห่ง เชื่อมกับถนนเจริญนคร	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	- จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการ รถบรรทุก ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ โดยห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะรอบโครงการ	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่ของโครงการ รถบรรทุก ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ โดยห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 7, รูปที่ 8

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	- จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมุมกล้องสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 1 ตรวจสอบบริเวณจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ และกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดที่ 2 ตรวจสอบการคลุมปิดกองเศษวัสดุก่อสร้าง การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันความปลอดภัยภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	- ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่ส่องไปยังอาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่ให้แสงไฟส่องไปยังอาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10
	- จัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และจุดขึ้น-ลงวัสดุก่อสร้าง จุดทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ต้องอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดจุดวางตำแหน่งเครื่องจักรกล จุดขึ้น-ลงวัสดุก่อสร้าง จุดทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยข้างเคียงมากที่สุด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-7
	- จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุดเพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร			
	- ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ล้ำออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น โดยติดตั้งรั้วชั่วคราว เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ในการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2, รูปที่ 5

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	14. บริษัท นูรยา จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการมาแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง กรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะมีการพิจารณาโทษจากเบาไปถึงหนัก เริ่มจากกล่าวตักเตือน หักเงินค่าจ้าง และยกเลิกสัญญาจ้าง	- เจ้าของโครงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการกำหนดในหนังสือสัญญาว่าจ้าง และถ้าหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทางโครงการจะมีการพิจารณาโทษจากเบาไปถึงหนัก เริ่มจากกล่าวตักเตือน หักเงินค่าจ้าง และยกเลิกสัญญาจ้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-8
	15. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 101/2 "ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท" อย่างเคร่งครัด โดยต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าของโครงการจะว่าจ้างบริษัทที่มีใบอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้เข้าทำการตรวจวัด	- โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด โดยได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษัท เอ็นไวร์โปร จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-156 เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต (กรุงเทพมหานคร) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)	ไม่มี	- ภาคผนวก ก-1 - ภาคผนวก ก-2 - ภาคผนวก ก-4 - ภาคผนวก ค - บทที่ 3

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการก่อนการก่อสร้าง (ต่อ)	16. บริษัท นูรยา จำกัด เจ้าของโครงการ ต้องระบุนรายละเอียดการจัดการหาบ้านพักคนงานของโครงการเจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) ให้อยู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง กรณีที่ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะมีการพิจารณาโทษ	- เจ้าของโครงการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการกำหนดในหนังสือสัญญาว่าจ้าง และถ้าหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทางโครงการจะมีการพิจารณาโทษจากเบาไปถึงหนัก เริ่มจากว่ากล่าวตักเตือน หักเงินค่าจ้าง และยกเลิกสัญญาจ้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-8
	17. จัดทำ "รายการเบื้องต้น" สำหรับการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เช่น กรณีเจ็บป่วย กรณีผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลง ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความรับผิดชอบของโครงการ	- โครงการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความรับผิดชอบของโครงการ	ไม่มี	-
	18. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง	- เจ้าของโครงการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการกำหนดในหนังสือสัญญาว่าจ้าง และถ้าหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ทางโครงการจะมีการพิจารณาโทษจากเบาไปถึงหนัก เริ่มจากว่ากล่าวตักเตือน หักเงินค่าจ้าง และยกเลิกสัญญาจ้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-8

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร้ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1) การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นดินเดิม 2) การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของอาคารปกคลุมดิน	- ให้เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการ หากมีบุคคลใดได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการพัฒนาโครงการให้รีบแจ้งต่อเจ้าของโครงการ เพื่อดำเนินการเยียวยาแก้ไขความเสียหายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารโครงการ จนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อกัน หากสามารถตกลงกันได้ก็ให้มีการเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับประธานชุมชนวัดเสด็จตร่วมช่วยแก้ปัญหา นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	<u>มาตรการการขุดดิน-ถมดิน ภายในพื้นที่โครงการ</u> 1. กำหนดช่วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลใต้ดิน ดำเนินการได้เฉพาะวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และห้ามขุดดินและขนส่งดิน ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลใต้ดิน โดยกำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะวันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. และห้ามขุดดินและขนส่งดิน ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยวันนักขัตฤกษ์	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 11
	2. จัดให้มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนที่ขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ	- กรณีที่โครงการจะดำเนินการขุดปรับระดับดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกพื้นที่ โครงการจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลพาออกนอกพื้นที่โครงการและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ก่อนนำมาปรับถมกลับ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12
	3. ห้ามระบายดิน โคลนเบนโทไนท์ลงท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยเด็ดขาด	- โครงการไม่มีการระบายดิน โคลนเบนโทไนท์ลงท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยเด็ดขาด	ไม่มี	-
	4. ตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดิน และดินโคลนเบนโทไนท์ไม่ให้ไหลสลับไปพื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด หากพบให้ทำการแก้ไขโดยเร็ว	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดิน และดินโคลนเบนโทไนท์เป็นประจำ เพื่อไม่ให้ไหลสลับไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12
	5. กำหนดให้ผู้รับเหมานำดินและโคลนเบนโทไนท์ไปกำจัด โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้ถูกต้อง	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมานำดินและโคลนเบนโทไนท์ไปกำจัด โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ต้องทำตามกฎหมาย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	<u>มาตรการการขุดดิน-ถมดิน ภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ)</u> 6. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ และทำความสะอาดเศษดินเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบายน้ำ	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งทำความสะอาดเศษดินเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบายน้ำเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13
	7. รถบรรทุกขนส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบที่มิดชิดและมีสภาพสมบูรณ์ ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และหากพบว่ามิดชิดตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการเก็บทำความสะอาดทันทีที่พบ	- โครงการปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดินด้วยผ้าใบที่มิดชิดและมีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และถ้าหากพบเห็นว่ามิดชิดตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14
	8. กรณีที่ถนนเจริญนคร หรือฝาท่อพาดด้านหน้าโครงการ เกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ ต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม	- โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนสาธารณะ ถนนเจริญนคร หรือฝาท่อพาดด้านหน้าโครงการ ที่เกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ เพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพดีเช่นเดิม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	มาตรการการขุดดิน-ถมดิน ภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ) 9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นำดินไปปรับถม เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ให้ถูกต้อง	- ถ้าหากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นำดินไปปรับถม โครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมานำดินไปปรับถม โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9
	10. ระบุเส้นทางของรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ จำนวนรถยนต์ที่ใช้ตารางเวลาการเดินทาง รวมทั้งระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อที่จะหาสาเหตุ และการทрудตัวของถนนสาธารณะ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาระบุเส้นทางของรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ จำนวนรถยนต์ที่ใช้ ตารางเวลาการเดินทาง รวมทั้งระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อที่จะหาสาเหตุ และการทрудตัวของถนนสาธารณะ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-10
	11. จัดเตรียมพื้นที่กองดินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียง โดยจะทยอยปรับถมในแต่ละวัน ไม่กองดินสะสมเป็นกองดินขนาดใหญ่	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองดินที่เกิดขึ้นในการดำเนินการก่อสร้างแต่ละวันให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียงเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทยอยปรับถมดินในแต่ละวัน เพื่อไม่กองดินสะสมเป็นกองดินขนาดใหญ่ พร้อมทั้งจัดเตรียมพลาสติกสำหรับใช้ปิดคลุมพื้นที่กองดินให้มีคซิดด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12
	12. จัดให้มีการปิดคลุมพื้นที่กองดินด้วยพลาสติกให้มีคซิด			
	13. มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก มีขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	- โครงการมีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ โดยรอบแนวเขตพื้นที่ของโครงการ เพื่อรองรับน้ำจากการขุดดิน-ถมดิน การล้างล้อรถบรรทุก ฯลฯ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15, รูปที่ 16
	14. จัดให้มีท่อระบายน้ำ ขนาด 0.3 x 0.3 เมตร ความลาดชัน 1: 200 รอบพื้นที่โครงการ ห่างจากแนวเขตที่ดิน 0.5 เมตร			
	15. จัดให้มีคันดินบริเวณโดยรอบโครงการสูงจากแนวรางระบายน้ำ 30 เซนติเมตร	- โครงการจัดให้มีคันดินบริเวณโดยรอบโครงการ โดยทำให้มีความสูงจากแนวรางระบายน้ำ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	มาตรการการขุดดิน-ถมดิน ภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ) 16. จัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน/ปูน/โคลน ขนาด 1.0 x 3.0 x 1.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านหน้าโครงการ ห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.0 เมตร เพื่อดักตะกอนดิน/ปูน/โคลน ก่อนจะระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน/ปูน/โคลน บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อดักตะกอนดิน/ปูน/โคลน ก่อนจะระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 17
	มาตรการถมดินบริเวณที่นำดินไปทิ้ง 1. ตรวจสอบการชะล้างพังทลายของดิน และดินโคลนบนโทไนท์ไม่ให้ไหลสไลด์ไปที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด หากพบให้แก้ไขโดยเร็ว 2. การปรับถมดินให้แต่งขอบของกองดินให้มีความลาดชัน 1 : 2 กองดินสูงไม่เกิน 2.5 เมตร จากระดับดินเดิม และกองดินให้ห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง 3.0 เมตร 3. มีรั้วระบายน้ำ ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.75 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลสไลด์ไปยังพื้นที่ข้างเคียง 4. จัดให้มีการปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณที่ปรับถมแล้ว เพื่อป้องกันการชะล้างสู่พื้นที่ข้างเคียง 5. ทำความสะอาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่นำดินไปถม	- โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาของโครงการ ดำเนินการตามมาตรการการถมดินบริเวณที่นำดินไปทิ้งเรียบร้อยแล้ว โดยบริเวณพื้นที่รองรับดิน ได้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	<u>มาตรการถมดินบริเวณที่นำดินไปทิ้ง (ต่อ)</u> 6. ถัดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้นบริเวณพื้นที่นำดินไปถมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 7. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินบริเวณพื้นที่นำดินไปถมโดยใช้สายฉีดน้ำแรงดัน สูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากพื้นที่นำดินไปถม 8. รถบรรทุกขนส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบที่บดที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิดและผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะวิ่ง และหากพบว่ามีการตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการเก็บทำความสะอาดทันทีที่พบ 9. รถบรรทุกของโครงการทุกคันต้องติดป้ายระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณด้านข้างรถทั้ง 2 ด้าน 10. หากพื้นที่ที่จะนำดินไปปรับถมมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 11. ประชาสัมพันธ์บ้านพักอาศัยข้างเคียง ให้ได้รับทราบแผนการปรับถมดินและช่องทางการติดต่อสื่อสารหากได้รับผลกระทบ	- โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาของโครงการดำเนินการตามมาตรการการถมดินบริเวณที่นำดินไปทิ้งเรียบร้อยแล้ว โดยบริเวณพื้นที่รองรับดิน ได้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-9

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	<u>มาตรการการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ดิน</u> 1. จัดให้มีระบบป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน 2 วิธี ได้แก่ - ระบบป้องกันดินพังแบบ Pile Wall ขนาด Ø 0.80 ลึก 16 เมตร บริเวณอาคาร A ส่วนรอบโครงสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดิน และถึงเก็บน้ำดับเพลิง - ระบบป้องกันดินพังแบบ Sheet pile แบบ Silent Sheet pile บริเวณรอบโครงสร้างอาคาร A บ่อหน่วงน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียรวม ใช้ Steel sheet pile ลึก 16 เมตร สำหรับบริเวณโครงสร้างโดยรอบอาคาร B บ่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของอาคาร B และบริเวณห้องเครื่องบ่อระดับตกแต่งหน้าโครงการ ใช้ steel sheet pile ลึก 12 เมตร แปลนแสดงการติดตั้งและขั้นตอนติดตั้งกำแพงพืดเหล็กชั่วคราว (Sheet pile)	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยติดตั้งระบบป้องกันดินพังแบบ Pile Wall ระบบป้องกันดินพังแบบ Sheet pile แบบ Silent Sheet pile และแบบ Steel sheet pile ภายในบริเวณโครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินระหว่างการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-11 ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18
	2. การทำเสาเข็มอาคาร ใช้เสาเข็มเจาะ เป็นเทคนิคการทำฐานรากที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ำเพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือน และป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน	- โครงการใช้เสาเข็มเจาะ เป็นเทคนิคการทำฐานรากที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ำ เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือน และป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน	ไม่มี	ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19
	3. วางแผนจัดลำดับการเทพื้นฐานรากของอาคารเป็นกลุ่มๆ ให้เหมาะสม และกำหนดเส้นทางวิ่งของรถปูนภายในพื้นที่โครงโดยไม่กีดขวางหรือซ้อนทับกับตำแหน่งกองดิน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา จัดลำดับการเทพื้นฐานรากของอาคารเป็นกลุ่มๆ ให้เหมาะสม และกำหนดเส้นทางวิ่งของรถปูนภายในพื้นที่โครงโดยไม่กีดขวางหรือซ้อนทับกับตำแหน่งกองดิน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้าง พังทลาย	มาตรการการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลที่ดิน (ต่อ) 4. จัดเตรียมพื้นที่กองดินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียง โดยจะทยอยปรับถมในแต่ละ วัน ไม่กองดินสะสมเป็นกองดิน ขนาดใหญ่	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองดินที่เกิดขึ้นในการดำเนินการก่อสร้าง แต่ละวันให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ รบกวนพื้นที่ข้างเคียงเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทยอยปรับถมดินในแต่ละวัน เพื่อไม่กองดินสะสมเป็นกองดินขนาดใหญ่	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถคอนกรีต ผสมเสร็จ ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่คันทาง เพื่อลดความหนาแน่นของ ปริมาณจราจร และไม่มีการจอดสะสม ทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการติดขัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน จัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่คัน ทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจร	ไม่มี	-
	6. จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน จำนวน 7 จุด โดยติดตั้ง และ ตรวจวัดบริเวณก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่างขั้นตอน การทำงาน และป้องกันการพังทลายของดิน - จุดที่ 1 บริเวณด้านทิศตะวันตกของบ่อน้ำด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด - จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศใต้ของบ่อหนองน้ำ จำนวน 1 จุด - จุดที่ 3 บริเวณด้านทิศใต้ของโครงสร้างอาคาร A จำนวน 1 จุด - จุดที่ 4 บริเวณด้านทิศตะวันออกของบ่อน้ำบักน้ำเสียรวมของโครงการ จำนวน 1 จุด - จุดที่ 5 บริเวณด้านทิศใต้ของบ่อน้ำบักน้ำเสียเบื้องต้นของอาคาร B จำนวน 1 จุด - จุดที่ 6 บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงสร้างอาคาร A จำนวน 1 จุด - จุดที่ 7 บริเวณด้านทิศเหนือของโครงสร้างอาคาร A จำนวน 1 จุด	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดินไว้บริเวณก่อสร้างกำแพง กันดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่างขั้นตอนการทำงาน และ ป้องกันการพังทลายของดิน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-12

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง																																																
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	มาตรการการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ดิน (ต่อ) 7. จัดทำแผนตรวจสอบเสถียรภาพของกำแพงกันดิน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุ โดยต้องกำหนดระดับความระมัดระวังในการทำงาน (Trigger Level) เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมงาน โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ คือ <table><tr><th colspan="5">การเคลื่อนตัวด้านข้าง (Horizontal Movement)</th></tr><tr><th rowspan="2">ตำแหน่งที่</th><th rowspan="2">ค่าสูงสุดการเคลื่อนตัวด้านข้าง</th><th colspan="3">ค่าเฝ้าระวังการเคลื่อนตัว</th></tr><tr><th>Alert Level คือ 70%</th><th>Alarm Level คือ 80%</th><th>Action Level คือ 90%</th></tr><tr><td>1</td><td>18.67 มม.</td><td>13.07 มม.</td><td>14.94 มม.</td><td>16.80 มม.</td></tr><tr><td>2</td><td>41.44 มม.</td><td>29.01 มม.</td><td>33.15 มม.</td><td>37.30 มม.</td></tr><tr><td>3</td><td>40.66 มม.</td><td>28.46 มม.</td><td>32.53 มม.</td><td>36.60 มม.</td></tr><tr><td>4</td><td>35.34 มม.</td><td>24.74 มม.</td><td>28.27 มม.</td><td>31.80 มม.</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="4">อาคารข้างเคียงอยู่ห่างจากบ่อขุดดินเกิน 3 เท่าของความลึกสูงสุดของบ่อขุด ไม่น่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากการขุดดิน อ้างอิงจาก มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร หน้า 27</td></tr><tr><td>6</td><td>32.30 มม.</td><td>22.61 มม.</td><td>25.84 มม.</td><td>29.07 มม.</td></tr><tr><td>7</td><td>44.28 มม.</td><td>31.00 มม.</td><td>35.42 มม.</td><td>39.85 มม.</td></tr></table>	การเคลื่อนตัวด้านข้าง (Horizontal Movement)					ตำแหน่งที่	ค่าสูงสุดการเคลื่อนตัวด้านข้าง	ค่าเฝ้าระวังการเคลื่อนตัว			Alert Level คือ 70%	Alarm Level คือ 80%	Action Level คือ 90%	1	18.67 มม.	13.07 มม.	14.94 มม.	16.80 มม.	2	41.44 มม.	29.01 มม.	33.15 มม.	37.30 มม.	3	40.66 มม.	28.46 มม.	32.53 มม.	36.60 มม.	4	35.34 มม.	24.74 มม.	28.27 มม.	31.80 มม.	5	อาคารข้างเคียงอยู่ห่างจากบ่อขุดดินเกิน 3 เท่าของความลึกสูงสุดของบ่อขุด ไม่น่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากการขุดดิน อ้างอิงจาก มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร หน้า 27				6	32.30 มม.	22.61 มม.	25.84 มม.	29.07 มม.	7	44.28 มม.	31.00 มม.	35.42 มม.	39.85 มม.	- โครงการจัดทำแผนตรวจสอบเสถียรภาพของกำแพงกันดิน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุ โดยต้องกำหนดระดับความระมัดระวังในการทำงาน (Trigger Level) เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมงาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-13
การเคลื่อนตัวด้านข้าง (Horizontal Movement)																																																				
ตำแหน่งที่	ค่าสูงสุดการเคลื่อนตัวด้านข้าง	ค่าเฝ้าระวังการเคลื่อนตัว																																																		
		Alert Level คือ 70%	Alarm Level คือ 80%	Action Level คือ 90%																																																
1	18.67 มม.	13.07 มม.	14.94 มม.	16.80 มม.																																																
2	41.44 มม.	29.01 มม.	33.15 มม.	37.30 มม.																																																
3	40.66 มม.	28.46 มม.	32.53 มม.	36.60 มม.																																																
4	35.34 มม.	24.74 มม.	28.27 มม.	31.80 มม.																																																
5	อาคารข้างเคียงอยู่ห่างจากบ่อขุดดินเกิน 3 เท่าของความลึกสูงสุดของบ่อขุด ไม่น่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากการขุดดิน อ้างอิงจาก มยผ. 1552-51 มาตรฐานการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร หน้า 27																																																			
6	32.30 มม.	22.61 มม.	25.84 มม.	29.07 มม.																																																
7	44.28 มม.	31.00 มม.	35.42 มม.	39.85 มม.																																																

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย	มาตรการการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ดิน (ต่อ) 8. จัดให้มีวิศวกร วิศวกรควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	- โครงการแต่งตั้งวิศวกร วิศวกรควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
	9. จัดให้มีวิศวกร โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างฐานรากอาคารต่อโครงการสร้างอาคารใกล้เคียงเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากเกิดปัญหาขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดั้งเดิม และบริษัท นูรชา จำกัด จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าเสียหาย และซ่อมแซมของอาคารข้างเคียง ภายหลังการก่อสร้างฐานรากอาคารแล้วเสร็จและเปิดการใช้อาคารเรียบร้อยแล้ว	- เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างฐานรากอาคารต่อโครงการสร้างอาคารใกล้เคียงเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งสอบถามถึงผลกระทบที่ได้จากการก่อสร้าง โดยในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เจ้าของโครงการจะต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดั้งเดิม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ 1.2 ดิน และการชะล้าง พังทลาย	<u>มาตรการการก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลใต้ดิน (ต่อ)</u> 10. กรณีอาคารข้างเคียงมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง โครงการ จะต้องดำเนินการซ่อมแซม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการซ่อมแซมให้ ชัดเจน และวิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน วิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่ พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซม และเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จ จะต้องมีการลงนาม ขึ้นชั้นการแก้ไขแล้วเสร็จ และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง ต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงาน ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหาย แนว ทางการแก้ไขและซ่อมแซม กำหนดนัดหมายการซ่อม และการตรวจรับจาก เจ้าของบ้าน โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 7 วัน และ/ หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย	- เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงในทันที กรณีเกิด ความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินการ ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด โดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ของโครงการ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ	- โครงการจัดทำผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด โดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ของโครงการ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำคนงานและที่พักมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5 - ภาคผนวก ข-7
	2. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคารมิดชิดโดยรอบตัวอาคาร ที่ทำการก่อสร้างสูงกว่าอาคาร ณ ขณะก่อสร้างอย่างน้อย 2 เมตร และต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และป้องกันเศษวัสดุตกหล่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง หากโครงการดำเนินการถึงขั้นตوندังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	3. จัดให้มีห้องเก็บเสียงและฝุ่นละอองในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่างๆ พร้อมทั้ง จัดอุปกรณ์กันเสียง และฝุ่นสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และฝุ่นละออง พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียง และฝุ่นสำหรับคนงาน พร้อมกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20
	4. จัดให้มีการติดตั้งม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ โดยติดตั้งไว้ที่โครงสร้างของรั้วด้านบนสุดภายในเท่านั้น และให้ดำเนินการพ่นละอองน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมการทำงาน และดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะดำเนินการด้านภูมิสถาปัตย์แล้วเสร็จ จึงจะหยุดการดำเนินการพ่นละอองน้ำนี้ได้	- โครงการติดตั้งม่านละอองน้ำบริเวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ โดยติดตั้งไว้ที่โครงสร้างของรั้วด้านบนสุดภายในโครงการ พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาในการพ่นละอองน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมการทำงาน และดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะดำเนินการด้านภูมิสถาปัตย์แล้วเสร็จ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21

ตารางที่ 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ	มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 5. ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้นและทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน วันละ 3 ครั้ง และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมงสำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22
	6. การกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อม หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ฝุ่นเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับกองวัสดุที่มีฝุ่น ให้เป็นพื้นที่ปิด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23
	7. จัดให้มีพื้นที่กองขยะจากการก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง และกันพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองขยะจากการก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง และกันพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน และปิดคลุมพื้นที่กองขยะจากการก่อสร้างด้วยพลาสติกให้มิดชิด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24
	8. ปิดคลุมพื้นที่กองขยะจากการก่อสร้างด้วยพลาสติกให้มิดชิด			
	9. ทางเข้าออกต้องไม่กีดขวางช่องทางน้ำไหล และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางช่องทางน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง เชื่อมกับถนนเจริญนคร โดยไม่กีดขวางช่องทางน้ำไหล และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางช่องทางน้ำสาธารณะ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 6
	10. จัดให้มีระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ หรือมีข้อร้องเรียน ปัญหาฝุ่นละออง เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียน วันและเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป	- โครงการจัดทำระบบบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ/บันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหา ฝุ่นละออง เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง พร้อมระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยระบุชื่อผู้ร้องเรียน วันและเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ตามที่กรุงเทพมหานครมี นโยบายในช่วงวิกฤตฝุ่น 11. จัดให้มีการปูพื้นถนนด้วยแอสฟัลต์ บริเวณทางเข้า-ออกภายในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- โครงการปูพื้นถนนบริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการด้วยคอนกรีต และปูแผ่นเหล็กไว้ภายในโครงการ เพื่อลดความสั่นสะเทือนจากการเดิน รถภายในพื้นที่โครงการที่มีระดับพื้นต่างกัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 25, รูปที่ 26
	12. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) ความหนาไม่น้อย กว่า 270 gsm คลุมอาคารมิดชิดโดยรอบตัวอาคารที่ทำการก่อสร้างสูงกว่า อาคาร ณ ขณะก่อสร้าง อย่างน้อย 2 เมตร และต้องตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง และป้องกันเศษวัสดุตกหล่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง หากโครงการดำเนินการถึง ขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	13. จัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และต่อด้วย ผ้าใบ Mesh Sheet 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบ โครงการ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ และติดคลุมรั้วด้วยป้ายไว้นิ ภาพสีให้สวยงามสบายตา ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม สร้างภูมิ ทัศน์ที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ และป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใส่อาคาร ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูง ประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดิน โดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิรูปธรรมชาติที่ สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนวเพื่อความสวยงามและกำหนด ขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายในช่วงวิกฤตฝุ่น (ต่อ) 14. รถยนต์ดีเซลขนาด 4 ล้อขึ้นไปที่เข้า-ออก ในพื้นที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว Green List ของกรุงเทพมหานคร ยกเว้น รถยนต์ยูโร 5, 6, NGV และ EV	- โครงการเลือกใช้รถยนต์ดีเซลขนาด 4 ล้อขึ้นไปที่เข้า-ออก ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว Green List ของกรุงเทพมหานคร	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-14
	15. ติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือน TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} ที่รองรับ Function การทำงานที่สามารถแสดงผลการตรวจวัดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมแสดงผลการตรวจคุณภาพอากาศแบบ Real Time ไว้บริเวณโครงการ จำนวน 2 แห่ง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และแสดงผลผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account	- ติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือน TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} ที่สามารถแสดงผลการตรวจวัดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมแสดงผลการตรวจคุณภาพอากาศแบบ Real Time ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27
	มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร 16. เลือกใช้เครื่องจักรสภาพใหม่และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	- โครงการเลือกใช้เครื่องจักรสภาพใหม่และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28
	17. กรณีฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ของกรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) บริเวณสถานีตรวจวัดกรม อุดมวิทย์วิทยา ของสถานีตรวจอากาศกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) และสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (AirBKK) บริเวณสถานีตรวจวัดเขตคลองสาน : ห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ริมถนนเจริญนคร เกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้อง และการขนส่งด้วยรถยนต์ดีเซล เป็นต้น และกรณีนี้หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือใดๆ โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและบันทึกและส่งมาตรการที่ได้ปรับปรุงต่อสำนักงานเขตคลองสาน ทุกเดือน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account	- โครงการได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวันและหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จะหยุดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทันที พร้อมทั้งจัดทำแบบบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขในโครงการ เพื่อบันทึกรายละเอียดและความผิดปกติที่เกิดขึ้น สำหรับป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-15

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการจัดการของเสีย 18. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการติดป้ายกฎระเบียบ/ป้ายห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29
	19. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	ไม่มี	-
	มาตรการด้านการขนย้ายเศษวัสดุ 20. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างสม่ำเสมอ	- โครงการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกจากพื้นที่ก่อสร้างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-
	21. รถบรรทุกขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด ป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง	- โครงการปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และถ้าหากพบเห็นว่ามีเศษดินตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14
	22. กำหนดช่วงเวลาการขนส่งของรถบรรทุก ตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งของรถบรรทุก ตามที่กฎหมายกำหนด	ไม่มี	-
	23. รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้การขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร เท่านั้น	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้การขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง เป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว Green List ของกรุงเทพมหานคร	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-14

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการขนย้ายเศษวัสดุ (ต่อ) 24. รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง	- โครงการปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดินด้วยผ้าใบที่มิดชิดและมีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และถ้าหากพบเห็นว่าเศษดินตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14
	25. จัดให้มีป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยติดตั้งไว้ที่ด้านข้างและด้านท้ายของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ สามารถติดต่อกลับมายังผู้รับผิดชอบได้	- โครงการติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการ โดยติดตั้งไว้ที่ด้านข้างและด้านท้ายของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ สามารถติดต่อกลับมายังผู้รับผิดชอบได้	ไม่มี	-
	มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 26. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ภายในพื้นที่โครงการ และนำเสนอผลการตรวจวัดในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ส่งให้กับสำนักงานเขตคลองสาน ทุก 6 เดือน	- โครงการมีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ภายในพื้นที่โครงการ และนำเสนอผลการตรวจวัดในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ส่งให้กับสำนักงานเขตคลองสาน ทุก 6 เดือน		- ภาคผนวก ค - บทที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ (ต่อ) (1) กรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ด้วยวิธีมาตรฐาน มีค่าเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้เจ้าของโครงการ จะต้องทบทวน และตรวจสอบหาสาเหตุ พร้อมทั้งจัดทำแนวทาง ป้องกันและลดผลกระทบจากสาเหตุเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต เพื่อนำไปปฏิบัติ และส่งมาตรการที่ปรับปรุงไปยัง สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย Line Official Account	- โครงการจะดำเนินการทบทวน และตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีผลการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศมีค่าเกินมาตรฐานกำหนด พร้อมทั้งจัดทำ แนวทางป้องกันและลดผลกระทบจากสาเหตุเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต เพื่อนำไปปฏิบัติ และส่งมาตรการที่ปรับปรุงไปยังสำนักงานเขต คลองสาน สำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย Line Official Account	ไม่มี	-
	(2) ผู้จัดการ โครงการตรวจสอบเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และมีการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือตรวจวัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรง ตามมาตรฐาน	- โครงการทำการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด คุณภาพอากาศ และเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือ ตรวจวัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามมาตรฐาน	ไม่มี	-
	(3) จัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งาน เครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน คุณภาพอากาศร่วมกับ ข้อมูลจากการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุหากผลการ ตรวจวัด มีค่าเกินไปจากที่มีการประเมินไว้ และผู้จัดการ โครงการต้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบ และป้องกันการเกิด เหตุซ้ำในอนาคต	- โครงการทำการบันทึกข้อมูลกิจกรรม และการใช้งานเครื่องจักรที่ ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน คุณภาพอากาศร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด เพื่อ วิเคราะห์หาสาเหตุหากผลการตรวจวัด มีค่าเกินไปจากที่มีการประเมินไว้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการลดผลกระทบ และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำใน อนาคต	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ (ต่อ) (4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากฐานรากแล้วเสร็จ เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และแจ้งผลการตรวจวัดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account ให้ชุมชนรับทราบ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากฐานรากแล้วเสร็จ เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30
	27. ติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือน TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} และแสดงผลการตรวจเตือนคุณภาพอากาศ แบบ Real Time จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ทิศเหนือ และจุดที่ 2 ทิศใต้ และแสดงผลผ่านจอ Digital ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าโครงการ หรือในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและแสดงผลผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account	- ติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือน TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} ที่สามารถแสดงผล การตรวจวัดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ พร้อมแสดงผลการตรวจคุณภาพ อากาศแบบ Real Time ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 27
	(1) ติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือน TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} และแสดงผลการตรวจเตือนคุณภาพอากาศ แบบ Real Time เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) เฝ้าระวังไม่ให้ค่าฝุ่นเกินค่าเฝ้าระวังที่ กำหนดไว้หรือเกินค่ามาตรฐานตามกฎหมาย			
	(2) กรณีผลการตรวจเตือนคุณภาพอากาศ มีค่าร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เท่ากับ 0.3 มก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เท่ากับ 0.11 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เท่ากับ 33.8 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) หรือมีค่าเทียบเท่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ต้องตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้และแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบ โดยกำหนดให้ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบสั่งการเพิ่มเติมความเข้มข้นของมาตรการ เช่น ตรวจสอบผ้าใบ ก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคารมิดชิดโดยรอบตัวอาคาร เพิ่มความถี่ในการฉีด พรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นต้น และติดตามผลการตรวจวัด โดยใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้คุณภาพอากาศ ดีขึ้นและไม่เข้าใกล้ค่ามาตรฐาน	- กรณีผลการตรวจเตือนคุณภาพอากาศมีค่าเกินที่กำหนดไว้ โครงการจะ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุ/ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไป ตามมาตรการที่กำหนดไว้ และแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบโดยทันที พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ และเพิ่มเติมความเข้มข้นของมาตรการ เช่น เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง และติดตามผลการตรวจวัด โดยใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและไม่เข้าใกล้ค่า มาตรฐาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ (ต่อ) (3) กรณีผลการตรวจเดือนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ ต่อเนื่อง เกิน 15 นาทีหรือมีค่าเฉลี่ยเกิน 1 ชั่วโมง ผู้จัดการ โครงการจะต้องหยุดกิจกรรม ก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง และทำการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนด แนวทางป้องกันแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งติดตาม ผลการตรวจเดือนให้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเมื่อมีการสั่งหยุดปรับปรุงให้มี การบันทึกลงรายงาน Monitor และในระบบ Line Official Account	- กรณีผลการตรวจเดือนคุณภาพอากาศมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ ต่อเนื่องเกิน 15 นาทีหรือมีค่าเฉลี่ยเกิน 1 ชั่วโมง โครงการจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ ทำให้เกิดฝุ่นละออง และทำการตรวจสอบหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไข ให้แล้วเสร็จทันที ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจเดือนให้ไม่ เกินเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	-
	(4) แสดงผลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account โดยรายชื่อกลุ่ม บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบ Line Official Account เพื่อใช้ในการ สื่อสารและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด	- โครงการจัดให้มีช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account เพื่อใช้ในการสื่อสารและ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด	ไม่มี	-
	28. กรณีมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบไม่ครอบคลุมเพียงพอ จนทำให้ อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง โครงการต้องประสานอาคาร ข้างเคียง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับอาคารข้างเคียง กรณีมีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบไม่ครอบคลุมเพียงพอ จนทำให้อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านฝุ่น ละออง	ไม่มี	-
	29. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหน้าโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่ น้อยกว่า 30 วัน โดยมุมกล้องสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันความปลอดภัยภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	30. กรณีโครงการได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนผลกระทบด้านฝุ่นละออง โครงการจะ ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เพิ่มเติมบริเวณอาคารที่ได้รับผลกระทบฝุ่นละอองโดยเร็ว	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถ ติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหากได้รับเรื่อง ร้องเรียน โครงการจะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมบริเวณอาคารที่ได้รับผลกระทบฝุ่นละอองโดยเร็ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการชดเชยเยียวยา กรณีได้รับผลกระทบ 31. กรณีที่บ้านพักอาศัย พื้นที่สวน อาคารข้างเคียง หรือรถยนต์ ได้รับผลกระทบจากละอองปูนซีเมนต์หรือละอองสี หรือฝุ่น จากโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมามีอยู่ในสภาพดั้งเดิม และเป็นที่ยอมรับของเจ้าของทรัพย์สิน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด โดยต้องดำเนินการหลังได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยเร็วและ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่ายรวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหากเพื่อนบ้านมีการร้องขอ	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหากบ้านพักอาศัย พื้นที่สวน อาคารข้างเคียง หรือรถยนต์ได้รับผลกระทบจากละอองปูนซีเมนต์หรือละอองสี หรือฝุ่น จากโครงการ เจ้าของโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	32. กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้และผู้พักอาศัยร้องขอ เช่น ให้โครงการจัดหาที่พักชั่วคราวให้หรือความประสงค์อื่นใดโครงการจะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จหรือจบขั้นตอนที่มีฝุ่นละอองรบกวนพร้อมทั้งรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยพิจารณาแยกแต่ละราย	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ โครงการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	33. กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด จากฝุ่นละออง หากมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเกิดการเจ็บป่วย โครงการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	34. กรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องนำเรื่องเข้าสู่การ พิจารณาไกล่เกลี่ยระดับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความรับผิดชอบของโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง	1. สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่/ผู้รับเหมา/เจ้าของอาคารข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง เข้าสำรวจร่วมกัน เพื่อวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	2. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดฝุ่นละออง ระดับความดังของเสียง และความสั่นสะเทือนได้ดี	- โครงการจัดให้มีการวางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้างที่ชัดเจน เพื่อลดฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดฝุ่นละออง ระดับความดังของเสียง และความสั่นสะเทือนได้ดี พร้อมทั้งแจ้งให้อาคารข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-16
	3. มีแผนงานก่อสร้างและกำหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้อาคารข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง			
	4. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โครงการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00น. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องเป็นการเทปูนฐานรากเท่านั้น โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องระมัดระวังเรื่องเสียงดังและความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ข้างเคียง โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และทำงานเป็นเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องไม่มีการดำเนินการใดๆในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร โครงการ ให้ทำการก่อสร้างได้ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. แต่ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาต เพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ข้างเคียง โดยจะดำเนินการก่อสร้างไม่เกินเวลา 20.00 น. เท่านั้น และทำงานเป็นเวลาไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ โดยจะไม่มีการดำเนินการใดๆในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	5. กรณีที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหารวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความรับผิดชอบของโครงการ	ไม่มี	-
	6. กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้และผู้พักอาศัยร้องขอ เช่น ให้โครงการจัดหาที่พักชั่วคราวให้ หรือความประสงค์อื่นใด โครงการจะต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จหรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดังรบกวนพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด โดยพิจารณาแยกแต่ละราย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดหาที่พักชั่วคราว มีดังนี้	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน จนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ โครงการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	6.1 กรณีส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ ผลกระทบจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานรื้อถอน-ก่อสร้างโครงการเท่านั้น			
	6.2 กรณีส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ผลกระทบจะต้องเกิดขึ้น ภายหลังจากที่มีการติดตั้งระบบป้องกันเพิ่มเติมทั้งในบริเวณพื้นที่รื้อถอน-ก่อสร้าง และภายในอาคารที่ได้รับผลกระทบแล้วเท่านั้น			
	6.3 กรณีส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่สามารถพักอาศัยได้ ผู้ได้รับผลกระทบขอให้พิจารณาจัดหาที่พักชั่วคราวให้จนกว่าจะจบขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบโดยที่ที่พักชั่วคราวจะต้องมีขนาดพื้นที่ ตำแหน่ง และค่าเช่าที่มีราคาใกล้เคียงกับที่พักอาศัยอยู่เดิม มีความเหมาะสมและเป็นธรรมสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	7. จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวเคลื่อนที่ได้ และสามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้ 7.1 ช่วงทำกำแพงกันดิน จัดให้มีกำแพงกันเสียง 2 แนว เพื่อลดระดับเสียงด้านทิศเหนือ ทิศใต้ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือ <u>อาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29/1</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 gaหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 gaหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไวน์ลูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนวเพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียงรวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศเหนือ (ต่อ) <u>อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น BLOXTEG 2-TUFF หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 33.2 dB(A) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร <u>อุต้อเรือ สูง 1-2 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไวน์ลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ช้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้าภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศใต้ <u>บ้านพักอาศัย เลขที่ 9,11,13 (ภายในพื้นที่เดียวกัน) สูง 1-2 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร <u>ซอยเจริญนคร 29/2 ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย สูง 1-3 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิรूपธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ช้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศตะวันออก คู่อริเอ สูง 1-2 ชั้น - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 gaหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 (B(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 gaหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร <u>บ้านพักอาศัย เลขที่ 29 สูง 2 ชั้น, บ้านพักอาศัยเลขที่ 31,33,35,37 (ภายในพื้นที่เดียวกัน) สูง 2 ชั้น และบ้านพักอาศัย ไม่ทราบเลขที่ สูง 1 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 gaหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 gaหนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิรूपธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศตะวันตก <u>อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น และถนนเจริญนคร</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น BLOXTEG 2-TUFF หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 33.2 dB(A) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร 7.2 ช่วงทำเสาเข็ม จัดให้มีกำแพงกันเสียง 2 แนว เพื่อลดระดับเสียงด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือ <u>อาคาร คลส. สูง 1-2 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29/1</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยคงทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ช้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29 - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น BLOXTEG 2-TUFF หรือเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 33.2 dB(A) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร คู่ออเรือ สูง 1-2 ชั้น - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นโวนิรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศใต้ <u>บ้านพักอาศัย เลขที่ 9, 11, 13, (ภายในพื้นที่เดียวกัน) สูง 1-2 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร <u>ซอยเจริญนคร 29/2 ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย สูง 1-3 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิรूपธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศตะวันออก คู่อริโอ สูง 1-2 ชั้น - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร <u>บ้านพักอาศัย เลขที่ 29 สูง 2 ชั้น, บ้านพักอาศัยเลขที่ 31, 33, 35, 37 (ภายในพื้นที่เดียวกัน) สูง 2 ชั้น และบ้านพักอาศัย ไม่ทราบเลขที่ สูง 1 ชั้น</u> - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 3.6 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1.0 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิรूपธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ช้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	ด้านทิศตะวันตก อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น และถนนเจริญนคร - กำแพงกันเสียงชั่วคราวแนวที่ 1 จัดให้มีกำแพงกันเสียงเคลื่อนที่ได้ เป็นแผ่น BLOXTEG 2-TUFF หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถลดระดับเสียงลงได้ 33.2 dB(A) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 0.5 เมตร - กำแพงกันเสียงแนวที่ 2 ติดตั้งที่บริเวณแนวเขตที่ดิน (รั้วโครงการ) เป็นแผ่น Metal Sheet หรือ Steel, 24 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) สูง 6 เมตร	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไว้นิรूपรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2
	7.3 ชั้นโครงสร้าง จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง 1 แนว บริเวณชั้นที่มีการทำงาน โดยติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้ - ใช้ Metal Sheet หรือ Steel, 20 ga หนา 0.95 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 22 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียงเมื่อมีการทำงานในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง คาดฟ้า ด้านทิศเหนือ บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29 และด้านทิศเหนือ บริเวณคู่อู่ต่อเรือ สูง 1-2 ชั้น - ใช้ Metal Sheet หรือ Steel, 22 ga หนา 0.79 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 20 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียง เมื่อมีการทำงานในแต่ละ ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง คาดฟ้า ด้านทิศเหนือ บริเวณอาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29/1 และด้านทิศใต้ บริเวณซอยเจริญนคร 29/2ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย สูง 1-3 ชั้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีกำแพงกันเสียง ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง หากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอมอดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	- ใช้ Metal Sheet หรือ Steel, 20 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียง เมื่อมีการทำงานในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง ดาดฟ้า ด้านทิศเหนือ บริเวณอาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29/1 ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีมีการกำแพงกันเสียง ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง หากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	7.4 ช่วงเก็บงานและงานตกแต่ง - ใช้ผนังอาคาร (Dense Concrete) หนา 100 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 40 dB(A) และกระจก หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร อาคาร A สามารถลดระดับเสียงลงได้ 25 - 27 dB(A) และอาคาร A สามารถลดระดับเสียงลงได้ 24 - 40 dB(A) เมื่อมีการทำงานแต่ละชั้น ติดตั้งด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก			
	- กรณียังไม่ได้ติดตั้งกระจก ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียง บริเวณช่องว่างที่ยังไม่ได้ติดตั้งกระจก ดังนี้ 1) ใช้ Metal Sheet หรือ Steel, 20 ga หนา 0.95 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 22 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียงเมื่อมีการทำงานในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง ดาดฟ้า ด้านทิศเหนือ บริเวณอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้นภายในซอยเจริญนคร 29 และด้านทิศเหนือ บริเวณอุต้อเรือ สูง 1-2 ชั้น			
	2) ใช้ Metal Sheet หรือ Steel, 22 ga หนา 0.79 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 20 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียงเมื่อมีการทำงานในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง ดาดฟ้า ด้านทิศเหนือ บริเวณอาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้นภายในซอยเจริญนคร 29/1 และด้านทิศใต้ บริเวณซอยเจริญนคร 29/2 ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย สูง 1-3 ชั้น			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	3) ใช้ Metal Sheet หรือ Steel, 20 ga หนา 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าสามารถลดระดับเสียงลงได้ 18 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียงเมื่อมีการทำงานในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง คาดฟ้า ด้านทิศเหนือ บริเวณอาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้นภายในซอยเจริญนคร 29/1 ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีกำแพงกันเสียง ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง หากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอมอดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	8. เลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบ ด้านเสียงดังจากเครื่องจักร	- โครงการติดตั้งเครื่องจักรกลให้อยู่ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบ ด้านเสียงดังจากเครื่องจักร	ไม่มี	ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5
	9. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากเครื่องชนิดเป็นเครื่องไฟฟ้า	- โครงการควบคุมการเกิดเสียงดังขณะก่อสร้าง โดยการเลือกใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจากเครื่องชนิดเป็นเครื่องไฟฟ้า พร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28, รูปที่ 31
	10. จัดให้มีการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และมีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสียง		ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 รูปที่ 32
	11. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง และห้ามใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการติดป้ายกฎระเบียบ/ป้ายห้ามคนงานก่อสร้างส่งเสียงดัง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง และไม่ให้อำนาจเสียงขยายเสียงในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 33
	12. กำหนดให้คนงานก่อสร้างใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสารแทนการพูดตะโกนส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยข้างเคียง	- โครงการควบคุม/กำหนดให้คนงานก่อสร้างใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสารแทนการพูดตะโกนส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัยข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34
	13. การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่นซึ่งทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ และกระทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากการตกหล่น	ไม่มี	-
	14. เข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงาน เพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การจัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล และระมัดระวัง	- โครงการจัดเตรียม/จัดหาวัสดุรองรับหรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่/ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	15. ติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือนเสียงที่รองรับฟังก์ชันการทำงานที่สามารถแสดงผลการตรวจวัดผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) และผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบระดับเสียงได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องแสดงผลการตรวจวัดเสียงแบบ Real Time ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และแสดงผลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจเตือนเสียงที่รองรับฟังก์ชันการทำงานที่สามารถแสดงผลการตรวจวัดผ่านโทรศัพท์มือถือ และแสดงผลการตรวจวัดเสียงแบบ Real Time ได้ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) และผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบระดับเสียงได้ตลอดเวลา	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35
	15.1 กำหนดค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) และการดำเนินการ เมื่อค่าระดับเสียง Leq ถึงค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) ดังนี้ - Alert Level กำหนดค่า Leq 65 dB(A) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) แจ้งผู้จัดการโครงการให้เป็นผู้รับผิดชอบสั่งการให้ตรวจสอบความสมบูรณ์และตำแหน่งของกำแพงกันเสียงให้ถูกต้อง และปรับลดกิจกรรมที่มีเสียงดัง ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ลงบางส่วน โดยผู้จัดการโครงการพิจารณาปรับลดกิจกรรมและจำนวนอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแผนงาน	- โครงการกำหนดค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) และการดำเนินการ เมื่อค่าระดับเสียง Leq ถึงค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) เรียบร้อยแล้ว กรณีมีค่าเทียบเท่า หรือมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	- Action Level กำหนดค่า Leq 69 dB(A) ผู้จัดการโครงการสั่งการให้หยุดกิจกรรมที่มีเสียงดัง เพื่อตรวจสอบวิธีการทำงาน เครื่องจักรที่ใช้ ความสมบูรณ์ และการติดตั้งกำแพงกันเสียง และแก้ไขก่อนเริ่มทำงาน และติดตามตรวจสอบระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำการปรับเปลี่ยนการทำงานแล้ว จะทำการตรวจสอบซ้ำโดยทันที เพื่อตรวจเช็คให้มั่นใจว่าระดับเสียง Leq ไม่เกินค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) โดยให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการกำหนดค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) และการดำเนินการ เมื่อค่าระดับเสียง Leq ถึงค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) เรียบร้อยแล้ว กรณีมีค่าเทียบเท่า หรือมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	15.2 กรณีผลการตรวจเตือนระดับเสียง ถึงค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) หรือมีค่าเทียบเท่า หรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ต้องตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ และแจ้งผู้จัดการโครงการ ให้เป็นผู้รับผิดชอบสั่งการเพิ่มเติมความเข้มข้นของมาตรการ เช่น ตรวจสอบความสมบูรณ์และตำแหน่งของกำแพงกันเสียงให้ถูกต้อง ปรับลดกิจกรรมการทำงานที่มีความซ้ำซ้อนและเสียงดัง ลดจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ลงบางส่วน เป็นต้น และติดตามผลการตรวจวัดโดยใกล้ชิด เพื่อควบคุมให้ระดับเสียงไม่เข้าใกล้ค่ามาตรฐาน	- โครงการกำหนดค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) และการดำเนินการ เมื่อค่าระดับเสียง Leq ถึงค่าระดับเฝ้าระวัง (Warning Level) เรียบร้อยแล้ว กรณีมีค่าเทียบเท่า หรือมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	16. จัดให้มีเครื่องตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ โครงการต้องหาทางแก้ไข และปรับปรุงการทำงาน เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540)	- โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ โครงการจะกำหนดแนวทางแก้ไข และปรับปรุงการทำงานทันที เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ก - บทที่ 3
	16.1 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากฐานรากแล้วเสร็จ เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และแจ้งผลการตรวจวัดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account ให้ชุมชนรับทราบ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากฐานรากแล้วเสร็จ เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30
	16.2 ผู้จัดการโครงการตรวจสอบเอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดเสียง และมีการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามมาตรฐาน	- โครงการทำการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดเสียง และเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือตรวจวัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามมาตรฐาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	16.3 จัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรม และการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านเสียง ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเหตุเกิดขึ้น และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต	- โครงการจัดทำบันทึกข้อมูลกิจกรรม และการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านเสียง ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเหตุเกิดขึ้น และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต	ไม่มี	-
	16.4 เมื่อมีการสั่งหยุดปรับปรุงให้มีการบันทึกลงรายงาน Monitor และในระบบ Line Official Account	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีการสั่งหยุดปรับปรุง จึงยังไม่มีการบันทึกลงรายงาน Monitor และในระบบ Line Official Account ของโครงการ	ไม่มี	-
1.5 ความสั่นสะเทือน	1. จัดให้มีการทำเสาเข็มเจาะ Rotary Drilling Rig เป็นการหมุนและกดบล็อกเหล็กเข็มด้วยไฮโดรลิกโดยไม่มีการใช้หัวเขย่า (Non Vibro Hammer) หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีที่มีความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการใช้เสาเข็มเจาะ เป็นเทคนิคการทำฐานรากที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ำ เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือน และป้องกันปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน	ไม่มี	ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 19
	2. การขนส่งโดยรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง และการขนย้ายต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยบริเวณทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ขึ้นตอนทำกำแพงกันดิน เสาเข็ม และการวิ่งของรถบรรทุก ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน เพื่อป้องกันค่าความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที (กรณีที่มีความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกรำคาญ) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการขนส่ง/ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสั่นสะเทือน และส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	ไม่มี	-
	3. กำหนดช่วงเวลาการทำเสาเข็ม ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องไม่มีการดำเนินการใดๆในพื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีที่ ต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะต้องดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า อย่าง น้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเสียงดัง และไม่มี ความสั่นสะเทือนรบกวน ยกเว้นการเทปูนฐานราก โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.และทำงานเกินเวลาได้ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการทำเสาเข็ม ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง แต่หากโครงการต้องมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว โครงการจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-16

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลีรี-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	4. จัดให้มีตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างทำเสาชิมิ ประสานงานกับ อาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปแบบเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนา รูปเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เจ้าของอาคาร 1 ชุด และประธานชุมชนวัด เสวตฉัตร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหากเกิดความเสียหาย ใน กรณีที่เจ้าของอาคารไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้บันทึก วัน เวลา และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพ และให้มีพยานยืนยันเก็บไว้เป็น หลักฐานทุกครั้ง พร้อมกับให้รับแจ้งให้บริษัทเจ้าของโครงการรับทราบด้วย	- โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้ เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็น หลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปแบบเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนารูป เป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุดและเก็บไว้ที่ ประธานชุมชนวัดเสวตฉัตร 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5
	5. จัดให้มีมาตรการเชิงรุกก่อนที่จะเริ่มงานเสาชิมิกับอาคารที่อยู่ในระยะประชิด โครงการด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก โดยแจ้ง รายละเอียด ดังนี้	- โครงการกำหนดให้มีมาตรการเชิงรุกก่อนที่จะเริ่มงานเสาชิมิกับอาคารที่ อยู่ในระยะประชิดโครงการด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้าง	ไม่มี	-
	5.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าพบปะพูดคุยให้รายละเอียดการก่อสร้าง โครงการแผนงานการทำเสาชิมิเจาะ กำหนดการทำเสาชิมิ ช่วงเวลาทำเสาชิมิ ให้ ทราบอย่างชัดเจน และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง			
	5.2 อธิบายขั้นตอนวิธีการทำเสาชิมิเจาะ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น			
	5.3 แจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการเจาะเสาชิมิ			
	5.4 ตอบข้อซักถาม และข้อห่วงกังวลต่อชุมชน			
	5.5 ร่วมกันเฝ้าระวังขณะทำเสาชิมิในบริเวณที่ประเมินความสัมพันธ์ได้มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ ต้องแก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน และให้หยุดดำเนินการทันที รวมทั้งให้แก้ไขปัญหาให้ เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการต่อไป			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	6. กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนทุกวันช่วงทำฐานราก และเสาเข็ม โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งเจาะเสาเข็ม ดังนี้ - หากมีการทำเสาเข็มด้านทิศเหนือ ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการ ด้านที่ติดกับอาคาร คสล. สูง 1-2 ชั้น ภายในซอยเจริญนคร 29/1, อาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้นภายในซอยเจริญนคร 29 และคู่ออเรือ สูง 1-2 ชั้น - หากมีการทำเสาเข็มด้านทิศใต้ ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการด้านที่ติดกับอาคาร บ้านพักอาศัย เลขที่ 9,11,13 (ภายในพื้นที่เดียวกัน) สูง 1-2 ชั้น และซอยเจริญนคร 29/2 ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย สูง 1-3 ชั้น - หากมีการทำเสาเข็มด้านทิศตะวันออก ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการด้านที่ติดกับอาคารคู่ออเรือ สูง 1-2 ชั้น และบ้านพักอาศัย เลขที่ 29 สูง 2 ชั้น, บ้านพักอาศัยเลขที่ 31, 33, 35, 37 (ภายในพื้นที่เดียวกัน) สูง 2 ชั้น และบ้านพักอาศัย ไม่ทราบเลขที่ สูง 1 ชั้น - หากมีการทำเสาเข็มด้านทิศตะวันตก ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการด้านที่ติดกับอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น กรณีผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่แสดงผลที่อุปกรณ์ตรวจวัด มีค่าเกิน 4.50 มิลลิเมตร/วินาที (ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานที่ 5.0 มิลลิเมตร/วินาที) ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบสั่งการให้หยุดการทำงานที่มีความสั่นสะเทือนโดยเร็ว และทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงาน หรือปรับลดเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ให้ทำงานพร้อมกัน เพื่อให้ค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยหลังจากการปรับปรุงวิธีการทำงานแล้วให้ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือนซ้ำโดยทันที เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าความสั่นสะเทือนไม่เกินจากค่าควบคุมที่กำหนดไว้ 4.5 มิลลิเมตร/วินาที	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนทุกวันช่วงทำฐานราก และเสาเข็ม โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งเจาะเสาเข็ม และบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ โครงการจะกำหนดแนวทางแก้ไข และปรับปรุงการทำงานทันที เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ค - บทที่ 3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	7. จัดให้มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน หลังจากช่วงทำฐานรากและเสาเข็ม ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนทางด้านทิศเหนือ ซึ่งอาคารข้างเคียงจะอยู่ใกล้กับเส้นทางวิ่งของรถบรรทุก กรณีผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่แสดงผลระหว่างที่มีการตรวจวัด มีค่าเกินค่าที่ประเมินไว้ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบสั่งการให้หยุดการทำงานที่มีความสั่นสะเทือนโดยเร็ว และทำการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานเพื่อให้ค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยหลังจากการปรับปรุงวิธีการทำงานแล้วให้ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือนซ้ำโดยทันที เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าความสั่นสะเทือนไม่เกินจากค่าที่ประเมินไว้ และเมื่อมีการสั่งหยุดปรับปรุงให้มีการบันทึกผลรายงาน Monitor และในระบบ Line Official Account	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนทุกวันช่วงทำฐานรากและเสาเข็ม โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งเสาเข็ม และบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด หากผลการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ โครงการจะกำหนดแนวทางแก้ไข และปรับปรุงการทำงานทันที เพื่อควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ค - บทที่ 3
	8. จัดการทำงานช่วงที่มีการเจาะเสาเข็ม ห้ามไม่ให้รถบรรทุกขนดินเข้ามาขนดิน และรถคอนกรีตผสมเสร็จเข้ามาเทคอนกรีตภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ช่วงเวลาเกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อช่วยลดความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันต่ออาคารข้างเคียง และติดตามผลการตรวจวัดโดยใกล้ชิด เพื่อควบคุมความสั่นสะเทือนให้ดีขึ้น และไม่เข้าใกล้ค่ามาตรฐาน	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการทำเสาเข็ม ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง แต่ถ้าหากโครงการต้องมีการก่อสร้างเกินเวลา โครงการจะแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ พร้อมทั้งไม่ให้รถบรรทุกขนดิน/รถคอนกรีตผสมเสร็จเข้ามาภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ช่วงเวลาเกิดขึ้นพร้อมกัน และช่วยลดความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันต่ออาคารข้างเคียงอีกด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-16
	9. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงทำฐานรากและเสาเข็ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากช่วงทำฐานรากและเสาเข็ม เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และแจ้งผลการตรวจวัด ผ่าน Line Official Account เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถรับทราบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนของโครงการได้	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในช่วงทำฐานรากและเสาเข็ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากช่วงทำฐานรากและเสาเข็ม เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	10. อุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะต้องมีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องแม่นยำและมีการบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้	- โครงการทำการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนและเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือตรวจวัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามมาตรฐาน	ไม่มี	-
	11. ผู้จัดการโครงการตรวจสอบเอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน และมีการเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามมาตรฐาน	- โครงการทำการตรวจสอบเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน และเก็บบันทึกค่าที่ตรวจวัดได้ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือตรวจวัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามมาตรฐาน	ไม่มี	-
	12. จัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อากาศ และความสั่นสะเทือน ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด	- โครงการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง อากาศ และความสั่นสะเทือน ร่วมกับข้อมูลจากการตรวจวัด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง	ไม่มี	-
	13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับเหมา เข้าพบปะพูดคุยสอบถามข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างกับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียง เป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้าได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการต้องกลับมาปรับวิธีการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขโดยเร็ว	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้รับเหมา เข้าพบปะพูดคุยสอบถามข้อร้องเรียนหรือผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างกับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียง เป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้าได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการต้องกลับมาปรับวิธีการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขโดยเร็ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61
	14. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรมทันที เมื่อมีการแจ้งเหตุจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกร เข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรมทันที เมื่อมีการแจ้งเหตุจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	15. จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน และเสาเข็มทุกชั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่วิศวกรควบคุมงานทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน และเสาเข็มทุกชั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อาคารข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
	16. กรณีอาคารข้างเคียงมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง โครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซม โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการซ่อมแซมให้ชัดเจน และวิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซม และเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้าน และบริษัทควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ โดยชั้นตอนทั้งหมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหายแนวทางการแก้ไขและซ่อมแซม กำหนดนัดหมายการซ่อม และการตรวจรับจากเจ้าของบ้าน โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 7 วัน และ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย	- เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงในทันที กรณีเกิดความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 61
	17. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากมีความเสียหายจากการทำกำแพงกันดิน การทำเสาเข็ม และการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของโครงการ ร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากมีความเสียหายจากการทำกำแพงกันดิน การทำเสาเข็ม และการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของโครงการ ร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 การดำเนินการเกิด แผ่นดินไหว	1. การออกแบบและการคำนวณโครงสร้างอาคาร จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและการคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อ ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564	- โครงการดำเนินการออกแบบและการคำนวณโครงสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและการคำนวณ โครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-17
	2. จัดให้มีแนวทางในการปฏิบัติตนก่อนการเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้ 2.1 การเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว (1) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว และการปฏิบัติตนเมื่อเกิด แผ่นดินไหว (2) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตน เมื่อเกิด แผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน (3) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้บริเวณสำนักงานก่อสร้าง (4) คนงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ป้องกันเศษวัสดุตกกระแทก และรองเท้าที่เหมาะสม (5) จัดเตรียมเส้นทางอพยพภายในอาคาร แจ้งให้พนักงานและคนงานรับทราบ (6) มีการวางแผนเรื่องจุดนัดพบที่ปลอดภัยภายนอกโครงการ (7) ตรวจสอบการติดตั้งทาวเวอร์เครน ให้มั่นคงแข็งแรง (8) จัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมอพยพ ทุก 1 ปี	- โครงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนก่อนการเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด แผ่นดินไหว ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 การด้านทานการเกิด แผ่นดินไหว (ต่อ)	2.2. การอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว (1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสติ (2) ถ้าอยู่ภายในอาคาร ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถ รับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง (3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว (4) รีบออกจากอาคารโดยเร็ว 2.3 การปฏิบัติตัวหลังการเกิดแผ่นดินไหว (1) รีบออกจากอาคารทันที และไปรวมตัวกันที่จุดนัดพบที่ปลอดภัยภายนอก โครงการ (2) ตรวจสอบตัวเองว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน (3) ตรวจสอบเช็คจำนวนคนงานและพนักงานของโครงการ	- โครงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนก่อนการเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด แผ่นดินไหว ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-
1.7 ทรัพยากรน้ำ	1. ห้ามระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญนคร ถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเด็ดขาด 2. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนเจริญนคร ถนนสาธารณะโดยรอบโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ เด็ดขาด	- โครงการติดป้ายกฎระเบียบ/ป้ายห้ามสำหรับคนงานก่อสร้าง เช่น ห้ามระบาย น้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย เศษวัสดุ ก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์ ลงในท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญนคร ถนน สาธารณะโดยรอบโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บนบก	ระยะก่อนก่อสร้าง 1. ทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์คุ้มครองทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการ หากพบสัตว์หรือไข่ในพื้นที่โครงการ ให้ประสานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครสายด่วน โทร. 199 เข้ามารับแจ้งการเพื่อนำไปอนุบาลและปล่อยสู่ธรรมชาติบริเวณถิ่นที่อยู่เดิมหรือใกล้เคียงที่เหมาะสม	- ก่อนการก่อสร้างโครงการได้ทำการสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์คุ้มครองทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการ หากพบสัตว์หรือไข่ในพื้นที่โครงการ ให้ประสานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เข้ามารับแจ้งการเพื่อนำไปอนุบาลและปล่อยสู่ธรรมชาติบริเวณถิ่นที่อยู่เดิมหรือใกล้เคียงที่เหมาะสม	ไม่มี	-
	2. จัดทำรั้วชั่วคราว แบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามานในพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราว แบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามานในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2
	ระยะก่อสร้าง 1. ห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้าย สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์คุ้มครองทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการติดป้ายกฎระเบียบ/ป้ายห้ามสำหรับคนงานก่อสร้าง เช่น ห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้าย สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์คุ้มครองทุกชนิดภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29
	2. หากพบสัตว์คุ้มครองหรือไข่ของสัตว์คุ้มครอง ในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สายด่วน โทร 199 เข้ามารับแจ้งการ เพื่อนำไปอนุบาลและปล่อยสู่ธรรมชาติบริเวณถิ่นที่อยู่เดิมหรือใกล้เคียงที่เหมาะสม	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมา/คนงานก่อสร้าง หากพบสัตว์คุ้มครองหรือไข่ของสัตว์คุ้มครอง ในพื้นที่โครงการให้ประสานงานกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้เข้ามารับแจ้งการ เพื่อนำไปอนุบาลและปล่อยสู่ธรรมชาติบริเวณถิ่นที่อยู่เดิมหรือใกล้เคียงที่เหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งติดหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเหตุดังกล่าว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37
	3. ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ต้องให้ออกาสสัตว์ได้หลบเลี่ยง หรือช่วยเหลือสัตว์ป่า คุ้มครองออกจากพื้นที่			
	4. จัดหาขนะรองรับขยะมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ขุดคุ้ย	- โครงการจัดหาขนะรองรับขยะมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ขุดคุ้ย พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต เข้ามารับขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างภายในโครงการ โดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38
	5. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต เข้ามารับขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้าง			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. ห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้าย สัตว์น้ำ และสัตว์คุ้มครองทุกชนิด บริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง	- โครงการติดป้ายกฏระเบียบ/ป้ายห้ามสำหรับคนงานก่อสร้าง เช่น ห้ามคนงานไม่ให้จับ หรือทำร้าย สัตว์น้ำ และสัตว์คุ้มครองทุกชนิด บริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-18 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และกำจัดตะกอนสะสมที่บ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และกำจัดตะกอนสะสมที่บ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ไม่มี	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	1. พื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39
	2. จัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากที่มีการก่อสร้างช่วงทำฐานรากและระบบสาธารณูปการชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถนำน้ำสำรองดังกล่าวมาใช้ดับเพลิงได้ทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และกำลังดำเนินการจัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากที่มีการก่อสร้างช่วงทำฐานรากและระบบสาธารณูปการชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถนำน้ำสำรองดังกล่าวมาใช้ดับเพลิงได้ทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	3. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่วิศวกรควบคุม/ตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
	4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40
	5. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดวางให้ห่างจากอาคารข้างเคียง จำนวน 10 ห้อง ประกอบด้วย ห้องน้ำ-ห้องส้วม 5 ห้อง และอ่างล้างมือ 4 ที่ สำหรับคนงานชาย และห้องน้ำ-ห้องส้วม 5 ห้อง และอ่างล้างมือ 4 ที่ สำหรับ คนงานหญิง และระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญนคร	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และภายในบ้านพักคนงาน โดยจัดวางให้ห่างจากอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศ ก่อนระบายลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญนคร/ที่ระบายน้ำสาธารณะ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41, รูปที่ 42
	2. จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในบ้านพักคนงาน โดยจัดวางให้ห่างจากอาคารข้างเคียง จำนวน 15 ห้อง ประกอบด้วย ห้องน้ำ-ห้องส้วม 9 ห้อง และอ่างล้างมือ 4 ที่ สำหรับคนงานชาย และห้องน้ำ-ห้องส้วม 6 ห้อง และอ่างล้างมือ 2 ที่ สำหรับคนงานหญิงและระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ และเติมอากาศขนาดรองรับน้ำเสีย 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด ก่อนระบายลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ			
	3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกำจัดเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อส่วนบ่อเกรอะเต็ม	- โครงการจะดำเนินการสูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกำจัดเป็นประจำ	ไม่มี	-
	4. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-
	5. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิ้งทั้งหมด นำเชื้อโรคด้วยการ โรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร	- เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิ้งทั้งหมด นำเชื้อ โรคด้วยการ โรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร	ไม่มี	-
	6. กรณีที่ถังบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในระยะก่อสร้างชำรุดหลังการใช้งาน โดยเมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบทำการรื้อถอนห้องน้ำคนงาน และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยการสูบตะกอนออกทั้งหมดแล้วตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสียหากยังอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้นำไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่อไป	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	7. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพการใช้งาน ของถังบำบัดน้ำเสีย หากพบว่าการชำรุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ แล้ว ให้ผู้รับเหมานำไปกำจัด โดยประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำไป กำจัด เช่น บริษัท อินทรีโอเคไซเคิล จำกัด บริษัท โอทิกานี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 เป็นต้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	8. กำหนดให้มีการตรวจวัด ความเป็นกรดและด่าง, บีโอดี, ของแข็งแขวนลอย ทั้งหมด, ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด, ซัลไฟด์, ทีเคเอ็น และน้ำมันและไขมัน บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567	- โครงการดำเนินการตรวจวัด ความเป็นกรดและด่าง, บีโอดี, ของแข็งแขวนลอย ทั้งหมด, ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด, ซัลไฟด์, ทีเคเอ็น และน้ำมันและไขมัน บริเวณบ่อ ตรวจคุณภาพน้ำ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินค่าตามมาตรฐานกำหนด โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ ตามค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนจึงระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนเจริญนคร	ไม่มี	- ภาคผนวก ค - บทที่ 3
	9. ตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินค่าตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 ห้ามระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการ โดยต้อง ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามค่ามาตรฐาน น้ำทิ้ง ก่อนจึงระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนเจริญนคร			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม	1. จัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.3 x 0.3 เมตร ความลาดชัน 1: 200 ห่างจากแนวเขต ที่ดิน 0.5 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง บ่อล้างเศษดินจากล้อรถ ก่อนออกพื้นที่โครงการ และบ่อพักน้ำตอนปลาย เพื่อดักตะกอนดิน/โคลน ขนาด 1.0 x 3.0 x 1.0 เมตร จำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านหน้าโครงการ ห่างจาก แนวเขตที่ดิน 1.0 เมตร ก่อนระบายเฉพาะน้ำออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนเจริญนคร	- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำชั่วคราว/รางระบายน้ำ พื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก โดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง บ่อล้างเศษดินจากล้อรถก่อนออกพื้นที่โครงการ และบ่อพักน้ำตอนปลาย เพื่อดักตะกอนดิน/โคลน บริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายเฉพาะน้ำออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนนเจริญนคร	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15, รูปที่ 16
	2. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุก พร้อมทั้งจัดให้มีใบกวาดยางเพื่อกวาดน้ำที่ล้างล้อรถเข้าสู่พื้นที่โครงการ ไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาด ก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งทำความสะอาดเศษดินเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณ ถนนและท่อระบายน้ำเป็นประจำ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13
	3. ทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษปูน และเศษ วัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนเจริญนคร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้นและทำ ความสะอาดพื้นผิว บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกวัน เพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และป้องกันมิให้เศษดิน เศษปูน และเศษวัสดุ ก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญนคร พร้อมทั้งดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22
	4. ดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนในพื้นที่ก่อสร้างอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	5. ประสานงานให้สำนักงานเขตคลองสาน เข้ามาชุดลอกท่อระบายน้ำ สาธารณะบนถนนเจริญนคร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานเขตคลองสานเพื่อ เข้ามาชุดลอกท่อ ระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญนคร	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำ และการ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	6. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาลมประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ สูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่โครงการแล้ว ระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาลม สำหรับ ประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้สูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่โครงการ ระบายน้ำฝนลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	-
	7. ช่วงก่อสร้างฐานราก จะเป็นช่วงที่มีดินชุดส่วนที่เหลือต้องขนออกจาก พื้นที่ก่อสร้าง ในกรณีฝนตกหนักอาจเกิดการพัดพาและดินไหลเข้า แปลงข้างเคียงได้ โดยการก่อสร้างในช่วงนี้จะมีบ่อที่เกิดจากการขุดทำฐาน ราก ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำฝนได้ (worst case) เมื่อฝนหยุดตกจะใช้เครื่อง สูบน้ำแบบหาลมประจำพื้นที่ก่อสร้าง สูบน้ำระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบาย น้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ			
	8. ช่วงขึ้นโครงสร้างอาคาร การก่อสร้างในช่วงนี้จะเป็นการก่อสร้างใน ส่วนบนพื้นดินและตัวอาคาร และพื้นดินใน โครงการส่วนใหญ่จะถูกปิดปก คลุมด้วยคอนกรีต จะมีดินชุดที่เกิดขึ้นน้อยมาก และสามารถใส่ท่อระบาย น้ำภายในพื้นที่โครงการหน้าฝนไว้ได้อีกทางหนึ่ง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่ได้ดำเนินการตามที่มาตรการ กำหนด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	9. โครงการต้องตรวจสอบระบบระบายน้ำโครงการไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ การระบายน้ำและน้ำท่วมขังของอาคารชุมชนข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำโครงการไม่ให้เป็นอุปสรรค ต่อการระบายน้ำและน้ำท่วมขังของอาคารชุมชนข้างเคียง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	1. จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 13 ถัง แยกเป็น ถังขยะมูลฝอยเปียก 3 ถัง ถังขยะมูลฝอยรีไซเคิล 5 ถัง ถังขยะมูลฝอยทั่วไป 3 ถัง และถังขยะมูลฝอยอันตราย 2 ถังและถังขนาด 120 ลิตร 1 ถัง เป็นถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ถังสีแดง) วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง	- โครงการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างภายในโครงการ โดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38
	2. จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 24 ถัง แยกเป็นถังขยะมูลฝอยรองรับขยะมูลฝอยเปียก 6 ถัง ถังขยะมูลฝอยรีไซเคิล 9 ถัง ถังขยะมูลฝอยทั่วไป 5 ถัง ถังขยะมูลฝอยอันตราย 4 ถัง และขนาด 120 ลิตร เป็นถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ถังสีแดง) รองรับหน้ากากอนามัย 1 ถัง วางไว้บริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด วางไว้บริเวณบ้านพักคนงาน โดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างภายในโครงการ โดยเด็ดขาด	ไม่มี	-
	3. จัดคนงานทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้ง เป็นประจำทุกวัน	- โครงการจัดให้มีคนงานทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้งเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24, รูปที่ 43
	4. จัดพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง และกันพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ไม่ให้กระจัด กระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกแหว่งเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล กับเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัด	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้างให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง และกันพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกแหว่งเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิล กับเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43, รูปที่ 44
	5. ปิดคลุมพื้นที่กองขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างด้วยพลาสติกให้มิดชิด	- โครงการปิดคลุมพื้นที่กองขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างด้วยพลาสติกให้มิดชิด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	6. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบาและผนังปูน เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ในกรณีเป็นวัสดุจากการก่อสร้างที่ศูนย์ฯ ไม่รับกำจัด ให้จัดส่งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด และห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	- ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบาและผนังปูน เท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ในกรณีเป็นวัสดุจากการก่อสร้างที่ศูนย์ฯ ไม่รับกำจัด ให้จัดส่งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด และห้ามนำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	ไม่มี	-
	7. จัดให้มีการบันทึกจำนวนเศษวัสดุที่จะนำไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกัน	- โครงการจัดทำบันทึกจำนวนเศษวัสดุที่จะนำไปกำจัดที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และตรวจสอบกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์อ่อนนุชให้ตรงกัน	ไม่มี	-
	8. วิศวกรโครงการ และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดแยกขยะ มูลฝอยของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจัดทำบันทึกและตรวจสอบข้อมูลปริมาณ เศษวัสดุก่อสร้างสถานที่ที่นำไปกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่วิศวกรโครงการ และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) เพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ มูลฝอยของผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกและตรวจสอบข้อมูลปริมาณ เศษวัสดุก่อสร้างสถานที่ที่นำไปกำจัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-4 - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
	9. ผู้จัดการโครงการของบริษัท นูรชา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนำขยะมูลฝอยไปกำจัด หรือนำไปขายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยที่ส่งไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (2) ขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปขาย	- ผู้จัดการโครงการของบริษัท นูรชา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนำขยะมูลฝอยไปกำจัด หรือนำไปขายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (1) ขยะมูลฝอยที่ส่งไปที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช (2) ขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไปขาย	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะมูล ฝอย (ต่อ)	10. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างประเภทคอนกรีต ส่งไปที่โรงกำจัดและแปรรูปมูล ฝอยจากการก่อสร้าง ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ และขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างส่วนที่ให้บริการเอกชนที่มีใบอนุญาตในการกำจัด นำไปกำจัด ให้เก็บหลักฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและหามนำไปทิ้งในพื้นที่ สาธารณะโดยเด็ดขาด มีรายละเอียดดังนี้ (1) ผู้ควบคุมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง คือ วิศวกรโครงการ (2) ผู้ตรวจสอบและอนุมัติสถานที่นำไปกำจัด คือ ผู้จัดการโครงการ (3) ผู้รายงานผลโดยแสดงหลักฐานจากสถานที่รับกำจัดขยะมูลฝอย คือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง (4) หลักฐานการกำจัดขยะมูลฝอยให้แสดงในรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองสาน	- ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง อิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบาและผนังปูน เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการ แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก การก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ ในกรณีเป็นวัสดุจากการก่อสร้างที่ ศูนย์ฯ ไม่รับกำจัด ให้จัดส่งให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับไปกำจัด และห้าม นำไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด	ไม่มี	-
	11. จัดให้มีหัวหน้าคนงานทำการตรวจสอบจุดวางถังขยะมูลฝอยทุกวัน กรณีมีกลิ่น เหม็นรบกวนจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ที่อยู่พื้นที่ ข้างเคียงโครงการ	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานทำการตรวจสอบจุดวางถังขยะมูลฝอยทุกวัน กรณีมี กลิ่นเหม็นรบกวนจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ที่อยู่พื้นที่ ข้างเคียงโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 24, รูปที่ 38, รูปที่ 43
	12. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตคลองสาน เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัด ตามหลัก สุขาภิบาลไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานเขตคลองสานเพื่อเข้ามาเก็บขยะ มูลฝอยไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาลไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้าง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	13. จัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสะสม	- โครงการจัดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสะสม	ไม่มี	-
	14. กำกับคนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดป้ายให้คนงานก่อสร้างช่วยกันรักษาความสะอาด ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 45
	15. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ หรือที่ดินของบุคคลอื่น			
	16. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยต้องปิดมิดชิดและทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวันและป้องกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ทนทาน และมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์คุ้ย ขวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง พร้อมทั้งติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขต เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างภายในโครงการโดยเด็ดขาด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38
	17. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาดโดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยทั้งภายใน และภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22
	18. หัวหน้าคนงานต้องเน้นย้ำคนงานก่อสร้างห้ามจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวัสดุก่อสร้างภายใน พื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการติดป้ายกฎระเบียบ/ป้ายห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29
	19. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังบำบัดน้ำเสีย หากพบว่าการชำรุดเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้รับเหมานำไปกำจัด โดยประสานงานกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัด เช่น บริษัท อินทรีโอเคไซเคิล จำกัด บริษัท โอทิกานี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 เป็นต้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 พลังงานและไฟฟ้า	1. ออกแบบอาคารตาม กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563	- โครงการดำเนินการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	ไม่มี	-
	2. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46, รูปที่ 47
	3. จัดหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอยู่ภายใน โครงการและไม่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียง ใช้สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน	- โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอยู่ภายใน โครงการและไม่อยู่ใกล้กับอาคารข้างเคียง ใช้สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 48
	4. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณไฟฟ้าที่ต้องควบคุม	- โครงการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณไฟฟ้าที่ต้องควบคุม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46
	5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 47
	6. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่มีการใช้งาน และปิดไฟในจุดที่ไม่ได้ใช้งาน	- โครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่/คนงานก่อสร้าง ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่มีการใช้งาน และปิดไฟในจุดที่ไม่ได้ใช้งาน	ไม่มี	-
	7. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกจุดไม่ให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดินเป็นระยะๆ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกจุดไม่ให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงดินเป็นระยะๆ และดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของระบบไฟฟ้า บริเวณ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 49
	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของระบบไฟฟ้า บริเวณแนวรั้ว Metal sheet	แนวรั้ว Metal sheet		

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร	1. จำกัดความเร็วและน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและ กำกับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน และจุดที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ	- โครงการติดป้ายจำกัดความเร็วและน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกขนส่งให้เป็นไป ตามกฎหมายและกำกับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50
	2. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่าง ปลอดภัย	- โครงการติดป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการ ได้อย่างปลอดภัย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51
	3. ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ป้ายจราจรชั่วคราว และป้าย "โปรด ระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก" บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจนทั้งใน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ควบคุมใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น	- โครงการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ป้ายจราจรชั่วคราว และป้าย "โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก" บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งใน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52
	4. ติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ ทางเดินและบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรผ่านไปมา	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่ส่องไปยังบ้านพักอาศัย หรืออาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46, รูปที่ 47
	5. วางแผนและจัดให้มีการควบคุมเวลาการเข้า-ออก ของรถขนาดใหญ่ รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง รถขนส่งปูนให้อยู่ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนและให้สอดคล้องกับ กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งในเขตเมือง ที่กำหนดโดยกองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด	- โครงการจัดทำแผน และดำเนินการควบคุมเวลาการเข้า-ออก ของรถขนาดใหญ่ รถ ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รถขนส่งปูนให้อยู่ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนและให้ สอดคล้องกับกำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งในเขตเมือง ที่กำหนดโดยกองบังคับการ ตำรวจจราจร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	6. กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่างๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่างๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ไม่มี	-
	7. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่ขนย้าย เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน	- โครงการเลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่ขนย้าย เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน	ไม่มี	-
	8. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดโดย รถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 15 ตัน และรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุก น้ำหนักสูงสุด 25 ตัน และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดโดย รถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 15 ตัน และรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุก น้ำหนักสูงสุด 25 ตัน และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	ไม่มี	-
	9. ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงและไม่ให้รถบรรทุกจอดขนถ่ายวัสดุบนถนน เจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ ด้วย	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-11
	10. รถบรรทุกที่นำมาใช้ ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของรถให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และควั่นไอเสียไม่ให้เกิดควันดำ และมีค่าไม่เกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของรถให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และควั่นไอเสียไม่ให้เกิดควันดำ และมีค่าไม่เกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-19
	11. รถบรรทุกต้องทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะก่อสร้าง			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	12. จัดให้มีป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการ ติดไว้ที่ด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งของโครงการ สามารถติดต่อกลับมายังผู้รับผิดชอบได้	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการ ติดไว้ที่ด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งของโครงการ สามารถติดต่อกลับมายังผู้รับผิดชอบได้	ไม่มี	-
	13. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนากับรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง จะต้องผูกมัดยึดติดวัสดุก่อสร้างให้แน่นหนาก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14
	14. จัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกดิน หิน ทราย และวัสดุก่อสร้าง ขณะขนส่ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันการตกหล่น สำหรับกรณีที่ความยาวของวัสดุมากกว่ากระเบาะบรรทุกจะต้องติดตั้ง สัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองเห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	- โครงการปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดิน หิน ทราย และวัสดุก่อสร้าง ด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกมัดยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และถ้าหากพบเห็นว่ามีเศษดินตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14
	15. กรณีดิน ตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการเก็บทำความสะอาดทันทีที่พบ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการเก็บทำความสะอาดกรณีดิน ตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง	ไม่มี	-
	16. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่กักเก็บวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับรถคอนกรีตภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการและไม่ให้อุดตันเป็นแนวคอกบนถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่กักเก็บวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับรถคอนกรีตภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการและไม่ให้อุดตันเป็นแนวคอกบนถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	17. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง รับ-ส่งคนงาน หรือกองวัสดุก่อสร้าง บริเวณไหล่ทางของถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดขวางการจราจร	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎจราจร โดยห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง รับ-ส่งคนงาน หรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณไหล่ทางของถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	ไม่มี	-
	18. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดิน โดยใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13
	19. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออก โครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนเจริญนครและถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออก โครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนเจริญนครและถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53
	20. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะฝั่งโครงการที่ต้องเดินผ่านทางเข้าออกโครงการ		ไม่มี	
	21. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อแอมสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และกระบอกไฟกระพริบ หรือธงสีแดง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อแอมสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และกระบอกไฟกระพริบ หรือธงสีแดง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54
	22. วางแผนจัดลำดับการทำเสาเข็มและฐานรากของอาคารเป็นกลุ่มๆ ให้เหมาะสม และกำหนดเส้นทางวิ่งของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่กีดขวางหรือซ้อนทับกับตำแหน่งกองดิน	- โครงการวางแผนจัดลำดับการทำเสาเข็มและฐานรากของอาคารเป็นกลุ่มๆ ให้เหมาะสม และกำหนดเส้นทางวิ่งของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยไม่กีดขวางหรือซ้อนทับกับตำแหน่งกองดิน	ไม่มี	-
	23. จัดเตรียมพื้นที่กองดินถมกลับคืน ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ มีตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่รบกวนพื้นที่ข้างเคียง โดยจะทยอยปรับถมในแต่ละวัน ไม่กองดินสะสมเป็นกองดินขนาดใหญ่	- โครงการจะทยอยปรับถมในแต่ละวัน ไม่กองดินสะสมเป็นกองดินขนาดใหญ่ภายในโครงการ โดยทำการจัดเตรียมพื้นที่กองดินถมกลับคืน ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	24. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่คันทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจรและไม่มีการจอดสะสม ทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการติดขัด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่คันทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจรและไม่มีการจอดสะสม พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	ไม่มี	-
	25. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- โครงการทำการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	ไม่มี	-
	26. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายด้านหน้าโครงการ ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม กรณีที่ฝ่าบ่อกัก ทางเดินเท้าสาธารณะ ถนนเจริญนคร บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการเกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ หรือการก่อสร้าง โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายด้านหน้าโครงการ ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ที่ใช้สามารถสัญจรได้ดังเดิม	ไม่มี	ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66
	27. กรณีที่ฝ่าบ่อกัก ทางเดินเท้าสาธารณะ ถนนเจริญนคร บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการเกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ หรือการก่อสร้าง โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายด้านหน้าโครงการ ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ที่ใช้สามารถสัญจรได้ดังเดิม	- โครงการทำการตรวจสอบ/ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2568 และการตรวจวัดเครื่องจักรดีเซลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนจะนำยานพาหนะและเครื่องจักรดีเซลมาใช้งาน	ไม่มี	-
	28. จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2568 และการตรวจวัดเครื่องจักรดีเซลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนจะนำยานพาหนะและเครื่องจักรดีเซลมาใช้งาน	- โครงการทำการตรวจสอบ/ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน ตามที่กฎหมายกำหนด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การจราจร (ต่อ)	29. ทำการสำรวจปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง กับข้อมูลและผลการศึกษาประเมินและคาดการณ์ด้านจราจร	- โครงการทำการสำรวจปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง กับข้อมูลและผลการศึกษาประเมินและคาดการณ์ด้านจราจร	ไม่มี	-
	30. บริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ จัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้เป็น พื้นที่พักผ่อน พร้อมทั้งติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงของการประปานครหลวงสามารถนำมาใช้ในการดับเพลิงได้หากเกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของโครงการ และชุมชน โดยไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก โครงการจึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้เป็น พื้นที่พักผ่อน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	31. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ได้แก่ จัดให้มีม้านั่งภายนอก เสาไฟส่องสว่าง SOLAR POLE LIGHT 2 ต้น ถึงดับเพลิงเคมี และกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 ตัว			
	32. ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าซอยเจริญนคร 29/2 เช่น ติดตั้งกระบอกน้ำบริเวณทางเข้า-ออกบริเวณซอยเจริญนคร 29/2 เพื่อเพิ่มทัศนียภาพและความปลอดภัยในการ ขับขี่และเดินสัญจรจุดจอดรถชั่วคราว เพื่อเป็นแนวชะลอการสวนกันสำหรับรถที่เข้าออกของซอยเจริญนคร 29/2	- โครงการจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบริเวณหน้าซอยเจริญนคร 29/2 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ ขับขี่และเดินสัญจรจุดจอดรถชั่วคราว เพื่อเป็นแนวชะลอการสวนกันสำหรับรถที่เข้าออกของซอยเจริญนคร 29/2	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การสื่อสารและการโทรคมนาคม	- เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการหากมีบุคคลใดได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการพัฒนาโครงการให้รับแจ้งต่อเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการเยียวยาแก้ไขความเสียหายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร โครงการจนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อกัน หากสามารถตกลงกันได้ก็ให้มีการเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับประธานชุมชนวัดเสด็จนครร่วมช่วยแก้ปัญหา นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในการใช้พื้นที่บริเวณ ข.8-19	- โครงการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในการใช้พื้นที่บริเวณ ข.8-19 อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	2. โครงการจัดให้มีที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างคอยวางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยงานเตรียมการก่อสร้างนี้เริ่มจากส่วนงานรังวัดขอบเขตพื้นที่ส่วนต่างๆ และการจัดทำรั้วกันเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมวางแผนการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) ดำเนินโครงการเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย สูง 44 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยระบุชื่อเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างและเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างคอยวางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของระยะต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2, รูปที่ 3, รูปที่ 5
	3. ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องมีการใช้กล้องสำรวจ (TOTAL STATION) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวตั้ง และแนวราบมีความถูกต้อง และแม่นยำสูง พร้อมทั้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยผู้รับเหมาต้องส่งผลรายงานการตรวจสอบระยะต่างๆ ในโครงการให้วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อสร้างฐานรากจนกระทั่งถึงชั้นดาดฟ้า	- ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องมีการใช้กล้องสำรวจ (TOTAL STATION) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวตั้ง และแนวราบมีความถูกต้อง และแม่นยำสูง พร้อมทั้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	4. ก่อสร้างแนวอาคาร และส่วนประกอบของอาคารให้ได้ตามขนาด และแบบแปลนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุดวิกฤต เช่น ระยะถอยร่นโดยรอบอาคาร ระยะทางราบก่อนถึงทางลาดลงที่จอดรถยนต์ และบริเวณพื้นที่ไม่ใช้สอยจะต้องก่อกองน้ำตั้งแต่พื้น ถึงเพดาน โดยจะต้องไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ 5. วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้าย เพื่อให้ได้ตำแหน่งขนาดและระยะต่างๆ ภายในโครงการให้ถูกต้องตรงตามแบบแปลน และเป็นไปตามพรบ. ควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทุกข้อ	- โครงการดำเนินการก่อสร้างแนวอาคาร และส่วนประกอบของอาคารให้ได้ตามขนาด และแบบแปลนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแต่งตั้งวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบผลงานขั้นสุดท้าย เพื่อให้ได้ตำแหน่ง ขนาดและระยะต่างๆ ภายในโครงการให้ถูกต้องตรงตามแบบแปลน และเป็นไปตามพรบ. ควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทุกข้อ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม				
1) ลักษณะโครงการ	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดข้อ 2 ในหัวข้อ 2. การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการ โครงการ	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-
2) การสำรวจทางสังคมเบื้องต้น	2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จัดเตรียมไว้ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จัดเตรียมไว้ได้แก่ มาตรการทั่วไป ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	ไม่มี	-
	3. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยต้องมีการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและอยู่ห่างไกลจากชุมชน พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัท ผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ก่อสร้างได้ทราบข้อมูลและสามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	4. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัท ผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ก่อสร้างได้ทราบข้อมูลและสามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและอยู่ห่างไกลจากชุมชน พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัท ผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงาน ก่อสร้างได้ทราบข้อมูลและสามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน		

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 1) ลักษณะโครงการ 2) การสำรวจทางสังคมเบื้องต้น	5. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโครงการและด้านข้างภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมุมกล้องจะต้องไม่สอดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันความปลอดภัยภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	6. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออก และรอบโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สอดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สอดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 10, รูปที่ 47
	7. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี	- โครงการจะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63
3) ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 3.1) ประชากรและการโยกย้าย	- โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่ออาคาร/สถานประกอบการข้างเคียง	- โครงการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่ออาคาร/สถานประกอบการข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29
3.2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่าง ของชาติพันธุ์	1. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก 2. กรณีรับคนงานต่างด้าวต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานและกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	- โครงการจะพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก แต่ถ้าหากโครงการจะเลือกรับคนงานต่างด้าว โครงการจะเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานและกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-20

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความแตกต่างของชาติพันธุ์ (ต่อ)	3. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสีเสื้อผ้า ชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพ ร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	- โครงการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสีเสื้อผ้า ชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพ ร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55
	4. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	- โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-20
3.3) สุขภาพอนามัยและบริการทางสาธารณสุข	1. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในช่วงก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในช่วงก่อสร้างที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	2. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน โดยคนงานก่อสร้างต้องเป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- โครงการจะพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก แต่ถ้าหากโครงการจะเลือกรับคนงานต่างด้าว โครงการจะเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานและกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-20
	3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกัน ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค			
	4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน			
	5. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงานจัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสุขอนามัยของคนงานจัดระเบียบคนงาน รวมทั้งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	6. มอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดให้มีการอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออันตราย อย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออันตราย อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4) ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	1. จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีกรณีเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 56
	2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีกรณีเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีกรณีเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ไม่มี	-
	3. ติดต่อบริษัทประกันภัยอัคคีภัยและภัยน้ำท่วมเพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการติดต่อบริษัทประกันภัยอัคคีภัยและภัยน้ำท่วมเพื่อมาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ	ไม่มี	-
	4. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเด็ดขาด	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเด็ดขาด	ไม่มี	-
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลางานเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออก โครงการได้โดยสะดวก	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53
	6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโครงการและด้านข้างภายในโครงการเก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมุมกล้องจะต้องไม่สาธส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันความปลอดภัยภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	7. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกและรอบโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46, รูปที่ 47
	8. พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	- โครงการจะพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-20
	9. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสิทธิเสรีภาพ ขาดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลักษณะอักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	- โครงการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุสิทธิเสรีภาพ ขาดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพ ร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมตรวจสอบได้เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5) สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	1. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูป ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูปขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39
	2. จัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากที่มีการก่อสร้างช่วงทำฐานราก และระบบสาธารณูปการชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถนำน้ำสำรองดังกล่าวมาใช้ดับเพลิงได้ทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และกำลังดำเนินการจัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากที่มีการก่อสร้างช่วงทำฐานรากและระบบสาธารณูปการชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถนำน้ำสำรองดังกล่าวมาใช้ดับเพลิงได้ทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	3. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง	- โครงการมีเจ้าหน้าที่วิศวกรควบคุม/ตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
	4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ	- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ พร้อมทั้งติดป้ายณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40
	5. รมรงคให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด			
3.6) การใช้ที่ดิน	- ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องมีการใช้กล้องสำรวจ (TOTAL STATION) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวตั้ง และแนวราบมีความถูกต้อง และแม่นยำ พร้อมทั้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยผู้รับเหมาต้องส่งผลรายงานการตรวจสอบระยะต่างๆ ในโครงการให้วิศวกร ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างทุกขั้นตอนตั้งแต่การก่อสร้างฐานราก จนกระทั่งถึงชั้นดาดฟ้า	- ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องมีการใช้กล้องสำรวจ (TOTAL STATION) ที่มีคุณภาพสูง ในการกำหนดพิกัดต่างๆ เพื่อให้การวัดระยะแนวตั้ง และแนวราบมีความถูกต้อง และแม่นยำสูง พร้อมทั้งได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-
3.7) การคมนาคมขนส่ง	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย และกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- โครงการติดป้ายจำกัดความเร็วและน้ำหนักรถบรรทุกของรถบรรทุกขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายและกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 50

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	2. จัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการจัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 51
	3. ติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจร ไฟเตือน ไฟกระพริบ ป้ายจราจรชั่วคราว และป้าย “โปรดระมัดระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก” บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	- โครงการติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ป้ายจราจรชั่วคราว และป้าย "โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก" บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งใน ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ควบคุมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทางเข้า-ออกโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52
	4. ติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณทางเดินและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธตงไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46, รูปที่ 47
	5. กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่าง ๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง ตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	- โครงการกวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่างๆ ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน และต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ไม่มี	-
	6. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่ขนย้าย เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน	- โครงการเลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่ขนย้าย เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน	ไม่มี	-
	7. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดโดย รถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 15 ตัน และรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 25 ตัน และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดโดย รถบรรทุก 6 ล้อ บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 15 ตัน และรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุก น้ำหนักสูงสุด 25 ตัน และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	ไม่มี	-
	8. รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักมาก เช่น ดิน ให้อัตราการโครงการคำนวณน้ำหนักโดยประมาณจากขนาดกว้าง ยาว สูง ของกองดิน ก่อนบรรทุกใส่ท้ายรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ และควบคุมการบรรทุกไม่ให้มีน้ำหนักบรรทุกเกินกฎหมายกำหนด			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	9. ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่นอก ช่วงเวลา เร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจร บริเวณโครงการได้ แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการ จะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้นไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงและไม่ให้รถบรรทุกจอดขน ถ่ายวัสดุบนถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่น ๆ ด้วย	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยจะอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุก สามารถสัญจรบริเวณโครงการได้แต่ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอน กลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกขนเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อม ทั้งกำกับให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-10
	10. รถบรรทุกที่นำมาใช้ ต้องผ่านการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของรถให้มี สภาพดีอยู่เสมอ และควั่นไอเสียไม่ให้เกิดควันดำ และมีค่าไม่เกินมาตรฐานของกรม ควบคุมมลพิษ เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของรถให้มี สภาพดีอยู่เสมอ และควั่นไอเสียไม่ให้เกิดควันดำ และมีค่าไม่เกินมาตรฐานของกรม ควบคุมมลพิษ เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดทำประกันอุบัติเหตุตลอด ระยะก่อสร้าง	ไม่มี	-
	11. รถบรรทุกต้องทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะก่อสร้าง			
	12. จัดให้มีป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบโครงการ ติด ไว้ที่ด้านข้าง รถ ทั้ง 2 ด้าน และด้านท้ายของรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อในกรณีที่มิได้รับผลกระทบจากการขนส่งของโครงการ สามารถติดต่อกลับมายังผู้รับผิดชอบได้	- โครงการกำกับให้ผู้รับเหมาติดป้ายแสดงชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ของ ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดไว้ที่ด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกขนส่งดินและวัสดุ ก่อสร้าง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อในกรณีที่มิได้รับผลกระทบจากการขนส่งของ โครงการ สามารถติดต่อกลับมายังผู้รับผิดชอบได้	ไม่มี	-
	13. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนากับรถบรรทุก ก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ	- โครงการกำกับให้ผู้รับเหมาควบคุมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยรถบรรทุกที่ ใช้ในการขนส่ง จะต้องผูกมัดยึดติดวัสดุก่อสร้างให้แน่นหนาก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14
	14. จัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกดิน หิน ทราช และวัสดุก่อสร้าง ขณะขนส่ง เพื่อป้องกัน ฝุ่นละออง และป้องกันการตกหล่น สำหรับกรณีที่ความยาวของวัสดุมากกว่าระยะ บรรทุกจะต้องติดตั้ง สัญญาให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้ชัดเจนและเป็นไปตาม ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก	- โครงการปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งดิน หิน ทราช และวัสดุก่อสร้าง ด้วยผ้าใบที่มียึดสภาพ สมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่น บนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่ง และถ้าหากพบเห็นว่าเศษดินตกหล่นบนถนน ระหว่างการขนส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 14

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	15. กรณีดิน ঢากหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการเก็บทำความสะอาดทันทีที่พบ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการเก็บทำความสะอาดกรณีดิน ঢากหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง	ไม่มี	-
	16. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่กักขัง พื้นที่กองเก็บวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับรถคอนกรีตภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ และไม่ให้อาจเป็นแนวคอกขบวนถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ	- โครงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ รถบรรทุก พื้นที่กักขัง พื้นที่กองเก็บวัสดุ ก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับรถคอนกรีตภายในโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการและไม่ให้อาจเป็นแนวคอกขบวนถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 8
	17. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง รับ-ส่งคนงาน หรือกองวัสดุ ก่อสร้างบริเวณไหล่ทางของถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวาง การจราจร	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมปฏิบัติตามกฎจราจร โดยห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง รับ-ส่งคนงาน หรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณไหล่ทางของถนนเจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	ไม่มี	-
	18. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งดิน โดยใช้ผ้าเช็ดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก รวมถึงฉีดล้างล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ถมดินด้วย	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคันและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 13
	19. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจาก โครงการ ให้สามารถเข้า-ออกโครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบนถนน เจริญนคร และถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ ให้สามารถเข้า-ออก โครงการได้โดยสะดวกและปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนเจริญนครและถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53
	20. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อผ้าสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และกระบอกไฟกระพริบ หรือธงสีแดง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อผ้าสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และกระบอกไฟกระพริบ หรือธงสีแดง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 54

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7) การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	21. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่คันทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจร และไม่มีการจอดสะสม ทำให้การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการติดขัด	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดลำดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่คันทาง เพื่อลดความหนาแน่นของปริมาณจราจรและไม่มีการจอดสะสม พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-10
	22. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ			
	23. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	- โครงการทำการตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	ไม่มี	-
	24. กรณีที่ฝาท่อพัก ทางเดินเท้าสาธารณะ ถนนเจริญนคร บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการเกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ หรือการก่อสร้าง โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะ หรือสาธารณูปการที่เสียหายด้านหน้าโครงการ ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดั้งเดิมโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสัญจรได้ดังเดิม	- โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายด้านหน้าโครงการ ให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดั้งเดิม กรณีที่ฝาท่อพัก ทางเดินเท้าสาธารณะ ถนนเจริญนคร บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการเกิดความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการ หรือการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 66
	25. กรณีดิน ตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง ต้องดำเนินการเก็บทำความสะอาดทันทีที่พบ	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการเก็บทำความสะอาดกรณีดิน ตกหล่นบนถนนระหว่างการขนส่ง	ไม่มี	-
	26. รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้การขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานคร เท่านั้น	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่ใช้การขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง เป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว Green List ของกรุงเทพมหานคร	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-14

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8) วัฒนธรรมและประเพณี	- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัด เช่น ทอดกฐินและผ้าป่าให้กับวัดใกล้เคียงบริเวณโครงการเป็นระยะเวลา 1 ครั้ง/ปี (นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ)	- โครงการจะเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัด เช่น ทอดกฐินและผ้าป่าให้กับวัดใกล้เคียงบริเวณโครงการเป็นระยะเวลา 1 ครั้ง/ปี	ไม่มี	-
4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น	- พิจารณาสับทุนร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายวัสดุก่อสร้างที่อยู่บริเวณชุมชนโดยรอบ โครงการฯ เป็นอันดับแรก	- โครงการจะพิจารณาสับทุนร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายวัสดุก่อสร้างที่อยู่บริเวณชุมชนโดยรอบ โครงการฯ เป็นอันดับแรก	ไม่มี	-
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์	1. จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) โดยประสานงานกับสำนักงานเขตคลองสาน และภาคส่วนต่างๆ โดยโครงการที่จะดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 3 โครงการ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.1 ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา - การบำรุงรักษาต้นไม้: จัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณหน้าโครงการและระยะ 100 เมตร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย และรวมถึงการกำจัดต้นไม้ที่ตายแล้วหรือจะเป็นอันตราย และปลูกต้นไม้ทดแทนในกรณีที่ทำเป็น - การทำความสะอาดและดูแลทางเท้าบริเวณระยะ 100 เมตร จากโครงการ โดยประสานงานกับสำนักงานเขตฯ เพื่อความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนน - การบริจาคถังขยะมูลฝอยสาธารณะโดยประสานกับสำนักงานเขต เพื่อมอบให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร	- โครงการจะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	1.2 ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุ : เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุน ดูแลความปลอดภัยและอุบัติเหตุบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ	- โครงการจะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63
	- การบริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบมือถือให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร			
	- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมดับเพลิงให้แก่ชุมชน			
	- การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการเข้าร่วมกับตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการจราจรบริเวณหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 100 เมตร ในช่วงการจราจรเร่งด่วนหรือเกิดอุบัติเหตุ			
	1.3 ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนงาน พัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการและชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม			
	- การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับสำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขอมาอย่างเหมาะสม			
	- การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร			
	- การเข้าร่วมงานทางศาสนาหรือบริจาคเงินและทรัพย์สินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชน			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	1.4 ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ ขาดแคลนบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร - การเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนระยะ 100 เมตร ร่วมกับ สำนักงานเขต โดยให้การเข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่ชุมชนตามที่ร้องขออย่าง เหมาะสม - การเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีและวัฒนธรรมหรือบริจาคเงินและทรัพย์สิน สนับสนุนการจัดงานให้แก่ชุมชนระยะ 100 เมตร	- โครงการจะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของโครงการ เจริญนคร 29/2 (Charoen Nakhon 29/2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 63
	1.5 ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน : โครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนแก่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม			
	1.6 ด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน			
	2. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร จากขอบเขต พื้นที่โครงการรับทราบแผนงานก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถ ติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างของโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน	- เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมา เข้าไปประชาสัมพันธ์แผนงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากกิจกรรมในพื้นที่โครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3. การโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบขช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจดทะเบียนอาคารชุดเป็นไปตามคำโฆษณาของโครงการและปฏิบัติตาม สัญญาจะซื้อจะขายโดยเคร่งครัด	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	4. บริษัท บुरยา จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามีที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 525 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 10 คัน และพื้นที่และอุปกรณ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 6 คัน (บริเวณ ชั้นที่ 1 ด้านหน้าอาคาร A) ที่จอดรถจักรยาน 25 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 33 คัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดของโครงการ			
	5. การโฆษณาขายห้องชุด บริษัท บुरยา จำกัด จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบว่าห้องชุดของโครงการ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยจำกัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นการเฉพาะในอาคาร A บริเวณชั้นพักอาศัยชั้นที่ 12-13 และชั้นที่ 43- 44 และอาคาร B บริเวณชั้นพักอาศัยชั้นที่ 2-7 ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	6. โครงการจะจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาของซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทุกห้องได้รับทราบข้อกำหนดในการเลี้ยงสัตว์ 1.1 ผู้จะซื้อทุกห้องยอมรับและตกลงรับทราบโดยไม่มีเงื่อนไขว่า ห้องชุดของโครงการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยจำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงต่อห้องชุดไว้ตามข้อปฏิบัติที่นิติบุคคลอาคารชุดโครงการกำหนดไว้ และผู้จะซื้อจะต้องมีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของอาคารชุดอย่างเคร่งครัด 1.2 ผู้จะซื้อทุกห้องรับทราบและยอมรับว่า พื้นที่บางส่วนของโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางจะมีลักษณะในการใช้พื้นที่ร่วมกัน 1.3 ผู้จะซื้อทุกห้องตกลงและรับทราบว่า ผู้จะขายจะดำเนินการจัดทำระเบียบ, กฎ ในการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้อยู่อาศัยในอาคาร หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไข และ/หรือข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับ หรือดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของร่วมท่านอื่นและเพื่อนบ้านข้างเคียง 1.4 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกขเวทนานอันไม่จำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 (อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558)	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อรับทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาของซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	1.5 ผู้จะซื้อทุกห้องจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	(2) การลงทะเบียนประวัติสัตว์เลี้ยง 2.1 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลมาลงทะเบียนต่อ นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ ตั้งแต่วันแรกที่มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในโครงการ และลงทะเบียนซ้ำเป็นประจำทุกปี โดยสัตว์เลี้ยงที่นำมาลงทะเบียน ต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัข หรือแมวสายพันธุ์เล็ก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เมื่อโตเต็ม ้วย มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร (ทั้งนี้ประเภทของสัตว์เลี้ยง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด)			
	2.2 ในการลงทะเบียนครั้งแรก เจ้าของสัตว์จะต้องชำระเงินเป็นค่าลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อสัตว์เลี้ยง 1 (หนึ่ง) ตัว โดยเงินลงทะเบียนจำนวนดังกล่าวจะถือเป็นเงินเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของสัตว์มีค่าขอแจ้งยกเลิกการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด นิติบุคคลอาคารชุดจะดำเนินการคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าของสัตว์ ภายหลังหักชำระค่าปรับ/ค่าเสียหายที่ยังคงค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	2.3 สำหรับการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุดของโครงการ เจ้าของสัตว์จะต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมรายปี เพิ่มเติมในอัตรา 3,600 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อตัว เป็นค่าบำรุงรักษาสัตว์เลี้ยง พื้นที่บริการสัตว์เลี้ยง และน้ำยามาเชื้อที่ต้องฉีดพ่นเป็นประจำ โดยการเรียกเก็บล่วงหน้าพร้อมกับค่าส่วนกลางที่เจ้าของสัตว์มีหน้าที่จะต้องชำระตามข้อบังคับของอาคารชุด	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	2.4 ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามาภายในโครงการ หากเจ้าของสัตว์ได้นำพาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามา หรือผู้ติดต่อของเจ้าของสัตว์นำพาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาภายในโครงการ นิติบุคคลมีสิทธิดำเนินการปรับและบังคับตามระเบียบและข้อปฏิบัติในที่			
	2.5 นอกเหนือจากในขั้นตอนการลงทะเบียน เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแสดงสมุดประจำตัวสัตว์เลี้ยงซึ่งแสดงประวัติการตรวจสุขภาพ และประวัติการได้รับวัคซีนในแต่ละปีโดยนิติบุคคลอาคารชุดจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในทุกๆ ปี			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	(3) ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด ผู้จะซื้อห้องชุดทุกห้องของโครงการรับทราบในข้อปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุดและตกลงปฏิบัติตามกฎ, ระเบียบ, ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.1 เจ้าของสัตว์มีสิทธิในการเลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุดของโครงการ โดยจำกัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นการเฉพาะในอาคาร A บริเวณชั้นพักอาศัยชั้นที่ 12-13 และชั้นที่ 43-44 และอาคาร B บริเวณชั้นพักอาศัยชั้นที่ 2-7 เท่านั้น ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์เล็กเท่านั้น ได้แก่ สุนัขพันธุ์เล็ก หรือแมว ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์มีพิษ สัตว์ปีก และสัตว์อันตรายต่างๆ ทุกชนิด เช่น งู กิ้งก่า อีกาน้ำ นก แมลงสายพันธุ์ต่างๆ หรือสัตว์ที่ส่งเสียงรบกวนดังตลอดเวลาหรือสัตว์ป่า สววนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สววนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยทางโครงการจำกัดสิทธิ์ตามขนาดของห้องชุดดังต่อไปนี้ (ก) ห้องชุด ขนาดไม่เกิน 80.0 ตร.ม. อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ 1 ตัว (ข) ห้องชุด ขนาดมากกว่า 80.0 ตร.ม. อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 ตัว 3.2 เจ้าของสัตว์มีสิทธิพาสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางได้เฉพาะพื้นที่บริการสัตว์เลี้ยง (Pet Zone) ที่ได้จัดไว้สำหรับสัตว์เลี้ยง บริเวณพื้นที่สวนชั้นที่ 1 ด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 แห่ง เท่านั้น ซึ่งมีรั้วล้อมรอบเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงออกไปภายนอกบริเวณที่กำหนด	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อรับทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.3 การนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลออกไปนอกห้องชุด หรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ต้องสวมใส่ปลอกคอ มีสายจูง และมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริการสัตว์เลี้ยงส่วนกลาง เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานจากการควบคุมดูแลและสำหรับนำพาสัตว์เลี้ยงขึ้นลงจากชั้นพักอาศัย ในอาคาร A ให้ใช้ลิฟต์บริการ (Service Lift) จำนวน 1 เครื่อง และในอาคาร B ให้ใช้ลิฟต์โดยสารจำนวน 1 เครื่องเท่านั้น โดยสัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในตะกร้า กระเป๋า หรือรถเข็นสัตว์เลี้ยงที่ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยภายในอาคารขณะเคลื่อนย้าย	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.4 เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องดูแลจัดเก็บอุจจาระและทำความสะอาดทุกครั้งที่ใช้พื้นที่บริการสัตว์เลี้ยงส่วนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดี ไม่สร้างความสกปรกและกลิ่นรบกวน			
	3.5 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่จะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของตน ไม่ให้รบกวนการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมท่านอื่น ในกรณีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของเจ้าของสัตว์หลุดออกจากห้องชุด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย, ทรัพย์สิน หรือ สัตว์เลี้ยงของเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง เจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือชดเชยค่าทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายนั้น รวมถึงบรรดาค่ารักษาพยาบาล และ /หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม			
	3.6 กรณีเจ้าของสัตว์ไม่อยู่อาศัยในห้องชุดเป็นเวลานาน ให้นำสัตว์เลี้ยงไปไว้ยังสถานที่ในปกครองอื่นๆ เพื่อป้องกันการส่งเสียงรบกวนกับห้องชุดอื่นๆ			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.7 การกำจัดมูลสัตว์เลี้ยงให้ใส่ในชักโครกของห้องส้วมเพื่อนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยโครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถรองรับสิ่งปฏิกูลของผู้พักอาศัย และมูลสัตว์จากสัตว์เลี้ยงได้อย่างเพียงพอ และป้องกันไม่ให้มูลสัตว์เลี้ยง ปนเปื้อนกับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นทางโครงการ	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อ รับทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.8 การกำจัดขนสัตว์จะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือ ลูกกลิ้งกาวและห้ามกวาดขนสัตว์เลี้ยงออกสู่ระเบียงห้องพักอาศัย เพื่อป้องกันขนสัตว์ปลิวไปสร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง			
	3.9 กรณีหากสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตภายในโครงการ ไม่อนุญาตให้ฝังร่างของสัตว์ที่เสียชีวิตภายในโครงการ และห้ามนำร่างสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตแล้วใส่ถุงขยะปะปนกับขยะทั่วไป			
	3.10 กรณีสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการในอาคารเสียชีวิต สามารถประสานไปยังผู้ให้บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงเข้ามาดำเนินการได้ เช่น Pet Funeral Thailand หรือประสานสอบถามวัดที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อประกอบพิธีกรรมและการกำจัดซากสัตว์ได้จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่นควันและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ			
	3.11 ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นใด ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.12 ผู้ดูแลต้องมิถุนเก็บอุจจาระ และกระบอกน้ำ เพื่อฉีดล้างปัสสาวะและอุจจาระของสัตว์เลี้ยงทันทีทุกครั้ง และเก็บมูลสัตว์ลงในถังขยะที่จัดไว้ให้	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.13 ห้ามมิให้ นำสัตว์เลี้ยงที่ป่วยหรืออยู่ระหว่างช่วงฮีทเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลาง			
	3.14 ก่อนนำสัตว์เลี้ยงเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลางจะต้องมีการลงทะเบียน ล่วงหน้า และการเข้าใช้งาน พื้นที่ PET ZONE กำหนดให้มีระยะเวลา 30 นาที/ตัว/รอบ และจำกัดจำนวนสัตว์ในพื้นที่ PET ZONE สูงสุด 20 ตัว			
	3.15 เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่ต้องดูแลความสะอาดภายในห้องพัก มิให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยในห้องข้างเคียง			
	3.16 การนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลออกไปนอกห้องชุด หรืออยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง (ซึ่งไม่ใช่จุดที่อนุญาตให้ปล่อยสัตว์เลี้ยง) รวมถึงการใช้ลิฟท์โดยสาร ผู้จะซื้อจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง โดยสัตว์เลี้ยงจะต้องอยู่ในตะกร้า, กระเป๋า หรือรถเข็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้น และต้องสวมใส่ปลอกคอให้แก่สัตว์เลี้ยงทุกครั้งที่ออกจากห้องชุด หากพบว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางตามลำพัง นิติบุคคลมีสิทธิดำเนินการกักกันสัตว์ดังกล่าว และปรับผู้ที่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางตามลำพังได้ ทั้งนี้หากสัตว์เลี้ยงสูญหาย หรือบาดเจ็บ ทางนิติขอสงวนความรับผิดชอบต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประการ และห้ามเลี้ยงหรือปล่อย สัตว์เลี้ยงในที่หรือทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม และต้องแสดงบัตรประจำตัวสุนัขหรือแมว เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.17 การใช้พื้นที่ส่วนกลาง ผู้จะซื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการพาสัตว์เลี้ยงออกไปนอกห้องชุด ซึ่งบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีป้ายอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าใช้พื้นที่ได้ กำหนดไว้เพียง 1 แห่ง ซึ่งกำหนดให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าใช้บริการได้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สวน ชั้น 1 โดยพื้นที่ดังกล่าวมีทางเข้า-ออก และมีการกั้นพื้นที่ชัดเจน และสัตว์เลี้ยงจะต้องมีสายผูก/สายจูง และมีผู้ดูแลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งนี้ ผู้จะซื้อไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ ได้ เช่น ห้องออกกำลังกาย, ห้องสันทนาการ ที่เชื่อมต่อไปยังอาคารพักอาศัยอื่น หรือบริเวณที่จอดรถทางเดินรอบโครงการ หรือสวนส่วนกลางอื่น ๆ ได้	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อ รับทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.18 ผู้จะซื้อมีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น และกำจัดมูลสัตว์เลี้ยงใส่ในชักโครกของห้องส่วนตัว เพื่อนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ			
	3.19 กรณีที่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้จะซื้อ ถ่ายมูล หรือก่อสิ่งสกปรกส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ผู้จะซื้อจะต้องดำเนินการจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการจะต้องชำระค่าปรับให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในอัตรา 2,000 บาท/ครั้ง (สองพันบาทถ้วน/ครั้ง) และผู้จะซื้อมีหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.20 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพและได้รับฉีดวัคซีนตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนก่อนเข้าอยู่ โดยให้แสดงหลักฐานใบรับรองการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการรับวัคซีนจากโรงพยาบาลสัตว์ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรกและการลงทะเบียนประจำปี (โดยใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับถึงวันที่ลงทะเบียน) ทั้งนี้ กำหนดให้วัคซีนที่ต้องได้รับอย่างน้อยดังต่อไปนี้ - สุนัข : โรคหัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตับอักเสบ โรคทางเดินหายใจ ไข้หวัด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า - แมว : วัคซีนรวม (โรคไข้หัด, หวัดแมว, โรคระบบทางเดินหายใจ ช่องปากและตาอักเสบ, วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า, โรคลิวคีเมีย (Leukemia) หรือวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ (ถ้ามี) เช่น โรคเอดส์ แมวรวมถึงต้องไม่มีเห็บ หมัด	- การโฆษณาขายหิ้งชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหิ้งชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อขายหิ้งชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.21 หากผู้ซื้อประสงค์จะส่งมอบสุนัขและแมวให้แก่เจ้าของคนใหม่ จะต้องยื่นคำขอตามแบบ คส. 4 ตามท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2567 ต่อหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้ หรือสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักงานเขต หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานคร กำหนด หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด			
	3.22 กรณีย้ายที่อยู่สุนัข และแมว กรณีบัตรประจำตัวสุนัข และแมวสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ หรือกรณีสุนัขหรือแมวตาย จะต้องดำเนินการภายในสามสิบวัน โดยแจ้งต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียน สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักงานเขต หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หรือแจ้งโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.23 กรณีสุนัขหรือแมวหาย ผู้จะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงาน สัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานเขต หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด ภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ทราบ หากพบสัตว์ที่หายแล้วต้องแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในสามวัน	- การโฆษณาขายห้อยชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้อยชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้อยชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.24 กรณีสุนัขที่ไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคนโดยปราศจากการควบคุม ผู้จะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานเขต หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อเปลี่ยนสาระสำคัญของบัตรประจำตัวสุนัขภายในสามวันนับจากวันเกิดเหตุ			
	3.25 กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ที่ครอบปาก เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสัตว์เลี้ยงของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ในกรณีที่สุนัขมีนิสัย ก้าวร้าว หรือเห่าพราเปรื่อ			
	3.26 กรณีสัตว์เลี้ยงขบถกัดไม่เป็นที่ หรืออยู่ในช่วงดุร้าย หากพาออกมานอกห้อยชุดจะต้องใส่ผ้าอ้อมสุนัข เป็นคัน โดยกำหนดให้มัดปากถุงให้แน่นมิดชิดก่อนนำมาทิ้งเพื่อควบคุมกลิ่นไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัย			
	3.27 โครงการจัดเตรียมถังมูลฝอยสัตว์เลี้ยง ขนาด 60 ลิตร วางในห้องพักขยะประจำชั้นและ PET ZONE เพื่อรองรับสำหรับขยะสำหรับสัตว์เลี้ยงภายในโครงการ เช่น ทรายขี้เถ้า และผ้าอ้อมสุนัข เป็นต้น โดยกำหนดให้มัดปากถุงให้แน่นมิดชิดก่อนนำมาทิ้งเพื่อควบคุมกลิ่นไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัย			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	3.28 กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินซึ่งอยู่ในรายการรับประกันของผู้จะขาย อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง และ/หรือพิษุนทรบาตได้เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงของผู้จะซื้อ ผู้จะซื้อตกลงและรับทราบว่าจะความเสียหายดังกล่าวจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันในส่วน โครงสร้าง และ/หรือส่วนควบของอาคารตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขาย	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	3.29 กรณีสัตว์เลี้ยงขบถอย่างไม่เป็นที่ หรืออยู่ในช่วงคิดสติ หากพาออกมานอกห้องชุดจะต้องใส่ผ้าอ้อมให้สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ส่วนกลางเกิดความสกปรก			
	(4) <u>กรณีเจ้าของห้องชุดหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องชุดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ</u> 4.1 กรณีเจ้าของสัตว์ละเว่นการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือนำสัตว์ต้องห้ามหรือเป็นอันตรายเข้ามาภายในโครงการ หากมีเจ้าของร่วม ร้องเรียนให้ตรวจสอบ และ/หรือนิติบุคคลตรวจสอบพบ ให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการปรับเงินจากเจ้าของสัตว์ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในอัตราวันละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมถึงให้นำสัตว์เลี้ยงออกไปจากอาคารชุดด้วยจนกว่าเจ้าของสัตว์จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน			
	4.2 กรณีเจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีปล่อยให้สัตว์เลี้ยงปราศจากผู้ดูแล หากมีเจ้าของร่วมร้องเรียนให้ตรวจสอบ และ/หรือนิติบุคคลตรวจสอบพบ ให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการปรับเงินจากเจ้าของสัตว์ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในอัตรา 2,000 บาท (สองพันบาท ถ้วน) ต่อครั้ง			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	4.3 กรณีที่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเจ้าของสัตว์ ถ่ายมูล หรือก่อกองสิ่งสกปรกส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เจ้าของสัตว์จะต้องดำเนินการจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการจะต้องชำระค่าปรับให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดใน อัตรา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อครั้ง	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	4.4 กรณีที่สัตว์เลี้ยงสร้างความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย,ทรัพย์สิน หรือสัตว์เลี้ยงของเจ้าของร่วมท่านอื่น และ/หรือผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทำให้เจ้าของร่วมหรือสัตว์เลี้ยงของเจ้าของร่วมท่านอื่นได้รับบาดเจ็บ เจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือชดเชยต่อทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายนั้น รวมถึงบรรดาค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะ ด้วยความตั้งใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม และจำเป็นต้องนำสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่อาคารภายใน 24 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น และนิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าประกันความเสียหาย 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)			
	4.5 กรณีที่เจ้าของร่วมที่พักอาศัยภายในโครงการ หรือเพื่อนบ้านข้างเคียง ร้องเรียนเกี่ยวกับการส่งเสียงรบกวนของสัตว์เลี้ยง และก่อให้เกิดความรำคาญ เจ้าของสัตว์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ หากได้รับการร้องเรียนปัญหาอันเกิดจากสัตว์เลี้ยงและยังไม่ได้รับการแก้ไขเกินกว่า 3 ครั้ง ให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการคิดเบี้ยปรับรายวัน วันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จนกว่าเจ้าของสัตว์จะดำเนินการให้ถูกต้อง กรณีเจ้าของร่วมและบริวารผู้พักอาศัยเพิกเฉยต่อการดักเตือนและเพิกเฉยต่อการชำระหนี้ค่าปรับให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการคดีฟ้องเจ้าของสัตว์ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อให้หยุดการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว และต้องเสียค่าปรับ รวมถึงให้นำสัตว์เลี้ยงออกไปจากอาคารชุดด้วย			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1) การมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	4.6 ระเบียบและข้อปฏิบัตินี้อาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยมติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด	- การโฆษณาขายห้องชุด เจ้าของโครงการได้ดำเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถ พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของโครงการ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจองซื้อ/สัญญาจะซื้อขายห้องชุดชุด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ/ข้อบังคับในการเลี้ยงสัตว์ด้วย	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-3
	4.7 ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับและผู้จัดการที่จดทะเบียนตามที่ได้ขึ้นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดหากมีมติของเจ้าของร่วมห้องชุดข้างมากไม่ให้เลี้ยงหรือให้ยุติการเลี้ยง เจ้าของโครงการ บริษัท บุรุษ จำกัด จะต้องรับผิดชอบหรือเยียวยาเจ้าของห้องชุดที่ได้มีการเลี้ยงสัตว์ไปแล้ว และต้องนำสัตว์ออกไปจากห้องชุดด้วย หมายเหตุ : ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในช่วงเปิดดำเนินการ เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ภายใต้การพิจารณาของนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือ ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ			
	7. ก่อนเริ่มดำเนินการกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมา ต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนารูปเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุด และเก็บไว้ที่ประธานชุมชนวัดเสด็จ 1 ชุด กรณีอาคารในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และเมื่อพบว่าการดำเนินการกิจกรรมในพื้นที่โครงการสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พื้นที่โครงการได้ทุกวัน	- โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนารูปเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุด และเก็บไว้ที่ประธานชุมชนวัดเสด็จ 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน	1. ก่อนเริ่มดำเนินการในพื้นที่โครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมา ต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของอาคาร ในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุด และเก็บไว้ที่ประธานชุมชนวัดเสด็จ 1 ชุด กรณีอาคารในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหายและเมื่อพบว่าการดำเนินการในพื้นที่โครงการสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียง ต้องซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอประกันภัยซึ่งต้องสามารถติดต่อไปยังวิศวกรโครงการ ที่พื้นที่โครงการได้ทุกวัน	- โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเดิมของอาคารในระยะประชิด โดยให้เจ้าของอาคารร่วมสำรวจถ่ายภาพประกอบตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนาเป็น 3 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด เก็บไว้ที่เจ้าของอาคาร 1 ชุดและเก็บไว้ที่ประธานชุมชนวัดเสด็จ 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-5
	2. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาอาประกันภัย โดยจะต้องมีวงเงินอาประกันในแต่ละกรณีเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และให้แสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ และแจกบ้านพักอาศัย/อาคารและสถานที่สำคัญในระยะรัศมี 100 เมตร จากที่ตั้งของโครงการ	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาคำเนินการตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีเงินสำรองโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม หรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยเร็ว มีสำรองประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-6
	3. จัดทำระบบแจ้ง รับเรื่องร้องเรียน และการติดตามสถานะ การดำเนินการแก้ไขปัญหา (Tracking) ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สำหรับระยะก่อสร้าง และหลังเปิดใช้อาคารเป็นระยะอย่างน้อย 1 ปี	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหาก บ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ โครงการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	4. จัดทำรายการเบื้องต้นสำหรับการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เช่น - กรณีเกิดการเจ็บป่วย ทั้งผู้พักอาศัย หรือพนักงานของอาคารข้างเคียง หากมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด - กรณีผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลง เจ้าของโครงการต้องชดเชยเยียวยา เช่น 1) ดำเนินการเคลื่อนย้ายตำแหน่งแผ่นโซลาร์รับแสงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 2) ดำเนินการติดตั้งแผ่นโซลาร์รับแสงเพิ่มเติมทดแทนส่วนที่ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลง 3) ชดเชยเยียวยาเป็นเงิน ค่าการติดตั้ง ค่าไฟ และผลประโยชน์ที่เสียหายไป ส่วนที่ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลง ตลอดจนอายุการใช้งานของแผ่นโซลาร์ 4) ชดเชยเยียวยาในรูปแบบอื่นใดตามที่จะได้ตกลงกัน	- โครงการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความรับผิดชอบของโครงการ	ไม่มี	-
	5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการ การตรวจสอบพิสูจน์ว่าสาเหตุของความเสียหายเกิดขึ้นจากโครงการหรือไม่ เป็นภาระของเจ้าของโครงการ			
	6. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงโครงการ และพิสูจน์ว่าผลกระทบมีสาเหตุจากโครงการเจ้าของโครงการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนในเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยจากนั้น โครงการจะดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยในภายหลังและนำไปชดเชยให้เพิ่มเติม (ถ้ามี) ตลอดระยะเวลาเอาประกัน	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีเงินสำรองโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม หรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยเร็ว มีค้ำประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	7. ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน โครงการจะกำหนดให้มีกระบวนการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาคำเนินการตามกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีเงินสำรองโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม หรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโดยเร็ว มีต้องรอประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-6
	8. โครงการกำหนดให้มีเงินสำรองเพื่อความรับผิดชอบของโครงการในช่วงก่อสร้างของโครงการ เป็นจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)			
	9. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ มาตรการทั่วไป ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด			
4.3 การสาธารณสุข 1) คุณภาพอากาศ	- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ	ไม่มี	-
2) ระดับเสียง	- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง	ไม่มี	-
3) ความสั่นสะเทือน	- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.5 ความสั่นสะเทือน	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.5 ความสั่นสะเทือน	ไม่มี	-
4) การจัดการน้ำเสีย	- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	ไม่มี	-
5) การจัดการขยะมูลฝอย	- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6) โรคติดต่อ	1. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม/สอบถามปัญหาสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการทุกเดือน	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยม/สอบถามปัญหาสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการทุกเดือน กรณีเกิดการเจ็บป่วย ทั้งผู้พักอาศัยหรือพนักงานของอาคารข้างเคียงหาก มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด	ไม่มี	-
	2. กรณีเกิดการเจ็บป่วย ทั้งผู้พักอาศัย หรือพนักงานของอาคารข้างเคียงหาก มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของพนักงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-21
	3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของพนักงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค	4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน	ไม่มี	-
	4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน	5. ห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	5. ห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	6. ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมาจะต้องมีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิดโรคติดต่อ อันตราย และปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	6. ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมาจะต้องมีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิดโรคติดต่อ อันตราย และปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	7. มอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดให้มีการอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออันตราย อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-
	7. มอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดให้มีการอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออันตราย อย่างสม่ำเสมอ	8. กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และพิจารณาหยุดกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตน ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	ไม่มี	-
	8. กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และพิจารณาหยุดกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตน ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ	- โครงการจะดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และพิจารณาหยุดกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตน ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7) เหตุรำคาญ	1. กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและอื่นใด จนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้และผู้พักอาศัยร้องขอ เช่น โครงการต้องจัดหาที่พักชั่วคราวให้หรืออื่นใด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีกิจกรรมรบกวน พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยพิจารณาแยกแต่ละราย	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อสอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account ถ้าหาก บ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ โครงการให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	2. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ	- โครงการติดป้าย/จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 57
	3. บริษัท นูรยา จำกัด เจ้าของโครงการ จัดทำช่องทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ทาง Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบรองรับการใช้งาน เพื่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ผลการดำเนินงาน, ระบบร้องเรียน, ผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สิทธิและการชดเชยเยียวยาผลกระทบ เป็นต้น สำหรับระยะก่อสร้างและหลังเปิดใช้อาคารเป็นระยะอย่างน้อย 1 ปี	- โครงการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้สามารถติดต่อ สอบถามกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน และช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 - ภาคผนวก ข-2
	4. จัดทำระบบแจ้งรับเรื่องราวร้องเรียน และการติดตามสถานะ การดำเนินการแก้ไขปัญหา (Tracking) ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Website, Facebook, Line Official Account, Application เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สำหรับระยะก่อสร้าง และหลังเปิดใช้อาคารเป็นระยะอย่างน้อย 1 ปีกรณีมีข้อร้องเรียน ข้อซักถามใดๆ จากชุมชนโดยรอบ เจ้าของโครงการจะต้องตอบ หรือดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียน รวมถึงการรายงานผลการแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย	1. จัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน การเก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	ไม่มี	-
	2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน การเก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา			
	3. มีการอบรมคนงานก่อสร้าง ทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท์ โดยหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน	- โครงการจัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้าง ทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งของโทรศัพท์ โดยหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนงานก่อสร้าง และการอบรมการปฐมพยาบาลและการนำส่งผู้ป่วยให้กับหัวหน้างานทุกคน	ไม่มี	-
	4. ต้องวางแผนการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนงานก่อสร้าง และการอบรมการปฐมพยาบาลและการนำส่งผู้ป่วยให้กับหัวหน้างานทุกคน			
	5. ในกรณีจำเป็นจะต้องย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที ควรระวังเรื่องการเคลื่อนย้าย และการป้องกันการติดเชื้อทางเลือด เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งาน ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการทำงาน	ไม่มี	-
	6. จัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งาน ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการทำงาน			
	7. จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือสถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือสถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37
4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1) การประเมินผลกระทบการทำงาน ต่อการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง 1.1) ผลกระทบต่อคนงานด้านฝุ่น ละออง	1. จัดให้คนงานมีการสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษทุกครั้งที่ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น กิจกรรมการตัดเจาะกระเบื้อง และมีการเปลี่ยนหน้ากากป้องกันมลพิษเป็นประจำทุกสัปดาห์	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แกคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1) ผลกระทบต่อคนงาน ด้านฝุ่นละออง (ต่อ)	2. ควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดโดยกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป พ.ศ. 2550	- โครงการควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดโดยกองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป พ.ศ. 2550	ไม่มี	-
	3. ควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560	- โครงการควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมในการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560	ไม่มี	-
	4. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำฐานราก ในระยะ 1 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดัง เป็นเวลานาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติงานของคนงาน โดยจัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำฐานราก เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52
1.2) ผลกระทบต่อคนงาน ด้านเสียงดัง	1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูลดเสียง หรือ ปลั๊กอุดหู ต้องทำด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอื่นที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดหูทั้งสองข้าง ได้แก่ <u>ช่วงรื้อถอน</u> - เครื่องตัดคอนกรีต (Hand-held Circular Saw) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB - รถขุดดินตะขাপ (Tracked Excavator) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB - รถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2) ผลกระทบต่อคนงานด้านเสียงดัง (ต่อ)	<u>ช่วงทำฐานราก</u> - เครื่องเจาะเสาเข็ม ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 8 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 5 เมตร จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB - รถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB - รถปูนซีเมนต์ผสม ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดให้มีคนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่งจำนวน 2 ชุดทำงาน - เครื่องปั๊มคอนกรีต ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดให้มีคนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่งจำนวน 2 ชุดทำงาน	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59
	<u>ช่วงขึ้นโครงสร้าง</u> - รถปูนซีเมนต์ผสม ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดให้มีคนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่งจำนวน 2 ชุดทำงาน - เครื่องปั๊มคอนกรีต ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดให้มีคนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่งจำนวน 2 ชุดทำงาน - ทาวเวอร์เครน ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 8 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ถ้าหากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าวแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2) ผลกระทบต่อคนงาน ด้านเสียงดัง (ต่อ)	ช่วงงานตกแต่ง - รถบรรทุก (Lorry) ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตรจะต้องสวมใส่ปลั๊กอุดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ถ้าหากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอม ดังกล่าวแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	2. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำฐานราก ในระยะ 1 เมตร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการสัมผัสเสียงดัง เป็นเวลานาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติงานของคนงาน โดยจัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการทำฐานราก เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 52
1.3) ผลกระทบด้านความ สั่นสะเทือนต่อคนงาน ก่อสร้าง	- จัดให้คนงานมีการสวมใส่ถุงมือสองชั้น และรองเท้าเซฟตี้ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานที่ก่อ ให้ความสั่นสะเทือน เช่น กิจกรรมการใช้เครื่องเจาะเสาเข็ม เป็นต้น	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้ง กำหนดกฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59
1.4) ผลกระทบด้านความ ร้อนต่อคนงานก่อสร้าง	1. จัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะ มูลฝอยให้เพียงพอ	- โครงการจัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะ รองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38, รูปที่ 39
	2. จัดให้มีการระบายอากาศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- โครงการจัดให้มีการระบายอากาศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ไม่มี	-
1.5) ผลกระทบด้านแสง สว่างต่อคนงานก่อสร้าง	1. จัดให้มีไฟส่องสว่างที่มีความเข้มของแสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็น	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46, รูปที่ 47
	2. จัดให้คนงานก่อสร้างสวมหมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์ส่องสว่าง หรือมีอุปกรณ์ส่อง สว่างอื่นที่เหมาะสมแก่สภาพและลักษณะของงานนั้น	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้ง กำหนดกฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59
1.6) ผลกระทบสุขภาพ ของคนงานก่อสร้าง	1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้า ทำงาน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน เพื่อ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-21
	2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลัง รับเข้าทำงาน			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6) ผลกระทบสุขภาพของแรงงานก่อสร้าง (ต่อ)	3. ห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการออกกฎระเบียบห้ามคนงานเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	4. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของแรงงานก่อสร้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ	- โครงการติดป้าย/จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 57
	5. ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมาจะต้องมีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย และปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	- ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้รับเหมาจะต้องมีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิดโรคติดต่อ อันตราย และปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	6. มอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดให้มีการอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออันตราย อย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันตราย ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่ออันตราย อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64
	7. กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต่ออันตราย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และพิจารณาหยุดกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรค ติดต่อยุ่ด้วย โรคติดต่ออันตราย และปฏิบัติตนภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต้อย่างรุนแรง	- โครงการจะดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และพิจารณาหยุดกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรค ติดต่อยุ่ด้วย โรคติดต่ออันตราย และปฏิบัติตน ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดต้อย่างรุนแรง	ไม่มี	-
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุ และความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เชิงรุก 1. จัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บันจั้น ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก ถ้าหากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าวแล้ว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การประเมินผลกระทบ การทำงานต่ออุบัติเหตุ และ ความปลอดภัยของพนักงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	2. จัดทำป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลไม่ให้ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ	- โครงการจัดทำป้ายประกาศ/ป้ายสัญญาณเตือน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุต่างๆ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29, รูปที่ 52, รูปที่ 53
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการ อบรม ชี้แจงพนักงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย กำหนดมาตรการ รักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้าง	- โครงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำ หน้าที่ในการอบรม ชี้แจงพนักงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความ ปลอดภัย กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และตรวจสอบ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65
	4. จัดให้มีกิจกรรมณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรมการ สนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เป็นต้น	- โครงการจัดกิจกรรมณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน/ กิจกรรมการ สนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 64
	5. จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการ ก่อสร้างและอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดทำมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ ก่อสร้างและอบรมชี้แจงให้คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-22
	6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย หน้ากาก ถุงมือ ที่อุดหู (EAR Plug) และรองเท้าเซฟตี้ และควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างให้ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง พร้อม ทั้งกำหนดกฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59
	7. จัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละ ชนิด โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อด่วนเจ้าหน้าที่อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุงดูแลรักษาต่อไป	- โครงการจัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต อุปกรณ์แต่ละชนิด โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อด่วนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุงดูแลรักษาต่อไป	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-22

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การประเมินผลกระทบ การทำงานต่ออุบัติเหตุ และ ความปลอดภัยของคนงาน ก่อสร้าง (ต่อ)	8. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล่นจากที่สูง และการพังทลาย	- โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนด กฎระเบียบในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 58, รูปที่ 59
	9. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน	- โครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ คนงานก่อสร้าง ช่วยกันรักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่าง ปฏิบัติงาน	-	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29, รูปที่ 32
	10. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการติดป้ายห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ และจัด ให้มีที่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้าง	-	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29
	11. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานพ.ศ. 2554 ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง	- โครงการดำเนินการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554 ของกระทรวงแรงงานรวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ	-	-
	12. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบทาวเวอร์ เครน หรือ อุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับทาวเวอร์เครน ต้องปฏิบัติตามรายละเอียด คุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีการใช้ทาวเวอร์เครน หากโครงการ ดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	13. เลือกใช้ทาวเวอร์เครนและควบคุมตำแหน่งการติดตั้งทาวเวอร์เครน และวงแขน ของทาวเวอร์เครน (Boom) ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น			
	14. ผู้ควบคุมปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่าน การอบรมจากกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ/หรือสถาบัน/องค์กรที่จัดการ อบรมด้านอาชีวอนามัยและมีประสบการณ์ในการทำงานในกรณีดังกล่าวมาแล้ว			
	15. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่า และควัน และจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้ เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับ ฝุ่นมากที่สุด	- โครงการทำการตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด การเกิดเขม่า และควัน พร้อมทั้งจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่าง จากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 5, รูปที่ 31 - ภาคผนวก ข-23

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) การประเมินผลกระทบการทำงานต่ออุบัติเหตุ และความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เชิงรับ	- โครงการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความรับผิดชอบของโครงการ	ไม่มี	-
	1. เจ้าของโครงการ จัดให้มีการชดเชยจ่ายค่าเสียหายโดยตรง กรณีที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน จากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการติดป้าย/จัดทำบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาด้านสุขภาพของผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 57
	2. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง และผู้ที่พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน การเก็บดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา	ไม่มี	-
	3. จัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการจัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งาน ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการทำงาน	ไม่มี	-
	4. จัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่พร้อมใช้งาน ประจำพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการทำงาน	- โครงการติดต่อประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือกู้ชีพฉุกเฉินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงไว้ล่วงหน้า หากมีอุบัติเหตุ หรืออันตรายเกิดกับลูกจ้างคนงาน หรือผู้ที่ได้รับอันตรายจากโครงการ จะสามารถนำส่งยังโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลได้โดยรวดเร็ว	ไม่มี	-
4.5 การศึกษา	- ปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ และหัวข้อ 3.6 การจราจร ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ และหัวข้อ 3.6 การจราจร ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
4.6 ศาสนา	- ปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ และหัวข้อ 3.6 การจราจร ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ และหัวข้อ 3.6 การจราจร ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 ความปลอดภัย สาธารณะ	1. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำประวัติของพนักงานก่อสร้างทุกคน โดยพนักงาน ก่อสร้างต้องเป็นพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น	- โครงการจะพิจารณาเลือกพนักงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก แต่ถ้าหากโครงการจะ เลือกรับคนงานต่างด้าว โครงการจะเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาทำงาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-20
	2. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลกเปลี่ยนบัตร เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และ ควบคุมความปลอดภัยคนงาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และจัดบันทึก ข้อมูลการทำงานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลกเปลี่ยนบัตรเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความปลอดภัยคนงาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53
	3. เลือกใช้ทาวเวอร์เครน และควบคุมตำแหน่งการติดตั้งทาวเวอร์เครนและวงแขน ของทาวเวอร์เครน (Boom) ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีการใช้ทาวเวอร์เครน หากโครงการ ดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	4. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและอยู่ห่างไกลจาก ชุมชน โดยต้องมีการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อ ผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและอยู่ห่างไกลจาก ชุมชน พร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายกฎระเบียบ ไว้บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อควบคุมไม่ให้คนงานสร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	-
	5. จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคาร โครงการยาวอย่างน้อย 5.0 เมตร ทำมุม 45 องศา จากตัวอาคาร และตรวจสอบการติดตั้งและความแข็งแรง ของตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นไม่ให้ชำรุดเสียหายและปลอดภัยต่อการตกหล่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีการติดตั้งตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น โดยรอบอาคาร หากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	6. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณ ทางเข้า -ออกและรอบโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธส่องไปยัง บ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาธส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรือ อาคารข้างเคียง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46, รูปที่ 47
	7. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่างสม่ำเสมอ ตลอด 24 ชั่วโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ในเฉพาะช่วงเวลา ทำงานเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และจัดบันทึก ข้อมูลการทำงานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลกเปลี่ยนบัตรเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแฝงตัวของคนงาน และควบคุมความปลอดภัยคนงาน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 53

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	8. จัดให้มีการประชุมการปฏิบัติงานประจำพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติงานที่ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่ออาคารข้างเคียงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	- โครงการจัดการประชุมการปฏิบัติงานประจำพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติงานที่ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่ออาคารข้างเคียงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 65
	9. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง ควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน	- โครงการแต่งตั้งวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง ควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36
	10. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านข้างภายในโครงการเก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยมุมกล้องจะต้องไม่สาบสูญไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการ เก็บบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันความปลอดภัยภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 9
	11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้าง	- โครงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-4
	12. จัดให้มีการสุ่มตรวจเช็คสารเสพติดคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจเช็คสารเสพติดคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โฟร์ จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)	13. จัดให้มีวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) กำกับดูแลโครงการให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ และระบุคุณสมบัติให้ชัดเจน เช่น ต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยและมีใบรับรอง (Certificate) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ และคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ	- โครงการแต่งตั้งวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) กำกับดูแลโครงการให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ และระบุคุณสมบัติให้ชัดเจน เช่น ต้องผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยและมีใบรับรอง (Certificate) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ และคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-4
	14. จัดตั้งกระบวนส่องพวดนการะจำยอมด้านทิศเหนือของโครงการ ในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจร ไปมา	- โครงการจะดำเนินการจัดตั้งกระบวนส่องพวดนการะจำยอมด้านทิศเหนือของโครงการ ในบริเวณที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจร ไปมา	ไม่มี	-
4.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม	- โครงการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 46
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและจุดเสี่ยงต่ออัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและจุดเสี่ยงต่ออัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-4
	3. ห้ามคนงานสูบบุหรี่ หรือใช้วัตถุไวไฟ บริเวณริมรั้วภายในในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีร้องเรียนจากเพื่อนบ้านจะต้องมีบทลงโทษ	- โครงการติดป้ายห้ามคนงานสูบบุหรี่ หรือใช้วัตถุไวไฟ บริเวณริมรั้วภายในในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีร้องเรียนจากเพื่อนบ้านจะต้องมีบทลงโทษ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60
	4. จัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟให้อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ห่างจากวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	- โครงการจัดทำพื้นที่/ห้อง สำหรับเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟให้อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ห่างจากวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	ไม่มี	-
	5. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงแบบมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีกระเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 56
	6. จัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน หลังจากที่มีการก่อสร้างช่วงทำฐานรากและระบบสาธารณูปการขั้นได้ดินแล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถนำน้ำสำรอง ดังกล่าวมาใช้ดับเพลิงได้ทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก และกำลังดำเนินการจัดเตรียมน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงไว้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน จากที่มีการก่อสร้างช่วงทำฐานรากและระบบสาธารณูปการขั้นได้ดินแล้วเสร็จ เพื่อในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถนำน้ำสำรอง ดังกล่าวมาใช้ดับเพลิงได้ทันที	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิธิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)	7. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาลมประจําพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้สูบน้ำจากถังเก็บน้ำสำรองเบื้องต้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาลม สำหรับประจําพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้สูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่โครงการ ระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	-
	8. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว	- โครงการจัดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว	ไม่มี	-
	9. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยก่อนเกิดเหตุ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขณะเกิดเหตุ และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหลังเกิดเหตุ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในระยะก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยก่อนเกิดเหตุ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขณะเกิดเหตุ และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหลังเกิดเหตุ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในระยะก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	10. ควบคุมไม่ให้มีการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ และสูบบุหรี่ ใกล้ที่พักรถช่างเคียง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้าง ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้	- โครงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟและสูบบุหรี่ และตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้าง ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามคนงานสูบบุหรี่ หรือใช้วัตถุไวไฟ บริเวณริมรั้วภายในในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60 - ภาคผนวก ข-4
	11. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานก่อสร้าง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะก่อสร้างให้โครงการประสานงานกับสถานีดับเพลิง และกู้ภัยปากคลองสาน หรือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 199 โดยทันที เพื่อเข้าระงับเหตุ	- โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน บริเวณด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37
	12. ห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโลหะเนื่องจากประกายไฟ จะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้	- โครงการติดป้ายกฎระเบียบ/ป้ายห้ามทาสี หรือพ่นสีบริเวณที่มีการเชื่อมต่อโลหะเนื่องจากประกายไฟจะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.8 การป้องกันและระงับ อัคคีภัย (ต่อ)	13. เชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุม วัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นได้ ทำให้เกิดเพลิงไหม้	- โครงการจัดให้มีที่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที่ติดไฟง่าย เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นได้ ทำให้เกิดเพลิงไหม้	ไม่มี	-
	14. ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น สูบบุหรี ประกอบอาหาร จุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้	- โครงการติดป้ายเตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ บริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง เช่น สูบบุหรี ประกอบอาหาร จุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิง ไหม้	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 60
	15. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย และคำแนะนำในการจัดเตรียมระบบ ป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคาร ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย และ คำแนะนำในการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคาร ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)	ไม่มี	-
4.9 สุขภาพ และ ทัศนียภาพ 1) ทัศนียภาพช่วงก่อสร้าง 2) การฟื้นฟูสภาพดินก่อน การจัดพื้นที่สีเขียว	1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	- โครงการดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ ออกแบบไว้	ไม่มี	-
	2. ดูแลบริเวณหน้างานให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากขยะและกองเศษ วัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณหน้างานให้สะอาด และเป็นระเบียบ เรียบร้อยปราศจากขยะและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22
	3. จัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และ เพิ่ม Mesh Sheet อีก 2 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ เพื่อความสวยงาม และกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม สร้างภูมิทัศน์ ที่ดีให้กับชุมชน โดยรอบ และป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใส่อาคารข้างเคียง รวมถึง ป้องกันบุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาภายในโครงการ	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบ โครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไวน์ลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนว เพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุก ล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.9 คุณ ทรีย ภาพ และ ทัศนียภาพ (ต่อ) 1) ทัศนียภาพช่วงก่อสร้าง 2) การฟื้นฟูสภาพดินก่อนการ จัดพื้นที่สีเขียว	4. จัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน โดยจัดให้มีแผ่นไวนิลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet	- โครงการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สีที่ไม่สะท้อนแสง สูงประมาณ 6.0 เมตร และเพิ่ม Mesh Sheet อีก 2.0 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ โดยด้านทิศเหนือจัดให้มีแผ่นไวนิลรูปธรรมชาติที่สวยงามติดที่รั้ว Metal Sheet ตลอดแนวเพื่อความสวยงามและกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ ช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม ข้างเคียง รวมถึงป้องกันบุคคลภายนอก รุกล้ำเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2
	5. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคารมิดชิดโดยรอบตัวอาคารสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างอย่างน้อยสองเมตร เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นมานอกผ้าใบก่อสร้างในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารในชั้นนั้น ๆ และต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ป้องกันเศษวัสดุตกหล่น และการสาดส่องสายตาของคนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการในชั้นที่สูงมากขึ้น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่มีติดตั้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง หากโครงการดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1
	6. ปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมกับชนิดต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีโดยปรับปรุงดินให้เหมาะสมตามลักษณะและคุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี ดังนี้ - ทางกายภาพ ไถพรวนเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศได้ดี - ทางชีวภาพ เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน โดยการนำปุ๋ยหมัก และดินที่มีอินทรีย์วัตถุ ผสมหน้าดินและรองก้นหลุมหนา 10-15 เซนติเมตร - ทางเคมี เพิ่มธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อชนิดของต้นไม้ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก จึงยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมกับชนิดต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีโดยปรับปรุงดินให้เหมาะสมตามลักษณะและคุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมี	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท สิริ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.9 คุณ ทรีย ภาพ และ ทัศนียภาพ (ต่อ) 1) ทัศนียภาพช่วงก่อสร้าง 2) การฟื้นฟูสภาพดินก่อนการ จัดพื้นที่สีเขียว	7. ให้เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้ง ของโครงการ หากมีบุคคลใดได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการพัฒนาโครงการให้ รีบแจ้งต่อเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการเยียวยาแก้ไขความเสียหายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร โครงการ จนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลานานปี โดยให้ทั้งสองฝ่ายเร่ง ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อกัน หากสามารถตกลงกันได้ก็ให้มีการเยียวยาตามที่ ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถเจรจากตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ ประสานงานกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับประธานชุมชนวัดเสด็จจัดร่วมช่วยแก้ปัญหา เรื่องเข้าสู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อ พิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
4.10 การเปลี่ยนแปลงของลม	1. เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์อาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการบดบังของลมในบาง ช่วงบางฤดู จำนวน 41 แห่ง ได้แก่ - ซอยเจริญนคร 29/2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เลขที่ 31,33,35,37 และเลขที่ 29 - ซอยเจริญนคร 29 จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ เลขที่ 2, เลขที่ 4, เลขที่ 6, เลขที่ 8, เลขที่ 10,เลขที่ 12, เลขที่ 14, เลขที่ 16, เลขที่ 18, เลขที่ 20, เลขที่ 22,24, เลขที่ 26, เลขที่ 28,เลขที่ 30, เลขที่ 32, เลขที่ 34, เลขที่ 36, เลขที่ 38, เลขที่ 1 และเลขที่ 3 - ซอยเจริญนคร 27 จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ เลขที่ 10, เลขที่ 12, เลขที่ 14, เลขที่ 16, เลขที่ 18, เลขที่ 20, เลขที่ 22, เลขที่ 24, เลขที่ 26, เลขที่ 28, เลขที่ 4, เลขที่ 6, และเลขที่ 8 - ถนนเจริญนคร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เลขที่ 1429, เลขที่ 1423, 1425,1427, เลขที่ 1421,เลขที่ 1419, เลขที่ 1411 และ เลขที่ 1407	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์ อาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการบดบังของลมในบางช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.10 การเปลี่ยนแปลงของ ลม (ต่อ)	2. เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการ หากมีบุคคลใดได้รับความเสียหายหรืออาจจะเสียหายจากการพัฒนาโครงการให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการ เพื่อดำเนินการเยียวยาแก้ไขความเสียหายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร โครงการ จนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อกัน หากสามารถตกลงกันได้ ก็ให้มีการเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
	3. อาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระดับนัยสำคัญด้านความเร็วลมเปลี่ยนจากสถานะที่มีความสบายเป็นสถานะไม่น่าสบาย ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเข้าพบปะ พูดยุติปรึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบกับอาคารดังกล่าวก่อนการก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ หากได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการพัฒนาโครงการ กรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ โครงการจะต้องชดเชยเยียวยา เช่น จัดหาเครื่องปรับอากาศ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและติดตั้ง การปลูกต้นไม้ หรือชดเชยเยียวยาในรูปแบบอื่นใด ตามที่จะได้ตกลงกัน ทั้งนี้เจ้าของโครงการต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยเยียวยาให้กับอาคารที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อกัน หากสามารถตกลงกันได้ ก็ให้มีการเยียวยาตามที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาได้ข้อยุติ หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์อาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการบดบังของลมในบางช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.11 การบดบังแสงอาทิตย์	1. เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์อาคารที่จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่ออาคาร ในบางช่วงบางฤดู จำนวน 27 แห่ง ได้แก่ - <u>ซอยเจริญนคร 29/2 จำนวน 5 แห่ง</u> ได้แก่ เลขที่ 4 และเลขที่ 9,11,13, เลขที่ 31,33,35,37, เลขที่ 29 และอาคารไม่ทราบเลขที่ - <u>ซอยเจริญนคร 29/1 จำนวน 13 แห่ง</u> ได้แก่ เลขที่ 44, เลขที่ 46, เลขที่ 48, เลขที่ 50, เลขที่ 52, เลขที่ 54, เลขที่ 56, เลขที่ 58, เลขที่ 60, เลขที่ 62, เลขที่ 64, เลขที่ 66 และเลขที่ 41 - <u>ซอยเจริญนคร 29 จำนวน 6 แห่ง</u> ได้แก่ เลขที่ 40, เลขที่ 42, เลขที่ 44, เลขที่ 46, เลขที่ 48 และเลขที่ 50,52 - <u>ซอยเจริญนคร 27 จำนวน 2 แห่ง</u> ได้แก่ เลขที่ 36, เลขที่ 64 - <u>ถนนเจริญนคร จำนวน 1 แห่ง</u> ได้แก่ เลขที่ 1423,1425 และ 1427 (เจ้าของเดียวกัน)	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์อาคารที่จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่ออาคาร ในบางช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
	2. เจ้าของโครงการแจ้งอาคารที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคาร โครงการที่มีนัยสำคัญด้าน Solar Roof ในระดับปานกลาง กรณีผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลง <u>กรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ</u> เจ้าของโครงการต้องชดเชยเยียวยา แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการศึกษาโดย Model การบดบังแสงอาทิตย์ 1) ดำเนินการเคลื่อนย้ายตำแหน่งแผ่นโซลาร์รับแสงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 2) ดำเนินการติดตั้งแผ่นโซลาร์รับแสงเพิ่มเติมทดแทนส่วนที่ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลงหรือการเพิ่มอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า เช่น Power Optimizer เป็นต้น 3) ชดเชยเยียวยาเป็นเงิน ค่าการติดตั้ง ค่าไฟและผลประโยชน์ที่เสียหายไป ส่วนที่ผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof ลดลง ตลอดจนอายุการใช้งานของแผ่นโซลาร์ 4) ชดเชยเยียวยาในรูปแบบอื่นใดตามที่จะได้ตกลงกัน ทั้งนี้เจ้าของโครงการต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขหรือชดเชยเยียวยาให้กับอาคารที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนกระทั่งเปิดใช้อาคารไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์อาคารที่จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่ออาคาร ในบางช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พักอาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิวิ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.11 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	กรณีที่ 2 ผู้ที่ได้รับผลกระทบการบดบังแสงอาทิตย์ที่พบเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา 1 ปี หลังเปิด ดำเนินโครงการ - ให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาตามแนวทางเช่นเดียวกับกรณีที่หนึ่ง	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์ อาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่ออาคาร ในบาง ช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พัก อาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
	กรณีที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลกระทบการบดบังแสงอาทิตย์ต่อการเสียโอกาสในระยะยาวในการติดตั้ง Solar Roof 1) ดำเนินการให้มีการสำรวจผู้ที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่ โครงการที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงอาทิตย์ว่าจะมีใครมีแผนจะติดตั้ง Solar Roof ในระยะ 3 ปี ภายหลังจากเปิดดำเนินโครงการ หรือไม่และจัดทำบัญชีรายชื่อไว้ 2) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี ให้ผู้ที่อยู่ในบัญชี ได้มายืนยันแผนการติดตั้งโซล่าเซลล์ และจัดทำข้อตกลงการเยียวยาผลกระทบให้ชัดเจน			
	3. เจ้าของโครงการแจ้งต่ออาคารที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากอาคาร โครงการ ด้านการเจริญเติบโตของต้นไม้ ในระดับปานกลาง และต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ กรณีที่ พิสูจน์ทราบได้ว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ เจ้าของโครงการต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ต้นไม้ เดิม ตามมูลค่าการชดเชยพันธุ์ไม้ แต่ละชนิดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล พ.ศ. 2567 และปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน โดยมี ชนิดของพันธุ์ไม้ และขนาดที่เหมาะสมตามที่ได้ตกลงกัน หรือชดเชยเยียวยาในรูปแบบอื่นใด ตามที่ได้ตกลงกันและพึงพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการใน การแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร โครงการ จนกว่าจะ พ้นวันจดทะเบียน อาคารชุดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี			

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.11 การรบกวนสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	4. เจ้าของโครงการแจ้งต่ออาคารที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนแสงอาทิตย์ จากอาคารโครงการ ด้านสุขภาพในระดับปานกลาง หากผู้พักอาศัยภายใน อาคารดังกล่าวเจ็บป่วยเนื่องจากขาดแสงอาทิตย์ กรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าได้รับ ผลกระทบจากโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล โดยสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์ อาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการรบกวนแสงอาทิตย์ต่ออาคาร ในบาง ช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พัก อาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
	5. เจ้าของโครงการแจ้งต่ออาคารที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนแสงอาทิตย์ จากอาคารโครงการ ด้านการตากผ้า ในระดับปานกลาง กรณีที่พิสูจน์ทราบได้ ว่าได้รับผลกระทบจากโครงการเจ้าของโครงการต้องชดเชยเยียวยาในรูปแบบ อื่นใดตามที่ได้ตกลงกันและพึงพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยสามารถแจ้งหรือหารือ กับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร โครงการ จนกว่าจะพ้นวันจดทะเบียนอาคารชุดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี	- เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโครงการ ทำการประชาสัมพันธ์ อาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการรบกวนแสงอาทิตย์ต่ออาคาร ในบาง ช่วงบางฤดู และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ที่พัก อาศัยในรัศมี 100 เมตร รอบที่ตั้งของโครงการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 62
	6. กรณีไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องนำเรื่องเข้า สู่การพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยให้เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่า ดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	- โครงการจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการชดเชย เยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบจากโครงการในกรณีต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับ ทราบสิทธิของตน ได้รู้ข้อมูล และสร้างความมั่นใจต่อมาตรการ และความ รับผิดชอบของโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เลิฟ เจริญนคร (LOVE Charoen Nakhon) ของบริษัท ลิฟ-เอ็มเอฟ โพร จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2569

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.12 การเกิดแสงสะท้อนตกกระทบจากอาคาร	1. เลือกใช้กระจกของอาคารที่มีค่าการสะท้อนแสง ร้อยละ 8.3 ซึ่งค่าการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 30 ตามกฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566	- โครงการ เลือกใช้กระจกของอาคารที่มีค่าการสะท้อนแสง ร้อยละ 8.3 ซึ่งค่าการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 30 ตามกฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566	ไม่มี	-
	2. เลือกใช้กระจกอนุรักษ์พลังงาน ที่มีค่าการสะท้อนแสง ร้อยละ 6.9 - 8.3 ตามกฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. 2566 ข้อ 22 กล่าวว่า "กระจกที่ใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคาร ต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ ไม่เกินร้อยละ 30" และมีค่า SHGC เท่ากับ 0.49 - 0.54 และค่า LSG เท่ากับ 1.20 - 1.23 เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ หน่วยงานทดสอบหาค่ามาตรฐานพลังงานของกระจก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2553 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) ไม่มากกว่า 0.55 และค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (LSG) ไม่น้อยกว่า 1.20			
	3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง และบนอาคาร ชั้นที่ 7, 37 และชั้นดาดฟ้า ของอาคาร A และชั้นดาดฟ้า ของอาคาร B มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 4, 121.12 ตารางเมตร ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสาธร ต้นชงโค ต้นเสม็ดแดง ต้นพะยอม ต้นกันเกรา ต้นโมกมัน ต้นจิกน้ำ ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นกระโดน ต้นเลื้อยคำ ต้นกระพี้จั่น และต้นหางนกยูงฝรั่ง หรือชนิดพันธุ์ไม้เทียบเท่ากัน เพื่อช่วยลดซับความร้อน เพิ่มความชุ่มชื้นลดสลายตา เกิดภูมิทัศน์ที่ดีทั้งจากการมองเห็นภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานฐานราก แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1