

## 6. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 6.1 ผู้ละอองช่วงรื้อถอน

ช่วงการรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิม และรื้อถอน ขนย้ายต้นไม้ทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการไว้อย่างเคร่งครัด ปิดคลุมรั้วบริเวณด้านที่ติดกับอาคาร/บ้านข้างเคียงเป็นผ้าใบทึบ และฉีดพรมน้ำบริเวณรื้อถอนทุก 2 ชั่วโมง สามารถลดผลกระทบด้านผู้ละอองได้เป็นอย่างดีและไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

### 6.2 ระดับเสียงดัง

ช่วงการรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิม และรื้อถอน ขนย้ายต้นไม้ทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ โดยทำงานตามช่วงเวลาที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด 8.00-17.00 น. อยู่ในช่วงวันจันทร์ถึง วันเสาร์ และหยุดในวันนักขัตฤกษ์ ใช้เครื่องจักรกลหนัก ไม่ให้ทำงานพร้อมกันหลายชนิดเครื่องจักรกล และขนย้ายด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้เกิดเสียงกระแทกจากการตกหล่นของเศษวัสดุ

### 6.3 แรงสั่นสะเทือน

ช่วงการรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิม และรื้อถอน ขนย้ายต้นไม้ทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการโครงการได้ใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับการรื้อถอนต้นไม้ ไม่ให้เกิดความสั่นสะเทือนสูงภายในโครงการและข้างเคียงโดยใช้รถแบคโฮขนาดเล็ก ขุดล้อมต้นไม้ ไม่เกิดความสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้เกิดเสียงกระแทกจากการตกหล่นของเศษวัสดุ

การดำเนินการในช่วงรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิม และรื้อถอน ขนย้ายต้นไม้ทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการนี้ยังไม่พบความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของเจ้าของอาคารระยะประชิดโครงการและในรัศมี 100 เมตรแต่อย่างใด นอกจากนี้ ทางโครงการ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เข้าไปเยี่ยมพบปะพูดคุยอยู่เสมอ และสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้อถอนอาคารทุกสัปดาห์