

ภาคผนวกที่ 2-6
รายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	6/7/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด	ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓		
ระดับน้ำระบายความร้อน	✓	✓		
อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65. F			
อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F			
แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓	
ความตึงสายพาน	✓			
สภาพเขม่าควัน	✓			
ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter			
การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓	
จาระบีและลูกปืน			✓	
ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 340			
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	390 Volts		
	คู่เฟส ST(380v)	390 Volts		
	คู่เฟส TR(380v)	390 Volts		
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz			
สภาพแบตเตอรี่	✓		✓	
น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		✓ หักล้างช่อง
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓	
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	0.80 Amp			
จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute			
จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour			

หมายเหตุ Rpm 1800 Rcv 5 นาที
60° 1 น
12 v
oil 490 130 psi 007 111 0

SERVICE BY

CHECKED/ VERIFIED BY

CUSTOMER'S ACCEPTANCE



Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	13/7/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	-	/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 380 RPM				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	50 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/	/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		-		หักกลั่น	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	P. 40 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ RPM 1800 Rpm Ron 5 นาที
60 d 1 H
12 V
oil 490 130 psi 001 1kg 0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	20/7/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	125 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/	
	ความตึงสายพาน	/		/	
	สภาพเขม่าควัน	/		/	
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%			345	Liter
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/	
	จาระบีและลูกปืน	/		/	
	ความเร็วรอบ (RPM)	/			RPM
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	1206 RPM 390		Volts
		คู่เฟส ST(380v)	390		Volts
		คู่เฟส TR(380v)	390		Volts
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)			50	Hz	
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)			24.5	Volts
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)			80	Amp
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)			5	minute
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)				Hour

หมายเหตุ Rpm 1800 Rpm RUN 5 นาที
60 d 1 h
72 v
Oil 490 130 psi 001 1410

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 27/7/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	66 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	125 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓		
	ความตึงสายพาน	✓		✓		
	สภาพเขม่าควัน	✓		✓		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓		
	จาระบีและลูกปืน	✓		✓		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 340 Volts				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz					
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		✓ หักจั่นใหม่	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	P 80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				
หมายเหตุ RPM 1900 RPM 5 นาที 60 1 น 12 V oil 490 130 psi 001 170 0						
SERVICE BY		CHECKED / VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		
1						
2						
3						

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	3/8/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6:5 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 330 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน	/		/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 380 Volts				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	390 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	390 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	390 Volts			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz					
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		จากถังหมัก	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p. 40 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ RPM 1400 RPM Run 5 นาที
60° 1 h
72 V
oil 490 130 PSI 001 171 0

SERVICE BY	CHECKER/VERIFIER BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
[Signature Area]		

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	10/8/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	243 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	1200 rpm 380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz					
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		น้ำกลั่น	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p.80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ rpm 1500 rpm RUN 5 นาที
60 12 V
oil 490 130 psi 000 1psi 0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	17/8/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/	
	ความตึงสายพาน	/		/	
	สภาพเขม่าควัน	/		/	
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter			
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/	
	จาระบีและลูกปืน			/	
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 Rpm. 380 Volts			
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts		
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts		
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts		
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		น้ำกลั่นเต็ม
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	980 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute			
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour			

หมายเหตุ rpm 1800 Rpm Run 5 นาที
60s 1 น
12 v
oil 490 130 psi 001 1710

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1		
2		
3		

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	24/8/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓		
	ความตึงสายพาน	✓		✓		
	สภาพเขม่าควัน	✓		✓		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%			345	Liter	
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓		
	จาระบีและลูกปืน			✓		
	ความเร็วรอบ (RPM)	✓			RPM	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)		1200 Rpm	380	Volts
		คู่เฟส ST(380v)			380	Volts
		คู่เฟส TR(380v)			380	Volts
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)			50	Hz		
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		พียงลิ้นหอย	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)			24.5	Volts	
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)			0.80	Amp	
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)			5	minute	
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)				Hour	

หมายเหตุ Rpm 1800 Rpm 1800 Rpm 5 นาที
60 องศา 1 น
72 V
oil 490 130 psi 007 14.0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 31/8/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 Rpm				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz					
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/	/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		น้ำกลั่น	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				
หมายเหตุ Rpm 1800 Rpm 1800 Rpm 1800 60 1 2 12 v oil 490 130 psi 100 170						
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	7/9/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	✓				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓		
	ความตึงสายพาน	✓		✓		
	สภาพเขม่าควัน	✓		✓		
	ระดับน้ำมันดีเซล	350 Liter 100%		395	Liter	
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓				
	จาระบีและลูกปืน			✓		
	ความเร็วรอบ (RPM)	✓			RPM	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	ตู้เฟส RS(380v)		1200 Rpm	390	Volts
		ตู้เฟส ST(380v)			390	Volts
		ตู้เฟส TR(380v)			390	Volts
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)			50	Hz	
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		✓	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)			24.5	Volts	
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)			0.80	Amp	
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)			5	minute	
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)				Hour	

หมายเหตุ

Rpm 1800 Rpm RUN 5 นาที
60 d 1 ชม
12 v
oil 490 170psi 007 1710

SERVICE BY

CHECKED/ VERIFIED BY

CUSTOMER'S ACCEPTANCE



Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	14/9/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	66 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓		
	ความตึงสายพาน	✓		✓		
	สภาพเขม่าควัน	✓		✓		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓		
	จาระบีและลูกปืน	✓		✓		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 390 Volts				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	390 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	50 Hz			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz					
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		✓ น้ำกลั่นเต็ม	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p 80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ Rpm 1800 Rpm Run 5 นาที
60 1 น
12 v
oil 490 130 psi 001 1 น

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
1		
2		
3		

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	21/9/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	63 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	125 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/	
	ความตึงสายพาน	/		/	
	สภาพเขม่าควัน	/		/	
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter			
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/	
	จาระบีและลูกปืน	/		/	
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 380 Volts			
	ตู้เฟส RS(380v)	380 Volts			
	ตู้เฟส ST(380v)	380 Volts			
	ตู้เฟส TR(380v)	380 Volts			
ส่วนชุดควบคุม	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	30 Hz			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)				
	สภาพแบตเตอรี่	/		/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		เติมน้ำกลั่นห้อง
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p.80 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute			
จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ rpm 1800 RUN 5 นาที

60°C 1 น

12 V

oil 490 130 psi 000 15.0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	28/9/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน	/		/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/	น้ำกลั่นเต็ม	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p 80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ rpm 1800 rpm 5 นาที
60°C 7 น
12 v
oil 490 130 psi 000 171 0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
------------	----------------------	-----------------------



Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 5/10/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 350 Volts				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	350 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	350 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	350 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		หัดกลั่นหมั่น	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	P 50 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ RPM 1400 RPM RUN 5 นาที
60 c 1 h
12 v
oil 490 130 psi 001 1 h

SERVICE BY

CHECKED/ VERIFIED BY

CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Sol10		DATE : 12/10/2566			
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A			
		MAN-HOUR USED :			
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓	
	ความตึงสายพาน	✓		✓	
	สภาพเชมวาล์ว	✓		✓	
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter			
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓	
	จาระบีและลูกปืน			✓	
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM			
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	1200 Rpm 380		Volts
		คู่เฟส ST(380v)	380		Volts
		คู่เฟส TR(380v)	380		Volts
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		เติมน้ำกลั่น
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p.90 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	56 minute			
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour			
หมายเหตุ Rpm 1800 Rpm RUN 5 นาที 60 ๕ 12 v oil 490 130 psi 007 171 0					
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE	

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	19/10/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓		✓	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓		✓	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12. F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		✓	
	ความตึงสายพาน	✓		✓	
	สภาพเขม่าควัน	✓		✓	
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter			
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓		✓	
	จาระบีและลูกปืน			✓	
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 370 Volts			
	ตู้เฟส RS(380v) ตู้เฟส ST(380v) ตู้เฟส TR(380v)	380 Volts			
		380 Volts			
		380 Volts			
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	50 Hz			
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		✓ น้ำกลั่น
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓		✓	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	980 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute			
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour			

หมายเหตุ Rpm 1800 Rpm Rpm 5 นาที

60.0 , 12

12 v

oil 490 130 psi 009 17 0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE
------------	----------------------	-----------------------

1
2
3

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 26/10/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	6.5 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	343 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั้นสะเทือนและเสียง		/		/	
	จาระบีและลูกปืน				/	
	ความเร็วรอบ (RPM)		/		RPM	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	1200 RPM 380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	370 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)		50 Hz			
ส่วนชุดควบคุม	สภาพเบตเตอรี่		/		/	
	น้ำกลั่นเบตเตอรี่			/	/	
	ชุดชาร์จเบตเตอรี่		/		/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)		29.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)		p 80 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)		3 minute			
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)		Hour			
หมายเหตุ rpm 1200 Rpm RUN 5 นาที 60 C 1 H 12 V oil 490 130 psi 009 171 0						
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	2/11/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	125 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/	
	ความตึงสายพาน	/		/	
	สภาพเขม่าควัน	/		/	
	ระดับน้ำมันดีเซล 380 Liter 100%	345 Liter			
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/	
	จาระบีและลูกปืน	/		/	
	ความเร็วรอบ (RPM)	/		/	RPM
	ตู้เฟส RS(380v)	1200 RPM 380			
	ตู้เฟส ST(380v)	380 Volts			
	ตู้เฟส TR(380v)	380 Volts			
	ตู้เฟส (Volts / โวลท์)	380 Volts			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	/		/	50 Hz	
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/	น้ำกลั่นแบตเตอรี่
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	0.00 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	50 minute			
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour			

หมายเหตุ RPM 1200 RPM RUN 5 นาที

600 1 2

12 v

0.11, 490 130 psi 007 120

SERVICE BY

CHECKED/ VERIFIED BY

CUSTOMER'S ACCEPTANCE

--	--	--

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 9/11/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	49.6				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%			745	Liter	
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสันสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน	/		/		
	ความเร็วรอบ (RPM)			1200 RPM	RPM	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)			380	Volts
		คู่เฟส ST(380v)			380	Volts
		คู่เฟส TR(380v)			386	Volts
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)			50	Hz	
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/				
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		/ ข้างลิ้นหัวใจ	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)			24.5	Volts	
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)			80	Amp	
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)			5	minute	
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)				Hour	
หมายเหตุ RPM 1800 rpm RUN 5 นาที						
60.4 1 ชั่วโมง						
12 V						
6-11. 49.6 130 psi 30.1 6.11.10						
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		

....)

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 16/11/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน	/		/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	ตู้เฟส RS(380v)	380 Volts			
		ตู้เฟส ST(380v)	380 Volts			
		ตู้เฟส TR(380v)	380 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		/ พัดลม 5 นาที	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				
หมายเหตุ RPM 1200 RPM 5 นาที 60 น 1 น 12 V 0.11. 490 120 psi 000 1110						
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 23/11/2566			
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A			
		MAN-HOUR USED :			
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/	
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/	
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	63 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	120.5 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/	
	ความตึงสายพาน	/		/	
	สภาพเขม่าควัน	/		/	
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter			
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/	
	จาระบีและลูกปืน	/		/	
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM			
	ตู้เฟส RS(380v)	380 Volts			
	ตู้เฟส ST(380v)	380 Volts			
	ตู้เฟส TR(380v)	380 Volts			
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)					
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		/ หักกันแห้ง
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts			
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	P 40 Amp			
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute			
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour			
หมายเหตุ rpm 1800 rpm RUN 3 นาที 60° 1° 12 0.1 490 130 psi 009 170					
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE	

...)

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 30/11/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 340 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน	/		/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		น้ำกลั่นหมด	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	0.80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				
หมายเหตุ RPM 1900 RPM , ROL 5 นาที 60 องศา 12 F 0.91 490 130 psi 009 1710						
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		
1						
2						
3						

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	7/12/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	✓	✓		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	✓	✓		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F			
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490			
	ระดับน้ำมันเครื่อง	✓	✓		
	ความตึงสายพาน	✓	✓		
	สภาพเขม่าควัน	✓	✓		
	ระดับน้ำมันดีเซล 390 Liter 100%	✓	345		Liter
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓		
	จาระบีและลูกปืน		✓		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM			
	ตู้เฟส RS(380v)	380			Volts
	ตู้เฟส ST(380v)	386			Volts
	ตู้เฟส TR(380v)	396			Volts
ส่วนชุดควบคุม	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	396			Volts
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50			Hz
	สภาพแบตเตอรี่	✓		✓	✓
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓	✓		✓
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่			✓	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5			Volts
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	R 00			Amp
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	9			minute
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)				Hour

หมายเหตุ

RPM 1800 Rpm RUN 5 นาที
600 1 4
12 V
0.11 490 130 psi 001 171 0

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Sol10	DATE :	14/12/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	120.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)					
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	350 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลท์)	คู่เฟส RS(380v)	1200 RPM 380 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	380 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	380 Volts			
บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz					
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/				
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		/ พักล้างน้ำ	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	p 80 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				

หมายเหตุ rpm 1500 rpm RUN 5 นาที
60 d 1 ชม
12 v
oil - 440 . 130 psi 007 1 ชั่วโมง

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE :	Baan Siri Sukumvit Soi10	DATE :	21/12/2566
ADDRESS :		LOCATION :	ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A
		MAN-HOUR USED :	

รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	63 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	12.5 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	490				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%			345	Liter	
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	/			RPM	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)			1200 Rpm 390	Volts
		คู่เฟส ST(380v)			390	Volts
		คู่เฟส TR(380v)			390	Volts
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)			50	Hz	
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		น้ำ กลั่น 100%	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)				Volts	
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)				Amp	
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)				minute	
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)				Hour	

หมายเหตุ Rpm 1400 Rpm RUN 5 นาที
60 d 1 n
12 V
0.1 490 130 psi 007 100

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	CUSTOMER'S ACCEPTANCE

Generator Weekly Checklist



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

PROJECT TITLE : Baan Siri Sukumvit Soi10		DATE : 28/12/2566				
ADDRESS :		LOCATION : ห้องระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดินอาคาร A				
		MAN-HOUR USED :				
รายละเอียด		ก่อนการทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		
	ระดับน้ำระบายความร้อน	/		/		
	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน Water Temp (F)	65 F				
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น Oli Temp (F)	125 F				
	แรงดันน้ำมันเครื่อง Oil Press(PSI)	146				
	ระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		
	ความตึงสายพาน	/		/		
	สภาพเขม่าควัน	/		/		
	ระดับน้ำมันดีเซล 350 Liter 100%	345 Liter				
ส่วนเครื่องกำเนิด	การสั่นสะเทือนและเสียง	/		/		
	จาระบีและลูกปืน			/		
	ความเร็วรอบ (RPM)	1200 RPM 380				
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส RS(380v)	140 Volts			
		คู่เฟส ST(380v)	340 Volts			
		คู่เฟส TR(380v)	340 Volts			
	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)	50 Hz				
ส่วนชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	/		/		
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่		/		น้ำกลั่นเต็ม	
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC24 Volts)	24.5 Volts				
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC 200Amp.)	P 40 Amp				
	จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	5 minute				
	จำนวนเวลาในการทำงาน Run Hr. (Hour)	Hour				
หมายเหตุ RPM 1800 RPM 5 นาที 60 0 1x 12 7 0.1 140 130 psi 001 1x10						
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY		CUSTOMER'S ACCEPTANCE		

1
2
3