



รายการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา BOOSTER PUMP



บริษัท อาร์พี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
RPP DEVELOPMENT CO.,LTD.

นิติบุคคลอาคารชุด..... 89 คอนโดมิเนียม
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์..... Booster มอเตอร์
รหัสอุปกรณ์..... Booster Pump
คาบเวลา PM ☒ สัปดาห์ ☐ 1 เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ประจำปี

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 21/02/68
1. 590-11-20-01 2.
3. 4.

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP & ถังลม				
1	ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP	/			
2	ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP	/			
3	ตรวจเช็คสภาพถังลม	/			
4	ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดลมระบายความร้อน MOTOR	/			
5	ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR	/			
6	ตรวจเช็คข้อต่อจารบีลูกปืน	/			
7	ตรวจเช็คดูยางลึบคุดต่อเพลลา	/			
8	ตรวจเช็ค SEAL PUMP	/			
9	ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและอุปกรณ์กันสะเทือน	/			
10	ตรวจเช็คหม้อลมและท่อ BOOSTER PUMP	/			
11	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
12	ตรวจเช็คแรงดัน START 24 PSI.	/			
13	ตรวจเช็คแรงดัน STOP 40 PSI.	/			
14	ตรวจเช็คแรงดันถังลม..... PSI.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คสภาพ MAIN BREAKER	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็คสภาพ MAGNETIC	/			
4	ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH	/			
5	ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า A	/			
6	ตรวจเช็คจุดต่อที่ตัวอุปกรณ์และ TERMINAL	/			
7	ตรวจสอบการทำงานของชุด CONTROL AUTO / MANUAL	/			
8	ตรวจเช็คไฟโชว์สถานะหน้าตู้ CONTROL	/			
9	แรงดัน R-S..... 394 S-T..... 394 R-T..... 398 VOLT.	/			
10	กระแส R 40 S 38 T 38 AMP.	/			
11	ตรวจเช็คการสลับการทำงานของ LATCHING RELAY	/			
12	ตรวจเช็คสภาพสาย CONTROL	/			
13	ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้ CONTROL	/			

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ