

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ของบริษัท สหชนส่งอุทัยธานี จำกัด
สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

Environment Research &
Technology Co., Ltd.



แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566

วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนส่งอุทัยธานี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนภาพร หมีนวงษ์	C6551.	หัวหน้าแผนก
2. นางสาวปวีตรา นาเหล็ก	ปวีตรา นาเหล็ก	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมอาวุโส
3. นางสาวธาราภรณ์ สมัยใหม่	ธาราภรณ์ สมัยใหม่	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวปณิชา พรหมชัย)

ผู้จัดการฝ่ายจัดทำรายงาน
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ชื่อโครงการ** โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566
- ชื่อเดิมโครงการ** -
- สถานที่ตั้ง** ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
- ชื่อเจ้าของโครงการ** บริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
- สถานที่ติดต่อ** เลขที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5651-1829 โทรสาร : 0-5651-3734
e-mail : saha_uthaithani@hotmail.com
- จัดทำโดย** บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ**
วันที่ 9 ธันวาคม 2547
- โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย เมื่อ**
วันที่ 20 มกราคม 2569
- รายละเอียดโครงการ** แสดงดังรายละเอียดโครงการในบทที่ 2

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมจัดทำรายงาน Monitor

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	สัดส่วนงาน คิดเป็น %	ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน
1	นางสาวปณิชา พรหมชัย	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	ควบคุมดูแลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	10%	25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
2	นางสาวนิตดา บุญรุ่งเรือง	1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)	ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ	10%	
3	นางสาวนภาจรัส หมีนวงษ์	วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม)	ควบคุมดูแลการจัดทำรายงานฯ	20%	
4	นางสาวปวีตรา นาเหล็ก	1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม)	ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	20%	
5	นางสาวธาราภรณ์ สมัยใหม่	วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดทำ รายงาน	40%	

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	IV
สารบัญรูป	VI
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	1-2
1.4 วิธีการศึกษา	1-2
1.5 แผนการดำเนินงานของโครงการ ประจำปี 2569	1-3
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ	2-1
2.1 ลักษณะและสภาพของพื้นที่โดยทั่วไป	2-1
2.1.1 ตำแหน่งที่ตั้ง	2-1
2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ประเภท และขนาดของพื้นที่	2-1
2.1.3 การคมนาคม	2-1
2.2 ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่	2-3
2.2.1 ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่	2-3
2.2.2 ปริมาณแร่สำรองที่ทำเหมืองได้ (Mineable Reserves)	2-3
2.3 วิธีการทำเหมือง	2-4
2.3.1 การออกแบบและวางแผนการทำเหมือง	2-4
2.3.2 การทำเหมือง	2-4
2.3.3 ลำดับและระยะเวลาการทำเหมือง	2-5
2.4 การแต่งแร่	2-5
2.5 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง	2-6
2.6 การเก็บกองเปลือกดินและเศษหินจากการทำเหมือง	2-6
2.7 การใช้น้ำในการทำเหมือง	2-6
2.8 การระบายน้ำจากการทำเหมือง	2-6
2.9 การรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัย	2-7
2.10 การทำเหมืองใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะหรือทางน้ำสาธารณะ	2-7
2.11 การใช้และการเก็บวัตถุระเบิด	2-7
2.11.1 การใช้วัตถุระเบิด	2-7
2.11.2 เก็บรักษาวัตถุระเบิด	2-8
2.12 การปรับสภาพพื้นที่ที่ทำเหมืองแล้ว	2-9
2.13 การรักษาความปลอดภัยในการทำเหมืองและส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน	2-9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
บทที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-7
4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	4-15
4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-15
4.2.2 วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)	4-15
4.2.3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	4-16
4.2.4 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-16
4.2.5 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	4-17
4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-18
4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	4-18
4.3.1.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	4-18
4.3.1.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา	4-24
4.3.2 ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง	4-28
4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	4-28
4.3.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา	4-30
4.3.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง	4-32
4.3.3.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	4-32
4.3.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา	4-38
4.3.4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน	4-40
4.3.4.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	4-40
4.3.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา	4-44
4.3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	4-47
4.3.5.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	4-47
4.3.5.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา	4-51
4.3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน	4-58
4.3.6.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	4-58
4.3.6.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา	4-63
4.3.7 อาชีวอนามัย	4-73

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5	
บทสรุปและข้อเสนอแนะ	5-1
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2
5.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	5-2
5.2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป	5-2
5.2.3 ความสั่นสะเทือน	5-3
5.2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	5-3
5.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	5-3
5.2.6 อาชีวอนามัย	5-3
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566
ภาคผนวกที่ 2	สำเนาประทานบัตรและบันทึกการต่ออายุประทานบัตร โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566
ภาคผนวกที่ 3	ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่ 4	สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่ 5	เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารประกอบมาตรการ
	6.1 แบบรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
	6.2 เอกสารร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบริจาคสิ่งของให้กับชุมชน
	6.3 เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร
	6.4 เอกสารกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง
	6.5 เอกสารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
	6.6 เอกสารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
	6.7 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดทำโดย วิศวกรควบคุมการทำเหมือง
	6.8 เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.5-1	1-4
แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม ก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	
ตารางที่ 2.10-1	2-8
รายละเอียดการออกแบบการเจาะระเบิดตามตาราง	
ตารางที่ 3.1-1	3-2
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	
ตารางที่ 3.1-2	3-10
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	
ตารางที่ 4.1-1	4-2
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด	
ตารางที่ 4.1-2	4-8
ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ตารางที่ 4.3-1	4-19
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณบ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ตารางที่ 4.3-2	4-20
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณวัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ตารางที่ 4.3-3	4-21
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณบ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ตารางที่ 4.3-4	4-22
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณโรงโม่หินของโครงการ	
ตารางที่ 4.3-5	4-24
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	
ตารางที่ 4.3-6	4-28
ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)	
ตารางที่ 4.3-7	4-30
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)	
ตารางที่ 4.3-8	4-33
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ตารางที่ 4.3-9	4-34
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณวัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ตารางที่ 4.3-10	4-35
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณบ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	
ตารางที่ 4.3-11	4-36
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.3-12	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ตารางที่ 4.3-13	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตารางที่ 4.3-14	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณวัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตารางที่ 4.3-15	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตารางที่ 4.3-16	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ตารางที่ 4.3-17	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ
ตารางที่ 4.3-18	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ
ตารางที่ 4.3-19	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน
ตารางที่ 4.3-20	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน (วัดใหม่เขาปูน) ตำบลหนองยาง อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตารางที่ 4.3-21	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อน้ำตื้นบ้านหนองแก ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตารางที่ 4.3-22	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อน้ำตื้นบ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตารางที่ 4.3-23	เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

สารบัญรูป

	หน้า	
รูปที่ 2.1-1	แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	2-2
รูปที่ 2.9-1	สภาพหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ	2-7
รูปที่ 2.11-1	สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายของโครงการ	2-8
รูปที่ 2.13-1	ตู้น้ำดื่มภายในโครงการ	2-9
รูปที่ 2.13-2	ห้องน้ำภายในโครงการ	2-9
รูปที่ 3-1	สภาพหน้าเหมืองในปัจจุบัน	3-12
รูปที่ 3-2	บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ได้มีการรักษาให้คงสภาพเดิมไว้	3-12
รูปที่ 3-3	เครื่องเจาะระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ	3-12
รูปที่ 3-4	ป้ายแจ้งเวลาการระเบิดหินของโครงการ	3-12
รูปที่ 3-5	สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย	3-13
รูปที่ 3-6	ยุงรับหินใหญ่ปิดคลุม 3 ด้าน	3-13
รูปที่ 3-7	อาคารโรงม่แบบปิดคลุม	3-13
รูปที่ 3-8	สายพานลำเลียงแบบปิดคลุม	3-13
รูปที่ 3-9	สเปรย์น้ำบริเวณที่เกิดฝุ่นละออง	3-13
รูปที่ 3-10	ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โรงม่หินลานกองแร่	3-14
รูปที่ 3-11	ฉีดพรมน้ำตามเส้นทางขนส่งแร่	3-14
รูปที่ 3-12	แนวไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ	3-14
รูปที่ 3-13	แผนผังโครงการ	3-15
รูปที่ 3-14	จุดซั้งน้ำหนักรถบรรทุกแร่	3-15
รูปที่ 3-15	ป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 25 กม./ชม.	3-15
รูปที่ 3-16	เส้นทางขนส่งแร่อยู่ในสภาพดี	3-15
รูปที่ 3-17	ป้ายแจ้งให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขณะบรรทุกแร่	3-15
รูปที่ 3-18	รถบรรทุกมีผ้าใบปิดคลุมขณะบรรทุกแร่	3-15
รูปที่ 3-19	ป้ายเตือนจราจร	3-16
รูปที่ 3-20	ป้ายแสดงกฎระเบียบบังคับ	3-16
รูปที่ 3-21	ป้ายแสดงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย	3-16
รูปที่ 3-22	ป้ายแสดงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน	3-16
รูปที่ 3-23	พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	3-16
รูปที่ 3-24	จุดบริการน้ำดื่มให้กับพนักงาน	3-17
รูปที่ 3-25	จัดเตรียมห้องสุขาให้กับพนักงาน	3-17
รูปที่ 3-26	ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	3-17
รูปที่ 3-27	ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ของโครงการ	3-17
รูปที่ 3-28	จุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ	3-17

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.1-1	แผนผังแสดงสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รูปที่ 4.1-2	แผนผังแสดงสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวัดเสียง
รูปที่ 4.1-3	แผนผังแสดงสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน
รูปที่ 4.1-4	แผนผังแสดงสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
รูปที่ 4.1-5	แผนผังแสดงสถานีจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
รูปที่ 4.3-1	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณบ้านร่องไม้แดง
รูปที่ 4.3-2	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวัดใหม่เขาปูน
รูปที่ 4.3-3	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณบ้านกระซอนล่าง
รูปที่ 4.3-4	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
รูปที่ 4.3-5	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
รูปที่ 4.3-6	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
รูปที่ 4.3-7	แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity) บริเวณบ่นปากโม่ (Primary Crusher)
รูปที่ 4.3-8	แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity) บริเวณตะแกรงคัดขนาดหิน
รูปที่ 4.3-9	แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity) บริเวณจุดถ่ายโอน (Transfer Point)
รูปที่ 4.3-10	แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity) บริเวณปลายสายพานลำเลียง
รูปที่ 4.3-11	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)
รูปที่ 4.3-12	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Noise 24 hr) บริเวณบ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
รูปที่ 4.3-13	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Noise 24 hr) บริเวณวัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
รูปที่ 4.3-14	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Noise 24 hr) บริเวณบ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
รูปที่ 4.3-15	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Noise 24 hr) บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
รูปที่ 4.3-16	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
รูปที่ 4.3-17	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.3-18 แสดงการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	4-43
รูปที่ 4.3-19 แสดงการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณวัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	4-43
รูปที่ 4.3-20 แสดงการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	4-43
รูปที่ 4.3-21 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ	4-50
รูปที่ 4.3-22 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ	4-50
รูปที่ 4.3-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรดและด่างในน้ำผิวดิน	4-54
รูปที่ 4.3-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟตในน้ำผิวดิน	4-54
รูปที่ 4.3-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำผิวดิน	4-55
รูปที่ 4.3-26 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมดในน้ำผิวดิน	4-55
รูปที่ 4.3-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์เหล็กในน้ำผิวดิน	4-56
รูปที่ 4.3-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำผิวดิน	4-56
รูปที่ 4.3-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความขุ่นในน้ำผิวดิน	4-57
รูปที่ 4.3-30 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน (วัดใหม่เขาปูน) ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	4-62
รูปที่ 4.3-31 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อน้ำตื้นบ้านหนองแก ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	4-62
รูปที่ 4.3-32 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อน้ำตื้นบ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	4-62
รูปที่ 4.3-33 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างในน้ำใต้ดิน	4-69
รูปที่ 4.3-34 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำใต้ดิน	4-69
รูปที่ 4.3-35 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟตในน้ำใต้ดิน	4-70
รูปที่ 4.3-36 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ในน้ำใต้ดิน	4-70
รูปที่ 4.3-37 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำใต้ดิน	4-71
รูปที่ 4.3-38 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ในน้ำใต้ดิน	4-71
รูปที่ 4.3-39 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอเนตในน้ำใต้ดิน	4-72
รูปที่ 4.3-40 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ในน้ำใต้ดิน	4-72
รูปที่ 4.3-41 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำใต้ดิน	4-73

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด ตั้งอยู่ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย สผ. ได้กำหนดเงื่อนไขให้โครงการต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมส่งให้ สผ. พิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือน

สำหรับรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการช่วงดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 รายงานผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โดยผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 3) เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ
- 4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการนำเสนอกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อระเบียบที่กำหนดไว้ทั้งในส่วนของบริษัทเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่า การดำเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.4 วิธีการศึกษา

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขตของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
- 3) เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 1.5-1 โดยมีขอบเขตของการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- 1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ, เสียง, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ เป็นต้น โดยใช้แผนที่ประกอบ
- 2) แสดงดัชนีในการตรวจวัด, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการไทย
- 3) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการไทย
- 4) แสดงรูปถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง, รูปถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด โดยการถ่ายรูปจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัดตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.5 แผนดำเนินงานของโครงการ ประจำปี 2569

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.5-1

ตารางที่ 1.5-1

แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

รายละเอียดการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	แผนการตรวจวัดประจำปี พ.ศ.2569											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ - บ้านร่องไม้แดง - วัดใหม่เขาปูน - บ้านกระซอนล่าง - โรงโม่หินของโครงการ ^{1/} - โรงโม่หินของโครงการ ไตแก่ ปากไม้ ตะแกรงคัดขนาดหิน จุดถ่ายโอนและ ปลายสายพานลำเลียง	- ผุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความทึบแสงของผุ่นละออง (Smoke Opacity Meter)		☆ ✓	☆					☆ -	☆			
2. เสียง - บ้านร่องไม้แดง - วัดใหม่เขาปูน - บ้านกระซอนล่าง - โรงโม่หินของโครงการ	- ระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs. Lmax, Ldn, L90)		☆ ✓	☆					☆ -	☆			
3. แรงสั่นสะเทือน - บ้านร่องไม้แดง - วัดใหม่เขาปูน - บ้านกระซอนล่าง	- ความสั่นสะเทือน (Vibration) (Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement) ขณะที่ทำการระเบิด หน้าเหมือง		☆ ✓	☆					☆ -	☆			

หมายเหตุ : ☆ แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการ ^{1/} ทำการตรวจวัด/วิเคราะห์เพิ่มเติมจากมาตรการ - ยังไม่ถึงกำหนดการตรวจวัดตามที่มาตรการกำหนด

ตารางที่ 1.5-1 (ต่อ)

แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

รายละเอียดการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	แผนการตรวจวัดประจำปี พ.ศ.2569											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน - คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ - คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ	 - ความเป็นกรด-ด่าง(pH) - ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) - ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) - ความขุ่น (Turbidity) - เหล็กทั้งหมด (Total Iron) - ซัลเฟต (Sulfate)		☆ ✓	☆					☆ -	☆			
4.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน - น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน - น้ำบ่อต้นบ้านหนองแก - น้ำบ่อต้นบ้านหนองบัว	 - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) - ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - แคลเซียมออกไซด์ (CaO as Ca) - แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO as Mg) - เพอริกออกไซด์ (Fe ₂ O ₃ as Fe) - ซัลเฟต (Sulfate) - คาร์บอเนต (CO ₃ ²⁻) - คลอไรด์ (Cl ⁻) - ความลึก (Depth)		☆ ✓	☆					☆ -	☆			

หมายเหตุ: ☆ แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ

✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการ

- ยังไม่ถึงการตรวจวัดตามที่มาตรการกำหนด

ตารางที่ 1.5-1 (ต่อ)

แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

รายละเอียดการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	แผนการตรวจวัดประจำปี พ.ศ.2569											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
5. อาชีวอนามัย - พนักงานของโครงการ	- ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป - ความสามารถของการได้ยิน - ระบบทางเดินหายใจ - ระบบประสาทในการรับรู้ - การเอ็กซเรย์ปอด	☆					ปีละ 1 ครั้ง				x		☆

หมายเหตุ: ☆ แผนการติดตามตรวจวัดตามมาตรการ ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการ × ดำเนินการตรวจวัดล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

2.1 ลักษณะและสภาพของพื้นที่โดยทั่วไป

2.1.1 ตำแหน่งที่ตั้ง


คำขอประทานบัตรแปลงนี้ ตั้งอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารบกมาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L 7017 ระวาง 4939 I อยู่ระหว่างเส้นกริดตั้งที่ 581-582 ตะวันออก และเส้นกริดนอนที่ 1693-1694 เหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (รูปที่ 2.1-1)

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ประเภท และขนาดของพื้นที่

คำขอประทานบัตรแปลงนี้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 55-0-31 ไร่ เป็นบริเวณบางส่วนของประทานบัตรแปลงเดิม หมายเลขประทานบัตรที่ 28914/16566 ของ นายวงศ์ธรณ์ สันติกาญจน์ ซึ่งจะสิ้นอายุวันที่ 16 สิงหาคม 2546 (ครบกำหนด 25 ปี) พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณที่เป็นขอบเขตการทำเหมือง สำหรับคำขอแปลงนี้ประมาณ 21 ไร่ จึงผ่านการทำเหมืองมาแล้ว ลักษณะภูมิประเทศที่เหลือนี้อาจมีความสูงที่จุดสูงสุดประมาณ 110 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เดิมพื้นที่บริเวณนี้ก่อนที่จะมีการทำเหมือง สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมและปัจจุบันบริเวณที่เป็นพื้นที่ทำเหมืองของประทานบัตรแปลงเดิมนั้นไม่มีต้นไม้อื่นๆ จึงเหลือเฉพาะในบริเวณพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ผ่านการทำเหมือง ซึ่งยังมีต้นไม้อื่นๆ ปกคลุมอยู่ แต่มีขนาดเล็ก และขึ้นอยู่ประปราย สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นทุ่งนาที่ว่างเปล่า มีลำคลองขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 10 เมตร คือ คลองวังน้ำขาว อยู่ทางทิศใต้ห่างจากเขตคำขอประทานบัตรประมาณ 60 เมตร และมีสำนักสงฆ์ถ้ำเขาปูน อยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากเขตคำขอประทานบัตรประมาณ 180 เมตร พื้นที่คำขอประทานบัตรแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่แม่น้ำชั้น 3

2.1.3 การคมนาคม

การคมนาคมเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่คำขอประทานบัตรแปลงนี้ โดยทางรถยนต์จากจังหวัดอุทัยธานีไป อำเภอหนองฉาง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงสามแยกหนองฉางเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านไร่อีกประมาณ 14 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเขาปูนอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงพื้นที่โครงการ



2.2 ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่

2.2.1 ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่

คำขอประทานบัตรแปลงนี้ เป็นภูเขาหินปูน บางบริเวณถูกขบวนการ Metamorphosed ภายใต้อุณหภูมิและความดันเปลี่ยนแปลงเป็นหินอ่อน หินอ่อนที่พบมีสีน้ำตาล เทาและเทาเข้ม โดยลักษณะหินอ่อนแตกง่าย ไม่สามารถตัดเป็น Block และขัดเป็นมันได้

2.2.2 ปริมาณแร่สำรองที่ทำเหมืองได้ (Mineable Reserves)

ปริมาณแร่สำรองที่ทำเหมืองได้ประเมินโดยใช้ Contour Method ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- ระดับสูงสุดของการทำเหมืองอยู่ที่ 110 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
- ระดับต่ำสุดของการทำเหมืองอยู่ระดับ 30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
- ทำเหมืองโดยมีลักษณะเป็นชันบันไดและมี Overall Slope $\leq 45^\circ$

ระดับความสูง (เมตร)	พื้นที่ทำเหมือง (ตารางเมตร)	ปริมาตรหิน (ลูกบาศก์เมตร)
110	283	-
100	1,045	6,239
90	2,476	17,098
80	9,797	57,327
70	29,109	185,978
60	42,110	354,100
50	48,066	450,552
40	39,495	437,104
30	31,700	355,262
รวม		1,863,661

ความหนาแน่นของหินปูน 2.5 เมตริกตัน/ลบ.เมตร หักช่องว่างโพรงและเศษหิน 10%

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้นปริมาณหินปูน} &= 1,863,661 \times 2.5 \times 0.9 && \text{เมตริกตัน} \\ &\approx 4,193,000 && \text{เมตริกตัน} \end{aligned}$$

2.3 วิธีการทำเหมือง

2.3.1 การออกแบบและวางแผนการทำเหมือง

จากลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ จะเห็นว่าพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ภูเขา ซึ่งผ่านการทำเหมืองมาแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณแหล่งหินทั้งหมดโดยวิธีเหมืองหาบ โดยจะใช้รถ Backhoe และสามารถทำเหมืองต่อเนื่องไปได้เลย การผลิตแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างใช้วิธีการเจาะระเบิด โดยหินปูนที่ผลิตได้จะนำเข้าโรงโม่หินที่มีขนาดปากโม่ 40×30 นิ้ว จำนวน 1 ปาก ซึ่งมีแผนงานการผลิตประมาณ 420,000 เมตริกตัน/ปี

2.3.2 การทำเหมือง

เปิดทำเหมืองโดยใช้วิธีเหมืองหาบ (Open Pit) ที่บริเวณอักษร “ห” แล้วทำเหมืองไปตามเครื่องหมายลูกศรชี้ ➡ ซึ่งอยู่บริเวณโซนตอนกลางต่อเนื่องถึงทางตอนใต้ของพื้นที่คำขอประทานบัตร โดยจะกันพื้นที่ไม่ทำเหมืองเข้าใกล้ขอบเขตคำขอประทานบัตรทุกด้านอย่างน้อย 10 เมตรเป็นอย่างต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับสิ่งภายนอก โดยเริ่มทำเหมืองที่ระดับความสูงประมาณ 110 เมตร (MSL) และจึงเดินหน้าเหมืองลดระดับลงมาจนถึงระดับที่ 50 เมตร (MSL) จากนั้นเปิดบ่อเหมืองจนถึงกันบ่ออีก 20 เมตร ที่ระดับ 30 เมตร (MSL) ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ทำเหมืองทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ ขั้นตอนการทำเหมืองจะเป็นดังนี้

2.3.2.1 งานเปลือกดิน

ในปัจจุบันเปลือกดินมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน แต่ในส่วนที่ยังเหลืออยู่จะถูกขุดไถดินโดยรถ Backhoe นำมาทำเป็นผิวถนนหรือเส้นทางลำเลียงในเขตประทานบัตร และส่วนที่เหลือจะนำไปเก็บกอง ณ ที่เก็บกองเปลือกดินในบริเวณอักษร “ด”

2.3.2.2 งานเจาะและงานระเบิด

การเจาะระเบิดเพื่อการผลิตแร่ จะทำการเจาะด้วยเครื่องเจาะระเบิดตีตะขาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ออกแบบระยะ Burden ประมาณ 2.5-3.0 เมตร และระยะ Spacing ประมาณ 3.0-3.5 เมตร วัตถุระเบิดที่ใช้จะใช้ AN-FO ในอัตราส่วน 94:6 ร่วมกับ Dynamite หรือ Emulsion และ Delay Detonator เป็นตัวจุดระเบิด โดยประเมินวัตถุระเบิดที่ใช้ประมาณ 30-32 กิโลกรัมต่อรูระเบิด

แร่หินจะนำไปเก็บกองไว้ตรงบริเวณเครื่องหมาย “ร” มีพื้นที่ประมาณ 0.8 ไร่ หากแร่ที่ได้จากการระเบิดมีขนาดใหญ่เกินไป จะหลีกเลี่ยงการทำ Secondary Blasting แต่ใช้ Hydraulic Breaker เจาะกระแทกหินขนาดใหญ่เพื่อให้หินมีขนาดเล็กลงและจะได้ลำเลียงต่อไป

2.3.2.3 งานลำเลียงแร่

แร่หินปูนที่ได้จากการระเบิดจะใช้รถ Tractor หรือรถขุดดิน Backhoe ร่วมกับ รถบรรทุกลำเลียงไปยังโรงโม่หินนอกเขตประทานบัตร


2.3.3 ลำดับและระยะเวลาการทำเหมือง

จะเริ่มการทำเหมืองจากระดับ 110 เมตร (MSL) ลดระดับจนถึงพื้นราบ 50 เมตร (MSL) และทำต่อไปอีก 20 เมตร จนถึงที่ระดับประมาณ 30 เมตร (MSL) โดยมีลำดับการทำเหมืองดังนี้

ลำดับการทำเหมือง	ระยะเวลาทำงาน (ปี)	ปริมาณหินที่ผลิตได้ประมาณ (เมตรกตัน)
1	1-5	2,093,000
2	6-10	2,100,000
รวม	10	4,193,000

2.4 การแต่งแร่

หินปูนที่ผลิตได้จากประทานบัตรแปลงนี้ป้อนให้โรงโม่หิน ซึ่งอยู่นอกเขตประทานบัตรเป็นโรงโม่หินของผู้เอง ซึ่งอยู่ติดกับเขตประทานบัตร ทะเบียนโรงงาน 3-3(1)-1/38 อน. โดยการขนแร่ออกนอกเขตประทานบัตรทุกครั้ง จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดกรรมวิธีโม่ บด และ ย่อยหิน ดังนี้



2.5 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง

งาน	เครื่องมือเครื่องจักร	ขนาดรุ่น	จำนวน
เปลือกดิน	Backhoe cat. EL300	200 hp.	1
	Dump Truck	140 hp.	1
เจาะระเบิด	Air Track	Ø 3"	1
	Air Compressor	600 cfm.	1
ตักและขน	Tractor	120 hp.	1
	Backhoe	200 hp.	1
	Dump Truck	140 hp.	2
อื่นๆ ทั่วไป	Hydraulic Breaker	-	1

จำนวนคนงานประมาณ 40 คน

2.6 การเก็บกองเปลือกดินและเศษหินจากการทำเหมือง

สำหรับเศษดินและเศษหินที่เกิดจากการทำเหมืองนั้น บางส่วนจะนำเปลือกดินมาบดอัดทำถนนลำเลียงภายในเขตประทานบัตร และเมื่อระเบิดหินบริเวณหน้าเหมืองเปลือกดินจะถูกตัดปนไปกับหินไม่เป็นหินคลุกและหินฝุ่น และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปเก็บกองไว้ที่บริเวณเครื่องหมายอักษร “ด” มีพื้นที่ประมาณ 0.8 ไร่ โดยการเก็บกองเศษดินเศษหินนี้จะให้ความลาดชันประมาณ 45 องศา สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 5 เมตร และจะทำการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย

ในการเก็บกองเศษดินเศษหินดังกล่าวนี้ จะเป็นการเก็บกองชั่วคราว เนื่องจากจะนำไปปรับสภาพพื้นที่ทำเหมืองแร่แล้วให้เป็นที่สวยงาม จึงไม่มีปัญหาในเรื่องพื้นที่เก็บกองแต่ประการใด

2.7 การใช้น้ำในการทำเหมือง

ในการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหอบตามโครงการนี้ จะไม่มีการใช้น้ำในการดำเนินการแต่อย่างใด แต่จะใช้น้ำเพียงลดการกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่ บริเวณหน้าเหมือง โดยใช้รถบรรทุกน้ำทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่างๆ รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่โครงการ

2.8 การระบายน้ำจากการทำเหมือง

เนื่องจากไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมืองแต่อย่างใด จะมีแต่น้ำฝนในฤดูฝนที่ชะล้างดิน จึงมีการขุดร่องน้ำรองรับน้ำฝนพร้อมทั้งสร้างคันกันบดินตามความลาดเทของพื้นที่น้ำฝนไหลผ่านการทำเหมือง กองเปลือกดินและเศษหิน ให้ไหลลงสู่บ่อตกตะกอนตรงบริเวณเครื่องหมาย “บ” ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.4 ไร่

2.9 การรักษาน้ำเหมืองให้เกิดความปลอดภัย

การทำเหมืองจะเป็นลักษณะขั้บันได โดยให้แต่ละ Bench มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทั้งนี้ จะรักษาให้มีความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา เว้นแต่จะมีผลการศึกษาทางศิลปศาสตรพิสูจน์ว่าไม่เกิดการพังทลาย หากความลาดเอียงมากกว่านี้ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินหน้าเหมืองที่มีชั้นหินเอียงเข้าหาหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหินซึ่งทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ สภาพหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.9-1



รูปที่ 2.9-1 สภาพหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ

2.10 การทำเหมืองใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะหรือทางน้ำสาธารณะ

พื้นที่คำขอประทานบัตรแปลงนี้ ไม่มีทางหลวงสาธารณะ หรือทางน้ำสาธารณะผ่านหรืออยู่ใกล้ภายในระยะ 50 เมตร แต่อย่างใด

2.11 การใช้และการเก็บวัตถุระเบิด

2.11.1 การใช้วัตถุระเบิด

การผลิตแร่จากการระเบิดหน้าเหมืองแบบขั้บันได (Vertical holes blasting) ใช้เครื่องเจาะ Air Track ดินตะขาบ ขนาดเจาะ 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ทำการระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการออกแบบการเจาะระเบิดตามตารางที่ 2.10-1

ตารางที่ 2.10-1 รายละเอียดการออกแบบการเจาะระเบิดตามตาราง

ข้อมูลการเจาะระเบิดของเครื่องเจาะระเบิดแบบดินตะขานขนาดหัวเจาะ 3 นิ้ว	
1. ความสูงหน้าเหมือง (ม.)	10
2. ความลึกภูเขา (ม.)	11
3. ระยะ Burden (ม.)	2.5-3.0
4. ระยะ Spacing (ม.)	3.0-3.5
5. ระยะอัดปัดรู (ม.)	2.5-3.0
6. ระยะ Column Charge (ม.)	8
7. Column Charge Concentration (กก./ม.)	4.5
8. จำนวนวัตถุระเบิดทั้งหมด (กก./รูระเบิด)	30.0-32.0
9. Specific Drilling (ม./ลบ.ม.)	0.14
10. Specific Charge (กก./ลบ.ม.)	0.36

หมายเหตุ : Explosive (ANFO วัตถุระเบิดปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล)
ใช้ Primer ประมาณ 8% โดยน้ำหนักของ ANFO

2.11.2 เก็บรักษาวัตถุระเบิด

สร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดไว้ที่บริเวณเครื่องจักรหมายเลข “ว” โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้และเก็บวัตถุระเบิดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ข้อ 4 หมวด 6 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัดทุกประการ สถานที่จัดเก็บวัตถุยุทธภัณฑ์ของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.11-1



รูปที่ 2.11-1 สถานที่จัดเก็บวัตถุยุทธภัณฑ์ของโครงการ

2.12 การปรับสภาพพื้นที่ที่ทำเหมืองแล้ว

หน้าเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองแล้วจะปรับแต่งให้มีสภาพกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ปรับลดความลาดชันของพื้นที่ให้เป็นที่ยึดเกาะและลดการสึกกร่อนตามธรรมชาติ โดยให้มีการปลูกไม้โตเร็วหรือพืชคลุมดินตามชั้นบันได เว้นแต่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

การดำเนินการข้างต้น จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน และในกรณีที่เลิกกิจการทำเหมืองไม่ว่าประทานบัตรยังสิ้นไม่อายุหรือสิ้นอายุ บรรดาเครื่องจักร เครื่องมือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำเหมืองจะรื้อถอนให้หมดสิ้นก่อนเลิกกิจการ

2.13 การรักษาความปลอดภัยในการทำเหมืองและส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน

โครงการจะปฏิบัติและจัดให้มีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันทั่วทั้งที่ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีรถสำหรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
- 2) จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่พักอาศัยและส้วมที่ถูกลักษณะแก่คนงานในเขตเหมืองแร่
- 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคนงาน เช่น หมวกกันน็อก รองเท้าป้องกันภัยหน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น
- 4) จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณทำการระเบิด บริเวณสายพานพาน้ำมันเฟือง บริเวณที่มีเครื่องจักรทำงาน เป็นต้น
- 5) จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
- 6) จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2510) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด

โครงการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมืองและการส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น น้ำดื่ม ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลแก่พนักงานอย่างเพียงพอ แสดงดังรูปที่ 2.13-1 ถึงรูปที่ 2.13-2



รูปที่ 2.13-1 ตู้น้ำดื่มภายในโครงการ



รูปที่ 2.13-2 ห้องน้ำภายในโครงการ

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานได้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการแสดงดังตารางที่ 3.1-1 และตารางที่ 3.1-2

ตารางที่ 3.1-1

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ 1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ - ระยะดำเนินการเหมือง 1) ให้เปิดหน้าเหมืองไปตามแผนผังที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงอย่าง ครึ่งครัด และออกแบบการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความสูง แต่ละขั้นประมาณ 10 เมตร และความกว้างแต่ละขั้นประมาณ 10 เมตร รวมทั้งควบคุมความลาดชันทั้งหมดไม่เกิน 45 องศา	- ทางโครงการทำการเปิดหน้าเหมืองตามแผนผังที่กำหนด รวมถึงปรับปรุงหน้าเหมืองให้เป็นลักษณะแบบขั้นบันได และ ควบคุมความลาดชันให้ไม่เกิน 45 องศา เพื่อความปลอดภัย	-	รูปที่ 3-1
2) บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ หรือ เปิดทำเหมืองจะต้องรักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด	- บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง โครงการได้มีการ รักษาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพธรรมชาติเดิมไว้	-	รูปที่ 3-2
- ระยะหลังการทำเหมือง และการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง 1) ให้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองตามแผนการฟื้นฟูที่ เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ทางโครงการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ในการทำเหมือง และได้มีการ ปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของเหมืองเป็นบ่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ เช่น ใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ โรงโม่ ถนนเส้นทางขนส่งแร่ รายละเอียดแสดงดัง เอกสารรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ ทำเหมืองแนบท้ายรายงาน	-	ภาคผนวกที่ 6.1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้วัตถุระเบิด			
1) ให้ติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นไว้ที่บริเวณเครื่องเจาะระเบิด พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ทางโครงการเลือกใช้รถเจาะระเบิดแบบมีที่ดูดฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	รูปที่ 3-3
2) ให้ใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมืองปริมาณสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลกรัม/จังหวะ ถ่วง ทำการระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00 น. -17.00 น. และต้องเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังทำการระเบิดทุกครั้งให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร และมีสัญญาณให้มองเห็นในระยะ 100 เมตร	- ทางโครงการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16:00 น. - 16:30 น. เท่านั้น รวมทั้งมีการเปิดสัญญาณเตือน และติดป้ายแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการระเบิดในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน และจัดสถานที่จัดเก็บวัตถุยุทธภัณฑ์โดยมีรั้วกันป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว	-	รูปที่ 3-4 รูปที่ 3-5
3) ให้มีการทำเหมืองและกิจกรรมที่ต่อเนื่องเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น	- ทางโครงการดำเนินกิจกรรมการทำเหมือง และโรงโม่หินเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น	-	-
1.3 โรงโม่หิน			
1) ให้ปรับปรุงโรงโม่หินให้มีระบบการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การประกอบกิจการโรงโม่หิน (พ.ศ. 2539)	- โรงโม่หินของโครงการเป็นแบบอาคารปิดคลุม รวมถึงจัดให้มีระบบสายพานลำเลียงแบบปิดคลุม และมีสเปรย์น้ำตามจุดที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	รูปที่ 3-6 รูปที่ 3-7 รูปที่ 3-8 รูปที่ 3-9
2) ให้ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน ลานกองแร่ และเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งเป็นประจำทุกวันที่มีการดำเนินกิจกรรมการทำเหมือง	- โครงการฉีดพรมน้ำเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวันและทำการสเปรย์น้ำบริเวณอาคารโรงโม่หินเพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย	-	รูปที่ 3-9 รูปที่ 3-10 รูปที่ 3-11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น จำพวกต้นกระถินณรงค์ และ สนประติพัทธ์ ล้อมรอบขอบเขตพื้นที่โรงโม่หินอย่างน้อย จำนวน 3 แถว แบบสลับฟันปลา ให้มีระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 เมตร	- โครงการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วล้อมรอบเขตพื้นที่โครงการโดย ทิศเหนือมีแนวต้นสน, ต้นมะขามเทศ และต้นยูคา-ลิปตัส นอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นกระถินเพิ่มเติมอีกด้วย	-	รูปที่ 3-12
1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 1) ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมขณะที่มีฝนตกและหลังฝนตกใหม่ๆ	- ทางโครงการจะหยุดกิจกรรมการทำเหมืองและโรงโม่หิน เมื่อมีฝนตก	-	-
2) ให้ปลูกพืชคลุมดินจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลาย ถั่วมะแฮะ บริเวณ ขอบบ่อเหมือง บริเวณหน้าเหมืองชั้นบันได และบริเวณคันทำนบดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายหรือชะล้างตะกอนมูลดินทรายต่อทางน้ำ ธรรมชาติใกล้เคียงโครงการ	- โครงการไม่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วเนื่องจากบริเวณขอบบ่อ เหมืองนั้นมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แล้วซึ่งจะสามารถช่วยลดการ ชะล้างพังทลายของดิน ส่วนบริเวณหน้าเหมืองชั้นบันได ปัจจุบันยังมีการดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองอยู่จึงยังไม่ได้ ปลูกพืชคลุมดิน	-	รูปที่ 3-12
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด	- ทางโครงการได้ตระหนักและปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด อย่างเคร่งครัด	-	-
2) บริเวณพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง และกิจกรรมต่างๆ ให้รักษา สภาพธรรมชาติเดิมไว้	- บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำเหมือง โครงการได้มีการ รักษาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพธรรมชาติเดิมไว้	-	รูปที่ 3-2
3) ให้ปฏิบัติตามมาตรการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองอย่าง เคร่งครัด	- โครงการทำการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองตามที่ กำหนดในแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวกที่ 6.1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1) ให้ออกแบบการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ผลกระทบหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดต่อการ ใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียง	- โครงการดำเนินการทำเหมืองและควบคุมให้เป็นไปตาม แผนผังโครงการที่ได้ขออนุญาตไว้	-	รูปที่ 3-13
3.2 การคมนาคมและการขนส่งแร่ 1) การบรรทุกแร่จะต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินพิกัดตามราชการกำหนด และ ควบคุมความเร็วของรถไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงถนนที่ผ่าน ชุมชนต่างๆ บนเส้นทางขนส่งแร่	- ทางโครงการมีจุดตั้งน้ำหนักบรรทุกทุกที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ราชการ กำหนด และติดป้ายจำกัดความเร็วของรถให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	รูปที่ 3-14 รูปที่ 3-15
2) ให้ทำการฉีดพรมน้ำในช่วงเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นถนนลูกรัง วันละ 3-4 ครั้ง พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และดำเนินการ ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี หากพบว่า บริเวณใดเกิด การชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที	- โครงการฉีดพรมน้ำเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน และดูแลรักษา ซ่อมแซมถนนเป็นประจำ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ	-	รูปที่ 3-11 รูปที่ 3-16
3) ให้ทำการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการ ตกหล่นของแร่ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- ทางโครงการติดป้ายแจ้งเตือนให้ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วย ผ้าใบให้เรียบร้อยก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการตก หล่นของแร่ และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	รูปที่ 3-17 รูปที่ 3-18
4) ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น ที่ราษฎร และนักเรียน เดินทางกลับไปทำงานและโรงเรียน	- โครงการกำชับให้รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ใน ช่วงเวลาเร่งด่วน และวันที่มีกิจกรรมสำคัญของชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการจราจร	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5) ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัย เช่น ป้ายเตือนระวัง และชะลอความเร็ว เป็นต้น บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลด อุบัติเหตุ	- โครงการติดป้ายเตือนการจราจรบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เช่น ป้ายเตือนให้ชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็วของรถ ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นต้น	-	รูปที่ 3-15 รูปที่ 3-19
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 1) ให้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของราษฎรที่มีต่อโครงการและ ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการ ดำเนินการทำเหมือง	- โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยสามารถ ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน หรือร้องเรียนได้โดยตรงที่โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาจากการ ดำเนินโครงการทำเหมืองแต่อย่างใด	-	-
2) ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม	- โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของชุมชนตามความเหมาะสม ผ่านกิจกรรมมวลชน สัมพันธ์ (CSR)	-	ภาคผนวกที่ 6.2
3) ให้จ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุดและให้ความยุติธรรมต่อค่าจ้างแรงงาน	- โครงการมีการจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก	-	-
4) ให้ส่งเสริมทัศนคติที่ดีโดยให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เช่น ด้าน การศึกษา ด้านการศาสนา และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็น ต้น ให้กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของชุมชนผ่านกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR) โดย มีการสนับสนุนในด้านงบประมาณต่างๆ ตามความเหมาะสม	-	ภาคผนวกที่ 6.2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 ด้านอาชีวอนามัย 1) ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้ รวมทั้งดูแลให้คนงานมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทุกคนในขณะที่ปฏิบัติงานที่บริเวณหน้าเหมือง และโรงโม่หิน ป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	- โครงการกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโครงการ รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานและกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	-	รูปที่ 3-20 รูปที่ 3-21 รูปที่ 3-22 รูปที่ 3-23
2) ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี	- โครงการจัดให้มีการสับเปลี่ยนคนงานในการปฏิบัติงานสำหรับบริเวณที่มีเสียงดังเพื่อลดการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานๆ รวมถึงมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ เพื่อลดการเกิดเสียงดัง	-	ภาคผนวกที่ 6.3
3) ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
4) ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรประเภทต่างๆ ก่อนดำเนินการเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรนั้นๆ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องจักรประเภทต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	-	ภาคผนวกที่ 6.3
5) ให้จัดหาน้ำดื่มที่สะอาด และสร้างห้องสุขาไว้บริการคนงานอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มเป็นถังให้กับพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานและภายในโรงโม่ รวมทั้งมีห้องสุขาที่สะอาดสำหรับบริการพนักงานอย่างเพียงพอ	-	รูปที่ 3-24 รูปที่ 3-25

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ - ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 1) ให้มีจุดรับเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม	- โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยสามารถร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชน หรือร้องเรียนได้โดยตรงที่โครงการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาจากการดำเนินโครงการทำเหมืองแต่อย่างใด	-	-
2) หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการหรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแต่อย่างใด	-	-
3) ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว และพื้นที่ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี	- โครงการทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองตามแผนงานดำเนินการฟื้นฟูเหมืองที่ได้เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวกที่ 6.1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4) หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงจะแจ้งรายละเอียดให้ สผ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ	-	-
5) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงาน และขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ	- ระหว่างการทำเหมืองที่ผ่านมายังไม่เคยขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยทางโบราณคดีแต่อย่างใด หากขุดพบจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวนมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ						หมายเหตุ
		ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน	มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน								
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ								
1.1) ลักษณะภูมิประเทศ								
- ระยะการดำเนินการทำเหมือง	2	2	-	-	-	-	-	-
- ระยะหลังการทำเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง	1	1	-	-	-	-	-	-
1.2) คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้วัตถุระเบิด	3	3	-	-	-	-	-	-
1.3) โรงไม้หิน	3	3	-	-	-	-	-	-
1.4) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ	2	1	-	1	-	-	-	- ไม่ได้มีการปลูกพืชตระกูลถั่วเนื่องจากขอบเหมืองมีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แล้วสามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และบริเวณหน้าเหมืองชั้นบันไดยังมีการดำเนินกิจกรรมทำเหมืองอยู่จึงยังไม่ได้ปลูกพืชคลุมดิน
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	3	3	-	-	-	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์								
3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1	1	-	-	-	-	-	-
3.2) การคมนาคมและการขนส่งแร่	5	5	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวนมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ						หมายเหตุ
		ปฏิบัติตามครบถ้วน	ปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน	มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้	มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ	มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต								
4.1) เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ	4	4	-	-	-	-	-	-
4.2) ด้านอาชีวอนามัย	5	5	-	-	-	-	-	-
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่	5	5	-	-	-	-	-	-



รูปที่ 3-1 สภาพหน้าเหมืองในปัจจุบัน



รูปที่ 3-2 บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ได้มีการรักษาให้คงสภาพเดิมไว้



รูปที่ 3-3 เครื่องเจาะระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ

รูปที่ 3-4 ป้ายแจ้งเวลาการระเบิดหินของโครงการ



รูปที่ 3-5 สถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย



รูปที่ 3-6 ยักรับหินใหญ่ปิดคลุม 3 ด้าน



รูปที่ 3-7 อาคารโรงโม่แบบปิดคลุม



รูปที่ 3-8 สายพานลำเลียงแบบปิดคลุม




รูปที่ 3-9 สเปรย์น้ำบริเวณที่เกิดฝุ่นละออง



รูปที่ 3-10 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โรงโม่หินลานกองแร่



รูปที่ 3-11 ฉีดพรมน้ำตามเส้นทางขนส่งแร่



รูปที่ 3-12 แนวไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-13 แผนผังโครงการ



รูปที่ 3-14 จุดซังน้ำหน้ารถบรรทุกแร่



รูปที่ 3-15 ป้ายจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 25 กม./ชม.



รูปที่ 3-16 เส้นทางขนส่งแร่อยู่ในสภาพดี



รูปที่ 3-17 ป้ายแจ้งให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก
ขณะบรรทุกแร่



รูปที่ 3-18 รถบรรทุกมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด
ขณะบรรทุกแร่



รูปที่ 3-19 ป้ายเตือนจราจร



รูปที่ 3-20 ป้ายแสดงกฎระเบียบบังคับ



รูปที่ 3-21 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย



รูปที่ 3-22 ป้ายแสดงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน



รูปที่ 3-23 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 3-24 จุดบริการน้ำดื่มให้กับพนักงาน



รูปที่ 3-25 จัดเตรียมห้องสุขาให้กับพนักงาน



รูปที่ 3-26 ป้ายประชาสัมพันธ์พันธุ์รงค์
ต่อต้านยาเสพติด



รูปที่ 3-27 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ของโครงการ



รูปที่ 3-28 จุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ

บทที่ 4

การปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ทำการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด โดยดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ สรุปรายละเอียดการปฏิบัติได้ดังตารางที่ 4.1-1 และมีรายละเอียดการดำเนินงานดังจะกล่าวถึงต่อไป

ตารางที่ 4.1-1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและ การแก้ไข
1. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองแขวนลอยใน บรรยากาศ (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	- ทำการตรวจวัดเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1) บ้านร่องไม้แดง 2) วัดใหม่เขาปูน 3) บ้านกระซอนล่าง 4) โรงโมหินของโครงการ ^{1/}	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และสิงหาคม – กันยายน	- ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง แขวนลอยในบรรยากาศ บริเวณบ้าน ร่องไม้แดง วัดใหม่เขาปูน บ้าน กระซอนล่าง และโรงโมหินของ โครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมี ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด	-
	- ความเข้มของฝุ่นละออง จากแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ในโรงโมหินของโครงการ (Opacity)	- ทำการตรวจวัดความทึบแสง (Smoke Opacity)	1) โรงโมหินของโครงการ ได้แก่ ปากโม ตะแกรงสั่น คัดขนาดหิน จุตถ่ายโอน และปลายสายพาน ลำเลียง	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และสิงหาคม – กันยายน	- ทำการตรวจวัดความเข้มของ ฝุ่นละอองในโรงโมหิน (Smoke Opacity) บริเวณปากโม ตะแกรงสั่น คัดขนาดหิน จุตถ่ายโอน และปลาย สายพานลำเลียง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการ ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน กำหนด	-

หมายเหตุ : ^{1/} ทำการตรวจวัด/วิเคราะห์เพิ่มเติมจากมาตรการ

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและ การแก้ไข
2. ระดับเสียง	- ระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs., Lmax, Ldn, L90)	- ทำการตรวจวัดระดับ เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1) บ้านร่องไม้แดง 2) วัดใหม่เขาปูน 3) บ้านกระซอนล่าง 4) โรงโม่หินของ โครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม และ สิงหาคม – กันยายน	- ทำการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณบ้านร่อง ไม้แดง วัดใหม่เขาปูน บ้านกระซอน ล่าง และโรงโม่หินของโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ตรวจวัดใน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดระดับ เสียงอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน กำหนด	-
3. ความสั่นสะเทือน	- ระดับความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement)	- ทำการตรวจวัดในช่วง ที่มีการระเบิดหินหน้า เหมืองของโครงการ	1) บ้านร่องไม้แดง 2) บ้านกระซอนล่าง 3) วัดใหม่เขาปูน	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม และ สิงหาคม – กันยายน	- ทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณบ้านร่องไม้แดง วัดใหม่เขา ปูน และบ้านกระซอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ตรวจวัดในเดือน กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกบริเวณที่ ทำการตรวจวัดระดับความ สั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน กำหนด	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) - สารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) - ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO₃) - ความขุ่น (Turbidity) - เหล็ก (Total Iron) - ซัลเฟต (Sulfate)	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - อบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105°C - อบแห้งที่อุณหภูมิ 180°C - ไตเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA - เครื่องวัดความขุ่นแบบเนฟโฟมิเตอร์ - อินดิกทีฟฟลิคไฟเฟลพลาสมาออฟดิคัลอิมิตชันสเปกโตรเมตรี - ตรวจสอบความขุ่นโดยวิธี Turbidimetric	1) คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ 2) คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และสิงหาคม – กันยายน	- ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ และช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 เก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่าทุกดัชนีคุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำประเภทที่ 3	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ (ต่อ) 4.2 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) - สารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) - แคลเซียมออกไซด์ (CaO) - แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) - เหล็ก (Fe₂O₃) - ซัลเฟต (Sulfate) - คาร์บอเนต (CO₃²⁻) - คลอไรด์ (Cl⁻) - ความลึก (Depth)	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter) - อบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105°ซ - อบแห้งที่อุณหภูมิ 180°ซ - อินดักทีฟลิคฟิเฟลพลาสมาออฟดิคัลอิมิสซันสเปกโทรเมตรี - อินดักทีฟลิคฟิเฟลพลาสมาออฟดิคัลอิมิสซันสเปกโทรเมตรี - อินดักทีฟลิคฟิเฟลพลาสมาออฟดิคัลอิมิสซันสเปกโทรเมตรี - ตรวจสอบความขุ่นโดยวิธี Turbidimetric - ไตเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA - วิธีเมอร์คิวรีไนเตรท (Mercuric Nitrate Method) - สายวัด	1) น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 2) น้ำบ่อน้ำบ้านหนองแก 3) น้ำบ่อน้ำบ้านหนองบัว	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และ สิงหาคม – กันยายน	- ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณบ้านใหม่เขาปูน, น้ำบ่อน้ำบ้านหนองแก และน้ำบ่อน้ำบ้านหนองบัว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 เก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุดเมื่อเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ ความถี่	ผลการปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนด	ปัญหาอุปสรรคและ การแก้ไข
4. อาชีวอนามัย	- ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ • ความสามารถในการได้ยิน • ระบบทางเดินหายใจ • ระบบประสาทในการรับรู้ • การเอ็กซเรย์ปอด	- ตรวจร่างกายโดยแพทย์	- พนักงานของในโครงการ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการที่กำหนดตรวจ สุขภาพพนักงานของโครงการ เป็นประจำ ได้ดำเนินการตรวจ สุขภาพพนักงานล่าสุดในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 สำหรับปี 2569 มีแผนดำเนินการในรอบ ปลายปี	-

4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน รายละเอียดการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และรูปแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดดังรูปที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-5


ตารางที่ 4.1-2
ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีที่ตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ			
1.1) ฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ			
1) บ้านร่องไม้แดง	- Total Suspended Particulate - Particulate Size Less Than 10 Micron	- เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิด Hi-Volume, PM10 Size, วิธีการวิเคราะห์ตามระบบกราวิเมตริก	23 – 24 ก.พ. 69
2) วัดใหม่เขาปูน	- Total Suspended Particulate - Particulate Size Less Than 10 Micron	- เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิด Hi-Volume, PM10 Size, วิธีการวิเคราะห์ตามระบบกราวิเมตริก	23 – 24 ก.พ. 69
3) บ้านกระซอนล่าง	- Total Suspended Particulate - Particulate Size Less Than 10 Micron	- เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิด Hi-Volume, PM10 Size, วิธีการวิเคราะห์ตามระบบกราวิเมตริก	23 – 24 ก.พ. 69
4) โรงโม่หินของโครงการ	- Total Suspended Particulate - Particulate Size Less Than 10 Micron	- เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิด Hi-Volume, PM10 Size, วิธีการวิเคราะห์ตามระบบกราวิเมตริก	23 – 24 ก.พ. 69
1.2) ค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง			
1) โรงโม่หินของโครงการ (บริเวณโรงโม่ บด หรือย่อยหิน)	- Opacity	- เครื่องตรวจวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)	24 ก.พ. 69
2. ระดับเสียง			
1) บ้านร่องไม้แดง	- Leq, Lmax, Ldn, L90	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	23 – 24 ก.พ. 69
2) วัดใหม่เขาปูน	- Leq, Lmax, Ldn, L90	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	23 – 24 ก.พ. 69
3) บ้านกระซอนล่าง	- Leq, Lmax, Ldn, L90	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	23 – 24 ก.พ. 69
4) โรงโม่หินของโครงการ	- Leq, Lmax, Ldn, L90	- เครื่องมือวัดระดับเสียง	23 – 24 ก.พ. 69
3. ความสั่นสะเทือน			
1) บ้านร่องไม้แดง	- Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement	- เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน	24 ก.พ. 69
2) วัดใหม่เขาปูน	- Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement	- เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน	24 ก.พ. 69
3) บ้านกระซอนล่าง	- Peak Particle Velocity, Frequency, Peak Displacement	- เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน	24 ก.พ. 69


ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ)
ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีที่ตรวจวัด/วิธีวิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
4. คุณภาพน้ำผิวดิน 1) คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ 2) คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter)	23 ก.พ. 69
	- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	- อบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105°C	
	- สารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	- อบแห้งที่อุณหภูมิ 180°C	
	- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃)	- ไทเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA	
	- ความขุ่น (Turbidity)	- เครื่องวัดความขุ่นแบบเนฟโฟโลมิเตอร์	
	- เหล็ก (Total Iron)	- อินดักทีฟลิคฟิเลพลาสมาออฟดิคัลอิมิซันสเปกโตรเมตรี	
	- ซัลเฟต (Sulfate)	- ตรวจสอบความขุ่นโดยวิธี Turbidimetric	
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน 1) น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน 2) น้ำบ่อน้ำหนองแก 3) น้ำบ่อน้ำหนองบัว	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH meter)	23 ก.พ. 69
	- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	- อบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105°C	
	- สารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	- อบแห้งที่อุณหภูมิ 180°C	
	- แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	- อินดักทีฟลิคฟิเลพลาสมาออฟดิคัลอิมิซันสเปกโตรเมตรี	
	- แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	- อินดักทีฟลิคฟิเลพลาสมาออฟดิคัลอิมิซันสเปกโตรเมตรี	
	- เหล็กออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	- อินดักทีฟลิคฟิเลพลาสมาออฟดิคัลอิมิซันสเปกโตรเมตรี	
	- ซัลเฟต (Sulfate)	- ตรวจสอบความขุ่นโดยวิธี Turbidimetric	
	- คาร์บอเนต (CO ₃ ²⁻)	- ไทเตรทกับสารละลายมาตรฐาน EDTA	
	- คลอไรด์ (Cl ⁻)	- วิธีซิลเวอร์ไนเตรด (Argentometric Method)	
	- ความลึก (Depth)	- สายวัด	











4.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ฝุ่นละอองรวม) ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ US.EPA. หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sample and Analysis มีเทคนิควิธีการตรวจวัดดังนี้

- ทำการเก็บตัวอย่างอากาศสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) ในบรรยากาศ โดยใช้วิธี High Volume Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองจะติดอยู่บนแผ่นกรอง

- นำแผ่นกรองไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric โดยการชั่งน้ำหนักที่แตกต่าง และคำนวณหาปริมาณฝุ่นละออง เป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน) ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ US.EPA. หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sample and Analysis มีเทคนิควิธีการตรวจวัดดังนี้

- เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีกระดาดกรองชนิดใยหิน (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8x10 นิ้ว ติดอยู่ ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาดกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะเกาะติดอยู่ที่แผ่นดักฝุ่น และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน จะไหลผ่านรูเปิดไปเกาะติดอยู่ที่กระดาดกรอง

- นำแผ่นกรองไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric โดยการชั่งน้ำหนักที่แตกต่าง และคำนวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

4.2.2 วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)

การตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง ดำเนินการตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง (Smoke Opacity Meter) พ.ศ. 2548 ซึ่งใช้หลักการส่องผ่านของลำแสง (Transmissometry) จากแหล่งกำเนิดแสง (Light Source) ที่มีช่วงความยาวคลื่นแสงเฉพาะ ผ่านฝุ่นละอองเข้าสู่อุปกรณ์รับแสง (Light Detector) แล้ววัดค่าความเข้มแสงที่ลดลง เทียบกับความเข้มแสงทั้งหมดจากแหล่งกำเนิดแสง รายงานผลการตรวจวัดเป็นร้อยละ

4.2.3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567 ตามโดยมีเทคนิควิธีการตรวจวัดดังต่อไปนี้

- ตรวจวัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องวัดเสียง RION Integrating Sound Level Meter Model NL-21 และ Scarlet Tech Model ST-21D ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเสียงในช่วงความถี่ 20-12,500 Hz และมีพิสัยของการตรวจวัดได้ระหว่าง 30-120 dB(A) พร้อมไมโครโฟน และ All Weather Windscreen เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดเนื่องจากลม

- ในการตรวจวัดแต่ละแห่งจะทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
- ในการติดตั้ง Microphone กำหนดให้อยู่ในระดับ 1.20 เมตร เหนือจากพื้นดินและจุดตรวจวัดอยู่ห่างจากอาคารหรือกำแพงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร

- สำหรับเสียงที่เข้ามายังเครื่องวัดระดับเสียงจะผ่านวงจรขยายและผ่านตัวกรองเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยจะมีสเกลถ่วงน้ำหนักที่ A และ C การตรวจวัดในภาคสนามทุกครั้งจะทำการปรับความเที่ยงตรงของระดับเสียงด้วยเครื่อง Sound Level Calibrator ที่ค่าระดับเสียงมาตรฐาน 94.0 dB(A) ที่ 1,000 Hz สเกลถ่วงน้ำหนัก C เพื่อปรับแต่งค่าให้คงที่ก่อนการตรวจวัด โดยขณะทำการตรวจวัดจะปรับไปที่สเกล A ซึ่งเป็นระดับความถี่ในช่วงที่คนปกติได้ยินได้ตั้งแต่ 20-20,000 Hz

- การตรวจวัดระดับเสียงนี้ สามารถอ่าน คำนวณ และรายงานผลได้ในลักษณะของ

- * Leq ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- * Leq และ Ldn ในช่วงเวลาแต่ละวัน
- * L90 ในช่วงเวลาแต่ละวัน
- * Lmax ในแต่ละวัน

4.2.4 วิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ดำเนินการตามตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567 โดยมีเทคนิควิธีการตรวจวัดดังต่อไปนี้

- ใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน รุ่น Micromate ของ Instantel Inc. ประเทศแคนาดา ทำการบันทึกข้อมูลของคลื่นความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่อง ทรานสดิวซ์เซอร์ ชนิด Triaxial มีความเที่ยงตรงสูงได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 4866 เหมาะสำหรับการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในภาคสนาม

- การเลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพื้นราบที่แน่น เพื่อให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่องวิเคราะห์คลื่นและความถี่ที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน

- เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น เครื่องจะทำการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (peak particle velocity) ในหน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวกเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรือแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความสั่นสะเทือนไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจำหลักของเครื่อง

4.2.5 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน โดยน้ำผิวดินมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารแขวนลอย (TSS), สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO₃), ความขุ่น (Turbidity), เหล็ก (Total Iron) และซัลเฟต (Sulfate) และน้ำใต้ดินมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารแขวนลอย (TSS), สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS), แคลเซียมออกไซด์ (CaO), แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO), เหล็กออกไซด์ (Fe₂O₃), ซัลเฟต (Sulfate), คาร์บอเนต (CO₃²⁻) และคลอไรด์ (Cl⁻) โดยมีเทคนิควิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มีดังนี้

- เก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ Glass Sampler เก็บตัวอย่างโดยวิธี Grab Sampling โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นมาตรฐานในแต่ละดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์
- ดำเนินการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในภาคสนามเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยวิธีการมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023. ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

4.3.1.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 จุด ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-1 ถึงตารางที่ 4.3-4 และรูปที่ 4.3-1 ถึงรูปที่ 4.3-4 สรุปผลตรวจวัดดังนี้

- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณบ้านร่องไม้แดง มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, วัดใหม่เขาปูน มีค่า 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, บ้านกระซอนล่าง มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโรงโม่หินของโครงการ มีค่า 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณบ้านร่องไม้แดง มีค่า 38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, วัดใหม่เขาปูน มีค่า 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, บ้านกระซอนล่าง มีค่า 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโรงโม่หินของโครงการ มีค่า 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0579522 E, 1693340 N

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
23 – 24 ก.พ. 69	78	38
มาตรฐาน ^{1/}	200	100

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

นายรัฐพล จุฬทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์

ชื่อผู้บันทึก

นายคุณากร รัตนวงษา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นางสาวรมิตา แต่งไทย

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางสาวณัฐนิชา เสริมมติวงศ์

เบอร์โทรศัพท์

0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-2

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : วัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0581276 E, 1694230 N

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
23 – 24 ก.พ. 69	83	43
มาตรฐาน ^{1/}	200	100

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

นายรัฐพล จุฑารักษ์, นายพนพล กุลรัตน์

ชื่อผู้บันทึก

นายคุณากร รัตนวงษา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นางสาวมิตา แดงไทย

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางสาวณัฐนิชา เสริมดวงศ์

เบอร์โทรศัพท์

0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-3

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองนง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0580796 E, 1693925 N

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
23 – 24 ก.พ. 69	86	44
มาตรฐาน ^{1/}	200	100

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	นายรัฐพล จุฑาทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นางสาวมิตา แดงไทย
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	นางสาวณัฐนิชา เสริมดวงศ์
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-4

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : โรงโม่หินของโครงการ

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0581181 E, 1693594 N

วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
23 – 24 ก.พ. 69	144	76
มาตรฐาน ^{1/}	200	100

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์

ชื่อผู้บันทึก

นายคุณากร รัตนวงษา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นางสาวมิตา แดงไทย

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์

นางสาวณัฐนิชา เสริมมิตวงศ์

เบอร์โทรศัพท์

0-2954-7745-6



รูปที่ 4.3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณบ้านร่องไม้แดง
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณวัดใหม่เขาปูน
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-3 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณบ้านกระซอนล่าง
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-4 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณโรงไม้หินของโครงการ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

4.3.1.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-5 และรูปที่ 4.3-5 ถึงรูปที่ 4.3-6 พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณชุมชนใกล้เคียงส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-5

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวัด (mg/m ³)							
	บ้านร่องไม้แดง		วัดใหม่เขาปูน		บ้านกระซอนล่าง		โรงไม้หินของโครงการ	
	ปริมาณ ฝุ่นละออง แขวนลอย (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณ ฝุ่นละออง (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณ ฝุ่นละออง (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณ ฝุ่นละออง (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)
มี.ค. 60	0.065	-	0.054	-	0.098	-	-	-
ส.ค. 60	0.025	-	0.072	-	0.047	-	-	-
มี.ค. 61	0.119	-	0.121	-	0.149	-	-	-
ส.ค. 61	0.034	-	0.039	-	0.057	-	-	-
มี.ค. 62	0.142	-	0.274	-	0.176	-	-	-
ก.ย. 62	0.040	-	0.037	-	0.041	-	-	-
มี.ค. 63	0.085	-	0.115	-	0.181	-	-	-
ส.ค. 63	0.034	-	0.075	-	0.049	-	-	-
มี.ค. 64	0.092	-	0.149	-	0.316	-	-	-
ส.ค. 64	0.050	-	0.032	-	0.096	-	-	-
เม.ย. 65	0.092	0.040	0.096	0.054	0.102	0.066	0.308	0.113
ธ.ค. 65	0.043	0.018	0.069	0.032	0.045	0.021	0.080	0.027
เม.ย. 66	0.171	0.092	0.138	0.058	0.107	0.059	0.367*	0.189*
พ.ย. 66	0.069	0.037	0.111	0.062	0.048	0.022	0.196	0.110
มี.ค. 67	0.032	0.018	0.047	0.025	0.057	0.032	0.122	0.058
ส.ค. 67	0.046	0.024	0.032	0.015	0.027	0.013	0.052	0.028
มี.ค. 68	0.081	0.042	0.129	0.070	0.113	0.059	0.241	0.103
ก.ย. 68	0.026	0.013	0.051	0.023	0.026	0.012	0.066	0.030
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	0.330	0.120	0.330	0.120	0.330	0.120	0.330	0.120

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

* มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-5 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด



(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวัด ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)							
	บ้านร่องไม้แดง		วัดใหม่เขาปูน		บ้านกระซอนล่าง		โรงโม่หินของโครงการ	
	ปริมาณ ฝุ่นละออง แขวนลอย (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณ ฝุ่นละออง แขวนลอย (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณ ฝุ่นละออง แขวนลอย (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)	ปริมาณ ฝุ่นละออง แขวนลอย (TSP)	ปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ก.พ. 69	78	38	83	43	86	44	144	76
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	200	100	200	100	200	100	200	100

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



รูปที่ 4.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย (TSP)
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569

4.3.2 ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง

4.3.2.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

จากการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-7 ถึงรูปที่ 4.3-10 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน พบว่า ค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองมีค่าระหว่าง 0 - 0.55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่ำและอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-6

ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ตรวจวัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569)

จุดตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (%)	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
1. บนปากโม่ (Primary Crusher)	0.18	20
2. ตะแกรงคัดขนาดหิน	0.34	20
3. จุดถ่ายโอน (Transfer Point)	0.55	20
4. ปลายสายพานลำเลียง	0	20

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน

ชื่อผู้ตรวจวัด	นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นางสาวรมิตา แดงไทย
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	นางสาวณัฐนิชา เสริมมตังค์
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6



รูปที่ 4.3-7 แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity)
บริเวณบนปากโม (Primary Crusher)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-8 แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity)
บริเวณตะแกรงคัดขนาดหิน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-9 แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity)
บริเวณจุดถ่ายโอน (Transfer Point)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-10 แสดงการตรวจวัดค่าความทึบของฝุ่นละออง (Opacity)
บริเวณปลายสายพานลำเลียง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

4.3.2.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-7 และรูปที่ 4.3-11 พบว่า ทุกบริเวณที่ตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย และอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน


ตารางที่ 4.3-7

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด/ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)			
	บนปากโม่	ตะแกรงสับ คัดขนาดหิน	จุดถ่ายโอน	ปลายสายพานลำเลียง
มี.ค. 60	0.3	0.4	0.5	0.6
ส.ค. 60	0.01	0.07	0.0	0.09
มี.ค. 61	0.3	0.3	0.3	0.5
ส.ค. 61	0.2	0.0	0.1	0.0
มี.ค. 62	0.1	0.0	0.1	0.0
ก.ย. 62	0.0	0.0	0.0	0.0
มี.ค. 63	0.1	0.0	0.1	0.0
ส.ค. 63	0.0	0.0	0.0	0.0
มี.ค. 64	5.0	8.0	3.5	0.0
ส.ค. 64	2.4	3.7	2.9	0.0
เม.ย. 65	2.4	3.0	2.8	0.0
ธ.ค. 65	1.6	2.3	2.1	0.0
เม.ย. 66	11	3.8	6.8	3.1
พ.ย. 66	2.0	5.0	8.0	3.0
มี.ค. 67	2.00	1.12	2.40	0.60
ส.ค. 67	0.2	1.2	2.2	1.1
มี.ค. 68	x	x	x	x
ก.ย. 68	0.64	0.11	0.97	0
ก.พ. 69	0.18	0.34	0.55	0
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	20			

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน
x ไม่ได้การตรวจวัดเนื่องจากไม่มีกิจกรรมบริเวณโครงการเหมืองแร่



รูปที่ 4.3-11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง (Opacity)
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569

4.3.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

4.3.3.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 4 บริเวณ ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-8 ถึงตารางที่ 4.3-11 และรูปที่ 4.3-12 ถึงรูปที่ 4.3-15 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) บริเวณบ้านร่องไม้แดง มีค่า 50.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 76.5 เดซิเบล(เอ), วัดใหม่เขาปูน ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) มีค่า 52.9 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 80.5 เดซิเบล(เอ), บ้านกระซอนล่าง ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) มีค่า 54.8 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 86.9 เดซิเบล(เอ) และโรงโม่หินของโครงการ ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hrs.) มีค่า 60.0 เดซิเบล(เอ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า 89.3 เดซิเบล(เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-8

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองนาง จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0579544 E, 1693341 N

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A))	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	47.6	69.9
14:00-15:00	46.3	64.2
15:00-16:00	44.3	67.6
16:00-17:00	47.3	74.4
17:00-18:00	45.5	64.9
18:00-19:00	45.0	67.5
19:00-20:00	46.9	65.4
20:00-21:00	53.3	68.9
21:00-22:00	52.2	60.8
22:00-23:00	52.6	60.7
23:00-00:00	51.7	60.1
00:00-01:00	51.5	58.1
01:00-02:00	52.4	59.2
02:00-03:00	52.1	59.8
03:00-04:00	50.8	65.8
04:00-05:00	50.0	73.7
05:00-06:00	50.7	73.8
06:00-07:00	50.1	74.6
07:00-08:00	50.2	71.3
08:00-09:00	48.9	72.6
09:00-10:00	46.4	71.9
10:00-11:00	48.6	68.9
11:00-12:00	46.9	76.5
12:00-13:00	51.2	74.8
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	50.0	76.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115
Ldn	57.5	
L90	40.7	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
 ชื่อผู้บันทึก : นายคุณากร รัตนวงษา
 ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม : นางสาวธนิศา บุญรุ่งเรือง
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 ชื่อผู้ทบทวน : นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-9

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : วัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0581333 E, 1694200 N

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A))	
	Leq	Lmax
11:00-12:00	57.7	76.2
12:00-13:00	54.1	73.4
13:00-14:00	54.7	75.6
14:00-15:00	55.2	75.3
15:00-16:00	57.6	77.9
16:00-17:00	56.5	77.3
17:00-18:00	52.9	76.0
18:00-19:00	49.1	69.7
19:00-20:00	46.6	71.3
20:00-21:00	44.4	65.4
21:00-22:00	45.6	69.2
22:00-23:00	42.7	56.2
23:00-00:00	41.8	52.8
00:00-01:00	41.6	58.8
01:00-02:00	42.3	62.1
02:00-03:00	42.4	58.2
03:00-04:00	42.8	57.5
04:00-05:00	42.0	63.8
05:00-06:00	42.4	76.5
06:00-07:00	51.2	75.8
07:00-08:00	53.1	78.5
08:00-09:00	55.3	73.2
09:00-10:00	55.7	76.0
10:00-11:00	58.2	80.5
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	52.9	80.5
มาตรฐาน ^{1/}	70	115
Ldn	54.7	
L90	40.3	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
 ชื่อผู้บันทึก : นายคุณากร รัตนวงษา
 ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม : นางสาวธนิศา บุญรุ่งเรือง
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 ชื่อผู้ทบทวน : นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-10

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองนาง จังหวัดอุทัยธานี

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0580822 E, 1693886 N

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A))	
	Leq	Lmax
12:00-13:00	59.5	86.9
13:00-14:00	54.9	79.9
14:00-15:00	54.0	78.8
15:00-16:00	56.8	79.4
16:00-17:00	59.3	80.5
17:00-18:00	49.0	75.1
18:00-19:00	47.5	62.2
19:00-20:00	44.1	54.6
20:00-21:00	45.1	58.3
21:00-22:00	44.9	57.5
22:00-23:00	44.6	58.1
23:00-00:00	47.7	62.7
00:00-01:00	46.3	61.6
01:00-02:00	47.7	71.0
02:00-03:00	49.7	72.2
03:00-04:00	48.4	70.4
04:00-05:00	51.3	72.7
05:00-06:00	56.3	74.7
06:00-07:00	53.1	80.4
07:00-08:00	58.3	80.8
08:00-09:00	56.8	81.6
09:00-10:00	59.1	83.4
10:00-11:00	58.3	83.0
11:00-12:00	57.0	74.6
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	54.8	86.9
มาตรฐาน ^{1/}	70	115
Ldn	58.6	
L90	40.7	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
 ชื่อผู้บันทึก : นายคุณากร รัตนวงษา
 ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม : นางสาวธนิศา บุญรุ่งเรือง
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 ชื่อผู้ทบทวน : นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-11

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : โรงโม่หินของโครงการ

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0581210 E, 1693688 N

วันที่ดำเนินการตรวจวัด : ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (dB(A))	
	Leq	Lmax
12:00-13:00	59.3	85.9
13:00-14:00	62.9	82.2
14:00-15:00	63.6	76.6
15:00-16:00	64.5	81.7
16:00-17:00	61.2	80.1
17:00-18:00	53.8	70.9
18:00-19:00	46.6	66.8
19:00-20:00	46.3	65.9
20:00-21:00	50.6	66.4
21:00-22:00	54.1	65.0
22:00-23:00	50.4	58.7
23:00-00:00	50.6	58.7
00:00-01:00	49.4	60.3
01:00-02:00	50.3	56.9
02:00-03:00	47.8	55.2
03:00-04:00	45.2	56.7
04:00-05:00	45.0	52.6
05:00-06:00	44.8	61.9
06:00-07:00	53.6	72.4
07:00-08:00	55.0	71.5
08:00-09:00	67.3	83.0
09:00-10:00	66.2	85.8
10:00-11:00	62.9	89.3
11:00-12:00	62.2	86.1
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	60.0	89.3
มาตรฐาน ^{1/}	70	115
Ldn	61.2	
L90	42.4	

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์

ชื่อผู้บันทึก : นายคุณากร รัตนวงษา

ชื่อผู้ตรวจสอบควบคุม : นางสาวธนิศา บุญรุ่งเรือง

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้ทบทวน : นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2954-7745-6

จัดทำโดย

4-36

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด



รูปที่ 4.3-12 แสดงการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณบ้านร่องไม้แดง
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-13 แสดงการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณวัดใหม่เขาปูน
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-14 แสดงการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณบ้านกระซอนล่าง
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-15 แสดงการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2569

4.3.3.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-12 และรูปที่ 4.3-16 ถึงรูปที่ 4.3-17 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ตารางที่ 4.3-12


เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)


เดือน/ปี/ ที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)							
	บ้านร่องไม้แดง		วัดใหม่เขาปูน		บ้านกระซอนล่าง		โรงไม้หินของโครงการ	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
มี.ค. 60	53.6	85.3	49.0	79.9	51.3	93.2	62.8	108.4
ส.ค. 60	65.4	98.4	55.9	95.5	58.7	100.0	67.3	98.9
มี.ค. 61	50.0	86.7	51.1	85.4	46.2	78.0	69.7	99.4
ส.ค. 61	55.1	86.6	59.0	96.5	57.3	88.7	67.3	96.4
มี.ค. 62	46.5	83.8	54.8	83.5	48.1	89.5	57.9	91.2
ก.ย. 62	52.9	85.5	61.2	91.8	58.7	94.4	55.6	92.6
มี.ค. 63	44.0	73.5	49.8	85.2	50.9	82.4	69.7	91.1
ส.ค. 63	47.0	77.1	52.1	80.5	47.6	75.4	64.3	95.7
มี.ค. 64	53.6	95.5	53.0	86.2	57.2	85.2	69.9	94.2
ส.ค. 64	57.8	88.6	52.8	86.5	52.8	87.6	61.8	86.7
เม.ย. 65	53.0	91.1	51.9	82.5	47.1	81.6	62.2	95.1
ธ.ค. 65	61.4	86.6	54.7	85.3	51.2	80.0	60.7	96.9
เม.ย. 66	52.7	88.2	52.1	85.7	48.4	82.8	59.6	95.3
พ.ย. 66	44.4	77.0	50.3	74.7	55.5	78.8	60.9	87.6
มี.ค. 67	55.4	88.7	53.0	82.8	49.8	76.8	59.8	88.9
ส.ค. 67	52.9	78.7	50.5	86.1	49.9	77.9	59.8	92.6
ค่ามาตรฐาน^{1/}	70	115	70	115	70	115	70	115
มี.ค. 68	55.6	86.9	52.5	83.4	50.7	82.5	69.2	89.6
ก.ย. 68	53.9	69.8	52.3	77.3	57.4	73.8	56.3	89.6
ก.พ. 69	50.0	76.5	52.9	80.5	54.8	86.9	60.0	89.3
ค่ามาตรฐาน^{2/}	70	115	70	115	70	115	70	115

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

^{2/} ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567



รูปที่ 4.3-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569

4.3.4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

4.3.4.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

จากการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการระเบิดหิน จำนวน 3 บริเวณ ดำเนินการตรวจวัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-13 ถึงตารางที่ 4.3-15 และรูปที่ 4.3-18 ถึงรูปที่ 4.3-20 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567 พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมีค่าต่ำและมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด จึงกล่าวได้ว่า ความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหน้าเหมืองไม่มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

ตารางที่ 4.3-13

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ้านร่องไม้แดง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0579547 E, 1693330 N
วันที่ดำเนินการตรวจวัด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีที่ตรวจวัด	แนวแกนขวาง		แนวแกนตั้ง		แนวแกนตามยาว	
	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}
เวลาขณะเกิดความสั่นสะเทือน	16:00 น.	-	16:00 น.	-	16:00 น.	-
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	<0.130	-	<0.130	-	<0.130	-
ความถี่ (Hz)	N/A	-	N/A	-	N/A	-
ค่าการขจัด (mm)	N/A	-	N/A	-	N/A	-

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

N/A = ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

ชื่อผู้ตรวจวัด	นายณัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นางสาวปณิชา พรหมชัย
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ทบทวน	นางสาวปิยธิดา ประแดงโค
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-14

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : วัดใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0581303 E, 1694195 N
วันที่ดำเนินการตรวจวัด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีที่ตรวจวัด	แนวแกนขวาง		แนวแกนตั้ง		แนวแกนตามยาว	
	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}
เวลาขณะเกิดความสั่นสะเทือน	16:00 น.	-	16:00 น.	-	16:00 น.	-
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	0.410	12.7	0.347	15.1	0.670	13.8
ความถี่ (Hz)	9	9	12	12	11	11
ค่าการขจัด (mm)	0.013	0.23	0.015	0.20	0.009	0.20

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ตรวจวัด	นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพดล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นางสาวปณิชา พรหมชัย
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ทบทวน	นางสาวปิยธิดา ประแดงโค
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-15

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ้านกระซอนล่าง ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0580805 E, 1693879 N
วันที่ดำเนินการตรวจวัด : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีที่ตรวจวัด	แนวแกนขวาง		แนวแกนตั้ง		แนวแกนตามยาว	
	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ^{1/}
เวลาขณะเกิดความสั่นสะเทือน	16:00 น.	-	16:00 น.	-	16:00 น.	-
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (mm/s)	0.394	21.4	0.347	30.2	0.457	17.6
ความถี่ (Hz)	17	17	24	24	14	14
ค่าการขจัด (mm)	0.004	0.20	0.003	0.20	0.005	0.20

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567

ชื่อผู้ตรวจวัด	นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพตล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นางสาวปณิชา พรหมชัย
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ทบทวน	นางสาวปิยธิดา ประแดงโค
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6



รูปที่ 4.3-18 แสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
บริเวณบ้านร่องไม้แดง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-19 แสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
บริเวณวัดใหม่เขาปูน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-20 แสดงการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
บริเวณบ้านกระซอนล่าง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

4.3.4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนกับครั้งที่ผ่านมามาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-16 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567 พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.3-16

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด								
		บ้านร่องไม้แดง			วัดใหม่เขาปูน			บ้านกระซอนล่าง		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
มี.ค. 60	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.173	0.244	0.189	2.14	2.52	6.00	0.804	1.62	2.24
	ความถี่ (Hz)	26	23	8	18	20	18	12	20	13
	ค่าการขจัด (mm)	0.00225	0.00501	0.00505	0.0148	0.0175	0.0527	0.00890	0.0113	0.0251
ส.ค. 60	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.300	0.347	0.300	1.96	2.81	6.14	2.36	1.67	2.03
	ความถี่ (Hz)	26	32	10	27	20	17	22	11	26
	ค่าการขจัด (mm)	0.00330	0.0132	0.00523	0.0155	0.0228	0.0605	0.0233	0.0198	0.0212
มี.ค. 61	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.300	0.497	0.370	1.19	3.93	2.01	1.84	3.92	2.84
	ความถี่ (Hz)	3	37	8	16	22	16	22	21	13
	ค่าการขจัด (mm)	0.0623	0.0442	0.0403	0.0137	0.0270	0.0216	0.0121	0.0260	0.0230
ส.ค. 61	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.244	0.623	0.370	5.86	7.96	7.68	3.38	9.76	8.22
	ความถี่ (Hz)	23	30	10	16	18	16	16	30	17
	ค่าการขจัด (mm)	0.00204	0.00313	0.00456	0.0510	0.0729	0.0672	0.0397	0.0612	0.0793
มี.ค. 62	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.315	0.252	0.197	4.77	7.08	11.3	3.75	5.67	6.17
	ความถี่ (Hz)	11	24	18	16	20	16	26	15	16
	ค่าการขจัด (mm)	0.0196	0.00303	0.00234	0.0494	0.044	0.0969	0.0298	0.0558	0.0607
ก.ย. 62	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.300	<0.300	<0.300	2.490	6.440	4.180	2.070	1.870	2.460
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	23	26	20	16	28	17
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.0752	0.0357	0.0526	0.0194	0.0122	0.0241

หมายเหตุ : Tran = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง (Transverse)
Vert = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง (Vertical)
Long = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว (Longitudinal)
N/A = ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

ตารางที่ 4.3-16 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือน/ปี ที่ ตรวจวัด	พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด								
		บ้านร่องไม้แดง			วัดใหม่เขาปูน			บ้านกระซอนล่าง		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
มี.ค. 63	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.300	<0.300	<0.300	0.441	1.140	0.662	1.120	1.000	0.977
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	21	39	16	12	15	15
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.00313	0.00553	0.00857	0.101	0.0103	0.0445
ส.ค. 63	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.150	0.300	<0.150	1.37	3.00	1.29	1.70	4.04	2.43
	ความถี่ (Hz)	N/A	47	N/A	57	39	27	26	43	18
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	0.00137	N/A	0.00743	0.0206	0.0128	0.102	0.0246	0.0469
มี.ค. 64	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.300	<0.300	<0.300	0.977	0.772	1.00	1.19	0.457	0.812
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	15	20	21	23	24	26
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.0113	0.00573	0.00841	0.00772	0.00692	0.00501
ส.ค. 64	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.236	0.355	0.197	1.39	1.32	1.47	2.03	1.66	3.29
	ความถี่ (Hz)	11	18	9	11	28	12	17	23	16
	ค่าการขจัด (mm)	0.00287	0.00588	0.00416	0.0183	0.00755	0.0188	0.0181	0.0119	0.0343
เม.ย. 65	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.150	0.244	0.173	<0.700	0.875	<0.700	<0.180	0.694	0.441
	ความถี่ (Hz)	N/A	20	10	N/A	13	N/A	N/A	13	12
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	0.015	0.00536	N/A	0.0108	N/A	N/A	0.00859	0.0106
ธ.ค. 65	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.441	0.481	0.213	1.08	0.851	1.23	1.54	2.26	1.62
	ความถี่ (Hz)	24	43	43	20	19	37	18	37	20
	ค่าการขจัด (mm)	0.00294	0.00199	0.00143	0.00808	0.00564	0.00503	0.0128	0.00869	0.0144
เม.ย. 66	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.200	<0.200	<0.200	1.73	3.47	2.47	1.83	2.86	1.97
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	47	27	21	20	28	18
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.009	0.018	0.021	0.017	0.022	0.018
พ.ย. 66	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.796	1.08	0.914	1.07	2.09	1.56	1.04	2.44	1.05
	ความถี่ (Hz)	21	18	17	39	20	17	73	85	51
	ค่าการขจัด (mm)	0.00851	0.00852	0.00849	0.0172	0.0124	0.0146	0.0166	0.00501	0.00307
มี.ค. 67	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.200	<0.200	<0.200	2.33	3.60	3.46	1.42	2.51	1.83
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	18	20	20	27	30	20
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.0142	0.0259	0.0218	0.0567	0.0582	0.0137

หมายเหตุ : Tran = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง (Transverse)
Vert = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง (Vertical)
Long = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว (Longitudinal)
N/A = ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

ตารางที่ 4.3-16 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือน/ปี ที่ ตรวจวัด	พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด								
		บ้านร่องไม้แดง			วัดใหม่เขาปูน			บ้านกระซอนล่าง		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
ส.ค. 67	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.127	<0.127	<0.127	1.45	1.44	2.25	0.678	1.54	1.35
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	14	24	18	26	17	13
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.0112	0.00837	0.0205	0.00556	0.0113	0.0126
ก.ย. 68	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.130	<0.130	<0.130	0.181	0.252	0.331	0.591	0.378	0.788
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	17	19	9	13	16	14
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.001	0.002	0.004	0.007	0.004	0.009
ก.พ. 69	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.130	<0.130	<0.130	0.410	0.347	0.670	0.394	0.347	0.457
	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	9	12	11	17	24	14
	ค่าการขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A	0.013	0.015	0.009	0.004	0.003	0.005

หมายเหตุ : Tran = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง (Transverse)
Vert = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง (Vertical)
Long = แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว (Longitudinal)
N/A = ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

4.3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

4.3.5.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณคลองวังน้ำขาว จำนวน 2 บริเวณ แสดงดังตารางที่ 4.3-17 ถึงตารางที่ 4.3-18 และรูปที่ 4.3-21 ถึงรูปที่ 4.3-22 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้

จุดที่ 1 คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.8, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่า 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) มีค่า 233 มิลลิกรัมต่อลิตร, ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO₃) มีค่า 151 มิลลิกรัมต่อลิตร, เหล็ก (Total Iron) มีค่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่า 11 มิลลิกรัมต่อลิตร และความขุ่น (Turbidity) มีค่า 16 เอ็นทียู พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำมีคุณสมบัติจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและเพื่อการเกษตร

จุดที่ 2 คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 8.3, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่า 8.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) มีค่า 136 มิลลิกรัมต่อลิตร, ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO₃) มีค่า 67 มิลลิกรัมต่อลิตร, เหล็ก (Total Iron) มีค่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) มีค่า 9.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และความขุ่น (Turbidity) มีค่า 16 เอ็นทียู พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำมีคุณสมบัติจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและเพื่อการเกษตร

ทั้งนี้ ซัลเฟต (Sulfate), สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO₃), เหล็ก (Total Iron), สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) และความขุ่น (Turbidity) ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้สำหรับน้ำผิวดิน

ตารางที่ 4.3-17

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0580057 E, 1693744 N
วันที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	7.8	5.0-9.0
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./ล.	6.8	-
สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)	มก./ล.	233	-
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃)	มก./ล.	151	-
เหล็ก (Total Iron)	มก./ล.	0.6	-
สารแขวนลอย (TSS)	มก./ล.	11	-
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	16	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำประเภทที่ 3
ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคบริโภค โดยต้องการผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพตล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นายวิรัฐ เหมวรรณานุกูล
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ทบทวน	นางสาวยุวดี ณ ระนอง
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-18

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ

ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0587606 E, 1693387 N

วันที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ¹
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	8.3	5.0-9.0
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./ล.	8.8	-
สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)	มก./ล.	136	-
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃)	มก./ล.	67	-
เหล็ก (Total Iron)	มก./ล.	0.3	-
สารแขวนลอย (TSS)	มก./ล.	9.3	-
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	16	-

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อ (ก) การอุปโภคบริโภค โดยต้องการผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (ข) การเกษตร

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง

นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายนพตล กุลรัตน์

ชื่อผู้บันทึก

นายคุณากร รัตนวงษา

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

นายวิรัฐ เหมวรรณานุกูล

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อผู้ทบทวน

นางสาวยุวดี ณ ระนอง

เบอร์โทรศัพท์

0-2954-7745-6



รูปที่ 4.3-21 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
คลองวังน้ำขาว
บริเวณช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-22 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน
คลองวังน้ำขาว
บริเวณช่วงหลังไหลผ่านใกล้เคียงโครงการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

4.3.5.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์น้ำคุณภาพน้ำผิวดิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-19 และรูปที่ 4.3-23 ถึงรูปที่ 4.3-29 พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าแนวโน้มไม่คงที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร

ตารางที่ 4.3-19

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์	ดัชนีที่ตรวจวัด / ผลการตรวจวัด													
	คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เชิงโครงการ							คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เชิงโครงการ						
	pH	Sulfate (mg/l)	TDS (mg/l)	Total Hardness as CaCO ₃ (mg/l)	Total Iron (mg/l)	TSS (mg/l)	Turbidity (NTU)	pH	Sulfate (mg/l)	TDS (mg/l)	Total Hardness as CaCO ₃ (mg/l)	Total Iron (mg/l)	TSS (mg/l)	Turbidity (NTU)
มี.ค. 60	7.7	1.0	290	200	0.54	7.4	7.7	8.3	3.9	130	62	0.77	18	38
ส.ค. 60	8.2	4.5	130	63	1.5	58	90	7.6	1.4	200	120	0.8	27	11
มี.ค. 61	8.4	<3.0	114	59	1.4	33	32	8.0	<3.0	170	93	0.56	14	15
ส.ค. 61	7.9	<3.0	180	138	0.56	15	4.4	7.9	<3.0	161	113	0.55	9.3	2.5
มี.ค. 62	8.0	<3.0	329	217	0.53	<5.0	4.4	7.9	<3.0	286	149	1.0	16	14
ก.ย. 62	7.9	<0.3	212	121	1.6	32	53	7.6	<0.3	348	156	4.8	95	30
มี.ค. 63	*	*	*	*	*	*	*	7.9	<3.0	414	180	0.60	9.0	2.9
ก.ย. 63	7.2	<3.0	222	98	2.4	55	157	7.5	<3.0	206	74	4.5	152	257
มี.ค. 64	7.8	<3.0	370	19	0.59	<5.0	7.9	7.5	19	262	6.0	2.6	12	33
ส.ค. 64	7.8	<3.0	141	51	1.7	34	61	7.7	<3.0	141	70	0.96	14	31
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.0-9.0	-	-	-	-	-	-	5.0-9.0	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดคุณภาพกำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำประเภทที่ 3
ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร
* ไม่มีน้ำ (น้ำแห้ง)


ตารางที่ 4.3-19 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน


โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์	ดัชนีที่ตรวจวัด / ผลการตรวจวัด													
	คลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านใกล้เชิงโครงการ							คลองวังน้ำขาวช่วงหลังไหลผ่านใกล้เชิงโครงการ						
	pH	Sulfate (mg/l)	TDS (mg/l)	Total Hardness as CaCO ₃ (mg/l)	Total Iron (mg/l)	TSS (mg/l)	Turbidity (NTU)	pH	Sulfate (mg/l)	TDS (mg/l)	Total Hardness as CaCO ₃ (mg/l)	Total Iron (mg/l)	TSS (mg/l)	Turbidity (NTU)
เม.ย. 65	7.6	<3.0	316	202	1.2	31	46	7.8	<3.0	170	92	0.40	<5.0	6.0
ธ.ค. 65	7.7	<3.0	168	102	2.3	44	103	8.3	<3.0	151	59	11	283	530
เม.ย. 66	7.6	<3.0	139	67	0.79	18	22	7.0	<3.0	134	59	0.58	12	7.7
พ.ย. 66	6.3	<3.0	314	191	0.3	<5.0	5.2	6.1	<3.0	218	114	0.9	11	12
มี.ค. 67	8.1	<3.0	294	132	0.6	21	11	8.5	<3.0	251	118	1.5	31	13
ส.ค. 67	8.2	<3.0	204	88	4.7	84	149	8.3	<3.0	207	73	7.4	149	326
มี.ค. 68	6.4	14	327	179	1.3	39	11	6.8	19	300	90	2.5	71	126
ก.ย. 68	6.8	9.2	144	78	0.9	42	57	7.0	39	159	62	2.3	104	148
ก.พ. 69	7.8	6.8	233	151	0.6	11	16	8.3	8.8	136	67	0.3	9.3	16
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	5.0-9.0	-	-	-	-	-	-	5.0-9.0	-	-	-	-	-	-


หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดคุณภาพกำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำประเภทที่ 3
ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร




รูปที่ 4.3-23 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดและด่าง ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-24 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ซัลเฟต ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-25 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารทั้งหมดที่ละลายได้ ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-26 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความกระด้างทั้งหมด ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์เหล็ก ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารแขวนลอย ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความขุ่น ในน้ำผิวดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569

4.3.6 ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

4.3.6.1 ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 บริเวณ แสดงดังตารางที่ 4.3-20 ถึงตารางที่ 4.3-22 และรูปที่ 4.3-30 ถึงรูปที่ 4.3-32 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้

จุดที่ 1 น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน (วัดใหม่เขาปูน) ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.7, เหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3) มีค่าน้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่า 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, คลอไรด์ (Cl^-) มีค่า 21 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) มีค่า 408 มิลลิกรัมต่อลิตร, แคลเซียมออกไซด์ (CaO) มีค่า 146 มิลลิกรัมต่อลิตร, คาร์บอเนต (CO_3^{2-}) มีค่าน้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, บ่อน้ำมีความลึกประมาณ 22.0 เมตร, แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) มีค่า 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารแขวนลอย (TSS) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุดกำหนด

จุดที่ 2 น้ำบ่อน้ำบ้านหนองแก ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.6, เหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3) มีค่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่าน้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, คลอไรด์ (Cl^-) มีค่า 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) มีค่า 191 มิลลิกรัมต่อลิตร, แคลเซียมออกไซด์ (CaO) มีค่า 37 มิลลิกรัมต่อลิตร, คาร์บอเนต (CO_3^{2-}) มีค่าน้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, บ่อน้ำมีความลึกประมาณ 5.1 เมตร, แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) มีค่า 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารแขวนลอย (TSS) มีค่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุดกำหนด

จุดที่ 3 น้ำบ่อน้ำบ้านหนองบัว ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า 7.7, เหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3) มีค่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลเฟต (Sulfate) มีค่าน้อยกว่า 34 มิลลิกรัมต่อลิตร, คลอไรด์ (Cl^-) มีค่า 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) มีค่า 396 มิลลิกรัมต่อลิตร, แคลเซียมออกไซด์ (CaO) มีค่า 109 มิลลิกรัมต่อลิตร, คาร์บอเนต (CO_3^{2-}) มีค่าน้อยกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, บ่อน้ำมีความลึกประมาณ 6.1 เมตร, แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) มีค่า 5.7 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารแขวนลอย (TSS) มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 พบว่า ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุดกำหนด

สำหรับแคลเซียมออกไซด์, คาร์บอเนต, แมกนีเซียมออกไซด์ และสารแขวนลอย ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวไว้สำหรับน้ำใต้ดิน

ตารางที่ 4.3-20

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : น้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน (วัดใหม่เขาปูน) ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0581272 E, 1694223 N
วันที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}	
			เกณฑ์เหมาะสม	เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด
ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	-	7.7	7.0-8.5	6.5-9.2
เหล็กออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	มก./ล.	0.2	≤0.5	1.0
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./ล.	16	≤200	250
คลอไรด์ (Cl ⁻)	มก./ล.	21	≤250	600
สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)	มก./ล.	408	≤600	1,200
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	มก./ล.	146	-	-
คาร์บอเนต (CO ₃ ²⁻)	มก./ล.	<3.0	-	-
ความลึก (Depth)	ม.	22.0	-	-
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	มก./ล.	3.3	-	-
สารแขวนลอย (TSS)	มก./ล.	<5.0	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายพนพล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นายวิรัฐ เหมวรรณานุกุล
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้บทวน	นางสาวยุวดี ณ ระนอง
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-21

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ่อน้ำตื้นบ้านหนองแก ตำบลเขาบางแกรก อำเภอนองจาง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0580167 E, 1692904 N
วันที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}	
			เกณฑ์เหมาะสม	เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด
ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	-	7.6	7.0-8.5	6.5-9.2
เหล็กออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	มก./ล.	0.5	≤0.5	1.0
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./ล.	<3.0	≤200	250
คลอไรด์ (Cl ⁻)	มก./ล.	19	≤250	600
สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)	มก./ล.	191	≤600	1,200
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	มก./ล.	37	-	-
คาร์บอเนต (CO ₃ ²⁻)	มก./ล.	<3.0	-	-
ความลึก (Depth)	ม.	5.1	-	-
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	มก./ล.	5.1	-	-
สารแขวนลอย (TSS)	มก./ล.	10	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	นายรัฐพล จุฑารัตน์, นายพนพล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นายวิรัฐ เหมวรรณานุกูล
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้ทบทวน	นางสาวยุวดี ณ ระนอง
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6

ตารางที่ 4.3-22

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด

จุดตรวจวัด : บ่อน้ำตื้นบ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งพิกัดจุดตรวจวัด : UTM (WGS84) 47P 0584410 E, 1694650 N
วันที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ^{1/}	
			เกณฑ์เหมาะสม	เกณฑ์ อนุโลมสูงสุด
ความเป็นกรด – ด่าง (pH)	-	7.7	7.0-8.5	6.5-9.2
เหล็กออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	มก./ล.	0.3	≤0.5	1.0
ซัลเฟต (Sulfate)	มก./ล.	34	≤200	250
คลอไรด์ (Cl ⁻)	มก./ล.	13	≤250	600
สารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)	มก./ล.	396	≤600	1,200
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	มก./ล.	109	-	-
คาร์บอเนต (CO ₃ ²⁻)	มก./ล.	<3.0	-	-
ความลึก (Depth)	ม.	6.1	-	-
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	มก./ล.	5.7	-	-
สารแขวนลอย (TSS)	มก./ล.	<5.0	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	นายรัฐพล จุ้ยทรัพย์, นายพนพล กุลรัตน์
ชื่อผู้บันทึก	นายคุณากร รัตนวงษา
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	นายวิรัฐ เหมวรรณานุกุล
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อผู้บทวน	นางสาวยุวดี ณ ระนอง
เบอร์โทรศัพท์	0-2954-7745-6



รูปที่ 4.3-30 แสดงเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริเวณน้ำบาดาลบ้านใหม่เขาปูน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-31 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริเวณน้ำบ่อต้นบ้านหนองแก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-32 แสดงการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
บริเวณน้ำบ่อต้นบ้านหนองบัว
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

4.3.6.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับครั้งที่ผ่านมา

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดน้ำคุณภาพน้ำใต้ดินกับครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แสดงดังตารางที่ 4.3-23 และรูปที่ 4.3-33 ถึงรูปที่ 4.3-41 พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีแนวโน้มไม่คงที่โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อนุโลมสูงสุดมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ตารางที่ 4.3-23

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจ วิเคราะห์	บริเวณที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
		pH	Fe ₂ O ₃ (mg/l)	Sulfate (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	TDS (mg/l)	CaO (mg/l)	(CO ₃) ²⁻ (mg/l)	MgO (mg/l)	TSS (mg/l)
มี.ค. 60	บ้านใหม่เขาปูน	7.3	4.3*	10	42	450	99	240	1.4	13
	บ้านหนองแก	7.4	0.73	5.2	3.2	150	30	100	1.9	20
	บ้านหนองบัว	7.9	0.06	<1.0	11	360	60	200	3.2	<5.0
ส.ค. 60	บ้านใหม่เขาปูน	7.5	1.4*	46	41	380	92	<4.0	1.7	19
	บ้านหนองแก	7.3	1.7*	5.7	7.0	120	18	<4.0	2.0	18
	บ้านหนองบัว	7.4	<0.1	7.6	8.1	300	69	<4.0	5.2	<5.0
มี.ค. 61	บ้านใหม่เขาปูน	7.5	9.4*	18	50	464	116	<3.0	1.8	19
	บ้านหนองแก	7.4	0.94	9.9	7.0	195	36	<3.0	2.0	<5.0
	บ้านหนองบัว	7.6	0.2	12	15	445	84	<3.0	5.1	5.2
ส.ค. 61	บ้านใหม่เขาปูน	7.3	5.1*	13	32	440	120	<3.0	1.8	15
	บ้านหนองแก	7.9	0.56	0.7	5.2	291	69	<3.0	3.5	<5.0
	บ้านหนองบัว	8.0	0.08	24	17	454	89	74	5.2	<5.0
มาตรฐาน ^{1/}	เกณฑ์เหมาะสม	7.0-8.5	≤0.5	≤200	<250	≤600	-	-	-	-
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	1.0	250	600	1,200	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
(มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

* มีค่าสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

** มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

*** มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ตารางที่ 4.3-23 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจ วิเคราะห์	บริเวณที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
		pH	Fe ₂ O ₃ (mg/l)	Sulfate (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	TDS (mg/l)	CaO (mg/l)	(CO ₃) ²⁻ (mg/l)	MgO (mg/l)	TSS (mg/l)
มี.ค. 62	บ้านใหม่เขาปูน	7.7	7.1*	9.4	36	286	92	<3.0	1.7	12
	บ้านหนองแก	7.5	2.1*	17	9.0	239	61	<3.0	3.2	47
	บ้านหนองบัว	8.3	0.28	3.4	28	289	93	15	6.2	<5.0
ก.ย. 62	บ้านใหม่เขาปูน	7.4	0.11	10	19	408	117	<3.0	1.8	<5.0
	บ้านหนองแก	7.8	0.53	<3.0	6.0	272	67	<3.0	3.4	<5.0
	บ้านหนองบัว	7.9	0.19	55	33	500	71	<3.0	3.4	8.3
มี.ค. 63	บ้านใหม่เขาปูน	7.4	0.08	10	24	380	106	<3.0	2.0	<5.0
	บ้านหนองแก	7.9	1.3*	<3.0	8.6	250	69	22	3.3	<5.0
	บ้านหนองบัว	8	0.22	12	42	540	94	27	3.6	13
ส.ค. และก.ย. 63	บ้านใหม่เขาปูน	6.8	0.06	12	28	438	127	<3.0	1.9	<5.0
	บ้านหนองแก	7.2	2.4*	<3.0	7.5	288	44	<3.0	3.0	61
	บ้านหนองบัว	7.4	0.05	47	41	526	83	<3.0	3.1	<5.0
มาตรฐาน ^{1/}	เกณฑ์เหมาะสม	7.0-8.5	≤0.5	≤200	<250	≤600	-	-	-	-
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	1.0	250	600	1,200	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
(มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

* มีค่าสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

** มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

*** มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ตารางที่ 4.3-23 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจ วิเคราะห์	บริเวณที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
		pH	Fe ₂ O ₃ as Fe (mg/l)	Sulfate (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	TDS (mg/l)	CaO as Ca (mg/l)	(CO ₃) ²⁻ (mg/l)	MgO (mg/l)	TSS (mg/l)
มี.ค. 64	บ้านใหม่เขาปูน	7.7	0.06	15	26	408	113	<3.0	2.1	<5.0
	บ้านหนองแก	7.9	0.66***	39	19	352	76	<3.0	3.9	<5.0
	บ้านหนองบัว	8.1	0.13	55	39	566	96	<3.0	4.1	73
ส.ค. 64	บ้านใหม่เขาปูน	7.2	0.19	16	3.9	408	113	<3.0	1.9	<5.0
	บ้านหนองแก	7.8	0.78***	<3.0	2.4	252	74	<3.0	3.5	<5.0
	บ้านหนองบัว	7.7	0.07	<3.0	2.4	416	3,001	<3.0	2.3	<5.0
เม.ย. 65	บ้านใหม่เขาปูน	7.3	0.21	11	25	408	113	<3.0	2.8	<5.0
	บ้านหนองแก	7.2	0.14	20	18	322	71	<3.0	3.9	<5.0
	บ้านหนองบัว	7.4	0.10	53	37	556	78	<3.0	3.5	<5.0
ธ.ค. 65	บ้านใหม่เขาปูน	7.6	0.12	11	21	446	126	<3.0	3.0	<5.0
	บ้านหนองแก	8.0	1.6*	<3.0	14	272	75	<3.0	3.7	<5.0
	บ้านหนองบัว	8.2	0.13	3.3	19	410	81	<3.0	4.1	<5.0
มาตรฐาน ^{1/}	เกณฑ์เหมาะสม	7.0-8.5	≤0.5	≤200	<250	≤600	-	-	-	-
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	1.0	250	600	1,200	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
(มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

* มีค่าสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

** มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีมาตรฐานกำหนด

*** มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ตารางที่ 4.3-23 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)

เดือนที่ตรวจ วิเคราะห์	บริเวณที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
		pH	Fe ₂ O ₃ (mg/l)	Sulfate (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	TDS (mg/l)	CaO (mg/l)	(CO ₃) ²⁻ (mg/l)	MgO (mg/l)	TSS (mg/l)
เม.ย. 66	บ้านใหม่เขาปูน	7.0	1.2*	13	25	414	133	<3.0	2.3	16
	บ้านหนองแก	7.0	0.77***	<3.0	12	226	32	<3.0	3.4	7.0
	บ้านหนองบัว	7.3	0.10	44	19	478	82	<3.0	3.4	<5.0
พ.ย. 66	บ้านใหม่เขาปูน	6.4**	0.7***	17	21	481	124	<3.0	8.0	2.6
	บ้านหนองแก	6.1**	3.5*	<3.0	16	302	31	<3.0	6.5	3.1
	บ้านหนองบัว	6.3**	0.2	5.2	8.2	380	156	<3.0	6.3	2.8
มี.ค. 67	บ้านใหม่เขาปูน	7.8	<0.1	17	20	400	117	<3.0	1.7	<5.0
	บ้านหนองแก	7.9	0.8***	3.1	6.1	244	70	<3.0	3.4	<5.0
	บ้านหนองบัว	8.1	<0.1	29	19	438	69	<3.0	2.5	<5.0
ส.ค. 67	บ้านใหม่เขาปูน	7.8	0.2	11	22	419	142	<3.0	2.1	<5.0
	บ้านหนองแก	7.4	3.3*	<3.0	15	212	13	<3.0	2.3	94
	บ้านหนองบัว	7.8	0.3	11	12	370	64	<3.0	2.4	<5.0
มาตรฐาน ^{1/}	เกณฑ์เหมาะสม	7.0-8.5	≤0.5	≤200	<250	≤600	-	-	-	-
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	1.0	250	600	1,200	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
(มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

* มีค่าสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

** มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

*** มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ตารางที่ 4.3-23 (ต่อ)

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด
(ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2569)


เดือนที่ตรวจ วิเคราะห์	บริเวณที่เก็บ ตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด								
		pH	Fe ₂ O ₃ (mg/l)	Sulfate (mg/l)	Cl ⁻ (mg/l)	TDS (mg/l)	CaO (mg/l)	(CO ₃) ²⁻ (mg/l)	MgO (mg/l)	TSS (mg/l)
มี.ค. 68	บ้านใหม่เขาปูน	7.6	0.2	18	21	404	113	<3.0	2.4	<5.0
	บ้านหนองแก	7.8	0.4	21	10	228	32	<3.0	3.0	8.6
	บ้านหนองบัว	8.2	<0.1	36	21	398	75	<3.0	3.3	<5.0
ก.ย. 68	บ้านใหม่เขาปูน	7.0	<0.1	18	19	442	103	<3.0	2.2	<5.0
	บ้านหนองแก	7.3	<0.1	42	6.3	304	61	<3.0	2.8	6.5
	บ้านหนองบัว	7.4	0.8***	<3.0	10	152	11	<3.0	2.0	40
ก.พ. 69	บ้านใหม่เขาปูน	7.7	0.2	16	21	408	146	<3.0	3.3	<5.0
	บ้านหนองแก	7.6	0.5	<3.0	19	191	37	<3.0	5.1	10
	บ้านหนองบัว	7.7	0.3	34	13	396	109	<3.0	5.7	<5.0
มาตรฐาน ^{1/}	เกณฑ์เหมาะสม	7.0-8.5	≤0.5	≤200	<250	≤600	-	-	-	-
	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	6.5-9.2	1.0	250	600	1,200	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
(มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)


* มีค่าสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

** มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด


*** มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด




รูปที่ 4.3-33 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-34 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เหล็ก ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-35 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ซัลเฟต ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-36 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-37 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569




รูปที่ 4.3-38 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-39 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คาร์บอนेट ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-40 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์แมกนีเซียมออกไซด์ ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569



รูปที่ 4.3-41 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สารแขวนลอย ในน้ำใต้ดิน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2569

4.3.7 อาชีวอนามัย

โครงการมีกำหนดตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจำ ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานล่าสุดในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 สำหรับปี 2569 มีแผนดำเนินการในรอบปลายปี แสดงดังภาคผนวกที่ 6.8

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการกำหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวัดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรเลขที่ 28914/16566 ของบริษัท สหชนสงอุทัยธานี จำกัด มีจำนวนมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบได้ครบถ้วน ยกเว้นดังต่อไปนี้

5.1.1 มาตรการปฏิบัติไม่ครบถ้วน : ไม่พบ

5.1.2 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ : พบ 1 ข้อ คือ ไม่ได้มีการปลูกพืชตระกูลถั่วเนื่องจากขอบเหมือง มีหญ้าขึ้นปกคลุมอยู่แล้วสามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และบริเวณหน้าเหมืองชั้นบนได้มีการดำเนินการกิจกรรมทำเหมืองอยู่จึงยังไม่ได้ปลูกพืชคลุมดิน

5.1.3 มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ : ไม่พบ

5.1.4 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ไม่พบ

5.1.5 มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ : ไม่พบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะที่อาจจะมีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

5.2.1.1 ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2569 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยตรวจพบในปริมาณค่อนข้างต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของโครงการไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองรบกวนชุมชนในบริเวณที่ทำการตรวจวัด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเหมืองแร่ควรทำการเพิ่มความถี่และปริมาณการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่โรงโม่ และทำการสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นภายในบริเวณโรงโม่หินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งหรือลมพัดแรงก็จะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ นอกจากนี้ทางโครงการควรทำการฉีดพรมน้ำในเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจำ เพื่อเป็นการลดผลกระทบทางด้านฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

5.2.1.2 ค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง

ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละออง พบว่า มีค่าค่อนข้างต่ำและอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง จากโรงโม่ บด หรือย่อยหิน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของโครงการไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย หรือส่งผลกระทบต่อการใช้งานของพนักงาน และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

5.2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดมีค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมจากเหมืองและโรงโม่หินของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดตามตรวจวัดระดับเสียง ณ บริเวณต่างๆ ที่กำหนดอยู่เป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ต่อไป

5.2.3 ความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหินของโครงการ พบว่า ทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการใช้วัตถุระเบิดในกิจกรรมการทำเหมือง พ.ศ. 2567 จึงกล่าวได้ว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการระเบิดหน้าเหมือง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเหมืองแร่ควรปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบโดยการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามที่ราชการกำหนด และทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ตามเวลาที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ

5.2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองวังน้ำขาวช่วงก่อนไหลผ่านไกล่เคียงโครงการ และช่วงหลังไหลผ่านไกล่เคียงโครงการ พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณสมบัติจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3) ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำควรมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่อง

5.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณไกล่เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ทุกดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เหมาะสม และเกณฑ์อนุโลมสูงสุดกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ หากมีการนำมาบริโภคควรนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นก่อน และควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลบริเวณไกล่เคียงโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ

5.2.6 อาชีวอนามัย

โครงการมีกำหนดตรวจสอบสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจำ ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพพนักงานล่าสุดในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 สำหรับปี 2569 มีแผนดำเนินการในรอบปลายปี

.....