

บทที่ 4

การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) (ระยะดำเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และน้ำสระว่ายน้ำโดยทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สรุปได้ดังนี้

4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

จากการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ทำการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ จำนวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ 1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร) 2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส) และ 3) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ) ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease, Settleable Solids, Dissolved Oxygen, Total Coliform bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เปรียบเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าไม่แนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และตารางที่ 4.1-3

ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		03/01/2567	05/02/2567	11/03/2567	08/04/2567	13/05/2567	10/06/2567
pH at 25 °C	-	7.6	7.7	8.3	7.5	7.1	7.6
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	51.3	25.7	54.3	50.8	81.0	92.6
Total Suspended Solids	mg/L	32	41	32	41	40	41
Total Dissolved Solids	mg/L	746	640	394	616	510	452
Oil & Grease	mg/L	10.4	1.8	2.5	2.8	3.0	2.1
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	38.5	37.6	35.2	39.3	39.4	49.8
Sulfide	mg/L	3.4	2.3	1.5	2.9	5.0	6.3
Settleable Solids	ml/L	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
Dissolved Oxygen	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	12,000	18,000	26,000	12,000	3,600	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	5,800	6,200	9,800	2,100	92	750

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		09/07/2567	13/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	11/11/2567	09/12/2567
pH at 25 °C	-	7.9	6.7	7.6	7.4	5.5	7.3
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	53.1	70.3	123	90.9	40.9	38.8
Total Suspended Solids	mg/L	26	33	172	41	32	16
Total Dissolved Solids	mg/L	390	550	476	270	352	436
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	40.6	59.2	59.2	56.8	49.6	42.0
Sulfide	mg/L	1.9	7.8	5.0	4.7	7.0	4.9
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5	<0.5
Dissolved Oxygen	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	>110,000	>110,000	>110,000	46,000	46,000	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	920	230	430	750	2,300	230

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		27/01/2568	24/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	26/05/2568	23/06/2568
pH at 25 °C	-	7.4	7.2	7.7	7.6	7.6	7.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	60.6	70.2	65.7	108	76.0	61.1
Total Suspended Solids	mg/L	26	28	23	16	<10	38
Total Dissolved Solids	mg/L	600	612	558	520	312	544
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	11.4
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	38.4	40.8	34.2	22.4	11.2	33.4
Sulfide	mg/L	4.0	4.2	3.2	2.9	9.3	4.4
Settleable Solids	ml/L	2.0	2.2	1.7	<0.1	<0.1	0.5
Dissolved Oxygen	mg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<0.2
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	>110,000	>110,000	>110,000	>110,000	46,000	110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	>110,000	>110,000	>110,000	230	360	6,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม ปีระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		22/07/2568	25/08/2568	22/09/2568	21/10/2568	24/11/2568	22/12/2568
pH at 25 °C	-	6.1	7.3	6.5	7.3	7.3	7.3
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	15.6	19.8	109	37.4	52.3	81.6
Total Suspended Solids	mg/L	<10	10	1,475	61	24	61
Total Dissolved Solids	mg/L	536	326	638	600	600	542
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	17	<1.0	1.2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	16.4	26.1	104	32.4	39.7	59.0
Sulfide	mg/L	<0.1	0.5	2.0	7.5	<0.1	3.1
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	10	0.5	<0.1	<0.1
Dissolved Oxygen	mg/L	5	1	<0.2	<0.2	0.2	<0.2
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	24,000	2,300	2,300	<3	>110,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	360	2,300	2,300	1,100	>110,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด (บ่อเสถียร)					
		วันที่เก็บตัวอย่าง					
		30/01/2569	23/02/2569	30/03/2569	30/04/2569	30/05/2569	29/06/2569
pH at 25 °C	-	7.8	7.0	7.8	7.1	7.4	7.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	89.5	79.6	83.8	84.4	52.9	51.9
Total Suspended Solids	mg/L	77	18	133	111	341	<10
Total Dissolved Solids	mg/L	642	360	694	618	864	490
Oil & Grease	mg/L	2.4	2.4	2.3	2.6	<1.0	3.3
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	23.8	56.2	70.9	63.5	36.8	47.6
Sulfide	mg/L	5.6	2.5	4.7	9.1	5.8	3.6
Settleable Solids	ml/L	0.5	<0.1	20	0.5	<0.1	<0.1
Dissolved Oxygen	mg/L	1	<0.2	<0.2	3	1	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	7,500	21,000	3,500	7,500	1,400	1,700
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	360	4,000	<3	920	920	930

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ตารางที่ 4.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/01/2567	05/02/2567	11/03/2567	08/04/2567	13/05/2567	10/06/2567	
pH at 25 °C	-	7.1	6.3	7.9	6.7	7.6	6.6	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	12.4	8.2	7.0	6.5	14.5	9.5	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids*	mg/L	348 ⁽²⁾	438 ⁽²⁾	166 ⁽²⁾	118 ⁽²⁾	281 ⁽²⁾	212 ⁽²⁾	≤ 500
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	17.3	12.8	13.6	12.6	13.1	10.6	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤ 0.5
Dissolved Oxygen	mg/L	7.55	2.60	6.85	5.16	5.60	5.95	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	460	480	460	930	200	2,400	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	180	260	240	72	36	92	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก

⁽²⁾ ค่า TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) – TDS (น้ำประปา) โดย TDS (น้ำเสีย) และ TDS (น้ำประปา)
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 634 และ 286 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เท่ากับ 704 และ 266 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 436 และ 270 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เท่ากับ 422 และ 304 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 490 และ 209 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 426 และ 214 มิลลิกรัมต่อลิตร

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2567	13/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	11/11/2567	09/12/2567	
pH at 25 °C	-	6.8	6.8	5.6	5.9	7.3	5.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	14.3	4.8	17.4	15.4	13.7	12.6	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	78	200	442	286	252	360	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	8.8	5.2	4.7	4.8	33.1	22.9	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.85	4.95	8.35	6.75	6.35	2.60	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	150	92	930	430	230	230	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	36	<3	150	<3	<3	<3	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		27/01/2568	24/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	26/05/2568	23/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.8	7.4	7.4	7.2	6.6	5.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.8	17.2	18.2	19.8	17.7	23.5	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	34	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	512	480	438	378	460	470	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	15.6	14.2	9.2	9.7	8.9	32.6	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.00	5.10	4.50	6.90	3.30	4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	120	100	92	430	3,800	7,500	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	38	40	36	<0.1	<3	4,300	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/07/2568	25/08/2568	22/09/2568	21/10/2568	24/11/2568	22/12/2568	
pH at 25 °C	-	6.7	5.4	6.6	6.2	5.5	6.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	8.1	19.9	15.7	18.2	27.6	26.9	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	948	460	500	466	466	476	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	12.7	15.2	13.4	19.1	20.2	24.2	≤ 35
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5	6	3	3	2	4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	360	<3	2,300	2,300	<3	21,000	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	2,300	<3	<3	<3	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อเก็บน้ำใส)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/01/2569	23/02/2569	30/03/2569	30/04/2569	30/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	7.2	5.4	6.1	5.6	6.2	7.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	11.4	74.1	21.3	16.4	21.3	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	11	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	508	458	496	506	670	3,066	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4.4	42.7	11.0	11.7	14.7	1.9	≤ 35
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	3	4	2	5	4	5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	21,000	1,100	3,500	400	680	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	2,000	<3	360	<1.8	<1.8	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/01/2567	05/02/2567	11/03/2567	08/04/2567	13/05/2567	10/06/2567	
pH at 25 °C	-	7.7	7.2	7.6	6.6	7.8	7.9	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	2.9	4.2	3.6	4.2	6.7	3.8	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids*	mg/L	464 ⁽²⁾	484 ⁽²⁾	480 ⁽²⁾	490 ⁽²⁾	441 ⁽²⁾	476 ⁽²⁾	≤ 500
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	12.3	8.4	8.7	8.2	7.9	5.4	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	≤ 0.5
Dissolved Oxygen	mg/L	7.58	5.35	7.30	5.67	5.68	7.95	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	180	320	260	430	92	230	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	70	180	110	36	36	<3	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก
⁽²⁾ ค่า TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) – TDS (น้ำประปา) โดย TDS (น้ำเสีย) และ TDS (น้ำประปา)
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 750 และ 286 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เท่ากับ 750 และ 266 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 750 และ 270 มิลลิกรัมต่อลิตร,
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 เท่ากับ 794 และ 304 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 650 และ 209 มิลลิกรัมต่อลิตร, ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 เท่ากับ 690 และ 214 มิลลิกรัมต่อลิตร

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2567	13/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	11/11/2567	09/12/2567	
pH at 25 °C	-	7.5	7.8	7.9	7.6	6.6	7.2	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	3.1	<2.0	2.3	8.9	7.3	7.8	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	490	496	982	111	988	970	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	1.4	1.6	1.8	3.6	4.1	4.4	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7.00	6.25	8.25	6.70	7.50	6.55	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	1,500	430	750	230	92	230	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	230	<3	<3	<3	230	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		27/01/2568	24/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	26/05/2568	23/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.6	7.4	7.3	7.2	7.1	6.8	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	8.2	7.0	7.4	13.9	8.9	5.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	1,460	1,600	1,960	824	2,040	830	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	7.8	7.2	8.6	8.2	6.4	6.1	≤ 35
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.20	5.30	5.15	6.40	6.10	5	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	160	120	150	930	24,000	740	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	20	<3	<3	150	300	<3	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/07/2568	25/08/2568	22/09/2568	21/10/2568	24/11/2568	22/12/2568	
pH at 25 °C	-	7.0	6.6	7.8	8.2	7.8	7.3	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	23.7	<2.0	<2.0	2.8	<2.0	2.5	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	334	670	1,178	1,318	>6,000	>6,000	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	15.8	11.3	4.4	2.2	<0.2	<0.2	≤ 35
Sulfide	mg/L	4.9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	2	7	7	7	7	7	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	110,000	<3	<3	<0.3	<3	<3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<0.3	<3	<3	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการหลังการบำบัด (บ่อตรวจคุณภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/01/2569	23/02/2569	30/03/2569	30/04/2569	30/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	7.2	7.5	7.7	5.6	7.1	8.0	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	9.5	2.1	7.2	5.6	7.0	2.3	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	<10	<10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	526	>6,000	>6,000	442	1,538	2,722	≤ 1,000
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	12.6	2.8	3.8	11.3	8.8	3.5	≤ 35
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≤ 1.0
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5	5	7	6	6	6	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	2,000	1,100	3,500	390	200	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	1,100	<3	<3	<1.8	<1.8	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำทิ้ง

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก

4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม ปี ทำการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ จำนวน 3 จุด ตรวจวัด ได้แก่ 1) จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร 2) จุดที่ 2 บริเวณ คลองน้ำเหม็น จุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) และ 3) จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 163 วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2) พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.2-1 และตารางที่ 4.2-3

ตารางที่ 4.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร						มาตรฐาน ^(๑)
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/01/2567	05/02/2567	11/03/2567	08/04/2567	13/05/2567	10/06/2567	
pH at 25 °C	-	8.1	7.6	8.7	8.2	7.8	7.9	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	6.6	2.5	7.9	8.4	1.5	8.9	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	11	<10	<10	<10	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	4,240	2,364	4,350	1,956	740	1,284	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	9.2	7.6	7.1	7.2	7.1	6.6	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7.65	6.70	6.95	7.29	6.31	7.20	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	120	140	180	4,600	930	2,400	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	70	90	110	36	92	430	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคม พ.ศ.2568 จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2567	13/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	11/11/2567	09/12/2567	
pH at 25 °C	-	7.5	7.6	7.7	7.6	7.2	7.6	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	4.6	3.5	5.1	12.7	18.7	1.4	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	<10	13	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	1,180	1,550	1,164	534	3,274	2,674	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	3.8	2.2	2.8	10.8	9.8	11.2	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	6.55	5.60	5.10	6.60	6.20	6.50	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,400	1,200	920	4,300	2,300	4,600	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	1,500	<3	<3	230	430	92	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		27/01/2568	24/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	26/05/2568	23/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.5	7.6	7.4	7.2	7.5	6.8	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	16.2	14.6	17.9	38.1	9.6	13.0	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	16	20	18	15	<10	32	-
Total Dissolved Solids	mg/L	3,080	3,800	4,020	4,036	840	2,350	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	1.2	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	12.2	12.6	11.8	14.6	2.5	11.6	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	13.9	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	6.30	6.25	6.15	<1.00	5.20	<2.0	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	240	220	230	110,000	24,000	110,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	130	120	150	92	300	2,300	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/07/2568	25/08/2568	22/09/2568	21/10/2568	24/11/2568	22/12/2568	
pH at 25 °C	-	7.0	6.7	7.5	7.7	7.6	7.5	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	16.0	5.1	7.6	4.4	11.3	19.9	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	13	<10	<10	<10	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	1,240	2,550	1,444	706	2,600	706	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	8.2	10.1	7.0	2.1	7.0	16.4	-
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.3	6	5.4	7	5	5.6	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	920	2,300	2,300	<3	<3	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		จุดที่ 1 บริเวณคลองน้ำเหม็น ก่อนจุดระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 ระยะ 50 เมตร						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/01/2569	23/02/2569	30/03/2569	30/04/2569	30/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	7.6	8.1	7.8	7.5	6.3	8.5	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	3.2	19.7	75.4	4.1	12.1	8.5	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	20	<10	<10	10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	>6,000	4,261	3,896	5,340	2,684	1,736	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	8.4	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	7.7	14.1	11.0	9.1	10.6	7.6	-
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	4.2	<0.1	<0.1	0.9	-
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	3.1	4	1	6.6	3.9	4	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	9,300	3,500	3,500	3,500	210	1,400	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<3	40	200	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/01/2567	05/02/2567	11/03/2567	08/04/2567	13/05/2567	10/06/2567	
pH at 25 °C	-	8.3	7.4	8.6	7.1	7.8	7.5	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	4.9	4.1	7.0	10.6	1.4	3.2	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	10	10	42	<10	10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	4,470	2,670	4,190	9,370	728	8,180	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	7.6	8.2	8.8	8.4	8.8	4.8	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7.80	7.15	6.70	6.95	6.68	5.55	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	90	280	140	1,500	750	1,600	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	30	120	90	92	150	230	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2567	13/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	11/11/2567	09/12/2567	
pH at 25 °C	-	7.3	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	2.9	2.2	9.0	24.8	19.0	1.3	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	10	13	13	-
Total Dissolved Solids	mg/L	4,710	15,380	1,216	556	3,490	2,574	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	1.2	1.8	5.8	12.6	11.2	16.8	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7.15	5.35	5.15	7.15	6.05	6.65	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	1,500	150	1,500	7,500	4,600	4,600	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	230	<3	<3	<3	920	430	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคมพ.ศ.2568 จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติระบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		27/01/2568	24/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	26/05/2568	23/06/2568	
pH at 25 °C	-	7.8	8.0	8.5	7.3	7.1	6.9	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	17.2	16.8	18.6	37.7	10.9	13.0	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	11	<10	17	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2,980	4,000	3,928	4,152	1,796	2,524	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	14.0	16.8	9.2	13.8	2.8	9.8	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.80	6.00	5.20	3.20	4.25	2.5	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	40	44	36	>110,000	4,300	110,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	20	<3	930	<3	300	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคมพ.ศ.2568 จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/07/2568	25/08/2568	22/09/2568	21/10/2568	24/11/2568	22/12/2568	
pH at 25 °C	-	7.1	6.8	7.6	7.6	7.7	7.4	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	17.8	7.3	6.3	3.7	13.4	22.0	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<1.0	17	<10	<10	37	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	1,244	2,356	1,412	744	3,400	3,300	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	10.3	11.4	4.6	2.2	9.7	17.5	-
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.1	6	4.9	5	5	3.3	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	9,300	2,300	<3	15,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<3	<2	<3	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 – ธันวาคมพ.ศ.2568 จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 2 บริเวณคลองน้ำเหม็น จุติบายน้ำจากพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F)						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/01/2569	23/02/2569	30/03/2569	30/04/2569	30/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	7.5	8.1	7.6	7.6	7.8	8.6	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5.0	22.5	29.7	5.8	8.1	12.3	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	39	<10	<10	11	-
Total Dissolved Solids	mg/L	>6,000	4,202	>6,000	5,848	2,298	1,784	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	11.9	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	8.5	13.0	9.8	8.1	7.8	3.7	-
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7	4	1	6.2	5.4	5	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	15,000	2,000	1,100	2,300	170	1,100	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<3	<1.8	<1.8	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		03/01/2567	05/02/2567	11/03/2567	08/04/2567	13/05/2567	10/06/2567	
pH at 25 °C	-	8.1	7.7	8.7	8.0	7.8	7.8	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5.6	4.7	7.3	9.8	1.2	5.0	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	14	35	<10	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	4,475	2,378	4,290	4,240	792	2,096	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	9.7	9.2	10.2	10.0	9.8	5.8	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7.75	7.05	6.30	7.60	6.26	7.15	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	110	340	150	1,500	430	430	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	40	160	80	92	92	92	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		09/07/2567	13/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	11/11/2567	09/12/2567	
pH at 25 °C	-	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	4.1	3.3	5.1	26.1	20.9	1.1	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	<10	15	16	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	2,711	7,595	1,118	512	5,955	3,032	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	1.8	2.6	2.6	14.8	13.8	12.4	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
Dissolved Oxygen	mg/L	7.85	4.25	5.80	7.05	5.95	6.75	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	360	4,300	1,200	2,400	2,300	4,600	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	230	<3	930	230	92	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		27/01/2568	24/02/2568	24/03/2568	28/04/2568	26/05/2568	23/06/2568	
pH at 25 °C	-	8.4	8.5	8.6	7.4	7.4	7.1	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	28.8	26.2	30.9	27.8	9.2	14.6	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	78	82	80	113	<10	33	-
Total Dissolved Solids	mg/L	3,208	3,600	3,508	1,236	908	2,792	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	30.2	32.6	34.4	33.4	2.1	8.6	-
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.5	<0.5	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	5.00	4.95	5.15	4.65	5.65	6.3	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	140	100	36	930	24,000	110,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	26	38	<3	150	<3	<3	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน						มาตรฐาน ^(๑)
		จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล						
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		22/07/2568	25/08/2568	22/09/2568	21/10/2568	24/11/2568	22/12/2568	
pH at 25 °C	-	7.1	7.0	7.6	7.6	7.7	7.4	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	18.8	7.1	6.8	4.9	9.1	17.8	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	18	<10	25	<10	-
Total Dissolved Solids	mg/L	1,432	2,202	1,396	721	3,640	3,244	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	7.4	6.3	3.3	2.0	5.6	15.1	-
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	6.0	6	4.4	7	6	4.5	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	2,300	2,300	360	21,000	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	2,300	<3	<3	<3	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

ตารางที่ 4.2-3(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จุดที่ 3 บริเวณคลองน้ำเหม็น หลังพื้นที่โครงการเฟสที่ 6 (อาคาร F) ก่อนระบายออกสู่ทะเล						มาตรฐาน ^(๑)
		วันที่เก็บตัวอย่าง						
		30/01/2569	23/02/2569	30/03/2569	30/04/2569	30/05/2569	29/06/2569	
pH at 25 °C	-	7.5	8.2	7.6	7.6	7.9	8.6	5.0-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	4.5	23.1	30.2	5.3	4.8	11.8	≤ 1.5
Total Suspended Solids	mg/L	<10	<10	15	<10	<10	11	-
Total Dissolved Solids	mg/L	>6,000	4,086	>6,000	5,360	2,322	1,710	-
Oil & Grease	mg/L	<1.0	<1.0	6.8	<1.0	<1.0	<1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	5.6	15.3	9.7	4.8	9.1	2.8	-
Sulfide	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Settleable Solids	ml/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Dissolved Oxygen	mg/L	3.2	4	1	6.3	5.2	5	≥ 6.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	2,300	3,500	1,100	920	140	920	≤ 5,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<3	<3	<3	<3	<1.8	<1.8	≤ 1,000

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำผิวดิน

Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023

ที่มา : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 มีนาคม 2537 (แหล่งน้ำประเภทที่ 2)

4.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality)

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ทำการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์จำนวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ 1) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก 2) สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) มาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า มีค่าแนวโน้มที่คงที่ แสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.3-1 และตารางที่ 4.3-2

ตารางที่ 4.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		3/1/2567	8/1/2567	15/1/2567	22/1/2567	29/1/2567	5/2/2567	12/2/2567	19/2/2567	27/2/2567	4/3/2567	11/3/2567	18/3/2567	25/3/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		1/4/2567	8/4/2567	17/4/2567	22/4/2567	29/4/2567	6/5/2567	13/5/2567	20/5/2567	29/5/2567	4/6/2567	10/6/2567	17/6/2567	24/6/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		1/7/2567	9/7/2567	15/7/2567	25/7/2567	30/7/2567	5/8/2567	13/8/2567	19/8/2567	27/8/2567	2/9/2567	9/9/2567	16/9/2567	23/9/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 –ธันวาคม พ.ศ.2568 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		30/9/2567	7/10/2567	15/10/2567	21/10/2567	28/10/2567	4/11/2567	11/11/2567	18/11/2567	25/11/2567	4/12/2567	9/12/2567	16/12/2567	23/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		06/01/2568	13/01/2568	20/01/2568	27/01/2568	03/02/2568	10/02/2568	17/02/2568	24/02/2568	03/03/2568	10/03/2568	17/03/2568	24/03/2568	31/03/2568	08/04/2568	17/04/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 mL	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 –ธันวาคม พ.ศ.2568 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว้ายน้ำ สระว้ายน้ำบริเวณส่วนลึก															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		25/04/2568	28/04/2568	06/05/2568	13/05/2568	19/05/2568	26/05/2568	02/06/2568	11/06/2568	16/06/2568	23/06/2568	02/07/2568	08/07/2568	15/07/2568	22/07/2568	29/07/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.	N.D	N.D.	N.D.	<3	<3	<3	N.D.	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		04/08/2568	11/08/2568	18/05/2568	25/08/2568	03/09/2568	08/09/2568	15/09/2568	22/09/2568	29/09/2568	07/10/2568	15/10/2568	21/10/2568	27/10/2568	06/11/2568	12/11/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2566 –ธันวาคม พ.ศ.2568 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด						
		17/11/2568	24/11/2568	01/12/2568	09/12/2568	15/12/2568	22/12/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		07/01/2569	13/01/2569	20/01/2569	30/01/2569	04/02/2569	09/02/2569	17/02/2569	23/02/2569	05/03/2569	11/03/2569	16/03/2569	27/03/2569	30/03/2569	06/04/2569	17/04/2569	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก											มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด											
		21/04/2569	30/04/2569	08/05/2569	12/05/2569	22/05/2569	30/05/2569	05/06/2569	10/06/2569	16/06/2569	26/06/2569	29/06/2569	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<1.8	<1.8	<1.8	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		3/1/2567	8/1/2567	15/1/2567	22/1/2567	29/1/2567	5/2/2567	12/2/2567	19/2/2567	27/2/2567	4/3/2567	11/3/2567	18/3/2567	25/3/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		1/4/2567	8/4/2567	17/4/2567	22/4/2567	29/4/2567	6/5/2567	13/5/2567	20/5/2567	29/5/2567	4/6/2567	10/6/2567	17/6/2567	24/6/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		1/7/2567	9/7/2567	15/7/2567	25/7/2567	30/7/2567	5/8/2567	13/8/2567	19/8/2567	27/8/2567	2/9/2567	9/9/2567	16/9/2567	23/9/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น													มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด													
		30/9/2567	7/10/2567	15/10/2567	21/10/2567	28/10/2567	4/11/2567	11/11/2567	18/11/2567	25/11/2567	4/12/2567	9/12/2567	16/12/2567	23/12/2567	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		06/01/2568	13/01/2568	20/01/2568	27/01/2568	03/02/2568	10/02/2568	17/02/2568	24/02/2568	03/03/2568	10/03/2568	17/03/2568	24/03/2568	31/03/2568	08/04/2568	17/04/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		25/04/2568	28/04/2568	06/05/2568	13/05/2568	19/05/2568	26/05/2568	02/06/2568	11/06/2568	16/06/2568	23/06/2568	02/07/2568	08/07/2568	15/07/2568	22/07/2568	29/07/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	<3	<3	<3	N.D.	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		04/08/2568	11/08/2568	18/08/2568	25/08/2568	03/09/2568	08/09/2568	15/09/2568	22/09/2568	29/09/2568	07/10/2568	15/10/2568	21/10/2568	27/10/2568	06/11/2568	12/11/2568	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น (Swimming pool Quality) ของโครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี)
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น						มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด						
		17/11/2568	24/11/2568	01/11/2568	09/11/2568	15/11/2568	22/12/2568	
Total Coliform	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น															มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด															
		07/01/2569	13/01/2569	20/01/2569	30/01/2569	04/02/2569	09/02/2569	17/02/2569	23/02/2569	05/03/2569	11/03/2569	16/03/2569	27/03/2569	30/03/2569	06/04/2569	17/04/2569	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Quality) โครงการ The Symphony (เดอะ ซิมโฟนี) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิมโฟนี คอนโดมิเนียม บี ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2567 – มิถุนายน พ.ศ.2569 สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น											มาตรฐาน ⁽¹⁾
		วันที่ตรวจวัด											
		21/04/2569	30/04/2569	08/05/2569	12/05/2569	22/05/2569	30/05/2569	05/06/2569	10/06/2569	16/06/2569	26/06/2569	29/06/2569	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml.	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<1.8	<1.8	<1.8	≤ 10
Escherichia coli	E.Coli/100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Pseudomonas aeruginosa	In 100 ml.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected
Staphylococcus aureus	In 100 ml	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Not detected

หมายเหตุ : ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ง คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023
N.D. = Not detected

ที่มา : ⁽¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32(2) คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน