

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร



ฉบับ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

(ระยะเปิดดำเนินการ)

เจ้าของโครงการและผู้จัดทำ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์

เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 12130


โทรศัพท์ 0-2288-0804

E-Mail address: thecubesathornchan@gmail.com

ตำแหน่งที่ประชาชนผู้มอบอำนาจ



ตำแนบบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ



นาย [Name] [Address]
[Additional illegible text]

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569


หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ออมนิ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ตั้งอยู่ เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ฉบับประจำเดือน

☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569


☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.	คุณฐธนนท์ แพรพพราวงศ์		ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ
2.	คุณสิงหนาท สังกุล		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	คุณอรวรรณ จันละคร		ผู้จัดการอาคารชุดฯ
4.	คุณณัฐพล ทองดี		หัวหน้าช่างอาคารชุดฯ
5.	คุณสถาพร ขจรไพศาลสุข		ช่างอาคารชุดฯ

ขอแสดงความนับถือ



(คุณฐธนนท์ แพรพพราวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์

(ประทับตราหน่วยงาน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ บริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) -
2. สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2288-0804
E-Mail : thecubesathornchan@gmail.com
5. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ตามหนังสือที่ ทส.1010.5/3056
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ครั้งสุดท้าย เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 (ฉบับเดือน กรกฎาคม 2568 - ธันวาคม 2568)
8. รายละเอียดโครงการ ตามบทที่ 1

เลขที่ 1000726/2569

วันที่ 10 กรกฎาคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดเดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ (ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ปี 2569)
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1010.5/3056 วันที่ 4 มีนาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นบันทึกข้อมูล (แฟรชไดรฟ์) จำนวน 2 หัว

ด้วยนิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ โดยบริษัท ออมนิ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดเดอะคิวบ์ เออร์เบิน
สาทร-จันทน์ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ปี 2569 มาขังท่านเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


.....

(นายณัฐชนนท์ แพรพราววงศ์)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ และรายละเอียดโครงการ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-2
1.2 ข้อมูลทั่วไป	1-2
1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3.1 ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3.2 ประเภทและขนาดโครงการ	1-3
1.3.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ในโครงการ	1-4
1.3.4 แนวอาคาร ระยะถอยร่น และที่ว่าง	1-4
1.3.5 จำนวนผู้พักอาศัยและจำนวนพนักงาน	1-5
1.3.6 ระบบน้ำใช้	1-5
1.3.7 การบำบัดน้ำเสีย	1-6
1.3.8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-7
1.3.9 การจัดการมูลฝอย	1-8
1.3.10 ระบบไฟฟ้า	1-9
1.3.11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	1-10
1.3.12 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	1-11
1.3.13 การคมนาคม	1-12
1.3.14 พื้นที่สีเขียว	1-12
1.3.15 การจัดการสระว่ายน้ำในโครงการ	1-15
1.3.16 ความปลอดภัยภายในโครงการ	1-16
บทที่ 2 แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-2
2.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ	2-2
2.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ	2-4
2.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	2-4
2.1.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต	2-9
2.1.5 การขออนุญาตจัดทะเบียนอาคารชุด	2-13
2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2-14

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สภาพภูมิประเทศ	4-2
4.2 การเกิดแผ่นดินไหว	4-2
4.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	4-2
4.4 เสียง	4-2
4.5 คุณภาพน้ำ	4-2
4.6 สระว่ายน้ำ	4-6
4.6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	4-6
4.6.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	4-6
4.6.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	4-6
4.7 น้ำใช้	4-8
4.8 ระบบระบายน้ำ	4-9
4.9 การจัดการมูลฝอย	4-9
4.10 ไฟฟ้า	4-9
4.11 การป้องกันอัคคีภัย	4-9
4.12 การคมนาคม	4-9
4.13 ทัศนียภาพ	4-10
4.14 การบดบังทิศทางลม และการบดบัง/สะท้อนแสงแดด	4-10
4.15 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	4-10
4.16 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	4-10
4.17 ความเป็นส่วนตัว	4-10
4.18 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน	4-10

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-2
5.1.1 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	5-2
5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-2
5.2.1 คุณภาพน้ำ	5-2
5.2.2 สระว่ายน้ำ	5-3

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
ภาพที่ 1-1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
ภาพที่ 1-2	แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1
ภาพที่ 1-3	แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า
ภาพที่ 2-1	แผนผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาพที่ 2-2	แผนผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย และก่อนระบายออกจากโครงการ

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1-1	สรุปจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ
ตารางที่ 2-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ตารางที่ 4-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ตารางที่ 4-3	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
ตารางที่ 4-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก
ตารางที่ 4-5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น
ตารางที่ 4-6	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1

บทนำ และรายละเอียดโครงการ

บทที่ 1

บทนำ และรายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 135 ห้องชุด มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 7,106 ตารางเมตร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือ มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป จึงต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 จัดทำรายงานโดยนิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ บริหารงานโดยบริษัท ออมนิ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อนำเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

1.2 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ	: เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
เจ้าของโครงการ	: บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	: ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานโครงการ	: นายณัฐพล ทองดี
ตำแหน่ง	: หัวหน้าช่าง
โทรศัพท์	: 085-9858743

1.3 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

1.3.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการเดอะคิวิล์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ โดยบริษัทไซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด หรือชื่อเดิมคือบริษัท คิวิล์ เรียด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีขนาดที่ดินโครงการ 0-3-70 ไร่ หรือเท่ากับ 1,480.40 ตารางเมตร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 135 ห้อง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นโดยรอบทั้ง 4 ด้านดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	อาคารพาณิชย์สูง 2-3 ชั้น
ทิศใต้	ติดกับ	บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น และอาคารสูง 1 ชั้น
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ลำกระโคงสาธารณประโยชน์ (กว้าง 2.86-3.03 เมตร) ถัดไปเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์สูง 2 ชั้น
ทิศตะวันตก	ติดกับ	ซอยจันทน์ 51 (กว้าง 7.36-10.57 เมตร) ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น



ภาพที่ 1-1 แผนที่ตั้งโครงการ

1.3.2 ประเภทและขนาดโครงการ

โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ตั้งอยู่ในที่ดินขนาดเนื้อที่ 0-3-70 ไร่ หรือ 1,480.00 ตารางเมตร โครงการประกอบด้วยอาคารสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้าเท่ากับ 22.90 เมตร มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 135 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับพื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดินเท่ากับ 7,832 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดแต่ละชั้น ดังนี้

ชั้นใต้ดิน	ประกอบด้วยที่จอดรถยนต์ จำนวน 26 คัน ทางวิ่งรถ บันได ลิฟต์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชั้นที่ 1	ประกอบด้วยโถงต้อนรับ ห้องนิทรรศกาล ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย ห้องน้ำ ห้องเครื่องปั๊ม ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องบันไดลิฟต์ โถงลิฟต์ ที่จอดรถยนต์ จำนวน 31 คัน ทางวิ่งรถ ห้องพักผ่อนลอยรวม (แบ่งเป็นห้องพักผ่อนลอยริโซเคิล ห้องพักผ่อนลอยย่อยสลายได้ ห้องพักผ่อนลอยทั่วไป ห้องพักผ่อนลอยอันตราย) และพื้นที่จัดสวน
ชั้นที่ 2	ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย จำนวน 15 ห้อง ห้องพักขยะประจำชั้น ห้องไฟฟ้า ห้องอ่านหนังสือ ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องเครื่อง ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องชานา ทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร และบันได
ชั้นที่ 3-8	ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัยจำนวน 120 ห้อง ในแต่ละชั้นแบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 20 ห้อง/ชั้น ห้องพักขยะประจำชั้น ห้องไฟฟ้า ทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร และบันได
ชั้นดาดฟ้า	ประกอบด้วยหลังคา คสล. ห้องปั๊ม บันได ทางเดิน พื้นที่จัดสวน ถังเก็บน้ำ

สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารบริเวณชั้นล่าง โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว บ่อบำบัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดกลิ่นจากห้องพักขยะเปียก บ่อหนองน้ำ ระบบระบายน้ำ (รางระบายน้ำ บ่อพักน้ำ บ่อดักขยะ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ) หม้อแปลง ที่จอดรถขยะ ถังบำบัดน้ำเสีย และรั้วโครงการ

1.3.3 การใช้ประโยชน์พื้นที่ในโครงการ

อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พื้นที่ดินโครงการ 0-3-70 ไร่ (370 ตารางวา)	= 1,480.00	ตารางเมตร
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน	= 813.00	ตารางเมตร
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม	= 667.00	ตารางเมตร
พื้นที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพื้นที่ดิน	= 7,832.00	ตารางเมตร

- 1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อแปลงที่ดินโครงการ (FAR) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เท่ากับ $7,832.00 / 1,480.00$ เท่ากับ 5.29 : 1
- 2) อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เท่ากับ $(667.00 / 7,832.00) \times 100$ เท่ากับ ร้อยละ 8.52

- 3) พื้นที่น้ำซึมผ่านได้ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เท่ากับ ร้อยละ 65.26 ของพื้นที่ว่าง

1.3.4 แนวอาคาร ระยะถอยร่น และที่ว่าง

แนวอาคารและระยะถอยร่น

การพัฒนาโครงการได้ออกแบบแนวอาคารและระยะถอยร่นตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ

- 1) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โครงการได้ออกแบบแนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว
- 2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โครงการได้ออกแบบแนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ตามข้อบัญญัติดังกล่าว

พื้นที่ภายในอาคาร

โครงการมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 135 ห้อง ซึ่งออกแบบให้มีช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวมมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และออกแบบให้มีระยะดังภายในห้องชุดเพื่อการพักอาศัยสูง 2.80 เมตร

พื้นที่ว่าง

การดำเนินโครงการออกแบบพื้นที่ว่างของโครงการ เท่ากับ 667.00 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 45.07 ของพื้นที่ดินโครงการ

1.3.5 จำนวนผู้พักอาศัยและจำนวนพนักงาน

ปริมาณผู้พักอาศัยภายในโครงการประเมินโดยใช้ตามค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนด โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้ “ห้องชุดพักอาศัยขนาดพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป” ทั้งนี้ หากพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพักภายในโครงการมีขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ จะคำนึงถึงจำนวนห้องนอนในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยกำหนดให้ 1 ห้องนอน มีผู้พักอาศัย 2 คน แต่หากพบว่าเมื่อประเมินแล้ว มีผู้พักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ตามค่าที่กำหนดแทน ดังแสดงในตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 สรุปจำนวนผู้พักอาศัยภายในอาคาร

รายการ	จำนวนห้องชุด (ห้อง)	อัตราการเข้าพัก (คน/ห้อง)	จำนวนผู้พักอาศัย (คน)
1. ส่วนห้องชุด			
- ห้องพักที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร	121	3	363
- ห้องพักที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตารางเมตร	14	5	70
2. พนักงานสำนักงาน	-	-	8
รวมทั้งหมด	135	-	441

1.3.6 ระบบน้ำใช้

แหล่งน้ำใช้

โครงการมีความต้องการน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 88.52 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 3.57 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งแหล่งน้ำใช้ของโครงการมาจากการประปานครหลวง สาขาทุ่งมหาเมฆ โดยโครงการจะต่อท่อประปาจากการประปาผ่านมิเตอร์เพื่อรับน้ำเข้าสู่โครงการและจ่ายน้ำไปยังถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร จากนั้นจะทำการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินไปยังถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้า โดยน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นคาตฟ้าดังกล่าวจะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำใช้ภายในพื้นที่แต่ละชั้นตอนต่อไป

ปริมาณน้ำใช้

การประเมินปริมาณน้ำใช้ของโครงการในแต่ละวัน ทำการประเมินจากค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ห้องชุดพักอาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และห้องชุดพักอาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป ทั้งนี้หากพื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องพักภายในโครงการ มีขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินจำนวนผู้พักอาศัยภายใน โครงการจะคำนึงถึงจำนวนห้องนอนในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยกำหนดให้ห้องนอนคู่ประเมินให้มีผู้พักอาศัย 2 คน/ห้อง และห้องนอนเดี่ยวประเมินให้มีผู้พักอาศัย 1 คน/ห้อง แต่หากพบว่าเมื่อประเมินแล้ว มีผู้พักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ตามค่าที่กำหนดแทน ซึ่งจากการประเมินพบว่าโครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ 86.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน

การสำรองน้ำใช้

โครงการจะจัดให้มีการสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดินจำนวน 1 ถัง ขนาดความจุรวม 89.25 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำ ชั้นคาตฟ้า จำนวน 20 ถัง ขนาดความจุรวม 100.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้

เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการดับเพลิง โดยปลายท่อเมนแนวตั้งชั้นบนสุดเชื่อมต่อกับถังสำรองน้ำเพื่อจ่ายไปยังท่อน้ำดับเพลิงที่ต่อกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ซึ่งโครงการไม่เข้าข่ายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่ได้ จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่อช่วยในการดับเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

1.3.7 การบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณน้ำเสีย

น้ำเสียของโครงการประกอบด้วย น้ำโสโครกจากห้องน้ำ น้ำเสียจากการอาบน้ำ และน้ำเสียจากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก โดยปริมาณน้ำเสียคิดเป็นร้อยละ 80 สำหรับน้ำเสียจากการล้างห้องพักมุลฝอยคิดปริมาณน้ำเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ ทั้งนี้ น้ำใช้จากสระว่ายน้ำไม่คิดปริมาณน้ำเสีย คิดเป็นปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 67.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายละเอียดขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย

1) การบำบัดน้ำเสีย (สำหรับอาคารชุดพักอาศัย)

โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สำหรับอาคารชุดพักอาศัยเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge มีปริมาตรรวมของบ่อบำบัดน้ำเสีย 71.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ (มากกว่า 70.17 ลูกบาศก์เมตร/วัน) โดยมีส่วนประกอบ ได้แก่ บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ(แยกกาก) บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ บ่อดกตะกอน บ่อบำบัดน้ำโส และบ่อเก็บตะกอน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าของโครงการ ต่อไป

2) ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำหรับห้องพักขยะรวม และห้องน้ำส่วนกลาง)

โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ 2 ชุด สำหรับห้องพักขยะรวม และห้องน้ำส่วนกลางของโครงการ ประกอบด้วย ส่วนเกรอะแยกกาก ส่วนบำบัดกรองไร้อากาศ ส่วนบำบัดเติมอากาศ และส่วนตกตะกอน สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 2.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยจันทน์ 51 ด้านหน้าโครงการต่อไป

3) ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำหรับห้องน้ำส่วนกลาง)

โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ 1 ชุด สำหรับห้องน้ำส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนเกรอะแยกกากและตะกอน และส่วนบำบัดเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียให้มี ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป

4) การจัดการละอองน้ำ (Aerosol)

จุลินทรีย์ซึ่งได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อรา ภายในบ่อเติมอากาศและบ่อดกตะกอน/เก็บตะกอน อาจเกาะมากับละอองน้ำ (Aerosol) ที่ไหลผ่านท่อระบายอากาศออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย แพร่กระจายออกสู่ภายนอก โดยแบคทีเรียและเชื้อรา ดังกล่าวจะกระจายอยู่ในอากาศหรือทางฝอยละอองน้ำ (Aerosol) ได้ ดังนั้นการสัมผัสหรือหายใจเข้าไป อาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการได้ โครงการจะบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ถัง บำบัดฝอยละอองน้ำเสีย (Aerosol Tank) ซึ่งภายในถังบรรจุผง Media เพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะแล้วปล่อยเฉพาะอากาศ บริสุทธิ์ออกไป

5) การจัดการก๊าซมีเทน

ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ระบายออกสู่ภายนอก จะส่งผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น จึงนับว่าเป็นสารที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โครงการจัดให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งออกแบบให้มีการกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการติดตั้งบ่อปุ๋ย หมักสำหรับกำจัดมีเทน โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินในบ่อดิน

1.3.8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคาและระเบียง

- (1) หัวรับน้ำฝน (RD) ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร
- (2) หัวรับน้ำฝน (FD) ทำหน้าที่รับน้ำฝนจากระเบียงห้องพัก
- (3) ท่อระบายน้ำฝน (RL) ทำหน้าที่รวบรวมน้ำฝนจากหลังคาจากหัวรับน้ำฝน (RD) เพื่อไหลลงสู่บ่อพักน้ำ (Manhole) และท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการต่อไป

ระบบระบายน้ำเสียภายในอาคาร

- (1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ทำหน้าที่ในการรับน้ำเสียจากการอาบน้ำและอื่นๆ เข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสีย
- (2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) ทำหน้าที่ในการรับน้ำโสโครกจากห้องน้ำในส่วนต่างๆ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย
- (3) ท่อระบายน้ำจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ทำหน้าที่ระบายน้ำจากการประกอบอาหารของ แต่ละห้องพัก เข้าสู่ถังดักไขมัน ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร

ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร จะเป็นระบบแยกน้ำฝนและน้ำเสีย กล่าวคือ

3.1) น้ำฝน ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความลาดเอียง 1 : 200 ซึ่งก่อนการ พัฒนาโครงการมีปริมาณน้ำฝนเท่ากับ 0.0107 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 0.645 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ และหลังการพัฒนา โครงการมีปริมาณน้ำฝน เท่ากับ 0.0377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 2.26 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ ซึ่งโครงการจัดให้มีการกักเก็บน้ำที่บ่อหนึ่ง น้ำสำหรับหนองน้ำฝนให้ได้ปริมาตร 37.00 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบให้มีอัตราการระบายน้ำออกนอกโครงการเท่ากับ 0.55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้อัตราการระบายน้ำออก นอกโครงการพบว่าการรวมตัวของน้ำในพื้นที่โครงการและในท่อระบายน้ำเท่ากับ 36.77 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น บ่อหนองน้ำ จำนวน 1 บ่อ มีปริมาตรรวมทั้งสิ้น 37.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้นหลังจากการพัฒนาโครงการได้อย่างเพียงพอ แล้วระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป โดยการระบาย น้ำออกนอกโครงการจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิด Submersible Pump จำนวน 2 เครื่อง ขนาดรวม 0.55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

3.2) น้ำเสีย จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ/บำบัดให้น้ำเสียที่จะระบายออกนอกโครงการมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะกักเก็บไว้บ่อสูบน้ำออก และโครงการจะระบายน้ำทิ้งโดยใช้ปั๊มสูบน้ำ 0.75 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง (โดยให้ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ขนาดปั๊มสูบน้ำ 1.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งหลังจากนั้นเข้าบ่อบักระบายน้ำแบบมีตะแกรงดักขยะและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยจันทน์ 51 ด้านหน้าโครงการต่อไป

1.3.9 การจัดการมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอย

ในระยะดำเนินการจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 441 กิโลกรัม/วัน โดย สามารถแบ่งปริมาณมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.มูลฝอยเปียก

ประมาณ 0.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 220.50 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)

2.มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล)

ประมาณ 0.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 132.30 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)

3.มูลฝอยทั่วไป

ประมาณ 0.22 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 74.97 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)

4.มูลฝอยอันตราย

ประมาณ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 13.23 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)

การจัดการมูลฝอย

(1) ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

เดิมโครงการได้ออกแบบให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นภายในแต่ละชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 2-8 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น แต่เมื่อเปิดดำเนินการผู้พักอาศัยมีความกังวลว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะรบกวนผู้พักอาศัยห้องใกล้เคียง จึงมีมติร่วมกันให้ผู้พักอาศัยแต่ละห้อง รวบรวมขยะจากห้องพักตนเอง ไปทิ้งที่ห้องพักมูลฝอยรวมที่บริเวณชั้น 1 และปรับปรุงห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเป็นห้องแม่บ้านแทน

(2) ห้องพักมูลฝอยรวม

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ห้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ห้องพักมูลฝอยเปียก ใช้ในการรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 2.16 ตารางเมตร ความจุ 2.59 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 2.21 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ใช้ในการรองรับมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 2.75 ตารางเมตร ความจุ 3.30 ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 2.65 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ใช้ในการรองรับมูลฝอยทั่วไปของโครงการมีขนาดพื้นที่ 1.26 ตารางเมตร ความจุ 1.51 ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 1.50 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ
- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ใช้ในการรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 1.12 ตารางเมตร ความจุ 1.34 ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ปริมาณ 1.32 ลูกบาศก์เมตร ได้อย่างเพียงพอ

ห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะมีประตูปิดมิดชิด จะเปิดเฉพาะเวลาที่สำนักงานเขตบางคอแหลมมาจัดเก็บ ซึ่งห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะมีตะแกรงกันแมลง พร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและดูดกลิ่น รวมทั้งที่ห้องพักมูลฝอยเปียกจะมีระบบดูดอากาศเสีย เพื่อไปบำบัดยังบ่อดินร่วมกับก๊าซมีเทนที่มาจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ และจัดให้มีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดหลังจากสำนักงานเขตบางคอแหลมมาเก็บขนมูลฝอยไปแล้วในทุกๆ วัน ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมูลฝอยตกค้างจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนียภาพแก่ผู้อยู่ภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้ สำหรับห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ของโครงการ ในระหว่างที่มีการเก็บมูลฝอยไว้ภายในห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ อาจจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นเนื่องจากการหมักหมมและย่อยสลายของมูลฝอยที่จัดเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอย ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการบำบัดอากาศจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ของโครงการ โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับ และ ตรีงอากาศที่เกิดจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ เพื่อควบคุมไม่ให้อากาศที่ระบายจากห้องพักมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและต่อผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการ โครงการใช้หลักในการบำบัดอากาศโดยใช้พืช ดิน และ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการบำบัดอากาศและต้องมีการสัมผัสกับดินอย่างน้อย 60 วินาที เพื่อให้เกิดกระบวนการในการบำบัดอากาศ

สรุป โครงการออกแบบให้มีบ่อดิน จำนวน 1 บ่อ พื้นที่ 1.50 ตารางเมตร ในการบำบัดอากาศจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ซึ่งมีขนาดเพียงพอต่อการบำบัด

สำหรับการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตบางคอแหลมนั้น โครงการจัดทำที่จอดรถเก็บขนขยะไว้ด้านหน้า โครงการ โดยในช่วงที่เก็บขนมูลฝอยให้กับโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อำนาจความสะอาดด้าน การจราจร สำหรับรถเก็บขนขยะ และผู้พักอาศัยภายในโครงการที่สัญจรผ่านบริเวณที่จอดรถเก็บขนขยะ นอกจากนี้โครงการ จะควบคุมพนักงานทำความสะอาดให้ทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่งน้ำเสียจากการ ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่มีการเก็บขนมูลฝอยขึ้นรถเก็บขนมูลฝอยสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วยทุกครั้งหลังมีการจัดเก็บแล้วเสร็จ

1.3.10 ระบบไฟฟ้า

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตยานนาวา ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง โดยมีรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้

1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 600.949 kVA อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วยสวิตช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงขนาด 24 kV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน ขนาด 630 kVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟฟ้าให้เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ในภาวะปกติ

2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการมีการติดตั้ง Emergency Light ขนาด 12/24 V สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง สำหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก

1.3.11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

โครงการมีพื้นที่อาคารรวม 7,832.00 ตารางเมตร ซึ่งไม่เข้าข่ายอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ แต่เพื่อให้ โครงการสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งในช่วงระหว่างที่ระดับเพลิงของสถานีดับเพลิงยานนาวายังเดินทางมาไม่ถึง โครงการโครงการจึงได้จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ดังนี้

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- (1) ระบบท่อน้ำ (Stand Pipe) โดยโครงการจัดให้มีท่อน้ำ (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าเข้าสู่ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ในแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถใช้น้ำจากถังเก็บน้ำดังกล่าวในการดับเพลิงเบื้องต้นได้
- (2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector: FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว จำนวน 1 จุด เพื่อส่งน้ำไปยังท่อน้ำ ซึ่งตำแหน่งติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร มีความเหมาะสมในการจ่อครดับเพลิง
- (3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) จะติดตั้งจำนวน 2 ตู้/ชั้น ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 30 เมตร หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว และถังดับเพลิงเคมีแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ โดยแต่ละตู้ที่ติดตั้งจะมีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 45 เมตร

ระบบเตือนอัคคีภัย

ประกอบด้วยแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ ตรวจสอบ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่องแจ้งเหตุด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่ม ทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ จะส่งสัญญาณ แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร สำหรับเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณห้องเครื่อง บั้ม โถงต้อนรับ บันได ห้องไฟฟ้า ห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง โถงลิฟต์ ห้องซ่อมบำรุง ห้องควบคุม และทางเดินทั่วทั้งอาคาร และ ติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ไว้ในพื้นที่พื้นที่จ่อคร ห้องพัสดุฝอยรวม ห้องเก็บของ ห้องเก็บผ้า ห้องซักล้าง ห้องพักพนักงาน ห้องน้ำพนักงาน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง โดยจะเป็นตัวรับกลุ่มควันและความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้ง อาคาร สำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) และกริ่ง สัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) จะติดตั้งอยู่บริเวณโถงบันไดหลัก โถงบันไดหนีไฟ และบริเวณทางเดินด้านปลายสุดของ อาคารทั้งสองด้านของแต่ละชั้น

การสำรองน้ำดับเพลิง

โครงการออกแบบให้มีการสำรองน้ำใช้เพื่อการดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ถัง ขนาดความจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร ปลายท่อเมนแนวตั้งชั้นบนสุดเชื่อมต่อกับถังสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง เพื่อจ่ายไปยังท่อน้ำดับเพลิงที่ต่อกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ซึ่งโครงการไม่เข้าข่ายอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่ได้จัดให้มีการสำรองน้ำเพื่อช่วยในการดับเพลิงได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 15 นาที ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการสำรองดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอ

ป้ายบอกทางหนีไฟ (Exit Sign Light)

ติดตั้ง 2 จุด คือ บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ โดยจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉินไว้บริเวณทางออกสู่บันไดหนีไฟ

ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light)

ติดตั้งบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถงทางเดิน เป็นการให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟ (Escape Lighting) เพื่อให้ผู้พักอาศัยและพนักงานสามารถมองเห็นทางเดินไปยังบันไดหลักและบันไดหนีไฟออกจากตัวอาคารได้ในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นแสงสว่างสำรอง (Standby Lighting) ในภาวะที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตยานนาวาไม่สามารถจ่ายไฟให้กับ โครงการได้

ทางหนีไฟ

จัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร โครงการซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง ของอาคารในช่วงเวลาปกติ และออกแบบให้ใช้เป็นทางหนีไฟได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บันได A1 กว้าง 1.50 เมตร และ A2 กว้าง 0.90 เมตร โดยบันไดแต่ละแห่งทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 30 เซนติเมตร มีคุณสมบัติทนไฟได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ระเบียบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร สามารถลงจากชั้น 8 ถึงชั้นที่ 1 ของอาคาร ได้ ซึ่งบันไดทุกแห่งจะมีประตูหนีไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และประตูหนีไฟบริเวณชั้นที่ 1 เป็นบานผลักออกจากตัวอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน (EXIT SIGN LIGHT) แสดงให้เห็นเส้นทางอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้อย่างชัดเจน และมีไฟแสงสว่างให้เห็นป้ายบอกทางออกฉุกเฉินเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออกสู่บันได ทุกๆ ชั้นของอาคาร นอกจากนี้ การออกแบบบันไดหนีไฟของอาคารให้มีระยะห่างตามที่กำหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2544)

แผนการป้องกันอัคคีภัย

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานไปยังสถานีดับเพลิง ยานนาวา เพื่อร่วมซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยเป็นประจำ ซึ่งระยะทางระหว่างสถานีดับเพลิงยานนาวาถึงโครงการ ประมาณ 1.4 กิโลเมตร นอกจากสถานีดับเพลิงยานนาวา ในบริเวณใกล้เคียงยังมีสถานีดับเพลิงถนนจันทน์ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกับสถานีดับเพลิงยานนาวาได้อีกด้วย

จุดรวมพล

โครงการกำหนดจุดรวมพลของโครงการ จำนวน 1 จุด คือ บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าของอาคาร โดยมีพื้นที่รวม 114.00 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานรวมทั้งสิ้น 441 คน โดยผู้อพยพหนีไฟ 1 คน ต้องมีพื้นที่จุดรวมพลไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร ทั้งนี้ สามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการเท่ากับ 441 คน ซึ่งถือว่าเป็น พื้นที่จุดรวมพลที่โครงการจัดให้มีนั้นมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้อพยพหนีไฟของโครงการ

1.3.12 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ

(1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

โครงการจะมีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านซึ่งมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจะจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น

(2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล

โครงการจะจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณต่างๆ ของอาคาร เช่น ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บผ้า ห้องน้ำพนักงาน ห้องน้ำ ห้องปั๊ม เป็นต้น

ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบ Air Cooled Split Type ติดตั้งภายในแต่ละห้องพัก โถงต้อนรับ โถงลิฟต์ ห้องควบคุม ห้องพักผ่อน ส่วนสนับสนุน โครงการมีขนาดความเย็นรวม ประมาณ 220 ตันความเย็น

1.3.13 การคมนาคม

1) การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

เส้นทางคมนาคมเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งโครงการจะมีทางเข้า-ออก จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6.00 เมตร เชื่อมต่อกับซอยจันทน์ 51

2) ถนนและที่จอดรถโครงการ

การจราจรภายในโครงการ มีถนนภายในโครงการกว้างอย่างน้อย 6.00 เมตร โดยการจัดระบบจราจรภายใน โครงการพิจารณาให้เป็นระบบเดินรถแบบสองทิศทาง (Two Way) โดยไม่มีการตัดกระแสการจราจร พร้อมทั้งมีลูกศรบอก ทิศทางการจราจรบนพื้นทางอย่างชัดเจน มีป้ายสัญลักษณ์จราจรติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ สำหรับที่จอดรถโครงการ จะจัดเตรียมที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ โดยจะจัดที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน โดยแบ่งเป็นที่จอดรถชั้น 1 จำนวน 31 คัน และชั้นใต้ดิน จำนวน 26 คัน

1.3.14 พื้นที่สีเขียว

การออกแบบพื้นที่สีเขียวจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ โดยโครงการได้มีการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมด 467.00 ตารางเมตร แบ่งเป็น

- พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ขนาด 230.00 ตารางเมตร จัดไว้บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด ทั้งนี้พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะมีความกว้างของพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่ซ้อนทับกับงานระบบ สุขาภิบาลของโครงการ และอยู่นอกแนวอาคารปกคลุมดิน โดยพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง จัดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ขนาด 223.00 ตารางเมตร พันธุ์ไม้ยืนต้นที่นำมาปลูก ได้แก่ ่อโศกอินเดีย และจัดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ กล้วยาลน้อย

- พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า ขนาด 237.00 ตารางเมตร ทั้งนี้ พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าที่โครงการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม โดยโครงการออกแบบปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ ฮอร์สดอกเหลือง ไทรใบกลม ไทรเกาหลี และกล้วยาลน้อย ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำบริเวณที่ปลูกพื้นที่สีเขียว และกระเบื้องดินที่ปลูกมีความ สูง 0.05 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

1.3.15 การจัดการสระว่ายน้ำภายในโครงการ

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำเพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคาร มีความลึก ประมาณ 1.2 เมตร โดยโครงการจะกำหนดมาตรการให้สอดคล้องตาม“คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของสระว่ายน้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกประเด็น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ

- 1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม และอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- 2) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นให้มีฝาปิดแข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง
- 3) จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน
- 4) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ
- 5) จัดให้มีอ่างล้างมือ ที่ล้างเท้า และบริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ

- 1) จัดให้มีป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้
- 3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องวิธี
- 4) กำหนดให้มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น
 - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด
 - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง
 - ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หนูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ
 - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
 - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ
 - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนคอยดูแล
 - วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ

ด้านคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

- 1) จัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ ชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุแขวนลอย
- 2) ตรวจสอบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ตามหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

นอกจากนี้ โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด ดังนี้

- 1) ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง
- 2) ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) วันละ 2 ครั้ง
- 3) ตรวจวัดดัชนีต่อไปนี้ทุก 1 เดือน ได้แก่
 - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
 - ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
 - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa

1.3.16 ความปลอดภัยภายในโครงการ

โครงการมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับความสูง 22.90 เมตร มีจำนวนห้องชุดเพื่อการพักอาศัย 135 ห้อง เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีจำนวนผู้พักอาศัยรวมทั้งสิ้น 441 คน ซึ่งในการผ่านเข้า-ออกอาคารอาจส่งผลกระทบต่อในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีระบบความปลอดภัยภายในโครงการ ดังนี้

1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อสามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่างๆ โดยโครงการ ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ ได้แก่ ทางเข้า-ออกโครงการ ที่จอดรถ โรงต้อนรับ โถงทางเดิน โถงลิฟต์ โดยสาร ลิฟต์โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ทางเดินภายในอาคารทุกชั้น และถนนภายในโครงการ

2) ระบบประตูลิฟต์การ์ด (Access Door) เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออกอัตโนมัติ ใช้บัตรเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้าผ่าน เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าออกภายในพื้นที่โครงการหรือภายในอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโครงการติดตั้ง Gate Barrier Access Control ใกล้ทางเข้า-ออกของโครงการ สำหรับการเข้าออกพื้นที่อาคารโครงการติดตั้งระบบ Access Control ด้วยระบบ keycard ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ สมาร์ทการ์ด ผู้ใช้จะถูกกำหนดสถานะในการเข้า-ออกในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบข้อมูลวันเวลาของผู้ใช้ที่เข้า-ออกในพื้นที่นั้น โดยชั้นที่ 1 ติดตั้งที่ประตูทางเข้า-ออกโถงลิฟต์โดยสาร และติดตั้งภายในระบบลิฟต์โดยสาร ทั้งนี้ระบบ ประตูลิฟต์การ์ด จะตัดระบบอัตโนมัติในกรณีระบบเตือนอัคคีภัยทำงาน สำหรับประตูบันไดหลักและบันไดหนีไฟทุกตัว (A1 และ A2) เป็นแบบผลักเข้าสู่อันใดได้อย่างเดียว ยกเว้นชั้นที่ 1 เป็นแบบผลักออกสู่ภายนอกได้อย่างเดียว

บทที่ 2

แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท โซเคน ดี เวลด์ อปเม้นท์ จำกัด หรือเดิมชื่อบริษัท คิวบ์ รีเวิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มอบอำนาจให้ บริษัท เอ็นไวรอลเมนทอล เทคโนโลยี คอลชาด แดนซ์ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว นั้น ได้นำเสนอมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1.1 ทรัพยากรทางกายภาพ

1) สภาพภูมิประเทศ

- ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- ดูแลกำแพงกันดินซึ่งเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นแนวกันดินของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

2) การเกิดแผ่นดินไหว

- ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับติดประกาศไว้บริเวณชั้นที่ 1 และจัดแผนอพยพ ดังนี้

กรณีอยู่ในอาคาร

- (1) ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น โคมไฟ ชิ้นส่วนอาคาร เสาอิฐ และปูนซีเมนต์ที่แตกออกจากผนัง หรือ เพดาน ให้ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ โต๊ะทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์เลื่อนชนหรือล้ม ทับ
- (2) อย่าวิ่งออกมานอกอาคาร ควรออกจากอาคารในโอกาสแรกที่หยุดไหวแล้ว
- (3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
- (4) ในกรณีไฟไหม้หรืออาคารพังให้ทำทางออกที่ปลอดภัยที่สุดและสะดวกที่สุด
- (5) ออกจากหน้าต่าง ประตูและกระจก ถ้าการสั่นสะเทือนรุนแรงให้หลบอยู่ใต้โต๊ะใต้เตียงหรือมุมห้อง หรือหลบใต้วงกบประตูที่แข็งแรง

กรณีอยู่นอกอาคาร

- (1) ให้ออกจากอาคาร กำแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ม
- (2) อย่าวิ่งไปตามถนน
- (3) ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง

กรณีอยู่ในรถ

- (1) ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยคือที่โล่งและอยู่แต่ภายในรถ
- (2) เมื่อการสั่นไหวหยุดลงจับด้วยความระมัดระวัง

- แผนการอพยพผู้พักอาศัยภายในโครงการหลังจากการหยุดสั้นไทม์มีรายละเอียดดังนี้
 - (1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการของโครงการทราบถึงการปฏิบัติตัวหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
 - (2) สำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการที่อยู่ในอาคารให้แผนการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารเพื่อไปยังจุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งใช้เป็นบริเวณเดียวกันกับจุดรวมพลกรณีเพลิงไหม้
 - (3) ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาลนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง
 - (4) ตรวจสอบพนักงานที่อพยพมายังจุดรวมพล
 - (5) กรณียอดไม่ครบแจ้งหน่วยชีวิตค้นหา กรณียอดครบพนักงานอยู่ในพื้นที่จนเหตุการณ์สงบ

3) คุณภาพอากาศ

- ออกแบบให้ที่จอดรถสามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมของมลพิษ
- จัดทำป้ายและสัญลักษณ์แสดงทิศทางจราจรที่จอดรถของโครงการบนพื้นทางให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ขับขี่
- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง
- จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาดินไม้ในพื้นที่เขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินการ นอกจากนี้หากมีดินไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพ และให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย และพื้นที่บริเวณ โดยรอบโครงการ
- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งสิ้น 467.00 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.06 ตารางเมตร/คน (บริเวณการคิดขนาดพื้นที่สีเขียวในตำแหน่งการปลูกที่แคบที่สุดของโครงการมีความกว้างประมาณ 1 เมตร) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 223.00 ตารางเมตร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ

4) เสียง

- จัดทำป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้ขับขี่
- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน
- ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากต้นไม้ต่างๆ ในโครงการเช่นโอ๊คอินเดีย สามารถช่วยลดซับเสียงระหว่างภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง

5) ความมั่นคงปลอดภัย

- กำหนดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 เป็น ประจำทุกปีปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคารเพื่อ ประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อาคาร

6) คุณภาพน้ำ

- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) มีปริมาตรรวมของบ่อบำบัดน้ำเสีย 71.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ 2 ชุด สำหรับห้องน้ำส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย และจัดให้มีถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ 1 ชุด สำหรับห้องพักयरรวมของโครงการมี ประสิทธิภาพการทำงานร้อยละอยู่ (BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด
- ประสานงานให้รถสูบน้ำไขมันของสำนักงานเขตบางคอแหลม เข้ามารูดไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความเหมาะสม
- ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ
- ประสานงานให้หน่วยงาน บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเซน จำกัด เป็นต้น มาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือนหรือตาม ความเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
- จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขตบางคอแหลม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการ เก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

2.1.2 ทรัพยากรชีวภาพ

1) นิเวศวิทยานบก

- ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด

2) นิเวศวิทยาทางน้ำ

- โครงการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ

2.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

-

2) การคมนาคม

- จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการ 57 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการที่ออกตามกฎหมาย
- ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆ ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อการเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย
- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและตัดกระแสจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออกรถยนต์
- ห้ามมีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถยนต์และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการ
- จัดให้มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในโครงการ
- จัดทำเครื่องหมายจราจร เส้นชะลอความเร็วบนพื้นทางตลอดแนวทางเข้า-ออกโครงการ
- กำหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการและมีการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการ
- จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกรถยนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และตัดกระแสจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออกรถยนต์ โดยเฉพาะในเวลาเร่งรีบเข้า-เย็น ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายใน โครงการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ห้ามไม่ให้มีรถนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืนภายในโครงการ
- แจ้งผู้พักอาศัยในโครงการไม่ให้จอดรถบนถนนสาธารณะ ได้แก่ ซอยจันทน์ 51 และถนนจันทน์ตลอดจนถนนบริเวณใกล้เคียง

3) การจัดการมูลฝอย

- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นภายในแต่ละชั้นของอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 2-8 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในห้องพัก มูลฝอยประจำชั้นแต่ละห้องจะติดตั้งมูลฝอยขนาด 240 ลิตรจำนวน 5 ถัง/ชั้น/ห้อง ถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (ถังเหลือง) 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) 1 ถัง โดยภายในถังรองด้วยใส่ถุงพลาสติกแยกสีตามประเภทมูลฝอย โดยมูลฝอยเปียกและมูลฝอยทั่วไป ใช้ถุงพลาสติกสีดำมูลฝอยรีไซเคิลใช้ ถุงพลาสติกใส และมูลฝอยอันตราย ใช้ถุงพลาสติกสีส้ม และมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มูลฝอยอันตราย”
- จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม รวบรวมและขนย้ายมูลฝอยให้ดำเนินการในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุดจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่ “บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศเหนือของโครงการโดยมี รายละเอียด ดังนี้

(2.1) ห้องพักมูลฝอยเปียกใช้ในการรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการมีขนาดพื้นที่ 2.16 ตารางเมตร ความจุ 2.59 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 2.21 ลูกบาศก์เมตร

(2.2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลใช้ในการรองรับมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 2.75 ตารางเมตร ความจุ 3.30 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 2.65 ลูกบาศก์เมตร

(2.3) ห้องพักมูลฝอยทั่วไปใช้ในการรองรับมูลฝอยทั่วไปของโครงการมีขนาดพื้นที่ 1.26 ตารางเมตร ความจุ 1.51 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 1.50 ลูกบาศก์เมตร

(2.4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ใช้ในการรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 1.12 ตารางเมตร ความจุ 1.34 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ปริมาณ 1.32 ลูกบาศก์เมตร

- จัดให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ โดยเลือกใช้ขนาด Air Blower เพื่อดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอย 25.0 ลูกบาศก์/ชั่วโมง (มากกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องพักมูลฝอยเปียก) และจัดให้มีพื้นที่ 1.50 ตารางเมตร (ระยะสัมผัสอากาศของบ่อดิน 60 วินาที)
- ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและป้องกันการเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค โดยประตูจะเปิดได้เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้นและจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง
- จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรงเช่นถุงพลาสติก และถุงกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ
- รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยโครงการ ด้วยการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการโดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ติดต่อผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลจากภายนอกโครงการให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลจากโครงการประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด
- การขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมโดยใช้ลิฟต์โดยสารให้พนักงานของโครงการจะทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันกลิ่น และการรักษาความสะอาดหากการลำเลียงมูลฝอยส่งกลิ่นรบกวนในลิฟต์โดยสาร กำหนดให้แม่บ้านนำสเปรย์ดับกลิ่นดังกล่าว

4) การใช้ไฟฟ้า

- จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่เสนอในรายงานฯ

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องพักโดยใช้หลอด LED และพื้นที่ส่วนกลางใช้หลอดประหยัดไฟเพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน
- รณรงค์ให้พนักงานเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
- จัดให้มีพนักงานของโครงการดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้า นครหลวงเขตยานนาวา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน
- ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
- จัดให้มีเครื่องตรวจควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้า

5) การใช้น้ำ

- จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ามีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค - บริโภค 119.25 ลบ.ม. และน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 30.00 ลบ.ม.
- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด
- โครงสร้างเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินให้ใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT
- ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
- ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินให้ใช้สีรองพื้นและทาสีด้วยสีอีพ็อกซีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539
- ถังเก็บใต้ดินออกแบบให้มีฝาถัง จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาทำความสะอาดถังน้ำ

6) การจัดการน้ำเสีย

- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) มีปริมาตรรวมของบ่อบำบัดน้ำเสีย 71.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิม อากาศ 2 ชุด สำหรับห้องน้ำส่วนกลาง อาคารชุดพักอาศัย และจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ 1 ชุด สำหรับห้องพักขยะรวมของโครงการมี ประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92.00 (ค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
- จัดให้มีบ่อดิน เพื่อกำจัดกำจัดมีเทน โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ
- ประสานให้สำนักงานเขตบางคอแหลมเข้ามาสูบไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเลือกใช้ช่วงเวลาที่มิใช่ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการน้อยที่สุด คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. โดยในการสูบกาก ไขมันสามารถจ่อครดได้บริเวณใกล้กับพื้น
- ในช่วงที่มีการสูบกากไขมัน การเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่างน้ำ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยแจ้งวันเวลาที่แน่นอนซึ่งโดยปกติใช้เวลาในการสูบกากไขมันไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด
- ประสานงานให้หน่วยงาน/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมททิเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด เป็นต้น มาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือนหรือตาม ความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

- จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการ เก็บสถิติและ ข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขตบางคอแหลม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการ เก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
- กำหนดให้การบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ถังบำบัดฟอยละอองน้ำเสีย (Aerosol Tank) 2 ถัง

7) ด้านการระบายน้ำ

- จัดให้มีระบบหนองน้ำ ได้แก่ บ่อหนองน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความจุรวม 37.00 ลูกบาศก์เมตร
- ในการระบายน้ำออกจากโครงการจะจำกัดอัตราการระบายน้ำออกไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ โดยใช้ เครื่อง สูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง ขนาดรวม 0.60 ลบ.ม./นาที่ ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.645 ลูกบาศก์ เมตรต่อนาที)
- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิด การอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ
- ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ MH สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
- จัดให้มีการขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำภายในโครงการและท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ บริเวณ ที่ มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้ไม่มีตะกอนสะสมภายในท่อระบาย น้ำปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม)
- จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นแนวกันดินจากโครงการและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ข้างเคียง
- จัดให้มีเครื่องสูบน้ำสำรอง (Mobile Pump) ไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน
- ตรวจสอบ/ทดสอบเดินระบบเครื่องสูบน้ำขึ้นใต้ดินเป็นประจำทุกเดือน

8) การป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน
- ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ไว้ที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว ใกล้กับถนนภายในโครงการ
- จัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ บริเวณ โถงลิฟต์ทุกชั้นในอาคาร รวมทั้ง ติด ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟให้เห็นได้ชัดเจน
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ที่ใช้เป็นจุดรวมพลดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีหญ้ารกทึบ และไม่มี สิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพื้นที่สีเขียวที่กำหนดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนและไม่นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกิจการอื่น

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟและป้ายบอกชั้น ที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตรรวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน
- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับ สถานีดับเพลิงขนานนาว่าให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนหนีไฟให้โครงการ
- จัดให้มีประตูหนีไฟเป็นประตูที่สามารถ Re-entry ได้ทุกชั้น เพื่อความสะดวกในการอพยพหนีไฟยกเว้นชั้น 1 ของ อาคารเป็นแบบผลักออกอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในภาวะปกติ

2.1.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต

1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังดำเนินการให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งทั้งในแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่บริเวณ/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่ โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่างๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตรก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการและสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเปิดดำเนินการจะต้องดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครั้งให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการในพื้นที่โครงการ พื้นที่บริเวณบ้าน/อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่ โดยรอบและพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่สำคัญต่างๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการให้ เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และตามหลักวิชาการ
- หลังจากมีผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้อง ดำเนินการตรวจสอบบันทึกและรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยปัญหาที่แก้ไขได้ทันทีโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ทันทีและแจ้ง รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันทีโครงการจะมีการดำเนินการชดเชยความเสียหาย โดยนิติบุคคลอาคารชุดรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

2) สาธารณสุข

- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ
- จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

3) ผลกระทบด้านสุขภาพ

โรกระบบทางเดินหายใจ

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
- จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณชั้น 1 และชั้นใต้ดินของอาคารให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้เคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีปลอดภัยและไม่ ดัดขัด

- โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
 - กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง
 - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยทำเป็นประจำ
 - ตัดแต่งให้มีความสวยงาม
 - ปลูkdต้นไม้ชนิดเขตทดแทนต้นไม้ที่ตายไป
 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ
- ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักของอาคาร ต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อ ป้องกันการเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
- ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพื่อให้ฝุ่น ละอองและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบซึ่งจะช่วยขจัดฝุ่น ละอองและเชื้อโรคที่ เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆของเครื่องออก

โรคผิวหนัง

- กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ โดยจะดำเนินการล้างครั้งละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้โดยกำหนดให้ล้างในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาประมาณ 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำ น้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยภายในโครงการโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนต่อครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในถึงเก็บน้ำได้กินให้ใช้สำรองพื้นและทับหน้าด้วย
- โครงการใช้สำรองพื้นและทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539 ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด
- ถึงเก็บได้ดินออกแบบให้มีฝาถัง จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาทำความสะอาดถังน้ำ
- กำจัดดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด

โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค

- จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ
- ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เป็นต้น
- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม
- ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวันแมลงสาบ เป็นต้น
- ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง
- ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยสำนักงานเขตบางคอแหลมให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง

อุบัติเหตุ

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร ให้แก่ผู้ให้บริการในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้สามารถเข้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในทางเดินรถ
- จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้รถที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อรถที่สัญจรบนถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก
- จัดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆ บริเวณชั้น 1 และชั้นใต้ดินของโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย
- จัดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน
- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- จัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที
- จัดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟและป้ายบอกชั้นที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตรรวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที
- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงยานนาวาให้มาจัดอบรมและ ชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ
- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของกำแพงกันตกให้มีสภาพดีหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม
- ไม่ทำการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมจากปริมาณไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิมเนื่องจากการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมเป็นการลดขนาดพื้นที่จุลรวมพลให้เล็กลงและอาจทำให้เกิดความไม่เพียงพอของพื้นที่จุลรวมพลตามที่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดซึ่งต้องมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร/คน
- ไม่ทำการปลูกไม้พุ่มกีดขวางทางเข้า-ออกพื้นที่จุลรวมพล รวมทั้งวางสิ่งของต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ในบริเวณพื้นที่จุลรวมพลซึ่งเป็นการกีดขวางการเข้าใช้งานในพื้นที่

4) ทักษะภาพและพื้นที่สีเขียว

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งสิ้น 467.00 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.06 ตารางเมตร/คน (บริเวณการกีดขวางพื้นที่สีเขียวในตำแหน่งการปลูกไม้แคบที่สุดของโครงการมีความกว้างประมาณ 1 เมตร) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 223.00 ตารางเมตร
- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวที่ดินของโครงการทุกด้าน เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างอาคารของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอและหากพบว่าต้นไม้ภายในโครงการ ตายต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนทันที
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียงห้องพัก
- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น
- เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืนสอดคล้องกับอาคารอื่นโดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา โดย ควรใช้สีอ่อนตบแต่งอาคารทาสีผนังนอกอาคาร ส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อลดการสะท้อนแสงและทาสีภายในอาคารเพื่อให้ห้องดู สว่างยิ่งขึ้น

มาตรการบำรุงรักษาและดูแลดินก่อนเริ่มปลูกพื้นที่สีเขียว

- บริเวณพื้นที่ที่เคยถูกปิดทับด้วยคอนกรีตมาเป็นเวลานานก่อนนำมาใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต้องขุดลอกหน้าดินเดิม ลึก 1.5 เมตรและไถพรวนดินเพื่อให้ดินที่อยู่ด้านล่างได้รับออกซิเจนและธาตุอาหาร
- นำดินใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาถมที่ดินส่วนที่ถูกขุดลอกหน้าดินออกไป
- ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี) เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือเศษพืชต่างๆ

5) การบดบังและสะท้อนแสงแดด

- โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อยู่ในระยะ 100 เมตร โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคาร โครงการ (พิจารณาระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมในระยะเดียวกับระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดเนื่องจากหากมีการบดบังทิศทางลมร่วมกับการบดบังแสงแดด ในช่วงระยะผลกระทบดังกล่าวพร้อมกันอาจทำให้เกิดมุมอับของอากาศและมีความชื้นสะสมในอากาศสูง ดังนั้นคาดว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง) ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่โครงการเปิด ดำเนินการ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง
- โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดดจากเงาของอาคาร โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท คิวิ เรยล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมี กำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลง ร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ ให้โครงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย บุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) บริษัท คิวิ เรยล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการ) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง แสงแดด และ (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็น ธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คิวิ เรยล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระจกสะท้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระจกสะท้อน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท คิวิ เรยล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิด ดำเนินการ

6) การบดบังทิศทางลม

- ออกแบบอาคารของโครงการโดยจัดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยรอบอาคารและมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการได้อย่างทั่วถึง
- โครงการแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคารบ้านพักอาศัยที่อยู่ในระยะ 100 เมตรโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบัง ทิศทางลมจากอาคารโครงการ (พิจารณาระยะของผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมในระยะเดียวกับระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด เนื่องจากหากมีการบดบังทิศทางลมร่วมกับการบดบังแสงแดดในช่วงระยะผลกระทบ ดังกล่าวพร้อมกันอาจทำให้เกิดหมอกอับของอากาศ และมีความชื้นสะสมในอากาศสูง ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน ระดับสูง) ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ โดยในหนังสือ ดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการเป็น ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบัง ทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดโดยให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการ

7) การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์

- โครงการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ในรัศมี 100 เมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ ผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้โดย โครงการจะรับผิดชอบค่าเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับ บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ ผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลง ร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ ให้โครงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่

(1) บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ)

(2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด

(3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด

- กรณีที่มีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือ ภาพโฆษณาหรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขาย ห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุดและสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด
1. สภาพภูมิประเทศ		
1) ตรวจสอบคูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่าผิวดินไม่ตายให้รีบปลูกต้นไม้ทดแทน	1) บริเวณพื้นที่โครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2. การเกิดแผ่นดินไหว		
1) ติดตามตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548	1) อาคารโครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
3. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ		
1) ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	1) พื้นที่สีเขียวภาพ 2-1	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
4. เสียง		
1) ติดตามปัญหาภายในโครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง	1) ผู้พักอาศัยในโครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
5. คุณภาพน้ำ		
1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีการตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, O&G, Total coliform bacteria	1) จุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งมี 3 จุด คือ - จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (ค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล.)		

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด
5. คุณภาพน้ำ (ต่อ)		
3) จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	1) จุดเก็บตัวอย่างน้ำทั้งมี 3 จุด คือ - จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อน ระบายออกจากโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
4) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตาม แบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขตบางคอแหลม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำ บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555		
6. สระว่ายน้ำน้ำ		
6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ		
1) ตรวจสอบสภาพกระเบื้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	1) พื้นสระว่ายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	2) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	
6.2 อุปกรณ์เหตุการณ์จมน้ำ		
1) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ลื่น ไม่มี น้ำขัง	1) ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	2) อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ	

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		
6.2 อุบัติเหตุจากการ จมน้ำ (ต่อ) 3) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน	3) ตรวจสอบสภาพป้ายบอกระดับความลึกหรือ เลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบล้าง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
6.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ได้แก่ pH และ Residual Chlorine 2) จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	1) เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วน ลึก และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	ตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 4) จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	2) เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วน ลึก และส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
7. น้ำใช้		
1) ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้ รับดำเนินการแก้ไขทันที	1) เส้นท่อประปา บั๊มน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
8. ระบบระบายน้ำ		
1) ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ	1) ท่อระบายน้ำของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
9. การจัดการมูลฝอย		
1) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดของห้องพักมูลฝอย	1) ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้ เปลี่ยนใหม่โดยทันที	2) ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)


ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด
10. ไฟฟ้า		
1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	1) ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ	2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
11. การป้องกันอัคคีภัย		
1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อขึ้นตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ปริมาณน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
2) จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยทั้งระบบของอาคาร		
3) ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ดี ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้าย แสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ	ได้แก่ แผงควบคุม(FCP) เครื่อง ตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือถือ (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือน ภัย (Alarm Bell)	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
4) จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละอาคาร อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง		เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
5) ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและ ทางเดิน	- ทางหนีไฟ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
6) การซ้อมอพยพหนีไฟ	- ภายในพื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด
12. การคมนาคม		
1) ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน	1) ป้ายและเครื่องหมายจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบสัญญาณจราจร CCTV และกระถกถนน บริเวณทางวิ่งรถ หากพบว่าชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที	2) สัญญาณจราจร CCTV และกระถกถนนบริเวณทางวิ่งรถ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
13. ทัศนียภาพ		
1) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นไม้ใหญ่ หากพบว่า มีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บำรุงดูแล และปลูกเพิ่มเติมทันที	1) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
14. การบดบังทัศนียภาพ และการบดบัง/สะท้อนแสงแดด		
1) เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	1) ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
1) ติดตามตรวจสอบความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง โดยรอบพื้นที่โครงการในกล่องรับเรื่อง	1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) กรณี ที่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการจะต้องจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วม ของประชาชน โดยดำเนินงานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทุกครั้ง และ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการ สำรวจให้ชัดเจน	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียง	ทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ในการตรวจวัด
17. ความเป็นส่วนตัว		
1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคารชุด	1) ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
2) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นไม้ใหญ่ หากพบว่า ต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและ ปลูกริมเพิ่มเติมทันที	2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



ภาพที่ 2-1 แผนผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย



บทที่ 3

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยที่ได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอลแลคชั่นส์ จำกัด การดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจึงใช้แนวทางตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ฉบับดังกล่าว โดยมี รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ		
1) สภาพภูมิประเทศ ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ประจำโครงการช่วยกันดูแลรักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ช่างและแม่บ้านประจำโครงการรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวันและจ้างผู้รับเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ตามความเหมาะสม ทำให้ปัจจุบัน พื้นที่สีเขียวอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม	-
ดูแลกำแพงกันดินซึ่งเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นแนวกันดินของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลกำแพงของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-
2) การเกิดแผ่นดินไหว ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวสำหรับติดประกาศไว้บริเวณชั้นที่ 1 และจัดแผนอพยพ ดังนี้ กรณีอยู่ในอาคาร (1) ให้ระงับสิ่งของที่อยู่สูงตกได้ เช่น โคมไฟ ชิ้นส่วนอาคาร เศษอิฐ และปูนซีเมนต์ที่แตกออกจากผนัง หรือเพดาน ให้ระมัดระวังตัว หนีง้อ ใ้โซ้ว ันวางของ โต๊ะทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์เลื่อนชน หรือล้มทับ (2) อย่าวิ่งออกมานอกอาคาร ควรออกจากอาคารในโอกาสแรกที่หยุดไหวแล้ว	มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวติดประกาศไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ และจัดแผนการอพยพตามที่กำหนดไว้	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)		
(3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด (4) ในกรณีไฟไหม้หรืออาคารพังให้ทำทางออกที่ปลอดภัยที่สุดและสะดวกที่สุด (5) ออกห่างจากหน้าต่าง ประตูและกระจก ถ้าการสั่นสะเทือนรุนแรงให้หลบอยู่ใต้โต๊ะใต้เตียงหรือมุมห้องหรือหลบใต้วงกบประตูที่แข็งแรง กรณีอยู่นอกอาคาร (1) ให้ออกห่างจากอาคาร กำแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อาจโค่นล้ม (2) อย่าวิ่งไปตามถนน (3) ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง กรณีอยู่ในรถ (1) ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยคือที่โล่งและอยู่แต่ภายในรถ (2) เมื่อการสั่นไหวหยุดลงจับด้วยความระมัดระวัง		-
• แผนการอพยพผู้พักอาศัยภายในโครงการหลังจากการหยุดสั่นไหวมีรายละเอียดดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการของโครงการทราบถึงการปฏิบัติตัวหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว	• จัดแผนการอพยพผู้พักอาศัยภายในโครงการหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวหยุดลงตามที่กำหนดไว้	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)		
(2) สำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอยู่ภายในอาคารให้แผนการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารเพื่อไปยังจุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งใช้เป็นบริเวณเดียวกันกับจุดรวมพลกรณีเพลิงไหม้ (3) ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาลนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง (4) ตรวจสอบพนักงานที่อพยพมายังจุดรวมพล (5) กรณีขอไม่ครบแจ้งหน่วยชีวิตค้นหา กรณีขอครบ		-
3) คุณภาพอากาศ • ออกแบบให้ที่จอดรถสามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสมของมลพิษ	• โครงการออกแบบที่จอดรถที่เอื้อให้เกิดการระบายอากาศที่ สะดวกตลอดเวลา ไม่ก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษ	-
• จัดทำป้ายและสัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรที่จอดรถของโครงการบนพื้นทางให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ขับขี่	• มีแผ่นป้ายและสัญลักษณ์แสดงทิศทางการจราจรภายในพื้นที่โครงการ เช่น ที่จอดรถ และทางรถวิ่ง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-
• ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	• โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “กรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณที่จอดรถ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-

รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เดอะควีวี่ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ประจำปี เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)		
จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาดินไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินการ โครงการ นอกจากนี้ หากมีดินไม้ได้รับความเสียหายหรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการช่วยรักษา	ช่างและแม่บ้านประจำโครงการคอยตรวจสอบดูแล บำรุงรักษาดินไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน ทำให้ดินไม้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม หากพบว่ามีดินไม้ตายไปจะรีบ จัดหา มาปลูกทดแทนใหม่โดยเร็ว	-
หมั่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง	แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแล ทำความสะอาดพื้น ถนนบริเวณทางเดินรถเป็นประจำทุกวัน	-
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งสิ้น 467.00 ตารางเมตร คิดเป็น อัตราส่วน พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.06 ตารางเมตร/คน (บริเวณ การพักผ่อน พื้นที่สีเขียวในตำแหน่งการปลูกที่แคบที่สุดของโครงการ มีความกว้าง ประมาณ 1 เมตร) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 223.00 ตารางเมตร	โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 ตามที่ ออกแบบไว้ซึ่งเป็นบริเวณเปิดโล่ง โดยได้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน พร้อมทั้งจัดให้ช่างและแม่บ้านประจำโครงการ คอยตรวจสอบดูแล พื้นที่สีเขียวเป็นประจำทุกวัน ทำให้ปัจจุบัน พื้นที่สีเขียวมีความ สมบูรณ์ สวยงาม	-
4) เสียง จัดทำป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อ ป้องกันการสับสนของผู้ขับขี่	โครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)		
ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน	ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลแผ่นป้ายสัญลักษณ์ต่างๆที่ติดตั้งในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ	-
ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากต้นไม้ต่างๆ ในโครงการเช่นอโศกอินเดีย สามารถช่วยลด ชับเสียงระหว่างภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง	ช่างและแม่บ้านประจำโครงการ ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ	-
5) ความสั่นสะเทือน กำหนดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 เป็นประจำทุก ปีปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร	ทำการตรวจสอบอาคารเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด	-
6) คุณภาพน้ำ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) มีปริมาตรรวมของบ่อบำบัดน้ำเสีย 71.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิม อากาศ 2 ชุด สำหรับห้องน้ำส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย และจัดให้	โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง และถึง บำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปจำนวน 2 ชุด ตามที่ออกแบบไว้	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)		
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	• ช่างประจำโครงการเป็นผู้ดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	-
• จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	• ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยดูจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดแต่ละเดือน	-
• ประสานงานให้รถสูบลากไขมันของสำนักงานเขตบางคอแหลมเข้ามาสูบลากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตาม ความเหมาะสม	• หากมีกากไขมันส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียสะสมมาก โครงการจะประสานงานให้รถสูบลากตะกอน ไขมัน ของเขตบางคอแหลมเข้ามานำไปกำจัดตามความเหมาะสม	-
• ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน	• หากช่างประจำโครงการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของระบบบำบัดน้ำเสียจะรีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที	-
• จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ	• โครงการได้จัดให้มีมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1. ทรัพยากรทางกายภาพ (ต่อ)		
• ประสานงานให้หน่วยงาน บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมททิเรียลส์ เอ็กเซน จำกัด เป็นต้น มาจัดเก็บตะกอน ส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล โดยสูบน้ำตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไป กำจัดเป็นประจำทุกเดือนหรือตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษา ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	• หากพบว่ามีตะกอนส่วนเกินสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก โครงการจะจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องเข้า มาสูบน้ำกากตะกอนไปกำจัดตามความเหมาะสม	-
• จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก	• โครงการจัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวันตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา อย่างน้อย 2 ปี	-
• จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต บางคอแหลม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามกฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ จัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	• โครงการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
2. ทรัพยากรชีวภาพ		
1) นิเวศวิทยานบก ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	-
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ช่างและแม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน ทำให้ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม	-
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	ช่างประจำโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน	-
2) นิเวศวิทยาทางน้ำ โครงการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ	โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์		
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-
2) การคมนาคม		
• จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการ 57 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการที่ออกตามกฎหมาย	• โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 57 คัน ตามที่ออกแบบไว้	-
• ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่างๆ ให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	• โครงการได้ติดตั้งสัญลักษณ์ด้านการจราจรไว้บนพื้น และมีแผ่นป้ายต่างๆ ติดไว้บริเวณทางเดินรถ พื้นที่จอดรถ ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-
• ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	• โครงการได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการสามารถมองเห็นป้ายชื่อโครงการได้อย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่โครงการ	-
• จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกรถยนต์ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและตัดกระแสจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออกรถยนต์	• โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมการจราจรไม่ให้ติดขัด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
ห้ามมีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถยนต์และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าหรือออกจากพื้นที่โครงการฯ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ คอยควบคุมไม่ให้ผู้พักอาศัยนำรถไปจอดบริเวณด้านหน้าโครงการ	-
จัดให้มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ภายในโครงการ	โครงการได้จัดให้มีกล้องวงจรปิดติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	-
จัดทำเครื่องหมายจราจร เส้นชะลอความเร็วบนพื้นทางตลอดแนวทางเข้า-ออกโครงการฯ	โครงการได้จัดให้มีเครื่องหมายการจราจรต่าง ๆ บนพื้นทางเดินรถตามแนวทางเข้า-ออกโครงการ	-
กำหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการทราบ และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อตรวจสอบความ เพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการและมีการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายใน โครงการ	โครงการได้จัดบันทึกรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าของรถยนต์แต่ละคันที่จอดในพื้นที่โครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์พร้อมบลูทูธสำหรับผ่านเข้า-ออก	-
จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกรถยนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และตัด กระแสจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออกรถยนต์ โดยเฉพาะในเวลาเร่งรีบ เข้า-เย็น ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายใน โครงการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ เพื่อคอยอำนวยความสะดวก ป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
ห้ามไม่ให้มีรถนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืนภายในโครงการ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการควบคุมไม่ให้มีรถของบุคคลภายนอกเข้ามาจอดในพื้นที่โครงการ	-
แจ้งผู้พักอาศัยในโครงการไม่ให้จอดรถบนถนนสาธารณะ ได้แก่ ซอยจันทน์ 51 และถนนจันทน์ตลอดจนถนนบริเวณใกล้เคียง	โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าไม่ให้นำรถไปจอดบริเวณถนนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงโครงการ	-
3) การจัดการมูลฝอย จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นภายในแต่ละชั้นของอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 2-8 จำนวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแต่ละห้องจะติดตั้งมูลฝอยขนาด 240 ลิตรจำนวน 5 ถัง/ชั้น/ห้อง (ถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) 2 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (ถังเหลือง) 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) 1 ถัง) โดยภายในถังรองด้วยใส่ถุงพลาสติกแยกสีตามประเภท มูลฝอย โดยมูลฝอยเปียกและมูลฝอยทั่วไป ใช้ถุงพลาสติกสีดำ มูล ฝอยรีไซเคิลใช้ถุงพลาสติกใส และมูลฝอยอันตราย ใช้ถุงพลาสติกสี ส้ม และมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มูลฝอยอันตราย”	โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเนื่องจากผู้พักอาศัยกังวลว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์จะรบกวนห้องพักใกล้เคียง จึงปรับปรุงเป็นห้องแม่บ้านและให้ผู้พักอาศัยนำขยะของตนเองลงมาทิ้งยังถังขยะด้านล่าง บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม รวบรวมและขนย้ายมูลฝอยให้ดำเนินการในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุดจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอยู่ “บริเวณชั้นที่ 1 ด้านทิศเหนือของโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (2.1) ห้องพักมูลฝอยเปียกใช้ในการรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการมีขนาดพื้นที่ 2.16 ตารางเมตร ความจุ 2.59 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน ปริมาณ 2.21 ลูกบาศก์เมตร (2.2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลใช้ในการรองรับมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 2.75 ตารางเมตร ความจุ 3.30 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 วันปริมาณ 2.65 ลูกบาศก์เมตร (2.3) ห้องพักมูลฝอยทั่วไปใช้ในการรองรับมูลฝอยทั่วไปของโครงการมีขนาดพื้นที่ 1.26 ตารางเมตร ความจุ 1.51 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3วัน ปริมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร	โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ภายในแบ่งย่อยเป็นห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยทั่วไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยแยกต่างประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว วางไว้รองรับอย่างเพียงพอ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
(2.4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ใช้ในการรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ มีขนาดพื้นที่ 1.12 ตารางเมตร ความจุ 1.34 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ปริมาณ 1.32 ลูกบาศก์เมตร		-
• จัดให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการโดยเลือกใช้ขนาด Air Blower เพื่อดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอย 25.0 ลูกบาศก์/ชั่วโมง (มากกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องพักมูลฝอย เปียก) และจัดให้มีพื้นที่ 1.50 ตารางเมตร (ระยะสัมผัสอากาศของ บ่อดิน 60 วินาที)	• โครงการได้จัดให้มีการบำบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ โดยใช้พัดลมดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก	-
• ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและป้องกันการเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคโดยประตูจะเปิดได้เฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้นและจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	• ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีประตูปิดมิดชิดป้องกันกลิ่นและสัตว์พาหะนำโรค และมีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้าง ทำ ความสะอาดห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	-
• จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	• แม่บ้านประจำโครงการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยไป	-
• บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขนมูล ฝอยทุกครั้ง	• ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถจัดเก็บมูลฝอย และแม่บ้านจะเก็บกวาดเศษมูลฝอยที่ตกหล่น และทำความสะอาดห้องพักมูล ฝอยรวมหลังจากเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำ กลับมาใช้ได้โดยตรงเช่นถุงพลาสติก และถุงกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ	โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง	-
รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยโครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของโครงการโดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	โครงการได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอยจัดวางไว้ที่ชั้นล่างของโครงการ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-
ติดต่อผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลจากภายนอกโครงการให้เข้ามารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลจากโครงการประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	โครงการจะติดต่อผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลให้เข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิลในโครงการเมื่อมีจำนวนมูลฝอยรีไซเคิลสะสมมากขึ้น	-
จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บมูลฝอยไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดปฏิบัติงานรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด	แม่บ้านประจำโครงการคอยทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำทุกครั้งที่มีการขนย้ายมูลฝอยออกไปกำจัด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
การขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจำชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมโดยใช้ลิฟต์โดยสารให้พนักงานของโครงการจะทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันกลิ่น และการรักษาความสะอาดหากการลำเลียงมูลฝอยส่งกลิ่นรบกวนในลิฟต์ โดยสารกำหนดให้แม่บ้านนำสเปรย์ดับกลิ่นดังกล่าว	ปัจจุบันโครงการไม่ได้ใช้ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเนื่องจากกังวลว่าจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนห้องพักใกล้เคียง จึงให้ผู้พักอาศัยนำขยะของตนเองไปที่ห้องพักมูลฝอยรวม และปรับปรุงห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเป็นห้องแม่บ้านแทน	-
4) การใช้ไฟฟ้า จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่เสนอในรายงานฯ	โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ	-
ติดตั้งระบบไฟฟ้ายส่องสว่างภายในห้องพักโดยใช้หลอด LED และพื้นที่ส่วนกลางใช้หลอดประหยัดไฟเพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า	โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้ายส่องสว่างโดยเลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานแบบ LED	-
ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-
รณรงค์ให้พนักงานเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
จัดให้มีพนักงานของโครงการดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ช่างประจำโครงการทำหน้าที่ดูแล เฝ้าระวัง และประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้ามาตรวจสอบ เมื่อเกิดความผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า	-
ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” บริเวณจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	มีสัญลักษณ์และข้อความเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงติดไว้บริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า	-
จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า	มีเครื่องตรวจจับควันติดตั้งภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า	-
5) การใช้น้ำ จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ามีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 119.25 ลบ.ม. และน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 30.00 ลบ.ม.	โครงการได้จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองบริเวณชั้นใต้ดิน และ ถัก พักน้ำสำรองบริเวณชั้นดาดฟ้าเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและ บริโภค	-
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด	-
โครงสร้างเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินให้ใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT	มีระบบกันซึมที่บริเวณเสาในถังพักน้ำใต้ดิน	-
ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	ช่างประจำโครงการตรวจสอบตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำประปาให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินให้ใช้สกร๊อฟพื้นและทับหน้าด้วยสื่้อฟ็อกซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539	ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินใช้สกร๊อฟพื้นและทาทับด้วยอื่ฟ็อกซ์	-
ถังเก็บใต้ดินออกแบบให้มีฝาถัง จำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาทำความสะอาดถังน้ำ	ถังพักน้ำใต้ดินมีฝาถังจำนวน 2 ฝา/ถัง	-
6) การจัดการน้ำเสีย จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) มีปริมาตรรวมของบ่อบำบัดน้ำเสีย 71.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิม อากาศ 2 ชุด สำหรับห้องน้ำส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย และจัดให้ มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ 1 ชุด สำหรับห้องพักขยะ รวมของโครงการมีประสิทธิภาพการบำบัดร้อยละ 92.00 (ค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร)	โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งจำนวน 1 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องพักอาศัย และถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปจำนวน 2 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำส่วนกลาง และห้องพักขยะ	-
จัดให้มีบ่อดินเพื่อกำจัดกำจัดมีเทน โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ	โครงการได้จัดให้มีบ่อดินสำหรับบำบัดอากาศที่มีก๊าซมีเทนปนเปื้อนมาจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-
ประสานให้สำนักงานเขตบางคอแหลมเข้ามาสูบไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเลือกใช้ ช่วงเวลาที่มีผู้อยู่อาศัยภายในโครงการน้อยที่สุด คือ วันจันทร์-วัน สุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. โดยในการสูบกากไขมันสามารถจอดรถ ได้บริเวณใกล้กับพื้น	โครงการจะประสานงานให้สำนักงานเขตเข้ามาสูบไขมันออกจากบ่อเมื่อมีไขมันสะสมจำนวนมาก โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ ก่อนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนแก่ผู้พักอาศัย	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
ในช่วงที่มีการสูบกากไخم้น การเปิดฝาเพื่อเก็บไخم้นหรือเก็บตัวอย่างน้ำ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าโดยแจ้งวันเวลาที่แน่นอนซึ่งโดยปกติใช้เวลาในการสูบกากไخم้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง	โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบก่อนล่วงหน้าเมื่อจะมีการสูบไخم้น สูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมี การเปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อซ่อมบำรุง	-
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	ช่วงประจำโครงการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยการตรวจเช็คและจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	-
ประสานงานให้หน่วยงาน/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมททิเรียลส์ เอ็กเซนจ์ จำกัด เป็นต้น มาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไปกำจัดให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสูบตะกอนจากถังเก็บตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม เพื่อ เป็นการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	ปัจจุบันมีตะกอนส่วนเกินสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียไม่มากหากมีตะกอนส่วนเกินสะสมในระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนมาก โครงการจะประสานงานให้ผู้รับเหมา หรือบริษัทที่รับกำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาสูบกากตะกอนไปกำจัดอย่าง ถูกต้อง	-
จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ. ศ. 2555	โครงการได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงาน เขตบางคอแหลม) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 ส่งสำนักงานเขตบางคอแหลม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ	-
กำหนดให้การบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ถังบำบัดฟอยละอองน้ำเสีย (Aerosol Tank) 2 ถัง	โครงการได้ออกแบบให้มีระบบการบำบัดละอองน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-
7) ด้านการระบายน้ำ จัดให้มีระบบหนองน้ำ ได้แก่ บ่อหนองน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความจุรวม 37.00 ลูกบาศก์เมตร	โครงการได้จัดให้มีบ่อหนองน้ำจำนวน 1 บ่อ บริเวณใต้พื้นด้านหน้าโครงการ	-
ในการระบายน้ำออกจากโครงการจะจำกัดอัตราการระบายน้ำออกไม่ให้เกินก่อนการพัฒนาโครงการ โดยใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง ขนาดรวม 0.60 ลบ.ม./นาที่ ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบาย น้ำ ก่อนพัฒนาโครงการ (0.645 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที่)	โครงการใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากโครงการ โดยเลือกใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลไม่เกินอัตราการระบาย น้ำ ก่อนพัฒนาโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
• ตรวจสอบดูแลบ่อบำบัดของระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อบำบัดที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลบ่อบำบัดน้ำในระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุกเดือน ป้องกันไม่ให้มีเศษขยะอุดตัน กีดขวางการระบายน้ำ	-
• ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ MH สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ	• โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	-
• จัดให้มีการขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำภายในโครงการและท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ บริเวณที่มีการเชื่อมต่อ ท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อให้ไม่มี ตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการในช่วง ก่อนเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม)	• โครงการได้จัดให้มีการขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำของโครงการไปแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563	-
• จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นแนวกันดินจากโครงการและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ข้างเคียง	• โครงการได้จัดให้มีกำแพงกันดินเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โครงการ	-
• จัดให้มีเครื่องสูบน้ำสำรอง (Mobile Pump) ไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน	• นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเครื่องสูบน้ำสำรองแบบเคลื่อนที่ (ปั๊มไดโว่) ไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉิน	-
• ตรวจสอบ/ทดสอบเดินระบบเครื่องสูบน้ำขึ้นใต้ดินเป็นประจำทุกเดือน	• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลเครื่องสูบน้ำขึ้นใต้ดินเป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ตามปกติ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
8) การป้องกันอัคคีภัย • ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน	• โครงการได้ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงไว้กระจายทั่วพื้นที่โครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-
• ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ไว้ที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่	• มีแผนป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นติดไว้	-
• จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง	• โครงการได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมไว้ และมีแผนจะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟประจำปีในเดือน ตุลาคม พ.ศ 2565	-
• ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว ใกล้กับถนนภายในโครงการ	• โครงการได้ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว บริเวณด้านหน้าโครงการติดกับถนน	-
• จัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงปริมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตรกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	• โครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับดับเพลิง จำนวน 30 ลบ.ม. ไว้บริเวณชั้นดาดฟ้า	-
• ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นในอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟให้เห็นได้ชัดเจน	• โครงการได้ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้น สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)		
กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว ที่ใช้เป็นจุดรวมพลดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีหญ้ารกทึบ และไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพื้นที่สีเขียวที่กำหนดเป็นจุดรวมพล	ช่าง และแม่บ้านประจำโครงการเป็นผู้ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงาม ไม่รกทึบ รวมถึงบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นจุดรวมพลด้านหน้าโครงการ	-
ติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนและไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น	โครงการได้ติดป้ายแสดงตำแหน่งจุดรวมพลไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการที่ใช้เป็นจุดรวมพล	-
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟและป้ายบอกชั้น ที่มองเห็นชัดเจนตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตรรวมทั้งติดตั้งตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน	โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินรถอย่างเพียงพอ และติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นประจำทุกเดือน	-
จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและซ้อมการอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงยานนาวาให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนหนีไฟให้โครงการ	โครงการได้จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง	-
จัดให้มีประตูหนีไฟเป็นประตูที่สามารถ Re-entry ได้ทุกชั้นเพื่อความสะดวกในการอพยพหนีไฟยกเว้นชั้น 1 ของอาคารเป็น แบบผลักออกอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในภาวะ ปกติ	โครงการได้จัดให้มีประตูหนีไฟทุกชั้นของโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต		
1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังดำเนินการให้ทำการสำรวจ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งทั้งในแง่ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการ รวมทั้งผลกระทบจากโครงการในพื้นที่บริเวณ/อาคารระยะ ประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบ และพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ในรัศมีระยะ 1 กิโลเมตรก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการและสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการแล้ว โครงการจะจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตามหลักวิชาการทุกครั้งตามมาตรการที่กำหนด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเปิดดำเนินการจะต้อง ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกครั้งให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ผู้ที่มีส่วนได้เสียจากโครงการในพื้นที่โครงการ พื้นที่บริเวณบ้าน/ อาคารระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่โดยรอบและพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และตามหลักวิชาการ	หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการแล้ว โครงการจะจัดให้มีการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักวิชาการทุกครั้ง ตามมาตรการที่กำหนด	-
หลังจากมีผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องดำเนินการตรวจสอบบันทึกและรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโดยปัญหาที่แก้ไขได้ทันทีโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ทันทีและแจ้งรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน ทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันทีโครงการจะมี การดำเนินการชดเชยความเสียหายโดยนิติบุคคลอาคารชุด รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน	หากมีเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการจะรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือชดเชยให้รวดเร็วที่สุด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
2) สาธารณสุข ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ	-
จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	-
3) ผลกระทบด้านสุขภาพ โรกระบบทางเดินหายใจ ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “กรุณาดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ	-
จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณชั้น 1 และชั้นใต้ดินของอาคารให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้เคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	โครงการได้จัดให้มีแผ่นป้าย และสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ บริเวณพื้นทางชั้น 1 และชั้นใต้ดิน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
• โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ - กำหนดให้รดน้ำต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยทำเป็นประจำ - ตัดแต่งให้มีความสวยงาม - ปลูกลดต้นไม้ชนิดเขยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์	• โครงการได้จัดให้มีมาตรการในการดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ เช่น การรดน้ำต้นไม้เป็นประจำทุกวัน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสม ปลูกลดต้นไม้ใหม่ทดแทนต้นไม้ที่ตายไป โดยได้มอบหมายให้ช่างและแม่บ้านประจำโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแล	-
• จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	• โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณพื้นที่ว่างรอบโครงการ	-
• ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	• ช่างประจำโครงการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ	-
• ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักของอาคารต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค	• ช่างประจำโครงการล้างทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเต็มรูปแบบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลัง เพื่อให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบซึ่งจะช่วยขจัดฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของเครื่องออก	ช่างประจำโครงการล้างทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบเต็มรูปแบบเป็นประจำ ปี ละ 2 ครั้ง	-
<u>โรคผิวหนัง</u> กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ โดยจะดำเนินการล้างครั้งละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้โดยกำหนดให้ล้างในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาประมาณ 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของผู้พักอาศัยภายในโครงการโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือนต่อครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัยภายในถึงเก็บน้ำได้ดื่มให้ใช้ส้วองพื้นและทับหน้าด้วย	ช่างประจำโครงการตรวจสอบความสะอาดของถังพักน้ำเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีความสกปรกหรือพบตะกอนสะสมจะล้างทำความสะอาดทันที	-
โครงการใช้ส้วองพื้นและทับหน้าด้วยสีีฟ็อกซี่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก. 1048-2539 ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขีดขีด	โครงการเลือกใช้ส้วองพื้นและทาทับด้วยสีีฟ็อกซี่ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
ถึงเก็บได้ดินออกแบบให้มีฝ้าง จำนวน 2 ฝ้าง/ถัง เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาทำความสะอาดถังน้ำ	ถึงพักน้ำได้ดินของโครงการได้ออกแบบให้มีฝ้างจำนวน 2 ฝ้าง/ถัง เพื่อความปลอดภัยในการทำความสะดวก	-
กำชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-
<u>โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค</u> จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ	โครงการจะจัดให้มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การฉีดพ่นยุง ตามความเหมาะสม	-
ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน	ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษขยะตกค้าง อุดตัน กีดขวางการระบายน้ำ	-
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เป็นต้น	โครงการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาฉีดพ่นกำจัดยุงตามความเหมาะสม	-
จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม	แม่บ้านประจำโครงการเป็นผู้ตรวจสอบดูแลเรื่องการกำจัดขยะ และการทำความสะอาด	-
ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค	ห้องพักมูลฝอยของโครงการมีประตูปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง	แม่บ้านประจำโครงการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำทุกครั้งหลังมีการเก็บขนขยะไปกำจัด	-
ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยสำนักงานเขตบางคอแหลมให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	โครงการได้ประสานงานกับสำนักงานเขตให้เข้ามาเก็บขนขยะไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ	-
อุบัติเหตุ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้แก่ผู้ให้บริการในการเข้า-ออกโครงการ โดยเน้นให้สามารถเข้าโครงการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการเดินรถตามการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในทางเดินรถ	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ	-
จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จอด เข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งต้องกำชับไม่ให้อำนวยความสะดวกให้ รถที่เข้า-ออกโครงการเพียงอย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรบนถนน แต่จะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรบนถนนสาธารณะ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
• ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทางและป้ายต่าง ๆ บริเวณชั้น 1 และชั้นใต้ดินของโครงการให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	• โครงการได้ติดตั้งสัญลักษณ์การจราจรต่าง ๆ ไว้บนพื้นทางเดินรถ และจุดอื่น ๆ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ขับขี่เข้าใจ และควบคุมการเดินรถให้สะดวก ปลอดภัย	-
• ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน	• โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการอย่างเพียงพอ สามารถสัญจรเข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย	-
• จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำหรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	• แม่บ้านประจำโครงการเป็นผู้ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคาร	-
• ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	• โครงการได้ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญๆ ไว้บริเวณที่อุปกรณ์นั้นติดตั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างถูกต้อง	-
• ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนีไฟและป้ายบอกชั้นที่มองเห็นชัดเจนตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตรรวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน	• โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินไว้อย่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีป้ายบอกทางหนีไฟติดไว้ชัดเจน	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน ปัจจุบันระบบฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-
จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงยานนาวาให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	โครงการได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	-
จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของกำแพงกันตกให้มีสภาพดีหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม	ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลกำแพงกันตกให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุดจะซ่อมแซมแก้ไขทันที	-
ไม่ทำการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมจากปริมาณไม้ยืนต้นที่มีอยู่เดิม เนื่องจากการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมเป็นการลดขนาดพื้นที่ที่จุรวมพลให้เล็กลงและอาจทำให้เกิดความไม่เพียงพอของพื้นที่จุรวมพลตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งต้องมีพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร/คน	เจ้าหน้าที่นิเทศฯประจำโครงการควบคุมไม่ให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการที่จัดไว้เป็นที่รวมพล เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับรวมคนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-
ไม่ทำการปลูกไม้พุ่มกีดขวางทางเข้า-ออกพื้นที่จุรวมพลรวมทั้งวางสิ่งของต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ในบริเวณพื้นที่จุรวมพลซึ่ง เป็นการกีดขวางการเข้าใช้งานในพื้นที่	โครงการไม่ได้ปลูกไม้พุ่มกีดขวางทางเข้า-ออกพื้นที่จุรวมพล และไม่มีสิ่งของต่างๆ วางกีดขวางการเข้าใช้งานพื้นที่	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
4) ทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ชั้นที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งสิ้น 467.00 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.06 ตารางเมตร/คน (บริเวณการกีดขนาดพื้นที่สีเขียวในตำแหน่งการปลูกที่แคบที่สุดของโครงการ มีความกว้างประมาณ 1 เมตร) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 223.00 ตารางเมตร	โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่บริเวณชั้น 1 ของโครงการ เป็นบริเวณที่เปิดโล่ง ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน	-
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวที่ดินของโครงการทุกด้าน เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างอาคารของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง	โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวที่ดินของโครงการทุกด้าน	-
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอและหากพบว่าต้นไม้ภายในโครงการตายต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนทันที	ช่างและแม่บ้านประจำโครงการคอยตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ หากพบต้นไม้ตายจะจัดหามาปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว	-
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียงห้องพัก	โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าสามารถปลูกต้นไม้ขนาดเล็กบริเวณระเบียงได้เพื่อความร่มรื่น สวยงาม	-
ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการคอยตรวจสอบดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้พบเห็น	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืนสอดคล้องกับอาคารอื่นโดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตาโดยควรใช้สีอ่อน ตกแต่งอาคารทาสีผนังนอกอาคาร ส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อลดการสะท้อนแสงและทาสีภายในอาคารเพื่อให้ห้องดูสว่างยิ่งขึ้น	โครงการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืนกับอาคารอื่นโดยรอบ	-
มาตรการบำรุงรักษาและดูแลดินก่อนเริ่มปลูกพื้นที่สีเขียว บริเวณพื้นที่ที่เคยถูกปิดทับด้วยคอนกรีตมาเป็นเวลานานก่อนนำมาใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต้องขุดลอกหน้าดินเดิมลึก 1.5 เมตร และไถพรวนดินเพื่อให้ดินที่อยู่ด้านล่างได้รับออกซิเจนและธาตุอาหาร	พื้นที่บริเวณที่ถูกคอนกรีตปิดทับมาก่อนที่จะจัดเป็นพื้นที่สีเขียว โครงการได้ปรับสภาพดินให้เหมาะสมก่อนปลูกต้นไม้	-
นำดินใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาถมที่ดินส่วนที่ถูกขุดลอกหน้าดินออกไป	โครงการถมดินบางส่วนเพื่อปรับพื้นที่ก่อนเริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ	-
ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (หลักเลี่ยงการใช้สารเคมี) เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือเศษพืชต่างๆ	โครงการทำการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักก่อนปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
5) การบดบังและสะท้อนแสงแดด โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อยู่ในระยะ 100 เมตร โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ (พิจารณาระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมในระยะเดียวกับระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดเนื่องจากหากมีการบดบังทิศทางลมร่วมกับการบดบังแสงแดดในช่วงระยะผลกระทบดังกล่าวพร้อมกันอาจทำให้เกิดมุมอับของอากาศและมีความชื้นสะสมในอากาศสูง ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง) ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงรอบโครงการใน รัศมี 100 เมตร ทราบว่าหากได้รับผลกระทบในด้านการบดบังและ สะท้อนแสงแดดจากโครงการ สามารถแจ้งให้โครงการทราบได้เพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงจากเงา ของอาคาร โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลา คุ่มครองภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการทั้งนี้ ใน กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลงร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ ให้ โครงการจัดตั้ง คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนา โครงการ ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการ) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การบดบังแสงแดด และ (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประหามหาข้อยุติและให้เกิดความ เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	โครงการยินดีดำเนินการแก้ไข หรือชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อผู้พักอาศัยโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีกำหนด 1 ปี นับจากเริ่มเปิดดำเนินโครงการ	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
จัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คิวบ์ รีเอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากกระจกสะท้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยกำหนดให้โครงการ ต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระจกสะท้อน โดยให้เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท คิวบ์ รีเอล พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการ	โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงรอบโครงการทราบ ว่าหากได้รับผลกระทบจากโครงการสามารถแจ้งให้โครงการทราบ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น	-
6) การบดบังทิศทางลม ออกแบบอาคารของโครงการโดยจัดให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยรอบอาคารและมีการเปิดพื้นที่ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อให้กระแสลมสามารถระบายสู่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโครงการได้อย่างทั่วถึง	โครงการได้ออกแบบอาคารโดยจัดให้มีพื้นที่ว่างรอบโครงการ เพื่อให้กระแสลมสามารถพัดผ่านได้สะดวก	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
โครงการแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคารบ้านพักอาศัยที่อยู่ในระยะ 100 เมตรโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม จากอาคารโครงการ (พิจารณาระยะของผลกระทบจากการบดบัง ทิศทางลมในระยะเดียวกับระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด เนื่องจากหากมีการบดบังทิศทางลมร่วมกับการบดบังแสงแดดในช่วงระยะผลกระทบดังกล่าวพร้อมกันอาจทำให้เกิดมุมอับของอากาศ และมีความชื้นสะสมในอากาศสูง ดังนั้นคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง) ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันที่โครงการเปิดดำเนินการ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เป็น ผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง เจือปนใจในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท คิวบ์ รีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดโดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผล	โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยบริเวณรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ทราบว่าหากได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลม จากอาคารของโครงการ ให้แจ้งมาที่โครงการเพื่อตรวจสอบแก้ไข หรือชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
กับ บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการ		
7) การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ โครงการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อโครงการได้ โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าเสียหายหรือดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับบริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดดำเนินการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ ผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลงร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ ให้โครงการจัดตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่	โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร ทราบว่าหากได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ สามารถแจ้งให้โครงการทราบเพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือ ชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
(1) บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง		
5. การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด		
• กรณีที่มีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำใน รูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้อง ทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	• บริษัทจะเก็บสำเนาข้อความหรือภาพโฆษณา หนังสือชักชวนต่างๆ ที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไว้จนกว่าจะขายห้องชุดหมด และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด	-

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)		
(1) บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการ) (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง		
5. การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด		
• กรณีที่มีทำการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด บริษัท คิวบ์ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำใน รูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้อง ทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	• บริษัทจะเก็บสำเนาข้อความหรือภาพโฆษณา หนังสือชักชวนต่างๆ ที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไว้จนกว่าจะขายห้องชุดหมด และมอบสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด	-

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สภาพภูมิประเทศ

1) ช่าง และแม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยรดน้ำเป็นประจำทุกวัน ตัดแต่งใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชตามความเหมาะสม และหากพบว่าไม้ต้นไม้ตายไปจะจัดหามาปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว

4.2 การเกิดแผ่นดินไหว

1) โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารประจำปีละ 1 ครั้ง

4.3 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

1) ช่าง และแม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และ หญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ

4.4 เสียง

1) เจ้าหน้าที่ประจำนิเทศกิจของโครงการติดตาม และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเสียงรบกวนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ

4.5 คุณภาพน้ำ

1) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน และหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 3 จุด ได้แก่ จุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง พารามิเตอร์ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ผลการตรวจวัดที่ได้เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 ซึ่งผลการ ตรวจวัดแสดงดังตาราง 4-1 ถึง 4-3

ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	พารามิเตอร์								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TDS (mg/l)	Set-S (ml/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Coliform (MPN/100 ml)
มกราคม 69	6.7	152	96.0	1.4	420	0.5	12.0	61.1	2.4×10^6
กุมภาพันธ์ 69	6.9	225	120	3.0	352	3.5	20.0	65.7	2.4×10^6
มีนาคม 69	7.2	268	330	4.8	308	5.0	36.0	102	2.4×10^6
เมษายน 69	7.0	280	304	2.8	375	4.0	14.5	86.3	2.4×10^6
พฤษภาคม 69	7.0	212	66.0	2.5	313	3.5	6.8	58.1	2.4×10^6
มิถุนายน 69	7.1	96.0	120	5.9	393	8.0	15.6	81.6	2.4×10^6
มาตรฐาน	5 - 9	< 20	< 30	< 1.0	< 500	< 0.5	< 20.0	< 35	-

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข.)

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	พารามิเตอร์								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TDS (mg/l)	Set-S (ml/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Coliform (MPN/100 ml)
มกราคม 69	6.7	9.1	30.0	0.0	380	0.4	2.7	56.1	3.5×10^3
กุมภาพันธ์ 69	6.8	37.5	37.0	0.0	337	4.0	1.4	17.1	2.2×10^5
มีนาคม 69	6.7	76.0	39.5	0.0	326	2.0	0.8	21.0	3.5×10^4
เมษายน 69	7.0	170	410	0.0	355	10	1.2	29.7	1.6×10^5
พฤษภาคม 69	7.1	36.0	72.0	0.0	320	3.5	0.6	12.9	2.4×10^6
มิถุนายน 69	7.2	61.5	66.0	0.0	373	2.0	0.1	20.8	5.4×10^5
มาตรฐาน ¹	5 - 9	< 20	< 30	< 1.0	< 500	< 0.5	< 20.0	< 35	

หมายเหตุ : มาตรฐาน¹ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.)

N.D. = Not Detectable

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข.)

ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ

วันที่	พารามิเตอร์								
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	TDS (mg/l)	Set-S (ml/l)	O&G (mg/l)	TKN (mg/l)	Coliform (MPN/100 ml)
มกราคม 69	6.6	16.5	39.0	0.0	380	0.3	1.3	20.2	7.0×10^4
กุมภาพันธ์ 69	6.8	6.2	50.5	0.0	331	4.0	1.3	15.7	3.5×10^6
มีนาคม 69	6.7	104	55.5	0.0	326	3.0	0.7	20.2	1.1×10^4
เมษายน 69	6.9	148	228	0.0	310	6.0	6.7	28.3	2.4×10^5
พฤษภาคม 69	7.0	21.5	51.0	0.0	377	0.2	0.7	10.0	9.2×10^5
มิถุนายน 69	7.1	112	71.0	0.0	365	2.0	3.6	29.8	2.4×10^6
มาตรฐาน ¹	5-9	< 20	< 30	< 1.0	< 500	< 0.5	< 20.0	< 35	

หมายเหตุ : มาตรฐาน¹ = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข.)

N.D. = Not Detectable

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

2) ช่างประจำโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพคือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3) โครงการได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี

4) โครงการได้จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่บางคอแหลม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน

4.6 สระว่ายน้ำ

4.6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ

1) ข้างประจำโครงการตรวจสอบดูแลสภาพกระเบื้องปูพื้นสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบการชำรุดเสียหายจะปิดการใช้งานเพื่อซ่อมแซมทันที ปัจจุบันกระเบื้องปูพื้นสระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว

2) ข้างประจำโครงการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำใช้งานได้ตามปกติ ไม่ชำรุด

4.6.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ

1) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลทางเดินรอบสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ ไม่ให้มีน้ำขัง ป้องกันการลื่นล้ม ทำให้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2) ข้างประจำโครงการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

3) ข้างประจำโครงการตรวจสอบดูแลแผ่นป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทำให้ ปัจจุบันแผ่นป้ายบอกระดับความลึกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4.6.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น โดยตรวจวัดค่า pH และ Residual Chlorine ด้วยตนเองเป็นประจำทุก

2) จัดบันทึกผลการตรวจวัดค่า pH และ Residual Chlorine ด้วยตนเองเป็นประจำทุก จัดเก็บเป็นสถิติไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้

3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้น โดยตรวจวัด ค่า Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa เป็นประจำทุกเดือนโดยใช้บริการ ห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจวัดที่ได้ แสดงดังตารางที่ 4-4 และ 4-5

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก

วันที่	พารามิเตอร์			
	Total Coliform (MPN/100 ml)	E. Coli (MPN/100 ml)	S. aureus (MPN/100 ml)	P. aeruginosa (CFU/ml)
มกราคม 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
กุมภาพันธ์ 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
มีนาคม 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
เมษายน 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
พฤษภาคม 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
มิถุนายน 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
มาตรฐาน ²	< 10	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED

หมายเหตุ : มาตรฐาน² = คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

N.D. = Not Detectable

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น

วันที่	พารามิเตอร์			
	Total Coliform (MPN/100 ml)	E. Coli (MPN/100 ml)	S. aureus (MPN/100 ml)	P. aeruginosa (CFU/ml)
มกราคม 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
กุมภาพันธ์ 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
มีนาคม 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
เมษายน 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
พฤษภาคม 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
มิถุนายน 69	< 1.1	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED
มาตรฐาน ²	< 10	NOT DETECTED	NOT DETECTED	NOT DETECTED

หมายเหตุ : มาตรฐาน² = คำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

N.D. = Not Detectable

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

4) จัดบันทึกผลการตรวจวัดค่า Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa จัดเก็บเป็นสถิติไว้สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้

4.7 น้ำใช้

1) ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำประปา ได้แก่ เส้นท่อ บั๊มน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมทันที ปัจจุบันระบบจ่ายน้ำประปาสามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.8 ระบบระบายน้ำ

1) ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุกเดือน หากมีสิ่งอุดตัน กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ จะกำจัดออกและทำความสะอาดทันที ปัจจุบันไม่มีสิ่งอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำในท่อ ระบายน้ำของโครงการ

4.9 การจัดการมูลฝอย

1) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำทุกวัน ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นเวลานาน และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด

2) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด แตก รั่ว หากพบการชำรุดจะจัดหามาเปลี่ยนใหม่ทันที

4.10 ไฟฟ้า

1) ช่างประจำโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

2) ช่างและแม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน โดยรดน้ำทุกวัน ตัดแต่งใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชตามความเหมาะสม ทำให้ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม

4.11 การป้องกันอัคคีภัย

1) ช่างประจำโครงการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2) ช่างประจำโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยทั้งระบบของอาคารปีละ 2 ครั้ง

3) ช่างประจำโครงการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีข้อมูลบ่งบอกว่าวันที่ทำการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ

4) ช่างประจำโครงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละอาคารเป็นประจำทุกเดือน

5) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ และทางเดินต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

6) โครงการได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

4.12 การคมนาคม

1) เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการตรวจสอบดูแลแผ่นป้าย และเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

2) เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการตรวจสอบดูแลสัญญาณจราจร กล้อง CCTV และกระถางถนน บริเวณทางรວງในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายจะรีบแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว

4.13 ทัศนียภาพ

1) ช่างและแม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ หากพบต้นไม้ตายจะจัดหามาปลูกใหม่ทดแทนทันที

4.14 การบังคับทิศทางลม และการบัดบัง/สะท้อนแสงแดด

1) เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการและผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เป็นประจำทุกวัน หากมีข้อร้องเรียนจะรีบตรวจสอบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว

4.15 การบังคับคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

1) เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการและผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เป็นประจำทุกวัน หากมีข้อร้องเรียนจะรีบตรวจสอบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว

4.16 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1) เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการได้จัดเตรียมรับข้อร้องเรียน และติดตามความคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่ที่สำนักงานนิติบุคคลเป็นประจำทุกวัน

2) หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการแล้ว จะจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะดำเนินการก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทุกครั้ง

4.17 ความเป็นส่วนตัว

1) เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการคอยตรวจสอบ สอดส่องดูแลให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการเพื่อให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2) ช่างและแม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน หากพบว่า มีต้นไม้ตายไปจะจัดหาปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว

4.18 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน

การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
1. สภาพภูมิประเทศ	1) ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ทดแทน ตรวจสอบทุกวันบริเวณพื้นที่โครงการ	1) ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยรดน้ำเป็นประจำทุกวัน ตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย กำจัด วัชพืช ตามความเหมาะสม และหากพบว่ามีต้นไม้ตายไปจะ จัดหามาปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว	-
2. การเกิดแผ่นดินไหว	1) ติดตามตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ปีละ 1 ครั้ง	1) โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ประจำปีละ 1 ครั้ง	-
3. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	1) ตรวจสอบไม่ขึ้นดิน ไม่พุ่ม และหญ้าคลุมดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อ ประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารทุกวัน	1) ตรวจสอบดูแลไม่ขึ้นดิน ไม่พุ่ม และหญ้าคลุม ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ	-
4. เสียง	1) ติดตามปัญหาภายในโครงการ และผู้พัก อาศัยใกล้เคียงตลอดระยะเวลาดำเนินการ	1) ติดตาม และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา เสียงรบกวนของผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พัก อาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
5. คุณภาพน้ำ	1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบ บำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนี การตรวจวัด ดังนี้ pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, O&G, Total coliform bacteria เดือนละ 1 ครั้ง บริเวณ - จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดระบายน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ	1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน และหลังออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย รวม 3 จุด ได้แก่ จุดรวมน้ำเสีย เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำเสียออกจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ก่อนระบายออกจาก โครงการ เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง พารามิเตอร์ ได้แก่ ดังนี้ pH, BOD, SS, TDS, Sulfide, TKN, O&G, Total coliform bacteria และ Set-Solids	• วิเคราะห์ค่า Set-Solids เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานน้ำทิ้ง
	2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่ มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข (ค่า BOD ใน น้ำทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล.)	2) ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ สามารถบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมี คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
5. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	3) จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ นั้นเป็นเวลา 2 ปี ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และ รายงานสรุปผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	3) จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ที่ โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี	-
	4) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น (สำนักงานเขตบางคอแหลม) ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป ตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ เก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำ เสีย พ.ศ. 2555	4) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 ส่ง สำนักงานเขต พื้นที่บางคอแหลม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปเป็น ประจำทุกเดือน	-
6. สระว่ายน้ำ 6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	1) ตรวจสอบสภาพกระเบื้องบริเวณพื้น สระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	1) ตรวจสอบดูแลสภาพกระเบื้องปูพื้นสระว่ายน้ำเป็น ประจำทุกสัปดาห์ หากพบการชำรุดเสียหายจะปิดการ ใช้บริการเพื่อซ่อมแซมทันที	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ (ต่อ)	2) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ บริเวณสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว ปัจจุบัน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ บริเวณสระว่ายน้ำใช้งานได้ตามปกติ ไม่ชำรุด	-
6.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	1) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังบริเวณทางเดินรอบสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	1) ตรวจสอบดูแลทางเดินรอบสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ ไม่ให้มีน้ำขัง ป้องกันการลื่นล้ม ทำให้ทางเดินรอบสระว่ายน้ำพร้อมใช้งานตลอดเวลา	-
	2) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด ของอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	2) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
	3) ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ของป้ายบอกระดับความลึกหรือ เลขบอกตัวระดับความลึก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	3) ตรวจสอบดูแลแผ่นป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทำให้ปัจจุบัน แผ่นป้ายบอกระดับความลึกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
6.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ได้แก่ pH และ Residual Chlorine บริเวณส่วนลึก และส่วน ดิน ทุกวัน	1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนดิน โดยตรวจวัดค่า pH และ Residual Chlorine ด้วยตนเองเป็นประจำทุก	-
	2) จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	2) จัดบันทึกผลการตรวจวัดค่า pH และ Residual Chlorine ด้วยตนเองเป็นประจำทุก จัดเก็บเป็นสถิติไว้ สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้	-
	3) ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa บริเวณส่วนลึกและส่วนดิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณส่วนลึก และส่วนดิน โดยตรวจวัดค่า Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa เป็นประจำทุกเดือนโดยใช้ บริการห้องปฏิบัติการ	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง - ไม่ได้ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามที่กำหนด
	4) จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	4) จัดบันทึกผลการตรวจวัดค่า Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa จัดเก็บเป็นสถิติไว้ สำหรับตรวจสอบย้อนหลังได้	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
7. น้ำใช้	1) ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปาเป็นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เดือนละ 1 ครั้ง	1) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำประปา ได้แก่ เส้นท่อน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการเป็นประจำทุกเดือน หากพบการชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมทันที	-
8. ระบบระบายน้ำ	1) ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง	1) ตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุกเดือน หากมีสิ่งอุดตันกีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ จะกำจัดออกและทำความสะอาดทันที	-
9. การจัดการมูลฝอย	1) ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดของห้องพักมูลฝอยทุกวัน	1) ตรวจสอบดูแลห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจำทุกวัน ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นเวลานาน และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมหลังจากเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด	-
	2) ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที เดือนละ 1 ครั้ง	2) ตรวจสอบดูแลถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด แตก รั่ว หากพบ การชำรุดจะจัดหาเปลี่ยนใหม่ทันที	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
10. ไฟฟ้า	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที เดือนละ 1 ครั้ง	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ โครงการเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อม ใช้งานอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายจะ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	-
	2) ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบทุกวัน	2) ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน โดยรดน้ำทุกวัน ตัดแต่ง ใส่ปุ๋ย กำจัด วัชพืชตามความเหมาะสม	-
11. การป้องกันอัคคีภัย	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน	1) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-
	2) จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยทั้งระบบของอาคาร ทุก 6 เดือน	2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยทั้งระบบของอาคารปีละ 2 ครั้ง	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
11. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3) ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง	3) ตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีข้อมูลบ่งบอกวันที่ทำการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ	-
	4) จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละอาคาร อย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง	4) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละอาคารเป็นประจำทุกเดือน	-
	5) ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน เดือนละ 1 ครั้ง	5) ตรวจสอบดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ และทางเดินต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน	-
	6) การซ้อมอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง	6) ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง	-
12. การคมนาคม	1) ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน เดือนละ 1 ครั้ง	1) ตรวจสอบดูแลแผ่นป้ายและเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือนให้อยู่ในสภาพดี สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	
	2) ตรวจสอบสัญญาณจราจร CCTV และกระจกุนบริเวณทางวิ่งรถ หากพบว่าชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที เดือนละ 1 ครั้ง	2) ตรวจสอบดูแลสัญญาณจราจร กล้อง CCTV และกระจกุน บริเวณทางวิ่งรถในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกเดือน	

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
13. ทัศนียภาพ	1) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที ทุกวัน	1) ตรวจสอบดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ หากพบต้นไม้ตายจะจัดหามาปลูกใหม่ทดแทนทันที	-
14. การบดบังทิศทางลม การบดบัง/สะท้อนแสงแดด	1) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกวัน	1) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการและผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เป็นประจำทุกวัน หากมีข้อร้องเรียนจะรีบตรวจสอบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว	-
15. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	1) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกวัน	1) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการและผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่เป็นประจำทุกวัน หากมีข้อร้องเรียนจะรีบตรวจสอบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว	-
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	1) ติดตามตรวจสอบความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานนิติบุคคลทุกวัน	1) รับข้อร้องเรียนและติดตามความคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงอยู่ที่สำนักงานนิติบุคคลเป็นประจำทุกวัน	-

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA)	รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน	หมายเหตุ
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน (ต่อ)	2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิด ดำเนินการ โครงการจะต้องจัดให้มีการสำรวจสภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยดำเนินงานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โครงการทุกครั้ง และต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและ หลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดง ภาพตำแหน่งการสำรวจให้ ชัดเจน	2) จะจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม การ มีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โครงการทุกครั้ง	-
17. ความเป็นส่วนตัว	1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคารชุดทุก วัน	1) ตรวจสอบ สอดส่องดูแลให้ผู้พักอาศัยภายใน โครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการเพื่อให้ การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-
	2) ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง สวนหย่อม และต้นหญ้า หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือ ตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที ตรวจสอบทุกวัน	2) ตรวจสอบดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เป็นประจำทุกวัน หากพบว่าต้นไม้ตายไป จะจัดหา ปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็ว	-

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) อย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการมีความสมบูรณ์ เรียบร้อยดี เช่น มาตรการด้านการคมนาคม การจัดการมูลฝอย การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

ทั้งนี้ พบว่ายังมีบางมาตรการที่ทางโครงการควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ดังนี้

5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1.1 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

การระบายน้ำ

- นิติบุคคลอาคารชุดได้จัดให้มีเครื่องสูบน้ำสำรอง (ไดโว่ปั๊ม) ไว้ใช้ในเวลาคูณเงิน

5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.2.1 คุณภาพน้ำ

- จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) พบว่า ในบางเดือนยังมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
- จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ในช่วงเดือน มกราคม- มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.) พบว่า ในบางเดือนยังมีบางพารามิเตอร์ ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5.2.2 สระว่ายน้ำ

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

- โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้เก็บค่า Coliform Bacteria และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค คือ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa บริเวณส่วนลึก และส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ให้ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง

1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดทำโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
4. มาตรฐานสระว่ายนํ้า ขอบังคับกรุงเทพมหานครประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 205 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530

ภาคผนวก

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจตุรัสนิทวงศ์ 46 ถนนจตุรัสนิทวงศ์ แขวงบางมด เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaturasitwong 46 Jaturasitwong Road Bangyuekkan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 6834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 7450126 วันที่ (Date) 2 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901764
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 28 มกราคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 28 มกราคม 2569 - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 24 มกราคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	6.7	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v/	mg/L	420	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v/	mg/L	96.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	152	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease v/	mg/L	12.0	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	61.1	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide v/	mg/L	1.4	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก)

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการทดสอบได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างแฉะ


(นายฐาณันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามทำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศน์ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศน์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jarungrasmitwong 46 Jarungrasmitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eorg@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 7470126 วันที่ (Date) 2 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดรวมรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901765
ลักษณะตัวอย่างหากมีภาพ ใส่ตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 28 มกราคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 28 มกราคม 2569 - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 24 มกราคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴ (Test Method)
		จุดรวมรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH ^v	-	6.7	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids ^v	mg/L	380	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids ^v	mg/L	30.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	9.1	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	2.7	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Colorimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	56.1	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^u ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ปรบปรน ก)

⁴ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการวิเคราะห์ได้รับการรับรองความถูกต้องโดยห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ชักตัวอย่างแล้ว

(นายฐาณันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ไม่รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศน์ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศน์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasriwong 46 Jarungrasriwong Road Bangyekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 7460126 วันที่ (Date) 4 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901764
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 มกราคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 26 มกราคม 2569 - 4 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 24 มกราคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	ml/L	0.5	-	-	imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4 x 10 ⁵	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^C เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- √ รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

รณิศา นิธิวัฒน์
(นายฐานันท์ นิธิวัฒน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อริพรพร
(นางสาวพิพพรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ 2-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามถือเอกสารทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaranrattiwong 46 Jaranrattiwong Road Bangyekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hw_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 7480126 วันที่ (Date) 4 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901765
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 มกราคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 26 มกราคม 2569 - 4 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 24 มกราคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)


พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids	ml/L	0.4	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	3.5×10^3	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^d Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่จำกัดตัวเอง


(นายฐานันท์ นิราณันท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบที่ให้บริการเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- หากต้องการรายงานผลการทดสอบที่ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบที่มีค่าผิดปกติทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunskulwong 46 Jarunskulwong Road Bangyekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834858-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834856 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 7490126 วันที่ (Date) 2 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901766
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address) ^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 มกราคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 26 มกราคม 2569 - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c 24 มกราคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
pH v	-	6.6	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4000-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	380	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	39.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2040 D)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	16.5	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	1.3	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5620 B)
Total Kjeldahl Nitrogen v	mg/L	20.2	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4510-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทลงมาตรฐาน พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก)

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วิธีการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ชักฉีกอย่างละเอียด

สุกัญญา นิมารัตน์
(นายสุกัญญา นิมารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อัมพรพรพร
(นางสาวอัมพรพรพร วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามทำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขวิหัง 46 ถนนเจริญสุขวิหัง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunskulwong 46 Jarunskulwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address : hw_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 7500126 วันที่ (Date) 4 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6901766
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 26 มกราคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 26 มกราคม 2569 - 4 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 24 มกราคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
Settleable Solids	ml/L	0.3	-	-	imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	7.0×10^4	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

- ^c เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างเอง


(นายฐานันท์ นิภาวิรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญสัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบที่ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำซ้ำแล้วเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเป็นฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaruksathuwong 46 Jaruksathuwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	7510126	วันที่ (Date)	4 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c	น้ำสระบัวน้ำ (สระต้น)	น้ำสระบัวน้ำ (สระลึก)	
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 6901767	No. 6901768	
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน	ใสไม่มีตะกอน	
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
ที่อยู่ (Address) ^c	เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	26 มกราคม 2569	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	26 มกราคม 2569 - 4 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c	24 มกราคม 2569	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำสระบัวน้ำ (สระต้น)	น้ำสระบัวน้ำ (สระลึก)			
Escherichia coli	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	< 1.1	< 1.1	-	< 10	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าตามประกาศกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2560 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระน้ำ หรือกิจการอื่น ในทางน้ำเสีย

^{4/} Standard Methode for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่พักตัวอย่างผล


(นายฐานันท์ นิการัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaranasaniwong 46 Jaranasaniwong Road Bangyeeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	7520126	วันที่ (Date)	4 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c	น้ำประปา		
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 6901759		
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน		
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
ที่อยู่ (Address) ^c	เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (ทั้งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	26 มกราคม 2569	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	26 มกราคม 2569 - 4 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c	24 มกราคม 2569	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ⁱⁱ (Standard)	วิธีทดสอบ ⁱⁱ (Test Method)
		น้ำประปา			
Chlorine	mg/L	0.36	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 4500-ClB
Escherichia coli	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F

หมายเหตุ : ^v ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดี ปี พ.ศ. 2563

ⁱⁱ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เก็บตัวอย่างจากลูกค้า

- ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ผลปฏิบัติการวิเคราะห์โดยนักวิทยาศาสตร์

(นายฐานันท์ นิการัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ไม่รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaranusornitwong 46 Jaranusornitwong Road Bangyachakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4050226 วันที่ (Date) 21 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902373
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 - 21 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 14 กุมภาพันธ์ 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^v (Test Method)
		จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	6.9	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	352	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids	mg/L	120	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2640 C)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	225	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease v	mg/L	20.0	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	65.7	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	3.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^u ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. 2557 (ประเภท ก)


^v Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการที่ได้มีการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ชักล้างตัวเอง


(นายฐานันท์ นิรารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งหมด



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยจตุรพักตรพิมานที่ 46 ถนนจตุรพักตรพิมาน แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaturakajitwong 46 Jaturakajitwong Road Bangyekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4060226 วันที่ (Date) 23 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จดรวมรณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902373
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 - 23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 14 กุมภาพันธ์ 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จดรวมรณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids ^e	ml/L	3.5	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4×10^6	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C


หมายเหตุ : ^d Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^e เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$

- ^f รายการที่ใช้ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างแฉะ


(นายฐานันท์ นิภาวัฒน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jarunsonitwong 46 Jarunsonitwong Road Bangyekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4070226 วันที่ (Date) 21 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902374
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 - 21 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 14 กุมภาพันธ์ 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	6.8	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	337	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	37.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	37.5	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	1.4	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	17.1	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทลงขนาด พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก)


^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^C เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สถานะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นแบบไม่จำกัดค่า


(นายฐานันท์ นิราณันท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunskanitwong 46 Jarunskanitwong Road Bangyeeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4080226 วันที่ (Date) 23 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จดรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902374
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ โสโครกสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 - 23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 14 กุมภาพันธ์ 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^A (Test Method)
		จดรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	ml/L	4.0	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.2 x 10 ⁵	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^A Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^C เป็นข้อมูลทั้งหมดจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการทดสอบได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ชักสีตัวอย่างเอง

จิราพร ปิ่นวิมล
(นายสุรพันธ์ นิการัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

Dr. S. S. S.
(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaranonitwong 46 Jaranonitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4090226 วันที่ (Date) 21 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6902375
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ใสตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 - 21 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 14 กุมภาพันธ์ 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
pH v	-	6.8	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	331	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	50.5	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	6.2	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	1.3	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	15.7	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการและโรงงานขนาด พ.บ. 2567 (ประกาศ ก)


^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^C เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการที่ใช้ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด


(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบที่ให้บริการเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarananitswong 46 Jarananitswong Road Bangyeeakan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4100226 วันที่ (Date) 23 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 8902375
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออ์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออ์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address) ^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 กุมภาพันธ์ 2569 - 23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c 14 กุมภาพันธ์ 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
Settleable Solids √	ml/L	4.0	-	-	Inhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	3.5×10^4	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^d Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$

- วัสดุที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักข้ออ้างใดๆ

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวพิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำใจจริง



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasmitwong 46 Jarungrasmitwong Road Bangyeeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	4110226	วันที่ (Date)	23 กุมภาพันธ์ 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c	น้ำประปา (สระต้น)	น้ำประปา (สระลึก)	
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 6902376	No. 6902377	
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน	ใสไม่มีตะกอน	
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
ที่อยู่ (Address) ^c	เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (ทั้งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	14 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	14 กุมภาพันธ์ 2569 - 23 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c	14 กุมภาพันธ์ 2569	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴⁾ (Test Method)
		น้ำประปา (สระต้น)	น้ำประปา (สระลึก)			
<i>Escherichia coli</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	< 1.1	< 1.1	-	< 10	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E


หมายเหตุ : ¹⁾ ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เมือง


⁴⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เก็บตัวอย่างเอง


(นายฐานันท์ นิราพันธ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsanitwong 46 Jarunsanitwong Road Bangyeeek Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4380326 วันที่ (Date) 21 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6903451
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออเบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออเบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 14 มีนาคม 2569 - 21 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	7.2	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	308	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids	mg/L	330	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	268	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease v	mg/L	36.0	-	ไม่เกิน 20	Uptake-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	102	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{am} B)
Sulfide	mg/L	4.8	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก)

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัฏจักรการได้ รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารงานระบบห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักสีตัวอย่าง

(นายฐานันท์ นิตารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวพิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ขึ้นเฉพาะเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ผ่านนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นที่ร้องขอ



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยจตุรพักตรพิมาน 46 ถนนจตุรพักตรพิมาน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaturajonpiman 46 Jaturajonpiman Road Bangyekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4390326 วันที่ (Date) 23 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จุลรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6903451
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบี เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบี เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 มีนาคม 2569 - 23 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴ (Test Method)
		จุลรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	mg/L	5.0	-	-	imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4×10^6	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C


หมายเหตุ : ⁴ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^C เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$

- วัสดุภาชนะที่ใช้ในการรับรองความสามารถของปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ยึดตัวอย่างเอง


(นายฐานันท์ นิราณ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทางอิเล็กทรอนิกส์



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD, 603 Soi Jaruksanikwong 46 Jaruksanikwong Road Bangyeekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4400326 วันที่ (Date) 21 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดรวบรวมน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6903452
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมลาด เตะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมลาด เตะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 มีนาคม 2569 - 21 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ⁱⁱ (Standard)	วิธีทดสอบ ^{iv} (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำออกจากกระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH ^v	-	6.7	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids ^v	mg/L	326	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids ^v	mg/L	39.5	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand ^v	mg/L	76.0	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	0.8	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen ^v	mg/L	21.0	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^v องค์การสหประชาชาติกำหนดวิธีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของประเทศไทยและขนาด พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก)

ⁱⁱ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ใช้งานการได้ในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการนี้โดยไม่ได้ดำเนินการเอง

(นายฐาณิน นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวหิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นรับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบเป็นคำคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับรองคุณภาพจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungsukitwong 46 Jarungsukitwong Road Bangyeekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4410326 วันที่ (Date) 23 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^o จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6803452
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^o นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^o นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address) ^o เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 มีนาคม 2569 - 23 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^o 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^o เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴¹ (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	ml/L	2.0	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	3.5 x 10 ⁴	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C


หมายเหตุ : ⁴¹ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^o เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัฏจักรที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เก็บค่าตัวอย่าง


(นายฐานันท์ นิกรรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวพิพพรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasmitwong 46 Jarungrasmitwong Road Bangyaeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4420326 วันที่ (Date) 21 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนและภายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6903453
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีละกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (ทั้งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 มีนาคม 2569 - 21 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^v (Standard)	วิธีทดสอบ ^u (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนและภายออกจากโครงการ			
pH ^v	-	6.7	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids ^v	mg/L	326	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids ^v	mg/L	55.5	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 C)
Biochemical Oxygen Demand ^v	mg/L	104	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5216 B)
Oil and Grease	mg/L	0.7	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen ^v	mg/L	20.2	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^v ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทลงราชกิจ เล่มที่ 2587 (ประเภท ก)

^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการทดสอบได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกลุ่มบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูล

สุรินทร์ นิมากร
(นายสุรินทร์ นิมากร)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อัมพร
(นางสาวอัมพร วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ด-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจันทน์เอกวิทอง 46 ถนนจันทน์เอกวิทอง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Janantekwong 46 Janantekwong Road Bangyeekean Bangkokplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 4430326 วันที่ (Date) 23 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6903453
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 มีนาคม 2569 - 23 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
Settleable Solids v	ml/L	3.0	-	-	limb of cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	1.1×10^4	-	-	APHA, APWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^d Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, APWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลรับจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$

- วัสดุการให้ผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างลง

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำให้งบ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarananitsong 46 Jarananitsong Road Bangyuekkan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 4440326 วันที่ (Date) 23 มีนาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^o น้ำส้วมบ้าน (สระต้น) น้ำส้วมบ้าน (สระลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6903454 No. 6903455
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ โลหะไม่ติดกอน โลหะไม่ติดกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address) ^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (ทั้งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 14 มีนาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 14 มีนาคม 2569 - 23 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c 14 มีนาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำส้วมบ้าน (สระต้น)	น้ำส้วมบ้าน (สระลึก)			
Escherichia coli	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	< 1.1	< 1.1	-	< 10	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} สำหรับน้ำประปาและระบบการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2020 เรื่อง การควบคุมคุณภาพประกอบกิจการส้วมบ้าน หรือกิจการอื่น ในส่วนองค์ท้องถิ่น

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^o เป็นข้อมูลที่มาจากการสุ่ม

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร นอกเหนือจากนี้



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasitwong 46 Jarungrasitwong Road Bangyeeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10530426 วันที่ (Date) 6 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c จุดรวมรณน้ำเสียเขารวมบนำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041052
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c นิคมอุตสาหกรรมเดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c นิคมอุตสาหกรรมเดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address) ^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 29 เมษายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 29 เมษายน 2569 - 6 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c 28 เมษายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดรวมรณน้ำเสียเขารวมบนำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	7.0	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	375	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids	mg/L	304	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	280	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Acide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease v	mg/L	14.5	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	86.3	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (in-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	2.8	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วั รายงานที่ได้มีการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ


(นายฐานันท์ นิราจันต์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวพิพพรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารตัวอย่างทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Janunsanitwong 46 Janunsanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10540426 วันที่ (Date) 8 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จุลินทรีย์น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041052
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ชุมตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 29 เมษายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 29 เมษายน 2569 - 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 28 เมษายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุลินทรีย์น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	ml/L	4.0	-	-	Imhoff cone (2540 T)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4×10^6	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^C เป็นข้อมูลที่มาจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$

- วัสดุการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างเอง

(นายฐนินท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำให้อ่าน



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarananitsong 46 Jarananitsong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10550426 วันที่ (Date) 6 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041053
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีละกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออเบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออเบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 29 เมษายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 29 เมษายน 2569 - 6 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 28 เมษายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^u (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	7.0	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	355	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids	mg/L	410	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	170	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modifier Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	1.2	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen v	mg/L	29.7	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method H550-S ² F)

หมายเหตุ : ^u ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก)

^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สถานะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารานและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามข้อกำหนดของ


(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญสัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีซี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunssanitwong 46 Jarunssanitwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10560426 วันที่ (Date) 8 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041053
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบี เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบี เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 29 เมษายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 29 เมษายน 2569 - 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 28 เมษายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^u (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	ml/L	10	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	1.6×10^5	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

- ^C เป็นข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
- ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$
 - √ รายงานการให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การ
 - ห้องปฏิบัติการยินยอมไม่เปิดเผยข้อมูล


(นายฐานันท์ นิรารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-356-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasitwong 46 Jarungrasitwong Road Bangyuekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10570426 วันที่ (Date) 6 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041054
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ โลหะก้อนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิสิบลดอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิสิบลดอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 29 เมษายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 29 เมษายน 2569 - 6 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 28 เมษายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{2/} (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
pH v	-	6.9	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	310	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 100 °C (2540 C)
Total Suspended Solids	mg/L	228	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	148	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	6.7	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen v	mg/L	28.3	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ. 2567 (ปรับปรุง ก)

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูล


(นายฐานันท์ นิราณันท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะที่ของบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นเท่าที่จัดขึ้น



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaruksaknithong 46 Jaruksaknithong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)




TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10580426 วันที่ (Date) 8 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^C จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69041054
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address) ^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 29 เมษายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 29 เมษายน 2569 - 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^C 28 เมษายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^U (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
Settleable Solids ^V	ml/L	6.0	-	-	1000 cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4×10^5	-	-	APHA, MWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^U Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

- ^C เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า
- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$
 - วัฏจักรการให้ผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การ
 - ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างเอง


(นายฐานันท์ นิการัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ออกเว้นแต่จะแจ้ง



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jarunrueksitwong 46 Jarunrueksitwong Road Bangyuekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address : hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	10590426	วันที่ (Date)	8 พฤษภาคม 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c	น้ำส้วมบ้าน (สระต้น)	น้ำส้วมบ้าน (สระลึก)	
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 69041055	No. 69041056	
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน	ใสไม่มีตะกอน	
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c	นิสิบลดอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c	นิสิบลดอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
ที่อยู่ (Address) ^c	เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	29 เมษายน 2569	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	29 เมษายน 2569 - 8 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c	28 เมษายน 2569	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		น้ำส้วมบ้าน (สระต้น)	น้ำส้วมบ้าน (สระลึก)			
<i>Escherichia coli</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9210 B
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	< 1.1	< 1.1	-	< 10	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^{1/} ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การควบคุมคุณภาพของน้ำดื่ม หรือการดื่ม ในบ้านและสถานที่

^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลจากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างเอง


(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งหมด



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขวิภาวดี 46 ถนนเจริญสุขวิภาวดี แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasmitwong 46 Jarungrasmitwong Road Bangyuekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address: hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10560526 วันที่ (Date) 1 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุลรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051109
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 1 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1f} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4f} (Test Method)
		จุลรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	7.0	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	313	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	66.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	212	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	6.8	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	58.1	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	2.5	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1f} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

^{4f} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่มาจากการสุ่ม

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการวิเคราะห์ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารห้องปฏิบัติการแห่งชาติ

- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่เก็บค่าขนส่ง

สุรินทร์ นิยมรัตน์
(นายสุรินทร์ นิยมรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อัมพร
(นางสาวอัมพร วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเพื่อขึ้น



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางด้วน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarunsonitwong 46 Jarunsonitwong Road Bangyuekkan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10570526 วันที่ (Date) 3 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จดรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051109
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 3 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^A (Test Method)
		จดรวมรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
Settleable Solids v	ml/L	3.5	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4×10^6	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^A Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

- ^C เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า
- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$
- วัสดุการที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างเอง

จิราพันธ์ นิธิรัตน์
(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อัมพรทิพย์
(นางสาวพิพรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jarungrasakniwong 46 Jarungrasakniwong Road Bangyeeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10580526 วันที่ (Date) 1 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^a จดรวมน้ำออกจากกระบอกน้ำดื่ม
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051110
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 1 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^{vi} (Test Method)
		จดรวมน้ำออกจากกระบอกน้ำดื่ม			
pH v	-	7.1	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	320	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	72.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 C)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	36.0	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	0.6	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5620 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	12.9	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^u ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2567 (ประกาศ ก))


^{vi} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการที่ใช้ในการรับรองความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายไม่ใช้ตัวอย่างแล้ว


(นายฐาณันท์ นิกรรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวพิพรพล วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ให้บริการเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jarunsookhivong 46 Jarunsookhivong Road Bangyuekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10590526 วันที่ (Date) 3 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดรวมรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051110
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีละกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 3 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จุดรวมรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
Soluble Solids √	ml/L	3.5	-	-	Instafloc (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4 x 10 ⁵	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^a Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^b เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- √ รายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ

สุรินทร์ ไกรวิทย์
(นายสุรินทร์ ไกรวิทย์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

วิภากร
(นางสาววิภากร วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญวัฒนา 46 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungratwong 46 Jarungratwong Road Bangyuekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 10600526 วันที่ (Date) 1 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051111
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 1 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴⁾ (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
pH v	-	7.0	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	377	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	51.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 C)
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	21.5	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Mod Sealed Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	0.7	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	10.0	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (in-house method based on 4500-N _{org} -B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาด พ.ศ. 2557 (ปรบปรน ก)

⁴⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สถานะของข้อมูลห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- งดการที่ได้น้ำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่ใช้ตัวอย่างเอง

(นายฐานันท์ นีราพันธ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำใจฉับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสีนิวงศ์ 46 ถนนเจริญสีนิวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasriwong 46 Jarungrasriwong Road Bangyuek Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

**รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)**

รายงานหมายเลข (Report No.) 10610526 วันที่ (Date) 3 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051111
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 3 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
Settleable Solids	ml/L	0.2	-	-	imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	9.2×10^5	-	-	APHA, APWA, WEF 24 th ed. 2003, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^d Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2003

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^\circ\text{C}$
- ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามใบกำกับตัวอย่าง

สุวิมล นิกรรัตน์
(นายสุวิมล นิกรรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อภิญญา
(นางสาวอภิญญา วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำใจฉฉฉฉ



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยจตุรพักตรพิมาน 46 ถนนจตุรพักตรพิมาน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaturajonkijwong 46 Jaturajonkijwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address : hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	10620526	วันที่ (Date)	3 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ^c	น้ำส้วมบ้าน (สระต้น)	น้ำส้วมบ้าน (สระฝัก)	
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 68051112	No. 68051113	
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ	ใสไม่มีตะกอน	ใสไม่มีตะกอน	
ชื่อลูกค้า (Customer name) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ^c	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์		
ที่อยู่ (Address) ^c	เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	25 พฤษภาคม 2569	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date)	25 พฤษภาคม 2569 - 3 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ^c	23 พฤษภาคม 2569	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ^c	เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ^u (Standard)	วิธีทดสอบ ^v (Test Method)
		น้ำส้วมบ้าน (สระต้น)	น้ำส้วมบ้าน (สระฝัก)			
Escherichia coli	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	< 1.1	< 1.1	-	< 10	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^v สำหรับห้องปฏิบัติการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนจากการส้วมบ้าน หรือกิจการอื่นๆ ในด้านของเชื้อแบคทีเรีย

^u Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพิกัดจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ฟิล์มปฏิบัติการผ่านใบมาตรฐานไม่ขัดข้อง

สุรินทร์ นิกรรัตน์

(นางฐานันท์ นิกรรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อัมพร

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญสัน)
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
 - ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
 - รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นเท่าที่จำเป็น



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิทวงศ์ แขวงบางนาใต้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaruksunilwong 46 Jaruksunilwong Road Bangysekun Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 10630526 วันที่ (Date) 3 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^a น้ำประปา
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 69051114
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ใส ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^a นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (ฝั่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 25 พฤษภาคม 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 25 พฤษภาคม 2569 - 3 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 23 พฤษภาคม 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^d เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^b (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		น้ำประปา			
Chlorine	mg/L	0.00	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 4503-C1 B
<i>Escherichia coli</i>	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 F


หมายเหตุ :^a ปริมาณการขอรับเชื้อ กองควบคุมคุณภาพน้ำประปา สผ. พ.ศ. 2563

^b Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลรับจากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


(นายฐานันท์ นิราณันท์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวทิวพร ณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ทะเบียนเลขที่ ว-358-ค-0002

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้จะมีผลเฉพาะค่าที่รายงานเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขึ้น



บริษัท เอชวี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Janurakulnong 46 Janurakulnong Road Bangyekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ (ANALYSIS REPORT)



TESTING

No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 2410626 วันที่ (Date) 17 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6908224
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 มิถุนายน 2569 - 17 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	7.1	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	393	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids	mg/L	120	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2540 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	96.0	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease v	mg/L	15.6	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (8529 B)
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	81.6	-	ไม่เกิน 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method (Is-hesse method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	5.9	-	ไม่เกิน 1.0	Titrals, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทลงราชบัณฑิต พ.ศ. 2557 (ประกาศ ก)

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^{3/} เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการให้ใบรับรองการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกองบริหารการรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการเป็นข้อมูลในลักษณะตัวอย่าง

(นายฐานันท์ นิธิรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jaranrattiwong 46 Jaranrattiwong Road Bangyeekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 2420626 วันที่ (Date) 18 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^C จุดรวมรณน้ำเสียเขารวมบนำดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6806224
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ขุ่นตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^C นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^C เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 มิถุนายน 2569 - 18 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^C 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^C เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จุดรวมรณน้ำเสียเขารวมบนำดน้ำเสีย			
Settleable Solids √	ml/L	8.0	-	-	1500T cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4 x 10 ⁵	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^{4/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

- ^C เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า
- สถานะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- วัสดุการที่ให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- ห้องปฏิบัติการรับโอนมาไม่ชักตัวอย่างเอง

ธนันท์ นิยมงค์
(นายฐานันท์ นิยมงค์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อริกาพร
(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบนี้ให้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ผ่านคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทางอิเล็กทรอนิกส์



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasitwong 46 Jarungrasitwong Road Bangyeekan Bangkok 10700
Tel : (02) 8834955-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 2430626 วันที่ (Date) 17 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จดรวมรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6906225
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 10 มิถุนายน 2569 - 17 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ^{1/} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4/} (Test Method)
		จดรวมรวมน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย			
pH v	-	7.2	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	373	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	66.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2040 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	61.5	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	0.1	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen v	mg/L	20.8	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (In-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทลงขนาด พ.ศ. 2557 (ประเภท ก)

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^{3/} เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ง่ายการที่ไม่รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตใช้ห้องตัวอย่าง

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบที่ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบไปใช้ประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungrasitwong 46 Jarungrasitwong Road Bangyuek Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 2440626 วันที่ (Date) 18 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จดรวมน้ำออกจากกระบอกน้ำดื่ม
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6906225
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 มิถุนายน 2569 - 18 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^{4f} (Test Method)
		จดรวมน้ำออกจากกระบอกน้ำดื่ม			
Settleable Solids √	ml/L	2.0	-	-	Imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	5.4 x 10 ⁵	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^{4f} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่มาจากการสุ่ม

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- √ รายงานที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่จำกัดวง

สุรินทร์ นิรันดร์
(นายสุรินทร์ นิรันดร์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

อริกรรณ
(นางสาวอริกรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบนี้ให้บริการเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญวัฒนา 46 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarungratwong 46 Jarungratwong Road Bangyeekan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 2450626 วันที่ (Date) 17 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 0906226
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิคมอุตสาหกรรมชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กิ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 มิถุนายน 2569 - 17 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน ¹⁾ (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴⁾ (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
pH v	-	7.1	-	5.5 - 9.0	Electrometric Method, pH Meter (4500-H ⁺ B)
Total Dissolved Solids v	mg/L	365	-	ไม่เกิน 1,000	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 180 °C (2540 C)
Total Suspended Solids v	mg/L	71.0	-	ไม่เกิน 30	Glass Fiber Filter Disc, Dried at 103 - 105 °C (2940 D)
Biochemical Oxygen Demand v	mg/L	112	-	ไม่เกิน 20	5 Days BOD Test, Azide Modification Method (5210 B)
Oil and Grease	mg/L	3.6	-	ไม่เกิน 20	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)
Total Kjeldahl Nitrogen v	mg/L	29.8	-	ไม่เกิน 35	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method (in-house method based on 4500-N _{org} B)
Sulfide	mg/L	0.0	-	ไม่เกิน 1.0	Titrate, Iodometric Method (4500-S ² F)

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท พ.ศ. 2557 (ประเภท ก)


⁴⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ใช้วิธีการที่ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- พึงปฏิบัติตามนโยบายไม่ชักตัวอย่างเคร่งครัด


(นายฐานันท์ นิราธิ์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ


(นางสาวพิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเพื่อฉันทน



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jarananlhwong 46 Jarananlhwong Road Bangyeeakan Bangplad Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)



TESTING
No.0090

รายงานหมายเลข (Report No.) 2460626 วันที่ (Date) 18 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6906226
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ สีตะกอนสีน้ำตาล
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 มิถุนายน 2569 - 18 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ^d (Test Method)
		จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ			
Settleable Solids √	ml/L	2.0	-	-	imhoff cone (2540 F)
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	2.4 x 10 ⁶	-	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9221 B, 9221 C

หมายเหตุ : ^d Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลพื้นฐานจากลูกค้า

- สดวณแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- วัสดุการที่ใช้ในการรับรองความแม่นยำของผลการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ห้องปฏิบัติการมีใบอนุญาตไม่หักตัวอย่างลง

(นายฐานันท์ นิภารัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

(นางสาวพิพวรรณ วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้รับรองเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท เอชวีอี จำกัด 603 ซอยเจริญสุขนิเวศ 46 ถนนเจริญสุขนิเวศ แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Janasaniwong 46 Janasaniwong Road Bangyeekak Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834959 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 2470626 วันที่ (Date) 18 มิถุนายน 2569
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c น้ำสระว่ายน้ำ (สระต้น) น้ำสระว่ายน้ำ (สระลึก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6906227 No. 6906228
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ใสไม่มีตะกอน ใสไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ที่อยู่ (Address)^c เลขที่ 115 ซอยจันทน์ 51 (กึ่งจันทน์) แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 10 มิถุนายน 2569 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 10 มิถุนายน 2569 - 18 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 9 มิถุนายน 2569 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c เก็บแบบ จ้วง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ⁱⁱ (Standard)	วิธีทดสอบ ^{iv} (Test Method)
		น้ำสระว่ายน้ำ (สระต้น)	น้ำสระว่ายน้ำ (สระลึก)			
Escherichia coli	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 9221 B, 9221 F
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 9213 B
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	< 1.1	< 1.1	-	< 10	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 9221 B, 9221 C
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 9213 E

หมายเหตุ : ⁱ ค่าเฉลี่ยของค่าการปนเปื้อนสารพิษ ณ วันที่ 1/2569 ถึง 6/2569 การควบคุมการปนเปื้อนจากการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน

^{iv} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

- สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

- ฟิล์มปฏิบัติการเป็นโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง


สุวิมล นิกรรัตน์
(นายสุวิมล นิกรรัตน์)
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

วิภากร
(นางสาววิภากร วงศ์บุญตัน)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ขึ้นเฉพาะตัวอย่างตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกถ่ายทำสำเนาเฉพาะเพื่อใช้งานส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำเรื่องขออนุญาต

รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการ เดอะควีป เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ประจำปี เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569




บริษัท เอชวีอี จำกัด
HVE CO.,LTD.

บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

TEL : 02-8834956-7, 02-8834274, FAX : 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



บริษัท เอชวีอี จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำอุปโภค น้ำบริโภค น้ำเสีย และน้ำ Cooling โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพื่อความมั่นใจ อย่างครบถ้วนในการตอบสนองความต้องการของท่าน

บริษัท เอชวีอี จำกัด ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-165 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดังนี้

- ระบบบริหารห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2005
- ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015
- ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015

วิสัยทัศน์ มุ่งให้บริการที่มีคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน

พันธกิจ - ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ระดับสากล รวดเร็ว ถูกต้อง

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)

- เป็นต้นแบบห้องปฏิบัติการและที่ทำงานปลอดภัยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

บริษัท เอชวีอี จำกัด มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ครอบคลุมดัชนีด้าน คุณภาพน้ำ อากาศ ดิน ตะกอนดิน และกากของเสีย ได้ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดินและตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง




บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



งานบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ในงานบริการด้านตรวจวิเคราะห์ เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความแม่นยำ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพและเที่ยงตรง ดังนี้

Atomic Absorption spectrophotometer (AA)

Inductive Coupled Plasma (ICP)

สำหรับตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและธาตุต่างๆ ในตารางธาตุถึง 70 ธาตุ เช่น เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), แบเรียม (Ba), โครเมียม (Cr), เงิน (Ag), แคดเมียม (Cd), เซเลเนียม (Se), สารหนู (As), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), อลูมิเนียม (Al), ตะกั่ว (Pb), ปรอท (Hg), นิกเกิล (Ni), โซเดียม (Na) ฯลฯ



Atomic Absorption spectrophotometer (AA)




Inductive Coupled Plasma (ICP)

บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956 Email: hv_eng@hotmail.com


4



งานบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) สำหรับวิเคราะห์

- Toxic (สารพิษ) เช่น ยาฆ่าแมลง, formaldehyde
- Volatile Organic Compound (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) เช่น Benzene, Toluene, Phenol, Methanol, Acetone และอื่นๆ
- สารที่ให้กลิ่นในอาหารหรือเครื่องสำอาง เช่น Alcohol, Esters, Ketone, Aroma และอื่นๆ
- สารในอาหาร เช่น กรดไขมัน, สารให้ความหวาน, สารเพื่อการแขวนลอย และอื่นๆ
- สารปนเปื้อน เช่น Methanol, Acetone และอื่นๆ



บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



งานบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

High Performance Liquid Chromatography Spectrometer (HPLC)

สำหรับวิเคราะห์

- สารที่เป็นส่วนผสมในอาหาร เช่น น้ำมันและไขมัน, โปรตีน, น้ำตาล และอื่นๆ
- สารที่เป็นกรดอินทรีย์ เช่น Formic acid, Phosphoric acid และอื่นๆ
- สารเติมแต่งในอาหาร เช่น แอสปาร์เทม, สารกันบูด, สารให้ความหวาน, Benzoic acid, Sorbic acid และอื่นๆ
- สารมลพิษ เช่น ยาฆ่าแมลงกลุ่ม Carbamate และอื่นๆ
- สารพิษจากเชื้อรา เช่น Aflatoxin, Mycotoxin และอื่นๆ
- สารกลุ่ม Antioxidant เช่น วิตามิน C, วิตามิน E, Synthetic antioxidants และอื่นๆ
- สารระเหย เช่น Ammonia, Chlorine, Hydrogen sulfide และอื่นๆ
- สารกลุ่มกรดและด่าง Chromic acid, Hydrochloric acid, Nitric acid, Sulfuric acid, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide และอื่นๆ
- สารกลุ่มไอออน เช่น Bromide และอื่นๆ



บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



งานบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

งานบริการตรวจวิเคราะห์ตามประเภทกลุ่มตัวอย่างต่างๆ เช่น

- ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสีย น้ำ cooling น้ำคลอง น้ำผิวดิน
- pH (ค่าความเป็นกรดและด่าง)
- Temperature (อุณหภูมิ)
- SS (ของแข็งแขวนลอย), TDS (ของแข็งละลายทั้งหมด)
- DO (ออกซิเจนละลายในน้ำ)
- BOD, COD
- Heavy Metal (โลหะหนัก)
- TKN
- Oil and grease
- Coliform Bacteria
- Toxic (สารพิษ) เช่น ยาฆ่าแมลง, formaldehyde
- เชื้อ Legionella spp. ในระบบ Cooling
- สารประกอบต่างๆ
- รายการอื่นๆ ตามมาตรฐานกฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและน้ำบริโภค

- pH
- Hardness (ความกระด้าง)
- Alkalinity
- Coliform Bacteria และเชื้อก่อโรค
- NO₃⁻ (ไนเตรท)
- สารประเภท Anion
- Heavy Metals (โลหะหนัก)
- สารกันบูด, สารให้ความหวาน
- รายการอื่นๆ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำแข็ง ของกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการประปา นครหลวง และภูมิภาค



บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis)

- ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี ความเป็นกรด-ด่าง ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต ฟลูออไรด์ ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ AA, ICP, GC-MS และ HPLC
- สารที่เป็นพิษ ได้แก่ ปปรอท ตะกั่ว อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม ไซยาไนต์ แคดเมียม แบเรียม ฯลฯ
- ปริมาณจุลินทรีย์ เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count ฯลฯ

การวิเคราะห์น้ำเสีย (Wastewater Analysis)

- ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ทีดีเอส (Total Dissolved Solids) สารแขวนลอย (Suspended Solids) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) น้ำมัน และไขมัน (Oil & Grease) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ฯลฯ
- สารที่เป็นพิษ ได้แก่ ปปรอท ตะกั่ว อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม แคดเมียม แบเรียม นิกเกิล ทองแดง สังกะสี แมงกานีส ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไซยาไนต์ ฟอสฟอรัส ไฮโดรเจน ฟีนอล ฯลฯ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

บริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

- ตรวจปริมาณออกซิเจน ในสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การทำงาน
- ตรวจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน เช่น ปริมาณแสงที่เพียงพอ หรือปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ
- ตรวจปริมาณแก๊สที่เป็นอันตราย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลไฟด์ เป็นต้น

บริษัท เอชวีอี จำกัด

603 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ 02-8834956-7, 02-8834274 เบอร์โทรสาร 02-8834956

Email: hv_eng@hotmail.com



Ref No. : 0303/16367

CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY ACCREDITATION

This is to certify that

HVE Co., Ltd.

*603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Road,
Bangyeekhan, Bang Phlat, Bangkok 10700*

has successfully undergone assessment according to ISO/IEC 17025 : 2017
and under the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service
for the requirements, regulations and criteria for the competence of testing laboratories

LABORATORY ACCREDITATION
Accreditation Number TESTING - 0090
BLA-DSS

The scope of accreditation is as annexed hereto

Issue date : 22nd November 2021

Expired date : 21st November 2025

Signature :

(Mrs. Pochaman Tagheen)

Director of Bureau of Laboratory Accreditation

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service,
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

	บริษัท เอชวีอี จำกัด HVE CO., LTD.	 LABORATORY ACCREDITATION UKAS TESTING No.0090	 REGISTERED TO ISO 14001 UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 043 CERTIFICATE NO. 32670	 REGISTERED TO ISO 9001 UKAS QUALITY MANAGEMENT 043 CERTIFICATE NO. 32670
---	---	---	--	--



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

HVE CO., LTD.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Rd., Bangyeekan,
Bangplud, Bangkok 10700 Thailand

in recognition of the organization's Environmental Management System which complies with

ISO 14001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Water Monitoring Laboratory Service

Certificate Number:	Date of Issue: (Original)	Date of Issue:
32670/B/0001/UK/En	23 October 2008	23 October 2017
Issue No:	Expiry Date:	
4	22 October 2020	

Issued by:  On behalf of the Schemes Manager



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com.
URS is a member of United Registrar of Systems (Holdings) Ltd, Derby Manor, Derby Road, Bournemouth, BH1 3QB, UK. Company Registration no. 5298498

Page 1 of 1



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

HVE CO. LTD.

603 Soi Jarunsanitwong 46, Jarunsanitwong Rd., Bangyeekan,
Bangplud, Bangkok, 10700, Thailand

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Water Monitoring Laboratory Service

Certificate Number:

32670/A/0001/UK/En

Date of Issue: (Original)

22 October 2008

Date of Issue:

14 September 2018

Issue No:

5

Expiry Date:

13 September 2021

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on enquiries@urscertification.com. URS is a member of United Registrar of Systems (URS) Ltd, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
1	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 17 สาขา	2005
2	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาธนบุรี	2005
3	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 15 สาขา	2006
4	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 20 สาขา	2006
5	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาศรีนครินทร์	2006
6	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาเพชรเกษม	2006 & 2007
7	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขารัชดาภิเษก	2006 & 2007
8	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาอ่อนนุช	2006 & 2008
9	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 15 สาขา	2007
10	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 23 สาขา	2007
11	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาบางปะกอก	2007
12	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขารังสิตคลอง 3	2007
13	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาบางใหญ่	2007 & 2008
14	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 20 สาขา	2008
15	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาระยอง	2008
16	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 25 สาขา	2008
17	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 24 สาขา	2009
18	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาราชดำริ	2009
19	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพิษณุโลก	2009



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
20	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาสะพานควาย	2009
21	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลพบุรี	2009
22	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 6 สาขา	2009
23	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาเชียงใหม่	2009
24	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 14 สาขา	2009
25	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาเชียงใหม่	2009
26	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาบางบอน	2009
27	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาบางปะกอก	2009
28	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาลาดพร้าว	2009
29	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาพระราม 4	2009
30	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาสำโรง	2009
31	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาศรีนครินทร์	2009
32	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาสุวินทวงศ์	2009
33	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาสุขาภิบาล 3	2009
34	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาอิสรภาพ	2009
35	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาหาดใหญ่	2009
36	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขารัตนาธิเบศร์	2009
37	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 36 สาขา	2010
38	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาเชียงใหม่	2010



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
39	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลำปาง	2010
40	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลพบุรี	2010
41	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด 19 สาขา	2010
42	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาสุขาภิบาล 3	2010
43	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 46 สาขา	2011
44	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 46 สาขา	2011
45	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ	2011
46	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาพระราม 4	2011
47	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด สาขาศรีนครินทร์	2011
48	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 53 สาขา	2012
49	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 11 สาขา	2012
50	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาราชบุรีบูรณะ	2012
51	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพระราม 2	2012
52	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาภูเก็ต	2012
53	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 7 สาขา	2013
54	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 51 สาขา	2013
55	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาลพบุรี 1	2013
56	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพิษณุโลก	2013
57	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 59 สาขา	2013



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
58	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 18 สาขา	2013
59	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 51 สาขา	2013
60	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 7 สาขา	2013
61	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพิษณุโลก	2013
62	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาหลวงพระบาง	2013
63	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 52 สาขา	2014
64	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 12 สาขา	2014
65	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน	อาคารสยามกิตติ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2014
66	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน	อาคารวิทยกิตติ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2014
67	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 29 สาขา	2014
68	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 7 สาขา	2014
69	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 5 สาขา	2014
70	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 7 สาขา	2014
71	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	บริษัท ไทยเช้าวีเอส นิตติ้ง จำกัด	2014
72	งานตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ห้าง	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ	2014
73	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด	2014
74	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 5 สาขา	2014
75	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	โรงพยาบาลเอวาร์กซ์	2014
76	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ศาลปกครอง)	2014 & 2016



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
77	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารโตโยต้าทูลูโซ่	2014 & 2016
78	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์	2014 & 2015
79	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2014
80	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)	2014
81	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน	อาคารสยามกิตติ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2015
82	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รัตนาธิเบศร์ 2	2015
83	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รามอินทรา	2015
84	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำดี	อาคารระเบียบงามจรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2015
85	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำดี	อาคารเรือนวิรัชมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2015
86	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารเรือนวิรัชมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2015
87	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	อาคารระเบียบงามจรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2015
88	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เอกมहाกิจ จำกัด (อาคารเซ็นจูรี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)	2015
89	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม	บริษัท แกรนด์เคอร์ การ์เมนต์ จำกัด	2015
90	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร	โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2015
91	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด & บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 71 สาขา	2015
92	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด & บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด 27 สาขา	2015
93	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 161 สาขา	2015
94	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 49 สาขา	2015
95	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเชียงราย	2015



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
96	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาลำปาง	2015
97	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียอาคาร	เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อรุณมิตร	2015
98	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย และน้ำประปา	อาคารชุดไอทีโอ มอร์ฟ 38	2015
99	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียอาคาร	บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด	2015
100	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย น้ำดื่ม และน้ำ Cooling	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 28 สาขา	2015
101	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Cooling	โรงพยาบาลสุภูมิ	2015
102	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย น้ำบริโภค และน้ำ Cooling	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1783 สาขา	2015
103	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 183 สาขา	2016
104	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำ Cooling	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1800 สาขา	2016
105	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามริสอร์ท โฮเทล จำกัด The Bayview Hotel	2016
106	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด SIAM BAYSHORE	2016
107	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามริสอร์ท โฮเทล จำกัด Wave Hotel	2016
108	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย Cooling และสระว่ายน้ำ	โรงแรม เดอะสยาม SIAM HOTEL	2016
109	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	โรงพยาบาลสมิติเวช	2016
110	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เอกมहाกิจ จำกัด (อาคารเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)	2016
111	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 111 สาขา	2016
112	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 33 สาขา	2017
113	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำ Cooling	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1923 สาขา	2017
114	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 99 สาขา	2017



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER

ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
115	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 190 สาขา	2017
116	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามรีสอร์ท โฮเทล จำกัด The Bayview Hotel	2017
117	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด SIAM BAYSHORE	2017
118	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามรีสอร์ท โฮเทล จำกัด Wave Hotel	2017
119	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย Cooling และสระว่ายน้ำ	โรงแรม เดอะสยาม SIAM HOTEL	2017
120	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เอกมहाกิจ จำกัด (อาคารเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)	2017
121	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	โรงพยาบาลสมิติเวช	2017
122	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 33 สาขา	2017
123	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำ Cooling	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 1929 สาขา	2018
124	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 106 สาขา	2018
125	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 200 สาขา	2018
126	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามรีสอร์ท โฮเทล จำกัด The Bayview Hotel	2018
127	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด SIAM BAYSHORE	2018
128	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย และ Cooling	บริษัท สยามรีสอร์ท โฮเทล จำกัด Wave Hotel	2018
129	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ Tap Water น้ำเสีย Cooling และสระว่ายน้ำ	โรงแรม เดอะสยาม SIAM HOTEL	2018
130	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เอกมहाกิจ จำกัด (อาคารเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)	2018
131	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภค	โรงพยาบาลสมิติเวช	2018
132	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 33 สาขา	2018
133	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท เค สยาม เปเปอร์เคส จำกัด	2018



JOB REFERENCE

SYSTEM : SANITARY & WATER & WASTE WATER


ITEM	PROJECT	CUSTOMER	YEAR
134	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท ทีเอฟ ริชชี จำกัด	2018
135	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท เน็คเค (ประเทศไทย) จำกัด	2018
136	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท เอซีอี ซีสเต็มส์ จำกัด	2018
137	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคน้ำ	บริษัท ไทยเซฟตี้ส นิตติ้ง จำกัด	2018
138	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคน้ำ	บริษัท ไทย อินโด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2018
139	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	นิติบุคคลอาคารชุด วิลเซอร์	2018
140	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท ห้องเย็นท่าข้าม จำกัด	2018
141	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล	บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด	2018
142	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคน้ำ	บริษัท รอยัลปอร์เลน จำกัด (มหาชน)	2018
143	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดบริโภคน้ำ และน้ำเสีย	บริษัท ธนสยาม จำกัด	2018
144	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญน้ำพริกแกง	2018
145	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคน้ำ	บริษัท ฮิสเทรินโซน่าแวร์ จำกัด	2018
146	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคน้ำ	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	2018
147	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	บริษัท เอกมहाกิจ จำกัด (อาคารเซ็นจูรี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)	2018
148	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	2018
149	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย	บริษัท การ์ดาร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด	2018
150	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดบริโภคน้ำ และน้ำเสีย	บริษัท สตาโรไฮเติ้ล จำกัด	2018
151	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดบริโภคน้ำ และน้ำเสีย	บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	2018
152	งานตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคน้ำ	โรงแรมการ์เด็น ไนน์	2018



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอชวีอี จำกัด เลขที่ 603 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-883 4956-7, 02-883 4274 แฟกซ์ 02-883 4956

E-mail : hv_eng@hotmail.com Line ID : 0970490290



ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบรายงาน

ภาคผนวก ง
เอกสารสำคัญของบริษัท



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขันทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวีอี จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอชวีอี จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอชวีอี จำกัด ขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พร้อม
รายชื่อผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และรายการสารมลพิษ
ที่จะทำการวิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอชวีอี จำกัด ขันทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน มีเลขทะเบียน ว-๓๕๘ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๐๓ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๖ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นายเอกลักษณ์ สิลาบริหาร | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวทิพวรรณ วงศ์บุญตัน | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นายพล ม่วงใหญ่ | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวสุปรียา หล้าอิน | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวจิราภรณ์ ผงพานอก | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นายธรรมรัตน์ จรรย์วัฒนสุข | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวธนภรณ์ กำพา | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาวณัฐธิดา คงบัน | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นายฐานันท์ นิภารัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นายมโนโรด สุดจันทร์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๓๕๘-จ-๐๐๐๗ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสียและอากาศเสีย ตามสิ่งที่

ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับ...

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้มีอายุครั้งละ ๓ ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือหากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทั้งนี้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม คำรณพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอชวีอี จำกัด

เลขทะเบียน ว-๓๕๔

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๒ ๓ ๗ ๒

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 30 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldicarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
2	Aldicarb sulfone	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
3	Aldicarb sulfoxide	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
4	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
5	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method ⁽¹⁾
7	Carbaryl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
8	Carbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
9	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ⁽¹⁾
10	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
11	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
12	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
13	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
14	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
16	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
17	Heptachlo Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method ⁽¹⁾
18	3-Hydroxycarbofuran	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
19	Methiocarb	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
20	Methomyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
21	1-Naphthol	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
22	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ⁽¹⁾
23	Oxamyl	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
24	pH	Electrometric Method ⁽¹⁾
25	Propoxur	High-Performance Liquid Chromatographic Method ⁽¹⁾
26	Sulfide	Iodometric Method ⁽¹⁾
27	Temperature	Laboratory and Field Methods ⁽¹⁾
28	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ⁽¹⁾
29	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ⁽¹⁾
30	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ⁽¹⁾

อากาศเสีย ...

- ๒ -

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Opacity	Ringelmann's Method ^[2] 3 กข

เอกสารอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549. **ราชกิจจานุเบกษา**. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.



ที่ E10091220091219

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105549037865

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

- ชื่อบริษัท บริษัท เอชวีอี จำกัด
- กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 - นางสาวจินตนา อภิวัฒนสังการ/
- จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางสาวจินตนา อภิวัฒนสังการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/
- สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 603 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 46 ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร/
- วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย

ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยนำหนังสือรับรองฉบับนี้ไปขึ้นทะเบียน
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6710091220091219

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-01-31 T11:07:20+0700

1/5



ที่ E10091220091219

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220091219

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6710091220091219

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-01-31 T11:07:20+0700

2/5

ที่ E10091220091219

ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

บริษัท เอชวีอี จำกัด

ว.บ (พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ยาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ให้ถูกต้อง
สามารถตรวจสอบเอกสารในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6710091220091219

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-01-31 T11:07:20+0700


3/5

ที่ E10091220091219

ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

บริษัท เอชวีอี จำกัด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอและ
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6710091220091219

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-01-31 T11:07:20+0700

4/5

ที่ E10091220091219

ออกให้ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

บริษัท เอชวีอี จำกัด

.....
.....
.....



ของ
ห้างหุ้นส่วนบริษัท เอชวีอี จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105549 037865

- วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ มี 26 ... ข้อ ดังนี้
- (2๓) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและ ภารระบบ เช่น ระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า แอร์ ฯลฯ
- (24) ประกอบกิจการก่อสร้างและปรับปรุงงานทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำประปา ระบบการจัดการมลพิษทางเสียง ระบบดับเพลิงและงานเกี่ยวกับระบบท่อภายในอาคาร รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการข้างต้น
- (25) ประกอบกิจการควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบเครื่องทำอากาศ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบกำจัดกากไขมันจากตะกอนและกากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการมลพิษทางเสียงและระบบดับเพลิง
- (26) รับจ้างวิเคราะห์ทดสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมทุกชนิด ทั้งด้านมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษจากตะกอน มลพิษด้านโลหะหนัก และมลพิษในดิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้ได้ที่
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:E6710091220091219

ออกให้ ณ วันที่ : 2024-01-31 T11:07:20+0700

5/5

ภาคผนวก จ

หนังสือให้ความเห็นชอบฯ และมาตรการฯ

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๓ ๐ ๕ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ของบริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ อท. ๒๓๓/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๕๘๘

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท
เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่
ซอยจันทน์ ๕๑ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑๓๕ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ เรียล
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ ๕๑ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร รายละเอียด

ตามสิ่งที่...

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อภิบาล

(นายสุวิทย์ อภิบาล)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลิวรรณ สอนทอง

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาวลิวรรณ สอนทอง)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 683 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-481197
Environmental Technology Consultant Co.,Ltd. 683 Moo11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkharm, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand

ที่ อท. 233 / 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 1558	วันที่ 13
เวลา 13.00 น.	

17 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวิ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวิ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
รายงานฉบับหลัก (เนื้อหา และ ภาคผนวก) จำนวน 15 ชุด และรายงานฉบับย่อ จำนวน 15 ชุด
ของ บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตามที่บริษัท คิวิ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนวิชรพล แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการ เดอะคิวิ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นอาคารชุด
พักอาศัย ความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 135 ห้อง ซึ่ง
เข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้าง
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งกำหนดให้อาคาร
อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เดอะคิวิ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ รายงานฉบับหลัก (เนื้อหา และ ภาคผนวก) และรายงานฉบับย่อ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวิ เออร์เบิน
สาทร-จันทน์ รายงานฉบับหลัก (เนื้อหา และ ภาคผนวก) จำนวน 15 ชุด และรายงานฉบับย่อ จำนวน 15
ชุด มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ เพื่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์	20 ส.ค. 2561
เลขที่ 1744	
เวลา 15.56	ผู้รับ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก แก้วกระจ่าง และ นางสาวชญญา แซ่ตั้ง)
กรรมการบริษัท

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

Hea Ban

(นางสาวฉัตรพร สอนดา)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

คู่มืองานเอกสาร	18/8/61
เลขที่ 149	วันที่ 18/8/61
เวลา 14.19	ผู้รับ

ที่ กท ๑๓๐๔/๕๘๘



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ ๖๓๐	วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๒๐.๔๘	ผู้รับ ปัทมา

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อาคารธันนพรัตน์ ชั้น ๑๑
๑๘๘ ภูมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ของบริษัท คิวบ์ รีลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๓๗๕๑
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 439	วันที่ ๒๖ ก.พ. 2562
เวลา 16.48	ผู้รับ ป

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีลิตี้
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน ๘ ฉบับ (ต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๗ ฉบับ)

ด้วย บริษัท คิวบ์ รีลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอ็นไวรอนมנטอล
เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน
สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยจันทน์ ๕๑ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑๓๕ ห้อง
ให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสิริธร สอนธำ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖

ขอแสดงความนับถือ

(นางเต็มศิริ จงพูนผล)

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
เลขานุการคณะกรรมการ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	
เลขที่ ๔๓๒	วันที่ 27/2/62
เวลา 10.41	ผู้รับ ปัทมา

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีเรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีเรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ซอยจันทน์ 51 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 0-3-70.0 ไร่ หรือ 1,480.00 ตารางเมตร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับความสูง 22.90 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินถึงระดับพื้นชั้นคาเฟ่) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย จำนวน 135 ห้อง จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ ของบริษัท คิวบ์ รีเรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้ายื่นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวิจิต อำนวยรักษ์สกุล)

บริษัท คิวบ์ รีเรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รับรองจำนวน 1/124 หน้า

ลงชื่อ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นายเอก แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนสัลแตนท์ จำกัด

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวิชิต อำนวยรักษ์กุล)

บริษัท คิวบ์ รีล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รับรองจำนวน 2/124 หน้า

ลงชื่อ

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

(นายอนันต์ แก้วกระจ่าง)

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนสัลแตนท์ จำกัด



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ร.นล. ๑ / ๒๕๖๓

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่าบริษัท คิวบี เรียด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยนายสันต์พงษ์ วงษ์อาจ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ ถนน วัชรพล แขวง พัวนัง เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ นล. ๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต จึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

- (๑) ชนิด ค.ส.ล. ๘ ชั้น-ชั้นใต้ดิน จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย (๑๕ ห้อง) พื้นที่/ความยาว ๗๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กับลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๕๗ คันพื้นที่ - ตารางเมตร
- (๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ทางระบายน้ำ พื้นที่/ความยาว ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กับลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร ที่บ้านเลขที่ - ซอย จันทน์ ๕๑ ถนน จันทน์ แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท คิวบี เรียด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยนายสันต์พงษ์ วงษ์อาจ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท คิวบี เรียด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยนายสันต์พงษ์ วงษ์อาจ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ เลขที่ ๔๘๑๔ เลขที่ดิน ๙๒ เป็นที่ดินของ บริษัท คิวบี เรียด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒)

ค่าใบรับรองการก่อสร้าง ๑๐.๐๐ บาท ค่าตรวจแบบ - บาท
รวม ๑๐.๐๐ บาท (-สิบบาทถ้วน-)

ออกให้ ณ วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓ เดือน พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายสันต์พงษ์ วงษ์อาจ)
ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง



คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้
๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง คัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้น เพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ อาคาร นั้น



อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... เดอะคิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ๔๘๑๔ ตำบล/แขวง..... วัดพระยาไกร
อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๑๓๕ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗))
ที่จอดรถ ๕๗ คัน
สระว่ายน้ำ
(รายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามเอกสารแนบท้าย อ.ช.๑๐)
๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล
ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน..... ๑๓๕ ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน..... - ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน..... - คัน
อื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายสมเกียรติ วัฒนกิจคดี)
(เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่ง.....

แบบพิมพ์หมายเลข 8177



อ.ช.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

วันที่..... ๒๓ เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่..... ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่..... ๒๓ เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... เดอะคิวิ เออร์เบิน สาทร-จันทน์

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่..... ๑๑๕ หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... จันทน์ ๕๑
ถนน..... จันทน์..... ตำบล/แขวง..... วัดพระยาไกร..... อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐..... โทรศัพท์.....

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสมเกียรติ อนุภักดี)

ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร



N R

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ชื่อและที่ตั้งอาคาร

อาคารชุด เดอะคิวิเบอร์เนอริ่ง สาทร-จันทน์

เลขที่ 115 ซ.จันทน์ 51 ถ.จันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ นายสงกรานต์ เม่นทอง ผู้ตรวจสอบอาคาร

รับรองโดย นายชินทร์ อธิวัตรพงศ์ สามัญวิศวกกร โยธา สย.11808

วันที่สำรวจ 22 เมษายน 2568

โทรศัพท์ 0891112477

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งที่ยาก่อให้เกิดอันตรายได้

ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจสอบอาคาร น.0278/2560

บริษัท เซฟคอน อินสเปกชั่น จำกัด

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

เลขที่ ๐๔๔๘/๒๕๖๕
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๔
ตามใบรับรองการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๓
เลขที่ ๑๘๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔



แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๔๘๓/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุต เดอะคิวิล์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
โดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวิล์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย จันทน์ ๕๑ ถนน จันทน์ ตำบล/แขวง
วัดพระยาไกร
อำเภอ/เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขทะเบียน น.๐๑๓๓/๒๕๕๒ ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

- คำเตือน
๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
 ๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี ระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 471515680663800
(อ้างอิงเลขเดิม 995F9014E9C4)

(นายประพาส เหลืองศิรินภา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

