

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง (1)

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน



Ref. No. W482/07/24

Report No. 2407/222

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กรกฎาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่รับตัวอย่าง : 10 กรกฎาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา วันที่วิเคราะห์ : 10-19 กรกฎาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสราวุธ พรหมกระโทก
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	คลอจลประทาน (กม.53+950)	ค่ามาตรฐาน			
			ประเภทที่ 2 [1]	ประเภทที่ 3 [2]	ประเภทที่ 4 [3]	ประเภทที่ 5 [4]
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	31.0	8'	8'	8'	-
pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	6.85	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0	-
Conductivity (µS/cm)	Laboratory Method (2510 B.)	275	-	-	-	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.1	ไม่น้อยกว่า 6.0	ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0	-
BOD ₅ (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	2.0	ไม่เกินกว่า 1.5	ไม่เกินกว่า 2.0	ไม่เกินกว่า 4.0	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	4.0	-	-	-	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	176	-	-	-	-
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-	-	-	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	1,300	ไม่เกินกว่า 5,000	ไม่เกินกว่า 20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	790	ไม่เกินกว่า 1,000	ไม่เกินกว่า 4,000	-	-



Ref. No. W482/07/24

Report No. 2407/222

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

๕' อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ 3 องศาเซลเซียส

ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)


ค่ามาตรฐาน^[3] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

ค่ามาตรฐาน^[4] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

24 / 7 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W201/12/24

Report No. 2412/082

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเฉลิมวุฒิ เพ็ชรนิคม
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 ธันวาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 ธันวาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-16 ธันวาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 17 ธันวาคม 2567

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	คลอจลประทาน (กม.53+950)	ค่ามาตรฐาน			
			ประเภทที่ 2 [1]	ประเภทที่ 3 [2]	ประเภทที่ 4 [3]	ประเภทที่ 5 [4]
pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.44	๙'	๙'	๙'	-
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	29.5	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0	-
Conductivity (μS/cm)	Laboratory Method (2510 B.)	970	-	-	-	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C	13.7	ไม่น้อยกว่า 6.0	ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	218	ไม่เกินกว่า 1.5	ไม่เกินกว่า 2.0	ไม่เกินกว่า 4.0	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	4.6	-	-	-	-
BOD ₅ (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	1.9	-	-	-	-
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<2	-	-	-	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	790	ไม่เกินกว่า 5,000	ไม่เกินกว่า 20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	330	ไม่เกินกว่า 1,000	ไม่เกินกว่า 4,000	-	-



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W201/12/24

Report No. 2412/082

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

๘' อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

ค่ามาตรฐาน^[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)


ค่ามาตรฐาน^[3] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

ค่ามาตรฐาน^[4] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
 17 / 12 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sale@spscon.com, www.spscon.com

1/2

Ref. No. W203/07/25_1

Report No. 2508/126_3

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอริยะ วงษ์เนตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 28 กรกฎาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 28 กรกฎาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	คล่องชลประทาน (กม.53+950)	ค่ามาตรฐาน			
			ประเภทที่ 2 [1]	ประเภทที่ 3 [2]	ประเภทที่ 4 [3]	ประเภทที่ 5 [4]
pH	Electrometric Method (4500-H ⁺ B.)	7.5	๘'	๘'	๘'	-
Temperature °C	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.5	5.5-9.0	5.5-9.0	5.5-9.0	-
Conductivity (μS/cm)	Laboratory Method (2510 B.)	226	-	-	-	-
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	13.1	ไม่น้อยกว่า 6.0	ไม่น้อยกว่า 4.0	ไม่น้อยกว่า 2.0	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	118	ไม่เกินกว่า 1.5	ไม่เกินกว่า 2.0	ไม่เกินกว่า 4.0	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	6.7	-	-	-	-
BOD ₅ (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	0.6	-	-	-	-
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-	-	-	-
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	1,300	ไม่เกินกว่า 5,000	ไม่เกินกว่า 20,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	330	ไม่เกินกว่า 1,000	ไม่เกินกว่า 4,000	-	-



Ref. No. W203/07/25_1

Report No. 2508/126_3

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ธ' อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

คำมาตรฐาน^[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 2)

คำมาตรฐาน^[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

คำมาตรฐาน^[3] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4)

คำมาตรฐาน^[4] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 5)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

8 / 08 / 68

----- End of Report -----

ภาคผนวก ง (2)

ผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาทางน้ำ



Ref. No. W482/07/24

Report No. 2407/222_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แหล่งกักต่อน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : ดาข่ายเก็บแพลงก์ตอน
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสราวุธ พรหมกระโทก
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กรกฎาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 10 กรกฎาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 10-19 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
<u>Phytoplankton</u>	
<u>Division Cyanophyta</u>	
Class Cyanophyceae	
Family Microcystaceae	
<i>Microcystis</i> sp.	480
Family Nostocaceae	
<i>Anabaena</i> sp.	360
Family Oscillatoriaceae	
<i>Spirulina</i> sp.	360
<i>Oscillatoria</i> sp.	720
Family Leptolyngbyaceae	
<i>Planktolyngbya limnetica</i>	840
<u>Division Chlorophyta</u>	
Class Chlorophyceae	
Family Desmidiaceae	
<i>Staurastrum</i> sp.	360
Family Scenedesmaceae	
<i>Scenedesmus acuminatus</i>	840
Class Euglenophyceae	
Family Euglenaceae	
<i>Euglena limnophila</i>	360
<i>Strombomonas</i> sp.	600
<i>Phacus acuminatus</i>	120
<u>Division Chromophyta</u>	
Class Bacillariophyceae	
Family Bacillariaceae	
<i>Nitzschia</i> sp.	1,080
Family Fragilariaceae	
<i>Synedra ulna</i>	480



Ref. No. W482/07/24

Report No. 2407/222_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ดิวิชั่น/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Naviculaceae	
Navicula sp.	240
Pinnularia sp.	480
Family Pinnulariaceae	
Diatomella sp.	120
Class Dinophyceae	
Family Peridiniaceae	
Peridinium sp.	720



Ref. No. W482/07/24

Report No. 2407/222_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ไฟล์ม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
<u>Zooplankton</u>	
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Alpheidae	
*Nauplius	66
Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Family Brachionidae	
<i>Brachionus angularis</i>	24
<i>Brachionus calyciflorus</i>	24
<i>Keratella tropica</i>	12
Family Hexarthridae	
<i>Hexarthra</i> sp.	36
Family Testudinellidae	
<i>Filinia</i> sp.	18
ชนิดแพลงก์ตอนพืช	16
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	6
ชนิดแพลงก์ตอนรวม	22
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลิตร)	8,160
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลิตร)	180
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม	8,340
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช	2.63
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์	1.64
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช	0.95
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์	0.91

หมายเหตุ:

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
24 / 7 / 67

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

Ref. No. W482/07/24

Report No. 2407/222_2

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสรารัฐ พรหมกระโทก
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กรกฎาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 10 กรกฎาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 10-19 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Thiaridae	
<i>Melanoides tuberculata</i> (หอยเจดีย์)	8
Family Viviparidae	
<i>Filopaludina martensi</i> (หอยขม)	8
ชนิดสัตว์หน้าดิน	2
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	16
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	0.69

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
24 / 7 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W201/12/24

Report No. 2412/082_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แหล่งกักตุน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : ตายายเก็บแหล่งกักตุน
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเฉลิมวุฒิ เพ็ชรนิคม
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 ธันวาคม 2567
วันที่รับตัวอย่าง : 5 ธันวาคม 2567
วันที่วิเคราะห์ : 5-16 ธันวาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 17 ธันวาคม 2567

ดิวิชั่น/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลิตร)
	คล่องชลประทาน (กม.53+950)
<u>Phytoplankton</u>	
<u>Division Cyanophyta</u>	
Class Cyanophyceae	
Family Microcystaceae	
<i>Microcystis</i> sp.	360
Family Nostocaceae	
<i>Anabaena</i> sp.	480
Family Leptolyngbyaceae	
<i>Planktolyngbya limnetica</i>	600
<u>Division Chlorophyta</u>	
Class Chlorophyceae	
Family Coelastraceae	
<i>Coelastrum</i> sp.	120
Family Desmidiaceae	
<i>Cosmarium</i> sp.	120
<i>Closterium</i> sp.	480
Family Volvocaceae	
<i>Eudorina</i> sp.	360
Family Scenedesmaceae	
<i>Scenedesmus acuminatus</i>	360
Family Zygnemataceae	
<i>Spirogyra</i> sp.	960
<i>Zygnema</i> sp.	1,080
Class Euglenophyceae	
Family Euglenaceae	
<i>Strombomonas</i> sp.	360
<u>Division Chromophyta</u>	
Class Bacillariophyceae	
Family Bacillariaceae	
<i>Nitzschia</i> sp.	960



Ref. No. W201/12/24

Report No. 2412/082_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แฟลงก์ตอน

ตัวชี้/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
Division Chromophyta	
Class Bacillariophyceae	
Family Fragilariaceae	
<i>Synedra ulna</i>	1,800
Family Naviculaceae	
<i>Navicula</i> sp.	600
Family Pinnulariaceae	
<i>Diatomella</i> sp.	480
Family Thalassiosiraceae	
<i>Cyclotella</i> sp.	360



Ref. No. W201/12/24

Report No. 2412/082_1

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แฟลงก์ตอน

ฟิล์ม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
<u>Zooplankton</u>	
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Alpheidae	
*Nauplius	36
Family Cyclopidae	
Cyclops sp.	24
Phylum Rotifera	
Class Monogononta	
Family Brachionidae	
Brachionus calyciflorus	12
Keratella tropica	18
Family Hexarthridae	
Hexarthra sp.	12
Family Testudinellidae	
Filinia sp.	12
ชนิดแฟลงก์ตอนพืช	16
ชนิดแฟลงก์ตอนสัตว์	6
ชนิดแฟลงก์ตอนรวม	22
ปริมาณแฟลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลิตร)	9,480
ปริมาณแฟลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลิตร)	114
ปริมาณแฟลงก์ตอนรวม	9,594
ดัชนีความหลากหลายแฟลงก์ตอนพืช	2.56
ดัชนีความหลากหลายแฟลงก์ตอนสัตว์	1.69
ดัชนีความสม่ำเสมอแฟลงก์ตอนพืช	0.92
ดัชนีความสม่ำเสมอแฟลงก์ตอนสัตว์	0.95

หมายเหตุ:

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

17 / 12 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W201/12/24

Report No. 2412/082_2


EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่รับตัวอย่าง : 5 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา วันที่วิเคราะห์ : 5-16 ธันวาคม 2567
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ออกรายงาน : 17 ธันวาคม 2567
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเฉลิมวุฒิ เพ็ชรนิคม
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
Phylum Arthropoda	
Class Insecta	
Family Libellulidae	
Zygonyx sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	12
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Thiaridae	
Melanoides tuberculata (หอยเจดีย์)	16
Family Viviparidae	
Filopaludina martensi (หอยขม)	28
ชนิดสัตว์หน้าดิน	3
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	56
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	1.03

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17 / 12 / 67

----- End of Report -----



Ref. No. W203/07/25_1

Report No. 2508/126_4

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แหล่งกักต่อน

โครงการ	: การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28 กรกฎาคม 2568
	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24	วันที่รับตัวอย่าง	: 28 กรกฎาคม 2568
	กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา	วันที่วิเคราะห์	: 28 กรกฎาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	วันที่ออกรายงาน	: 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	: กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม		
วิธีเก็บตัวอย่าง	: ตาข่ายเก็บแบล็กต่อน		
ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายอริยะ วงษ์เนตร		
	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด		

คิวชั้น/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
<u>Phytoplankton</u>	
<u>Division Cyanophyta</u>	
Class Cyanophyceae	
Family Microcystaceae	
<i>Microcystis</i> sp.	360
Family Leptolyngbyaceae	
<i>Planktolyngbya limnetica</i>	840
Family Oscillatoriaceae	
<i>Oscillatoria</i> sp.	360
<i>Spirulina platensis</i>	120
<u>Division Chlorophyta</u>	
Class Chlorophyceae	
Family Desmidiaceae	
<i>Microsterias</i> sp.	120
family Hydrodictyaceae	
<i>Pediastrum duplex</i>	240
<i>Pediastrum simplex</i>	720
Family Volvocaceae	
<i>Eudorina</i> sp.	240
Family Scenedesmaceae	
<i>Scenedesmus armatus</i>	240
Class Euglenophyceae	
Family Euglenaceae	
<i>Strombomonas fluviatilis</i>	360
<u>Division Chromophyta</u>	
Class Bacillariophyceae	
Family Aulacoseiraceae	
<i>Aulacoseira granulata</i>	360
Family Bacillariaceae	
<i>Nitzschia</i> sp.	480



Ref. No. W203/07/25_1

Report No. 2508/126_4

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แหล่งกักต่อน

ดิวิชั่น/ชนิด	ความหนาแน่น (หน่วย/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
<u>Division Chromophyta</u>	
Class Bacillariophyceae	
Family Fragilariaceae	
<i>Synedra ulna</i>	1,680
Family Gomphonemataceae	
<i>Reimeria sinuata</i>	120
Family Naviculaceae	
<i>Gyrosigma</i> sp	600
<i>Navicula</i> sp.	240
<i>Pinnularia</i> sp.	360
Family Rhopalodiaceae	
<i>Rhopalodia gibberula</i>	120
Family Surirellaceae	
<i>Surirella</i> sp.	240

ไฟลัม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลิตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
<u>Zooplankton</u>	
<u>Phylum Arthropoda</u>	
Class Crustacea	
Family Alphelidae	
*Nauplius	36
Family Cyclopidae	
<i>Cyclops</i> sp.	12
<u>Phylum Protozoa</u>	
Class Sarcodina	
Family Arcellidae	
<i>Arcella vulgaris</i>	6
<u>Phylum Rotifera</u>	
Class Monogononta	
Family Brachionidae	
<i>Brachionus rotundiformis</i>	12
<i>Brachionus</i> sp.	6
<i>Keratella tropica</i>	18
Family Hexarthridae	
<i>Hexarthra</i> sp.	24
Family Testudinellidae	
<i>Filinia</i> sp.	18



Ref. No. W203/07/25_1

Report No. 2508/126_4

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ชนิดแพลงก์ตอนพืช	19
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	8
ชนิดแพลงก์ตอนรวม	27
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลิตร)	7,800
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลิตร)	132
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม	7,932
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช	2.66
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์	1.92
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช	0.90
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์	0.93

หมายเหตุ:

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

8 / 08 / 68

----- End of Report -----



Ref. No. W203/07/25_1

Report No. 2508/126_5

EIA

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอริยะ วงษ์เนตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 28 กรกฎาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 28 กรกฎาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)
	คลองชลประทาน (กม.53+950)
Phylum Arthropoda	
Class Crustacea	
Family Palaemonidae	
<i>Macrobrachium lanchesteri</i> (กุ้งฝอย)	16
Phylum Mollusca	
Class Gastropoda	
Family Thiaridae	
<i>Melanoides tuberculata</i> (หอยแฉะ)	32
Family Viviparidae	
<i>Filopaludina martensi</i> (หอยขม)	48
ชนิดสัตว์หน้าดิน	3
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	96
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	1.01

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

8 / 08 / 68

----- End of Report -----

ภาคผนวก ง (3)

ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง



BT037/07/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 5-10 กรกฎาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านหนองยายเหล						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2567						
	5-6		6-7		7-8		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
17:00-18:00	64.3	63.1	59.9	54.5	60.4	54.9	-
18:00-19:00	68.6	62.4	57.6	52.4	60.1	54.6	-
19:00-20:00	65.2	59.3	58.6	53.3	60.2	57.6	-
20:00-21:00	59.7	54.3	57.1	51.9	62.2	53.4	-
21:00-22:00	55.4	50.4	55.3	50.3	54.9	49.9	-
22:00-23:00	54.4	53.2	54.5	49.5	53.9	51.5	-
23:00-00:00	56.9	51.7	56.4	51.3	61.4	51.6	-
00:00-01:00	52.7	47.9	55.7	50.6	52.5	47.7	-
01:00-02:00	53.7	48.8	56.1	51.0	53.3	48.5	-
02:00-03:00	52.3	47.5	53.0	48.2	53.9	51.6	-
03:00-04:00	53.1	51.5	53.8	48.9	59.2	55.9	-
04:00-05:00	57.0	56.7	53.4	51.6	63.5	57.7	-
05:00-06:00	62.7	60.4	56.4	53.9	63.7	57.9	-
06:00-07:00	66.5	60.5	60.4	54.9	62.9	57.2	-
07:00-08:00	67.3	61.2	61.3	55.7	63.3	60.4	-
08:00-09:00	66.4	60.4	62.5	56.8	64.8	58.9	-
09:00-10:00	67.1	61.0	63.1	57.4	63.1	57.4	-
10:00-11:00	65.9	61.7	62.4	56.7	62.4	56.7	-
11:00-12:00	67.8	61.6	62.7	57.0	61.3	58.7	-
12:00-13:00	67.2	61.1	63.2	57.5	63.5	57.7	-
13:00-14:00	65.9	59.9	62.7	57.0	62.3	56.6	-
14:00-15:00	64.1	63.5	62.1	56.5	62.0	59.2	-
15:00-16:00	69.5	63.2	63.0	57.3	64.7	58.8	-
16:00-17:00	65.3	59.4	61.7	56.1	63.0	57.3	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.8	-	60.1	-	61.7	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	59.9	-	53.9	-	56.7	-	-
L _{max} [dB(A)]	100.7	-	92.8	-	96.4	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	72.3	-	67.6	-	69.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 281/24			04 July 2024			
	SLM No.		Brand		Model		
	ACO-B44		ACO		6236		
					Serial No.		
					00222302		
	Actual Reading [dB]						
Before Adjustment				After Adjustment			
93.9				93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 07 / 67



BT037/07/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 5-10 กรกฎาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านหนองยายเหล				ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2567				
	8-9		9-10		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
17:00-18:00	69.1	63.5	67.1	61.0	-
18:00-19:00	67.4	64.1	65.3	59.4	-
19:00-20:00	67.3	58.5	63.4	57.6	-
20:00-21:00	65.1	56.6	60.6	55.1	-
21:00-22:00	62.7	54.5	55.7	50.6	-
22:00-23:00	59.5	51.7	54.7	49.7	-
23:00-00:00	58.2	50.6	54.4	49.5	-
00:00-01:00	53.8	46.8	53.4	48.5	-
01:00-02:00	52.9	49.2	53.7	48.8	-
02:00-03:00	55.1	52.1	54.1	51.6	-
03:00-04:00	58.6	54.3	57.3	53.7	-
04:00-05:00	60.1	58.7	60.3	57.7	-
05:00-06:00	65.7	59.4	64.2	63.5	-
06:00-07:00	66.2	61.2	67.5	61.4	-
07:00-08:00	67.9	63.9	67.9	61.7	-
08:00-09:00	67.4	58.6	65.3	62.3	-
09:00-10:00	65.3	63.5	66.4	63.4	-
10:00-11:00	65.3	63.8	67.6	61.5	-
11:00-12:00	64.7	56.3	64.2	58.4	-
12:00-13:00	60.3	58.6	63.4	61.6	-
13:00-14:00	60.4	55.4	65.5	59.5	-
14:00-15:00	60.1	57.3	64.2	60.2	-
15:00-16:00	63.6	57.8	66.7	60.6	-
16:00-17:00	64.2	55.8	64.5	58.6	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.4	-	64.1	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	57.3	-	58.6	-	-
L _{max} [dB(A)]	100.3	-	103.4	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	71.6	-	71.8	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 281/24		04 July 2024		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B44	ACO	6236	00222302	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ้ายางานผลตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 07 / 67



BT037/07/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 5-10 กรกฎาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านโชคชัย						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2567						
	5-6		6-7		7-8		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
17:00-18:00	65.3	61.6	54.0	52.6	66.6	60.6	-
18:00-19:00	64.4	58.5	56.9	52.5	66.8	58.1	-
19:00-20:00	59.0	53.7	57.6	50.3	59.4	51.7	-
20:00-21:00	59.1	53.8	52.5	51.6	57.1	49.7	-
21:00-22:00	59.8	54.4	57.0	51.8	53.3	49.2	-
22:00-23:00	59.5	54.1	52.1	47.3	54.0	50.5	-
23:00-00:00	57.0	54.6	53.8	48.9	57.4	49.9	-
00:00-01:00	59.1	55.4	53.4	48.5	56.8	49.4	-
01:00-02:00	59.4	55.8	52.5	47.7	51.2	44.5	-
02:00-03:00	59.1	57.2	53.8	48.9	49.6	48.9	-
03:00-04:00	59.6	57.5	54.0	52.5	53.7	51.2	-
04:00-05:00	63.5	60.7	58.5	53.1	55.5	52.6	-
05:00-06:00	67.7	64.2	56.6	54.4	56.0	53.5	-
06:00-07:00	67.2	65.9	60.3	59.3	60.4	54.8	-
07:00-08:00	68.1	65.3	60.1	55.3	61.3	57.2	-
08:00-09:00	68.3	62.1	61.7	56.7	61.5	53.5	-
09:00-10:00	67.1	61.0	61.5	57.6	60.2	57.9	-
10:00-11:00	66.5	62.1	61.4	57.4	61.7	53.7	-
11:00-12:00	67.9	61.7	60.3	57.2	60.2	59.2	-
12:00-13:00	65.5	64.6	61.5	56.5	65.7	61.4	-
13:00-14:00	69.1	62.8	62.9	57.2	64.5	62.3	-
14:00-15:00	65.6	59.6	62.0	60.3	63.9	55.6	-
15:00-16:00	65.3	59.4	66.5	60.5	62.5	54.3	-
16:00-17:00	65.7	59.7	66.4	60.4	55.7	48.4	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	65.1	-	60.3	-	61.3	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	59.6	-	53.1	-	53.5	-	-
L _{max} [dB(A)]	99.7	-	91.3	-	96.5	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	73.1	-	66.8	-	67.6	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 281/24			04 July 2024			
	SLM No.		Brand		Model		
	ACO-B32		ACO		6236		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 07 / 67



BT037/07/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 5-10 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567

เวลา	บริเวณบ้านโชคชัย				ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2567				
	8-9		9-10		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
17:00-18:00	58.7	55.9	60.7	52.8	-
18:00-19:00	62.5	56.8	58.7	51.0	-
19:00-20:00	61.6	53.6	57.9	50.3	-
20:00-21:00	59.2	54.4	56.9	49.4	-
21:00-22:00	58.8	55.6	55.4	50.1	-
22:00-23:00	59.4	51.7	55.4	51.7	-
23:00-00:00	57.2	49.7	55.4	52.6	-
00:00-01:00	55.8	48.6	57.3	54.3	-
01:00-02:00	54.6	51.2	60.0	52.2	-
02:00-03:00	55.1	54.7	56.9	52.7	-
03:00-04:00	61.7	57.5	57.5	56.1	-
04:00-05:00	63.3	55.0	63.5	62.2	-
05:00-06:00	60.9	58.2	62.5	60.4	-
06:00-07:00	64.3	58.7	61.9	59.5	-
07:00-08:00	67.5	62.4	65.2	62.1	-
08:00-09:00	69.2	63.2	68.3	62.9	-
09:00-10:00	68.8	59.8	67.5	63.2	-
10:00-11:00	63.9	58.7	67.9	64.8	-
11:00-12:00	63.6	59.5	66.8	62.3	-
12:00-13:00	63.5	60.1	65.8	62.5	-
13:00-14:00	61.4	60.7	68.3	64.2	-
14:00-15:00	65.6	62.8	68.7	62.2	-
15:00-16:00	66.9	64.5	68.4	64.4	-
16:00-17:00	67.1	58.3	65.7	65.0	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.9	-	64.5	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	57.5	-	59.5	-	-
L _{max} [dB(A)]	102.4	-	101.3	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	71.9	-	72.1	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 281/24		04 July 2024		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B32	ACO	6236	00182014	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 07 / 67



BT037/07/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วันที่ตรวจวัด : 5-10 กรกฎาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24
วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านป่าหมาก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2567						
	5-6		6-7		7-8		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
18:00-19:00	67.7	61.5	64.9	59.0	68.4	62.2	-
19:00-20:00	63.9	58.1	63.9	58.0	64.9	59.0	-
20:00-21:00	63.8	58.0	63.8	58.0	62.5	56.8	-
21:00-22:00	62.9	58.4	63.0	57.2	61.6	56.0	-
22:00-23:00	65.2	59.3	63.1	57.3	61.3	55.7	-
23:00-00:00	64.0	58.2	63.2	57.4	61.9	56.2	-
00:00-01:00	62.2	56.5	61.2	55.6	61.5	55.9	-
01:00-02:00	61.3	55.7	60.8	55.2	59.4	54.0	-
02:00-03:00	60.8	55.2	58.7	53.3	60.2	54.7	-
03:00-04:00	60.6	55.0	59.5	54.0	61.1	59.1	-
04:00-05:00	60.9	58.2	60.4	57.6	62.8	59.2	-
05:00-06:00	64.4	58.5	62.1	58.2	64.4	58.5	-
06:00-07:00	64.2	58.3	63.7	57.9	65.4	59.4	-
07:00-08:00	65.1	59.1	64.7	58.8	65.0	61.4	-
08:00-09:00	64.4	58.5	64.3	60.1	66.9	60.8	-
09:00-10:00	65.5	59.5	66.2	64.6	67.3	61.2	-
10:00-11:00	63.2	57.4	69.4	63.0	66.7	60.6	-
11:00-12:00	64.0	58.1	66.0	60.0	65.0	61.8	-
12:00-13:00	62.9	57.1	64.3	61.8	68.3	62.0	-
13:00-14:00	63.4	60.6	67.6	61.4	62.7	57.0	-
14:00-15:00	66.7	61.7	66.0	60.0	63.7	57.9	-
15:00-16:00	67.5	61.3	63.4	57.6	61.8	56.1	-
16:00-17:00	66.2	63.5	64.4	58.5	63.0	57.3	-
17:00-18:00	68.7	64.4	62.5	56.8	64.0	58.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.7	-	64.3	-	64.4	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	58.3	-	58.0	-	58.2	-	-
L _{max} [dB(A)]	96.9	-	91.3	-	92.0	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	70.7	-	71.9	-	72.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 281/24			04 July 2024			
	SLM No.		Brand		Model		
	ACO-B39		ACO		6236		
					Serial No.		
					00222301		
-	Actual Reading [dB]						-
	Before Adjustment			After Adjustment			
	94.1			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 07 / 67



BT037/07/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 5-10 กรกฎาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 กรกฎาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านป่าหมาก				ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2567				
	8-9		9-10		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
18:00-19:00	62.1	59.9	64.5	58.6	-
19:00-20:00	68.9	62.6	63.5	57.7	-
20:00-21:00	64.5	58.6	63.4	57.6	-
21:00-22:00	62.1	56.5	62.6	56.9	-
22:00-23:00	61.2	55.6	62.7	57.0	-
23:00-00:00	60.9	55.4	62.8	57.1	-
00:00-01:00	61.5	55.9	61.8	56.2	-
01:00-02:00	61.1	55.5	60.9	55.4	-
02:00-03:00	59.0	53.6	60.4	54.9	-
03:00-04:00	59.8	54.4	60.2	54.7	-
04:00-05:00	60.7	57.3	60.5	57.5	-
05:00-06:00	62.4	57.1	64.0	58.2	-
06:00-07:00	64.0	58.2	63.8	58.0	-
07:00-08:00	65.0	59.1	64.7	58.8	-
08:00-09:00	64.6	60.4	64.0	58.2	-
09:00-10:00	66.5	63.4	65.1	59.2	-
10:00-11:00	69.7	63.4	62.8	57.1	-
11:00-12:00	66.3	60.3	63.6	57.8	-
12:00-13:00	64.6	61.7	62.5	56.8	-
13:00-14:00	67.9	61.7	63.0	59.1	-
14:00-15:00	66.3	60.3	65.8	59.8	-
15:00-16:00	67.1	61.0	66.6	60.5	-
16:00-17:00	65.8	59.8	65.3	59.4	-
17:00-18:00	66.4	60.4	65.1	59.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	65.1	-	63.6	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	59.1	-	57.7	-	-
L _{max} [dB(A)]	96.5	-	96.0	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	72.4	-	70.2	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 281/24		04 July 2024		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	= หน้า 1 IE46	ACO	6236	00222301	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	94.1		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ้ายางานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 07 / 67



BT073/12/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 4-9 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านหนองยายเหล						ค่ามาตรฐาน
	เดือนธันวาคม 2567						
	4-5		5-6		6-7		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	65.2	55.6	60.3	55.1	59.5	58.1	-
16:00-17:00	61.2	55.4	60.9	56.1	62.2	55.9	-
17:00-18:00	61.0	54.6	62.6	55.1	61.9	55.7	-
18:00-19:00	58.2	55.1	61.9	52.8	60.0	53.9	-
19:00-20:00	60.0	56.9	59.0	55.4	58.3	55.2	-
20:00-21:00	60.3	56.1	61.0	54.7	59.3	50.5	-
21:00-22:00	57.6	54.2	57.2	55.3	56.2	47.9	-
22:00-23:00	60.2	56.3	59.0	54.6	54.4	46.0	-
23:00-00:00	59.7	56.4	55.1	51.3	52.9	47.0	-
00:00-01:00	63.2	61.2	53.2	50.6	52.2	47.2	-
01:00-02:00	67.5	63.1	52.4	43.1	51.1	48.1	-
02:00-03:00	63.7	52.3	50.1	44.1	50.8	45.3	-
03:00-04:00	54.6	46.8	49.0	48.4	49.9	45.9	-
04:00-05:00	50.8	46.2	54.2	48.9	50.4	46.1	-
05:00-06:00	52.2	50.8	49.0	48.9	48.3	44.0	-
06:00-07:00	60.2	58.7	55.4	51.1	54.4	51.5	-
07:00-08:00	59.5	57.2	56.8	55.9	58.2	53.7	-
08:00-09:00	60.6	54.3	60.7	53.8	59.8	53.3	-
09:00-10:00	60.2	53.9	60.7	56.8	59.8	55.6	-
10:00-11:00	60.0	56.4	60.4	57.9	61.9	55.5	-
11:00-12:00	62.0	54.6	61.0	58.3	60.9	55.5	-
12:00-13:00	60.0	56.9	61.7	53.9	61.6	54.9	-
13:00-14:00	60.4	55.2	60.9	58.5	61.8	55.3	-
14:00-15:00	61.2	55.1	61.6	54.1	61.1	53.9	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	61.2	-	59.2	-	58.8	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	55.2	-	54.1	-	53.3	-	-
L _{max} [dB(A)]	91.8	-	94.9	-	87.2	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	68.1	-	62.4	-	61.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 481/24			03 December 2024			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B30	ACO	6236	00182012			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	94.0			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 1300006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 12 / 67



BT073/12/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 4-9 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านหนองยายเหล				ค่ามาตรฐาน
	เดือนธันวาคม 2567				
	7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	60.5	53.8	60.8	55.7	-
16:00-17:00	59.9	54.2	61.1	54.9	-
17:00-18:00	60.5	54.9	60.8	55.0	-
18:00-19:00	61.4	54.2	62.0	56.1	-
19:00-20:00	59.8	51.9	59.8	52.6	-
20:00-21:00	56.5	50.0	58.5	52.1	-
21:00-22:00	57.0	55.4	58.7	55.8	-
22:00-23:00	59.5	57.3	59.4	54.3	-
23:00-00:00	58.1	52.9	55.0	52.9	-
00:00-01:00	53.8	51.6	56.4	53.1	-
01:00-02:00	54.6	51.9	54.7	52.6	-
02:00-03:00	53.1	51.4	54.0	50.5	-
03:00-04:00	51.8	49.7	52.8	50.1	-
04:00-05:00	51.6	49.2	56.9	49.9	-
05:00-06:00	52.8	49.5	52.6	51.3	-
06:00-07:00	53.4	51.6	55.4	53.2	-
07:00-08:00	57.5	51.8	59.8	55.3	-
08:00-09:00	58.8	54.9	61.4	54.9	-
09:00-10:00	59.8	55.3	60.8	55.0	-
10:00-11:00	59.7	57.6	59.8	54.5	-
11:00-12:00	61.8	55.6	60.8	55.2	-
12:00-13:00	60.6	57.3	61.1	53.8	-
13:00-14:00	62.4	54.6	60.7	56.9	-
14:00-15:00	59.6	54.3	60.8	54.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	58.8	-	59.3	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	53.8	-	54.1	-	-
L _{max} [dB(A)]	96.6	-	84.1	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	62.7	-	63.3	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 481/24		03 December 2024		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B30	ACO	6236	00182012	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment 94.0		After Adjustment 93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 12 / 67



BT073/12/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 4-9 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านโชคชัย						ค่ามาตรฐาน		
	เดือนธันวาคม 2567								
	4-5		5-6		6-7				
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]			
15:00-16:00	60.1	54.6	59.3	53.9	64.5	60.6	-		
16:00-17:00	60.7	55.2	60.1	59.5	67.2	61.1	-		
17:00-18:00	59.6	54.2	65.7	59.7	65.1	59.2	-		
18:00-19:00	59.5	54.1	64.2	58.4	64.9	62.6	-		
19:00-20:00	58.6	53.3	64.0	58.2	66.3	57.5	-		
20:00-21:00	57.9	52.6	63.9	58.1	58.1	52.8	-		
21:00-22:00	55.3	50.3	63.4	57.6	59.5	54.1	-		
22:00-23:00	53.4	48.5	58.4	50.1	54.3	49.4	-		
23:00-00:00	53.1	48.3	51.4	46.7	52.7	47.9	-		
00:00-01:00	52.1	47.4	52.2	47.5	53.1	48.3	-		
01:00-02:00	52.5	47.7	50.9	46.3	53.7	48.8	-		
02:00-03:00	52.3	47.5	52.2	47.5	51.5	46.8	-		
03:00-04:00	50.9	46.3	51.4	46.7	52.4	47.6	-		
04:00-05:00	51.6	46.9	50.4	45.8	52.1	47.4	-		
05:00-06:00	52.1	47.4	51.7	47.0	52.7	47.9	-		
06:00-07:00	54.0	49.1	53.0	48.2	53.5	48.6	-		
07:00-08:00	55.4	52.2	55.1	50.1	55.1	53.7	-		
08:00-09:00	57.5	52.3	56.3	51.2	58.3	55.2	-		
09:00-10:00	58.8	53.5	56.5	55.2	60.2	59.9	-		
10:00-11:00	59.4	54.0	65.3	62.5	64.7	60.6	-		
11:00-12:00	60.6	55.1	67.0	66.1	67.6	61.5	-		
12:00-13:00	60.1	54.6	70.2	63.8	67.5	61.4	-		
13:00-14:00	60.3	54.8	69.5	63.2	66.1	60.1	-		
14:00-15:00	61.1	55.5	65.7	59.7	64.3	58.5	-		
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	57.8	-	63.2	-	62.7	-	ไม่เกิน 70.0		
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	52.3	-	53.9	-	54.1	-	-		
L _{max} [dB(A)]	86.1	-	99.1	-	95.9	-	ไม่เกิน 115.0		
L _{dn} [dB(A)]	60.8	-	64.5	-	64.1	-	-		
-	Sound Level Meter Data						-		
	Calibrate Sheet No.: Noise B 481/24			03 December 2024					
	SLM No.		Brand		Model			Serial No.	
	ACO-B18		ACO		6236			00172048	
	Actual Reading [dB]								
	Before Adjustment			After Adjustment					
	93.9			93.9					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 12 / 67



BT073/12/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 4-9 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านโชคชัย				ค่ามาตรฐาน
	เดือนธันวาคม 2567				
	7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	59.5	50.2	71.6	67.2	-
16:00-17:00	59.4	50.7	70.2	65.1	-
17:00-18:00	59.6	49.5	71.3	63.4	-
18:00-19:00	59.3	47.1	68.4	66.6	-
19:00-20:00	60.1	46.7	69.3	63.2	-
20:00-21:00	59.9	46.8	63.5	59.7	-
21:00-22:00	55.2	47.7	60.1	53.0	-
22:00-23:00	51.8	47.2	53.1	52.5	-
23:00-00:00	54.2	48.6	55.6	50.6	-
00:00-01:00	55.4	49.1	53.7	48.7	-
01:00-02:00	53.9	47.2	52.6	46.7	-
02:00-03:00	52.7	46.6	53.5	47.8	-
03:00-04:00	53.4	48.8	53.9	48.6	-
04:00-05:00	53.9	48.6	55.2	49.9	-
05:00-06:00	54.8	49.9	53.7	52.1	-
06:00-07:00	54.6	50.5	59.5	57.9	-
07:00-08:00	57.0	53.7	66.7	65.4	-
08:00-09:00	60.5	58.6	69.0	65.1	-
09:00-10:00	65.1	59.5	69.3	66.9	-
10:00-11:00	66.1	60.7	70.1	67.7	-
11:00-12:00	66.2	61.2	68.6	65.2	-
12:00-13:00	67.8	63.2	67.1	65.1	-
13:00-14:00	69.9	65.1	68.2	65.5	-
14:00-15:00	68.2	66.3	67.9	65.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	62.6	-	66.7	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	49.5	-	63.2	-	-
L _{max} [dB(A)]	81.1	-	107.7	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	64.2	-	67.6	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 481/24		03 December 2024		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-B18	ACO	6236	00172048	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 12 / 67



BT073/12/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 4-9 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านป่าหมาก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนธันวาคม 2567						
	4-5		5-6		6-7		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
14:00-15:00	67.0	63.7	66.5	64.4	66.8	60.7	-
15:00-16:00	69.2	61.8	68.5	64.3	65.4	59.5	-
16:00-17:00	67.3	60.1	65.8	58.8	64.7	58.8	-
17:00-18:00	64.2	57.3	65.5	62.0	64.5	58.6	-
18:00-19:00	63.3	59.2	66.4	59.3	64.6	58.7	-
19:00-20:00	65.5	58.5	64.9	61.0	65.7	59.7	-
20:00-21:00	64.3	57.4	66.3	59.2	65.9	59.9	-
21:00-22:00	64.0	57.1	63.3	59.0	64.3	58.5	-
22:00-23:00	63.6	56.8	64.0	57.1	63.6	57.8	-
23:00-00:00	63.7	56.9	62.8	57.0	62.5	56.8	-
00:00-01:00	61.7	55.1	63.5	57.1	62.3	58.0	-
01:00-02:00	62.0	55.4	64.0	57.1	64.6	58.7	-
02:00-03:00	61.5	54.9	60.5	58.0	61.0	55.5	-
03:00-04:00	59.5	56.1	62.6	58.2	61.1	55.5	-
04:00-05:00	61.9	57.1	63.3	59.6	61.6	56.0	-
05:00-06:00	63.7	62.2	65.1	64.3	62.9	57.2	-
06:00-07:00	68.7	61.3	68.7	66.6	61.0	59.0	-
07:00-08:00	66.5	65.3	70.4	62.9	63.1	59.2	-
08:00-09:00	69.9	62.4	66.2	64.9	64.5	59.7	-
09:00-10:00	68.2	65.4	70.9	63.3	66.7	62.0	-
10:00-11:00	68.7	61.3	69.6	62.1	69.0	62.7	-
11:00-12:00	67.4	60.2	68.4	65.7	63.8	58.0	-
12:00-13:00	64.8	61.6	72.1	64.4	62.7	57.0	-
13:00-14:00	66.5	59.4	65.6	58.6	62.5	56.8	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	66.0	-	67.0	-	64.4	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	59.2	-	59.6	-	58.6	-	-
L _{max} [dB(A)]	102.7	-	109.9	-	104.3	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	70.8	-	71.6	-	69.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 481/24			03 December 2024			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B37	ACO	6236	00192028			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 12 / 67



BT073/12/67

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ตรวจวัด : 4-9 ธันวาคม 2567
ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 วันที่ออกรายงาน : 24 ธันวาคม 2567
กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านป่าหมาก				ค่ามาตรฐาน
	เดือนธันวาคม 2567				
	7-8		8-9		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
14:00-15:00	64.6	58.7	66.2	60.2	-
15:00-16:00	63.9	63.0	63.7	60.0	-
16:00-17:00	69.2	62.9	66.1	62.7	-
17:00-18:00	65.8	59.8	68.4	62.2	-
18:00-19:00	63.2	57.5	64.7	58.8	-
19:00-20:00	63.4	57.6	63.9	58.1	-
20:00-21:00	62.9	57.2	62.8	57.1	-
21:00-22:00	62.3	56.6	63.4	57.6	-
22:00-23:00	61.3	55.7	60.6	55.1	-
23:00-00:00	62.7	57.0	61.2	55.6	-
00:00-01:00	63.3	57.5	61.4	55.8	-
01:00-02:00	61.7	56.1	60.8	55.3	-
02:00-03:00	59.1	53.7	61.4	55.8	-
03:00-04:00	60.1	57.0	60.7	55.2	-
04:00-05:00	62.3	56.6	60.4	58.0	-
05:00-06:00	62.1	56.5	62.8	60.7	-
06:00-07:00	62.4	60.0	67.0	60.9	-
07:00-08:00	64.6	58.7	65.3	59.4	-
08:00-09:00	63.6	57.8	64.8	60.0	-
09:00-10:00	64.8	58.9	66.5	60.5	-
10:00-11:00	65.0	64.0	67.1	63.3	-
11:00-12:00	70.1	65.4	69.3	61.1	-
12:00-13:00	70.7	64.3	62.6	62.4	-
13:00-14:00	67.4	61.3	69.0	62.7	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	65.1	-	65.1	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	57.6	-	59.4	-	-
L _{max} [dB(A)]	101.6	-	99.5	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	69.2	-	69.6	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 481/24		03 December 2024		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	= หน้า 1 IF46	ACO	6236	00192028	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

24 / 12 / 67



BT051/07/68_1

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ วันที่ตรวจวัด : 24-29 กรกฎาคม 2568
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 วันที่ออกรายงาน : 12 สิงหาคม 2568
(แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านหนองยายเหล						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2568						
	24-25		25-26		26-27		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	57.5	52.5	57.9	50.8	58.1	51.6	-
16:00-17:00	57.2	51.8	57.4	50.0	56.5	52.1	-
17:00-18:00	57.8	52.6	56.9	51.5	58.9	51.6	-
18:00-19:00	58.0	52.6	57.8	51.7	57.2	52.0	-
19:00-20:00	56.8	50.0	57.4	50.7	57.7	52.7	-
20:00-21:00	55.9	50.3	56.3	49.2	57.0	50.7	-
21:00-22:00	56.6	47.8	54.3	51.0	56.8	50.2	-
22:00-23:00	54.1	47.3	57.8	53.4	55.5	49.3	-
23:00-00:00	54.0	48.2	57.3	51.9	55.5	47.4	-
00:00-01:00	55.2	48.5	57.8	52.9	54.1	46.3	-
01:00-02:00	55.2	48.3	58.3	52.8	53.3	47.2	-
02:00-03:00	54.5	48.9	55.3	49.5	52.5	45.8	-
03:00-04:00	55.1	49.3	56.0	48.1	51.9	45.8	-
04:00-05:00	53.5	48.4	54.8	49.8	52.1	43.2	-
05:00-06:00	53.5	48.5	56.8	50.1	50.0	45.1	-
06:00-07:00	54.6	48.5	56.8	47.2	51.9	47.1	-
07:00-08:00	54.9	51.9	54.1	48.3	50.3	45.9	-
08:00-09:00	58.3	51.4	55.0	48.7	52.6	49.1	-
09:00-10:00	57.3	50.8	55.0	48.4	55.6	52.9	-
10:00-11:00	57.3	51.4	55.3	49.0	59.4	53.3	-
11:00-12:00	57.2	51.5	53.7	47.9	57.0	51.6	-
12:00-13:00	56.9	51.5	53.8	49.2	57.8	53.7	-
13:00-14:00	56.9	50.8	55.7	50.1	60.3	50.6	-
14:00-15:00	56.4	50.1	59.4	51.5	56.5	50.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	56.3	-	56.6	-	56.2	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	50.1	-	50.0	-	50.2	-	-
L _{max} [dB(A)]	82.5	-	92.0	-	83.4	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	61.4	-	63.2	-	60.6	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: B 368/25 1			23 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-R05	ACO	6236	00142024			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

12 / 08 / 68



BT051/07/68_1

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ วันที่ตรวจวัด : 24-29 กรกฎาคม 2568
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 วันที่ออกรายงาน : 12 สิงหาคม 2568
(แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านหนองยายเหล				ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2568				
	27-28		28-29		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	57.3	51.1	55.8	50.5	-
16:00-17:00	55.6	49.1	57.3	50.2	-
17:00-18:00	56.1	49.6	56.9	51.1	-
18:00-19:00	56.3	50.8	57.6	51.3	-
19:00-20:00	57.5	50.8	57.0	50.0	-
20:00-21:00	57.7	51.0	56.4	50.7	-
21:00-22:00	57.2	52.3	57.4	51.1	-
22:00-23:00	57.1	50.3	57.0	49.0	-
23:00-00:00	56.7	48.9	55.7	49.7	-
00:00-01:00	55.4	47.8	55.8	48.7	-
01:00-02:00	54.3	48.0	52.6	49.1	-
02:00-03:00	53.3	47.4	55.7	46.9	-
03:00-04:00	53.5	47.7	53.1	46.4	-
04:00-05:00	53.3	47.7	52.5	44.0	-
05:00-06:00	53.0	47.8	51.0	44.6	-
06:00-07:00	52.5	47.5	51.4	44.7	-
07:00-08:00	52.5	48.1	51.4	44.0	-
08:00-09:00	53.3	48.0	50.5	46.4	-
09:00-10:00	54.5	50.8	53.3	47.9	-
10:00-11:00	60.6	51.0	54.7	51.4	-
11:00-12:00	57.5	51.9	58.3	52.3	-
12:00-13:00	56.4	50.0	57.5	52.4	-
13:00-14:00	56.6	51.9	59.4	51.5	-
14:00-15:00	56.6	50.0	57.3	51.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	56.1	-	55.9	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	49.6	-	49.7	-	-
L _{max} [dB(A)]	87.8	-	81.2	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	61.4	-	61.2	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: B 368/25 1		23 July 2025		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R05	ACO	6236	00142024	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

12 / 08 / 68



BT051/07/68_1

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224
(แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 กรกฎาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 12 สิงหาคม 2568

เวลา	บริเวณบ้านโชคชัย						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2568						
	24-25		25-26		26-27		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	59.0	55.1	56.3	50.1	55.2	48.5	-
16:00-17:00	56.2	51.9	56.4	49.3	55.0	49.3	-
17:00-18:00	58.1	55.6	55.8	49.9	55.4	50.6	-
18:00-19:00	59.7	51.0	56.0	47.3	55.9	50.1	-
19:00-20:00	53.2	49.6	53.2	53.1	53.3	49.6	-
20:00-21:00	55.5	52.0	60.3	51.0	56.6	52.8	-
21:00-22:00	55.8	51.7	51.2	45.1	55.7	51.4	-
22:00-23:00	53.2	48.1	49.9	46.3	55.2	50.9	-
23:00-00:00	48.7	43.4	48.9	46.2	51.8	47.1	-
00:00-01:00	48.7	43.0	48.6	43.6	49.6	44.7	-
01:00-02:00	46.3	42.8	45.9	44.2	50.7	45.9	-
02:00-03:00	45.9	41.8	44.7	43.3	48.3	42.6	-
03:00-04:00	46.1	40.2	47.3	42.6	46.7	42.9	-
04:00-05:00	46.1	45.9	46.2	42.1	45.2	42.4	-
05:00-06:00	53.4	49.8	48.1	44.6	46.6	43.0	-
06:00-07:00	56.6	53.2	61.4	52.4	49.6	45.0	-
07:00-08:00	59.6	49.8	59.0	51.5	55.4	48.0	-
08:00-09:00	56.0	49.6	58.1	54.1	54.5	48.4	-
09:00-10:00	53.2	46.4	54.2	47.4	54.9	48.8	-
10:00-11:00	48.8	47.0	52.7	47.3	52.9	46.1	-
11:00-12:00	50.6	45.2	53.6	46.3	50.2	46.6	-
12:00-13:00	50.3	47.8	49.5	46.2	49.0	46.9	-
13:00-14:00	54.1	50.0	53.0	48.2	53.3	45.8	-
14:00-15:00	57.0	48.9	53.3	48.5	52.4	45.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	55.0	-	55.0	-	53.3	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	48.9	-	47.3	-	46.9	-	-
L _{max} [dB(A)]	91.7	-	85.9	-	81.7	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	58.8	-	60.0	-	57.6	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: B 368/25 1			23 July 2025			
	SLM No.		Brand		Model		
	ACO-R45		ACO		6236		
					Serial No.		
					00192057		
	Actual Reading [dB]						
Before Adjustment			After Adjustment				
93.9			93.9				

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

12 / 08 / 68



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BT051/07/68_1

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ วันที่ตรวจวัด : 24-29 กรกฎาคม 2568
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 วันที่ออกรายงาน : 12 สิงหาคม 2568
(แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านโชคชัย				ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2568				
	27-28		28-29		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
15:00-16:00	52.1	51.2	50.9	50.6	-
16:00-17:00	57.3	50.0	57.1	48.0	-
17:00-18:00	56.8	49.0	52.1	47.3	-
18:00-19:00	53.2	45.7	54.3	47.0	-
19:00-20:00	52.6	49.4	53.5	52.8	-
20:00-21:00	52.6	46.9	59.1	50.8	-
21:00-22:00	51.3	47.1	51.5	45.4	-
22:00-23:00	49.3	45.6	50.2	46.6	-
23:00-00:00	47.8	42.4	49.3	46.6	-
00:00-01:00	45.3	42.4	49.0	41.0	-
01:00-02:00	44.4	43.2	44.1	42.4	-
02:00-03:00	45.0	42.4	45.4	40.0	-
03:00-04:00	45.7	42.5	47.0	40.3	-
04:00-05:00	46.4	43.6	46.5	41.4	-
05:00-06:00	49.8	45.5	48.4	48.0	-
06:00-07:00	51.9	48.3	61.7	47.8	-
07:00-08:00	54.8	49.0	59.3	51.8	-
08:00-09:00	54.5	49.6	57.8	53.8	-
09:00-10:00	55.7	48.7	54.5	47.7	-
10:00-11:00	53.0	48.3	53.0	47.6	-
11:00-12:00	54.4	47.6	53.7	46.4	-
12:00-13:00	50.1	46.3	50.0	46.7	-
13:00-14:00	53.0	47.6	53.3	48.5	-
14:00-15:00	53.9	46.3	51.7	45.2	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	52.7	-	54.6	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	46.9	-	47.0	-	-
L _{max} [dB(A)]	81.4	-	86.2	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	56.0	-	60.1	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: B 368/25 1		23 July 2025		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R45	ACO	6236	00192057	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.9		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

12 / 08 / 68



BT051/07/68_1

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ วันที่ตรวจวัด : 24-29 สิงหาคม 2568
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 วันที่ออกรายงาน : 12 สิงหาคม 2568
(แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านป่าหมาก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2568						
	24-25		25-26		26-27		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
14:00-15:00	66.0	58.0	66.5	57.5	64.8	57.4	-
15:00-16:00	64.5	59.4	64.0	58.2	64.3	58.3	-
16:00-17:00	66.0	58.8	64.4	58.1	64.5	59.0	-
17:00-18:00	65.8	58.4	64.7	58.2	65.8	58.6	-
18:00-19:00	64.6	57.5	64.7	56.0	65.1	56.8	-
19:00-20:00	64.2	55.6	62.3	56.4	62.9	57.8	-
20:00-21:00	62.4	56.1	62.6	55.2	64.1	55.7	-
21:00-22:00	62.4	56.4	61.9	56.7	62.5	55.1	-
22:00-23:00	62.6	56.6	63.7	53.8	61.3	55.0	-
23:00-00:00	61.7	55.9	59.7	53.5	59.1	53.0	-
00:00-01:00	61.3	56.7	60.5	53.2	59.8	53.9	-
01:00-02:00	62.8	55.9	59.3	51.7	59.0	52.9	-
02:00-03:00	61.0	55.2	57.6	52.5	58.2	52.7	-
03:00-04:00	61.4	56.5	59.2	54.9	59.1	52.9	-
04:00-05:00	63.4	58.8	61.2	59.2	59.9	56.9	-
05:00-06:00	65.1	59.0	65.6	58.6	63.0	57.3	-
06:00-07:00	65.1	58.6	64.9	58.0	69.7	60.7	-
07:00-08:00	65.4	59.7	64.6	61.3	67.6	59.9	-
08:00-09:00	66.1	59.7	67.5	58.0	65.7	57.9	-
09:00-10:00	66.5	59.3	64.7	59.6	64.8	61.0	-
10:00-11:00	66.0	58.2	65.9	57.7	67.4	60.6	-
11:00-12:00	64.5	58.9	63.9	56.0	67.0	58.4	-
12:00-13:00	64.9	56.9	62.7	57.4	65.0	56.1	-
13:00-14:00	63.6	54.8	64.1	58.4	63.1	54.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.4	-	63.8	-	64.5	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	57.5	-	57.4	-	56.9	-	-
L _{max} [dB(A)]	94.0	-	97.4	-	95.9	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	69.7	-	69.0	-	69.8	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: B 368/25 1			23 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-R10	ACO	6236	00172037			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.8			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลตรวจวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

12 / 08 / 68



BT051/07/68_1

EIA

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับ วันที่ตรวจวัด : 24-29 สิงหาคม 2568
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 วันที่ออกรายงาน : 12 สิงหาคม 2568
(แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณบ้านป่าหมาก				ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม 2568				
	27-28		28-29		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
14:00-15:00	68.3	58.5	64.6	59.0	-
15:00-16:00	65.3	59.1	65.4	57.1	-
16:00-17:00	65.2	59.6	63.2	55.5	-
17:00-18:00	65.7	58.4	61.6	58.0	-
18:00-19:00	64.7	57.7	65.0	57.3	-
19:00-20:00	63.4	58.4	63.6	58.8	-
20:00-21:00	64.5	56.9	65.0	55.4	-
21:00-22:00	62.8	54.8	62.4	55.6	-
22:00-23:00	61.8	55.6	61.7	57.0	-
23:00-00:00	61.2	57.2	63.3	55.4	-
00:00-01:00	63.4	54.0	61.4	54.7	-
01:00-02:00	60.5	53.7	60.0	54.1	-
02:00-03:00	59.8	55.3	60.1	55.3	-
03:00-04:00	62.3	55.5	60.1	54.6	-
04:00-05:00	61.0	60.5	59.7	55.6	-
05:00-06:00	68.0	61.8	62.1	58.9	-
06:00-07:00	67.9	58.7	65.0	58.5	-
07:00-08:00	65.4	61.3	65.0	60.4	-
08:00-09:00	68.3	58.9	67.0	57.7	-
09:00-10:00	65.1	56.1	64.3	58.0	-
10:00-11:00	63.1	58.2	64.5	59.9	-
11:00-12:00	64.4	58.3	65.9	58.0	-
12:00-13:00	64.8	58.2	64.1	58.4	-
13:00-14:00	64.9	58.3	64.5	55.3	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.9	-	63.8	-	ไม่เกิน 70.0
L ₉₀ 24 hr [dB(A)]	58.2	-	57.1	-	-
L _{max} [dB(A)]	97.3	-	90.1	-	ไม่เกิน 115.0
L _{dn} [dB(A)]	70.6	-	68.8	-	-
-	Sound Level Meter Data				-
	Calibrate Sheet No.: B 368/25 1		23 July 2025		
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.	
	ACO-R10	ACO	6236	00172037	
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment		After Adjustment		
	93.8		93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

12 / 08 / 68

ภาคผนวก ง (4)

ตารางสรุปการสำรวจความคิดเห็น
ด้านนครราชสีมา-สังคม

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงสร้างทางหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านปากนก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาวเหล่		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	22	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	92	100.0
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																		
1.1 เพศ																		
1) ชาย	11	40.7	7	58.3	14	48.3	1	6.3	0	0.0	8	61.5	0	0.0	0	0.0	41	41.4
2) หญิง	16	59.3	5	41.7	15	51.7	15	93.8	0	0.0	5	38.5	0	0.0	2	100.0	58	58.6
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
1.2 อายุ																		
1) 21 - 30 ปี	1	3.7	1	8.3	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0
2) 31 - 40 ปี	3	11.1	3	25.0	0	0.0	5	31.3	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	12	12.1
3) 41 - 50 ปี	5	18.5	3	25.0	5	17.2	3	18.8	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	17	17.2
4) 51 - 60 ปี	11	40.7	3	25.0	13	44.8	3	18.8	0	0.0	4	30.8	0	0.0	2	100.0	36	36.4
5) มากกว่า 60	7	25.9	2	16.7	11	37.9	3	18.8	0	0.0	7	53.8	0	0.0	0	0.0	30	30.3
6) ไม่ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
1.3 สถานภาพในครัวเรือน																		
1) หัวหน้าครอบครัว	7	25.9	6	50.0	13	44.8	1	6.3	0	0.0	8	61.5	0	0.0	0	0.0	35	35.4
2) คู่สมรส	13	48.1	5	41.7	9	31.0	15	93.8	0	0.0	5	38.5	0	0.0	2	100.0	46	46.5
3) บิดา/มารดา	1	3.7	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.1
4) บุตร/ธิดา	6	22.2	1	8.3	5	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	13.1
5) เขย/สะใภ้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6) อื่นๆ...(ระบุ) บังอาจ ญาติ ลูกจ้าง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
1.4 การศึกษา																		
1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) ระดับประถมศึกษา	9	33.3	2	16.7	12	41.4	3	18.8	0	0.0	10	76.9	0	0.0	1	50.0	37	37.4
3) ม.ต้น	10	37.0	3	25.0	12	41.4	6	37.5	0	0.0	2	15.4	0	0.0	0	0.0	33	33.3
4) ม.ปลาย/วช.	4	14.8	4	33.3	3	10.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	13	13.1
5) ปวส./อนุปริญญา	4	14.8	2	16.7	1	3.4	6	37.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	14	14.1
6)ปริญญาตรี	0	0.0	1	8.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8) อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถาบันประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้พัฒนา		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองเขาเหล็ก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	92	100.0
1.5 ทำนอกข้อไม่ข้อถึง/ชุมชนมีมานานเท่าใด	26	96.3	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	98	99.0
1) เกิดขึ้นหรือข้ออยู่ในชุมชนมานานกว่า 20 ปี (ข้ามไปตอบส่วนที่ 2)	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
2) ข้ามมาจากที่อื่น ระยะเวลา...ปี	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
1.6 สาเหตุที่จะย้ายมาจากที่อื่น	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
1) แต่งงานกับคนในหมู่บ้านนี้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) ย้ายตามครอบครัวญาติ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) ย้ายมาทำงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) อื่นๆ...	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน																		
2.1 จำนวนสมาชิกครัวเรือนปัจจุบัน (รวมผู้ให้สัมภาษณ์)	5	18.5	1	8.3	3	10.3	5	31.3	0	0.0	4	30.8	0	0.0	0	0.0	18	18.2
1) 1-3 คน	19	70.4	11	91.7	21	72.4	11	68.8	0	0.0	9	69.2	0	0.0	2	100.0	73	73.7
2) 4-6 คน	3	11.1	0	0.0	5	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	8.1
3) มากกว่า 6 คน	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2.2 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน	9	33.3	4	33.3	8	27.6	7	43.8	0	0.0	3	23.1	0	0.0	2	100.0	33	33.3
1) ศาสนา/ธุรกิจส่วนตัว	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	3	11.1	1	8.3	3	10.3	2	12.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	10	10.1
3) พนักงานบริษัทเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว	10	37.0	7	58.3	10	34.5	7	43.8	0	0.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0	37	37.4
4) รับจ้างทั่วไป	5	18.5	0	0.0	7	24.1	0	0.0	0	0.0	6	46.2	0	0.0	0	0.0	18	18.2
5) เกษตรกรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6) อื่นๆ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2.3 ปัญหาการประกอบอาชีพของครัวเรือน	26	96.3	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	98	99.0
1) ไม่มี	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
2) มี	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง)																		
1) ผู้ละออง /มลพิษทางอากาศ	27	100.0	11	91.7	26	89.7	14	87.5	0	0.0	13	100.0	0	0.0	1	50.0	92	92.9
1) ไม่ได้รับ	0	0.0	1	8.3	3	10.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	7	7.1
2) ได้รับ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการต่างระดับอุตสาหกรรม 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา

[illegible]

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความ คิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านปากนก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาวเหล่		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ที่มาของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	29	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) น้ำเสีย																		
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	0.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	100.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5) การคมนาคมและอุบัติเหตุ																		
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
	0	0.0	44	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6) ขยะมูลฝอย																		
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านปากหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาวเหล่		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7) น้ำท่วม / การระบายน้ำ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8) อื่นๆ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโชคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้พัฒนา		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยายเหล		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ตอนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารของโครงการ																		
4.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการในระยะก่อสร้างหรือไม่																		
1) ไม่เคย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/กรมทางหลวง	5	12.8	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	9	7.0
(2) หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(3) ผู้นำชุมชน	18	46.2	12	0.0	16	0.0	16	0.0	0	0.0	10	71.4	0	0.0	1	100.0	73	57.0
(4) เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
(5) เพื่อนบ้าน /ญาติ	12	30.8	12	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	21.9
(6) สื่อ Social Media	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(7) เอกสารเผยแพร่จากโครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8
(8) อื่นๆระบุ-ประชุม	3	7.7	0	0.0	18	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	100.0	16	12.5
รวม	39	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	100.0	0	0.0	1	200.0	128	100.0
4.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพียงพอมหรือไม่																		
(1) เพียงพอ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
(2) ไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ																		
1) ผู้เผลอง																		
1) ไม่ได้รับ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2) ได้รับ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
1) การบรรพบุรุษส่วนตัว	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) การเปิดหนังสือพิมพ์	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยายเหล็ก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) เชนำคว้น																		
1) ไม่ได้รับ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2) ได้รับ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ที่มาของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) เสียง																		
1) ไม่ได้รับ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2) ได้รับ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ที่มาของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ที่มาของผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถาบันประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาเหล็ก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) สัมผัสเพื่อน																		
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	0.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1) การบรรเทาผลกระทบ	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) มีข้อเสนอแนะ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																		
	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5) ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการเดินทาง																		
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1) การขนส่งวัสดุสิ่งของ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) ขยายพื้นที่ไม่ชัดเจน	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) ไฟส่องสว่างไม่พอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) อื่นๆ.....																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาวเหล่า		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ																		
2 มีข้อเสนอแนะ																		
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6) น้ำท่วม / การระบายน้ำ																		
1) ไม่ได้รับ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2) ได้รับ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ																		
1) การก่อสร้างขวางทางน้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) เศษวัสดุอุดตันทางน้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																		
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2 มีข้อเสนอแนะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7) การจราจรติดขัด																		
1) ไม่ได้รับ	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
2) ได้รับ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ																		
มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของผลกระทบ																		
1) ช่องจราจรลดลงจากการก่อสร้าง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไผ่		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาเหล็ก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	22	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	92	100.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8) อื่นๆ																		
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0
ระดับผลกระทบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ที่มาของผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ																		
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อโครงการ	6.1 ท่านคิดว่าหากหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลดีต่อท่านและชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
	8	13.3	9	42.9	3	4.2	15	50.0	0	0.0	3	13.0	0	0.0	0	0.0	38	18.4
	15	25.0	8	38.1	11	15.3	13	43.3	0	0.0	8	34.8	0	0.0	0	0.0	55	26.7
	2	3.3	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	33.3	6	2.9
	3	5.0	0	0.0	4	5.6	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	8	3.9
	10	16.7	0	0.0	13	18.1	0	0.0	0	0.0	3	13.0	0	0.0	0	0.0	26	12.6
	9	15.0	1	4.8	15	20.8	0	0.0	0	0.0	4	17.4	0	0.0	1	33.3	30	14.6
	12	20.0	0	0.0	18	25.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	32	15.5
	0	0.0	0	0.0	3	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1	1.7	3	14.3	3	4.2	1	3.3	0	5.3	2	8.7	0	0.0	1	33.3	11	5.3
	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	60	100.0	21	100.0	72	100.0	30	100.0	0	5.3	23	100.0	0	0.0	3	100.0	206	100.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถาบันประกอบการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด		หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 5 บ้านหนองยายเหล		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	2	100.0	99	100.0
6.2 ท่านคิดว่าภายหลังการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลเสียต่อท่านและชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1	เสียงรบกวนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	ความสิ้นเปลืองจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	ผู้ละอองเลนหรือโคลนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนสองฝั่งถนนยากขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	เดินทางไกลขึ้น เนื่องจากจุดตัดอยู่ไกล	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6	ทางเข้า - ออก พื้นที่ลำบากขึ้น เนื่องจากความลาดชันที่เพิ่มขึ้น	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7	ไม่มีผลเสีย	26	96.3	9	75.0	27	93.1	15	93.8	0	0.0	11	84.6	1	50.0	89	89.9
8	ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	1	3.7	3	25.0	2	6.9	1	6.3	0	0.0	2	15.4	1	50.0	10	10.1
9	อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	อื่นๆ.....	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	2	100.0	99	100.0
6.3 ท่านเคยร้องเรียนการก่อสร้างของโครงการหรือไม่																	
1	ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	2	100.0	99	100.0
2	เคย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		27	100.0	12	100.0	29	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	2	100.0	99	100.0
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานท่านได้รับเรื่องเรียน																	
1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.4 เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่																	
-	ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	ได้รับการแก้ไขแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 7.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.5 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหา																	
1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.6 ก็ขอปัญหาหรือเรียนหรือไม่																	
-	ไม่พอใจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	พอใจ (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.7 ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจการแก้ไขเรื่องร้องเรียนท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา																	
1		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถาบันประกอบการที่มีต่อโครงสร้างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) นครราชสีมา

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคชัย		หมู่ 2 บ้านสระปทุม		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระปทุมใหม่พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองยาเหล็ก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	27	100.0	12	100.0	22	100.0	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	92	100.0
6.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ																		
1) ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
2) แก้ไขปัญหาทางออกได้สะพาน เพื่อให้รถทำการเกษตรสามารถวิ่งผ่านได้	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) การดำเนินงานของโครงการอย่าให้มีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนคู่ขนานทางสวนเพื่อแก้ไขปัญห	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
5) ไม่การทางเข้าออกชุมชนเห็นทางสัญจรไม่สะดวก	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
6) ไม่มีข้อเสนอแนะ	27	100.0	11	91.7	26	96.3	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	95	96.0
รวม	27	100.0	12	100.0	27	107.4	16	100.0	0	0.0	13	100.0	0	0.0	2	100.0	99	100.0

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคกชัย		หมู่ 2 บ้านสระหมื่น		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านสี่ห้อง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระหมื่นโพธิ์พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองขามเหล็ก		รวมทั้งหมด		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0	
ส่วนที่ 2 นิคมที่ดินเกษตรและนิคมอรัญนิคม 2.1 จำนวนสมาชิกครัวเรือนปัจจุบัน (รวมผู้ไม่มีทางไป)																			
	1	9	22.5	3	7.3	14	29.8	19	23.2	21	53.8	5	35.7	4	37.5	4	16.7	22.3	
	2	28	70.0	37	90.2	42	89.4	76	92.7	36	92.3	9	64.3	8	50.0	21	87.5	70.6	
	3	3	7.5	4	9.8	5	10.6	6	7.3	3	7.7	0	0.0	2	12.5	3	12.5	7.1	
รวม	40	100.0	44	107.3	47	129.8	82	123.2	39	153.8	14	100.0	16	100.0	24	116.7	364	100.0	
2.2 การประกอบอาชีพของครัวเรือน																			
	1	18	45.0	16	36.4	22	36.1	40	39.6	21	35.0	3	21.4	6	37.5	7	25.0	36.5	
	2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.1	
	3	3	7.5	5	11.4	5	8.2	11	10.9	11	18.3	1	7.1	2	12.5	1	3.6	10.7	
4	11	27.5	22	50.0	18	29.5	36	35.6	19	31.7	4	28.6	5	31.3	4	14.3	32.7		
5	8	20.0	1	2.3	15	24.6	11	10.9	9	15.0	6	42.9	3	18.8	16	57.1	19.0		
6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0		
รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0	
2.3 ปัญหาการประกอบอาชีพของครัวเรือน																			
	1	39	97.5	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	363	99.7
	2	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
ส่วนที่ 3 นิคมที่ดินเกษตรและนิคมอรัญนิคม (ปัญหานี้ไม่มีข้อมูลให้วิเคราะห์)																			
	1) ไม่ได้รับ	1	40	100.0	38	86.4	57	93.4	98	97.0	56	93.3	14	100.0	16	100.0	27	96.4	95.1
	2) ได้รับ	2	0	0.0	6	13.6	4	6.6	3	3.0	4	6.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	4.9
	รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
ระดับผลกระทบ																			
	มาก	1	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11.1
	ปานกลาง	2	0	0.0	3	50.0	2	50.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	38.9
	น้อย	3	0	0.0	3	50.0	1	25.0	2	66.7	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50.0
รวม	0	0.0	6	100.0	4	100.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	18	100.0	
แหล่งที่มา (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																			
	1) กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	2) การจ้าง	1	0	0.0	6	100.0	4	100.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	100.0
	3) การสนับสนุนพิเศษ	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4) อื่นๆ.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	
รวม	0	0.0	6	100.0	4	100.0	3	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	18	100.0	
2) มีเพียง																			
	1) ไม่ได้รับ	1	32	80.0	23	52.3	55	90.2	79	78.2	49	81.7	12	85.7	14	87.5	26	92.9	79.7
	2) ได้รับ	2	8	20.0	21	47.7	6	9.8	22	21.8	11	18.3	2	14.3	2	12.5	2	7.1	20.3
	รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
ระดับผลกระทบ																			
	มาก	1	1	12.5	0	0.0	2	40.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.4
	ปานกลาง	2	0	0.0	7	33.3	2	40.0	6	27.3	3	27.3	1	50.0	1	50.0	21	50.0	28.4
	น้อย	3	7	87.5	14	66.7	3	60.0	16	72.7	6	54.5	1	50.0	1	50.0	49	50.0	66.2
รวม	8	100.0	21	100.0	5	140.0	22	100.0	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	74	100.0	
พื้นที่ของสหกรณ์																			
	1) กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
	2) การจ้าง	1	8	100.0	21	100.0	6	100.0	22	100.0	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	100.0
	3) อื่นๆ.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
รวม	8	100.0	21	100.0	6	100.0	22	100.0	11	100.0	2	100.0	2	100.0	2	100.0	74	100.0	

[illegible]

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคกชัย		หมู่ 2 บ้านสระหมื่น		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านสี่ห้อง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระหมื่นโพธิ์พัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองขามเหล็ก		รวมทั้งสิ้น			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
มคอ (ตอนต้นหน้า 1 ขีด) (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/กรมทางหลวง (2) พนักงานขับรถ/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น) (3) ผู้ค้าขาย (4) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน (5) เพื่อนบ้าน / ญาติ (6) สื่อ Social Media (7) เมษายนแห่งการโครงการ (8) ชื่นชม ระบุประโยชน์	1	5	8.2	6	75.0	2	0.0	11	183.3	8	160.0	2	13.3	4	19.0	2	66.7	40	8.4	
	1	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	16.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	
	1	31	50.8	35	437.5	48	0.0	92	1533.3	49	980.0	11	73.3	12	57.1	24	800.0	302	63.3	
	1	1	1.6	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	3	0.6	
	1	21	34.4	23	287.5	14	0.0	11	183.3	9	180.0	0	0.0	1	4.8	5	166.7	84	17.6	
	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	
	1	0	0.0	2	25.0	1	0.0	0	0.0	1	20.0	1	6.7	1	4.8	0	0.0	6	1.3	
	1	3	4.9	8	100.0	50	0.0	6	100.0	4	80.0	1	6.7	2	9.5	3	100.0	38	8.0	
	รวม		61	100.0	8	950.0	0	0.0	6	2016.7	5	1460.0	15	100.0	21	100.0	3	1133.3	477	100.0
	4.2 ท่านได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่																			
ส่วนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ 1) ข้อเสนอแนะ 1) ไม่ได้รับ 2) ได้รับ	1	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	รวม		40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
ระดับผลกระทบ มาก ปานกลาง น้อย	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
แต่พิจารณา (ระบุ) (ตอนต้นหน้า 1 ขีด) 1) การบรรเทาชนสงฆ์หัก 2) การกำจัดสิ่งกีดขวาง 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ตัดผลกระทบ 1 ไม่ข้อเสนอแนะ 2 มีข้อเสนอแนะ 2) เสนอ/ควรมี 1) ไม่ได้รับ 2) ได้รับ	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	รวม		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ระดับผลกระทบ มาก ปานกลาง น้อย	1	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	รวม		40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
พื้นที่ของผลกระทบ 1) ครึ่งจากท้องถิ่น/เทศบาล 2) ครึ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ชื่นชม.....	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0					

[illegible]

	รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคกชัย		หมู่ 2 บ้านสระหมื่น		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านสี่ห้อง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระหมื่นโพธิ์พัฒนา		หมู่ 12 บ้านใหม่		หมู่ 5 บ้านหนองขามทะเล		รวมทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
พื้นที่ของเทศบาล	1) การขนส่งวัตถุอันตราย	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2) บ้านเรือนไม่มั่นคง	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3) ไฟส่องสว่างไม่พอ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4) ซึบๆ.....	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล	1) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2) มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6) ปัญหา / การแก้ไขปัญหา																		
	1) ไม่ได้รับ	1	40	100.0	0	0.0	0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
พื้นที่ของเทศบาล	2) ได้รับ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	40	100.0	44	100.0	0	0.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
	ระดับเทศบาล																		
	นายก	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	นายก	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
พื้นที่ของเทศบาล	3) ซึบๆ.....	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ระดับเทศบาล																		
	นายก	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	นายก	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล	1) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2) มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7) การจราจรติดขัด																		
	1) ไม่ได้รับ	1	40	100.0	0	0.0	0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
พื้นที่ของเทศบาล	2) ได้รับ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
	ระดับเทศบาล																		
	นายก	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	นายก	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล	3) ซึบๆ.....	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ระดับเทศบาล																		
	นายก	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	นายก	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล	1) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2) มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล																		
	1) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล	2) มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล																		
	1) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2) มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / พัฒนาเทศบาล																		
	1) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2) มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	รวม	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคกชัย		หมู่ 2 บ้านสระหมื่น		หมู่ 3 บ้านป่ามาก		หมู่ 12 บ้านสี่ห้อง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระหมื่นโนพัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี		หมู่ 5 บ้านหนองเขาเท่		รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
8) อื่นๆ																		
1) ไม่ได้รับ	1	40	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
ระดับผลกระทบ																		
มาก	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
น้อย	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ข้อมูลเฉพาะในการแก้ไข / ตัดผลกระทบ																		
1) ไม่มีข้อมูลเฉพาะ	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) มีข้อมูลเฉพาะ	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจต่อการ																		
6.1 ท่านมีความพึงพอใจการใช้ทางจะมีผลดีต่อท่านและชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
1) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	8	16	17.6	21	16.2	33	16.3	16	15.7	3	12.5	5	500.0	10	21.3	112	15.6
2) มีความสะดวกในการเดินทาง	1	28	15	16.5	40	30.8	62	30.5	35	34.3	8	33.3	9	900.0	16	34.0	213	29.7
3) ช่วยลดอุบัติเหตุ	1	2	0	0.0	2	1.5	3	1.5	2	2.0	1	4.2	2	200.0	2	4.3	14	2.0
4) ชุมชนได้รับกิตติมศักดิ์และเกียรติยศ	1	3	3	3.3	4	3.1	3	1.5	3	2.9	1	4.2	3	300.0	0	2.8	20	2.8
5) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	10	19	20.9	13	10.0	16	7.9	13	12.7	3	12.5	6	600.0	4	8.5	84	11.7
6) มีเส้นทางจราจรดีขึ้น	1	9	24	26.4	16	12.3	24	11.8	16	15.7	4	16.7	5	500.0	10	21.3	108	15.1
7) มีความปลอดภัยในการเดินทาง	1	25	10	11.0	29	22.3	49	24.1	8	7.8	1	4.2	3	300.0	4	8.5	129	18.0
8) ไม่ได้รับประโยชน์	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9) ไม่แน่ใจ / ไม่สะดวกคิดเห็น	1	1	4	4.4	5	3.8	13	6.4	9	8.8	3	12.5	1	100.0	1	2.1	37	5.2
10) อื่นๆ.....	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	86	100.0	91	100.0	130	100.0	203	100.0	102	100.0	24	100.0	1	3405.0	47	100.0	717	100.0
6.2 ท่านมีความพึงพอใจการใช้ทางจะมีผลดีต่อท่านและชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
1) เสริมความงามตามถนนเพิ่มขึ้น	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2) ความถี่และเชิงลาดถนนเพิ่มขึ้น	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) ฝุ่นละอองและเสียงจากยานพาหนะเพิ่มขึ้น	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) การเดินทางไม่สะดวกเพราะชุมชนอยู่ไกลเกินไป	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	0.3
5) เดินทางใกล้ขึ้น เนื่องจากจุดตั้งอยู่ใกล้	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	0.3
6) พวงเข้า - ออก พื้นที่ราบเกินไป เนื่องจากความลาดชันเพิ่มขึ้น	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7) ไม่มีผลเสีย	1	38	40	90.9	57	93.4	88	87.1	51	85.0	11	78.6	15	93.8	26	89.7	326	89.3
8) ไม่แน่ใจ / ไม่สะดวกคิดเห็น	1	2	4	9.1	4	6.6	13	12.9	9	15.0	3	21.4	1	6.3	1	3.4	37	10.1
9) อื่นๆ.....	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10) อื่นๆ.....	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	29	100.0	365	100.0
6.3 ท่านพึงพอใจต่อการร้องเรียนโครงการหรือไม่																		
1) ไม่เคย (ห้ามไปตอบข้อ 6.8)	1	40	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
2) เคย	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0

รายละเอียด	หมู่ 1 บ้านโคกชัย		หมู่ 2 บ้านสระหมุ่น		หมู่ 3 บ้านป่าหมาก		หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง		หมู่ 13 บ้านหนองไม้		หมู่ 14 บ้านสระหมุ่นพัฒนา		หมู่ 12 บ้านหมี่		หมู่ 5 บ้านหนองเขาเหล็ก		รวมทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	40	100.0	44	100.0	61	100.0	101	100.0	60	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	364	100.0
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน																		
1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.4 เรื่องร้องเรียนที่คิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่																		
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ได้รับการแก้ไขแล้ว (จำนวนโดยข้อ 7.6)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.5 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ไขปัญหา																		
1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.6 เมื่อปัญหาเรื่องร้องเรียนคลี่คลายหรือไม่																		
- ไม่พอใจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- พอใจ (จำนวนโดยข้อ 6.8)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.7 ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว																		
1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ																		
1) ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	1	0	0	0.0	2	200.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0
2) แก้ไขปัญหาทางหลวงให้สะดวกขึ้น เพื่อให้รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3) การดำเนินการก่อสร้างโครงการอย่าให้มีผลกระทบต่อบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4) ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังตามเส้นทางขึ้นแก้งแก้ง	1	0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
5) ในการก่อสร้างถนนลูกรังอย่าให้มีผลกระทบต่อบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง	1	0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0
6) ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0.0	1	100.0	1	300.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์			
1.1 ตำแหน่ง			
(1) นายก เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	1	2	15.4
(2) รองนายก เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	2	0	0.0
(3) ประธานสภา เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	3	0	0.0
(4) สมาชิกสภา เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	4	0	0.0
(5) ปลัด เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล	5	0	0.0
(6) กำนัน	6	3	23.1
(7) ผู้ใหญ่บ้าน	7	6	46.2
(8) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	8	1	7.7
(9) ประธานชุมชน	9	0	0.0
(10) อื่นๆ (ระบุ).....	10	1	7.7
รวม		13	100
1.2 เพศ			
(1) ชาย	1	8	61.5
(2) หญิง	2	5	38.5
รวม		13	100
1.3 อายุ.....ปี			
(1) 21-30 ปี	1	1	7.7
(2) 31-40 ปี	2	2	15.4
(3) 41-50 ปี	3	2	15.4
(4) 51-60 ปี	4	8	61.5
(5) มากกว่า 60 ปี	5	0	0.0
(6) ไม่ระบุ	6	0	0.0
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด			
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	2	1	7.7
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	3	1	7.7
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	4	6	46.2
(5) อนุปริญญา/ปวส.	5	1	7.7
(6) ปริญญาตรี	6	4	30.8
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	7	0	0.0
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	8	0	0.0
รวม		13	100
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน			
2.1 ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชนนี้			
(1) น้อยกว่า 20 ปี	1	0	0.0
(2) 21-30 ปี	2	0	0.0
(3) 31-40 ปี	3	1	7.7
(4) 41-50 ปี	4	0	0.0
(5) 51-60 ปี	5	0	0.0
(6) มากกว่า 60 ปี	6	12	92.3
(7) ไม่ระบุ	7	0	0.0
รวม		13	100
2.2 ภูมิลำเนาเดิมของประชากรส่วนใหญ่			
(1) เกิดที่นี่/เป็นคนท้องถิ่น	1	12	92.3
(2) ต่างถิ่น	2	1	7.7
รวม		13	100
2.3 การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน			
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	4	30.8
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	1	7.7
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	3	1	7.7
(4) รับจ้างทั่วไป	4	3	23.1
(5) เกษตรกร	5	4	30.8
(6) อื่นๆ (ระบุ).....	6	0	0.0
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
2.4 การประกอบอาชีพของครัวเรือน			
(1) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	5	38.5
(2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	1	7.7
(3) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	3	1	7.7
(4) รับจ้างทั่วไป	4	4	30.8
(5) เกษตรกร	5	2	15.4
(6) อื่นๆ (ระบุ).....	6	0	0.0
รวม		13	100
2.5 การจัดการโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน/ชุมชน			
2.5.1 การคมนาคม (ถนนชุมชน/ทางหลวง)			
(1) ดี	1	13	100.0
(2) พอใช้	2	0	0.0
(3) ไม่ดี	3	0	0.0
(4) ไม่ได้รับบริการ	4	0	0.0
รวม		13	100
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้/ไม่ดี			
(1) สภาพถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ	1	0	#DIV/0!
(2) มีสิ่งกีดขวางจราจร บริเวณ	2	0	#DIV/0!
(3) ช่องจราจรแคบในบางช่วงเส้นทาง บริเวณ	3	0	#DIV/0!
(4) อื่นๆ (ระบุ)....รตติจากบ้านจัดสรร	4	0	#DIV/0!
รวม		0	#DIV/0!
2.5.2 ไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน			
(1) ดี	1	12	92.3
(2) พอใช้	2	1	7.7
(3) ไม่ดี	3	0	0.0
(4) ไม่ได้รับบริการ	4	0	0.0
รวม		13	100
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้/ไม่ดี			
(1) ไฟฟ้าตกบ่อย/ไฟฟ้าดับบ่อยเนื่องจาก	1	1	7.7
(2) ริมเส้นทางบางช่วงไม่มีไฟฟ้า ทำให้มืดและมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย	2	0	0.0
(3) อื่นๆ (ระบุ)	3	0	0.0
รวม		1	8

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
2.5.3 ประปา			
(1) ดี	1	13	100.0
(2) พอใช้	2	0	0.0
(3) ไม่ดี	3	0	0.0
(4) ไม่ได้รับการบริการ	4	0	0.0
รวม		13	100
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้/ไม่ดี			
(1) น้ำประปาขุ่นมัว ไม่ใสสะอาด เนื่องจาก	1	0	0.0
(2) น้ำประปาหยุดไหลบ่อยครั้ง เนื่องจาก	2	0	0.0
(3) อื่นๆ (ระบุ)	3	0	0.0
รวม		0	0.0
2.5.4 การจัดการขยะ			
(1) ได้รับการจัดการขยะโดยเทศบาล/อบต.	1	13	100.0
(2) ไม่ได้รับการจัดการขยะโดยเทศบาล/อบต.	2	0	0.0
รวม		13	100
2.5.4.1 กรณีจัดการขยะโดยเทศบาล/อบต.			
ความพึงพอใจต่อการจัดการขยะ			
(1) ดี	1	13	100.0
(2) พอใช้	2	0	0.0
(3) ไม่ดี	3	0	0.0
รวม		13	100
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้/ไม่ดี			
(1) เว้นช่วงระยะเวลาเก็บนาน ทำให้ขยะล้นถัง	1	0	0.0
(2) ถังขยะไม่เพียงพอ	2	0	0.0
(3) อื่นๆ (ระบุ)	3	0	0.0
รวม		0	0.0
2.5.4.2 กรณีไม่ได้รับการจัดการขยะโดยเทศบาล/อบต.			
ชุมชนมีวิธีการจัดการขยะอย่างไร			
(1) เผา	1	0	0.0
(2) ฝังกลบ	2	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
(3) หมักทำปุ๋ย	3	0	0.0
(4) ใช้นอกบ้าน/ข้างๆ บ้าน	4	0	0.0
(5) อื่นๆ (ระบุ)	5	1	7.7
รวม		1	8
สภาพปัญหาของการจัดการขยะ			
(1) เขม่าควันจากการเผาขยะ รบกวนบริเวณข้างเคียง	1	0	0.0
(2) ขยะเน่าเหม็น ส่งกลิ่นรบกวน	2	0	0.0
(3) เกิดทัศนอุจาด ไม่น่ามอง	3	0	0.0
(4) อื่นๆ (ระบุ)	4	0	0.0
รวม		0	0
2.5.5 การจัดการน้ำเสีย			
(1) ได้รับการจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล/อบต.	1	13	100.0
(2) ไม่ได้รับการจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล/อบต.	2	0	0.0
รวม		13	100
2.5.5.1 กรณีจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล/อบต.			
ความพึงพอใจต่อการจัดการน้ำเสีย			
(1) ดี	1	13	100.0
(2) พอใช้	2	0	0.0
(3) ไม่ดี	3	0	0.0
รวม		13	100
สภาพปัญหากรณีตอบพอใช้/ไม่ดี			
(1)	1	0	0.0
(2)	2	0	0.0
(3)	3	0	0.0
รวม		0	0
2.5.5.2 กรณีไม่ได้รับการจัดการน้ำเสียโดยเทศบาล/อบต. ชุมชนมีวิธีจัดการน้ำเสียอย่างไร			
(1) ระบายลงสู่ที่ลุ่มใกล้บ้าน	1	0	0.0
(2) ระบายลงสู่บ่อซึม	2	0	0.0
(3) อื่นๆ (ระบุ)	3	0	0.0
รวม		0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
สภาพปัญหาของการจัดการน้ำเสีย			
(1) สกปรกเลอะเทอะ	1	1	7.7
(2) น้ำขัง ส่งกลิ่นรบกวน	2	0	0.0
(3) เกิดทัศนอุจาด ไม่น่ามอง	3	0	0.0
(4) อื่นๆ (ระบุ)	4	0	0.0
รวม		1	8
ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ)			
1) ฝุ่นละออง /มลพิษทางอากาศ			
- ไม่ได้รับ	1	11	84.6
- ได้รับ	2	2	15.4
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	7.7
- ปานกลาง	2	1	7.7
- น้อย	3	0	0.0
รวม		2	15.4
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- การจราจร	1	2	15.4
- การเผาพื้นที่เกษตร	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		2	15.4
2) เสียง			
- ไม่ได้รับ	1	12	92.3
- ได้รับ	2	1	7.7
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	1	7.7
- น้อย	3	0	0.0
รวม		1	7.7

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- การจรรยา	1	1	7.7
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		1	7.7
3) สิ้นสะท้อน			
- ไม่ได้รับ	1	13	100.0
- ได้รับ	2	0	0.0
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0
4) น้ำเสีย			
- ไม่ได้รับ	1	13	100.0
- ได้รับ	2	0	0.0
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
5) การคมนาคมและอุบัติเหตุ			
- ไม่ได้รับ	1	13	100.0
- ได้รับ	2	0	0.0
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....จราชร	1	0	0.0
รวม		0	0
6) ขยะมูลฝอย			
- ไม่ได้รับ	1	12	92.3
- ได้รับ	2	1	7.7
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	7.7
รวม		1	7.7
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	1	7.7
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		1	7.7
7) น้ำท่วม / การระบายน้ำ			
- ไม่ได้รับ	1	13	100.0
- ได้รับ	2	0	0.0
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0.0
8) อื่นๆ.....การจราจร			
- ไม่ได้รับ	1	13	100.0
- ได้รับ	2	0	0.0
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0.0
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
รวม		0	0.0
ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารของโครงการ			
4.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการในระยะก่อสร้างหรือไม่			
(1) ไม่เคย	1	0	0.0
(2) เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	13	100.0
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/กรมทางหลวง	1	9	36.0
(2) หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น)	1	0	0.0
(3) ผู้นำชุมชน	1	1	4.0
(4) เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษา	1	3	12.0
(5) เพื่อนบ้าน /ญาติ	1	1	4.0
(6) สื่อ Social Media	1	6	24.0
(7) เอกสารเผยแพร่จากโครงการ	1	5	20.0
(8) อื่นๆ ระบุ..ประชุม	1	0	0.0
รวม		25	100
4.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพียงพอหรือไม่			
(1) เพียงพอ	1	13	100.0
(2) ไม่เพียงพอ	2	0	0.0
รวม		13	100
ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ			
1) ผู้ลงเอง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	11	84.6
- ได้รับผลกระทบ	2	2	15.4
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	2	15.4
- น้อย	3	0	0.0
รวม		2	15.4
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	1	7.7
- การเปิดหน้าดินถมดิน	1	1	7.7
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		2	15.4

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	13	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		13	100
2) เจมา/ควัน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	12	92.3
- ได้รับผลกระทบ	2	1	7.7
รวม		13	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	7.7
รวม		1	7.7
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก	1	0	0.0
- ควันจากเครื่องจักรก่อสร้าง	1	1	7.7
- อื่นๆ (ระบุ).....	1	0	0.0
รวม		3	7.7
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	13	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		17	100.0
3) เสี่ยง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	13	100.0
- ได้รับผลกระทบ	2	0	0.0
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	0	0.0
- การตอกเสาเข็มสะพาน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	13	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		13	100
4) สันสะท้อน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	12	92.3
- ได้รับผลกระทบ	2	1	7.7
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	1	7.7
- น้อย	3	0	0.0
รวม		1	7.7
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	0	0.0
- การตอกเสาเข็มสะพาน	1	1	7.7
- รถบดถนน	1	1	7.7
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		2	15.4
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	13	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
5) ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการเดินทาง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	9	69.2
- ได้รับผลกระทบ	2	4	30.8
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	4	30.8
- น้อย	3	0	0.0
รวม		4	30.8
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1	0	0.0
- ป้ายเตือนไม่ชัดเจน	1	2	15.4
- ไฟส่องสว่างไม่พอ	1	4	30.8
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		6	46.2
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	13	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		13	100
6) น้ำท่วม / การระบายน้ำ			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	12	92.3
- ได้รับผลกระทบ	2	1	7.7
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	1	7.7
- น้อย	3	0	0.0
รวม		1	7.7

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การก่อสร้างขวางทางน้ำ	1	0	0.0
- เศษวัสดุอุดตันทางน้ำ	1	1	7.7
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		1	7.7
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	13	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		13	100
7) การจราจรติดขัด			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	10	76.9
- ได้รับผลกระทบ	2	3	23.1
รวม		13	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	2	15.4
- น้อย	3	1	7.7
รวม		3	23.1
แหล่งที่มา			
- ช่องจราจรลดลงจากการก่อสร้าง	1	2	15.4
รวม		2	15.4
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		0	0
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อโครงการ			
6.1 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลดีต่อท่านและชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	5	13.5
(2) มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	1	8	21.6

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
(3) ช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น	1	5	13.5
(4) ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น	1	2	5.4
(5) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	2	5.4
(6) มีเส้นทางจราจรเพิ่มขึ้น	1	12	32.4
(7) เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง	1	3	8.1
(8) ไม่ได้ประโยชน์	1	0	0.0
(9) ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0.0
(10) อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		37	100
6.2 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลเสียต่อท่านและชุมชนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) เสียบบกวนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	2	13.3
(2) ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	0	0.0
(3) ฝุ่นละอองและมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	2	13.3
(4) การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนสองฝั่งถนนยากขึ้น	1	0	0.0
(5) เดินทางไกลขึ้น เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกล	1	0	0.0
(6) ทางเข้า - ออก พื้นที่ลำบากขึ้น เนื่องจากความลาดชันที่เพิ่มขึ้น	1	0	0.0
(7) ไม่มีผลเสีย	1	9	60.0
(8) ไม่แน่ใจ / ไม่แสดงความคิดเห็น	1	2	13.3
(9) อื่นๆ.....	1	0	0.0
(10) อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		15	100
6.3 ท่านเคยร้องเรียนการก่อสร้างของโครงการหรือไม่			
(1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	1	13	100.0
(2) เคย	2	0	0.0
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นร้องเรียน			
1		0	0.0
2		0	0.0
รวม		0	0
6.4 เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่			
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข		0	0.0
- ได้รับการแก้ไขแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 7.6)		0	0.0
รวม		0	0
6.5 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา			
1		0	0.0
2		0	0.0
รวม		0	0
6.6 ท่านพอใจกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่			
- ไม่พอใจ		0	0.0
- พอใจ (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)		0	0.0
รวม		0	0
6.7 ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจการแก้ไขเรื่องร้องเรียนท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา			
1		0	0.0
2		0	0.0
รวม		0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.2 (ถ.มิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนข้างเผือก (แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวมทั้งหมด (11)	
		จำนวน	ร้อยละ
6.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ			
1) ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	1	1	7.7
2) แก้ไขปัญหาทางลอดใต้สะพาน เพื่อให้รถทำการเกษตรสามารถวิ่งผ่านได้	1	0	0.0
3) การดำเนินงานของโครงการอย่าให้มีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	1	0	0.0
4) ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างถนนคู่ขนานทางด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา	1	0	0.0
5) ในการทางเข้าออกชุมชนเดินทางสัญจรไม่สะดวก	1	0	0.0
6) ขอให้กำชับดูแลการจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นละอองให้เพิ่มมากขึ้น	1	2	15.4
7) ให้มีการเพิ่มไฟตามไหล่ทางให้มากขึ้น	1	1	7.7
8) เพิ่มแสงสว่างไหล่ทาง	1	0	0.0
9) ให้มีที่ล้นรับน้ำเพราะน้ำไหลลงพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านทำให้เดือดร้อน	1	1	7.7
10) ก่อนถึง จุดกลับรถเป็นหลุมมากทำให้การเดินทางไม่สะดวกและขอไฟส่องส	1	1	7.7
11) ไฟส่องสว่างริมทาง	1	1	7.7
12) ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	6	46.2
รวม		13	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์			
1.1 ตำแหน่ง			
(1) ครู	1	2	50.0
(2) เจ้าอาวาส	2	1	25.0
(3) นักโบราณคดีชำนาญการ	3	1	25.0
(4)	4	0	0.0
(5)	5	0	0.0
รวม		4	100
1.2 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง			
(1) น้อยกว่า 5 ปี	1	0	0.0
(2) 5-10 ปี	2	0	0.0
(3) 11-20 ปี	3	0	0.0
(4) 21-30 ปี	4	1	33.3
(5) มากกว่า 30 ปี	5	2	66.7
(6) ไม่ระบุ	6	0	0.0
รวม		3	100
1.3 อายุ.....ปี (อายุต่ำกว่า 21 ปี ไม่ทำการสอบถาม)			
(1) 21-30 ปี	1	0	0.0
(2) 31-40 ปี	2	0	0.0
(3) 41-50 ปี	3	0	0.0
(4) 51-60 ปี	4	1	33.3
(5) มากกว่า 60 ปี	5	2	66.7
(6) ไม่ระบุ	6	0	0.0
รวม		3	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด			
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	0	0.0
(2) ประถมศึกษา	2	1	50.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	3	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	4	0	0.0
(5) อนุปริญญา/ปวส.	5	0	0.0
(6) ปริญญาตรี	6	1	50.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	7	1	50.0
(8) อื่นๆ (ระบุ).....	8	0	0.0
รวม		2	150
1.5 ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน			
(1) น้อยกว่า 5 ปี	1	0	0.0
(2) 5-10 ปี	2	0	0.0
(3) 11-20 ปี	3	0	0.0
(4) 21-30 ปี	4	1	100.0
(5) ไม่ระบุ	5	0	0.0
รวม		1	100
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นที่อ่อนไหว (สถานศึกษา/ศาสนสถาน/สถานพยาบาล)			
2.1 สถานศึกษา			
2.1.1 สถานศึกษาก่อตั้งมาแล้ว			
(1) น้อยกว่า 10 ปี		0	0.0
(2) 11-20 ปี		0	0.0
(3) 21-30 ปี		1	100.0
(4) 31-40 ปี		0	0.0
(5) 41-50 ปี		0	0.0
(6) มากกว่า 50 ปี		1	100.0
รวม		2	200

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
2.1.2 ระดับชั้นที่เปิดสอน			
(1) เตรียมอนุบาล		0	0.0
(2) อนุบาล		0	0.0
(3) ประถมศึกษา		0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนต้น		0	0.0
(5) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.		0	0.0
(6) อนุปริญญา/ปวส.		0	0.0
(7) ปริญญาตรี		0	0.0
(8) อื่นๆ...ระยะสั้น		0	0.0
รวม	0	0	0
2.1.3 จำนวนนักเรียน			
(1) น้อยกว่า 500 คน		1	100.0
(2) 500-1,000 คน		0	0.0
(3) 1,000-2,000 คน		1	100.0
รวม	0	2	200
2.1.4 จำนวนบุคลากร			
(1) น้อยกว่า 50 คน		1	100.0
(2) 50-100 คน		0	0.0
(3) 100-200 คน		1	100.0
รวม	0	2	200
2.1.5 ช่วงเวลาที่ปิดเทอม			
(1) ตุลาคม-กุมภาพันธ์		0	0.0
(2) พฤษภาคม-ตุลาคม		0	0.0
(2) ไม่ระบุ		0	0.0
รวม	0	0	0
2.1.6 ช่วงเวลาที่เปิดสอน			
(1) 07:00 น. - 16:00 น.		1	100.0
(2) 08:30 น. - 16:30 น.		0	0.0
(3) 08:00 น. - 20:00 น.		0	0.0
รวม	0	1	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
2.2 ศาสนสถาน			
2.2.1 ศาสนสถานก่อตั้งมาแล้ว			
(1) น้อยกว่า 10 ปี		0	0.0
(2) 11-20 ปี		0	0.0
(3) 21-30 ปี		0	0.0
(4) 31-40 ปี		0	0.0
(5) 41-50 ปี		0	0.0
(6) มากกว่า 50 ปี		1	100.0
รวม	0	1	100
2.2.2 สถานภาพของศาสนา			
(1) เป็นศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม		1	100.0
(2) ไม่เป็นศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม		0	0.0
รวม	0	1	100
2.2.3 กิจกรรมทางศาสนาประจำวัน			
(1) ทำวัตร สวดมนต์		1	100.0
(2) นมัสการพระเจ้า เล่นดนตรี		0	0.0
รวม	0	1	100
2.2.4 งานสำคัญทางศาสนา			
(1) วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา		1	100.0
(2) วันคริสตมาส		0	0.0
รวม	0	1	100
2.3 สถานพยาบาล			
2.3.1 สถานพยาบาลก่อตั้งมาแล้ว			
(1) น้อยกว่า 10 ปี		0	0.0
(2) 11-20 ปี		0	0.0
(3) 21-30 ปี		0	0.0
(4) 31-40 ปี		0	0.0
(5) 41-50 ปี		0	0.0
(6) มากกว่า 50 ปี		0	0.0
รวม	0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
2.3.2 บุคลากรภายในสถานพยาบาล			
จำนวนแพทย์			
(1) น้อยกว่า 10 คน		0	0.0
(2) 11-20 คน		0	0.0
(3) มากกว่า 20 คน		0	0.0
รวม	0	0	0
จำนวนพยาบาล			
(1) น้อยกว่า 50 คน		0	0.0
(2) 51-100 คน		0	0.0
(3) มากกว่า 100 คน		0	0.0
รวม	0	0	0
2.3.3 จำนวนเตียงผู้ป่วย			
(1) น้อยกว่า 50 เตียง			0.0
(2) 51-100 เตียง			0.0
(3) มากกว่า 100 เตียง			0.0
รวม	0	0	0
2.3.4 จำนวนผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ย/วัน			
(1) น้อยกว่า 50 คน		0	0.0
(2) 51-100 คน		0	0.0
(3) มากกว่า 100 คน		0	0.0
รวม	0	0	0
2.3.5 ช่วงเวลาทำการ			
(1) 24 ชั่วโมง		0	0.0
รวม	0	0	0
ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ)			
1) ฝุ่นละออง /มลพิษทางอากาศ			
- ไม่ได้รับ	1	1	33.3
- ได้รับ	2	2	66.7
รวม		3	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	33.3
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	33.3
รวม		2	67
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	1	33.3
- การจราจร	1	1	33.3
- การเผาพื้นที่เกษตร	1	1	33.3
- อื่นๆ.....	1	1	50.0
รวม		4	150
2) เสีย			
- ไม่ได้รับ	1	1	33.3
- ได้รับ	2	2	66.7
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	33.3
- ปานกลาง	2	1	33.3
- น้อย	3	0	0.0
รวม		2	67
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	1	33.3
- การจราจร	1	1	33.3
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		2	67
3) สิ้นเสียเพื่อน			
- ไม่ได้รับ	1	2	66.7
- ได้รับ	2	1	33.3
รวม		3	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	33.3
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		1	33
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	1	33.3
รวม		1	33
4) น้ำเสีย			
- ไม่ได้รับ	1	1	33.3
- ได้รับ	2	2	66.7
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	33.3
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	33.3
รวม		2	67
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	2	66.7
รวม		2	67
5) การคมนาคมและอุบัติเหตุ			
- ไม่ได้รับ	1	1	33.3
- ได้รับ	2	2	66.7
รวม		3	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	2	66.7
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		2	67
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	1	33.3
- อื่นๆ.....จรรยา	1	2	66.7
รวม		3	100
6) ขยะมูลฝอย			
- ไม่ได้รับ	1	2	66.7
- ได้รับ	2	1	33.3
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	33.3
รวม		5	33
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0
7) น้ำท่วม / การระบายน้ำ			
- ไม่ได้รับ	1	1	33.3
- ได้รับ	2	2	66.7
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	33.3
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	33.3
รวม		2	67

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	2	66.7
รวม		2	67
8) อื่นๆ			
- ไม่ได้รับ	1	3	100.0
- ได้รับ	2	0	0.0
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)			
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0
ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารโครงการ			
4.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหรือไม่			
(1) ไม่เคย	1	0	0.0
(2) เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	3	100.0
รวม		3	100
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/กรมทางหลวง	1	2	66.7
(2) สื่อหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น)	1	0	0.0
(3) ผู้นำชุมชน	1	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
(4) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา	1	1	33.3
(5) เพื่อนบ้าน/ญาติ	1	0	0.0
(6) สื่อ Social Media	1	0	0.0
(7) เอกสารเผยแพร่ของโครงการ	1	0	0.0
(8) อื่นๆ ระบุ..	1	0	0.0
รวม		3	100
4.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพียงพอหรือไม่			
(1) เพียงพอ	1	3	100.0
(2) ไม่เพียงพอ	2	0	0.0
รวม		3	100
ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ			
1) ผู้ประสงค์			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	33.3
- ได้รับผลกระทบ	2	2	66.7
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	33.3
- ปานกลาง	2	1	33.3
- น้อย	3	0	0.0
รวม		2	67
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	2	66.7
- การเปิดหน้าดิน/ถมดิน	1	1	33.3
- อื่นๆ.....	1	1	33.3
รวม		4	133

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	3	100.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		3	100
2) เขม่า/ควัน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	11.1
- ได้รับผลกระทบ	2	2	22.2
รวม		9	33
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	11.1
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	11.1
รวม		2	22
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- ควันจากท่อไอเสียรถบรรทุก	1	1	11.1
- ควันจากเครื่องจักรก่อสร้าง	1	2	22.2
- อื่นๆ (ระบุ).....	1	0	0.0
รวม		3	33
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	3	33.3
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		3	33
3) เสียง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	11.1
- ได้รับผลกระทบ	2	2	22.2
รวม		9	33

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	11.1
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	11.1
รวม		2	22
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	1	11.1
- การตอกเสาเข็มสะพาน	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		1	11
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	3	33.3
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		3	33
4) สั่นสะเทือน			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	11.1
- ได้รับผลกระทบ	2	2	22.2
รวม		9	33
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	1	11.1
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	1	11.1
รวม		2	22
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	1	11.1
- การตอกเสาเข็มสะพาน	1	0	0.0
- รถบดถนน	1	1	11.1
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		2	22

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	3	33.3
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		3	33
5) ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการเดินทาง			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	0.0
- ได้รับผลกระทบ	2	3	33.3
รวม		9	33
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	2	22.2
- ปานกลาง	2	1	33.3
- น้อย	3	0	0.0
รวม		3	56
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1	1	11.1
- ป้ายเตือนไม่ชัดเจน	1	1	11.1
- ไฟส่องสว่างไม่พอ	1	2	22.2
- อื่นๆ.....ที่กลับรถไม่มีจราจร การจราจรแน่น ทางเบี่ยง	1	0	0.0
รวม		4	44
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	1	14.3
2 มีข้อเสนอแนะ	2	1	14.3
รวม		2	29
6) น้ำท่วม / การระบายน้ำ			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	1	14.3
- ได้รับผลกระทบ	2	2	28.6
รวม		7	43

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	1	14.3
- น้อย	3	1	14.3
รวม		2	29
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
- การก่อสร้างขวางทางน้ำ	1	0	0.0
- เศษวัสดุอุดตันทางน้ำ	1	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	2	28.6
รวม		2	29
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0.0
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		0	0
7) การจราจรติดขัด			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	0	0.0
- ได้รับผลกระทบ	2	3	100.0
รวม		3	100
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	2	66.7
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		2	67
แหล่งที่มา			
- ช่องจราจรลดลงจากการก่อสร้าง	1	1	33.3
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		1	33

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	4	133.3
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		4	133
8) อื่นๆ			
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	4	33.3
- ได้รับผลกระทบ	2	0	0.0
รวม		12	33
ระดับผลกระทบ			
- มาก	1	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0.0
- น้อย	3	0	0.0
รวม		0	0
แหล่งที่มา			
- อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ			
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	4	33.3
2 มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		4	33
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อโครงการ			
6.1 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลดีต่อท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	0	0.0
(2) มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	1	0	0.0
(3) ช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น	1	0	0.0
(4) ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น	1	0	0.0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
(5) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	0	0.0
(6) มีเส้นทางจราจรเพิ่มขึ้น	1	0	0.0
(7) เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง	1	0	0.0
(8) ไม่ได้รับประโยชน์	1	0	0.0
(9) ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0.0
(10) อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		0	0
6.2 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลเสียต่อท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
(1) เสียรบกวนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	1	100.0
(2) ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	0	0.0
(3) ฝุ่นละอองและมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	0	0.0
(4) การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนสองฝั่งถนนยากขึ้น	1	0	0.0
(5) เดินทางไกลขึ้น เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกล	1	0	0.0
(6) ทางเข้า - ออก พื้นที่ลำบากขึ้น เนื่องจากความลาดชันที่เพิ่มขึ้น	1	0	0.0
(7) ไม่มีผลเสีย	1	0	0.0
(8) ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0.0
(9) อื่นๆ.....	1	0	0.0
(10) อื่นๆ.....	1	0	0.0
รวม		1	100
6.3 ท่านเคยร้องเรียนการก่อสร้างของโครงการหรือไม่			
(1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	1	3	100.0
(2) เคย	2	0	0.0
รวม		3	100
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นร้องเรียน			
1	0	0	0.0
2	0	0	0.0
รวม	0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กับทาง
หลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		รวม (5)	
		จำนวน	ร้อยละ
6.4 เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่			
- ยังไม่ได้รับการแก้ไข	0	0	0.0
- ได้รับการแก้ไขแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 6.6)	0	0	0.0
รวม	0	0	0
6.5 ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา			
1	0	0	0.0
2	0	0	0.0
รวม	0	0	0
6.6 ท่านพอใจกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือไม่			
- ไม่พอใจ	0	0	0.0
- พอใจ (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	0	0	0.0
รวม	0	0	0
6.7 ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ในการแก้ไขปัญหา			
1	0	0	0.0
2	0	0	0.0
รวม	0	0	0
6.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ			
1) มีข้อเสนอแนะ	1	0	0.0
2) ไม่มีข้อเสนอแนะ	2	0	0.0
รวม		0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา

ประเด็นที่ศึกษา		สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์				
1.1	ตำแหน่งในสถานประกอบการ			
	(1) เจ้าของกิจการ	1	34	65.4
	(2) ผู้จัดการ	2	0	0.0
	(3) พนักงาน	3	18	34.6
รวม			52	100
1.2	อายุ.....ปี (อายุต่ำกว่า 21 ปี ไม่ทำการสอบถาม)			
	(1) 21-30 ปี	1	6	11.5
	(2) 31-40 ปี	2	13	25.0
	(3) 41-50 ปี	3	21	40.4
	(4) 51-60 ปี	4	10	19.2
	(5) มากกว่า 60 ปี	5	2	3.8
	(6) ไม่ระบุ	6	0	0.0
รวม			52	100
1.3	ระดับการศึกษาสูงสุด			
	(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	0	0.0
	(2) ประถมศึกษา	2	1	1.9
	(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	3	18	34.6
	(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	4	16	30.8
	(5) อนุปริญญา/ปวส.	5	11	21.2
	(6) ปริญญาตรี	6	5	9.6
	(7) สูงกว่าปริญญาตรี	7	1	1.9
	(8) อื่นๆ (ระบุ).....	8	0	0.0
รวม			52	100
1.4	ระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ			
	(1) น้อยกว่า 5 ปี	1	35	67.3
	(2) 5-10 ปี	2	14	26.9
	(3) 11-20 ปี	3	1	1.9
	(4) มากกว่า 20 ปี	4	0	0.0
	(5) ไม่ระบุ	5	2	3.8
รวม			52	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา		สถานประกอบการ (52)	รวม (52)		
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการ					
2.1	สถานประกอบการเปิดดำเนินการมาแล้ว				
(1)	น้อยกว่า 5 ปี	1	27	27	51.9
(2)	5-10 ปี	2	23	23	44.2
(3)	11-20 ปี	3	2	2	3.8
(4)	มากกว่า 20 ปี	4	0	0	0.0
(5)	ไม่ระบุ	5	0	0	0.0
รวม			52	52	100
2.2	ประเภทกิจการ/การให้บริการ				
(1)	ค้าขาย	1	41	41	78.8
(2)	โรงกลึง	2	1	1	1.9
(3)	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	3	1	1	1.9
(4)	ซ่อมรถ	4	9	9	17.3
รวม			52	52	100
2.3	ลักษณะของอาคารสถานประกอบการ				
(1)	ตึก	1	44	44	84.6
(2)	อาคารพาณิชย์	2	4	4	7.7
(3)	ทาวน์เฮ้าส์	3	1	1	1.9
(4)	อื่นๆ	4	3	3	5.8
รวม			52	52	100
2.4	เหตุผลของการตั้งกิจการในบริเวณนี้				
(1)	ทำเลดี	1	21	21	40.4
(2)	ใกล้ชุมชน	2	12	12	23.1
(3)	เดินทางสะดวก	3	7	7	13.5
(4)	เชิงกิจการเดิม	4	9	9	17.3
(5)	มีบ้าน/ที่ดินบริเวณนี้	5	3	3	5.8
(6)	อื่นๆ	6	0	0	0.0
รวม			52	52	100
2.5	จำนวนพนักงานในสถานประกอบการ				
(1)	น้อยกว่า 3 คน	1	51	51	98.1
(2)	3-10 คน	2	1	1	1.9
(3)	มากกว่า 10 คน	3	0	0	0.0
(4)	ไม่ระบุ	4	0	0	0.0
รวม			52	52	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.6	รายได้ของสถานประกอบการโดยประมาณ				
(1)	ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน	1	0	0	0.0
(2)	20,000-50,000 บาท/เดือน	2	0	0	0.0
(3)	มากกว่า 50,000 บาท/เดือน	3	0	0	0.0
(4)	ไม่ระบุ	4	52	52	100.0
รวม			52	52	100
2.7	รายจ่ายของสถานประกอบการโดยประมาณ				
(1)	ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน	1	0	0	0.0
(2)	20,000-50,000 บาท/เดือน	2	0	0	0.0
(3)	มากกว่า 50,000 บาท/เดือน	3	0	0	0.0
(4)	ไม่ระบุ	4	52	52	100.0
รวม			52	52	100
2.8	สิทธิในการครอบครองที่ดินบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการ				
(1)	เป็นของตนเอง	1	23	23	44.2
(2)	เช่า	2	29	29	55.8
(3)	อื่นๆ	3	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ)					
1)	ฝุ่นละออง /มลพิษทางอากาศ				
-	ไม่ได้รับ	1	43	43	82.7
-	ได้รับ	2	9	9	17.3
รวม			52	52	100
	ระดับผลกระทบ				
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	9	9	17.3
รวม			9	9	17
	แหล่งที่มา (ระบุ)				
-	กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
-	การจราจร	1	9	9	17.3
-	การเผาพื้นที่เกษตร	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			9	18	17
2)	เสียง				
-	ไม่ได้รับ	1	19	19	36.5
-	ได้รับ	2	33	33	63.5
รวม			52	52	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา		สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ระดับผลกระทบ				
- มาก	1	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	12	12	23.1
- น้อย	3	21	21	40.4
รวม		33	33	63
แหล่งที่มา (ระบุ)				
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
- การจราจร	1	33	33	63.5
- อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม		33	87	167
3) สันสะท้อน				
- ไม่ได้รับ	1	52	52	100.0
- ได้รับ	2	0	0	0.0
รวม		52	52	100
ระดับผลกระทบ				
- มาก	1	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0	0.0
- น้อย	3	0	0	0.0
รวม		0	0	100
แหล่งที่มา (ระบุ)				
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม		0	0	0
4) น้ำเสีย				
- ไม่ได้รับ	1	52	52	100.0
- ได้รับ	2	0	0	0.0
รวม		52	52	100
ระดับผลกระทบ				
- มาก	1	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0	0.0
- น้อย	3	0	0	0.0
รวม		0	0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)				
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม		0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5)	การคมนาคมและอุบัติเหตุ				
-	ไม่ได้รับ	1	52	52	100.0
-	ได้รับ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)					
-	กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ.....จราชจร	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0
6)	ขยะมูลฝอย				
-	ไม่ได้รับ	1	52	52	100.0
-	ได้รับ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)					
-	กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0
7)	น้ำท่วม / การระบายน้ำ				
-	ไม่ได้รับ	1	52	52	100.0
-	ได้รับ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา		สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
แหล่งที่มา (ระบุ)				
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม		0	0	0
8) อื่นๆ.....				
- ไม่ได้รับ	1	52	52	100.0
- ได้รับ	2	0	0	0.0
รวม		52	52	100
ระดับผลกระทบ				
- มาก	1	0	0	0.0
- ปานกลาง	2	0	0	0.0
- น้อย	3	0	0	0.0
รวม		0	0	0
แหล่งที่มา (ระบุ)				
- กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
- อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม		0	0	0
ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารโครงการ				
4.1 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหรือไม่				
(1) ไม่เคย	1	0	0	0.0
(2) เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	52	52	100.0
รวม		52	52	100
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)				
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ/กรมทางหลวง	1	0	0	0.0
(2) สื่อหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ (ท้องถิ่น)	1	1	1	1.1
(3) ผู้นำชุมชน	1	51	51	54.8
(4) เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา	1	0	0	0.0
(5) เพื่อนบ้าน/ญาติ	1	33	33	35.5
(6) สื่อ Social Media	1	0	0	0.0
(7) เอกสารเผยแพร่ของโครงการ	1	8	8	8.6
(8) อื่นๆ ระบุ..ป้ายประชาสัมพันธ์	1	0	0	0.0
รวม		93	93	100
4.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเพียงพอหรือไม่				
(1) เพียงพอ	1	52	52	100.0
(2) ไม่เพียงพอ	2	0	0	0.0
รวม		52	52	100

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา		สถานประกอบการ (52)	รวม (52)		
		จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	
ส่วนที่ 5 ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการในระยะก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ					
1) ผู้เฝ้าระวัง					
- ไม่ได้รับผลกระทบ		1	52	52	100.0
- ได้รับผลกระทบ		2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
- มาก		1	0	0	0.0
- ปานกลาง		2	0	0	0.0
- น้อย		3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
- การบรรทุกขนส่งวัสดุ		1	0	0	0.0
- การเปิดหน้าดิน/ถมดิน		1	0	0	0.0
- อื่นๆ		1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ		1	0	0	0.0
2 มีข้อเสนอแนะ		2	0	0	0.0
รวม			0	0	0
2) เหม่/คว้น					
- ไม่ได้รับผลกระทบ		1	52	52	100.0
- ได้รับผลกระทบ		2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
- มาก		1	0	0	0.0
- ปานกลาง		2	0	0	0.0
- น้อย		3	0	0	0.0
รวม			0	0	0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
- คว้นจากท่อไอเสียรถบรรทุก		1	0	0	0.0
- คว้นจากเครื่องจักรก่อสร้าง		1	0	0	0.0
- อื่นๆ (ระบุ).....		1	0	0	0.0
รวม			0	0	0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1 ไม่มีข้อเสนอแนะ		1	0	0	0.0
2 มีข้อเสนอแนะ		2	0	0	0.0
รวม			0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3)	เสียง				
-	ไม่ได้รับผลกระทบ	1	52	52	100.0
-	ได้รับผลกระทบ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
-	การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	0	0	0.0
-	การตอกเสาเข็มสะพาน	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ....การจราจร, การก่อสร้าง	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
2	มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0
รวม			52	0	0
4)	สิ้นสะท้อน				
-	ไม่ได้รับผลกระทบ	1	52	52	100.0
-	ได้รับผลกระทบ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
-	การบรรทุกขนส่งวัสดุ	1	0	0	0.0
-	การตอกเสาเข็มสะพาน	1	0	0	0.0
-	รถบดถนน	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
2	มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0
รวม			0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
5)	ความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุในการเดินทาง				
-	ไม่ได้รับผลกระทบ	1	52	52	100.0
-	ได้รับผลกระทบ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
-	การขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1	0	0	0.0
-	ป้ายเตือนไม่ชัดเจน	1	0	0	0.0
-	ไฟส่องสว่างไม่พอ	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
2	มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0
รวม			0	0	0
6)	น้ำท่วม / การระบายน้ำ				
-	ไม่ได้รับผลกระทบ	1	52	52	100.0
-	ได้รับผลกระทบ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
-	การก่อสร้างขวางทางน้ำ	1	0	0	0.0
-	เศษวัสดุอุดุดตันทางน้ำ	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
2	มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0
รวม			0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
7)	การจราจรติดขัด				
-	ไม่ได้รับผลกระทบ	1	52	52	100.0
-	ได้รับผลกระทบ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา					
-	ข้อจราจรลดลงจากการก่อสร้าง	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ...	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
2	มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0
รวม			0	0	0
8)	อื่นๆ.....				
-	ไม่ได้รับผลกระทบ	1	52	52	100.0
-	ได้รับผลกระทบ	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระดับผลกระทบ					
-	มาก	1	0	0	0.0
-	ปานกลาง	2	0	0	0.0
-	น้อย	3	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
แหล่งที่มา					
-	กิจกรรมในชุมชน	1	0	0	0.0
-	อื่นๆ...	1	0	0	0.0
รวม			0	0	0.0
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข / ลดผลกระทบ					
1	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
2	มีข้อเสนอแนะ	2	0	0	0.0
รวม			0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อโครงการ					
6.1 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลดีต่อท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
(1)	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1	28	28	28.9
(2)	มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	1	42	42	43.3
(3)	ช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น	1	0	0	0.0
(4)	ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคมากขึ้น	1	0	0	0.0
(5)	ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	0	0	0.0
(6)	มีเส้นทางจราจรเพิ่มขึ้น	1	3	3	3.1
(7)	เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง	1	19	19	19.6
(8)	ไม่ได้รับประโยชน์	1	0	0	0.0
(9)	ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	5	5	5.2
(10)	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			97	97	100
6.2 ท่านคิดว่าภายหลังจากการเปิดใช้เส้นทางจะมีผลเสียต่อท่านอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)					
(1)	เสี่ยงรบกวนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	0	0	0.0
(2)	ความสั่นสะเทือนจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	0	0	0.0
(3)	ฝุ่นละอองและมลพิษจากยานพาหนะเพิ่มมากขึ้น	1	0	0	0.0
(4)	การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนสองฝั่งถนนยากขึ้น	1	0	0	0.0
(5)	เดินทางไกลขึ้น เนื่องจากจุดกลับรถอยู่ไกล	1	0	0	0.0
(6)	ทางเข้า - ออก พื้นที่ลำบากขึ้น เนื่องจากความลาดชันที่เพิ่มขึ้น	1	0	0	0.0
(7)	ไม่มีผลเสีย	1	46	46	88.5
(8)	ไม่แน่ใจ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	6	6	11.5
(9)	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
(10)	อื่นๆ.....	1	0	0	0.0
รวม			52	52	100
6.3 ท่านเคยร้องเรียนการก่อสร้างของโครงการหรือไม่					
(1)	ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)	1	52	52	100.0
(2)	เคย	2	0	0	0.0
รวม			52	52	100
ระบุเรื่องร้องเรียนและหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นร้องเรียน					
1			0	0	0.0
2			0	0	0.0
รวม			0	0	0

การสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของกลุ่มสถานประกอบการที่มีต่อโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา			สถานประกอบการ (52)	รวม (52)	
			จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
6.4	เรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่				
-	ยังไม่ได้รับการแก้ไข		0	0	0.0
-	ได้รับการแก้ไขแล้ว (ข้ามไปตอบข้อ 6.6)		0	0	0.0
รวม			0	0	0
6.5	ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร				
	ในการแก้ไขปัญหา				
1			0	0	0.0
2			0	0	0.0
รวม			0	0	0
6.6	ท่านพอใจกับการแก้ไขปัญหาร้องเรียนหรือไม่				
-	ไม่พอใจ		0	0	0.0
-	พอใจ (ข้ามไปตอบข้อ 6.8)		0	0	0.0
รวม			0	0	0
6.7	ในกรณีที่ท่านยังไม่พอใจการแก้ไขเรื่องร้องเรียนท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร				
	ในการแก้ไขปัญหา				
1			0	0	0.0
2			0	0	0.0
รวม			0	0	0
6.8	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาโครงการ				
1)	ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	1	6	6	100.0
2)	ไม่มีข้อเสนอแนะ	1	0	0	0.0
รวม			6	6	100