

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ


3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสันต คอร์ท พบว่า มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ที่โครงการต้องปฏิบัติตามมีทั้งสิ้น 12 ปัจจัย รวม 57 มาตรการ

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3


ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการสันทับ โครงการก่อสร้างคันตัด คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	หมั่นตรวจตราดูแลพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ	มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จากการจัด ตรวจสอบพบว่า ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่ใน สภาพดี	ไม่มี	 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
1.2 คุณภาพอากาศ	1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขุด” ในพื้นที่ จัดรถของโครงการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการระบายสารมลพิษจาก ยานพาหนะ	1) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ แต่ยัง “ไม่มีป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขุด”	ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่อง ขุดขุด” บริเวณพื้นที่จอดรถ ภายในโครงการ	 เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร ภายในโครงการ  ถนนภายในโครงการ
	2) จัดระบบการเดินรถและเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก	2) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจัดระเบียบการจราจรที่ เข้า-ออกโครงการ	ไม่มี	
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า- ออกโครงการโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น	3) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจัดระบบการจราจรที่เข้า-ออก โครงการ และอำนวยความสะดวกช่วงเร่งด่วน	ไม่มี	

ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันหัตต์ คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	4) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ	4) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายใน โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ถนนและที่จอดรถ ภายในโครงการอยู่ในสภาพดี	ไม่มี	 เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร ภายในโครงการ  ถนนภายในโครงการ  ที่จอดรถภายในโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการสันตติ์ คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.1 การคมนาคม (ต่อ)	3) จัดทำป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ และกระแຈกบนูน บริเวณ ทางโค้ง ทางแยกของถนนภายในโครงการ และที่จอดรถเพื่อให้ เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย	3) มีลูกศรแสดงทิศทางจราจรจราจรบนถนนภายในโครงการ ป้าย “ระวังทางเข้า-ออก โปรดลดความเร็ว” บริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยจัดการ จราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชม. จึงยัง ไม่มีกระแຈกบนูนภายในโครงการ	ไม่มี	
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถของโครงการ และ ทางเข้า-ออกโครงการในช่วงเร่งด่วนเพื่อควบคุมการ ปล่อยรถออกจากโครงการให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนตัวของ ยานพาหนะในถนนซอยสุขสวัสดิ์ 50	4) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจัดระบบการจราจรที่เข้า-ออก โครงการ และอำนวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วน	ไม่มี	ลูกศรแสดงทิศทางจราจร  ป้าย “ระวังทางเข้า-ออก โปรด ลดความเร็ว” บริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ  เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร ภายในโครงการ


ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันติ์ คอร์ต ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.2 การใช้น้ำ (ต่อ)	3) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำในพื้นที่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่เกิดปัญหาน้ำประปา ก๊อกน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหายทางโครงการ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมบำรุงทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ และป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อนน้ำประปา 4) เสริมสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยติดป้ายที่มีข้อความประชาสัมพันธ์ในห้องพัก (ห้องน้ำ) และที่ส่วนกลางที่สามารถมองเห็นได้ชัด เช่น ในลิฟต์ ก๊อกน้ำ เคา์เตอร์ให้บริการผู้พักอาศัย เป็นต้น 5) ให้นำน้ำที่ท่ว่งไว้กลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ หรือทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ห้องพัสดุขยะมูลฝอยให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้น้ำประปา 6) ให้นำน้ำจากการประปาครหลวง มาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการก่อนนำไปใช้ในโครงการห้ามติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อตรงจากเส้นท่อประปาของการประปานครหลวงโดยตรง เพื่อประหยัดค่าน้ำและไม่ก่อให้เกิดปัญหาการใช้น้ำของชุมชน	3) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบการใช้น้ำใช้ระบบท่อประปา ก๊อกน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 4) มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยตรวจเช็คผู้พักอาศัยประหยัน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ 5) ยังไม่มีการนำน้ำที่ท่ว่งไว้กลับมาใช้ประโยชน์เนื่องจากโครงการมีการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่ว่งน้ำของโครงการออกสู่สาธารณะ 6) โครงการได้มีการรับน้ำประปาจากประปานครหลวง (กปน.) สาขาทากสิน มาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการก่อนนำไปใช้ภายในโครงการ	ไม่มี	 ถังสำรองน้ำใช้รดน้ำต้นไม้  สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ-ห้องส้วม

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.3 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบถังบำบัดสำเร็จรูป (Fixed-Film Aeration System) 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบ จะประกอบด้วย ส่วนถังแกละ (Septic Tank) ส่วนถังเติม อากาศ (Aeration Tank) ทั้งหมดยังคงถึงตกตะกอน (Sedimentation Tank) ทั้งหมดจำนวน 11 ชุด สามารถ รองรับน้ำเสียสูงสุด 110 ลบ.ม./วัน น้ำที่ผ่านการบำบัด แล้วก่อนระบายทิ้งต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5-9 ค่า BOD, SS, N (as TKN), Sulfide และ Fat Oil & Grease ไม่เกินกว่า 20, 30, 100, 1.0 และ 5 mg/l ตามลำดับ 2) ติดตั้งตู้ควบคุมการทำงานและตรวจสอบการทำงานของ เครื่องเติมอากาศในถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (AIR BLOW CONTROL PANAL) ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและ รายงานสถานภาพการทำงานของเครื่องเติมอากาศแต่ละ ชุด 3) สำรองอุปกรณ์ชุดเครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำเสีย แบบจุ่มใต้ผิวน้ำ และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมสำหรับ ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยจำนวน 2 ชุด/ประเภทของ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถนำมาใช้สลับเปลี่ยนเครื่องมือ 4) จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการ ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อติดตามและประเมินผลต่อ การปฏิบัติตามการดูแลรักษาและการแก้ไขความผิดปกติ ของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง	1) มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นชนิดและมี ขนาดตามที่มาตรการกำหนด จากผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า คุณภาพน้ำระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่า BOD ไม่เกินไปตาม เกณฑ์มาตรฐานกำหนด รวมทั้งคุณภาพน้ำระหว่างเดือน มกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2569 มีค่า TKN ไม่เกินไปตาม เกณฑ์มาตรฐานกำหนด (รายละเอียดแสดงดังข้อ 4.1) 2) มีตู้ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และ เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศ ตามที่มาตรการกำหนด 3) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียภายใน โครงการ 4) มีการจัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและ การตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	เปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง สม่าเสมอ รวมทั้งสูบน้ำตะกอนออก บ่อตกตะกอน และระบบระบาย น้ำภายในโครงการเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงถึงภาคผนวก ข
			ไม่มี	 ตู้ควบคุม
			ไม่มี	-
			ไม่มี	-

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการ สันติ ศอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.3 การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากระบบบำบัดชำรุด/ไม่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ให้รีบซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข จนอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 6) สูบตะกอนส่วนเกินจากบ่อเก็บตะกอนออกไปกำจัดทุก 60 วัน หรือโดยทันทีเมื่อพบว่ากากตะกอนมีมากเกินไป ปริมาณที่กำหนดโดยผู้ออกแบบ	5) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และบำรุงรักษาบบบำบัดน้ำเสียให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6) ยังไม่มีการสูบตะกอนส่วนเกินออกจากบ่อเก็บตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอน	ไม่มี	
7) หมั่นทำความสะอาดท่อระบายน้ำของโครงการไม่ให้มีเศษสิ่งอุดตัน		7) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบระบายน้ำอยู่ในสภาพดีไม่มีสิ่งอุดตันในระบบระบายน้ำภายในโครงการ	ไม่มี	 ระบบระบายน้ำภายในโครงการ
8) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งสู่น้ำที่ส่งสู่อุทธรณ์และดักขยะออกเป็นประจำ 1 ครั้ง	8) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งสู่น้ำที่ส่งสู่อุทธรณ์และดักขยะออกเป็นประจำ 1 ครั้ง	8) มีตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำทิ้งสู่อุทธรณ์และดักขยะออกเป็นประจำ 1 ครั้ง	ไม่มี	 ตะแกรงดักขยะ

ตารางที่ 3



สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันติ์ คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.4 การระบายน้ำ และ ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	5) หมั่นตรวจสอบและชุดลอกท่อระบายน้ำ ไม่ให้มีสิ่ง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ โดยจัดทำเป็นตาราง ทำความสะอาดทุกเดือนและเพิ่มความถี่ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในช่วงฤดูฝน	5) มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบระบายน้ำภายใน โครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบระบายน้ำอยู่ใน สภาพดีไม่มีสิ่งอุดตันในระบบระบายน้ำภายในโครงการ	ไม่มี	 ระบบระบายน้ำภายในโครงการ
	6) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายของจุด ระบายน้ำ และดักขยะ/เศษอุดตันออกเป็นประจำ	6) มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายน้ำทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่คอย ดักขยะออกเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	ไม่มี	 ตะแกรงดักขยะ
2.5 การจัดการขยะ มูลฝอย	1) จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย แยกประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ใบ/ชั้น จัดวางบริเวณหน้าลิฟต์และห้องโถง บันได เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากห้องพัก	1) มีถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท มีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ใบ/ชั้น วางบริเวณหน้าลิฟต์ และโถงบันได เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากห้องพัก และมี จุดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋อง	ไม่มี	 ถังรองรับขยะมูลฝอย บริเวณหน้าลิฟต์ตามชั้นอาคาร  จุดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋อง

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการการสันตติ์ คอร์ต ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)




องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.5 การจัดกาขยะ มูลฝอย (ต่อ)	2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีการคัดแยก มูลฝอย โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายก่อนทิ้ง รวมถึงประสานงานการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยจาก สำนักงานเขตราชบุรีรณะ พร้อมทั้งดูแลการเก็บขนขยะ มูลฝอยของเจ้าหน้าที่เก็บขน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนต่อ พื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้หากมีเศษขยะหก ตกหล่น ให้ พนักงานทำความสะอาดของโครงการจัดการเก็บกวาดให้ เรียบร้อย 3) จัดให้มีที่พักระบบบริเวณชั้นล่างของอาคารที่ สามารถรองรับปริมาณขยะได้นาน 3 วัน ตั้งอยู่ในตำแหน่ง ที่สะดวกต่อการเก็บขนและหมั่นทำความสะอาดถังรับ ขยะและพื้นที่ห้องพักระบบเป็นประจำสัปดาห์ละครั้ง (ทางโครงการจัดที่พักระบบที่สามารถวางถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 24 ใบ แบ่งเป็นถังรองรับขยะเปียก 12 ใบ ถังรองรับขยะแห้ง 11 ใบ และถังรองรับขยะอันตราย 1 ใบ รวมปริมาณขยะรองรับได้ 5.76 ลบ.ม. เพียงพอ รองรับขยะมูลฝอยของโครงการที่มีวันละ 1.75 ลบ.ม. ได้นาน 3 วัน) 4) จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักระบบเพื่อเชื่อมต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำ ชะล้างขยะมูลฝอย และน้ำล้างทำความสะอาดถังรับ มูลฝอย เพื่อเข้ารับการบำบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย น้ำสาธารณะ	2) มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก อาศัยคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ คัดแยกมูลฝอย	ไม่มี	-
		3) มีจุดพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นล่างของอาคาร โดยมี ถังรองรับขยะแบบแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร จำนวน 12 ถัง สามารถรองรับปริมาณขยะได้นาน 2 วัน โดยมีการ ประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชบุรีรณะเข้า มาเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป รวมทั้งทำความสะอาด ทุกครั้งหลังจากมีการเก็บขนขยะ	ไม่มี	 จุดพักระบบบริเวณ ชั้นล่างของอาคาร
		4) มีรางระบายน้ำเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำชะล้างขยะมูลฝอย และน้ำล้างทำ ความสะอาดถังรองรับมูลฝอย เพื่อเข้ารับการบำบัดก่อน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ไม่มี	-

ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันตติ คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ 3) อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งในพื้นที่โครงการ ให้เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น - เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และระบบปรับอากาศภายในห้องพักให้ใช้อุปกรณ์แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 - เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมหลอดตะเกียบ หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนการใช้หลอดไฟทึบลม - ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นต้น 4) หมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของโครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสมอุปกรณ์บางชนิดควรเปลี่ยนทันทีเมื่อครบอายุการใช้งาน และควรตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง หรืออื่นๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเย็น ภายในห้องพักหรือพื้นที่อื่นๆ ออกสู่ภายนอก	3) โครงการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรการกำหนด 4) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการอยู่ในสภาพดี	ไม่มี	เอกสารอ้างอิง  ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร  เครื่องปรับอากาศ  ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันหัตต์ คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)


องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	5) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการการประหยัดไฟฟ้า ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานอื่นๆ ให้กับผู้ที่อยู่อาศัย และพนักงาน ได้แก่ - ปิดไฟหลังออกจากห้องพัก ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังใช้งาน - การปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้ ใช้งาน - ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก ไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นต้น	5) มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย ประหยัดไฟฟ้า พร้อมพ่นติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย ภายในใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ไม่มี	-
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.1 เศรษฐกิจและ สังคม	เผื่อหวังและดูแลความปลอดภัยของพนักงาน มีให้ก่อนความ เดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่พนักงานด้วยกัน และ ประชาชนใกล้เคียง	มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน มีให้ก่อนความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่พนักงานด้วยกัน และประชาชนใกล้เคียง ปัจจุบันไม่มีข้อร้องเรียนจาก ชุมชนใกล้เคียง	ไม่มี	 สำนักงานประจำโครงการ

ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการก่อสร้างตัด คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การป้องกันอัคคีภัย	1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยทั่วพื้นที่โครงการ การออกแบบและติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ยึดถือตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน NEPA (National Fire Protection Association Standard) เป็นต้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานระเบียบต่างๆ ซึ่งอาคารของโครงการเป็นอาคารที่พักอาศัยรวมและเป็นอาคารขนาดใหญ่ ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เพียงพอ ระเบียบต่างๆ ซึ่งอาคารเป็นอาคารที่พักอาศัยรวมและเป็นอาคารขนาดใหญ่ ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เพียงพอ ของโครงการเป็นอาคารที่พักอาศัยรวมและเป็นอาคารขนาดใหญ่ ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่เพียงพอ ตามกฎหมายกระทรวง (ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยโครงการต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ - ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ สำหรับเพลิงที่เกิดจากประเภทวัสดุที่มีอยู่ในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตร.ม. ทุกกระชั้นไม่เกิน 45 ม. ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง - ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น - ต้องมีระบบท่อยื่น สายฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์หัวรับน้ำดับเพลิงข้อต่อสวมเร็วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½" - ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นที่อาคารไม่เกิน 1.50 ม. ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา	1) โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์เตือนภัย ตามที่มาตรการกำหนด จากการตรวจสอบพบว่า มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ครึ่งล่าสุดในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา	ไม่มี	    



ระบบป้องกันอัคคีภัย

ตารางที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันหัตต์ คอร์ท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอกขึ้นเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ และป้ายบอกทางหนีไฟหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นชัดเจนตลอดเวลา - ต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่มองเห็นช่องทางหนีไฟชัดเจนขณะเพลิงไหม้			  
	2) จัดตั้งทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการขึ้นรับผิดชอบในการจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ รวมถึงการประสานงานขอความช่วยเหลือจากสถาบันดับเพลิงในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และสวัสดิภาพที่ดีแก่ผู้พักอาศัย และชุมชนใกล้เคียง	2) โครงการมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ และในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในโครงการจะมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากสถาบันดับเพลิงราชบุรีบูรณะ	ไม่มี	ระบบป้องกันอัคคีภัย

ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันติэт คอรัท ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3) ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และแจ้งเหตุเพลิง ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและ บำรุงรักษาตามสภาพ	3) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และแจ้งเหตุเพลิงให้สามารถทำงานได้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ไม่มี	  อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
	4) มีมาตรการประสานงาน ขอความช่วยเหลือจากสถานี ดับเพลิงในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงาน เขตต่างๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน	4) โครงการมีการประสานงานขอความช่วยเหลือ กรณีเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินภายในโครงการจากสถานีดับเพลิงราชบุรี บูรณะ	ไม่มี	-
	5) จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจัดซ้อม อพยพหนีไฟภายในโครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	5) มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ แต่ยังไม่มีการ จัดซ้อมอพยพหนีไฟภายในโครงการ	จัดซ้อมอพยพหนีไฟภายในโครงการ	-
	6) จัดให้มีพื้นที่จุดรวมคนภายในโครงการไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. โดยมีสัดส่วนพื้นที่จุดรวมคนต่อผู้พักอาศัยเท่ากับ 0.26 ตร.ม./คน	6) มีจุดรวมพลชั่วคราวในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารได้ บริเวณด้านหน้าอาคารโครงการ ซึ่งมีขนาดเป็นไปตามที่ มาตรการกำหนด	ไม่มี	 จุดรวมพล

ตารางที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการสันติ์ คอร์ต ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)				
องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 ความปลอดภัย	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ 1) จัดสร้างป้อมยามและจัดยามประจำป้อม ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูความเรียบร้อยตลอด 24 ชม.	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 1) มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ และบริเวณหน้าโครงการ ตลอด 24 ชม. 2) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจดูความเรียบร้อยภายในโครงการ ตลอด 24 ชม.	ไม่มี ไม่มี	 ป้อมยาม  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3.4 สุขภาพ	1) ให้โครงการตรวจสอบสภาพโครงสร้าง และความแข็งแรงของวัสดุโครงสร้าง รวมทั้งความเรียบร้อยของวัสดุโครงสร้างอยู่เสมอทุกๆ เดือน และดำเนินการเปลี่ยนวัสดุโครงสร้างโดยทันทีเมื่อตรวจสอบว่ามีการบิดงอ เกิดสนิม หรือผุกร่อนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลักของป้าย และก่อให้เกิดอันตรายของโครงสร้าง	1) โครงการมีการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า อาคารโครงการอยู่ในสภาพดี	ไม่มี	 อาคารโครงการ

3.2 มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ระยะดำเนินการ โครงการสันตติ คอร์ท ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 4 มาตรการ แสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4			
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสันติ คอร์ป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569			
วิธีการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบ/เอกสารอ้างอิง
1) โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น (สันติ คอร์ป) ของบริษัท สันติ คอร์ป จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด	1) โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน	ไม่มี	-
2) โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการยังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2) บริษัท สันติ คอร์ป จำกัด มอบหมายให้บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2569 ซึ่งครั้งล่าสุดได้นำเสนอรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	ไม่มี	-
3) หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ	3) โครงการได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่สีเขียว บริเวณด้านหลังอาคาร (ด้านทิศใต้) และบริเวณด้านข้างอาคาร (ด้านทิศตะวันออก) เป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ให้บริการภายในโครงการ จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้บริหารดูแลโครงการต้องแจ้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ กรุงเทพมหานครทราบ	-
4) หากได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	4) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ และหากได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที จากการตรวจสอบการดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่พบข้อร้องเรียนความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการ	ไม่มี	-