

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ยึดปฏิบัติตามรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2554 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ตามหนังสือเลขที่ ทส (กวล) 1008/ว760 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 ดังแสดงในภาคผนวก ก ซึ่งได้กำหนดให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอุทกนิยามวิทยาและคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ำ ด้านอุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินและการระบายน้ำ ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ด้านนิเวศวิทยาทางบก ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ ด้านการจัดการของเสียและของเสียอันตราย ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านทัศนียภาพและการท่องเที่ยว ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 โดยบริษัท ซีคอท จำกัด ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 พบว่า ทอท. ได้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดในทุกด้านอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 รูปที่ 3.1-1 และภาคผนวก ข

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.1 อุทยานวิทยา และคุณภาพ อากาศ	1) จัดให้มีรถดูดฝุ่นในพื้นที่ทางวิ่งทางขับเป็นประจำ ทุกวัน	- ฝ่ายบำรุงรักษา ทภก. จัดให้มีรถดูดฝุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสนามบิน และอาคารเป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และถนน ซึ่งปัจจุบันรถดูดฝุ่น จะเข้าทำความสะอาดวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า ระหว่างเวลา 06.00-07.40 น. และรอบบ่าย ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.1 ตัวอย่างแบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวัน/งานเวรกวาดดูด - รูปที่ 3.1-1 (1) รถดูดฝุ่นของ ทภก. และการทำ ความสะอาดถนนและลานจอด อากาศยาน
	2) ให้มีการทำความสะอาดถนนและลานจอดอากาศยาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง	- ฝ่ายบำรุงรักษา ทภก. จัดให้มีการทำความสะอาดถนน และ ลานจอดอากาศยาน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสนามบินและอาคาร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันรถดูดฝุ่น จะเข้าทำความสะอาดวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า ระหว่างเวลา 06.00-07.40 น. และรอบบ่าย ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.1 ตัวอย่างแบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวัน/งานเวรกวาดดูด - รูปที่ 3.1-1 (2) สภาพพื้นผิวของลานจอดอากาศยาน - รูปที่ 3.1-1 (3) สภาพพื้นผิวของถนน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.1 อุตุณิยมวิทยา และคุณภาพ อากาศ (ต่อ)	3) จัดระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยาน หรือมิให้มีการติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ เพื่อ ลดปัญหาการระบายมลภาวะทางอากาศและ ฝุ่นละออง	- ทกก. ประชาสัมพันธ์ระเบียบการจราจรภายในท่าอากาศยาน และกำหนดให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะที่มีการจอดรอเพื่อให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยตรวจสอบให้รถยนต์ที่เข้ามารับ-ส่งผู้โดยสารต้องดับเครื่อง ขณะจอดรถยนต์	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.2 เอกสารการประชาสัมพันธ์ระเบียบ การจราจรภายใน ทกก. - รูปที่ 3.1-1 (4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบรถยนต์บริเวณลานจอด รถยนต์
	4) รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานใน ทกก. ต้องได้รับการ ตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	- รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานใน ทกก. จะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ ตามแผนการบำรุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษา	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.3 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ สภาพรถยนต์ - รูปที่ 3.1-1 (5) รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน ทกก.
	5) รมรงค์สายการบินต่างๆ ให้ดูแลรักษาเครื่องยนต์ ของอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO	- ทกก. ได้ดำเนินการแจ้งรมรงค์ให้สายการบินดำเนินการดูแล รักษาเครื่องยนต์ของอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.4 เอกสารการแจ้งรมรงค์ให้สายการบิน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ ทกก.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.1 ระดับเสียง	1) กำหนดวิธีการขึ้น-ลงของอากาศยานให้เป็น มาตรฐานว่าจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชน อยู่หนาแน่นเท่าที่จะทำได้	- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีการกำหนด วิธีการขึ้น-ลงของอากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยหลีกเลี่ยง บริเวณที่มีชุมชนอยู่หนาแน่นเท่าที่จะทำได้	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.5 Aeronautical Information Publication (AIP)
	2) อาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงานภายใน ทก. ต้องมีผนังหรือประตูปิดให้มิดชิด มีระบบ ปรับอากาศที่เหมาะสม ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร อาคารสำนักงาน	- อาคารผู้โดยสารและอาคารสำนักงานภายใน ทก. มีผนังและ ประตูปิดมิดชิด รวมทั้งมีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่เหมาะสม	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (6) อาคารผู้โดยสาร และอาคารสำนักงาน ทก. ที่มีผนังและประตูปิดมิดชิด และมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ
	3) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมกับงานให้พนักงานและควบคุมดูแล พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม	- ทก. ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม กับงานให้พนักงาน และควบคุมดูแลพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทำงาน เช่น Ear plug และ Ear muff เป็นต้น	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.6 เกณฑ์กำหนดในการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม - รูปที่ 3.1-1 (7) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในเขต Airside

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	4) พนักงานที่ต้องทำงานในเขต Airside ต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ทกก. ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม กับงานให้กับพนักงาน และควบคุมให้พนักงานที่ทำงานในเขต Airside ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่าง ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.6 เกณฑ์กำหนดในการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม - รูปที่ 3.1-1 (7) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในเขต Airside
	5) อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล ที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่พนักงาน	- พนักงานของ ทกก. จะได้รับการอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง ส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสมจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกิดความปลอดภัยตามมาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.7 รายงานการอบรมการใช้อุปกรณ์ ป้องกันเสียงส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และเหมาะสม - ภาคผนวก ข.8 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคล
	6) จัดกิจกรรมหรือจัดทำเอกสาร/สิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ด้านความปลอดภัย ในการทำงานให้กับพนักงาน	- ทกก. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และอีเมลอย่างสม่ำเสมอ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (8) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงาน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	7) มีการติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ส่วนบุคคลในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ทกก. มีการติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงภายใน บริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันเสียงส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (9) ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันเสียง
	8) จัดให้มีคณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยเพื่อควบคุมดูแลพนักงานที่ต้อง ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือพื้นที่เสียง อื่นๆ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ทกก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมดูแลพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือพื้นที่เสียงอื่นๆ ให้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.9 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของ ทกก.
	9) พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เกิน 90 เดซิเบล(เอ) จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังกล่าวไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน	- ทกก. กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล(เอ) ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทำงาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.6 เกณฑ์กำหนดในการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม - รูปที่ 3.1-1 (7) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในเขต Airside

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	10) รณรงคักักบินของสายการบินต่างๆ ใหัปฏิบัติ ตามระเบียบปฏิบัติของการบินที่จะช่วยลด ระดับเสียงของอากาศยาน	- ทกก. มีการแจ้งรณรงคักักบินปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ของการบินที่จะช่วยลดระดับเสียงของอากาศยาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.4 เอกสารการแจ้งรณรงคักักบิน ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ ทกก.
	11) ใหัเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน กรณีที่พบเห็น พนักงานคนใดไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ส่วนบุคคล พร้อมทั้งจดบันทึกเป็นสถิติเพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผล พนักงานประจำปี สำหรับกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนนั้น เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายนอก ใหัผู้บังคับบัญชายึดบัตรพนักงานและห้าม พนักงานผู้นั้นไม่ให้เข้าในพื้นที่โครงการจนกว่า จะหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลมาสวมใส่ ให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืน บ่อยครั้ง ทาง ทอท. อาจจะไมัพิจารณาจัดจ้าง บริษัทผู้รับเหมาในอนาคด	- ทกก. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน คอยตรวจสอบดูแลการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน กรณีที่พบเห็นพนักงาน คนใดไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือผู้บังคับบัญชาจะว่ากล่าว ตักเตือน พร้อมทั้งจดบันทึกเป็นสถิติเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาประเมินผลพนักงานประจำปี สำหรับกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนนั้น เป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างภายนอกจะใหัผู้บังคับบัญชา ยึดบัตรพนักงาน และห้ามพนักงานผู้นั้นไม่ให้เข้าในพื้นที่โครงการ จนกว่าจะหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลมาสวมใส่ให้เรียบร้อย ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนบ่อยครั้ง ทาง ทอท. อาจไม่พิจารณา จัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาในอนาคด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.9 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของ ทกก. - ภาคผนวก ข.10 แบบบันทึกการตรวจสอบการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	12) รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานใน ทกภ. ต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี	- รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานใน ทกภ. จะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายบำรุงรักษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.3 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ สภาพรถยนต์
	13) รมรณคให้สายการบินคัดเลือกอากาศยานที่มีการออกแบบหรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียงในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน	- ทกภ. ได้ดำเนินการแจ้งรมรณคให้สายการบินคัดเลือกอากาศยานที่มีการออกแบบหรือเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ปลดปล่อยเสียงในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.4 เอกสารการแจ้งรมรณคให้สายการบิน ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ ทกภ.
	14) กำหนดน้ำหนักบรรทุกของอากาศยานให้เหมาะสม	- ทกภ. ได้ดำเนินการแจ้งให้สายการบินมีการกำหนดน้ำหนักบรรทุกของอากาศยานให้เหมาะสม	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	
	15) เลือกใช้อากาศยานขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาให้มีเสียงดังน้อยลง ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มเที่ยวบิน	- ทกภ. ได้ดำเนินการแจ้งให้สายการบินมีการเลือกใช้อากาศยานขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาให้มีเสียงดังน้อยลง ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มเที่ยวบิน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	16) จัดตั้งส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ อย่างรวดเร็วและเหมาะสม	- ทภก. ได้จัดให้ฝ่ายอำนวยการ ทภก. ดำเนินงานในการรับเรื่อง ร้องเรียน โดยจัดให้มีแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ได้รับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนจากประชาชน และระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ผ่านทาง QR Code พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ ทภก. และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของประชาชนในชุมชน เพื่อนำข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเหมาะสมต่อไป	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.11 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และแผนการ รับเรื่องร้องเรียนและตอบกลับ ข้อร้องเรียน - รูปที่ 3.1-1 (10) ป้าย QR Code และแบบแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
	17) ประสานงานกับบริษัทสายการบินเพื่อให้มี การกำหนดตารางบินในช่วงเวลา 12.30-13.00 น. ของวันศุกร์ไม่เกินจากจำนวนเที่ยวบินในปัจจุบัน คือ ไม่เกิน 5 เที่ยวบิน เพื่อลดผลกระทบต่อ การประกอบกิจกรรมทางศาสนาของมัสยิด ที่ได้รับผลกระทบ	- ในปัจจุบันได้มีการประสานกับบริษัทสายการบิน เพื่อกำหนด ตารางการบินในช่วงเวลา 12.30-13.00 น. ของวันศุกร์ไม่เกิน จากจำนวนเที่ยวบินในปัจจุบัน โดยในระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน พ.ศ.2566 มีเที่ยวบินสูงสุดในช่วงเวลา 12.30-13.00 น. จำนวน 5 เที่ยวบิน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.4 เอกสารการแจ้งรณรงค์ให้สายการบิน ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ ทภก. - ภาคผนวก ข.12 ตัวอย่างตารางการบินและจำนวน เที่ยวบิน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	18) กำหนดให้จำนวนเที่ยวบินที่ทำการบินในช่วงเวลากลางคืน (เวลา 22.00-06.00 น.) ไม่เกินจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยตามการคาดการณ์ในปี 2561 คือ ไม่เกิน 26 เที่ยวบิน	- ปัจจุบันได้มีการประสานกับบริษัทสายการบิน เพื่อกำหนดตารางการบินในช่วงเวลากลางคืน (เวลา 22.00-06.00 น.) ไม่เกินจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยตามการคาดการณ์ในปี 2561 คือ ไม่เกิน 26 เที่ยวบิน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียง ในเวลากลางคืนของชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.4 เอกสารการแจ้งรณรงค์ให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ ทภก. - ภาคผนวก ข.12 ตัวอย่างตารางการบินและจำนวนเที่ยวบิน
	19) ประเมินผลกระทบด้านเสียงในหน่วย NEF ทุก 3 ปี โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือชดเชยให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ดำเนินการเป็นระยะเวลาตามผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงในหน่วย NEF ทุกๆ 3 ปี ดังนี้	- ปัจจุบัน ทอท. กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากสถานการณ์การบินจริงในหน่วย NEF ปีละ 1 ครั้ง (เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) โดยล่าสุดในปี พ.ศ.2565 ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านเสียงในหน่วย NEF โดยใช้ข้อมูลการบินในปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือชดเชยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรการดังนี้	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.13 เอกสารการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	หากมีอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อเสียงรบกวนอยู่ในเขต NEF 30-40 ต้องสนับสนุนการปรับปรุงอาคารให้สามารถลดระดับเสียงรบกวนจากอากาศยานได้ (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คือการปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น	หากมีอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อเสียงรบกวนอยู่ในเขต NEF 30-40 จะสนับสนุนการปรับปรุงอาคารให้สามารถลดระดับเสียงรบกวนจากอากาศยานได้ (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คือการปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.13 เอกสารการขออนุญาตได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	หากมีอาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อเสียงรบกวนอยู่ภายในเขต NEF มากกว่า 40 ให้เจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเทียบเคียงแนวทางการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา 21 วรรคท้ายแห่ง พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขายให้รับเงินไปดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของสถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คือ การปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น	หากมีอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อเสียงรบกวนอยู่ภายในเขต NEF มากกว่า 40 (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2553) ทอท. จะเจรจาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเทียบเคียงแนวทางการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา 21 วรรคท้ายแห่ง พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ประสงค์จะขาย ทอท. จะให้รับเงินไปดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างเอง โดยใช้หลักเกณฑ์การปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงของสถาบันบัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คือ การปรับปรุงส่วนที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่อาคาร เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.13 เอกสารการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	โดย ทอท. จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐที่มีหน้าที่ในการอนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ ข้อมูลกับประชาชนที่จะมาอยู่อาศัยในพื้นที่ โดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับทราบข้อมูล ผลกระทบด้านเสียงและบริเวณที่คาดว่าจะ ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้าง หลังปี พ.ศ.2552 จะไม่ได้รับค่าชดเชยจาก ผลกระทบด้านเสียง สำหรับในกรณีที่เส้นเสียงจากการประเมิน ทุก 3 ปี มีพื้นที่ขยายไปกว่าที่ได้ประเมินไว้ใน กรณีเลวร้าย ให้ชดเชยอาคารที่ได้รับผลกระทบ ทุกอาคารที่อยู่ในบริเวณได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอก แนวเส้นเสียงจากการประเมินในกรณีเลวร้าย หากพบว่ามีกรรณรังสี ทอท. จะดำเนินการ ตรวจวัดเสียงในหน่วย NEF หากพบว่ามีระดับ NEF มากกว่า 30 ขึ้นไป จะต้องดำเนินการชดเชย ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทุกอาคาร	โดย ทอท. ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ที่มีหน้าที่ในการอนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน ที่จะมาอยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบ ทกภ. ได้รับทราบข้อมูล ผลกระทบด้านเสียงและบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างหลังปี พ.ศ.2552 จะไม่ได้รับ ค่าชดเชยจากผลกระทบด้านเสียง สำหรับในกรณีที่เส้นเสียงจากการประเมินปีละ 1 ครั้ง มีพื้นที่ ขยายไปกว่าที่ได้ประเมินไว้ในกรณีเลวร้าย ทอท. จะชดเชยอาคาร ที่ได้รับผลกระทบทุกอาคารที่อยู่ในบริเวณได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกแนวเส้นเสียงจาก การประเมินในกรณีเลวร้าย หากพบว่ามีกรรณรังสี ทอท. จะดำเนินการตรวจวัดเสียงในหน่วย NEF หากพบว่ามีระดับ NEF มากกว่า 30 ขึ้นไป ทอท. จะดำเนินการชดเชยตามหลักเกณฑ์ ข้างต้นทุกอาคาร	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.13 เอกสารการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากการพัฒนาโครงการ

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	20) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงถาวร จำนวน 4 สถานี โดยพิจารณาติดตั้งบริเวณแนวทิศทางการบิน และพื้นที่ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ด้านเสียงเพื่อตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง	- ทกก. ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงถาวร จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านไม้ขาว (ทิศเหนือ) บริเวณบ้านหมากปรก (ทิศตะวันออก) บริเวณบ้านแหลมทราย (ทิศตะวันออก) และบริเวณบ้านบ่อไทร (ทิศใต้) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเครื่องตรวจวัดเสียงถาวรอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการบันทึกข้อมูล ทกก. จึงทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงชั่วคราว บริเวณ 4 สถานีดังกล่าว และตรวจวัดระดับเสียงเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง เพื่อตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียง	- ปัจจุบันเครื่องตรวจวัดเสียงถาวรอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการบันทึกข้อมูล	- ภาคผนวก ข.14 การติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร - รูปที่ 3.1-1 (11) สถานีตรวจวัดเสียงถาวรของ ทกก.
	21) จัดทำแผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ภูเก็ต ในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีการบินในปัจจุบัน และกรณีเลวร้าย เพื่อประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดประเภทการใช้ที่ดินที่เหมาะสมในการจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต และผังเมืองเฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต	- เนื่องจาก ทกก. ไม่มีแผนขยายทางวิ่งอันส่งผลให้เขตความปลอดภัยในการเดินอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2540 ดังนั้น ทกก. จึงไม่ได้ประสานงานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศฉบับใหม่ ทั้งนี้ ทกก. ได้ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดประเภทการใช้ที่ดินที่เหมาะสมในการจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต และผังเมืองเฉพาะบริเวณพื้นที่ ทกก.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.15 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ภูเก็ตเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2540

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	22) จัดทำแผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ภูเก็ต ในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีการบินในปัจจุบัน และกรณีเลี้ยวพร้อมทั้งคำแนะนำในการปลูกสร้าง สิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียง เพื่อประสานกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานอนุญาต อาทิ องค์การบริหาร ส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบล เทพกระษัตรี และผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อ แจ้งให้ประชาชนได้ทราบข้อจำกัดของการใช้พื้นที่ ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และทราบ แนวเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจาก โครงการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลกับผู้ที่มาขออนุญาต ก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวได้ทราบว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ ภายหลังจากปี พ.ศ.2552 จะไม่ได้รับการชดเชย ผลกระทบด้านเสียง	- เนื่องจาก ททก. ไม่มีแผนขยายทางวิ่งอันส่งผลให้เขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศ พ.ศ.2540 ดังนั้น ทาง ททก. จึงไม่ได้ประสานงาน กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำแผนที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศฉบับใหม่ - กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้บริเวณใกล้เคียงสนามบินภูเก็ต เป็นพื้นที่เขตปลอดภัยการเดินอากาศปี พ.ศ.2540 อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่ง ททก. ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ ประชาชนได้ทราบข้อจำกัดของการใช้พื้นที่ในเขตปลอดภัย ในการเดินอากาศและทราบแนวเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง จากโครงการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลกับผู้ที่มาขออนุญาตก่อสร้าง ในบริเวณดังกล่าวได้ทราบว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ภายหลังจากปี พ.ศ.2552 จะไม่ได้รับการชดเชยผลกระทบด้านเสียง	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.15 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ภูเก็ตเป็นเขตปลอดภัยในการเดิน อากาศ พ.ศ.2540

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.2 ระดับเสียง (ต่อ)	23) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ผู้นำชุมชน เพื่อติดตั้งแนวเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF 30 ขึ้นไป	- ทกก. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF 30 ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ทกก. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF มากกว่า 40 แล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (12) การติดตั้งป้ายในพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบในระดับ NEF มากกว่า 40
1.3 คุณภาพน้ำ	1) ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.16 แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและ อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น - รูปที่ 3.1-1 (13) ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ของ ทกก.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.3 คุณภาพน้ำ (ต่อ)	2) กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนตลอดระยะดำเนินการเพื่อให้สามารถ แก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียได้ทันที ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบำบัดได้ตามมาตรฐาน	- ทกท. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดย ปัจจุบันสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกท. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2566 และได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบำบัดได้ตามมาตรฐาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ค ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม
	3) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดบำบัด ไม่น้อยกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้แล้วเสร็จก่อนรื้อย้ายระบบบำบัดน้ำเสียเดิม	- ทกท. ได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่แล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย แห่งใหม่อย่างสมบูรณ์แล้ว และมีการควบคุมดูแลระบบให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และได้รื้อย้าย ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมแล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (13) ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ของ ทกท.
	4) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุด เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น เพื่อลด การระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม	- ทกท. ได้ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำน้ำทิ้ง ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมายังเครื่องผลิตโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนส่งไปใช้ในรดน้ำต้นไม้ภายในห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร และรดน้ำต้นไม้เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งออกสู่ชายฝั่งทะเล	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (14) ถังกรองและเครื่องผลิตโอโซน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.4 อุทกวิทยา น้ำใต้ดิน	1) จัดหาแหล่งน้ำผิวดินและบ่อกักเก็บน้ำผิวดิน เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาพร้อมกับน้ำใต้ดิน เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ ในอนาคต	- ทกท. ได้มีการใช้น้ำจากระบบผลิตน้ำประปาของ ทกท. และรับน้ำจาก หน่วยงานภายนอก โดยแบ่งเป็นการรับน้ำจากบริษัทเอกชน (บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาดีเซียน จำกัด) และรับจากการประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน ทกท. มีการใช้น้ำ จากระบบผลิตน้ำประปาของ ทกท. ร้อยละ 50 และมีการรับ น้ำประปาจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 50 สำหรับแหล่งน้ำดิบ ที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาแบ่งออกเป็น น้ำดิบจากน้ำผิวดิน และน้ำดิบจากน้ำใต้ดิน แต่เนื่องจากระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 ทกท. มีการก่อสร้างโครงการปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต จึงมีการงด การใช้น้ำดิบจากน้ำผิวดินในการผลิตน้ำประปาของ ทกท.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (15) แหล่งเก็บน้ำดิบของ ทกท.
1.5 อุทกวิทยา น้ำผิวดินและ การระบายน้ำ	1) ติดตั้งและใช้งานตะแกรงดักขยะบริเวณปลาย ท่อระบายน้ำ จุดที่ 1, 2 และ 3 ตลอดเวลา	- ทกท. ได้ติดตั้งและใช้งานตะแกรงดักขยะบริเวณปลายท่อระบายน้ำ จุดที่ 1, 2 และ 3 และมีการบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.17 บันทึกการตรวจสอบวางระบายน้ำ และแนวรั้ว - รูปที่ 3.1-1 (16) ตะแกรงดักขยะบริเวณปลายท่อ ระบายน้ำ จุดที่ 1, 2 และ 3

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.5 อุทกวิทยา น้ำผิวดินและ การระบายน้ำ (ต่อ)	2) ตรวจสอบระบบระบายน้ำและตะแกรงดักขยะ ที่จุดระบายน้ำที่ 1, 2 และ 3 ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้อย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาการอุดตันให้ทำการ ขุดลอกทำความสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน	- ทมก. ได้ตรวจสอบระบบระบายน้ำและตะแกรงดักขยะที่จุดระบายน้ำ ที่ 1, 2 และ 3 เป็นประจำทุกวัน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาการอุดตันจะดำเนินการขุดลอก	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.17 บันทึกการตรวจสอบรางระบายน้ำ และแนวรั้ว - รูปที่ 3.1-1 (16) ตะแกรงดักขยะบริเวณปลายท่อ ระบายน้ำ จุดที่ 1, 2 และ 3 - รูปที่ 3.1-1 (17) การขุดลอกระบบระบายน้ำใน ทมก.
	3) ตรวจสอบระบบระบายน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนฤดูฝน	- ทมก. ได้ตรวจสอบระบบระบายน้ำภายในท่าอากาศยาน ประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนฤดูฝน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.17 บันทึกการตรวจสอบรางระบายน้ำ และแนวรั้ว - รูปที่ 3.1-1 (16) ตะแกรงดักขยะบริเวณปลายท่อ ระบายน้ำ จุดที่ 1, 2 และ 3 - รูปที่ 3.1-1 (17) การขุดลอกระบบระบายน้ำใน ทมก.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
1. ทรัพยากรทาง กายภาพ 1.5 อุทกวิทยา น้ำผิวดินและ การระบายน้ำ (ต่อ)	4) ขุดลอกแหล่งน้ำทิ้งของจุดระบายน้ำที่ 4 เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ	- เนื่องจากบริเวณจุดระบายน้ำที่ 4 เป็นบริเวณที่อยู่ในแผนการพัฒนา ทางหลวงหมายเลข 4031 ดังนั้น ทาง ทกท. จึงดำเนินการส่งมอบ พื้นที่คืนให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการ พัฒนาทางหลวงต่อไป	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.18 หนังสือตอบรับการส่งคืนพื้นที่ ให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
	5) ออกแบบ/ปรับปรุงระบบระบายน้ำของสิ่งก่อสร้าง ใหม่ให้มีขนาดเพียงพอและสอดคล้องกับระบบที่มี อยู่เดิม	- ทกท. ได้ออกแบบ/ปรับปรุงระบบระบายน้ำของสิ่งก่อสร้างใหม่ ให้มีขนาดเพียงพอและสอดคล้องกับระบบที่มีอยู่เดิม	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	-
	6) ต่อเชื่อมระบบระบายน้ำจากอาคาร สิ่งก่อสร้าง ใหม่ในพื้นที่ต่างๆ เข้าสู่ระบบระบายน้ำหลัก และตรวจสอบบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ดี	- ทกท. ได้ทำการเชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำจากอาคารต่างๆ ทั้งอาคารเดิมและอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เข้าสู่ระบบ รวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่แล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.19 แบบงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย - รูปที่ 3.1-1 (13) ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ของ ทกท.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
2. ทรัพยากรทาง ชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยา ทางน้ำ	1) ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุม ดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอเพื่อให้ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฎหมาย กำหนด	- ทกท. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัด น้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกท. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (13) ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ของ ทกท.
2.2 นิเวศวิทยา บนบก	1) การปลูกพรรณไม้ในเขตโครงการ ควรใช้พรรณไม้ ดั้งเดิม ไม่ควรนำพรรณไม้จากแหล่งอื่นที่โตเร็ว เข้ามา เช่น กระถินณรงค์ สะเดาเทียม เป็นต้น	- ทกท. ได้ปลูกพรรณไม้ในเขตโครงการ ซึ่งเป็นพรรณไม้ดั้งเดิม ของพื้นที่โดยไม่นำพรรณไม้จากแหล่งอื่นที่โตเร็วเข้ามาปลูก	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (18) พรรณไม้ในเขต ทกท.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน	1) ประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด เพื่อผลักดันให้เกิดผังพื้นที่เฉพาะของ พื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานภูเก็ต	- จังหวัดภูเก็ตได้ออกบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โดยได้กำหนดให้พื้นที่ ของ ทกท. เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการ เกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น ส่วนทางด้านทิศใต้ของ ทกท. เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เฉพาะกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานตามประกาศผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.20 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554
	2) จัดทำแผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ภูเก็ตในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีการบินในปัจจุบัน และกรณีเลวร้าย เพื่อประสานกับสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สำหรับ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดประเภท การใช้ที่ดินที่เหมาะสมในการจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ตและผังเมืองเฉพาะบริเวณพื้นที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต	- เนื่องจาก ทกท. ไม่มีแผนขยายทางวิ่งอันส่งผลให้เขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศ พ.ศ.2540 ดังนั้น ทกท. จึงไม่ได้ประสานงาน กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศฉบับใหม่ และได้ส่งหนังสือให้กับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นข้อมูลแล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.15 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ภูเก็ตเป็นเขตปลอดภัยในการเดิน อากาศ พ.ศ.2540

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน (ต่อ)	3) จัดทำแผนที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศและ แผนที่แสดงบริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้าน เสียงจากการดำเนินกิจการท่าอากาศยานภูเก็ต ในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีการบินในปัจจุบัน และ กรณีเลวร้าย พร้อมทั้งคำแนะนำในการปลูกสร้าง สิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียง เพื่อประสานงาน กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานอนุญาต อาทิ องค์การบริหารส่วน ตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ประชาชน ได้ทราบข้อจำกัดของการใช้พื้นที่ในเขตปลอดภัย ในการเดินอากาศและทราบแนวเขตพื้นที่ได้รับ ผลกระทบด้านเสียงจากโครงการ รวมทั้งแจ้ง ข้อมูลกับผู้ที่มีขออนุญาตก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว ได้รับทราบว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ภายหลัง จากปี พ.ศ.2552 จะไม่ได้รับการชดเชยผลกระทบด้านเสียง	- เนื่องจาก ทกภ. ไม่มีแผนขยายทางวิ่งอันส่งผลให้เขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศ พ.ศ.2540 ดังนั้น ทกภ. จึงไม่ได้ประสานงาน กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศฉบับใหม่ - กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้บริเวณใกล้เคียง ทกภ. เป็นพื้นที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ปี พ.ศ.2540 อาศัยอำนาจตาม มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่ง ทกภ. ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน ตำบลไม้ขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เพื่อ แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่เดิม และผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาอาศัย ให้ทราบต่อไป	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.15 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ภูเก็ตเป็นเขตปลอดภัยในการเดิน อากาศ พ.ศ.2540

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน (ต่อ)	4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ผู้นำชุมชน เพื่อติดตั้ง แนวเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF 30 ขึ้นไป	- ทกท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF 30 ขึ้นไป ทั้งนี้ ทกท. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ในระดับ NEF มากกว่า 40 แล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (12) การติดตั้งป้ายในพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบในระดับ NEF มากกว่า 40
3.2 การคมนาคม ขนส่ง	1) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมทางหลวง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ต สำนักงานจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อวางแผนพัฒนาระบบขนส่งบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ รวมถึง การปรับปรุงหรือขยายถนนทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ทกท. อาทิ ทางหลวงหมายเลข 4026 สายใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4031 ให้สามารถรองรับ การจราจรได้เพิ่มขึ้น	- ทกท. ได้ให้ความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง บริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ รวมถึงการปรับปรุงหรือขยาย ถนนทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ทกท.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.21 เอกสารการให้ความร่วมมือใน การวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง - รูปที่ 3.1-1 (19) ถนนทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ทกท. และระบบสัญญาณไฟจราจร

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.2 การคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)	2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง ทางแยกและจุดเชื่อมต่อของทางหลวงหมายเลข 402 เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4026 และจุดเชื่อมต่อของทางหลวงหมายเลข 4026 สายใหม่กับทางหลวงหมายเลข 4031	- ทกท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ทางแยกและจุดเชื่อมต่อของทางหลวงหมายเลข 402 เชื่อมต่อ กับทางหลวงหมายเลข 4026 และจุดเชื่อมต่อของทางหลวง หมายเลข 4026 สายใหม่ กับทางหลวงหมายเลข 4031 โดยได้ ดูและระบบสัญญาณไฟจราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.21 เอกสารการให้ความร่วมมือใน การวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง - รูปที่ 3.1-1 (19) ถนนทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ทกท. และระบบสัญญาณไฟจราจร
	3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกับตัวเมือง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเป็นการลดปริมาณ จราจรที่เข้าสู่ท่าอากาศยานฯ	- การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวง คมนาคมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการทางพิเศษ สายกระทุ่ม-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง พื้นฐานทางบกและอากาศ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว - นอกจากนี้ ทกท. ได้จัดให้มีจุดบริการรถขนส่งผู้โดยสาร เพื่อเป็น การลดปริมาณจราจรที่เข้า ทกท. แล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.21 เอกสารการให้ความร่วมมือใน การวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง - รูปที่ 3.1-1 (20) ระบบขนส่งสาธารณะภายใน ทกท.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.2 การคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)	4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง และติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรในบริเวณ ทางร่วม ทางแยกเข้าสู่พื้นที่ท่าอากาศยาน	- ทกท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและ ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรในบริเวณทางร่วม ทางแยกเข้าสู่ พื้นที่ ทกท. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.21 เอกสารการให้ความร่วมมือใน การวางแผนพัฒนาระบบขนส่ง - รูปที่ 3.1-1 (19) ถนนทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ทกท. และระบบสัญญาณไฟจราจร
	5) ประชาสัมพันธ์จัดทำแผนที่แนะนำเส้นทาง เข้า-ออก ทกท. เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ เส้นทางให้เหมาะสมเพื่อกระจายการใช้เส้นทาง เข้า-ออก บริเวณท่าอากาศยาน	- ทกท. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเข้า-ออก ทกท. เป็นข้อมูลในการเลือกใช้เส้นทางเข้า-ออกบริเวณ ทกท. นอกจากนี้ ได้จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่มีรถขนส่งสาธารณะและ จุดบริการรถขนส่งที่สามารถมองเห็นได้ชัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (21) จุดประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง เข้า-ออก ทกท. และป้ายประชาสัมพันธ์
	6) ประสานงานกับผู้ประกอบการเพื่อจัดบริการรถ สาธารณะที่สามารถขนส่งผู้โดยสารคราวละ มากๆ เช่น การจัดบริการรถตู้รับ-ส่ง การจัดบริการ รถสองแถว รถบัสโดยสาร เป็นต้น	- ทกท. ได้ให้ความร่วมมือในการจัดบริการรถสาธารณะที่สามารถ ขนส่งผู้โดยสารคราวละมากๆ เช่น การจัดบริการรถตู้รับ-ส่ง การจัดบริการรถสองแถว รถบัสโดยสาร Airport Bus Phuket Smart Bus เป็นต้น และจัดให้มีจุดประชาสัมพันธ์ ภายใน ทกท. เพื่อให้ข้อมูลทางเลือกการเดินทางแก่ผู้โดยสาร	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (20) ระบบขนส่งสาธารณะภายใน ทกท. - รูปที่ 3.1-1 (21) จุดประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง เข้า-ออก ทกท. และป้ายประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.2 การคมนาคม ขนส่ง (ต่อ)	7) รณรงค์การใช้บริการรถสาธารณะ	- ทกท. ได้มีโครงการให้บริการรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน ทาง ทกท. ได้จัดให้มีรถขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นและเพื่อลดปริมาณการจราจรบริเวณ ทกท.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (20) ระบบขนส่งสาธารณะภายใน ทกท. - รูปที่ 3.1-1 (21) จุดประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง เข้า-ออก ทกท. และป้ายประชาสัมพันธ์
	8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณ ทกท. รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง เคร่งครัด	- ทกท. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณ ทกท. รวมทั้ง ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (22) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณ ท่าอากาศยาน
3.3 ระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	1) จัดหาแหล่งน้ำผิวดินและบ่อเก็บกักน้ำผิวดิน เพื่อสำรองน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในอนาคต	- ทกท. ได้มีการใช้น้ำจากระบบผลิตน้ำประปาของ ทกท. และรับน้ำจาก หน่วยงานภายนอก โดยแบ่งเป็นการรับน้ำจากบริษัทเอกชน (บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด) และรับจากการประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน ทกท. มีการใช้น้ำ จากระบบผลิตน้ำประปาของ ทกท. ร้อยละ 50 และมีการรับ น้ำประปาจากหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 50 สำหรับแหล่งน้ำดิบ ที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาแบ่งออกเป็น น้ำดิบจากน้ำผิวดิน และน้ำดิบจากน้ำใต้ดิน แต่เนื่องจากระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2566 ทกท. มีการก่อสร้างโครงการปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต จึงมีการงด การใช้น้ำดิบจากน้ำผิวดินในการผลิตน้ำประปาของ ทกท.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (15) แหล่งเก็บน้ำดิบของ ทกท.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.4 การจัดการ ของเสียและ ของเสีย อันตราย	1) แจ้งให้บริษัทที่ให้บริการจัดเก็บมูลฝอยได้รับทราบ ถึงปริมาณมูลฝอยที่จะเพิ่มขึ้น	- มูลฝอยของ ทภก. จะถูกรวบรวมไว้ในอาคารรวบรวมมูลฝอย และนำไปกำจัดที่เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยมีบริษัทเอกชนเป็น ผู้ขนขยะ ทั้งนี้ หากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ทภก. จะแจ้งให้บริษัท เอกชนทราบถึงปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นเพื่อจัดเตรียมรถเก็บ มูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ในแต่ละวัน โดยปัจจุบันมีการขนขยะออกไปกำจัดเป็นประจำ ทุกวัน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (23) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย - รูปที่ 3.1-1 (24) รถเก็บขนขยะมูลฝอย
	2) จัดตั้งถังรองรับมูลฝอยเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับ มูลฝอยที่จะเพิ่มขึ้น และแยกประเภทภาชนะ เป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยรีไซเคิล	- ทภก. ได้จัดตั้งถังรองรับมูลฝอยประเภทมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย รีไซเคิลไว้โดยรอบพื้นที่ของ ทภก. อย่างเพียงพอ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (25) ถังรองรับมูลฝอย
	3) ให้พนักงานตรวจตราดูแลความสะอาดของ ถังรองรับมูลฝอยให้พร้อมใช้งานเสมอ	- ทภก. ได้แจ้งจ้างให้บริษัทเอกชนทำความสะอาดบริเวณอาคาร ต่างๆ ของ ทภก. และดูแลความสะอาดของถังรองรับมูลฝอย ให้พร้อมใช้งานเสมอ ทั้งนี้ยังจัดให้มีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติทำงาน ในอาคารผู้โดยสารเพื่อช่วยในการรักษาความสะอาด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (26) พนักงานตรวจตราดูแลความสะอาด - รูปที่ 3.1-1 (27) เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติบริเวณอาคาร ผู้โดยสาร

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.4 การจัดการ ของเสียและ ของเสีย อันตราย (ต่อ)	4) จัดเตรียมภาชนะในบริเวณจุดพักมูลฝอย ให้มี ขนาดเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย	- ทกก. จัดให้บริเวณจุดพักมูลฝอยมีภาชนะสำหรับใส่มูลฝอย ที่มีขนาดเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (23) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย - รูปที่ 3.1-1 (25) ถังรองรับมูลฝอย
	5) จัดทำป้ายแสดงจุดทิ้งมูลฝอย และวางถังรองรับ มูลฝอยให้อยู่ในจุดที่สังเกตเห็นได้สะดวก	- ทกก. ได้จัดทำป้ายแสดงจุดทิ้งมูลฝอย และวางถังรองรับมูลฝอย ไว้ในบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (25) ถังรองรับมูลฝอย
	6) ควบคุมการจัดการของเสียปนเปื้อนน้ำมันจาก อาคารซ่อมบำรุงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- ทกก. ได้ควบคุมการจัดการของเสียปนเปื้อนน้ำมันจากอาคาร ซ่อมบำรุงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้มีการจัดการ อย่างถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ประสานงานกับบริษัท แบล็คคอยส์ ภาคใต้ จำกัด ในการขนส่งและกำจัดของเสียปนเปื้อนน้ำมัน อย่างถูกหลักวิชาการ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.22 ใบกำกับการขนส่งของเสียปนเปื้อน น้ำมันจากอาคารซ่อมบำรุงของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	7) ส่งเสริม รมรณงค์ให้มีการคัดแยกมูลฝอยอย่าง ต่อเนื่อง	- ทกก. ได้ส่งเสริม รมรณงค์ให้มีการคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีถังขยะแยกประเภทในท่าอากาศยาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (25) ถังรองรับมูลฝอย

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.4 การจัดการ ของเสียและ ของเสีย อันตราย (ต่อ)	8) ประสานงานกับเทศบาลเมืองภูเก็ตเพื่อให้ทราบถึง แผนการพัฒนาโครงการและปริมาณมูลฝอย ที่จะเพิ่มขึ้น	- ทกก. ได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองภูเก็ตเพื่อให้ทราบถึง แผนการพัฒนาโครงการ ซึ่งอาจจะมีปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไป กำจัดยังสถานที่ของเทศบาลเพิ่มขึ้นแล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (24) รถเก็บขนขยะมูลฝอย
3.5 การจัดการ น้ำเสีย	1) ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน ระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรณีต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ต้องแจ้ง ทกก. เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินการจัดซื้อ โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ซึ่ง ทกก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้ บริษัทเข้ามาดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.16 แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและ อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.5 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	2) มีการบันทึกข้อมูลประจำวันเบื้องต้น เพื่อเป็น ข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการทำงานของ ระบบ เช่น SV30 และ DO ในถังเติมอากาศ	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ซึ่งมีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ โดยได้ทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ได้แก่ SV30 และ DO ในถังเติมอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบ เป็นประจำทุกวัน โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาใน การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสิ้นสุดลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัท ที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัท เข้ามาดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.16 แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและ อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.5 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	3) จัดทำคู่มือเดินระบบและบำรุงรักษาสำหรับ เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 3 ชุด	- ปัจจุบัน ทก. ได้รับคู่มือการบำรุงรักษาและวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ชุด จากบริษัท จีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเริ่มต้นเดินระบบ บำบัดน้ำเสียแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.23 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมคุณภาพน้ำเสีย ทก.
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำ 1 คน และให้มีการตรวจสอบการทำงานของ ระบบบำบัดเป็นประจำทุกวัน ได้แก่ เครื่อง สูบน้ำเสีย หัวจ่ายอากาศ หัวจ่ายคลอรีน และ การหมุนเวียนตะกอน	- ทก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ จำนวน 1 คน และให้มีการ ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดเสีย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำเสีย หัวจ่ายอากาศ หัวจ่ายคลอรีน และการหมุนเวียนตะกอนเป็นประจำ โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัด น้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.16 แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและ อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.5 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	5) ให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ บำบัดน้ำเสีย	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และรับผิดชอบ ในการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และทำการฝึกอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ ทกก. โดยล่าสุดมีการอบรมเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.24 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย
	6) จัดให้มีที่ปรึกษาพิเศษเพื่อให้คำแนะนำ ติดตาม แก้ไขปัญหาเป็นครั้งคราว	- ทกก. มีการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัด น้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.25 เอกสารการจัดจ้างที่ปรึกษา ในการดูแลรับผิดชอบระบบบำบัด น้ำเสีย

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.5 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	7) ให้ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และทำความสะอาด ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการควบคุม ดูแล และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยให้ทำการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และทำความสะอาดระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.16 แผนการตรวจสอบเครื่องจักรและ อุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกข้อมูลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
	8) ให้ ทกก. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำเดือน และนำผลการตรวจสอบมาใช้ประเมินประสิทธิภาพ และปัญหาของระบบอย่างต่อเนื่อง	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการควบคุม ดูแล และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกก. อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้บริษัทเข้ามาดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ.2566 และในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 ทกก. ได้ว่าจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ทันทีในกรณีที่ระบบไม่สามารถบำบัดได้ตามมาตรฐาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ค ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของ มนุษย์ 3.5 การจัดการ น้ำเสีย (ต่อ)	9) ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้อง กับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริง	- ทกก. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง มีการจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยรับผิดชอบใน การควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน โดยปัจจุบันสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ทกก. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา บริษัทที่ปรึกษาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และคาดว่าจะได้ บริษัทเข้ามาดำเนินการในเดือนกันยายน พ.ศ.2566	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	-
	10) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดบำบัด ไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม./วัน ให้แล้วเสร็จ ก่อนรื้อย้ายระบบบำบัดน้ำเสียเดิม	- ทกก. ได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ที่มีขนาดบำบัด 2,300 ลบ.ม./วัน แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยปัจจุบันได้ทำการรื้อย้ายระบบบำบัดน้ำเสียเดิมแล้ว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (13) ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ของ ทกก.
	11) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุด เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น	- ทกก. ได้ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำน้ำทิ้ง ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมายังเครื่องผลิตโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อนส่งไปใช้ในโรงคั่วข้าวกล้องภายในห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร และรดน้ำต้นไม้เพื่อลดการระบายน้ำที่ออกสู่ชายฝั่งทะเล	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (14) ถังกรองและเครื่องผลิตโอโซน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของท่าอากาศยาน และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผลการตรวจวัดระดับเสียงให้ประชาชนรับทราบ	- ทกท. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของท่าอากาศยานและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลการตรวจวัดระดับเสียงให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (28) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ ทกท. - ภาคผนวก ข.26 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินการและผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการอย่างชัดเจน และแนวทางป้องกันของโครงการ รวมทั้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ ทกท.	- ทกท. ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของท่าอากาศยานและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลการตรวจวัดระดับเสียงให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	
	3) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงความสั่นสะเทือน การลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด	- ทกท. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านเสียงความสั่นสะเทือน การลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดโดยจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการกำหนด	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ค ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพ ชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)	4) รับฟังข้อร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว	- ทมก. ได้จัดให้ฝ่ายอำนวยการ ทมก. ดำเนินงานในการรับเรื่อง ร้องเรียน โดยจัดให้มีแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน จากประชาชน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทมก. และรับฟังความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะของประชาชนในชุมชน เพื่อนำข้อเสนอนแนะ หรือข้อร้องเรียนที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข และ ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมต่อไป โดยในช่วง เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ จากประชาชน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.11 แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และแผนการ รับเรื่องร้องเรียนและตอบกลับ ข้อร้องเรียน
	5) พิจารณารับคนในชุมชนเข้าทำงานในตำแหน่ง ที่เหมาะสม	- ทมก. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานโดยรับคนในชุมชนเข้าทำงาน ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบของ การรับพนักงานของ ทอท.	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.27 ตัวอย่างประกาศรับสมัครงานของ ทมก.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	6) จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตและประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน โดยจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้โรงเรียน มัสยิด การสนับสนุนกิจกรรมศาสนา การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน การตรวจสอบสุขภาพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการของชุมชน เป็นต้น	- ทกท. ได้จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ทกท. และประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน โดยจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักษ่าชายเลน ร่วมกิจกรรมคนตงหอยักษ์ แบ่งปันทุกข์-สุข โครงการ ทกท. มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุโดยรอบท่าอากาศยาน เป็นต้น	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.28 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกท. - รูปที่ 3.1-1 (29) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกท.
	7) จัดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยมวลชนสัมพันธ์ รับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานท่าอากาศยาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน และหาแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ทกท. และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	- ทกท. ได้ให้ฝ่ายอำนวยการ ทกท. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานท่าอากาศยานและรับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน และหาแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทกท. กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.28 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกท. - รูปที่ 3.1-1 (29) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกท.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพ ชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)	8) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันจัดหาพื้นที่สำหรับการ หรือจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ พัฒนาพื้นที่ สวนสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่วมกัน สนามเด็กเล่น การจัดหาอุปกรณ์สำหรับ การออกกำลังกาย หรือเครื่องเล่น เป็นต้น	- ทกก. ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำ ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดหาพื้นที่สำหรับการและจัดกิจกรรมร่วมกัน ตามความต้องการของชุมชน อาทิ โครงการท่าอากาศยานภูเก็ต รักษำชายเลน ร่วมกิจกรรมคนตงห่อ ยกขึ้น แบ่งปันทุกซ์-สุข โครงการ ทกก. มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุโดยรอบท่าอากาศยาน เป็นต้น	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.28 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกก. - รูปที่ 3.1-1 (29) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกก.
	9) สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการร่วมกับ ชุมชน เช่น การแข่งกีฬา การจัดกิจกรรมวันเด็ก วันปีใหม่ เป็นต้น	- ทกก. ได้สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของชุมชนตามเทศกาล วันสำคัญต่างๆ เช่น โครงการ AOT พี่อาสาสอนดับเพลิง การมอบเงิน สนับสนุนการแข่งขันกีฬา โครงการท่าอากาศยานภูเก็ตรักษำ ชายเลน ร่วมกิจกรรมคนตงห่อ ยกขึ้น แบ่งปันทุกซ์-สุข โครงการ ทกก. มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุโดยรอบท่าอากาศยาน เป็นต้น	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.28 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกก. - รูปที่ 3.1-1 (29) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของ ทกก.
4.1 สาธารณสุข/ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	1) ควบคุมดูแลพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่มีเสียงดัง หรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ให้สวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม	- ทกก. ได้ควบคุมและฝึกอบรมพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ เสียงดังหรือพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างเคร่งครัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.6 เกณฑ์กำหนดในการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม - รูปที่ 3.1-1 (7) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในเขต Airside

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	2) ประสานงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน และความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ	- ทมก. ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน และความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โดยการเข้าประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เป็นประจำทุกเดือน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.29 เอกสารการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
	3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมาตรการตรวจโรคติดต่อจากนักท่องเที่ยว	- ทมก. ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจโรคติดต่อจากนักท่องเที่ยว โดยด้านควบคุมโรคจะเพิ่มมาตรการตรวจโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และได้ทำการสำรวจด้านสุขาภิบาล ได้แก่ การตรวจสอบสุขาภิบาลเครื่องบินและลานจอด เครื่องบิน และงานสุขาภิบาลทั่วไป เป็นต้น	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.29 เอกสารการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ - ภาคผนวก ข.30 แบบการตรวจสอบสุขาภิบาล ของด้านควบคุมโรค - รูปที่ 3.1-1 (30) ด้านควบคุมโรค
	4) ประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน	- ทมก. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลภายในอาคารผู้โดยสารและได้ประสานงานกับโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อเตรียมแผนรองรับผู้ป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน	- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.31 แผนผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน - รูปที่ 3.1-1 (31) ห้องปฐมพยาบาลภายในอาคารผู้โดยสาร

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพ ชีวิต 4.2 สาธารณสุข/ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	5) หากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ทภก. มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสุขภาพหู ทอท. จะต้อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น	- ทภก. จัดให้มีแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและ ผู้รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ชุมชนบริเวณรอบ ทภก. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของชุมชน กรณีได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสุขภาพหู ทภก. จะ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามจำเป็น นอกจากนี้ ทภก. ได้จัด ให้มีการตรวจสุขภาพหูแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับ NEF มากกว่า 40 และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับ NEF 30-40 ปีละ 1 ครั้ง โดยในช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (10) ป้าย QR Code และแบบแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
	6) จัดเตรียมการเพิ่มอัตราค่าล้างเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- ทภก. ได้จัดเตรียมการเพิ่มอัตราค่าล้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำตามจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบ กำกับดูแลความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (22) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร บริเวณ ท่าอากาศยาน
	7) ตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และกู้ภัยต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ส่วนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบำรุงรักษา ทภก. ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ โดยมีการตรวจสอบบริเวณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและภายในประเทศเป็นประจำ ทุกวัน ส่วนในอาคารอื่นๆ ดำเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทุกๆ 3 เดือน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.32 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ทภก. และ การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และกู้ภัย

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพ ชีวิต 4.2 สาธารณสุข/ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	8) กำหนดให้มีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย โดยเคร่งครัด มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และกู้ภัย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทภก. กำหนดให้มีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2566 ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังนี้ • การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ บริเวณบ่อไฟใกล้เคียง ห้วงทางวิ่ง 27 โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคร เข้าร่วมการฝึกซ้อม • การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานภูเก็ต ด้าน การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ อาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศ ชั้น 2		- ภาคผนวก ข.33 แผนการอพยพหนีไฟและการซ้อม แผนฉุกเฉินของ ทภก. - รูปที่ 3.1-1 (32) อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร สำนักงาน และอาคารผู้โดยสาร - รูปที่ 3.1-1 (33) สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ทภก.
	9) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมกับงานให้พนักงาน	- ทภก. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ งานและควบคุมให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในพื้นที่ปฏิบัติงาน	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (7) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในเขต Airside
	10) ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวรั้วของท่าอากาศยาน ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	- ฝ่ายบำรุงรักษาของ ทภก. ได้ตรวจสอบและบำรุงรักษาแนวรั้ว ของท่าอากาศยานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.17 บันทึกการตรวจสอบรายงานน้ำ และแนวรั้ว - รูปที่ 3.1-1 (34) แนวรั้วของ ทภก.

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพ ชีวิต 4.2 สาธารณสุข/ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	11) ประสานงานกับสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างทันทั่วทั้งที่	- ทภก. ได้ประสานงานกับสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้เพื่อให้ดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ผ่านทางการประชุมคณะทำงานความปลอดภัยของทางวิ่ง (Runway Safety Team) ท่าอากาศยานภูเก็ต	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.34 เอกสารแต่งตั้งคณะทำงาน ความปลอดภัยของทางวิ่ง - รูปที่ 3.1-1 (35) หอบังคับการบิน
	12) ดูแล ติดตั้งกึ่งไม้บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงระบบ ตรวจวัดสภาพอากาศ และระบบตรวจวัด Wind Shear ไม่ให้เกิดขวางหรือบดบังระบบ ตรวจวัดดังกล่าว	- ทภก. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลติดตั้งกึ่งไม้บริเวณที่อยู่ใกล้เคียง ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ และระบบตรวจวัด Wind Shear อย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดขวางหรือบดบังระบบตรวจวัด	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (36) ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ
4.3 ทัศนียภาพและ การท่องเที่ยว	1) ประสานงานกับหน่วยงานวางแผนและนโยบาย ของภาครัฐและเอกชน และท้องถิ่นในการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	- ทภก. ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานวางแผนและนโยบายของ ภาครัฐและเอกชน และท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาคผนวก ข.35 เอกสารการให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานการท่องเที่ยว และ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว - รูปที่ 3.1-1 (37) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน

ตารางที่ 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	ภาพถ่าย/เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
4. คุณค่าคุณภาพ ชีวิต 4.3 ทัศนียภาพและ การท่องเที่ยว (ต่อ)	2) มีการจัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ให้สวยงาม และ เลือกใช้วัสดุ สี และองค์ประกอบอาคารให้สอดคล้อง กลมกลืนกับอาคารเดิม	- ทบก. จัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม และเลือกใช้ วัสดุ สี และองค์ประกอบอาคารให้สอดคล้อง กลมกลืนกับ อาคารเดิม พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- ภาพผนวก ข.36 การบำรุงรักษาต้นไม้ภายใน ทบก. - รูปที่ 3.1-1 (38) ภูมิทัศน์ภายในอาคารผู้โดยสาร
	3) บำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ			
	4) ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน	- ทบก. ได้ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานภายในอาคารขนส่งผู้โดยสาร โดยมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อ เป็นการกระจายรายได้ของคนในท้องถิ่น	- ไม่พบปัญหา และอุปสรรค	- รูปที่ 3.1-1 (39) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอาคาร ผู้โดยสาร



รูปที่ 3.1-1 (1) รถดูดฝุ่น ของ ทกท. และการทำความสะอาดถนนและลานจอดอากาศยาน



รูปที่ 3.1-1 (2) สภาพพื้นผิวของลานจอดอากาศยาน



รูปที่ 3.1-1 (3) สภาพพื้นผิวของถนน

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)





รูปที่ 3.1-1 (4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตรวจสอบรถยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์



รูปที่ 3.1-1 (5) รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน ทก.



อาคารสำนักงาน ทก.



อาคารผู้โดยสาร

รูปที่ 3.1-1 (6) อาคารผู้โดยสาร และอาคารสำนักงาน ทก. ที่มีผนังและประตูปิดมิดชิด
และมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (7) พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในเขต Airside



รูปที่ 3.1-1 (8) การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน



รูปที่ 3.1-1 (9) ป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (10) ป้าย QR Code และแบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





บริเวณบ้านไม้ขาว



บริเวณหมากปรก



บริเวณบ้านแหลมทราย



บริเวณบ้านบ่อไทร

รูปที่ 3.1-1 (11) สถานีตรวจวัดเสียงถาวรของ ทกก.



รูปที่ 3.1-1 (12) การติดตั้งป้ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับ NEF มากกว่า 40

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





ท่อส่งน้ำเสีย



บ่อปรับสภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบ



บ่อเติมอากาศ



บ่อตกตะกอน



ถังส้มฟอสคลอรีน



บ่อสูบลม

รูปที่ 3.1-1 (13) ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ของ ทกท.

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (14) ถังกรองและเครื่องผลิตโอโซน



สระเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา (บ่อดิน)



สระเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา (บ่อคอนกรีต)



ถังพักน้ำดิบขนาด 200 ลบ.ม.

รูปที่ 3.1-1 (15) แหล่งเก็บน้ำดิบของ ทกภ.

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





จุดระบายน้ำที่ 1



จุดระบายน้ำที่ 2



จุดระบายน้ำที่ 3

รูปที่ 3.1-1 (16) ตะแกรงดักขยะบริเวณปลายท่อระบายน้ำ จุดที่ 1, 2 และ 3

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (17) การขุดลอกกระบะระบายน้ำใน ทกท.



รูปที่ 3.1-1 (18) พรรณไม้ในเขต ทกท.

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





ทางหลวงหมายเลข 402



ทางหลวงหมายเลข 4026



ทางหลวงหมายเลข 4031

รูปที่ 3.1-1 (19) ถนนทางหลวงที่อยู่โดยรอบ ทกท. และระบบสัญญาณไฟจราจร

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (20) ระบบขนส่งสาธารณะภายใน ทกก.



รูปที่ 3.1-1 (21) จุดประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเข้า-ออก ทกก. และป้ายประชาสัมพันธ์

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (21) (ต่อ) จุดประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเข้า-ออก ทกท. และป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 3.1-1 (22) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณท่าอากาศยาน

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง



อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย
บริเวณอาคารสำนักงาน



อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยบริเวณอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่

รูปที่ 3.1-1 (23)

อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 3.1-1 (24)

รถเก็บขนขยะมูลฝอย

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





บริเวณอาคารสำนักงาน



บริเวณอาคารผู้โดยสาร

รูปที่ 3.1-1 (25) ถังรองรับมูลฝอย





รูปที่ 3.1-1 (26) พนักงานตรวจตราดูแลความสะอาด

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (27) เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติบริเวณอาคารผู้โดยสาร



รูปที่ 3.1-1 (28) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ ทภก.

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (29) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์




รูปที่ 3.1-1 (30) ด้านควบคุมโรค

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (31) ห้องปฐมพยาบาลภายในอาคารผู้โดยสาร



อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน



อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารผู้โดยสาร

รูปที่ 3.1-1 (32) อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (33) สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ทกท.



รูปที่ 3.1-1 (34) แนวรั้วของ ทกท.

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (35) หอบังคับการบิน



รูปที่ 3.1-1 (36) ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ



รูปที่ 3.1-1 (37) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (38) ภูมิทัศน์ภายในอาคารผู้โดยสาร

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)





รูปที่ 3.1-1 (39) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอาคารผู้โดยสาร

รูปที่ 3.1-1 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ)
ในระยะดำเนินการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

