

แบบฟอร์มการตรวจสอบสายส่ง

ช่วง UB3 - UB1 ระหว่างเสาต้นที่ 0 / 1 (SUB UB3) - 20 / 3 (SUB. UB1)

สรุปงานตรวจสอบสายส่งด้วยวิธีการเดินตรวจ UB3-UB1 ครั้งที่ 1/67 หน่วยบำรุงรักษาสายส่งอุบลฯ 1-2 แผนก หสอ3-ส.

| หมายเลขเสา | แนวสายส่งผ่าน | สิ่งที่ดำเนินการและสิ่งที่ต้องแก้ไข | จำนวนป่าช่วง | ความยาว Span (เมตร) | พื้นที่ (ตารางเมตร) | หมายเหตุ |
|------------|---------------|--|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| 0/3 | ป่า,ทุ่งนา | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. | 1/8 | 298.09 | 1,490.45 | |
| 0/4 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/2 | 294.99 | 5,899.80 | |
| 1/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 3/4 | 340.01 | 10,200.30 | |
| 1/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/2 | 170 | 2,040.00 | |
| 1/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 276 | 662.40 | |
| 2/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 317 | 760.80 | |
| 3/1 | ป่า,ทุ่งนา | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 340 | 2,040.00 | |
| 3/2 | ป่า,ทุ่งนา | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 335 | 2,010.00 | |
| 3/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/8 | 327 | 981.00 | |
| 4/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/8 | 318 | 954.00 | |
| 4/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 295 | 1,770.00 | |
| 4/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 307 | 1,842.00 | |
| 5/1 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 3/4 | 255 | 4,590.00 | |
| 5/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 301.07 | 1,806.42 | |
| 5/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 284.93 | 1,709.58 | |
| 5/4 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 318 | 763.20 | |
| 6/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 279 | 1,674.00 | |
| 6/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 316 | 758.40 | |
| 6/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 311 | 746.40 | |
| 7/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/8 | 331 | 993.00 | |
| 8/1 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/2 | 339 | 4,068.00 | |
| 8/3 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 333 | 799.20 | |
| 9/1 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 320 | 768.00 | |
| 9/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/10 | 329 | 789.60 | |
| 9/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/8 | 332 | 996.00 | |
| 10/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/8 | 311.4 | 934.20 | |
| 11/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/8 | 326.6 | 979.80 | |
| 12/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 342 | 2,052.00 | |
| 12/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 328 | 1,968.00 | |
| 12/3 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 325 | 1,950.00 | |
| 13/1 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/2 | 324 | 3,888.00 | |
| 13/2 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/2 | 326 | 3,912.00 | |
| 13/3 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/4 | 324 | 1,944.00 | |
| 14/1 | ป่า | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสา | 1/2 | 321 | 3,852.00 | |

| หมายเลขเสา | แนวสายส่งผ่าน | สิ่งที่ดำเนินการและสิ่งที่ต้องแก้ไข | จำนวนป่าช่วง | ความยาว Span (เมตร) | พื้นที่ (ตารางเมตร) | หมายเหตุ |
|------------|---------------|--|--------------|------------------------|------------------------|----------|
| 14/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 343 | 2,058.00 | |
| 15/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 307 | 1,842.00 | |
| 15/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/2 | 305 | 3,660.00 | |
| 15/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/10 | 309 | 741.60 | |
| 16/1 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 331 | 1,986.00 | |
| 16/2 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/8 | 261 | 783.00 | |
| 16/3 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/8 | 250 | 750.00 | |
| 16/4 | ป่า,ที่ราบ | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 269 | 1,614.00 | |
| 17/1 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/8 | 225 | 675.00 | |
| 17/2 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/8 | 235 | 705.00 | |
| 17/3 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/8 | 208 | 624.00 | |
| 17/4 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 305 | 1,830.00 | |
| 18/1 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 313 | 1,878.00 | |
| 18/2 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 3/4 | 295 | 5,310.00 | |
| 18/3 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 3/4 | 263.05 | 4,734.90 | |
| 19/1 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 216.95 | 1,301.70 | |
| 19/2 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/4 | 321 | 1,926.00 | |
| 19/4 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/10 | 290.96 | 698.30 | |
| 20/1 | ป่า,ชุมชน | ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. และโคนเสารก | 1/2 | 288.04 | 3,456.48 | |
| | | รวมป่าสูงทั้งหมด | | | 68.23 | ไร่ |