ภาคผนวก ค
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค.1

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปา

Tranfer Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี

IRM next

Building : A1		Location :	Date : 11/10/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RFM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 410 ST: 410 RT: 410 V: 235	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
Motor & Pump					
1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 7.8 S: 7.7 T: 7.9 A:	✓			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่าง ๆ/leak points	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด: ~ PSI, ท่อจ่าย: 60 PSI	✓			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers				
OTHER					
1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน /Underground water reserve tar	✓			
2	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า /Reserve water tank deck	✓			
3	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา/Float water	✓			
4	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง	✓			
5	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นบน	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย /ชื่อ		
Name	พัฒนพงศ์		
Position	Tech		
Date	11/10/65		

Tranfer Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี

IRM next

Building : A2		Location :	Date : 11/10/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 405 ST: 410 RT: 410 V: 236	✓			
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Cortactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
Motor & Pump					
1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 7.8 S: 7.7 T: 7.9 A:	✓			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่าง ๆ/leak points	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seat and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด: ~ PSI, ท่อจ่าย: 60 PSI	✓			
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			
OTHER					
1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน /Underground water reserve tar				
2	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า /Reserve water tank deck				
3	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา/Float water				
4	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง				
5	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นบน				

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย /ชื่อ		
Name	พัฒนพงศ์		
Position	Tech		
Date	11/10/65		

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี

Building :		Location : A1	Date : 8/11/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน FS: 1.6 ST: 1.6 RT: 415 V. 230				
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
Motor & Pump					
1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 1.5 S: 1.4 T: 1.5 A:				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: 60 PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			
OTHER					
1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน /Underground water reserve tar	✓			
2	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า /Reserve water tark deck	✓			
3	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา/Float water	✓			
4	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง	✓			
5	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นบน	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name	ฉันธมิตร/สราวุฒ		
Position			
Date	8/11/65		

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

Building :		Location : A1	Date : 8/11/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน FS: 1.1 ST: 1.09 RT: 415 V. 230				
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay				
9	ตรวจสอบ Timer	✓			
Motor & Pump					
1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 27 S: 27 T: 22 A: 27				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: 80 PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			
OTHER					
1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ / Pressure tank	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน / Pressure gauge	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name	ฉันธมิตร/สราวุฒ		
Position			
Date	8/11/65		

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำดี

Building :		Location : A2	Date : 8/11/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 4.18 ST: 4.18 RT: 4.13 V: 235				
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			

Motor & Pump

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 7.9 S: 7.8 T: 7.9 A: ....1.				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด: ✓ PSI, ท่อจ่าย: 60 PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองใต้ดิน /Underground water reserve tar	✓			
2	ตรวจสอบถังพักน้ำสำรองดาดฟ้า /Reserve water tank deck	✓			
3	ตรวจสอบ ลูกลอย น้ำประปา/Float water	✓			
4	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นล่าง	✓			
5	ตรวจสอบ ลูกลอย หรือ Electrode ถังชั้นบน	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name	ศันธิตา/สราวุฒ		
Position			
Date	8/11/65		

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน

Building :		Location : A2	Date : 8/11/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	✓			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS: 4.18 ST: 4.18 RT: 4.13 V: 235				
4	ตรวจสอบ Phase Protection	✓			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	✓			
7	ตรวจสอบ Overload	✓			
8	ตรวจสอบ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Timer	✓			

Motor & Pump

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 7.9 S: 7.8 T: 7.9 A: ....1.				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	✓			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	✓			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	✓			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	✓			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	✓			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	✓			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	✓			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	✓			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	✓			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด: ..... PSI, ท่อจ่าย: 60 PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	✓			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักเติมอากาศ / Pressure tank	✓			
2	ตรวจสอบเครื่องวัดแรงดัน / Pressure gauge	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name	ศันธิตา/สราวุฒ		
Position			
Date	8/11/65		

ภาคผนวก ค.2

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

Main Disbution Board Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

IRM next

Building : B1	Location :	Date :
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอ ียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	/			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lighis	/			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	/			
9	เครื่องวัด Cos q	/			
10	Main Air Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	Blance ACB.	/			
13	Blance MCCB.	/			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
15	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
7	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
9	ระบบควบคุม/Control system	/			
10	MCCB. ATS	/			
11	Blance MCCB.	/			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
3	Push Putton Switch	/			
4	HRC Fuse Link	/			
5	Base Fuse	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	Capacitor	/			
8	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	บาง		
Name			
Position			
Date			

Main Disbution Board Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

IRM next

Building : B2	Location :	Date :
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอ ียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	/			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	/			
9	เครื่องวัด Cos q	/			
10	Main Air Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	Blance ACB.	/			
13	Blance MCCB.	/			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
15	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
7	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
9	ระบบควบคุม/Control system	/			
10	MCCB. ATS	/			
11	Blance MCCB.	/			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indcator lights	/			
3	Push Putton Switch	/			
4	HRC Fuse Link	/			
5	Base Fuse	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	Capacitor	/			
8	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	บาง		
Name			
Position			
Date			

SWIMMING POOL Pump Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสระว่ายน้ำ

IRM next

Building : สวิมส		Location :	Date : 27/10/65
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐D☐W ☐M☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS 409 ST. 410 RT. 410 V. 234	/			
4	ตรวจสอบ Phase Protecion	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			

Motor & Pump

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: ..... S: ..... T: ..... A: 7.91	/			
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	/			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	/			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่างๆ/leak points	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและปะเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	/			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	/			

OTHER

1	ตรวจสอบถังพักน้ำ	/			
2	ตรวจสอบสภาพของ Support ต่างๆ	/			

Note :

Pump 1 phase.

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย / อัน		
Name			
Position	Tech		
Date	27/10/65		

Main Disbution Board Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

IRM next

Building : A2	Location :		Date : 10/65
Equipment name :		Voltage :	

Main Disbution Board (MDB.) ☐D☐W ☐M☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	/			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	/			
9	เครื่องวัด Cos q	/			
10	Main Air Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	Blance ACB.	/			
13	Blance MCCB.	/			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
15	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			

Automatic Transfer Switch (ATS)

1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
9	ระบบควบคุม/Control system	/			
10	MCCB. ATS	/			
11	Blance MCCB.	/			

Cap Bank

1	Power Factor Control Relay	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
3	Push Putton Switch	/			
4	HRC Fuse Link	/			
5	Base Fuse	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	Capacitor	/			
8	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย		
Name			
Position			
Date			

Main Disbution Board Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

IRM next

Building : A1	Location :	Date : 10/65
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	✓			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	✓			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	✓			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	✓			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lighis	✓			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	✓			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	✓			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	✓			
9	เครื่องวัด Cos q	✓			
10	Main Air Circuit Breaker	✓			
11	Main Mould Case Circuit breaker	✓			
12	Blance ACB.	✓			
13	Blance MCCB.	✓			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	✓			
15	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	✓			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู, หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	✓			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	✓			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	✓			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	✓			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	✓			
7	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	✓			
9	ระบบควบคุม/Control system	✓			
10	MCCB. ATS	✓			
11	Blance MCCB.	✓			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	✓			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
3	Push Putton Switch	✓			
4	HRC Fuse Link	✓			
5	Base Fuse	✓			
6	Magnetic Contactor	✓			
7	Capacitor	✓			
8	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	วรเดช		
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

IRM next

Building : A1	Location : ไฟส 1	Date : พ.ย 65
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	✓			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	✓			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	✓			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	✓			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	✓			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	✓			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	✓			
9	เครื่องวัด Cos q	✓			
10	Main Air Circuit Breaker	✓			
11	Main Mould Case Circuit breaker	✓			
12	Blance ACB.	✓			
13	Blance MCCB.	✓			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	✓			
15	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	✓			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	✓			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	✓			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	✓			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	✓			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	✓			
7	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	✓			
9	ระบบควบคุม/Control system	✓			
10	MCCB. ATS	✓			
11	Blance MCCB.	✓			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	✓			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
3	Push Putton Switch	✓			
4	HRC Fuse Link	✓			
5	Base Fuse	✓			
6	Magnetic Contactor	✓			
7	Capacitor	✓			
8	จุดต่อต่าง ๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	โอเปรชั่นส / ซาล		
Name			
Position			
Date			30/11/65

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

next

Building : A2	Location : เฟส 1	Date : พ.ย. 65
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	/			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	/			
9	เครื่องวัด Cos q	/			
10	Main Air Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	Blance ACB.	/			
13	Blance MCCB.	/			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
15	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
9	ระบบควบคุม/Control system	/			
10	MCCB. ATS	/			
11	Blance MCCB.	/			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
3	Push Putton Switch	/			
4	HRC Fuse Link	/			
5	Base Fuse	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	Capacitor	/			
8	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		20/11/65
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

next

Building : B1	Location : เฟส 2	Date : พ.ย. 65
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	/			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	/			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	/			
9	เครื่องวัด Cos q	/			
10	Main Air Circuit Breaker	/			
11	Main Mould Case Circuit breaker	/			
12	Blance ACB.	/			
13	Blance MCCB.	/			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
15	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	/			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	/			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	/			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	/			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	/			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	/			
9	ระบบควบคุม/Control system	/			
10	MCCB. ATS	/			
11	Blance MCCB.	/			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	/			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
3	Push Putton Switch	/			
4	HRC Fuse Link	/			
5	Base Fuse	/			
6	Magnetic Contactor	/			
7	Capacitor	/			
8	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		20/11/65
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบส งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก

next

Building : B2	Location : เฟส 2	Date : พ.ย 65
Equipment name :	Voltage :	

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
Main Disbution Board (MDB.)					☐D☐W ☐M ☐Y
1	สภาพทั่วไปภายในห้องไฟฟ้า (Conditions in the electrical room	✓			
2	ระบบระบายอากาศภายในห้อง/Ventilation system	✓			
3	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	✓			
4	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	✓			
5	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
6	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	✓			
7	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	✓			
8	เครื่องวัด KW-h meter / KW meter	✓			
9	เครื่องวัด Cos q	✓			
10	Main Air Circuit Breaker	✓			
11	Main Mould Case Circuit breaker	✓			
12	Blance ACB.	✓			
13	Blance MCCB.	✓			
14	สภาพบัสบาร์/Butbars	✓			
15	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			
16	จุดต่อกราวด์/The ground connection	✓			
Automatic Transfer Switch (ATS)					
1	สภาพภายนอกตู้, ประตู , หน้าต่าง Outside the cabinet, doors and windows	✓			
2	สภาพภายในตู้/Inside the cabinet	✓			
3	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
4	เครื่องวัด Volt meter และ Selector	✓			
5	เครื่องวัด Amp meter และ Selector	✓			
6	สภาพบัสบาร์/Butbars	✓			
7	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			
8	จุดต่อกราวด์/The ground connection	✓			
9	ระบบควบคุม/Control system	✓			
10	MCCB. ATS	✓			
11	Blance MCCB.	✓			
Cap Bank					
1	Power Factor Control Relay	✓			
2	หลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	✓			
3	Push Putton Switch	✓			
4	HRC Fuse Link	✓			
5	Base Fuse	✓			
6	Magnetic Contactor	✓			
7	Capacitor	✓			
8	จุดต่อต่างๆทางไฟฟ้า/The electrical connectors	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	กอง เกียรติ / ศรายุ		25/11/65
Name			
Position			
Date			

next

แบบฟอร์มการตรวจระบบเครื่องปรับอากาศส วนกลาง

Building :	Location : ส่วนกลาง	Date : พ.ย 65

Visual inspection ☐D☐W ☐M ☐Y

Floor ชั้น	Location สถานที่	ท่อส่งน้ำยา ปกติ	ชำรุด	FCU ถาดรับน้ำ	ใบพัด	มอเตอร์	คอยล์ร้อน	CDU Com	ใบพัด	มอเตอร์	คอยล์ร้อน	หมายเหตุ/Remarks
	หัวหน้า	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	แอร์มีปัญหาเปิดแล้วมอเตอร์ไม่ทำงาน
	สำนักงาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ห้องประชุม	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เฟส1	CCTV1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เฟส2	CCTV2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	อยู่ระหว่างซ่อม

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	กอง เกียรติ / ศรายุ		25/11/65
Name			
Position			
Date			

ภาคผนวก ค.3

การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

Sumersible Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำทิ้ง

IRM next

Building : B2		Location : เฟส 2	Date :
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS 412 ST 412 RT 412 V. 231				
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			

Motor & Pump

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: ..... S: ..... T: ..... A:				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	/			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	/			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่าง ๆ/leak points	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	/			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: :.....PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบและทำความสะอาด Junction Box ภายในบ่อ	/			
2	ตรวจสอบสภาพของ Support ต่างๆ	/			
3	ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้ง	/			
4	ตรวจสอบสภาพของชุดโซ่ยกปั๊ม	/			
5	ตรวจสอบ ลูกลอย	/			

Note : ปกติ

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Sumersible Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบปั๊มสูบน้ำทิ้ง

IRM next

Building : B1		Location : เฟส 1	Date :
Equipment name :		Manufacture Motor :	Pump :
Rate Power :	RPM :	Model/Type :	Model/Type :
Volt :	Amp :	Serial no. :	Impeller :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ/LED indicator lights	/			
2	ตรวจสอบสวิทช์, ปุ่มกด และอุปกรณ์หน้าตู้ควบคุม Switch, button and Device controller	/			
3	ตรวจสอบระดับแรงดัน RS 412 ST 412 RT 412 V. 231				
4	ตรวจสอบ Phase Protection	/			
5	ตรวจสอบ CircuitBreaker	/			
6	ตรวจสอบ Magnetric Contactor	/			
7	ตรวจสอบ Overload	/			
8	ตรวจสอบ Relay	/			
9	ตรวจสอบ Timer	/			

Motor & Pump

1	เช็คกระแสของมอเตอร์ R: 1.39 S: 1.31 T: 1.45 A:				
2	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนมอเตอร์ Noise, vibration motor	/			
3	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของมอเตอร์ (และให้การหล่อลื่น) Lubrication system of the motor	/			
4	ตรวจสอบความเป็นฉนวนของขดลวดมอเตอร์ The insulation of the motor winding	/			
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ของมอเตอร์/Device of the moter	/			
6	ตรวจสอบลูกยาง Coupling และ Alignment	/			
7	ตรวจสอบรอยรั่วที่จุดต่าง ๆ/leak points	/			
8	ตรวจสอบรอยรั่วของซีลและประเก็นของปั๊ม Leaking pump seal and gasket	/			
9	ตรวจสอบระดับเสียงและการสั่นสะเทือนปั๊ม Noise and vibration of the pump	/			
10	ตรวจสอบระบบหล่อลื่นของปั๊ม (และให้การหล่อลื่น) Lubrication of the pump	/			
11	ตรวจสอบแรงดันทางท่อดูด:.....PSI, ท่อจ่าย: :.....PSI				
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Strainers	/			

OTHER

1	ตรวจสอบและทำความสะอาด Junction Box ภายในบ่อ	/			
2	ตรวจสอบสภาพของ Support ต่างๆ	/			
3	ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้ง	/			
4	ตรวจสอบสภาพของชุดโซ่ยกปั๊ม	/			
5	ตรวจสอบ ลูกลอย	/			

Note : ปกติ

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

ภาคผนวก ค.4

สำเนาหนังสือนำส่งรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบ ทส. 1 และแบบ ทส. 2

THE KITH Life

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 1
167 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0632394111

ที่ NTKB1/371/2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอนำเสนอเอกสารรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 ชุด ทางนิติบุคคล อาคารชุดเดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 1 จึงขอแจ้งจำนวนห้องชุดจำนวน 348 ห้องชุด ขอนำส่งเอกสารตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

5 ก.ค. 65

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๑๖๗..... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ....๐๖๓๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....-.....
มี ..นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย.....(คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เดือน/วัน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มิ.ย. 2565 เฟส 1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน	76	154790													
6/1/2565	76	154839	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/2/2565	76	154888	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/3/2565	76	154936	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/4/2565	76	154994	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/5/2565	76	155042	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/6/2565	76	155104	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/7/2565	76	155168	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/8/2565	76	155230	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/9/2565	76	155295	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/10/2565	76	155354	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/11/2565	76	155413	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/12/2565	76	155472	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/13/2565	76	155532	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/14/2565	76	155652	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/15/2565	76	155784	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/16/2565	76	155833	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/17/2565	76	155888	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

เดือน/วัน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มิ.ย. 2565 เฟส 1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน	76	154790													
6/1/2565	76	154839	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/2/2565	76	154888	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/3/2565	76	154936	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/4/2565	76	154994	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/5/2565	76	155042	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/6/2565	76	155104	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/7/2565	76	155168	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/8/2565	76	155230	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/9/2565	76	155295	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/10/2565	76	155354	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/11/2565	76	155413	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/12/2565	76	155472	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/13/2565	76	155532	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/14/2565	76	155652	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/15/2565	76	155784	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/16/2565	76	155833	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/17/2565	76	155888	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....๑๖๗... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ...๐๖๒๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....
มี .....นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน).....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภ[redacted]งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....Conventional Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....๑๘๖..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...๑๒.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ออกสู่สาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

ขอรับรองว่าการบัน[redacted]ลติดและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....๒,๒๘๐.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...๑,๘๑๔.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....๑,๔๕๑.๒.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายออกสู่สาธารณะ.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

THE KITH

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 2
168 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0632394111

ที่ NTKB2/372/2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอนำเสนอเอกสารรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 ชุด ทางนิติบุคคล อาคารชุดเดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 2 จึงขอแจ้งจำนวนห้องชุดจำนวน 348 ห้องชุด ขอนำส่งเอกสารตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

ปัณณวิชญ์
5 ก.ค. 65

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๑๖๘..... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ....๐๖๓๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....-.....
มี ..นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย.....(คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มิ.ย. 2565 เฟส2

เดือน/วัน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณตารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส2									ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน	92255														
6/1/2565	76	92314	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/2/2565	76	92376	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/3/2565	76	92437	61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/4/2565	76	92493	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/5/2565	76	92562	69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	0	ธนตร
6/6/2565	76	93625	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/7/2565	76	93690	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/8/2565	76	92757	67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/9/2565	76	9818	61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/10/2565	76	92886	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/11/2565	76	92952	66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/12/2565	76	93042	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/13/2565	76	93106	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/14/2565	76	93161	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/15/2565	76	93202	41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/16/2565	76	93312	110	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร
6/17/2565	76	93457	145	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนตร

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มิ.ย. 2565 เฟส2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส2							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
6/18/2565	76	93527	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/19/2565	76	93597	155	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/20/2565	76	93682	85	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/21/2565	76	93746	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/22/2565	76	93798	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/23/2565	76	93868	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/24/2565	76	93920	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/25/2565	76	93983	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/26/2565	76	94058	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/27/2565	76	94127	69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/28/2565	76	94184	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/29/2565	76	94240	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
6/30/2565	76	94319	79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] .... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] .... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....๑๖๘ หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ...๐๖๒๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....
มี .....นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน).....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....Conventional Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....๑๘๖..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...๑๒.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ออกสู่สาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....๒,๒๘๐.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..๒,๑๕๑.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....๑,๗๒๐.๘.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายออกสู่สาธารณะ.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

THE KITH LIFE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ดิวานนท์ เฟส 1
167 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0632394111

ที่ NTKB1/433/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอนำเสนอเอกสารรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ชุด ทางนิติบุคคล อาคารชุดเดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ดิวานนท์ เฟส 1 จึงขอแจ้งจำนวนห้องชุดจำนวน 348 ห้องชุด ขอนำส่งเอกสารตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

5 สค 65

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๑๖๗..... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ....๐๖๓๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....-.....
มี ..นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย.....(คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ก.ค. 2565 เฟส1															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
7/18/2565	76	157581	66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/19/2565	76	157636	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/20/2565	76	157689	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/21/2565	76	157736	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/22/2565	76	157783	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/23/2565	76	157830	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/24/2565	76	157885	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/25/2565	76	157957	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/26/2565	76	158014	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/27/2565	76	158059	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/28/2565	76	158091	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/29/2565	76	158153	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/30/2565	76	158206	53	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/31/2565	76	158247	41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

เดือน/วัน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ก.ค. 2565 เฟส1															ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน	76	15604													
7/1/2565	76	156653	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/2/2565	76	156703	50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/3/2565	76	156756	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/4/2565	76	156820	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/5/2565	76	156882	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/6/2565	76	156931	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/7/2565	76	156982	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/8/2565	76	157047	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/9/2565	76	157104	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/10/2565	76	1571 58	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/11/2565	76	157219	61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/12/2565	76	157273	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/13/2565	76	157314	41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/14/2565	76	157372	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/15/2565	76	157422	50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/16/2565	76	157463	41	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/17/2565	76	157515	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....๑๖๗... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ...๐๖๒๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....
มี .....นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน).....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ[redacted]

.. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....Conventional Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....๑๘๖..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...๑๒.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ออกสู่สาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....๒)๓๕๖.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...๑,๖๔๓.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....๑,๓๑๔.๔.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายออกสู่สาธารณะ.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

THE KITH Life

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 2
168 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0632394111

ที่ NTKB2/434/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอนำเสนอเอกสารรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 1 ชุด ทางนิติบุคคล อาคารชุดเดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 2 จึงขอแจ้งจำนวนห้องชุดจำนวน 348 ห้องชุด ขอนำส่งเอกสารตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๑๖๘..... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ....๐๖๓๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....-.....
มี ..นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย.....(คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ก.ค. 2565 เฟส2

เดือน/วัน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส2											ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน		94319														
7/1/2565	76	94379	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/2/2565	76	94446	67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/3/2565	76	94506	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/4/2565	76	94600	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/5/2565	76	94654	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/6/2565	76	94722	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/7/2565	76	94786	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/8/2565	76	94858	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/9/2565	76	94914	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/10/2565	76	94987	73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/11/2565	76	95050	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/12/2565	76	95127	77	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/13/2565	76	95187	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/14/2565	76	95246	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/15/2565	76	95322	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/16/2565	76	95385	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/17/2565	76	95468	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ก.ค. 2565 เฟส2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส2							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
7/18/2565	76	95541	73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/19/2565	76	95622	81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/20/2565	76	95690	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/21/2565	76	95754	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/22/2565	76	95828	74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/23/2565	76	95898	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/24/2565	76	95973	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/25/2565	76	96060	87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/26/2565	76	96122	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/27/2565	76	96192	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/28/2565	76	96258	66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/29/2565	76	96344	86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/30/2565	76	96397	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
7/31/2565	76	96486	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรั[redacted]มตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....๑๖๘ หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ...๐๖๒๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....
มี .....นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน).....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้[redacted]

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญา[redacted] หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....Conventional Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....๑๘๖..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...๑๒.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ออกสู่สาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....๒,๓๕๖.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..๒,๑๖๘.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....๑,๗๓๔.๔.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายออกสู่สาธารณะ.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

.....

- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

THE KITH

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 1
167 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0632394111

ที่ NTKB1/531/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565

เรื่อง ขอนำเสนอเอกสารรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 ชุด ทางนิติบุคคล อาคารชุดเดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 1 จึงขอแจ้งจำนวนห้องชุดจำนวน 348 ห้องชุด ขอนำส่งเอกสารตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

5 กย. 65

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๑๖๗..... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ....๐๖๓๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....-.....
มี ..นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย.....(คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ส.ค. 2565 เฟส1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
8/18/2565	76	159315	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/19/2565	76	159382	67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/20/2565	76	159443	61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/21/2565	76	159515	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/22/2565	76	159604	89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/23/2565	76	159667	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/24/2565	76	159742	75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/25/2565	76	159802	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/26/2565	76	159845	43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/27/2565	76	159890	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/28/2565	76	159943	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/29/2565	76	160017	74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/30/2565	76	160063	46	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/31/2565	76	160133	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

เดือน/วัน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ส.ค. 2565 เฟส1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน	76	158247													
8/1/2565	76	158312	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/2/2565	76	158368	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/3/2565	76	158413	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/4/2565	76	158472	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/5/2565	76	158531	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/6/2565	76	158565	34	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/7/2565	76	158622	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/8/2565	76	158694	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/9/2565	76	158749	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/10/2565	76	158796	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/11/2565	76	158856	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/12/2565	76	158900	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/13/2565	76	158955	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/14/2565	76	159009	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/15/2565	76	159092	83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/16/2565	76	159160	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/17/2565	76	159240	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....๑๖๗... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ...๐๖๒๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....
มี .....นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน).....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

[redacted]

[redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....Conventional Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....๑๘๖..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...๑๒.... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ออกสู่สาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 2
168 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0632394111

ที่ NTKB2/532/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565

เรื่อง ขอนำเสนอเอกสารรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกะดี

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1/ทส.2) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 1 ชุด ทางนิติบุคคล อาคารชุดเดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี - ติวานนท์ เฟส 2 จึงขอแจ้งจำนวนห้องชุดจำนวน 348 ห้องชุด ขอนำส่งเอกสารตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

5 ก.ย. 65

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....๑๖๘..... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ....๐๖๓๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....-.....
มี ..นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย.....(คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ตามเอกสารแนบท้าย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ส.ค. 2565 เฟส2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดรีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส2							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
8/18/2565	76	97649	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/19/2565	76	97693	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/20/2565	76	97767	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/21/2565	76	97827	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/22/2565	76	97921	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/23/2565	76	97983	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/24/2565	76	98031	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/25/2565	76	98102	71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/26/2565	76	98149	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/27/2565	76	98204	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/28/2565	76	98285	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/29/2565	76	98363	78	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/30/2565	76	98408	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/31/2565	76	98462	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

เดือน/วัน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน ส.ค. 2565 เฟส2														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดรีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส2							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน		96486													
8/1/2565	76	96586	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/2/2565	76	96636	50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/3/2565	76	96699	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/4/2565	76	96771	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/5/2565	76	96834	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/6/2565	76	96896	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/7/2565	76	96950	54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/8/2565	76	97042	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/9/2565	76	97101	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/10/2565	76	97164	63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/11/2565	76	97236	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/12/2565	76	97287	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/13/2565	76	97344	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/14/2565	76	97404	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/15/2565	76	97484	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/16/2565	76	97539	55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
8/17/2565	76	97596	57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

เดือน/วัน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พ.ย. 2565 เฟส 1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
ครั้งก่อน	76	163287													
11/1/2565	76	163339	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/2/2565	76	163378	39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/3/2565	76	163452	74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/4/2565	76	163496	44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/5/2565	76	163561	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/6/2565	76	163611	50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/7/2565	76	163673	62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/8/2565	76	163725	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/9/2565	76	163772	47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/10/2565	76	163831	59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/11/2565	76	163883	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/12/2565	76	163941	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/13/2565	76	164014	73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/14/2565	76	164066	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/15/2565	76	164111	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/16/2565	76	164167	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/17/2565	76	164237	70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

วัน/เดือน/ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน พ.ย. 2565 เฟส 1														ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เฟส 1							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
11/18/2565	76	164311	74	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/19/2565	76	164375	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/20/2565	76	164421	46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/21/2565	76	164486	65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/22/2565	76	164532	46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/23/2565	76	164590	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/24/2565	76	164642	52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/25/2565	76	164687	45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/26/2565	76	164740	53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/27/2565	76	164789	49	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/28/2565	76	164847	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/29/2565	76	164905	58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช
11/30/2565	76	164956	51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธนเดช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....๑๖๗... หมู่ที่ .....๕..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....บางกะดี..... เขต/อำเภอ.....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด .....ปทุมธานี..... โทรศัพท์ ...๐๖๒๒๓๙๔๑๑๑..... โทรสาร .....
มี .....นายไพโรจน์ แหบสูงเนิน....(แทน).....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม).....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภา[redacted] ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]นิน)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted])

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ....Conventional Activated Sludge.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....๑๘๖..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...๑๒.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☑ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....ออกสู่สาธารณะ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....๒,๒๘๐.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...๑,๖๖๙.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....๑,๓๓๕.๒.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....ระบายออกสู่สาธารณะ.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี.....
- เครื่องสูบตะกอน ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค.5

หนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๙๕๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๑

สิ่งที่ส่งมา ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. หนังสือรับรองพร้อมวุฒิบัตร
๓. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๑ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๑ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๔๕๘ ต่อ ๓๖๓
โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๔๕๘ ต่อ ๓๖๓

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๙๕๙

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๑ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรเลขที่ ...

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ตพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์โลฟ์ บางกะดี-ติวานนท์ ๑

ตั้งอยู่เลขที่ **๑๖๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน **๑๒** คน

เมื่อวันที่ **๑๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ให้ไว้ ณ วันที่ **๑๕ กันยายน ๒๕๖๕**

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ... กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต ... ตพฝ.-ร ๒๐๒ ... หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ... ลงวันที่ ...

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์โลฟ์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๑

ประเภทกิจการ ... ที่พักอาศัย

เลขที่ ๑๖๗ อาคาร/หมู่บ้าน - หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน

ตำบล/แขวง บางกะดี อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ ... โทรสาร ...

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๒ คน หญิง ๒ คน ชาย ๑๐ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๒ คน หญิง ๒ คน ชาย ๑๐ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓.๕๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ ส.ต.อ.พิเมล โชคดำเนิด ๖.๒ นายนคร เขตตะ

๖.๓ นายชัยพัฒน์ พุฒิเสถียร ๖.๔

๗. ชื่อผู้แจกการฝึกซ้อม

๗.๑ ส.ต.อ.พิเมล โชคดำเนิด ๗.๒

๗.๓ ๗.๔

ลงชื่อ ... ลงชื่อ ...

(นายสุวรรณะ กาลิล) (นายอุทัยน์ ดีงาม)

ผู้จัดทำรายงาน ผู้มีอำนาจกระทรวงแรงงานให้ปฏิบัติงานด้านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑๕ กย ๒๕๖๕ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ ส.ต.อ. ... ลงชื่อ ...

(พิเมล โชคดำเนิด) วิทยากร (นายนคร เขตตะ) วิทยากร

ลงชื่อ ... ลงชื่อ ...

(นายชัยพัฒน์ พุฒิเสถียร) วิทยากร ( ) วิทยากร

ลงชื่อ ... นายช่าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

( )

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๙๗๙

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน กรรมการผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ดิวานนท์ เฟส ๒

สิ่งที่ส่งมา ๑. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. หนังสือรับรองพร้อมวุฒิบัตร
๓. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ดิวานนท์ เฟส ๒ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานและผู้พักอาศัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ดิวานนท์ เฟส ๒ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๕ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๑
โทรสาร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๘ ต่อ ๓๒๑

ที่ กท ๑๘๐๔/๒๙๘๐

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิทท์ไลท์ บางกะดี-ดิวานนท์ เฟส ๒ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒ คน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วุฒิบัตรเลขที่ (ฝปก.ค) ๙/๑๗/๒๕๖๕

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิทท์โลฟ์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๒

ตั้งอยู่เลขที่ **๑๖๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน **๑๒** คน

เมื่อวันที่ **๑๐ กันยายน ๒๕๖๕**

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ **กันยายน ๒๕๖๕**

(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร

หมายเลขใบอนุญาต ดพฝ.-ร ๒๐๒ หมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิทท์โลฟ์ บางกะดี-ติวานนท์ เฟส ๒

ชื่อสถานประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ ที่พักอาศัย

เลขที่ ๑๖๘ อาคาร/หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ซอย ถนน

ตำบล/แขวง บางกะดี อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ โทรสาร

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๒ คน หญิง ๔ คน ชาย ๘ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๒ คน หญิง ๔ คน ชาย ๘ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๓.๕๐ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนมีคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ ส.ต.อ.พิมล โชคก่อเนิด ๖.๒ นายนคร เขตตะ

๖.๓ นายชัยพิทัณฑ์ พุฒิเสถียร ๖.๔

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑ ส.ต.อ.พิมล โชคก่อเนิด ๗.๒

๗.๓ ๗.๔

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายสุวรรณะ กาลมิล) (นายนครินทร์ อังวัฒน์)

ผู้จัดทำรายงาน ผู้มีอำนาจลงนามในการนำบริการนิติบุคคลรับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๑๕ กย. ๒๕๖๕ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ.ส.ต.อ. ลงชื่อ

(พิมล โชคก่อเนิด) วิทยากร (นายนคร เขตตะ) วิทยากร

ลงชื่อ ลงชื่อ

(นายชัยพิทัณฑ์ พุฒิเสถียร) วิทยากร ( ) วิทยากร

ลงชื่อ นายจ้าง/ตัวแทนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม

( ) ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ภาคผนวก ค.6

การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอัคคีภัย

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Building : A2 **Location :** เฟส 1 **Date :**

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Floor ชั้น	หมายเลขตู้	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle Brazenness Cover หัวฉีดน้ำฝาครอบ	Leakage Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก / กุญแจ
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Building : A1 **Location :** เฟส1 **Date :** 19 / 11 / 65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☑ M ☐ Y

Floor ชั้น	หมายเลขตู้	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle Brazenness Cover หัวฉีดน้ำฝาครอบ	Leakage Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก / กุญแจ
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note :

- มาตรการเพิ่มเติม 1. ทวน ตรวจทุกตู้

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย [illegible]		
Name			
Position	Tech		
Date	19 / 11 / 65		

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Building : | **Location :** B 2 | **Date :** 8/11/65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Floor ชั้น	หมายเลขตู้	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ ฝาครอบ	Leakage Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก / กุญแจ
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name	กมล		
Position			
Date	8/11/65		

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Building : B1 | **Location :** ฟส2 | **Date :**

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Floor ชั้น	หมายเลขตู้	Fire Extinguisher ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบท่อผ้าใบ	Nozzle Brazenness Cover หัวฉีดน้ำ ฝาครอบ	Leakage Seal รอยรั่วและซึม	Cabinet / Glass / Key ตู้ / กระจก / กุญแจ
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 26/10/65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA1-1	A1 ชั้น 1	6.75-6.9V	1.35A	6V 4.5A		1	/	LED	LED	
EMA1-2	A1 ชั้น 1					1	X			
EMA1-3	A1 ชั้น 1	6.75-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMA1-4	A1 ชั้น 1					1	X			
EMA1-5	A1 ชั้น 1					1	X			
EMA2-1	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA2-2	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA2-3	A1 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5		2	/	LED	LED	
EMA2-4	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA2-5	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA3-1	A1 ชั้น 3					3	X			
EMA3-2	A1 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED	LED	
EMA3-3	A1 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED	LED	
EMA3-4	A1 ชั้น 3					3	X			
EMA3-5	A1 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED	LED	
EMA4-1	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED		
EMA4-2	A1 ชั้น 4					4	X			
EMA4-3	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMA4-4	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMA4-5	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMA5-1	A1 ชั้น 5					5	X			
EMA5-2	A1 ชั้น 5					5	X			
EMA5-3	A1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5		5	/	LED	LED	
EMA5-4	A1 ชั้น 5					5	X			
EMA5-5	A1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5		5	/	LED	LED	

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย /ชื่น		
Name			
Position	Tech		
Date	26/10/65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 26/10/65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA6-1	A1 ชั้น 6					6				
EMA6-2	A1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMA6-3	A1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMA6-4	A1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMA6-5	A1 ชั้น 6					6				
EMA7-1	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA7-2	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA7-3	A1 ชั้น 7					7	X			
EMA7-4	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA7-5	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMAST1-6	บันได A1ชั้น 1					1	X			
EMAST1-7	บันได A1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMAST1-8	บันได A1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMAST2-6	บันได A1ชั้น 2					2	X			
EMAST2-7	บันได A1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5		2	/	LED	LED	
EMAST2-8	บันได A1ชั้น 2					2	X			
EMAST3-6	บันได A1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	X			
EMAST3-7	บันได A1ชั้น 3					3	/	LED	LED	
EMAST3-8	บันได A1ชั้น 3					3	X			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย /ชื่น		
Name			
Position	Tech		
Date	26/10/65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 26 / 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC. Voltage แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMAST4-6	บันได A1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMAST4-7	บันได A1ชั้น 4					4	X			
EMAST4-8	บันได A1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMAST5-6	บันได A1ชั้น 5					5	X			
EMAST5-7	บันได A1ชั้น 5					5	X			
EMAST5-8	บันได A1ชั้น 5					5	X			
EMAST6-6	บันได A1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMAST6-7	บันได A1ชั้น 6					6	X			
EMAST6-8	บันได A1ชั้น 6					6	X			
EMAST7-6	บันได A1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMAST7-7	บันได A1ชั้น 7					7	X			
EMAST7-8	บันได A1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA-MDB	MDB A1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMA-CCTV	A1									- ไม่มีสวิท
EMA-BS	A1									- ไม่มี
EMA-TF ชั้น 8	A1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		8	/	LED	LED	- [illegible]
EMA-Lift	A1					8	X			- [illegible]

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Name			
Position	Tech		
Date	26 / 10 / 65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : | Location : | Date : 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC. Voltage แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA1-1	A2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35A	6V4.5Ah		1	/	LED	LED	
EMA1-2	A2 ชั้น 1					1	X			
EMA1-3	A2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMA1-4	A2 ชั้น 1					1	X			
EMA1-5	A2 ชั้น 1					1	X			
EMA2-1	A2 ชั้น 2					2	X			
EMA2-2	A2 ชั้น 2					2	/			
EMA2-3	A2 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5		2	/	LED		
EMA2-4	A2 ชั้น 2									
EMA2-5	A2 ชั้น 2									
EMA3-1	A2 ชั้น 3									
EMA3-2	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED		
EMA3-3	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED		
EMA3-4	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35A	6/4.5			/			
EMA3-5	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-1	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-2	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-3	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA4-4	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-5	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-1	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-2	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-3	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-4	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-5	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			X			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building :	Location :	Date : 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	B2 ชั้น 5	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA6-1	A2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA6-2	A2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA6-3	A2 ชั้น 6									×
EMA6-4	A2 ชั้น 6									×
EMA6-5	A2 ชั้น 6									×
EMA7-1	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-2	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-3	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-4	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-5	A2 ชั้น 7									×
EMAST1-6	บันได A2ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST1-7	บันได A2ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST1-8	บันได A2ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST2-6	บันได A2ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST2-7	บันได A2ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST2-8	บันได A2ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST3-6	บันได A2ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST3-7	บันได A2ชั้น 3									×
EMAST3-8	บันได A2ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	

Note :

5 ชั่วโมง

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building :	Location :	Date : 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMAST4-6	บันได A2ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST4-7	บันได A2ชั้น 4									×
EMAST4-8	บันได A2ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST5-6	บันได A2ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST5-7	บันได A2ชั้น 5									×
EMAST5-8	บันได A2ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST6-6	บันได A2ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST6-7	บันได A2ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST6-8	บันได A2ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST7-6	บันได A2ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST7-7	บันได A2ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST7-8	บันได A2ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-MDB	MDB A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-CCTV	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-BS	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-TF	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-Lift	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	

Note :

2 ชั่วโมง

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB5-1	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB5-2	B1 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB5-3	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB5-4	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB5-5	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB6-1	B1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-2	B1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-3	B1 ชั้น 6	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB6-4	B1 ชั้น 6	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-5	B1 ชั้น 6	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB7-1	B1 ชั้น 7	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-2	B1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-3	B1 ชั้น 7	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-4	B1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB7-5	B1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB1-1	B2 ชั้น 1	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB1-2	B2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB1-3	B2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB1-4	B2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB1-5	B2 ชั้น 1	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			

LED

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สรายุทธ / พันธ์ดี		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB2-1	B2 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB2-2	B2 ชั้น 2	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB2-3	B2 ชั้น 2	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB2-4	B2 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB2-5	B2 ชั้น 2	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-1	B2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-2	B2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-3	B2 ชั้น 3	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-4	B2 ชั้น 3	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB3-5	B2 ชั้น 3	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB4-1	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB4-2	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB4-3	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB4-4	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB4-5	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-1	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-2	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-3	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-4	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-5	B2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			

LED

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สรายุทธ / พันธ์ดี		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	B2 ชั้น 5	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิ ด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB6-1	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB6-2	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB6-3	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMB6-4	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB6-5	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMB7-1	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMB7-2	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB7-3	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB7-4	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/4/63		/			
EMB7-5	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/	LED		
EMBST1-6	บันได B1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST1-7	บันได B1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMBST1-8	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMBST2-6	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST2-7	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST2-8	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST3-6	บันได B1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST3-7	บันได B1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST3-8	บันได B1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สราวุฒ / พันธ์ศักดิ์		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิ ด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMBST4-6	บันได B1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-7	บันได B1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-8	บันได B1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-6	บันได B1ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/	LED		
EMBST5-7	บันได B1ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-8	บันได B1ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-7	บันได B1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-7	บันได B1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-8	บันได B1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-6	บันได B1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-7	บันได B1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-8	บันได B1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-MDB	MDB B1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-CCTV	B1									
EMB-BS	B1									
EMB-TF	B1									
EMB-Lift	B1	6.7-6.9	1.35	L/4.5		/	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สราวุฒ / พันธ์ศักดิ์		
Name			
Position			
Date			

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : B1	Location : เฟส 2	Date :
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐D☐W ☐M☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 134 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : — จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : — จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : — จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[signature]	[signature]
Name			
Position			
Date			

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : A1	Location : เฟส 1	Date : 18/10/65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐D☐W ☐M☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : — จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : — จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : — จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[signature]	[signature]
Name			
Position	Tech		
Date	18/10/65		

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : A2	Location : เฟส 1	Date : 18/10/65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	/			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	/			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	/			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	/			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	/			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 194 จุด	/			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 22 จุด	/			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	/			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : - จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : - จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : - จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	/			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		
Name			
Position	Tech		
Date	18/10/65		

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : B2	Location : เฟส 2	Date :
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	/			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	/			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	/			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	/			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	/			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 194 จุด	/			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 22 จุด	/			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	/			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : - จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : - จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : - จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	/			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 26/10/65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA1-1	A1 ชั้น 1	6.75-6.9V	1.35A	6V 4.5A		1	/	LED	LED	
EMA1-2	A1 ชั้น 1					1	X			
EMA1-3	A1 ชั้น 1	6.75-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMA1-4	A1 ชั้น 1					1	X			
EMA1-5	A1 ชั้น 1					1	X			
EMA2-1	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA2-2	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA2-3	A1 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5		2	/	LED	LED	
EMA2-4	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA2-5	A1 ชั้น 2					2	X			
EMA3-1	A1 ชั้น 3					3	X			
EMA3-2	A1 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED	LED	
EMA3-3	A1 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED	LED	
EMA3-4	A1 ชั้น 3					3	X			
EMA3-5	A1 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED	LED	
EMA4-1	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED		
EMA4-2	A1 ชั้น 4					4	X			
EMA4-3	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMA4-4	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMA4-5	A1 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMA5-1	A1 ชั้น 5					5	X			
EMA5-2	A1 ชั้น 5					5	X			
EMA5-3	A1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5		5	/	LED	LED	
EMA5-4	A1 ชั้น 5					5	X			
EMA5-5	A1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5		5	/	LED	LED	

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย /ชื่น		
Name			
Position	Tech		
Date	26/10/65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 26/10/65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA6-1	A1 ชั้น 6					6				
EMA6-2	A1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMA6-3	A1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMA6-4	A1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMA6-5	A1 ชั้น 6					6				
EMA7-1	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA7-2	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA7-3	A1 ชั้น 7					7	X			
EMA7-4	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA7-5	A1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMAST1-6	บันได A1ชั้น 1					1	X			
EMAST1-7	บันได A1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMAST1-8	บันได A1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMAST2-6	บันได A1ชั้น 2					2	X			
EMAST2-7	บันได A1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5		2	/	LED	LED	
EMAST2-8	บันได A1ชั้น 2					2	X			
EMAST3-6	บันได A1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	X			
EMAST3-7	บันได A1ชั้น 3					3	/	LED	LED	
EMAST3-8	บันได A1ชั้น 3					3	X			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	นาย /ชื่น		
Name			
Position	Tech		
Date	26/10/65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 26 / 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC. Voltage แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMAST4-6	บันได A1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMAST4-7	บันได A1ชั้น 4					4	X			
EMAST4-8	บันได A1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5		4	/	LED	LED	
EMAST5-6	บันได A1ชั้น 5					5	X			
EMAST5-7	บันได A1ชั้น 5					5	X			
EMAST5-8	บันได A1ชั้น 5					5	X			
EMAST6-6	บันได A1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5		6	/	LED	LED	
EMAST6-7	บันได A1ชั้น 6					6	X			
EMAST6-8	บันได A1ชั้น 6					6	X			
EMAST7-6	บันได A1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMAST7-7	บันได A1ชั้น 7					7	X			
EMAST7-8	บันได A1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5		7	/	LED	LED	
EMA-MDB	MDB A1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMA-CCTV	A1									- ไม่มีสวิท
EMA-BS	A1									- ไม่มี
EMA-TF ชั้น 8	A1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		8	/	LED	LED	- [illegible]
EMA-Lift	A1					8	X			- [illegible]

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Name			
Position	Tech		
Date	26 / 10 / 65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : | Location : | Date : 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC. Voltage แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคล ื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA1-1	A2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35A	6V4.5Ah		1	/	LED	LED	
EMA1-2	A2 ชั้น 1					1	X			
EMA1-3	A2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5		1	/	LED	LED	
EMA1-4	A2 ชั้น 1					1	X			
EMA1-5	A2 ชั้น 1					1	X			
EMA2-1	A2 ชั้น 2					2	X			
EMA2-2	A2 ชั้น 2					2	/			
EMA2-3	A2 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5		2	/	LED		
EMA2-4	A2 ชั้น 2									
EMA2-5	A2 ชั้น 2									
EMA3-1	A2 ชั้น 3									
EMA3-2	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED		
EMA3-3	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5		3	/	LED		
EMA3-4	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35A	6/4.5			/			
EMA3-5	A2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-1	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-2	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-3	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA4-4	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-5	A2 ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA4-1	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-2	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-3	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-4	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMA5-5	A2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			X			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building :	Location :	Date : 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	B2 ชั้น 5	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA6-1	A2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA6-2	A2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA6-3	A2 ชั้น 6									×
EMA6-4	A2 ชั้น 6									×
EMA6-5	A2 ชั้น 6									×
EMA7-1	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-2	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-3	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-4	A2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA7-5	A2 ชั้น 7									×
EMAST1-6	บันได A2ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST1-7	บันได A2ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST1-8	บันได A2ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST2-6	บันได A2ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST2-7	บันได A2ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST2-8	บันได A2ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST3-6	บันได A2ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST3-7	บันได A2ชั้น 3									×
EMAST3-8	บันได A2ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	

Note :

5 ชั่วโมง

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building :	Location :	Date : 10 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMAST4-6	บันได A2ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST4-7	บันได A2ชั้น 4									×
EMAST4-8	บันได A2ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST5-6	บันได A2ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST5-7	บันได A2ชั้น 5									×
EMAST5-8	บันได A2ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST6-6	บันได A2ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST6-7	บันได A2ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST6-8	บันได A2ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST7-6	บันได A2ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST7-7	บันได A2ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMAST7-8	บันได A2ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-MDB	MDB A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-CCTV	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-BS	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-TF	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	
EMA-Lift	A2	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/		LED	

Note :

2 ชั่วโมง

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB5-1	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB5-2	B1 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB5-3	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB5-4	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB5-5	B1 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB6-1	B1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-2	B1 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-3	B1 ชั้น 6	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB6-4	B1 ชั้น 6	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-5	B1 ชั้น 6	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB7-1	B1 ชั้น 7	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-2	B1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-3	B1 ชั้น 7	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-4	B1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB7-5	B1 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB1-1	B2 ชั้น 1	6.2-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB1-2	B2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB1-3	B2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB1-4	B2 ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB1-5	B2 ชั้น 1	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			

LED

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สรายุทธ / พันธ์ดี		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB2-1	B2 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB2-2	B2 ชั้น 2	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB2-3	B2 ชั้น 2	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB2-4	B2 ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB2-5	B2 ชั้น 2	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-1	B2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-2	B2 ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-3	B2 ชั้น 3	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB3-4	B2 ชั้น 3	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB3-5	B2 ชั้น 3	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB4-1	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB4-2	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB4-3	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB4-4	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	1/9/65		✓			
EMB4-5	B2 ชั้น 4	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-1	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-2	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-3	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-4	B2 ชั้น 5	6.2-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			
EMB5-5	B2 ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5	✓		✓			

LED

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สรายุทธ / พันธ์ดี		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	B2 ชั้น 5	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิ ด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB6-1	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB6-2	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB6-3	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMB6-4	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB6-5	B2 ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMB7-1	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMB7-2	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB7-3	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMB7-4	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/4/63		/			
EMB7-5	B2 ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/	LED		
EMBST1-6	บันได B1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST1-7	บันได B1ชั้น 1	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMBST1-8	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	/		/			
EMBST2-6	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST2-7	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST2-8	บันได B1ชั้น 2	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST3-6	บันได B1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST3-7	บันได B1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			
EMBST3-8	บันได B1ชั้น 3	6.7-6.9	1.35	6/4.5	1/9/63		/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สราวุฒ / พันธ์ศักดิ์		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคล็ ่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิ ด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMBST4-6	บันได B1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-7	บันได B1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-8	บันได B1ชั้น 4	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-6	บันได B1ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/	LED		
EMBST5-7	บันได B1ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-8	บันได B1ชั้น 5	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-7	บันได B1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-7	บันได B1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-8	บันได B1ชั้น 6	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-6	บันได B1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-7	บันได B1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-8	บันได B1ชั้น 7	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-MDB	MDB B1	6.7-6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-CCTV	B1									
EMB-BS	B1									
EMB-TF	B1									
EMB-Lift	B1	6.7-6.9	1.35	L/4.5		/	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	สราวุฒ / พันธ์ศักดิ์		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

IRM next

Building :	Location :	Date :

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี: DC Voltage แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC Amperes แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม: ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ: ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMBST1-6	บันได B2ชั้น 1	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST1-7	บันได B2ชั้น 1	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST1-8	บันได B2ชั้น 1	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST2-6	บันได B2ชั้น 2	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST2-7	บันได B2ชั้น 2	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST2-8	บันได B2ชั้น 2	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST3-6	บันได B2ชั้น 3	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST3-7	บันได B2ชั้น 3	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST3-8	บันได B2ชั้น 3	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST4-6	บันได B2ชั้น 4	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST4-7	บันได B2ชั้น 4	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST4-8	บันได B2ชั้น 4	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST5-6	บันได B2ชั้น 5	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST5-7	บันได B2ชั้น 5	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓	LED		
EMBST5-8	บันได B2ชั้น 5	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST6-6	บันได B2ชั้น 6	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST6-7	บันได B2ชั้น 6	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST6-8	บันได B2ชั้น 6	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST7-6	บันได B2ชั้น 7	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST7-7	บันได B2ชั้น 7	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMBST7-8	บันได B2ชั้น 7	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMB-MDB	MDB B2	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			
EMB-BS	B2									
EMB-TF	B2									
EMB-Lif	B2	6.9-6.9	1.35	6/1.5			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : B1	Location :	Date :
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status: ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 134 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : - จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : - จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : - จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : A1	Location : เฟส 1	Date : 18/10/65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐D ☐W ☐M ☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 194 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : – จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : – จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : – จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		
Name			
Position	Tech		
Date	18/10/65		

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : A2	Location : เฟส 1	Date : 18/10/65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐D ☐W ☐M ☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 194 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : – จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : – จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : – จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		
Name			
Position	Tech		
Date	18/10/65		

Fire Alarm System Check List

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

IRM next

Building : B2	Location : เฟส 2	Date :
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : – จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : – จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : – จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : B1	Location : เฟส 2	Date :

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่: DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lasiest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม: ติดตั้งที่ชั้น Installed	ทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ: ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอด ชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 1-1	B1 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓	LED		2
FEB 1-2	B1 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-3	B1 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-4	B1 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-5	B1 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-6	B1 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-1	B1 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-2	B1 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-3	B1 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓	LED		
FEB 2-4	B1 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-5	B1 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-1	B1 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-2	B1 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-3	B1 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-4	B1 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-5	B1 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-1	B1 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-2	B1 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-3	B1 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-4	B1 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-5	B1 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : B1 | **Location : เฟส 2** | **Date :**

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอด ชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 5-1	B1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			/	LED		
FEB 5-2	B1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 5-3	B1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 5-4	B1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 5-5	B1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 6-1	B1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 6-2	B1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 6-3	B1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 6-4	B1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 6-5	B1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 7-1	B1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 7-2	B1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 7-3	B1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			/			
FEB 7-4	B1 ชั้น 7	4.5	2.5	3.6			/			
FEB 7-5	B1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[signature]	[signature] 25/11/65
Name			
Position			
Date			

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : B2 | **Location : เฟส 2** B2 | **Date :** 8/11/65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอด ชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 1-1	B2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6		/	/	LED		
FEB 1-2	B2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 1-3	B2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 1-4	B2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 1-5	B2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 1-6	B2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 2-1	B2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 2-2	B2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 2-3	B2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 2-4	B2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 2-5	B2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 3-1	B2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 3-2	B2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 3-3	B2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 3-4	B2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 3-5	B2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 4-1	B2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 4-2	B2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 4-3	B2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 4-4	B2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6		/	/			
FEB 4-5	B2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6		/	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature		[signature]	[signature] 25/11/65
Name	[illegible]		
Position			
Date	8/11/65		

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : B2 | **Location :** เฟส 2 B2 | **Date :** 8/11/65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 5-1	B2 ชั้น 5	1.5	1.9	3.6		✓	✓	LED		
FEB 5-2	B2 ชั้น 5	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 5-3	B2 ชั้น 5	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 5-4	B2 ชั้น 5	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 5-5	B2 ชั้น 5	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 6-1	B2 ชั้น 6	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 6-2	B2 ชั้น 6	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 6-3	B2 ชั้น 6	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 6-4	B2 ชั้น 6	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 6-5	B2 ชั้น 6	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 7-1	B2 ชั้น 7	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 7-2	B2 ชั้น 7	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 7-3	B2 ชั้น 7	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 7-4	B2 ชั้น 7	1.5	1.9	3.6		✓	✓			
FEB 7-5	B2 ชั้น 7	1.5	1.9	3.6		✓	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name	กรุณ		
Position			
Date	8/11/65		8/11/65

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : A1 | **Location :** เฟส 1 | **Date :**

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 1-1	A1 ชั้น 1	1.5	1.9	3.6			✓	LED		
FEB 1-2	A1 ชั้น 1	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 1-3	A1 ชั้น 1	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 1-4	A1 ชั้น 1	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 1-5	A1 ชั้น 1	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 1-6	A1 ชั้น 1	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 2-1	A1 ชั้น 2	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 2-2	A1 ชั้น 2	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 2-3	A1 ชั้น 2	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 2-4	A1 ชั้น 2	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 2-5	A1 ชั้น 2	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 3-1	A1 ชั้น 3	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 3-2	A1 ชั้น 3	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 3-3	A1 ชั้น 3	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 3-4	A1 ชั้น 3	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 3-5	A1 ชั้น 3	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 4-1	A1 ชั้น 4	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 4-2	A1 ชั้น 4	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 4-3	A1 ชั้น 4	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 4-4	A1 ชั้น 4	1.5	1.9	3.6			✓			
FEB 4-5	A1 ชั้น 4	1.5	1.9	3.6			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			8/11/65

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : A1 | **Location :** เฟส 1 | **Date :**

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ | Operation of | Condition of

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : A1 | **Location : เฟส 2** | **Date :**

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี: DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม: ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ: ชุดดวง โดม The Luminiare	หลอด ชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 5-1	A1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓	LED		
FEB 5-2	A1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-3	A1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-4	A1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-5	A1 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-1	A1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-2	A1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-3	A1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-4	A1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-5	A1 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-1	A1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-2	A1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-3	A1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-4	A1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-5	A1 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			25/9/65

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : A2 | **Location : เฟส 1** | **Date :**

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี: DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม: ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ: ชุดดวง โดม The Luminiare	หลอด ชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 1-1	A2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓	LED		
FEB 1-2	A2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-3	A2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-4	A2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-5	A2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 1-6	A2 ชั้น 1	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-1	A2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-2	A2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-3	A2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-4	A2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 2-5	A2 ชั้น 2	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-1	A2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-2	A2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-3	A2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-4	A2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 3-5	A2 ชั้น 3	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-1	A2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-2	A2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-3	A2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-4	A2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 4-5	A2 ชั้น 4	4.5	2.9	3.6			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			25/9/65

Exit Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบป้ายแสงสว่างบอกทางหนีไฟ

IRM next

Building : A2 | Location : เฟส 1 | Date :

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Exit Light Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
FEB 5-1	A2 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-2	A2 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-3	A2 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-4	A2 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 5-5	A2 ชั้น 5	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-1	A2 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-2	A2 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-3	A2 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 6-4	A2 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓	LED		
FEB 6-5	A2 ชั้น 6	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-1	A2 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-2	A2 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-3	A2 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-4	A2 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			
FEB 7-5	A2 ชั้น 7	4.5	2.9	3.6			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[signature]	[signature]	[signature] 25/11/65
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A2 | Location : เฟส 1 | Date : พ.ย.65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA1-1	A2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA1-2	A2 ชั้น 1									ชำรุด
EMA1-3	A2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA1-4	A2 ชั้น 1									
EMA1-5	A2 ชั้น 1									ชำรุด
EMA2-1	A2 ชั้น 2									
EMA2-2	A2 ชั้น 2									
EMA2-3	A2 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA2-4	A2 ชั้น 2									
EMA2-5	A2 ชั้น 2									ชำรุด
EMA3-1	A2 ชั้น 3									
EMA3-2	A2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA3-3	A2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA3-4	A2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA3-5	A2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA4-1	A2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA4-2	A2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA4-3	A2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA4-4	A2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA4-5	A2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA4-1	A2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA5-2	A2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA5-3	A2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA5-4	A2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA5-5	A2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[signature]	[signature]	[signature] 25/11/65
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A2	Location : เฟส 1	Date : พ.ย. 65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	B2 ชั้น 5	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA6-1	A2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA6-2	A2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA6-3	A2 ชั้น 6									ดับ
EMA6-4	A2 ชั้น 6									
EMA6-5	A2 ชั้น 6									
EMA7-1	A2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA7-2	A2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA7-3	A2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA7-4	A2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA7-5	A2 ชั้น 7									ดับ
EMAST1-6	บันได A2ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST1-7	บันได A2ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST1-8	บันได A2ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST2-6	บันได A2ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST2-7	บันได A2ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST2-8	บันได A2ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST3-6	บันได A2ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST3-7	บันได A2ชั้น 3									ดับ
EMAST3-8	บันได A2ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5				LED		

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1	Location :	Date : 19 / 11 / 65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☑ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMAST4-6	บันได A1ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5	–	4	/	/	LED	
EMAST4-7	บันได A1ชั้น 4									x failed
EMAST4-8	บันได A1ชั้น 4									x failed
EMAST5-6	บันได A1ชั้น 5									x failed
EMAST5-7	บันได A1ชั้น 5									x failed
EMAST5-8	บันได A1ชั้น 5									x failed
EMAST6-6	บันได A1ชั้น 6									x failed
EMAST6-7	บันได A1ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5	–	6	/	/	LED	
EMAST6-8	บันได A1ชั้น 6									x failed
EMAST7-6	บันได A1ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5	–	7	/	/	LED	
EMAST7-7	บันได A1ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5	–	7	/	/	LED	
EMAST7-8	บันได A1ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5	–	7	/	/	LED	
EMA-MDB	MDB A1									
EMA-CCTV	A1									- ไม่มีแบตฯ
EMA-BS	A1									
EMA-TF	A1									
EMA-Lift	A1									

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]		
Name			
Position	Tech		
Date	19 / 11 / 65		

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A2 | Location : ไฟฉ 1 | Date : พ.ย. 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMAST4-6	บันได A2ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST4-7	บันได A2ชั้น 4									
EMAST4-8	บันได A2ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5				LED		ปกติ
EMAST5-6	บันได A2ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST5-7	บันได A2ชั้น 5									ดีสุด
EMAST5-8	บันได A2ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST6-6	บันได A2ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST6-7	บันได A2ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST6-8	บันได A2ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST7-6	บันได A2ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST7-7	บันได A2ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMAST7-8	บันได A2ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA-MDB	MDB A2	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA-CCTV	A2	6.9	1.35	6/4.5				LED		
EMA-BS	A2									
EMA-TF	A2									
EMA-Lift	A2	6.9	1.35	6/4.5				LED		

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : A1 | Location : | Date : 19 / 11 / 65

Visual inspection ☐D ☐W ☑M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12 Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMA1-1	A1 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5	-	1	✓	✓	LED	
EMA1-2	A1 ชั้น 1									× failed
EMA1-3	A1 ชั้น 1									× failed
EMA1-4	A1 ชั้น 1									× failed
EMA1-5	A1 ชั้น 1									× failed
EMA2-1	A1 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5	-	2	✓	✓	LED	
EMA2-2	A1 ชั้น 2									× failed
EMA2-3	A1 ชั้น 2									× failed
EMA2-4	A1 ชั้น 2									× failed
EMA2-5	A1 ชั้น 2									× failed
EMA3-1	A1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5	-	3	✓	✓	LED	
EMA3-2	A1 ชั้น 3									× failed
EMA3-3	A1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5	-	3	✓	✓	LED	
EMA3-4	A1 ชั้น 3									× failed
EMA3-5	A1 ชั้น 3									× failed
EMA4-1	A1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5	-	4	✓	✓	LED	
EMA4-2	A1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5	-	4	✓	✓	LED	
EMA4-3	A1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5	-	4	✓	✓	LED	
EMA4-4	A1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5	-	4	✓	✓	LED	
EMA4-5	A1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5	-	4	✓	✓	LED	
EMA5-1	A1 ชั้น 5									
EMA5-2	A1 ชั้น 5									
EMA5-3	A1 ชั้น 5									
EMA5-4	A1 ชั้น 5									
EMA5-5	A1 ชั้น 5									

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position	Tech		
Date	19 / 11 / 65		

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building : B1 **Location :** เฟส 2 **Date :** พ. ย. 65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB1-1	B1 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/	LED		
EMB1-2	B1 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB1-3	B1 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB1-4	B1 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB1-5	B1 ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB2-1	B1 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB2-2	B1 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB2-3	B1 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB2-4	B1 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB2-5	B1 ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB3-1	B1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB3-2	B1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB3-3	B1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB3-4	B1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB3-5	B1 ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB4-1	B1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB4-2	B1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB4-3	B1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB4-4	B1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB4-5	B1 ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Name			
Position			
Date			20/11/66

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building : B1 **Location :** **Date :** พฤศจิกา

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMBST1-6	บันได B2ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/	LED		
EMBST1-7	บันได B2ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST1-8	บันได B2ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST2-6	บันได B2ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST2-7	บันได B2ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST2-8	บันได B2ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST3-6	บันได B2ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST3-7	บันได B2ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST3-8	บันได B2ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-6	บันได B2ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-7	บันได B2ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST4-8	บันได B2ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-6	บันได B2ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-7	บันได B2ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST5-8	บันได B2ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-6	บันได B2ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-7	บันได B2ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST6-8	บันได B2ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-6	บันได B2ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-7	บันได B2ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMBST7-8	บันได B2ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-MDB	MDB B2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-BS	B2	6.9	1.35	6/4.5			/			
EMB-TF	B2	6.9	1.35	6/4.5						
EMB-Lift	B2	6.9	1.35	6/4.			/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Name			
Position			
Date			20/11/66

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : B1	Location : B2	Date : ก.ย.65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB5-1	B1 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓	LED		
EMB5-2	B1 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-3	B1 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-4	B1 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-5	B1 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB6-1	B1 ชั้น 6	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB6-2	B1 ชั้น 6	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB6-3	B1 ชั้น 6	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB6-4	B1 ชั้น 6	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB6-5	B1 ชั้น 6	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB7-1	B1 ชั้น 7	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB7-2	B1 ชั้น 7	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB7-3	B1 ชั้น 7	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB7-4	B1 ชั้น 7	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB7-5	B1 ชั้น 7	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB1-1	B2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB1-2	B2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB1-3	B2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB1-4	B2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB1-5	B2 ชั้น 1	6.9	1.35	6/A.5			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

IRM next

Building : B1	Location : B2	Date : ก.ย.65

Visual inspection ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB2-1	B2 ชั้น 2	6.9	1.35	6/A.5			✓	LED		
EMB2-2	B2 ชั้น 2	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB2-3	B2 ชั้น 2	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB2-4	B2 ชั้น 2	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB2-5	B2 ชั้น 2	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB3-1	B2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB3-2	B2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB3-3	B2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB3-4	B2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB3-5	B2 ชั้น 3	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB4-1	B2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB4-2	B2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB4-3	B2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB4-4	B2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB4-5	B2 ชั้น 4	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-1	B2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-2	B2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-3	B2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-4	B2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			
EMB5-5	B2 ชั้น 5	6.9	1.35	6/A.5			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building : B2	Location : P2	Date : มี.ค. 65

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	B2 ชั้น 5	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test results	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMB6-1	B2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓	LED		
EMB6-2	B2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-3	B2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-4	B2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB6-5	B2 ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-1	B2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-2	B2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-3	B2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-4	B2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB7-5	B2 ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST1-6	บันได B1ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST1-7	บันได B1ชั้น 1	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST1-8	บันได B1ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST2-6	บันได B1ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST2-7	บันได B1ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST2-8	บันได B1ชั้น 2	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST3-6	บันได B1ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST3-7	บันได B1ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST3-8	บันได B1ชั้น 3	6.9	1.35	6/4.5			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[signature]	[signature] 20/11/65
Name			
Position			
Date			

Emergency Light Checklist

IRM next

แบบฟอร์มตรวจสอบแสงสว ่างฉุกเฉิน

Building :	Location :	Date : พฤศจิกา

Visual inspection ☐D ☐W ☐M ☐Y

Number	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่ DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	DC. Amperes แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (12.Volt)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยนล่าสุด	Operation of Control System สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น Installed	ผลการทดสอบ Test	Condition of Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ ชุดดวงโคม The Luminiare	หลอดชนิด Tube type	Discharge Hours จำนวนชั่วโมงที่จ่ายไฟ
EMBST4-6	บันได B1ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			✓	LED		
EMBST4-7	บันได B1ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST4-8	บันได B1ชั้น 4	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST5-6	บันได B1ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST5-7	บันได B1ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST5-8	บันได B1ชั้น 5	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST6-7	บันได B1ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST6-7	บันได B1ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST6-8	บันได B1ชั้น 6	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST7-6	บันได B1ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST7-7	บันได B1ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMBST7-8	บันได B1ชั้น 7	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB-MDB	MDB B1	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB-CCTV	B1	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB-BS	B1	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB-TF	B1	6.9	1.35	6/4.5			✓			
EMB-Lift	B1	6.9	1.35	6/4.5			✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[signature]	[signature] 20/11/65
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

next

Building : A1	Location : เฟส 1	Date : พ.ย.65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : - จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : - จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : - จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible] 25/11/65
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

next

Building : A2	Location : เฟส 1	Date : พ.ย.65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐ D ☐ W ☐ M ☐ Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	✓			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	✓			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	✓			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	✓			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	✓			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	✓			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	✓			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : - จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : - จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : - จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	✓			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	✓			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature	[illegible]	[illegible]	[illegible] 25/11/65
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

next

Building : B1	Location : ฟล 2	Date : พ.ย. 65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐D☐W ☐M ☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	/			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	/			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	/			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	/			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	/			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	/			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	/			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	/			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : — จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : — จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : — จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	/			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			

แบบฟอร์มตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

next

Building : B2	Location : ฟล 2	Date : พ.ย. 65
Equipment name :	Manufacture :	Model/Type :
Num of Supervisory Zone :	Serial no. :	Power Supply :
Other :		Aux.Power Supply :

Control Panal ☐D☐W ☐M ☐Y

ลำดับ No.	รายละเอียด/Detail	สถานะการใช้งาน/Status ปกติ/N	ไม่ปกติ/A	ข้อเสนอแนะ Suggestion	หมายเหตุ/Remark
1	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณหลัก The main control signal	/			
2	ตรวจเช็คตู้ควบคุมสัญญาณย่อย Sub control signal	/			
3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณย่อย Check the control device	/			
4	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง Battery Back Up	/			
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manaul St. จำนวน : 21 จุด	/			
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat จำนวน : 174 จุด	/			
7	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke จำนวน : 224 จุด	/			
8	ตรวจเช็คอุปกรณ์แจ้งเหตุ Alarm Bell จำนวน : 21 จุด	/			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูน้ำดับเพลิง Switch control fire จำนวน : — จุด				
10	ตรวจเช็คสวิตช์ควบคุมประตูหนีไฟ Switch control exit fire จำนวน : — จุด				
11	ตรวจเช็ค หัวจ่าย Sprinkler จำนวน : — จุด				
12	ตรวจเช็ค Fire House Cabinet จำนวน : 21 จุด	/			
13	ตรวจเช็ค ถังดับเพลิง/Fire Extinguisher จำนวน : 21 จุด	/			

Note :

	Checked by	Verified by	Acknowledge by
Signature			
Name			
Position			
Date			