
บทที่3



3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ระยะดำเนินการ)

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด ออกัส ได้ศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออกัส ในระยะดำเนินการ ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบมาตรการ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสผ โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำในระยะเปิดดำเนินการซึ่งมีวิธีการตรวจวัดวิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานใบการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานในการวิเคราะห์ดังตาราง ต่อไปนี้

ìÚó 100

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
1.แหล่งน้ำใช้	- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา	- ตรวจสอบการทำงานของระบบส่งท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่1 - ภาพที่9	
	- โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และตาดฟ้า รอยแตกร้าว	- ตรวจสอบรอบแตกร้าว ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และตาดฟ้า	- ทุกๆ 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่10 - ภาพที่18	
	- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สีและความขุ่น	- ตรวจดูด้วยตาเปล่า	- ทุกๆ 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำ	- Multiple tube fermentation technique	- ทุกๆ 3 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
2.การใช้ไฟฟ้า	- การผุร่อนหรือสายไฟชำรุด	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่19 - ภาพที่27	
3.การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และสภาพทั่วไป	- ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่28 - ภาพที่36	
	- ขยะตกค้าง	ที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
4.การคมนาคม	- กิจกรรมหรือสิ่งขวางบริเวณที่จอดรถ	-ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์	-ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
5.การป้องกันอัคคีภัย	- การใช้งานได้ของ Fire Alarm,Bell, Manual Station, FHC ,B23 ถังควบคุมแผนดับเพลิง	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ ใช้ กา	eiaผลิตแนะนำ ในแต่ละชนิดอุปกรณ์	ภาพที่37 - ภาพที่45	
6.การระบายน้ำ	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับรางระบายน้ำบนซอยเจริญกรุง 80	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่46 - ภาพที่54	
7.สระว่ายน้ำ	<u>1.โครงสร้าง และส่วนประกอบสระว่ายน้ำ</u> -โครงสร้างสระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริม เหล็กหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ การซึมน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่55 - ภาพที่63	
	-มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ กว้าง 30-40 ซม.ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดงย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง	-ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือ ชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่64 - ภาพที่72	มีการทำรางระบายน้ำล้นใหม่

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
	- มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด สระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย	- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่73 - ภาพที่81	
	-มีที่ว่างสำหรับทางเดินรอบสระว่ายน้ำ เดินรอบสระว่ายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ำ ขัง ทำความสะอาดง่าย - มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ำขัง หรือลื่น ต้องดำเนินการแก้ไข - ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำหรือไม่	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่82 - ภาพที่90	
	-จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน	- ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่91 - ภาพที่99	
	-พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรงเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบพื้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอถ้ามีน้ำขังหรือลื่นต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่100 - ภาพที่108	
	-จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้ เก็บสิ่งของที่วางหรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่109 - ภาพที่117	
	- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระและที่ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้าและการเติมคลอรีน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่118 - ภาพที่126	
	-มิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบว่ามีการนำสัตว์ในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	-ตรวจสอบสภาพของพื้นสระทุกวัน หากกระเบื้องมีการบินหรือแตกร้าว ต้องงดให้บริการแล้วซ่อมแซมทันที	-ตรวจสอบการบินหรือแตกร้าวของกระเบื้องทั้งในสระและบริเวณโดยรอบ	- ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่127 - ภาพที่135	แก้ไขกระเบื้องหลุดเรียบร้อย
	2.คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ - ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุดคือ ส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด ตรวจสอบความใส สะอาด เศษผง	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่มีแดดจัดหรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่136 - ภาพที่144	
	- เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไว้ประจำโครงการ	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 - Free and Total Chorine Tesec kit	- ทุกสัปดาห์		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
	รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ - ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ - ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2 -8.4	ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.02-2 pm - เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด - pH meter	- ตลอดระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ - วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่มีแดดจัดหรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		มีการซ่อมบำรุงกรองทรายและทำ
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm	- Free and Total Chorine Tesec kit	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่มีแดดจัดหรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)อยู่ในช่วง 0.5 -1.0 ppm	- Free and Total Chlorine Test kit	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ ในวันที่มีแดดจัดหรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด (total Colifrom - Beciata) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร	- MPN method fementation technique	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม (Fecal - Coliform) ต้องไม่พบ	- Mulitiple tube fermentation technique	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- titration	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	- ค่าความกระด้าง (Calcium hard- ness) ในช่วง 250-600 ppm	- EDTA titration	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งแต่กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรโอโซไซยาบริคต้องตรวจวันละ -		
	- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyauric acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm	- Cyanuric acid Photometer	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ B97' (Choride) ไม่เกิน 20 pp (Choride) ไม่เกิน 20 ppm	- EDTA titration	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm - ตรวจสอบความเข้มข้นไนเตรท	- Colorimetic method - Cadmium Reduction	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น - ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coll ต้อง ไม่พบ	- Free and Total Chlorine Test kit - Mutiple tube fermantation technique	- วันละ 3 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย Strephylococus anrenus ต้องไม่พบ	- Mutiple tube fermantation technique	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeroginisa ต้องไม่พบ	- Mutiple tube fermantation technique	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
	- มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	- บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลาใช้สระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	3.ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life quar ผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำผ่านการอบรมช่วยชีวิตคนจ ปฐมพยาบาลได้อยู่ประจำสระ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลาที่เปิดบริการา - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 1.ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2.ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง	- ทุกวัน		
	- จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้ใช้บริการติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน	3.ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นน้ำในสระ 4.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 5.ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย น้ำมูกลงสระ 6.ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7.จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระว่ายน้ำ รองรับได้ 8.วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- ทุกวัน	ภาพที่181 - ภาพที่ 189	
	- สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุ ว่า สถานที่เก็บสารเค และห้ามเข้า มีการระบายอากาศ และการป้องกันน้ำซึมเข้ บรรจุสารเคมี	- มีป้ายแสดง " สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย " และห้ามเข้า - มีระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี - ไม่มีน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี	- ทุกวัน		
	- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำ สระว่ายน้ำได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วง-ชูชีพ เครื่องหายใต ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมี การฝึกซ้อมการใช้งา	**ต้องจัดให้มี** - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงช่วชีวิต เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือหุ่นลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่า ความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน กว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 วัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุดและเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่	- ทุกวัน		
	- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ในตำแหน่งที่มองไป เห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ	- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือช่วยชีวิต คนจมน้ำ ต้องไม่มีสิ่งบดบังสามารถมองเห็น ได้ชัดเจน	- ทุกวัน		
	- มีโทรศัพท์ พร้อมติดตามหมายเลขเช่นโรงพยาบาล สถานีตำรวจตำแหน่งที่เห็นชัดเจน	- ตรวจสอบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุกวัน		
9.ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตะกอนไขมัน	- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมันและทำความ-	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่145 - ภาพที่153	







องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข
		สะอาดบ่อดักไขมัน			
	- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ	ภาพประกอบ!B408ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะพร้อม	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- pH , BOD	หน่วยงานเข้ามาสูบกำจัดากตะกอน			
	- SS , Sctreable solids , TDS	- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- Sulfide	สิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานการควบคุม			
		การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ			
	- TKN				
	- Fat Oil & Grease				
	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงาน	- บันทึกแบบทส.1 ทำทุกวันและสรุปรายงาน	ภาพที่154 - ภาพที่162	
		ทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามแบบ ทส.1	ตามแบบทส .2 ส่งหน่วยงานท้องถิ่นในวันที่		
		และ ทส.2 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	15 ของเดือนถัดไป		
		เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ			
		เก็บสถิตและข้อมูลการจัดทำบันทึก			
		รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงาน			
		ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (ตามบท			
		บัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและ			
		รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535			
	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่163- ภาพที่171	
		โครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อม			
		ของโครงการกับท่อระบายน้ำ			
10.ทัศนียภาพ	- การเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตต้นไม้ หากพบว่า	- เดือนละ 2 ครั้ง		
		ต้นไม้เจริญเติบโตของต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย			
		ให้บำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมทันที			
	- ความชุ่มชื้น ของพื้นดินในบริเวณสวน	- สังเกตด้วยตาเปล่า	- วันละ 1 ครั้ง	ภาพที่172 - ภาพที่ 180	
	และรอบต้นไม้				
	- ขนาดการแผ่เรือนยอดต้นไม้และ	- ตัดแต่งกิ่งโดยคบวคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูง	- ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิดดำเนินการ		
	ความสูงของต้นไม้	ของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม่ด้านข้าง			
		และด้านบนออก			

august

3.2.รูปแสดงผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ตรวจสอบการทำงานของระบบส่งท่อน้ำดี

ระบบจ่ายน้ำประปา

		
ภาพที่ 1	ภาพที่ 2	ภาพที่ 3
		
ภาพที่ 4	ภาพที่ 5	ภาพที่ 6
		
ภาพที่ 7	ภาพที่ 8	ภาพที่ 9





ดำเนินการโดยช่างอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบรอยร้าวของถังเก็บน้ำใต้ดินและดาดฟ้า
ทุกๆ 3 เดือน

		
ภาพที่ 10	ภาพที่ 11	ภาพที่ 12
		
ภาพที่ 13	ภาพที่ 14	ภาพที่ 15
		
ภาพที่ 16	ภาพที่ 17	ภาพที่ 18





ตรวจสอบโดยช่างอาคาร ทุกๆ 3 เดือน

ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะ
ทุกสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง/ทุก 1 เดือน

		
ภาพที่ 28	ภาพที่ 29	ภาพที่ 30
		
ภาพที่ 31	ภาพที่ 32	ภาพที่ 33
		
ภาพที่ 34	ภาพที่ 35	ภาพที่ 36





ตรวจสอบถังขยะทุกๆสัปดาห์ ละ ครั้ง/ตรวจสอบห้องพักขยะ เดือนละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยและป้องกันอัตคีภัย

		
ภาพที่ 37	ภาพที่ 38	ภาพที่ 39
		
ภาพที่ 40	ภาพที่ 41	ภาพที่ 42
ภาพที่ 43	ภาพที่ 44	ภาพที่ 45



เมื่อถึงกำหนดตามคู่มือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ
ทุกๆ 6 เดือน

		
ภาพที่ 46	ภาพที่ 47	ภาพที่ 48
		
ภาพที่ 49	ภาพที่ 50	ภาพที่ 51
		
ภาพที่ 52	ภาพที่ 53	ภาพที่ 54







โดยช่างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ
ทุกๆ 6 เดือน

		
ภาพที่ 55	ภาพที่ 56	ภาพที่ 57
		
ภาพที่ 58	ภาพที่ 59	ภาพที่ 60
		
ภาพที่ 61	ภาพที่ 62	ภาพที่ 63




โดยช่างอาคาร

ตรวจสอบรางระบายน้ำล้น
ทุกๆ 6 เดือน

		
ภาพที่ 64	ภาพที่ 65	ภาพที่ 66
		
ภาพที่ 67	ภาพที่ 68	ภาพที่ 69
		
ภาพที่ 70	ภาพที่ 71	ภาพที่ 72









โดยช่างอาคาร

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
ทุกๆ 6 เดือน

		
ภาพที่ 73	ภาพที่ 74	ภาพที่ 75
		
ภาพที่ 76	ภาพที่ 77	ภาพที่ 78
		
ภาพที่ 79	ภาพที่ 80	ภาพที่ 81





มีการเปลี่ยนสายดูด และไม้ดูดตะกอนในสระ

ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
ทุกๆ 6 เดือน

		
ภาพที่ 82	ภาพที่ 83	ภาพที่ 84
		
ภาพที่ 85	ภาพที่ 86	ภาพที่ 87
		
ภาพที่ 88	ภาพที่ 89	ภาพที่ 90




ตรวจสอบโดยช่างอาคาร ทุกๆ 3 เดือน

ตรวจสอบแสงสว่างรอบๆสระว่ายน้ำ
ทุกๆ 6 เดือน









		
ภาพที่ 91	ภาพที่ 92	ภาพที่ 93
		
ภาพที่ 94	ภาพที่ 95	ภาพที่ 96
		
ภาพที่ 97	ภาพที่ 98	ภาพที่ 99

ดำเนินโดยช่างอาคาร







ตรวจสอบพื้นรอบๆสระว่ายน้ำ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

		
ภาพที่ 100	ภาพที่ 101	ภาพที่ 102
		
ภาพที่ 103	ภาพที่ 104	ภาพที่ 105
		
ภาพที่ 106	ภาพที่ 107	ภาพที่ 108

ตรวจสอบอ่างล้างหน้า,ล้างมือ,ล่างเท้า
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ



		
ภาพที่ 109	ภาพที่ 110	ภาพที่ 111
		
ภาพที่ 112	ภาพที่ 113	ภาพที่ 114
		
ภาพที่ 115	ภาพที่ 116	ภาพที่ 117

ตรวจเช็คห้องอาบน้ำ ,ห้องน้ำ,ที่ล้างตัว,ที่วางรองเท้าก่อนขึ้นสระว่ายน้ำ ,ป้ายต่างๆบนสระว่ายน้ำ,อุปกรณ์ช่วยชีวิต

		
ภาพที่ 118	ภาพที่ 119	ภาพที่ 120
		
ภาพที่ 121	ภาพที่ 122	ภาพที่ 123
		
ภาพที่ 124	ภาพที่ 125	ภาพที่ 126





ตรวจสอบโดยช่างอาคาร ทุกๆ 3 เดือน

ตรวจจสอบทำความสะอาดเครื่องกรอง
ตลอดระยะเวลาทำการ

		
ภาพที่ 127	ภาพที่ 128	ภาพที่ 129
		
ภาพที่ 130	ภาพที่ 131	ภาพที่ 132
		
ภาพที่ 133	ภาพที่ 134	ภาพที่ 135

มีการซ่อมบำรุงกรองทราย และดูแลสม่ำเสมอ

ตรวจวัดค่าต่างๆของน้ำในสระว่ายน้ำ ,ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
ทุกวันทำการ

		
ภาพที่ 136	ภาพที่ 137	ภาพที่ 138
		
ภาพที่ 139	ภาพที่ 140	ภาพที่ 141
		
ภาพที่ 142	ภาพที่ 143	ภาพที่ 144







ดำเนินการทุกวันโดยช่างอาคาร

ตรวจสอบบ่อดักไขมันและตักไขมัน
ทุกวันทำการ

		
ภาพที่ 145	ภาพที่ 146	ภาพที่ 147
		
ภาพที่ 148	ภาพที่ 149	ภาพที่ 150
		
ภาพที่ 151	ภาพที่ 152	ภาพที่ 153





ตรวจสอบโดยช่างอาคารและตักไขมันทุกครั้งที่มีปริมาณมาก

บันทึกแบบทส.1 และส่งรายงานทส.2 ทุกเดือน
ดำเนินการทุกเดือน

		
ภาพที่ 154	ภาพที่ 155	ภาพที่ 156
		
ภาพที่ 157	ภาพที่ 158	ภาพที่ 159
ภาพที่ 160	ภาพที่ 161	ภาพที่ 162





โดยช่างอาคาร

ตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการจุดเชื่อมของโครงการ
เดือนละ 1 ครั้ง

		
ภาพที่ 163	ภาพที่ 164	ภาพที่ 165
		
ภาพที่ 166	ภาพที่ 167	ภาพที่ 168
		
ภาพที่ 169	ภาพที่ 170	ภาพที่ 171

ตรวจสอบโดยช่างอาคาร

ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้
เดือนละ 2 ครั้ง

		
ภาพที่ 172	ภาพที่ 173	ภาพที่ 174
		
ภาพที่ 175	ภาพที่ 176	ภาพที่ 177
		
ภาพที่ 178	ภาพที่ 179	ภาพที่ 180

ตรวจสอบโดยคนสวนและช่างอาคาร