ภาคผนวก ง

หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาน อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 14/07/2023	**Sampling By#**	: MANOP (ว-190-จ-0011)	**Receive Date**	: 15/07/2023
Analysis Date	: 15-20/07/2023	**Report Date**	: 20/07/2023	**Report No.**	: R 04733/66

Parameter	Unit	Method	WC 05972/66 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด	WC 05973/66 น้ำทิ้งหลังการบำบัด	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	8.1 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	52	17	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	67	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	358 #	336 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	2.0 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	22	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	64	14	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	1.4 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.3×10^6 #	7.8×10^3 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	3.3×10^6 #	7.8×10^3 #	-
Sample Characterization		Observation	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd ,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อกำหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ข)

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Srital)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาน อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhan, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 14/07/2023	**Sampling By#**	: MANOP (ว-190-จ-0011)	**Receive Date**	: 15/07/2023
Analysis Date	: 15-20/07/2023	**Report Date**	: 20/07/2023	**Report No.**	: R 04733/66

Parameter	Unit	Method	WC 05974/66 น้ำทิ้งก่อนรวมกับน้ำจากแหล่งอื่นภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	288 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	130 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	130 #	-
Sample Characterization		Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd ,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อกำหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ข)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Srital)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 08/08/2023	**Sampling By#**	: MANOP (ว-190-จ-0011)	**Receive Date**	: 08/08/2023
Analysis Date	: 08-16/08/2023	**Report Date**	: 16/08/2023	**Report No.**	: R 05306/66

Parameter	Unit	Method	WC 06687/66 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด	WC 06688/66 น้ำทิ้งหลังการบำบัด	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	7.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	52	12	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	374	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	364 #	324 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	12 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	25	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	78	14	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	3.0 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.9×10^5 #	1.3×10^4 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.9×10^5 #	7.8×10^3 #	-
Sample Characterization		Observation	ฝุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	

Remark :In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ช)

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594
TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 08/08/2023	**Sampling By#**	: MANOP (ว-190-จ-0011)	**Receive Date**	: 08/08/2023
Analysis Date	: 08-16/08/2023	**Report Date**	: 16/08/2023	**Report No.**	: R 05306/66

Parameter	Unit	Method	WC 06688/66 น้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	322 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	45 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	45 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark :In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ช)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 04/09/2023	**Sampling By#**	: TANAKIT (ว-190-จ-0020)	**Receive Date**	: 04/09/2023
Analysis Date	: 04-12/09/2023	**Report Date**	: 12/09/2023	**Report No.**	: R 05928/66

Parameter	Unit	Method	WC 07481/66 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด	WC 07482/66 น้ำทิ้งหลังการบำบัด	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	8.3 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	131	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	234	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	380 #	416 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	8.0 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	26	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	122	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	1.9 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.4×10^{8} #	4.5×10^{3} #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.3×10^{8} #	2.0×10^{3} #	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

Laboratory Staff .....
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 04/09/2023	**Sampling By#**	: TANAKIT (ว-190-จ-0020)	**Receive Date**	: 04/09/2023
Analysis Date	: 04-12/09/2023	**Report Date**	: 11/09/2023	**Report No.**	: R 05928/66

Parameter	Unit	Method	WC 07483/66 น้ำทิ้งส่วนรวมก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	326 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.3×10^{4} #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.5×10^{2} #	-
Sample Characterization	-	Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

:- End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Khaetthariya Mekaeo)
Chemist
ว-190-จ-0013

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 04/10/2023	**Sampling By#**	: RATTAPOL (ว-190-จ-0015)	**Receive Date**	: 04/10/2023
Analysis Date	: 04-12/10/2023	**Report Date**	: 12/10/2023	**Report No.**	: R 06702/66

Parameter	Unit	Method	WC 08462/66 น้ำดิ้งก่อนการบำบัด	WC 08463/66 น้ำดิ้งหลังการบำบัด	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.0 (25°C)	8.4 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	43	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	50	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	306 #	384 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	1.5 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	61	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	1.3 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	3.5×10^6 #	7.8×10^5 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	3.5×10^6 #	7.8×10^5 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ช)

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ตานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 04/10/2023	**Sampling By#**	: RATTAPOL (ว-190-จ-0015)	**Receive Date**	: 04/10/2023
Analysis Date	: 04-12/10/2023	**Report Date**	: 12/10/2023	**Report No.**	: R 06702/66

Parameter	Unit	Method	WC 08464/66 น้ำที่ผ่านระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.3 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	9	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	284 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017. part4500-NorgB,NH3 C	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.1×10^4 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.1×10^4 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ช)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Orawan Sritai)
Chemist
ว-190-จ-0007

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 30/11/2023	**Sampling By#**	: SUTIWAT (ว-190-จ-0019)	**Receive Date**	: 01/12/2023
Analysis Date	: 01-08/12/2023	**Report Date**	: 08/12/2023	**Report No.**	: R 08123/66

Parameter	Unit	Method	WC 10228/66 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด	WC 10228/66 น้ำทิ้งหลังการบำบัด	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.2 (25°C)	8.4 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	7	4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	300 #	436 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	9	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	1.7×10^4 #	2.0×10^3 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.3×10^4 #	2.0×10^3 #	-
Sample Characterization		Observation	ไม่มีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ช)

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-จ-0004

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-228-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 30/11/2023	**Sampling By#**	: SUTIWAT (ว-190-จ-0019)	**Receive Date**	: 01/12/2023
Analysis Date	: 01-08/12/2023	**Report Date**	: 08/12/2023	**Report No.**	: R 08123/66

Parameter	Unit	Method	WC 10230/66 น้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	246 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH3 C	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	4.5×10^2 #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	4.5×10^2 #	-
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ช)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Waraporn Wanviset)
Chemist
ว-190-จ-0004

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 25/12/2023	**Sampling By#**	: TANAKIT (ว-190-จ-0020)	**Receive Date**	: 25/12/2023
Analysis Date	: 25/12/2023-04/01/2024	**Report Date**	: 04/01/2024	**Report No.**	: R 08779/66

Parameter	Unit	Method	WC 11030/66 น้ำทิ้งก่อนการบำบัด	WC 11031/66 น้ำทิ้งหลังการบำบัด	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	8.1 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	9 #	< 4 #	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	366 #	336 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	18	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.2 x 10^{8} #	2.2 x 10^{3} #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	2.2 x 10^{8} #	1.1 x 10^{3} #	-
Sample Characterization		Observation	ใสมีตะกอน	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ช)

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist
ว-190-จ-0010

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594
TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Waste water	**Sample Site#**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method#**	: Grab
Sampling Date#	: 25/12/2023	**Sampling By#**	: TANAKIT (ว-190-จ-0020)	**Receive Date**	: 25/12/2023
Analysis Date	: 25/12/2023-04/01/2024	**Report Date**	: 04/01/2024	**Report No.**	: R 08779/66

Parameter	Unit	Method	WC 11032/66 น้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.5 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4 #	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	242 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23rd2017, part4500-NorgB,NH_3 C	7	≤ 35
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	2.8 x 10^{2} #	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	1.7 x 10^{2} #	-
Sample Characterization		Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd,2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H+B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด (อาคารประเภท ช)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist
ว-190-จ-0010

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ภาคผนวก ง-2

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดยห้องปฏิบัติการ

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 14/07/2023	**Sampling By**	: WAC	**Receive Date**	: 15/07/2023
Analysis Date	: 15-19/07/2023	**Report Date**	: 19/07/2023	**Report No.**	: RWS 02532/66

Parameter	Unit	Method	PWS 04336/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 04337/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	2.2	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. ลานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name	:นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม				
Address	:ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร				
Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	:ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 08/08/2023	**Sampling By**	: WAC	**Receive Date**	: 08/08/2023
Analysis Date	: 08-16/08/2023	**Report Date**	: 16/08/2023	**Report No.**	: RWS 02885/66

Parameter	Unit	Method	PWS 04851/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 04852/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Contact	: ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	: 02-0640090	**E.mail**	: ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 04/09/2023	**Sampling By**	: WAC	**Receive Date**	: 04/09/2023
Analysis Date	: 04-12/09/2023	**Report Date**	: 12/09/2023	**Report No.**	: RWS 03219/66

Parameter	Unit	Method	PWS 05387/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 05388/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Contact	: ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	: 02-0640090	**E.mail**	: ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 04/10/2023	**Sampling By**	: WAC	**Receive Date**	: 04/10/2023
Analysis Date	: 04-11/10/2023	**Report Date**	: 11/10/2023	**Report No,**	: RWS 03651/66

Parameter	Unit	Method	PWS 06207/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 06208/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก 12-2

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	: ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 30/11/2023	**Sampling By**	: WAC	**Receive Date**	: 01/12/2023
Analysis Date	: 01-07/12/2023	**Report Date**	: 07/12/2023	**Report No.**	: RWS 04408/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07344/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 07345/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwleng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก ง 2-3

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม
Address : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Contact	:ผู้จัดการอาคาร	**Phone**	:02-0640090	**E.mail**	: ashton.silom@cbre.co.th
Samply Type	: Water	**Sample Site**	: โครงการ แอชตัน สีลม	**Sampling Method**	: Grab
Sampling Date	: 25/12/2023	**Sampling By**	: WAC	**Receive Date**	: 26/12/2023
Analysis Date	: 26/12/2023-03/01/2024	**Report Date**	: 03/01/2024	**Report No.**	: RWS 04749/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07867/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 07868/66 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other *Escherichia coli* Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	In 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff .....
(Miss. Ronnakorn Padungwleng)
Chemist

Approved By .....
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ภาคผนวก ง-3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ : ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

ASHTON SILOM

อาคาร / Building : Ashton Silom

CBRE

รายงานตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำ / Daily Swimming Pool Check list Report

อาคาร /Building Ashton Silom เดือน / Mouth : กรกฎาคม ปี / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500

สถานที่ตั้ง / Location ชั้น 34 สระว่ายน้ำ

ตรวจวัดค่าน้ำ / Check water daily				เดือน / Month : กรกฎาคม ปี / Year : 2566			
วันที่ Date	เวลา Time	คุณภาพน้ำ / Water Quality CL	PH	ความสะอาด /cleanliness สะอาด/clean	สกปรก/dirty	บันทึกโดย Recorded	หมายเหตุ Remark
1	06:00	2.2	7.6	✓			
2	06:20	2.2	7.6	✓			
3	06:00	2.2	7.6	✓			
4	6:00	2.2	7.6	✓			
5	6:00	2.2	7.6	✓			
6	6:30	2.2	7.6	✓			
7	6:00	2.2	7.5	✓			
8	6:00	2.2	7.5	✓			
9	6.00	2.2	7.6	✓			
10	6:00	2.2	7.5	✓			
11	6.00	2.2	7.5	✓			
12	6.00	2.2	7.5	✓			
13	6.00	2.2	7.5	✓			
14	6.00	2.2	7.5	✓			
15	6.00	2.2	7.5	✓			
16	6.00	2.2	7.5	✓			
17	6.00	2.2	7.5	✓			
18	6.00	2.2	7.5	✓			
19	6.00	2.2	7.5	✓			
20	6.00	2.2	7.5	✓			
21	6.00	2.2	7.5	✓			
22	6.00	2.2	7.5	✓			
23	6.00	2.2	7.5	✓			
24	6.00	2.2	7.5	✓			
25	6.00	2.2	7.5	✓			
26	6.00	2.2	7.5	✓			
27	6.00	2.2	7.5	✓			
28	6.00	2.2	7.5	✓			
29	6.00	2.2	7.5	✓			
30	6.00	2.2	7.5	✓			
31	6.00	2.2	7.5	✓			

หมายเหตุ : กรุณาใส่สัญลักษณ์ / ปกติ , X ผิดปกติ

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ภาคผนวก 03-1

ASHTON SILOM

อาคาร / Building : Ashton Silom

CBRE

รายงานตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำ / Daily Swimming Pool Check list Report

อาคาร /Building Ashton Silom เดือน / Mouth : สิงหาคม ปี / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตกรุงเทพมหานคร 10500

สถานที่ตั้ง / Location ชั้น 34 สระว่ายน้ำ

ตรวจวัดค่าน้ำ / Check water daily							
วันที่ Date	เวลา Time	คุณภาพน้ำ / Water Quality CL	PH	ความสะอาด /cleanliness สะอาด/clean	สกปรก/dirty	บันทึกโดย Recorded	หมายเหตุ Remark
1	6.00	2.2	7.5	/			
2	6.00	2.2	7.5	/			
3	6.00	2.2	7.5	/			
4	6.00	2.2	7.5	/			
5	6.00	2.2	7.5	/			
6	6.00	2.2	7.5	/			
7	6.00	2.2	7.5	/			
8	6.00	2.2	7.5	/			
9	6.00	2.2	7.5	/			
10	6.00	2.2	7.5	/			
11	6.00	2.2	7.5	/			
12	6.00	2.2	7.5	/			
13	6.00	2.2	7.5	/			
14	6.00	2.2	7.5	/			
15	6.00	2.2	7.4	/			
16	6.00	2.2	7.4	/			
17	6.00	2.1	7.4	/			
18	6.00	2.2	7.6	/			
19	6.00	2.2	7.4	/			
20	6.00	2.2	7.4	/			
21	6.00	2.2	7.4	/			
22	6.00	2.2	7.4	/			
23	6.00	2.2	7.6	/			
24	6.00	2.2	7.4	/			
25	6.00	2.2	7.4	/			
26	6.00	2.2	7.4	/			
27	6.00	2.2	7.4	/			
28	6.00	2.2	7.4	/			
29	6.00	2.2	7.4	/			
30	6.00	2.2	7.4	/			
31	6.00	2.2	7.4	/			

หมายเหตุ : กรุณาใส่สัญลักษณ์ / ปกติ , X ผิดปกติ

ตรวจสอบโดย/Checked by

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ASHTON SILOM

อาคาร / Building : Ashton Silom

CBRE

รายงานตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำ / Daily Swimming Pool Check list Report

อาคาร /Building Ashton Silom เดือน / Mouth : กันยายน ปี / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ10500

สถานที่ตั้ง / Location ชั้น 34 สระว่ายน้ำ

ตรวจวัดค่าน้ำ / Check water daily							
วันที่ Date	เวลา Time	คุณภาพน้ำ / Water Quality		ความสะอาด /cleaniness		บันทึกโดย Recorded	หมายเหตุ Remark
		CL	PH	สะอาด/clean	สกปรก/dirty		
1	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
2	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
3	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
4	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
5	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
6	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
7	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
8	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
9	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
10	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
11	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
12	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
13	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
14	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
15	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
16	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
17	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
18	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
19	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
20	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
21	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
22	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
23	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
24	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
25	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
26	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
27	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
28	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
29	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
30	08.30 น.	1.5	7.2	✓			

หมายเหตุ : กรุณาใส่สัญลักษณ์ / ปกติ , X ผิดปกติ

ตรวจสอบโดย/Ch

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ภาคผนวก ง3-2

ASHTON SILOM

อาคาร / Building : Ashton Silom

CBRE

รายงานตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำ / Daily Swimming Pool Check list Report

อาคาร /Building Ashton Silom เดือน / Mouth : ตุลาคม ปี / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตกรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ10500

สถานที่ตั้ง / Location ชั้น 34 สระว่ายน้ำ

ตรวจวัดค่าน้ำ / Check water daily							
วันที่ Date	เวลา Time	คุณภาพน้ำ / Water Quality		ความสะอาด /cleaniness		บันทึกโดย Recorded	หมายเหตุ Remark
		CL	PH	สะอาด/clean	สกปรก/dirty		
1	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
2	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
3	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
4	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
5	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
6	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
7	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
8	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
9	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
10	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
11	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
12	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
13	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
14	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
15	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
16	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
17	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
18	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
19	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
20	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
21	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
22	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
23	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
24	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
25	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
26	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
27	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
28	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
29	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
30	08.30 น.	1.5	7.2	✓			
31	08.30 น.	1.5	7.2	✓			

หมายเหตุ : กรุณาใส่สัญลักษณ์ / ปกติ , X ผิดปกติ

ตรวจสอบโ

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ASHTON SILOM

อาคาร / Building : Ashton Silom

CBRE

รายงานตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำ / Daily Swimming Pool Check list Report

อาคาร /Building Ashton Silom เดือน / Mouth : พฤษจิกายน มี / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตกรุงเทพกรุงเทพฯ10

สถานที่ตั้ง / Location ชั้น 34 สระว่ายน้ำ

ตรวจวัดค่าน้ำ / Check water daily							
วันที่ Date	เวลา Time	คุณภาพน้ำ / Water Quality		ความสะอาด /cleaniness		บันทึกโดย Recorded	ข้อมูลเหตุ Remark
		CL	PH	สะอาด/clean	สกปรก/dirty		
1	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
2	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
3	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
4	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
5	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
6	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
7	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
8	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
9	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
10	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
11	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
12	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
13	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
14	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
15	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
16	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
17	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
18	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
19	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
20	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
21	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
22	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
23	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
24	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
25	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
26	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
27	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
28	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
29	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
30	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	

หมายเหตุ : กรุณาใส่สัญลักษณ์ / ปกติ , X ผิดปกติ

ตรวจสอบโดย/Chec

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager

ภาคผนวก ง3-3

ASHTON SILOM

อาคาร / Building : Ashton Silom

CBRE

รายงานตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำ / Daily Swimming Pool Check list Report

อาคาร /Building Ashton Silom เดือน / Mouth : ธันวาคม มี / Year : 2566 ที่อยู่ / Address : 186 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตกรุงเทพกรุงเทพฯ10500

สถานที่ตั้ง / Location ชั้น 34 สระว่ายน้ำ

ตรวจวัดค่าน้ำ / Check water daily							
วันที่ Date	เวลา Time	คุณภาพน้ำ / Water Quality		ความสะอาด /cleaniness		บันทึกโดย Recorded	หมายเหตุ Remark
		CL	PH	สะอาด/clean	สกปรก/dirty		
1	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
2	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
3	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
4	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
5	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
6	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
7	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
8	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
9	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
10	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
11	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
12	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
13	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
14	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
15	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
16	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
17	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
18	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
19	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
20	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
21	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
22	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
23	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
24	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
25	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
26	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
27	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
28	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
29	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
30	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	
31	08.30 น.	1.5	7.2	✓		CBRE	

หมายเหตุ : กรุณาใส่สัญลักษณ์ / ปกติ , X ผิดปกติ

ตรวจสอบโดย/

หัวหน้าช่างอาคาร / SR.Technician

ผู้จัดการอาคาร / Building Manager