ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

เอกสารการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Month November **Year** 2023

Emergency Lighting Test Report
Contol Unic

No.	Location	Function				Equipment								Remark
		Control Panel		Battery Test > 30 min		LED Lamp		LED Status		หลอดไฟต้องดิดทุกดวง		จุดต่อสาย, ความสะอาด ,ความคงทน		
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
1	Electric Room Fl. M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	Parking Floor 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	Parking Floor 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	Parking Floor 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	Electric Room Fl. 7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	Electric Room Fl. 10	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	Electric Room Fl. 16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	Electric Room Fl.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	Electric Room Fl. 27	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	Electric Room Fl. 30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

หมายเหตุ : สำหรับ Emergency Light และ Emergency Exit Sign ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่อง AC. Meter และ DC. Meter

Test By
Date 8/11/23

Senior Superviser Engineer
Date 8/11/23

Engineering Manager
Date 6/11/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 31/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/			/			/			/			/			/			/		
14:00	/			/			/			/			/			/			/		
18:00	/			/			/			/			/			/			/		
23:00	/			/			/			/			/			/			/		
2:00	/			/			/			/			/			/			/		
5:00	/			/			/			/			/			/			/		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	/			/			
14:00	/			/			
18:00	/			/			
23:00	/			/			
2:00	/			/			
5:00	/			/			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
ANYTHING HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 30/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/			/			/			/			/			/			/		
14:00	/			/			/			/			/			/			/		Jed
18:00	/			/			/			/			/			/			/		Jed
23:00	/			/			/			/			/			/			/		
2:00	/			/			/			/			/			/			/		
5:00	/			/			/			/			/			/			/		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	/			/			Jed
14:00	/			/			Jed
18:00	/			/			Jed
23:00	/			/			พงษ์
2:00	/			/			พงษ์
5:00	/			/			พงษ์

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 29/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			นวพร
2:00	✓			✓			นวพร
5:00	✓			✓			นวพร

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 28 - 10 - 23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/			/			/			/			/			/			/		
14:00	/			/			/			/			/			/			/		
18:00	/			/			/			/			/			/			/		
23:00	/			/			/			/			/			/			/		
2:00	/			/			/			/			/			/			/		
5:00	/			/			/			/			/			/			/		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	/			/			
14:00	/			/			
18:00	/			/			
23:00	/			/			
2:00	/			/			
5:00	/			/			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 27/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00																					
23:00																					
2:00																					
5:00																					

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00							
23:00							
2:00							
5:00							

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 26-10-24

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			TA
18:00	✓			✓			TA
23:00	✓			✓			[illegible]
2:00	✓			✓			[illegible]
5:00	✓			✓			[illegible]

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 25-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			11 ปอ.
2:00	✓			✓			11 ปอ.
5:00	✓			✓			11 ปอ.

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 27/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 23/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 22/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 21/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			TA
18:00	✓			✓			TA
23:00	✓			✓			NJB
2:00	✓			✓			NJB
5:00	✓			✓			NJB

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 20/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			TA
18:00	✓			✓			TA
23:00	✓			✓			WJ
2:00	✓			✓			WJ
5:00	✓			✓			WJ

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 19/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			TA
18:00	✓			✓			TA
23:00	✓			✓			11TA.
2:00	✓			✓			11TA.
5:00	✓			✓			11TA.

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date..... 18/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			ทิพย์
14:00	✓			✓			TA
18:00	✓			✓			TA
23:00	✓			✓			[illegible]
2:00	✓			✓			[illegible]
5:00	✓			✓			[illegible]

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 17/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 16-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 15-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			[illegible]
14:00	✓			✓			[illegible]
18:00	✓			✓			[illegible]
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 14/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			TA
14:00	✓			✓			TA
18:00	✓			✓			TA
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 13-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9:00																					
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			✓
14:00	✓			✓			✓
18:00	✓			✓			✓
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 12-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			CWB.
14:00	✓			✓			ธนวัฒน์
18:00	✓			✓			ธนวัฒน์
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 11/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 10/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			พิสิษฐ์
14:00	✓			✓			พิสิษฐ์
18:00	✓			✓			พิสิษฐ์
23:00	✓			✓			Amp
2:00	✓			✓			Amp
5:00	✓			✓			OFF

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 9-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 8-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			[illegible]
14:00	✓			✓			[illegible]
18:00	✓			✓			[illegible]
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 7-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			—		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			[illegible]
14:00	✓			✓			WOJ
18:00	✓			✓			WOJ
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 6/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			✓
14:00	✓			✓			WJ
18:00	✓			✓			WJ
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 5/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			TA
2:00	✓			✓			TA
5:00	✓			✓			TA

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 4/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			
14:00	✓			✓			
18:00	✓			✓			
23:00	✓			✓			
2:00	✓			✓			
5:00	✓			✓			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 3/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			ทวีศักดิ์
14:00	✓			✓			พงษ์
18:00	✓			✓			พงษ์
23:00	✓			✓			Oom
2:00	✓			✓			Oom
5:00	✓			✓			Oom

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 2/10/23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	/			/			/			/			/			/			/		
14:00	/			/			/			/			/			/			/		
18:00	/			/			/			/			/			/			/		
23:00	/			/			/			/			/			/			/		
2:00	/			/			/			/			/			/			/		
5:00	/			/			/			/			/			/			/		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	/			/			
14:00	/			/			
18:00	/			/			
23:00	/			/			
2:00	/			/			
5:00	/			/			

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Daily log Sheet Safty

Date 1-10-23

Time	FIRE ENGINE PUMP			DIESEL FIRE PUMP			JOCKY PUMP			GENGRATOR			PRESSURIZATION STF-PE-7-1			PRESSURIZATION STF-PE-7-2			PRESSURIZATION STF-PE-7-3		
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF
9:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
23:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5:00	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Time	PRESSURIZATION SEF-30-1			PRESSURIZATION SFAF-30-1			Check By
	AUTO	MAN	OFF	AUTO	MAN	OFF	
9:00	✓			✓			ILSOT.
14:00	✓			✓			WJ16
18:00	✓			✓			WJ18
23:00	✓			✓			Omit
2:00	✓			✓			Omit
5:00	✓			✓			Omit

Remark.....
.....
.....

.....
Supervisor Engineer

Anon
.....
Engineering Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor

Engineer Department

Month. November **Year.** 2023

Emergency Lighting Test Report ☐ **Emergency Light** ☑ **Emergency Exit Sign**

Emergency Light

No.	Location	Function				Equipment								Remark
		Control Panel		Battery Test > 30 min		LED Lamp		LED Status		หลอดไฟต้องติดทุกดวง		จุดต่อสาย, ความสะอาด ,ความคงทน		
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
1	Lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	Lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	Coridor Lobby	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4	Pump Room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5	Parking Floor M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6	Floor M / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7	Floor G / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8	Parking Floor 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	Lift Hall Staff Fl. 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	Floor 2 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	Lift Hall Staff Fl. M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12	The Den	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	The Den	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	Lift Hall Fl. M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	Parking Floor 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	Parking Floor 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	Parking Floor 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	Floor 2 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	Parking Floor 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	Parking Floor 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	Parking Floor 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	Floor 3 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	Lift Hall Staff Fl. 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
24	Parking Floor 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
25	Parking Floor 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
26	Floor 3 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	Parking Floor 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
28	Parking Floor 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	Floor 4 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	Lift Hall Staff Fl. 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
31	Parking Floor 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
32	Parking Floor 4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
33	Floor 4 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
34	Parking Floor 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
35	Parking Floor 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
36	Floor 5 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
37	Lift Hall Staff Fl. 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
38	Parking Floor 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
39	Parking Floor 5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
40	Floor 5 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
41	Parking Floor 6	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
42	Floor 6 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
43	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
44	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
45	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
46	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
47	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
48	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
49	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
50	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
51	Coridor Fl.7	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
52	Coridor Fl.8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
53	Coridor Fl.8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
54	Coridor Fl.8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
55	Coridor Fl.8	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

56	Coridor Fl.8																				
57	Coridor Fl.8																				
58	Coridor Fl.9																				
59	Coridor Fl.9																				
60	Coridor Fl.9																				
61	Coridor Fl.9																				
62	Coridor Fl.9																				
63	Coridor Fl.9																				
64	Coridor Fl.10																				
65	Coridor Fl.10																				
66	Coridor Fl.10																				
67	Coridor Fl.10																				
68	Coridor Fl.10																				
69	Coridor Fl.11																				
70	Coridor Fl.11																				
71	Coridor Fl.11																				
72	Coridor Fl.11																				
73	Coridor Fl.11																				
74	Coridor Fl.11																				
75	Coridor Fl.11																				
76	Coridor Fl.12																				
77	Coridor Fl.12																				
78	Coridor Fl.12																				
79	Coridor Fl.12																				
80	Coridor Fl.12																				
81	Coridor Fl.12																				
82	Coridor Fl.14																				
83	Coridor Fl.14																				
84	Coridor Fl.14																				
85	Coridor Fl.14																				
86	Coridor Fl.14																				
87	Coridor Fl.14																				
88	Coridor Fl.15																				
89	Coridor Fl.15																				
90	Coridor Fl.15																				
91	Coridor Fl.15																				
92	Coridor Fl.15																				
93	Coridor Fl.16																				
94	Coridor Fl.16																				
95	Coridor Fl.16																				
96	Coridor Fl.16																				
97	Coridor Fl.16																				
98	Coridor Fl.16																				
99	Coridor Fl.16																				
100	Coridor Fl.17																				
101	Coridor Fl.17																				
102	Coridor Fl.17																				
103	Coridor Fl.17																				
104	Coridor Fl.17																				
105	Coridor Fl.17																				
106	Coridor Fl.18																				
107	Coridor Fl.18																				
108	Coridor Fl.18																				
109	Coridor Fl.18																				
110	Coridor Fl.18																				
111	Coridor Fl.19																				
112	Coridor Fl.19																				
113	Coridor Fl.19																				
114	Coridor Fl.19																				
115	Coridor Fl.19																				
116	Coridor Fl.19																				
117	Coridor Fl.19																				
118	Coridor Fl.20																				
119	Coridor Fl.20																				

120	Coridor Fl.20												
121	Coridor Fl.20												
122	Coridor Fl.20												
123	Coridor Fl.20												
124	Fitness Fl 20												
125	Coridor Fl.21												
126	Coridor Fl.21												
127	Coridor Fl.21												
128	Coridor Fl.21												
129	Coridor Fl.21												
130	Coridor Fl.21												
131	Coridor Fl.22												
132	Coridor Fl.22												
133	Coridor Fl.22												
134	Coridor Fl.22												
135	Coridor Fl.22												
136	Coridor Fl.22												
137	Coridor Fl.23												
138	Coridor Fl.23												
139	Coridor Fl.23												
140	Coridor Fl.23												
141	Coridor Fl.23												
142	Coridor Fl.23												
143	Coridor Fl.24												
144	Coridor Fl.24												
145	Coridor Fl.24												
146	Coridor Fl.24												
147	Coridor Fl.24												
148	Coridor Fl.24												
149	Coridor Fl.25												
150	Coridor Fl.25												
151	Coridor Fl.25												
152	Coridor Fl.25												
153	Coridor Fl.25												
154	Coridor Fl.25												
155	Coridor Fl.26												
156	Coridor Fl.26												
157	Coridor Fl.26												
158	Coridor Fl.26												
159	Coridor Fl.26												
160	Coridor Fl.26												
161	Coridor Fl.27												
162	Coridor Fl.27												
163	Coridor Fl.27												
164	Coridor Fl.27												
165	Coridor Fl.27												
166	Coridor Fl.27												
167	Coridor Fl.28												
168	Coridor Fl.28												
169	Coridor Fl.28												
170	Coridor Fl.28												
171	Coridor Fl.28												
172	Coridor Fl.28												
173	Coridor Fl.29												
174	Coridor Fl.29												
175	Coridor Fl.29												
176	Coridor Fl.29												
177	Coridor Fl.29												
178	Coridor Fl.29												

หมายเหตุ : สำหรับ Emergency Light และ Emergency Exit Sign ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่อง AC. Meter และ DC. Meter

Kitsanat (Am)
Test By
Date 6/11/23

Senior Superviser Engineer
Date 6/11/23

Engineering Manager
Date 6/11/23

Engineer Department **Staybridge Suite Bangkok Thonglor**

Month. November **Year.** 2023

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Emergency Lighting Test Report

☑ Emergency Light
☐ Emergency Exit Sign

No.	Location	Function				Equipment								Remark
		Control Panel		Battery Test > 30 min		LED Lamp		LED Status		หลอดไฟดวงดิดทุกดวง		จุดต่อสาย, ความสะอาด		
		Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	
1	Front office	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2	GM office	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3	HR office													
4	Sales office		✓		✓	✓		✓						สำรอง
5	Finance offine	✓		✓		✓		✓			✓		✓	
6	CCTV Room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		HK. Fl. 1
7	Garbage room	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Medical
8	Lift Hall Staff Fl. 1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9	Pump room Fl. G	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10	Pump room Fl. G	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11	Floor G / ST1		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
12	Floor G / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13	Parking Fl M		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
14	AHU Floor M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	AHU Floor M	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	Parking Floor M		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
17	Floor G / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	Floor G / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	Floor M / ST2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
20	Floor M / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	Floor M / ST2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
22	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
23	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
24	Lift Hall Staff Fl.2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
25	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
26	Floor M / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
27	Lift Hall Staff Fl. M		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
28	Floor M / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
29	Floor 2 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
30	Floor 2 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
31	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
32	Parking Floor 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
33	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
34	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
35	Floor 2 / ST2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
36	Floor 2 / ST2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
37	Parking Floor 2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
38	Parking Floor 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
39	Parking Floor 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
40	Parking Floor 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
41	Lift Hall Staff Fl. 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
42	Floor 3 / ST1		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
43	Floor 3 / ST1		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
44	Parking Floor 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
45	Parking Floor 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
46	Parking Floor 3		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
47	Floor 3 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
48	Floor 3 / ST2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
49	Parking Floor 3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
50	Parking Floor 4		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
51	Parking Floor 4		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
52	Parking Floor 4		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
53	Parking Floor 4		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
54	Lift Hall Staff Fl. 4		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
55	Floor 4 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
56	Floor 4 / ST1		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
57	Floor 4 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
58	Floor 4 / ST1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
59	Floor 4 / ST1		✓		✓	✓		✓		✓		✓		
60	Floor 4 / ST2		✓		✓	✓		✓		✓		✓		

61	Floor 4 / ST2														
62	Parking Floor 4														
63	Parking Floor 5														
64	Parking Floor 5														
65	Parking Floor 5														
66	Parking Floor 5														
67	Lift Hall Staff Fl. 5														
68	Floor 5 / ST1														
69	Floor 5 / ST1														
70	Parking Floor 5														
71	Parking Floor 5														
72	Parking Floor 5														
73	Floor 5 / ST2														
74	Floor 5 / ST2														
75	Parking Floor 5														
76	Parking Floor 6														
77	Parking Floor 6														
78	Parking Floor 6														
79	Parking Floor 6														
80	Lift Hall Staff Fl. 6														
81	Floor 6 / ST1														
82	Floor 6 / ST1														
83	Floor 6 / ST2														
84	Floor 6 / ST2														
85	Canteem Room														Locker F
86	Locker M														
87	Locker F														
88	Lift Hall Staff Fl.7														
89	Floor 7 / ST1														
90	Floor 7 / ST1														
91	Chiller Room														
92	Chiller Room														
93	MER Room														
94	MDB Room														
95	Taining Room														
96	MEP Room														
97	Coridor Floor 7														
98	IT Room														
99	Engineer Room														
100	Floor 7 / ST2														
101	Floor 7 / ST2														
102	Lift Hall Staff Fl. 8														
103	Floor 8 / ST1														
104	Floor 8 / ST1														
105	Floor 8 / ST1														
106	Coridor Floor 8														
107	Coridor Floor 8														
108	Coridor Floor 8														
109	Floor 7 / ST2														
110	Floor 8 / ST2														
111	Floor 8 / ST2														
112	Floor 8 / ST2														
113	Electric Room Fl. 8														Elec Fl. 7
114	Electric Room Fl. 7														Elec Fl. 8
115	Electric Room Fl. 9														
116	Lift Hall Staff Fl. 9														
117	Floor 9 / ST1														
118	Floor 9 / ST1														
119	Coridor Floor 9														
120	Coridor Floor 9														
121	Coridor Floor 9														
122	Floor 9 / ST2														
123	Floor 9 / ST2														
124	Electric Room Fl. 10														
125	Lift Hall Staff Floor10														
126	Coridor Floor 10														
127	Floor 10 / ST1														
128	Floor 10 / ST1														
129	Coridor Floor 10														
130	Coridor Floor 10														

131	Floor 10 / ST2
132	Floor 10 / ST2
133	Electric Room Fl.11
134	Lift Hall Staff Fl.11
135	Coridor Floor 11
136	Floor 11 / ST1
137	Floor 11 / ST1
138	Coridor Floor 11
139	Coridor Floor 11
140	Floor 11 / ST2
141	Floor 11 / ST2
142	Electric Room Fl.12
143	Lift Hall Staff Fl.12
144	Coridor Floor 12
145	Floor 12 / ST1
146	Floor 12 / ST1
147	Coridor Floor 12
148	Coridor Floor 12
149	Floor 12 / ST2
150	Floor 12 / ST2
151	Electric Room Fl.14
152	Lift Hall Staff Fl.14
153	Coridor Floor 14
154	Floor 14 / ST1
155	Floor 14 / ST1
156	Coridor Floor 14
157	Coridor Floor 14
158	Floor 14 / ST2
159	Floor 14 / ST2
160	Electric Room Fl.15
161	Lift Hall Staff Fl.15
162	Coridor Floor 15
163	Floor 15 / ST1
164	Floor 15 / ST1
165	Coridor Floor 15
166	Coridor Floor 15
167	Floor 15 / ST2
168	Floor 15 / ST2
169	Electric Room Fl.16
170	Lift Hall Staff Fl.16
171	Coridor Floor 16
172	Floor 16 / ST1
173	Floor 16 / ST1
174	Coridor Floor 16
175	Coridor Floor 16
176	Floor 16 / ST2
177	Floor 16 / ST2
178	Electric Room Fl.17
179	Lift Hall Staff Fl.17
180	Coridor Floor 17
181	Floor 17 / ST1
182	Floor 17 / ST1
183	Coridor Floor 17
184	Coridor Floor 17
185	Floor 17 / ST2
186	Floor 17 / ST2
187	Electric Room Fl.18
188	Lift Hall Staff Fl.18
189	Coridor Floor 18
190	Floor 18 / ST1
191	Floor 18 / ST1
192	Coridor Floor 18
193	Coridor Floor 18
194	Floor 18 / ST2
195	Floor 18 / ST2
196	Electric Room Fl.19
197	Lift Hall Staff Fl.19
198	Coridor Floor 19
199	Floor 19 / ST1
200	Floor 19 / ST1

201	Coridor Floor 19																		
202	Coridor Floor 19																		
203	Floor 19 / ST2																		
204	Floor 19 / ST2																		
205	Chamical Room FL.19																		
206	Pump Room FL.19																		
207	Electric Room Fl.20																		
208	Lift Hall Staff Fl.20																		
209	Coridor Floor 20																		
210	Floor 20 / ST1																		
211	Floor 20 / ST1																		
212	Coridor Floor 20																		
213	Coridor Floor 20																		
214	Floor 20 / ST2																		
215	Floor 20 / ST2																		
216	Electric Room Fl.21																		
217	Lift Hall Staff Fl.21																		
218	Coridor Floor 21																		
219	Floor 21 / ST1																		
220	Floor 21 / ST1																		
221	Coridor Floor 21																		
222	Coridor Floor 21																		
223	Floor 21 / ST2																		
224	Floor 21 / ST2																		
225	Electric Room Fl.22																		
226	Lift Hall Staff Fl.22																		
227	Coridor Floor 22																		
228	Floor 22 / ST1																		
229	Floor 22 / ST1																		
230	Coridor Floor 22																		
231	Coridor Floor 22																		
232	Floor 22 / ST2																		
233	Floor 22 / ST2																		
234	Electric Room Fl.23																		
235	Lift Hall Staff Fl.23																		
236	Coridor Floor 23																		
237	Floor 23 / ST1																		
238	Floor 23/ ST1																		
239	Coridor Floor 23																		
240	Coridor Floor 23																		
241	Floor 23 / ST2																		
242	Floor 23 / ST2																		
243	Electric Room Fl.24																		
244	Lift Hall Staff Fl.24																		
245	Coridor Floor 24																		
246	Floor 24 / ST1																		
247	Floor 24 / ST1																		
248	Coridor Floor 24																		
249	Coridor Floor 24																		
250	Floor 24 / ST2																		
251	Floor 24 / ST2																		
252	Electric Room Fl.25																		
253	Lift Hall Staff Fl.25																		
254	Coridor Floor 25																		
255	Floor 25 / ST1																		
256	Floor 25 / ST1																		
257	Coridor Floor 25																		
258	Coridor Floor 25																		
259	Floor 25 / ST2																		
260	Floor 25 / ST2																		

| | | |

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date.....17 / 10 / 23.....

Fire Alarm System Weekly Test

Item	Discription	Test Result		Area
		Pass	Fail	
1	Detector			
	- Heat Detector			
	- Smoke Detectoe	/		ชั้น 1 ทุกจุด
2	Manual Station			
	- Manual Pull Station			
3	Audible & Visual signalling alarm devices			
	- Alarm Bell	/		
	- Stobe Light	/		
4	Fire Control Panel			
	- Function Test	/		
	- Local Alarm	/		
	- General Alarm	/		
	- Function Switch Control			
	- Acknowledge	/		
	- System Reset	/		
	- System Test	/		
	- Signal Silence	/		
	- Lamp Test	/		
5	การทำงานตู้ Annunciator			
	- Status ALARM ZONE	/		
	- Lamp Test	/		
	- Aalrm Silence	/		
6	Interlock			
	- Exchute Fan	/		
	- BAS Status	/		
	- Shut Down AHU	/		
	- Lift	/		
	- Unlock Door Access Control	/		
7	Fire Phone Jake Communicate	/		
8	Frieman Lifts	/		

Engineer
Date 17 / 10 / 23
Time 16.00 - 18.20

Supervisor Engineer
Date 17 / 10 / 23

Engineering Manager
Date 17 / 10 / 23

เล่มที่ RSD 785 เลขที่ 39231

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Staybridge วันที่ : 17/10/66

โครงการ : Staybridge ผู้ติดต่อ : คุณธรรม

เรื่อง : ทดลอง ซ้อมหนีไฟ โทรศัพท์ : 095-109-1100

ระบบ ESTA ◯ FAS ◯ TWR ◯ CCTV ◯ OTHER

◯ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- ได้เข้ามาทำการทดลองเสียง ระบบ PA Bell & strobe ดังนี้
- ได้เข้ามาทำการทดลองเสียงโดยการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ Zone DZ3-1FL ทำการทดลองเสียงเสียงร้อง พบว่า 1Z7-3-1FL อุปกรณ์ ไม่ส่งสัญญาณเตือน รอเข้าทดลองอีก ตอน PM รอบที่ 2

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

◯ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 16:00 น. พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 17:00 1 ศักดิ์สิทธิ์ ปุนาทม

2 _____

3 _____

4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

◯ ดีมาก ◯ ดี ◯ พอใช้ ◯ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

(.....)

วันที่ : 17/10/23

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel.(02)932-0837 Fax.(02)932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

เล่มที่ SSD 788 เลขที่ 39364

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Stay Bridge หลังห้อ วันที่ : 6-10-66

โครงการ : _____ ผู้ติดต่อ : _____

เรื่อง : ตรวจรอบ Trable โทรศัพท์ : _____

ระบบ EST3 (/) FAS ( ) TWR ( ) CCTV ( ) OTHER

(/) ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ตรวจรอบ Trable DZ-3-1FL. Trable open ตรวจรอบอุปกรณ์ภายในห้องพักแขก ปกติ พบว่าสายสัญญาณ Module ไม่ได้ต่อใช้ ทำการต่อใช้งานแล้ว ปกติ

- ตรวจรอบ Speaker 1 FL. ไปพบว่า สายสัญญาณถูกถอดไว้ ตรวจสอบสาย และต่อ REOL. ปกติ พบว่าใช้งานได้แล้ว พบโดยการสอบถามร่วมด้วย ทดสอบอีกครั้ง

แนวทางแก้ปัญหา : _____

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

(/) ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 13.00 พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 14.00 1 อนุชา ทองมาก

2 ฉัตรชัย โกรุมพ

3 _____

4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

(/) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

(.....)

วันที่ : 6/10/23

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02)932-0837 Fax.(02)932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 3/10/23

Fire Alarm System Weekly Test

Item	Discription	Test Result		Area
		Pass	Fail	
1	Detector			
	- Heat Detector			
	- Smoke Detectoe	✓		2310
2	Manual Station			
	- Manual Pull Station	✓		
3	Audible & Visual signalling alarm devices			
	- Alarm Bell	✓		
	- Stobe Light	✓		
4	Fire Control Panel			
	- Function Test	✓		
	- Local Alarm	✓		
	- General Alarm	✓		
	- Function Switch Control			
	- Acknowledge	✓		
	- System Reset	✓		
	- System Test	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- Lamp Test	✓		
5	การทำงานตู้ Annunciator			
	- Status ALARM ZONE	✓		
	- Lamp Test	✓		
	- Aalrm Silence	✓		
6	Interlock			
	- Exchute Fan	✓		
	- BAS Status	✓		
	- Shut Down AHU	✓		
	- Lift	✓		
	- Unlock Door Access Control	✓		
7	Fire Phone Jake Communicate	✓		เดินสายออก zone lobby, ห้องเครื่องลิฟต์
8	Frieman Lifts	✓		

Engineer
Date 3/10/23
Time 1600 : 16.20

Supervisor Engineer
Date 3/10/23

Engineering Manager
Date 3/10/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineering Department
Month November **Year** 2023
Fire Hose Carbinet Check Sheet

FL	No.	General		Hose Reel		Valve		Leaking		Obstruction		Location	Record By
		N	F	N	F	N	F	N	F	N	F		
1	FHC NO. 1/1	✓		✓		✓		✓		✓		Front	
	FHC NO. 1/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 1 Lift No. 6	
	FHC NO. 1/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 1 Lift No.1	
M	FHC NO.M/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor M Lift No.1	
	FHC NO.M/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor M Lift No.6	
	FHC NO.M/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor M	
2	FHC NO. 2/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 2 / ST 1	
	FHC NO. 2/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 2 Lift No. 6	
	FHC NO. 2/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 2 Lift No.1	
	FHC NO. 2/4	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 2 ST 2	
3	FHC NO. 3/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 3 / ST 1	
	FHC NO. 3/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 3 Lift No. 6	
	FHC NO. 3/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 3 Lift No.1	
	FHC NO. 3/4	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 3 ST 2	
4	FHC NO. 4/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 4 / ST 1	
	FHC NO. 4/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 4 Lift No. 6	
	FHC NO. 4/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 4 Lift No.1	
	FHC NO. 4/4	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 4 / ST 2	
5	FHC NO. 5/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 5 / ST 1	
	FHC NO. 5/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 5 Lift No. 6	
	FHC NO. 5/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 5 Lift No.1	
	FHC NO. 5/4	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 5 / ST 2	
6	FHC NO. 6/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 6 / ST 1	
	FHC NO. 6/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 6 Lift No. 6	
	FHC NO. 6/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 6 Lift No.1	
7	FHC NO. 7/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 7 / ST 1	
	FHC NO. 7/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 7 Lift No. 6	
	FHC NO. 7/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 7 Lift No.1	
8	FHC NO. 8/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 8 / ST 1	
	FHC NO. 8/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 8 Lift No. 6	
	FHC NO. 8/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 8 Lift No.1	
9	FHC NO. 9/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 9 / ST 1	
	FHC NO. 9/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 9 Lift No. 6	
	FHC NO. 9/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 9 Lift No.1	
10	FHC NO.10/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 10 / ST 1	
	FHC NO.10/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 10 Lift No. 6	
	FHC NO.10/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 10 Lift No.1	
11	FHC NO.11/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 11 / ST 1	
	FHC NO.11/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 11 Lift No. 6	
	FHC NO.11/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 11 Lift No.1	
12	FHC NO.12/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 12 / ST 1	
	FHC NO.12/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 12 Lift No. 6	
	FHC NO.12/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 12 Lift No.1	
14	FHC NO.14/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 14 / ST 1	
	FHC NO.14/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 14 Lift No. 6	
	FHC NO.14/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 14 Lift No.1	
15	FHC NO.15/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 15 / ST 1	
	FHC NO.15/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 15 Lift No. 6	
	FHC NO.15/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 15 Lift No.1	
16	FHC NO.16/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 16 / ST 1	
	FHC NO.16/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 16 Lift No. 6	
	FHC NO.16/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 16 Lift No.1	
17	FHC NO.17/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 17 / ST 1	
	FHC NO.17/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 17 Lift No. 6	
	FHC NO.17/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 17 Lift No.1	
18	FHC NO.18/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 18 / ST 1	
	FHC NO.18/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 18 Lift No. 6	
	FHC NO.18/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 18 Lift No.1	

19	FHC NO.19/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 19 / ST 1	
	FHC NO.19/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 19 Lift No. 6	
	FHC NO.19/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 19 Lift No.1	
20	FHC NO.20/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 20 / ST 1	
	FHC NO.20/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 20 Lift No. 6	
	FHC NO.20/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 20 Lift No.1	
21	FHC NO.21/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 21 / ST 1	
	FHC NO.21/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 21 Lift No. 6	
	FHC NO.21/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 21 Lift No.1	
22	FHC NO.22/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 22 / ST 1	
	FHC NO.22/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 22 Lift No. 6	
	FHC NO.22/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 22 Lift No.1	
23	FHC NO.23/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 23 / ST 1	
	FHC NO.23/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 23 Lift No. 6	
	FHC NO.23/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 23 Lift No.1	
24	FHC NO.24/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 24 / ST 1	
	FHC NO.24/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 24 Lift No. 6	
	FHC NO.24/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 24 Lift No.1	
25	FHC NO.25/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 25 / ST 1	
	FHC NO.25/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 25 Lift No. 6	
	FHC NO.25/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 25 Lift No.1	
26	FHC NO.26/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 26 / ST 1	
	FHC NO.26/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 26 Lift No. 6	
	FHC NO.26/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 26 Lift No.1	
27	FHC NO.27/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 27 / ST 1	
	FHC NO.27/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 27 Lift No. 6	
	FHC NO.27/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 27 Lift No.1	
28	FHC NO.28/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 28 / ST 1	
	FHC NO.28/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 28 Lift No. 6	
	FHC NO.28/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 28 Lift No.1	
29	FHC NO.29/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 29 / ST 1	
	FHC NO.29/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 29 Lift No. 6	
	FHC NO.29/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 29 Lift No.1	
30	FHC NO.30/1	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 30 Lift No. 6	
	FHC NO.30/2	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 30 Lift No.2	
	FHC NO.30/3	✓		✓		✓		✓		✓		Floor 30 ST.1	
	FHC NO.30/4	✓		✓		✓		✓		✓		Roof top	

Test By
Date 1/11/23

Senior Superviser Engineer
Date 1/11/23

Engineering Manager
Date 1/11/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Desel Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 24/10/23

Location _____ FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	CLARK	Model	JU6H - UF84	SN.	S0131191P
Rating (KW/HP)	275	Speed	3000 RPM	SN.	17 - 2546506
Alternator Brand	PENTAIR	Model	5"1823AF	SN.	16D8253D
Control Panel Brand	EATON	Model	FD120 - L1	AMP.	12
Engine Brand	EATON	Model	4A5505H01		

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์			
2	Check cooling Water Level of cool Water Tank	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์			
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition	Standards / ค่ากำหนด 12-14 Volt.,DC		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	13.7	Volts., DC	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set	13.7	Volts., DC	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป		Amp.,Dc	
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank	Standards / ค่ากำหนด	3/4 Level of Tank	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	(Full Tank = 1200 Liters) 1000	Liters.	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition	☑ Normal / ปกติ	☑ Damaged / ชำรุด	☐ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด			☑ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น			
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
12	Check Pressure Recorder / ตรวจเช็คแผนบันทึกกราฟ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
13	Check the supply and return the water valves & fitting	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจสอบสภาพวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมของข้อต่อท่อต่างๆ	☐ Damaged / ชำรุด		☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
14	Check Vibrations of Engine & Pump set	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์			
15	Check / Record Lubricating Oil Temperature	Standards / ค่ากำหนด	ไม่เกิน95Deg.c.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อเย็น	85	°C	
16	Check / Record Oil Pressure	Standards / ค่ากำหนด	ประมาณ 75 PSI.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	75	PSI	
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2900	rpm./รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	15.4	hrs./ชั่วโมง	☑ Normal / ปกติ
19	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
20	Automatic working pressure /automatic stopping pressure	Standard/ค่ากำหนด	Start..210..PSI.	แรงดันขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
	แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ		Stop..230..PSI.	= 260 PSI.
21	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control	☑ Normal / ปกติ		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม			
22	Check All Seal / Bearing Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☐ Damaged / ชำรุด		
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Desel Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23

Location _ FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	CLARK	Model	JU6H - UF84	SN.	S0131191P
Rating (KW/HP)	275	Speed	3000 RPM	SN.	17 - 2546506
Alternator Brand	PENTAIR	Model	5"1823AF	SN.	16D8253D
Control Panel Brand	EATON	Model	FD120 - L1	AMP.	12
Engine Brand	EATON	Model	4A55505H01		

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์			
2	Check cooling Water Level of cool Water Tank	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์			
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition	Standards / ค่ากำหนด 12-14 Volt.,DC		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	13.8 Volts., DC		☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set	13.8 Volts., DC		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	13.6 Amp.,Dc		
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank	Standards / ค่ากำหนด	3/4 Level of Tank	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	(Full Tank = 1200 Liters) 780 Liters.		☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของเกจ์วัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น			
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
12	Check Pressure Recorder / ตรวจเช็คแผนบันทึกกราฟ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
13	Check the supply and return the water valves & fitting	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจสอบสภาพวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมของข้อต่อท่อต่างๆ	☐ Damaged / ชำรุด		☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
14	Check Vibrations of Engine & Pump set	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์			
15	Check / Record Lubricating Oil Temperature	Standards / ค่ากำหนด	ไม่เกิน95Deg.c.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อเย็น	180 °C		
16	Check / Record Oil Pressure	Standards / ค่ากำหนด	ประมาณ 75 PSI.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	70 PSI		
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1900 rpm./รอบต่อนาที		☑ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	14.9 hrs./ชั่วโมง		☑ Normal / ปกติ
19	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
20	Automatic working pressure /automatic stopping pressure	Standard/ค่ากำหนด	Start..210..PSI.	แรงดันขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
	แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ		Stop..230..PSI.	= 260 PSI.
21	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control	☑ Normal / ปกติ		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม			
22	Check All Seal / Bearing Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☐ Damaged / ชำรุด		
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Desel Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 10/10/23
Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	CLARK	Model	JU6H - UF84	SN.	S0131191P
Rating (KW/HP)	275	Speed	3000 RPM	SN.	17 - 2546506
Alternator Brand	PENTAIR	Model	5"1823AF	SN.	16D8253D
Control Panel Brand	EATON	Model	FD120 - L1	AMP.	12
Engine Brand	EATON	Model	4A5505H01		

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์			
2	Check cooling Water Level of cool Water Tank	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์			
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition	Standards / ค่ากำหนด 12-14 Volt.,DC		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	13.6	Volts., DC	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set	13.6	Volts., DC	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	13.6	Amp.,Dc	
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank	Standards / ค่ากำหนด	3/4 Level of Tank	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	(Full Tank = 1200 Liters) 900	Liters.	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของเกจ์วัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น			
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
12	Check Pressure Recorder / ตรวจเช็คแผนบันทึกกราฟ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
13	Check the supply and return the water valves & fitting	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจสอบสภาพวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมของข้อต่อท่อต่างๆ	☐ Damaged / ชำรุด		☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
14	Check Vibrations of Engine & Pump set	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์			
15	Check / Record Lubricating Oil Temperature	Standards / ค่ากำหนด	ไม่เกิน95Deg.c.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อเย็น	100	°C	
16	Check / Record Oil Pressure	Standards / ค่ากำหนด	ประมาณ 75 PSI.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	75	PSI	
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2980	rpm./รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	14.4	hrs./ชั่วโมง	☐ Normal / ปกติ
19	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
20	Automatic working pressure /automatic stopping pressure	Standard/ค่ากำหนด	Start..210..PSI.	แรงดันขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
	แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ		Stop..230..PSI.	= 180 PSI.
21	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control	☑ Normal / ปกติ		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม			
22	Check All Seal / Bearing Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☐ Damaged / ชำรุด		
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10 / 10 / 23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10 / 10 / 23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10 / 10 / 23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Desel Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 9/10/23

Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	CLARK	Model	JU6H - UF84	SN.	S0131191P
Rating (KW/HP)	275	Speed	3000 RPM	SN.	17 - 2546506
Alternator Brand	PENTAIR	Model	5"1823AF	SN.	16D8253D
Control Panel Brand	EATON	Model	FD120 - L1	AMP.	12
Engine Brand	EATON	Model	4A55505H01		

ITEM	DESCRIPTION	RESULT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์			
2	Check cooling Water Level of cool Water Tank	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์			
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition	Standards / ค่ากำหนด 12-14 Volt.,DC		☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	13.3	Volts., DC	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set	13.3	Volts., DC	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	13.2	Amp.,Dc	
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank	Standards / ค่ากำหนด	3/4 Level of Tank	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื่อเพลิงในถังเก็บ	(Full Tank = 1200 Liters) 850	Liters.	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด			☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น			
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
12	Check Pressure Recorder / ตรวจเช็คแผนบันทึกกราฟ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
13	Check the supply and return the water valves & fitting	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจสอบสภาพวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมของข้อต่อท่อต่างๆ	☐ Damaged / ชำรุด		☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
14	Check Vibrations of Engine & Pump set	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์			
15	Check / Record Lubricating Oil Temperature	Standards / ค่ากำหนด	ไม่เกิน95Deg.c.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อเย็น	175	°C	
16	Check / Record Oil Pressure	Standards / ค่ากำหนด	ประมาณ 75 PSI.	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง	75	PSI	
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	2400	rpm./รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	195	hrs./ชั่วโมง	☑ Normal / ปกติ
19	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
20	Automatic working pressure /automatic stopping pressure	Standard/ค่ากำหนด	Start..210..PSI.	แรงดันขณะสตาร์ทเครื่องยนต์
	แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ		Stop..230..PSI.	= 155 PSI.
21	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control	☑ Normal / ปกติ		☐ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม			
22	Check All Seal / Bearing Condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
	ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☐ Damaged / ชำรุด		
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain	Prepared by Supervisor	Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____	Signature / ลายเซ็น _____	Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 5/10/23	Date / วันที่ 9/10/23	Date / วันที่ 9/10/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Generater

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 24/10/23
Location _ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	COMMIN	Model	KTA38-G2A	SN.	41286034
Alternator Brand	Leroy - somer	Model	TAL - A49 - DJ 65 / 4	SN.	IP 23
Control Panel Brand	MPMC	Model	MC 910 -1	SN.	41286034
Rating (KW/HP)	895 (1007) / 1500	Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards/ค่ากำหนด 27.2	12-14 Volt,DC Volts., DC	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	25.7	Volts., DC	☑ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards / ค่ากำหนด (Full Tank = 1600 Liters)	3/4..Level of Tank 1070 Liters	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ				
Loaded / จ่ายโหลดUnloaded / ไม่จ่ายโหลด		Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 30 min / นาที		
12	Check Vibrations of Engine & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Check and record the pressure of the lubricant. ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	Standards/ค่ากำหนด 80 PSI		☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
14	Check / Record Cooling Water Temperature ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards/ค่ากำหนด 168 F	..ไม่เกิน 150 Deg. F.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500	rpm. / รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
17	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	36h..30m	hrs. / ชั่วโมง	
18	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards/ค่ากำหนด 50.0 Hz	..ประมาณ 50 Hz	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	RS = 230 V. ST= 230 V. TR= 230 V.	RN= 398 V. SN= 398 V. TN= 399 V.	☑ Normal / ปกติ
20	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
21	heck Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted/ปรับแต่ง		☑ Normal / ปกติ
22	Check All Seal / Bearing Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☑ Normal / ปกติ Damaged / ชำรุด	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Generator

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23
Location _ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	COMMIN	Model	KTA38-G2A	SN.	41286034
Alternator Brand	Leroy - somer	Model	TAL - A49 - DJ 65 / 4	SN.	IP 23
Control Panel Brand	MPMC	Model	MC 910 -1	SN.	41286034
Rating (KW/HP)	895 (1007) / 1500	Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT	AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ		
1	Oil Lubrication Level of Engine ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ ☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ ☑ Full /เต็ม	☐ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low/ต่ำ ☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards/ค่ากำหนด 12-14 Volt,DC 27.8 Volts., DC	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	25.7 Volts., DC	☑ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards / ค่ากำหนด 3/4..Level of Tank (Full Tank = 1600 Liters) 1072 Liters	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน		
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
Loaded / จ่ายโหลดUnloaded / ไม่จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 20 min / นาที		
12	Check Vibrations of Engine & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Check and record the pressure of the lubricant. ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	Standards/ค่ากำหนด 101 PSI	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
14	Check / Record Cooling Water Temperature ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards/ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150 Deg. F. 118 F	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1502 rpm. / รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
17	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	36 h 34 m hrs. / ชั่วโมง	
18	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards/ค่ากำหนด ..ประมาณ 50 Hz Hz	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	RS = 397 V. RN= 230 V. ST= 397 V. SN= 230 V. TR= 399 V. TN= 230 V.	☑ Normal / ปกติ
20	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
21	heck Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
22	Check All Seal / Bearing Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☑ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technician
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Generater

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 10/10/23
Location _ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	COMMIN	Model	KTA38-G2A	SN.	41286034
Alternator Brand	Leroy - somer	Model	TAL - A49 - DJ 65 / 4	SN.	IP 23
Control Panel Brand	MPMC	Model	MC 910 -1	SN.	41286034
Rating (KW/HP)	895 (1007) / 1500	Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT	AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ		
1	Oil Lubrication Level of Engine ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ ☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ ☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low/ต่ำ ☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards/ค่ากำหนด 12-14 Volt,DC 27.3 Volts., DC 25.8 Volts., DC	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ ☑ Normal / ปกติ
5	Check / Record Battery Charger Set ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป		
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards / ค่ากำหนด 3/4..Level of Tank (Full Tank = 1600 Liters) 1078 Liters	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน		
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
Loaded / จ่ายโหลดUnloaded / ไม่จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 30 min / นาที		
12	Check Vibrations of Engine & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Check and record the pressure of the lubricant. ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	Standards/ค่ากำหนด 93 PSI	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
14	Check / Record Cooling Water Temperature ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards/ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150 Deg. F. 193 F	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1507 rpm. / รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
17	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	55 h 51 m hrs. / ชั่วโมง	
18	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards/ค่ากำหนด ..ประมาณ 50 Hz 50 Hz	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	RS = 395 V. RN= 229 V. ST= 395 V. SN= 231 V. TR= 398 V. TN= 230 V.	☑ Normal / ปกติ
20	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
21	heck Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
22	Check All Seal / Bearing Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☑ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10 / 10 / 23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10 / 10 / 23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10 / 10 / 23

BARCOL-AIR
(THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

BARCOL-AIR (THAILAND) CO.,LTD.
241/2 4Fl.,Soi Pattanakarn20 ,Pattanakarn Rd.
Suanluang District , Bangkok 10250
Tel.+66(0)2 3188238-9,+66(0)2 3194227-30
E-Mail : sales@barcolairthailand.com www.barcolairthailand.com FAX : +66 (0)2 318 8238

WORK REPORT

period : _____

Customer : Staybridge Type of Work : Cm Generator Date : 5 / 10 / 23

Contract Person : k สุวิเชาว์ Phone Number : 0629945935 e-mail : -

Engine : Cummins Model : KTA38-G2A S/N : 41986034 Battery : _____

Engine Alternator : _____ Battery Charger : _____ Hour Meter : _____ Hrs.

Alternator : _____ Model : _____ S/N : _____

AC. Volt : _____ Phase : _____ Wires _____ Kilo-Volt Amp : _____ kVA AVR : _____

Controller : _____ Model : _____ S/N : _____

Water Pump : _____ Model : _____ S/N : _____

ntroller Status [Before] : _____ Controller Status [After] : _____

Lube Oil Filter : _____ Fuel Filter # 1 _____ Fuel Filter # 2 _____ Fuel Filter # 3 _____

By-Pass Oil Filter : _____ Coolant Filter : _____ Air Filter : _____

Lube Oil Capacity : _____ Coolant Capacity : _____ Fan Belt : _____ Engine Alternator Belt : _____

Scope of Work : เช็ควาล์ว Solenoid Valve

- ทำการ off เครื่องยนต์
- ถอด Solenoid Valve ตัวเก่าออก
- ใส่ Solenoid Valve ตัวใหม่ เข้าไป
- พร้อมทดสอบการทำงาน 3 - 4 ครั้ง เครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ดี

อุปกรณ์ที่ใช้

- Aceto ใหญ่ 1 ตัว พร้อม 1 ชิ้นงาน

Commment : _____

Technician : _____ **Customer :** _____

Date : 5 / 10 / 23 **Time :** 14.00 **Date :** 5 / 10 / 23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Generater

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23
Location _ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	COMMIN	Model	KTA38-G2A	SN.	41286034
Alternator Brand	Leroy - somer	Model	TAL - A49 - DJ 65 / 4	SN.	IP 23
Control Panel Brand	MPMC	Model	MC 910 -1	SN.	41286034
Rating (KW/HP)	895 (1007) / 1500	Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low/ต่ำ	☑ Full /เต็ม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check / Record at Battery Voltage Condition ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards/ค่ากำหนด 27.5	12-14 Volt,DC 25.7 Volts., DC	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป		Volts., DC	☑ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards / ค่ากำหนด (Full Tank = 1600 Liters)	3/4..Level of Tank 1072 Liters	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition ตรวจเช็คสภาพของเกจ์วัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☑ Clean / สะอาด	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ				
Loaded / จ่ายโหลดUnloaded / ไม่จ่ายโหลด		Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 20 min / นาที		
12	Check Vibrations of Engine & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Check and record the pressure of the lubricant. ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	Standards/ค่ากำหนด 90 PSI		☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
14	Check / Record Cooling Water Temperature ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards/ค่ากำหนด 179 F.	..ไม่เกิน 150 Deg. F. F	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1502	rpm. / รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
17	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	35 h 40 m	hrs. / ชั่วโมง	
18	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards/ค่ากำหนด 50 Hz	..ประมาณ 50 Hz	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	RS = 399 V.	RN= 229 V.	☑ Normal / ปกติ
		ST= 399 V.	SN= 230 V.	
		TR= 399 V.	TN= 230 V.	
20	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
21	heck Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted/ปรับแต่ง		☑ Normal / ปกติ
22	Check All Seal / Bearing Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☑ Normal / ปกติ Damaged / ชำรุด	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
23	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3 / 10 / 23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3 / 10 / 23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3 / 10 / 23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Jockey Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 24/10/23

Location _ FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE

Pump		Moter	
MANFACTURER	PENTAIR	MANFACTURER	INDUCTION MOTOR
MODEL	180607	TYPE OF MOTOR	18040281
TYPE	PVM3-81	FRANE	MS100L-2
G.P.M.	10	RPM	2860
RPM	2900	POWER	220-250 V./ 10.8-6.31 A.

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น ☑ Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	223 PSI		☑ Normal / ปกติ
10	Over Load Relay Set Up / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	6.2 Amp.		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
12	Measure current phase (R, S, T) / วัดกระแสไฟฟ้าเฟส	R 402 V. S 404 V. T 403 V.		☑ Normal / ปกติ
13	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
14	Automatic working pressure /automatic stopping pressure บันทึกแรงดันในท่อน้ำ (แรงดันต่อ/แรงดันตัด)	Standards/ค่ากำหนด	Cut In ..210.. PSI Cut Out .. : 230.PSI	แรงดันขณะสตาร์ท = 225 PSI.
16	Check leaking the both supply and return the water valves & fitting ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
17	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ

Comment / ความเห็น :

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 24/10/23

Prepared by supervisor
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 24/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 24/10/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
~~PMM~~ Jockey Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/22

Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE

Pump		Moter	
MANFACTURER	PENTAIR	MANFACTURER	INDUCTION MOTOR
MODEL	180607	TYPE OF MOTOR	18040281
TYPE	PVM3-81	FRANE	MS100L-2
G.P.M.	10	RPM	2860
RPM	2900	POWER	220-250 V./ 10.8-6.31 A.

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น ☑ Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	210 PSI		☑ Normal / ปกติ
10	Over Load Relay Set Up / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	7.0 Amp.		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
12	Measure current phase (R, S, T) / วัดกระแสไฟฟ้าเฟส	R 403 V. S 405 V. T 404 V.		☑ Normal / ปกติ
13	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
14	Automatic working pressure /automatic stopping pressure บันทึกแรงดันในท่อน้ำ (แรงดันต่อ/แรงดันตัด)	Standards/ค่ากำหนด	Cut In ..210.. PSI Cut Out .. : 230.PSI	แรงดันขณะสตาร์ท = 222 PSI.
16	Check leaking the both supply and return the water valves & fitting ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วนำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
17	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ

Comment / ความเห็น :

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 17/10/22

Prepared by supervisor
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 17/10/22

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 19/10/22

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Jockey Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 10/10/23

Location _ FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE

Pump		Moter	
MANFACTURER	PENTAIR	MANFACTURER	INDUCTION MOTOR
MODEL	180607	TYPE OF MOTOR	18040281
TYPE	PVM3-81	FRANE	MS100L-2
G.P.M.	10	RPM	2860
RPM	2900	POWER	220-250 V./ 10.8-6.31 A.

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☐ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น ☐ Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	210 PSI		☑ Normal / ปกติ
10	Over Load Relay Set Up / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	6.0 Amp.		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☐ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
12	Measure current phase (R, S, T) / วัดกระแสไฟฟ้าเฟส	R 403 V. S 404 V. T 404 V.		☑ Normal / ปกติ
13	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	☐ Normal / ปกติ
14	Automatic working pressure /automatic stopping pressure บันทึกแรงดันในท่อน้ำ (แรงดันต่อ/แรงดันตัด)	Standards/ค่ากำหนด	Cut In ..210.. PSI Cut Out .. : 230.PSI	แรงดันขณะสตาร์ท = 210 PSI.
16	Check leaking the both supply and return the water valves & fitting ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
17	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ

Comment / ความเห็น :

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10/10/23

Prepared by supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Jockey Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23

Location _ FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE

Pump		Moter	
MANFACTURER	PENTAIR	MANFACTURER	INDUCTION MOTOR
MODEL	180607	TYPE OF MOTOR	18040281
TYPE	PVM3-81	FRANE	MS100L-2
G.P.M.	10	RPM	2860
RPM	2900	POWER	220-250 V./ 10.8-6.31 A.

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test/ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเกจ์วัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น ☑ Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	226 PSI		☑ Normal / ปกติ
10	Over Load Relay Set Up / ปรับค่าโอเวอร์โหลด	6-4 Amp.		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☐ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
12	Measure current phase (R, S, T) / วัดกระแสไฟฟ้าเฟส	R 400 V. S 402 V. T 401 V.		☑ Normal / ปกติ
13	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ
14	Automatic working pressure /automatic stopping pressure บันทึกแรงดันในท่อน้ำ (แรงดันต่อ/แรงดันตัด)	Standards/ค่ากำหนด	Cut In ..210.. PSI Cut Out .. : 230.PSI	แรงดันขณะสตาร์ท = 220 PSI.
16	Check leaking the both supply and return the water valves & fitting ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
17	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ

Comment / ความเห็น :

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 3/10/23

Prepared by supervisor
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 3/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น
Date / วันที่ 3/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Electrical Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 24/10/23
Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	LISTED	Model	6313 - 3	SN.	
Rating (KW/HP)	/250	Speed	2960 RPM		
Alternator Brand	PENTAIR	Model	1823AR	SN.	18 - 2546512
Control Panel Brand	EATON	Model	FD70 - 250 - C - L1	SN.	1608244E
Engine Brand		Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test /ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☐ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☐ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☐ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดันทุกชุด	☐ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	224 PSI		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check/ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☐ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	AB = 399	R. 11.62 A	☑ Normal / ปกติ
		BC= 400	S. 171 A	☑ Normal / ปกติ
		AC= 395	T. 169 A	☑ Normal / ปกติ
14	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	
15	Automatic working pressure /automatic stopping pressure แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ	Standards/ค่ากำหนด	Start : 190 PSI. Stop : 230 PSI	แรงดันขณะสตาร์ทมอเตอร์ = 272 PSI.
16	Check Operating Automatic Start / Stop ตรวจเช็คชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ	☐ Normal / ปกติ		☐
	ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ		
18	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
19	Record Motor speed / บันทึกความเร็วรอบมอเตอร์	2960	rmp.รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
SUM of Part Replacement / สรุปอะไหล่ต้องการเปลี่ยน				

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 24/10/23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Electrical Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23
Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	LISTED	Model	6313 - 3	SN.	
Rating (KW/HP)	/250	Speed	2960 RPM		
Alternator Brand	PENTAIR	Model	1823AR	SN.	18 - 2546512
Control Panel Brand	EATON	Model	FD70 - 250 - C - L1	SN.	1608244E
Engine Brand		Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test /ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเกจ์วัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	227 PSI		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check/ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	AB = 399	R. 180 A	☑ Normal / ปกติ
		BC= 401	S. 190 A	☑ Normal / ปกติ
		AC= 399	T. 185 A	☑ Normal / ปกติ
14	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	
15	Automatic working pressure /automatic stopping pressure แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ	Standards/ค่ากำหนด	Start : 190 PSI. Stop : 230 PSI	แรงดันขณะสตาร์ทมอเตอร์ = 232 PSI.
16	Check Operating Automatic Start / Stop ตรวจเช็คชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ	☑ Normal / ปกติ		☐
	ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ		
18	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
19	Record Motor speed / บันทึกความเร็วรอบมอเตอร์	2960	rmp.รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
SUM of Part Replacement / สรุปอะไหล่ต้องการเปลี่ยน				

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 19/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Electrical Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 10/10/23
Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	LISTED	Model	6313 - 3	SN.	
Rating (KW/HP)	/250	Speed	2960 RPM		
Alternator Brand	PENTAIR	Model	1823AR	SN.	18 - 2546512
Control Panel Brand	EATON	Model	FD70 - 250 - C - L1	SN.	1608244E
Engine Brand		Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test /ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเกจ์วัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	269 PSI		☑ Normal / ปกติ
	Operation System Check/ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	AB = 399	R. 165 A	☑ Normal / ปกติ
		BC= 402	S. 175 A	☑ Normal / ปกติ
		AC= 399	T. 169 A	☑ Normal / ปกติ
14	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	
15	Automatic working pressure /automatic stopping pressure แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ	Standards/ค่ากำหนด	Start : 190 PSI. Stop : 230 PSI	แรงดันขณะสตาร์ทมอเตอร์ = 232 PSI.
16	Check Operating Automatic Start / Stop ตรวจเช็คชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ	☑ Normal / ปกติ		☐
	ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ		
18	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
19	Record Motor speed / บันทึกความเร็วรอบมอเตอร์	2960	rmp.รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
SUM of Part Replacement / สรุปอะไหล่ต้องการเปลี่ยน				

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 10/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
PMM Electrical Fire Pump

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23
Location FL.B

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	LISTED	Model	6313 - 3	SN.	
Rating (KW/HP)	/250	Speed	2960 RPM		
Alternator Brand	PENTAIR	Model	1823AR	SN.	18 - 2546512
Control Panel Brand	EATON	Model	FD70 - 250 - C - L1	SN.	1608244E
Engine Brand		Model		AMP.	

ITEM	DESCRIPTION	RESUILT		AFTER SERVICE
	Before Test /ก่อนทดสอบ			
1	General Cleaning / ทำความสะอาด	☑ Clean / สะอาด	☐ Dirty / สกปรก	☑ Normal / ปกติ
2	Check Motor & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์และตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
3	Check Pump & Support Condition ตรวจเช็คสภาพของปั๊มน้ำและตัวรองรับ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
4	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check all Pressure Gauge condition ตรวจเช็คสภาพของเก็จวัดแรงดันทุกชุด	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
6	Check Bearing lubrication / condition ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☑ Normal / ปกติ	☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check Electrical Terminal condition ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟฟ้าจุดต่างๆ	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
8	Check Lighting & Fuse & Control Panel ตรวจเช็คสภาพของหลอดไฟฟ้าและฟิวส์ป้องกันและตู้ควบคุม	☑ Tight / แน่น Clean / สะอาด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Record Pressure In Line / บันทึกแรงดันในท่อ	231 PSI		☐ Normal / ปกติ
	Operation System Check/ตรวจสอบระบบการทำงาน			
11	Check Vibrations of Motor & Pump set ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและมอเตอร์	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
13	Measure voltage line / วัดแรงดันไฟฟ้า	AB = 394	R. 160 A	☑ Normal / ปกติ
		BC= 400	S. 163 A	☑ Normal / ปกติ
		AC= 398	T. 164 A	☑ Normal / ปกติ
14	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted/ปรับแต่ง	
15	Automatic working pressure /automatic stopping pressure แรงดันทำงานอัตโนมัติ /แรงดันหยุดทำงานอัตโนมัติ	Standards/ค่ากำหนด	Start : 190 PSI. Stop : 230 PSI	แรงดันขณะสตาร์ทมอเตอร์ = 189 PSI.
16	Check Operating Automatic Start / Stop ตรวจเช็คชุดสั่งทำงานอัตโนมัติ	☑ Normal / ปกติ		☐
	ตรวจสอบการรั่วซึมของวาล์วน้ำเย็นเข้าและออกเครื่องรวมข้อต่อท่อต่างๆ	☑ Normal / ปกติ		
18	Check All Mechanical Seal Condition ตรวจเช็คสภาพของซีลต่างๆ	☐ Normal / ปกติ	☐ Leaking / รั่วซึม	☑ Normal / ปกติ
19	Record Motor speed / บันทึกความเร็วรอบมอเตอร์	2960	rmp.รอบต่อนาที	☑ Normal / ปกติ
SUM of Part Replacement / สรุปอะไหล่ต้องการเปลี่ยน				

Comment / ความเห็น : _____

Prepared by Technicain
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Prepared by Supervisor
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Engineering Manager
Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 7/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23

STF-PE-7-1

Location ___ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Angle	12 max	Insul.Class	F
Modail No.	FY-100VDA	Ser.No.	A05099	Temp	40 C max
Air Vol.	29580 m/h	Size	1000 mm.		
Voltage	380 v.	S. Press	381 Pa		
Poles	4P	Out Put	5.50 kw.		
Current	11.5 A.	Frequency	50 Hz.		

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
isy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=400 V.	R=8.76 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT=400 V.	S=8.76 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST=402 V.	T=8.78 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting 7 Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
an contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____

Date / วันที่ 17/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____

Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____

Date / วันที่ 17/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23

STF-PE-7-2

Location ____ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Angle	12 max	Insul.Class	F
Modail No.	FY-100VDA	Ser.No.	A0509897	Temp	40 C max
Air Vol.	29580 m/h	Size	1000 mm.		
Voltage	380 v.	S. Press	381 Pa		
Poles	4P	Out Put	5.50 kw.		
Current	11.5 A.	Frequency	50 Hz.		

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=400 V.	R=8.15 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT=401 V.	S=8.20 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST=402 V.	T=8.25 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting ____7____ Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23

STF-PE-7-3

Location ___ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Angle	12 max	Insul.Class	F
Modail No.	FY-100VDA	Ser.No.	A05098	Temp	40 C max
Air Vol.	29580 m/h	Size	1000 mm.		
Voltage	380 v.	S. Press	381 Pa		
Poles	4P	Out Put	5.50 kw.		
Current	11.5 A.	Frequency	50 Hz.		

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS= 400 V.	R= 8.79 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT= 401 V.	S= 8.79 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST= 400 V.	T= 9.74 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting 7 Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23

Location ___ ROOF TOP

STF-SEF-30-1					
PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	Panasonic	Fan Number	N0. 2.5		
Model No.	FY-15CS-C	S. Press.	254 Pa		
Air Vol.	4250 CMH	Out Put	1.5 Kw.		
Voltage	380 v.	Frequency	50 Hz.		
Speed	741 rpm.				

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS= 401 V.	R= 3.05 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT= 402 V.	S= 3.19 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST= 404 V.	T= 3.58 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting ____6____ Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17 / 10 / 23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17 / 10 / 23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 17/10/23

Location ___ ROOF TOP

STF-SFAF-30-1

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Fan Number	N0. 3		
Model No.	FY-18BCS-BS2	S. Press.	381 Pa		
Air Vol.	6120 CMH	Out Put	1.5 Kw.		
Voltage	380 v.	Frequency	50 Hz.		
Speed	1450 rpm.				

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS= 400 V.	R= 2.92 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT= 401 V.	S= 2.95 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST= 402 V.	T= 2.78 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting 4 Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 17/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23

STF-PE-7-1

Location ___ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Angle	12 max	Insul.Class	F
Modail No.	FY-100VDA	Ser.No.	A05099	Temp	40 C max
Air Vol.	29580 m/h	Size	1000 mm.		
Voltage	380 v.	S. Press	381 Pa		
Poles	4P	Out Put	5.50 kw.		
Current	11.5 A.	Frequency	50 Hz.		

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE		AFTER SERVICE
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์		
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
Examine of motor operaing	☑ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม ☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด	☑ Normal / ปกติ
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=401V. R=8.64Amp.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
	RT=401V. S=8.69Amp.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
	ST=405V. T=8.73Amp.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม		
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด	☑ Normal / ปกติ
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☐ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม		
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting ___7___ Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ ☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด	☑ Normal / ปกติ
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ ☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด	

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____

Date / วันที่ 3/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____

Date / วันที่ 3/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____

Date / วันที่ 3/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23

STF-PE-7-2

Location ____ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Angle	12 max	Insul.Class	F
Modail No.	FY-100VDA	Ser.No.	A0509897	Temp	40 C max
Air Vol.	29580 m/h	Size	1000 mm.		
Voltage	380 v.	S. Press	381 Pa		
Poles	4P	Out Put	5.50 kw.		
Current	11.5 A.	Frequency	50 Hz.		

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
ine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=400 V.	R=8.83 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT=400 V.	S=8.89 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST=403 V.	T=9.09 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting ____7____ Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
ck magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3 / 10 / 23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3 / 10 / 23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3 / 10 / 23

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL
BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23

STF-PE-7-3

Location ___ FL.7

PREVENTIVE MAINTENANCE

Engine Brand	Panasonic	Angle	12 max	Insul.Class	F
Modail No.	FY-100VDA	Ser.No.	A05098	Temp	40 C max
Air Vol.	29580 m/h	Size	1000 mm.		
Voltage	380 v.	S. Press	381 Pa		
Poles	4P	Out Put	5.50 kw.		
Current	11.5 A.	Frequency	50 Hz.		

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE		AFTER SERVICE
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์		
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ
ine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม ☐ Damaged / ชำรุด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด	☑ Normal / ปกติ
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=401 V. R=3.60 Amp.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
	RT=403 V. S=3.69 Amp.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
	ST=405 V. T=3.70 Amp.	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม		
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด	☑ Normal / ปกติ
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม		
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting ___7___ Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ ☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด	☑ Normal / ปกติ
ck magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ ☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด	

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23
Location ___ ROOF TOP

STF-SEF-30-1

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	Panasonic	Fan Number	N0. 2.5		
Model No.	FY-15CS-C	S. Press.	254 Pa		
Air Vol.	4250 CMH	Out Put	1.5 Kw.		
Voltage	380 v.	Frequency	50 Hz.		
Speed	741 rpm.				

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
Examine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
'ne pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=401 V.	R=2.93 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT=402 V.	S=3.16 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST=406 V.	T=3.15 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting ___6___ Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL BANGKOK THONGLOR

PREVENTIVE MAINTENANCE

Staybridge Suite Bangkok Thonglor
Engineer Department
Pressurization system

ENGINEERING DEPARTMENT
DATE 3/10/23
Location ___ ROOF TOP

STF-SFAF-30-1

PREVENTIVE MAINTENANCE					
Engine Brand	Panasonic	Fan Number	N0. 3		
Model No.	FY-18BCS-BS2	S. Press.	381 Pa		
Air Vol.	6120 CMH	Out Put	1.5 Kw.		
Voltage	380 v.	Frequency	50 Hz.		
Speed	1450 rpm.				

DESCRIPTIONRESULTP.M. TYPE			AFTER SERVICE	
MOTOR UNIT / ชุดมอเตอร์				
Examine Electrical terminal	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Noisy of motor operaing	☑ Normal / ปกติ	☐ Abnormal / ผิดปกติ	☑ Normal / ปกติ	
ine screw, nut to be fixed	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	
Examine pully, key, shaft and lock screw of pulley	☑ Tight / แน่น ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean motor, fan blade and motor cover	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Measure current phase motor (R, S, T)	RS=402 V.	R=2.79 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	RT=402 V.	S=2.88 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
	ST=402 V.	T=2.85 Amp.	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
AIR BLOWER UNIT / ชุดใบพัดลม				
Clean fan blade	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
Check shaft position	☑ Align / แนวเดียวกัน	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine pulkley, key shaftto be fixed and balanced	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examine screw, nut if fan blade and shaft	☑ Normal / ปกติ	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Lubricate shaft bearing	☑ Lubricated & Clean / หล่อลื่นและทำความสะอาด		☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Adjust V- Belt	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Noisy of fan balde condition	☑ Normal / ปกติ	☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
CONTROL PANAL UNIT / ชุดแผงควบคุม				
Examnine electrical lighting and switch control	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Examnine electrical terminal and fuse	☑ Tight / แน่น	☐ Loose / หลวม	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Check over load and setting 4 Amp.	☑ Well / ทำงานปกติ	☐ Not cut off / ไม่ตัด	☑ Normal / ปกติ	☐ N/A / ไม่มี
Clean contractor	☑ Clean / สะอาด		☑ Normal / ปกติ	
k magnatic strater operating operation	☑ Quit / เสียงเงียบ	☐ Humming / เสียงคราง	☑ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่	☐ N/A / ไม่มี
Clean control panel	☑ Clean / สะอาด			

Prepared by Technicain

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ ___/___/____

Review By Technical Supervisor

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

Engineering Manager

Signature / ลายเซ็น _____
Date / วันที่ 3/10/23

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 30/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1..	On/Off	OFF	off	OFF	
	- Incoming From..TR2	On/Off	ON	on	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1..	N / F	F	f	F	
	- Incoming From..TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	41	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	41	41	41	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	46	47	46	
		Fan3	42	40	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	332	257	319	
	- AMP-S	Amp	314	274	312	
	- AMP-T	Amp	339	284	310	
	- L1-L2	Volt	401	402	405	
	- L2-L3	Volt	402	403	408	
	- L1-L3	Volt	401	402	405	
	- kW-h	kW-h	6.3611	6.3624	6.3643	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,11,10	4,7,12	7,9,10	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	331	438	358	
	- AMP-S	Amp	305	425	353	
	- AMP-T	Amp	326	469	386	
	- L1-L2	Volt	406	402	405	
	- L2-L3	Volt	408	403	407	
	- L1-L3	Volt	406	401	404	
	- kW-h	kW-h	7.5725	7.5748	7.5766	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9	5.12	12	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 24/10/27

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1...	On/Off	OFF	Off	Off	
	- Incoming From..TR2..	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1...	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2..	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	41	42	42	
		Fan2	42	45	45	
		Fan3	41	42	41	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	44	43	
		Fan2	45	42	41	
		Fan3	40	44	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	306	284	379	
	- AMP-S	Amp	307	299	379	
	- AMP-T	Amp	299	295	306	
	- L1-L2	Volt	401	401	405	
	- L2-L3	Volt	404	404	407	
	- L1-L3	Volt	402	401	404	
	- kW-h	kW-h	6.3561	6.3574	6.3593	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	3,7,12	3,5,12	3,7,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	239	456	386	
	- AMP-S	Amp	232	499	388	
	- AMP-T	Amp	256	486	415	
	- L1-L2	Volt	401	401	405	
	- L2-L3	Volt	404	404	407	
	- L1-L3	Volt	401	400	404	
	- kW-h	kW-h	7.5666	7.5689	7.5706	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2	4,12	12	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	On	On	On	
	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			Oat	Oat	Nat	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 28-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1..	On/Off	OFF	OFF	OFF	
	- Incoming From..TR2..	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	ON	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1..	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2..	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	44	
		Fan2	42	47	47	
		Fan3	42	43	41	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	47	43	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	43	41	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	447	369	404	
	- AMP-S	Amp	455	329	404	
	- AMP-T	Amp	457	403	416	
	- L1-L2	Volt	401	405	403	
	- L2-L3	Volt	404	406	405	
	- L1-L3	Volt	402	404	401	
	- kW-h	kW-h	6.3496	6.3517	6.3539	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,3,7,12	1,9,11	9,10,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	315	263	199	
	- AMP-S	Amp	309	262	197	
	- AMP-T	Amp	326	294	217	
	- L1-L2	Volt	402	406	403	
	- L2-L3	Volt	405	407	405	
	- L1-L3	Volt	403	405	404	
	- kW-h	kW-h	7.5619	7.5630	7.5650	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	4,6	11	6	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	ON	ON	ON	
	- Air1	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air2	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air3	On/Off	ON	ON	ON	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			ON	ณพล	ณพล	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 27/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From.....	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	F	F	F	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	42	47	44	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	47	43	
		Fan2	45	45	43	
		Fan3	40	43	44	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	402	403	399	
	- AMP-S	Amp	397	397	400	
	- AMP-T	Amp	446	451	399	
	- L1-L2	Volt	400	401	399	
	- L2-L3	Volt	402	402	400	
	- L1-L3	Volt	400	401	399	
	- kW-h	kW-h	6.3427	6.3434	6.3492	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1-9-10	3,7,10	1,7,10	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	291	367	255	
	- AMP-S	Amp	298	346	235	
	- AMP-T	Amp	299	388	271	
	- L1-L2	Volt	400	399	399	
	- L2-L3	Volt	402	403	401	
	- L1-L3	Volt	401	400	399	
	- kW-h	kW-h	2.5587	2.5580	2.5615	
	- Zero Test	N / F	N	N		
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2	1,6	1,	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			TA	ปุ่น	ปุ่น	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 26-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1..	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..TR2..	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1..	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2..	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	47	47	47	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	43	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	435	432	443	
	- AMP-S	Amp	457	445	452	
	- AMP-T	Amp	439	453	454	
	- L1-L2	Volt	398	404	402	
	- L2-L3	Volt	399	406	404	
	- L1-L3	Volt	398	403	401	
	- kW-h	kW-h	6.3359	6.3376	6.3403	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,10,11	3-7-8-12	4,7,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	227	320	283	
	- AMP-S	Amp	266	325	305	
	- AMP-T	Amp	279	359	319	
	- L1-L2	Volt	400	404	403	
	- L2-L3	Volt	401	406	405	
	- L1-L3	Volt	400	404	402	
	- kW-h	kW-h	7.5514	7,5529	7.5551	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2	12	7	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				TA		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 25-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From..TR2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	47	47	47	
		Fan3	42	43	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	46	46	46	
		Fan3	42	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	393	410	364	
	- AMP-S	Amp	393	425	386	
	- AMP-T	Amp	389	439	388	
	- L1-L2	Volt	404	404	406	
	- L2-L3	Volt	405	407	409	
	- L1-L3	Volt	404	405	405	
	- kW-h	kW-h	6.3293	6.3310	6.3336	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1,9,11	1-9-11	8,10,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	175	313	258	
	- AMP-S	Amp	169	304	259	
	- AMP-T	Amp	173	337	274	
	- L1-L2	Volt	405	404	406	
	- L2-L3	Volt	406	407	408	
	- L1-L3	Volt	405	405	406	
	- kW-h	kW-h	7.5469	7.5492	7.5502	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1	1-6	6	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	TA	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 24/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....TR1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From.....TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From.....TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	45	47	42	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	43	
		Fan2	44	45	45	
		Fan3	42	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	386	411	362	
	- AMP-S	Amp	397	427	393	
	- AMP-T	Amp	399	426	371	
	- L1-L2	Volt	402	402	405	
	- L2-L3	Volt	404	403	407	
	- L1-L3	Volt	402	402	404	
	- kW-h	kW-h	6.3228	6.3248	6.3270	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1,10,11	3,5,9,12	3,5,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	230	319	260	
	- AMP-S	Amp	258	307	263	
	- AMP-T	Amp	230	347	275	
	- L1-L2	Volt	402	402	405	
	- L2-L3	Volt	404	404	407	
	- L1-L3	Volt	402	403	404	
	- kW-h	kW-h	7.5424	7.5438	7.5455	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6	7	6	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off	-			
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 27/10/29

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..... TR1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From..... TR2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... TR1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From..... TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N		Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	42	47	
		Fan3	41	43	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	40	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	354	447	367	
	- AMP-S	Amp	382	462	398	
	- AMP-T	Amp	374	467	393	
	- L1-L2	Volt	401	401	403	
	- L2-L3	Volt	402	404	406	
	- L1-L3	Volt	400	402	403	
	- kW-h	kW-h	6.3161	6.3179	6.3205	
	- Zero Test	N / F	N	N		
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7,8,12	3,7,10,12	4,7,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	225	307	260	
	- AMP-S	Amp	234	296	263	
	- AMP-T	Amp	235	396	264	
	- L1-L2	Volt	400	401	404	
	- L2-L3	Volt	404	404	407	
	- L1-L3	Volt	401	402	403	
	- kW-h	kW-h	7.5379	7.5391	7.5410	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	8	8	8	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off	-			
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			ชุมพล	[illegible]	พงษ์	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 22/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	47	45	
		Fan3	42	43	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	40	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	390	429	388	
	- AMP-S	Amp	397	433	405	
	- AMP-T	Amp	396	422	414	
	- L1-L2	Volt	400	402	404	
	- L2-L3	Volt	403	404	402	
	- L1-L3	Volt	401	402	404	
	- kW-h	kW-h	6.3097	6.3112	6.3139	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,10,11	9-10-11	1,7,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	289	276	284	
	- AMP-S	Amp	279	303	246	
	- AMP-T	Amp	290	312	268	
	- L1-L2	Volt	401	403	405	
	- L2-L3	Volt	404	405	407	
	- L1-L3	Volt	401	402	405	
	- kW-h	kW-h	7.5337	7.5342	7.5366	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	12	12	6	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			เอ็ม	TA	ขวัญ	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 27/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..Tr1	On/Off	f	off	off	
	- Incoming From..Tr2	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	N	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..Tr1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..Tr2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	41	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	46	46	
		Fan3	40	42	44	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	277	318	314	
	- AMP-S	Amp	297	325	313	
	- AMP-T	Amp	328	339	317	
	- L1-L2	Volt	400	401	406	
	- L2-L3	Volt	402	403	404	
	- L1-L3	Volt	400	401	405	
	- kW-h	kW-h	6.3044	6.3057	6.3079	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,11	3-7-12	10,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	268	392	370	
	- AMP-S	Amp	284	445	375	
	- AMP-T	Amp	280	443	345	
	- L1-L2	Volt	399	401	406	
	- L2-L3	Volt	402	403	404	
	- L1-L3	Volt	400	401	405	
	- kW-h	kW-h	7.5283	7.5296	7.5319	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7	1-2	7	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	N	on	on	
	- Air2	On/Off	N	on	on	
	- Air3	On/Off	N	on	on	
	- Air4	On/Off	N	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				TA	WOS	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 20/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From...TR1	On/Off	P	Off	Off	
	- Incoming From...TR2	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	N	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From...TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From...TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	
		Red				Green = Normal
TR1	- Winding temperature	°C				Red = Fail
	- Fan test manual	Fan1	42	43	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	45	46	46	
		Fan3	42	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	386	371	309	
	- AMP-S	Amp	369	370	324	
	- AMP-T	Amp	372	400	333	
	- L1-L2	Volt	401	402	402	
	- L2-L3	Volt	403	405	404	
	- L1-L3	Volt	401	402	401	
	- kW-h	kW-h	6.2990	6.3003	6.3027	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	
		Cap.	9,11	9-7-12	9,11	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	304	382	312	
	- AMP-S	Amp	292	388	354	
	- AMP-T	Amp	302	448	314	
	- L1-L2	Volt	401	402	402	
	- L2-L3	Volt	402	404	404	
	- L1-L3	Volt	400	402	401	
	- kW-h	kW-h	7.5227	7.5240	7.5266	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	
		Cap.	7	6-7	7	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	N	on	on	
	- Air1	On/Off	N	on	on	
	- Air2	On/Off	N	on	on	
	- Air3	On/Off	N	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				TE	NOK	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 19/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	f	off	off	
	- Incoming From TR2	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	N	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	f	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	42	
		Fan2	45	42	45	
		Fan3	41	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	46	46	46	
		Fan3	43	43	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	314	367	289	
	- AMP-S	Amp	314	318	301	
	- AMP-T	Amp	325	324	317	
	- L1-L2	Volt	399	400	402	
	- L2-L3	Volt	401	402	405	
	- L1-L3	Volt	399	400	402	
	- kW-h	kW-h	6.2939	6.2951	6.2972	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,11	4-7-12	9,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	324	360	320	
	- AMP-S	Amp	334	366	309	
	- AMP-T	Amp	326	373	309	
	- L1-L2	Volt	398	399	401	
	- L2-L3	Volt	400	401	403	
	- L1-L3	Volt	399	399	401	
	- kW-h	kW-h	7.5173	7.5186	7.5208	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6,7	7	7	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	N	on	on	
	- Air2	On/Off	N	on	on	
	- Air3	On/Off	N	on	on	
	- Air4	On/Off	N	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				TA		
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 18 - 10 /23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1..	On/Off	~~off~~	off	on	
	- Incoming From..TR2..	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1..	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2..	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	44	
		Fan2	45	46	46	
		Fan3	43	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	288	289	299	
	- AMP-S	Amp	300	301	316	
	- AMP-T	Amp	298	306	307	
	- L1-L2	Volt	398	406	405	
	- L2-L3	Volt	400	409	409	
	- L1-L3	Volt	398	407	409	
	- kW-h	kW-h	6.2888	6.2902	6.2921	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,11	9-11	9, 11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	291	312	339	
	- AMP-S	Amp	294	322	338	
	- AMP-T	Amp	297	336	356	
	- L1-L2	Volt	399	406	405	
	- L2-L3	Volt	401	409	408	
	- L1-L3	Volt	399	407	404	
	- kW-h	kW-h	7.5120	7.5134	7.5156	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7	6-7	7	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			แอม.	TA	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 17-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	43	
		Fan2	45	45	42	
		Fan3	42	42	41	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	46	46	46	
		Fan3	43	43	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	329	336	311	
	- AMP-S	Amp	326	374	354	
	- AMP-T	Amp	323	361	353	
	- L1-L2	Volt	402	404	402	
	- L2-L3	Volt	404	406	404	
	- L1-L3	Volt	403	405	401	
	- kW-h	kW-h	6.2836	6.2852	6.2871	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	9,11	3,8,2	3,7,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	325	370	313	
	- AMP-S	Amp	329	366	306	
	- AMP-T	Amp	330	386	289	
	- L1-L2	Volt	403	404	402	
	- L2-L3	Volt	405	406	405	
	- L1-L3	Volt	403	405	402	
	- kW-h	kW-h	7.5066	7.5082	7.5103	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7	1,7	7	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 18-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1	N / F	F	f	F	
	- Incoming From..TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	43	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	46	46	46	
		Fan3	43	42	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	358	339	260	
	- AMP-S	Amp	375	370	293	
	- AMP-T	Amp	383	377	310	
	- L1-L2	Volt	401	401	403	
	- L2-L3	Volt	403	404	406	
	- L1-L3	Volt	402	402	403	
	- kW-h	kW-h	6.2785	6,2799	6.2819	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1,9,11	2,8,12	9,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	343	353	319	
	- AMP-S	Amp	348	366	296	
	- AMP-T	Amp	341	391	307	
	- L1-L2	Volt	401	400	404	
	- L2-L3	Volt	403	403	407	
	- L1-L3	Volt	402	400	403	
	- kW-h	kW-h	7.5012	7,5026	7.5049	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6,7	2,7	7	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off	on	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			แอร์	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 15-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	off	OFF	off	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	47	47	
		Fan3	41	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	44	44	44	
		Fan2	46	46	46	
		Fan3	42	43	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	295	395	296	
	- AMP-S	Amp	346	408	326	
	- AMP-T	Amp	340	427	343	
	- L1-L2	Volt	401	404	405	
	- L2-L3	Volt	404	406	408	
	- L1-L3	Volt	401	404	404	
	- kW-h	kW-h	6.2733	6.2747	6.2767	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7,10,11	3,7,12	9-11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	308	405	315	
	- AMP-S	Amp	325	428	311	
	- AMP-T	Amp	306	441	312	
	- L1-L2	Volt	402	403	405	
	- L2-L3	Volt	404	406	408	
	- L1-L3	Volt	401	403	404	
	- kW-h	kW-h	7.4957	7.4971	7.4993	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6,7	7,12	7	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	TA	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 12-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	on	OFF	OFF	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	N	N	N	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	41	42	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	41	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	44	46	45	
		Fan2	46	46	47	
		Fan3	44	44	44	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	209	200	225	
	- AMP-S	Amp	220	222	234	
	- AMP-T	Amp	220	226	237	
	- L1-L2	Volt	401	402	401	
	- L2-L3	Volt	403	403	404	
	- L1-L3	Volt	401	402	400	
	- kW-h	kW-h	6.2695	6.2705	6.2719	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7,12	9,11	10,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	414	494	436	
	- AMP-S	Amp	414	511	438	
	- AMP-T	Amp	427	539	450	
	- L1-L2	Volt	401	403	401	
	- L2-L3	Volt	404	406	403	
	- L1-L3	Volt	401	403	406	
	- kW-h	kW-h	7.4886	7.4905	7.4933	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1, 8	1,7,12	8-7	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off	-			
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By					TA	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 13-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..... TR1	On/Off	f	OFF	OFF	
	- Incoming From..... TR2	On/Off	N	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	N	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	N	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..... TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	40	41	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	44	45	45	
		Fan2	46	44	47	
		Fan3	44	45	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	201	214	254	
	- AMP-S	Amp	204	234	265	
	- AMP-T	Amp	221	239	271	
	- L1-L2	Volt	401	404	403	
	- L2-L3	Volt	404	406	405	
	- L1-L3	Volt	402	404	402	
	- kW-h	kW-h	6.2656	6.2666	6.2681	
	- Zero Test	N / F		N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1,11	8,12	9-11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	397	446	414	
	- AMP-S	Amp	406	435	418	
	- AMP-T	Amp	397	466	437	
	- L1-L2	Volt	402	403	402	
	- L2-L3	Volt	404	406	404	
	- L1-L3	Volt	402	403	401	
	- kW-h	kW-h	7.4215	7.4833	7.4863	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1,7	7,10	7	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	N	N	ON	
	- Air1	On/Off	N	N	ON	
	- Air2	On/Off	N	N	ON	
	- Air3	On/Off	N	N	ON	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[signature]	[signature]	TA	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 12-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..... Tr1	On/Off	f	Off	Off	
	- Incoming From..... Tr2	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	N	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..... Tr1	N / F	f	f	F	
	- Incoming From..... Tr2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C	!			
	- Fan test manual	Fan1	42	42	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	41	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	45	
		Fan2	46	47	47	
		Fan3	43	44	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	290	270	231	
	- AMP-S	Amp	282	280	239	
	- AMP-T	Amp	285	284	243	
	- L1-L2	Volt	401	403	404	
	- L2-L3	Volt	403	405	406	
	- L1-L3	Volt	401	404	403	
	- kW-h	kW-h	6.2615	6.2627	6.2643	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	4, 2, 12	7, 8, 12	8-12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F		N	N	
	- AMP-R	Amp	370	425	420	
	- AMP-S	Amp	378	410	416	
	- AMP-T	Amp	383	457	422	
	- L1-L2	Volt	409	403	404	
	- L2-L3	Volt	402	405	406	
	- L1-L3	Volt	401	403	403	
	- kW-h	kW-h	7.4752	7.4766	7.4792	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2, 6	2, 8	6 -7	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	N	on	on	
	- Air2	On/Off	N	on	on	
	- Air3	On/Off	N	on	on	
	- Air4	On/Off	N	on	on	
		On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date ..11../10../23.....

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	46	47	46	
		Fan3	43	44	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	260	256	279	
	- AMP-S	Amp	288	288	296	
	- AMP-T	Amp	271	292	292	
	- L1-L2	Volt	403	402	398	
	- L2-L3	Volt	404	404	400	
	- L1-L3	Volt	404	402	398	
	- kW-h	kW-h	6.2566	6,2579	6.2597	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	4,7,12	4,7,12	1-11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	291	414	303	
	- AMP-S	Amp	303	414	307	
	- AMP-T	Amp	300	414	310	
	- L1-L2	Volt	402	404	398	
	- L2-L3	Volt	404	402	406	
	- L1-L3	Volt	403	401	398	
	- kW-h	kW-h	7.4699	7.4714	7.4735	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	7	7	1	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	TA	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 10/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	**Status**					
	- Incoming From TR1	On/Off	off	OFF	OFF	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	ON	ON	
	- Out going to TR1	On/Off	on	ON	ON	
	- Out going to TR2	On/Off	on	ON	ON	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	41	43	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	46	47	46	
		Fan3	43	43	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	291	291	270	
	- AMP-S	Amp	292	317	246	
	- AMP-T	Amp	304	324	309	
	- L1-L2	Volt	402	406	403	
	- L2-L3	Volt	404	404	406	
	- L1-L3	Volt	402	406	403	
	- kW-h	kW-h	6.2517	6.2533	6.2549	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,7,12	4,4,12	7,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	290	415	304	
	- AMP-S	Amp	310	440	292	
	- AMP-T	Amp	300	441	296	
	- L1-L2	Volt	402	406	403	
	- L2-L3	Volt	404	404	403	
	- L1-L3	Volt	402	406	403	
	- kW-h	kW-h	7.4647	7.4665	7.4684	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	12	1,7	1	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	ON	ON	
	- Air2	On/Off	on	ON	ON	
	- Air3	On/Off	on	ON	ON	
	- Air4	On/Off	on	ON	ON	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			แสง.	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 9-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1.....	On/Off	off	OFF	OFF	
	- Incoming From..TR2.....	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1.....	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	41	42	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	42	42	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	44	
		Fan2	45	46	46	
		Fan3	43	43	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	290	287	273	
	- AMP-S	Amp	312	314	285	
	- AMP-T	Amp	330	321	293	
	- L1-L2	Volt	398	401	401	
	- L2-L3	Volt	400	404	403	
	- L1-L3	Volt	398	402	400	
	- kW-h	kW-h	6.2467	6.2490	6.2500	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,2,12	2,2,12	2,2,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	274	277	329	
	- AMP-S	Amp	272	278	326	
	- AMP-T	Amp	293	298	330	
	- L1-L2	Volt	400	402	401	
	- L2-L3	Volt	403	404	403	
	- L1-L3	Volt	400	402	400	
	- kW-h	kW-h	7.0594	7.4604	7.4631	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1	1,2	2	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off	-			
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 8-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	on	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	on	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	on	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	47	43	43	
		Fan2	47	45	47	
		Fan3	49	42	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	49	49	44	
		Fan2	46	46	46	
		Fan3	49	43	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	276	223	265	
	- AMP-S	Amp	315	293	286	
	- AMP-T	Amp	299	294	295	
	- L1-L2	Volt	401	403	399	
	- L2-L3	Volt	404	405	401	
	- L1-L3	Volt	401	403	398	
	- kW-h	kW-h	6.2419	6.2930	6.2451	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,19	2,3,12	2,3,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	388	398	231	
	- AMP-S	Amp	402	397	221	
	- AMP-T	Amp	409	403	202	
	- L1-L2	Volt	401	403	399	
	- L2-L3	Volt	404	405	401	
	- L1-L3	Volt	401	402	398	
	- kW-h	kW-h	7.0549	2.4555	2.4579	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,17	2,7	6	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off	on	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By					TA	
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 7-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From TR2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	44	43	
		Fan2	42	44	42	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	45	43	
		Fan3	42	42	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	347	523	371	
	- AMP-S	Amp	366	503	399	
	- AMP-T	Amp	374	537	404	
	- L1-L2	Volt	403	399	405	
	- L2-L3	Volt	404	402	408	
	- L1-L3	Volt	402	400	405	
	- kW-h	kW-h	6.2353	6.2369	6.2394	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	
		Cap.	2,3,12	2,10,11	2-3-12	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	272	456	253	
	- AMP-S	Amp	240	189	234	
	- AMP-T	Amp	280	184	265	
	- L1-L2	Volt	402	400	405	
	- L2-L3	Volt	403	402	407	
	- L1-L3	Volt	402	400	404	
	- kW-h	kW-h	7.4199	7.4510	7.4527	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	
		Cap.	6	-	6	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 6-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From.....	On/Off	F	Off	Off	
	- Incoming From.....	On/Off	N	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	N	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	N	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From.....	N / F	F	F	F	
	- Incoming From.....	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N		N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	47	47	47	
		Fan3	43	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	40	43	43	
		Fan2	45	45	45	
		Fan3	42	41	43	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	272	476	362	
	- AMP-S	Amp	282	431	372	
	- AMP-T	Amp	273	495	392	
	- L1-L2	Volt	394	400	406	
	- L2-L3	Volt	400	402	406	
	- L1-L3	Volt	394	400	403	
	- kW-h	kW-h	6.22289	6.2306	6.2330	
	- Zero Test	N / F		N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,3,12	2,10,11	2-10-11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F		N	N	
	- AMP-R	Amp	213	295	269	
	- AMP-S	Amp	212	154	232	
	- AMP-T	Amp	219	224	288	
	- L1-L2	Volt	399	400	404	
	- L2-L3	Volt	400	402	407	
	- L1-L3	Volt	399	400	404	
	- kW-h	kW-h	7.4458	7.4464	7.4486	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6	3	6	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	N	On	On	
	- Air1	On/Off	N	On	On	
	- Air2	On/Off	N	On	On	
	- Air3	On/Off	N	On	On	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By				WOD	TA	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 5/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	f	off	off	
	- Incoming From TR2	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	N	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	N	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	f	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	43	
		Fan2	42	44	42	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	42	45	46	
		Fan3	42	43	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	396	384	404	
	- AMP-S	Amp	397	400	412	
	- AMP-T	Amp	402	419	403	
	- L1-L2	Volt	401	402	403	
	- L2-L3	Volt	403	404	405	
	- L1-L3	Volt	401	402	403	
	- kW-h	kW-h	6.2224	6.2240	6.2268	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	
		Cap.	2,10,11	2,3,10,12	3-11	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	229	246	257	
	- AMP-S	Amp	226	290	228	
	- AMP-T	Amp	245	292	218	
	- L1-L2	Volt	401	402	403	
	- L2-L3	Volt	402	404	405	
	- L1-L3	Volt	401	402	403	
	- kW-h	kW-h	7.4417	7.4426	7.4446	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	
		Cap.	9	Y	-	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	N	on	on	
	- Air1	On/Off	N	on	on	
	- Air2	On/Off	N	on	on	
	- Air3	On/Off	N	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	TA	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 4/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From..TR1..	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From..TR2..	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From..TR1..	N / F	F	F	F	
	- Incoming From..TR2..	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	47	47	47	
		Fan3	43	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	42	42	
		Fan2	45	46	45	
		Fan3	42	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	404	394	355	
	- AMP-S	Amp	419	417	368	
	- AMP-T	Amp	422	421	387	
	- L1-L2	Volt	400	402	405	
	- L2-L3	Volt	402	404	407	
	- L1-L3	Volt	401	402	404	
	- kW-h	kW-h	6.2161	6.2977	6.3204	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	2,9,11	2,9,11	2,3,12	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	228	322	271	
	- AMP-S	Amp	232	315	225	
	- AMP-T	Amp	241	357	215	
	- L1-L2	Volt	400	402	404	
	- L2-L3	Volt	402	404	406	
	- L1-L3	Volt	401	402	403	
	- kW-h	kW-h	7.4375	7.4385	7.4404	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6	12	—	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	On	on	on	
	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES
AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 3/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	off	Off	OFF	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	On	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	On	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	47	48	47	
		Fan3	43	44	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	45	43	
		Fan3	42	42	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	387	400	373	
	- AMP-S	Amp	411	404	389	
	- AMP-T	Amp	400	401	395	
	- L1-L2	Volt	397	400	401	
	- L2-L3	Volt	398	402	403	
	- L1-L3	Volt	397	400	400	
	- kW-h	kW-h	6.2096	6.2116	6.2139	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	4-10-12	2,9,11	2,9,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	289	324	293	
	- AMP-S	Amp	302	322	258	
	- AMP-T	Amp	292	332	267	
	- L1-L2	Volt	397	400	406	
	- L2-L3	Volt	398	402	405	
	- L1-L3	Volt	397	400	405	
	- kW-h	kW-h	7.4332	7.4396	7.4362	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	12	12	6	
Exhaust Fan Air-Con		On/Off	on	On	on	
	- Air1	On/Off	on	On	on	
	- Air2	On/Off	on	On	on	
	- Air3	On/Off	on	On	on	
	- Air4	On/Off				
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

2668 1802

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor

Engineer Department

Date 2/10/23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	Off	Off	Off	
	- Incoming From TR2	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR1	On/Off	On	On	On	
	- Out going to TR2	On/Off	On	On	On	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	43	44	
		Fan2	44	47	46	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	93	43	
		Fan2	46	95	46	
		Fan3	42	43	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	384	396	378	
	- AMP-S	Amp	392	404	415	
	- AMP-T	Amp	400	421	407	
	- L1-L2	Volt	400	401	403	
	- L2-L3	Volt	402	402	406	
	- L1-L3	Volt	400	401	403	
	- kW-h	kW-h	6.2031	6.2049	6.2075	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	1,9,11	1,9,11	4,8,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	204	294	262	
	- AMP-S	Amp	204	306	290	
	- AMP-T	Amp	234	325	253	
	- L1-L2	Volt	401	401	404	
	- L2-L3	Volt	402	403	406	
	- L1-L3	Volt	401	401	403	
	- kW-h	kW-h	7.4890	7.4900	7.4920	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6	12	2	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	On	On	On	
	- Air2	On/Off	On	On	On	
	- Air3	On/Off	On	On	On	
	- Air4	On/Off	On	On	On	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By						
Time						

N = ปกติ

F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager

STAYBRIDGE SUITES AN IHG HOTEL

Staybridge Suit Bangkok Thonglor
Engineer Department
Date 1-10-23

Electrical Power Systen Check Sheet

Item	Discription		Time 9:00	Time 14:00	Time 23:00	Remark
RMU	Status					
	- Incoming From TR1	On/Off	off	off	off	
	- Incoming From TR2	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR1	On/Off	on	on	on	
	- Out going to TR2	On/Off	on	on	on	
	Phase Indicator					
	- Incoming From TR1	N / F	F	F	F	
	- Incoming From TR2	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR1	N / F	N	N	N	
	- Out going to TR2	N / F	N	N	N	
	- Quantity of SF6	Green	N	N	N	Green = Normal
		Red				Red = Fail
TR1	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	43	44	43	
		Fan2	47	43	47	
		Fan3	42	43	43	
TR2	- Winding temperature	°C				
	- Fan test manual	Fan1	42	43	43	
		Fan2	45	46	46	
		Fan3	42	43	42	
MDB1 Power Meter	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	384	394	411	
	- AMP-S	Amp	382	400	431	
	- AMP-T	Amp	381	426	430	
	- L1-L2	Volt	401	400	402	
	- L2-L3	Volt	403	402	404	
	- L1-L3	Volt	401	395	401	
	- kW-h	kW-h	6.1966	6.1992	6.2009	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP1	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	3,8,12	1,9,11	1,9,11	
MDB2	- Lamp indicator	N / F	N	N	N	
	- AMP-R	Amp	249	296	244	
	- AMP-S	Amp	250	293	217	
	- AMP-T	Amp	265	336	233	
	- L1-L2	Volt	402	394	402	
	- L2-L3	Volt	403	402	404	
	- L1-L3	Volt	401	400	409	
	- kW-h	kW-h	7.4246	7.4957	7.4977	
	- Zero Test	N / F	N	N	N	
CAP2	- ค่า PF (Digital)	IN.	1.00	1.00	1.00	ควบคุมไม่ให้ต่ำกว่า 0.90
		Cap.	6	12	-	
Exhaust Fan Air-Con	- Air1	On/Off	on	on	on	
	- Air2	On/Off	on	on	on	
	- Air3	On/Off	on	on	on	
	- Air4	On/Off	on	on	on	
สภาพทั่วไป	- ความร้อน, เสียง, กลิ่น, ความสะอาด	N / F	N	N	N	
Record By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Time						

N = ปกติ
F = ผิดปกติ

Supervisor

Engineer Manager