เอกสารแนบ 14

เอกสารรายงานผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง

กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกระบวนการผลิตของโรงโม่ บดหรือย่อยหิน ด้วยวิธีการตรวจวัดความทึบแสง(Smoke opacity Meter)

โรงโม่หิน..........บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนาพระพุทธบาท จำกัด.................. ทะเบียน/ใบอนุญาตเลขที่.......~~๓-๓(๑)-๗/๓๒~~ ๑๐๑๙๐๐๐๐๗๒๕๓๒๒

สถานที่ตั้ง........๑/๑ หมู่ ๙..พุกร่าง..พระพุทธบาท..สระบุรี

วันที่ตรวจ.......16 ก.พ. 67....... เวลา....... 09:30

จุดตรวจวัด	ค่าความทึบแสง(%),ครั้งที่										ค่าเฉลี่ย%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
รว 2 เหนือสายพานใต้เครื่องย่อย 2	6.2	5.7	7.4	6.5	6	4.8	5.3	6.9	7.6	7.2	6.4
เหนือสายพานใต้เครื่องย่อย 3	7.2	5.9	7	5.5	6.7	5.2	4.3	4.8	5.4	4.1	5.6
โม 1 เหนือสายพานใต้ปากโม่ 1	7.9	6.2	5.4	3.2	3.3	1.5	7.3	8	9.5	7.7	6.5
เหนือสายพานใต้ปากโม่ 2	5.1	1.3	4.1	4.9	7.8	6.4	3.7	3.4	3.1	5.9	4.6
ค่ามาตรฐาน(ไม่เกิน)											20

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะในวันเวลาที่ตรวจวัดเท่านั้นและห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศ โฆษณา หรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ร่วมตรวจวัด	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
[redacted]		

หมายเหตุ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองจากโรงโม่ บดหรือย่อยหิน กำหนดว่า ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากโรงโม่ บดหรือย่อยหินที่ไม่มีการติดตั้งระบบดูดฝุ่นละอองต้องมีค่ามาตรฐานความทึบแสงที่กระบวนการผลิตของโรงโม่ บดหรือย่อยหิน เช่น เครื่องโม่ย่อยหิน สายพาน ตะแกรงร่อน ฯลฯ ไม่เกินร้อยละ 20 เมื่อตรวจวัดที่จุดตรวจวัด ณ ระยะห่าง 1 เมตร โดยรอบขอบจุดกำเนิดด้วยวิธีการตรวจวัดแบบวัดความทึบแสง

[redacted]