เอกสารแนบ 3

สำเนานำส่งและรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง ปี 2566

CHOK CHAI QUARRY CO., LTD.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง นำส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานฯ จำนวน 1 เล่ม และ CD จำนวน 1 แผ่น

บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ในฐานะเจ้าของ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ประทานบัตรที่ 28834/16141 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28722/15528 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และพร้อมกันนี้ได้จัดส่งรายงานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท โรงโม่หิน โชคชัย จำกัด

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
[redacted]
27 ธ.ค. 2566

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้งที่...8.../...2566... วันที่...28...เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ....2566.....

1. ประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....-.....

หมายเลขประทานบัตร...28834/16141.ร่วมแผนผังฯ 28122/15528.....หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม .....3/2553..และ...26/15450.....

ที่ตั้ง ตำบล.....ทุ่งอรุณ.....อำเภอ.....โชคชัย.....จังหวัด.....นครราชสีมา.....

ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์.....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหาบ.....

ประทานบัตรที่..... 28834/16141 ..... มีอายุประทานบัตร.....25...ปี.....เริ่มตั้งแต่...9..ธันวาคม..2558.. 2558.....วันสิ้นอายุ...8...ธันวาคม..2583.....

ประทานบัตรที่..... 28722/15528..... มีอายุประทานบัตร.....25...ปี.....เริ่มตั้งแต่...22 สิงหาคม 2545 .....วันสิ้นอายุ...21 สิงหาคม 2567.....

เนื้อที่ประทานบัตร.....328-3-54.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

(√) มีกรรมสิทธิ์ ประเภท.....328-3-54.....ไร่

( ) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ไร่

( ) อื่นๆ (ระบุ).....ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (√) เปิดการทำเหมือง ( ) หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....248.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.....(1),(2).....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....119....และ.....208.....ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....1.....แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ)..... และ .....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/ สำนักงาน /บ้านพัก ฯ ล ฯ รวม.....217.....ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว.....3.....แห่ง ขนาด.....7.....ไร่ ลึก.....2-5.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....54.....ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....ไร่

3. **รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง** (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

(√) พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ( ) พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ / ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

( ) พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ( ) ปลูกสร้างสวนป่า

( ) อื่นๆ(ระบุ).....

4. **ผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่**ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย)....อยู่ระหว่างการทำเหมือง หากมีพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองทางโครงการจะดำเนินการปรับให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. ....มีความลาดชัน 45 องศา.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

(/) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด.....ไร่

วิธีดำเนินการ ....ทางโครงการดำเนินการถมกลับบริเวณขุมเหมืองเก่า และการดำเนินการช่วงที่ผ่านมาได้ทำการปลูกต้นไม้ พร้อมดูแลแนวต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด .....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

(/) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ประมาณ.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทางโครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแนวต้นไม้เดิมที่ตายลง พร้อมทั้งดูแลแนวต้นไม้ให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง ด้านเสียงดัง.....โดยทำการปลูกต้นไม้ตามแนวเส้นทางขนส่งภายในโครงการที่ขนส่งจากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่หิน ...ทั้งนี้บริเวณที่เป็นพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองทางด้านทิศตะวันออกระยะประมาณ 50ม.จากขอบเขตประทานบัตรทางโครงการดำเนินการดูแลแนวต้นประดู่ที่ปลูกไว้จำนวน 3-4 แถวให้สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี แนวเว้น

10 ม. ทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ยังคงดูแลแนวต้นไม้เดิม พร้อมปลูกเสริมเพื่อให้เกิดความหนาแน่นและแนวเว้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 50 ม. ยังคงสภาพภูมิประเทศเดิมไว้.....

(/) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ ....ทางโครงการได้ดำเนินการดูแลแนวต้นยูคาลิปตัสบริเวณโรงโม่หินของโครงการให้เติบโตได้เป็นอย่างดี พร้อมปลูกเสริมเพิ่มความหนาแน่น.....

(/) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....บริเวณสำนักงานทางโครงการได้ปลูกไม้ประดับ ไม้พุ่มพร้อมตกแต่งให้สวยงามและร่มรื่น.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....150,000.....บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 1 ปี ข้างหน้า **(พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่ง**ที่จะดำเนินการใน 1 ปีข้างหน้า)

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย).....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล) ..... เมตร

วิธีดำเนินการ.....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ .....

.....

(/) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....2.25.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....ดูแลแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม. และ ระยะ 50 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดำเนินการฟื้นฟูพร้อมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองที่ระยะ 10 ม. ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

( ) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีการดำเนินงาน .....

.....

.....

(ลงชื่อ[redacted])

(.....)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....