# ระบบอราม(เตือนไฟไหม้)

วันที่ 21/10/2567 โดย [redacted]

ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ [redacted]

บริษัทผู้แทนจำหน่าย Notifier ผู้รับ [redacted]

**ห้องคอนโทรน**

สถานะตู้อราม(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ ผิดปกติแสดงคำว่า ไม่มี

กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดหลัก(24V) | 26.5 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.6 | V |
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V) | 26.6 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.8 | V |
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V) | 26.7 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.6 | V |
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V) | 26.4 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.8 | V |
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V) | 26.6 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.8 | V |
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V) | 26.5 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.8 | V |
| แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V) | 26.6 | V | หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V) | 24.8 | V |

สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ) ปกติ ตำแหน่งที่ผิดปกติ ไม่มี

**แนวทางแก้ไข**

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก) สะอาด

**อุปกรณ์ตรวจจับอราม**

| โซน | ฝาปิด | | Smoke | | Heat Detectors | | Manual | | สปริงเตอร์ | | ชุป(SS) | | โฟร์(SF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | เปิด | ปิด | ปกติ | ผิดปกติ | ปกติ | ผิดปกติ | ปกติ | ผิดปกติ | ปกติ | ผิดปกติ | ปกติ | ผิดปกติ | ปกติ | ผิดปกติ |
| 1/1. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/2. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/3. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/4. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/5. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/6. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/7. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 1/8. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 2/1. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 2/2. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 2/3. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 2/4. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 3/1. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 3/2. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 3/3. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 3/4. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 4/1. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 4/2. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 4/3. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 4/4. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 5/1. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 5/2. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 5/3. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 5/4. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 6/1. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 6/2. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 6/3. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |
| 6/4. | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | |

**สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน** ไม่มี **ตัว** แนวทางแก้ไข

**หมายเหตุ**

**ตู้กราฟฟิคของระบบอราม**

**ไฟโชว์**(ครบ/ไม่ครบ) ครบ จำนวนที่ไม่ติด ไม่มี ตัว

**ลักษณะตู้**(สะอาด/ไม่สะอาด) สะอาด ทำความสะอาดโดย แผนกแม่บ้าน

**หมายเหตุ**

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ [redacted]